ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД)

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЧАСТЬ 1. ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ

Омск 2017 г.

Перечень таблиц

Таблица 1 - Повреждения в отопительные периоды 2010 года 5
Таблица 2 - Повреждения в отопительные периоды 2011 года 8
Таблица 3. Повреждения в отопительные периоды 2012 года 10
Таблица 4. Список повреждений в летний период 2010 г. при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей 12
Таблица 5. Список повреждений в летний период 2011 г. при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей 15
Таблица 6. Список повреждений в летний период 2012 г. при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей 19
Таблица 7. Список повреждений в летний период 2013 г. при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей 22
Таблица 8. Список повреждений в летний период 2014 г. при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей 28
Таблица 9. Список повреждений в летний период 2015 г. при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей 32
Таблица 10. Список повреждений в летний период 2016 г. при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей 36
Таблица 11. Повреждения магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» отопительный период 2010г. 40
Таблица 12. Повреждения магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» в результате летних испытаний 2010г. 41
Таблица 13. Повреждения магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» отопительный период 2011г. 43
Таблица 14 . Повреждения магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» в результате летних испытаний 2011г. 44
Таблица 15 . Повреждения магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» в отопительный период 2012г. 46
Таблица 16. Повреждения магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» в результате летних испытаний 2012г. 47
Таблица 17 . Повреждения магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» в отопительный период 2013г. 49
Таблица 18 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения потребителей в связи с повреждениями за ОП 2012-2013гг 51
Таблица 20. Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения за период 14.05.2013 - 22.09.2013 139
Таблица 21 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения потребителей в связи с повреждениями за отопительный период 2013-2014гг 176
Таблица 22 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения потребителей в связи с повреждениями за период с 06.05.2014-21.09.2014гг 233
Таблица 23 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения потребителей в связи с повреждениями за ОП 2014-2015гг 268
Таблица 24 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения за период 06.05.2015-20.09.2015 гг 325

Таблица 25 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения за период отопительный период 2015-2016 гг 373

Таблица 26 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения за период 21.04.2016-26.09.2016 гг 379

Таблица 27 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения за отопительный период 2016-2017 гг 438

Таблица 28. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Центрального ТЭО в 2012г. 455

Таблица 29. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Ленинского ТЭО в 2012г. 456

Таблица 30. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Советского ТЭО в 2012г. 461

Таблица 31. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Кировского ТЭО в 2012г. 465

Таблица 32. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Загородного ТЭО в 2012г. 466

Таблица 33. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Центрального ТЭО в 2013г. 467

Таблица 34. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Ленинского ТЭО в 2013г. 468

Таблица 35. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Советского ТЭО в 2013г. 473

Таблица 36. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Кировского ТЭО в 2013г. 475

Таблица 37. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей ЦТГУ в 2013г. 477

Таблица 38. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Центрального ТЭО в 2014г. 478

Таблица 39. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Ленинского ТЭО в 2014г. 480

Таблица 40. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Советского ТЭО в 2014г. 487

Таблица 41. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Кировского ТЭО в 2014г. 489

Таблица 42. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей ЦТГУ в 2014г. 491

Таблица 43. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Центрального ТЭО в 2015г. 492

Таблица 44. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Ленинского ТЭО в 2015г. 494

Таблица 45. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Советского ТЭО в 2015г. 498

Таблица 46. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Кировского ТЭО в 2015г. 501

Таблица 47. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей ЦТГУ в 2015г. 502

Таблица 48. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Центрального ТЭО в 2016г. 503

Таблица 49. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Ленинского ТЭО в 2016г. 505

Таблица 50. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Советского ТЭО в 2016г. 510

Таблица 51. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Кировского ТЭО в 2016г. 514

Таблица 52. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей ЦТГУ в 2016г. 516

Таблица 53. Количество повреждений трубопроводов по диаметрам за отопительный период 2011-12гг. 517

Таблица 54 Повреждения трубопроводов по диаметрам во время эксплуатации в межотопительный период 2012г 519

Таблица 55 . Количество повреждений трубопроводов по диаметрам в результате испытаний 2012г 519

Таблица 56. Количество повреждений трубопроводов по диаметрам за отопительный период 2012-13гг. 521

Таблица 57. Повреждения трубопроводов по диаметрам во время эксплуатации в межотопительный период 2013г 522

Таблица 58. Количество повреждений трубопроводов по диаметрам в результате испытаний 2013г 522

Таблица 60. Дефекты на тепловых сетях, обнаруженные при эксплуатации и гидравлических испытаниях за период 2012-2016 гг. 528

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)

Таблица 1 - Повреждения в отопительные периоды 2010 года

№ п/п	Начало		Окончание		№ эксплуатационного теплового района	Источник тепловой энергии	Событие	DУ, мм	Год ввода в эксплуатацию (замены)	Выявленный дефект	Снижение Р (Р1до/Р1после), кгс/см^2	Снижение циркуляции, т/ч	Количество отключаемых объектов, шт.	Принятые меры	Отключаемые объекты
	Дата	Время	Дата	Время											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	07.01	16-45	08.01	2-45	2	ТЭЦ-2	Откл. участок "П и О т/п Восточного луча ТЭЦ-2 от ТК-II-В-10/5 до ТК-II-В-10/7.	150	1991	Многочисленные свищи	5,0		15	Операционный стык	ж/д-5, прочие-1, ч.ж.д.-8, адм.-1
2	11.01.	10-00	11.01.	20-00	2	ТЭЦ-5	Отключается участок П трубопровода от V-В-ТК-56/1 до V-В-ТК-57 и V-В-ТК-57/а, для ремонтных работ с сохранением ГВС	530	1998	Свищ на 7-8 ч.	10,0	1500	13	Операционный стык	ж/д-1, ч.ж.д.-9, прочие-2
3	14.01.	10-30	14.01.	15-35	2	ТЭЦ-2	Откл. участок "П и О т/п Восточного луча ТЭЦ-2 от ТК-II-В-10/5 до ТК-II-В-10/7.	150	1991	Устранение повреждения	5,0		15	Операционный стык	ж/д-5, прочие-1, ч.ж.д.-8, адм.-1
4	15.01.	6-10	15.01.	17-00	5	ТЭЦ-5	Отключается участок П трубопровода от V-В-ТК-84/2 до V-3-ТК-94	720	198	Устранение повреждения	10,0	160	35	Операционный стык	шк.-2,ж.д.-8, проч.-18
5	29.01.	10-35	29.01.	20-00	5	ТЭЦ-5	Откл. участок "П" т/п т/т "Арктическая" от ТК-I-В-33 до ТК-I-В-37.	720	2003	Устранение повреждения	-	-	-	Замена компенсатора	Без отключения потребителей.
6	17.02.	10-40	17.02.	13-00	6	ТЭЦ-3	Откл. участок П т/п от V-С-58 до К-II-15/2	820	1987	Ремонт н/о №16	10,5	1600	64	Замена упороов на неподвижной опоре	ж/д-51, шк-3, Больницы-1, д/с-2, прочие-7 (ГВС по "О")
7	19.02	15-45	19.02	18-30	2	ТЭЦ-5	Откл. Участок П т/п от V-3-ТК-100 до I-Ю-ТК-14/1	325 (108)	2006	Устранение повреждения на отводе		160	29	Операционный стык	ж/д-5, шк-1, Больницы-1, гостиц-3, проч.-19 (ГВС по "О")
8	03.03.	10-00	03.03.	16-00	2	ТЭЦ-2	Откл. участок "П" т/п Западного луча ТЭЦ-2 от ТК-II-3-6 до ТК-II-3-20	630/530	1997	Устранение повреждения	7,0	1390	212	Операционный стык	ж/д-124, шк-3, мед-2, пром-44, д/с-3, учеб.-8, адм.-28, пром.-44 (ГВС по "О")
9	09.04	10-20	09.04	18-10	3	ТЭЦ-3	Откл. П тр-д Южного луча ТЭЦ-3 от III-Ю-ТК-1 до III-Ю-ТК-22	630	1976	Врезка технологической перемычки Ду-300мм	7,0	1500	7	Установлена перемычка	мед-1, проч.-6 (ГВС по "О")
10	15.04	10-30	15.04	12-20	5	ТЭЦ-5	Откл. участок "П" и "О" т/п от V-В-ТК-87/2 до V-В-ТК-86/2 и V-В-ТК-86/5	426	1987	Для врезки перемычки в V-В-ТК-86/2		135	138	Установлена перемычка	школ-3, мед-2, ч.ж/д-47, ж/д-20, проч.-66
11	18.04	24-00	18.04	10-20	5	ТЭЦ-5	Откл."П" т/п на Участоке от ТК-I-3-20 до ТК-I-3-40	630		Устранение повреждения сильфонного компинсатора в I-3-ТК-	10,5	200	21	Установлена перемычка	мед-4, ч.ж/д-8, ж/д-9, ГВС из "О" т/п

№ п/п	Начало		Окончание		№ эксплуатационного теплового района	Источник тепловой энергии	Событие	DУ, мм	Год ввода в эксплуа-тацию (замены)	Выявленный дефект	Снижение Р (Р1до/Р1после), кгс/см^2	Снижение циркуляции, т/ч	Количество отключаемых объектов, шт.	Принятые меры	Отключаемые объекты
	Дата	Время	Дата	Время											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										22					
12	20.04	14-00	21.04	04-30	5	ТЭЦ-5	от V-С-П-8 до V-С-ТК-19	820	1998	Повреждение на стыке по сварному шву L=1м	8,0		54	Операционный стык	мед-2, ж/д-52, ГВС из "О" т/п
13	20.04	14-00	21.04	04-30	5	ТЭЦ-5	от I-В-ТК-30 до I-В-ТК-32	55	2001	Повреждение Ø55мм	8,0		6	Катушка 3,5п.м.	ж/д-6, ГВС из "О" т/п
14	20.04	14-00	21.04	05-00	5	ТЭЦ-5	I-З-ТК-46	530	1996	Трещина 150мм по телу трубы	8,0			Катушка 5п.м.	
15	20.04	14-00	21.04	16-00	5	ТЭЦ-5	от I-Ю-ТК-43 до I-Ю-ТК-43/5	530	1967	Трещина по сварному стыку L=400мм	8,0		64	Операционный стык	мед-4, ж/д-6,шк-1, пр-53, ГВС из "О" т/п
16	20.04	14-00	21.04	16-00	5	ТЭЦ-5	I-З-ТК-49/05	426	1994	Трещина на операци-онном стыке L=25мм	8,0		56	Операционный стык	школ-1, мед-2, Дет.-2, ж/д-13, проч.-31 чж/д-7
17	20.04	14-00	21.04	16-00	5	ТЭЦ-5	I-З-ТК-28/1	530	1994	Отрыв отвода дрена-жа Ø100мм	8,0		70	Операционный стык	мед-4, ч.ж/д-8, ж/д-9, пр-49, ГВС из "О" т/п
18	20.04	14-00	21.04	07-08	5	ТЭЦ-5	V-З-ТК-95/0	720	1990	Трещина по корпусу задвижки L=150мм	8,0			Замена задвижки Ду-150мм	
19	28.09	09-00	28.09	20-00	3	ТЭЦ-3	Отключение Подающего трубопровода на участке от ТК-III-3-14 до ТК-III-3-15	530	1997	Свищ на Подающем трубопроводе		350	292	Заменен участок трубопровода 230п.м.	Школ-3; жилых домов-250; Мед. учрежд.-3; дет.сад.-2.
20	20.10	10-00	20.10	18-00	5	ТЭЦ-5	Отключение Подающего и Обратного трубопровода на участке от I-В-ТК-20 до I-В-19/1и I-Ю-ТК-43/1	530	2004	Не держит задвижка		200	41	Замена задвижки Ду-500мм	Админ-4;Прочих-35; Мед. учрежд.-2.
21	29.10	09-00	29.10	22-00	3	ТЭЦ-4	Отключение Подающего трубопровода на участке от ТК-IV-I-2 до ТК-IV-I-6.	720	1983	Свищ	8,0/5,0	980	89	Катушка 1п.м..	жилых домов-47; дет. садов-2; пром. пред-приятий-28; уч. зав.-2; прочие-10

№ п/п	Начало		Окончание		№ эксплуатационного теплового района	Источник тепловой энергии	Событие	DУ, мм	Год ввода в эксплуа-тацию (замены)	Выявленный дефект	Снижение Р (Р1до/Р1после), кгс/см^2	Снижение циркуляции, т/ч	Количество отключаемых объектов, шт.	Принятые меры	Отключаемые объекты
	Дата	Время	Дата	Время											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	07.12	11-30	07.12	12-45	2	ТЭЦ-5	Отключение Подающего трубопровода Восточного луча ТЭЦ-5 на участке от ТК-V-В-40 до ТК-V-В-52/2	530	1987	Ремонт задвижки	13,5/ 8,0	4000	84	Ремонт задвижки	жилых домов-71; дет.садов-2; школ.-2; мед учрежд-7 ГВС по "О" т/п
23	19.12	13-00	19.12	02-00	5	ТЭЦ-5	Отключение Подающего трубопровода Северного луча ТЭЦ-5 на участке от ТК-V-С-19 до ТК-V-С-27	820	2001	Трещина по телу т/п на 7часов, L=400мм	13,5/ 11,0	1000	90	Катушка 2п.м..	жилых домов-80; дет.садов-3; школ.-4; мед учрежд-1 ГВС по "О" т/п

Таблица 2 - Повреждения в отопительные периоды 2011 года

№ п/п	Начало		Окончание		№ эксплуатационного теплового района	Источник тепловой энергии	Событие	DУ, мм	Год ввода в эксплуатацию (замены)	Выявленный дефект	Снижение Р (Р1до/Р1после), кгс/см^2	Снижение циркуляции, т/ч	Количество отключаемых объектов, шт.	Принятые меры	Отключаемые объекты
	Дата	Время	Дата	Время											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	12.01	11-05	12.01	15-40	5	ТЭЦ-5	Отключение Подающего трубопровода на участке от I-В-ТК-20 до I-В-ТК-33 и I-В-ТК-37.	720	2004	трещина на корпусе задвижки Ду 250мм (15 мм)	11,0/9,0	700	37	Замена задвижки Ду-250мм	жилых домов-20; школ.-1; мед учрежд-1; прочих-15 ГВС по "О" т/п
2	13.01.	09-00	13.01.	17-00	3	ТЭЦ-3	Отключение Подающего трубопровода на участке от ТК-III-Ю-22 до ТК-III-Ю-29	530	1997	поперечная трещина по сварному шву на 12 часов, L=80мм.	9,0	200	37	Операционный стык	жилых домов-24; д.садов-1; мед учрежд-1; прочих-11 ГВС по "О" т/п
3	14.01.	10-00	14.01.	22-00	5	ТЭЦ-5	Отключение Подающего трубопровода Северного луча ТЭЦ-5 на участке от ТК-V-С-19 до ТК-С-27.	820	2000	трещина по телу т/п на 4-5 часов, L=60-70мм, свищ в V-С-ТК-25/1 небольшой свищ на 4ч	10,5	1800	73	Катушка 3п.м. , операционный стык	жилых домов-42; д.садов-1;; прочих-30 ГВС по "О" т/п
4	17.02	11-00	17.02	20-20	5	ТЭЦ-5	Отключение Подающего трубопровода Западного луча ТЭЦ-5 на участке от ТК-V-3-94 до ТК-V-3-95/0	720	2002	трещина по телу т/п на 4-5 часов, L=200мм.	13,5/9,0	2700	41	Операционный стык	жилых домов-22; мед. учреждений-13; дет.садов-4; школ-2 ГВС по "О" т/п
5	26.02	9-00	26.02	21-00	5	ТЭЦ-5	Отключение Подающего трубопровода Западного луча ТЭЦ-5 на участке от I-3-ТК-5 до I-3-ТК-40	530	2003	свищ	12	450	45	Операционный стык	жилых домов-21;мед. учреждений-5; дет.садов-1; школ-3,прочие-10,учреждений-5. ГВС по "О" т/п
6	04.04.	10-00	04.04.	20-00	5	ТЭЦ-5	Отключение Подающего трубопровода Северного луча ТЭЦ-5 на участке от ТК-V-С-19 до ТК-V-С-27	820	2001	трещина по телу т/п на 3 часа, L=700мм.	10	400	43	Операционный стык	жилых домов-42; дет.садов-1; ГВС по "О" т/п
7	04.04.	18-00	05.04.	16,00	5	ТЭЦ-5	Отключение Подающего трубопровода Северного луча ТЭЦ-5 на участке от ТК-V-С-19 до V-С-П-8.	820	1993	1).Раскрытие трубы на 6 часов, D-400мм х200мм,	8,0	250	57	Катушка 10п.м.	жилых домов-52; мед. учреждений-2; дет.садов-2; школ-1. ГВС по "О" т/п
8	13.10.	10-00	13.10.	16-00	3	ТЭЦ-3	Отключение Подающего трубопровода на участке от ТК-III-В-39 до ТК-III-В-39/4.	325	2008	свищ L - 2 мм по шву операционного стыка на т/п 325мм	-	157	46	Катушка 2п.м.	Учебн.-3, прочие-2, ж/д-40, д/с-1. ГВС по "О" т/п
9	18.10	9-00	18.10	15-35	4	ЭЦ-3	Отключение Подающего трубопровода	273	1967	Запала задвижка на	3,5	670	70	Замена задвижки	Учебн.-2, прочие-17,

№ п/п	Начало		Окончание		№ эксплуатационного теплового района	Источник тепловой энергии	Событие	DУ, мм	Год ввода в эксплуатацию (замены)	Выявленный дефект	Снижение Р (Р1до/Р1после), кгс/см^2	Снижение циркуляции, т/ч	Количество отключаемых объектов, шт.	Принятые меры	Отключаемые объекты
	Дата	Время	Дата	Время											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							на участке от Уз-IV-I-14 доУз-IV-I-20			"П" т/п Ø250 на Уз-IV-I-16				Ду250мм	ж/д-48, д/с-2.мед-1, без ГВС
10	22.10	13-00	22.10	22-00	5	ТЭЦ-5	Отключение "П" трубопровода на участке от ТК-I-3-20доТК-I-3-40	530	1994	Свищ на 10 часов L=10 мм под пересечением кабеля, эл.хим корозия	-	350	19	Катушка 4п.м.	ж/д-15,мед-4. ГВС по "О" т/п
11	10.11	11-00	10.11	21-30	3	ТЭЦ-3	Отключение Подающего трубопровода на участке от ТК-III-В-10 до ТК-III-В-11.	720	1968	свищ, под скользящей опорой	7,0	2500	0	Операционный стык	без отключения
12	10.11	14-00	10.11	1-00	3	ТЭЦ-3	Отключение Подающего трубопровода на участке от ТК-III-3-24 до ТК-III-3-25.	530	1992	свищ, наружняя корозия	9,0	200	22	Катушка 1,7п.м.	Учебн.-2, прочие-5, ч/д-14, мед-1, ГВС по О т/п

Таблица 3. Повреждения в отопительные периоды 2012 года

№ п/п	Начало		Окончание		№ эксплуатационного теплового района	Источник тепловой энергии	Событие	DУ, мм	Год ввода в эксплуатацию (замены)	Выявленный дефект	Снижение Р (Р1до/Р1после), кгс/см^2	Снижение циркуляции, т/ч	Количество отключаемых объектов, шт.	Потери (по акту)		Принятые меры	Отключаемые объекты
	Дата	Время	Дата	Время										м^3	Гкал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	23.01.12	11:50	23.01.12	23:00	5	ТЭЦ-5	Отключается участок "П" трубопровода от V-В-ТК-56/1 до V-В-ТК-87 для устранения повреждения между V-В-ТК-102 и V-В-ТК-103.	720	2001	Трещина на сегменте отвода на 5 часов, L=50мм.	10,5	1450	84	70	5,6	Вставка сегмента по шаблону	Учебн.-2, прочие-23, ж.д.-55,.мед-2, дет. садов-1, Спортивных-1 ГВС по "О" т/п
2	13.02.12	12-25	13.02.12	16-50	5	ТЭЦ-5	Отключение"П" трубопровод на участке от V-Ю-П-1 до V-В-ТК-15/8	720	1984	Трещина прерывистая на 10часов, L=150мм.	10,0	3000	7	254,2	20,32	Операционный стык	прочие-2, ж/д-5
3	06.03.12	9:55	06.03.12	21-00	3	ТЭЦ-4	Отключение Подающего трубопровода на участке от Уз-IV-I-2 доУз-IV-I-6	720	1967	Трещина на 12 часов, L=50мм.	5,0	920	78	400	32	Операционный стык	Учебн.-2, прочие-25, ж.д.-48,.мед-1, дет. садов-2, Спортивных-1 ГВС по "О" т/п
4	10.04.12	9:35	10.04.12	19-45	3	ТЭЦ-3	Отключение Подающего трубопровода на участке от ТК-III-3-1 до ТК-III-3-7.	720	1969	Трещина на 3 часов, L=250мм.	7,0	500	0	900	58,5	Катушка 1,3п.м.	без отключения
5	17.04.12	9:40	17.04.12	17-40	3	ТЭЦ-3	Отключение Подающего трубопровода на участке от ТК-III-В-9 до ТК-III-В-15/1.	720	1969	Трещина на 18 часов, L=20мм.	7,0	1800	0	40	3,2	Катушка 2,3п.м.	без отключения
6	04.10.12	10:00	05.10.12	3:45	5	ТЭЦ-5	Отключение Подающего и Обратного трубопровода на участке от V-С-П-8 до V-С-ТК-40.	820	1988	свищ, наружняя коррозия	5,5	1000	134	343	20	Замена Обратного трубопровода 35 п.м.	ж/д - 112; уч. Заведений - 7; мед. учреждений - 10; дет. садов - 5
7	10.10.12	10:00	10.10.12	22:00	5	ТЭЦ-5	Отключение Подающего трубопровода северного луча ТЭЦ-5 на участке от ТК-V-С-2/1 до ТК-V-С-23/0	820	1988	свищ, наружняя коррозия	8,0	2500	134	343	20	Замена Подающего трубопровода 35 п.м.	ж/д - 112; уч. Заведений - 7; мед. учреждений - 10; дет. садов - 5 ГВС по "О"
8	25.10.12	10:25	25.10.12	18:30	3	ТЭЦ-3	Отключение Подающего трубопровода Северного луча на участке от III-С-27 до III-С-34	720	1983	мокрение по телу трубы на 5 ч. под скользящей опорой	7,0	218	27	486	32	Катушка 1п.м.	ж/д - 23; дет. садов - 2 прочих-2; ГВС по "О" т/п
9	30.10.12	19-00	31.10.12	06-00	5	ТЭЦ-5	Отключение Подающий трубопровода Восточного луча на участке от I-В-30 до I-В-32	325	1991	свищ по телу трубы на 09 часов	-	-	14	52	4,3	Катушка 1,65 п.м.	ж/д - 6; уч. Заведений - 1; прочих-7. ГВС по

№ п/п	Начало		Окончание		№ эксплуатационного теплового района	Источник тепловой энергии	Событие	DУ, мм	Год ввода в эксплуатацию (замены)	Выявленный дефект	Снижение Р (Р1до/Р1после), кгс/см^2	Снижение циркуляции, т/ч	Количество отключаемых объектов, шт.	Потери (по акту)		Принятые меры	Отключаемые объекты
	Дата	Время	Дата	Время										м^3	Гкал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	01.11.12	10:20	01.11.12	16:30	3	ТЭЦ-3	Отключение Подающего трубопровода Южного луча на участке от III-Ю-22 до III-Ю-29	530	1997	Свищ (на 2 часа) свищ (на 10 часов)	10,0	300	51	392	25	Труба 19п.м.	ж/д - 49; дет. садов - 1, больниц-1; ГВС по "О" т/п
11	13.11.12	10:30	13.11.12	13:15	3	ТЭЦ-3	Отключение Подающего трубопровода Западного луча на участке от ТК-III-3-28 до ТК-III-3-35	426	2004	Свищ (на 5 часов) L=10мм	11,0	250	25	192	14	Катушка 2п.м.	ж/д - 16; дет. садов - 2, уч. заведений - 1, прочие - 5; ГВС по "О" т/п
12	13.11.12	9:50	13.11.12	13:50	3	ТЭЦ-3	Отключение Подающего трубопровода Восточного луча на участке от ТК-III-В-43 до ТК-III-В-43/6	530	2001	Свищ (на 10 часов) L=40мм	11,0	260	61	137	10	Операционный стык	ж/д - 55; школ - 2, прочие - 4; ГВС по "О" т/п
13	30.11.12	8:40	30.11.12	16:05	5	ТЭЦ-5	Отключение Подающего трубопровода Восточного луча ТЭЦ-5 от V-В-ТК-15/3а до ПО Автоматика	325	1996	Трещина по телу трубы L=7мм на 2 часа			2	25	0,5	Операционный стык	прочие - 2, ГВС по "О" тр-ду
14	13.12.12	21:20	14.12.12	2:30	5	ТЭЦ-5	Отключение Подающего трубопроводаЗападного луча ТЭЦ-5 от I-3-ТК-49/01а до I-3-ТК-49/03	530	2005	Свищ на воздушнике Ø40мм	12,0	200	5	59	4,9	Операционный стык	ж/д - 5, ГВС по "О" т/п
15	28.12.12	11:30	28.12.12	17:46	5	ТЭЦ-5	Отключение Подающего трубопроводаСеверного луча ТЭЦ-5 от V-С-ТК-2/1 до V-С-П-8	820	1999	Трещина (на 11 часов) L=20мм	10,0	2000	0	450	37	Операционный стык	отключения потребителей нет
16	28.12.12	9:30	28.12.12	15:15	3	ТЭЦ-3	Отключение Подающего трубопровода Южного луча на участке от III-Ю-1 до III-Ю-22	630	1976	Свищ (на 8 часов) L=20мм	8,0	650	38	600	45	Операционный стык	прочие - 38, ГВС по "О" тр-ду

Таблица 4. Список повреждений в летний период 2010 г. при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 тепловой район													
1	ул. Ермака-Жукова	О	530	ТК-V-В-64÷64/2	Канал	16	1991	17Гс	17.05.10	12.07.10	Многочисленные свищи и микротрещины на 8ч, ø10мм, l-3м. Вставка Ду=530мм, L=30м	09.07.10	Опрес.
2	Привокзальная пл.-пр. К. Маркса	О	630	ТК-II-3-11÷13	Канал	19	1991	17Гс	18.05.10	09.06.10	Вставка Ду=630мм, L=4,5м	09.06.10	Опрес
3	ул. Леконта	О	426	ТК-II-3-6/2	Канал	18	1994	17Гс	18.05.10	15.06.10	Уст. 2 отвода и катушка L=1,0 м.п. ø400 мм	15.06.10	Опрес
4	Ул. Хабаровская	О	530	ТК-II-В-20÷22	Надземн.	18,5	1981	Ст. 20	19.05.10	03.06.10	Свищ. Операционный стык.	03.06.10	Опрес.
5	Ул. Добролюбова	О	630	ТК-II-В-13÷14	Канал.	19,5	1990	Ст. 20	19.05.10	04.06.10	Вставка катушки 2,6 м.п.	04.06.10	Опрес.
6	Ул.Ермака	О	530	ТК-V-В-56^{I}÷56А	Канал	12	1998	17Гс	20.05.10	19.07.10	Разрыв трубы при опрессовке на ч, l= мм. L=100м от ТК-V-В-56а..	19.07.10	Опрес.
7	Ул.Ермака	П	530	ТК-V-В-56^{I}÷56А	Канал	10	1998	17Гс	20.05.10	30.06.10	Разрыв трубы на 12-30ч, L=100м	13.07.10	Опрес.
8	ул.Крылова	О	530	ТК-II-3-20÷21	Канал	17,5	2002	17Гс	17.06.10	15.06.10	Свищ. Операционный стык.	06.07.10	Опрес.
9	Ул.Почтовая	П	426	ТК-I-Ю-73-74	Канал	16	1997	17ГС	15.07.10	21.07.10	Порыв трубы на 9-30 часов. L= 100мм. Вставка Д=426мм L=3.7м	21.07.10	Опрес.
10	Ул.Успенского	О	530	ТК-V-В-78÷79	Канал	16	1997	17ГС	15.07.10	26.07.10	Разрыв сегмента отвода Д=530 мм, L=100мм, на 5 часов в ТК-V-В-78. Установлена вставка.	27.07.10	Опрес.
11	Ул.Чкалова	О	426	ТК-I-Ю-77/2-77/3	Канал	17	1994	17ГС	15.07.10	23.07.10	Разрыв трубы в стене камеры L=100мм, на 7 часов	24.07.10	Опрес.
12	Портал через Сортировку	П	820	ТК-II-Т-4-5	Надземн	18	1976	17ГС	05.08.10	13.08.10	Разрыв трубы размером 500х600 мм. на 9-11 часов, 10м от ТК-II-Т-5 в сторону 4-ой	09.08.10	Опрес
3 тепловой район													
1	Ул.50 лет Профсоюзов	О	530	ТК-III-Ю-29÷ ТК-III-Ю-30	Канал	17	2003	17ГС	20.05.10	30.05.10	Разрыв. Замена трубы Ду 530мм L=22м	26.05.10	Опрес.
2	Пр.Мира	О	530	ТК-III-3-22÷ ТК-III-3-23	Канал	17	2002	17ГС	20.05.10	30.05.10	Разрыв. Замена трубы Ду 530мм L=8м	01.06.10	Опрес.
3	Ул.Нефтезаводская	О	720	ТК-III-3-7÷ ТК-III-3-8	Канал	18	2003	17ГС	20.05.10	30.05.10	Разрыв Замена трубы Ø720мм L=11м.	31.05.10	Опрес.
4	Ул. Химиков	О	720	ТК-III-В-21÷ ТК-III-В-22	Канал	15	1986	17ГС	27.05.10	Кап. ремонт	Разрыв Замена трубы	25.06.10	Опрес.
5	Ул. Заозерная	О	720	ТК-III-С -37÷ ТК-III-С-38	Канал	18	1998	17ГС	27.05.10	01.06.10	Разрыв. Замена трубы Ø720мм L=7м.	03.06.10	Опрес.
6	Пр. Мира	О	530	ТК-III-3-23÷ ТК-Ш-3-24	Канал	17	2001	17ГС	02.06.10	08.06.10	Разрыв. Замена отвода Ду 530мм L=2м	08.06.10	Опрес.
7	Ул. 20 Партсъезда	О	426	ТК-III-3-13÷ ТК-Ш-3-13/1	Канал	17	1998	17ГС	02.06.10	25.06.10	Разрыв Замена трубы Ду 426мм L=14м	21.06.10	Опрес.
8	Пр. Мира	О	530	ТК-III-3-23÷ ТК-Ш-3-24	Канал	18	2002	17ГС	02.06.10	25.06.10	Разрыв. Замена отвода Ду 530мм труба L=2м	08.06.10	Опрес.
9	Ул.Нефтезаводская	П	426	ТК-III-Ю-23÷ ТК-Ш-Ю-25	Канал	9,5	1988	17ГС	03.06.10	30.06.10	Разрыв, замена трубы Ду 400мм, L=3м	25.06.2010	Опрес.

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Пр.Губкина Тер.ОНПЗ	П	720	ТК-III-3-2÷ ТК-Ш-3-3	Надземная	17,3	1974	17ГС	03.06.10	25.06.10	Свищ. Операционная вставка	28.06.2010	Опрес.
11	Ул.Заозерная	П	720	ТК-III-С-34÷ ТК-Ш-С-35	Канал	18	2002	17ГС	03.06.10	16.06.10	Разрыв. Замена трубы Ду=700,L=8м	10.06.10	Опрес.
12	Пр.Мира	П	530	от уз-IV-I-16 до УЗ-IV-I-17	Надземная	14	1967	17ГС	02.07.10	06.07.10	Разрыв. Проварен сварной шов.	03.07.10	Опрес.
13	Пр.Мира	П	720	от уз-IV-I-5 до УЗ-IV-I-5/1	Надземная	16	1983	17ГС	02.07.10	06.07.10	Разрыв Замена отвода Ду=720,L=1м	06.07.10	Опрес.
14	Ул.Заозерная	П	530	ТК-III-С-39÷ ТК-Ш-С-39/1	Канал	17	2001	17ГС	07.07.10	30.07.10	Разрыв. Замена трубы Ду=500,L=6м	06.09.10	Опрес.
15	Ул.Нефтезаводская	П	530	ТК-III-3-14÷ ТК-Ш-3-15	Канал	11	1998	17ГС	07.07.10	30.07.10	Разрыв, Замена трубы Ду 530мм L=2м и отвода	04.08.10	Опрес.
16	Ул.Нефтезаводская	П	720	ТК-III-3-12 - ТК-Ш-3-13	Канал	14	1998	17ГС	14.07.10	21.07.10	Разрыв Замена трубы Ду 720мм L=4м, Ду 530мм L=3м, врезка Ду=300мм – 2 шт	26.07.10	Опрес.
17	Ул.Нефтезаводская	П	426	ТК-III-Ю-24÷ ТК-Ш-Ю-25	Канал	14	1988	17ГС	14.07.10	28.07.10	Разрыв. Замена трубы Ду 400мм, L=1,5м	23.09.10	Опрес.
18	Пр. Королева	П	630	ТК-III-В-50÷ ТК-III-В-51	Канал	17	1994	17ГС	28.07.10	05.08.10	Разрыв Замена трубы Ду 630 мм L=4,5м	03.08.10	Опрес.
19	Ул. Нефтезаводская	П	720	ТК-III-3-8÷ ТК-III-3-9	Канал	16	2002	17ГС	28.07.10	05.08.10	Надрыв. Замена отвода Ду720 L-2м	04.08.10	Опресс.
20	Пр. Мира	П	530	ТК-III-3-24÷ ТК-III-3-25	Канал	12	2001	17ГС	11.08.10	20.08.10	Разрыв. Замена трубы Ду=500,L=5м	07.09.10	Опрес.
21	Ул. Нефтезаводская	П	530	ТК-III-3-14÷ ТК-III-3-15	Канал	12	1998	17ГС	11.08.10	20.08.10	Разрыв. Замена отвода трубы Ду 530мм L=3м	17.08.10	Опрес.
22	Ул. Нефтезаводская	П	720	ТК-III-3-8÷ ТК-III-3-9	Канал	15	2002	17ГС	11.08.10	18.08.10	Разрыв. Замена отвода Ду 720мм труба L=11 м	18.08.10	Опрес.
23	Ул. 22 Апреля	П	530	ТК-III-В-40÷ ТК-III-В-41	Надземная	12	2002	17ГС	11.08.10	22.08.10	Разрыв. Замена трубы Ду 530 мм L=9м.	17.08.10	Опрес.
24	Ул. Нефтезаводская	П	630	ТК-III-Ю-21÷ ТК-III-Ю-22	Надземная	18	1976	17ГС	11.08.10	26.08.10	Разрыв. Замена отвода Ду 630мм	18.08.10	Опрес.
25	Ул.М.Сибиряка	П	630	ТК-III-Ю-45÷ ТК-III-Ю-46	Канал	17	2001	17ГС	11.08.10	27.08.10	Разрыв. Замена трубы Ду 530мм L=5м	24.08.10	Опрес.
26	Ул. Нефтезаводская	П	530	ТК-III-3-14÷ ТК-III-3-15	Канал	13,5	1998	17ГС	25.08.10г	10.09.10	Разрыв. Замена трубы Ду 530мм L=6м	02.09.10	Опрес.
27	Ул. Нефтезаводская	П	720	ТК-III-3-9÷ ТК-III-3-8	Канал	13,5	2002	17ГС	25.08.10г	10.09.10	Разрыв Замена 2 отвода и трубы Ду 720мм L=6м	01.09.10	Опрес.
28	Пр.Мира	П	530	ТК-III-3-15÷ ТК-III-3-18	Канал	15	1997	17ГС	07.09.10	25.09.10	Свищ. Замена трубы Ду 500мм L=4,5м	14.09.10	Опрес.
29	Пр.Мира	П	530	ТК-III-3-24÷ ТК-III-3-25	Канал	15	1992	17ГС	07.09.10	25.09.10	Свищ. Замена трубы Ду 500мм L=7м	14.09.10	Опрес.
5 тепловой район													
1.	Ул. 17 Линия	П	426	V-В-ТК-87/1÷ 87/2	Непроходной канал	11	1991	Ст.20	20.05.10	31.05.10	Заменен участок 3,5 м.п. (разрыв)	31.05.10	Опрес.
2.	Ул 11я Линия	П	720	V-В-ТК-87 ÷ 104	Непроходной канал	10	1993	Ст 20	21.05.10	29.05.10	Заменен участок 14 м.п. (разрыв)	29.05.10	Опрес.

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Ул 16я Линия	П	426	V-В-ТК-87/2÷ V-В-ТК-86/4	Непроходной канал	11	1987	Ст 20	21.05.10	06.07.10	Разрыв трубопровода L-300 мм на 12 ч. в результате наружной коррозии. Замена трубопровода 22 м.п.	08.09.10	Опрес.
4.	Ул. Красных Зорь	П	426	V-В-ТК-86/2	Непроходной канал	11	1987	Ст 20	21.05.10	24.06.10	Многочисленные свищи. Операционный стык	23.06.10	Опрес.
5.	Пр. Космический	О	530	VВТК15/6 – VВТК15/7	Непроходной канал	Э	2002	Ст. 20	18.06.10	05.07.10	Трещина трубопровода L=200мм. на 2ч. в результате наружной коррозии. Замена трубопровода 3,6 м.п.	04.08.10	Опрес
6.	8 Ремесленная	П	1020	V-С-5 – V-С-6	Непроходной канал	12	1995/96	Ст.20	14.07.10	24..07.10	Свищ 2 мм. на 12 ч. в результате наружной коррозии. Операционный стык	19.07.10	Опрес
7.	Пойма р. Омь	П	820	VЗСП4 - VЗСП4/1	Воздуш.	15	1983	Ст20	15.07.10	21.07.10	Разрыв трубопровода 150 мм. на 12 ч. в результате наружной коррозии. Операционный стык	18.07.10	Опрес
6 тепловой район													
1	Ул.Дианова	О	630	К-I-19÷ К-I-20	Надземная	19	1988	17ГС	20.05.10	28.05.10	Замена отвода	28.05.10	Опрес.
2	Ул. Перелёта	О	530	К-I-58÷ К-I-59	Подземн	20	1989	17ГС	20.05.10	04.06.10	Замена 1 м. трубы	27.05.10	Опрес.
3	Ул. Комарова	О	530	К-II-26 – К-II-27/1	Подзем.	20,0	1984	Ст 17ГС	21.05.10	07.06.10	Замена 1 м. трубы	31.05.10	Опрес.
4	Б-р Архитекторов	О	530	К-II-27/1 – К-II-28	Подзем.	20,0	1984	Ст 17ГС	21.05.10	07.06.10	Замена 2 м. трубы	02.06.10	Опрес.
5	Ул. Рокосовского	П	200	К-II-15/2	Подзем.	16	1981	Ст20	15.07.10	23.07.10	На 6 часов разрыв патрубка дренажа, L-100 мм, Ду-200 мм. Замена патрубка	17.07.10	Опрес
6	Ул. Лукашевича	П	300	VС-58	Надземная	20	1988	Ст 20	20..07.10	06.08.10	Дефект задвижки Ду 300. Монтаж запорной арматуры	24.07.10	Опрес
7	Ул. Лукашевича	П	800	VС-64 - VС-65	Надземная	16	1988	Ст 20	20..07.10	23.07.10	Дефект компенсатора Ду 800. Ремонт компенсатора	24.07.10	Опрес

ВСЕГО:										
2-й ТР	Опрессовок	**44**	Повреждений	**12**	Устранено	**12**	Не устраненных	**0**	
3-й ТР	Опрессовок	**57**	Повреждений	**29**	Устранено	**29**	Не устраненных	**0**	
5-й ТР	Опрессовок	**35**	Повреждений	**7**	Устранено	**7**	Не устраненных	**0**	
6-й ТР	Опрессовок	**27**	Повреждений	**7**	Устранено	**7**	Не устраненных	**0**	
ИТОГО	Опрессовок	**163**	Повреждений	**55**	Устранено	**55**	Не устраненных	**0**	

Таблица 5. Список повреждений в летний период 2011 г. при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 тепловой район													
1	Стачечная	О	426	ТК-I-Ю-76-÷77	Подземная	14,5	2001	17ГС	17.05.11	24.05.11	Свищи на 12 час. наружная коррозия со сквозными деф. на S = 50мм, на L= 2м от ТК-I-Ю-76.	24.05.11	Опрес.
2	Ул. К. Маркса	О	530	ТК-V-В-65/2 – 65/3	Подземная	15	2003	17ГС	17.05.11	24.05.11	Свищ, вставка Д530 на L= 1,9 п/м	01.06.11	Опрес.
3	Ул. Леконта	О	426	II-3-6/2-÷II-3-6/3	Надземная	20	1981	17ГС	18.05.11	24.05.11	Разрыв трубы на 8ч., размером 400*150мм. Вставка Д=530мм, L=3пм	27.05.11	Опрес.
4	Хабаровская	О	530	ТК-II-В-20÷ТК-II-В-23	Надземная	17	1981	17ГС	19.05.11	20.05.11	Продавило скользящей опорой (без ложементов) низ трубы. L = 30м от ТК-II-В-20, продольная трещина на 6 час. длиной 200мм.	20.05.11	Опрес.
5	Куйбышева	П	426	ТК-V-В-78	Подземная	11,5	1996	Ст.20	25.05.11	31.05.11	Множественные свищи на трубе на S=200*150мм, на 9ч.Вставка Д=426мм, L=3,5пм	31.05.11	Опрес.
6	Стачечная - Чкалова	О	426	ТК-I-Ю-77	Подземная	15,5	2001	Ст.20	25.05.11	15.06.11	Многочисленные свищи на сегменте отвода Заменили отвод Д=426мм+переход426х325мм+труба д=426мм 02м. дренаж Ду=150мм (отвод+задвижка)	15.06.11	Опрес.
7	Ул. Добролюбова	О	630	ТК-II-В-12 ТК-II-В-13	Непроходной канал	19-20	1990	Ст.20	02.06.11	06.06.11	Разрыв трубы длиной1000мм на 5 час., в результате ЭХК (менее 1 метра проходит эл.кабель), на расстоянии 18 м от ТК-II-В-12. Две катушки Д=630ммL=3.9+2.8+ отвод Д=630мм	09.06.11	Опрес.
8	Ул. 4-я Линия	О	530	ТК-V-В-70÷71	Канал	15	2001	17Гс	20.06.11	10.07.11	Разрыв трубы L=600мм, на 8час, на расстоянии 48 м от ТК-V-В-70 в результате ЭХК. Вставка Д=530ммL=3,7мп + отвод Д=530мм	28.06.11	Опрес.
9	Ермака- 4-я Линия	П	530	ТК-V-В-56÷ ТК-V-В-57	Подземная	13	1999	Ст.20	22.06.11	10.07.11	Разрыв трубы L=60мм, на 6час, на расстоянии 7 м от ТК-V-В-56 в результате ЭХК (пересечение с 2-мя Эл.к. Вставка Д=530ммL=4мп	25.06.11	Опрес.
10	Территория Депо	П	720	ТК-II-3-6-6/1	Надземная	19	1971	17Гс	23.06.11	30.06.11	Трещина по сварному стыку отвода, на 12час, 10 м от ТК-II-3-6.Выполнен кап. ремонт	06.07.11	Опрес.
11	Ул. Серова 24	П	530	ТК-II-3-18-18А	Безканальная	6	2001	17Гс	23.06.11	30.06.11	Трещина по сварному стыку, L=250мм, трещины по 50мм (2 шт), на 1час, L= 70м от ТК-II-3-18, наружная коррозия, непровар св. шва. ВставкаД=530ммL=7,7мп	29.06.11	Опрес.
12	Пр Маркса 20А	П	530	ТК-II-3-41-42	Канал	19	1992	17Гс	23.06.11	04.07.11	Разрыв на 3часа, L=50мм, на расстоянии 145м от ТК-II-3-41. 2 вставки Д=5301,3+0,8м +отвод Д=530мм	01.07.11	Опрес.
13	Пр Маркса (ост.Цирк)	П	530	ТК-V-В-52÷52/1	Канал	15	1998	17Гс	23.06.11	28.07.11	Разрыв трубы на 5 часов, L=0.6м, на расстоянии 3 м от ТК-V-В-52 Вставка Д=530ммL=6,8мп	28.07.11	Опрес.
14	Горького	П		ТК-II-В-6	Надземная	17	1993	17Гс	24.06.11	10.07.11	Трещина по поперечному сварному стыку, L=100мм, нк расстоянии 18м от ТК-II-В-6. Вставка Д=630мм L=1,2мп	07.07.11	Опрес.
15	Ул.Добролюбова	П	630	ТК-II-В-12-13	Канал	17	1990	17Гс	24.06.11	10.07.11	Многочисленные свищи на площади 400х600мм, на 7 часов, на расстоянии 50 м от ТК-II-В-12 Вставка Д=630мм L=2.7м	08.07.11	Опрес.

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Пр .Маркса 82	П	530	ТК-II-3-15-15А	Канал	19	1998	17Гс	12.07.11	19.07.11	Разрыв трубы на 5 часов длиной 600мм, на ростоянии 24м. от ТК-II-3-15 Заменили 30мп (П) Д=530мм+ отвод	15.08.11.	
17	Ул. Добролюбова	П	630	ТК-II-В-12-13	канал	19	1990	17Гс	12.07.11	18.07.11	Разрыв трубопровода на 5 часов, L=1200мм, на расстоянии 20 м от ТК-II-В-12. Две катушки Д=630мм L=3.8+1.8+отвод Д=630мм	18.07.11	
18	Ул. Дальневосточная	П	325	ТК-I-Ю-31 -32	Канал	17	1979	17Гс	16.08.11	23.08.11	Разрыв длиной 120мм, на 3 часа, на расстоянии 35 м от ТК-I-Ю-31. Вставка Д=325мм L=5,5мп.	22.08.11	
19	Ул. Чкалова	П	426	ТК-I-Ю-77/2 - 77/3	Канал	16,5	1994	17Гс	16.08.11	23.08.11	Порыв на 5 часов, длиной 300мм, на расстоянии 2 м от ТК-I-Ю-77/2 Вставка Д=426мм L=5мп	23.08.11	
20	Ул. Чкалова	П	426	ТК-I-Ю-77/8А	ТК	13,5	1996	17Гс	16.08.11	23.08.11	Трещина, на 9 часов, L = 200мм	19.08.11	
21	Пр. Маркса	П	630	ТК-II-3-13÷ ТК-II-3-14	Канал	20	1996	17Гс	17.08.11	22.08.11	Разрыв трубы (ЭХК-12 кабелей) на 6 часов, длиной 1800мм, на расстоянии 10 метров от ТК-II-3-13, Встапвка Д=630мм L=5мп.	23.08.11	Опрес.
22	Успенского	П	520	ТК-V-В-78÷79	Канал	16	1997	Ст 20	24.08.11	31.08.11	Разрыв на 8 часов, 50х50мм, на расстоянии 45 м от ТК-V-В-78, наружная ЭХК.	31.08.11	Опрес
23	Чкалова	П	426	ТК-I-Ю-77/7 – 77/8	Канал	18	1997	Ст 20	24.08.11	31.08.11	Разрыв трубы размером 500х250мм, на 12 часов, на расстоянии 35м от ТК-I-Ю-77/7. Вставка Д=426мм L=18.5м	09.09.11	Опрес
3 тепловой район													
1	Ул. Химиков	П	720	ТК-III-В-15-÷ТК-Ш-В-15/1	Надземная	17,5	1969г.	17ГС	17.05.11	26.05.11	Разрыв. Вставка катушки Ду-700мм, L=3,5м	20.05.11	Опрес.
2	Ул. Комбинатская	П	720	ТК-III-С-12	Надземная	17,5	1983	17ГС	17.05.11	26.05.11	Разрыв. Замена дренажа Ду=100мм	20.05.11	Опрес.
3	Пр. Мира	П	530	ТК-III-3-23÷ ТК-III-3-24	Канал	11	2001	17ГС	19.05.11	27.05.11	Разрыв, вставка катушки Ду=420мм, L=25м	12.07.11	Опрес.
4	Ул. Нефтезаводская	П	219	ТК-III-3-14÷ТК-III-3-14/1	Канал	9	1987	17ГС	19.05.11	27.05.11	Разрыв. Вставка катушки Ду=200мм, L=1пм	27.05.11.	Опрес.
5	Ул. Нефтезаводская	П	720	ТК-III-3-7/1÷ТК-III-3-8	Канал	11	2003	17ГС	19.05.11	27.05.11	Разрыв. Замена трубы Ду-700мм L=6м, отвода Ду 700мм	25.05.11	Опрес.
6	Ул. Королева	П	630	ТК-III-В-46— ТК-III-В-47	Канал	15	1996	17ГС	26.05.11	06.06.11	Разрыв. Вставка катушки Ду=600мм, L=60м, вставка отвода Ду=600мм – 6шт.	18.06.11	Опрес.
7	Ул. Комбинатская	П	720	Уз-IV-I-4 Уз-IV-I-6	Надземная	18	1983	17ГС	01.06.11	06.06.11	Свищ, операционный стык	03.06.11	Опрес.
8	Пр. Мира	О	530	Уз-IV-I-16 Уз-IV-I-17	Надземная	18	1967	17ГС	01.06.11	06.06.11	Свищ, операционный стык	03.06.11	Опрес.
9	Ул. Мамин-Сибиряк	П	630	ТК-III-Ю-39 ТК-III-Ю-40	Канал	18,5	1998	17ГС	02.06.11	15.06.11	Разрыв Замена трубы Ду 630 мм L=11м	29.06.11	Опрес.
10	Пр. Мира	П	530	ТК-III-3-15 ТК-III-3-18	Канал	13	1997	17ГС	02.06.11	30.06.11	Разрыв Замена отвода Ду 530 мм L=3м	30.06.11	Опрес.
11	Ул. Нефтезаводская	П	720	ТК-III-3-10 ТК-III-3-11	Канал	15	1999	17ГС	02.06.11	15.06.11	Разрыв. Замена тру Ду =700 мм L=30м	14.06.11	Опрес.
12	Ул. Заозёрная	О	720	ТК-III-С-37÷ ТК-III-С-38	Канал	18	1996	17ГС	10.06.11	20.06.11	Разрыв. Замена трубы Ду 720мм L=3,5м	21.06.11	Опрес.

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Ул. 22 Апреля	О	530	ТК-III-В-30÷ ТК-Ш-В-31	Канал	17	1988	17ГС	10.06.11	20.06.11	Разрыв Замена трубы Ду 530 мм L=9,5 м	18.06.11	Опрес.
14	Ул.Мамина-Сибиряка	П	630	ТК-III-Ю-42÷ ТК-III-Ю-43÷	Канал	18	2004	17ГС	07.07.11	15.07.11	Разрыв Замена трубы Ду 530 мм L=4,5 м	14.07.11	Опрес.
15	Ул.Нефтезаводская	П	720	ТК-III-3-9-ТК-III-3-10	Канал	17	2004	17ГС	07.07.11	20.07.11	Разрыв. Замена отвода Ду 720мм	15.07.11	Опрес.
16	22 Апреля	П	530	ТК-III-В-33÷ ТК-Ш-В-34	Канал	15	1990	Сталь 20	09.08.11	15.08.11	Разрыв. Монтаж трубы Ду 530мм L=9 м	13.08.11	Опрес.
17	22 Апреля	П	530	ТК-III-3-9÷ ТК-Ш-В-42	Канал	11	1997	17ГС	18.08.11	25.08.11	Разрыв.Вставка катушки Ду 530мм L=13,5 м	23.08.11	Опрес
18	Ул. Мира	П	720	ТК-III-3-22 ТК-III-3-23	подзем	13,5	1990	17ГС	25.08.11	01.09.11	Разрыв. Замена отвода Ду 720мм	01.09.11	Опрес.
19	Ул. Нефтезаводская	П	720	ТК-III-3-8	подзем	16,5	1997	17ГС	25.08.11	20.09.11	Разрыв. Замена отвода Ду 720мм	20.09.11	Опрес.
20	Ул. Нефтезаводская	О	530	ТК-III-Ю-25	подзем	16,5	1997	17ГС	25.08.11	20.09.11	Разрыв. Замена отвода Ду 720мм	20.09.11	Опрес
21	Нефтезаводская	О	720	ТК-III-3-6÷ ТК-III-3-7	Надземная	16	1960	17ГС	08.09.11	12.09.11	Свищ. Вставка катушки Ду 720мм L=4,5 м	12.09.11	Опрес.
5 тепловой район													
1.	Тарская	П	530	I-3-ТК-42÷ I-3-ТК-43	Непроходной канал	Э	1995	Ст. 20	12.05.11	01.07.11	Свищ замена трубопровода	29.06.11	Кап ремонт
2.	Тарская	О	530	I-3-ТК-39÷ I-3-ТК-40	Непроходной канал	Э	1995	Ст. 20	15.05.11	15.05.11	Свищ на 4 часа 10см. Операционный стык	15.05.11	
3.	Тарская	П	530	I-3-ТК-39÷ I-3-ТК-40	Непроходной канал	Э	1995	Ст. 20	16.06.11	30.07.11	Многочисленные свищи 1 – 2 мм. на 5 ч. в результате наружной коррозии.	22.07.11	Кап.рем.
4.	9 Северная	П	820	V-С-ТК-17-18	Непроходной канал	12,5	1993	Ст 20	24.05.11	30.05.11-01.06.11	Разрыв трубопровода 150мм, Операционный стык	02.06.11	Опрес.
5.	8 Ремесленная	П	1020	V-С-ТК-6-6/1	Непроходной канал	12,5	2005	17ПС	24.05.11	28.05.11-29.05.11	Разрыв трубопровода 300мм. Установлена катушка 9п.м.	29.05.11	Опрес.
6.	Гусарова	О	320	I-В-ТК-31-32	Непроходной канал	11	1991	Ст 20	24.05.11	24.08.11.	Многочисленные свищи 1 – 2 мм. на 2, 10 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка 19,75 м.п.	25.08.11	Опрес.
7.	9я Линия	П	720	V-3-ТК-94÷ V-3-ТК-93/2	Непроходной канал	11,5	2003	Ст..20	25.05.11	05.06.11-06.06.11.	Разрыв т/п 40см на 7ч., установлена катушка 14 п.м.	05.06.11	Опрес.
8.	Щербанева	О	530	I-Ю-ТК-43÷ I-Ю-ТК-43/0	Непроходной канал	13	1967	Ст..20	25.05.11	02.06.11.	Свищ, Операционный стык	30.05.11	Опрес.
9.	11 Линия	П	720	VBТК87 – VBТК104	Непроходной канал	11	2003	Ст. 20	22.06.11	28.06.11	Разрыв трубопровода 50 см. на 4 ч. Установлена катушка 6 м.п.	28.06.11	Опрес.
10.	Красных Зорь	П	426	V-В-ТК-87/2÷ V-В-ТК-86/3	Непроходной канал	13,5	1991	17 Г1С	22.06.11	02.07.11	Многочисленные свищи 1 – 2 мм. на 5 ч. в результате наружной коррозии. Операционный стык	11.07.11	Опрес.
11.	Ермака	О	720	V-В-ТК-101÷ V-В-ТК-56/1	Непроходной канал	17	1998	17 Г1С	22.06.11	03.07.11	Разрыв отвода 45 см. на 5 ч. Установлена катушка 8 м.п. Заменён отвод.	3.07.11	Опрес.
12.	17-я Линия	О	426	V-В-ТК-87/1÷ V-В-ТК-87/2	Непроходной канал	20	1991	17 Г1С	22.06.11	08.07.11	Свищ 3 мм. на 12 ч. в результате трения о плиту перекрытия. Операционный стык	12.07.11	Опрес.
13.	Пр. Космический	П	530	VBТК15/6 – VBТК15/7	Непроходной канал	11	2000	Ст.20	23.06.11	10.07.11	Разрыв трубопровода 50 см. на 5 ч. Операционный стык	03.07.11	Опрес.

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	Пр. Космический	П	530	VBTK15/1 – VBTK15/2	Непроходной канал	15	1984	Ст.20	23.06.11	01.07.11	Разрыв трубопровода 50 см. на 4 ч. Установлена катушка 4,5 м.п.	02.07.11	Опрес.
15.	Тарская	О	530	13ТК36	В камере	8	2001	Ст. 20	27.06.11	27.06.11	Разрыв трубопровода 5 см. на 12 ч. на врезке Ду 89 мм. в результате наружной коррозии. Заменён отвод и катушка 0,5 м.п.	27.06.11	Опрес.
16.	8-я Ремесленная	П	1020	V-С-П-5 -- V-С-П-6	Подзем	12,0	1995	17Гс	12.09.11	13.09.11	Разрыв трубопровода 80 см. на 5 ч. в результате капельной коррозии. Установлена катушка 5,2 м.п.	13.09.11	Опрес.
17.	Нейбута	О	820	V3ТК4/2 – V3П5	Непроходной канал	15,5	1995	Ст. 20	13.09.11	18.09.11	Разрыв трубопровода 80 см. на 5 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка 4,35 м.п.	15.09.11	Опрес.
18.	9 Северная	П	820	V-С-ТК-17-18	Непроходной канал	9,5		Ст 20	15.09.11	16.09.11	Разрыв трубопровода 20 см. на 4 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка 23,4 м.п.	17.09.11	Опрес.
19.	9 Северная	П	820	V-С-ТК13–14	Непроходной канал	12,0	1988	Ст. 20	19.09.11	20.09.11	Трещина 10 мм., продавило скользящей опорой. Установлена катушка 6,3 м.п.	20.09.11	Опрес.
6 тепловой район													
1	Пр. Комарова	О	720	К–II-21 ÷ К–II-20а	Подземная	20	1981	17 ГС	19 . 05. 11	06.06.11	Свищи на отводах компенсатора. Разделка и проварка стыка	25.05.11	Опрес
2	Ул. Перелёта	О	530	К–I-60÷ К–I-61	Подземная	20	1981	17 ГС	19. 05. 11	06.06.11	Разрыв трубопровода на 5ч, L=30мм. Операционная вставка	04.06.11	Опрес
3	Ул. 2-я Солнечная	П	820	К-II-2/2 – К-II-3	Надземная	16	1980	17ГС	01.07.11	11.07.11	Свищ отвода компенсатора. Разделка и проварка стыка	06.07.11	Опрес.
4	Ул. 2-я Солнечная	П	820	К-II-3 – К-II-4	Надземная	16	1980	17ГС	01.07.11	11.07.11	Свищ отвода компенсатора. Разделка и проварка стыка	04.07.11	Опрес.
5	Ул. Рокоссовского	П	80	К-II-7	Надземная	8,7	1980	Ст 20	01.07.11	11.07.11	Свищ отвода. Разделка и проварка стыка	02.07.11	Опрес.

ВСЕГО:										
2-й ТР	Опрессовок	**70**	Повреждений	**23**	Устранено	**23**	Не устраненных	**0**		
3-й ТР	Опрессовок	**51**	Повреждений	**21**	Устранено	**21**	Не устраненных	**0**		
5-й ТР	Опрессовок	**42**	Повреждений	**17**	Устранено	**17**	Не устраненных	**0**		
6-й ТР	Опрессовок	**33**	Повреждений	**5**	Устранено	**5**	Не устраненных	**0**		
ИТОГО	Опрессовок	**196**	Повреждений	**66**	Устранено	**66**	Не устраненных	**0**		

Таблица 6. Список повреждений в летний период 2012 г. при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 тепловой район													
1.	Ул.Иртышская набер.	О	219	ТК-I-Ю-34/1	камера	18	2005	17ГС	15.05.12	25.05.12	Трещина по сварочному стыку сильфонного компенсатора. Разделаны и проварены 5 сварных стыков (Д219мм) Вставка Д=219мм, L=250мм	24.05.12	опрессовка
2.	Ул. Почтовая	О	426	ТК-I-Ю-73	ТК	18	1997	17ГС	15.05.12	31.05.12	Свищи 3 шт д=4-5мм, на 11 часов (наружная, капельная коррозия). Замена трубопровода при кап. ремонте.	31.07.12	опрессовка
3.	Ул.4-я Линия	О	530	ТК-V-В-57/2 - ТК-V-В-57/3	канал	15	1992	17ГС	16.05.12	31.05.12	Трещина, (СО без ложементов) Вставка Д=530мм, L=0,5м	30.05.12	опрессовка
4.	Ул. Хабаровская	О	530	ТК-II-В-20-ТК-II-В-24	надземная	18,5	1981	17ГС	18.05.12	25.05.12	Трещина, (СО без ложементов) Вставка Д=530мм, L=0,5м	23.05.12	опрессовка
5.	Ул. Хабаровская	О	530	ТК-II-В-23-ТК-II-В-24	надземная	18,5	1981	17ГС	18.05.12	23.05.12	Трещина, L=55мм, на 5 часов, (СО без ложементов), на расстоянии 70 м от ТК-II-В-23. Вставка Д=530мм, L=0,5м	24.05.12	опрессовка
6.	Ул.4-я Линия	О	530	ТК-V-В-71 -ТК-V-В-72	канал	15,5	2001	Ст20	20.06.12	30.06.12	Разрыв на 8 часов, на расстоянии 78 м от ТК-V-В-71. Вставка Д=530ммL=7,0мп	27.06.12	опрессовка
7.	Ермака	П	530	ТК-V-В-56 -ТК-V-В-57а	непроходной канал	11	2003	Ст20	21.06.12	30.06.12	Замена Трубы Д=530ммL=20.21м Отвод Д=530мм Задвижка Д=500мм	10.07.12	опрессовка
8.	Терр. з-да «СПС»	П	530-159	ТК-II-В-20-21	надземная	12	1991	17ГС	22.06.12	27.06.12	Порыв отвода (I=159мм) L=20мм. Заменили отвод Д=159мм	26.06.12	опрессовка
9.	Ул. 4-я Линия	П	530	ТК-V-В-67-69	канал	16	1994	17ГС	10.07.12	18.07.12	Разрыв на 6 часов 600х500мм, на расстоянии 167 м от ТК-V-В-67 вставка Д=530мм L=9.1мп	14.07.12	опрессовка
10.	Ул. Маркова	П	530	ТК-II-З-20-21	канал	18	2000	17ГС	11.07.12	16.07.12	Разрыв на 7 часов, 600х300мм, на расстоянии 100м от ТК-II-З-20 вставка Д=530мм L=11 мп	19.07.12	опрессовка
11.	Ул. 4-я Линия	П	530	ТК-V-В-71-72	канал	6	2001	17ГС	21.08.12	29.08.12	Разрыв патрубка дренажа Д=159 L=200 мм в следствии внутренней и наружной коррозии. замена патрубка дренажа 500 мм + отвод.	28.08.12.	экспл
12.	Ул. 4-я Линия	П	530	ТК-V-В-72-74	канал	6	1995	17ГС	21.08.12	29.08.12	Разрыв патрубка дренажа Д=159 L=200 мм в следствии внутренней и наружной коррозии. замена патрубка дренажа 500 мм + отвод.	28.08.12	экспл
13.	Ул. Театральная	П	325	ТК-1-Ю-56 ТК-1-Ю-57	бесканальная	16	2002	17Гс	28.08.12	31.08.12	Разрыв 300х100мм, на 5 часов, на расстоянии 15м от ТК-I-Ю-56 в результате наружной коррозии. Операционный стык	31.08.12	опрессовка
14.	Ул. М.Жукова	П	530	ТК-V-В-64/1-ТК-V-В-64/2	канал	19	1995	17ГС	29.08.12	13.09.12	Разрыв трубы на 6 часов между ТК-V-В-64/1 и ТК-V-В-64/(в результате наружной коррозии) Операционный стык	13.09.12	опрессовка
3 тепловой район													
1.	Комбинатская	О	530	Уз-IV-I-2-Уз-IV-I-3	надземная	18	1967	17ГС	16.05.12	20 05 12	Свищ под СО, вставка катушки L-3м	19.05.12	опрессовка
2.	Пр. Мира	П	720	Уз-IV-I5/1-Уз-IV-I-6	надземная	18	1967	17ГС	16.05.12	20 05 12	Свищ по стыку на 12ч. Операционный стык	17.05.12	опрессовка
3.	Ул. Заозерная	О	720	ТК-III-С-37-ТК-III-С-38	Канал	18	1998	17ГС	22 05 12	03. 09. 12	Разрыв 780х45. Замена трубы Ду 720 L- 8 м.	01.09.12	опрессовка

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Пр. Королева	О	720	ТК-III-В-47-ТК-III-В-48	канал	10	1987	17ГС	22.05.12	05.06.12	Разрыв 780×45. Замена трубы Ду-630, L-9м	08.06.12	опрессовка
5.	ул.М-Сибиряка	П	630	ТК-III-Ю-45-ТК-III-Ю-46	канал	16	1994	17ГС	06.06.12	25.06.12	Разрыв. Замена трубы Ду-630мм L-4м	09.06.12	опрессовка
6.	ул. 22 Апреля	П	530	ТК-III-В-33	канал	16	1987	17ГС	06.06.12	25.06.12	Разрыв 540*70. Замена трубы Ду-500мм L-6м, отвод Ду-500мм 2шт.	19.06.12	опрессовка
7.	ул Н-заводская	П	630	ТК-III-Ю-21-ТК-III-Ю-22	надземная	18	1976	17ГС	06.06.12	25.06.12	Разрыв 100*50. Замена трубы Ду-630мм L-12м	16.06.12	опрессовка
8.	ул.Комбинатская.	П	720	ТК-III-В-8-ТК-III-В-9	надземная	16	1967	17ГС	06.06.12	25.06.12	Свищ под СО. . Замена трубы Ду-720мм L-2м	10.06.12	опрессовка
9.	Пр.Мира	П	530	ТК-III- 3- 19 ТК-III- 3 -20	канальная	13	1998	17Г1С	07 06 12	29.06.12	Разрыв 200х60. . Замена трубы Ду 530 L- 6 м	10 07 12	опрессовка
10.	Ул.Нефтезаводская	П	720	ТК-III- 3- 4 ТК-III- 3 -5	надземная	13	1969	17Г1С	07 06 12	29.06.12	Разрыв. Замена отвода Ду 720	29 06 12	опрессовка
11.	ул.Заозерная	П	720	ТК-III-С-37-ТК-III-С-38	канал	18	1998	17ГС	07.06.12	29.06.12	Разрыв 340*60. Замена трубы Ду-720мм L-6м	18.06.12	опрессовка
12.	ул.Комбинатская	П	720	ТК-III-С-11-ТК-III-С-12	надземн	18	1983	17ГС	07.06.12	29.06.12	Свищ по стыку Операционный стык	20.06.12	опрессовка
13.	ул.Заводская	П	720	ТК-III-С-22/1-ТК-III-С-23	надземная	18	1983	17ГС	07.06.12	29.06.12	Свищ под СО. . Замена трубы Ду-720мм L-2м	15.06.12	опрессовка
14.	Ул.Нефтезаводская	П	720	ТК-III- 3- 10 ТК-III- 3 -11	канал	11	1999	17ГС	05.07.12	09.07.12	Разрыв 970*160. Замена трубы Ду700мм L-10м	06.07.12	опрессовка
15.	Ул.Нефтезаводская	П	720	ТК-III- 3- 10 ТК-III- 3 -11	канальная	12,5	2004	17Г1С	10. 07. 12	11 07 12	Разрыв 1200х140.Замена трубы Ду 720 L-6 м	11 07 12	опрессовка
16.	Пр. Мира	П	426	ТК-III-3-28- ТК-III-3-29	канал	12	1997	17Г1С	16. 08 .12	11 09 12	Разрыв. Замена трубы с отводом Ду=426 L=2м.	07.09.12	опрессовка
17.	Ул 20 Партсъезда	П	426	ТК-III-3-13- ТК-III-3-13/1	канал	12	1998	17Г1С	16. 08. 12	29 08 12	Замена трубы 20м. Ду-426мм. и гильзы Ду-530мм. L-10м.п.	28.08.12	опрессовка
18.	Пр. Королева	П	630	ТК-III- В- 44 ТК-III- В-45	канальная	13	1988	17Г1С	23. 08.12	31 08 12	Разрыв.Замена трубы Ду-630мм. L-8м.п.	28.08.12	опрессовка
19.	Ул. Нефтезаводская	О	720	ТК-III-3-5 ТК-III-3-6	надземная	15	1967	17С1С	13.09.12	18.09.12	Разрыв Замена трубы Ду720мм L-11м	17.09.12	опрессовка
20.	Ул. Нефтезаводская	О	426	ТК-III-Ю-27 ТК-III-Ю-27/1	канал	15	2006	17Г1С	13.09.12	23 09 12г.	Разрыв. Замена отвода Д у 530,трубы Д у530 L-7 м	18 09 12	Опрессовка
5 тепловой район													
1	8 Ремесленная	П	1020	V-С-ТК-6 – V-С-ТК-6/1	непроходной канал	11,5	2005	17Г1С	22.05.12	28.05.12	Разрыв 500 мм. на 13 ч. в результате наружной коррозии (заиленность канала). Установлена катушка Ду 1000 мм. 11,65 м.п.	30.05.12	опрессовка
2	Тарская	П	530	I-3-ТК-29	камера	10	1994	Ст20	22.05.12	27.05.12	Многочисленные свищи 1-3мм. на 12 ч. в результате капельной коррозии. Операционный стык	20.08.12	опрессовка
3	Тарская	П	530	I-3-ТК-22	камера	9	2002	Ст20	22.05.12	26.05.12	Разрыв, замена сильфонного компенсатора	26.05.12	опрессовка

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	Ø мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	18 Северная	П	820	V-С-ТК-23/0 – V-С-ТК-24	непроходной канал	10	2003	Ст.20	22.05.12	24.05.12	Трещина 50 мм. на 5 ч. продавило упором неподвижной опоры. . Демонтаж двух воздушников «П» и «О» Ду 50 мм. Установка воздушника Ду 50 мм. (1 шт.) «П» в VСТК23/0.	05.09.12	опрессовка
5	Тарская	О	530	I-З-ТК-28/1	непроходной канал	9	1994	Ст20	22.05.12	27.05.12	Многочисленные свищи 3-4 мм. на 12 ч. в результате капельной коррозии. Операционный стык	20.08.12	опрессовка
6	Ул. Иркутская	П	720	V-З-ТК-94/2 – V-З-ТК-95	непроходной канал	11	1999	17ГС	23.05.12	26.05.12	Многочисленные свищи 3-4 мм. на 6 ч. в результате наружной коррозии (заиленность канала). Установлена катушка б/у Ду 700 мм. 4,5 м.п.	26.05.12	опрессовка
7	Ул. Звездова	П	720	V-З-ТК-95/1-ПНС-10	непроходной канал	11	1999	Ст20	23.05.12	28.05.12	Монтаж воздушника Ду 50 мм. и дренажа Ду 150 мм.	27.05.12	опрессовка
8	Р. Омь	П	820	V-З-С-1-V-З-С-2	надземная	16	1985	Ст20	23.05.12	01.06.12	Разрыв отвода D-150мм на потребителя, замена отвода.	31.05.12	опрессовка
9	11 Линия	П	720	VВТК87	в камере	17	2003	17Г1С	20.06.12	27.06.12	Разрыв 200 мм. на 5 ч. в результате наружной коррозии (заиленность канала). Замена перехода Ду-720-630мм.	29.06.12	опрессовка
10	Б.Хмельницкого	П	720	VВТК101 - VВТК102	бесканальная	17	1992	17Г1С	20.06.12	30.06.12	Разрыв 300 мм. на 5 ч. в результате наружной электрохимической коррозии . Установлена катушка б/уДу 700 мм. 3,8 м.п.	29.06.12	опрессовка
11	3 Разъезд	П	820	ПНС№6 – VВТК91	непроходной канал	17	1976	Ст.20	20.06.12	30.06.12	Капитальный ремонт	03.07.12	опрессовка
12	Территория хлебозавода	П	820	VВТК89 – VВТК90/2	надземная	17	1977	Ст.20	20.06.12	24.06.12	Трещина 30 мм. на 5 ч. продавило скользящей опорой. Установлена катушка Ду 820 мм.4 м.п.	31.08.12	опрессовка
13	17 Линия	О	426	VВТК87/1 - VВТК87/2	непроходной канал	13	1991	Ст. 20	20.06.12	26.06.12	Многочисленные свищи 1-3мм. на 12 ч. в результате капельной коррозии. Установлена катушка Ду 426 мм. 2 м.п.	31.08.12	опрессовка
14	Пр. Космический	П	530	VВТК15/1-VВТК15/2	непроходной канал	13	1984	Ст.20	21.06.11	25.06.12	Разрыв 500 мм. на 10 ч. в результате наружной коррозии (заиленность канала). Установлена катушка б/уДу 500 мм. 3,6 м.п.	25.06.12	опрессовка
15	3-я Транспортная	П	530	V-В-ТК-28 - V-В-ТК-29	непроходной канал	13	1978	Ст. 20	21.06.12	29.06.12	Разрыв 200 мм. на 11 ч. в результате наружной коррозии (заиленность канала). Установлена катушка Ду 500 мм. 2,5 м.п.	13.07.12	опрессовка
16	Объездная дорога	П	530	V-Ю-П-11/1 – V-Ю-П-12	надземная	18	1984	Ст. 20	21.06.12	29.06.12	Разрыв 300 мм. на 5 ч. в результате наружной коррозии . Установлена катушка б/у Ду 500 мм. 5,8 м.п.	30.06.12	опрессовка
17	9 Северная	П	820	VСТК18–VСТК19	непроходной канал	9,6	2004	Ст. 20	16.08.12	20.08.12	Разрыв 300 мм. на 5 ч. в результате наружной коррозии (заиленость канала). Установлена катушка Ду 800 мм. 5,6 м.п.	20.08.12	опрессовка
18	Красный Пахарь	П	820	VСТК11–VСТК11/1	непроходной канал	12	1988	Ст. 20	21.08.12	29.08.12	Трещина 150 мм. на 5 ч. в результате наружной коррозии (заиленность канала). Установлена катушка Ду 800 мм. 14 м.п., заменен отвод Ду 800 мм.	29.08.12	опрессовка
19	2-я Восточная	П	1020	VС-ТК-3-- VС-ТК-4	Надземная	18	1993	Ст. 20	30.08.12	3.09.12	Мокрение по сварному шву на 5 ч. Операционный стык	31.08.12	опрессовка

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 тепловой район													
1.	Проспект Комарова	О	530	К-II-25 - К-II-26	непроходной канал	20	1984	17ГС	16.05.12	01.06.12	Свищ под СО, вставка катушки L-2п.м.	01.06.12	опрессовка
2.	Ул. Перелёта	П	530	К-I-62 - К-I-63	непроходной канал	20	1989	17ГС	24.05.12.	03.06.12	Разрыв трубы на 12 ч. (вдоль трубы.) L=20см. Замена трубы под дорогой 18метров.	01.06.12	опрессовка
3.	Комарова	П	720	К-II-27/1-- К-II-27	канал	17,0	1989	17Гс	27.06.12	02.07.12	Разрыв трубопровода L-10 см, на 5 ч. Установлена катушка 4м.	02.07.12	опрессовка
4.	Комарова	П	720	К-II-25-- К-II-26	канал	17,0	1989	17Гс	27.06.12	09.07.12	Разрыв трубопровода L-20 см, на 5 ч. Установлена катушка 2м.	05.07.12	опрессовка
5.	Рокоссовского	П	820	К-II-5	надзем	20,0	1980	17Гс	27.06.12	04.07.12	Надрыв на отводе компенсатора. Заменён отвод.	04.07.12	опрессовка
6.	Комарова	О	530	К-II-26	в камере	20,0	1984	17Гс	28.06.12	03.07.12	Разрыв трубопровода L-20см, на 3 ч. Установлена катушка 4м.	03.07.12	опрессовка
ВСЕГО:													
2-й ТР	Опрессовок	**77**	Повреждений	**14**	Устранено	**14**	Не устраненных	**0**					
3-й ТР	Опрессовок	**51**	Повреждений	**20**	Устранено	**20**	Не устраненных	**0**					
5-й ТР	Опрессовок	**34**	Повреждений	**19**	Устранено	**19**	Не устраненных	**0**					
6-й ТР	Опрессовок	**26**	Повреждений	**6**	Устранено	**6**	Не устраненных	**0**					
ИТОГО	Опрессовок	**188**	Повреждений	**59**	Устранено	**59**	Не устраненных	**0**					

Таблица 7. Список повреждений в летний период 2013 г. при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 тепловой район													
1.	Ул. Чкалова	О	426	ТК-I-Ю-77/1÷ ТК-I-Ю-77/2	канальная	13	2000	17ГС	16.05.13	24.05.13	Трещины 8-10мм на S=80х90мм, на 3часа в стене камеры, в результате наружной коррозии. Вставка катушки Д=426мм L=4.3мп	01.06.13	ГИ
2.	Ул. Куйбышева	О	426	ТК-I-Ю-77/9÷ ТК-V-В-78	канальная	13	1988	17ГС	16.05.13	31.05.13	Трещин 60 мм на 9 часов) в результате наружной химической коррозии) Вставка катушки Д=426мм, L=1,9п.м.	14.06.13	ГИ
3.	Ул.Ермака	О	530	ТК-V-В-64/3	ТК	18	1995	17ГС	17.05.13	24.05.13	Трещина по скользящей опоре.Проварен сварной стык.	05.06.13	ГИ
4.	Ул. Маркса 31А	П	325	ТК-I-Ю-69÷ ТК-I-Ю-70	б/канал	18	1999	17ГС	21.05.13	28.05.13	Свищи Д=4-6мм, на площади 25см2, на 2часа, на расстоянии12м от ТК-I-Ю-69, в результате наружной коррозии. Вставка катушки Д=325ммL=14,4мп.	30.05.13	ГИ

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Ул. Стачечная	П	426	ТК-I-Ю-76÷ ТК-I-Ю-77	канал	14	2001	17ГС	21.05.13	14.08.13	Трещина длиной 150мм, на 6 часов, на расстоянии 15м от ТК-I-Ю-75, в результате наружной хим.коррозии. Проварен сварной стык.	28.06.13	ГИ
6.	Пр.Маркса	О	630	ТК-II-3-13÷ ТК-II-3-14	канал	18	2000	17ГС	22.05.13	14.08.13	Многочисленные свищи	14.08.13	ГИ
7.	Ул. Добролюбова	О	630	ТК-II-В-12÷ ТК-II-В-13	канал	17	1990	17ГС	22.05.13	28.05.13	Разрыв трубы длиной 400мм, на 21час, на расстоянии 27мп от ТК-II-В-12 (наружная эл.хим коррозия) Вставка д=630мм (б/у)L=4,1мп	25.05.13	ГИ
8.	Ул. 14-я Чередовая	О	219	ТК-II-Т-13С/4О÷ 14.Черед.6	надземная	19,5	1982	17ГС	23.05.13	27.05.13	Трещина по сварному стыку глушки на 9 час., на расстоянии 15м от ТК-II-Т-13С/4О.	24.05.13	ГИ
9.	Ул. 20 лет РККА	О	530	ТК-V-В-72 ÷ ТК-V-В-74	канал	17	1995	17ГС	18.06.13	26.06.13	Трещина длиной 100мм, на 7ч. на растоянии 7м от ТК-V-В-72 в результате наружной хим. Коррозии. Вставка Ду-530мм. L-3,2 м.п.	26.06.13	ГИ
10.	4-я Линия	П	530	ТК-V-В-71÷ ТК-V-В-72	канал	14	2001	17ГС	19.06.13	27.06.13	Разрыв трубы 400*150мм, на 4ч. в результате наружной коррозии. Вставка L=5,3п.м.	26.06.13	ГИ
11.	Ул. Серова	П	530	ТК-II-3-16÷ ТК-II-3-18	канал	15	1998	17ГС	20.06.13	27.06.13	Разрыв трубы 300 / 200мм на 4ч. на растоянии 56м от ТК-II-3-16 в результате наружной хим. Коррозии. Вставка Ду-530мм. L-9.5м.п.	28.06.13	ГИ
12.	Ул. Хабаровская	О	530	ТК-II-В-23÷ ТК-II-В-24	надземная	19	1981	17ГС	20.06.13	26.06.13	Трещина на 7час. под СО без ложементов. Вставка Ду-530мм. L-1,5 м.п.	25.06.13	ГИ
13.	Ул. Красной Звезды	П	273	ТК-II-Т-9÷ ТК-II-Т-9/1	б/канальная	14,5	1996	17ГС	21.06.13	27.06.13	Трещина 250мм, на 6ч.Вставка L=3,7п.м.	26.06.13	ГИ
14.	Оз. Чередовое	П	530	ТК-II-Т-13С÷ ТК-II-Т-13С/1	надземная	16	1982	17ГС	21.06.13	03.07.13	1 трещина по сварным поперечным стыкам (арендная т/т) разделаны и проварены сварные стыки Ду-530мм	25.06.13	ГИ
15.	Ул. 10-я Чередовая	П	426	ТК-II-Т-13С/6 ÷ ТК-II-Т-13С/7	б/канальная	16	1982	17ГС	21.06.13	05.07.13	1 трещина по сварным поперечным стыкам (арендная т/т). вставка Ду-426мм. L-1,5м.п.	04.07.13	ГИ
16.	Ул. Чкалова	П	426	ТК-I-Ю-77/8÷ ТК-V-В-78	непроходной канал	18	1996	Ст.20	04.09.13	10.09.13	Вставка Д=426мм L=5,2	11.09.13	ГИ
3 тепловой район													
1.	Ул.Комбинатская	П	720	Уз-IV-I-2÷ Уз-IV-I-3	надземн	18	1983	17ГС	15.05.13	19.05.13	Свищ под СО. Замена трубы Ду-720 L-1,5м	18.05.13	ГИ

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата по-вреждения	Ориентир. дата устра-нения	Характер повреждения, предполага-емые причины, намеченные меро-приятия	Отметка о выпол-нении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Пр. Мира	П	720	Уз-IV-I-5/1÷ Уз-IV-I-6	надземн	18	1983	17ГС	15.05.13	19.05.13	Свищ по сварному стыку. Разделан и проварен сварной стык.	17.05.13	ГИ
3.	Пр. Мира	П	720	Уз-IV-I-5/1÷ Уз-IV-I-6	надземн	18	1983	17ГС	15.05.13	19.05.13	Свищ по сварному стыку Разделан и проварен сварной стык.	16.05.13	ГИ
4.	Пр. Мира	П	426	Уз-IV-I-16÷ Уз-IV-I-17	надземн	18	1967	17ГС	15.05.13	19.05.13	Разрыв Замена трубы Ду-426 L-14м.	18.05.13	ГИ
5.	Пр. Мира	П	426	Уз-IV-I-16÷ Уз-IV-I-17	надземн	18	1967	17ГС	15.05.13	19.05.13	Свищ под СО. Замена трубы Ду-426 L-2,5м.	18.05.13	ГИ
6.	Ул. 50 Лет Профсою-зов	П	530	ТК-III-Ю-29÷ ТК-III-Ю-30	канал	15	2003	17ГС	21.05.13	31.05.13	Разрыв. Установлена технологическая вставка трубы.	27.05.13	ГИ
7.	Ул. Нефтезаводская	П	630	ТК-III-Ю-19÷ ТК-III-Ю-20	надземн	18	1976	17ГС	21.05.13	24.05.13	Разрыв. Замена отвода Ду 720, трубы Ду 720 L-2 м.	24.05.13	ГИ
8.	Ул. Нефтезаводская	П	720	ТК-III-3-9÷ ТК-III-3-10	канал	14	1998	17ГС	21 05 13	27.05.13	Разрыв. Замена 2-х отводовДу720мм, трубы Д- 720мм L-10м	28.05.13	ГИ
9.	Пр. Губкина	П	720	ТК-III-3-3÷ ТК-III-3-4	надземн	14	1969	17ГС	04.06.13	16.06.13	Разрыв. Замена отвода Ду 720, трубы Д- 720мм L-3п.м.	25.06.13	ГИ
10.	Ул. 50 Лет Профсою-зов	О	530	ТК-III-Ю-31÷ ТК-III-Ю-32	канал	12	2003	17Г1С	04.06.13	16.06.13	Разрыв Замена трубы Ду-530 L-11м.	12.06.13	ГИ
11.	Ул. Нефтезаводская	О	720	ТК-III-3-9÷ ТК-III-3-10	канал	12	1998	17Г1С	04.06.13	16.06.13	Разрыв Замена трубы Ду-720 L-4м	20.06.13	ГИ
12.	Ул. Комбинатская	П	720	ТК-III-С-26÷ ТК-III-С-27	надземн	14,5	1983	17ГС	05.06.13	16.06.13	Разрыв на сегменте отвода D 720 мм. Замена отвода Ду 720мм.	08.06.13	ГИ
13.	Ул.Заозерная	О	720	ТК-III-С-39÷ ТК-III-С-40	канал	16,5	1998	17ГС	05.06.13	16.06.13	Разрыв. Замена трубы Ду-720 L-50м.	12.07.13	ГИ
14.	Пр.Королева	О	630	ТК-III-В-49÷ ТК-III-В-50	канал	16	1987	17ГС	05.06.13	16.06.13	Разрыв Замена трубы Д-720, L-3м.	14.06.13	ГИ
15.	Ул. Нефтезаводск	О	530	ТК-III-Ю-22÷ ТК-III-Ю-23	канал	15	1984	17ГС	04.07.13	15.07.13	Разрыв.Замена отвода и трубы Ду530 L-6м.	10.07.13	ГИ
16.	Ул. Нефтезаводск	П	720	ТК-III-3-7÷ ТК-III-3-7/1	канал	12	2003	17ГС	04.07.13	15.07.13	Разрыв. Замена отвода и трубы Ду720 L-5м.	09.07.13	ГИ
17.	Пр. Королева	О	108	ТК-III-В-44	ТК	15	2007	Ст.20	04.07.13	15.07.13	Разрыв. Замена трубы Ду-108 L-1,2м.п. отводов Ду-108 – 2шт. задвижка Ду-100	05.07.13	ГИ

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	Ул. 20 Партсъезда	П	426	ТК-III-3-13÷ ТК-III-3-13/1	канал	14	1998	Ст.20	16.07.13	23.07.13	Разрыв. Замена трубы Ду 426 L- 9 м.	24.07.13	ГИ
19.	Ул.Нефтезаводская	П	720	ТК-III-3-9÷ ТК-III-3-10	канал	14	1999	17ГС	16.07.13	26.07.13	Разрыв Замена трубы Ду720 L – 23 м, отвод Ду720 -4 шт	29.07.13	ГИ
20.	Пр. Королева	О	720	ТК-III-В-44÷ ПНС-5	канал	13	2000	17ГС	16.07.13	09.08.13	Разрыв Замена трубы Ду720 L – 6 м, отвод Ду720 -1 шт	26.07.13	ГИ
21.	Ул. Нефтезаводская	П	530	ТК-III-Ю-27÷ ТК-III-Ю-27/1	канал	16	1996	17ГС	30.07.13	09.08.13	Разрыв. Замена трубы Ду-530 L-6м	06.08.13	ГИ
22.	Ул. Нефтезаводская	П	720	ТК-III-3-9÷ ТК-III-3-10	канал	13	1999	17ГС	30.07.13	16.08.13	Разрыв Замена трубы Ду720 L – 4 м	07.09.13	ГИ
23.	Ул. Комбинацкая	П	720	ТК-III-В-8 ÷ ТК-III-В-9	надземн	18	1967	17ГС	30.07.13	07.09.13	Разрыв Замена трубы Ду720 L – 5 м	07.09.13	ГИ
24.	Ул. Заозерная	П	720	ТК-III-С-35 ÷ ТК-III-С-36	канал	13	1983	17ГС	30.07.13	09.08.13	Разрыв. Замена трубы Ду720 L – 7 м	05.08.13	ГИ
25.	Ул.Нефтезаводск	П	630	ТК-III-Ю-21÷ ТК-III-Ю-22	Надзем.	18	1976	17Г1С	08.08.13	16.08.13	Разрыв. Замена отвода Ду630	13.08.13	ГИ
26.	Пр.Королева	О	630	ТК-III-В-50÷ ТК-III-В-51	канал	16	1987	17Г1С	08.08.13	16.08.13	Разрыв. Замена трубы Ду-630 L-6м.п.	15.08.13	ГИ
27.	Ул. Заозерная	П	720	ТК-III-С-36÷ ТК-III-С-37	канал	16,5	1998	17ГС	13.08.13	16.08.13	Разрыв Замена трубы Ду630 L – 3 м	16.08.13	ГИ
28.	Ул.Нефтезаводск.	П	720	ТК-III-3-7 ÷ ТК-III-3-7/1	канал	12	2003	17ГС	20.09.13	22.09.13	Разрыв. Замена трубы Ду720 L – 3 м, отвод Ду720 -1 шт	22 09 13	ГИ
29.	Ул.Нефтезаводск.	П	720	ТК-III-3-7 ÷ ТК-III-3-7/1	канал	14	2003	17ГС	22.09.13	23.09.13	Разрыв. Замена трубы Ду720 L – 5 м	22.09.13	ГИ
5 тепловой район													
1	8 Ремесленная	П	1020	V-С-ТК-6÷ V-С-ТК-7	непроходной канал	10	2005	17ГС	21.05.13	25.05.13	Разрыв 200 мм. на 12 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду1000 мм. 6,6 м.п.	25.05.13	ГИ
2	Окружная дорога	П	820	ТЭЦ-5÷ V-3С-П-1р	надземн	18	1985	Ст20	21.05.13	26.05.13	Разрыв 1000 мм. на 4 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 800 мм. 11,9 м.п.	26.05.13	ГИ
3	2 Восточный спуск	О	1020	V-С-П-1÷ V-С-ТК-2	надземн	13,5	1988	Ст20	21.05.13	27.05.13	Трещина 20 мм. на 12 ч. по сварному стыку. Разделка и проварка сварного шва.	27.05.13	ГИ

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ул. Тарская	О	530	I-3-ТК-20÷ I-3-ТК-21	непроходной канал	18	1994	Ст20	22.05.13	01.06.13	Свищ. Заменен трубопровод при капитальном ремонте	01.06.13	ГИ
5	Ул. 9 Северная	О	820	V-С-ТК-18÷ V-С-ТК-19	непроходной канал	18	2004	Ст20	22.05.13	03.06.13	Разрыв 900 мм. на 4 ч. в результате наружной коррозии (электрохимическая коррозия). Установлена катушка Ду 800 мм. 11,8 м.п.	04.06.13	ГИ
6	Ул.Иркутская	П	720	V-3-ТК-95 ÷ V-3-ТК-95/0	непроходной канал	13	1998	17ГС	28.05.13	10.09.13	Заменен трубопровод при капитальном ремонте	10.09.13	ГИ
7	Пранова	П	720	V-3-ТК-97	камера	13	2000	17ГС	28.05.13	28.05.13	Разрыв 200 мм. на 5 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 700 мм. 5,5 м.п.	13.06.13	ГИ
8	Некрасова	П	530	I-3-ТК-14 ÷ I-3-ТК-15	непроходной канал	13	1998	17ГС	28.05.13	15.06.13	Разрыв 300мм на 5ч.в результате наружной коррозии. Установили катушку 500мм , 26 п.м.	15.06.13	ГИ
9	9 Линия	П	720	V-3-ТК-94 ÷ V-В-ТК-93/2	непроходной канал	17	1996	17ГС	28.05.13	01.06.13	Разрыв 700 мм. на 5 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 700 мм. 28 м.п.	03.06.13	ГИ
10	Ул. Тарская	П	530	I-3-ТК-30÷ I-3-ТК-31	непроходной канал	-	1994	Ст20	04.06.13	05.06.13	Установка глушек для проведения кап. ремонта.	05.06.13	Э
11	Ул. Тарская—8 Северная	О	720	I-3-ТК-52÷ I-3-ТК-53	безканал.	-		17ГС	04.06.13	05.06.13	Трещина 1000 мм. на 9 ч. по сварному стыку. Разделка и проварка сварного шва.	05.06.13	Э
12	Ул. 11-я Линия	П	720	V-В-ТК-87 ÷ V-В-ТК-86	непроходной канал	12	1995	17ГС	18.06.13	24.06.13	Разрыв 500 мм. на 4 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 700 мм. 10,5 м.п.	24.06.13	ГИ
13	Ул. 3-й Разъезд	П	820	V-В-ТК-90 ÷ V-В-ТК-91	непроходной канал	13,5	2002	17ГС	18.06.13	30.06.13	Разрыв 500мм на 4ч.в результате электрохимической коррозии(пересечение с газопроводом). Установлена катушка Ду=800мм 12,7 п.м.	30.06.13	ГИ
14	Пр. Космический	П	530	V-В-ТК-15/5÷ V-В-ТК-15/3	непроходной канал	14	2002	Ст20	19.06.13	15.07.13	Трещина 220 мм. на 6 ч. по сварному стыку. Разделка и проварка сварного шва.	15.07.13	ГИ
15	Пр. Космический	П	530	V-В-ТК-16÷ V-В-ТК-17	непроходной канал	14	1996	Ст20	19.06.13	27.06.13	Разрыв 500 мм. на 4 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 500 мм. 5,7 м.п.	27.06.13	ГИ
16	Пр. Космический	О	530	V-В-ТК-16÷ V-В-ТК-17	непроходной канал	13	1996	Ст20	19.06.13	03.07.13	Разрыв 500мм на 4ч в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду-500мм 4 м.п.	03.07.13	ГИ
17	ул. Бердникова	О	820	V-В-П-11÷ V-В-П-12	надземная	14	1976	Ст20	19.06.13	22.06.13	Трещина 150мм на 3ч.по сварному шву. Разделка и проварка сварного шва.	22.06.13	ГИ

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Пр. Космический	П	530	V-В-ТК-5/1÷ V-В-ТК-15/2	непроходной канал	12,0	1984	Ст.20	15.08.13	17.08.13	Свищ. Вставка 6 п.м.	17.08.13	ГИ
19	Бердникова	П	820	V-В-П-11÷ V-В-П-12	надземная	12,0	1976	Ст.20	15.08.13	17.08.13	Свищ. Вставка 8 п.м.	17.08.13	ГИ
20	Тарская	П	530	I-3-ТК-22	камера	10	1994	Ст.20	19.08.13	20.08.13	Многочисленные свищи 1 - 2 мм. на 12 ч. в результате наружной капельной коррозии. Установлена катушка Ду 530 мм.2 м.п.	20.08.13	ГИ
21	ул. 3-я Транспортная	П	530	V-В-ТК-32÷ V-В-ТК-33	надземная	13,0	1978	Ст.20	20.08.13	21.08.13	Разрыв 200 мм. на 6 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 530 мм. 1 м.п. Замена отвода Ду 530 мм. - 1 шт.	21.08.13	ГИ
22	Пр. Космический	П	530	V-В-ТК-15/1 ÷ V-В-ТК-15/2	непроходной канал	13,0	1992	Ст.20	20.08.13	22.08.13	Многочисленные свищи 1 - 2 мм. на 3 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 530 мм. 3 м.п. Замена отвода Ду530 мм. - 1 шт.	22.08.13	ГИ
23	5-я Северная	П	830	V-С-ТК-6/1÷ V-С-ТК-7	непроходной канал	16,5	1995	17ГС	12.09.13	16.09.13	Свищ. Вставка трубы L-7м.	16.09.13	ГИ
24	5-я Северная	П	830	V-С-ТК-6÷ V-С-ТК-7	непроходной канал	18	1995	17ГС	17.09.13	18.09.13	Свищ. Вставка трубы L-3м.	18.09.13	ГИ
25	Звездова	П	720	V-3-ТК-95/0 V-3-ТК-95/1	непроходной канал	5	1991	17ГС	19.09.13	20.09.13	Разрыв. Установлена катушка 2,5п.м.	21.09.13	эксплуатация
6 тепловой район													
	Ул. Туполева	О	720	К-II-24÷ К-II-26	камера	20	1987	17ГС	21.05.13	31.05.13	Три свища на 6 ч. (вдоль трубы.) Замена участка трубы L-12метров.	29.05.13	ГИ
	Ул. Перелёта	О	530	К-I-62÷ К-I-63	непроходной канал	20	1989	17ГС	21.05.13	07.06.13	Свищ на 12ч. Установлена катушка 1,5м	31.05.13	ГИ
	Ул. Перелёта	П	530	К-I-61÷ К-I-63	непроходной канал	20	1989/ 1997	17ГС	23.05.13.	11.06.13	Свищ на 6ч. Катушка 1 п.м.	30.05.13	ГИ
	Ул. Дианова	П	720	К-I-39÷ К-I-41	непроходной канал	20	1998	17ГС	23.05.13	11.06.13	Свищ. Разделка и проварка сварного шва.	11.06.13	ГИ
	Ул. Комарова	П	720	К-II-26÷ К-II-27/1	подземная	13	1989	17ГС	19.06.13	30.06.13	Трещина по телу трубы на 6ч. (350 мм) в 20 м от К-II-26. Установлена катушка L-1,5 м.	24.06.13	ГИ

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ул. Рокосовского	П	820	К-II-1 ÷ К-II-2/1	надземная	20	1980	17ГС	19.06.13	30.06.13	Свищ на отводе. Заменён отвод.	28.06.13	ГИ
	Ул. Рокосовского	П	820	К-II-8/1÷ К-II-9	надземная	20	1980	17ГС	19.06.13	30.06.13	Свищ по сварному шву на 12ч в 6 метрах от К-II-8/1. Проварен сварной шов.	25.06.13	ГИ
ВСЕГО:													
2-й ТР	Опрессовок	**71**	Повреждений	**16**	Устранено	**16**	Не устраненных	**0**					
3-й ТР	Опрессовок	**53**	Повреждений	**29**	Устранено	**29**	Не устраненных	**0**					
5-й ТР	Опрессовок	**40**	Повреждений	**25**	Устранено	**25**	Не устраненных	**0**					
6-й ТР	Опрессовок	**20**	Повреждений	**7**	Устранено	**7**	Не устраненных	**0**					
ИТОГО	Опрессовок	**184**	Повреждений	**77**	Устранено	**77**	Не устраненных	**0**					

Таблица 8. Список повреждений в летний период 2014 г. при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 тепловой район													
1	Ул. Ермака+4-я Линия	О	530	ТК-V-В-57 ÷ ТК-V-В-57А	канальная	16	2003	17ГС	14.05.14	19.05.14	Разрыв на 6ч. длиной 0,5м, 25м от ТК. В результате наружной коррозии. Вставка Dy-500мм L-3м.п	20.05.14	ГИ
2	Ул. Серова, 24А	О	530	ТК-II-3-18 ÷ ТК-II-3-18А	б/к	15,5	2001	17ГС	15.05.14	20.05.14	Разрыв трубы на 6ч. длиной 400мм., в результате наружной коррозии. Вставка Dy-500мм L-6,35м.п.	19.05.14	ГИ
3	Ул. Жукова	П	530	ТК-V-В-64/2	ТК	10	1995	17ГС	18.06.14	30.06.14	Свищ из-за капельной коррозии. Установлена технологическая вставка.	30.06.14	ГИ
4	Ул. 4 Линия	О	530	V-В-ТК-71 ÷ V-В-ТК-72	н/канал	19	1997	Ст 20	18.06.14	30.06.14	Разрыв на 7ч. в результате наружной коррозии. Вставка Д-530мм. L=9,8м.п. + 1 отвод Д=530мм.	26.06.14	ГИ
5	Пр. Маркса	П	530	ТК-II-3-14 ÷ ТК-II-3-15	канал-гильза	13	1998-2002	17ГС	19.06.14	30.06.14	Разрыв на 3ч. примыкания гильзы и канала. Вставка Д-530мм. L-5,6м.п.	30.06.14	ГИ

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Ул. Дзержинского	П	530	ТК-II-В-17 ÷ ТК-II-В-20	канал-гильза	16	1998	17ГС	20.06.14	30.06.14	Разрыв на 2 часа в теле неподвижной опоры длиной 250мм в результате наружной коррозии. Вставка труба Д=530мм L=2,5мп.	27.06.14	ГИ
7	Территория ТПК	П	530	ТК-II-Т-13с/2÷ 13с/3	надземная	12	1982	17ГС	20.06.14	04.07.14	Трещина по дренажному патрубку Установлена участок на др. патрубке	01.07.14	ГИ
8	4-я Линия	О	530	ТК-V-В-69 ÷ ТК-V-В-69/1	канал	18	2002	17 ГС	15.07.14	16.07.14	Разрыв на 9ч. длинной 0,35м., в результате наружной коррозии. Вставка Ду-530мм. L= 3,9 м.п.	16.07.14	ГИ
9	Чкалова	О	426	ТК-I-Ю-77/3 ÷ ТК-I-Ю-77/4	непроходнойканал	18	1999	Ст 20	05.08.14	07.08.14	Разрыв на 9ч. длинной 0,2м., Вставка Ду-426 мм. L= 5 м.п.	07.08.14	ГИ
10	Маркса 10А	О	325	ТК-I-Ю-63÷ ТК-I-Ю-64	канал	6,8	1998	17ГС	04.08.14	14.08.14	Свищи на площади 100х50мм, на 9 часов, в результате наружной коррозии, на расстоянии 7м от ТК-I-Ю-63. Вставка 27 п. м.	14.08.14	Экспл.
11	Ул. Ермака	П	530	ТК-V-В-59÷ ТК-V-В-61	канал	16	1997	17ГС	20.08. 14	22.08.14	Разрыв длиной 400мм, на 5 часов, на расстоянии 50м от ТК-V-В-59 в результате наружной коррозии. Замена трубы Д=530мм, L=7,97мп.	23.08.14	ГИ
12	Ул.Комиссаровская (Дальневосточная)	П	325	ТК-I-Ю-31÷ ТК-I-Ю-32	канал	16	1979	17ГС	20.08. 14	26.08.14	Разрыв трубы длинной 100мм на 6ч. на расстоянии 0,5м от ТК-I-Ю-32, в результате наружной коррозии. Замена трубы Д=325мм, L=3,3м.п. + патрубок Д=108мм. 0,3м.п.	26.08.14	ГИ
3 тепловой район													
1	20 Партсъезда	О	273	ТК-III-3-13/2	канал	7,5	2000	Ст. 20	13.05.14	23.05.14	Повреждение корпуса задвижки. Заменена задвижка Ду300мм	16.05.14	ГИ
2	Пр. Мира	О	426	ТК-III-3-27 ÷ ТК-III-3-28	канал	13	1986	17 ГС	13.05.14	23.05.14	Разрыв на 6 ч. в результате наружной коррозии. Вставка катушка Ду-426мм L-0,5м. Участок в кап.ремонте.	19.05.14	ГИ
3	Нефтезаводская	О	720	ТК-III-3-6 ÷ ТК-III-3-7	надземная	13	1960	17 ГС	13.05.14	23.05.14	Свищ в результате длительной эксплуатации. Вставка катушки Ду–700мм, L–1м	15.05.14	ГИ
4	Нефтезаводская	О	720	ТК-III-3-7 ÷ ТК-III-3-8	канал	17,5	2000	17 ГС	13.05.14	23.05.14	Разрыв на 6 ч. в результате наружной коррозии. Вставка катушки Ду 720мм. L 0,5м	28.05.14	ГИ
5	Нефтезаводская	О	720	ТК-III-3-13÷ ТК-III-3-14	канал	9	1998	17 ГС	29.05.14	08.06.14	Свищ в результате наружной коррозии. Установлена технологическая вставка	29.05.14	ГИ

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (капрем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Нефтезаводская	О	720	ТК-III-3-8÷ ТК-III-3-13	канал	10	1998	17 ГС	29.05.14	08.06.14	Свищ в результате наружной коррозии. Замена трубы Ду720 - 2м	30.05.14	ГИ
7	Ул. Нефтезаводск.	П	720	ТК-III-3-11÷ ТК-III-3-12	канал	15	2004	17ГС	04.06.14	16.06.14	Разрыв на 5 ч. в результате наружной коррозии. Замена отвода Ду 720мм. – 1шт. трубы Ду 720 - 11м.	09.06.14	ГИ
8	Ул. Нефтезаводск.	П	530	ТК-III-Ю-25÷ ТК-III-Ю-26	канал	16	2006	17ГС	04.06.14	25.06.14	Разрыв в результате наружной коррозии. Замена трубы Ду530 - 8м	19.06.14	ГИ
9	Ул. Нефтезаводск.	П	630	ТК-III-Ю-21÷ ТК-III-Ю-22	надземная	17,5	1976	17ГС	04.06.14	16.06.14	Разрыв в результате длительной эксплуатации. Замена трубы Ду 630 3,5м.	12.06.14	ГИ
10	Ул. Заозерная	П	820	ТК-V-С-44÷ ТК-V-С-45	канал	18	1987	17ГС	05.06.14	16.06.14	Разрыв в теле неподвижной опоры длиной в результате наружной коррозии из-за контакта с ж/б изделием. Замена трубы Ду 820мм L=7м.	12.06.14	ГИ
11	Ул. Комбинатская	П	720	ТК-III-С-18÷ ТК-III-С-19	надземн	18	1983	17ГС	05.06.14	16.06.14	Разрыв по стыку отвода из-за дефекта сварного стыка и внутренней коррозии. Замена отвода Ду 720 - 1шт.	12.06.14	ГИ
12	Пр. Губкина	П	720	ТК-III-3-2÷ ТК-III-3-3	надземн	18	1969	17ГС	03.07.14	17.07.14	Свищ на 6 часов в результате длительной эксплуатации. Операционный стык	10.07.14	ГИ
13	Ул. Нефтезаводская	О	720	ТК-III-3-6÷ ТК-III-3-7	надземн	15	1969	17ГС	03.07.14	17.07.14	Свищ. Замена трубы Ду720 – 2,4 м, отвода Ду 720-1шт.	10.07.14	ГИ
14	Ул. Заозерная	О	720	ТК-III-С-36 ÷ ТК-III-С-37	канал	17,5	1998	17ГС	24.07.14	31.07.14	Разрыв Замена трубы Ду720 – 4,6 м,	29.07.14	ГИ
15	Ул. Нефтезаводская	О	720	ТК-III-3-6÷ ТК-III-3-7	надземн	18	1969	17ГС	14.08.14	28.08.14	Разрыв.Вставка катушки Ду 420 мм L 15м	23.08.14	ГИ
16	Ул. Нефтезаводская	П	630	ТК-III-Ю-19÷ ТК-III-Ю-20	надземн	18	1976	17ГС	14.08.14	22.08.14	Разрыв нижней части отвода и трубопроводаиз-за внутренняя и наружняя коррозия. Замена отвода Ду 630.Катушка 1,5м	21.08.14	ГИ
5 тепловой район													
1	Ул. Тарская	П	530	I-3-ТК-20÷ I-3-ТК-25	непроходной канал	8	2002	17ГС	21.05.14	29.05.14	Многочисленные свищи 2 мм. на 5 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 500 мм. 4,1 м.п. Замена отводов Ду 500 мм. - 2 шт. Замена дренажа Ду 100 мм. - 1 шт.	29.05.14	ГИ

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (капрем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ул. Звездова	П	720	V-3-ТК-95/0 ÷ ПНС-10	непроходной канал	8	2000	17ГС	21.05.14	01.06.14	Разрыв 150 мм. на 5 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 700 мм. 19 м.п.	01.06.14	ГИ
3	Ул. 9 Линия	П	820	V-3-ТК-94 ÷ V-3-П-5	непроходной канал	13	2003	17ГС	21.05.14	25.05.14	Трещина по крышке задвижки на потребителя. Замена задвижки Ду-200мм	25.05.14	ГИ
4	Ул. Больничный переулок	О	530	I-Ю-ТК-43/3÷ I-3-ТК-43/4	непроходной канал	8	1998	17ГС	21.05.14	25.05.14	Разрыв 150 мм. на 2 ч. в результате наружной капельная коррозия. Установлена катушка Ду 520 мм. 3,7 м.п. Замена дренажа Ду 100 мм. - 1 шт.	25.05.14	ГИ
5	Ул. Пранова	О	720	V-3-ТК-95/1	непроходной канал	11	1997	17ГС	21.05.14	03.06.14	Разрыв 100 мм. на 8 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 700 мм. 6 м.п.	03.06.14	ГИ
6	8 Ремесленная	П	1020	V-С-ТК-6÷ V-С-ТК-6/1	непроходной канал	8	1998	17ГС	22.05.14	31.05.14	Свищ в результате негерметичности перекрытия и заиленности канала). Участок заменен при кап. ремонте.	31.05.14	Э
7	Б. Хмельницкого	П	720	V-В-ТК-102 ÷ V-В-ТК-103	бесканальная	18	2003	17ГС	18.06.14	30.06.14	Многочисленные свищи 1-2 мм. на 6 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 720 мм. 7,6 м.п.	26.06.14	ГИ
8	3й Разъезд	П	820	V-В-ТК-90 ÷ V-В-ТК-91	непроходной канал	12	2002	17ГС	18.06.14	30.06.14	Разрыв 600 мм. на 3 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 820 мм. 9 м.п.	23.06.14	ГИ
9	3 Молодёжная	О	630	ПНС-13÷ V-Ю-П-16	непроходной канал	12	2002	17ГС	19.06.14	30.06.14	Разрыв 300 мм. на 9 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 630 мм. 6 м.п.	26.06.14	ГИ
10	Красногвардейская	П	426	1-3-ТК-29/10÷ 1-3-ТК-29/11	Непроходной канал	6	1993	Ст20	15.08.14	16.08.14	Многочисленные свищи 1-3 мм. на 9 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 426 мм. 8 м.п.	16.08.14	Э
11	Ул. Масленникова – Б. Хмельницкого	П	720	VВТК103/1	Непроходной канал	16,5	2001	17Г1С	20.08.14	26.08.14	Разрыв 150 мм. на 2 ч. в результате наружной капельной коррозии. Установлена катушка Ду 720 мм. 7 м.п .Замена отвода Ду 720 мм. - 2 шт.	26.08.14	ГИ
12	Ул. Ермака	П	720	V-В-ТК-101÷ V-В-ТК-56[1]	канал	16,5	1997	17ГС	20.08.14	02.09.14	Разрыв 300 мм. на 6 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 720 мм. 5,4 м.п.	01.09.14	ГИ
13	11-я Линия	П	720	V-В-ТК-87÷ V-В-ТК-86	канал	16,0	1995	17ГС	20.08.14	25.08.14	Разрыв 300 мм. на 3 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 720 мм. 7,4 м.п.	25.08.14	ГИ

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (капрем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, предполагаемые причины, намеченные мероприятия	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Тарская	П	820	VCTK19÷ VCTK20	Непроходной канал	16	2002	17Г1С	28.08.14	02.09.14	Разрыв 120 мм. на 5 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 820 мм. 9 м.п	01.09.14	ГИ
15	Тарская	П	820	VCTK20 ÷ VCTK21	Непроходной канал	11	2002	17Г1С	02.09.14	03.09.14	Разрыв 1500 мм. на 5 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 820 мм. 6,6 м.п	04.09.14	ГИ
16	8 Ремесленная	П	1020	V-C-ТК-5÷ V-C-ТК-6	канал	16,5	1995	17ГС	09.09.14	10.09.14	Разрыв 600 мм. на 5 ч. в результате наружной коррозии. Установлена катушка Ду 1000мм. 6,0 м.п	10.09.14	ГИ
ВСЕГО:													
2-й ТР	Опрессовок	**75**	Повреждений	**12**	Устранено	**12**	Не устраненных	**0**					
3-й ТР	Опрессовок	**48**	Повреждений	**16**	Устранено	**16**	Не устраненных	**0**					
5-й ТР	Опрессовок	**31**	Повреждений	**16**	Устранено	**16**	Не устраненных	**0**					
6-й ТР	Опрессовок	**18**	Повреждений	**0**	Устранено	**0**	Не устраненных	**0**					
ИТОГО	Опрессовок	**172**	Повреждений	**44**	Устранено	**44**	Не устраненных	**0**					

Таблица 9. Список повреждений в летний период 2015 г. при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (капрем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, выполненный объём работ	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 район													
1	Ул.Полковая,37- ул. Масленникова	П	426	ТК-I-Ю-85÷ ТК-I-Ю-86	канал	18	2002	Ст. 20	21.05.15	27.05.15	Трещина по операционному стыку (непровар) на 1 час L-200мм. Разделан и проварен операционный стык.	26.05.15	ГИ
2	Чкалова	П	426	ТК-I-Ю-77/1÷ ТК-I-Ю-77/2	канал	18	2001	Ст. 20	21.05.15	02.06.15	Разрыв т/провода на 6 часов, L-300мм, Заменен при капитальном ремонте	02.06.15	ГИ
3	ул. Добролюбова ул. Дзержинского	О	630	ТК-II-В-17÷ ТК-II-В-19	канал	18	1998	Ст. 20	28.05.15	29.05.15	Разрыв на 7ч. Установлена технологическая вставка 300мм.	30.05.15	ГИ
4	Ул. Ермака	П	530	ТК-V-В-59 ТК-V-В-61	канал	15	1998	Ст. 20	17.06.15	30.06.15	27м от ТК-V-В-59. Разрыв т/провода на 12 часов, L=50х50мм. Сделали вставку Dy-530мм. L-14,5м.	24.06.15	ГИ
5	ул. Дзержинского	П	630	ТК-II-В-16	ТК	19	1998	Ст. 20	19.06.15	30.06.15	Разрыв т/п на 5ч. L-500мм. Сделали вставку ∅630мм. L-1,2м.	26.06.15	ГИ

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (капрем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, выполненный объём работ	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ул. Уральская	П.	720	ТК-II-3-3÷4	надзем.	17	1988	Ст.20	22.06.15	29.06.15	0,5м от ТК-II-3-3. Трещина по операционному стыку. Разделан и проварен операционный стык.	25.06.15	ГИ
7	ул. Уральская	П	720	ТК-II-3-5÷6	надзем.	17	1987	Ст. 20	22.06.15	29.06.15	104м от ТК-II-3-5. Трещина по сварному стыку на 12 часов, L=200мм.Разделан и проварен сварной стык.	23.06.15	ГИ
8	Ул. Дзержинского	П	630	ТК-II-В-15 ТК-II-В-16	канал	19	1991	17ГС	28.07.15	30.07.15	Разрыв т/провода на 4 часов, L=600мм. Сделали вставку ∅630мм L=11,74 м.	30.07.15	ГИ
9	ул. Чкалова	Под.	426	ТК-I-Ю-77/8а	рядом с ТК	16	1996	Ст. 20	11.08.15	12.08.15	Трещина L-10мм. на 4 ч. Сделали вставку ∅4260мм , L-3 м.п.	13.08.15	ГИ
3 район													
1	Пр. Мира	О	426	ТК-III-3-15÷ ТК-III-3-16	канал	15	2002	17ГС	14.05.15	28.05.15	Многочисленные свищи (наружная коррозия). Установлено 2 вставки L-2,9 п.м и L-2,2 п.м. Ду-426мм	28.05.15	ГИ
2	Ул. Нефтезаводская	О	426	ТК-III-3-13÷ ТК-III-3-13/1	канал	17	1998	17ГС	14.05.15	28.05.15	Разрыв. Установлена вставка L-16,5 п.м. Ду-426мм	19.05.15	ГИ
3	Ул. Нефтезаводская	О	720	ТК-III-3-5÷ ТК-III-3-6	надземн	18	1969	17ГС	14.05.15	28.05.15	Разрыв, замена участка тр-да Ду720 L-25м.	22.05.15	ГИ
4	Ул. Заозёрная	П	720	ТК-III-С-39÷ ТК-III-С-40	Канал	16	1998	17ГС	04.06.15	16.06.15	Разрыв установлена. вставка Ду720 L-4,2 п.м.	11.06.15	ГИ
5	Ул. Химиков	П	720	ТК-III-В-15÷ ТК-III-В-15/1	Надземн.	16	1969	17ГС	04.06.15	16.06.15	Разрыв установлена. вставка Ду720 L-3,5 п.м.	06.06.15	ГИ
6	Пр. Мира	П	325	ТК-III-3-15÷ ТК-III-3-16	подземн	12	1967	17ГС	23.07.15	27.07.15	Разрыв. Вставка 4,8п.м. Ду325мм.	24.07.15	ГИ
7	Ул. Заозерная	П	720	ТК-III-С-39 ТК-III-С-40	канал	18	1998	17ГС	28.07.15	07.08.15	Разрыв. Замена тр-да Ду720мм L-7,5п.м.	07.08.15	ГИ
8	Пр. Губкина	П	720	ТК-III-В-1 ТК-III-В-2	Надзем.	18	1969	17ГС	28.07.15	05.08.15	Разрыв. Замена тр-да Ду720мм L-2 п.м.	30.07.15	ГИ
9	Ул. Химиков	П	720	ТК-III-В-20 ТК-III-В-21	канал	17	2005	17ГС	28 07 15	07 08 15	Разрыв. Замена тр-да Ду720мм L-5,8 п.м.	30.07.15	ГИ
10	Ул. Химиков	П	720	ТК-III-В-25-ТК-III-В-26	канал	17	2002	17ГС	04.08.15	17.08.15	Разрыв. Замена тр-да Ду720мм L-12,8 п.м.	24.08.15	ГИ
11	Ул. Химиков	П	530	ТК-III-В-43/3-ТК-III-В-43/4	канал	17	2002	17ГС	04.08.15	12.08.15	Свищ по сварному шву. Разделан и проварен сварной стык.	10.08.15	ГИ
12	Пр. Королева	П	325	ТК-III-В-51-ТК-III-В-51/1	канал	16	1991	17ГС	04.08.15	05.09.15	Разрыв. Замена участка L-47 п.м	08.09.15	ГИ

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (капрем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, выполненный объём работ	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Ул. 20 Партсъезда	П	426	ТК-III-3-13-ТК-III-3-13/1	канал	15	1998	17ГС	18 08 15	05.09.15	Разрыв. Установлена вставка L-20м.п. Ду-426мм.	04.09.15	ГИ
14	Пр. Мира	П	426	ТК-III-3-15-ТК-III-3-16	канал	15,5	2002	17ГС	18 08 15	05.09.15	Разрыв Замена тр-да Ду426мм L-2п.м., отвод Ду426 – 1шт.	11.09.15	ГИ
5 район													
1	Ул. Тарская	П	530	I-З-ТК-43	камера	11	2011	17ГС	20.05.15	01.06.15	Трещина на сильфонном компенсаторе, заменён компенсатор.	29.05.15	ГИ
2	Ул. Тарская	П	820	V-С-ТК-22÷ V-С-ТК-23	Не проходной канал	11,5	2002	17ГС	20.05.15	01.06.15	Разрыв на 10 ч., L-500 мм. Установлена вставка 7,5 п.м..	23.05.15	ГИ
3	Ул. 5-я Северная	П	820	V-С-ТК-6/1÷ V-С-ТК-7	Не проходной канал	12	2004	17ГС	20.05.15	01.06.15	Разрыв на 7 ч., L-500 мм. Установлена вставка 4,3 п.м. Разрыв на 6 ч., L-450 мм. Установлена. вставка 12,2 п.м.	25.05.15 28.05.15	ГИ
4	Краснофлотская	П	530	I-Ю-ТК-43/0 ÷ I-Ю-ТК-43/1	Не проходной канал	10	1997	Ст. 20	21.05.15	01.06.15	Разрыв на 5 ч., L-500 мм. Установлена. вставка 2 п.м.	26.05.15	ГИ
5	Тарская	О	530	I-З-ТК-20÷ I-З-ТК-22	Не проходной канал	10	2000	17ГС	21.05.15	01.06.15	Разрыв. Установлена Вставка L-4м.п.	31.05.15	ГИ
6	9-я Линия	П	820	V-З-ТК-94÷ V-З-П-5	Не проходной канал	11	2000	17ГС	21.05.15	01.06.15	Разрыв. Установлена Вставка L-11,2м.п, + L-6,5м.п.	30.05.15	ГИ
7	Больничный переулок	О	530	I-Ю-ТК-43/2	камера	9	1998	17ГС	21.05.15	05.06.15	Разрыв. Установлена вставка L-11,6 п.м.	06.06.15	ГИ
8	Ермака	П	720	VBТК101 - VBТК56/1	Непроходной канал	8	2003	17Г1С	18.06.15	23.06.15	Разрыв 400 мм. на 7 ч. в результате наружной коррозии (заиленость канала). Установлена вставка Ду 720 мм. 16 м.п.	23.06.15	ГИ
9	3я Молодежная	О	630	ПНС-13÷ V-Ю-П-16	Непроходной канал	16	2002	17Г1С	23.07.15	31.07.15	2 свища на 9ч. и 5ч., разрыв на 9ч. 80 мм. замена 13 м.п.	31.07.15	ГИ
10	3я Молодежная	П	630	ПНС-13÷ V-Ю-П-16	Непроходной канал	16	2002	17Г1С	11.08.15	17.08.15	Разрыв. Замена участка по дорогой 44 п.м.	24.08.15	ГИ
11	Ул. Тарская	О	820	V-С-ТК-20 V-С-ТК-21	непроходной канал	13	2002	17ГС	27.08.15	31.08.15	Разрыв. Трещина по телу трубы на 12ч. Длинной L-20см. Установили вставку 12м.п. Dy-820мм.	29.08.15	ГИ
12	Ул. 5-я Северная	П	820	V-С-ТК-6/1÷ V-С-ТК-7	Непроходной канал	16	2004	17ГС	08.09.15	11.09.15	Разрыв. Установлена вставка 8 м.п. Dy-820мм.	09.09.15	ГИ
13	1 Восточная	П	1020	V-С-ТК-2/1 V-С-ТК-3	Непроходной канал	16	1993	17 ГС	11.09.15	14.09.15	Трещина 350 мм. на 3 ч. по сварному стыку. Разделка и проварка сварного шва.	14.09.15	ГИ
6 район													

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (капрем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, выполненный объём работ	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ул. Перелета	П	530	К-I-62 ÷ К-I-63	Подз.	16	1989	Ст.20	04.06.15	15.06.15	Разрыв на 12 ч., L-300 мм. Вставка 2,3 п.м.	15.06.15	ГИ
2	Ул. Ватутина	О	530	К-I-56	Подз.	20	1996	Ст.20	04.06.15	15.06.15	Свищ на 8 часов 5 мм. Установлена катушка L-1,5 м.п.	15.06.15	ГИ
3	Ул. Перелета	О	530	К-I-60	Подз.	20	1984	Ст.20	04.06.15	15.06.15	Трещина по сварному стыку L-2 см. Разделка и проварка сварного шва.	10.06.15	ГИ
4	Ул. Дмитриева	П	530	К-II-31 ÷ К-II-34	Подз.	15	1988	Ст.20	05.06.15	15.06.15	Разрыв по телу трубы 0,5 м на 1ч. Установлена катушка L-5 м.п.	10.06.15	ГИ
5	Пр. Комарова	П	720	К-II-26 ÷ К-II-27/1	Подз.	16	1989	Ст.20	05.06.15	15.06.15	Установлена катушка L-9,5 м.п.	12.06.15	ГИ
6	Пр. Мира	П	820	VC-48 ÷ VC-49	Подз.	17	1987	17 ГС	05.06.15	15.06.15	Разрыв по телу отвода на 11ч. Замена отвода	08.06.15	ГИ
7	Ул.Рокоссовского	П	820	К-II-3 – К-II-4/1	Надземн.	20	1980	Ст.20	24.06.15	29.06.15	Свищ на отводе компенсатора на 6, и 10 часов. Установлена катушка L-6,25м.п. замена 2-х отводов.	27.06.15	ГИ
8	Ул.Рокоссовского	П	820	К-II-3 – К-II-4/1	Надземн.	20	1980	Ст.20	24.06.15	29.06.15			
9	Ул.Рокоссовского	О	250	К-II-3/1	Надземн.	20	1980	Ст.20	24.06.15	29.06.15	Дефект задвижки дренажа (трещина по телу задвижки) Замена задвижки.	26.06.15	ГИ
10	2-я Солнечная	П	720	К-I-14 – К-I-15	Надземн.	20	1980	Ст.20	25.06.15	29.06.15	Свищ на отводе компенсатора на 6 часов. Замена отвода	29.06.15	ГИ

ВСЕГО:

2-й Р	Опрессовок	**72**	Повреждений	**9**	Устранено	**9**	Не устраненных	**0**	
3-й Р	Опрессовок	44	Повреждений	**14**	Устранено	**14**	Не устраненных	**0**	
5-й Р	Опрессовок	**38**	Повреждений	**13**	Устранено	**13**	Не устраненных	**0**	
6-й Р	Опрессовок	**29**	Повреждений	**10**	Устранено	**10**	Не устраненных	**0**	
ИТОГО	Опрессовок	**183**	Повреждений	**46**	Устранено	**46**	Не устраненных	**0**	

Таблица 10. Список повреждений в летний период 2016 г. при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, выполненный объём работ	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 район													
1	Ул. Чкалова	О	426	ТК-I-Ю-77/3	ТК	18,5	1999	Ст.20	16.05.16	20.05.16	Свищи на корпусе сальникового компенсатора на 10 часов. Заменили сальниковый компенсатор ∅400мм, сделали вставку ∅426мм L – 4п.м. Заменили 2 отвода: ∅219мм и ∅108мм	27.05.16	ГИ
2	Ул. Пр. Маркса 41 а	О	530	ТК-V-В-52÷ ТК-V-В-52/2	канал	16	1998	Ст.20	17.05.16	20.05.16	Разрыв т/провода на 7 часов в стене камеры в сторону ТК-V-В-52/1. Вставку L=5,2м	30.06.16	ГИ
3	Ул. Дзержинского	О	630	ТК-II-В-17÷ ТК-II-В-19	канал	17	1998	Ст.20	24.05.16	26.05.16	5 м от ТК-II-3-17. Разрыв т/провода на 7 часов, L – 500мм. Выполнена технологическая вставка L – 0,7п.м.	27.05.16	ГИ
4	Ул. Маркова-П.Ильичева	П	530	ТК-II-3-20÷ ТК-II-3-24	непроходной канал	15	2010	Ст.20	15.06.16	28.06.16	Разрыв т/провода Сделали вставку L=4,5м.	27.06.16	ГИ
5	Ул. Дзержинского	П	630	ТК-II-В-17÷ ТК-II-В 19	канал	18	1998	Ст.20	16.06.16	28.06.16	4 м от ТК-II-В-17. Трещина на операционной крышке на 11 часов, L=100мм. Выполнена технологическая вставка 360мм*700мм (участок в кап.ремонте 2016 года).	20.06.16	ГИ
6	Ул. пр. Маркса	П	530	ТК-V-В-65/1÷ ТК-V-В-65/2	канал	15	2003	Ст.20	16.06.16	28.06.16	6 м от ТК-V-В-65/1. Трещина по телу трубы на 4 часа, L=600мм. Заменили участок ∅530мм	20.07.16	ГИ
7	Ул. 6-я Линия	П	530	ТК-V-В-39÷ ТК-V-В 40	гильза	12	2006	Ст.20	17.06.16	28.06.16	20 м от ТК-V-В-40. Разрыв т/провода (отвода) на 6 часов, L=150мм. Сделали вставку ∅530мм L=1м, заменили 2 отвода ∅530мм.	27.06.16	ГИ
8	ул. Ермака	П	530	ТК-V-В-63/1÷ ТК-V-В 63/2	канал	13	1985	Ст.20	20.06.16	24.06.16	37 м от ТК-V-В-63/1. Трещина L=200мм по телу трубы на 8 часов. Сделали вставку ∅530мм L=3м, заменили 2 отвода ∅530мм.	24.06.16	ГИ
9	ул. Потанина	П	530	ТК-I-Ю-92/1÷ ТК-I-Ю 92/2	канал	17	1986	Ст.20	13.07.16	22.07.16	1 м от ТК-I-Ю-92/2. Разрыв т/провода на 3 часа, L=400мм. Сделали вставку ∅530мм L=5,95м.	22.07.16	ГИ
10	ул. Чкалова	П	426	ТК-I-Ю-77/3÷ ТК-I-Ю 77/4	канал	15,5	1999	Ст.20	14.07.16	20.07.16	1 м от ТК-I-Ю-77/3. Разрыв т/провода на 8 часов, L=500мм. Сделали вставку ∅426мм L=4м.	20.07.16	ГИ
11	пр. Маркса, 4	П	426	ТК-I-Ю-48÷ ТК-I-Ю 72	канал	18	1996	Ст.20	14.07.16	25.07.16	45 м от ТК-I-Ю-48. Разрыв т/провода на 4 часа, L=300мм. Сделали вставку ∅426мм L=4м.	25.07.16	ГИ
12	Ул. Маркова-П.Ильичева	П	530	ТК-II-3-20÷ ТК-II-3-21	непроходной канал	17	2000	Ст.20	16.08.16		18 м от ТК-II-3-21. Разрыв т/провода на 6 часов, L=500мм. Сделали вставку ∅530мм L=4,5м.	19.08.16	ГИ

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (кап.рем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, выполненный объём работ	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Масленникова 9	П	325	ТК-I-Ю-84	Тех. подвал	15	1996	17ГС	06.09.16	08.09.16	0,5 м от ТК-I-Ю-82. Разрыв т/провода на 6 часов, L=100мм. Сделали вставку ∅325мм L=1,6м. Заменили отвод ∅159мм.	07.09.16	ГИ
14	Ермака	П	530	ТК-V-В-59÷ ТК-V-В-61	канал	12	2003	17ГС	06.09.16	13.09.16	20 м от ТК-V-В-59. Разрыв т/провода на 2 часа, L=150мм. Сделали вставку ∅530мм L=6,3м.	08.09.16	ГИ
3 район													
1	Ул. Пр. Мира	П	530	Уз-IV-I-13÷ Уз-IV-I-14	надземн	10,4	1997	17ГС	23 05 16	25 05 16	Разрыв. Замена трубы ∅500мм, L – 4п.м.	25.05.16	ГИ
2	Ул. Химиков	П	720	ТК-III-В-21÷ ТК-III-В-22	канал	15	2002	17Г1С	08.06.16	18.06.16	Разрыв. Установлена вставка L-3,5м.	28.06.16	ГИ
3	Ул.Комбинатская	П	720	ТК-III-С-11÷ ТК-III-С-12	надземн.	18	1983	17ГС	08.06.16	15.06.16	Разрыв. Замена отвода	17.06.16	ГИ
4	Ул. Нефтезаводская	П	720	ТК-III-3-3÷ ТК-III-3-4	надземн	18	1969	17ГС	07.06.16	18.06.16	Разрыв. Замена трубы Ду 720 L - 4м	01.07.16	ГИ
5	Ул. Нефтезаводская	П	426	ТК-III-Ю-27÷ ТК-III-Ю-27/1	канал	16	2002	17ГС	07.07.16	22.07.16	Разрыв Вставка L – 3м, и отвод Ду426 -1 шт	16.07.16	ГИ
6	Ул. Нефтезаводская	П	630	ТК-III-Ю-21÷ ТК-III-Ю-22	надземн	18	1976	17ГС	07.07.16	15.07.16	Разрыв Вставка L – 0,4м, и отвод Ду426 -1 шт	16.07.16	ГИ
7	Ул. 20 Партсъезда	П	426	ТК-III-3-13÷ ТК-III-3-13/1	канал	17	1998	17ГС	07.07.16	13.07.16	Разрыв. Замена трубы Ду 426 L - 4м	13.07.16	ГИ
8	Ул. М. Сибиряка	П	630	ТК-III-Ю-43÷ ТК-III-Ю-44	канал	13	2004	17ГС	07.07.16	20.07.16	Свищ по сварному стыку. Разделка кромок, провар шва.	21.07.16	ГИ
9	ул. Нефтезаводская	П	530	ТК-III-Ю-26 ÷ ТК-III-Ю-27	канал	18	2001	17ГС	26.07.16	03.08.16	Разрыв. Замена трубы Ду 530 L - 9м, отвод Ду530 – 1 шт.	08.08.16	ГИ
10	ул. Нефтезаводская	П	630	ТК-III-Ю-20 ÷ ТК-III-Ю-21	надземн	18	2004	17ГС	26.07.16	30.07.16	Разрыв. Замена трубы Ду630 L - 19 м	30.07.16	ГИ
11	ул. Нефтезаводская	П	630	ТК-III-Ю-9 ÷ ТК-III-Ю-10	надземн	18	2004	17ГС	26.07.16	03.08.16	Свищ. Замена трубы Ду 330 L - 1м, отвод Ду630 – 1 шт.	04.08.16	ГИ
12	Пр. Мира	П	530	Уз-IV-I-13÷ Уз-IV-I-14	надземн	14	1967	17ГС	09.08.16	12.08.16	Разрыв. Вставка 11,5 п.м.	10.08.16	ГИ
5 район													
1	Ул. 2 Восточный спуск	О	1020	VСП1÷ VСТК2/1	надземн.	12	1988	Ст.20	18.05.16	29.05.16	Разрыв. Установлена вставка L – 48,1п.м.	22.05.16	ГИ
2	Ул. Тарская	П	820	VСТК19÷ VСТК20	непроходной канал	10	2002	17Г1С	18.05.16	29.05.16	Разрыв 400 мм на 5ч. в результате наружной коррозии (заиленность канала). Участок выведен в капитальный ремонт	31.05.16	ГИ

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (капрем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, выполненный объём работ	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ул. Тарская	О	820	VCTK19÷ VCTK20	непроходной канал	10	2002	17Г1С	18.05.16	29.05.16	Разрыв Установлено латка 600*800 мм. Участок выведен в капитальный ремонт.	28.05.16	ГИ
4	Ул. 5 Северная	П	820	VCTK6/1÷ VCTK7	непроходной канал	12	2008	17Г1С	17.05.16	29.05.16	Разрыв 500 мм на 4ч. в результате наружной коррозии (заиленность канала). Поврежденный участок заменен при капитальном ремонте.	01.06.16	ГИ
5	Ул. Б. Хмельницкого	П	720	V-B-TK-87÷ V-B-TK-102	непрох. канал	5,5	2003	17ГС	25.05.16	30.05.16	Разрыв. Установлена вставка L – 14п.м.	30.05.16	Э
6	Ул. 9я Северная	П	820	V-C-TK-15÷ V-C-TK-16	непроходной канал	5,5	2004	Ст.20	04.06.16	07.06.16	Разрыв на 12ч. Заменили отвод, установили 4 катушки.	08.06.16	Э
7	Ул. Масленникова	П	720	V-B-TK-86÷ V-B-TK-87	непроходной канал	10	2007	17ГС	15.06.16	29.06.16	Разрыв. Установлена технологическая вставка.	17.06.16	ГИ
8	Ул. Б. Хмельницкого	П	720	V-B-TK-103÷ V-B-TK-104	непроходной канал	10	2003	17ГС	15.06.16	29.06.16	Разрыв. Установлена вставка L-25м.	28.06.16	ГИ
9	Ул. Съездовская	П	720	V-B-TK-87/1÷ V-B-TK-88	непроходной канал	13	2006	17ГС	15.06.16	29.06.16	Разрыв. Заменили отвод. Установлена вставка L-10,9м.	22.06.16	ГИ
10	Ул. 27-я Линия	П	820	V-B-TK-89/1÷ V-B-TK-90	надземн.	15	2002	17ГС	15.06.16	29.06.16	Разрыв. Установлена катушка L-18п.м.	20.06.16	ГИ
11	Ул. 3-я Транспортная	П	530	V-B-TK-28÷ V-B-TK-30	надземн.	12	2005	17ГС	15.06.16	29.06.16	Разрыв Установлена вставка L – 4п.м.	27.06.16	ГИ
12	Ул. Пр. Космический	П	720	V-B-TK-15/6÷ V-B-TK-15/7	непроходной канал	13	2002	17ГС	15.06.16	29.06.16	Разрыв. Заменили отвод. Установлена вставка L – 1,5п.м.	17.06.16	ГИ
13	Ул. Бердникова	П	720	V-B-TK-13÷ V-B-TK-14	непроходной канал	15	1976	17ГС	16.06.16	29.06.16	Разрыв Заменили 2 отвода, Установлена вставка L – 16п.м.	27.06.16	ГИ
14	Ул. Съездовская	О	720	V-B-TK-87/1÷ V-B-TK-88	непроходной канал	14	2006	17ГС	16.06.16	29.06.16	Разрыв. Установлена вставка L –10, 9п.м. Заменили отвод.	25.06.16	ГИ
15	Ул. Пр. Космический	П	820	V-ВЮ-П-5÷ V-ВЮ-П-6	Надземн.	13	1976	17ГС	16.06.16	29.06.16	Разрыв. Заменили отвод, установили вставка L-1,5м.	22.06.16	ГИ
16	Ул. 3я Молодёжная	О	630	ПНС-13÷ V-Ю-П-16	непроходной канал	12	2002	17ГС	16.06.16	29.06.16	Разрыв Установлена вставка L – 19,31п.м.	08.07.16	ГИ
17	Ул. Красина	П	530	I-3-TK-18÷ I-3-TK-20	непроходной канал	12	1994	Ст.20	13.07.16	25.07.16	Разрыв Установлена вставка L – 5п.м.	21.07.16	ГИ
18	Ул. Пранова	П	720	V-3-TK-95/1÷ ПНС-10	непроходной канал	12	2004	17ГС	13.07.16	25.07.16	Разрыв Установлена вставка L – 12,01п.м.	27.07.16	ГИ
19	Ул. Пранова	П	720	V-3-TK-96/1÷ V-3-TK-96/2	непроходной канал	12	2008	17ГС	13.07.16	25.07.16	Разрыв. Установлена вставка L-15п.м.	20.07.16	ГИ

№ пп	Адрес повреждения	Под Обр	∅ мм	Участок, номер ТК	Вид прокладки	Р кгс/см^2	Год ввода (капрем.)	Марка стали	Дата повреждения	Ориентир. дата устранения	Характер повреждения, выполненный объём работ	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	9-Линия	П	720	V-3-ТК-93/1÷ V-3-ТК-93/1а	непроходной канал	12	2005	17ГС	13.07.16	25.07.16	Разрыв. Замена отвода, установлена вставка L-10п.м.	24.07.16	ГИ
21	9-Линия	П	820	V-3-ТК-94÷ V-3-П-5	непроходной канал	14	2003	17ГС	13.07.16	25.07.16	Разрыв. Замена отвода, установлена вставка L-5п.м.	23.07.16	ГИ
22	мост Октябрьский	О	820	V-3-ТК4/2÷ V-3-П-5	непроходной канал	13	1983	17ГС	13.07.16	25.07.16	Разрыв. Установлена вставка L-12,3п.м.	19.07.16	ГИ
23	10 Лет Октября	П	325	VBТК86/7 – VBТК86/8	Непроходной канал	13	1987	Ст20	04.08.16	04.08.16	Многочисленные свищи 1-2 мм. на 7 ч. Установленна катушка Ду 325 мм. 39 м.п. Заменен отвод Ду 325 - 1 шт	04.08. 16	Э
24	Краснофлотская	П	530	I-Ю-ТК-43 I-Ю-ТК-43/1	Непроходной канал	8,0	1997	17ГС	05.09.16	06.09.16	Трещина длиной 300 мм. Установлена катушка Ду 530 мм. 4,5 м.п. Заменен отвод Ду 530 мм. - 1 шт.	06.09.16	Э
6 район													
1	Ул. Рокосовского	П	219	К-II-П-8	надземн	20	1981	Ст.20	17.05.16	20.05.16	Трещина по сварному стыку на отводе дренажа. Разделка кромок, провар шва.	21.05.16	ГИ
2	Ул. Волгоградская	О	325	К-I-20÷ К-I-20/1	надземн.	20	1994	Ст.20	18.05.16	23.05.16	Свищ на отводе и на опуске под дорогой. Установлена вставка L – 25п.м.	03.06.16	ГИ
3	Ул. Лукашевича	О	820	V-С-58÷ V-С-57	надземн.	17	1987	17ГС	07.06.16	19.06.16	Разрыв трубы на 3 часа длиной 300 мм вдоль трубы. Установлено латка 300*400 мм.	07.06.16	ГИ
4	Ул. Лукашевича	П	820	V-С-52÷ V-С-53	надземн.	17	1987	17ГС	07.06.16	19.06.16	Разрыв трубы на 12 часов 200*200 мм. Установлена катушка L – 2п.м.	14.06.16	ГИ
5	Ул. Бульвар Зеленый	П	426	V-С-65÷ V-С-65/1	непроходной канал	17	2000	17ГС	08.06.16	19.06.16	Установлена катушка L – 3п.м. и отвод	16.06.16	ГИ
6	Ул. Заозерная	П	820	ТК-V-С-48	непроходной канал	20	1987	17ГС	15.06.16	25.06.16	Повреждение в камере. Установлен отвод, задвижка, патрубок.	16.06.16	ГИ
ВСЕГО:													
2-й Р	Опрессовок	**87**	Повреждений	**14**	Устранено	**14**	Не устраненных	**0**					
3-й Р	Опрессовок	**47**	Повреждений	**12**	Устранено	**12**	Не устраненных	**0**					
5-й Р	Опрессовок	**46**	Повреждений	**24**	Устранено	**24**	Не устраненных	**0**					
6-й Р	Опрессовок	**35**	Повреждений	**6**	Устранено	**6**	Не устраненных	**0**					
ИТОГО	Опрессовок	**215**	Повреждений	**56**	Устранено	**56**	Не устраненных	**0**					

2010г.

За весь период 2010 г. зафиксировано 78 нарушений в работе магистральных тепловых сетей АО «Омск РТС».

За отопительный период 2010г зафиксировано 23 нарушения работы элементов тепловой сети. Соотношение повреждений элементов тепловой сети за эксплуатационный период в 2010 г. см. Рисунок 1..

Рисунок 1.1. Повреждения по элементам тепловой сети за отопительный период 2010г.

Из рисунка видно, что 70% повреждений приходятся на трубопроводы. Соотношение повреждений трубопроводов тепловых сетей по диаметрам в отопительный период 2010г. представлено в таблице и на рисунке (Таблица 11, Рисунок 1.1).

Таблица 11. Повреждения магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» отопительный период 2010г.

D_y трубопровода	до 100	150	300	400	500	600	700	800
Кол-во повреждений	1	2	1	1	5	1	3	2



Рисунок 1.1. Соотношение повреждений трубопроводов по диаметрам за отопительный период 2010г.

Наибольшее количество повреждений магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» в отопительный период 2010 г пришлось на Ду500 (31%) и Ду700 (19%).

За летний период 2010г во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность зафиксировано 55 повреждений элементов систем тепловой сети, в том числе:

- 53 – трубопроводов;
- 1 – компенсирующее устройство;
- 1 – арматура

Повреждения трубопроводов по диаметрам представлено ниже (Таблица , Рисунок 1.

Таблица 12. Повреждения магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» в результате летних испытаний 2010г.

D_y трубопровода	200	400	500	600	700	800	1000
Кол-во повреждений	2	9	23	6	11	2	1



Рисунок 1.3. Соотношение повреждений трубопроводов по диаметрам за летний период испытаний 2010г.

При проведении испытаний в летний период 2010 г. наибольшее количество повреждений пришлось на трубопроводы Ду500 (43%).

Повреждения трубопроводов в летний период 2010г по диаметрам и видам прокладки см. Рисунок 1..



Рисунок 1.4. Количество повреждений трубопроводов по диаметрам и видам прокладки за период летних испытаний 2010г.

2011г.

За весь период 2011 г. зафиксировано 80 нарушений в работе магистральных тепловых сетей АО «Омск РТС».

За отопительный период 2011г зафиксировано 12 нарушения работы элементов тепловой сети. Соотношение повреждений элементов тепловой сети за этот период см. Рисунок 1.2.

Рисунок 1.2. Повреждения по элементам тепловой сети за отопительный период 2011г.

Из рисунка видно, что 83% повреждений приходятся на трубопроводы. Соотношение повреждений трубопроводов тепловых сетей по диаметрам в отопительный период 2011г. представлено ниже (Таблица 13, Рисунок 1.636).

Таблица 13. Повреждения магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» отопительный период 2011г.

D_y трубопровода	300	500	700	800
Кол-во повреждений	1	4	2	3



Рисунок 1.63. Соотношение повреждений трубопроводов по диаметрам за отопительный период 2011г.

Наибольшее количество повреждений магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» в отопительный период 2011 г пришлось на Ду500 (40%) и Ду700 (20%).

За летний период 2011г во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность зафиксировано 68 повреждений элементов систем тепловой сети, в том числе:

- 62– трубопроводов;
- 3 – компенсирующие устройства;
- 2– нарушение неподвижных опор;
- 1– нарушение строительных конструкций.

Повреждения трубопроводов по диаметрам представлено в таблице и на рисунке (Таблица 14 , Рисунок 1.).

Таблица 14 . Повреждения магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» в результате летних испытаний 2011г.

D_y трубопровода	до 100	200	300	400	500	600	700	800	1000
Кол-во	1	1	2	8	24	7	14	3	2



Рисунок 1.7. Соотношение повреждений трубопроводов по диаметрам за летний период испытаний 2011г.

При проведении испытаний в летний период 2011г. наибольшее количество повреждений пришлось на трубопроводы Ду500 (39%) и Ду700 (22%).

Повреждения трубопроводов в летний период 2011г по диаметрам и видам прокладки представлены на рисунке (Рисунок 1.).



Рисунок 1.8. Количество повреждений трубопроводов по диаметрам и видам прокладки за период летних испытаний 2011г.

2012г.

За весь период 2012 г. зафиксировано 76 нарушений в работе магистральных тепловых сетей АО «Омск РТС».

За отопительный период 2012г зафиксировано 16 нарушения работы элементов тепловой сети. Все повреждения элементов тепловой сети за этот период приходятся на трубопроводы

Соотношение повреждений трубопроводов тепловых сетей по диаметрам в отопительный период 2011г. представлено в таблице и на рисунке (Таблица 15 , Рисунок 1.)

Таблица 15 . Повреждения магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» в отопительный период 2012г.

D_y трубопровода	300	400	500	600	700	800
Кол-во повреждений	2	1	3	1	6	3



Рисунок 1.9. Соотношение повреждений трубопроводов по диаметрам за отопительный период 2012г.

Наибольшее количество повреждений магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» в отопительный период 2012 г пришлось на Ду700 (38%).

За летний период 2012г во время проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность зафиксировано 60 повреждений элементов си-

стем тепловой сети, в том числе:

- 58 – трубопроводов;
- 2 – компенсирующие устройства.

Повреждения трубопроводов представлено в таблице и на рисунке (Таблица , Рисунок 1.).

Таблица 16. Повреждения магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» в результате летних испытаний 2012г.

D_y трубопровода	200	300	400	500	600	700	800	1000
Кол-во повреждений	1	1	5	23	3	17	6	2



Рисунок 1.10. Соотношение повреждений трубопроводов по диаметрам за летний период испытаний 2012г.

При проведении испытаний в летний период 2012 г. наибольшее количество повреждений пришлось на трубопроводы Ду500 (40%) и Ду700 (29%).

Повреждения трубопроводов в летний период 2012г по диаметрам и видам прокладки см. Рисунок 1.11.



Рисунок 1.11. Количество повреждений трубопроводов по диаметрам и видам прокладки за период летних испытаний 2012г.

Проведя анализ повреждаемости магистральных трубопроводов за 2008-12гг, можно сделать вывод, что основные повреждения во время летних испытаний приходятся на трубопроводы Ду500 канальной прокладки (см. Рисунок 1.12).



Рисунок 1.12. Количество повреждений трубопроводов по диаметрам и видам прокладки за период летних испытаний 2009-12гг.

2013г.

За 2013 года в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности АО «Омск РТС», произошло 3 аварии (аварий учтенных «особым учетом» 6), недоотпуск тепла составил 695,6 Гкал, экономический ущерб – 856,04 тыс. рублей.

- \- 29.01.2013 в 11-45 отключение участка подающего трубопровода Западного луча ТЭЦ-3 от ТК-III-3-9 до ТК-III-3-10 для устранения повреждения – свища;
- 26.02.2013 в 16-00 отключение участка подающего трубопровода Западного луча ТЭЦ-3 от ТК-III-3-21 до ТК-III-3-22 для устранения повреждения – трещины по сварному шву;
- 26.11.2013 отключение участка подающего трубопровода Восточного луча от ТЭЦ-5 от V-В-ТК-102 до V-В-ТК-103 (ул. Б. Хмельницкого) для устранения повреждения – свища. (из годового отчета)

За весь период 2013 г. зафиксировано 89 нарушений в работе магистральных тепловых сетей АО «Омск РТС».

За отопительный период 2013г зафиксировано 16 нарушения работы элементов тепловой сети. Все повреждения элементов тепловой сети за этот период приходятся на трубопроводы

Соотношение повреждений трубопроводов тепловых сетей по диаметрам в отопительный период 2013г. представлено в таблице (Таблица 15 7)

Таблица 17 . Повреждения магистральных трубопроводов АО «Омск РТС» в отопительный период 2013г.

D_y трубопровода	300	400	500	600	700	800
Кол-во повреждений	2	1	3	1	6	3

2014г.

За весь период 2014 г. зафиксировано 52 нарушений в работе магистральных тепловых сетей АО «Омск РТС», в том числе 3 инцидента в отопительный период с отключением потребителей:

- 25.11.2014г – отключение на 4 часа «подающего» трубопровода Западного луча ТЭЦ-5 на участке от I-З-ТК-47 до I-З-ТК-49.
- 06.12.2014г. – отключение на 16час 50мин. «подающего» трубопровода Восточного луча от ТЭЦ-5 на участке Ду 530мм от V-В-ТК-16 до V-В-ТК-17.
- 24.12.2014г - отключение на 7 час 15 мин. «обратного» трубопровода Северного луча от ТЭЦ-3 на участке от ТК-III-С-37 и ТК-III-С-38 под скользящей опорой.

Таблица 18 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения потребителей в связи с повреждениями за ОП 2012-2013гг

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Кировский	**841**				**3,9**				
1	Комарова 5, Перелета 8/1.	2	26.09.2012 16:30	26.09.2012 16:30	27.09.2012 12:30	20	27.09.2012 13:00	Ремонт задвижки на ГВС Д 150мм в тех.подвале по адресу: Путилова 3.	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
2	Комарова 5 Перелета 8/1 Путилова 3,3а,3б,3в,3/1,5,6,8	10	27.09.2012 09:00	27.09.2012 09:00	27.09.2012 12:30	3,5	27.09.2012 14:00	Рмонт задвижки Д150 в доме 3	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
3	Садовая 10,11,15,16	4	02.10.2012 09:00	02.10.2012 09:50	02.10.2012 11:30	1,67	02.10.2012 14:00	Устранение дефекта на задвиж-ке Д100 у дома 15	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
4	Керченская 46 Торговая 20 Граничная 124,126,126а Суровцева 7б 20лет Октября 14 Профинтерна 5	9	02.10.2012 10:30	02.10.2012 10:30	02.10.2012 11:30	1	02.10.2012 11:30	Ревизия запорной арматуры Д40 у Сибирской 27	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
5	Дианова 24,24/1	2	03.10.2012 09:00	03.10.2012 09:00	03.10.2012 15:50	6,83	03.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 на ГВС	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
6	Б.Заречный 2б. Б.Зеленый 7,9а,11. Степанца 10/1,10/2,10/3-адм.зд. Б.Зеленый 9/1,9/2,9/3,9/4. Степанца 10/4.	12	03.10.2012 11:00	03.10.2012 11:00	03.10.2012 15:00	4	03.10.2012 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219 в непр. канале, по адресу: Б.Заречный 2б.	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
7	Комкова 4/1.	1	04.10.2012 09:00	04.10.2012 09:30	04.10.2012 16:45	7,25	04.10.2012 15:00	Устранение дефекта на т/тр. Д108, в непроходном канале.	Первухин	Повреждение с отключением отопления
8	Степанца 10,10к.1-10к.4,12,12к.1 (дет,б-ца №1),12к.2,14, Б.Зелёный 7,9,9а (адм.зд.),9к.1,9к.2,9к.3,9к.4,11, Б.Заречный 2,2а,2б,2в (адм.),2вк.1 (шк.№149), 4 (д/с№341), Лукашевича 23,23а,25а	27	05.10.2012 09:00	05.10.2012 09:05	05.10.2012 19:15	10,17	05.10.2012 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 273 мм. в непр. канале у ж.д. по адресу Б.Заречный 2а-2б (К-V-С-65) с сохр. ГВС	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
9	Степанца 10,10к.1-10к.4,12,12к.1 (д/б-ца №1), 12к.2,14, Б.Зелёный 7,9, 9а, адм.зд.:9к.1-9к.4,11 Б.Заречный 2,2а,2б,2в (адм.),2вк.1 (адм.),3 (шк.№149), 4 (д/с №341), Лукашевича 23,23а,25а	27	08.10.2012 09:00	08.10.2012 09:15	08.10.2012 16:05	6,83	08.10.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. в непр. ка-нале у ж.д. по адресу Б. Замеч-ный 2а-2б (К-V-С-65) с сохр. ГВС	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
10	Дмитриева 3	1	09.10.2012 22:00	09.10.2012 22:00	10.10.2012 15:45	17,75	10.10.2012 17:00	Поврежденеи тр/пД108 на ГВС	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
11	кот.Карбышева 2	6	10.10.2012 10:00	10.10.2012 10:00	10.10.2012 15:50	5,83	10.10.2012 16:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 у котельной (ГВС не предусмотрено)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
12	Дианова 8,8/1,8/2,8/3,8/4,8/5,12/1.	7	12.10.2012 09:00	12.10.2012 09:00	12.10.2012 11:30	2,5	12.10.2012 15:00	Замена задвижки Д100 в ТК-10, у ЦТП-645	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
13	Лукашевича 23	1	12.10.2012 10:00	12.10.2012 10:10	12.10.2012 14:30	4,33	12.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (непр. ка-нал) у ж.д. №23 (К-V-С-65) с сохр. ГВС	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
14	70 лет Октября 14,14/1,14/2,16,16/4	5	12.10.2012 13:30	12.10.2012 13:30	12.10.2012 15:30	2	12.10.2012 17:00	Замена задвижки Д 100 мм. на ГВС в ТК-8 по адресу 70 лет Ок-тября 16/4 (К-II-34) с сохр. отопл.	Шаламов	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
15	Лукашевича 23	1	15.10.2012 09:00	15.10.2012 09:35	15.10.2012 14:20	4,75	15.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (непр. канал) у ж.д. №23 (К-V-С-65) с сохр. ГВС	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
16	Дианова 5б (1-7 под.),5в (дом творч.), 1(универсам), Лукашевича 2,2а,2б,2в	7	17.10.2012 09:30	17.10.2012 09:30	17.10.2012 16:40	7,17	17.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (т/подвал) по адресу Лукашевича 2 (К-I-39)	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
17	Граничная 124,126,126а Суровцева 1а пер.Суровцева 1,3 1Граничный 4	7	17.10.2012 10:30	17.10.2012 10:30	17.10.2012 16:40	6,17	17.10.2012 14:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 126	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
18	5Западная 10,12,14 6Западная 1,1а,3 5,7 1Автомобильная 3,5 Семиреченская 94,96 7Кировская 1, 1а,2,3,4а,5,5а,6а + 27ч.д + 7пром.зона	54	18.10.2012 09:30	18.10.2012 09:30	18.10.2012 11:40	2,17	18.10.2012 15:00	Замена задвижки Д50 у Семиреченской 102	Зезеюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
19	Южная 97,99,99а,99б,101,101а,101в, 103,105 2Кировская96 5Кировская 83,85,87,87а + 5ч.д.	19	18.10.2012 09:30	18.10.2012 09:30	18.10.2012 15:00	5,5	18.10.2012 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 101в	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
20	от ЦТП-603 Б.Заречный 2,2а,2б,2в,2в/1,3-шк.№149,4-д/к№341. Б.Зеленый 7,9а,9/1,9/2,9/3,11. Степанца 10,10/1,10/2,10/3,10/4,12,12к1-дет. боль.№1,12к2,14. Лукашевача 23,23а,25а-адм.зд.	26	19.10.2012 09:00	19.10.2012 09:25	19.10.2012 15:00	5,58	19.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/тр. Д325, в непроходном канале между ЦТП-603 и ТК-2, по адресу: Б.Зеленый 7.	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
21	Граничная 124,126,126а, пер. Суровцева 1,3, Суровцева 1а, 1й Граничный пер. 4	7	19.10.2012 10:30	19.10.2012 10:30	19.10.2012 14:00	3,5	19.10.2012 14:00	Устранение деффекта на т/трассе Д 108 по ул. Граничная 124	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
22	Комкова 5,5а	2	19.10.2012 12:30	19.10.2012 12:30	19.10.2012 15:30	3	19.10.2012 17:00	Устранение деффекта т/трассы Д 76 в т/подвале ж.д. по ул. Комкова 5а	Первухин	Повреждение с отключением отопления
23	Дианова 8,8/1,8/2,8/3,8/4,8/5,12/1.	7	23.10.2012 10:00	23.10.2012 10:00	23.10.2012 17:10	7,17	23.10.2012 19:00	Устранение деффекта на т/пр. ГВС Д159, по адресу: Дианова 8/4.	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
24	Б.Заречный 2б, Б.Зелёный 9а (5-6под.)	2	24.10.2012 09:30	24.10.2012 09:45	24.10.2012 10:30	0,75	24.10.2012 11:30	Устранение дефекта задвижки Д 100 мм.- 1 шт. в ТК-18 по адресу Б.Заречный 2б (К-V-С-65) с сохр. ГВС	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
25	Хлебная 10,12, Тимирязева 7,13,22	5	24.10.2012 10:00	24.10.2012 10:00	24.10.2012 14:40	4,67	24.10.2012 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (б/канал) по адресу Тимирязева 13 (кот.Мельничная 2)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
26	ЦТП-605	3	26.10.2012 09:30	26.10.2012 09:35	26.10.2012 10:35	1	26.10.2012 12:00	Устранение дефекта задвижки Д250 у ЦТП	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
27	Хлебная 9 (Д/с-380)	1	26.10.2012 10:00	26.10.2012 10:00	26.10.2012 15:30	5,5	26.10.2012 16:30	Устранение дефекта т/трассы Д 89 по адресу Ялтинская 26	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
28	Мельничная 58б,в, 2 Кировская 105,107	4	26.10.2012 13:00	26.10.2012 13:30	26.10.2012 16:00	2,5	26.10.2012 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 219 по адресу Центральная 1	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
29	70 лет Октября 20,22,22/1,22/2	4	31.10.2012 09:00	31.10.2012 09:20	31.10.2012 10:30	1,17	31.10.2012 15:00	Устранение дефекта т/трассы Д 89 в ТК-19 у ж.д. по адресу 70 лет Октября 22/2 (К-2-34)	Шаламов	Повреждение с отключением отопления
30	Бетховена 33-ДК,22/1-рынок. Профинтерна 15-КАО.	3	08.11.2012 13:30	08.11.2012 13:30	08.11.2012 14:30	1	08.11.2012 16:30	Устранение деффекта на т/тр. Д57, по адресу: Бетховена 22.	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
31	Крупской 5.Б.Заречный 10.	2	12.11.2012 09:30	12.11.2012 09:30	12.11.2012 12:30	3	12.11.2012 15:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 89 мм . в т/подвале дома 5..	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
32	Ватутина 26/1.	1	12.11.2012 09:30	12.11.2012 09:50	12.11.2012 11:00	1,17	12.11.2012 16:30	Устранение дефекта на т/пр. Д 89 мм . в т/подвале дома.	Шаламов	Повреждение с отключением отопления
33	Бетховена 23	1	15.11.2012 14:00	15.11.2012 14:00	15.11.2012 18:00	4	15.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
34	Севастопольская 23, Революционная 11,13,18,20, Саянская 1а, Торговая 32,34,36, Профинтерна 19,21,23,24,26, Южная 43(д/с-93), адм.-4об., ч.ж.д.-14об.	33	15.11.2012 15:40	15.11.2012 16:00	15.11.2012 18:00	2	15.11.2012 19:00	Замена задвижки Д 100 по адресу Бетховена 23	Зезюлин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
35	ЦТП-614	14	16.11.2012 09:00	16.11.2012 09:15	16.11.2012 13:20	4,08	16.11.2012 12:00	Ревизия запорной арматуры Д 100 - 2шт на отоплении по адресу Рокосовского 18/3 (К-4-3)	Первухин	Повреждение с отключением отопления
36	Лукашевича 14/3,14/2.	2	20.11.2012 09:00	20.11.2012 09:30	20.11.2012 13:20	3,83	20.11.2012 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. в ТК-10 по адресу Лукашевича 14/3 (К-II-15/1) с сохр. отопл.	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
37	мкр. Входной 18,18/1,19.	3	20.11.2012 11:00	20.11.2012 11:10	20.11.2012 11:45	0,58	20.11.2012 15:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, надземно, по адресу: Входной 18-18/1.	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
38	Мельничная 89,89а,89б,89/1,89/2,89/3,89/4,адм.зд. - 3шт.	10	20.11.2012 13:30	20.11.2012 13:30	20.11.2012 15:40	2,17	20.11.2012 17:00	Устранение деффекта на т/тр. Д325 (б/канал), по адресу: Мельничная 89а. (к. Перова 43).	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
39	Дмитриева 7(АТС),9, Комарова 22, 23а,23,23/1,25,27,27/1	9	21.11.2012 09:00	21.11.2012 09:30	21.11.2012 16:15	6,75	21.11.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу Дмитриева 9 (К-II-36) с сохр. ГВС	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
40	Дмитриева 7 (АТС),9, Комарова 22, 23а (ЦО Поляна), 23,23/1,25,27,27/1	9	22.11.2012 09:00	22.11.2012 09:30	22.11.2012 16:40	7,17	22.11.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (непр. канал) по адресу Дмитриева 9 (К-II-36) с сохр. ГВС	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
41	Крупской 7	1	23.11.2012 09:30	23.11.2012 09:30	23.11.2012 11:15	1,75	23.11.2012 15:00	Устранение дефекта т/провода ГВС Д 89 в т/подвале (К-5С-65)	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
42	Новостройка 10	1	23.11.2012 11:00	23.11.2012 11:00	23.11.2012 16:25	5,42	23.11.2012 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 57 (бесканал)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
43	Новостройка 10	1	26.11.2012 09:30	26.11.2012 09:30	26.11.2012 11:30	2	26.11.2012 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) по адресу Новостройка 10 (кот. Перова 43) ГВС не предусмотрено	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
44	Комарова 13 (комерч.кол.), 11/1 (маг.)	2	26.11.2012 13:30	26.11.2012 14:00	26.11.2012 15:15	1,25	26.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (непр.канал) по адресу пр.Комарова 13 (К-II-26)	Шаламов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
45	Комкова 3в	1	29.11.2012 14:00	29.11.2012 14:00	29.11.2012 15:30	1,5	29.11.2012 16:00	Замена задвижки Д 50 мм. (т/подвал) по адресу Комкова 3 в (шк.№36)	Первухин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
46	Володарского 74(шк).Суровцева 30(Юниторг)+ч.ж.д.-40 об.	42	04.12.2012 14:00	04.12.2012 14:00	04.12.2012 14:50	0,83	04.12.2012 15:00	Ремонт задвижки Д 100 мм-2шт.по адресу Суровцева 45.	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
47	Дмитриева 7(АТС-15),9,11/2, Комарова 22,23,23а(ЦО "Поляна"), 23/1,23/2,23/3(д/с-140),25,27,27/1, 27/2,27/3(шк-137)	14	06.12.2012 09:00	06.12.2012 09:35	06.12.2012 17:35	8	06.12.2012 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 273 в непр. канале между ТК-1 и ТК-2 по адресу Дмитриева 11 (К-2-37)	Шаламов	Повреждение с отключением отопления
48	Дмитриева 7(АТС-15),9,11/2, Комарова 22,23,23а(ЦО "Поляна"), 23/1,23/2,23/3(д/с-140),25,27,27/1, 27/2,27/3(шк-137)	14	07.12.2012 09:00	07.12.2012 09:35	07.12.2012 15:20	5,75	07.12.2012 16:00	Устранение дефекта т/трассы Д 273 в непр. канале между ТК-1 и ТК-2 по адресу Дмитриева 11 (К-2-37)	Шаламов	Повреждение с отключением отопления
49	Бережного 1,3,3а, Комкова 3,3а,3б,5,5а,4/1	9	11.12.2012 17:00	11.12.2012 18:25	11.12.2012 22:15	3,83	11.12.2012 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 133 мм. (т/подвал) по адресу Бережного 1 с сохр. ГВС	Первухин	Повреждение с отключением отопления
50	Ватутина 5,5а	2	12.12.2012 14:00	12.12.2012 14:10	12.12.2012 20:00	5,83	12.12.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 у дома 5а	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
51	Конева 12,12/1,12/2. Крупской 27/1.	4	19.12.2012 10:00	19.12.2012 10:15	19.12.2012 11:35	1,33	19.12.2012 15:00	Устранение деффекта на т/тр. Д159 в ТК-29, по адресу: Конева 12/1.	Никитин	Повреждение с отключением отопления
52	Конева 12,12/1,12/2, Крупской 27/1	4	21.12.2012 12:00	21.12.2012 12:45	21.12.2012 15:45	3	21.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д 89 в ТК у ж.д. по адресу Конева 12/2, с сохр.ГВС	Нопин	Повреждение с отключением отопления
53	Комкова 1-адм.,1а,1б,1в,1/1,3,3а,3б,3в-шк.№36,3г-шк.искусств.,4/1,5,5а,7б. Бережного 1,3,3а,5,5а,6,6а,7-д/к №264. Лисицкого 3а,3б,3в,3/1,5,5а,9б. Рокоссовского 28,30. Дианова 22,24,24/1,24/2-адм. Звездная 2,2а,2б-ПТУ№10,2б/1-адм,2г,2д,2е,2е к1(адм.-3),4.	46	28.12.2012 10:00	28.12.2012 10:20	28.12.2012 14:55	4,58	28.12.2012 17:00	Устранение дефекта запорной арматуры Д250 на "П" т/пр. в ТК-6, в сторону ЦТП-657 (К-II-5)	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
54	Комкова 3в	1	01.01.2013 13:30	01.01.2013 15:45	01.01.2013 21:35	5,83	01.01.2013 18:00	Устранение повреждения на т/тр.Д108 на вводе	Безула	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
55	Комарова 22.	1	16.01.2013 09:00	16.01.2013 09:15	16.01.2013 12:35	3,33	16.01.2013 12:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 76 мм у дома 22..	Шаламов	Повреждение с отключением ГВС
56	Путилова 4-д/к №169.	1	16.01.2013 09:00	16.01.2013 09:50	16.01.2013 11:15	1,42	16.01.2013 12:00	Устранение дефекта на т/тр. Д89, в т/подвале д/к №169, по адресу: Путилова 4.	Шаламов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
57	Авиационная 138,140 Инженерная110 112,112а,114,114а,116,117,117/1,120, 122 Москаленко 133,135 адм.-8об. пром.-7об.	31	22.01.2013 14:00	22.01.2013 14:05	22.01.2013 14:55	0,83	22.01.2013 16:30	Ремонт сбросника Д25 у дома Авиационная 143	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
58	Талалихина 22,29а(шк-119), Мельничная 70,76а, Нефтебаза 1,2, 3,4(д/с-1),9,11,12,13,14, Можайского 1, Менжинского 1а,б,в,2а,20, 2Кировская 119,121а,123,123а,125, + 1пром.об. + 64 ч.ж.д.	89	23.01.2013 10:00	23.01.2013 10:00	23.01.2013 11:40	1,67	23.01.2013 15:00	Устранение дефекта т/трассы Д 219 (надземно по адресу 2 Кировская 125	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
59	3 Енисейская 19,21,23а,30(4 адм.здания)	7	30.01.2013 14:45	30.01.2013 14:45	30.01.2013 16:00	1,25	30.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу ул. Крупская - 3 Енисейская (ГВС не предусмотрено)	Нопин	Повреждение с отключением отопления
60	Нефтебаза 1,2,12,13,14,15	6	06.02.2013 16:00	06.02.2013 16:00	06.02.2013 18:20	2,33	06.02.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 12,13	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
61	Конева 34,34/2,36,36/1,36/2,38, Ватутина 28,28/1, Дмитриева 15/4 (д/к№178),15/5	10	07.02.2013 09:30	07.02.2013 09:40	07.02.2013 10:30	0,83	07.02.2013 12:00	Устранение дефекта т/трассы Д 159 в ТК по адресу Дмитриева 15/5 (К-2-37)	Нопин	Повреждение с отключением отопления
62	Лукашевмча 15д,17,17а,б,19,19а, б(д/к№176),	7	07.02.2013 09:30	07.02.2013 09:45	07.02.2013 10:30	0,75	07.02.2013 14:00	Устранение дефекта т/трассы Д 108 в ТК по адресу Лукашевича 19 (К-1-51)	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
63	Мельничная87/4,89,89/1/2/3/4/5/6/7/8,89а,б,91,114,116, 118,120,122,124,. 1-я Казахстан 2,ч.ж.д.-13об, пром-6об	39	07.02.2013 11:00	07.02.2013 11:00	07.02.2013 12:00	1	07.02.2013 14:00	Устранение дефекта т/трассы Д 50 надземно по адресу Грибоедова 9в	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
64	от ЦТП-676 в сторону ул. 70 Лет Октября 18,18к1,18к2,20,20а,20к1,20к2,22,22к1,22к2,20 к3-шк.№54.Дмитриева 3к4.	12	08.02.2013 09:00	08.02.2013 09:10	08.02.2013 14:25	5,25	08.02.2013 12:00	Ремонт запорной арматуры Д150 на ГВС в ТК-12, по адресу: 70 Лет Октября 20к2.	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
65	Лукашевича 1,1а,3,3а,5,7,9, Ватутина 1,3,3а,	10	12.02.2013 09:00	12.02.2013 09:50	12.02.2013 14:45	4,92	12.02.2013 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 108 (канал) по адресу Лукашевича 1 (К-1-51)	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
66	Комарова 27/5,27/6,27/7,28/4, Дмитриева 11/7	5	13.02.2013 09:00	13.02.2013 09:20	13.02.2013 15:20	6	13.02.2013 14:00	Устранение дефекта т/провода циркуляции Д 76 в т/подвале ж.д. по адресу Комарова 27/4 (К-2-37)	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
67	Дмитриева 7,9,11,11/1-11/3, 13(Шк-140),13/10(шк-151), Комарова 22,23,23а,23к1,23к2,23к3(д/к-401),25, 27,27к1,27к2,27к3(шк-137)	20	13.02.2013 13:00	13.02.2013 13:10	13.02.2013 15:20	2,17	13.02.2013 15:00	Замена задвижки Д 80 на циркуляции в т/подвале ж.д. по адресу Комарова 27/6 и Д100 в ТК у ЦТП-686	Нопин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
68	Звёздная 2е, 2ек.1 (Парикм.)	2	11.03.2013 09:30	11.03.2013 09:45	11.03.2013 11:15	1,5	11.03.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (т/подвал) по адресу Звёздная 2е	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
69	от кот. Карбышева-2. Карбышева 2,3.	2	20.03.2013 13:30	20.03.2013 13:30	20.03.2013 16:35	3,08	20.03.2013 16:30	Устранение деффекта т/тр. Д76, по адресу: Карбышева 3.	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
70	пос.Карбышева 2,3	3	21.03.2013 10:00	21.03.2013 10:00	21.03.2013 11:10	1,17	21.03.2013 12:00	Устранение дефекта т/трассе Д 76 мм у д.3	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
71	Южная 43-д/с №93.+ ч.ж.д. Саянская 10. Революционная 34а,36,43,45,52,54,56,60	10	02.04.2013 10:00	02.04.2013 10:00	02.04.2013 13:20	3,33	02.04.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр. Д57 (б/канал), по адресу: Южная 43 - к.Мельничная-2. (ГВС не предусмотрено)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
72	Торговая 21,23,25. Хлебная 12,17,а. Карпинского 28,28а.Кошевого 10,22. Ялтенская 30,45,а,49,а,б. Тимирязева13,Хлебная 9(д/с),адм-12об.,ч.ж.д.-34об..	64	03.04.2013 10:00	03.04.2013 09:20	03.04.2013 13:15	3,92	03.04.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр. Д 108 мм по адресу: Хлебная 9.	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
73	Б.Зеленый 9/1,9/2,9/3,9/4.	4	09.04.2013 13:30	09.04.2013 13:45	09.04.2013 15:45	2	09.04.2013 16:30	Устранение деффекта на т/тр. Д108 "П" т/пр., между ТК-22/1 и ТК-22, по адресу: Б.Зеленый 9/1.	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
74	Лукашевича 29,29б-КНС. Крупской 1,3. Б.Заречный 7-д/к №122.	5	12.04.2013 09:30	12.04.2013 09:30	12.04.2013 14:30	5	12.04.2013 14:30	Устранение дефекта на "П" и "О" т/пр. Д 76 мм. в т/подвале ж.д.,по адресу: Крупской 1.	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
75	Крупской 19,19/1,19/2,19/3, Дмитриева 2/8 (шк.№42)	5	17.04.2013 10:00	17.04.2013 10:25	17.04.2013 12:45	2,33	17.04.2013 14:00	Ремонт запорной арматуры Д 50 мм. - 2 шт. в ТК-16 по адресу Крупской 17/4 с сохр. ГВС	Нопин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
76	от ЦТП-680.Конева 12,12/1,/2/3,14, 14/1/2.Крупской 27,27/1/2,25/1,	11	25.04.2013 09:00	25.04.2013 09:05	25.04.2013 13:10	4,08	25.04.2013 14:00	Устранение дефекта на т/тр ГВС Д159мм. по адресу:Конева 12/3.	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
77	Б.Заречный 2б. Б.Зеленый 9а.	2	25.04.2013 15:00	25.04.2013 15:00	25.04.2013 17:55	2,92	25.04.2013 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Б.Заречный 2б.	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
78	Лисицкого 3а,б,в	3	26.04.2013 13:30	26.04.2013 13:45	26.04.2013 15:45	2	26.04.2013 16:30	Устранение дефекта т/провода ГВС Д 57 в т/подвале ж.д. по адресу Лисицкого 3в (К-2-5)	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
	Ленинский	**2129**				**4,98**				
1	Радищева 88	1	25.09.2012 09:00	25.09.2012 09:30	25.09.2012 16:45	7,25	25.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу Радищева 88 от ТК-II-Т-9/8-2	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
2	6-я Шинная 1,7 (д/сад №400), 9 (шк. №141)	3	25.09.2012 09:30	26.09.2012 10:00	25.09.2012 16:10		25.09.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 150 мм. 1 шт. в ТК-II-ОШ3-4 по адресу 6-я Шинная 9	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
3	Вокзальная 27,28,31,49, Добролюбова 4,20, Карлова 50(д/с-95), Зенкова 2	8	25.09.2012 11:30	25.09.2012 14:00	25.09.2012 20:30	6,5	25.09.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (б/канал) по адресу Вокзальная 27 (ТК-2-В-10)	Бойко	Повреждение с отключением ГВС
4	Новокирпичная 5	1	25.09.2012 14:00	25.09.2012 13:50	25.09.2012 18:15	4,42	25.09.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108(т/подвал)	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
5	Маркса 73,73/1,75,75а,77,79,79а,81, 83,83а,85,85а,87,87а,89,89а,89/3, Серова 45а	18	26.09.2012 09:00	26.09.2012 09:30	26.09.2012 19:30	10	26.09.2012 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 в ТК-2-3-14 по адресу Маркса 89	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
6	30-я Рабочая 14а(лицей)	1	26.09.2012 15:00	26.09.2012 15:00	27.09.2012 10:45	19,75	27.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу:30-я Рабочая 14а.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
7	14 В/городок 113(кур.общ)	1	26.09.2012 15:00	26.09.2012 15:00	27.09.2012 11:50	20,83	27.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм по адресу: 14 В/городок113.	Калинин.	Повреждение с отключением ГВС
8	Лагоды 13,13а,15,17,21 Ушмнского 8а	6	27.09.2012 09:00	27.09.2012 09:15	27.09.2012 12:45	3,5	27.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 у дома 13	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
9	Калинина 11,12,13 Чайковского 68	4	27.09.2012 09:00	27.09.2012 09:30	27.09.2012 17:00	7,5	27.09.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д100 у дома 11	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
10	К.Маркса 75а	1	27.09.2012 10:30	27.09.2012 10:30	27.09.2012 20:00	9,5	27.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
11	п.Светлый: зд.№226,276,177	3	28.09.2012 10:30	28.09.2012 10:30	28.09.2012 19:15	8,75	28.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (канал) по адресу п.Светлый 226	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
12	Космический пр-т 85	1	01.10.2012 10:00	01.10.2012 10:00	01.10.2012 15:20	5,33	01.10.2012 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 89 (т/подвал)	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
13	Братская 3, К.Маркса 55,57,	3	01.10.2012 10:00	01.10.2012 10:00	01.10.2012 21:30	11,5	01.10.2012 20:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 57 (канал) по адресу Братская 3	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
14	Крымская 70,72,74,78,78а,80,80а, 103, Латвийская 73,75,75а,77,77а	13	01.10.2012 10:00	01.10.2012 10:00	02.10.2012 00:20	14,33	01.10.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 (б/канал) по адресу Крымская 75а	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
15	4 Транспортная 54	1	01.10.2012 14:30	01.10.2012 14:30	01.10.2012 16:20	1,83	01.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
16	3 Молодежная 59,61	2	01.10.2012 14:30	01.10.2012 14:30	01.10.2012 21:30	7	01.10.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (б/канал) по адресу 3 Молодежная 59	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
17	1 Станционная 1,1/1,1/2,3,3/1	5	01.10.2012 15:00	01.10.2012 15:00	01.10.2012 16:15	1,25	01.10.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (б/канал) по адресу 1 Станционная 3	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
18	3 Молодежная 59,61	2	01.10.2012 21:30	01.10.2012 21:30	02.10.2012 18:30	21	02.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (б/канал) по адресу 3 Молодежная 59 (с сохр.ГВС)	Калинин	Повреждение с отключением отопления
19	ЦТП-701 (20 лет РККА 2, Масленникова 17,19,21,23, Куйбышева 81	6	02.10.2012 09:00	02.10.2012 09:35	02.10.2012 18:20	8,75	02.10.2012 17:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 219 (б/канал) по адресу Куйбышева 81а	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
20	Мануильского 1б, Избышева 3,3/2,5, Карбышева 3,3а,б,в,9, Желиховского 2,4,6	12	02.10.2012 09:00	02.10.2012 10:35	02.10.2012 17:10	6,58	02.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 (канал) по адресу Избышева 3	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
21	Вокзальная 2 Избышева 4 Карбышева 6,8,10,14,17	7	02.10.2012 14:30	02.10.2012 14:30	02.10.2012 17:10	2,67	02.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д219 у Избышева 3	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
22	К. Маркса 73,73/1-автомой-ка,75,75а,77,79,79а,81,83,83а,85,85а,87,87а,89 ,89а,89/3-адм.зд. Серова 45а-адм.зд.	18	03.10.2012 08:00	03.10.2012 08:00	05.10.2012 03:35	43,58	04.10.2012 21:00	Кап. ремонт "П" т/пр. Д325, в ТК-II-3-14, по адресу: К.Маркса 89.	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления
23	75-й Гв. Бригады 12,12а. 50 Лет ВЛКСМ 8а,12,12а-д/с №194,13а,14,14а,14б,14в,16,16а.	12	03.10.2012 10:00	03.10.2012 10:30	03.10.2012 16:00	5,5	03.10.2012 16:00	Устранение деффекта на запор-ной арматуре д100, в ТК, по ад-ресу: 50 Лет ВЛКСМ 8а. от ТК-V-Ю-6-4.	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления
24	18-й В/городок 187.	1	03.10.2012 11:15	03.10.2012 11:15	04.10.2012 16:40	29,42	04.10.2012 17:00	Устранение дефекта на "П" т/пр. Д108 (надземно), по адресу: 18 В/городок 187.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления
25	2-я Железнодорожная 3,5. 3-я Железнодо-рожная 11,13,15,26,28-д/сад№368. 4-я Желез-нодорожная 12. 25-я Рабочая 125. 22-я рабо-чая 80-шк.№138. 23-я Рабочая 66,68,70-ч.дома.	13	03.10.2012 15:30	03.10.2012 15:50	03.10.2012 17:05	1,25	03.10.2012 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д273 (канал), по адресу: 3-я Же-лезнодорожная 11. от УТ-II-В-22-33.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
26	Маркса 67а-Галактика,69,71,71а. Братская 4,4а,4/1-адм.зд. ВПП 2,3,4.	10	04.10.2012 09:00	04.10.2012 09:00	04.10.2012 16:00	7	04.10.2012 17:00	Кап. ремонт т/тр. Д273 (канал), по адресу: Братская 3а. от ТК-II-3-14/8.	Борисевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
27	3-я Молодёжная 59 + магазин, 61,51	4	04.10.2012 11:30	04.10.2012 11:30	04.10.2012 16:40	5,17	04.10.2012 17:00	Устранение дефекта на запор-ной арматуре Д 150 мм. в ТК по адресу 3-я Молодёжная 59 отТК-II-ОШЗ-9	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
28	Камерный пер. 40а	1	04.10.2012 11:30	04.10.2012 11:30	05.10.2012 12:00	24,5	05.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 40 мм. (б/канал) от УТ-V-Ю-16-19	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
29	5 Линия 231,248,250, 6 Линия 169, 170,171,172,173,174,175,176,177,189, 193, 8 Линия 184,188,281а(д/с-166), 1Транспортная 1(баня-20), 2Транспортная 12,14,16,61, 3Транспортная 11,13	24	06.10.2012 17:00	06.10.2012 17:10	08.10.2012 19:15	50,08	08.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу 6 Ли-ния 170 (ТК-5-В-53)	Васютин	Повреждение с отключением отопления
30	5-я Кордная 63 б	1	08.10.2012 09:30	08.10.2012 10:05	08.10.2012 16:00	5,92	08.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. в ТК по ад-ресу 5-я Кордная 63 б от ТК-ОШЗ	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
31	75 Гв. Бригады 18а,18б,20	3	08.10.2012 09:30	08.10.2012 10:10	08.10.2012 18:25	8,25	08.10.2012 17:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 57 мм. в ТК по адре-су 75 Гв. Бригады 18а от ТК-V-Ю-8-1/9	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
32	Маргелова 353,355,356,357,390,391, 392,393,394, 400/1 (шк. №148)	10	08.10.2012 10:00	08.10.2012 11:20	08.10.2012 16:50	5,5	08.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 219 мм. в ТК-37 по адресу Маргелова 392 с сохр. отопл.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
33	50 Лет ВЛКСМ 13,17	2	08.10.2012 14:30	08.10.2012 14:50	08.10.2012 19:30	4,67	08.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу 50 Лет ВЛКСМ 17 от УТ-1	Бойко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
34	5 Линия 231,248,250, 6 Линия 169, 170,171,172,173,174,175,176,177,189, 193, 8 Линия 184,188,281а(д/с-166), 1Транспортная 1(баня-20), 2Транспортная 12,14,16,61, 3Транспортная 11,13	24	09.10.2012 09:00	09.10.2012 06:00	09.10.2012 19:00	13	09.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 в ТК по адресу 6 Линия 170 (ТК-5-В-53)	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
35	Гашека 20,22, Моторная 11	3	09.10.2012 09:00	09.10.2012 09:25	09.10.2012 11:25	2	09.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (б/канал) по адресу Гашека 20 от ТК-11	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
36	10-я Чередовая 27	1	09.10.2012 09:30	09.10.2012 10:00	09.10.2012 19:00	9	09.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал)	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
37	Серова 2,4,6,8,10,12	6	09.10.2012 10:00	09.10.2012 10:10	09.10.2012 16:45	6,58	09.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (б/канал) по адресу Серова 6 от ТК-II-3-21/11	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
38	30Рабочая 14а 29Рабочая 31 Барабинская 1,2,3,4,5,6,16	9	10.10.2012 09:00	10.10.2012 09:00	10.10.2012 10:20	1,33	10.10.2012 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 у дома 3	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
39	Гризодубовой 20 (техникум), Кр.Переулок 1, Павлова 31	3	10.10.2012 09:30	10.10.2012 10:30	10.10.2012 12:30	2	10.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал)	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
40	Л.Чайкиной 23 (Дом творчества)	1	10.10.2012 14:20	10.10.2012 14:30	10.10.2012 17:00	2,5	10.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (б/канал) (ТК-5-В-24-9)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
41	11 Линия 181,183, Шебалдина 164, 166,168,170	6	10.10.2012 14:30	10.10.2012 14:00	10.10.2012 18:10	4,17	10.10.2012 19:00	Устранение дефекта на запор-ной арматуре Д 50 по адресу Шебалдина 166 (ТК-5-В-104-ГУ-1)	Мирясов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
42	Л.Чайкиной 23 (Дом творчества)	1	10.10.2012 22:00	10.10.2012 22:00	12.10.2012 02:10	28,17	11.10.2012 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (б/канал) (ТК-5-В-24-9)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
43	10 Чередовая 27	1	11.10.2012 09:00	11.10.2012 09:40	11.10.2012 18:40	9	11.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (канал)	Макеев	Повреждение с отключением отопления
44	Ангарская 16	1	11.10.2012 09:00	11.10.2012 10:00	11.10.2012 16:30	6,5	11.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (канал,т/подвал) (ТК-2-3-14/26)	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
45	К. Маркса 45,43-адм.зд.,43а-адм.зд.,43а/1-МП Электр. транспорт.	4	11.10.2012 10:30	11.10.2012 11:10	11.10.2012 18:40	7,5	11.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 (т/подвал), по адресу: К.Маркса 45. от ТК-V-В-52.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
46	2-я Ленинградская 26	1	12.10.2012 09:00	12.10.2012 09:00	12.10.2012 15:20	6,33	12.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 (б/канал).	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
47	10-я Чередовая 27	1	12.10.2012 09:00	12.10.2012 09:15	12.10.2012 16:00	6,75	12.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу 10-я Чередовая 27 с сохр. ГВС	Макеев	Повреждение с отключением отопления
48	18-й В/городок 187.	1	12.10.2012 09:00	12.10.2012 10:00	12.10.2012 17:30	7,5	12.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 (канал)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
49	18 Военный городок 187.	1	15.10.2012 09:00	15.10.2012 09:30	15.10.2012 15:20	5,83	15.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89 (надземно), по адресу: 18 В/городок 187.	Мирясов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
50	XX Лет РККА 2. Масленникова 17,19-торг.дом,21,23. Куйбышева 81.	6	15.10.2012 09:30	15.10.2012 09:30	15.10.2012 17:10	7,67	15.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219 (б/канал), по адресу: Куй-бышева 81а. (ЦТП-701).	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
51	Космический пр. 109,111	2	16.10.2012 10:30	16.10.2012 11:00	16.10.2012 11:30	0,5	16.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (т/подвал) по адресу Космический пр. 109-111 от ТК-V-Ю-3-1	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
52	3-я Транспортная 11,13	2	16.10.2012 13:30	16.10.2012 14:00	16.10.2012 15:50	1,83	16.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (надземно) по адресу 3-я Транспортная 11-13 от ТК- V-В-39-ГУ-1 с сохр. ГВС	Васютин	Повреждение с отключением отопления
53	3-я Молодёжная 54,55 (ДЮСШ)	2	17.10.2012 09:30	17.10.2012 09:50	17.10.2012 17:05	7,25	17.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу 3- я Молодёжная 54 от ТК-II-ОШ3-8	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
54	А.Павлова 31, Красный пер, 1,3, Гризодубо-вой 20 (техн.)	4	18.10.2012 09:00	18.10.2012 09:10	18.10.2012 14:40	5,5	18.10.2012 17:00	Устранение дефекта на запор-ной арматуре Д 100 мм. в ТК по адресу Красный пер. 1 от ТК-II-3-3-4/1	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
55	3-я Ж/дорожная 18-д/с №26. 2-я Ж/дорожная 1-жир.ком.	2	18.10.2012 14:10	18.10.2012 14:15	18.10.2012 14:40	0,42	18.10.2012 16:00	Устранение деффекта на запор-ной арматуре Д100 в ТК, по ад-ресу: 3-я Ж/дорожная 18. от ТК-II-В-22-32.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
56	Бульварная 4,4а, Панфилова 6,8	4	20.10.2012 16:00	20.10.2012 16:00	21.10.2012 01:00	9	20.10.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Панфилова 6-8	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
57	Братская 3,3а,5,5а,9,9а,11/1,13,15, 17, К.Маркса 46,47,48,48а,49,50,55, 57,57/1,59,61,61/1,63,65, Ангарская 2,9,10,11,13,13/1,14,16, Орловская 12	33	22.10.2012 09:00	22.10.2012 09:15	22.10.2012 11:30	2,25	22.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 (ТК) по адресу Братская 3а (ТК-2-3-14/14)	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
58	Масленникова 142,142/1,142к1,144, 144к1,144к4	6	22.10.2012 09:30	22.10.2012 10:15	22.10.2012 16:00	5,75	22.10.2012 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д219 (ТК,канал) по адресу Масленникова 144а (ТК-5-В-П12-14)	Бутаков	Повреждение с отключением отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
59	3 Ж/дорожная 28 (д/с-368)	1	22.10.2012 13:45	22.10.2012 14:15	22.10.2012 15:15	1	22.10.2012 16:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 150 в ТК (ТК-2-В-22-35)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления
60	Масленникова 144к4	1	22.10.2012 16:00	22.10.2012 16:00	22.10.2012 16:30	0,5	22.10.2012 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д89 (канал) (ТК-5-В-П12-14)	Бутаков	Повреждение с отключением отопления
61	2 Транспортная 12,14,16, 3Транспортная 9,11,13, 6 Линия 169, 170,171,172,173,174,175,176,177,187, 191,193, 8 Линия 184,188,281а (д/с-166)	21	23.10.2012 09:00	23.10.2012 10:30	23.10.2012 21:50	11,33	23.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (канал) по адресу 6 Линия 171 (ТК-5-В-53)	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
62	17-я Рабочая 110. 19-я Рабочая 127,129. 3-я Железнодорожная 8,12,12а,12/1-адм.зд.14.	8	23.10.2012 09:30	23.10.2012 09:50	23.10.2012 15:35	5,75	23.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76 (канал), по адресу: 19-я Рабочая 127 от УТ-II-В-22/31-УТ-1	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
63	Д.Бедного 67,67/1,69. Полторацкого 47,47/1,57а-Д/К Свердлова.	6	23.10.2012 09:30	23.10.2012 10:25	23.10.2012 14:50	4,42	23.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219 (канал), по адресу: Д.Бедного 67/1. от ТК-II-Т-9/8-36.	Макеев	Повреждение с отключением отопления
64	Масленникова 144к4 - манеж.	1	23.10.2012 10:00	23.10.2012 10:10	23.10.2012 11:30	1,33	23.10.2012 17:00	Устранение деффекта на "П" т/пр. Д89, по адресу: Масленникова 144к4.	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления
65	Д.Бедного 61-д/сад 344. Полторацкого 49/1,51-шк. №122. К.Финская 23. 6-я Чередовая 100,102.	6	23.10.2012 11:30	23.10.2012 11:30	23.10.2012 14:50	3,33	23.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219 (канал), по адресу: Д.Бедного 67/1. от ЦТП-270	Макеев	Повреждение с отключением отопления
66	Серова 8.	1	24.10.2012 09:00	24.10.2012 09:50	24.10.2012 12:00	2,17	24.10.2012 17:00	Устранение дефекта на "О" т/пр. Д 57 (б/канал). от ТК-II-З-21/14.	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
67	Д.Бедного 61-д/сад 344.,67,67/1,69. Полторацкого 47,47/1,49/1,51-шк. №122. 57а-д/к Свердлова.К.Финская 23. 6-я Чередовая 100,102.	12	24.10.2012 09:00	24.10.2012 11:15	24.10.2012 16:20	5,08	24.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 (канал), по адресу: Д.Бедного 67/1. от ЦТП-270	Макеев	Повреждение с отключением отопления
68	2-я Ж/дорожная 3. 3-я Ж/дорожная 11+маг.,26,26/1-маг.,28-д/с №368. 4-я Ж/дорожная 12.	7	24.10.2012 09:30	24.10.2012 13:15	24.10.2012 19:00	5,75	24.10.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д150, в ТК-II-В-22-35, по адресу: 3-я Ж/дорожная 28.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления
69	2-я Ж/дорожная 5, 3-я Ж/дорожная 13,15, 25 Рабочая 125, 22-я Рабочая 80 (шк. №138), 23-я Рабочая 66,68,70 -ч/дома	8	24.10.2012 15:00	24.10.2012 15:10	24.10.2012 19:00	3,83	24.10.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д150, в ТК-II-В-22-38, по адресу: 3-я Ж/дорожная 28. с сохр. ГВС	Кубрин	Повреждение с отключением отопления
70	Масленникова 41.43.45 20летРККА 10	4	25.10.2012 10:00	25.10.2012 10:30	25.10.2012 14:20	3,83	25.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
71	Чайковского 2(д/с-186),3б	2	26.10.2012 09:00	26.10.2012 09:20	26.10.2012 14:30	5,17	26.10.2012 15:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 50 - 1шт в ТК по адресу Чайковского 3б (ТК-2-3-6/6-20)	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
72	16Военный/г 339	1	26.10.2012 09:00	26.10.2012 10:00	26.10.2012 15:30	5,5	26.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 на вводе	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
73	Добролюбова 20	1	26.10.2012 11:00	26.10.2012 11:00	26.10.2012 14:50	3,83	26.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159(б/канал) (ТК-2-В-10-4)	Бойко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
74	2 Транспортная 16	1	26.10.2012 15:00	26.10.2012 15:00	26.10.2012 15:40	0,67	26.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76(надземно) (ТК-5-В-53-ГУ--1/1)	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
75	Полторацкого 47,47/1,57а(Дом культуры им. Свердлова)	3	26.10.2012 19:30	26.10.2012 19:30	27.10.2012 03:30	8	27.10.2012 00:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Полторацкого 47	Макеев	Повреждение с отключением отопления
76	50 лет ВЛКСМ 4,4а,в,б,г(д/с-76),5а,6, 7а,8,10, Романенко 16а,б,17	13	29.10.2012 09:30	29.10.2012 10:00	29.10.2012 11:20	1,33	29.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 в ТК по адресу 50 лет ВЛКСМ 4 (ТК-5-Ю-6-12)	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
77	Карбышева 6,8,10,14,17	5	29.10.2012 11:00	29.10.2012 11:45	29.10.2012 16:20	4,58	29.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 у дома 10	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
78	Товстухо 1а,2,3,4, Космический пр-т 28, Ермолаева 1, Пономаренко 2,4, Романенко 2а(д/с-306)	9	30.10.2012 09:30	30.10.2012 09:30	30.10.2012 16:00	6,5	30.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108(б/канал) (ТК-5-В-15/4)	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
79	5 Кордная 11б, д/поликл.№7	2	30.10.2012 09:30	30.10.2012 10:00	30.10.2012 16:05	6,08	30.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108(т/подвал) (ТК-5-Ю-16-25)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
80	Полторацкого 47,47/1	2	30.10.2012 10:30	30.10.2012 10:30	30.10.2012 14:30	4	30.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 89 (канал) (ТК-2-Т13С/2-42)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
81	Индустриальная 5а-адм.зд. 1-я Индустриальная 10-адм.зд. Л.Чайкиной 8-Омск Электро,21-Больница,23-Дом творчества,12-СТО,12/1-Автостоянка.	10	31.10.2012 09:30	31.10.2012 10:30	31.10.2012 15:20	4,83	31.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 (надземно), по адресу: Индустриальная 6. от ТК-V-В-24.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
82	5-я Чередовая 31а	1	01.11.2012 09:00	01.11.2012 10:30	01.11.2012 19:10	8,67	01.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) по адресу 5-я Чередовая 31а	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
83	Добролюбова 20-клуб "Вираж"	1	01.11.2012 09:30	01.11.2012 09:30	01.11.2012 18:00	8,5	01.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 (б/канал), по адресу: Добролюбова 20.	Бойко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
84	пос.Светлый здание №148,150,152,158,252,242,344 346,352	9	01.11.2012 14:00	01.11.2012 14:00	01.11.2012 15:15	1,25	01.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (надземно) от УТ-53 до УТ-19 по адресу п.Светлый (в/часть зд. №252) с сохр. ГВС	Подгорный	Повреждение с отключением отопления
85	5-я Чередовая 31,33, Гоголя 74 (адм.), 76,78 (адм.зд.),80, Радищева 39	7	02.11.2012 09:30	02.11.2012 10:00	02.11.2012 15:20	5,33	02.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) по адресу 5-я Чередовая 31 от ТК-II-Т-9/5-3-ГУ	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
86	Вострецова 5/1	1	02.11.2012 10:00	02.11.2012 09:45	02.11.2012 13:45	4	02.11.2012 17:00	Устранение дефекта Д 108 мм. (канал) по адресу Вострецова 5/1 от УТ-1	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
87	Рощинская 1,2	2	06.11.2012 09:30	06.11.2012 10:00	06.11.2012 15:45	5,75	06.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал) по адресу Рощинская 1 от УТ-V-Ю-16-14/1	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
88	75 Гв. Бригады 3,4,4а,5,6,7,8,9 Олимпийская 5,6 50летВЛКСМ 13 15,17	13	06.11.2012 09:30	06.11.2012 10:30	06.11.2012 18:05	7,58	06.11.2012 17:00	Устранение дефекта Д 273 мм. по адресу 75 Гв. Бригады 3	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
89	14 В/городок зд. №13 (типогр.),17 (казар.), 18 (стол.), 36 (казар.), 97 (чайн.), 113 (общ.), 123 (чайн.), 144,144/1	9	07.11.2012 09:30	07.11.2012 09:30	07.11.2012 10:20	0,83	07.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 159 мм. (надземно) по адресу 14 В/городок здание №97 с сохр. отопл.	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
90	Романенко 5,6	2	07.11.2012 10:30	07.11.2012 10:20	07.11.2012 11:20	1	07.11.2012 14:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 108 (т/подвал) по адресу Романенко 5 (ТК-5-В-15/9-УТ-1)	Бутаков	Повреждение с отключением отопления
91	Космический пр-т 99,101,101/1, 103, 105	5	07.11.2012 14:15	07.11.2012 15:00	07.11.2012 19:10	4,17	07.11.2012 19:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 325 (канал) по адре-су Космический пр-т 105 (ТК-5-Ю-5-6)	Бутаков	Повреждение с отключением отопления
92	Б.Цемента 1,2. Запорожская 6,7,8,9,10. Ком-сомольский гор.11,12, 14(д/д),15(адм),16,17(чп),17а(СМУ)	14	09.11.2012 09:30	09.11.2012 10:55	09.11.2012 17:45	6,83	09.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 мм в т/к. по адресу: Б.Цемента 2..	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
93	Панфилова 6,8. Бульварная 4,4а.	4	09.11.2012 09:30	09.11.2012 11:30	09.11.2012 16:30	5	09.11.2012 17:00	Устранение деффекта на "П" т/пр. Д159 (канал), по адресу: Панфилова 6.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
94	Паномаренко,4	1	09.11.2012 14:00	09.11.2012 14:00	09.11.2012 16:40	2,67	09.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм (б/к).	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
95	Добролюбова 20-клуб Вираж. Карлова 56.	2	13.11.2012 09:30	13.11.2012 09:30	13.11.2012 09:30		13.11.2012 17:00	Кап. ремонт т/пр. Д219, в ТК, по адресу: Добролюбова 20. от ТК-II-В-10-4.	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
96	К.Маркса 52,52а,52б,50/1.	4	13.11.2012 09:30	13.11.2012 10:00	13.11.2012 15:30	5,5	13.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 (б/канал), по адресу: К.Маркса 60а. от ТК-II-3-21/19.	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
97	Молодогвардейская 6 (ф.шк),6/1,8(д/с), 9,10/1,10/2(комп),. 6 Станционная 11(шк),13,13/1,15,17,19.	12	13.11.2012 13:00	13.11.2012 13:30	13.11.2012 17:30	4	13.11.2012 17:00	Устранение дефекта на запор-ной арматуре Д 150мм в т/к у д.10/1	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
98	Ирт.набережная 44.	1	14.11.2012 09:30	14.11.2012 09:40	14.11.2012 15:30	5,83	14.11.2012 17:00	Устранение дефекта на "О"т/проводе 108 мм в т/к у д.44	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
99	75 Гв.бригады 1,1в,1г-рынок,2+маг,3,4,4а-д/сад №278,5,6,7,8,9,10,10а,10б,12б,14,14а,14б-д/сад №8,16+парикмах.,16а+дет. поликл.,18,18а+маг.,18б,20,20а,22+маг.,22/1-ВНС. 50 Лет ВЛКСМ 13,15,17. Олимпийская 1,2,5,6.	40	14.11.2012 09:30	14.11.2012 10:05	14.11.2012 18:45	8,67	14.11.2012 17:00	Устранение дефекта на "П" т/пр. Д530 (канал), по адресу: 75 Гв.бригады 1в. от ТК-V-Ю-7 до ТК-V-Ю-8.	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
100	Стальского 1,3,3а Котельникова 2,4, 5,6 Марченко 9	8	15.11.2012 10:00	15.11.2012 11:30	15.11.2012 17:50	6,33	15.11.2012 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома Стальского 7	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
101	Павлова 29	1	15.11.2012 14:00	15.11.2012 14:00	15.11.2012 15:30	1,5	15.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 в ТК-2-3-9-52	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
102	Камерный пер. 44	1	15.11.2012 14:00	15.11.2012 14:20	15.11.2012 17:15	2,92	15.11.2012 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 (б/канал) (УТ-5-Ю-16-22))	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
103	Котовского 8	1	15.11.2012 15:30	15.11.2012 15:40	15.11.2012 16:45	1,08	15.11.2012 20:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 (канал)	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
104	11 Линия 183, д/клуб "Теремок"	2	16.11.2012 09:30	16.11.2012 10:10	16.11.2012 16:00	5,83	16.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 (канал) по адресу 11 Линия 183 (ТК-2-3-6/6-22)	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
105	Кучерявенко 3	1	16.11.2012 10:00	16.11.2012 10:00	16.11.2012 16:10	6,17	16.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (канал) (ТК-2-3-6/6-22)	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
106	К.Маркса 62 (алм.ЛАО),64	2	20.11.2012 10:00	20.11.2012 11:10	20.11.2012 17:30	6,33	20.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал) по адресу К.Маркса 64 (ТК-2-3-15/1-3)	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
107	Киевская 2+ООО Огонек,2а+ООО ОмскАвто,4,6-д/сад№12,8-СБ. 1-я Ломоносовская 17,19-ч.сектор.	10	20.11.2012 11:30	20.11.2012 11:50	20.11.2012 16:10	4,33	20.11.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76 (б/канал), по адресу: Киевская 8. от ТК-II-Т-9/8-4.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
108	Киевская 2+ООО Огонек,2а+ООО ОмскАвто,4,6-д/сад№12,8-СБ. 1-я Ломоносова 17,19-ч.сектор., 2-я Ломоносова 1 ч/с.,8-я Чередовая 5,13 (ч/с),Ш.Руставели 1 (шк.№3), Радищева 88	15	21.11.2012 09:30	21.11.2012 09:50	21.11.2012 15:25	5,58	21.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 89 мм. (б/канал), по адресу: Киевская 8. (ТК-II-Т-9/8)	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
109	5-я Рабочая 85	1	21.11.2012 09:30	21.11.2012 10:00	21.11.2012 11:00	1	21.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу 5-я Рабочая 85 от ТК-II-В-22-9/5	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
110	5-я Рабочая 85+ магазин	2	22.11.2012 09:30	22.11.2012 11:05	22.11.2012 16:45	5,67	22.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу 5-я Рабочая 85 от ТК-II-В-22-9/5	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
111	1-я Мая, 1-я Трамвайная, 1-й Кр.Звезды, 2-й Кр.Звезды, 2-я Репина, 4-я Марьяновская, 5-я Новая, 5-я Марьяновская, 6-я Марьяновская, 7-я марьяновская, Войкого, Воровского, Московская , Ульянова, Парнякова, парковая , Семашко, Чечерина	123	22.11.2012 10:00	22.11.2012 10:15	22.11.2012 11:15	1	22.11.2012 15:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 200 мм. в ТК-22 по адресу Чечерина 4 от ТК-15	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
112	Котельникова 5 (АТС-41)	1	22.11.2012 10:00	22.11.2012 10:20	22.11.2012 16:30	6,17	22.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (канал) по адресу Котельникова 5 от ТК-II-3-6/6-7/7	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
113	6 Станционная 25	1	23.11.2012 10:40	23.11.2012 10:40	23.11.2012 13:10	2,5	23.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (б/канал)	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
114	Масленникова 17	1	23.11.2012 14:40	23.11.2012 15:20	23.11.2012 17:00	1,67	23.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (канал)	Мирясов	Повреждение с отключением отопления
115	Масленникова 17	1	25.11.2012 14:30	25.11.2012 14:30	25.11.2012 16:00	1,5	25.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108мм (канал) у дома.	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления
116	Моторная 3 + библиотека	2	26.11.2012 09:30	26.11.2012 10:00	26.11.2012 11:00	1	26.11.2012 12:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 50 (т/подвал)	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
117	75 Гв.Бригады 1в+(L-сервис),г,10, 10а,б,12б,14, 14а,14а/1(д/с-8), 16+(парикмах), 16а,18,18а+маг,б,20, 20а,22+маг,22/1	22	26.11.2012 11:00	26.11.2012 11:20	26.11.2012 17:05	5,75	26.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 (канал) по ул. 75 Гв.Бригады 10 (ТК-V-Ю-8-1) с сохр. ГВС	Бутаков	Повреждение с отключением отопления
118	5-я Кордная 6,8	2	26.11.2012 14:40	26.11.2012 15:00	26.11.2012 16:20	1,33	26.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) по адресу 5-я Кордная 8 от ТК-V-Ю-16-24/5	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
119	Чайковского 2 (д/с-186)	1	28.11.2012 09:00	28.11.2012 10:00	28.11.2012 18:30	8,5	28.11.2012 17:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 89 мм. (канал) (ТК-3-3-6-18/1)	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
120	3 Молодежная 75	1	28.11.2012 09:30	28.11.2012 10:05	28.11.2012 15:00	4,92	28.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) (ТК-5-Ю-16-3)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
121	Учебная 190,192,196, Бульварная 2,2а 4/1,7 (поликл.), панфилова 1 (ипподром), Пушкина 137, пр. Маркса 41/56 (банк ОТИПИ)	10	28.11.2012 10:00	28.11.2012 10:30	28.11.2012 17:00	6,5	28.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/провде Д 159 мм. по адресу Учебная 192 (ТК-V-В-46/3)	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
122	14-й В/городок 63-КПП, пожарное депо.	2	29.11.2012 10:00	29.11.2012 10:00	29.11.2012 10:40	0,67	29.11.2012 12:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д50 (надземно), по адресу: 14-й В/городок 63.	Калинин	Повреждение с отключением отопления
123	Лагоды 13,13а,15,17,21,22а Ушинского 8а	7	30.11.2012 10:00	30.11.2012 15:30	30.11.2012 20:10	4,67	30.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 у дома 8а	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
124	Маркса 87а	1	01.12.2012 18:00	01.12.2012 18:20	01.12.2012 23:40	5,33	01.12.2012 23:59	Устранение повреждения на т/тр.Д 108	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
125	Б. Цемента 10а - д/сад №101.	1	02.12.2012 12:30	02.12.2012 15:40	02.12.2012 19:30	3,83	02.12.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: Б.Цемента 10а.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
126	Лагоды 13,13а,15,17,19а,21 Ушинского 8а	7	04.12.2012 09:30	04.12.2012 10:40	04.12.2012 19:00	8,33	04.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 19а	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
127	14В/городок 50,96,114	3	04.12.2012 10:00	04.12.2012 10:00	04.12.2012 12:15	2,25	04.12.2012 14:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 50	Калинин	Повреждение с отключением отопления
128	Калинина 6,8,10.	3	04.12.2012 10:00	04.12.2012 10:25	04.12.2012 13:40	3,25	04.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм (б/канал).по адресу:Калинина 8.	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
129	8Линия 180,182,186,190,211,215,217, 219а	8	04.12.2012 10:00	04.12.2012 14:20	04.12.2012 17:05	2,75	04.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 у дома 215	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
130	Комсом/гор 3а,4,5,5а,6а,8,11,12,13,14 15 Б.Цемента 1,2,3,6,6/4,8,10,10а,12, 14 Запо-рожская 6,7,8,9,10 4Транспортная 50,54 Про-мышленная 2,4	36	05.12.2012 10:00	05.12.2012 11:10	05.12.2012 18:00	6,83	05.12.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д219 у дома Б.Цемента 3	Мирясов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
131	К.Маркса 84,84а Марченко 3,5а Лобкова 2,4 Серова 19,19/1,19а,21, 34	11	05.12.2012 11:00	05.12.2012 11:35	05.12.2012 20:15	8,67	05.12.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 у дома 84	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
132	Гоголя 74(маг),76,78,80,82 5 Чередовая 31,31а,б,33,33а,б, Радищева 39	12	05.12.2012 13:30	05.12.2012 14:30	05.12.2012 17:20	2,83	05.12.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 (б/канал) по ад-ресу Гоголя 80 (ТК-2-Т-9/5-ГУ-1), с сохр. отопления	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
133	Романенко 15б	1	05.12.2012 16:30	05.12.2012 16:30	05.12.2012 18:25	1,92	05.12.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 (т/подвал) (ТК-5-Ю-6-16-1)	Бутаков	Повреждение с отключением отопления
134	Гоголя 80	1	05.12.2012 17:20	05.12.2012 17:20	05.12.2012 18:20	1	05.12.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 (б/канал) по ад-ресу Гоголя 80 (ТК-2-Т-9/5-ГУ-1), с сохр. отопления	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
135	Б.Архитекторов 8/1	1	05.12.2012 18:35	05.12.2012 18:35	05.12.2012 23:00	4,42	05.12.2012 23:59	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Шаламов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
136	Санитарная 16а,б(склад),18,18а,20, Ушинско-го 10,12,14	8	06.12.2012 10:00	06.12.2012 10:00	06.12.2012 15:00	5	06.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 по адресу Ушин-ского 8 (ТК-2-Т-6-4)	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
137	Комсомольский городок 3а,4,5,5а,6а,8,11,12,13,14-д/дом №7,15-соц.пом.16,17-ЧП,17а-СМУ 1,21. Б.Цемента 1,2,3,6+маг.,6/4-маг.,8,10,10а-д/сад №101,12,14. Запорожская 6,7,8,9,10. 4-я Транспортная 50,54. Промышленная 2,4.	36	06.12.2012 10:00	06.12.2012 10:15	06.12.2012 16:15	6	06.12.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219 (канал), по адресу: Б.Цемента 3. от УТ-II-В-22-9/13.	Мирясов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
138	Шакурова 6,8,8/3.	3	06.12.2012 10:30	06.12.2012 10:40	06.12.2012 12:10	1,5	06.12.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 (б/канал), по адресу: Шакурова 7. от ТК-9/1.	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
139	К. Финская 45,47,49. Латвийская 46,48,50,52. Полторацкого 56а.	8	07.12.2012 10:00	07.12.2012 10:30	07.12.2012 16:20	5,83	07.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 (б/канал), по адресу: К.Финская 45.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
140	Комсомольский гор. 3а,4,5,5а,6а,8, 11,12,13,14 (д/дом №7),15 (центр соц.пом),16,17, 17а (СМУ-1),21, Б.Цемента 1,2,3,6=маг.,8,10,10а (д/сад!101),12,14, Запорожская 6,7,8,9,10, 4-я Транспортная 50,54, Промышленная 2,4	36	07.12.2012 10:00	07.12.2012 10:45	07.12.2012 21:25	10,67	07.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Б.Цемента 3 от УТ-II-В-22-9/13	Мирясов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
141	Карбышева 24а, Гризодубовой 17	2	11.12.2012 03:10	11.12.2012 03:10	11.12.2012 12:25	9,25	11.12.2012 10:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 89, по адресу: Карбышева 24а	Попрушко	Повреждение с отключением отопления
142	50 лет ВЛКСМ 5а,7а,8,10,4г (д/с №76), 10а (маг.)	6	12.12.2012 01:30	12.12.2012 01:40	12.12.2012 10:20	8,67	12.12.2012 08:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу 50 лет ВЛКСМ 5а	Бойко	Повреждение с отключением отопления
143	Серова 2,4,6,8,10,12	6	12.12.2012 10:00	12.12.2012 10:05	12.12.2012 18:15	8,17	12.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 у дома 10	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
144	Гашека 5,9,11,11/1,11/2,17 Молодова 20/1	7	12.12.2012 10:00	12.12.2012 10:30	12.12.2012 11:45	1,25	12.12.2012 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 у дома 9	Подгорный	Повреждение с отключением отопления и ГВС
145	1Шинная 59,61,67 4Кордная 59а 5Кордная 3,5,7	7	12.12.2012 10:15	12.12.2012 13:10	12.12.2012 15:55	2,75	12.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 у дома 5Кордная 3	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
146	Масленникова 152,152а	2	12.12.2012 14:30	12.12.2012 14:30	12.12.2012 16:00	1,5	12.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 у дома 152	Мирясов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
147	3 Молодежная 59+магаз,61	2	13.12.2012 14:00	13.12.2012 14:30	13.12.2012 15:45	1,25	13.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (т/подвал) по адресу 3 Молодежная 59	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
148	6-я Линия 96+магазин.	2	14.12.2012 10:00	14.12.2012 10:15	14.12.2012 10:45	0,5	14.12.2012 12:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89 (т/подвал), по адресу: 6-я Линия 96.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
149	5-Чередовая,31,31а,31б,33,33а,33б,33/3 4-Чередовая 21,23,32 3-Чередовая 26,28 Радищева 33,35,37,39 Гоголя 74,76,78,80 + 6ч/домов	26	16.12.2012 15:00	16.12.2012 15:10	16.12.2012 16:40	1,5	16.12.2012 22:00	Устранение повреждения на т/тр.Д159 у дома 5Чередовая 22	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
150	75 Гв. Бригады 10 б	1	17.12.2012 15:00	17.12.2012 15:00	17.12.2012 17:20	2,33	17.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу 75 Гв. Бригады 10 б от УТ-1 с сохр. ГВС	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления
151	5-я Чередовая 31,33. Гоголя 74,78-адм.зд.,76,80. Радищева 39.	7	18.12.2012 10:30	18.12.2012 11:00	18.12.2012 12:30	1,5	18.12.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57 (б/канал), по адресу: 5-я Чередовая 31.	Бойко	Повреждение с отключением ГВС
152	Карбышева 1-адм.зд.,3,3а,3б,3в,6,8,9,10,14,17. Избышева 3-колледж,3/2-НИИКТО,4,5. Желиховского 2,4,6. Мануильского 1б. Вокзальная 1,2,7,15,17,23,20.	26	18.12.2012 11:30	18.12.2012 13:45	18.12.2012 15:35	1,83	18.12.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219 (канал), по адресу: Вокзальная 23. от ТК-II-3-3-12.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
153	Чайковского 2-д/сад №186	1	18.12.2012 15:15	18.12.2012 16:00	18.12.2012 17:30	1,5	18.12.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89 (канал), по адресу: Чайковского 2. от ТК-II-3-6/6-18/1	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
154	Полторацкого 47,47/1,49/1,51-школа №122,57/1-д/к Свердлова. Д.Бедного 61-д/сад№344,67,67/1,69.К.Финская 23. 6-я Чередовая 100,102.	12	18.12.2012 15:30	18.12.2012 15:30	18.12.2012 20:00	4,5	18.12.2012 17:00	Устранение деффекта на запорной арматуре Д150, в ТК, по адресу: Полторацкого 47/1. от ЦТП-270.	Бойко	Повреждение с отключением отопления
155	Романенко 7а	1	19.12.2012 10:00	19.12.2012 10:45	19.12.2012 11:45	1	19.12.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 (канал), по адресу: Романенко 7а. от ТК-V-Ю-6/18.	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
156	Куйбышева 81.	1	19.12.2012 10:00	19.12.2012 11:00	19.12.2012 16:00	5	19.12.2012 17:00	Переврезка Т/пр. Д159 (канал), по адресу: Куйбышева 81. от ТК-V-В-72/4.	Куприн	Повреждение с отключением отопления
157	Б.Хмельницкого 176,178,180. 9 Линия 157,159,161.	6	19.12.2012 13:30	19.12.2012 14:10	19.12.2012 16:10	2	19.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д159мм (канал) , по адресу: Б.Хм-180	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
158	Сибирский пр.10/2,10/1,8. Моторная 4,6,6/1(д/с),6/2,10,10/1,10/2+радиоуз	11	20.12.2012 10:00	20.12.2012 10:00	20.12.2012 13:45	3,75	20.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д219мм (т/подвал) , по адресу: Сиб.пр.10/2	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
159	50 лет ВЛКСМ 13,17.	2	20.12.2012 10:00	20.12.2012 10:15	20.12.2012 14:40	4,42	20.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д108мм (б/канал) , по адресу: 50 лет ВЛКСМ 13	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
160	Стальского 1,3,3а(д/с).Котельникова 2,4,5(атс)6(закс),автост.Марченко 9.	10	20.12.2012 10:00	20.12.2012 10:50	20.12.2012 15:20	4,5	20.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д219мм (канал) , по адресу: Стальского 7.	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
161	50лет ВЛКСМ 4а,4б	2	21.12.2012 10:00	21.12.2012 11:35	21.12.2012 15:50	4,25	21.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д108 у дома 4а	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
162	Масленникова 152,152а	2	21.12.2012 10:30	21.12.2012 11:00	21.12.2012 16:10	5,17	21.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д108 у дома 152	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
163	Ермолаева 5,5/1(д/с-330),6, 50 лет ВЛКСМ 1	4	24.12.2012 10:00	24.12.2012 10:00	24.12.2012 11:50	1,83	24.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д 76 (канал) по адресу 50 лет ВЛКСМ 1	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
164	2 Транспортная 24,24а, 3Транспортная 19,21, 8 Линия 203, 205,207,180,182,186,190,211,215,217, 219а, Б.Хмельницкого 214,214(Д/К Барано-ва),214("Меркар"),214а,216, 218,220	23	24.12.2012 10:00	24.12.2012 10:35	24.12.2012 12:50	2,25	24.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д159 в ТК по адресу 2 Транс-портная 24 (ТК-V-В-35)	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
165	5-я Чередовая 31,31а,31б,33,33а,33б, 33/3 (кафе), Гоголя 74 (адм.зд.),76,78 (адм.зд.),80,82, Радищева 39	13	24.12.2012 10:00	24.12.2012 10:45	24.12.2012 17:30	6,75	24.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 40 мм. (б/канал) по адресу 5-я Чередовая 31 от ТК-II-Т-9/5-3-ГУ	Бойко	Повреждение с отключением ГВС
166	Ирт. Набережная 38	1	24.12.2012 10:00	24.12.2012 10:50	24.12.2012 17:15	6,42	24.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу Ирт. Набережная 38 от УТ-1	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
167	Вострецова 3 (по. с 5 по 8),5/1,7,7/1, 7/2,7/3, Шакурова 8/1,10,12, Усадебная 13 (шк.№71), Индустриальная 16	11	25.12.2012 10:00	25.12.2012 10:00	25.12.2012 13:45	3,75	25.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Вострецова 3 от ТК-1/3	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
168	50 лет ВЛКСМ 2	1	25.12.2012 10:00	25.12.2012 11:05	25.12.2012 20:30	9,42	25.12.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) от ТК-V-Ю-6-14 по адресу 50 лет ВЛКСМ 2 с сохр. ГВС	Бутаков	Повреждение с отключением отопления
169	Крыловская 50 (фил.шк № 76)	1	25.12.2012 10:00	25.12.2012 15:00	25.12.2012 15:50	0,83	25.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (т/подвал)	Бойко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
170	Братская 4а (адм.зд.)	1	25.12.2012 10:00	25.12.2012 15:00	25.12.2012 20:00	5	25.12.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу Братская 4а от ТК-II-3-14/12-3	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
171	25-я Рабочая 125, 2-я Ж/дорожная 5	2	25.12.2012 10:30	25.12.2012 15:30	25.12.2012 16:40	1,17	25.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу 2-я Ж/дорожная 5 от ТК-II-В-22/40 с сохр. ГВС	Кубрин	Повреждение с отключением отопления
172	Масленникова 221	1	25.12.2012 13:30	25.12.2012 15:00	25.12.2012 18:00	3	25.12.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (канал) по адресу Масленникова 221 от ТК-V-В-88-14	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
173	Масленникова 140.	1	26.12.2012 10:00	26.12.2012 11:50	26.12.2012 19:30	7,67	26.12.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 (надземно), по адресу: Масленникова 140.	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
174	Братская 4а - адм.зд.	1	26.12.2012 13:30	26.12.2012 13:50	26.12.2012 17:30	3,67	16.12.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 (канал), по адресу: Брат-ская 4а. от ТК-II-3-14/12-3.	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
175	18 В/городок 161,165,166,171,172,175,176,187,222-общ.,226,маг.Сибко,ЧП Колотова,гараж.	13	27.12.2012 09:30	27.12.2012 10:00	27.12.2012 13:15	3,25	27.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 (б/канал), по адресу:18 В/городок 171.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
176	Светловская 1-П/часть. 5-й Братский пер. 1,2 - ч.дома. 6-й Братский пер. 1-ч.дом. 6-я Станционная 2 - АТС-42. Машиностроительная 5,5/1,5/3-аптека,7,ЦТП-203.	10	27.12.2012 10:00	27.12.2012 10:00	27.12.2012 13:30	3,5	27.12.2012 15:00	Установка дроссельной шайбы на запорную арматуру Д250, в УТ-1, по адресу: Светловская 1-П/часть.	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
177	Труда 17,21,21а, Чайковского 4	4	27.12.2012 10:00	27.12.2012 10:30	27.12.2012 17:15	6,75	27.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (б/канал) по адресу ул. Чайковского 4	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
178	Братская 21,21а.	2	27.12.2012 10:00	27.12.2012 10:50	27.12.2012 16:50	6	27.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (канал), по адресу: 16-й В/городок 461. от ТК-II-В-29-5/1	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
179	Калюжина 43. 1Чередовая 15,21.	3	27.12.2012 11:30	27.12.2012 11:30	27.12.2012 12:15	0,75	27.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм (канал) по адресу ул. Калюжина 43.	Бойко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
180	Романенко 15а(шк),15б,16(пед.универ) 16в(пед универ).50 лет ВЛКСМ 2,2а,2б,2в.	8	28.12.2012 10:00	28.12.2012 10:10	28.12.2012 12:05	1,92	28.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм (б/канал) по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ 2-а..	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
181	Крыловская 50 (фил.шк.№76)	1	28.12.2012 10:00	28.12.2012 10:15	28.12.2012 13:20	3,08	28.12.2012 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (т/подвал) по адресу Крыловская 50	Бойко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
182	5 Рабочая 70(адм).Комсомольский гор.3а,4,5,5а,6а,8,11,12,13,14(д/д),15, 16,17(ч.л),17а(сму),21. Б.Цемента 1,2,3,6+маг.6а,б(сауна),в,6/4(маг),8,10,10а(д/с) ,12,14.Запорожская 6,7,8,9,10 4 Транспортная 50+павил,54. Промышленая 2,4.	40	28.12.2012 10:00	28.12.2012 10:25	28.12.2012 15:50	5,42	28.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм (канал) по адресу ул. 5 Рабочая 70 (ТК-II-В-22-9/10)	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
183	5-я Новая 1а,3,12,20,22а,28,29 (шк.№68), 1 Кр.Звезды 25 (шк.), 2 Кр.Звезды 22,24, Семашко 2,2а,5,7,9,10,12,13,15,16,18,19,20,21,24,25,27, 28,29а,31,33,37, Чичерина 4,6,8,12,23,27,29,31,35,37, 1-я Трамвайная 5,13,19,23,25,29,33, 2 Репина	55	28.12.2012 13:30	28.12.2012 14:35	28.12.2012 15:35	1	28.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (б/канал) по адресу Семашко 21 от ТК-22 кот 19-я Марьяновская	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
184	Гризодубовой 5(д/с-12/2), 6,7,8,9,10, 11а,15, Павлова 5,7,8,9,11,12,13,15, Карбышева 16,18	19	02.01.2013 13:00	02.01.2013 13:45	02.01.2013 15:10	1,42	02.01.2013 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 по адресу Гризодубовой 8	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
185	Гризодубовой 5-д/с -12/2,6,7,8,9,10,11а,15. Павлова 5,7,8,9,11,12,13,15,21,23. Карбышева 16,18.	21	03.01.2013 10:00	03.01.2013 10:00	03.01.2013 15:05	5,08	03.01.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Гризодубовой 8.	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
186	Бульварная 38,38а,40,40а,42а.	5	03.01.2013 10:00	03.01.2013 10:00	03.01.2013 16:20	6,33	03.01.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: Бульварная 38а.	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
187	1-я Шинная 59,61,67. 5-я Кордная 3-шк.,5-худ.шк.,7-кор.шк. 4-я Кордная 59а-д/сад№210.	7	03.01.2013 19:00	03.01.2013 20:50	04.01.2013 02:20	5,5	03.01.2013 23:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: 1-я Шинная 59.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
188	1 Трамвайная 29,31а,33	3	10.01.2013 11:15	10.01.2013 11:15	10.01.2013 15:35	4,33	10.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) (ГВС не предусмотрено)	Макеев	Повреждение с отключением отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
189	1 Трамвайная 29,31а,33	3	11.01.2013 10:00	11.01.2013 10:05	11.01.2013 11:45	1,67	11.01.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) (ГВС не предусмотрено)	Макеев	Повреждение с отключением отопления
190	Б.Цемента 12,14	2	11.01.2013 10:00	11.01.2013 10:05	11.01.2013 18:00	7,92	11.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу Б.Цемента 12 от УТ-1	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
191	1 Трамвайная 5	1	11.01.2013 10:00	11.01.2013 10:30	11.01.2013 10:45	0,25	11.01.2013 10:30	Определение места утечки теплоносителя от к.19 Марьяновская.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
192	Масленникова 140-СДЮСШ	1	11.01.2013 10:30	11.01.2013 10:30	11.01.2013 14:15	3,75	11.01.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89 (канал), по адресу: Масленникова 140.	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
193	Гашека 3-маг.,3/1-дом быта.,3/2,5/2.	4	14.01.2013 10:00	14.01.2013 10:00	14.01.2013 11:00	1	14.01.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 (т/подвал), по адресу: Гашека 3/2.	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
194	К.Финская 45,47,49. Латвийская 46,48,50,52. Полторацкого 56а.	8	14.01.2013 14:30	14.01.2013 14:30	14.01.2013 15:40	1,17	14.01.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 (б/канал), по адресу: К.Финская 45.	Первых	Повреждение с отключением отопления
195	1-я Станционная 1,1/1,1/2,3,3/1.	5	15.01.2013 10:00	15.01.2013 10:00	15.01.2013 13:20	3,33	15.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 (канал), по адресу: 1-я Станционная 3.	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
196	Спортивная 74 (фил. шк. №76)	1	15.01.2013 10:00	15.01.2013 10:40	15.01.2013 12:00	1,33	15.01.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал) по адресу Спортивная 74	Первых	Повреждение с отключением отопления и ГВС
197	Карбышева 1 (адм.зд.),3,3а,3б,3в,6,8,9 10,14,17, Избышева 3 (кол.),3/24,5, Желиховского 2,4,6, Мануильского 1б Вокзальная 2	20	16.01.2013 10:00	16.01.2013 10:00	16.01.2013 13:10	3,17	16.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. в ТК-II-3-3-18 (врезка до задвижки) по адресу Избышева 4 от ТК-II-3-3-15	Первых	Повреждение с отключением отопления и ГВС
198	20 лет РККА 184,186,188,190,192,194	6	16.01.2013 10:00	16.01.2013 10:20	16.01.2013 12:45	2,42	16.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. в ГУ-1 по адресу 20 лет РККА 186	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
199	Желиховского 2,4,6. Мануильского 1-б.	4	16.01.2013 17:00	16.01.2013 17:15	16.01.2013 20:45	3,5	16.01.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм.. по адресу : Желиховского 4.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
200	Лобкова 1(адм),1а(сп. клуб),3,3а(адм), 5(дом учит),5а(ДК),Леконта 2(адм), 4(адм).Марченко 1 (шк.иск)	9	17.01.2013 10:00	17.01.2013 10:20	17.01.2013 21:50	11,5	17.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. в ТК-II-3-6/3-28. по адресу :Лобкова 3.	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
201	5Новая 1а,3,12,20,22а,28,29 1Красной Звезды 25, 2Красной Звезды 22,24 Семашкина 2-37 Чичерина 4-37 2Репина 5,18,20,22,26, 28 4Марьяновская 67а Ульянова 1,2а,3,5 1Трамвайная 5,13,19,23,25,29 33	55	17.01.2013 11:15	17.01.2013 12:10	17.01.2013 17:00	4,83	17.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу 1Трамвайная 17	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
202	Серова 4а Б.Победы 10	2	22.01.2013 09:30	22.01.2013 09:45	22.01.2013 16:00	6,25	22.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 4а	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
203	20лет РККА 184,186,188,190,192,194, 196,198,200,202,204 13Линия 188,190	13	22.01.2013 09:30	22.01.2013 10:00	22.01.2013 12:10	2,17	22.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 у дома 194	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
204	75Гв/бригады 1в,1г,10,10а,10б,12б,14, 14а,14б,16,16а,18,18а,18б,20,20а,22, 22/1	22	22.01.2013 10:00	22.01.2013 10:45	22.01.2013 15:25	4,67	22.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у дома 1в	Бутаков	Повреждение с отключением отопления
205	ЦТП-269	6	22.01.2013 18:15	22.01.2013 18:15	22.01.2013 21:05	2,83	22.01.2013 21:00	Устранеие дефекта на т/проводе ГВС Д 108 (у ТК) по адресу 10 Чередовая 21	Первых	Повреждение с отключением отопления
206	Ангарская 9,11,13,13/1,14,16, Братская 5,5а,9,9а,11/1,13,15,17, Орловская 12	15	23.01.2013 09:30	23.01.2013 10:00	23.01.2013 15:40	5,67	23.01.2013 17:00	Устранеие дефекта на т/проводе Д 89 в ТК-2-3-14/31 по адресу Братская 9	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
207	1 Тепловозная 2,2а,4,6,6а,8,10, 12, 12а,14,22,24,26, 2 Тепловозная 1а,2, 3,5,9,11а,15,19, 1й Тепловозный пер. 3,4,5,6, пер.Воровского 4,6,9,	28	23.01.2013 10:00	23.01.2013 10:20	23.01.2013 10:50	0,5	23.01.2013 17:00	Устранеие дефекта на т/проводе Д 159 (надземно) по адресу Воровского 62а	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
208	75 Гв.Бригады 1,1а,в,г,2,3,4,4а-д/сад,5,6,7,8,10,10а,б,12б,14, 14а,б,16,16а,18,18а,18б,20,20а,22,22/1, Олимпийская 1,2,5,6, 50 лет ВЛКСМ 13,15,17,	40	23.01.2013 10:00	23.01.2013 11:10	23.01.2013 16:55	5,75	23.01.2013 17:00	Устранеие дефекта на т/проводе Д 530(надземно) по адресу Товстухо 4а (ТК-5-Ю-6)	Бутаков	Повреждение с отключением отопления
209	8 Линия 205,207,203,209.	4	24.01.2013 09:30	24.01.2013 09:30	24.01.2013 15:10	5,67	24.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д57, в ТК, по адресу: 8 Линия 205.	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
210	Б.Победы 2а.	1	24.01.2013 10:00	24.01.2013 15:00	24.01.2013 16:20	1,33	24.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (канал), по адресу: Б.Победы 2а.	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
211	8 Линия 205,207,203,209.	4	24.01.2013 18:15	24.01.2013 18:15	24.01.2013 22:30	4,25	24.01.2013 20:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 мм., в ТК, по адресу: 8 Линия 205.	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
212	Карбышева 1 (адм.зд.),3,3а,3б,3в,6,8 9,10,14,17, Избышева 3 (кол.),3/2,4,5 Желиховского 2,4,6, Мануильского 1б, Вокзальная 2	20	25.01.2013 10:00	25.01.2013 10:05	25.01.2013 11:05	1	25.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) по адресу Вокзальная 2 от ТК-II-3-3-15	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
213	Б.Цемента 1,2, Запорожская 6,7,8,9, 10, Комсомольский гор. 11,12,14 (д/дом №7),15 (центр соц.пом.),16,17 (ЧП.Лукашова),17а (СМУ-1)	14	25.01.2013 10:00	25.01.2013 11:25	25.01.2013 15:20	3,92	25.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу Комсомольский гор. 11 от ТК-II-В-22-9/18	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
214	Романенко 10б+маг.,13,13а,14б	5	25.01.2013 10:30	25.01.2013 12:50	25.01.2013 15:40	2,83	25.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (канал) по адресу Романенко 10б от УТ-1 с сохр. ГВС	Бутаков	Повреждение с отключением отопления
215	22 Рабочая 80(шк-138).	2	28.01.2013 14:30	28.01.2013 14:40	28.01.2013 16:00	1,33	28.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 57 мм.	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
216	Б.Цемента 1,2, Запорожская 6,7,8,9, 10, Комсомольский городок 11,12, 14(д/дом-7),15,16,17,17а	14	31.01.2013 10:00	31.01.2013 10:00	31.01.2013 14:00	4	31.01.2013 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 159 (б/канал) и замена задвижки Д 100 - 1шт в ТК по адресу Комсомольский городок 11(ТК-2-В-22-9/18)	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
217	О.Хасан 1-общ.пед.кол.+ ч.сектор	1	04.02.2013 15:00	04.02.2013 15:30	04.02.2013 19:45	4,25	04.02.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 (б/канал), по адресу: О.Хасан 1. от ТК-II-В-14.	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
218	Ермолаева 4.	1	05.02.2013 09:30	05.02.2013 09:35	05.02.2013 11:35	2	05.02.2013 17:00	Устранение дефекта на "П" т/пр. Д108 (канал), по адресу: Ермолаева 4.	Бутаков	Повреждение с отключением отопления
219	Киевская 2+ООО "Огонек",2а+ООО "ОмскАвто",4,6(д/с-12),8+СБ, 1-я Ломоносова 17,19, 2-я Ломоносова 1, 8-я Чередовая 5,13, Шота Руставели 1(шк-3), Радищева 88	15	14.02.2013 09:30	14.02.2013 10:20	14.02.2013 14:00	3,67	14.02.2013 17:00	Устранени дефекта на т/проводе Д 219 в ТК-2-Т-9/8 по адресу Кр.Звезды-8-яЧередовая	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
220	Киевская 2,2а,4,6,8 1Ломоносова 17, 19 2Ломоносова 1 8Чередовая 5,13 Ш.Руставели 1 Радищева 88	14	19.02.2013 09:30	19.02.2013 09:30	19.02.2013 18:15	8,75	19.02.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 по ул. 8Чередовая	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
221	5Кордная 9	1	19.02.2013 10:00	19.02.2013 10:00	19.02.2013 15:30	5,5	19.02.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 на вводе	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
222	Л.Чайкиной 3а(муз.уч.),7(БСМП-2), 7/1(больница),7/3(а/сервис), Б,Хмельницкого 281б(МКБ)	5	20.02.2013 09:30	20.02.2013 09:30	20.02.2013 15:50	6,33	20.02.2013 17:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 219 (канал) по адресу Л.Чайкиной 1 (ТК-5-В-102-1)	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
223	50 лет ВЛКСМ 14в	1	20.02.2013 09:30	20.02.2013 09:40	20.02.2013 15:15	5,58	20.02.2013 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 108 (т/подвал) по адресу 50 лет ВЛКСМ 8а (с сохр. ГВС)	Бутаков	Повреждение с отключением отопления
224	1Тепловозная 1(шк),2,2а,4,6,а,8,10,12,а,14,22,24,26..5 Марьяновская 28,46(г.Центр),46/6,46/7.Воровского62а,62/1(мсч).8Марьяновская 1а(адм). 2Тепловозная 1а,2,3,5,9,11а,15,19.. 1Тепловозный пер.3,4,5,6.	33	26.02.2013 09:30	26.02.2013 09:45	26.02.2013 11:30	1,75	26.02.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д219 мм.(надземно) по адресу:8 Марьяновская 1а...	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
225	3 Кордная 12,14+аптека.	3	26.02.2013 09:30	26.02.2013 10:00	26.02.2013 11:30	1,5	26.02.2013 12:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д150 мм. по адресу:3 Кордная 14..	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
226	Камерный пер. 36,47(шк-58),47а (шк-искуств №8)	3	28.02.2013 10:30	28.02.2013 11:40	28.02.2013 18:45	7,08	28.02.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (канал) по адресу Камерный пер. 36	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
227	4-я Кордная 58, 5-я Кордная 6,8,9,9/1 (адм.зд.),10,11,11а (мир.судьи.), 11б (д/поликл.№7), 12,13,13а,14, 18, 18а,19,20,21,23,25, 27, Камерный пер.1,2,2а,3-16,16а (реаб.ц.),17,38а, 38б,40а,36а, 36б,38,40,42,44,46, (шк-58),Рощинская 1,2,	58	28.02.2013 16:40	28.02.2013 17:10	28.02.2013 18:45	1,58	28.02.2013 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 150 мм. по адресу Камерный пер. 36	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
228	2Транспортная 12. 6Линия 187,191.	3	05.03.2013 14:00	05.03.2013 14:00	05.03.2013 14:30	0,5	05.03.2013 16:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 40мм ,на ГВС.С сохр Отопл. по адресу:2 Транспортная 12..	Васютин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
229	Ушинского 8,10,12,14 Санитарная 16а 16б,18,18а,	9	10.03.2013 15:50	10.03.2013 16:00	10.03.2013 18:15	2,25	10.03.2013 19:00	Устранение повреждения на т/тр.Д57 у дома 12	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
230	В-Донская 2,4,6, Батумская 2,4,6,10, 16,18,20,27 (ШЧ-2), 2-й Путевой пер. 1, 4,6, Ишимская 1,3, 1-я Ленинградская 9а	17	11.03.2013 15:00	11.03.2013 15:25	11.03.2013 16:10	0,75	11.03.2013 18:00	Устранение дефекта на запор-ной арматуре Д 50 мм. (надзем-но) по адресу Батумская 4	Подгорный	Повреждение с отключением отопления и ГВС
231	Панфилова 6,8. Бульварная 4,4а.	4	13.03.2013 10:00	13.03.2013 10:00	13.03.2013 11:20	1,33	13.03.2013 15:00	Устранение дефекта на запор-ной арматуре Д 150мм -2шт. по адресу:Панфилова 8.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
232	18 В/городок161,165,166,171,172,175,176,187,222 (общ),226.	7	14.03.2013 09:30	14.03.2013 09:50	14.03.2013 11:55	2,08	14.03.2013 17:00	Устранение дефекта на запор-ной арматуре Д 50мм у дома 18 В/г.175.	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
233	Ермолаева 12	1	14.03.2013 11:00	14.03.2013 10:50	14.03.2013 14:50	4	14.03.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
234	Комсомол/городок 3а,4,5,5а,6а,8,11, 12,13,14,15,16,17,17а,21 Б.Цемента 1, 2,3,6,8,10,10а,12,14 Запорожская 6,7, 8,9,10 4Транспортная 54, 5Рабочая 44 Промышлен-ная 2,4 Краснопресненская 5а	34	19.03.2013 10:00	19.03.2013 10:00	19.03.2013 14:55	4,92	19.03.2013 17:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 325 мм. (канал) по адресу 5 Рабочая 44 от ТК-II-В-22-9/10	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
235	Труда 9а,11	2	20.03.2013 10:00	20.03.2013 10:00	20.03.2013 17:00	7	20.03.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Труда 11	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
236	22-я Марьяновская 2,2/1+ТК,2а,2в,4,6,8. Вой-кова 94.	9	20.03.2013 11:00	20.03.2013 11:00	20.03.2013 15:00	4	20.03.2013 14:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219, по адресу: 22-я Марьянов-ская 8. от кот. 19 Марьяновская.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
237	Пархоменко 15,16,17,18,20,22	6	22.03.2013 15:30	22.03.2013 15:45	22.03.2013 18:00	2,25	22.03.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 у дома 20	Бутаков	Повреждение с отключением ГВС
238	Б.Цемента 12,14	2	27.03.2013 09:30	27.03.2013 09:45	27.03.2013 12:20	2,58	27.03.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу Б.Цемента 12	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
239	Карбышева 16. Гризодубовой 11а.	2	28.03.2013 09:30	28.03.2013 09:40	28.03.2013 12:20	2,67	28.03.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: Карбышева 16. (б/канал).	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
240	Серова 2-пенс.фонд,4,6,8,10,12.	6	01.04.2013 09:30	01.04.2013 09:30	01.04.2013 12:15	2,75	01.04.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108,по адресу: Серова 12 (ка-нал).	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
241	2-я Ж/дорожная 5. 3-я Ж/дорожная 13,15+маг.,28-д/сад№368. 22-я Рабочая 80-шк.№138. 25-яРабочая 125.	7	01.04.2013 10:00	01.04.2013 10:10	01.04.2013 12:20	2,17	01.04.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр.ГВС Д159,по адресу: 2-я Ж/дорожная 5 (канал).	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
242	8 Линия 180,182(церк),186,190,211(шк),215,217, 219а(мед.центр)	8	02.04.2013 09:30	02.04.2013 09:50	02.04.2013 12:00	2,17	02.04.2013 16:00	Устранение дефекта на запор-ной арм.Д80мм-1шт.Д50мм-2шт.у дома 190.	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
243	Б.Хмельницкого 164,166,168,170, 172,174, 9 Линия 153(д/с-40),155, 166,168,170,174,179б, 8 Линия 128а, 133,135	16	05.04.2013 09:00	05.04.2013 09:30	05.04.2013 11:35	2,08	05.04.2013 13:00	Устранение дефекта на запор-ной арматуре Д 50мм (замена) по адресу Б.Хмельницкого 166 в ТК	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
244	Ишимская 2 (сауна),4, 1-й Путевой пер. 2 (гараж поликл.)	3	08.04.2013 14:00	08.04.2013 14:00	08.04.2013 15:40	1,67	08.04.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 1-я Станционная 1 (надземно)	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
245	2-я Ж/дорожная 5. 3-я Ж/дорожная 13,15+маг.,28-д/сад №368. 22-я Рабочая 80-шк.№138. 25-я Рабочая 125.	7	09.04.2013 10:00	09.04.2013 10:20	09.04.2013 13:10	2,83	09.04.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. ГВС Д159, по адресу: 3-я Ж/дорожная 15 (канал).	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
246	1-я Тепловозная 20,22,24,26. 1-й Тепловозный пер. 3,4,6,15,16, пер.Воровского 4	10	12.04.2013 09:30	12.04.2013 09:30	12.04.2013 12:30	3	12.04.2013 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 76 мм. по адресу: 1-я Тепловозная 22 (б/канал)	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
247	Серова 2,4,6,8,10,12	6	15.04.2013 09:30	15.04.2013 10:30	15.04.2013 11:10	0,67	15.04.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 8	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
248	Воровского 12,24,25,30 Парнякова 5, 22 Парковая 38	7	16.04.2013 09:30	16.04.2013 09:40	16.04.2013 10:00	0,33	16.04.2013 15:00	Устранение дефекта на т/тр,Д76 у дома 25	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
249	3 Кордная 8,9а/2,10,12,14+апт,16, 18,20,22,23,23/1,23а,24,24а+рынок, 24б,25а(шк-27),30, 4 Кордная 43 (д/с-361),44,45,48,52,54,55,55а,56, 59а(д/с-210),62а, 5 Кордная 3(шк-27), 5(дет.худ.шк-3),7(шк.инт-5),62б,в, 1Шинная 46,47(дк-Светоч),48,59,60, 60а,61,61а	45	16.04.2013 10:30	16.04.2013 11:55	16.04.2013 17:15	5,33	16.04.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 426 по адресу 3 Кордная 16 (б/канал) (ТК-5-В-21/1)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
250	Карбышева 16,18, Гризодубовой 5 (д/с №12),7,9,11а,15, А.Павлова 5,7,8,9,10, 11,12	14	22.04.2013 15:00	22.04.2013 15:10	22.04.2013 16:00	0,83	22.04.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. в ТК по адресу Гризодубовой 9	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
251	Гризодубовой 9	1	22.04.2013 16:00	22.04.2013 16:00	22.04.2013 17:30	1,5	22.04.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. в ТК по адресу Гризодубовой 9	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
252	Б.Хмельницкого 164,166,168,170,172, 174, 9-я Линия 153 (д/с №40),155,166 (ч/д),168(ч/д),170(ч/д),174(ч/д),179б (адм.зд.), 8-я Линия 128а (ч/д),133(ч/д), 135(ч/д)	16	23.04.2013 10:00	23.04.2013 10:30	23.04.2013 15:15	4,75	23.04.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Б .Хмельницкого 164 в ТК	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
253	Запорожская 8	1	24.04.2013 11:00	24.04.2013 11:00	24.04.2013 15:45	4,75	24.04.2013 16:00	Устранение дефекта на т/трД57	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
254	Пархоменко,12	1	24.04.2013 14:00	24.04.2013 14:40	24.04.2013 15:55	1,25	24.04.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр ГВС Д57мм.	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
255	Труда 17,21,21а,29,29а,31,33,35,49, Чайковского 2(д/с-186),3,3б,4, 4а(баня), 5(шк-78),6,10,12,66,66/1, 68(шк-101), Калинина 2,4,6,8,10,10а, 11,12,13,14/1, Кучерявенко 3,3а,5,7,8, 10,10а(д/с-3),Бабушкина 46	39	26.04.2013 10:30	26.04.2013 10:45	26.04.2013 13:00	2,25	26.04.2013 16:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 80 на "П" т/проводе по адресу Чайковского 3б в ТК	Татаринцев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
256	5-я Рабочая 66а. Кирова 47а-(ТЦ Триумф)	2	29.04.2013 10:00	29.04.2013 10:00	29.04.2013 11:30	1,5	29.04.2013 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: 5-я Рабочая 66 (канал).	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
257	от ЦТП-269. Полторацкого 58,60,62,64. 10-я Чередовая 21+почта,23,25,27.	9	29.04.2013 13:00	29.04.2013 13:10	29.04.2013 16:05	2,92	29.04.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. ГВС Д89 (канал), по адресу: Полторацкого 60.	Полевцов	Повреждение с отключением ГВС
258	Серова 22,24.	2	29.04.2013 18:30	29.04.2013 18:50	29.04.2013 20:35	1,75	29.04.2013 21:00	Устранение деффекта на запор-ной арматуре Д80, в т/подвале ж.д. Серова 24. После само-вольного воздействия ООО "Коммунсервис"	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
259	5 Кордная 6,8.	2	30.04.2013 11:00	30.04.2013 11:00	30.04.2013 15:10	4,17	30.04.2013 15:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 57 мм у дома 6.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
260	14 В/городок 57 (легко-водолазный корпус)	1	06.05.2013 10:00	06.05.2013 10:00	06.05.2013 11:15	1,25	06.05.2013 13:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д57	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
261	2-я Транспортная 24 (поликл.), 24а (диспан.), 3-я Транспортная 19,21, 8-я Линия 203,205,207,209,180,182 (мо-леб.дом),186,190,211 (ДШИ №6), 215,217,219а (мед.центр), Б.Хмельницкого 214,214 (Д/К Ба-ранова),214 (торг.центр "Меркар"), 214а,216,218 (адм.	23	08.05.2013 09:30	08.05.2013 10:00	08.05.2013 13:00	3	08.05.2013 15:00	Устранение дефекта на запор-ной арматуре Д 50 мм. по адресу 2-я Транспортная 24а в ТК-V-В-35-7	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
	Октябрьский (НЕ ПРИМЕНЯТЬ)	**17**				**4,57**				
1	Б.Хмельницкого 164,166,168,170,172, 174 9Линия 153,155 Потанина 111	9	28.09.2012 09:00	28.09.2012 10:00	28.09.2012 15:40	5,67	28.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 153	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
2	3-Транспортная 7а	1	03.10.2012 09:00	03.10.2012 09:45	03.10.2012 16:45	7	03.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
3	Романенко 7б	1	17.10.2012 11:00	17.10.2012 11:40	17.10.2012 15:40	4	17.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
4	Романенко 15б	1	18.10.2012 09:00	18.10.2012 09:30	18.10.2012 15:10	5,67	18.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
5	Пономаренко 2 Ермолаева 9,10,11,12	5	26.10.2012 09:00	26.10.2012 09:40	26.10.2012 10:10	0,5	26.10.2012 12:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 на вводе дома 2	Бутаков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
	Советский	**1713**				**4,48**				
1	50 лет Профсоюзов 119,119/1, Мира 102а,104/1,106,106а,б,108а,б	9	25.09.2012 11:30	25.09.2012 11:30	25.09.2012 18:50	7,33	25.09.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Мира 106б (ТК-3-Ю-33/12)	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
2	Мира 106б	1	25.09.2012 18:50	25.09.2012 18:50	25.09.2012 19:45	0,92	25.09.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Мира 106б (ТК-3-Ю-33/12)	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
3	пр.Мира 70,72,74,76,78.	5	26.09.2012 14:20	26.09.2012 14:20	26.09.2012 16:50	2,5	26.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу: Мира 74.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
4	Мира 70,72,74,76,78	5	27.09.2012 10:30	27.09.2012 10:30	27.09.2012 16:30	6	27.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 74	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
5	Светлая 4,4/1,4/2 Менделеева 3а	4	27.09.2012 13:00	27.09.2012 13:20	27.09.2012 16:20	3	27.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 4	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
6	Мира 70,72,74,76,78	5	28.09.2012 09:00	28.09.2012 09:00	28.09.2012 11:20	2,33	28.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Мира 74 (ТК-3-3-17/3)	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
7	Полевая 96 (шк)	1	28.09.2012 12:00	28.09.2012 14:20	28.09.2012 15:50	1,5	28.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
8	22-го Апреля 30а,32,32а,38к2,36-училище.	5	29.09.2012 11:30	29.09.2012 11:30	29.09.2012 15:40	4,17	29.09.2012 17:00	Замена "П" и "О" т/пр. Д159, по адресу: 22-го Апреля 38.	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
9	22 Апреля 7а,9,11(д/с), 4 Новостроевская 8	4	01.10.2012 09:00	01.10.2012 09:00	01.10.2012 12:20	3,33	01.10.2012 12:00	Замена задвижки Д 80 по адресу 22 Апреля 7а (ТК-3-В-30)	Смоленко Д.В.	Аварийное от-ключение для за-мены задвижек отопления
10	Менделеева 1,3,5, Светлая 8,10,12	6	01.10.2012 11:00	01.10.2012 11:00	01.10.2012 17:00	6	01.10.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Мен-делеева 1	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
11	Химиков 50,52, Глинки 2а	3	01.10.2012 14:00	01.10.2012 15:00	01.10.2012 17:00	2	01.10.2012 18:00	Замена задвижки Д 100 по адре-су Химиков 50 (ТК-3-В-16/2)	Смоленко	Аварийное от-ключение для за-мены задвижек отопления
12	Мира 106б	1	02.10.2012 09:00	02.10.2012 09:20	02.10.2012 17:20	8	02.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
13	22Апреля 56 50лет Октября 116	2	02.10.2012 09:00	02.10.2012 09:20	02.10.2012 18:00	8,67	02.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 у дома56	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
14	19П/съезда 35	1	02.10.2012 11:00	02.10.2012 11:40	02.10.2012 20:00	8,33	02.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
15	Малунцева 14,16,18	3	02.10.2012 11:30	02.10.2012 11:30	02.10.2012 17:40	6,17	02.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д76 у дома 16	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
16	Энтузиастов 23,23б	2	02.10.2012 14:00	02.10.2012 14:00	03.10.2012 13:40	23,67	04.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 у дома 23б	Смоленко	Повреждение с отключением отопления
17	Пр. Мира 102,104.	2	03.10.2012 09:00	03.10.2012 09:00	03.10.2012 17:15	8,25	03.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Пр. Мира 102.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
18	Королева 10/1	1	03.10.2012 09:00	03.10.2012 09:10	03.10.2012 15:40	6,5	03.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Королева 10/1.	Деркач	Повреждение с отключением отопления
19	М. Никифорова 2,4. Блюхера 10,12,14.	5	03.10.2012 09:00	03.10.2012 09:30	03.10.2012 10:50	1,33	03.10.2012 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: М.Никифорова 2.	Деркач	Повреждение с отключением отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
20	Пр. Мира 42	2	03.10.2012 09:00	03.10.2012 09:40	03.10.2012 15:00	5,33	03.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Пр. Мира 42.	Мартенс	Повреждение с отключением отопления
21	20-го П/съезда 3,5,7,9,9а,11,13,15,15а,17,19,21,23,25,27,29. 19-го П/съезда 2,4,6,8,10. Пр. Культуры 12,14,16,18,20,13,15,15а,17,19,19а. Малунце-ва 2,4,6,6а,8,10,12,14,16,18,22,24,26,28. Энер-гетиков 3,5,7,7а,9,4,6,8,10,12. пер.Комбинатский 1,3,5,7,9,11,15,	81	03.10.2012 10:00	03.10.2012 10:00	03.10.2012 16:30	6,5	03.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Химиков 6/3.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
22	Химиков 8,8а,8б,10а,12,12а.	6	03.10.2012 10:00	03.10.2012 10:00	03.10.2012 18:40	8,67	03.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Химиков 6/3.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
23	Пр. Мира 4,6,6а,6б,8,8а,8б.	7	03.10.2012 13:00	03.10.2012 14:40	03.10.2012 20:50	6,17	03.10.2012 18:00	Переврезка уч-ка "О" т/пр. Д159, по адресу: Пр.Мира 6.	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
24	1-я Поселковая 2	1	04.10.2012 10:40	04.10.2012 10:40	04.10.2012 16:00	5,33	04.10.2012 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу 1-я Поселковая 2 с сохр. ГВС	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления
25	Химиков 4,4а,4б,6,6/1,6/2,6/3,6а,6б,6в	10	05.10.2012 09:00	05.10.2012 09:00	05.10.2012 15:00	6	05.10.2012 14:00	Монтаж 2- х задвижек Д 100 мм. по адресу Химиков 4а - 4б	Плесовских	Аварийное от-ключение для за-мены задвижек отопления
26	22Апреля 1,1а 4Новостроевская 2,3 5 Хими-ков 51,53,55 50летП/союзов 4	9	05.10.2012 13:30	05.10.2012 13:40	05.10.2012 15:40	2	05.10.2012 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 53	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
27	пр.Мира 18,20,22,24,24к1,26,26а,28а,30,30а,б,в,г,32,32 а,б,34,34а, б,в,г,36,36а, 4 Поселковая 2,4,24к2,26к1,26к3,26,26б,34,34а,б,в,36,38,38а ,40(шк-109), 2Поселковая 8,10,12,12к1,49,51,53,53а,б,в, 6 Кирпичный 8,9,20,21, 1 Поселковая 1,1а,б,в,2,3, 3а,5	61	06.10.2012 09:00	06.10.2012 09:45	06.10.2012 19:00	9,25	06.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 426 по адресу пр.Мира 24 (ТК-3-3-27/1)	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
28	пр.Королёва 1а,3	2	08.10.2012 09:00	08.10.2012 09:40	08.10.2012 11:15	1,58	08.10.2012 17:00	Замена задвижки Д 100мм. по адресу пр.Королёва 1а (ТК-III-В-46)	Гопоненко	Аварийное от-ключение для за-мены задвижек отопления
29	Тварковского 5	1	08.10.2012 11:00	08.10.2012 11:00	08.10.2012 15:50	4,83	08.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу Тварковского 5	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
30	20 П/съезда 9а	1	08.10.2012 11:10	08.10.2012 11:10	08.10.2012 17:00	5,83	08.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/прводе Д 57 мм. (ТК-III-3-13/10-6) по ад-ресу 20 П/съезда 9а	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
31	Нефтезаводская 8а	1	08.10.2012 13:30	08.10.2012 13:50	08.10.2012 16:20	2,5	08.10.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
32	20 П/съезда 9,11, Малунцева 4,6, пер. Комбинатский 1,3,4,5,7,8,9,11,15	13	08.10.2012 14:30	08.10.2012 15:10	08.10.2012 16:30	1,33	08.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/прводе Д 219 мм. (ТК-III-3-13/10) по адресу 20 П/съезда 9	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
33	ЦТП-306	10	09.10.2012 09:00	09.10.2012 09:00	09.10.2012 11:00	2	09.10.2012 15:00	Замена задвижки Д80 на доме 22Апреля 37/1	Смоленко	Повреждение с отключением отопления
34	Тварковского 2,4 Андрианова 22	3	09.10.2012 09:40	09.10.2012 09:40	09.10.2012 10:40	1	09.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 2	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
35	Комбинатский 7,9,15 Малунцева 4,6	5	09.10.2012 11:00	09.10.2012 11:00	09.10.2012 16:20	5,33	09.10.2012 18:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 4	Плесовких	Повреждение с отключением отопления
36	Мира 38,38а,38б,38в,38г,40,40а,40б, 42,42в 4Поселковая 44,44а,44б,46, 46а,48	16	09.10.2012 16:20	09.10.2012 16:20	09.10.2012 19:45	3,42	09.10.2012 18:00	Замена задвижки Д80 на дом 44б с сохр.ГВС	Плесовских	Повреждение с отключением отопления
37	СибНИИСХоз 4а,30,39,59а,75, 9Дунайская 27,50,52	8	10.10.2012 13:30	10.10.2012 14:00	10.10.2012 14:50	0,83	10.10.2012 17:00	Замена задвижки Д 50 по адресу СибНИИСХоз 75 (ТК-3-В-60/2)	Горшков	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
38	Энтузиастов 29,31,31а (ОВО)	3	11.10.2012 09:20	11.10.2012 09:30	11.10.2012 14:30	5	11.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Энтузиастов 29.	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
39	Энергетиков 63а.	1	15.10.2012 20:00	15.10.2012 20:00	16.10.2012 22:25	26,42	16.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89, по адресу: Энергетиков 63а.	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
40	Пр. Мира 68,70,72,74,76,78,74а-д/сад. Нефтезаводская 9,9а. 20-го П/съезда 51а	10	16.10.2012 05:20	16.10.2012 05:20	16.10.2012 11:55	6,58	16.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Пр. Мира 70. от ТК-III-3-17	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
41	Химиков 4,4а,4б	3	16.10.2012 09:00	16.10.2012 09:00	16.10.2012 15:40	6,67	16.10.2012 17:00	Замена участка т/провода Д 159мм. по адресу Химиков 4а-4б	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
42	пр.Мира 5 (Сибади), Пр.Берег Иртыша 153 (санаторий "Рассвет"), 161,162	4	16.10.2012 09:30	16.10.2012 09:10	16.10.2012 09:50	0,67	16.10.2012 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу пр. Мира 5 (ТК-III-3-29)	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
43	пр. Мира 70,72,74,76,78	5	16.10.2012 11:55	16.10.2012 11:55	16.10.2012 15:40	3,75	16.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Пр. Мира 70. от ТК-III-3-17/3	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
44	22Апреля 56 50лет Октября 116	2	17.10.2012 10:30	17.10.2012 10:30	17.10.2012 17:00	6,5	17.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 56	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
45	19П/съезда 32б,36,36а,36б,36г,38а,38 Горячева 6а,6б,8 Энтузиастов 43,45, 47,47а Энергетиков 65,65а,67,67а,69, 69а	20	17.10.2012 23:00	17.10.2012 23:00	18.10.2012 07:25	8,42	18.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у дома 36а	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
46	Петухова 1,3,5.	3	18.10.2012 15:00	18.10.2012 15:00	18.10.2012 16:40	1,67	18.10.2012 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: петухова 3-5.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
47	50 лет Профсоюзов 57б,61б,61в, Энергетиков 29,29а,31,31а,б,в, Магистральная 36,38,38а,б,40,40а,б, 42,42а,б,44, 19 П/съезда 24а,б	22	19.10.2012 09:00	19.10.2012 09:00	19.10.2012 15:40	6,67	19.10.2012 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 219 по адресу ул. 50 лет Проф-союзов 61б-59б (ТК-3-В-35/10)	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
48	Петухова 1,3,5	3	19.10.2012 09:00	19.10.2012 09:00	19.10.2012 16:40	7,67	19.10.2012 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 по адресу ул.Петухова 3-5 (ТК-3-3-20/14)	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
49	50 лет Профсоюзов 63,63а,65,65а,67, 19 Партсъезда 28а	6	20.10.2012 10:00	20.10.2012 10:00	20.10.2012 19:50	9,83	20.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу 50 лет Профсоюзов 65	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
50	50 лет Профсоюзов 55,55а,57а,57б,57,59,59а,61а,61б,,98 (шк.),55б,59б,59в,59а, 19 Партсъезда 24а,24б, Энергетиков 35 (адм.),33,31а,31б,31в,40б,29а,31,29, Маги-стральная 42а,42б,42,44,38б,40в,40а,38а,38,36,40 (техн.)	36	20.10.2012 14:00	20.10.2012 14:40	20.10.2012 19:50	5,17	20.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу 50 лет Профсоюзов 65 (ТК-III-В-35)	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
51	50 лет Профсоюзов 63,63а,65,65а,67, 19 Партсъезда 28а	6	21.10.2012 09:00	21.10.2012 12:00	22.10.2012 01:00	13	22.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 50 лет Профсоюзов 65	Корчинский	Повреждение с отключением отопления
52	50 лет Профсоюзов 63,63а,65,65а,67, 19 Партсъезда 28а	6	22.10.2012 01:40	22.10.2012 01:40	22.10.2012 11:20	9,67	22.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 50 лет Профсоюзов 65	Корчинский	Повреждение с отключением отопления
53	Малунцева 20,22,24, пр.Культуры 13, 13а, 19 П/съезда 4	6	22.10.2012 11:00	22.10.2012 11:00	22.10.2012 15:40	4,67	22.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу пр. Культуры 13	Плесовских	Повреждение с отключением отопления
54	50 лет Профсоюзов 55,55а,57а, 57б, 57,59,59а,61а,61б,,98 (шк.),55б,59б, 59в,59а, 63,63а,65, 65а,67, 19 Партсъезда 24а,24б, 28а, Энергетиков 35 (адм.),33,31а,31б, 31в,40б,29а,31,29, Магистральная 42а,42б,42,44,38б, 40в,40а,38а, 38,36,40 (техн.)	42	22.10.2012 23:15	22.10.2012 23:30	23.10.2012 02:20	2,83	23.10.2012 03:00	Устранение дефекта задвижки Д 100 мм. по адресу 50 лет Проф-союзов 63	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
55	50 Лет Профсоюзов 63,63а,65,65а,67. 19-го П/съезда 28а.	6	23.10.2012 09:00	23.10.2012 09:00	23.10.2012 17:00	8	23.10.2012 17:00	Переврезка участка т/пр. Д108, по адресу: 50 Лет Профсоюзов 65.	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
56	Химиков 25,27,29,29а,31. Магистральная 3,5,7,7а.	9	23.10.2012 09:00	23.10.2012 09:20	23.10.2012 17:00	7,67	23.10.2012 14:00	Врезка задвижек Д50, по адресу: 20 П/съезда 2.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
57	Блюхера 20	1	23.10.2012 09:00	23.10.2012 09:40	23.10.2012 14:20	4,67	23.10.2012 16:00	Замена ввода Д108, L-20м. по адресу: Блюхера 20.	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
58	50 Лет Профсоюзов 105 (школа)	1	23.10.2012 09:50	23.10.2012 09:50	23.10.2012 11:40	1,83	23.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д 108.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
59	Химиков 23. Магистральная 9. 20-го П/съезда2,4. Строителей 2,4,4а,6,8,10,12,14,16.	13	23.10.2012 15:10	23.10.2012 15:55	23.10.2012 17:00	1,08	23.10.2012 18:00	Замена задвижки Д150, по адресу: 20 П/съезда 2.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
60	пр.Мира 16,16а (д/сад),18а	3	24.10.2012 09:00	24.10.2012 09:10	24.10.2012 11:30	2,33	24.10.2012 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу пр.Мира 16 от ТК-III-3-27/1-2/6	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
61	Нефтезаводская 11,11а,13,13а, Тварковского 8,10, 20 П/съезда 47, 49,51	9	25.10.2012 09:00	25.10.2012 09:10	25.10.2012 16:10	7	25.10.2012 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 108 мм. по адресу 20 П/съезда 51 от ТК-III-3-14/1	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
62	Институтская площадь 4,5,5/1	3	26.10.2012 09:00	26.10.2012 09:00	26.10.2012 09:50	0,83	26.10.2012 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 по адресу Институтская площадь 4 (ТК-5-С-38/5-2)	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
63	Энтузиастов 63,63а,63б,65,65а,65б, 67,67а,67б, Круговая 4а,4б,4в (спорт.),6в,6б,8,8а,6а (адм.)6г(адм.), Нефтезаводская 33б (адм.),33в (адм.)	20	29.10.2012 07:00	29.10.2012 07:00	29.10.2012 15:20	8,33	29.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Энтузиастов 63	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
64	Энтузиастов 63а Круговая 4а,4б, Нефтезаводская 33б (адм.),33в (адм.)	5	29.10.2012 07:00	29.10.2012 07:00	29.10.2012 19:20	12,33	29.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Энтузиастов 63	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
65	Пригородная 15/1,15а,15,17,17/2, 19, 21	7	01.11.2012 11:40	01.11.2012 11:45	01.11.2012 15:30	3,75	01.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57мм. по адресу Пригородная 19 и замена задвижки Д 50 мм.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
66	9-я Дунайская 27,50,52	3	01.11.2012 13:00	01.11.2012 13:40	01.11.2012 14:50	1,17	01.11.2012 16:00	Замена задвижки Д 80 мм. по адресу Сибниисхоз 39	Горшков	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
67	Строителей 19 Магистральная 18 1-Новостроевская 3,3/1,3/2	5	02.11.2012 09:00	02.11.2012 09:10	02.11.2012 10:10	1	02.11.2012 12:00	Устранение дефекта на задвижке Д50 у дома 19	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
68	Малиновского 10	1	02.11.2012 09:00	02.11.2012 09:40	02.11.2012 10:10	0,5	02.11.2012 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Малиновского 10	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
69	Энергетиков 19, Магистральная 29, 31,31а,33,35/1	6	07.11.2012 10:00	07.11.2012 10:10	07.11.2012 10:40	0,5	07.11.2012 15:00	Устранение дефекта на задвижке Д 50 по адресу Магистральная 33 (ТК-3-3-13/1-5)	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
70	Кругова 4а,4б. Нефтезаводская 33б,33в.	4	08.11.2012 14:00	08.11.2012 13:50	08.11.2012 14:40	0,83	08.11.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Круговая 4б.	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
71	Н/заводская 27.	14	09.11.2012 09:00	09.11.2012 09:40	09.11.2012 10:50	1,17	09.11.2012 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 89 мм . по адресу: Н/з-27.	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
72	Строителей 9,11,13,15. Магистральная 15,17,19.	7	09.11.2012 10:30	09.11.2012 10:30	09.11.2012 12:00	1,5	09.11.2012 15:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм . по адресу: Строителей 13-15.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
73	1-я Затонская 1/1,13,22(д/с),24. 2-я Затонская 1,25,27.Кр.Путь 127,127а(больн город) ,129,131,133.	12	09.11.2012 10:30	09.11.2012 10:40	09.11.2012 23:50	13,17	09.11.2012 15:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 159 мм . по адресу: 1 Затонская 20.	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
74	1-я Затонская 1/1,13,22-д/сад,24. 2-я Затонская 1,25,27. Кр.Путь 127,127а-больн.гор.,129,131,133.	12	12.11.2012 09:00	12.11.2012 09:40	12.11.2012 16:15	6,58	12.11.2012 17:00	Замена уч-ка т/пр. Д219, по адресу: 1-я Затонская 20. от ЦТП-304.	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
75	1-Поселковая ,2 .. 2-Поселковая 8,10,12,12/1.	5	13.11.2012 09:00	13.11.2012 09:20	13.11.2012 14:30	5,17	13.11.2012 15:00	Ремонт задвижки Д 80 м д. 12	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
76	Химиков 51,53,55	3	15.11.2012 09:00	15.11.2012 09:20	15.11.2012 11:10	1,83	15.11.2012 12:00	Ревизия запорной арматуры Д 80 по адресу Химиков 55 (ТК-3-В-27/1-5)	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
77	Магистральная 45	1	15.11.2012 09:00	15.11.2012 09:20	15.11.2012 14:50	5,5	15.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (ТК-3-3-11/11)	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
78	Кр.Путь 155/1,149,149а,147,145, 145а,139а,151,153,141,143,127,127а, 129,131,133,135,137,139,149б,155, 1Затонская 15а,17,22,24,13, 2Затонская 25,27,1, + ч.д.	29	15.11.2012 10:00	15.11.2012 10:15	15.11.2012 17:30	7,25	15.11.2012 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 и задвижки Д 80 по адресу Кр.Путь 155/1	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
79	пер.Комбинатский 12,14,17,19,21,23, Малунцева 6а,8,10	9	15.11.2012 10:00	15.11.2012 10:50	15.11.2012 11:10	0,33	15.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу пер.Комбинатский 23 (ТК-3-3-13/9-10)	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
80	Малунцева 6а	1	15.11.2012 10:00	15.11.2012 11:10	15.11.2012 14:20	3,17	15.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
81	Бородина 2,4/1,4/2,4/3,8/1,8/2,8/3, 10,10/1-10/5,12,12/1-12/5,13,15,17, Заозерная 22,22/1,22/2,24,24/1,26, 26/1-26/5,28, Менделеева 13,15,17,17/1-17/5,19/1-19/6,21,21/1,21/2,21/3, Белозерова 16,18	54	16.11.2012 09:00	16.11.2012 09:30	16.11.2012 15:30	6	16.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 по адресу Заозерная 22/2 (ТК-III-С-38/1)	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
82	Химиков 8,8а,8б,10а,12,12а	6	19.11.2012 10:00	19.11.2012 13:30	19.11.2012 17:10	3,67	19.11.2012 17:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 133 мм. по адресу Химиков 12 от ТК-III-3-13/12-1	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
83	Химиков 51,53,55	3	19.11.2012 15:30	19.11.2012 15:40	19.11.2012 16:40	1	19.11.2012 17:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Химиков 55 от ТК-III-В-27/1-1-5	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
84	Химиков 51,53,55.	3	20.11.2012 09:00	20.11.2012 09:00	20.11.2012 11:10	2,17	20.11.2012 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Химиков 55.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
85	Энтузиастов 10 (в/ч), 20 (маг.)	2	21.11.2012 09:00	21.11.2012 09:00	21.11.2012 11:20	2,33	21.11.2012 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Энтузиастов 10 от ТК-III-Ю-39/5	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
86	Нефтезаводская 22,24,24а,26. 50 Лет Профсоюзов 79,81,83,85,87. Магистральная 56,56а,56б,58,58а,58/1,60. Грозненская 11,13.	18	21.11.2012 09:00	21.11.2012 09:00	21.11.2012 16:00	7	21.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д273, по адресу: Нефтезаводская 24. (ТК-III-3-10)	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
87	Кр. Путь 141.	1	21.11.2012 09:00	21.11.2012 09:30	21.11.2012 11:10	1,67	21.11.2012 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89, по адресу: Кр. Путь 141.	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
88	Нефтезаводская 22,24,24а,26. 50 Лет Проф-союзов 79,81,83,85,87. Магистральная 56,56а,56б,58,58а,58/1,60. Грозненская 11,13.	18	22.11.2012 09:00	22.11.2012 09:20	22.11.2012 14:45	5,42	22.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д273 у дома 24	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
89	Малунцева 6а(д/с),8,10, пер.Комбинатский 12,14,17,19,21,23	9	23.11.2012 14:20	23.11.2012 14:20	23.11.2012 15:10	0,83	23.11.2012 16:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 по адресу пер. Комбинат-ский 21 (ТК-3-3-13/9-10)	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
90	Химиков 47 (ад.зд.),47б,47г,47д	4	26.11.2012 11:20	26.11.2012 11:20	26.11.2012 17:00	5,67	26.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу 4-я Новостроевская 5	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
91	Заозёрная 26/2 (д/сад)	1	27.11.2012 09:00	27.11.2012 14:10	27.11.2012 15:30	1,33	27.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Заозёрная 26/2 от ТК-III-С-38/5-1	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
92	ЦТП-306	10	27.11.2012 16:20	27.11.2012 16:30	27.11.2012 19:00	2,5	27.11.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 50 Профсоюзов 102/1	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
93	Заозерная 26/2 (д.сад).	1	28.11.2012 09:00	28.11.2012 09:40	28.11.2012 14:40	5	28.11.2012 17:00	Замена участка т/пр. Д108, по адресу: Заозерная 26/2.	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
94	19 П/съезда 34 (адм.зд.)	1	29.11.2012 09:30	29.11.2012 09:30	29.11.2012 13:50	4,33	29.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 19 П/съезда 34	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
95	Н/заводская 11,11а,13,13а. 20 П/сьезда 47,49,49а,51.Тварковского 8,10.	10	03.12.2012 10:00	03.12.2012 10:00	03.12.2012 17:15	7,25	03.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 мм по адресу: 20 П/сьезда 47.	Корчинский.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
96	Н/заводская 28/1,28/2,28/3. 50 лет Профсою-зов 102/1,102,100/1. 22 апреля 37/1,37/2,39,39/1.	10	03.12.2012 13:30	03.12.2012 13:45	03.12.2012 17:40	3,92	03.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 мм по адресу: 50 лет Профсоюзов 102,.	Малахевич.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
97	Нефтезаводская 11,11а,13,13а. 20-го П/съезда 47,49,49а,51. Тварковского 8,10.	10	07.12.2012 09:00	07.12.2012 09:10	07.12.2012 14:20	5,17	07.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: 20-го П/съезда 51.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
98	22-го Апреля 40,40а,42. Нефтезаводская 27,27а,27а/1-автотехцентр. Круговая 2/1-школа.	7	07.12.2012 10:00	07.12.2012 10:00	07.12.2012 11:50	1,83	07.12.2012 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: 22-го Апреля 40а.	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
99	22-го Апреля 40,40а	2	07.12.2012 11:50	07.12.2012 11:50	07.12.2012 18:00	6,17	07.12.2012 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: 22-го Апреля 40а.	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
100	22-го Апреля 40,40а	2	08.12.2012 08:30	08.12.2012 09:30	08.12.2012 17:00	7,5	08.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 мм., по адресу: 22-го Апреля 40а.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
101	22-го Апреля 40,40а	2	08.12.2012 17:30	08.12.2012 17:30	09.12.2012 00:50	7,33	08.12.2012 23:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 мм., по адресу: 22-го Апреля 40а.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
102	Энтузиастов 10 (в/ч), 20 (маг) + ч/сектор	265	11.12.2012 16:30	11.12.2012 16:30	11.12.2012 17:20	0,83	11.12.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Энтузиастов 10- 20 (ТК-III-Ю-39)	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
103	Мира 5Б	1	12.12.2012 10:00	12.12.2012 10:00	12.12.2012 20:00	10	12.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
104	Стрельникова 3	1	12.12.2012 10:30	12.12.2012 10:30	12.12.2012 13:00	2,5	12.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
105	5Армии 2,4,6,8 Кр.Путь 30,32,34,68 Кемеров-ская 11	9	12.12.2012 10:30	12.12.2012 10:30	12.12.2012 13:00	2,5	12.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д219 у дома 4	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
106	Королева 12,12а,12б,14а,14б	5	12.12.2012 13:40	12.12.2012 13:50	12.12.2012 15:30	1,67	12.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д89 у дома 12б	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
107	Кр.Путь 107/1	1	12.12.2012 14:00	12.12.2012 14:00	12.12.2012 18:40	4,67	12.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
108	Менделеева 13,15-почта,17,17/1,19/1. Бело-зерова 18.	6	18.12.2012 09:00	18.12.2012 09:45	18.12.2012 12:30	2,75	18.12.2012 17:00	Устранение деффекта на "П" т/пр. Д159, в т/подвале дома, Менделеева 17.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
109	2 Дачная 1,4. Кр. Путь 82а. Долгирева 1,1а,3,9,15,17. волховстроя 94. 2-я Дачная 10,12/1,18,20,22,24.	16	19.12.2012 10:00	19.12.2012 10:00	19.12.2012 12:00	2	19.12.2012 13:00	Замена задвижки Д100, по адре-су: 2-я Дачная 1.	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
110	Андрианова 24,26,28,30,32,32а.	6	19.12.2012 11:00	19.12.2012 11:00	19.12.2012 13:40	2,67	19.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д159мм (канал) , по адресу: Ан-дрианова 26а..	Корчинский	Повреждение с отключением отопления
111	Королева 2,2а,4а. Химиков 20а.20	5	20.12.2012 10:00	20.12.2012 10:20	20.12.2012 19:55	9,58	20.12.2012 16:00	Устранение дефекта на т/тр. Д159 мм по адресу:Химиков 20.	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
112	пер.Комбинатский 12,14,17,19,21,23. Малун-цева 8,10,6а(д.сад)	9	20.12.2012 10:00	20.12.2012 10:30	20.12.2012 13:00	2,5	20.12.2012 16:00	Устранение дефекта на т/тр. Д57 мм по адресу:Малунцева 10	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
113	Кр.Путь 145,147,149,149а	4	20.12.2012 11:00	20.12.2012 11:20	20.12.2012 12:45	1,42	20.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д159 мм по адресу: Кр.Путь 147	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
114	22-го Апреля 1,1а. Химиков 51,53,55,57. 4-я Новостроевская 2,3. 50 Лет Профсоюзов 4.	9	27.12.2012 10:00	27.12.2012 10:10	27.12.2012 11:40	1,5	27.12.2012 14:00	Ревизия запорной арматуры Д100-4шт. и Д80-4шт., по адресу: 4-я Новостроевская 3.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
115	Мира 11а-ОмГТУ 6-й корпус и столовая.	1	27.12.2012 10:00	27.12.2012 15:10	27.12.2012 16:00	0,83	27.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Мира 11а.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
116	22-го Апреля 1,1а. Химиков 51,53,55,57. 4-я Новостроевская 2,3. 50 Лет Профсоюзов 4.	9	27.12.2012 15:30	27.12.2012 15:30	27.12.2012 16:30	1	27.12.2012 18:00	Замена запорной арматуры Д100 мм по адресу: 4-я Новостроев-ская 3.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
117	1-я Затонская 17 (суд. приставы)	1	28.12.2012 09:30	28.12.2012 10:00	28.12.2012 16:30	6,5	28.12.2012 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 1-я Затонская 17 от ТК-V-С-32/11	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
118	Малунцева 26,28,30 пер.Котельный 1,3,5	6	28.12.2012 13:00	28.12.2012 13:30	28.12.2012 16:10	2,67	28.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Малунцева 30 от ТК-III-3-14/2-4	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
119	1-я Затонская 15 ,17 (суд.пр.), Кр. Путь 135,137 (ЗАГС),139,141 (пристр.)	6	10.01.2013 10:00	10.01.2013 10:00	10.01.2013 10:40	0,67	10.01.2013 16:00	Демонтаж незаконной врезки по адресу 1-я Затонская 17 от УТ-V-С-32/12	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
120	Блюхера 20/1,22,22а,22б,24/1 (д.сад), 24/2	6	10.01.2013 10:00	10.01.2013 10:00	10.01.2013 13:00	3	10.01.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Блюхера 22а от ТК-III-В-47/5	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
121	50 лет Профсоюзов 107,107/1, Магистральная 82а	3	15.01.2013 12:30	15.01.2013 13:15	15.01.2013 15:50	2,58	15.01.2013 17:00	Устранение дефекта на задвиж-ке Д 80 мм. по адресу 50 лет Профсоюзов 107 (ТК-III-Ю-32)	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
122	пос.Б.Поля.Юбилейная 2,4	2	16.01.2013 10:00	16.01.2013 10:30	16.01.2013 13:20	2,83	16.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Юбилейная 2	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
123	Мира 82/1,82/2. 20 П/сьезда 53,55.	4	16.01.2013 13:00	16.01.2013 13:40	16.01.2013 14:15	0,58	16.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм.. по адресу : мира 55а.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
124	50 лет Профсоюзов 69,71,71а,б, 19П/съезда 31	5	22.01.2013 10:00	22.01.2013 10:00	22.01.2013 15:20	5,33	22.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 по адресу 50 лет Профсоюзов 71а-б	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
125	22 Апреля 28б (д/с-337)	1	23.01.2013 01:30	23.01.2013 04:25	23.01.2013 06:50	2,42	23.01.2013 08:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 по адресу 22 Ап-реля 28а	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
126	Грозненская 4,6,6а,8,10,10а,12, 19 П/съезда 15,17,19,19а,б,21,21а,б, 20 П/съезда 30,32, Магистральная 35,37,39,41	21	23.01.2013 09:30	23.01.2013 09:30	23.01.2013 16:20	6,83	23.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 в ТК по адресу 19 П/съезда 15 (ТК-3-3-13/1-1)	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
127	19 П/съезда 16. 20 П/съезда 24,24а. Маги-стральная 29,31,33,31а,35/1. Энергетиков 15,15а,17,19.	12	23.01.2013 15:00	23.01.2013 15:20	23.01.2013 16:20	1	23.01.2013 18:00	Устранение дефекта на задвиж-ке Д 150 по адресу: 19 П/съезда 15	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
128	19 П/съезда 15,17,19,19а,21,21а,19б (адм.), Магистральная 35 (мед.учр.), 37 (воен. комис.)	9	30.01.2013 06:00	30.01.2013 06:00	30.01.2013 15:30	9,5	30.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 19 П/съезда 19	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
129	19 П/съезда 21б, Магистральная 39, 41, 20 П/съезда 30,32, Грозненская 4,6,6а,8,10,10а,12	12	30.01.2013 13:00	30.01.2013 13:00	30.01.2013 15:30	2,5	30.01.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу 19 П/съезда 15	Мартенс	Повреждение с отключением отопления и ГВС
130	Пр. Мира 64,66. Малунцева 19,21,23,23а,25.	7	31.01.2013 14:40	31.01.2013 15:10	31.01.2013 16:00	0,83	31.01.2013 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Малунцева 23а. от ТК-III-3-18.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
131	Пр. Мира 66. Малунцева 25.	2	31.01.2013 14:40	31.01.2013 15:10	31.01.2013 22:10	7	31.01.2013 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Малунцева 23а. от ТК-III-3-18.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
132	Сибниисхоз,20,	4	01.02.2013 10:00	01.02.2013 10:00	01.02.2013 12:00	2	01.02.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. у дома.	Мартенс	Повреждение с отключением отопления и ГВС
133	6-й Кирпичный 8,9,20,21. 1-я Поселковая 3а,5.	6	05.02.2013 10:00	05.02.2013 10:00	05.02.2013 15:10	5,17	05.02.2013 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм, у дома 9.	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
134	Н/заводская 27,а,29,31,а.б.в,33,б,в,35 37. М.Сибиряка 26,26а,28.Круговая 2(шк),4а,4б,в,6а,б,в,8,8а. 22 Апреля 40, 40а,42.Энтузиастов 61,61б,63,а,б, 65,а,б,67,а,б.	37	06.02.2013 09:00	06.02.2013 11:00	06.02.2013 20:00	9	06.02.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 219 мм . по адресу Н/заводская 29.	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
135	Мира 55в,57,57а,б,61а, Андрианова 34,36	7	07.02.2013 10:00	07.02.2013 10:10	07.02.2013 16:00	5,83	07.02.2013 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 89 по адресу Мира 57б (ТК-3-3-17/17)	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
136	Мира 74а	1	15.02.2013 09:30	15.02.2013 09:40	15.02.2013 15:00	5,33	15.02.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
137	Мира 74а(д/с).20 П/сьезда 51а. Н/заводская 9,9а.	4	15.02.2013 15:00	15.02.2013 15:00	15.02.2013 15:30	0,5	15.02.2013 17:00	Устранение дефекта нана за-движке Д 50 мм по адресу:Мира 74а.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
138	Белозерова 5(шк №8)	1	27.02.2013 08:00	27.02.2013 08:10	27.02.2013 11:50	3,67	27.02.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
139	20 П/съезда 32	1	27.02.2013 09:30	27.02.2013 09:30	27.02.2013 10:00	0,5	27.02.2013 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
140	Королева 2а,4а,	2	10.03.2013 13:40	10.03.2013 13:40	10.03.2013 16:20	2,67	10.03.2013 19:00	Устранение повреждения на т/тр.Д108 у дома Химиков 20а	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
141	Коммунальная 5	1	11.03.2013 10:00	11.03.2013 11:00	11.03.2013 16:30	5,5	11.03.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Коммунальная 3	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
142	Королева 2а,4а.	2	12.03.2013 09:00	12.03.2013 09:00	12.03.2013 11:00	2	12.03.2013 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Химиков 20а.	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
143	Кр.Путь 135,137(адм),139,141. 1 Затонская 15,17(адм),17а.	7	13.03.2013 11:00	13.03.2013 11:00	13.03.2013 17:30	6,5	13.03.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проволе Д 159 мм. по адре-су:Кр.путь 139..	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
144	Кр.Путь 30	1	14.03.2013 11:20	14.03.2013 11:40	14.03.2013 21:40	10	14.03.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
145	Андрианова 38	1	15.03.2013 14:00	15.03.2013 14:00	15.03.2013 14:20	0,33	15.03.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Андрианова 38 от ТК-III-3-17/27	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
146	Б.Поля Солнечная 3,4,5,6,7,8 Комсомольская 22,23,24,26 Лесная 10	11	27.03.2013 09:00	27.03.2013 09:00	27.03.2013 12:30	3,5	27.03.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 9	Плесовских	Повреждение с отключением отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
147	Нефтезаводская 43,43/1.	2	01.04.2013 10:30	01.04.2013 10:30	01.04.2013 13:20	2,83	01.04.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Нефтезавод-ская 43.	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
148	М.Сибиряк 22. 22-го Апреля 44,46.	3	09.04.2013 14:30	09.04.2013 15:00	09.04.2013 15:30	0,5	09.04.2013 17:00	Замена задвижки Д 100 мм. по адресу: М.Сибиряк 22	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
149	пр.Мира 38а,38б.	2	12.04.2013 09:00	12.04.2013 09:00	12.04.2013 09:50	0,83	12.04.2013 14:00	Устранение дефекта на "П" т/пр. Д108 мм. по адресу: пр.Мира 38б.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
150	Энтузиастов 19	1	13.04.2013 10:00	13.04.2013 10:00	13.04.2013 13:30	3,5	13.04.2013 17:00	Ремонт т/тр.Д76 у дома 17а	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
151	Менделеева 8а.	1	18.04.2013 09:00	18.04.2013 09:00	18.04.2013 10:30	1,5	18.04.2013 14:00	Устранение дефекта на "О"т/проводе Д 108мм	Смоленко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
152	Магистральная 15,17,19	3	19.04.2013 19:00	19.04.2013 19:00	19.04.2013 21:15	2,25	19.04.2013 23:55	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 у дома 15	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
153	20 П/съезда 13,15,15а,17, Энергетиков 4,6,8,10,12, Малунцева 6а (д/сад),8,10,12, Пер.Комбинатский 12,14,17,19,21,23	19	22.04.2013 12:00	22.04.2013 12:00	22.04.2013 18:00	6	22.04.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Энергетиков 10	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
154	22 Апреля 39/1, Нефтезаводская 28/1,28/2,28/3, 50 лет Профсоюзов 102	5	26.04.2013 13:20	26.04.2013 13:20	26.04.2013 21:15	7,92	26.04.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Нефтезаводская 28/2	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
155	22 Апреля 39/1, Нефтезаводская 28/1,28/2,28/3, 50 лет Профсоюзов 102	5	26.04.2013 21:15	26.04.2013 21:15	26.04.2013 22:15	1	26.04.2013 23:00	Устранение дефекта на т/проводе отопления Д 219 по адресу Нефтезаводская 28/2	Малахевич	Повреждение с отключением отопления
156	п. Б.Поля. Солнечная 2. Центральная 1,2,3,4,5,6,7,7а,8,9,10,11,12,12а,13,14,16. Пер-вомайская 1,2,3,5,7,7а. Комсомольская 16. Лесная 1.	26	29.04.2013 10:00	29.04.2013 10:00	29.04.2013 11:40	1,67	29.04.2013 16:00	Замена задвижки Д80, по адре-су: Юбилейная 2.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
157	Энтузиастов 10(в/ч),20(маг), + ч.с. 266 объек-тов	268	06.05.2013 10:00	06.05.2013 10:00	06.05.2013 11:10	1,17	06.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Энту-зиастов 10	Деркач	Повреждение с отключением отопления
158	Мира 1,1а,2,2/1 Горная 5	5	13.05.2013 14:00	13.05.2013 14:00	13.05.2013 21:30	7,5	13.05.2013 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 2/1	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
	Центральный	**1394**				**4,86**				
1	Красногвардейская 40, Интернациональная 25, Орджоникидзе 4	3	25.09.2012 10:30	25.09.2012 10:00	25.09.2012 16:30	6,5	25.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 по адресу Крас-ногвардейская 40	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
2	10 лет Октября 105,105/1,107, Куйбышева 29,31, Звездова 62, 62/4,101,101к1,101а, Ир-кутская 66,68	12	25.09.2012 11:00	25.09.2012 10:10	25.09.2012 16:55	6,75	25.09.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу Звез-дова 101а	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
3	5 Армии 139,141, 1 Ремесленная 1а	3	26.09.2012 10:00	26.09.2012 10:50	26.09.2012 15:40	4,83	26.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу 5 Армии 137	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
4	Пушкина 97,99	2	28.09.2012 01:00	28.09.2012 01:00	28.09.2012 17:30	16,5	28.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 99	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
5	5 Северная 197,199,201,201а,в	5	28.09.2012 10:00	28.09.2012 11:35	28.09.2012 15:40	4,08	28.09.2012 17:00	Замена запорной арматуры 2Д 100 по адресу 5 Северная 197	Ашурко	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
6	Маяковского 65, Лазо 2	2	01.10.2012 09:30	02.10.2012 10:00	01.10.2012 11:30		01.10.2012 12:00	Ремонт запорной арматуры Д 80 по адресу Маяковского 65	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
7	Б.Хмельницкого 42,44, Иркутская 74/1, Звездова 95, 128, 9 Линия 46, Шебалдина 60,68, Омская 149, Нейбута 64,66, Омская 114/1,149, 10лет Октября 141,141а, 14 Линия 40, Иркутская 74/1,104	19	01.10.2012 10:00	01.10.2012 11:05	01.10.2012 18:50	7,75	01.10.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Б.Хмельницкого 44	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
8	Герцена 51/53, 55/57	2	01.10.2012 14:00	01.10.2012 14:00	01.10.2012 18:20	4,33	01.10.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Герцена 49	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
9	10 лет Октября 147,149,175	3	01.10.2012 16:00	01.10.2012 16:00	01.10.2012 17:40	1,67	01.10.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу 10 лет Октября 149	Плехов А.Н.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
10	Октябрьская 73,75,79,87,92,98 Кемеровская 98,98а Яковлева 5 Орджоникидзе 56,58 Тарская 55 Добровольского 8/1,8/2	13	03.10.2012 09:00	03.10.2012 10:05	03.10.2012 16:20	6,25	03.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д325 у Орджоникидзе 58	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
11	Омская 127,127/1	2	03.10.2012 10:00	03.10.2012 09:30	03.10.2012 17:45	8,25	03.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 у Омская 123	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
12	Лермонтова 141,173а,149а,155,156,163,165,165а, 169,169а,171,171а,173,175,171б. 17-я Линия 99,113. 18-я Линия 143,145,147. 19-я Линия 129. 20-я Линия 86,92,90а,110,110а,112а. 10 Лет Октября 145,145а,138,147,175,149,166. Звездова 130,132,132а.	37	04.10.2012 09:00	04.10.2012 09:10	04.10.2012 20:05	10,92	04.10.2012 21:00	Переврезка вновь смонтированного т/пр. Д325, по адресу: 18-я Линия-Лермонтова (ТК-V-В-86/5)	Дементьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
13	Красина 4 (2 подъезда)	1	04.10.2012 10:00	04.10.2012 10:00	04.10.2012 15:30	5,5	04.10.2012 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Красина 4	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
14	Октябрьская 73,75,79,87,92,98 Кемеровская 98,98а Яковлева 5 Орджоникидзе 56,58 Тарская 55 Добровольского 8/1,8/2	13	05.10.2012 19:30	05.10.2012 19:40	05.10.2012 23:45	4,08	05.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
15	2 Челюскинцев 7,10	2	06.10.2012 10:15	06.10.2012 10:15	06.10.2012 12:20	2,08	06.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 766 по адресу 2 Челюскинцев 7 (с сохр.ГВС)	Жестовский	Повреждение с отключением отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
16	Маяковского 65, Лазо 2	2	08.10.2012 09:30	08.10.2012 09:45	08.10.2012 17:50	8,08	08.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Маяковского 65	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
17	Куйбышева 29	1	08.10.2012 11:00	08.10.2012 11:00	08.10.2012 19:30	8,5	08.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. с сохр. ГВС	Мозоль	Повреждение с отключением отопления
18	5 Северная 193,193к.1	2	08.10.2012 13:30	08.10.2012 13:50	08.10.2012 19:10	5,33	08.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 5 Северная 193 с сохр. ГВС	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления
19	Каховская 5	1	09.10.2012 09:00	09.10.2012 09:00	09.10.2012 18:45	9,75	09.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм.	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
20	Косарева 19, Певцова 13, Красногвардейская 9,9к.1,2,9а, Тухачевского 16, Кр.Путь 11,14	9	09.10.2012 09:00	09.10.2012 09:40	09.10.2012 16:20	6,67	09.10.2012 17:00	Ремонт запорной арматуры Д 150 мм. - 2 шт., Д 250мм.- 2 шт. по адресу Кр.Путь 11	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
21	2-я Челюскинцев 7, 5-я Восточная 10	2	09.10.2012 09:00	09.10.2012 09:40	09.10.2012 16:30	6,83	09.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу 2-я Челюскинцев - 5 Восточная	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
22	Биофабрика 3,4,4/1,5/1,2,8,10,12,12/1 14,15/2,20,21,22,23,24 Универсальная 1,1а,3,5,7,9,11 3Разезд 2	24	09.10.2012 09:30	09.10.2012 09:50	09.10.2012 11:00	1,17	09.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д325 у дома 15	Арбузов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
23	10лет Октября 193,193/1,195,195/1	4	09.10.2012 12:00	09.10.2012 12:00	09.10.2012 16:30	4,5	09.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 у дома 191	Арбузов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
24	Лермонтова 141,173а,149а,155,156, 163, 165,165а,169,169а,171,171а,173, 175,171б, 17-я Линия 99,113,18-я Линия 143,145,147, 19-я Линия 129, 20-я Линия 86,92,90а,110,110а,112а, 10 лет Октября 145,145а,138,147, 175,149,166, Звездова 130,132,132а	37	10.10.2012 09:00	10.10.2012 10:20	10.10.2012 16:00	5,67	10.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу 17-я Линия - Лермонтова	Арбузов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
25	Краснознаменная 3а,6а	2	11.10.2012 09:00	11.10.2012 09:30	11.10.2012 15:50	6,33	11.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Крас-нознаменная 6а	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
26	1-я Северная 39 (шк.№6)	1	12.10.2012 10:30	12.10.2012 10:30	12.10.2012 15:30	5	12.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу 1-я Северная - Вавилова	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
27	Лермонтова 60-мед.учр.	1	15.10.2012 09:00	15.10.2012 09:30	15.10.2012 16:30	7	15.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Лермонтова 60.	Жестовский	Повреждение с отключением отопления
28	Омская 109	1	15.10.2012 23:00	15.10.2012 23:00	16.10.2012 03:30	4,5	16.10.2012 08:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108.	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
29	10 Лет Октября 178,178/1,178/5,180,180а,б.,180/1. XX-Лет РККА 304а. Лескова 6.	9	16.10.2012 09:00	16.10.2012 09:30	16.10.2012 16:00	6,5	16.10.2012 16:00	Ремонт запорной арматуры Д150, по адресу: XX-Лет РККА 304а.	Арбузов	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
30	Косарева 19. Певцова 13. Красногвардейская 9,9к1,9к2,9а. Тухачевского 16. Кр.Путь 11,14,53,55. Волочаевская 9,11/1.	13	16.10.2012 09:00	16.10.2012 10:00	16.10.2012 19:10	9,17	16.10.2012 21:00	Устранение дефекта на т/пр. Д426, по адресу: Кр. Путь 12 (ТК-I-3-29/16)	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
31	27-я Северная 14,16	2	16.10.2012 11:00	16.10.2012 11:00	17.10.2012 18:45	31,75	17.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу 27-я Северная 14-16	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
32	2-я Челюскинцев 12,14,16	3	16.10.2012 12:00	16.10.2012 12:00	16.10.2012 16:50	4,83	16.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 32 мм. по адресу 2-я Челюскинцев 14 с сохр. ГВС	Ашурко	Повреждение с отключением отопления
33	пр. К.Маркса 22,22а	2	17.10.2012 09:00	17.10.2012 09:45	17.10.2012 10:45	1	17.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (т/подвал) по адресу пр. К.Маркса 22а (ТК-II-3-41)	Плехов Н.В.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
34	Октябрьская 73,75,79,87,92,98 Кемеровская 98,98а Яковлева 5 Орджоникидзе 56,58 Тарская 55 Добровольского 8/1,8/2	13	17.10.2012 16:00	17.10.2012 16:00	17.10.2012 21:30	5,5	17.10.2012 22:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у дома 92	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
35	Б.Хмельницкого 42,44. 9-я Линия 46. Омская 114к3.	4	18.10.2012 09:30	18.10.2012 09:30	18.10.2012 16:00	6,5	18.10.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. ГВС Д159, в т/подвале дома Б.Хмелбницкого 42.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
36	Ленина 30, Комиссаровская 11	2	23.10.2012 09:00	23.10.2012 09:40	23.10.2012 15:05	5,42	23.10.2012 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Ленина 30	Плехов Н.В.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
37	Гусарова 113,115. Чернышевского 80,82. Арктическая 25.	5	23.10.2012 15:00	23.10.2012 15:00	23.10.2012 23:55	8,92	23.10.2012 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219, по адресу: Гусарова 115.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
38	Декабристов 100,101,102,104,106,121. Масленникова 60,62. Маяковского 44,46,46/1,49,65. Учебная 125а,155,157. Лазо 2.	17	24.10.2012 09:00	24.10.2012 09:15	24.10.2012 17:25	8,17	24.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (врезка в т/пр. Д273), по адресу: Декабристов 104. от ЦТП-547.	Жестовский	Повреждение с отключением отопления
39	Кр.Зорь 145,145 а,б,в, Лермонтова 192,194, Успенского 93	7	24.10.2012 11:00	24.10.2012 11:15	24.10.2012 16:30	5,25	24.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу 21-я Линия 132	Арбузов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
40	Красный Путь 22а,20/1,20,18,18а,18б, Добровольского 7,6,5/1,5,4,3,2,1, Рабиновича 37, Яковлева 2,2а,4,6, Орджоникидзе 13,39	21	24.10.2012 18:00	24.10.2012 18:00	24.10.2012 21:20	3,33	25.10.2012 01:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу Красный Путь 26а	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
41	Добровольского 1,3,5к.1	3	24.10.2012 21:20	24.10.2012 21:20	25.10.2012 04:00	6,67	25.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Добровольского 5к.1	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
42	Добровольского 1,3,5к.1	3	25.10.2012 04:00	25.10.2012 04:00	25.10.2012 22:00	18	25.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Добровольского 5к.1	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления
43	Б.Хмельницкого 42,44 Звездова 116, 124а,128 13Линия 46 9Линия 46 Шебалдина 60,68 Нейбута 64,66,97,99 Иркутская 104 Омская 114/1,149 10лет Октября 141,141а 14Линия 40	19	26.10.2012 09:00	26.10.2012 09:15	26.10.2012 15:45	6,5	26.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у Иркутская 77	Арбузов	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
44	Орджоникидзе 118,120, 4 Северная 95,104, Тарская 113,146 + 35 ч.ж.д.	41	26.10.2012 10:00	26.10.2012 10:50	26.10.2012 16:40	5,83	26.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу 5 Северная 82	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
45	2Челюскенцев 2,4,6,8,9,10,12,13,14,15 16,17 1пр.Челюскенцев 1,3,5,7,9 Воронкова 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 13,14 8Восточная 36	33	29.10.2012 10:00	29.10.2012 10:00	29.10.2012 11:00	1	29.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 замена запорной арматуры Д50 у дома 2Челюскенцев 16	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
46	Б.Хмельницкого 46 10лет Октября 109,111,113,115,115/1,115/2,115/3	8	30.10.2012 09:00	30.10.2012 09:00	30.10.2012 15:45	6,75	30.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 у дома 115/1	Арбузов	Повреждение с отключением отопления
47	К.Маркса 37	1	30.10.2012 09:00	30.10.2012 09:40	30.10.2012 11:30	1,83	30.10.2012 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
48	Красный Путь 22а,20/1,20,18,18а,18б, Добровольского 7,6,5/1,5,4,3,2,1, Рабиновича 37, Яковлева 2,2а,4,6, Орджоникидзе 13,39	21	30.10.2012 14:00	30.10.2012 14:10	30.10.2012 15:30	1,33	30.10.2012 15:00	Ревизия запорной арматуры Д200,150 у дома 20/1,5/1	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
49	Гагарина 2, Чехова 3, Щербанева 20,25,27	5	31.10.2012 09:00	31.10.2012 09:50	31.10.2012 20:40	10,83	31.10.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Щербанева 20	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
50	Космический пр-т. 109а,109/1,109к2 - адм.здания.	3	01.11.2012 10:00	01.11.2012 09:45	01.11.2012 17:00	7,25	01.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219, по адресу: Космический пр-т 109а.	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
51	Куйбышева 10а	1	01.11.2012 10:00	01.11.2012 10:00	01.11.2012 16:20	6,33	01.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Куйбышева 10а	Арбузов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
52	Красный Путь 79	1	01.11.2012 10:30	01.11.2012 11:00	01.11.2012 16:20	5,33	01.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Красный Путь 79	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
53	10 Лет Октября 115к1.	1	01.11.2012 11:00	01.11.2012 11:00	01.11.2012 16:00	5	01.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89, по адресу: 10 Лет Октября 115к1.	Арбузов	Повреждение с отключением отопления
54	Гусарова 60 а,б, 62	3	02.11.2012 09:00	02.11.2012 09:35	02.11.2012 16:00	6,42	02.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу Гусарова 64 (ТК-I-В-32)	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
55	Чернышевского 80,82	2	02.11.2012 15:00	02.11.2012 15:00	02.11.2012 17:20	2,33	02.11.2012 18:00	Устранение дефекта Д 108 у дома 80	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
56	Вавилова 234,234а,236,238,238а (д/с-134),225а(ч.д.)	6	03.11.2012 09:00	03.11.2012 09:05	03.11.2012 11:25	2,33	03.11.2012 12:00	Замена задвижек Д 50 по адресу Вавилова 236	Охвостьев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
57	Красный Путь 22,24,24/1	3	06.11.2012 11:00	06.11.2012 11:00	06.11.2012 13:20	2,33	06.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Красный Путь 22	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
58	пр. Маркса 20 а	1	06.11.2012 15:00	06.11.2012 15:15	06.11.2012 21:10	5,92	06.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (т/подвал) по адресу пр.Маркса 20 а (ТК-II-3-42)	Плехов Н.В.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
59	Арктическая 23	1	07.11.2012 14:00	07.11.2012 14:20	07.11.2012 17:00	2,67	07.11.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Гусарова 113	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
60	Березовая 7/1	1	08.11.2012 09:00	08.11.2012 09:30	08.11.2012 16:40	7,17	08.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
61	К.Маркса 4б-адм.зд.	1	08.11.2012 14:00	08.11.2012 14:00	08.11.2012 15:15	1,25	08.11.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: К.Маркса 4б	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
62	Арктическая 23.	1	08.11.2012 14:00	08.11.2012 14:00	08.11.2012 16:30	2,5	08.11.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Арктическая 23.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
63	Пранова 4. Пушкина 17. Думская 7.	3	12.11.2012 10:00	12.11.2012 11:00	12.11.2012 18:00	7	12.11.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Пранова 4.	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
64	Кемеровская 1/1,2,4,4/1,6 Тухачвского 20,20а,22 Волочаевская 17ж,19ж	10	15.11.2012 09:00	15.11.2012 09:40	15.11.2012 16:00	6,33	15.11.2012 17:00	Устранение дефекта т/тр.Д273 у дома 4	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
65	Ленина 30	1	15.11.2012 21:00	15.11.2012 21:30	16.11.2012 00:00	2,5	16.11.2012 00:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
66	Пушкина 117	1	16.11.2012 09:00	16.11.2012 09:30	16.11.2012 20:30	11	16.11.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76	Плехов Н.В.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
67	ЦТП-547	17	16.11.2012 09:00	16.11.2012 09:45	16.11.2012 16:50	7,08	16.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу Декабристов 106	Жестовский	Повреждение с отключением отопления
68	Лермонтова 128,128а,130,130а,б,132	6	16.11.2012 09:00	16.11.2012 09:50	16.11.2012 15:40	5,83	16.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Лермонтова 132	Арбузов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
69	13 Северная 157,157а,157ак1, 14 Северная 151а,б, Совхозная 87а,б, 1Совхозная 101а,141б, 2 Совхозная 11,11а,11/1,13,15,15/1,17,19,19а,21, 23,25,31,163, 16 Северная 144а,150, 150/1, 17 Северная 77а, 21 Северная 154, Кр.Пахарь 99к1,125а, Осоавиахимовская 157	74	21.11.2012 09:00	21.11.2012 09:55	21.11.2012 16:50	6,92	21.11.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 426 по адресу Совхозная - 12 Северная (ТК-V-С-14)	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
70	Пушкина 117.	1	21.11.2012 10:00	21.11.2012 09:30	21.11.2012 12:30	3	21.11.2012 12:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 89, по адресу: Пушкина 138.	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
71	Маяковского 17,21,23. Пушкина 97,99,100,112. Жукова 76,78.	9	21.11.2012 10:00	21.11.2012 10:00	21.11.2012 19:45	9,75	21.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д 219, по адресу: Полковая 34. (ТК-I-Ю-89)	Плехов Н.В.	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
72	Ленина 30 Комиссаровская 11	2	22.11.2012 10:00	22.11.2012 10:25	22.11.2012 15:20	4,92	22.11.2012 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 30	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
73	Краснознаменная 2	1	22.11.2012 10:00	22.11.2012 10:40	22.11.2012 18:00	7,33	22.11.2012 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
74	2Производственная 2,2а 1Производственная 2	3	22.11.2012 11:00	22.11.2012 11:00	22.11.2012 21:30	10,5	22.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д106 у дома 2 нанесенное железнодорожным локомотивом	Арбузов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
75	Б,Хмельницкого 42	1	22.11.2012 14:30	22.11.2012 14:40	22.11.2012 15:40	1	22.11.2012 17:00	Ремонт запорной арматуры Д150	Мозоль	Повреждение с отключением отопления
76	Лермонтова 155,163,165,165а,169, 169а,171,171а,б,173а,175, 18-я Линия 143,145,147, 19-я Линия 102,129, 20-я Линия 110,110а,112а, 10 лет Октября 166,166е,168	22	26.11.2012 14:00	26.11.2012 14:00	26.11.2012 17:00	3	26.11.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу 18 Линия - Лермонтова	Арбузов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
77	17-й В/городок 366	1	29.11.2012 09:00	29.11.2012 10:15	29.11.2012 16:00	5,75	29.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д57, по адресу: 17-й В/городок 366.	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления
78	Кр.Зорь 145,145а,145б,145в,147, Лермонтова 194,194а, Успенского 93	8	29.11.2012 14:00	29.11.2012 14:10	29.11.2012 15:50	1,67	29.11.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу 21 Линия 130	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
79	20 лет РККА 19,19/1-19/6,21/1-21/3, 23/1-23/4, Кр.Зорь 54/1	15	01.12.2012 14:30	01.12.2012 14:00	01.12.2012 18:15	4,25	01.12.2012 17:00	Устранение повреждения на т/тр.Д 159 по адресу 20 лет РККА 21/2	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
80	Нейбута 7,9,10,10/1,11,11/1,14. Омская 117,117/1,119,119/1/2,121, 123,125,127,127/1.Б.Хмельн.38,40.	19	04.12.2012 09:00	04.12.2012 09:00	04.12.2012 11:35	2,58	04.12.2012 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм ГВС. от ЦТП-504.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
81	Пушкина 105,107,109,111.Училищная 2,4,6.	7	04.12.2012 10:00	04.12.2012 10:00	04.12.2012 14:20	4,33	04.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм .по адре-су:Пушкина 107..	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
82	Нейбута 7,9	2	04.12.2012 12:00	04.12.2012 12:00	04.12.2012 16:20	4,33	04.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 у дома 7	Мозоль	Повреждение с отключением отопления
83	ХХлет РККА 19,19/1,21/1	3	04.12.2012 14:30	04.12.2012 14:30	04.12.2012 19:40	5,17	04.12.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д76 у дома 19	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
84	Октябрьская 104,110,120,120а,124, 125,126,127 Герцена 44,46,63,65 Яковлева 112,143,145	16	04.12.2012 15:30	04.12.2012 15:30	04.12.2012 17:30	2	04.12.2012 18:00	Замена задвижки Д150 у дома 120/1	Коновалов	Аварийное от-ключение для за-мены задвижек отопления
85	27 Линия 16а	1	05.12.2012 10:00	05.12.2012 10:00	05.12.2012 15:00	5	05.12.2012 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
86	Герцена 44,46,63,65, Октябрьская 104,110	6	07.12.2012 09:30	07.12.2012 09:40	07.12.2012 17:30	7,83	07.12.2012 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. в ТК-34 по адресу Герцена 46	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
87	К.Маркса 41а,43,43а,б,43а/1,45.	6	07.12.2012 10:00	07.12.2012 09:50	07.12.2012 16:35	6,75	07.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: К.Маркса 43. (ТК-V-В-52)	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
88	XX Лет РККА 19,19/1,2,3,4,5,6.21/1,2,3,4.23/1,2,3. Красных Зорь 54.	15	07.12.2012 10:00	07.12.2012 13:30	07.12.2012 14:10	0,67	07.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: XX Лет РККА 19/3.	Арбузов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
89	Кр.Путь 18а (уч. завед.)	1	07.12.2012 14:00	07.12.2012 14:00	07.12.2012 19:00	5	07.12.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу Кр. Путь 18а	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
90	Чапаева 69,71,71/1, Фрунзе 52,54, Тарская 13б	6	11.12.2012 12:00	11.12.2012 12:45	11.12.2012 14:20	1,58	11.12.2012 13:00	Определение характера повреждения по адресу Чапаева 71 (ТК-I-3-32)	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
91	Новаторов 2,4,6,8,10,12	6	11.12.2012 17:30	11.12.2012 17:00	11.12.2012 17:30	0,5	11.12.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 15 мм. по адресу Новаторов 10	Арбузов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
92	Интернациональная 35	1	11.12.2012 20:00	11.12.2012 20:30	12.12.2012 01:25	4,92	11.12.2012 23:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Интернациональная 35 с сохр. ГВС	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением отопления
93	Кр.Зорь 108а 22Линия 96	2	12.12.2012 13:00	12.12.2012 13:00	12.12.2012 14:00	1	12.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 у дома 108б	Арбузов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
94	13Северная 142	1	12.12.2012 13:00	12.12.2012 13:20	12.12.2012 17:40	4,33	12.12.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 (перемычка) у дома 12Северная 119	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
95	Челюскинцев 90,94,96, 5 Восточная 10, 2 Челюскинцев 3,5,7,9б, п.Козицкого 1,2,3,4,7	12	13.12.2012 15:30	13.12.2012 15:50	13.12.2012 17:20	1,5	13.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 25 по адресу Челюскинцев 94, с сохр. отопления	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
96	Славянская 1,3, 2 Челюскинцев 9, 9а,7а,11, 11 Восточная 17,19, Арсеньева 10а,б	10	14.12.2012 09:00	14.12.2012 09:15	14.12.2012 16:45	7,5	14.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 по адресу 8 Восточная 22	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
97	Слободская 9,13,25. Звездова 11,13,14,23. 10 Лет Октября 33,41. 30 Лет ВЛКСМ 18,23,25. Жукова 7,21.	14	14.12.2012 12:00	14.12.2012 12:30	14.12.2012 23:30	11	14.12.2012 17:00	Устанение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Слободская - Звездова.	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
98	Булатова 103 (мед. учр.)	1	17.12.2012 10:30	17.12.2012 10:35	17.12.2012 11:55	1,33	17.12.2012 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Булатова 103	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
99	Разина 36. Пушкина 75.	2	18.12.2012 10:00	18.12.2012 10:00	18.12.2012 12:00	2	18.12.2012 15:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: Разина 36.	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
100	Гусарова 13. Чапаева 111.	2	18.12.2012 11:00	18.12.2012 10:30	18.12.2012 16:10	5,67	18.12.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: Гусарова 13.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
101	Гусарова 13. Чапаева 111.	2	18.12.2012 18:00	18.12.2012 18:50	19.12.2012 06:15	11,42	18.12.2012 21:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: Гусарова 13.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
102	13-я Северная 157,157а,157а к1. 14-я Северная 151а,б. Совхозная 87а,б. 1-я Совхозная 141б,101а. 2-я Совхозная 11,11а,11/1,13,15,15/1,17,19,19а,21,23,25,31,163. 16-я Северная 144а,150,150/1. 17-я Северная 77а. 21-я Северная 154. Кр.Пахарь 99к1,125а. Осовиа	75	19.12.2012 09:30	19.12.2012 11:50	19.12.2012 19:00	7,17	19.12.2012 17:00	Устранение повреждения на т/пр. Д426, по адресу: 12-13 Северная - Совхозная.	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
103	Интернациональная 6	1	19.12.2012 10:00	19.12.2012 10:15	19.12.2012 16:50	6,58	19.12.2012 15:00	Устранение повреждения на т/пр. Д108, по адресу: Интернациональная 6.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
104	4Заречная 2а,4,4/1,9,9а,11,13,13а Дальняя 40,42,42/1 3Заречная 2/1, 2Б	13	20.12.2012 10:00	20.12.2012 10:20	20.12.2012 13:30	3,17	20.12.2012 11:30	Устранение дефекта на т/тр. Д89 мм по адресу: 4Заречная 4/1	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
105	Звездова 62,101 Куйбышева 31 10лет Октября 105,105/1	5	21.12.2012 09:30	21.12.2012 09:30	21.12.2012 13:40	4,17	21.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д108 у дома 62,64	Мозоль	Повреждение с отключением отопления
106	3 Разъезд 36	1	21.12.2012 10:00	21.12.2012 10:00	21.12.2012 10:30	0,5	21.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д57, с сохр.отопления	Плехов А.Н.	Повреждение с отключением ГВС
107	Краснознаменная 21,21а,б,в,23, Завертяева 27	6	21.12.2012 13:30	21.12.2012 13:30	21.12.2012 15:40	2,17	21.12.2012 18:00	Устранение дефекта на т/тр. Д219 по адресу Краснознаменная 21б	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
108	Лермонтова 130,130а,б,132(2 объекта)	5	24.12.2012 14:00	24.12.2012 14:30	24.12.2012 16:00	1,5	24.12.2012 17:00	Устранение повреждения на т/проводе Д 159 мм. по адресу Лермонтова 132	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
109	Ирт. Набережная 18,19	2	25.12.2012 10:00	25.12.2012 11:00	25.12.2012 16:00	5	25.12.2012 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Ирт. Набережная 19	Плехов Н.В.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
110	Б.Хмельницкого 42,44, Звездова 95,16,124а,128, 13 Линия 46, 9Линия 46, Шебалдина 60,68, Нейбута 64,66, 97,99, Иркутская 74к1,104, Омская 114/1,132,149, 10 лет Октября 141, 141а, 14 Линия 40	21	26.12.2012 09:00	26.12.2012 10:15	26.12.2012 11:55	1,67	26.12.2012 17:00	Ревизия запорной арматуры Д 250 по адресу Иркутская 84	Плехов А.Н.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
111	Орджоникидзе 270,270а,272а,276б,286,286а. Осовиахимовская 187,189. 28-я Северная 19,23,25,25а,27,29,19/276.	15	27.12.2012 09:30	27.12.2012 10:00	27.12.2012 11:15	1,25	27.12.2012 16:00	Замена запорной арматуры Д50 в т/подвале ж.д. Орджоникидзе 272а.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
112	Воронкова 1,1а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. 1 пр. Челлюскинцев 1,3,5,9. 2 Челлюскинцев 2,3,4,5,6,7,8,9,9а,б,10,12,13,14,15,16,17. п.Козицкого 1,2,3,4,7. Челлюскинцев 90,94,96,98,98/1. 8 Восточная 22,36.	47	27.12.2012 11:00	27.12.2012 10:40	27.12.2012 16:20	5,67	27.12.2012 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д273, по адресу: Челлюскинцев 98/1.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
113	Слободская 9,11,13,25. Звездова 11,13,14,23. 10 Лет Октября 33,41. 30 Лет ВЛКСМ 18,23,25. Жукова 7,21. Учебная 9а. Декабристов 16.	17	27.12.2012 11:00	27.12.2012 11:20	27.12.2012 16:30	5,17	27.12.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Слободская-Звездова.	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
114	Волочаевская 9,9б (д/с), Наб.Тухачевского 18, Фрунзе 1,1к.3,	5	28.12.2012 11:30	28.12.2012 12:00	28.12.2012 15:40	3,67	28.12.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Волочаевская 13 д	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
115	Пушкина 15, Пранова 5,7	3	10.01.2013 14:00	10.01.2013 14:15	10.01.2013 17:40	3,42	10.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Пушкина 15	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
116	Булатова 37,39	2	10.01.2013 23:40	10.01.2013 23:40	11.01.2013 04:55	5,25	11.01.2013 06:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Орджоникидзе 34	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
117	Герцена 45,47,49,51/53,55/57. Яковлева 106.	6	11.01.2013 13:30	11.01.2013 14:00	11.01.2013 17:20	3,33	11.01.2013 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Герцена 47.	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
118	Герцена 36,37,38,38а,40,42,45,47,49,51/53,55/57. Яко-влева 106. Рабиновича 69,71,73,75,77,82,88,88б,90,91,94,108,108/1.	24	11.01.2013 16:00	11.01.2013 17:20	11.01.2013 21:15	3,92	11.01.2013 20:00	Замена запорной арматуры Д150, в ТК-40/3 по ул. Герцена - Рабиновича.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
119	Чернышевского 80,82.	2	15.01.2013 10:00	15.01.2013 10:10	15.01.2013 16:00	5,83	15.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Чернышевского 80.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
120	п.Биофабрика 1/1,3,4,4/1,5/1,2,8,10, 12, 12/1,14,15/1,20,21,22,23,24, Универсальная 1,1а,3,5,7,9,11, 3-й Разъезд 2, 10 лет Октября 195,195,а,б	28	15.01.2013 10:30	15.01.2013 11:00	15.01.2013 12:40	1,67	15.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. по адресу п.Биофабрика 21	Плехов А.Н.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
121	Иркутская 68/1	1	15.01.2013 14:00	15.01.2013 14:40	15.01.2013 16:50	2,17	15.01.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Иркутская 68/1	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
122	5 Армии 139	1	16.01.2013 10:00	16.01.2013 10:00	16.01.2013 12:35	2,58	16.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу 5 Армии 139	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
123	Пранова 4,5,7, Пушкина 2,7,15,17, Думская 7, Звездова 1,3,Жукова 4/1, 4/2, Сажинская 4а	13	16.01.2013 10:00	16.01.2013 10:40	16.01.2013 11:15	0,58	16.01.2013 12:00	Ревизия запорной арматуры Д 100 мм. в ТК-97/1 по адресу Пранова 7	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
124	Лескова 4, 10 лет Октября 180а	2	16.01.2013 10:00	16.01.2013 14:00	16.01.2013 16:00	2	16.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Лескова 6	Плехов А.Н.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
125	Гусарова 4(в т.ч.2 гаража,аптека-склад)	3	17.01.2013 10:00	17.01.2013 10:25	17.01.2013 15:20	4,92	17.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу :Гусарова4.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
126	11Ремесленная 21.23.23а.25а	4	17.01.2013 19:00	17.01.2013 19:00	17.01.2013 22:25	3,42	18.01.2013 06:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. у дома 23	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
127	Осовиахимовская 48	1	21.01.2013 15:00	21.01.2013 15:00	21.01.2013 17:25	2,42	21.01.2013 19:00	Устранение повреждения на т/трД76	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
128	Яковлева 145-мед.учр.	1	23.01.2013 14:30	23.01.2013 14:45	23.01.2013 18:50	4,08	23.01.2013 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Яковлева 145.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
129	10 Лет Октября 187,189а,189,191б,191,193,193к1,195,195/18. ул.25 Линия-останов. павильон.	10	24.01.2013 09:30	24.01.2013 10:00	24.01.2013 18:15	8,25	24.01.2013 18:00	Устранение повреждения на т/пр. Д159, по адресу: 10 Лет Ок-тября 191.	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
130	Пушкина 15, Пранова 5,7	3	24.01.2013 10:00	24.01.2013 10:00	24.01.2013 14:45	4,75	24.01.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Пушкина 15	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
131	Чернышевского 80,82	2	24.01.2013 14:00	24.01.2013 14:00	24.01.2013 16:00	2	24.01.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Чернышевского 80	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
132	Чехова 3	1	27.01.2013 11:20	27.01.2013 11:20	27.01.2013 13:50	2,5	27.01.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, в т/подвале дома, по ад-ресу: Чехова 3.	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
133	Сенная 33,35,38,40	4	31.01.2013 10:00	31.01.2013 10:15	31.01.2013 16:10	5,92	31.01.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 по адресу Сен-ная 33	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
134	Кр.Зорь 83,83а,83б,83в.	4	04.02.2013 10:00	04.02.2013 14:30	04.02.2013 19:45	5,25	04.02.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Кр. Зорь 83.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
135	8 Северная 113,125,127-ч.ж.д.	3	04.02.2013 14:30	04.02.2013 14:30	04.02.2013 16:30	2	04.02.2013 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76, по адресу: 8 Северная - Тарская.	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
136	Куйбышева 30,32,48. Иркутская 68/1.	4	05.02.2013 09:00	05.02.2013 09:20	05.02.2013 16:40	7,33	05.02.2013 17:00	Устранение дефекта на Т/пр. Д159, по адресу: Куйбышева 30.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
137	К. Маркса 37.	1	05.02.2013 10:00	05.02.2013 10:15	05.02.2013 15:00	4,75	05.02.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, в т/подвале ж.дома: К.Маркса 37.	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
138	Омская 110,112,114,114/3. 9 Линия 44,46.Б.Хмельниц. 42,44.	8	06.02.2013 09:00	06.02.2013 09:45	06.02.2013 16:00	6,25	06.02.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС.. Д 219 мм . по адре-су:Омская 114/3 от ЦТП-501.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
139	Куйбышева 75-мед.учр.	1	08.02.2013 11:00	08.02.2013 11:00	08.02.2013 14:20	3,33	08.02.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Куйбышева 75.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
140	Булатова 37,39.	2	08.02.2013 14:00	08.02.2013 14:50	08.02.2013 15:10	0,33	08.02.2013 15:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: Булатова 41.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
141	Биофабрика 1/1,3,4,4/1,5к1,2,8,10,12,12к1,14,15к1,20,21,22, 23,24. Универсальная 1,1а,3,5,7,9,11. 3 Разъ-езд 2. 10 Лет Октября 195,195а,б.	28	12.02.2013 09:30	12.02.2013 09:30	12.02.2013 16:35	7,08	12.02.2013 17:00	Устранение аварийного повре-ждения на т/пр. Д325, по адресу: Биофабрика 21.	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
142	Кр.Зорь 83,83а,83б,83в.	4	12.02.2013 11:00	12.02.2013 11:30	12.02.2013 22:45	11,25	12.02.2013 20:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Кр.Зорь 83.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
143	20лет РККА 1,3,5,5/1,7,7/1	6	14.02.2013 10:00	14.02.2013 10:00	14.02.2013 15:15	5,25	14.02.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 7	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
144	2 Учхозная 1,2,3,4,а,5,6,7,9,10,11,16,18 21,23	14	15.02.2013 09:30	15.02.2013 09:30	15.02.2013 11:20	1,83	15.02.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57мм у д.3а	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
145	Ч.Ж.Д.: Лермонтова 155,163,165,165а. 18Линия 143,145,147. 19Линия 129. 20Линия 110,110а,112а. Адм.зд.: 20 Линия 102-мечеть. Лермонтова 169-РОВД,169а-ЖКХ,171-Сбербанк,171а,171б,173а,175-эталон. 10 Лет Октября 166-АРЗ,168-АРМ	21	16.02.2013 19:00	16.02.2013 19:00	16.02.2013 21:50	2,83	16.02.2013 21:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, и замена задвижки Д50, по адресу: Лермонтова 165а.	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
146	2 Челюскинцев 3,7,9б,10, п.Козицкого 1,2,3,4,7, Челюскинцев 90,94,96	12	19.02.2013 14:00	19.02.2013 14:00	19.02.2013 15:40	1,67	19.02.2013 16:00	Замена задвижки Д 50 в ТК-8 по адресу п.Козицкого 7 (с сохр. отоплнения)	Ашурко	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
147	Гусарова 4 + храм	2	20.02.2013 09:00	20.02.2013 09:35	20.02.2013 16:50	7,25	20.02.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 в ТК-1-16	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
148	Пушкина 133/1,3,4,5.	5	20.02.2013 14:00	20.02.2013 14:00	20.02.2013 19:00	5	20.02.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм ГВС по адресу:Пушкина 133/5.	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
149	Б.Хмельницкого 42,44,65, Звездова 95,116,124а,128, 13 Линия 25,46, 9Линия 46, Шебалдина 60,68, Нейбута 64,66,97,99, Иркутская 74к1, 104, Омская 114/1,132,149, 10лет Октября 125,141,141а, 14Линия 40	25	21.02.2013 10:00	21.02.2013 09:30	21.02.2013 15:20	5,83	21.02.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 по адресу Иркутская 86	Плехов А.Н.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
150	5 Армии 130,133,135,135/1,137,139, 141,Кемеровская 115,121,135, 1Ремесленная 1а, Гусарова83а	12	21.02.2013 12:00	21.02.2013 13:30	21.02.2013 17:05	3,58	21.02.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу ул.Кемеровская-ул.5 Армии	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
151	5 Армии 130,133,135,135/1	4	21.02.2013 17:05	21.02.2013 17:05	21.02.2013 20:15	3,17	21.02.2013 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу ул.Гусарова-ул.5 Армии	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
152	2 Совхозная 23,25,31.21 Северная 154 24 Северная 168/1/2. Совхозная 170.	7	25.02.2013 14:00	25.02.2013 14:10	25.02.2013 17:00	2,83	25.02.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм по адресу:21 Северная - 2 Совхозная	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
153	Голика 2.	1	26.02.2013 10:00	26.02.2013 10:00	26.02.2013 15:30	5,5	26.02.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм по адресу:Голика 2.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
154	Степная 239,220.Декабристов 155,а,157,178.Куйбышева 144/1	7	26.02.2013 10:00	26.02.2013 10:00	26.02.2013 16:15	6,25	26.02.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу:Степная 239..	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
155	20 лет РККА 21,21а к.2, Б,Хмельницкого 142,144	4	01.03.2013 09:00	01.03.2013 09:30	01.03.2013 15:00	5,5	01.03.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу 20 лет РККА 21	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
156	Пушкина 15. Пранова 5,7.	3	04.03.2013 10:30	04.03.2013 10:30	04.03.2013 14:05	3,58	04.03.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: Пушкина 15.	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
157	Краснофлотская 8,24. К.Либнехта 33,35.	4	12.03.2013 12:00	12.03.2013 12:25	12.03.2013 15:05	2,67	12.03.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр.Д159, по адресу: Краснофлотская 8.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
158	Масленникова 22,26,26/1,28	4	14.03.2013 15:00	14.03.2013 15:00	14.03.2013 17:15	2,25	14.03.2013 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 26	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
159	Долгирева 15,17	2	15.03.2013 15:30	15.03.2013 15:30	15.03.2013 16:20	0,83	15.03.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. в ТК-27/16 по адресу Долгирева 17	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
160	Чернышевского 80,82. Арктическая 23. Гуса-рова 113,119,121. пр.Гусарова 115.	7	20.03.2013 14:30	20.03.2013 14:30	20.03.2013 20:40	6,17	20.03.2013 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Чернышевского 80.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
161	Кр.Путь 3,5	2	27.03.2013 19:30	27.03.2013 19:30	27.03.2013 20:20	0,83	27.03.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. в ТК по ад-ресу Кр.Путь 3	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
162	5 Северная 195/2,197,197а,198,199,201,а,б. 8 Ремесленная 17/1,2,3.	11	29.03.2013 10:00	29.03.2013 10:10	29.03.2013 11:30	1,33	29.03.2013 13:00	Ревизия запорной арматуры Д т150мм у д.195/2.	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
163	Куйбышева 31/1/2/3/4/5/6/7/8. Иркутская 3.	9	03.04.2013 09:00	03.04.2013 10:00	03.04.2013 11:00	1	03.04.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр. Д 108 мм и замена запорной арма-туры в т/к . по адресу: Иркутская 3 .	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
164	Челюскинцев 83, 5-я Северная 205 а,б 207,207а,209,209а	7	05.04.2013 15:00	05.04.2013 15:00	05.04.2013 16:25	1,42	05.04.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. в ТК-11/1 по адресу 5-я Северная 205а-205б с сохр. ГВС	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления
165	Омская 160	1	05.04.2013 17:00	05.04.2013 19:00	05.04.2013 21:00	2	05.04.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Омская 160	Плехов А.Н.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
166	5 Армии 141-уч.зав.	1	09.04.2013 11:00	09.04.2013 11:00	09.04.2013 15:00	4	09.04.2013 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: 5 Армии 141.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
167	10 лет Октября 191.	3	10.04.2013 14:30	10.04.2013 14:30	10.04.2013 15:40	1,17	10.04.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу: 10 Лет Октября 191.	Плехов А.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
168	Певцова 6. Кр.Путь 3,5.	3	11.04.2013 14:00	11.04.2013 14:00	11.04.2013 16:30	2,5	11.04.2013 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Певцова 6.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
169	от ЦТП- 103.Челюскинцев 100,102/1/2,106. Славянская 1,3. 2 Челюскенцев 9,а,7, 7а,11,15,а,б, 11 Восточная 17,19. Арсеньева 1,2,4,6,8,10,12,5,а,7,9. Нахимова 9.	27	19.04.2013 10:00	19.04.2013 09:05	19.04.2013 11:40	2,58	19.04.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм по адре-су:Челюскинцев 98/1...	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
170	20 Линия 23.25.	2	19.04.2013 10:00	19.04.2013 10:00	19.04.2013 15:00	5	19.04.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм по адресу:20 Линия 23..	Плехов А.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
171	Герцена 63,65.октябрская 104,110.	4	19.04.2013 10:00	19.04.2013 10:30	19.04.2013 14:00	3,5	19.04.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм в т/к по адре-су:Герцена 63.	Коновалов.И	Повреждение с отключением отопления и ГВС
172	от ЦТП-548...20 лет РККА 61,61/1,63,63/1. Сьездовская 144.146	6	24.04.2013 12:00	24.04.2013 13:30	24.04.2013 15:50	2,33	24.04.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр ГВС Д 89мм д.61	Плехов Н.В.	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
173	Воронкова 1,1а,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14, 1 пр.Челюскинцев 1,3,5,7,9, 8Восточная 24,36	21	06.05.2013 12:00	06.05.2013 12:00	06.05.2013 14:20	2,33	06.05.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 57 по адресу 1 пр.Челюскинцев 5	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
174	Ирт.Набережная 24,26,27,28, Спортивный пр-д 10	5	07.05.2013 10:00	07.05.2013 10:30	07.05.2013 15:30	5	07.05.2013 16:00	Профилактические работы на запорной арматуре Д80 - 2шт, Д100 - 2шт по адресу Ирт.Набережная 26	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
	ЦТГУ (котельные)	**198**				**2,65**				
1	Касенкова 1-15	15	27.09.2012 09:00	27.09.2012 08:40	27.09.2012 15:00	6,33	27.09.2012 15:00	Устранение повреждения Д76 у дома 12	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
2	пос. Береговой Советская 5,7	2	04.10.2012 10:00	04.10.2012 09:25	04.10.2012 15:50	6,42	04.10.2012 17:00	Замена т/провода ГВС Д 108 мм. по адресу Советская 5 пос. Береговой с сохр. отопления	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
3	пос.Береговой Комсомольский пр. 12,14,14а, 2-я Осенняя 70 (ДК №160)	4	24.10.2012 14:00	24.10.2012 13:35	24.10.2012 14:25	0,83	24.10.2012 15:00	Замена задвижки Д 50 мм. (надземка) по адресу 2-я Осенняя 70 с сохр. отопл.	Сергеев	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
4	пос.Береговой. Косенкова 35(маг)	1	09.11.2012 11:30	09.11.2012 11:25	09.11.2012 15:00	3,58	09.11.2012 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 мм .	Сергеев	Повреждение с отключением отопления
5	п. Береговой. ул.Косенкова 35-магазин.	1	12.11.2012 09:00	12.11.2012 09:00	12.11.2012 14:50	5,83	12.11.2012 16:00	Замена т/тр. Д57,L-30м. по адресу: Косенкова 35.	Сергеев	Повреждение с отключением отопления
6	п.Береговой Иртышская 27,29,15, Советская 2,4,6, 8,10,12,14,16, Тевризская 3,4,5,6,7,8, Лесокомбинатовская 3	18	26.11.2012 11:00	26.11.2012 11:00	26.11.2012 13:30	2,5	26.11.2012 16:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 76 мм. по адресу Иртышская 15 пос. Береговой с сохр. отопл.	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
7	кот.Кр.Горка	89	23.01.2013 13:00	23.01.2013 13:00	23.01.2013 14:00	1	23.01.2013 15:00	Врезка датчиков давления частотного регулирования насосов ГВС	Деев	Повреждение с отключением ГВС
8	п.Береговой. Школьная 3,5,7. Почтовый переулок 13,15,15а,16,18.	8	04.02.2013 13:30	04.02.2013 13:15	04.02.2013 14:40	1,42	04.02.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. ГВС Д89 (подача,надземка), по адресу: Школьная 7.	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
9	пос.Береговой Иртышская 27,29. Советская 2,4,6,8,10,12,14,16. Тевризская 3,4,5,6,7,8.Лесокомб-3.	17	20.02.2013 13:30	20.02.2013 13:20	20.02.2013 14:40	1,33	20.02.2013 16:30	Замена резбы на вентиле Д32мм в т/к.на ГВС	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
10	Комсомольский пр-т 3,4б,5,8,8а,14, Косенкова 24а, 1 Осенняя 40, д/к, Дом культуры, Кисилева 5,7,9,11,12, 12а,13,14,15,19,20,22,23,24,25,28,30, 31,32,33, 2 Осенняя 9,11, ГБ №6	33	21.02.2013 13:30	21.02.2013 13:30	21.02.2013 14:35	1,08	21.02.2013 16:30	Замена задвижек ГВС Д 50 2шт по адресу Комсомольский пр-т 4б в ТК-40	Сергеев	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
11	пос. Крутая Горка Крутогорская 12, Российская 3, Полтавцеа 4,6,2,2а	6	07.03.2013 10:00	07.03.2013 10:00	07.03.2013 11:25	1,42	07.03.2013 11:00	Замена сбросника на т/проводе ГВС Д 108 мм. (надземно) по адресу Крутогорская 12 (п.Кр.Горка)	Деев	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
12	Школьная 7	1	26.03.2013 08:30	26.03.2013 08:30	26.03.2013 10:15	1,75	26.03.2013 12:00	Устранение повреждения т/тр.Д57 на ГВС	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
13	п.Береговой Киселёва 1,1а,12	3	12.04.2013 13:00	12.04.2013 13:05	12.04.2013 14:00	0,92	12.04.2013 14:00	Замена вентиля Д 25 мм. на т/проводе ГВС по адресу Кисе-лёва 1 пос.Береговой с сохр. отопл.	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
	ЦТП	**293**				**2,64**				
1	ЦТП-203 Машиностроительная 5,5/1,7	3	25.09.2012 09:00	25.09.2012 09:00	25.09.2012 15:30	6,5	25.09.2012 16:00	Ремонт т/провода ГВС Д 159 мм. и замена запорной арматуры Д 150 мм.- 5 шт. на ЦТП-203	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
2	ЦТП-603	24	05.10.2012 09:00	05.10.2012 09:05	05.10.2012 10:45	1,67	05.10.2012 11:00	Очистка фильтра на т/проводе ГВС в ЦТП-603 с сохр. отопл.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
3	ЦТП-203	3	10.10.2012 09:00	10.10.2012 09:10	10.10.2012 16:25	7,25	10.10.2012 16:00	Чистка фильтров Д200,150,80 теплообменников ГВС 4шт.	Передерий	Повреждение с отключением ГВС
4	ЦТП-547, Маяковского 46.	19	16.10.2012 09:00	16.10.2012 09:05	16.10.2012 13:00	3,92	16.10.2012 13:00	Прочистка фильтров Д250-3шт. и Д200-1шт.	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
5	ЦТП-602 Крупской 5,7,7/1,9/1,9/2, Б, Заречный 8 (шк.№139),10, Б.Зелёный 6,6к.1,8,10,10к.1,10к.2	13	17.10.2012 10:00	17.10.2012 10:00	17.10.2012 11:00	1	17.10.2012 13:00	Прочистка фильтров Д 150 мм. - 2 шт. на ЦТП-602 с сохр. отопл.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
6	ЦТП-676 Дмитриева 3к.4, 70 лет Октября 18, 18к.1,18к.2,20,20к.1,20к.2,20к.3 (шк. №54),22,22к.1,22к.2	11	17.10.2012 10:30	17.10.2012 10:30	17.10.2012 14:50	4,33	17.10.2012 16:00	Ремонт т/провода ГВС Д 219 мм. и прочистка фильтров Д 150 мм.- 2 шт. на ЦТП-676 с сохр. отопл.	Сулима	Повреждение с отключением ГВС
7	ЦТП-505	23	17.10.2012 13:00	17.10.2012 13:10	17.10.2012 15:30	2,33	17.10.2012 15:00	Ремонт т/провода ГВС Д 89 с сохр. отопл	Положенцев	Повреждение с отключением ГВС
8	ТПНС-615 (волгоградская 34)	1	23.10.2012 11:00	23.10.2012 11:00	23.10.2012 14:50	3,83	23.10.2012 14:00	Прочистка фильтра Д 100-2шт на ТПНС-615	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
9	ЦТП-504	17	02.11.2012 11:00	02.11.2012 11:10	02.11.2012 12:05	0,92	02.11.2012 13:00	Прочистка фильтров Д200 на ГВС	Девятияров	Повреждение с отключением ГВС
10	ЦТП-424, 24-я Северная 168.	4	13.11.2012 10:00	13.11.2012 10:10	13.11.2012 12:15	2,08	13.11.2012 13:00	Прочистка фильтров Д100-1шт. и Д150-1шт. на т/пр. ГВС в ЦТП-424.	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС
11	ЦТП-502	20	16.11.2012 10:00	16.11.2012 10:00	16.11.2012 10:20	0,33	16.11.2012 11:00	Прочистка фильтра Д 150 в ЦТП-502, с сохр. отопления	Положенцев	Повреждение с отключением ГВС
12	ЦТП-660	16	05.12.2012 09:00	05.12.2012 09:10	05.12.2012 09:40	0,5	05.12.2012 11:00	Чистка фильтров Д150 на т/пр,ГВС	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
13	ЦТП-204 1-я Тепловозная 3	31	07.12.2012 12:00	07.12.2012 12:00	07.12.2012 16:10	4,17	07.12.2012 15:00	Замена запорной арматуры Д150-1шт.,Д100-1шт. и т/пр. Д108-8 метров в ЦТП-204.	Передерей	Повреждение с отключением отопления
14	в ЦТП-701.Куйбышева 81. 20 лет РККА 2. Масленникова 17,19,(маг),21,23	6	28.12.2012 10:00	28.12.2012 10:00	28.12.2012 15:35	5,58	28.12.2012 13:00	Прочистка фильтров Д100мм-2шт в ЦТП-701 на ГВС . с сохр Отопления.	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
15	ЦТП-686.Дмитриева 9,11,11к1,11к2,11к3,11к7,13,13к6. Комарова 22,23,23к1,23к2,23к3,27,27к1,27к2,27к3,27к4,27к5,27к6,27к7.	21	15.01.2013 10:00	15.01.2013 10:15	15.01.2013 11:25	1,17	15.01.2013 11:00	Прочистка фильтра Д150 на т/пр. ГВС в ЦТП-686, по адресу: Дмитриева 11.	Сулима	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе ния (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, вре-мя включе ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
16	от ЦТП-680. Крупской 23,25к1,27,27к1,27к2. Конева 12,12к1,12к2,12к3-адм.зд.,14,14к1,14/2. 3 Енисейская 32к1,32к2,32к3. 70 Лет Октября 24.	16	13.02.2013 10:00	13.02.2013 10:00	13.02.2013 11:05	1,08	13.02.2013 11:30	Прочистка фильтров Д200-2шт. на т/пр. ГВС в ЦТП-680, по ул. 70 Лет Октября 22к3.	Сулима	Повреждение с отключением ГВС
17	ЦТП - 701.20 лет РККА 2. Куйбышева 81. Масленникова 17,19(маг),21,23.	6	18.02.2013 10:00	18.02.2013 10:00	18.02.2013 12:50	2,83	18.02.2013 11:00	Прочистка фильтра Д 150 мм - 2шт.на ГВС в ЦТП.	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
18	ЦТП-548	7	21.02.2013 08:00	21.02.2013 08:05	21.02.2013 10:50	2,75	21.02.2013 10:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 159 в ЦТП-548, замена задвижки Д 100	Положенцев	Повреждение с отключением ГВС
19	ЦТП-704: (20 лет РККА 202а,206,208, 210,218,222, Масленникова 179,181, 183,185,191)	11	28.02.2013 13:00	28.02.2013 13:05	28.02.2013 14:25	1,33	28.02.2013 15:00	Ремонт "П" т/провода в ЦТП-704	Положенцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
20	ЦТП-658	17	18.03.2013 10:00	18.03.2013 10:00	18.03.2013 10:30	0,5	18.03.2013 11:00	Замена приборов учета Д100 на ХВ с сохр. отопл.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
21	ЦТП-548. 20 Лет РККА 61,61к1,63,63к1,65-д/сад №37. Съездовская 144,146.	7	20.03.2013 13:55	20.03.2013 13:55	20.03.2013 14:30	0,58	20.03.2013 15:00	Ремонт т/пр. ГВС Д159, в ЦТП-548, по адресу: Съездовская 150.	Девятияров	Повреждение с отключением ГВС
22	ЦТП-504: Омская 111,115,117,117/1,119,121, 123, 125,127, А.Нейбута 7,9,10,11, Б.Хмельницкого 38,40, Аптека, Быт. помещ.	17	11.04.2013 10:00	11.04.2013 10:00	11.04.2013 13:30	3,5	11.04.2013 16:00	Прочистка фиоьтров Д 150 мм-2 шт. и теплообменников ГВС 2ступ-2шт. С сохр Отопл.	Девятияров	Повреждение с отключением ГВС

ВСЕГО ОТКЛЮЧЕНИЙ: 711 6585 4,61

Таблица 19– Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения за период 25.04.2012 - 24.09.2012

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Кировский	**296**				**9,5**				
1	Рокоссовского 18, пристройка (ОАО "Омскводоканала"),18к.1,18к.2, пристройка (офисы)18к.3,20, Дианова 16,16к.1,16к.2, пристр. (ТЯК "Звёздный"), 18 к.4 (шк. №144)	14	27.04.2012 09:00	27.04.2012 09:05	27.04.2012 15:30	6,42	27.04.2012 17:00	Профилактич. работы на т/трассе Д 325 мм. в павильоне приборов учёта у ж.д. по адресу Рокоссовского 20 (К-IV-3) от ЦТП-614	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
2	ЦТП-602	13	10.05.2012 10:30	10.05.2012 10:30	10.05.2012 15:30	5	10.05.2012 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома Крупской 9/1	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
3	Степанца 10/1,10/2	2	11.05.2012 09:00	11.05.2012 09:00	11.05.2012 15:50	6,83	11.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 10/2	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
4	Южная 101а.	1	28.05.2012 13:00	28.05.2012 13:00	28.05.2012 15:45	2,75	28.05.2012 16:30	Устранение деффекта т/тр. Д89, по адресу: Южная 101а.(б/канал)	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
5	Ватутина 5, Путилова 12	2	09.06.2012 09:00	09.06.2012 09:00	09.06.2012 12:45	3,75	09.06.2012 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. в непроходном канале от ТК-4 по адресу Путилова 13 (К-I-51)	Никитин	Повреждение с отключением ГВС
6	Дианова 8,8/1,8/2,8/3,8/4,8/5,12/1.	7	09.06.2012 10:00	09.06.2012 10:20	09.06.2012 18:25	8,08	09.06.2012 16:00	Устранение деффекта на т/пр. ГВС Д133, по адресу: Дианова 8/4.	Шаламов	Повреждение с отключением ГВС
7	2-я Кировская 105.	1	13.06.2012 16:00	13.06.2012 16:00	14.06.2012 15:00	23	14.06.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57.б/канал.	Бузла	Повреждение с отключением ГВС
8	Крупской 7/1.	1	14.06.2012 09:30	14.06.2012 09:30	14.06.2012 17:30	8	14.06.2012 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 мм ,канал.	Никитин	Повреждение с отключением ГВС
9	мкр.Входной 21,23,23/1,24,25,26,27,28 29,30,31,32,33,33/1,34,35,36, дк.100, шк. 299	19	15.06.2012 09:00	15.06.2012 10:00	15.06.2012 11:50	1,83	15.06.2012 13:00	Ремонт задвижек Д150 у дома 23/1	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
10	мкр.Входной 4б	1	23.06.2012 01:00	23.06.2012 01:00	25.06.2012 13:00	60	25.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм.у д.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
11	Мельничная 87/2,87/4,89,89а,89б,89/6,89/1,89/2,89/3,89/4,89/5,89/7,89/8,91,122,124. Казахстанская 1,2. Днепровская 16. 2-я Казахстанская 42,44,-прочие 4об.	25	25.06.2012 15:30	25.06.2012 15:30	25.06.2012 17:40	2,17	25.06.2012 17:00	Устранение деффекта на т/тр. Д325 (непр. канал), по адресу: Казахстанская 1.	Безула	Повреждение с отключением ГВС
12	Лукашевича 11в	1	28.06.2012 09:00	28.06.2012 09:00	28.06.2012 14:20	5,33	28.06.2012 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 в т/подвале	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
13	2-я солнечная 15-шк.№10,24,26-торг. комп.,28,28а,28б,28к1-аптека,30,30а-РОВД,32. 2-я Любинская 2-санаторий,2а,2б,2в-поликл.,11а. 3-я Любинская 3,5,7,11,13,13а,13б,17,26а,28,30.	27	11.07.2012 15:00	11.07.2012 15:00	11.07.2012 19:40	4,67	11.07.2012 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, в ТК-3,у ж.дома, по адресу: 2-я Солнечная 32.	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
14	70 лет Октября 18/2,20 (1-5 под.),20/1 20/2	4	12.07.2012 09:00	12.07.2012 09:00	12.07.2012 11:00	2	12.07.2012 14:00	Замены задвижки Д 100мм. в ТК-13 по адресу 70 лет Октября 20/2 (К-II-34)	Нопин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
15	Дианова 2/2,2/3	2	12.07.2012 09:00	12.07.2012 09:00	12.07.2012 11:30	2,5	12.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Дианова 2/2 (К-II-13/1)	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
16	к. Авиагородок 9а	46	12.07.2012 10:30	12.07.2012 10:30	12.07.2012 14:35	4,08	12.07.2012 12:00	Устранение дефекта т/трассы Д 426 мм. по адресу Авиагородок 9а	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
17	Лукашевича 14/1,14/2,14/3,14/4 ("Астор"),10в ("Магистраль")	5	12.07.2012 11:00	12.07.2012 11:05	12.07.2012 18:50	7,75	12.07.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. между К-II-15/1 и ТК-9 по адресу Лукашевича 14/3 (К-II-15/1)	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
18	Туполева 1а,3,3/1	3	12.07.2012 13:00	12.07.2012 13:30	12.07.2012 17:10	3,67	12.07.2012 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (непр.канал) по адресу Туполева 1а (К-II-26)	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
19	12 Декабря 70.	1	16.07.2012 09:00	16.07.2012 09:00	16.07.2012 11:20	2,33	16.07.2012 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 89 мм в т/под.	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
20	Суровцева 49.	1	16.07.2012 13:00	16.07.2012 13:00	16.07.2012 15:00	2	16.07.2012 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 57 мм канал.	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
21	Туполева 1а,3,3/1.	3	16.07.2012 15:00	16.07.2012 15:00	16.07.2012 20:30	5,5	16.07.2012 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 159 мм канал. у дома Туполева 3.	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
22	Катышева 27.	1	20.07.2012 11:30	20.07.2012 11:30	21.07.2012 15:00	27,5	23.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм , у д.	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
23	2Солнечная 23	1	23.07.2012 15:00	23.07.2012 15:00	24.07.2012 14:30	23,5	24.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 у дома	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
24	Рокосовского 14/1,14/2,16/4,Дианова 12/2(шк)	4	24.07.2012 11:00	24.07.2012 10:30	24.07.2012 17:30	7	24.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д 76 мм в тех. подвале д.16/4	Первухин.	Повреждение с отключением ГВС
25	Дианова 31а,29-мед. коледж,31-уч.корпус,31/2-мастерские.	4	27.07.2012 09:00	27.07.2012 11:10	27.07.2012 16:20	5,17	27.07.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Дианова 29.	Никитин	Повреждение с отключением ГВС
26	8 Кировская 70,72,101	3	03.08.2012 09:00	03.08.2012 09:00	03.08.2012 11:55	2,92	03.08.2012 16:30	Устранение дефекта т/провода Д 159 по адресу Перова 19-21	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
27	ЦТП-602	13	06.08.2012 09:00	06.08.2012 09:00	06.08.2012 12:00	3	06.08.2012 14:00	Ремонт т/провода ГВС Д 219 в ЦТП-602	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
28	Поворотникова 4,4а,6	3	06.08.2012 12:00	06.08.2012 12:00	08.08.2012 15:20	51,33	08.08.2012 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у дома 4	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
29	Туполева 3г-д/сад №359.	1	08.08.2012 08:00	08.08.2012 08:00	08.08.2012 10:30	2,5	08.08.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76, по адресу: Туполева 3г.	Шаламов	Повреждение с отключением ГВС
30	Дианова 29-мед.колледж.31-уч.корпус. 31а,31/2-мастерские.	4	13.08.2012 09:00	13.08.2012 11:30	13.08.2012 15:10	3,67	13.08.2012 13:00	Устранение дефекта на т/тр. Д159, по адресу: Дианова 29 (К-I-30/1)	Никитин	Повреждение с отключением ГВС
31	Авиационная 143,145-уч.центр. Транссибирская 4,5,6,6/1. 12-го Декабря 114-шк.№145. адм.зд.-2 об.	9	17.08.2012 14:00	17.08.2012 11:00	18.08.2012 16:30	29,5	18.08.2012 15:00	Устранение деффекта на т/пр. Д273 в непрох. канале, по адресу: Транссибирская 7. (к.Авиагородок)	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
32	2-я Автомобильная 2,2а. Комбикормовый завод 3. 6-я Западная 1.	4	20.08.2012 14:30	20.08.2012 14:30	21.08.2012 13:00	22,5	21.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д219, по адресу: 3-я Автомобильная 1.	Безула	Повреждение с отключением ГВС
33	3Любинская 7,11,13,13а,13б,17,26а,28 30 2Любинская 2а	10	23.08.2012 09:00	23.08.2012 09:00	23.08.2012 15:35	6,58	23.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 в т/подвале дома 13б	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
34	Крупской 27/1. Конева 12,12/1,12/2,14,14/1,14/2.	7	24.08.2012 09:30	24.08.2012 09:30	24.08.2012 15:30	6	24.08.2012 17:00	Ремонт задвижки Д150-1шт. в ТК-28, у Конева 12к3.	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
35	Авиагородок 3,4.	2	28.08.2012 10:00	28.08.2012 10:10	28.08.2012 16:50	6,67	28.08.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Авиагородок 3.	Безула	Повреждение с отключением ГВС
36	Лукашевича 21/1,21/2	2	30.08.2012 15:30	30.08.2012 15:30	31.08.2012 16:20	24,83	31.08.2012 14:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 159 мм. (т/подвал) по адресу Лукашевича 21/2 (К-II-18/1)	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
37	ж.д.мкр. Входной 1а,2/1,2а,2б,2в,3а, 3б,4а,4б,7,11,12,13,13/3 (баня),14/1, 14/2,14/3,15,16, ШЧ, поликлиника	21	11.09.2012 10:00	11.09.2012 10:15	11.09.2012 11:30	1,25	11.09.2012 14:00	Устранение дефекта т/трассы Д 159 мм. (надземно) у поликлиники мкр. Входной (кот."Октан-сервис")	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
38	Лесной пр-д 5 (шк-26)	1	12.09.2012 12:00	12.09.2012 14:00	12.09.2012 17:00	3	12.09.2012 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 в т/подвале (К-1-39)	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
39	Авиационная 143,145 (уч.центр "Ориентир")	2	13.09.2012 10:00	13.09.2012 09:30	13.09.2012 10:10	0,67	13.09.2012 16:30	Ревизия запорной арматуры Д 50 мм.- 2 шт. в ТК-25 по ул. Москаленко 133 (кот. Авиагородок)	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
40	мкр. Входной 18,18/1,19	3	13.09.2012 11:00	13.09.2012 11:15	13.09.2012 13:00	1,75	13.09.2012 16:00	Устранение дефекта т/трассы Д 159 мм. у ж.д. №19	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
41	Комарова 27/4,27/5,27/6,27/7, Дмитриева 11/7 (ЖУ-2)	5	17.09.2012 13:00	17.09.2012 13:30	17.09.2012 14:20	0,83	17.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 108 мм. (т/подвал) по адресу Комарова 27/6 (К-II-36)	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
42	Крупской 17к.4 (адм.), 19,19к.1,19к.2, 19к.3,РОВД, Дмитриева 1,2к.1,2к.3, 2к.4,2к.5,2к.7,2к.8 (шк.№42),	17	21.09.2012 09:00	21.09.2012 09:00	21.09.2012 10:10	1,17	21.09.2012 11:00	Замена задвижки Д 150 мм. на т/проводе ГВС в ТК-17 по адресу Крупской 19/2 (К-II-28) от ЦТП-663	Нопин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
	Ленинский	**1771**				**8,67**				
1	Сибирский пр. 18,20/1,20/2	3	25.04.2012 16:10	25.04.2012 16:10	26.04.2012 15:45	23,58	26.04.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. (надземно) по адресу Гашека 1	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
2	Оз.Хасан 1(общ). Добролюбова 64(ч.д)	2	27.04.2012 09:00	27.04.2012 09:40	27.04.2012 16:10	6,5	27.04.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д 108 мм (б/каеал) у дома 1.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
3	Котельникова 7 Серова 37,39,54 Лобкова 20 ,22 10Ленинская 4	7	28.04.2012 09:00	28.04.2012 09:20	28.04.2012 11:30	2,17	28.04.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д 89 у дома 56	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
4	Крылова 3,5 Маркова 2 Иванова 17	4	28.04.2012 11:15	28.04.2012 11:15	28.04.2012 14:35	3,33	28.04.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д 159 у дома 5	Столяров	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
5	3 Транспортная 9,11,13, 6 Линия 187,189,191,193, 8 Линия 184,188, 2Транспортная 12,14,16	12	03.05.2012 09:30	03.05.2012 10:00	03.05.2012 18:20	8,33	03.05.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д57 (б/канал) по адресу 3 Транспортная 11 (ТК-5-В-53-ГУ-1)	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
6	Радищева 33,35,37,39, 3Чередовая 28, 4 Чередовая 21, Гоголя 76,80,82, 5 Чередовая 31,31б,31а,33а,33б,33, 33/3	16	03.05.2012 23:30	03.05.2012 23:30	04.05.2012 19:30	20	04.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 по адресу 5 Чередовая 32	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
7	Московка - 2	112	04.05.2012 09:00	04.05.2012 09:10	04.05.2012 18:30	9,33	04.05.2012 23:59	Устранение дефекта на т/проводе Д 530 (канал) по адресу Сибирский пр-т 2	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
8	Кузнецова 2,4,4а(д/с-13),6,6а,10,12, Худенко 1а,3,5, Масленникова 140, 231,239,241	14	04.05.2012 09:30	04.05.2012 09:30	04.05.2012 17:40	8,17	04.05.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д200 - 2 шт, в ТК-5-В-П-11-3 по адресу Кузнецова 4	Бутаков	Повреждение с отключением ГВС
9	Кучерявенко 8,10,10а(д/с-3), Калинина 10а,11,12,13,14/1, Труда 29,29а,31,33,35,49, Бабушкина 46, Чайковского 6,10,12,66,66/1, 68(шк-101)	21	04.05.2012 09:30	04.05.2012 10:30	04.05.2012 15:50	5,33	04.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д 273 (канал) по адресу Труда 31 (ТК-II-3-6/6-20)	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
10	Санитарная 16,16а,18,18а,20, Ушинского 8,10,12	8	04.05.2012 10:00	04.05.2012 10:00	04.05.2012 18:00	8	04.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) по адресу Ушинского 12 (ТК-II-Т-6-4)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
11	Радищева 37(баня),39. Гоголя 82,80,76. 5 чередовая 31,а,б,33,а,б,33/3(кафе)	12	05.05.2012 10:00	05.05.2012 10:00	05.05.2012 11:30	1,5	05.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д 76мм(б/канал) у дома 39.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
12	Санитарная 16,16а,18,18а,20. Ушинского 8,10,12.	8	05.05.2012 16:40	05.05.2012 16:40	05.05.2012 18:00	1,33	05.05.2012 19:00	Устранение дефекта на т/пр.Д 57мм(б/канал) у дома 12.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
13	Санитарная 16,16а,18,18а,20, Ушинского 8,10,12	8	11.05.2012 11:40	11.05.2012 11:40	11.05.2012 15:15	3,58	11.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (б/канал) по адресу Ушинского 10 (ТК-2-Т-6-4)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
14	14 В/городок 31,32,33,58,73,76,82, 84,141,144,144а,д/с-90	12	12.05.2012 09:30	12.05.2012 09:35	12.05.2012 11:45	2,17	12.05.2012 14:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 159 (надземно) по адресу пос.Черемушки (территория в/ч) от УТ-1 до УТ-2	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
15	5-я Чередовая 31,31а,31б,33,33а,33б, 33/3 (кафе), Гоголя 76,80,82, Радищева 37 (баня), 39	12	12.05.2012 15:15	12.05.2012 15:50	12.05.2012 17:40	1,83	12.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) по адресу 5-я Чередовая 33 а от ТК-II-Т-9/5-3ГУ	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
16	3 Молодежная 49	1	17.05.2012 08:00	17.05.2012 08:00	17.05.2012 18:10	10,17	18.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) у дома 49.	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
17	3 Молодежная 59,61.	2	17.05.2012 08:00	17.05.2012 08:00	17.05.2012 18:15	10,25	18.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) у дома 59.	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата gредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
18	Батумская 1/1,1/2.	2	17.05.2012 08:00	17.05.2012 08:00	18.05.2012 12:45	28,75	18.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) у дома 1/1.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
19	3 Молодежная 47,	1	17.05.2012 08:00	17.05.2012 08:00	18.05.2012 16:00	32	18.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) у дома 47.	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
20	Молодова 6,8,10,12(шк=99)	4	17.05.2012 08:00	17.05.2012 08:00	18.05.2012 19:20	35,33	18.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. (канал) у дома 6.	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
21	Кучерявенко 3	1	17.05.2012 08:00	17.05.2012 10:00	18.05.2012 19:00	33	18.05.2012 20:00	Проведение гидравлических испытаний Западного луча от ТЭЦ-2 (ТК-II-3-6/6)	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
22	Масленникова 241	1	17.05.2012 09:30	17.05.2012 09:45	17.05.2012 14:00	4,25	17.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (канал) от ТК-V-В-П-11-12	Бутаков	Повреждение с отключением ГВС
23	Батумская 1/4.	1	17.05.2012 13:45	17.05.2012 14:00	17.05.2012 14:30	0,5	17.05.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной армат.Д 100 мм. т/подвал	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
24	А.Павлова 8,9,10,11,12	5	18.05.2012 09:00	18.05.2012 09:30	18.05.2012 16:20	6,83	18.05.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д50 у дома №11	Мирясов	Повреждение с отключением ГВС
25	Шакурова 3/1,5,7,9 Моторная 16/1	5	18.05.2012 10:00	18.05.2012 10:00	18.05.2012 20:00	10	19.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 в т/подвале дома 7	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
26	1Станционная 108а, 5Станционная107 3Станционная 69,71,82,84,86 6Станционная 149, 6Ленинградская 6, 8	10	18.05.2012 13:00	18.05.2012 14:20	18.05.2012 15:45	1,42	19.05.2012 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 3Станционная 78	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
27	Б. Хмельницкого 198,200,202,204,206,208,210,212. 1-я Транспортная 11.	9	20.05.2012 10:50	20.05.2012 10:50	20.05.2012 15:30	4,67	20.05.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: Б.Хмельницкого 206.	Собко	Повреждение с отключением ГВС
28	11 Линия ,185	1	21.05.2012 10:00	21.05.2012 10:45	21.05.2012 16:00	5,25	21.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д108мм (б/канал) у дома	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
29	14 В/городок 82,141, д/сад №89	3	22.05.2012 09:00	22.05.2012 11:20	22.05.2012 14:00	2,67	22.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 108 мм. (т/подвал) по адресу 14 В/городок 141 от УТ-14/1	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
30	3 Транспортная 11,13. 6 Линия 193. 8 Линия ,188	4	22.05.2012 09:00	22.05.2012 15:15	23.05.2012 15:20	24,08	24.05.2012 17:00	Определение причин затопления т/сетей водой неопределеннного характера.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
31	Радищева 33,35,37,39. Гоголя 74,76,78,80,82. 3-я Чередовая 26,28. 4-я Чередовая 21,23,32. 5-я Чередовая 31,31а,31б,33,33а,33б,33/3+ч.сектор.	21	24.05.2012 21:30	24.05.2012 21:40	25.05.2012 16:50	19,17	25.05.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: 5-я Чередовая 10.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
32	1Транспортная 7(маг).3 Линия 175. 4 Линия 229,231,233,235,237,238,239, 240.5 Линия 227а,6 линия 167а,б,в, 168а,в, 7 линия 177,179,181,183,186. 8Линия 168,170,172,174,191,201. 9 Линия 193,195.Б.Хм.198,206,208,210,212.	34	25.05.2012 07:20	25.05.2012 07:20	25.05.2012 09:30	2,17	25.05.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219 (б/канал), по адресу: 6 Линия 167б.. от ТК-5I-В-54.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
33	6 Линия 167а,в,	2	25.05.2012 09:30	25.05.2012 09:30	25.05.2012 11:10	1,67	25.05.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 (б/канал), по адресу: 6 Линия 167в..	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
34	Машиностр.5,5/1,7. +МЧС П/Ч,	4	25.05.2012 15:15	25.05.2012 15:20	25.05.2012 16:30	1,17	25.05.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219 мм	Первых	Повреждение с отключением ГВС
35	Санитарная 16,16а,18,18а,20, Ушинского 8,10,12	8	26.05.2012 09:00	26.05.2012 08:45	26.05.2012 16:05	7,33	26.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (б/канал) по адресу Ушинского 10 от ТК-II-Т-6-4	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
36	Санитарная 16 а	1	26.05.2012 16:05	26.05.2012 16:05	26.05.2012 17:10	1,08	26.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
37	Стальского 2	1	27.05.2012 10:00	27.05.2012 10:00	28.05.2012 12:00	26	28.05.2012 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 159 между домами Стальского 2-4	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
38	Романенко 5,6.	2	28.05.2012 09:30	28.05.2012 10:00	28.05.2012 11:15	1,25	28.05.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 (т/подвал), по адресу: Романенко 6. от ТК-V-В-15/9.	Мирясов	Повреждение с отключением ГВС
39	Полторацкого 47,47/1,49/1,51 (шк.№122),57/1 (Д/К Свердлова), К-Финская 23, 6-я Чередовая 100,102 Д.Бедного 61 (д/с №344),67,67/1,69	12	30.05.2012 14:00	30.05.2012 14:00	30.05.2012 15:45	1,75	30.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 (надземно) по адресу Полторацкого 57/1 от ЦТП-270	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
40	Маргелова 47,48,244,139,140,354, 152(баня)	7	31.05.2012 09:00	31.05.2012 09:45	31.05.2012 11:30	1,75	31.05.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д80-5шт в ТК-18 по адресу Маргелова 244	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
41	Романенко 8	1	31.05.2012 10:00	31.05.2012 10:15	31.05.2012 15:30	5,25	31.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (канал)	Мирясов	Повреждение с отключением ГВС
42	Д.Бедного 67,67/1,69, Полторацкого 47,47/1,57а(д/к Свердлова)	6	31.05.2012 14:00	31.05.2012 14:05	01.06.2012 16:25	26,33	01.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (канал) по адресу Д.Бедного 67 под дорогой (ТК-2-Т-9/8-36)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
43	Лобкова 1-адм.зд.,3. Марченко 1-шк. искуств.	3	01.06.2012 09:30	01.06.2012 14:00	01.06.2012 16:20	2,33	01.06.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 (б/канал), по адресу: Лобкова 3.	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
44	К.Маркса 47,. Ангарская 2	2	02.06.2012 14:45	02.06.2012 14:45	04.06.2012 11:30	44,75	04.06.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 (канал), по адресу: К.Маркса49	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
45	Желиховского 2,4,4а,6, Мануильского 1в	5	05.06.2012 09:30	05.06.2012 09:30	05.06.2012 16:00	6,5	05.06.2012 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (надземно) по ул. Желиховского 4 (ТК-II-3-3-24)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
46	Маяковского 85,87а.	2	06.06.2012 10:40	06.06.2012 11:00	06.06.2012 16:00	5	06.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 мм (Канал) по адресу Маяковского 85	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
47	Маяковского 85,87а Лазо 155, 6Линия 96 Масленикова 78	5	07.06.2012 09:30	07.06.2012 10:00	07.06.2012 15:40	5,67	07.06.2012 15:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д150 у дома 155	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
48	Избышева 25/1	1	07.06.2012 16:00	07.06.2012 16:00	08.06.2012 11:45	19,75	08.06.2012 17:00	Устранение повреждения на т/тр.Д108 на вводе	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
49	Кучерявенко 1 (скл.),3,3а,5,7,8,10, 10а(д/с №3), Калинина 2,4,6,8,10,10а,11,12,13,14/1 (адм.зд.), Труда 17,21,21а(маг.),29,29а (суд),31,33,35,49,49а, Бабушкина 46 (адм.зд.),50 (адм.зд.) Чайковского 2 (д/к №186),3,3б,4,4а,5 (шк.№78),6,10, 12,6666/1,68 (шк.	42	08.06.2012 09:00	08.06.2012 09:30	08.06.2012 14:45	5,25	08.06.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 80 мм. в ТК-II-3-6/6-22 по адресу Кучерявенко 3	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
50	Комсомольский гор. 12,13,14 (адм.зд) 15 (соц.защ.)	4	08.06.2012 14:00	08.06.2012 14:00	08.06.2012 16:10	2,17	08.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. в ТК по адресу Комсомольский гор. 17 (ТК-II-В-22-9/23)	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
51	Серова 9/1-адм.зд. 11,13. Маркса 60.	4	09.06.2012 14:30	09.06.2012 14:30	09.06.2012 15:50	1,33	09.06.2012 17:00	Устранение деффекта на запорной арматуре, Д80 в ТК-II-3-21/17.	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
52	16 В/городок.КЭЧ,338,339,364,336, 368,367,414,371,374,381,383,365,397, 417,417/1.,В/база,В/часть. Печникова 52,190,300,353, 355,356,364,389,.Полосухино 86(ч.д.) 92,101,102,354,382,389.	33	15.06.2012 09:00	15.06.2012 10:10	15.06.2012 11:55	1,75	15.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 мм ,(б/канал) у д.338.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
53	Ангарская 1,3,5,7,7а Котовского 6,8, 10,12,14,16 Орловская 2,3,4,5,6,8,10 Братская 6,11,19 К.Маркса 45а	24	15.06.2012 09:00	15.06.2012 10:10	15.06.2012 14:55	4,75	15.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д273 мм ,(б/канал) у д.338.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
54	Желиховского 2,4,4а,6 Мануильского 1б	5	16.06.2012 09:00	16.06.2012 09:45	16.06.2012 11:30	1,75	16.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 у д.4	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
55	К.Маркса,60	1	18.06.2012 09:00	18.06.2012 09:45	18.06.2012 15:30	5,75	18.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 108 мм у дома	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
56	Ангарская 1,3,5,7,а(шк).Котовского 6,8,10,12,14,16..Орловского 2,3,4,5,6, 8,10,(д/с),12.Братская 69адм),11,19. К.Маркса 45а(МП"ГЭТ"	23	19.06.2012 09:00	19.06.2012 09:10	19.06.2012 16:30	7,33	19.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм (б/канал) по адресу 16В/городок 338.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
57	14В/городок 144,144/1,столовая, казармы №17,36	5	19.06.2012 10:00	19.06.2012 10:00	19.06.2012 11:15	1,25	19.06.2012 12:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д80 у дома 144/1	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
58	К.Заслонова15 .Молодогвардейская16	2	26.06.2012 16:00	26.06.2012 16:00	27.06.2012 14:00	22	27.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Молодогв.16..	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
59	Ишимская 16,18,20.	3	26.06.2012 16:00	26.06.2012 16:00	27.06.2012 17:00	25	27.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Ишимская 20.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
60	Молодогвардейская 5	1	27.06.2012 10:30	27.06.2012 10:30	27.06.2012 22:30	12	28.06.2012 17:00	Устранение дефекта т/тр.Д108 на вводе	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
61	Волго-Донская 8/1,8/2,8/3,8а 1Путевой пер.2 Ишимская 2,4	8	27.06.2012 16:00	27.06.2012 16:00	27.06.2012 19:20	3,33	28.06.2012 17:00	Устранение дефекта т/тр.Д159 в т/подвале дома 8/2	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
62	Ишимская 16,18,20	3	28.06.2012 09:30	28.06.2012 09:30	28.06.2012 19:15	9,75	28.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу Ишимская 18 от ТК-93	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
63	п.Светлый Столовая, Госпиталь, Баня	3	02.07.2012 09:30	02.07.2012 09:30	02.07.2012 19:00	9,5	02.07.2012 17:00	Устранение дефекта на парапроводе Д 108 мм. (канал) п.Светлый здание Госпиталя от ТК-58	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
64	Шакурова 3/1,5,7,9, Моторная 16/1	5	02.07.2012 16:45	02.07.2012 16:45	02.07.2012 20:45	4	02.07.2012 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм (т/подвал) по адресу Шакурова 7 от УТ-11/1	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
65	1 Железнодорожная 18,18/1.	2	04.07.2012 18:30	04.07.2012 18:30	05.07.2012 19:00	24,5	05.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108мм у д.18	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
66	Павлова 5,7,8,9,10,11,12,13,15,21,23, 25,27,29 Карбышева 16,18 Гризодубовой 5,6,7,8,10,12,14	23	05.07.2012 11:00	05.07.2012 10:45	05.07.2012 17:15	6,5	05.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д273 у дома 25	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
67	Гризодубовой 17, Карбышева 24а	2	05.07.2012 23:00	05.07.2012 23:00	06.07.2012 19:50	20,83	06.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 57 по адресу Гризодубовой 17	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
68	Рождественского 2,2/1,4,6	4	06.07.2012 02:40	06.07.2012 02:40	06.07.2012 16:55	14,25	06.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 4	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
69	Ишимская 1	1	06.07.2012 09:30	06.07.2012 09:50	06.07.2012 14:30	4,67	06.07.2012 17:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 57 мм. (канал) от ТК-128	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
70	О. Хасан 1 (общ.пед.кол.)	1	06.07.2012 10:30	06.07.2012 10:30	06.07.2012 16:25	5,92	06.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Добролюбова 55 от ТК-II-В-14	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
71	Космический пр. 14а (ПУ-21),14б,16, 16а,18б,20/1,20/2,18а,18в (адм.зд.),	9	06.07.2012 13:20	06.07.2012 13:20	06.07.2012 19:00	5,67	06.07.2012 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу Космический пр. 18а от ТК-V-В-15/1-1	Бутаков	Повреждение с отключением ГВС
72	5-я Линия 153,157а (адм.зд.), Маяковского 74 (адм.зд.),85,87а.Плеханова 59. 6-я Линия 96. Лазо 155.	12	07.07.2012 08:00	07.07.2012 10:05	07.07.2012 15:10	5,08	07.07.2012 17:00	Устранение повреждения на т/проводе Д 159 мм. по адресу 5-я Линия 153 (ТК-V-В-67)	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
73	Калинина 6,8,10.	3	07.07.2012 09:30	07.07.2012 09:30	07.07.2012 15:40	6,17	07.07.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108,по адресу: Калинина 8.	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
74	Космический пр. 97.	1	07.07.2012 09:30	07.07.2012 09:40	07.07.2012 19:25	9,75	07.07.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219,по адресу: Космический пр. 97.	Бутаков	Повреждение с отключением ГВС
75	16 В/городок 338.	1	08.07.2012 23:00	08.07.2012 23:00	09.07.2012 11:00	12	09.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76мм. у дома.(канал)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
76	Павлова 29	1	09.07.2012 09:00	09.07.2012 09:00	09.07.2012 18:20	9,33	09.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
77	Желиховского 2,4,4а,6 Мануильского 1б	5	09.07.2012 10:00	09.07.2012 10:00	09.07.2012 20:45	10,75	09.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 у дома 2	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
78	5Чередовая 4,13,17,18,22,23,26,31, 31а,31б,33,33а,33б Гоголя 74,76,78, 80,82 3Чередовая 28 4Чередовая 32 Радищева 33,35,37,39	24	09.07.2012 10:00	09.07.2012 10:15	09.07.2012 15:20	5,08	09.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у 5Чередовой 4	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
79	3Железнодоржная 3 17Рабочая 99 15Рабочая 102,102а	4	09.07.2012 12:00	09.07.2012 12:10	09.07.2012 17:30	5,33	09.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 3	Мирясов	Повреждение с отключением ГВС
80	15 Рабочая 102а	1	09.07.2012 12:00	09.07.2012 12:10	10.07.2012 16:35	28,42	10.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Мирясов	Повреждение с отключением ГВС
81	75Г.Бригады 12,12а 50лет ВЛКСМ 12, 12а,14,14а,14б,16,16а	9	09.07.2012 14:00	09.07.2012 15:10	09.07.2012 20:20	5,17	09.07.2012 20:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 12	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
82	Космический пр. 20/2	1	09.07.2012 21:00	09.07.2012 21:10	10.07.2012 16:20	19,17	10.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
83	5-я Линия 153	1	10.07.2012 09:30	10.07.2012 10:40	10.07.2012 16:30	5,83	10.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу 5-я Линия 153 от ТК-V-В-67/4	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
84	п.Восточный, п. Комсомольский	137	10.07.2012 13:00	10.07.2012 13:35	10.07.2012 16:15	2,67	10.07.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 200 мм. в ТК-II-В-22-8 по адресу Кирова 9	Мирясов	Повреждение с отключением ГВС
85	3-я Железнодорожная 3	1	10.07.2012 16:15	10.07.2012 16:15	10.07.2012 16:35	0,33	10.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) от ТК-II-В-22-29/2	Мирясов	Повреждение с отключением ГВС
86	10-я чередовая 21,23,25,27. Полторацкого 58,60,62,64.	8	11.07.2012 11:00	11.07.2012 11:00	11.07.2012 16:20	5,33	11.07.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: 10-я Чередовая 23. от ЦТП-269.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
87	3-я Железнодорожная 3, 15-я Рабочая 102а	2	12.07.2012 09:00	12.07.2012 09:30	12.07.2012 16:45	7,25	12.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал) по адресу 3-я Железнодорожная 3 от ТК-II-В-22-29/2	Мирясов	Повреждение с отключением ГВС
88	7-я Линия 177,179,181,183 (д/с №257)	4	12.07.2012 09:30	12.07.2012 09:30	12.07.2012 12:00	2,5	12.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57мм. по адресу 7-я Линия 183 отТК-V-В-54-Г.У.-1	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
89	Космический пр. 14а (ПУ-21),14б,16, 16а,18б,20/1,20/2,18а,18в (адм.зд)	9	12.07.2012 11:00	12.07.2012 10:00	12.07.2012 15:45	5,75	12.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал,т/подвал) по адресу Космический пр. 18а от ТК-V-В-15/1-1	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
90	Маргелова 238,239	2	12.07.2012 13:00	12.07.2012 13:00	12.07.2012 14:45	1,75	12.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. в ТК-8	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фдедв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
91	5-я Кордная 6,8	2	12.07.2012 14:00	12.07.2012 14:00	12.07.2012 17:50	3,83	12.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) по адресу 5-я Кордная 6 от ТК-V-Ю-16-24/5	Мирясов	Повреждение с отключением ГВС
92	Вокзальная 4,4а,6,8,8а,8а(баня),10,12, 12а,14,22,161,4б Карбышева 19 ,20,22,23б,24а,25,25/1,26(техн.),23,23а,28,27а, 38,38а,39,40,42, Красный пер. 1,3, А.Павлова 31 Гризодубовой 15, 17,18,19,21,23	43	13.07.2012 09:00	13.07.2012 09:15	13.07.2012 20:50	11,58	13.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. в (ТК , б/канал) по адресу Вокзальная 12 от ТК-II-3-3-12	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
93	8-я Линия 180а, Ипподромная 14,35а, 9-я Линия 232	4	13.07.2012 09:00	13.07.2012 10:15	13.07.2012 13:10	2,92	13.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу 8-я Линия 180а от ТК-V-В-55-4	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
94	Павлова 13,15 Гризодубовой 6,8	4	14.07.2012 09:00	14.07.2012 09:00	14.07.2012 16:25	7,42	14.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 у дома 8	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
95	Б.Хмельницкого 188	1	16.07.2012 23:00	16.07.2012 23:00	17.07.2012 10:00	11	17.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д 76мм у дома.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
96	Б,Хмельницкого 228,230,232,232а,236 238 4Транспортная 1а,2а,3,5,7,9	12	17.07.2012 15:00	17.07.2012 15:10	17.07.2012 16:30	1,33	17.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д159 у дома 232а	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
97	Киевская 2,6	2	17.07.2012 20:00	17.07.2012 20:00	18.07.2012 17:20	21,33	18.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д108 у дома 4	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
98	Б,Хмельницкого 228,230,232,232а,236 238 4Транспортная 1,2а,3,5,7,9	12	17.07.2012 21:30	17.07.2012 21:30	18.07.2012 16:45	19,25	18.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д159,76 у дома 232,1	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
99	4 Транспортная 54	1	18.07.2012 11:45	18.07.2012 11:45	18.07.2012 15:30	3,75	18.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал) (ТК-2-В-22-9/19-1-1)	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
100	4-я Линия 229,230, Ипподромная 3 (Горгаз)	3	18.07.2012 14:00	18.07.2012 15:25	18.07.2012 16:45	1,33	18.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. в ТК-V-В-56а по адресу 4-я Линия 230	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
101	Шакурова 6	1	19.07.2012 17:00	19.07.2012 16:30	20.07.2012 14:20	21,83	20.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (канал), по адресу: Шакурова 6.	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
102	Труда 33,35. Чайковского 14/1,14/2. Чайковского 12	5	20.07.2012 07:00	20.07.2012 07:00	20.07.2012 11:10	4,17	20.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, в т/подвале дома: Чайковского 12.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
103	Б.Хмельницкого,44	1	20.07.2012 12:00	20.07.2012 12:00	20.07.2012 14:00	2	20.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 мм , у д.	Плехов А.Н.	Повреждение с отключением ГВС
104	Гашека 6,12 Моторная 5	3	23.07.2012 13:30	23.07.2012 13:30	23.07.2012 19:30	6	23.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 6	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
105	3 Ж-дорожная 3,5. 4 Ж-дорожная 4,6,10. 15 Рабочая 102,102а,17 рабочая 99.	8	24.07.2012 09:30	24.07.2012 10:30	25.07.2012 16:10	29,67	25.07.2012 17:00	Кап.ремонт на т/пр.Д 325 мм 426 мм у дома 17 Рабочая 91.	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
106	Б.Хмельницкого 230,228	2	25.07.2012 11:15	25.07.2012 11:15	25.07.2012 16:55	5,67	25.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 у дома 230	Васютин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата gредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
107	Карбышева 42,40,38,38а,39,26,24а, 20,27,27в,25,23,23а,б,19,15,10,8,14,3, 3а,б,в,33,Павлова 31, Гризодубовой 37,33,23,20,19,17,15,11а,9, Красный пер. 1,3, Вокзальная 20,22,18,14,10, 8,8а,6,4а,б,27,1,2,28б,31, Избышева 2,3/2,4, Желиховского 2,4,4а, Зенькова	63	26.07.2012 17:30	26.07.2012 17:30	26.07.2012 18:30	1	27.07.2012 00:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (б/канал) по адресу Добролюбова 3 (ТК-2-В-10)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
108	3-я Железнодорожная 3,5. 4-я Железнодорожная 4,6,10. 15-я Рабочая 102,102а. 17-я Рабочая 99.	8	27.07.2012 13:30	27.07.2012 14:00	27.07.2012 15:00	1	27.07.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д325 (б/канал), по адресу: 3-я Железнодорожная 8. от ТК-II-В-22-29.	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
109	4 Линия 239,237,235,231,229,240	6	28.07.2012 10:30	28.07.2012 10:30	28.07.2012 17:30	7	28.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм у дома 237	Мирясов	Повреждение с отключением ГВС
110	Санитарная 16,16а,18,18а,20, Ушинского 8,10,12	8	30.07.2012 10:00	30.07.2012 10:20	30.07.2012 13:50	3,5	30.07.2012 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 (б/канал) по адресу Ушинского 12 (ТК-4-1-21/6)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
111	Радищева 37(баня),39, 5 Чередовая 31,31а,б,33,33а,б,33/3, Гоголя 76,80, 82 + 10ч.ж.д.	24	30.07.2012 11:00	30.07.2012 11:25	30.07.2012 16:35	5,17	30.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (б/канал) по адресу 5 Чередовая 13 (ТК-2-Т-9/5)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
112	1 Мая 102.	1	31.07.2012 08:30	31.07.2012 09:00	31.07.2012 16:00	7	31.07.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: 1 Мая 102.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
113	1Трамвайная 5 1Красной Звезды 25 2Красной Звезды 22,24 5Новая 29 Воровского 11	6	02.08.2012 13:30	02.08.2012 13:30	02.08.2012 17:30	4	02.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
114	Стальского 9а	1	03.08.2012 09:00	03.08.2012 09:30	03.08.2012 15:20	5,83	03.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр Д89	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
115	Труда 49	1	05.08.2012 13:00	05.08.2012 13:00	05.08.2012 15:00	2	05.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм в т.подвале под аркой.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
116	1Трамвайная 5 1Красной Звезды 25 2Красной Звезды 22,24 5Новая 29 Воровского 11,24	6	06.08.2012 14:00	06.08.2012 14:30	09.08.2012 17:30	75	10.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/трД219 у дома 22	Бойко	Повреждение с отключением ГВС
117	3 Молодежная 62,62/1,63,65+кафе, 69+торг.фирма,71+маг,73,75,77,81+ маг.	14	07.08.2012 09:00	07.08.2012 09:10	07.08.2012 16:35	7,42	07.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (канал) по адресу 3 Молодежная 73 (ТК-5-Ю-16)	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
118	3 Транспортная 1,7,7/1,7/3	4	07.08.2012 14:00	07.08.2012 14:50	07.08.2012 15:55	1,08	07.08.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 150, Д100 в ТК-5-В-43/1	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
119	Карлова 50-д/сад № 95.	1	08.08.2012 09:00	08.08.2012 09:00	08.08.2012 14:00	5	08.08.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 (б/канал).	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
120	3-я Молодежная 73,75.	2	08.08.2012 11:15	08.08.2012 11:15	08.08.2012 16:00	4,75	08.08.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108. от ТК-V-Ю-16-4.	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
121	Молодогвардейская 10,12,14. 6 Станционная 21,23,25,27.	7	09.08.2012 13:00	09.08.2012 13:30	09.08.2012 15:00	1,5	09.08.2012 15:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 100мм в т/к у дома 12.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
122	п.Свердлова (Ш.Руставели 1 10Чере- довыя, Полторацкого, Латвийская, Д.Бедного)	59	10.08.2012 11:30	10.08.2012 11:50	10.08.2012 17:50	6	10.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у Руставели 1	Бойко	Повреждение с отключением ГВС
123	Санитарная 22а	1	13.08.2012 09:00	13.08.2012 09:00	13.08.2012 09:30	0,5	13.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д57 мм,у дома	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
124	Б.Хм.160,162. 8 Линия 128а(ч.д), 9 Линия 139а,155,141. Масленникова 82.Маяковского 96(ПКиО),97.	8	14.08.2012 09:30	14.08.2012 12:55	14.08.2012 16:45	3,83	14.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89мм (канал) у дома Маяковского 96..	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
125	Карбышева 41(бол)44(баня),42а(адм), Красный пер 6а(гостин).	4	15.08.2012 09:00	15.08.2012 10:40	15.08.2012 16:50	6,17	15.08.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108мм (канал) у дома Карбышева 44.	Бойко	Повреждение с отключением ГВС
126	Космический пр-т 97в,г,д/1+банк, 97д/2,109,111,99/2(дом быта)	8	16.08.2012 09:30	16.08.2012 09:30	16.08.2012 17:20	7,83	16.08.2012 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 325 (б/канал) по адресу Космический пр-т 97д/2 (ТК-5-Ю-2)	Бутаков	Повреждение с отключением ГВС
127	Стальского 1,3,3а Марченко 9 Котельникова 2,4,6	7	17.08.2012 11:30	17.08.2012 11:50	17.08.2012 18:45	6,92	17.08.2012 17:00	Устранение повреждения на т/тр.Д219 у дома3	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
128	3Железнодорожная 3,5 17Рабочая 99 4Железнодорожная 4,6,10 15Рабочая 102,102а	8	17.08.2012 14:00	17.08.2012 14:20	17.08.2012 16:00	1,67	17.08.2012 17:00	Устранение повреждения на задвижке Д100 у дома 3	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
129	9 Линия 139-а.	1	18.08.2012 10:00	18.08.2012 10:15	18.08.2012 15:15	5	18.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 108 мм у дома.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
130	Ангарская 2,5.	1	18.08.2012 11:00	18.08.2012 11:00	18.08.2012 13:15	2,25	18.08.2012 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 159 мм у дома 2.	Бойко	Повреждение с отключением ГВС
131	Ирт. Набережная 43,44,45,46,48,48а-ЖЕУ-1,45а-ЛТЭО. Крылова 2,2а-нал. исп.,4.	10	20.08.2012 11:30	20.08.2012 11:40	20.08.2012 14:00	2,33	20.08.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 (канал), по адресу: Ирт. Набережная 44. от ТК-II-3-19/3.	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
132	Труда 42. 25 лет Октября 4.	2	21.08.2012 10:30	21.08.2012 10:30	21.08.2012 19:30	9	22.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д159 мм, по адресу: Стальского 6/1.	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
133	Санитарная 16а,18,18а,20,20а,22,24. Ушинского 8,10,12,14. Правды 30-шк. №59. ч сектор.	12	25.08.2012 09:00	25.08.2012 09:00	25.08.2012 16:20	7,33	25.08.2012 17:00	Устранение деффекта на запорной арматуре Д100, в ТК, по адресу: Санитарная 20а. от ТК-II-Т-6-1.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
134	Гризодубовой 5(д/с12/2),7,9, Павлова 5,7	5	27.08.2012 09:00	27.08.2012 09:45	27.08.2012 16:05	6,33	27.08.2012 15:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 80 в ТК по адресу Гризодубовой 5 (ТК-2-3-9-56)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
135	Ангарская 9,11,13,14,16, Братская 5, 9,9а,11а,13,15,17, Орловского 12	13	27.08.2012 09:30	27.08.2012 10:00	27.08.2012 11:45	1,75	27.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 в ТК по адресу Ангарская 5 (ТК-2-3-14-24)	Бойко	Повреждение с отключением ГВС
136	18 В/городок 187	1	27.08.2012 10:15	27.08.2012 10:15	27.08.2012 16:25	6,17	27.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (надземно)	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
137	Молодова 6,8,10,12(шк-99),20,20/1, Гашека 9,11,11/1,11/2,13/1,13/2	12	27.08.2012 11:00	27.08.2012 11:00	27.08.2012 20:30	9,5	27.08.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 (канал) по адресу Молодова 6, Гашека 3/1	Калинин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
138	Сибирский пр-т 2,2/1,2/4,2г, Вострецова 1,3,3/1,3/2	8	27.08.2012 12:00	27.08.2012 12:00	27.08.2012 14:40	2,67	27.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 (т/подвал) по адресу Сибирский пр-т 2/1	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
139	Вострецова 2,3,4,5,5/1,5/2,7,7/1,7/2, 7/3, Шакурова 8/1,10,12	13	27.08.2012 13:30	27.08.2012 13:30	27.08.2012 18:55	5,42	27.08.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 (канал) по адресу Сибирский пр-т 2	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
140	Сибирский пр-т 8,10/1,10/2, Моторная 4,6,6/1(д/с),6/2,10,10/1, 10/2	10	27.08.2012 13:30	27.08.2012 13:30	27.08.2012 19:00	5,5	27.08.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 (канал) по адресу Сибирский пр-т 10/2	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
141	18 В/городок 161,165,166,171,172, 175,176,222,226	9	27.08.2012 13:30	27.08.2012 14:10	27.08.2012 16:25	2,25	27.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (надземно) по адресу 18 В/городок 226	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
142	О.Хасан 1-общ.пед.кол.	1	28.08.2012 09:30	28.08.2012 10:00	28.08.2012 15:45	5,75	28.08.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 (б/канал), по адресу: О.Хасан 1. от ТК-II-В-14.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
143	6-я Станционная 5.	1	28.08.2012 15:30	28.08.2012 15:30	29.08.2012 17:00	25,5	29.08.2012 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 (б/канал), по адресу: 6-я Станционнаяи 5.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
144	Молодогвардейская 25	1	28.08.2012 15:30	28.08.2012 15:30	29.08.2012 21:30	30	29.08.2012 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д57 (канал), по адресу: Молодогвардейская 25.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
145	4-я Транспортная 40.	1	28.08.2012 20:00	28.08.2012 20:00	29.08.2012 17:00	21	29.08.2012 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, в т/подвале ж.дома 4-я Транспортная 40.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
146	Маяковского 85,87а.Лазо 155. 6-Линия 96,5-Линия 153.Масленникова 78.	6	29.08.2012 09:30	29.08.2012 11:40	29.08.2012 17:10	5,5	29.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм (канал), по адресу:Лазо 155.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
147	1-я Станционная 5,9,108а, 3-я Станционная 69 (шк№104),71, 82 ,84,86, 5-я Станционная 107 (сиб.дил.), 6-я Станционная 149, 6-я Ленинградская 6,8, 7-й Кирпичный завод 20,21	14	30.08.2012 09:30	30.08.2012 09:30	30.08.2012 15:05	5,58	30.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (б/канал) по адресу 1-я Станционная 9 от УТ-10	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
148	11-я Линия 185.Шебалдина 199,199/1, 199/2.Масленникова 171(шк),177.	6	30.08.2012 09:30	30.08.2012 10:15	31.08.2012 20:40	34,42	31.08.2012 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 мм (б/канал), по адресу:Шебалдина 170. (ТК-V-В-104)	Бутаков	Повреждение с отключением ГВС
149	Молодогвардейская 9,11,11/2 (адм.зд.),13,15,17,21 (д/сад №20)	7	30.08.2012 15:00	30.08.2012 15:30	30.08.2012 16:30	1	30.08.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 80мм. (надземно) по адресу Молодогвардейская 17 от УТ-6	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
150	Ангарская 9,11 (уч.ком.),13,14 (адм.зд.),16, Братская 5,9,9а (вет.надз.),11а,13,15,17, Орловского 12	13	31.08.2012 09:30	31.08.2012 14:00	31.08.2012 17:30	3,5	31.08.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Ангарская 13 от ТК-II-3-14-24	Бойко	Повреждение с отключением ГВС
151	6-я Станционная 19.	1	03.09.2012 00:30	03.09.2012 00:30	03.09.2012 19:30	19	03.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм у дома	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата дредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
152	Гризодубовой 20 (тех.), Красный пер. 1,3, А.Павлова 31	4	03.09.2012 10:00	03.09.2012 10:00	03.09.2012 16:30	6,5	03.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Гризодубовой 20 от ТК-II-3-3-4/2-УТ-1	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
153	1-я Тепловозная 1 (санит.шк.№11), 4-я Марьяновская 1,2,4, 2-я Трамвайная 12 (д/сад№396),27,28, 5-я Марьяновская 4а (Родник),6г (Ж/дорожник"),46 (геронт.центр),46/6 (центр гигиены), Воровского 62а (центр крови),62/1 (МСЧ-4 Марья	16	04.09.2012 09:00	04.09.2012 09:15	04.09.2012 15:45	6,5	04.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу Воровского 62 а от ТК-12	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
154	Сибирский пр. 6а (шк №107)	1	04.09.2012 09:00	04.09.2012 09:30	04.09.2012 16:00	6,5	04.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (т/подвал) от УТ-1	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
155	Стальского 3а (д/с-197), Котельникова 2,5	3	04.09.2012 13:30	04.09.2012 14:00	04.09.2012 15:30	1,5	04.09.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 80 мм. по адресу Стальского 3а	Бойко	Повреждение с отключением ГВС
156	1 Индустриальная 5а,7, Л.Чайкиной 8, 21(больница), 23, Сенной тупик 2	6	05.09.2012 09:00	05.09.2012 09:15	05.09.2012 16:45	7,5	05.09.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 100 (надземно) по адресу 1 Индустриальная 7 (ТК-5-В-24)	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
157	Д.Бедного 67,67/1,69. Полторацкого 47,47/1,57а-д/к Свердлова.	6	05.09.2012 09:00	05.09.2012 09:45	05.09.2012 15:45	6	05.09.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. ГВС Д159, в ТК-42.,по адресу: Полторацкого 47/1 от ЦТП-270.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
158	Павлова 5,7,9,10,11,12,13,15,21,23. Гризодубовой 5(д/с),6,7,8,9,10,11а, 12,15.Карбышева 16,18.	21	06.09.2012 11:00	06.09.2012 11:30	06.09.2012 17:15	5,75	07.09.2012 20:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм , по адресу: Гризодубовой,8	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
159	Добролюбова 4,20.Вокзальная 27. Карлова 50(д/с)	4	06.09.2012 13:30	06.09.2012 14:00	06.09.2012 16:10	2,17	06.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 мм , по адресу: Вокзальная 27.	Бойко	Повреждение с отключением ГВС
160	Павлова 5-13,15,21,23,25,27,29 (полик.), Гризодубовой 6,8,10,11а,12, 14, 15,9,7,5 (д/с №12/2) Карбышева 16,18	26	07.09.2012 09:30	07.09.2012 09:45	07.09.2012 15:40	5,92	07.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу Гризодубовой 8 от ТК-II-3-9	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
161	Б.Хмельницкого 214 (д/к Баранова), 214а	2	07.09.2012 10:00	07.09.2012 10:35	07.09.2012 21:20	10,75	07.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу 2-я Транспортная 24 от ТК-V-В-35-7	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
162	Труда 1,а,3,5,9,а,11,17,21,29,а,31, 33,49.Чайковского 2,3,б,4,4а,5,6,10,12, 66,66/1,68(шк). Калинина 2,4,6,8,10,а,11,12,13,14/1. Кучерявенко 3,3а,5,7,8,10,10а(д/с). Бабушкина 46(адм).	46	10.09.2012 10:00	10.09.2012 10:40	10.09.2012 20:10	9,5	10.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/трассы Д 325 мм по адресу : Чайковского 4а.	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
163	Моторная 3. Гашека 4/1.	2	11.09.2012 09:00	11.09.2012 09:30	11.09.2012 11:00	1,5	11.09.2012 13:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 89 мм по адресу : Моторная 3.	Калинин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
164	Космический пр-т 2,4,6,8(д/с-281)	4	12.09.2012 14:00	12.09.2012 14:00	12.09.2012 16:30	2,5	12.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (канал) по адресу Космический пр-т 4(ТК-5-В-17/1-3)	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
165	Космический пр-т 18,20,22,22/1	4	12.09.2012 20:00	12.09.2012 20:15	13.09.2012 15:00	18,75	13.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу Космический пр-т 18	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
166	от ЦТП-704.20 лет РККА 178,180, 182, 202а,206,208,184,186,188,190, 192,194 196,200,202,204,210, 218, 222.Масленникова 171,175,179,181, 183, 185+маг,+апт,191(банк), от ЦТП-548: Съездовская 144,146, 20 лет РККА 61,61/1,63,63/1,65(д/с-37)	33	13.09.2012 00:00	13.09.2012 00:00	13.09.2012 02:05	2,08	13.09.2012 05:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 250 в ТК-5-В-87/1-1 по ул Съездовская	Бутаков	Повреждение с отключением ГВС
167	Сибирский пр-т 18,20/1,20/2	3	13.09.2012 09:00	13.09.2012 10:20	13.09.2012 16:30	6,17	13.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 (надземно) по адресу Гашека 1	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
168	3-я Молодёжная 73	1	13.09.2012 15:00	13.09.2012 15:00	13.09.2012 16:20	1,33	13.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе 89 мм. (канал) от ТК-V-Ю-16-4	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
169	5-я Чередовая 31а.	1	15.09.2012 09:00	15.09.2012 10:30	15.09.2012 16:30	6	15.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм у дома	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
170	Батумская 26.Ишимская 13,15, 4-яСтанционная 8,10. 6-яСтанц.33,69. 2-яЛенинградская 22/1,22.	9	17.09.2012 09:00	17.09.2012 09:20	17.09.2012 16:15	6,92	17.09.2012 16:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 100мм-2шт по адресу Батумская 26.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
171	Лагоды 13,13а,15,17,21, Ушинского 8а	6	17.09.2012 09:30	17.09.2012 09:30	17.09.2012 15:45	6,25	17.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (б/канал) по адресу Лагоды 13 от ТК-II-Т-6-1	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
172	пос.Востчный, пос. Комсомольский	137	17.09.2012 18:00	17.09.2012 18:00	17.09.2012 22:35	4,58	18.09.2012 17:00	Устранение повреждения на т/проводе Д 530 мм. (ТК-II-В-20)	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
173	75 Гв. Бригады 1в,10,10а,10б,12б,14, 14а, 14а/1 (д/сад №8),16+ парикмах., 16а,18,18а,18б,20,20а,22	17	18.09.2012 09:00	18.09.2012 09:30	18.09.2012 15:30	6	18.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. (канал) по ул 75-я Гв.Бригады 12б от ТК-V-Ю-8-1	Бутаков	Повреждение с отключением ГВС
174	К.Маркса 45	1	19.09.2012 14:00	19.09.2012 14:20	19.09.2012 16:00	1,67	19.09.2012 17:00	Ремонт запорной арматуры Д100	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
175	Воровского 11,24, 1 Кр.Звезды 22, 24,25(шк-68), 5 Новая 29 (фил.шк-68), 4Марьяновская 67 (шк-100), 1Трамвайная 5	8	21.09.2012 09:00	21.09.2012 09:30	21.09.2012 15:40	6,17	21.09.2012 16:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 50 в ТК-22, ТК-21, ТК-20, Д 200 в ТК-22 по адресу 4 Марьяновская	Макеев	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
176	К.Маркса 55,57,57/1,61,61/1,63,65, 67,67а,69,71,71а,73,73/1,75,75а,77, 79,79а,81,83,83а,85,85а,87,87а,89, 89а,89/3, Серова 45а, Братская 3, 3а,5,9,9а,11/1,13,15,17, Ангарская 9,11,13,13/1,14,16, Орловского 12, ВПП 2,3,4	50	21.09.2012 09:00	21.09.2012 09:30	21.09.2012 17:15	7,75	21.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 в ТК-II-3-14 по адресу Маркса 89	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
177	пр.К.Маркса 38,38а (спорт. зал),38б (лен.ЖКХ)	3	21.09.2012 15:00	21.09.2012 15:20	21.09.2012 16:20	1	21.09.2012 22:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 159 мм. (б/канал) от ТК-II-3-28 по адресу К.Маркса 38	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
178	Вокзальная 27, Добролюбова 4,20 (Вираж), Карлова 50 (д/сад №95), 56 (адм.зд.)	5	24.09.2012 11:00	24.09.2012 11:00	24.09.2012 15:30	4,5	24.09.2012 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу Вокзальная 27 от ТК-II-3-3-14	Бойко	Повреждение с отключением ГВС
179	Масленникова 171 (шк. №56)	1	24.09.2012 16:00	24.09.2012 15:30	25.09.2012 18:10	26,67	25.09.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Масленникова 171 от ТК-V-В-87/1-4	Бутаков	Повреждение с отключением ГВС
	Октябрьский (НЕ ПРИМЕНЯТЬ)	**66**				**5,94**				
1	Космический 99,101,101/1,103,105,105а	6	03.05.2012 10:00	03.05.2012 09:40	03.05.2012 10:45	1,08	03.05.2012 11:00	Устранение дефекта на т/тр. Д108 у дома 105	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
2	Масленникова 241,239.	2	14.05.2012 03:30	14.05.2012 03:30	14.05.2012 15:30	12	14.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. у дома 241.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
3	Пономаренко 2 Ермолаева 9,10,11,12	5	05.07.2012 12:00	05.07.2012 12:00	05.07.2012 22:20	10,33	05.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 у дома 2	Бутаков	Повреждение с отключением ГВС
4	П.Осьминина 1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11 11а,12,12а,12б,13,14,15,16,17,17а,17г 18,20,22,24 Товстухо 1,4а	29	05.07.2012 12:00	05.07.2012 13:45	05.07.2012 21:00	7,25	05.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д273 у дома 1	Бутаков	Повреждение с отключением ГВС
5	3Кордная 12,14,аптека	3	23.07.2012 09:00	23.07.2012 09:40	23.07.2012 16:00	6,33	23.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 в т/подвале дома 14	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
6	Б.Хмельницкого 160,160а,162 8Линия 128а 9Линия 139а,141,155 Маслнникова 82 Маяковского 96 20лет РККА 168	10	07.08.2012 09:00	07.08.2012 09:55	07.08.2012 12:10	2,25	07.08.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д100 у дома 160	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
7	4Транспортная 1,1а,3,5,7,9 Б.Хмельницкого 228,230,232,234,238	11	17.08.2012 09:30	17.08.2012 09:30	17.08.2012 11:50	2,33	17.08.2012 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д150 у дома 1а	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
	Советский	**1000**				**9,45**				
1	Пригородная 3/1.	1	26.04.2012 10:30	26.04.2012 10:30	26.04.2012 15:30	5	26.04.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, в т/подвале дома, Пригородная 3/1.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
2	Пр. Мира 167/1,167/2,167/3,169г.	4	26.04.2012 16:00	26.04.2012 15:45	26.04.2012 19:10	3,42	26.04.2012 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, в т/подвале ж.дома Пр. Мира 169б.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
3	22 Апреля 5,5а,7. 4-я Новостроевская 6	4	28.04.2012 01:30	28.04.2012 01:30	28.04.2012 16:20	14,83	28.04.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д 108 мм (канал) у дома 22 Апреля 7.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
4	Менделеева 26,28,а,б,30,32,б,32а(шк), 34,36,б,38,24б.Заозерная 15а(д/с)	14	01.05.2012 21:00	01.05.2012 21:00	02.05.2012 19:10	22,17	02.05.2012 17:00	Устранение повреждения на т/тр.Д 219 мм у д.Менделеева 28а.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
5	пр. Мира 38г, 42 в	2	09.05.2012 07:30	09.05.2012 07:30	09.05.2012 15:00	7,5	09.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу пр.Мира 38г	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
6	4-я Поселковая 44	1	12.05.2012 22:45	12.05.2012 22:45	13.05.2012 09:15	10,5	13.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
7	19П/съезда 22,22а,24,26	4	14.05.2012 10:30	14.05.2012 10:30	14.05.2012 16:00	5,5	14.05.2012 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 24	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
8	ПР.Мира 54.Малунцева 7,9,9а.	4	21.05.2012 13:30	21.05.2012 13:45	21.05.2012 16:45	3	21.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д108мм у дома 54	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
9	пр. Мира 165 д (шк. №95)	1	22.05.2012 09:00	22.05.2012 09:00	22.05.2012 16:10	7,17	22.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. от ТК-IV-I-21/12-1	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
10	пр.Мира 173а,173/1,173/2,173/3	4	22.05.2012 09:00	22.05.2012 09:00	22.05.2012 16:10	7,17	22.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу по. Мира 173а от ТК-IV-I-17	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
11	19 П/съезда 27,27а,28,29,31, Магистральная 46,48, 50 лет Профсоюзов 69,71,71а,б	11	23.05.2012 11:20	23.05.2012 13:20	23.05.2012 14:30	1,17	23.05.2012 15:00	)замена задвижки Д 100 нв "П" т/проводе по адресу 19 П/съезда 24 (ТК-3-В-38)	Смоленко Д.В.	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
12	Пр. Мира 54. Малунцева 7,9,9а.	4	24.05.2012 09:00	24.05.2012 09:00	24.05.2012 15:00	6	24.05.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76, по адресу: Пр. Мира 54.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
13	Нефтезаводская 11,11а,13,13а. 20-го П/съезда 47,49,51. Тварковского 8,10.	10	24.05.2012 09:00	24.05.2012 09:30	24.05.2012 16:10	6,67	24.05.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Тварковского 10.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
14	1-я Новостроевская 2,3,3/1, Магистральная 6 а, Строителей 19	5	26.05.2012 09:00	26.05.2012 08:45	26.05.2012 11:15	2,5	26.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Магистральная 6 а	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
15	Королева 10,10а,10/1,8.	1	29.05.2012 11:00	29.05.2012 12:00	29.05.2012 14:20	2,33	29.05.2012 16:00	Определение причины затопления тех.подвала д.10	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
16	пр. Мира 35,35а,35б,37,37а, Андрианова 6а (д/сад),12/1,14/2,14/3 (школа)	9	30.05.2012 09:00	30.05.2012 09:10	30.05.2012 15:40	6,5	30.05.2012 17:00	Врезка 2-х задвижек Д 50 мм. и ремонт т/пр. Д 76 мм. в ТК по адресу пр. Мира 35б	Корчинский	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
17	Пр. Мира 96,96а,96б,98,98б,98/1.	6	01.06.2012 09:00	01.06.2012 09:00	01.06.2012 15:30	6,5	01.06.2012 17:00	Врезка задвижки Д80 и замена уч-ка т/пр. Д76, по адресу: Мира 98б.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
18	Мира 55в,57,57а,б,61а, Андрианова 34,36	7	05.06.2012 09:00	05.06.2012 10:15	05.06.2012 17:20	7,08	05.06.2012 17:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 219 и замена 2х врезок на "П" т/проводе Д 89 в ТК по адресу Мира 57/1	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
19	пр.Мира 14а,16б (д/сад)	2	20.06.2012 09:30	20.06.2012 09:30	20.06.2012 16:00	6,5	20.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе по адресу Д 76 мм. пр.Мира 14а (ТК-III-3-27/1-2/3)	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
20	пр.Мира 84,86,86а,88,88а,88б	6	20.06.2012 09:30	20.06.2012 09:30	20.06.2012 17:20	7,83	20.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159мм. по адресу пр. Мира 84-86 (ТК-III-3-17/5-1)	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
21	Тюленина 7,7/1	2	20.06.2012 16:00	20.06.2012 16:00	21.06.2012 09:20	17,33	21.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Тюленина 7/1 отТК-III-С-42/8	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
22	Петухова 1,3,5	3	20.06.2012 16:00	20.06.2012 16:00	21.06.2012 11:30	19,5	21.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Петухова 5 от ТК-III-3-20/14	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
23	Заозёрная 3а,3б,3в	3	20.06.2012 16:00	20.06.2012 16:00	21.06.2012 15:40	23,67	21.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Заозёрная 3 б	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
24	пр. Культуры 3,5	2	20.06.2012 16:00	20.06.2012 16:00	21.06.2012 16:00	24	21.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу пр.Культуры 3 отТК-III-3-19/4	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
25	М.Сибиряк 22, 22 Апреля 44,46	3	20.06.2012 16:00	20.06.2012 16:00	21.06.2012 16:20	24,33	21.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (т/подвал) по адресу М.Сибиряк 22	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
26	Заозёрная 26	1	20.06.2012 17:00	20.06.2012 17:00	21.06.2012 10:20	17,33	21.06.2012 17:00	Устранение дефекта на задвижке Д 100 мм. (т/подвал)	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
27	пр.Менделеева 19/3,19/4,19/5,19/6	4	20.06.2012 17:00	20.06.2012 17:00	21.06.2012 10:20	17,33	21.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу пр. Менделеева 19/5	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
28	Бородина 13,15	2	20.06.2012 17:00	20.06.2012 17:00	21.06.2012 10:30	17,5	21.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Бородина 13 от ТК-III-С-38/2-2	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
29	Бархотовой 2 (торг. комплекс)	1	20.06.2012 17:00	20.06.2012 17:00	26.06.2012 09:00	136	26.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Бархотовой 2 (т/подвал)	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
30	Бархатовой 4 г (дом ребёнка)	1	20.06.2012 22:00	20.06.2012 22:00	21.06.2012 16:10	18,17	21.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
31	пр. Мира 2а,2б, Горный пер. 2,4,1(адм.зд.)	5	21.06.2012 00:10	21.06.2012 00:10	21.06.2012 10:30	10,33	21.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Горный пер. 1	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
32	Коммунальная 1,2/2,3,5,7,9,9/1,/2,11,11а,13,13а,13б,15,17,17б, 19,19/1,21,21/1,21а,23,25. Глинки 1,1а,2,2а,3,3а,3б,4,4а,4б. Заозерная 2,4,6,12,14. Химиков 50,52. Белозерова 13,15.	42	21.06.2012 09:00	21.06.2012 09:00	22.06.2012 02:40	17,67	21.06.2012 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д377, по адресу: Коммунальная 9.	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
33	Менделеева 24б,28а,28б,28,30,26,32б,32,32в-школа,34/1,34,36,36б,38. Заозерная 15а-д/сад.	15	21.06.2012 09:30	21.06.2012 09:30	21.06.2012 12:30	3	21.06.2012 17:00	Замена задвижек Д200, по адресу: Менделеева 28а	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
34	Мира 25,25а,25б,25в-д/сад.,23,23а,23б,21. Андрианова 2,4-гимназия.	10	21.06.2012 09:30	21.06.2012 10:30	21.06.2012 11:30	1	21.06.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Петухова 5.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
35	Пр. Мира 38в,38г,42в. 4-я Поселковая 44,44а,44б,46-ГТС,46а-электросеть,48-ТИЗ.	9	21.06.2012 10:00	21.06.2012 10:20	21.06.2012 16:00	5,67	21.06.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Мира 38в.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
36	М.Сибиряк 24,24а,24б.	3	21.06.2012 10:00	21.06.2012 10:30	21.06.2012 16:20	5,83	21.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (т/подвал) по адресу М.Сибиряк 22	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
37	Химиков 46,48,48а-д.сад.	3	21.06.2012 11:20	21.06.2012 11:20	21.06.2012 15:20	4	21.06.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Химиков 46-48.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
38	Пр. Мира 35а. Андрианова 6а-д/сад.,12/1.	3	21.06.2012 12:20	21.06.2012 12:20	21.06.2012 14:50	2,5	21.06.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: Андрианова 12/1.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
39	Мира 33,33а.Андрианова 8/1,10/1. Пр.Культуры 1/1.	5	22.06.2012 11:00	22.06.2012 11:00	22.06.2012 16:10	5,17	22.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Андрианова 10/1	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
40	50 лет Профсоюзов 79,81,83,85,87. Грозненская 13("Сибит"ВУЗ)_	6	22.06.2012 11:00	22.06.2012 11:00	22.06.2012 16:40	5,67	22.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу 50лет Профсоюзов 85.	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
41	пр.Культуры 3,5	2	23.06.2012 13:30	23.06.2012 13:30	23.06.2012 16:30	3	25.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 у дома 3	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
42	Коммунальная 1,2/2,3,5,7,9,9/1,/2,11,11а,13,13а,13б,15,17,17б, 19,19/1,21,21/1,21а,23,25. Глинки 1,1а,2,2а,3,3а,3б,4,4а,4б. Заозерная 2,4,6,12,14. Химиков 50,52. Белозерова 13,15.	42	24.06.2012 00:00	24.06.2012 00:35	24.06.2012 21:30	20,92	25.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 426 в т/подвале дома 9	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
43	Волховстроя 79,81,88,90, Кр.Путь 82а, 2-я Дачная 1, 3-я Дачная 1, 4-яДачная 13, 2-я Кольцевая 3,3к.1	10	24.06.2012 19:45	24.06.2012 19:45	25.06.2012 14:10	18,42	25.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу 2-я Дачная 1	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
44	Коммунальная 11а,13,13а,13б,13в,15,17,17б,19,19/1,21,21а,21 /1,23,25. Глинки 1а. Заозерная 2,4,6,12,14.	21	25.06.2012 09:30	25.06.2012 09:40	25.06.2012 17:00	7,33	25.06.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д325, по адресу: Коммунальная 17-19.	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
45	Пр. Культуры 1/1,3,5. Андрианова 10/1.	4	25.06.2012 09:30	25.06.2012 09:40	25.06.2012 19:00	9,33	25.06.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: Пр. Культуры 3.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
46	Магистральная 70 (школа),70а,70б(АТС).66,а,б,68,а,б. Н/заводская 21,23.	11	26.06.2012 09:00	26.06.2012 10:20	26.06.2012 11:20	1	26.06.2012 17:00	Врезка 2-х задвижек Д100, и замена уч-ка "О" т/пр. Д108 L-20м, по адресу: Магистральная 70.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
47	20 П/сьезда 58,60,62,64. Магистральная 72,74,76,78,82б.. М-Сибирика 3,5. 50лет Профсоюзов 101,103,105(шк).	14	26.06.2012 14:00	26.06.2012 14:00	26.06.2012 19:15	5,25	26.06.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу 20 П/сьезда 58.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
48	2Поселковая 8,10,12,12/1,49,51,53, 53а,53б,53в 2Поселковая 2	11	27.06.2012 17:00	27.06.2012 17:00	27.06.2012 18:30	1,5	27.06.2012 21:00	Устранение дефекта т/тр.Д108 у дома 53б	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
49	пр.Культуры 3,5	2	28.06.2012 09:40	28.06.2012 10:00	28.06.2012 15:20	5,33	28.06.2012 14:00	Замена отвода Д 89мм. по адресу пр.Культуры 3-5 от ТК-III-3-19/4	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
50	пр. Мира 90,90/1,90а (д/сад),92, 96, 96а,96б,98,98а,98б,98/1, Магистральная 81	12	28.06.2012 11:30	28.06.2012 11:30	28.06.2012 20:00	8,5	28.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу пр.Мира 98	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
51	Нефтезаводская 10,12. 20-го П/съезда 34,34а,36,38.	6	29.06.2012 09:30	29.06.2012 09:30	29.06.2012 11:00	1,5	29.06.2012 17:00	Замена задвижки Д100 в ТК и устранение деффекта на т/пр. д108, по адресу: XX П/съезда 34.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
52	20-го П/съезда 34.	1	29.06.2012 09:30	29.06.2012 09:30	29.06.2012 15:00	5,5	29.06.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. д108, по адресу: XX П/съезда 34.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
53	Королева 10а,10/1	2	01.07.2012 10:45	01.07.2012 10:45	02.07.2012 09:00	22,25	02.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 у дома 10а	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
54	Химиков 8а (Диспансер №4)	1	02.07.2012 09:30	02.07.2012 09:30	02.07.2012 10:20	0,83	02.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Химиков 8а от ТК-III-3-13/12-3	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
55	пр.Мира 48,50,52, Малунцева 1,3,3а,5,5а	8	02.07.2012 13:30	02.07.2012 13:30	02.07.2012 15:10	1,67	02.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108мм. по адресу пр.Мира 48-50 от ТК-III-3-21	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
56	50 лет Профсоюзов 57,57а,57б,57в, Энергетиков 33	5	02.07.2012 13:30	02.07.2012 13:30	02.07.2012 15:20	1,83	02.07.2012 17:00	Замена задвижки Д 80 мм. по адресу Энергетиков 33 от ТК-III-В-35/8-12	Малахевич	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
57	Пр. Культуры 1/1,3,5. Пр.Мира 31а-д/сад.,33. Андрианова 10/1.	6	03.07.2012 09:30	03.07.2012 09:30	03.07.2012 16:00	6,5	03.07.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: Андрианова 10/1.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
58	Пр. Мира 10,10а,12а.	3	04.07.2012 00:45	04.07.2012 00:45	04.07.2012 16:20	15,58	04.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, в т/подвале дома, Пр. Мира 10а.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
59	Андрианова 10/1	1	04.07.2012 10:00	04.07.2012 10:00	04.07.2012 14:30	4,5	04.07.2012 17:00	Кап.ремонт т/трассы Д 76 мм к дому.	Плесовских.	Повреждение с отключением ГВС
60	Пр.Мира 10,а,б,12,а,14,а,16,а(д/с),б(д/с),18а. 2 Поселковая 1(общ),3(общ),6(общ)	14	04.07.2012 13:00	04.07.2012 13:30	04.07.2012 16:20	2,83	04.07.2012 17:00	Замена задвижкиД 100мм на дом Мира 12. Устранение дефекта на т/пр.Д108мм у д.14	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
61	Андрианова 30,32,32а	3	09.07.2012 09:00	09.07.2012 09:45	09.07.2012 14:10	4,42	09.07.2012 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 у дома 32	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
62	Энтузиастов 19	1	10.07.2012 17:30	10.07.2012 17:30	11.07.2012 11:10	17,67	11.07.2012 11:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм.	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
63	Магистральная 72,74,76	3	11.07.2012 00:30	11.07.2012 00:30	11.07.2012 10:00	9,5	11.07.2012 17:00	Устранение повреждения на т/проводе Д 89 мм. по адресу Магистральная 76	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
64	Пер. Энергетиков 1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11,12,13,15,17. Пер. Школьный 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12.	26	11.07.2012 09:30	11.07.2012 09:30	11.07.2012 16:50	7,33	11.07.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: Пер. Энергетиков 4-9.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
65	Энергетиков 33,35.	2	11.07.2012 13:30	11.07.2012 13:30	11.07.2012 14:30	1	11.07.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: Энергетиков 33.	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
66	Магистральная 72,74,76	3	11.07.2012 14:50	11.07.2012 14:50	11.07.2012 17:00	2,17	11.07.2012 17:00	Устранение повреждения на т/проводе Д 89 мм. по адресу Магистральная 74	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фдредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
67	Заозёрная 15а (д/сад), Менделеева 2б,28,28а,28б,28в,30,32б,32в,34,34/1, 36,36б,38	15	12.07.2012 09:30	12.07.2012 09:20	12.07.2012 09:40	0,33	12.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу Заозёрная 15а	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
68	Сибаковская 7а,4,7,8,9,10,12,16/3, 2,6,14, Физкультурная 1,2,2а,4, 4а,4б,7,8,8а,8б,8в,6,5,10,12,12а,8г,12/1,6/1, Горная 5,6,7,8,9,11,12,13, Пер.Горный 1,2,4, Институтская пл. 1,2,4,5, Агрономическая 1,2,4,6, пр.Мира 1,2,2а,2б,1а	55	12.07.2012 13:00	12.07.2012 13:30	12.07.2012 15:30	2	12.07.2012 17:00	Замена 2-х задвижек в ТК Д 100мм. устранение повреждения на ведомственных сетях по адресу 4-я Пригородная 10	Гопоненко	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
69	пр. Мира 59,61,63,65,65а (д/сад),67 Андрианова 38	7	12.07.2012 15:20	12.07.2012 15:20	12.07.2012 16:00	0,67	12.07.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу пр.Мира 65а от ТК-III-3-17/19	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
70	пр. Мира 56, Малунцева 13	2	12.07.2012 15:20	12.07.2012 15:20	12.07.2012 16:40	1,33	12.07.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу пр.Мира 56 от ТК-III-3-20/3	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
71	пр.Мира 33 а (адм.зд.)	1	12.07.2012 19:30	12.07.2012 19:30	16.07.2012 09:30	86	16.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
72	пр.Мира 38 г, 42 в	2	13.07.2012 02:00	13.07.2012 02:00	13.07.2012 15:20	13,33	13.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу пр.Мира 38 г	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
73	Энтузиастов 19	1	13.07.2012 09:00	13.07.2012 09:00	13.07.2012 14:50	5,83	13.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
74	Мира 35,35а,35б,37,37а Андрианова 6а,12/1,14/2,14/3	9	13.07.2012 13:30	13.07.2012 13:30	13.07.2012 16:20	2,83	13.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 у дома 14/3	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
75	1Затонская 15а,22,24 2Затонская 25, 27 Кр.Путь 127,127а,129,131,133	10	17.07.2012 09:00	17.07.2012 09:20	17.07.2012 10:50	1,5	17.07.2012 16:00	Устранение дефекта на т/пр.Д159 у дома 15а	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
76	Блюхера 24	1	18.07.2012 09:00	18.07.2012 09:00	18.07.2012 11:10	2,17	18.07.2012 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (ТК-3-В-43/6-2)	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
77	19П/съезда 31 50лет П/С 69,71,71а, 71б	5	18.07.2012 09:30	18.07.2012 09:40	18.07.2012 14:40	5	18.07.2012 16:00	Устранение дефекта на т/пр.Д89 у дома 31	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
78	Н/заводская 11,11а,13,13а, 20 П/съезда 45,47,49,49а,51, Тварковского 8,10	11	18.07.2012 10:20	18.07.2012 10:30	18.07.2012 15:20	4,83	18.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу 20 П/съезда 51	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
79	19П/съезда 31	5	18.07.2012 14:40	18.07.2012 14:40	18.07.2012 16:10	1,5	18.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д89 у дома 31	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
80	19П/съезда 31 50лет/п 69,71,71а,71б	5	23.07.2012 09:30	23.07.2012 09:40	23.07.2012 15:40	6	23.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 31	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
81	Пр.Мира 165	8	24.07.2012 10:20	24.07.2012 10:30	24.07.2012 15:10	4,67	24.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д 108 мм у дома.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
82	Бородина 15,13	2	25.07.2012 14:30	25.07.2012 14:20	25.07.2012 16:30	2,17	25.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 17	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
83	19 П/съезда 32б,36,36а,б,г,38, 38а(д/с), Горячева 6а,б,8, Энтузиастов 43,45,47(шк),47а, Энергетиков 65,65а,67,67а,69,69а	20	26.07.2012 09:00	26.07.2012 10:00	26.07.2012 22:00	12	26.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 по адресу 19 П/съезда 36	Малахевич А.И.	Повреждение с отключением ГВС
84	Мира 10,10а,б,12,12а,14,14а,16, 16а(д/с),16б(д/с),18а, 2Поселковая 1,3,6	14	26.07.2012 09:00	26.07.2012 11:05	26.07.2012 16:50	5,75	26.07.2012 15:00	Замена задвижки Д 100 и участка т/провода 2м по адресу Мира 14а (ТК-3-3-29)	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
85	50 лет Профсоюзов 73,73а,75,75а,б,77,77а,102к1, Магистральная 50,50а,52,54, Грозненская 16,18,20,22, Н/заводская 28к1,28к2,28к3, 22 Апреля 39/1	20	27.07.2012 05:00	27.07.2012 05:00	27.07.2012 09:30	4,5	27.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе О 159 по адресу 22 Апреля 39/1 - 50 лет Профсоюзов 102к1	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
86	50 лет Профсоюзов 102к1. Н/заводская 28к1,28к2,28к3, Апреля 39/1	5	27.07.2012 09:30	27.07.2012 09:30	27.07.2012 14:30	5	27.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе О 159 по адресу 22 Апреля 39/1 - 50 лет Профсоюзов 102к1	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
87	50 лет Профсоюзов 73,73а,75,75а,б,77,77а,102к1, Магистральная 50,50а,52,54, Грозненская 16,18,20,22, Н/заводская 28к1,28к2,28к3, 22 Апреля 39/1	20	27.07.2012 14:30	27.07.2012 14:30	27.07.2012 19:20	4,83	27.07.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе О 159 по адресу 22 Апреля 39/1 - 50 лет Профсоюзов 102к1	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
88	Химиков 25.	1	28.07.2012 09:00	28.07.2012 09:00	28.07.2012 11:00	2	28.07.2012 12:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 89мм у дома.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
89	Н/заводская 26, 50 лет Профсоюзов 79,81,83,85,87, Грозненская 13	7	30.07.2012 09:00	30.07.2012 09:20	30.07.2012 16:20	7	30.07.2012 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу 50 лет Профсоюзов 85 (ТК-3-3-10/1)	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
90	Мира 165	1	30.07.2012 10:00	30.07.2012 10:00	30.07.2012 16:20	6,33	30.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (ТК-4-1-21/6)	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
91	Энергетиков 1, Малунцева 16,18	3	31.07.2012 00:00	31.07.2012 00:00	31.07.2012 15:15	15,25	31.07.2012 17:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 89 перед ТК между домами Энергетиков 1 - Малунцева 16	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
92	Нефтезаводская 37. Энтузиастов 61.	2	31.07.2012 09:00	31.07.2012 09:30	31.07.2012 16:25	6,92	31.07.2012 16:00	Устранение деффекта на "О" т/пр. Д89, по адресу: Нефтезаводская 37.	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
93	50летП/С 69,71,71а,71б 19П/съезда 22,22а,24,26,27,29,31 Магистральная 46,48	13	06.08.2012 09:00	06.08.2012 10:30	06.08.2012 17:45	7,25	06.08.2012 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 31	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
94	Нефтезаводская 11,11а,13,13а, 20П/съезда 47,49,51, Тварковского 8,10	9	07.08.2012 11:00	07.08.2012 11:00	07.08.2012 16:30	5,5	07.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу 20 П/съезда 49,51 (ТК-3-3-14/1)	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
95	Бархатовой 1,а,б,3,а,б,в,3/1,5,6,б,7,а, б,8,а,9,а,11.Менделеева 29,31,33,37, 39,41,43,45.Малиновского 6,6/1,6/2,7,8а,б,10,б,10/1,10/2,12.	38	14.08.2012 09:00	14.08.2012 09:30	14.08.2012 12:00	2,5	14.08.2012 17:00	Устранение дефекта на задвижках Д 250мм и Д150 мм у дома Бархатовой,3.	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
96	Коммунальная 13а,б,в, Глинки 1а	4	16.08.2012 09:00	16.08.2012 09:00	16.08.2012 14:00	5	16.08.2012 12:00	Ревизия запорной арматуры Д 100 по адресу Коммунальная 13а	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
97	Кр.Путь 127,127а,131,129 1Затонская 24,26 2Затонская 25,27	8	18.08.2012 09:00	18.08.2012 09:00	18.08.2012 15:45	6,75	18.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
98	19 П/сьезда 36,а,б,в.32-б,30-б,38-а(д/д).Горная 8,6а,6-б. Энтузиастов 47(шк),45,43. Энергетиков 69,а,67,а,65.а.	20	18.08.2012 11:00	18.08.2012 11:15	18.08.2012 14:15	3	18.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 273 мм у дома 36.	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
99	Грозненская 20,22. 50 лет Профсоюзов 73,а,75,75а,б,77,а.	9	21.08.2012 09:00	21.08.2012 10:30	21.08.2012 15:40	5,17	21.08.2012 14:00	Устранение дефекта на т/тр. Д89 мм, по адресу: Грозненская ,22	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
100	50 лет Профсоюзов 109,109а,112, 113,113а,Магистральная 81,82, Мира 90,90а(д/с),90/1,92,96,96а, 96б(шк),98,98/1,98а,б,100,100а,б,в, 102,104,104/3	25	23.08.2012 10:00	23.08.2012 10:10	23.08.2012 16:30	6,33	23.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 по адресу 50 лет Профсоюзов 113	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
101	пр. Мира 173а,173/1,173/2,173/3.	4	24.08.2012 15:40	24.08.2012 15:40	25.08.2012 18:00	26,33	27.08.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219, по адресу: пр. Мира 173а.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
102	пр. Мира 167/1,167/2,167/3,169г.	4	24.08.2012 18:00	24.08.2012 18:00	25.08.2012 15:40	21,67	25.08.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: пр. Мира 167/1.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
103	Попова 1,3.	2	24.08.2012 19:00	24.08.2012 19:00	25.08.2012 11:00	16	25.08.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, в т/подвале дома, Попова 1.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
104	Строителей 9,11,13,15, Магистральная 15,17,19	7	04.09.2012 09:30	04.09.2012 09:30	04.09.2012 11:00	1,5	04.09.2012 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Строителей 9-11	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
105	Химиков 43. Магистральная 2,6а,18. 1-я Новостроевская 2,3,3к1. Строителей 1,3,5,7,19+ч.сектор.XX-го П/съезда 6,8,10,12-школа.	14	05.09.2012 11:00	05.09.2012 14:00	05.09.2012 16:20	2,33	05.09.2012 16:00	Установка перемычки Д89, между "П" и "О" т/пр., по адресу: 1-я Новостроевская 19.	Леухин	Повреждение с отключением ГВС
106	Мира 26-б,28,а,30,а,б,в,г,32,а,34,а,б,в, 34г,36. 4-яПоселковая 2,4,34,а,б,в,36, 38,а,40. 2-я Поселковая 8,10,12,12/1, 49,51,53,а,б,в,. 1-я Поселковая 1,а,б,в, 6 Кирпичный 8,9,20,21.	6	06.09.2012 09:30	06.09.2012 09:50	06.09.2012 11:00	1,17	07.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д325 мм , по адресу: Мира 28а.	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
107	20 П/сьезда 3,5,7. Химиков 19,21. пер.Комбинатский 2.	6	07.09.2012 09:00	07.09.2012 09:00	07.09.2012 16:40	7,67	07.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу: Химиков 19..	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
108	пр.Мира 54,56, Малунцева 7,9,9а,11, 11а,13	8	09.09.2012 03:15	09.09.2012 03:25	09.09.2012 10:00	6,58	10.09.2012 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 159 по адресу пр.Мира 56	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
109	пр.Мира 56, Малунцева13.	2	09.09.2012 03:15	09.09.2012 03:25	10.09.2012 10:50	31,42	10.09.2012 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 159 по адресу пр.Мира 56	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
110	Менделеева 44,44/1.Малинивского 8/1,12,/,12/3,14,14/1,14/2,17,17/1, 19,19/1,21, 5 Крайняя 10,12,14,18/1, Тюленина 12,14.Заозерная 25,27. Королева 17/1,17.	23	10.09.2012 09:00	10.09.2012 10:00	10.09.2012 18:30	8,5	10.09.2012 20:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 426 мм по адресу : Малиновского 19/1.	Мартенс	Повреждение с отключением ГВС
111	Заозерная 28. Менделеева 13,15,17, 17/1,19/1,19/2,21,21/1,.Белозерова 16.	10	10.09.2012 10:00	10.09.2012 10:00	10.09.2012 14:50	4,83	10.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/трассы Д 219 мм по адресу : Заозерная 28.	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
112	Магистральная 74,76.М.Сибирика 7.	3	10.09.2012 10:00	10.09.2012 10:00	10.09.2012 15:30	5,5	10.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/трассы Д 108 мм по адресу : Магистральная 76	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата дредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
113	Заозерная 9,9а,9б(пол),9в(д/с). Бородина 38,40,40а,42,42а.	9	14.09.2012 09:20	14.09.2012 09:40	14.09.2012 17:20	7,67	14.09.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Заозерная 9-б.	Мартенс	Повреждение с отключением ГВС
114	пр-т Культуры 2	1	16.09.2012 19:00	16.09.2012 19:00	17.09.2012 09:10	14,17	17.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
115	Светлая 4,4/1,4/2. Менделеева 3а.	4	18.09.2012 13:50	18.09.2012 14:00	18.09.2012 16:20	2,33	18.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. у дома 4.	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
116	Н/заводская 1а,3а.Мира 43,43а....по67,82/1,82/2,84,а,86,а,б, 88,а.б.Тварковского 2,4,4а,б. 20П/сьезда 53,55,57.Андрианова 5,16,18,а,20,22,24,26,28,30,32,а,34,36, 38. Пригородная 3,1,3/2,9,10,10/1,10/2	63	18.09.2012 14:40	18.09.2012 14:40	18.09.2012 19:30	4,83	18.09.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. у дома пр.Мира 51..	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
117	20 П/съезда 16,18, Энергетиков 18,20,22,24,26, 28, Магистральная 21,23,25,27	12	20.09.2012 09:00	20.09.2012 09:20	20.09.2012 14:50	5,5	20.09.2012 17:00	Замена участка т/провода Д 159 - 1м+2 отвода по адресу Энергетиков 22 (ТК-3-3-13/9-1-1)	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
118	пр.Мира 84,84а,86, 86а,86б,88, 88а, 88б, 20 П/съезда 57	9	21.09.2012 09:00	21.09.2012 09:00	21.09.2012 14:00	5	21.09.2012 16:00	Замена задвижки Д 80 мм. по адресу пр.Мира 57/1 (ТК-III-3-17/15)	Корчинский	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
119	пр.Мира 55в,57/1,57,57а,57б,59,61, 61а,63,65, 65а (д/сад),67, Андрианова 34,36,38	15	21.09.2012 11:00	21.09.2012 11:00	21.09.2012 14:00	3	21.09.2012 16:00	Замена задвижки Д 80 мм. по адресу пр.Мира 55 (ТК-III-3-17/9)	Корчинский	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
120	Нефтезаводская 8,8 а, 20 П/съезда 41	3	24.09.2012 10:00	24.09.2012 10:00	24.09.2012 15:30	5,5	24.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу 20 П/съезда 41 от ТК-III-3-14/1-2	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
	Центральный	**1179**				**10,07**				
1	п. Биофабрика 3,9,4,10,21,23,20,22,14а	9	26.04.2012 15:30	26.04.2012 15:45	26.04.2012 16:05	0,33	26.04.2012 17:00	Ремонт запорной арматуры Д80, по адресу: Биофабрика 10. от ТПНС-554.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
2	Чехова 3 Щербанева 20,25,27 Сенная 22,24,28 Гагарина 2,8	9	28.04.2012 10:00	28.04.2012 10:15	28.04.2012 14:45	4,5	28.04.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д 159 у дома 20	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
3	Гусарова 51,55,55а Чернышевского 4,6 Октябрьская 153,188	7	02.05.2012 11:00	02.05.2012 10:55	02.05.2012 17:00	6,08	03.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 55	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
4	Успенского 31/1	1	04.05.2012 14:00	04.05.2012 14:20	04.05.2012 16:00	1,67	04.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
5	Лермонтова 4,4а,4б.	3	09.05.2012 19:00	09.05.2012 19:00	10.05.2012 13:00	18	10.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Лермонтова4 (м.д - т/к1-Ю-9/1и9/2)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
6	Тимуровский пр-д 6,8	2	11.05.2012 10:00	11.05.2012 10:00	11.05.2012 18:00	8	11.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Тимуровский пр-д 8	Плехов Н.В.	Повреждение с отключением ГВС
7	Пушкина 37	1	18.05.2012 15:00	18.05.2012 15:00	18.05.2012 20:15	5,25	18.05.2012 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 на вводе	Плехов	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
8	Куйбышева 131,131 а,б	3	22.05.2012 10:00	22.05.2012 10:00	22.05.2012 15:40	5,67	22.05.2012 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Куйбышева 131	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
9	Осоавиахимовская 48	1	23.05.2012 15:30	23.05.2012 15:30	23.05.2012 16:30	1	23.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением ГВС
10	Маркса 22	1	27.05.2012 12:30	27.05.2012 12:30	28.05.2012 12:20	23,83	28.05.2012 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 159 в т/подвале дома Маркса 22а	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
11	Иртышская Набережная 27,28	2	31.05.2012 06:15	31.05.2012 06:15	31.05.2012 15:15	9	31.05.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал) от ТК-II-3-31/6	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
12	К.Маркса 22,22а	2	04.06.2012 10:00	04.06.2012 10:00	04.06.2012 15:00	5	04.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 по адресу: К.Маркса 22а	Плехов Н.В.	Повреждение с отключением ГВС
13	Тарская 22, Красногвардейская 59	2	05.06.2012 15:00	05.06.2012 15:00	06.06.2012 10:50	19,83	06.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм (т/подвал) по адресу Тарская 22 (ТК-I-3-30)	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
14	Кр.Зорь 54,56 Б.Хмельницкого 134, 136,138,140,142,144 20лет 19,19/1, 19/2,19/3,19/4,19/5,19/6,21,21/1,21/2, 21/3,21/4,21а/2,23/1,23/2,23/3	24	07.06.2012 12:00	07.06.2012 12:00	07.06.2012 17:10	5,17	07.06.2012 19:00	Устранение повреждения на т/тр.Д89 и замена задвижки Д80	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
15	К.Маркса 8	1	08.06.2012 09:00	08.06.2012 10:15	08.06.2012 17:00	6,75	08.06.2012 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 на вводе	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
16	27-я Северная 1а,1б,3	3	08.06.2012 14:30	08.06.2012 14:30	09.06.2012 00:15	9,75	08.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу 27-я Северная 1	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением ГВС
17	Кр.Путь 22,57,61,65,67,69, Волочаевская 13, Красногвардейская 9а, Наб. Тухачевского 16	9	08.06.2012 15:30	08.06.2012 15:30	08.06.2012 23:10	7,67	08.06.2012 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. (в ТК) по адресу Волочаевская 17 г	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
18	Маркса 8	1	09.06.2012 09:00	09.06.2012 09:50	09.06.2012 15:35	5,75	09.06.2012 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: К.Маркса 8.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
19	Лермонтова 130,130а,б,132.	4	09.06.2012 14:00	09.06.2012 16:30	09.06.2012 19:40	3,17	09.06.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Лермонтова 130а.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
20	Ленина 23,23а(музей)	2	11.06.2012 00:30	11.06.2012 00:30	13.06.2012 17:00	64,5	13.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 108 мм в т/к. у д.23а.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
21	Кр. Путь 9 (адм.зд.),7 (мсч МВД), Певцова 5 (адм.зд.),9 (архив),11 (адм.зд.), Коммунистическая 20 (адм.зд.), Красногвардейская 4 к.1 (общ.), 7 (лицей ОмГПУ), Наб. Тухачевского 14 (ОмГПУ)	9	12.06.2012 11:00	12.06.2012 11:55	14.06.2012 18:15	54,33	14.06.2012 22:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Красный Путь 9 (ТК-I-3-29/10)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
22	Ч. Валиханова 2, 2к.1	2	12.06.2012 21:00	12.06.2012 21:00	13.06.2012 17:00	20	13.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу 8 Марта 8 (ТК-I-Ю-20/2)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
23	от ЦТП-103.Челюскенцев 100,102/1/2, 106,Славянская 1,3. 2 Челюскенцев 9,а,7,а,11,15а,Восточная 17.Арсеньева 2,4,6,8,10,12,5,7,9а.Нахимова 9	23	18.06.2012 10:00	18.06.2012 10:30	18.06.2012 18:00	7,5	18.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 273 мм у дома Челюскенцев 98/1.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
24	Герцена 37,39,55,38,40,42,45,47,49,51/53. Рабиновича 88,88б,90. Яковлева 106.	14	21.06.2012 17:00	21.06.2012 17:30	22.06.2012 01:40	8,17	21.06.2012 22:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219, по адресу: Герцена 37.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
25	10 лет Октября 141,Звездова 128.	2	22.06.2012 14:00	22.06.2012 14:00	22.06.2012 16:40	2,67	22.06.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу: Звездова 127.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
26	Яковлева 6,8 Орджоникидзе 50 (адм.зд.), Третьяковская 1(адм.зд.)	4	23.06.2012 15:30	23.06.2012 15:30	25.06.2012 16:20	48,83	25.06.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 в т/подвале дома 8	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
27	Долгирева 15,17, 2-я Дачная 22,24	4	29.06.2012 10:00	29.06.2012 11:00	29.06.2012 16:30	5,5	29.06.2012 17:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм. в ТК-27/16 по адресу Долгирева 17	Охвостьев	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
28	Октябрьская 126.	1	29.06.2012 13:30	29.06.2012 13:30	29.06.2012 16:00	2,5	29.06.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Октябрьская 126.	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
29	Луч от ЦТП - 501.Омская 110,112,114, 114/3.9 Линия 44,46. 8 Линия 60(д/с). Б.Хм.42,44.	9	01.07.2012 03:00	01.07.2012 03:00	01.07.2012 16:30	13,5	02.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д219мм. у ЦТП-501.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
30	5 Армии 130,135,137,139,141	5	02.07.2012 17:00	02.07.2012 16:55	02.07.2012 23:40	6,75	02.07.2012 22:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. в ТК-33 по ул.Кемеровская - Гусарова (ТК-I-В-32)	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
31	Омская 110,112,114,114/3. Б.Хмельницкого 42,44,46. 8-я Линия 60.	8	03.07.2012 14:00	03.07.2012 14:00	03.07.2012 19:00	5	03.07.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219, по адресу: Омская 112.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
32	Добровольского 13	1	05.07.2012 09:30	05.07.2012 09:30	05.07.2012 16:30	7	05.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 на вводе	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
33	Интернациональная 4,6,15,21, Кр.Путь 3,5.Банковский пер.1. Певцова 1,6.	9	05.07.2012 10:00	05.07.2012 10:00	05.07.2012 17:15	7,25	05.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 мм. по адресу: Интернациональная 4	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
34	Пушкина 133,133/1,133/2,133/3,133/4 133/5,133/6,133/7,133/8	9	05.07.2012 10:00	05.07.2012 10:30	05.07.2012 18:30	8	05.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 у дома 133/5	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
35	Тимуровский пр. 2,3,4,5 К.Маркса 26,30,30а,32,34,34а,36/1 Циалковского 6,6/2	13	05.07.2012 18:00	05.07.2012 18:00	06.07.2012 02:00	8	05.07.2012 23:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 у дома 4	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
36	Ленина 8	1	06.07.2012 09:00	06.07.2012 10:30	06.07.2012 17:20	6,83	06.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 (ТК-I-3-21)	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
37	ЦТП-501	22	09.07.2012 12:00	09.07.2012 12:00	09.07.2012 21:10	9,17	09.07.2012 20:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 замена запорной арматуры	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС
38	Донецкая 1 Краснознаменная 8,10, 21,21а,21б,21в,23,23/1,25 Завертяева 23,27,31 Каховского 5	14	09.07.2012 14:00	09.07.2012 13:45	09.07.2012 16:40	2,92	09.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273 у дома 21	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
39	Ленина 23а	1	10.07.2012 00:00	10.07.2012 00:00	11.07.2012 16:40	40,67	11.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата gредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
40	Биофабрика 3,4,4/1,5/1,2,8,10,12,12/1 14,15/2,20,21,22,23,24 3Разезд 2 Универ-сальная 1,1а,3,5,7,9,11	24	10.07.2012 09:00	10.07.2012 09:40	10.07.2012 12:30	2,83	10.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у дома 14	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
41	Лермонтова 127,127/1,127е,131, 10 лет Октября 136,136/1, 14 ч.ж.д в р-не 13 Линия, Успенского	20	10.07.2012 15:00	10.07.2012 15:35	10.07.2012 17:40	2,08	10.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу Красных Зорь - 13 Линия (ТК-V-В-86/2)	Плехов А.Н.	Повреждение с отключением ГВС
42	Лермонтова 4 б	1	10.07.2012 18:20	10.07.2012 18:20	10.07.2012 18:55	0,58	10.07.2012 17:00	Устранение повреждения на т/проводе Д 57 мм.	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
43	Булатова 99,100,101,103,105.	5	11.07.2012 10:00	11.07.2012 11:05	11.07.2012 18:20	7,25	11.07.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по ул. Булатова 100.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
44	Гусарова 24,26. Рабиновича 124,132,134.	5	11.07.2012 10:00	11.07.2012 11:05	11.07.2012 23:30	12,42	11.07.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по ул. Гусарова 26.	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
45	Лермонтова 155,163,165,165а. 18-я Линия 143,145,147. 19-я Линия 129. 20-я Линия 110,110а,112а-ч.сектор. Лермонтова 169-РОВД,169а-ЖКХ,171-банк,175-эталон,171а,173а. 10Лет Октября 166,168-адм.здания.	20	12.07.2012 00:10	12.07.2012 00:20	13.07.2012 20:20	44	13.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219, по адресу: Лермонтова 155.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
46	Вавилова 234а,238а	2	12.07.2012 08:00	12.07.2012 08:00	12.07.2012 16:40	8,67	12.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Вавилова 238	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением ГВС
47	Булатова 99,100,101,103,105	5	12.07.2012 09:00	12.07.2012 09:30	12.07.2012 16:10	6,67	12.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Булатова 94	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
48	Пушкина 105,107,109,111,122,122а. Училищ-ная 2,4,6.	9	12.07.2012 09:00	12.07.2012 09:40	12.07.2012 16:45	7,08	12.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Пушкина 122а.	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
49	Орджоникидзе 273,273а,273б,275,277, 279, 281	7	12.07.2012 11:00	12.07.2012 11:00	12.07.2012 16:00	5	12.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Орджоникидзе 273 б	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением ГВС
50	3-й Разъезд 25а,27а,29,31,33,35,37	7	12.07.2012 11:30	12.07.2012 11:30	12.07.2012 16:25	4,92	12.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 3-й Разъезд 27а	Плехов А.Н.	Повреждение с отключением ГВС
51	Омская 108,110 (1 подъезд)	2	12.07.2012 15:00	12.07.2012 15:00	12.07.2012 17:45	2,75	12.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 133 мм. по адресу Омская 108	Арбузов	Повреждение с отключением ГВС
52	Орджоникидзе 273б	1	12.07.2012 16:00	12.07.2012 16:00	12.07.2012 23:00	7	12.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм.	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением ГВС
53	Орджоникидзе 273,273а,273б,275,277, 279, 281	7	13.07.2012 09:00	13.07.2012 15:00	14.07.2012 04:00	13	13.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Орджоникидзе 287	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением ГВС
54	Булатова 99,100,101,103,105	5	13.07.2012 11:30	13.07.2012 11:20	13.07.2012 17:20	6	13.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 у дома 94	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
55	10лет Октября 145,145а,147,149,175 Звездо-ва 130,132,132а	8	13.07.2012 15:00	13.07.2012 15:00	13.07.2012 21:45	6,75	13.07.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 у 17Линия 95	Плехов	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фдредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
56	Герцена 37,39,38,55,40,42,45,47,49, 51/53 Рабиновича 88,88б,90 Яковлева 106	14	13.07.2012 15:30	13.07.2012 15:30	13.07.2012 18:30	3	13.07.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д219 у дома 71	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
57	10лет Октября 187,189,191,193,193/1, 195	6	13.07.2012 16:00	13.07.2012 16:00	13.07.2012 22:00	6	13.07.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д219 у дома 191	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
58	Ленина 39,41,43,45	4	13.07.2012 16:30	13.07.2012 16:30	13.07.2012 20:15	3,75	13.07.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 у дома 43	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
59	Орджоникидзе 273,273а,273б,275,277 279,281,287,268,268а,270,270а,272а, 276б, Осовиахимовская 187,189 Вавилова 234,234а,236,238	20	13.07.2012 16:30	13.07.2012 16:30	14.07.2012 04:00	11,5	13.07.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д273 у дома 287	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
60	Голика 2,2а. Партизанская 5,10,12. Таубе 7,а.Спартаковская 8,	8	16.07.2012 16:00	16.07.2012 16:00	17.07.2012 18:00	26	17.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д219мм у дома. Голика 2.	Ашурко.	Повреждение с отключением ГВС
61	Пушкина 113.	1	17.07.2012 09:00	17.07.2012 09:30	17.07.2012 15:20	5,83	17.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д108мм у дома.	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
62	Ир.Набережная 15-а,б.	2	17.07.2012 09:00	17.07.2012 09:40	17.07.2012 15:40	6	17.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д108мм у дома 15а.	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
63	Красина 1. Ленина 2,2а.	3	20.07.2012 09:00	20.07.2012 09:20	20.07.2012 19:00	9,67	20.07.2012 20:00	Ремонт т/пр. Д108, по адресу: Ленина 2.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
64	Орджоникидзе 273,273а,273б,275,277, 279,281 Вавилова 238,238а,236,234, 234а	12	23.07.2012 16:00	23.07.2012 16:00	23.07.2012 22:20	6,33	23.07.2012 22:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 287	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
65	Косарева 19, Певцова 13.Красногвардеская 9/1/2,9,9а, Тухочевского 16.	7	25.07.2012 09:00	25.07.2012 10:20	25.07.2012 17:45	7,42	25.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр Д 159мм в Т/к-1-3-29/17.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
66	Лермонтова 57	1	25.07.2012 14:30	25.07.2012 14:30	25.07.2012 16:00	1,5	25.07.2012 18:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
67	Валиханова 2,2/1	2	26.07.2012 09:00	26.07.2012 09:30	26.07.2012 15:00	5,5	26.07.2012 20:00	Устранение дефекта на т/тр.Д114 у дома 2/1	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
68	Валиханова 2/1	1	26.07.2012 15:00	26.07.2012 15:00	26.07.2012 17:00	2	26.07.2012 20:00	Устранение дефекта на т/тр.Д114 у дома 2/1	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
69	3 Разъезд 27,33,35,37	4	31.07.2012 09:00	31.07.2012 15:00	31.07.2012 20:50	5,83	31.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 по адресу 3 Разъезд 27	Плехов А.Н.	Повреждение с отключением ГВС
70	Орджоникидзе 85. 1-я Северная 39.	2	01.08.2012 09:00	01.08.2012 09:30	01.08.2012 17:30	8	01.08.2012 18:00	Врезка запорной арматуры Д150, в ТК, у ж.д., по адресу: Орджоникидзе 85.	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
71	Красногвардейская 59	1	01.08.2012 09:00	01.08.2012 09:45	01.08.2012 16:15	6,5	01.08.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. 2Д76,по адресу: Красногвардейская 59.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
72	Кр.Зорь 106,108,а,б,145,а,б,в,147. 21 Линия 150,158,162,164,169,171,176 22 Линия 96.	17	01.08.2012 14:00	01.08.2012 14:20	01.08.2012 18:40	4,33	01.08.2012 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д 159 мм ,по адресу: Сьездовская 167.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
73	Орджоникидзе 85 1Северная 39	2	02.08.2012 09:00	02.08.2012 09:10	02.08.2012 16:10	7	02.08.2012 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 85	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
74	Маяковского 17,19.	2	02.08.2012 09:00	02.08.2012 09:30	02.08.2012 20:30	11	02.08.2012 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д 76 мм ,по адресу: Маяковского 17..	Плехов	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
75	Краснофлотская 8,15,17.Сенная 27. Газетный пер.6,а,9.К.Либкнехта 33,35.	9	02.08.2012 09:00	02.08.2012 09:50	02.08.2012 16:20	6,5	02.08.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д 159 мм ,	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
76	Таубе 12,14 Спартаковская 9	3	03.08.2012 09:00	03.08.2012 09:50	03.08.2012 15:15	5,42	03.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр Д76 у дома 14	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
77	Гагарина 2, Чехова 3, Щербанева 20, 25,27	5	03.08.2012 16:30	03.08.2012 16:30	03.08.2012 19:30	3	03.08.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Щербанева 25	Недопекин	Повреждение с отключением ГВС
78	Таубе 12,14 Спартаковская 9	3	07.08.2012 09:00	07.08.2012 14:20	07.08.2012 15:30	1,17	07.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/трД76 у дома 14	Недопекин	Повреждение с отключением ГВС
79	Лермонтова 141,149а,173а,155,156, 163,165,165а,169,169а,171,171а,173, 175,171б, 17 Линия 99,113, 18 Линия 143,145,147, 19 Линия 129, 20Линия 86,92,90а,110,110а,112а, 10 лет Октября 145,145а,138,147,175,149, 166, Звездова 130,132,132а	37	07.08.2012 14:00	07.08.2012 14:55	07.08.2012 21:50	6,92	07.08.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 по адресу Лермонтова 149а	Плехов А.Н.	Повреждение с отключением ГВС
80	Таубе 12,14	2	07.08.2012 18:00	07.08.2012 18:00	08.08.2012 16:25	22,42	08.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводеД 76 по адресу Таубе 14	Недопекин	Повреждение с отключением ГВС
81	Чкалова 37. Пушкина 39. Почтовая 22. Жукова 6.	4	09.08.2012 09:00	09.08.2012 10:35	09.08.2012 16:40	6,08	09.08.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: пушкина 39.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
82	Булатова 99,100,101,103,105.	5	10.08.2012 09:00	10.08.2012 10:40	10.08.2012 16:40	6	10.08.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Булатова 100,.	Недопекин	Повреждение с отключением ГВС
83	Б.Хмельницкого 46	1	14.08.2012 09:30	14.08.2012 09:30	14.08.2012 11:00	1,5	14.08.2012 13:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
84	Лермонтова 141,173а,149а,155,156, 163,165,а,169,а,171,а,173,175,171-б. 17-Линия 99,113, 18-Линия 143,145,147. 19-Линия 129. 20-Линия 86,92,90-а,110,а,112а, 10 лет Октября 145,а,138,147,175,149,166. Звездова 130,132,132а.	37	14.08.2012 11:00	14.08.2012 12:00	14.08.2012 21:30	9,5	14.08.2012 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273мм (канал) у дома Лермонтова 149-а..	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
85	Октябрьская 73,75,79,87,92,98 Кемеровская 98,98а Яковлева 5 Тарская 55 Орджоникидзе 58 Добровольского 8/1,8/2	13	14.08.2012 17:00	14.08.2012 17:00	15.08.2012 23:15	30,25	15.08.2012 20:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у Тарская 55	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
86	Партизанская 5,20,20а Таубе 7,7а	5	14.08.2012 17:00	14.08.2012 17:00	16.08.2012 16:00	47	17.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 20	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
87	Лермонтова 141,149а,173а,155,156, 163,165,165а,169,169а,171,171а,173, 175,171б, 17 Линия 99,113, 18 Линия 143,145,147, 19 Линия 129, 20Линия 86,92,90а,110,110а,112а, 10 лет Октября 145,145а,138,147,175,149, 166, Звездова 130,132,132а	37	15.08.2012 10:00	15.08.2012 10:45	15.08.2012 17:40	6,92	15.08.2012 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 по адресу Лермонтова 149а	Мозоль В.Н.	Повреждение с отключением ГВС
88	Яковлева 6,7,8,9,10,11,12, Орджоникидзе 50	8	15.08.2012 10:00	15.08.2012 11:10	15.08.2012 20:30	9,33	15.08.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Яковлева 12	Охвостьев Р.А.	Повреждение с отключением ГВС
89	Пушкина 133/1,133/2,133/3.	3	16.08.2012 11:00	16.08.2012 11:00	16.08.2012 18:15	7,25	16.08.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д25, по адресу: Пушкина 133.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата gредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
90	Кр.Путь 11 Косарева 19 Певцова 13 Красногвардейская 9,9аФрунзе 4,4/1 Волочаевская 9,9/1,11,13 Н.Тухачевского 16	13	17.08.2012 09:00	17.08.2012 09:20	17.08.2012 16:25	7,08	17.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у дома 9	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
91	Гусарова 24,26.Рабиновича 122,124,132,134.	6	21.08.2012 10:30	21.08.2012 10:30	21.08.2012 16:30	6	21.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д89 мм, по адресу: Гусарова 26.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
92	Октябрская 75,79,87,98,92.Орджоникидзе 47,а,56,58.Яковлева 3,5.Добровольского8/1,8/2.Кемеровская 98,98а.	15	22.08.2012 09:00	22.08.2012 09:20	22.08.2012 18:30	9,17	22.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д325 мм, по адресу: Тарская 55.	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
93	Бульварная 2,2а.Пушкина 137.	3	22.08.2012 09:00	22.08.2012 09:40	22.08.2012 17:20	7,67	22.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д159 мм, по адресу: Бульварная 2.	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
94	Кр.путь 7,9.Красногвардейская 4, Певцова 9.Коммунистическая 18,22,24.Интернациональная13, Набер.Тухочевского 14	9	22.08.2012 09:00	22.08.2012 10:30	22.08.2012 16:00	5,5	22.08.2012 17:00	Демонтаж перемычки Д 159 мм у д.Кр.Путь 7.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
95	Кр.Путь 57,59,61,63,65	5	23.08.2012 10:00	23.08.2012 09:40	23.08.2012 16:00	6,33	23.08.2012 17:00	Замена запорной арматуры Д 100 - 2шт в ТК по адресу Кр.Путь 63	Охвостьев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
96	Спортивный проезд 10, Ирт.Набережная 24,26,27,28	5	23.08.2012 11:00	23.08.2012 11:00	23.08.2012 18:30	7,5	23.08.2012 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 по адресу Спортивный проезд 10	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
97	Спортивный проезд 10	5	23.08.2012 18:30	23.08.2012 18:30	23.08.2012 20:30	2	23.08.2012 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 по адресу Спортивный проезд 10	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
98	Кр.Путь 18,18а,б, Рабиновича 37	4	23.08.2012 23:00	23.08.2012 23:00	24.08.2012 19:00	20	24.08.2012 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 по адресу: Красный Путь 18.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
99	Герцена 37,38,38а,39,40,42,45,47,49, 51/53, Яковлева 106, Рабиновича 69, 71,73,75,77,88,88б,90,108,108/1	21	27.08.2012 10:00	27.08.2012 10:30	27.08.2012 16:20	5,83	27.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Рабиновича 91 (ТК-1-3-40)	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
100	Орджоникидзе 85.	1	29.08.2012 09:00	29.08.2012 10:00	29.08.2012 14:20	4,33	29.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 мм (канал),	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
101	Омская 119,121,121/1,123,125, 127,127/1. Нейбута 10,14.	9	30.08.2012 09:00	30.08.2012 09:30	30.08.2012 16:50	7,33	30.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 мм (б/канал), по адресу: Омская 123.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
102	Герцена 37,38,а,39,40,42,45,47,49, 51/53,55/57,Яковлева 106.Рабиновича 69,71,73,75,77,88б,90, 108,108/1	22	30.08.2012 09:00	30.08.2012 09:50	30.08.2012 21:30	11,67	30.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 мм (б/канал), по адресу:Рабиновича 108. (ТК-I-3-40)	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата gредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
103	Лермонтова 141,173а,149а,155,156, 163,,165,165а,169,169а,171,171а,173, 175,171б, 17-я Линия 99,113, 18-я Линия 143,145,147,19-я Линия 129, 20-я Линия 86,92,90а,110,110а,112а, 10 лет Октября 145,145а,138,147,175, 149,166, Звездова 130,132,132а	37	30.08.2012 11:30	30.08.2012 11:45	30.08.2012 18:15	6,5	30.08.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу Лермонтова 149а (ТК-V-В-86/5)	Плехов А.Н.	Повреждение с отключением ГВС
104	10 лет Октября 109,111,113,115, 115к.1,115к.2,115к.3, Б.Хмельницкого 46	8	03.09.2012 14:00	03.09.2012 14:45	03.09.2012 15:45	1	03.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. и врезка запорной арматуры Д 50 мм. по адресу 10 лет Октября 113	Плехов А.Н.	Повреждение с отключением ГВС
105	Омская 110,112,114. 9-я Линия 44.	4	05.09.2012 11:00	05.09.2012 11:00	05.09.2012 18:20	7,33	05.09.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Омская 110.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
106	Орджоникидзе 268,268а,272а,273,273а,б.274а,275,276б,270,270а,277,279,281,282,287,289. Вавилова 234,234а,б.236,238а,240,249,245,247. 27-я Северная 1,1а,б.,3,14,16. 28-я Северная 19,23,25,25а,27,29. 26-я Северная 19,19/1. Сазонова 193,195,197,199,208.	46	05.09.2012 11:40	05.09.2012 11:40	05.09.2012 21:35	9,92	05.09.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д325, по адресу: 27-я Северная 1. от ТК-V-С-25.	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
107	Октябрьская 75,79,87,98,92. Орджоникидзе 47,47а,56,58. Яковлева 3,5. Добровольского 8к1,2. Кемеровская 98,98а.	15	06.09.2012 09:00	06.09.2012 09:40	06.09.2012 18:00	8,33	06.09.2012 18:00	Демонтаж перемычки Д89 и врезке уч-ка т/пр. Д325, по адресу: Тарская 55.	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
108	Октябрская 104,110,120,а,122,124,125,126,127. Яковлева 112,143,145. Герцена 44,46,63,65.	16	06.09.2012 10:00	06.09.2012 09:50	06.09.2012 19:30	9,67	07.09.2012 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 мм ,Замена запорной арматуры Д 200мм-2шт по адресу: Октябрская 124..	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
109	Пушкина 113,115,128. Училищная 10. Потанина 15,60.	6	06.09.2012 16:00	06.09.2012 16:00	07.09.2012 18:50	26,83	07.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Пушкина-Потанина.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
110	Октябрская 104,110,120,а,122,124,125,126,127. Яковлева 112,143,145. Герцена 44,46,63,65.	16	07.09.2012 09:00	07.09.2012 09:40	07.09.2012 21:30	11,83	07.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 мм , по адресу: Октябрская 124..	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
111	Гагарина 2, Чехова 3, Щербанева 20,25,27.	5	07.09.2012 09:00	07.09.2012 09:45	07.09.2012 17:00	7,25	07.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу:Щербанева 25. (ТК-I-Ю-43/0)	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
112	п.Загородный 1,2,3,3а,4,5,8,10,11	9	12.09.2012 09:00	12.09.2012 09:50	12.09.2012 16:20	6,5	12.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу п.Загородный 3-3а	Коновалов Я.И.	Повреждение с отключением ГВС
113	Косарева 117	1	12.09.2012 09:00	12.09.2012 09:55	14.09.2012 15:15	53,33	14.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм.	Ашурко А.М.	Повреждение с отключением ГВС
114	Красногвардейская 43	1	12.09.2012 16:00	12.09.2012 16:55	13.09.2012 16:50	23,92	13.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм.	Ашурко А.М.	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
115	Пушкина 113,115,128, Училищная 10, Потанина 15,60	6	13.09.2012 09:00	13.09.2012 09:45	13.09.2012 18:15	8,5	13.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 по адресу Пушкина 113	Плехов Н.В.	Повреждение с отключением ГВС
116	Звездова 130,132, 10 лет Октября 138,145,145а,147,149,166,175, Лермонтова 168,169,171,171а,175, Омская 136а, 20 Линия 102	36	13.09.2012 11:00	13.09.2012 12:45	13.09.2012 17:10	4,42	13.09.2012 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу 17 Линия - Красноярская (ТК-V-В-86/5)	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
117	Долгирева 1,1а,9,15,17, 2-я Кольцевая 3,3/1, Волховстроя 79,81,88,90,92,94, 2-я Дачная 10,10/1, 18,20,22,24, 3-я Дачная 1, 4-я Дачная 11,13	22	14.09.2012 10:00	14.09.2012 09:50	14.09.2012 21:00	11,17	14.09.2012 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу 8-я Кольцевая - 4 -я Дачная	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
118	Б.Хм.138,140,142,144. 20 лет РККА 21,21/2	6	14.09.2012 10:00	14.09.2012 10:00	14.09.2012 15:45	5,75	14.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Б.Хм-138.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
119	27 Линия 33	1	16.09.2012 17:00	16.09.2012 17:00	17.09.2012 16:20	23,33	17.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
120	10 лет Октября 105,105/1,107, Куйбышева 29,31, Звездова 62,62/4,101,101к.1,101а, Иркутская 66,68	12	17.09.2012 10:30	17.09.2012 10:30	17.09.2012 16:45	6,25	17.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу Звездова 101а от ЦТП-503	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
121	Маяковского 17,19	2	17.09.2012 10:30	17.09.2012 11:00	17.09.2012 16:15	5,25	17.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Маяковского 17 (ТК-I-Ю-90)	Плехов Н.В.	Повреждение с отключением ГВС
122	5-я Северная 203,203а,б,в,205,205а,б, в,г,207,207а,209,209а, Челюскинцев 83,83а,б,в	17	18.09.2012 09:00	18.09.2012 09:40	18.09.2012 16:40	7	18.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. по адресу 5-я Северная 205 г	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением ГВС
123	Наб.Тухочевского 18,а,е,20,а,22. Кемеровская1,1/1,2,4,4/1,6,а,8,10,12, 13,14,20,22.Кр.Путь18,а,б,20,20/1,21, 22,а,26а,28,а,б,30/1,36,4257,59,61,63, 65,79-а,81.Октябрская ,Яковлева, Орджоникидзе,Волочаевская,Добровольского.Рабиновича.Ф	101	19.09.2012 09:00	19.09.2012 10:00	19.09.2012 16:20	6,33	19.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219мм,Д 89мм (врезка в т/провод Д 529мм) по адресу Кемеровская 1.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
124	Герцена 44,46,63,65 Октябрьская 110	5	19.09.2012 14:00	19.09.2012 09:40	19.09.2012 14:40	5	19.09.2012 17:00	Ремонт запорной арматуры Д50 у дома 46	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
125	п.Козицкого 1,2,3,4,7, 2Челюскинцев 3,7,9б,10, Челюскинцев 90,94,96	12	20.09.2012 09:00	20.09.2012 10:00	20.09.2012 15:00	5	20.09.2012 15:00	Замена запорной арматуры Д 50 по адресу п.Козицкого 2	Ашурко	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
126	Гагарина 2 Чехова 3 Щербанева 20, 25,27	5	21.09.2012 09:00	21.09.2012 10:25	21.09.2012 17:50	7,42	21.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 27 (ТК-I-Ю-43/0)	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
127	Фрунзе 57	1	21.09.2012 09:00	21.09.2012 10:50	21.09.2012 16:30	5,67	21.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Фрунзе 57 (ТК-I-3-35)	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
128	Спортивный пр.7,7а(д/с).9(гимн),9а(сп.шк).8,10. Ир.Набережная 24,26,28,27.	10	22.09.2012 14:30	22.09.2012 14:35	22.09.2012 19:00	4,42	24.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 159 мм. от ТК-II-3-31 по адресу Спортивный пр.7-9а.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фдредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
129	Ленина 27, пр. Маркса 4 в	2	24.09.2012 09:00	24.09.2012 10:50	24.09.2012 16:50	6	24.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу пр. Маркса 4 в (ТК-I-Ю-52)	Плехов Н.В.	Повреждение с отключением ГВС
130	Кр. Путь 7,9, Коммунистическая 18, 20,20/1,22,24, Интернациональная 13, Певцова 9,11, Наб. Тухачевского 14, Красногвардейская 7	12	24.09.2012 10:00	24.09.2012 10:40	24.09.2012 16:45	6,08	24.09.2012 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу Кр. Путь 7 (ТК-I-3-29/10)	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
	ЦТГУ (котельные)	**362**				**2,69**				
1	пос.Береговой Школьная 3,5,7. почтовый пер.13,15,а,16,18.	8	27.04.2012 09:00	27.04.2012 09:00	27.04.2012 10:20	1,33	27.04.2012 17:00	Замена резьбы на вентиле Д 32 мм у д.5	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
2	п. Крутая Горка Российская 13,15,17, 1 (МСЧ №5)	4	16.05.2012 08:30	16.05.2012 08:30	16.05.2012 11:15	2,75	16.05.2012 14:00	Устранение повреждения т/провода Д 108 мм. в ТК по адресу Российская 17 п. Кр.Горка	Федячкин	Повреждение с отключением ГВС
3	пос.Береговой.Иртышская 27,29,15. Советская 2,4,6,8,10,12,14,16. Тевризская 3,4,5,6,7,8. Лесокомбинатская 3.	18	04.07.2012 08:30	04.07.2012 08:30	04.07.2012 11:00	2,5	04.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 мм , у дома Иртышская 15.	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
4	п. Береговой: Школьная 5а,9,11. Комсомольский пр-т. 7,9. Косенкова 20,22,24.	8	19.07.2012 13:30	19.07.2012 13:30	19.07.2012 20:10	6,67	19.07.2012 17:00	Устранение деффекта на т/пр. д108, по ул. Школьная 11.	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
5	пос.Береговой. Школьная 5а,9,11. Ком.проспект7,9. Косенкова 20,22,24	8	20.07.2012 08:00	20.07.2012 08:00	20.07.2012 11:40	3,67	20.07.2012 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 мм , у д.9.	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
6	Комсомольский пр-т. 7.	1	08.08.2012 10:30	08.08.2012 10:30	08.08.2012 11:45	1,25	08.08.2012 13:00	Замена вентиля Д25 (подача,надземка), по адресу: Комсомольский пр-т. 7.	Горелов	Повреждение с отключением ГВС
7	к. Береговой	272	10.08.2012 08:30	10.08.2012 09:30	10.08.2012 11:05	1,58	10.08.2012 12:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 на байпасе у дома Комсомольский пр.8	Горелов	Повреждение с отключением ГВС
8	п. Береговой. Иртышская 27,29 Советская 2,4,6,8,10,12,14,16 Лесокомбинатская 3 Тевризкая 3,4,5, 6,7,8	17	17.08.2012 09:30	17.08.2012 09:30	17.08.2012 09:40	0,17	17.08.2012 16:00	Устранение повреждения на т/тр.Д76 у дома 8	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
9	п. Береговой. ул. Советская 2,4,6,8,10,12,14,16,18.	9	20.08.2012 13:30	20.08.2012 13:30	20.08.2012 15:40	2,17	20.08.2012 16:00	Устранение деффекта на т/пр. ГВС Д32, по адресу: Советская 2.	Горелов	Повреждение с отключением ГВС
10	п.Береговой: Комсомольский пр-т 1, Иртышская 3,5,7,9	5	23.08.2012 13:30	23.08.2012 13:45	23.08.2012 15:10	1,42	23.08.2012 16:00	Замена отвода на т/проводе ГВС Д 32 (подача, надземка) по адресу Комсомольский пр-т 1	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
11	п. Береговой Советская 5,7	2	03.09.2012 14:30	03.09.2012 14:30	03.09.2012 19:00	4,5	03.09.2012 17:00	Устранение повреждения на т/проводе Д 108 мм. (подземка "П") по адресу Советская 5 пос.Береговой	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
12	п.Береговой: Школьная 3,5,7, Почтовый пер. 13,15,15а,16,18	8	20.09.2012 09:00	20.09.2012 09:10	20.09.2012 10:20	1,17	20.09.2012 12:00	Замена т/провода Д 57 - 2м (обратка,надземка) по адресу Школьная 5	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
13	пос. Береговой Советская 5,7	2	24.09.2012 11:00	24.09.2012 10:15	24.09.2012 16:05	5,83	24.09.2012 17:00	Устранение повреждения на т/проводе Д 108 мм. ("П" подземка) по адресу пос. Береговой ул. Советская 5	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
	ЦТП	**510**				**3,32**				
1	ЦТП-701 Куйбышева 81а.	6	27.04.2012 09:00	27.04.2012 09:05	27.04.2012 15:15	6,17	27.04.2012 16:00	Замена т/пр. ГВС Д159 на ЦТП-701.	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
2	ЦТП-549 Съездовская 41,50,89, Декабристов 98, Учебная 83,83а,90, Б.Мартынова 3,17	9	05.05.2012 09:00	05.05.2012 09:00	05.05.2012 13:50	4,83	05.05.2012 14:00	Ремонт т/провода ГВС Д 159 мм. - 2 м. и замена запорной арматуры Д 150 мм. -1 шт. на ЦТП-549	Положенцев	Повреждение с отключением ГВС
3	ЦТП-545 20 лет РККА 175,177, 27-я Линия 29, 31,31а,33,33а,35,35а,37,37а, 3-й Разъезд 34	12	15.05.2012 09:00	15.05.2012 10:30	15.05.2012 16:45	6,25	15.05.2012 17:00	Ремонт т/провода ХВС Д 108 мм.-30 м., Д 89 мм. - 12 м. в ЦТП-545	Положенцев	Повреждение с отключением ГВС
4	ЦТП-546	22	15.05.2012 13:00	15.05.2012 13:00	15.05.2012 14:10	1,17	15.05.2012 15:00	Подготовка к гидравлическим испытаниям	Положенцев	Повреждение с отключением ГВС
5	ЦТП-102 Воронкова 1,1а,3,5,7,9,11,13, п.Козицкого 1,2,3,4,7, 5-я Восточная 10, 2-я Челюскинцев 2,3 (д/с №65), 4,6,7,8,9,9а (д/с№138),10-17, Челюскинцев 96 (ПТД-2),90,98	47	17.05.2012 10:00	17.05.2012 10:10	17.05.2012 10:55	0,75	17.05.2012 12:00	Замена задвижки Д 150 мм. - 1 шт. в ЦТП-102 и очистка фильтра Д 150 мм. на водомерной рамке ХВС	Оконешников	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
6	ЦТП- 547.	19	18.05.2012 09:00	18.05.2012 08:40	18.05.2012 10:10	1,5	18.05.2012 11:00	Подготовка к работе по закрытой схеме ГВС	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
7	ЦТП- 546.	22	18.05.2012 09:00	18.05.2012 08:40	18.05.2012 12:05	3,42	18.05.2012 11:00	Подготовка к работе по закрытой схеме ГВС	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
8	ЦТП-676	11	24.05.2012 09:00	24.05.2012 09:00	24.05.2012 13:40	4,67	24.05.2012 14:00	Ремонт т/провода ГВС Д 219 - 5м и замена задвижек Д 200 - 2шт в ЦТП-676	Сулима	Повреждение с отключением ГВС
9	ЦТП - 676	10	25.05.2012 17:30	25.05.2012 17:45	25.05.2012 18:30	0,75	25.05.2012 19:30	Устранение деффекта на запорной арматуре . Д 150 мм в ЦТП.	Сулима	Повреждение с отключением ГВС
10	ЦТП-646, Рокоссовского 14а.	16	28.05.2012 14:00	28.05.2012 14:05	28.05.2012 14:35	0,5	28.05.2012 15:00	Ремонт т/пр. Д159 в ЦТП-646.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
11	ЦТП-663 по ул. Дмитриева 2 Дмитриева 1,2к.1,2к.3-2к,7,2к.8 (шк.№42), 3,4к.1,4к.2, Крупской 19, 19к.1,19к.2, 19к.3	15	06.06.2012 09:00	06.06.2012 09:00	06.06.2012 15:50	6,83	06.06.2012 16:00	Ремонт т/провода ГВС Д 159 мм. - 3 м, Д 273 мм. -2м и замена задвижки Д 200 ммв ЦТП-663	Сулима	Повреждение с отключением ГВС
12	ЦТП-302, Пригородная 21к1.	7	09.06.2012 13:00	09.06.2012 13:05	09.06.2012 13:50	0,75	09.06.2012 15:00	Замена задвижки на т/пр. ГВС Д100, на ЦТП-302.	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС
13	ЦТП-662, Б.Архитекторов 3.	23	14.06.2012 11:00	14.06.2012 11:00	14.06.2012 13:40	2,67	14.06.2012 14:00	Ремонт т/пр. Д219, и замена задвижки Д200 на ЦТП-662.	Киш	Повреждение с отключением ГВС
14	ЦТП-547	19	11.07.2012 09:00	11.07.2012 09:00	11.07.2012 12:00	3	11.07.2012 12:00	Прочистка фильтров Д 250 мм. на т/проводе ГВС 3 шт. в ЦТП-547	Девятияров	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата фредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
15	ЦТП-546	22	11.07.2012 13:00	11.07.2012 13:00	11.07.2012 15:45	2,75	11.07.2012 16:00	Прочистка фильтров Д 250 мм. на т/проводе ГВС 3 шт. в ЦТП-546	Девятияров	Повреждение с отключением ГВС
16	ЦТП 678 70 лет Октября 13,13/2,14,14/1, 14/2,16, Дмитриева 3/5 (д/с №139), 4/3,5/4	9	19.07.2012 09:00	19.07.2012 09:00	19.07.2012 11:35	2,58	19.07.2012 12:00	Ремонт т/провода ГВС Д 219 мм. - 5 м. и замена задвижки Д 150 мм.- 1 шт. в ЦТП	Сулима	Повреждение с отключением ГВС
17	ЦТП-705	13	01.08.2012 10:00	01.08.2012 10:00	01.08.2012 15:25	5,42	01.08.2012 15:00	Ремонт т/провода Д 150 - 4м в ЦТП-705	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
18	ЦТП-506. 20 лет РККА 1,1/1/2,3,3/1/2/3,5,5/1/2,7/1/2/3,9, 9-1/2/3/4/5/6,11,13/1.	22	02.08.2012 10:00	02.08.2012 10:00	02.08.2012 11:10	1,17	02.08.2012 12:00	Ремонт т/провода Д 219мм в ЦТП- 506	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
19	ЦТП-602	13	08.08.2012 09:00	08.08.2012 09:00	08.08.2012 16:25	7,42	08.08.2012 16:00	Замена грязевика Д 500 на ЦТП-602	Волдосатов	Повреждение с отключением ГВС
20	ЦТП-683	11	08.08.2012 09:30	08.08.2012 09:30	08.08.2012 15:30	6	08.08.2012 16:00	Ремонт т/провода ГВС Д 159 и замена запорной арматуры Д 150 - 1шт, Д 80 - 3шт в ЦТП-683	Сулима	Повреждение с отключением ГВС
21	ЦТП-645, Фугенфирова 4г.	14	09.08.2012 09:00	09.08.2012 09:05	09.08.2012 14:50	5,75	09.08.2012 15:00	Ремонт т/пр. ГВС Д219, на ЦТП-645.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
22	Омская 136,136/1. 14 Линия 41,41а,б.	5	14.08.2012 09:00	14.08.2012 09:30	14.08.2012 15:00	5,5	14.08.2012 17:00	Гидравлическик испытания т/провода Д108мм по адресу:Омская 136.	Положенцев	Повреждение с отключением ГВС
23	ЦТП-646	16	15.08.2012 09:00	15.08.2012 09:00	15.08.2012 14:30	5,5	15.08.2012 15:00	Ремонт т/трД219 в ЦТП	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
24	ТПНС-689	1	23.08.2012 10:00	23.08.2012 10:05	23.08.2012 12:30	2,42	23.08.2012 12:00	Ремонт т/пр.ГВС Д159	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
25	ЦТП-658	17	23.08.2012 13:00	23.08.2012 14:10	23.08.2012 16:15	2,08	23.08.2012 16:00	Ремонт т/пр.ГВС Д219 в ЦТП	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
26	ТПНС-652. Туполева 5а,5г.	2	27.08.2012 10:00	27.08.2012 10:10	27.08.2012 11:40	1,5	27.08.2012 12:00	Гидравлические испытания "П" т/пр. совместно с квартальными сетями от ТПНС-652.	Сулима	Повреждение с отключением ГВС
27	ЦТП-601, Лукашевича 25,27,27а,27в,29. Крупской 1,3. Б.Заречный 7-д/сад. №122.,4,5-шк.№74. Б.Зеленый 4.	11	29.08.2012 09:00	29.08.2012 09:00	29.08.2012 09:45	0,75	29.08.2012 10:00	Замена запорной арматуры Д150-1шт.,на ЦТП-601, по адресу: Лукашевича 27в.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
28	Туполева 5а,5г	2	01.09.2012 10:00	01.09.2012 10:00	01.09.2012 12:15	2,25	01.09.2012 12:00	Ремонт "О" т/провода Д 159 и ремонт грязевика на ТПНС-652	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
29	ЦТП-678 70 лет Октября 13,13/2,14,14/1,14/2, 16, Дмитриева 3/5 (д/с №139),4/3,5/4	9	03.09.2012 12:00	03.09.2012 12:15	03.09.2012 16:30	4,25	03.09.2012 17:00	Ремонт т/провода ГВС Д 273 мм. в ЦТП-678	Сулима	Повреждение с отключением ГВС
30	ТПНС-401 Добровольского 1	1	04.09.2012 10:00	04.09.2012 10:00	04.09.2012 12:50	2,83	04.09.2012 16:00	Ремонт т/провода ГВС Д 89 мм., замена задвижек Д 80мм-2 шт. ремонт т/проводной обвязки регулировочного клапана Д 50 мм. на ТПНС-401	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата gредв. включния	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
31	ЦТП-663, Дмитриева 2.	15	06.09.2012 13:30	06.09.2012 14:00	06.09.2012 16:40	2,67	06.09.2012 16:00	Установка предохранительного клапана на т/пр. ГВС Д150, и запорной арматуры Д100-1шт. и Д150-1шт. в ЦТП.	Сулима	Повреждение с отключением ГВС
32	ЦТП-601 Лукашевича 25,27,27а,27в,29, Крупской 1,3, Б.Заречный 7 (д/с 122), Б.Заречный 4,5 (шк. 74), Б,Зелёный 4	11	10.09.2012 09:00	10.09.2012 09:00	10.09.2012 15:30	6,5	10.09.2012 17:00	Ремонт т/провода Д 325 мм.и Д 159 мм. на ЦТП-601	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
33	ЦТП-503	11	13.09.2012 10:00	13.09.2012 10:00	13.09.2012 12:45	2,75	13.09.2012 12:00	Ремонт т/провода ГВС Д 159 и замена запорной арматуры Д 50 - 3шт на ЦТП-503	Положенцев	Повреждение с отключением ГВС
34	ЦТП-504 Омская 111,115,117,117/1,119,119/1, 121,123,125,127,127/1, А.Нейбута 7,8,9,10,11,11/1, Б.Хмельницкого 38, 38к.1,40	20	18.09.2012 13:00	18.09.2012 13:45	18.09.2012 15:15	1,5	18.09.2012 17:00	Замена запорной арматуры Д 200 мм. и ремонт т/провода ГВС Д 219 мм. в ЦТП-504	Положенцев	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
35	ЦТП-662.Б.Архитекторов 1/1/2/3/4/5/6/7.3/1/2/3/4/6/7/8/9/10/11.Крупской17,17/1,17/2,17/3. Степанца6-б(д/с).	22	19.09.2012 10:00	19.09.2012 10:00	19.09.2012 11:15	1,25	19.09.2012 11:00	Прочистка фильтра Д 200 мм. в ЦТП-662	Сулима	Повреждение с отключением ГВС
36	ЦТП-103 Челюскинцев 100,100/2,102/1,106, 2-я Челюскинцев 7а,9а,11,15,15а,15б , Арсеньева (шк.№93),2,4,6,8,9,10, 10а, 10б, 10-я Восточная 17, Славянская1,3	22	24.09.2012 10:00	24.09.2012 10:00	24.09.2012 15:45	5,75	24.09.2012 16:00	Ремонт т/провода ГВС Д 219 мм. и замена запорной арматуры Д 200 мм. на ЦТП-103	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС
37	ЦТП-604 Лукашевича 21,21к.1,21к.2	3	24.09.2012 14:00	24.09.2012 14:00	24.09.2012 15:00	1	24.09.2012 16:00	Ремонт т/провода ГВС Д 219 мм. на ЦТП-604	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
ВСЕГО ОТКЛЮЧЕНИЙ: 528					5184			8,7		

Таблица 20. Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения за период 14.05.2013 - 22.09.2013

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Кировский	**408**				**9,39**				
1	Дианова 29-мед.колледж,31-уч.корпус,31а,31к2-адм.зд.	4	23.05.2013 23:00	23.05.2013 23:15	24.05.2013 15:40	16,42	24.05.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76, по адресу: Дианова 31а. (т/подвал)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
2	Лукашевича 8/1,10в,14/1,14/2,14/3, 14/4	6	31.05.2013 09:00	31.05.2013 09:10	31.05.2013 14:15	5,08	31.05.2013 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 273 на "П" по адресу Лукашевича 14/3 (К-2-15/1)	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
3	Комарова 23,23/1,25,27,27/1,27/2,27/3-школа 137.	8	31.05.2013 12:00	31.05.2013 12:00	31.05.2013 14:40	2,67	31.05.2013 16:30	Замена задвижек Д80 на циркуляции в т/подвале ж.д. Комарова 23.	Шаламов	Повреждение с отключением ГВС
4	Менжинского 1в	1	03.06.2013 10:00	03.06.2013 10:00	03.06.2013 11:15	1,25	03.06.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр. Д89, в т/подвале,Менжинского 1в.	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
5	Катышева 64,64а,66,68.	4	04.06.2013 10:00	04.06.2013 10:00	05.06.2013 15:30	29,5	05.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д108,в непр.канале, по адресу: Поворотникова 45.	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
6	Ватутина 7а,7в,9а,11а,11в	5	07.06.2013 09:00	07.06.2013 09:00	07.06.2013 11:30	2,5	07.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.д159 в непроходном канале по ул. Ватутина 9а	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
7	Нефтебаза 5	1	11.06.2013 13:30	11.06.2013 13:30	11.06.2013 15:00	1,5	11.06.2013 16:00	Устранение дефекта т/трассы Д 108 в т/подвале	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
8	Транссибирская 25(1,2 очередь), адм.зд. 3об.	5	02.07.2013 09:00	02.07.2013 11:15	02.07.2013 16:30	5,25	02.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219 по адресу Транскибирская 5	Безула	Повреждение с отключением ГВС
9	2Солнечная 32	1	03.07.2013 06:00	03.07.2013 06:10	04.07.2013 19:15	37,08	04.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
10	Дианова 11	1	03.07.2013 13:30	03.07.2013 13:50	03.07.2013 16:00	2,17	03.07.2013 16:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (т/подвал) по адресу Дианова 11 (К-I-39)	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
11	мкр. Входной 19/1,19/2,28/1,28/2	4	03.07.2013 14:00	03.07.2013 13:40	03.07.2013 16:00	2,33	03.07.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу мкр.Входной 19/1 (кот."Октан-Сервис")	Никитин	Повреждение с отключением ГВС
12	Крупской 23,25/1,27/1,27/2	4	03.07.2013 15:30	03.07.2013 15:30	03.07.2013 19:40	4,17	03.07.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Крупской 25/1	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
13	мкр. Входной 19/1	1	03.07.2013 16:00	03.07.2013 16:00	04.07.2013 16:50	24,83	04.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (канал) по адресу мкр.Входной 19/1 (кот."Октан-Сервис")	Никитин	Повреждение с отключением ГВС
14	Торговая 20 Керченская 46 Граничная 124,126,126а Суровцева 7а	8	04.07.2013 11:20	04.07.2013 11:20	04.07.2013 19:00	7,67	04.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр Д325 у дома 20	Безула	Повреждение с отключением ГВС
15	12Декабря 56,58 Куломзинская 64/2 64/4 Димитрова 67,67/1,71,71/1	8	04.07.2013 14:30	04.07.2013 14:30	04.07.2013 19:10	4,67	04.07.2013 20:00	Устранение дефекта на т/тр Д325 у дома Суровцева 82/1	Безула	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
16	Волгоградская 14	1	04.07.2013 20:00	04.07.2013 20:00	05.07.2013 11:45	15,75	05.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр Д108	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
17	Волгоградская 10,12,12а,б,16,18	6	05.07.2013 09:00	05.07.2013 09:15	05.07.2013 11:45	2,5	05.07.2013 15:00	Замена задвижки Д 100 на "П" в ТК по адресу Волгоградская 14	Шелепенькин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
18	Лукашевича 6,8	2	05.07.2013 09:00	05.07.2013 09:15	05.07.2013 15:15	6	05.07.2013 15:00	Устранение дефекта т/трассы Д 159 на "П" в т/подвале Лукашевича 8	Никитин	Повреждение с отключением ГВС
19	Можайского 1, Нефтебаза 1,2,3, 4(д/с №1),5,9,11,12,13,14,15, Мельничная 70	13	05.07.2013 09:00	05.07.2013 09:15	05.07.2013 21:45	12,5	05.07.2013 20:00	Устранение дефекта т/трассы Д 219 по адресу Можайского 1	Безула	Повреждение с отключением ГВС
20	Граничная 124,126,126а, Суровцева 7а, 20 лет Октября 14а(ФОК)	5	05.07.2013 14:30	05.07.2013 14:30	06.07.2013 20:10	29,67	06.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу Граничная 55	Безула	Повреждение с отключением ГВС
21	Туполева 1а,3,3/1	3	08.07.2013 10:30	08.07.2013 10:30	08.07.2013 17:00	6,5	08.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 1а	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
22	ЦТП-646	15	08.07.2013 11:00	08.07.2013 11:00	08.07.2013 19:15	8,25	08.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома Рокосовского16/3	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
23	Граничная 124,126,126а Суровцева 7а 20лет Октября 14а	5	08.07.2013 16:00	08.07.2013 16:00	09.07.2013 16:40	24,67	09.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома Граничная 55	Безула	Повреждение с отключением ГВС
24	Туполева 1а,3,3к1	3	09.07.2013 09:00	09.07.2013 09:00	09.07.2013 14:45	5,75	09.07.2013 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 159 на "О" под цоколем ж.д. по адресу Туполева 1а (К-2-26/2)	Нопин Н.В.	Повреждение с отключением ГВС
25	Днепровская 16, 1 Казахстанская 2, 2 Казахстанская 42,44, Мельничная 120,122,124,89/6,89б,89а,89/1,89/3, 91,89/4,89/7,89/8,87/2,87/4,89,89/2, 89/1	21	09.07.2013 14:00	09.07.2013 15:50	09.07.2013 21:00	5,17	09.07.2013 21:00	Устранение дефекта т/трассы Д 273 (бесканал) по адресу 4 Самарская-Грибоедова	Безула	Повреждение с отключением ГВС
26	Граничная 124,126,126а, Суровцева 7а, 20 лет Октября 14а (ФОК)	5	10.07.2013 16:30	10.07.2013 16:30	11.07.2013 09:50	17,33	11.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (непр. канал) по адресу Суровцева 6 (кот. Мельничная 2)	Безула	Повреждение с отключением ГВС
27	Тимирязева 7,13	2	12.07.2013 09:00	12.07.2013 09:15	12.07.2013 11:40	2,42	12.07.2013 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76	Безула	Повреждение с отключением ГВС
28	Крупской 9/1	1	15.07.2013 09:00	15.07.2013 09:00	15.07.2013 17:30	8,5	15.07.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм (канал) по адресу :Крупской 9/1..	Шелепенькин.	Повреждение с отключением ГВС
29	Катышева 26,27	2	16.07.2013 14:00	16.07.2013 14:00	16.07.2013 15:20	1,33	16.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у 12Декабря 68	Безула	Повреждение с отключением ГВС
30	Катышева 26,27	2	18.07.2013 09:00	18.07.2013 09:15	18.07.2013 15:50	6,58	18.07.2013 16:30	Устранение дефекта т/трассы Д 159 по адресу 12Декабря 68 (кот.ООО"ТК")	Безула	Повреждение с отключением ГВС
31	Дианова 26,26/1,28	3	22.07.2013 10:00	22.07.2013 10:00	22.07.2013 12:40	2,67	22.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (непр. канал) по адресу Дианова 28 (К-I-24)	Первухин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
32	Лукашевича 23, Степанца 14 (7 под.)	2	22.07.2013 11:30	22.07.2013 11:30	22.07.2013 15:00	3,5	22.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 89 мм. по адресу Лукашевича 23	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
33	Дианова 26,26/1,28.Комкова 2,2а,4,6,6/1,6/2,Рокосовского 32.ГРП. 4 Любинская 40,40а,42,42а,42б.	16	24.07.2013 09:00	24.07.2013 09:15	24.07.2013 19:30	10,25	24.07.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д273 мм (канал) по адресу: 4 Любинская 40..	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
34	Мельничная 9-92, Южная 97,101а, 2-я Кировская 96,105, Комбикорм.з-д 31,Казахстанская 2, 2-я Казахстанская 42, 44, 3-я Автомобильная 1, 8-я Кировская 70,72,101, Днепровская 16, Меньжинского 1в, Можайского 1, Нефтебаза 1-14,	56	01.08.2013 11:00	01.08.2013 11:00	01.08.2013 19:40	8,67	01.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (надземно) по адресу 2-я Кировская 96 (кот. Мельничная 2)	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
35	2-я Солнечная 28,30,30а	3	06.08.2013 14:10	06.08.2013 14:10	06.08.2013 15:00	0,83	06.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу 2 Солнечная 30а	Никитин	Повреждение с отключением ГВС
36	Поворотникова 4,4а,6	3	07.08.2013 09:00	07.08.2013 09:20	08.08.2013 18:50	33,5	08.08.2013 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 325 по адресу Суворова 82/4	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
37	2-я Солнечная 24,26,28,28а,30,30а,32,28б,15-шк.№10. 2-я Любинская 9а-д/С №128,11а,2а,2б,2-детский санаторий,2в. 3-я Любинская 3,5,7,11,13,13а,13б,17,26а,28,30.	26	07.08.2013 09:30	07.08.2013 09:45	07.08.2013 11:40	1,92	07.08.2013 17:00	Ремонт задвижки Д200, в ТК-5, по ул. 2-я Солнечная 30а. К-I-19	Никитин	Повреждение с отключением ГВС
38	Катышева 27	1	08.08.2013 11:00	08.08.2013 11:00	09.08.2013 13:15	26,25	09.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Катышева 27 (ООО "Тепловая компания")	Никитин	Повреждение с отключением ГВС
39	Торговая 21,23,25. Хлебная 17а,16-баня. Карпинского 28а. О.Кашевого 22,10. Ялтинская 45,45а,47,49,49а,49б.	14	09.08.2013 12:00	09.08.2013 12:00	09.08.2013 14:00	2	09.08.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д273, в непроходном канале, по адресу: Карпинского 28а.	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
40	Торговая 21,23,25. Хлебная 17,17а,16-баня.9-д/с №380. Карпинского 28,28а. О.Кошевого 22,10. Ялтинская 45,45а,47,49,49а,49б. Тимерязева 13	17	10.08.2013 09:00	10.08.2013 09:00	10.08.2013 16:15	7,25	10.08.2013 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д273, в непроходном канале, по адресу: Карпинского 28а.	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
41	Дианова 26,26/1,28 Комкова 2,2а,4,6 6/1,6/2,8/1 Рокосовского 32, ГРП-43 4Любинская 40,40а,42,42а,42б	17	14.08.2013 09:00	14.08.2013 09:15	14.08.2013 15:50	6,58	14.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 4Любинская 38	Никитин	Повреждение с отключением ГВС
42	Фугенфирова 10/1, Рокоссовского 12/3	2	15.08.2013 15:30	15.08.2013 15:30	16.08.2013 16:15	24,75	16.08.2013 09:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 89 мм. по адресу Фугенфирова 10/1 (К-II-11)	Никитин	Повреждение с отключением ГВС
43	Крупской 7/1.	1	20.08.2013 09:00	20.08.2013 09:10	20.08.2013 11:30	2,33	20.08.2013 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм у дома в т/к..	Шаламов	Повреждение с отключением ГВС
44	Мельничная 89,89а,89б,89/1,89/2,89/3 ,89/4	7	21.08.2013 12:00	21.08.2013 12:00	22.08.2013 23:55	35,92	22.08.2013 21:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273 у дома 89а	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
45	Мельничная 89,89а,89б,89/1,89/2,89/3,89/4.	7	23.08.2013 10:00	23.08.2013 10:00	23.08.2013 11:20	1,33	23.08.2013 12:00	Устранение деффекта на т/пр. Д273, по адресу: Мельничная 89а.	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
46	Дианова 8/2,8/3,8/4,8/5	4	26.08.2013 10:00	26.08.2013 10:10	26.08.2013 11:40	1,5	26.08.2013 15:00	Замена задвижки Д 100 в т/подвале ж.д. по адресу Дианова 8к2 (К-2-10)	Шаламов	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
47	2Солнечная 23	1	30.08.2013 09:00	30.08.2013 09:15	30.08.2013 10:30	1,25	30.08.2013 14:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
48	Рокосовского 14/1,14/2,16/4 Дианова 12/2(шк-34)	4	30.08.2013 17:00	30.08.2013 17:00	30.08.2013 18:00	1	30.09.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 89 в т/подвале ж.д. по адресу Рокосовского 16/4	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
49	Дианова 6,6к1,(д/к-275),8,8/1,8/2, 8/3,8/4,8/5,12/1, Фугенфирова 2,2к1,4,4к1,10	14	30.08.2013 17:00	30.08.2013 17:20	30.08.2013 18:00	0,67	30.09.2013 20:00	Замена задвижки циркуляции Д 100 в ТК-10 у ЦТП-645	Шаламов	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
50	Авиагородок 7,7б,1,2,10,10а,3,4	8	02.09.2013 10:30	02.09.2013 10:30	02.09.2013 14:40	4,17	02.09.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 2	Безула	Повреждение с отключением ГВС
51	Авиагородок 9,11	2	02.09.2013 10:30	02.09.2013 10:30	02.09.2013 16:15	5,75	02.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 9	Безула	Повреждение с отключением ГВС
52	Ватутина 7а,7в-маг.,9а,11,11а,11в-дом быта.	6	05.09.2013 09:00	05.09.2013 09:10	05.09.2013 15:40	6,5	05.09.2013 17:00	Врезка задвижек Д150-2шт. в ТК-6, на новый строительный ж.д, по адресу: Ватутина (К-I-КЗ-1)	Никитин	Повреждение с отключением ГВС
53	Поворотникова 4а(база)	1	05.09.2013 09:00	05.09.2013 09:10	06.09.2013 12:00	26,83	06.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 89 мм , под дорогой.	Безула	Повреждение с отключением ГВС
54	Граничная 122,124,126.Суровцева 7а. 20 лет Октября 12а,14а.	6	05.09.2013 11:00	05.09.2013 11:00	05.09.2013 15:30	4,5	05.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 мм , по адресу:Суровцева 1а..	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
55	Ялтинская 45,45а,47,49,49а,49б Бетховена 1	7	11.09.2013 09:00	11.09.2013 09:00	11.09.2013 16:40	7,67	11.09.2013 20:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 1	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
56	8 Кировская 70,72,101	3	17.09.2013 09:00	17.09.2013 09:00	17.09.2013 15:45	6,75	17.09.2013 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 159 (б/канал) по адресу Перова 19-21	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
57	Дианова 6,6/1(д/к-275),8,8/1-8/5, 12/1,12/2(шк-34), Фугенфирова 2, 2/1,4,4/1,10(пол.№6),10/1,12, Рокосовского 10,10/1,12, 12/2 (д/реб-2),12/3,14,14/1,14/2,16,16/2, 16/3,16/4	29	17.09.2013 09:00	17.09.2013 09:25	17.09.2013 13:30	4,08	17.09.2013 15:00	Устранение дефекта запорной арматуры Д 250 в ТК-1 по адресу Рокосовского 14 (К-2-11)	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
58	Володарского 74	1	19.09.2013 10:00	19.09.2013 10:00	19.09.2013 16:00	6	19.09.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
	Ленинский	**2082**				**12,52**				
1	Калюжина 43, 1 Чередовая 15,21	3	14.05.2013 10:00	14.05.2013 10:00	14.05.2013 11:30	1,5	14.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 по ул. 1 Чередовая 21 (б/канал)	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
2	5 Чередовая 13,17,18,22,23,26,31, 31а,б,33,33а,б,33/3, Гоголя 74,76,78, 80,82, Радищева 33,35,37,39, 4Чередовая 21,32, 3 Чередовая 28	25	14.05.2013 16:00	14.05.2013 16:00	14.05.2013 18:40	2,67	14.05.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по ул. 5 Чередовая 18 (б/канал)	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
3	Шота Руставели 1(шк№3),Радищева 88, Киевская 2,2а,4,6(д/с-12),8	7	14.05.2013 21:00	14.05.2013 21:00	15.05.2013 18:20	21,33	15.05.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по ул. 8 Чередовая 11	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
4	К.Маркса 45,43-адм.зд.,43а-адм.зд.,43а/1,45а/1-МП Эл.транспорт.	5	15.05.2013 13:30	15.05.2013 14:10	15.05.2013 15:40	1,5	15.05.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 (канал), по адресу: К.Маркса 45. от ТК-V-В-52.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
5	5 Чередовая 13,18,17,22,23,26,31,б,а, 33,а,б,33/3. Гоголя 74(маг),76,78,80,82 .радищева 33,35,37, 39. 4 Чередовая 21,32(сто). 3 Чередовая 28.	25	16.05.2013 11:30	16.05.2013 11:50	16.05.2013 12:35	0,75	16.05.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159мм у дома 5 Чередовая 18.	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
6	ст.Входная 2/1.	1	16.05.2013 13:30	16.05.2013 13:50	16.05.2013 14:50	1	16.05.2013 15:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 76мм у дома.	Никитин	Повреждение с отключением ГВС
7	Радищева 88.Киевская 2,а,4,6(д/с),8. Полторацкого 47,47/1,49/1,51(шк),54, 56а,57а(д/к),58,60,62,64.Руставели 1(шк)Д.Бедного 61(д/с),73,85,67,67/1, 69.К.Финская 23.,45,47,49,51. 6Чередовая 100,102. 10 Чередовая 15,15/1,17(маг) 17/1,19а,21,23,25,2	44	20.05.2013 10:00	20.05.2013 11:15	20.05.2013 15:50	4,58	20.05.2013 16:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 100 мм у домаРадищева 88..	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
8	Вокзальная 4,4а (общ.),6,8,8а,8а (баня),10,12,12а,14,18,22,161, Карбышева 19 (техн.),20,23,(поликл.), 23а,24а,25,25/1 (ТСЖ),26,27,27а, Гризодубовой 17,21а (общ.),23	26	21.05.2013 10:00	21.05.2013 10:00	21.05.2013 15:00	5	21.05.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Карбышева 27 (б/канал)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
9	Шакурова 3/1,5,7,9, Моторная 16/1	5	22.05.2013 09:20	22.05.2013 09:20	22.05.2013 16:30	7,17	22.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Шакурова 3 (т/подвал)	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
10	Космический пр-т 95,97	2	22.05.2013 09:30	22.05.2013 10:00	22.05.2013 12:00	2	22.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Космический пр-т 95 (т/подвал)	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
11	Батумская 32	1	22.05.2013 14:30	22.05.2013 14:20	22.05.2013 21:00	6,67	22.05.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал)	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
12	Б.Цемента 14	1	22.05.2013 16:00	22.05.2013 16:00	22.05.2013 21:00	5	22.05.2013 22:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 (т/подвал)	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
13	Светловская 1,(ПЧ-33), 6й Братский пр-д 1, Машиностроительная 5,5/1,7, 6 Станционная 2/1(АТС),	7	23.05.2013 09:30	23.05.2013 09:45	23.05.2013 11:00	1,25	23.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 по адресу Светловская 1 (надземно)	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
14	3-я Молодежная 50	1	23.05.2013 20:00	23.05.2013 20:00	24.05.2013 15:30	19,5	24.05.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108, в т/подвале дома, 3-я Молодежная 50.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
15	Ушинского 8,10,12,14. Санитарная 16а,18,а,20,а,22,24.Правды 30(шк).	12	24.05.2013 08:00	24.05.2013 08:00	24.05.2013 21:00	13	24.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108мм . по адресу: Санитарная 22а.	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
16	Карбышева 20,24а,26. Гризодубовой 17,21а-общ.,23.	6	24.05.2013 09:30	24.05.2013 10:00	24.05.2013 11:20	1,33	24.05.2013 14:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д80-2шт. по адресу: Карбышева 24а (надземно).	Макеев	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
17	пос.Светлый.Маргелова 48,47,139,140,154,244,354,столовая.	8	24.05.2013 10:00	24.05.2013 10:00	24.05.2013 11:20	1,33	24.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57мм . по адресу: Маргелова 48.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
18	Гризодубовой,17. Карбышева 24а.	2	25.05.2013 09:30	25.05.2013 09:40	25.05.2013 15:00	5,33	25.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу:Гризодубовой 21а..	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
19	Вого-донская 8,8/2,8/3,8а(пол). Ишимская 2,4(баня).1 Путевой пер 1.	7	25.05.2013 10:00	25.05.2013 10:00	25.05.2013 21:15	11,25	25.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу: Волго-Донская 8/3..	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
20	Санитарная 16,18, Ушинского 10	3	25.05.2013 11:30	25.05.2013 11:30	25.05.2013 16:35	5,08	25.05.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Санитарная 16	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
21	3-я Транспортная 7а. 5-я Линия 252+поликлинника.	3	27.05.2013 11:00	27.05.2013 14:05	27.05.2013 20:20	6,25	27.05.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: 3-я Транспортная 7а (надземно).	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
22	п.Светлый. Маргелова 181-стол.,210-баня.,247-госпит.	3	27.05.2013 14:00	27.05.2013 14:00	28.05.2013 16:00	26	28.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108/89, по адресу: Маргелова 181 (канал,под дорогой).	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
23	Стальского2,2/1,4,4/1,6,6/1,8,8/1,10, 12,12/1.Рождеств.2,2/1,4,6,.Марченко 11,9 Ленинская 1,Белинского 28. 25 лет Октября 11,13,32,34,4,коттед. Труда 38,40,42,42/1,42/2,46.	30	28.05.2013 16:00	28.05.2013 16:45	28.05.2013 20:15	3,5	28.05.2013 21:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 м , по адресу: Стальского 4/1..	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
24	Стальского 6+ д/поликлиника	2	29.05.2013 13:30	29.05.2013 13:40	29.05.2013 16:30	2,83	29.05.2013 16:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Стальского 6	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
25	Комсомольский гор. 5,5а,6а,8,13,21	6	29.05.2013 14:00	29.05.2013 14:25	29.05.2013 17:50	3,42	29.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Комсомольский гор. 21	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
26	16 В/городок 56,59,60(маг.),108 (клуб), 393,404,406,408,415,416,426,461, лазарет в/ч	13	30.05.2013 11:00	30.05.2013 16:10	31.05.2013 00:55	8,75	30.05.2013 22:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. по адресу 4-я Транспортная 3а	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
27	4 Кордная 58, 1 Молодежная 22 (д/с-214), 5 Кордная 6,8,9,10,11, 11а,б,11б(д/пол-7),12,13,13а,14,15, 16,17,18,18а,19,20,21,23,25,27, Камерный пер. 1,2,2а,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,16а,17,38а,б,40а,36,36а ,38,40,42,44,47,47а,	55	30.05.2013 14:00	30.05.2013 14:30	30.05.2013 16:45	2,25	30.05.2013 19:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 150 мм. по адресу Камерный пер. 36	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
28	Камерный пер. 36,47,47а,	3	30.05.2013 16:45	30.05.2013 16:45	30.05.2013 18:00	1,25	30.05.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Камерный пер. 47а	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
29	Ушинского 8а. Лагоды 13,13а,15.	4	31.05.2013 13:30	31.05.2013 13:30	31.05.2013 18:00	4,5	31.05.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76, по адресу: Лагоды 13а (б/канал).	Полевцов	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
30	Молодова 6,8,10,12(шк-99)	4	03.06.2013 09:30	03.06.2013 09:40	03.06.2013 16:00	6,33	03.06.2013 16:30	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 250 - 2шт по адресу Молодова 12	Калинин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
31	1-я Станционная 1,1/1,1/2,3,3/1.	5	04.06.2013 09:00	04.06.2013 09:00	04.06.2013 22:15	13,25	04.06.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: 1-я Станционная 3 (канал).	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
32	1 Железнодорожная 1а,5,18,18/1, 20,40, 2 Ж/дорожная 1,1а,3,5, 3Ж/дорожная 3,5,7,8,9,10а,11,12,13, 14,15,18,20,22,24,26,28, 4Ж/дорожная 4,8,10,12, 15Рабочая 88,90,102,102а, 17 Рабочая 89,89а, 91,91а,б,в,99,110, 19 Рабочая 81,83, 84,84а,86,127,129,133, 20 Р	96	04.06.2013 09:30	04.06.2013 09:45	04.06.2013 20:20	10,58	04.06.2013 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 530 (канал) по адресу Харьковская 3к1 (ТК-2-В-20)	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
33	Карбышева 16,18. Гризодубовой 5-д/с №12,7,9,11а,15. А.Павлова 5,7,8,9,10,11,12.	14	04.06.2013 09:30	04.06.2013 10:00	04.06.2013 16:15	6,25	04.06.2013 16:00	Устранение деффекта на запорной арматуре Д100, по адресу: Карбышева 18. в ТК.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
34	Вострецова 5/1	1	05.06.2013 12:00	05.06.2013 12:00	05.06.2013 21:15	9,25	05.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (т/подвал, канал) по адресу Вострецова 5/1	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
35	Гризодубовой 20 Кр.переулок 1,3 Павлова 31	4	06.06.2013 09:30	06.06.2013 10:00	06.06.2013 11:20	1,33	06.06.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д133 у дома 20	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
36	6 Линия 167а	1	06.06.2013 10:30	06.06.2013 10:30	08.06.2013 15:00	52,5	08.06.2013 17:00	Устранение повреждения т/тр.Д57 на вводе	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
37	Пархоменко 12	1	06.06.2013 11:30	06.06.2013 11:30	06.06.2013 12:00	0,5	06.06.2013 17:00	Устранение повреждения т/тр.Д57 на вводе	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
38	Ушинского 10,14, Санитарная 18,20, 20а,22,24, Правды 30 (шк-59)	8	07.06.2013 09:30	07.06.2013 10:00	07.06.2013 20:15	10,25	07.06.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр.д108 по адресу Санитарная 20а (б/канал)	Полевцов	Повреждение с отключением ГВС
39	Карбышева 16,18 Гризодубовой 15 11а	4	07.06.2013 10:00	07.06.2013 10:00	07.06.2013 16:15	6,25	07.06.2013 16:30	Устранение дефекта на т/тр.д108 у дома 18	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
40	4Транспортная 38,40,40а,42,42а,44 52,56,59	9	07.06.2013 10:00	07.06.2013 11:30	07.06.2013 18:25	6,92	07.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у дома 58	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
41	Гашека 1,3(маг.),3/1(адм.),5(маг.),3/2, 5/2,9,11,11/1,11/2,13/1,13/2, Молодова 20	13	08.06.2013 09:00	08.06.2013 09:00	08.06.2013 11:15	2,25	08.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159мм., замена запорной арматуры Д 150 мм. в ТК-14 по адресу Гашека 1	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
42	Вокзальная 4,4а,6,8,8а,10,12,12а,14, 16,18,22 Карбышева 19,20,23,23а,24а, 25,25/1,26,27,27а Гризодубовой 17,23 21а	27	08.06.2013 09:30	08.06.2013 09:30	08.06.2013 15:00	5,5	08.06.2013 16:30	Устранение дефекта на т/тр.д159 у дома Карбышева 27	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
43	Гашека 3(маг.),3/1(адм.)3/2, 5/2	4	08.06.2013 11:15	08.06.2013 11:15	08.06.2013 16:10	4,92	08.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159мм., в ТК-14 по адресу Гашека 1	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
44	Шакурова 8	1	10.06.2013 09:30	10.06.2013 10:30	10.06.2013 15:00	4,5	10.06.2013 16:30	Устранение дефекта на т/тр.Д108 на вводе	Калинин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
45	Шакурова 6,8,8/3, Моторная 8	4	11.06.2013 09:30	11.06.2013 09:40	11.06.2013 15:00	5,33	11.06.2013 16:30	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 100, 150 в ТК по адресу Шакурова 8	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
46	14 В/городок 31,32,33,58,73,76,82, 84,141,144,144/1,д/с№89,курс.стол. №18,казарма№17,36,поликл., ОТИИ - 3объекта	19	11.06.2013 16:00	11.06.2013 16:20	11.06.2013 17:00	0,67	11.06.2013 19:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 150, в ТК-1/1	Калинин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
47	Молодова 6,8,10,12(шк).	4	13.06.2013 09:00	13.06.2013 09:20	13.06.2013 18:30	9,17	13.06.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм по адресу:Молодова 10.	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
48	Пархоменко 15,16,17,18,20,22	6	14.06.2013 09:00	14.06.2013 09:40	14.06.2013 16:00	6,33	14.06.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу Пархоменко 21	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
49	4 Линия 231	1	14.06.2013 09:30	14.06.2013 11:30	14.06.2013 16:20	4,83	14.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
50	Вокзальная 4,4а,6,8,8а,баня,10,12, 12а,14,18,22,161, Карбышева 19,20, 23,23а,24а,25,25/1,26,27,27а, Гризодубовой 17,21а,23	27	14.06.2013 16:00	14.06.2013 15:50	14.06.2013 20:25	4,58	14.06.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Карбышева 27	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
51	Космический пр. 43,45,47,49,51,53,55, 57,59,61,63,71,65,67,69,55в (д/с №236)	16	17.06.2013 09:30	17.06.2013 10:05	17.06.2013 16:00	5,92	17.06.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. в ТК-V-В-14/7-11 по адресу Космический пр. 65-67	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
52	Молодова 16,20, Гашека 13/1,13/2	4	17.06.2013 10:00	17.06.2013 10:30	17.06.2013 17:40	7,17	17.06.2013 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 250 мм.-2 шт. в ТК по адресу Молодова 16	Калинин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
53	1 Станционная 5,9,108а, 3 Станционная 69,71,82,84,86, 5 Станционная 107, 6 Станционная 149, 6 Ленинградская 6,8, 7й Кирп.з-д 20,21	14	19.06.2013 14:00	19.06.2013 14:00	19.06.2013 22:15	8,25	19.06.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д273 по адресу 1 Станционная 9 (надземно)	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
54	1-я Станционная 1,1/1,1/2,3,3/1.	5	24.06.2013 12:00	24.06.2013 12:00	24.06.2013 16:40	4,67	24.06.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: 1-я Станционная 1/2.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
55	Волгодонская 8/1+ДЮСШ№25,8/2,8/3,8а-поликл.№3. Ишимская 2,4-баня.	6	26.06.2013 11:00	26.06.2013 11:00	26.06.2013 19:20	8,33	26.06.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 (канал), по адресу: В.Донская 8а. от к.Заслонова	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
56	Ишимская22,24. Молодогвардейская 51,53,55,55а-д/сад№16.	6	26.06.2013 20:30	26.06.2013 20:45	26.06.2013 23:50	3,08	26.06.2013 23:30	Замена запорной арматуры Д100,в ТК-93, по адресу: Ишимская 20. от кот.Заслонова-2.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
57	Ишимская16,18,20.	3	26.06.2013 20:30	26.06.2013 20:45	27.06.2013 09:00	12,25	27.06.2013 13:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108,в ТК-93, по адресу: Ишимская 20. от кот.Заслонова-2.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
58	Волгодонская 8/1+ДЮСШ №25,8/2, 8/3,8а(пол.№3), Ишимская 2,4(баня)	6	27.06.2013 08:30	27.06.2013 08:30	27.06.2013 16:45	8,25	27.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159(канал), по адресу: Волгодонская 8а	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
59	Молодогвардейская 47/6	1	27.06.2013 15:15	27.06.2013 15:15	28.06.2013 12:00	20,75	28.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76(б/канал)	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
60	Заслонова 1,3,3а,4,5,7,7а,9,11,11а, 15,17,19, Волгодонская 2,4,6,8,8а, 8/1,8/2,8/3,9а,12,21,23,25,27,29, Батумская 2,4,6,10,16,18,20,27, 1й Путевой пер. 1,4,6, 1я Ленинградская 9а, Ишимская 1,2,3, 14,14а,16,18,18а,20,22,22а,24,26, Молодогвардейская 37,39,	78	01.07.2013 13:30	01.07.2013 13:30	01.07.2013 20:10	6,67	01.07.2013 21:00	Устранение деффекта на т/пр. Д426 по адресу Заслонова 5	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
61	1Военная 7,7/1,7/2	3	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	02.07.2013 18:00	6	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219 у дома 7/1	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
62	Вокзальная 4,4а,6,8,8а,10,12,12/1,14 Карбышева 19,23,23а,23б	13	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	02.07.2013 19:35	7,58	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 у дома 8	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
63	Космический 32,97в,97г,97е,97д/1, 97д/2,99/1,99а,99,101,101/1,103,105, 109,111	15	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	02.07.2013 21:00	9	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д325 у дома 97е	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
64	Лобкова 1,1а,3,3а,5,5а Леконта 2,4 Марченко 1	9	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	03.07.2013 10:20	22,33	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 у дома 5	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
65	5 Кордная 59	1	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	03.07.2013 11:20	23,33	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
66	А.Павлова 23	1	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	03.07.2013 11:20	23,33	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
67	К.Маркса 38,38а	2	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	03.07.2013 12:00	24	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
68	3Молодежная 62/1,62/2,63,65,69,71,73,75,77,81	13	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	03.07.2013 16:00	28	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 у дома 73	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
69	Стальского 10,12	2	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	03.07.2013 16:00	28	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219 у дома 10	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
70	О.Хасан 1	1	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	03.07.2013 16:20	28,33	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
71	И.Набережная 30,31,32 Иванова 2,4,6 Б.Победы 2,2а,4	9	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	03.07.2013 17:55	29,92	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 у дома 30	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
72	П.Ильичева 3,4	2	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	03.07.2013 19:40	31,67	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 у дома 3	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
73	Панфилова 4,6,8 Бульварная 4,4а	5	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	03.07.2013 21:00	33	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 у дома 4	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
74	4Кордная 58 1Молодежная 22 5Кордная 6,8,9,10,11,11а,11б,12,13, 13а,14,15,16,17,18,18а,19,20,21,23,25, 27 Камерный пер 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15,16,16а,17,38а,38б,40а,36,36а,38,40,42,44,47,47а	55	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	03.07.2013 21:20	33,33	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219 по ул. Камерный пер.44	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
75	11Линия 185 Масленникова 171, 177 Шеболдина 170,199,199/3	6	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	03.07.2013 21:45	33,75	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д273 у дома 185	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
76	75Гв/бр. 1в,1г,10,10а,10б,12б,14,14а, 14б,16,16а,18,18а,18б,20,20а,22,22/1	22	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	03.07.2013 22:50	34,83	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д325 у дома 18а	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
77	8 Линия 215,217,190,186,180	5	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	04.07.2013 14:30	50,5	04.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 у дома 211	Васютин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
78	Маяковского 85,87	2	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	04.07.2013 16:00	52	04.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д114	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
79	Юбилейная 5а	1	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	04.07.2013 16:10	52,17	04.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
80	Масленникова 66	1	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	04.07.2013 16:30	52,5	04.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
81	Романенко 16а,16б,17, 50летВЛКСМ 6	4	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	04.07.2013 18:00	54	04.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 у дома 16б	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
82	К.Маркса 79	1	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	04.07.2013 20:30	56,5	04.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
83	Рождественского 7/1	1	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	05.07.2013 08:00	68	05.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
84	Стальского 3а	1	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	05.07.2013 08:00	68	05.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
85	Серова 4	1	02.07.2013 12:00	02.07.2013 12:00	05.07.2013 17:10	77,17	04.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
86	5-я Кордная 9	1	02.07.2013 21:20	02.07.2013 21:20	04.07.2013 09:40	36,33	04.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
87	4-я Кордная 58	1	02.07.2013 21:20	02.07.2013 21:20	05.07.2013 16:15	66,92	04.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм. (канал)	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
88	Избышева 25/1	1	03.07.2013 08:00	03.07.2013 08:00	03.07.2013 15:20	7,33	03.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу Избышева 25/1	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
89	Ушинского 8а, Лагоды 13,13а,15,17,21,22а	7	03.07.2013 16:00	03.07.2013 16:00	04.07.2013 13:00	21	04.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Лагоды 17 (б/канал)	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
90	3Молодежная 63	1	03.07.2013 16:00	03.07.2013 16:00	04.07.2013 15:20	23,33	04.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 у дома 63	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
91	Полторацкого 47,47/1, Д.Бедного 67, 67/1,69	5	03.07.2013 16:00	03.07.2013 16:00	04.07.2013 16:40	24,67	04.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу Полторацкого 47/1 от ЦТП-270	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
92	Б.Хмельницкого 238	1	03.07.2013 19:00	03.07.2013 19:00	05.07.2013 14:15	43,25	05.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал)	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
93	5Кордная 9,11,11а,11б,13,13а Камерный пер 2а	7	04.07.2013 11:00	04.07.2013 11:00	04.07.2013 18:00	7	04.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр Д108 у дома Кордная 13	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
94	Котельникова 2,4,6 Стальского 1,3 Марченко 9	6	04.07.2013 11:00	04.07.2013 11:00	04.07.2013 20:00	9	04.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр Д108 у дома Котельникова 5	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
95	П.Осминина 1,2,3,4,5	5	04.07.2013 17:15	04.07.2013 17:15	05.07.2013 15:20	22,08	05.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр Д159 у дома 5	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
96	Киевская 2,2а,4,6(д/с №12),8	5	05.07.2013 09:30	05.07.2013 09:30	05.07.2013 17:40	8,17	05.07.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (б/канал) по адресу Гоголя 125	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
97	Запорожская 6,7,8,9,10, Б.Цемента 2	6	05.07.2013 10:30	05.07.2013 10:30	05.07.2013 11:00	0,5	05.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 (надземно) по адресу Запорожская 9	Столяров	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
98	20 лет РККА 240,242,244,246,248, 250,252,258,260,262	10	05.07.2013 14:40	05.07.2013 14:40	05.07.2013 16:50	2,17	05.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал) по адресу 20 лет РККА 246	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
99	Серова 2,4,6,8,10,12	6	05.07.2013 15:00	05.07.2013 15:00	05.07.2013 17:10	2,17	05.07.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал) по адресу Серова 10	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
100	Киевская 8	1	05.07.2013 17:40	05.07.2013 17:40	06.07.2013 18:00	24,33	08.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
101	Киевская 2,2а,4,6(д/с №12),	4	06.07.2013 02:00	06.07.2013 02:00	06.07.2013 18:00	16	06.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (б/канал) по адресу Гоголя 125	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
102	Радищева 88, Ш.Руставели 1 (шк.№3), 10 Чередовая 15,15/1,17/1, Д.Бедного 73, Полторацкого 47,47/1,49/1,56а,62,58,60,64,51 (шк.№122), 10-я Чередовая 25,27,17/1,21,23,19а,17, Д.Бедного 85,67,67/1,69,61 (д/с№344), К.Финская 23, 6-я Чередовая 100,102	30	06.07.2013 10:00	06.07.2013 10:00	06.07.2013 17:10	7,17	06.07.2013 15:00	Замена запорной арматуры Д 200 мм. - 2 шт. в ТК-IIТ-9/8-2 по адресу Радищева 88	Кубрин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
103	Учебная 189,191,191а,193	4	06.07.2013 13:30	06.07.2013 13:30	06.07.2013 14:40	1,17	06.07.2013 16:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 100 мм. по адресу Учебная 191	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
104	Камерный пер. 14,16	2	06.07.2013 18:00	06.07.2013 18:00	08.07.2013 11:30	41,5	08.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу Камерный пер. 14	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
105	Киевская 2а	1	06.07.2013 18:00	06.07.2013 18:00	08.07.2013 18:30	48,5	08.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Киевская 2 а	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
106	Маяковского 85,87а.	2	07.07.2013 14:00	07.07.2013 14:00	08.07.2013 17:20	27,33	08.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу: Маяковского 85.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
107	П.Осминина 1,2,3,4,5	5	08.07.2013 09:30	08.07.2013 09:30	08.07.2013 15:20	5,83	08.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 1	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
108	Чайковского 4 Труда 17,21	3	08.07.2013 09:30	08.07.2013 09:30	08.07.2013 16:40	7,17	08.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 4	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
109	п.Светлый 132,181,319	3	08.07.2013 10:30	08.07.2013 10:30	08.07.2013 13:00	2,5	08.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 у дома 132	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
110	14 В/городок: курсантская чайная, солдатская чайная, типография	3	09.07.2013 09:00	09.07.2013 10:00	09.07.2013 18:30	8,5	09.07.2013 20:00	Устранение дефекта т/трассы Д 89 и Д 57 в ТК-3/2 по адресу 14 В/городок	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
111	Маркса 46,48,48а,50	4	09.07.2013 09:30	09.07.2013 09:55	09.07.2013 15:40	5,75	09.07.2013 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 159 по адресу Маркса 46	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
112	14 В/городок 113	1	10.07.2013 09:00	10.07.2013 09:35	10.07.2013 16:00	6,42	10.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу 14 В/городок 113 от кот п.Черёмушки	Калинин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
113	Куйбышева 81, 20лет РККА 2,4, 19 (Т/Д "Корона"), 21,23, СКК им.Блинова	7	10.07.2013 10:30	10.07.2013 10:00	10.07.2013 17:00	7	10.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. по адресу 20 лет РККА 4 (ТК-V-В-72)	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
114	Ангарская 1,3,5,7,7а(шк.№92), Котовского 6,8,10,12,14,16, Орловского 2,3,4,5,6,8,10(д/с №82),12 Братская 6(адм.зд.),11,19, К.Маркса 45а (МП"ГЭТ")	23	10.07.2013 10:30	10.07.2013 11:15	10.07.2013 15:55	4,67	10.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273мм. по адресу 16 В/городок 338 (ТК-V-В-50)	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
115	5-я Кордная 6,8	2	10.07.2013 11:15	10.07.2013 11:15	10.07.2013 16:20	5,08	10.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) по адресу 5-я Кордная 6-8	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
116	Лобкова 5а(ДК),5 (дом учит).	2	11.07.2013 12:00	11.07.2013 12:00	11.07.2013 17:00	5	11.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу: Лобкова 5а.	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
117	Масленникова 217а,221,223	3	12.07.2013 11:30	12.07.2013 11:30	12.07.2013 16:20	4,83	12.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д89 у дома Масленникова 207	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
118	Масленникова 80,82	2	12.07.2013 14:00	12.07.2013 14:00	12.07.2013 14:45	0,75	12.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
119	Романенко 7,а,7а/1,8,9,10а,б,10,12,13, 13а,14,а,б,15.Пр.Космич.32,97д/1,97е,97г,в,99/2,99а,99,101/1,101,103,105,109 111.	30	15.07.2013 09:00	15.07.2013 10:10	15.07.2013 13:20	3,17	15.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм (канал) по адресу :Романенко 14.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
120	Чайковского 4, Труда 17,21,21а(маг)	4	15.07.2013 09:00	15.07.2013 10:10	15.07.2013 17:00	6,83	15.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм (канал) по адресу :Чайковского 4..	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
121	Лобкова 13,13а. Тех.переулок 3.	2	15.07.2013 20:00	15.07.2013 20:00	16.07.2013 11:30	15,5	16.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу: Лобкова 13а..	ЦДС...Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
122	К.Маркса 79	1	16.07.2013 12:00	16.07.2013 12:00	16.07.2013 16:45	4,75	16.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
123	П.Осьминина 5	1	16.07.2013 22:30	16.07.2013 22:30	18.07.2013 16:20	41,83	18.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д89	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
124	Романенко 1,2,3,4,5,6, Космический пр-т 30, Товстухо 5, Ермолаева 1б (д/с-316),5(шк-73),3,4,	12	17.07.2013 11:00	17.07.2013 11:00	17.07.2013 18:35	7,58	17.07.2013 19:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 219 по адресу Романенко 1-2 (ТК-5-Ю-15/9)	Санович	Повреждение с отключением ГВС
125	22-я Марьяновская 2,2/1+ТК,2а,2в,4, 6,8, Войкова 94	9	18.07.2013 09:30	18.07.2013 09:30	18.07.2013 17:00	7,5	18.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу 22-я Марьяновская 8 (к. 19 Марьяновская)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
126	Серова 9	1	19.07.2013 06:15	19.07.2013 06:15	19.07.2013 10:00	3,75	19.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
127	Молодогвардейская 47	1	19.07.2013 09:00	19.07.2013 08:30	19.07.2013 15:45	7,25	19.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм.канал	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
128	Братская 15.	1	19.07.2013 09:00	19.07.2013 10:00	19.07.2013 15:50	5,83	19.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д57 мм.канал	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
129	Пархоменко1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24	24	20.07.2013 15:00	20.07.2013 15:00	20.07.2013 22:45	7,75	20.07.2013 23:55	Устранение дефекта на т/проводе Д219 у дома 3.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
130	Серова 58,54(УМВД),37 (мир.судьи), 56 (клин."Рождественского"),39,51,74, Котельникова 7, Лобкова 20,22	10	22.07.2013 09:00	22.07.2013 10:00	22.07.2013 15:35	5,58	22.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Серова 58	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
131	Масленникова 80,82	2	22.07.2013 09:00	22.07.2013 10:00	22.07.2013 17:00	7	22.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Б.Хмельницкого 160	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
132	Полторацкого 47,47/1, Д.Бедного 67, 67/1,69	5	22.07.2013 12:00	22.07.2013 12:00	22.07.2013 23:45	11,75	22.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу Полторацкого 47/1 от ЦТП-270	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
133	75 Гв.бригады 14,14а,16+парикм., 16а + д/поликл.,18,18а+маг.,18б,20,20а, 22+маг.	10	22.07.2013 13:00	22.07.2013 13:00	22.07.2013 16:00	3	22.07.2013 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 273 мм. (канал) по адресу 75 Гв.бригады 14 от ТК-V-Ю-8-1/2	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
134	Б.хм. 146,148,150,154,156,160,162. Масленникова 80,82. 9 Линия 141,139а.	11	23.07.2013 09:30	23.07.2013 11:15	23.07.2013 15:50	4,58	23.07.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д 150 мм. по адресу: Б.Хм-160.	Васютин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
135	75 Гв.Бригады 1а,1в,1г,10,а,б,12б,14,а,б,16,а,18,а,б,20,20а,22 ,22/1.	23	23.07.2013 11:00	23.07.2013 11:00	23.07.2013 19:00	8	23.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. по адресу: 75 Гв.бригады14..	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
136	Космический пр.16,а,18а,б,в,20/1+кафе,20/2,14а.б.	9	23.07.2013 13:00	23.07.2013 14:30	23.07.2013 15:40	1,17	23.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 мм.(т/подвал) по адресу: Космич.пр 18б.	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
137	22 Марьяновская 2,2/1,6,8, Войкова 94	5	25.07.2013 09:30	25.07.2013 09:05	25.07.2013 14:50	5,75	25.07.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу 22 Марьяновская 8	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
138	75 Гв.бригады 10б	1	25.07.2013 13:00	25.07.2013 13:00	25.07.2013 15:00	2	25.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Санович	Повреждение с отключением ГВС
139	Иванова 11,9(д/с),13/1, 13/2,11/1, 10,12,14,Ирт.Набережная 15,16,17	11	25.07.2013 13:00	25.07.2013 13:45	25.07.2013 16:05	2,33	25.07.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д 80 на "П" т/проводе по адресу Иванова 11 (ТК-2-3-23)	Татаринцев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
140	5 Чередовая 13,17,18,22,23,26,31, 31а,б,33,33а,б,33/3, Гоголя 74,76,78, 80,82, Радищева 33,35,37(баня),39, 4 Чередовая 21,32, 3 Чередовая 28	25	26.07.2013 09:00	26.07.2013 09:05	26.07.2013 10:40	1,58	26.07.2013 15:00	Замена запорной арматуры Д 50 (запали диски) по адресу 5 Чередовая 17 (ТК-2-Т-9/5)	Макеев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
141	Молодогвардейская 11,11/2,15,13, 17,21(д/с)	6	26.07.2013 09:00	26.07.2013 09:15	26.07.2013 11:30	2,25	26.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (б/канал) по адресу Молодогвардейская 11	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
142	Леконта 2(адм),Лобкова5(дюуч),5а(ДК) 3(ж.д)1а(сп.шк)1(адм).Марченко 1(шк иск)	7	27.07.2013 12:00	27.07.2013 12:00	27.07.2013 13:20	1,33	29.07.2013 16:00	Устранение дефекта на т/трассеи Д 219 мм у д.2,	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
143	Лобкова5(д.уч),5а(ДК).	2	27.07.2013 13:20	27.07.2013 13:20	30.07.2013 16:45	75,42	30.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 219 мм у д.2,	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
144	1 Станционная 1,1/1,1/2,3/1,5,9,9/1, 108а, 3 Станционная 69(шк),71,82,84, 86, 4 Станционная 8,10, 5 Станционная 107, 6 Станционная 39,69,149, 1 Ленинградская 31,33, 2 Ленинградская 6,22,22/1,26, 6 Ленинградская 5,6,8, 7 Кирпичная 20,21, Батумская 1/1-1/4,	42	29.07.2013 13:30	29.07.2013 13:30	29.07.2013 18:25	4,92	29.07.2013 19:00	Замена запорной арматуры Д 200 по адресу В.Донская 15(шк-83)	Попрушко	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
145	Вокзальная 4,4а-общ.,6,8,8а-баня,10,12,12а,14,18,22,161,22. Карбышева 19-техн.,20,23-полик.,23а,24а,25,25/1-ТСЖ,26,27,27а. Гризодубовой 17,21а-общ.,23.	27	30.07.2013 09:00	30.07.2013 09:00	30.07.2013 18:20	9,33	30.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Зеленый переулок, на участке от ТК-II-3-3-7 до ТК-II-3-3-2.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
146	Камерный пер. 4	1	30.07.2013 10:00	30.07.2013 10:00	30.07.2013 16:30	6,5	30.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр.Д57, по адресу: Камерный пер.4	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
147	Камерный пер. 2,6,8,10,14,16,3,5,7,1,9,11. 5 Кордная 6,8,10,12,14.	17	30.07.2013 11:00	30.07.2013 11:00	30.07.2013 16:30	5,5	30.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр.Д57, и заменой запорной арматуры Д 50, по адресу: Камерный пер.4	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
148	Молодогвардейская 9,10/1,10/2. 6-я Станционная 13,13/1,17,19.	7	30.07.2013 13:00	30.07.2013 13:30	30.07.2013 15:00	1,5	30.07.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д100 на "О" т/пр. по адресу: Молодогвардейская 9.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
149	Серова 2-пенс.фонд.,4,6,8,10,12.	6	31.07.2013 09:00	31.07.2013 09:10	31.07.2013 16:20	7,17	31.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д108, по адресу: Серова 10.(б/канал).	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
150	Б,Цемента 10а (д/сад)	1	01.08.2013 12:00	01.08.2013 12:00	01.08.2013 16:20	4,33	01.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Б.Цемента 10а	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
151	Братская 11,19,19/2,21а,21, Орловского 2,3,4,5,6,8,10, Ангарская 1,5,7,7а, Котовского 6,8,10,12,14,16, пр.Маркса 45/1	23	01.08.2013 12:00	01.08.2013 13:00	01.08.2013 17:55	4,92	01.08.2013 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 57 мм. по адресу Братская 19 (канал) (ТК-V-В-50)	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
152	3 Молодежная 62/1,62	2	02.08.2013 10:00	02.08.2013 10:00	02.08.2013 15:05	5,08	02.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу 3 Молодежная 62	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
153	1 Ж/дорожная 40,40/1, 15 Рабочая 88,90, 19 Рабочая 81,83, 17 Рабочая 82,84	9	05.08.2013 09:00	05.08.2013 09:05	05.08.2013 11:50	2,75	05.08.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 (ЦТП-703)	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
154	Плеханова 39,66а, Куйбышева 119а, 2-я Линия 96,119, 3-я Линия 131, 4-я Линия 164	7	05.08.2013 09:00	05.08.2013 09:25	05.08.2013 16:30	7,08	05.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Плеханова 39а	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
155	Ф.Крылова 2,4,4а (шк.),6,8,10, Рождественского 9к.3, Ирт.Набережная 43,44,45,45а,46,48а	13	05.08.2013 09:30	05.08.2013 09:55	05.08.2013 18:45	8,83	05.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Ф.Крылова 10 (ТК-II-3-19)	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
156	11-я Линия 185, Шебалдина 177,199, Масленникова 165,167,171,173 (шк.), 177	8	05.08.2013 10:00	05.08.2013 11:10	05.08.2013 20:00	8,83	05.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Масленникова 167 (ТК-V-В-104)	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
157	Космический пр. 97в,97г,97д/1,97д/2, 99/1(дом быта),99а (поликл.)	6	05.08.2013 11:30	05.08.2013 11:30	05.08.2013 22:10	10,67	05.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. (канал) по адресу Космический пр. 99/2	Санович	Повреждение с отключением ГВС
158	Б.Хмельницкого 214,214а, 8 Линия 203,205,207,209	6	06.08.2013 09:00	06.08.2013 09:50	06.08.2013 15:20	5,5	06.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Б.Хмельницкого 214а	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
159	Ирт.Набережная 43,44,45,45а,46,48, 48а, Крылова 2,4	9	06.08.2013 10:40	06.08.2013 11:00	06.08.2013 17:50	6,83	06.08.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Ирт.Набережная 48	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
160	Полторацкого 54,54а,56а,58,60,62, 64, 10 Чередовая 15,15/1,17,17/1, 19а,21,23,25,27, К.Финская 45,47, 49,51, Латвийская 46,48,50,52, Д.Бедного 85	26	06.08.2013 11:00	06.08.2013 14:30	06.08.2013 16:00	1,5	06.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 у ЦТП-269	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
161	Орловского 6	1	07.08.2013 10:30	07.08.2013 10:25	07.08.2013 16:20	5,92	07.08.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57 (б/канал), по адресу: Орловского 6.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
162	Орловского 2,4,8,10. Ангарская 1,5,7,7а. Братская 11. Котовского 5,8,10,12,14,16.	15	07.08.2013 13:30	07.08.2013 14:00	07.08.2013 16:20	2,33	07.08.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д50 (2шт.), по адресу: Орловского 4 в ТК-V-В-50/1-4	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
163	5-я Новая 29 (фил.шк.№68), 1 Кр.Звезды 25 (шк.№68), 4-я Марьяновская 67а (шк.№100), 1-я Трамвайная 5	4	08.08.2013 11:15	08.08.2013 11:15	08.08.2013 12:00	0,75	08.08.2013 13:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. в ТК-31 по адресу 5-я Новая 28	Макеев	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
164	Воровского 11,24, 1 Кр.Звезды 22,24, 25 (шк.№68), 5-я Новая 29 (фил.шк.№68), 4-я Марьяновская 67 (шк.№100), 1-я Трамвайная 5	8	12.08.2013 10:00	12.08.2013 10:50	12.08.2013 16:05	5,25	12.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу 7-я Марьяновская 14	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
165	3-я Ж/дорожная 3, 15-я Рабочая 102,102а, 17-я Рабочая 99	4	12.08.2013 11:40	12.08.2013 11:40	12.08.2013 15:30	3,83	12.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу 17-я Рабочая 99	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
166	Новокирпичная 1,1/1,1/2,3/1	4	13.08.2013 13:30	13.08.2013 13:30	13.08.2013 15:00	1,5	13.08.2013 17:00	Замена задвижек Д100 у дома 1	Попрушко	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
167	Стальского 6 (2 узел)	1	14.08.2013 09:00	14.08.2013 09:35	14.08.2013 17:30	7,92	14.08.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (надземно, канал)	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
168	6 Линия 169,170,171,172,173,174, 175,176,177,187,191,193, 8 Линия 184,188, 3 Транспортная 11,13, 2Транспортная 10,12,16,	19	14.08.2013 11:00	14.08.2013 11:00	14.08.2013 14:10	3,17	14.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 32 по адресу 6 Линия 173	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
169	Стальского 2,2/1,4,4/1,6,6/1,8, 8/1, 10,12,12/1, Рождественского 2,2/1, 4,6, Марченко 11, 9 Ленинская 1, Белинского 28, 25 лет Октября 11, 13,32,34,4,коттеджи, Труда 38,40,42, 42/1,42/2,46	30	14.08.2013 14:30	14.08.2013 15:30	14.08.2013 17:30	2	14.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Стальского 6	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
170	Братская 5,9,9а,11/1,13,15,17, Ангарская 9,11,13,13/1,14,,16, Орловского 12	14	15.08.2013 05:00	15.08.2013 05:00	15.08.2013 18:20	13,33	15.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Ангарская 16	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
171	Вокзальная 4,4а(общ.),6,8,8а (баня), 10,12,12/1,14,161, Карбышева 19 (техн.),23(поликл.),23а,23б	13	15.08.2013 11:00	15.08.2013 10:30	15.08.2013 11:30	1	15.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Вокзальная 14 (в ТК)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
172	Полторацкого 47,4/1, Д.Бедного 67, 67/1,69	5	15.08.2013 11:00	15.08.2013 10:45	15.08.2013 14:55	4,17	15.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу Полторацкого 47/1 от ЦТП-270	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
173	В.Иванова 9,11 (д/с №247)	2	15.08.2013 14:00	15.08.2013 14:00	16.08.2013 11:30	21,5	16.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу В.Иванова 11	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
174	С.Лазо 21	1	15.08.2013 14:30	15.08.2013 14:30	15.08.2013 18:10	3,67	15.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу С.Лазо 21	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
175	Серова 9.	1	16.08.2013 09:00	16.08.2013 09:50	16.08.2013 16:20	6,5	16.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 57 мм.	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
176	Б.Хмельницкого 238	1	16.08.2013 09:00	16.08.2013 10:00	16.08.2013 11:30	1,5	16.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д108 мм.	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
177	22 Рабочая 80(шк)	1	16.08.2013 14:00	16.08.2013 14:00	19.08.2013 16:30	74,5	19.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм.	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
178	Вокзальная 4,4а,6,8,8а,8/1,10,12,12а, 14,16 Карбышева 19,23,23а	14	18.08.2013 04:50	18.08.2013 04:50	19.08.2013 17:05	36,25	19.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. у дома 8	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
179	Сибирский пр-т 18,20/1,20/2	3	18.08.2013 12:00	18.08.2013 12:00	21.08.2013 16:50	76,83	21.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу Гашека 1	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
180	8-я Линия 203,205,207,209, 180,182-церковь,186,190,211-шк. иск.,215,217,219а-мед.центр. 2-я Транспортная 24-поликл.,24а-диспан. Б.Хмельницкого 214,214-д.к.,214а,216,218,220.	23	19.08.2013 15:00	19.08.2013 15:00	19.08.2013 17:10	2,17	19.08.2013 17:00	Поиск и устранение деффекта на т/пр. Д108	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
181	5Чередовая 31,33 Гоголя 76,78,80,82 Радищева 39	7	21.08.2013 10:50	21.08.2013 10:50	21.08.2013 15:00	4,17	21.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 у дома 33	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
182	К. Маркса 38,38а,38б.	3	23.08.2013 10:10	23.08.2013 10:10	23.08.2013 13:00	2,83	23.08.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: К.Маркса 38.	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
183	луч от ЦТП-704. 20 лет РККА 208,210,218,222,Масленникова 183,185,191(адм.зд).	7	24.08.2013 18:00	24.08.2013 18:00	26.08.2013 21:00	51	26.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм у ЦТП-704.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
184	16 В/городок 56	1	26.08.2013 11:30	26.08.2013 11:30	26.08.2013 16:20	4,83	26.08.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 (б/канал)	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
185	Космический пр-т 2,4,6,8,10,12, Индустриальная 5,6	8	26.08.2013 15:00	26.08.2013 16:10	26.08.2013 21:50	5,67	26.08.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (канал) по адресу Космический пр-т 10	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
186	Добролюбова 4	1	27.08.2013 06:30	27.08.2013 06:30	27.08.2013 11:40	5,17	27.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
187	Молодогвардейская 47/6.	1	28.08.2013 10:00	28.08.2013 10:35	28.08.2013 15:10	4,58	28.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм по адресу:Молодогв.47/6.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
188	1 Транспорт ,4 линия ,5 Линия Линия,6 Линия,7 Линия,8Линия ,9Линия .Б.Хмельницкого	42	28.08.2013 12:30	28.08.2013 13:50	28.08.2013 15:15	1,42	28.08.2013 17:00	Устранение дефекта на Запорной арматуре Д 80мм в т/к5-В-54.по алресу: 6Линия 168в.	Васютин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
189	Батумскаям 28,28/1,32	3	28.08.2013 16:00	28.08.2013 16:00	28.08.2013 19:00	3	28.08.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу:Батумская 28/1.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
190	Лобкова 13,13а, Технический переулок 3	3	30.08.2013 11:00	30.08.2013 11:00	30.08.2013 15:40	4,67	30.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 (б/канал) по адресу Лобкова 13а	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
191	16 В/городок 389	1	31.08.2013 09:00	31.08.2013 09:30	31.08.2013 10:50	1,33	31.08.2013 13:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (т/подвал)	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
192	Калинина 11,12,13. Чайковского 68-школа	4	31.08.2013 16:30	31.08.2013 16:30	31.08.2013 19:40	3,17	31.08.2013 21:00	Устранение деффекта на т/пр.Д159, в т/подвале дома: Калинина 12.	Санович	Повреждение с отключением ГВС
193	Б.Хмельницкого 216	1	03.09.2013 14:00	03.09.2013 15:00	03.09.2013 16:45	1,75	03.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (канал) по адресу Б.Хмельницкого 216	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
194	Ангарская 9,13,14(адм.зд.),16 (общ.), Братская 5 (ЧП),9,9а (адм.зд.),11/1 (ТСЖ),15,17, Орловского 12	11	04.09.2013 09:00	04.09.2013 14:10	04.09.2013 18:30	4,33	04.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу Ангарская 16 от ТК-II-3-14/24	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
195	Б.Хмельницкого 216	1	04.09.2013 10:00	04.09.2013 10:30	04.09.2013 13:30	3	04.09.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89 (канал), по адресу: Б.Хмельницкого 216.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
196	2-я Ж/дорожная 1-жир.комбинат. 3-я Ж/дорожная 18-д/с№26.	2	04.09.2013 14:30	04.09.2013 14:30	04.09.2013 16:20	1,83	04.09.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 (канал), по адресу: 3-я Ж/дорожная 18.	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
197	ул. Заслонова, Волгодонская, Батумская, 1-й Путевой пер., 1-я Ленинградская 9а, Ишимская, Молодогвардейская, 6-я Станционная, Деповская, Новокирпичная.	134	05.09.2013 08:30	05.09.2013 08:30	05.09.2013 18:10	9,67	05.09.2013 17:00	Замена задвижки на "О" т/пр. Д500 (территория котельной) по адресу: Заслонова 2.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
198	14 В/городок 144,144/1, кур.чайная, столовая, казарма	5	06.09.2013 09:30	06.09.2013 09:30	06.09.2013 11:30	2	06.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 159 мм. в ТК-1/1 кот.п.Черёмушки	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
199	Гашека 3(маг.),3/1 (дом быта+баня), 3/2,5/2	4	07.09.2013 09:00	07.09.2013 10:00	07.09.2013 16:00	6	07.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159мм. (б/канал) по адресу Гашека 3	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
200	Сиб.проспект.6,6а(шк),8/1(д.с),8/2,8/3,8/4.	6	09.09.2013 09:00	09.09.2013 09:15	09.09.2013 14:00	4,75	09.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу Сибирский пр.6	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
201	Сибирский пр. 6,6а,8/1,8/2,8/3,8/4	6	10.09.2013 09:00	10.09.2013 08:40	10.09.2013 12:30	3,83	10.09.2013 14:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 6	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
202	20 лет РККА 272,272а, Масленникова 235а,237а,237, 27-я Линия 45,47	7	12.09.2013 11:00	12.09.2013 11:00	12.09.2013 12:00	1	12.09.2013 13:00	Замена задвижки Д 100 мм. по адресу 20 лет РККА 272а	Столяров	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
203	Ирт. Набережная 45,45а,46,48,48а	5	12.09.2013 11:00	12.09.2013 11:00	12.09.2013 16:45	5,75	12.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108мм. по адресу Ирт.Набережная 46	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
204	Батумская 1/3,1/4.	2	13.09.2013 09:00	13.09.2013 09:05	13.09.2013 15:15	6,17	13.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу :Батумская 1/3	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
205	Рождественского 3,3а,3б,1,1а,г,б,в.	8	13.09.2013 11:00	13.09.2013 11:05	13.09.2013 16:15	5,17	13.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Рождественского 3.	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
206	Молодогвардейская 23,23/1	2	16.09.2013 09:30	16.09.2013 09:30	16.09.2013 15:30	6	16.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Молодогвардейская 23	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
207	П.Осьминина 22,24	2	16.09.2013 10:30	16.09.2013 10:30	16.09.2013 16:20	5,83	16.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу П.Осьминина 22	Санович	Повреждение с отключением ГВС
208	Маргелова 47	1	16.09.2013 15:40	16.09.2013 15:40	16.09.2013 19:10	3,5	16.09.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 (б/канал)	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
209	Радищева 88, Ш.Руставели 1 (шк-3), Киевская 2,2а,4,6(д/с-12),8, Д.Бедного 61(д/с-344),73,85,67,67/1, 69, Полторацкого 47,47/1,49/1, 51(шк-122),54(шк.иск-13),56а,57а,58, 60,62,64, 6 Чередовая 100,102, 10Чередовая 15,15/1,17,17/1,19а, 21,23,25,27, Латвийска	44	18.09.2013 09:30	18.09.2013 09:40	18.09.2013 14:20	4,67	18.09.2013 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 80 в ТК по адресу 2я Ломоносова 1 (ТК-2-Т-9/8)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
210	3 Транспортная 2(Шк-40), Панфилова 3(баня).3а	3	19.09.2013 10:00	19.09.2013 11:15	19.09.2013 16:45	5,5	19.09.2013 15:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 150 в ТК-5-В-45-3 по адресу 3 Транспортная 2	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
211	Масленникова 78	1	19.09.2013 11:00	19.09.2013 11:00	19.09.2013 12:00	1	19.09.2013 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
212	5 Чередовая 31,31а,б,33,33а,б, Гоголя 80,82, Радищева 39,	9	19.09.2013 14:00	19.09.2013 14:00	19.09.2013 19:45	5,75	19.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 (б/канал) по адресу 5 Чередовая 33	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
213	Камерный пер. 49	1	21.09.2013 10:00	21.09.2013 10:00	21.09.2013 15:50	5,83	21.09.2013 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Камерный пер. 49	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
214	Московка-2 Вострецова 1-7/4, Гашека 1-26, Моторная 1-16/1, Молодова 6-20/1, Мишина 8, Сибирский пр. 2-20/2, Шакурова 3-12	117	21.09.2013 10:00	21.09.2013 10:00	21.09.2013 21:45	11,75	21.09.2013 22:00	Проведение плановых регламентных работ на т/сетях от т/источника ООО "Осктехуглерод"	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
	Советский	**789**				**8,39**				
1	Горная 5, Мира 1,1а,2,2/1	5	14.05.2013 10:20	14.05.2013 10:20	14.05.2013 16:35	6,25	14.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу Мира 2/1	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
2	Блюхера 22,24/1-д/сад,24/2.	3	16.05.2013 09:00	16.05.2013 09:00	16.05.2013 10:40	1,67	16.05.2013 12:00	Замена 2-х задвижек Д100, в ТК, по адресу: Блюхера 22.	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
3	Малунцева 21,23,23а.	3	16.05.2013 14:30	16.05.2013 14:30	16.05.2013 14:45	0,25	16.05.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм у дома 23а..	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
4	Малунцева 21,23,23а	3	17.05.2013 10:30	17.05.2013 10:40	17.05.2013 11:20	0,67	17.05.2013 16:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 108 мм. по адресу Малунцева 23а	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
5	50 лет Профсоюзов 120.	1	20.05.2013 09:30	20.05.2013 09:30	20.05.2013 15:20	5,83	20.05.2013 16:00	Устранегие дефекта на "О"т/проводе Д 108 мм у дома.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
6	19 П/сьезда 2,4,6, Пр.культуры 13,13а Малунцева 20,22,24	8	21.05.2013 09:00	21.05.2013 09:30	21.05.2013 11:50	2,33	21.05.2013 16:30	Замена 2-х задвижек Д 80 мм. по адресу 19 П/съезда 6	Плесовских	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
7	Химиков 4,4а,4б	3	21.05.2013 21:00	21.05.2013 21:00	22.05.2013 11:30	14,5	22.05.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Химиков 4а	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
8	Нефтезаводская 13	1	22.05.2013 14:50	22.05.2013 14:50	22.05.2013 15:30	0,67	22.05.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (б/канал)	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
9	Пр.Мира 58 (ДК"Нефтяник"),60. Малунцева 15.	3	23.05.2013 09:00	23.05.2013 09:00	23.05.2013 15:40	6,67	23.05.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89 и Д108, по адресу: Мира 60.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
10	Мира 165б,в,г	3	26.05.2013 09:00	26.05.2013 09:00	26.05.2013 15:00	6	26.05.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 у дома 165г	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
11	СибНИИСхоз 1,2,3,3/1(д/с)+3ч.д.	7	28.05.2013 19:30	28.05.2013 19:30	29.05.2013 18:00	22,5	29.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 мм , по адресу: Сиб-НИИСхоз 3/1...	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
12	Химиков 6а,6б.	2	28.05.2013 23:30	28.05.2013 23:30	29.05.2013 09:00	9,5	29.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм , по адресу: Химиков 6а.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
13	Химиков 6а,6б	2	30.05.2013 09:00	30.05.2013 08:55	30.05.2013 19:10	10,25	30.05.2013 19:00	Устранение дефекта на "П" и "О" т/проводе Д 108 по адресу Химиков 6/1	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
14	50 лет Профсоюзов 97а	1	30.05.2013 09:30	30.05.2013 09:30	30.05.2013 15:30	6	30.05.2013 17:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 89 в т/подвале	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
15	Кр.Путь 145,147,149,149а	4	05.06.2013 09:00	05.06.2013 09:00	05.06.2013 14:00	5	05.06.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Кр.Путь 147	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
16	Кр.Путь 82а, 2-я Дачная 1,4,10,10/1, 12,20,22, Волховстроя 94, Долгирева 17,18	11	05.06.2013 11:30	05.06.2013 11:30	05.06.2013 15:20	3,83	05.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу Кр.Путь 80в	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
17	Кр.Путь 78,80,80а,80б,80в М.Ивановская 1 5Северная 2 Волховстроя 57	8	06.06.2013 10:00	06.06.2013 12:40	06.06.2013 16:00	3,33	06.06.2013 17:00	Устранение повреждения т/тр.Д219 у М.Ивановская 45	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
18	Кр.Путь 145,147,149,149а	4	07.06.2013 10:00	07.06.2013 10:40	07.06.2013 13:00	2,33	07.06.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр.д108 по адресу Кр.Путь 147	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
19	Волховстроя 79,81	2	11.06.2013 09:00	11.06.2013 09:10	11.06.2013 15:00	5,83	11.06.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 79	Деркач	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
20	Нефтезаводская 31,31а,31б,31в,33,35, 37 Энтузиастов 61,61б,63,63а,63б,65, 65а,65б,67,67а,67б Круговая 4а,4б,4в, 6б,6в,8,8а	25	18.06.2013 10:00	18.06.2013 10:00	18.06.2013 11:30	1,5	18.06.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 у дома 31в	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
21	Мира 82/1,82/2 20П/С 53,55	4	18.06.2013 10:20	18.06.2013 10:20	18.06.2013 10:40	0,33	18.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 у дома 82/1	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
22	Химиков 18/1	1	18.06.2013 17:00	18.06.2013 17:00	19.06.2013 11:00	18	19.06.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
23	19П/с -24	1	18.06.2013 17:00	18.06.2013 17:00	19.06.2013 16:30	23,5	19.06.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
24	50лет Профсоюзов 69,71,71а,71б 19П/С 31	4	18.06.2013 17:00	18.06.2013 18:00	21.06.2013 00:05	54,08	20.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 у дома 69	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
25	Менделеева 23,23а,25,25а,25б,25в,27, 27а,27б Бархатовой 10 Заозерная 13,13а,13б	13	18.06.2013 18:00	18.06.2013 18:00	19.06.2013 17:00	23	19.06.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе на задвижке Д200 у дома 11б	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
26	4Поселковая 2,4	2	18.06.2013 19:00	18.06.2013 19:00	19.06.2013 09:40	14,67	19.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 у дома 2	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
27	Энтузиастов 43,45 Горячева 6Б	3	18.06.2013 19:00	18.06.2013 19:00	19.06.2013 15:50	20,83	19.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 у дома 43	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
28	Волкова 1,3,5,5а,7 Блюхера 8 1Поселковая 11	7	18.06.2013 19:00	18.06.2013 19:00	19.06.2013 17:15	22,25	19.06.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 у Волкова 1	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
29	Нефтезаводская 30	1	18.06.2013 19:00	18.06.2013 19:00	19.06.2013 23:00	28	19.06.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
30	22Апреля 24,26,28,28а,28б,30 Энергетиков 61,63,63а,63б,63в	11	18.06.2013 19:00	18.06.2013 19:00	20.06.2013 00:30	29,5	19.06.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 у дома 28	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
31	Физкультурная 6/1,8/2,8г,8е	4	19.06.2013 01:30	19.06.2013 01:30	19.06.2013 10:00	8,5	19.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 у дома 8е	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
32	Менделеева 36б	1	19.06.2013 02:30	19.06.2013 02:30	19.06.2013 15:40	13,17	19.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
33	Бородина 4/2,4/3,8/2,8/3,10/2-10/5, 12/2-12/5, Заозерная 24,24/1,26, 26/1-26/5,28, Менделеева 13,15,17, 17/2-17/5,19,19/1-19/6,21,21/1-21/3	40	19.06.2013 11:00	19.06.2013 11:00	19.06.2013 19:20	8,33	19.06.2013 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д325 по адресу Заозерная 22/2	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
34	Мира 18а,16а(д/с)	2	19.06.2013 11:00	19.06.2013 11:00	20.06.2013 11:00	24	20.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д89 по адресу Мира 18а	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
35	Бархатовой 6б,8а(д/с)	2	19.06.2013 14:00	19.06.2013 14:00	19.06.2013 17:00	3	19.06.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 по адресу Бархатовой 6б	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
36	Белозерова 13,15	2	19.06.2013 14:00	19.06.2013 14:00	20.06.2013 09:40	19,67	20.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 по адресу Белозерова 15	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
37	Энтузиастов 5а,7а,9,11,11а,11/1	6	19.06.2013 14:00	19.06.2013 14:00	20.06.2013 18:20	28,33	20.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 по адресу Энтузиастов 11	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
38	Пригородная 3/1,3/2	2	19.06.2013 15:00	19.06.2013 15:00	20.06.2013 22:00	31	20.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 по адресу Пригородная 3/1	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
39	Мира 74,76,78	3	19.06.2013 16:30	19.06.2013 16:30	20.06.2013 21:00	28,5	20.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 по адресу Мира 76	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
40	М.Сибиряк 24,24а,б	3	19.06.2013 21:30	19.06.2013 21:30	20.06.2013 16:30	19	20.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 по адресу М.Сибиряк 24а	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
41	Пр.Мира 16	1	20.06.2013 09:00	20.06.2013 09:00	20.06.2013 11:00	2	20.06.2013 11:00	Установка перемычки Д50, по адресу: Пр.Мира 16.	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
42	6-й Кирпичный 9,8,20,21. 1-я Поселковая 3а,5.	6	20.06.2013 11:00	20.06.2013 11:00	20.06.2013 18:20	7,33	20.06.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: 6-й кирпичный завод 9.	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
43	Магистральная 81. Пр.Мира 90а-д/сад. 90,90/1,92.	5	20.06.2013 14:00	20.06.2013 14:00	20.06.2013 16:00	2	20.06.2013 20:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Мира 98а.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
44	Пр.Мира 18а,16а (д.сад)	2	20.06.2013 14:00	20.06.2013 14:00	20.06.2013 16:10	2,17	20.06.2013 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: Мира 18а.	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
45	50 Лет Профсоюзов 61,59,57,55,55а,55б,57а,59а,59б,59в. Энергетиков 33,35.	12	20.06.2013 14:00	20.06.2013 14:00	20.06.2013 20:00	6	20.06.2013 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: 50 Лет Профсоюзов 59.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
46	Пр.Мира 34,34а,34в,34г,36,36а,32б.	7	20.06.2013 16:30	20.06.2013 16:30	20.06.2013 23:55	7,42	21.06.2013 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Пр.Мира 34в.	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
47	Пр.Мира 34б	1	20.06.2013 16:30	20.06.2013 16:30	21.06.2013 16:00	23,5	21.06.2013 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Пр.Мира 34в.	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
48	хх-го П/съезда 28	1	21.06.2013 00:30	21.06.2013 01:10	21.06.2013 11:00	9,83	21.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89, по адресу: хх-го П/съезда 28.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
49	Сибниисхоз 4а. 9 Дунайская 27,50,52.	4	21.06.2013 09:00	21.06.2013 09:30	21.06.2013 11:40	2,17	21.06.2013 15:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89, по адресу: д.4а..	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
50	Менделеева 6,8,8а. Белозерова 7,9.	5	21.06.2013 10:20	21.06.2013 10:20	21.06.2013 16:40	6,33	21.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 мм по адресу: Менделеева 4.	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
51	М.Ивановская 53,60. 5 Армии 2,3,4,6. Кр.Путь 30,34.Кемеровская 11. Волховстроя 1(маг),5(шк). Средняя 3,5,7.	15	21.06.2013 11:30	21.06.2013 16:00	21.06.2013 22:30	6,5	21.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 273 мм по адресу: М.ивановская 53...	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
52	Мира 24,24/1,26,26а,28.	5	21.06.2013 13:30	21.06.2013 13:40	21.06.2013 16:30	2,83	21.06.2013 20:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм по адресу: Мира 26..	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
53	19 П/сьезда 15,17,19,а,б,21,21в. Магистральная 35,37.	9	22.06.2013 03:30	22.06.2013 03:30	22.06.2013 11:00	7,5	24.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм по адресу: 19 П/сьезда 21...	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
54	Химиков 18/1	1	22.06.2013 12:00	22.06.2013 12:00	24.06.2013 16:10	52,17	24.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм на вводе	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
55	Пр.Мира 51а.	1	24.06.2013 10:10	24.06.2013 10:10	24.06.2013 14:30	4,33	24.06.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: Пр.Мира 51а.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
56	Химиков 16,16/1,16/2,16/3,18,18/2. Блюхера 22в-школа.	7	24.06.2013 11:00	24.06.2013 11:00	24.06.2013 16:10	5,17	24.06.2013 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 273, по адресу: Химиков 18.	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
57	19-го П/съезда 15,17,19,19а,19б,21,21а. Магистральная 35	8	24.06.2013 12:00	24.06.2013 12:00	24.06.2013 15:10	3,17	24.06.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: 19 П/съезда 21а-б.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
58	Тварковского 5.	1	25.06.2013 09:00	25.06.2013 09:30	25.06.2013 14:40	5,17	25.06.2013 17:00	Устранение дефекта Д 89 мм у дома	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
59	Н/заводская 32,32а,32б,32в.	4	25.06.2013 13:30	25.06.2013 14:00	25.06.2013 17:30	3,5	25.06.2013 19:00	Устранение дефекта Д 159 мм у дома 32 б.	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
60	22 Апреля 32,30а,34а,38. 19 П/сьезда 32а.	5	25.06.2013 15:20	25.06.2013 15:20	26.06.2013 18:30	27,17	26.06.2013 17:00	Устранение дефекта Д 159 мм у дома 38.	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
61	20-го П/съезда 6,8,10. Строителей 3,5,7,9,11,13,15. Магистральная 15,17,19.	13	26.06.2013 09:30	26.06.2013 09:30	26.06.2013 15:00	5,5	26.06.2013 13:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76, по адресу: Строителей 5.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
62	20 П/съезда 3,5,7, Химиков 19,21, пер.Комбинатский 2	6	27.06.2013 09:00	27.06.2013 09:15	27.06.2013 15:40	6,42	27.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 по адресу 20 П/съезда 5-7	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
63	М.Сибиряка 24,24а,24б.	3	28.06.2013 10:30	28.06.2013 10:30	28.06.2013 16:10	5,67	28.06.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: М.Сибиряка 24а-24б.	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
64	19-го П/съезда 16-инф.б-ца, 20-го П/съезда 24-поликл. Энергетиков 15-род.дом,15а-морг,17-скор.пом.,17а-ГБ-3.	6	28.06.2013 23:40	28.06.2013 23:40	29.06.2013 13:00	13,33	29.06.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: 19-го П/съезда 16.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
65	Кр.Путь 82а	1	30.06.2013 20:30	30.06.2013 20:30	01.07.2013 14:00	17,5	01.07.2013 17:00	Устранение деффекта на тр.Д89 на вводе	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
66	Малунцева 7,9,9а	3	01.07.2013 09:30	01.07.2013 09:30	01.07.2013 14:30	5	01.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Малунцева 9а	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
67	Химиков 12/1, Блюхера 26	2	01.07.2013 10:00	01.07.2013 10:10	01.07.2013 15:30	5,33	01.07.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 по адресу Химиков 12/1	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
68	Мира 82/1,82/2 20П/С 53,55	4	02.07.2013 09:00	02.07.2013 09:00	02.07.2013 18:15	9,25	02.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 у дома 82/1	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
69	Энергетиков 1,3,3а,5, Малунцева 16, 18, Культуры 14,16	8	03.07.2013 09:00	03.07.2013 09:10	03.07.2013 18:30	9,33	03.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Энергетиков 3-3а	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
70	пр.Мира 57,57а,57б,57в,59,61,61а,63, 65,65а,67,84,84а,86,86а,86б,88,88а,88б Андрианова 34,36,38, 20 П/съезда 57	23	03.07.2013 09:00	03.07.2013 09:30	03.07.2013 18:15	8,75	03.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу пр.Мира 57	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
71	Нефтезаводская 32,32а,32б,	3	03.07.2013 09:00	03.07.2013 10:00	03.07.2013 16:00	6	03.07.2013 13:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Нефтезаводская 32б	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
72	4-я Дачная 11,13, 3-я Дачная 1, 2-я Кольцевая 3,3/1, Волховстроя 79,81,88,90	9	03.07.2013 10:30	03.07.2013 10:40	03.07.2013 11:40	1	03.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу 2-я Дачная 1	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
73	Блюхера 20/1	1	04.07.2013 00:30	04.07.2013 00:30	04.07.2013 11:30	11	04.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
74	пр.Мира 10б	1	04.07.2013 09:00	04.07.2013 10:00	04.07.2013 12:00	2	04.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр Д108	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
75	Мира 2а,2б, пер.Горный 1,2,4	5	05.07.2013 09:00	05.07.2013 09:40	05.07.2013 11:40	2	05.07.2013 16:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 по адресу пер.Горный 2-4	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
76	Малиновского 12, Менделеева 39	2	05.07.2013 09:00	05.07.2013 09:45	05.07.2013 11:30	1,75	05.07.2013 12:00	Устранение дефекта запорной арматуры Д 50 по адресу Малиновского 12	Горшков	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
77	Блюхера 22б	1	05.07.2013 15:00	05.07.2013 15:00	05.07.2013 15:30	0,5	05.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
78	Мира 55в,57,57а,б,59,61,61а,63,65, 65а,67,84,84а,86,86а,б,88,88а,б, Андрианова 34,36,38, 20 П/съезда 57	23	06.07.2013 09:00	06.07.2013 09:00	06.07.2013 15:00	6	06.07.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д 200 в ТК-3-3-17/17 по адресу Мира 57/1	Корчинский	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
79	Энтузиастов 43,45 Горячего 6а,6б,8 Энергетиков 65,65а,67,67а,69,69а 19П/съезда 38	12	08.07.2013 09:00	08.07.2013 10:20	08.07.2013 16:10	5,83	08.07.2013 17:00	Устранение дефекта задвижки Д100 у дома 6	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
80	4 Поселковая 26/3,26/2	2	09.07.2013 19:50	09.07.2013 19:50	09.07.2013 21:40	1,83	09.07.2013 14:00	Устранение дефекта т/трассы Д 273 по адресу 4 Поселковая 26/3	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
81	Менделеева 17,17/1,19/1	3	10.07.2013 09:00	10.07.2013 09:00	10.07.2013 09:30	0,5	10.07.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм. (т/подвал) по адресу Менделеева 19/2	Смоленко	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
82	6Кирпичный 9 Башенный 8,20,21 1Поселковая 3а,5	6	12.07.2013 09:00	12.07.2013 09:00	12.07.2013 16:15	7,25	12.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 у дома 9	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
83	Пр.Культуры 14,16,18.. 20 П/сьезда 19,21,23. Малунцева 14,16,18. Энергетиков 3,3а,5,7,7а,9.	16	12.07.2013 09:00	12.07.2013 09:20	12.07.2013 11:30	2,17	12.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу: 20 П/сьезда 19-21..	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
84	20 П/съезда 21,23, Пр.Культуры 20	3	13.07.2013 23:00	13.07.2013 23:00	15.07.2013 17:40	42,67	15.07.2013 17:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 76 по адресу 20 П/съезда 21-23	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
85	Магистральная 21,22,23,25.	4	15.07.2013 09:00	15.07.2013 10:50	15.07.2013 16:00	5,17	15.07.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм (канал) по адресу :Магистр.21..	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
86	20 П/сьезда 29,27,25. 19 П/сьезда 8,10.Пр.культуры 17,17а,19.	8	16.07.2013 09:00	16.07.2013 08:40	16.07.2013 10:30	1,83	16.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу: 20 П/сьеда 29.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
87	Химиков 20,20а Королева 2,2а,4а	5	17.07.2013 09:00	17.07.2013 09:35	17.07.2013 11:30	1,92	17.07.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 по адресу; Химиков 20	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
88	Заозёрная 13/1	1	18.07.2013 09:00	18.07.2013 09:00	18.07.2013 14:30	5,5	18.07.2013 15:00	Устранение повреждения на т/проводе Д 108 мм. по адресу Заозёрная 13/1	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
89	20 П/съезда 21,23, пр.Культуры 20	3	18.07.2013 09:00	18.07.2013 09:00	18.07.2013 15:00	6	18.07.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу пр.Культуры 20	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
90	М-Сибиряка 22,24,24а,24б, 22 Апреля 44,46	6	18.07.2013 14:00	18.07.2013 14:10	18.07.2013 15:30	1,33	18.07.2013 16:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм. по адресу М-Сибиряка 22 (ТК-III-Ю-45)	Деркач	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
91	Андрианова 24,26,28,30,32,32а, Пригородная 3/1,3/2,5,9,10,10/1,10/2	13	22.07.2013 12:00	22.07.2013 12:00	22.07.2013 16:20	4,33	22.07.2013 16:00	Замена запорной арматуры Д 150 мм. на "О" т/проводе в ТК-III-3-17/9-2	Корчинский	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
92	20 П/сьезда 2. Химиков 25,27,29,29а, 31.Магистральная 3,5,7,7а,9.	11	23.07.2013 13:00	23.07.2013 13:30	23.07.2013 14:20	0,83	23.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу: Химиков 25-27.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
93	Правый берег Иртыша 153	1	24.07.2013 13:00	24.07.2013 13:30	24.07.2013 16:55	3,42	24.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Мира 5а.	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
94	Химиков 20,20а. Королева 2,2а,4а.	5	24.07.2013 13:00	24.07.2013 14:20	24.07.2013 16:45	2,42	24.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Королева 2.	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
95	Магистральная 81. Мира 90,90/1,92.	4	24.07.2013 17:00	24.07.2013 16:50	24.07.2013 23:20	6,5	24.07.2013 22:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Мира 90.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
96	Малунцева 19,21,23,23а,25, Мира 64,66	7	25.07.2013 09:00	25.07.2013 10:55	25.07.2013 11:10	0,25	25.07.2013 16:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 по адресу Мира 64-66	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
97	Энтузиастов 11а	1	25.07.2013 13:30	25.07.2013 13:30	25.07.2013 15:00	1,5	25.07.2013 16:00	Замена запорной арматуры Д 80	Смоленко	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
98	20 П/съезда 1,3,5,7	4	29.07.2013 09:00	29.07.2013 09:30	29.07.2013 12:00	2,5	29.07.2013 12:00	Замена "П" и "О" т/проводов Д 89 по адресу Химиков 17	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
99	22 Апреля 52	1	29.07.2013 09:30	29.07.2013 10:10	29.07.2013 15:20	5,17	29.07.2013 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
100	Мира ,57/1,59,61,61,а,63,65,а,67, 55в,57,а, 57б,84,а,86,а,88,а,б,86б. 20 П/С-57, Андрианова 34,36,38.	24	01.08.2013 04:00	01.08.2013 04:00	01.08.2013 22:00	18	01.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д 325 мм , по адресу: Мира 57/1.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
101	пр.Мира 55а,82/1,82/2, 20 П/съезда 53,55	5	01.08.2013 10:30	01.08.2013 10:30	01.08.2013 22:00	11,5	01.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д 325 мм , по адресу: Мира 57/1	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
102	Мира 51,51а,53,49, Тварковского 2, 4,4а,б, Андрианова 18а,20,22	11	02.08.2013 09:00	02.08.2013 09:30	02.08.2013 15:00	5,5	02.08.2013 15:00	Замена задвижки Д100 в ТК-3-3-17/5-5 по адресу Тварковского 4а	Корчинский	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
103	пр.Мира 59,61,63,65,65а,67, Андрианова 38	7	05.08.2013 09:00	05.08.2013 09:00	05.08.2013 16:00	7	05.08.2013 17:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 89 мм. по адресу пр.Мира 61 и на "П" т/проводе Д 159 мм. по адресу пр.Мира 65а	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
104	50 лет Профсоюзов 101,103,105, Магистральная 69,74,76,78,82б, 20 П/съезда 58,60,62,64,64а, М-Сибиряка 3,7,9	16	05.08.2013 14:00	05.08.2013 14:00	06.08.2013 03:25	13,42	05.08.2013 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. по адресу 50 лет Профсоюзов 103 (ТК-III-Ю-31)	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
105	50 Лет Профсоюзов 73,73а,75,75а,75б,77,77а. Магистральная 50а. Грозненская 20,22.	10	07.08.2013 09:00	07.08.2013 09:00	07.08.2013 10:00	1	07.08.2013 15:00	Замена запорной арматуры Д50, по адресу: 50 Лет Профсоюзов 77.	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
106	Правый берег Иртыша 153	1	07.08.2013 09:00	07.08.2013 09:15	07.08.2013 15:55	6,67	07.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 159 по адресу Мира 5а	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
107	Тварковского 2,4. Андрианова 22.	3	08.08.2013 09:00	08.08.2013 09:10	08.08.2013 16:20	7,17	08.08.2013 17:00	Замена т/пр.Д76, по адресу: Тварковского 2.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
108	4 Поселковая 38,40	2	08.08.2013 13:30	08.08.2013 13:30	08.08.2013 15:10	1,67	08.08.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д 100мм.- 2 шт. в ТК-III-3-27/1-11 по адресу 4 Поселковая 38	Гопоненко	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
109	50 лет Профсоюзов 109,109а,111,113, 113а, Магистральная 82	6	09.08.2013 09:00	09.08.2013 09:00	09.08.2013 11:10	2,17	09.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108мм., 89мм. и замена запорной арматуры Д 100 мм. в ТК-III-Ю-33/2-2 по адресу 50 лет Профсоюзов 113	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
110	Малиновского 14,17,17/1. Башенный пер. 8/1	4	09.08.2013 09:00	09.08.2013 09:30	09.08.2013 11:20	1,83	09.08.2013 16:00	Замена задвижек Д150-2шт., по адресу: Малиновского 17.	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
111	Энергетиков 33,35. 50 Лет Профсоюзов 55,55а,55б,57,57а.	7	09.08.2013 20:00	09.08.2013 20:00	10.08.2013 09:25	13,42	10.08.2013 17:00	Устранение деффекта на "О" т/пр. Д108, по адресу: 50 Лет Профсоюзов 57.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
112	Магистральная 42,42а,42б,44,40,40а,40б,40в,36,38,38а,38б Энергетиков 29,29а,31,31а,31б,31в. 50 Лет Профсоюзов 57б. 19-го П/съезда 24а,24б.	21	09.08.2013 20:00	09.08.2013 20:00	10.08.2013 16:00	20	10.08.2013 17:00	Устранение деффекта на "О" т/пр. Д108, по адресу: Магистральная 42б.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
113	Белозёрова 13,15	2	12.08.2013 09:00	12.08.2013 09:00	12.08.2013 14:40	5,67	12.08.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Белозёрова 15	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
114	Магистральная 48, 19 П/съезда 25,27 27а	4	12.08.2013 13:30	12.08.2013 13:30	12.08.2013 15:00	1,5	12.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 19 П/съезда 27 а	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
115	Магистральная 81. Мира 90,90а,90/1, 92..	5	16.08.2013 09:00	16.08.2013 09:00	16.08.2013 14:40	5,67	16.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 159 мм. по адресу Мира 98а.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
116	4 Поселковая 44б	1	26.08.2013 09:00	26.08.2013 09:00	26.08.2013 13:00	4	26.08.2013 12:00	Замена врезки Д 57	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
117	Пр.Мира 82/1,82/2. 20-го П/съезда 53,55.	4	27.08.2013 11:00	27.08.2013 11:00	27.08.2013 16:00	5	27.08.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр.Д108, по адресу: Пр.Мира 82/1.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
118	Н/заводдская 32,а,б,в.	4	28.08.2013 09:00	28.08.2013 14:30	28.08.2013 15:50	1,33	28.08.2013 17:00	Устранение дефекта на "П"т/проводе Д 108 мм по адресу:Н/з-32б.	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
119	Сибниисхоз 23	1	29.08.2013 09:00	29.08.2013 09:10	29.08.2013 13:30	4,33	29.08.2013 15:00	Устранение повреждения т/тр.Д57 на вводе	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
120	Энтузиастов 10 + ч.с.(адм.зд.)	1	30.08.2013 09:00	30.08.2013 09:20	30.08.2013 16:10	6,83	30.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
121	20П/С 9,9а,11 Малунцева 4,6 пер.Комбинатский 1,3,5,7,8,9,11,17	13	03.09.2013 09:00	03.09.2013 09:20	03.09.2013 11:00	1,67	03.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм по адресу; 20П/С 11 (ТК-III-3-13/10)	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
122	20 П/съезда 47,49,49а,51, Тварковского 8,10, Нефтезаводская 11,11а,13,13а	10	03.09.2013 10:00	03.09.2013 10:00	03.09.2013 16:00	6	03.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу 20 П/съезда 51	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
123	20 П/съезда 11	1	03.09.2013 11:00	03.09.2013 11:00	03.09.2013 15:30	4,5	03.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм по адресу; 20 П/съезда 11	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
124	20-го П/съезда 47,49,49а,51. Тварковского 8,10. Нефтезаводская 11,11а,13,13а.	10	04.09.2013 09:00	04.09.2013 09:00	04.09.2013 10:30	1,5	04.09.2013 17:00	Устранение деффекта на "О" т/пр. Д159, по адресу: 20-го П/съезда 51.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
125	20-го П/съезда 58,60,62,64,64а.	5	04.09.2013 10:30	04.09.2013 10:30	04.09.2013 13:50	3,33	04.09.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д100-2шт., по адресу: 20-го П/съезда 62.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
126	Пр.Мира 167,167а,167б,167/1,167/2,167/3,169,169а,169б,169в,169г.	11	04.09.2013 10:30	04.09.2013 11:00	04.09.2013 16:25	5,42	04.09.2013 17:00	Устранение деффекта на "П" т/пр. Д76, по адресу: Пр.Мира 167б.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
127	20 П/съезда 47,49,49а,51, Тварковского 8,10, Нефтезаводская 11,11а,13,13а	10	06.09.2013 09:00	06.09.2013 09:00	06.09.2013 10:40	1,67	06.09.2013 17:00	Врезка перемычки Д 50 мм. по адресу 20 П/съезда 51	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
128	Правый берег Иртыша 153	1	06.09.2013 09:00	06.09.2013 09:15	06.09.2013 16:25	7,17	06.09.2013 17:00	Устранеие дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу пр.Мира 5а (ТК-III-3-29)	Гопоненко	Повреждение с отключением ГВС
129	20 П/съезда 53/2	1	07.09.2013 09:00	07.09.2013 09:00	07.09.2013 13:30	4,5	07.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 20 П/съезда 53/2	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
130	Блюхера 22б.	1	10.09.2013 09:00	10.09.2013 09:00	10.09.2013 11:30	2,5	10.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу : Блюхера 22 б.	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
131	Н/заводская 32,а,б,32в.	5	10.09.2013 09:00	10.09.2013 09:30	10.09.2013 15:30	6	10.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу : Н/З-32б...	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
132	Мира 131,131а,б	3	11.09.2013 14:00	11.09.2013 13:35	11.09.2013 16:45	3,17	11.09.2013 17:00	Замена задвижек Д 50 2шт по адресу Мира 131	Корчинский	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
133	Нефтезаводская 34,34/1,36,36а, 36б, 36в,36г,36д,38а,38б,38в, 19 П/съезда 35а,35б,37	15	12.09.2013 13:00	12.09.2013 13:00	12.09.2013 14:50	1,83	12.09.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Энтузиастов 49 (ТК-III-В-39/4)	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
134	Химиков 4,4а,б,6,6а,б,в,6/1/2/3	10	13.09.2013 09:00	13.09.2013 09:00	13.09.2013 14:00	5	13.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Химиков 6/2	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
135	Химиков 6/2.	1	13.09.2013 14:00	13.09.2013 14:00	13.09.2013 15:00	1	13.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Химиков 6/2	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
136	Строителей 9,11,13 Магистральная 15 17,21	6	14.09.2013 09:00	14.09.2013 09:00	14.09.2013 16:00	7	14.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 11	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
137	Строителей 9,11,13, Магистральная 15,17	5	18.09.2013 11:00	18.09.2013 13:00	18.09.2013 14:20	1,33	18.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Строителей 11	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
138	Н/заводская 27	1	20.09.2013 09:00	20.09.2013 09:00	20.09.2013 15:30	6,5	20.09.2013 16:00	Устранение повреждения Д 89	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
	Центральный	**1119**				**10,82**				

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
1	Яковлева 6,7,8,9,10,11,12,14, Орджоникидзе 50, Третьяковская 1	10	17.05.2013 12:00	17.05.2013 13:45	17.05.2013 16:00	2,25	17.05.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Яковлева 8-10 (ТК-I-3-43)	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
2	5 Северная 203,203а,б,в,205,205а,б, в,г,207,207а,209,209а, Челюскинцев 83,83а,б,в	17	23.05.2013 10:00	23.05.2013 10:00	23.05.2013 16:50	6,83	23.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 по адресу 5 Северная 205г	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением ГВС
3	Спортивный проезд 4.	1	24.05.2013 10:00	24.05.2013 10:10	24.05.2013 21:15	11,08	24.05.2013 16:00	Устранение дефекта на "П" и "О" т/пр. Д89, по адресу: Спортивный пр-д 4.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
4	Куйбышева 132,132а. Б.Мартынова 4,6. Декабристов 89,128,130,130а. Учебная 107. Масленникова 15.	10	24.05.2013 10:00	24.05.2013 11:50	24.05.2013 17:50	6	24.05.2013 16:00	Устранение дефекта на "П" т/пр. Д219, по адресу: Куйбышева 132.	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
5	Бульварная 2,2а,4а,7, Пушкина 137, К.Маркса 41, Панфилова 1	7	29.05.2013 11:00	29.05.2013 11:00	29.05.2013 15:30	4,5	29.05.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Бульварная 7	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
6	Бульварная 2,2а,4а,7, Пушкина 137, К.Маркса 41, Панфилова 1, Учебная 190,192	9	29.05.2013 20:00	29.05.2013 20:00	30.05.2013 00:15	4,25	29.05.2013 23:00	Устранение повреждения на запорной арматуре Д 150 мм. в ТК-V-В-46/3-1 по адресу Учебная 192	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
7	Арктическая 37,47, 11 Ремесленная 21,23,23а,25а,б,27,27а,б,29,29а, Челюскинцев 79,81,81а,83,83а,б,в, 8 Ремесленная 17а, 6 Ремесленная 13, 5 Северная 203,203а,б,в,205,205а,б,в,г,207,207а, 209,209а	36	30.05.2013 09:30	30.05.2013 09:30	30.05.2013 20:50	11,33	30.05.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 по адресу 8 Ремесленная 17а	Коновалов Я.И.	Повреждение с отключением ГВС
8	Челюскинцев 83а,б,в	3	03.06.2013 15:30	03.06.2013 16:00	03.06.2013 19:10	3,17	03.06.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Челюскинцев 83в	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением ГВС
9	Кр. Путь 12	1	04.06.2013 14:00	04.06.2013 15:10	05.06.2013 18:30	27,33	05.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Кр.Путь 12.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
10	10 лет Октября 33,41.Слободская 9,11,13,25.Звездова 11,13,14,23. жукокова 7,21. 30 лет ВЛКСМ 18,23,25.Декабристов 16.Учебная 9а.	17	05.06.2013 15:00	05.06.2013 15:00	05.06.2013 19:20	4,33	05.06.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу Звездова 14.	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
11	Кр.Зорь 30,32,34 Декабристов 71,96, 98 Учебная 83,83/1,83а,90 Съездовская 41,50 Б.Мартынова 3,5, 17 Степная 132	16	06.06.2013 11:30	06.06.2013 11:40	06.06.2013 17:40	6	06.06.2013 17:00	Устранение повреждения т/тр.Д273 у дома Декабристов 65	Хорунжев	Повреждение с отключением ГВС
12	Гусарова 123, Арктическая 37,45а, 47, 11 Ремесленная 21,23,23а,25а,б, 27,27а,б,29,29а, Челюскинцев 79,81, 81а,83,83а,б,в, 8 Ремесленная 17а, 6Ремесленная 13, 5 Северная 203, 203а,б,в,205,205а,б,в,г,207,207а,209, 209а	36	07.06.2013 09:00	07.06.2013 09:20	07.06.2013 22:30	13,17	07.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 по адресу 6 Ремесленная 13	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением ГВС
13	Масленникова 3а,5, К.Маркса 10,12	4	07.06.2013 09:00	07.06.2013 10:00	07.06.2013 11:30	1,5	07.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 по адресу К.Маркса 10	Плехов	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
14	24 Северная 168/1,2, 21 Северная 154, 2 Совхозная 23,25,31	6	07.06.2013 09:30	07.06.2013 09:30	07.06.2013 18:40	9,17	07.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д377 по адресу 2 Совхозная 31	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
15	Б.Тито 5/3	1	07.06.2013 11:00	07.06.2013 11:00	07.06.2013 15:50	4,83	07.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
16	Октябрьская 110,120,122,124,126 Яковлева 112,143,145 Герцена 44,46, 63,65	12	10.06.2013 11:30	10.06.2013 11:30	10.06.2013 23:45	12,25	10.06.2013 20:00	Замена запорной арматуры Д250 у дома Герцена 48	Коновалов	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
17	Сажинская 3,4а Пушкина 2,7,7а,9	6	10.06.2013 12:00	10.06.2013 12:00	10.06.2013 13:45	1,75	10.06.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 по ул. Пушкина-Звездова	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
18	К.Маркса 29	1	10.06.2013 12:00	10.06.2013 12:00	10.06.2013 17:00	5	10.06.2013 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 на вводе	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
19	Пушкина 111	1	11.06.2013 12:00	11.06.2013 12:00	11.06.2013 18:05	6,08	11.06.2013 18:00	Устранение дефекта т/трассы Д 108	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
20	Гусарова 13.Чапаева 111.	2	13.06.2013 09:00	13.06.2013 10:15	13.06.2013 17:20	7,08	13.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу: Гусарова 13..	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
21	Лермонтова 130,а,б,132.	4	13.06.2013 15:00	13.06.2013 15:00	13.06.2013 18:00	3	13.06.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу:Лермонтова 132.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
22	Герцена 38,40,42.	3	14.06.2013 09:00	14.06.2013 09:35	14.06.2013 12:00	2,42	14.06.2013 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу Герцена 38-а.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
23	Куйбышева 30 (мед.учр.),32 (адм.зд.), 48 (адм.зд.)	3	18.06.2013 00:30	18.06.2013 00:30	18.06.2013 10:00	9,5	18.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Куйбышева 32	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
24	Челюскинцев 100,100/1,100/2	3	18.06.2013 09:00	18.06.2013 09:30	18.06.2013 11:50	2,33	18.06.2013 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Нахимова 8	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
25	Пушкина 111	1	18.06.2013 10:00	18.06.2013 10:00	18.06.2013 13:00	3	18.06.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Пушкина 111	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
26	Яковлева 112/1,147 Чернышевского 3	3	18.06.2013 17:00	18.06.2013 18:00	18.06.2013 23:45	5,75	18.06.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 у дома 33	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
27	Волховстрой 18,20, Кемеровская 17	3	19.06.2013 10:00	19.06.2013 10:30	19.06.2013 19:45	9,25	19.06.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 в т/подвале ж.д. по адресу Волховстроя 18	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
28	10 лет Октября 33,41, Слободская 9,11,13,25, М.Жукова 7,21, 30 лет ВЛКСМ 25, Учебная 9а, Звездова 11	11	20.06.2013 09:00	20.06.2013 09:30	20.06.2013 15:00	5,5	20.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Звездова-Слободская	Харунжев С.В.	Повреждение с отключением ГВС
29	Кр.Путь 18	1	20.06.2013 10:00	20.06.2013 10:00	20.06.2013 15:20	5,33	20.06.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, в т/подвале ж.д. Кр.Путь 18.	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
30	Лермонтова 132,134,134а,136,136а,138.	6	20.06.2013 15:00	20.06.2013 15:00	20.06.2013 17:45	2,75	20.06.2013 17:00	Врезка запорной арматуры Д80, по адресу: Лермонтова 132.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
31	Октябрская 98.	1	21.06.2013 10:30	21.06.2013 10:30	21.06.2013 18:00	7,5	21.06.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм по адресу: Октябрская 98.	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
32	10 лет Октября 33,41.Слободская 33,41 Жукова 7,21. 30 лет ВЛКСМ 25. Учебная 9а.Звездова 11.	11	25.06.2013 09:00	25.06.2013 09:30	25.06.2013 16:00	6,5	25.06.2013 17:00	Устранение дефекта Д 159 мм. по адресу:Звездова - Слободская	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
33	Жукова 7,14.Слободская 7,11,13(ч.дома).Звездова 11(ч.д),23(мойка). 30 лет ВЛКСМ 23(адм).Омская 22/18(адм0	9	25.06.2013 19:00	25.06.2013 19:00	26.06.2013 19:20	24,33	26.06.2013 17:00	Устранение дефекта Д 159 мм .Звездова - Слободская.	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
34	Кр.Путь 28,28а. Кемеровская 20,22,13	5	26.06.2013 04:30	26.06.2013 04:30	26.06.2013 12:00	7,5	26.06.2013 17:00	Устранение дефекта Д 159 мм.тех.подвал дома Кр.Путь 28а	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
35	5 Армии 130,133,135,135/1.	4	26.06.2013 09:00	26.06.2013 10:00	26.06.2013 17:00	7	26.06.2013 17:00	Устранение дефекта Д 108 мм. по адресу: 5 Армии 135.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
36	27-я Северная 14,16.	2	26.06.2013 10:00	26.06.2013 10:00	26.06.2013 16:20	6,33	26.06.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: 27-я Северная 14.	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
37	Жукова 21. Слободская 9,25. 10 Лет Октября 33,41. 30 Лет ВЛКСМ 25. Учебная 9а. Декабристов 16.	8	26.06.2013 14:30	26.06.2013 14:30	26.06.2013 19:20	4,83	26.06.2013 17:00	Устранение дефекта Д 159 мм .Звездова - Слободская.	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
38	Потанина 60. Пушкина 113.	2	28.06.2013 20:00	28.06.2013 20:00	29.06.2013 05:30	9,5	29.06.2013 06:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Потанина 15.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
39	Герцена 42	1	28.06.2013 23:40	28.06.2013 23:40	29.06.2013 16:30	16,83	29.06.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, под цоколем.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
40	Чкалова 12-"Ультрамед"	1	29.06.2013 04:45	29.06.2013 04:45	01.07.2013 11:00	54,25	01.07.2013 17:00	Устранение деффекта на "П" т/пр. Д108, по адресу: Чкалова 12.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
41	Герцена 42	1	01.07.2013 10:00	01.07.2013 10:00	01.07.2013 19:40	9,67	01.07.2013 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89,	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
42	Ленина 28,30	2	01.07.2013 11:30	01.07.2013 11:30	01.07.2013 15:30	4	01.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 по адресу Ленина 30	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
43	Спортивный пр-д 2,4, Ирт. Набережная 18,19,20	5	02.07.2013 01:50	02.07.2013 01:50	02.07.2013 14:45	12,92	02.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. по адресу Спортивный пр-д 4	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
44	Жукова 148а,148б,148в Пушкина 115	4	02.07.2013 09:00	02.07.2013 10:00	02.07.2013 15:30	5,5	02.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 у дома 148а	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
45	Челюскенцев 90,94,96 Козицкого 1,2 3,4,7 5Восточная 10 2Челюскенцев 3 7,9б	12	02.07.2013 10:00	02.07.2013 09:30	02.07.2013 12:30	3	02.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89 у дома 90	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
46	Звездова 11 Слободская 9,11,13	4	02.07.2013 10:00	02.07.2013 09:40	02.07.2013 11:00	1,33	02.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76 у дома Звездова 11	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
47	Сазонова 64 Волховстроя 18,20 Кемеровская 17 5Армии 10,10/1,40, 41	8	02.07.2013 11:00	02.07.2013 11:00	02.07.2013 16:20	5,33	02.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д273 по ул. 5Армии	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
48	Спортивный пр-д 2,4, Ирт. Набережная 18,19,20	5	02.07.2013 16:00	02.07.2013 16:00	02.07.2013 19:15	3,25	02.07.2013 18:00	Устранение деффекта на т/пр. по адресу Спортивный пр-д 4	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
49	Сазонова 64 Волховстроя 18,20 Кемеровская 17 5Армии 10,10/1,40, 41	8	02.07.2013 20:00	02.07.2013 20:00	03.07.2013 15:45	19,75	03.07.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д273 по ул. 5Армии	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
50	М.Жукова 146а,148,148а,б,150,152, 152а, Бульварная 3, Пушкина 115	9	03.07.2013 09:00	03.07.2013 09:45	03.07.2013 16:30	6,75	03.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу М.Жукова 148 (ТК-V-В-64/2)	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
51	5Армии 71, Орджоникидзе 83,86,88, Тарская 96, Вавилова 31	6	03.07.2013 09:00	03.07.2013 10:25	03.07.2013 15:45	5,33	03.07.2013 17:00	Замена запорной арматуре Д 250 мм. по адресу 5 Армии-Вавилова	Ашурко	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
52	Куйбышева 132, Декабристов 130,130а, Масленникова 15, Степная 129	5	03.07.2013 15:00	03.07.2013 16:45	03.07.2013 19:00	2,25	03.07.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу Куйбышева 132	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
53	М.Жукова 148	9	03.07.2013 16:00	03.07.2013 16:00	03.07.2013 18:15	2,25	03.07.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу М.Жукова 148 (ТК-V-В-64/2)	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
54	К.Маркса 33	1	04.07.2013 15:00	04.07.2013 15:20	04.07.2013 17:00	1,67	04.07.2013 20:00	Устранение дефекта на т/тр Д108	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
55	10 лет Октября 43,43/1	2	05.07.2013 10:00	05.07.2013 10:00	05.07.2013 11:50	1,83	05.07.2013 16:00	Замена запорной арматуры Д 150 в ТК-95/2-3 по адресу 10 лет Октября 43	Харунжев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
56	Ирт.Набережная 24,26	2	05.07.2013 11:30	05.07.2013 11:30	05.07.2013 15:15	3,75	05.07.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 по адресу Ирт.Набережная 24	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
57	Масленникова 15.Декабристов 130,128.	3	07.07.2013 23:30	07.07.2013 23:30	08.07.2013 17:30	18	08.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу: Масленникова 15.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
58	Герцена 38,40,42,45,47,49,51/53,55/57 Рабиновича 91,108 Яковлева 106	11	08.07.2013 09:00	08.07.2013 10:00	08.07.2013 16:10	6,17	08.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома Рабиновича 94	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
59	Стачечная 4,6,15, Пушкина 32,32/1	5	09.07.2013 09:00	09.07.2013 10:20	09.07.2013 18:00	7,67	09.07.2013 16:00	Замена задвижек Д 80 - 2шт по адресу Стачечная 15	Плехов Н.В.	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
60	Вавилова 234а,238,238а	3	09.07.2013 11:00	09.07.2013 11:00	09.07.2013 19:10	8,17	09.07.2013 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 234а	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
61	11 Ремесленная 21,23,23а,25а,б,27, 27а,б,29,29а, Челюскинцев 79,81,83, 83 а,б,в, 8-я Ремесленная 17а, 6-я Ремесленная 13, 5-я Северная 203,203а,б,в,205,205 а,б,в,г,207,209, 209а	30	10.07.2013 10:00	10.07.2013 10:30	10.07.2013 18:30	8	10.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. по адресу 11-я Ремесленная 21	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
62	Стачечная 6,15 Пушкина 32,32/1 Почтовая 4	5	12.07.2013 09:00	12.07.2013 09:20	12.07.2013 10:30	1,17	12.07.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 у дома 15	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
63	Красный путь 10.	1	12.07.2013 09:00	12.07.2013 09:30	12.07.2013 10:35	1,08	12.07.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу: Кр.Путь 10...	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
64	Биофабрика 6,12,12/1,15/1,15к1/1	5	16.07.2013 09:00	16.07.2013 09:45	16.07.2013 19:00	9,25	16.07.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д325 по адресу; 10лет Октября 203	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
65	Красногвардейская 59, Тарская 22	2	16.07.2013 18:00	16.07.2013 18:10	17.07.2013 10:00	15,83	17.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 по адресу; Тарская 22	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
66	Б.Хмельницкого 38,38к1,40, Омская 117/1,117/2,119,119/2,121,121/1,123, 125,127,127/1, Нейбута 7,8,9,10,11,11/1,14	20	17.07.2013 09:00	17.07.2013 09:45	17.07.2013 20:00	10,25	17.07.2013 19:00	Замена запорной арматуры Д 50 - 2 шт и Д 150 в ТК-4/4 по адресу Б.Хмельницкого 38-40	Мозоль	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
67	20 Линия 49,55, Омская 152,152к1	4	18.07.2013 10:00	18.07.2013 16:30	18.07.2013 17:55	1,42	18.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу 20 Линия 55	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
68	Волочаевская 9 б,в,13 г,д,е,13/1,15 в, е,ж,б,15/1,15/2,15/5,17 г,ж,е,19 д,ж,е, Кемеровская 1,2,4,4/1,6,6а,8, Октябрьская 3,9,11, Наб.Тухачевского 18,20,20а,22, Фрунзе 1/3	34	18.07.2013 16:00	18.07.2013 16:00	19.07.2013 04:00	12	18.07.2013 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Волочаевская 13 д	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
69	10 лет Октября 141,141а.	2	19.07.2013 11:00	19.07.2013 11:10	19.07.2013 15:30	4,33	19.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д89 мм. по адресу Звездова 128.	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
70	17 В/городок 361,362,364,365,366,367. 367/1,368,369. 5 Северная 193/3.	10	19.07.2013 15:30	19.07.2013 15:30	19.07.2013 20:15	4,75	19.07.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 мм. по адресу 5 Северная 193/3..	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
71	27 Северная 14,16	2	19.07.2013 23:30	19.07.2013 23:30	22.07.2013 15:50	64,33	22.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д76 мм.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
72	Кемеровская 115,121,135, Гусарова 83а, 5 Армии 130,133,135,135/1,137, 139,141, 1-я Ремесленная 1а, Октябрьская 155к.3	13	22.07.2013 09:00	22.07.2013 10:20	23.07.2013 16:40	30,33	23.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159/219мм. по адресу Гусарова-Кемеровская (ТК-I-В-32)	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
73	Герцена 44,46,63,65, Октябрьская 110 120 а,122	7	23.07.2013 11:00	23.07.2013 11:10	23.07.2013 16:45	5,58	23.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Октябрьская 120	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
74	Краснофлотская 23,17,15,13,8. Щетинкина 6,6а.Сенная 30,32,34,33,35(ч.дома).пер.Газетный 1,3.К.Либнехта 33,35.	16	23.07.2013 23:00	23.07.2013 23:00	24.07.2013 18:40	19,67	24.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д273 мм (т/к) по адресу: Краснофлотская 15..	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
75	Лермонтова 155,163,165,165а,169, 20 Линия 110,110а,112а, 18 Линия 143,145,147	11	26.07.2013 11:00	26.07.2013 11:10	26.07.2013 15:30	4,33	26.07.2013 13:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу 18 Линия-Лермонтова	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
76	20 лет РККА 9/2,9/3,9/4,9/5,9/6,11/1.	6	27.07.2013 14:00	27.07.2013 14:00	29.07.2013 15:30	49,5	29.07.2013 16:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 76 мм у д.9/5,	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
77	Чкалова 37. Пушкина 39. М.Жукова6. Почтовая 22.	4	30.07.2013 17:30	30.07.2013 17:30	30.07.2013 20:55	3,42	30.07.2013 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Чкалова 37.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
78	Кемеровская115,121,135.Гусарова83а 5Армии130,133,135,135/1,137,139,141 Ремесленная 1а.Октябрская 155/3.	13	01.08.2013 09:00	01.08.2013 09:25	02.08.2013 12:40	27,25	02.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д219 мм , по адресу:Гусарова- Кемеровская (ТК-I-В-32)	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
79	Красногвардейская 59	1	01.08.2013 23:30	01.08.2013 23:30	02.08.2013 14:20	14,83	02.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. у дома №59	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
80	Сазонова 47,64, Волховстроя 18,20, Кемеровская 17, 5 Армии 10,10/1	7	05.08.2013 18:00	05.08.2013 17:45	05.08.2013 19:15	1,5	05.08.2013 22:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. по адресу 5 Армии-Вавилова	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
81	Потанина 60, Пушкина 113,128	3	06.08.2013 09:00	06.08.2013 09:25	06.08.2013 17:00	7,58	06.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Пушкина 128	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
82	Кр.Зорь 54в(2 объекта), 5 Линия 117а	3	06.08.2013 15:00	06.08.2013 15:00	06.08.2013 20:00	5	06.08.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Кр.Зорь 54в	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
83	Ирт. Набережная 15	1	07.08.2013 10:00	07.08.2013 10:00	07.08.2013 16:00	6	07.08.2013 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: Ирт.Набережная 15	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
84	Кр.Зорь 54в (2 объекта). 5-я Линия 117а.	3	07.08.2013 10:00	07.08.2013 10:00	07.08.2013 20:00	10	07.08.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Кр.Зорь 54в	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
85	Герцена 38	1	09.08.2013 20:30	09.08.2013 20:30	10.08.2013 09:30	13	10.08.2013 17:00	Устранение деффекта на "О" т/пр. Д108, по адресу: Герцена 38. (ЗАДВИЖКИ ОТКРЫТЫ, ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕ ОБНАРУЖЕНО)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
86	Третьяковская 73(адм), Яковлева 16	2	10.08.2013 14:30	10.08.2013 14:30	12.08.2013 17:30	51	12.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Третьяковская 73	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
87	Газетный пер.8. К.Либнехта 27,31. Гагарина 14,20.	5	11.08.2013 07:45	11.08.2013 08:25	12.08.2013 21:45	37,33	12.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Газетный пер. 8.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
88	26 Линия 1,3,5,7,9, 27 Линия 4,6,8,10 12,14,16,16а,18, Кр.Зорь 150а, Лермонтова 179,212,216а, 10 лет Октября 170,172,172а,174/1, 174а,176,179/1	25	15.08.2013 09:00	15.08.2013 09:55	15.08.2013 16:25	6,5	15.08.2013 12:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм.- 2 шт. по адресу Кр.Зорь 150а (ТК-V-В-89)	Дашкевич	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
89	Омская 162,162/1,162/2.	3	16.08.2013 10:00	16.08.2013 11:30	16.08.2013 15:30	4	16.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219мм	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
90	Госпитальная 19.	1	16.08.2013 16:00	16.08.2013 16:00	16.08.2013 17:30	1,5	16.08.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм у д.166	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
91	2 Челюскенцев 8,10. 1 пр.Челюскинцев 1,3,5,9.Воронкова 1,а,3,5,7,9,11,13.	14	20.08.2013 15:30	20.08.2013 15:30	20.08.2013 18:30	3	20.08.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 45 мм по адресу: Воронкова 13.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
92	Гусарова 28	1	21.08.2013 10:00	21.08.2013 10:00	21.08.2013 16:20	6,33	21.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
93	Тарская 28	1	22.08.2013 13:00	22.08.2013 13:00	29.08.2013 12:10	167,17	29.08.2013 17:00	Кап.ремонт т/трассы Д 76	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
94	Ирт.Набережная 12,13,13а,14,15, 15а,б	7	22.08.2013 15:00	22.08.2013 15:00	22.08.2013 18:30	3,5	23.08.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу Ирт.Набережная 15	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
95	Долгирева 69,73,75,77,79,81,91	7	23.08.2013 10:00	23.08.2013 11:30	23.08.2013 15:05	3,58	23.08.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 по адресу 2 Кольцевая - 4 Дачная	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
96	К.Маркса 20а	1	26.08.2013 09:00	26.08.2013 09:30	26.08.2013 11:00	1,5	26.08.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89	Плехов Н.В.	Повреждение с отключением ГВС
97	Омская 119к1,121,123,125	4	26.08.2013 15:00	26.08.2013 15:00	26.08.2013 16:55	1,92	26.08.2013 18:00	Замена запорной арматуры Д 100 в т/подвале ж.д. по адресу Омская 123	Мозоль	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
98	Гусарова 58, Октябрьская 157	2	27.08.2013 09:00	27.08.2013 09:30	27.08.2013 15:10	5,67	27.08.2013 16:00	Замена запорной арматуры Д 80 в ТК-31/1 по адресу Гусарова 58	Ашурко	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
99	13 Северная 157,157а,157а к1. 14-я Северная 151а,б. Совхозная 87а,б. 1-я Совхозная 141б,101а. 2-я Совхозная 11,11а,11/1,13,15,15/1,17,19,19а,21,23,25,31,163. 16-я Северная 144а,150,150/1. 17-я Северная 77а. 21-я Северная 154. Кр.Пахарь 99к1,125а. Осовиахи	75	27.08.2013 12:00	27.08.2013 13:00	27.08.2013 22:10	9,17	27.08.2013 20:00	Устранение деффекта на т/пр. Д377, по адресу: 11 Северная - Совхозная.	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
100	21-я Линия 150,156. Кр.Зорь 108а,б. 22-я Линия 96.	5	27.08.2013 13:00	27.08.2013 16:30	27.08.2013 19:15	2,75	27.08.2013 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: 21-я Линия 156.	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
101	Гусарова 60,60а,б,64,87а. Октябрьская 155. Кемеровская 115,121,135. 1-я Ремесленная 1а. 5 Армии 133,135,135/1,137,139,141.	16	27.08.2013 14:00	27.08.2013 13:45	27.08.2013 15:10	1,42	27.08.2013 18:00	Замена запорной арматуры Д 80 в ТК-31/1 по адресу Гусарова 58	Ашурко	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
102	10 лет Октября 2	1	30.08.2013 14:00	30.08.2013 14:00	30.08.2013 17:00	3	30.08.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Думская 3	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
103	Кр.Путь 3,5 (адм.зд.)	2	30.08.2013 14:00	30.08.2013 14:00	02.09.2013 10:00	68	06.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Кр.Путь 3	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
104	10 Лет Октября 2-адм.зд.	1	31.08.2013 09:00	31.08.2013 09:00	02.09.2013 09:00	48	02.09.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Думская 3.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
105	И.Набережная 12	1	02.09.2013 10:00	02.09.2013 10:15	02.09.2013 14:00	3,75	02.09.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 133 на вводе	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
106	Лермонтова 127,127/1,127е,131,136, 136/1 + 14чжд	20	02.09.2013 15:00	02.09.2013 15:30	02.09.2013 17:30	2	02.09.2013 20:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 по ул 13Линия	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
107	Челюскенцев 100,102/1/2,106. Славянская 1,3. 2 Челюскенцев 9,а,7,а,11,15,а.б.11 Восточная 17,19. Арсеньева 1,2,4,6,8,10,12,5,а,7,9. Нахимова 9	27	03.09.2013 09:00	03.09.2013 09:00	03.09.2013 16:00	7	03.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм по адресу :Челюскинцев 98/1.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
108	Краснознамённая 2,2г,2д,3,3а,4,6,6а, Сибмисовская 1,1а,6,9,12,14, 1 Квартал 2,3,4,5,6	19	04.09.2013 09:00	04.09.2013 09:30	05.09.2013 05:30	20	04.09.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу Краснознамённая 2д	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
109	Госпитальная 19	1	04.09.2013 13:30	04.09.2013 13:30	04.09.2013 16:20	2,83	04.09.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76, по адресу: Госпитальная - Яковлева.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
110	2-я Совхозная 163. Совхозная 124а. 18-я Северная 91-школа. Осовиахимовская 157,159. + 8 ч.сектор.	13	05.09.2013 05:00	05.09.2013 05:00	05.09.2013 16:00	11	05.09.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: 19-я Северная / Совхозная.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
111	Пушкина 105,107,109,111,Училищная 2,4,6.	7	05.09.2013 10:00	05.09.2013 10:15	05.09.2013 12:15	2	05.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм , по адресу:Пушкина 122..	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
112	Певцова 1,6.Интернациональная 4,6,15,21.	6	05.09.2013 10:00	05.09.2013 10:30	05.09.2013 16:30	6	05.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 мм , по адресу:Певцова 6.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
113	Б.Хмельницкого 46	1	06.09.2013 09:00	06.09.2013 09:30	06.09.2013 10:10	0,67	06.09.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу Б.Хмельницкого 46	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
114	Съездовская 146, 20 лет РККА 63,63/1	3	06.09.2013 11:00	06.09.2013 11:00	06.09.2013 14:20	3,33	06.09.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм. (т/подвал) по адресу Съездовская 146	Жестовский	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
115	Красногвардейская 47	1	09.09.2013 09:00	09.09.2013 11:10	09.09.2013 18:45	7,58	09.09.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу Красногвардейская 43-47	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
116	Маяковского 44,46.Декабристов 106. Учебная 155,157.	5	09.09.2013 10:00	09.09.2013 10:00	09.09.2013 20:15	10,25	09.09.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу Декабристов 106.	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
117	1 Квартал 2.	1	10.09.2013 09:00	10.09.2013 09:00	10.09.2013 16:30	7,5	10.09.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу : 1 Квартал 2..	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
118	И.Набережная 25	1	10.09.2013 09:00	10.09.2013 10:30	10.09.2013 13:00	2,5	10.09.2013 12:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
119	Волочаевская 9б,в,13г,д,е,13/1, 15б,в,е,ж,и,15к1к2,к5,17,17г,д,е,19д,е, Набережная Тухачевского 18, Фрунзе 1,1к3	22	11.09.2013 08:00	11.09.2013 08:00	11.09.2013 10:00	2	11.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 по адресу Волочаевская 19е	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
120	Волочаевская 19е	1	11.09.2013 08:00	11.09.2013 08:00	11.09.2013 10:00	2	11.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 в т/подвале	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
121	Краснофлотская 15, Газетный пер. 8, Гагарина 10, К,Либкнехта 33,35	5	11.09.2013 09:00	11.09.2013 10:45	11.09.2013 15:20	4,58	11.09.2013 16:00	Замена запорной арматуры Д 50 - 2шт. в ТК-9/6-2 по адресу Щетинкина 10	Жестовский	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
122	Нейбута 4, Омская 71,73,75,77,77/1, 2,3,85,107, Куйбышева 3,7,10а, Мичурина 58, 4 Линия 18	15	11.09.2013 10:00	11.09.2013 10:00	11.09.2013 13:35	3,58	11.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу Нейбута 4-6	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
123	ул. 1Квартал, Краснознаменная, Сибмисовская	38	12.09.2013 09:00	12.09.2013 09:00	12.09.2013 15:15	6,25	12.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325/108 по адресу Краснознаменная 2б	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
124	Декабристов 100,102,104,121, Маяковского46/1,49,65, Учебная 60, 62	10	12.09.2013 09:00	12.09.2013 10:00	12.09.2013 16:50	6,83	12.09.2013 17:00	Производство регламентных работ на т/проводе Д 108 мм. по адресу Декабристов 104	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
125	от ЦТП-102 Воронкова 1,1а,3-14, 1пр.Челюскинцев 1,3,5,9, 2-яЧелюскинцев 2-17, п.Козицкого 1, 2,3,4,7, Челюскинцев 90,94,96,98,98/1 8-я Восточная 22,36	47	12.09.2013 09:30	12.09.2013 09:30	12.09.2013 20:30	11	12.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу Челюскинцев 98/1	Кокошин	Повреждение с отключением ГВС
126	Нейбута 64,66,97,99	4	12.09.2013 10:00	12.09.2013 09:30	12.09.2013 16:10	6,67	12.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Нейбута 66	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
127	Гусарова 83а, Октябрьская 155, Кемеровская 115,121,135, 1-я Ремесленная 1а, 5 Армии 130,133, 135,135/1,137,139,141	13	12.09.2013 11:00	12.09.2013 11:00	12.09.2013 21:10	10,17	12.09.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу Гусарова (ТК-I-В-32)	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
128	Декабристов 101,106, Маяковского 44,46, Учебная 155,157, Лазо 2	7	12.09.2013 11:00	12.09.2013 11:10	12.09.2013 16:50	5,67	12.09.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Маяковского 65 от ЦТП-547	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
129	Гусарова 58,60а,60б,64, Октябрьская 157	5	12.09.2013 15:00	12.09.2013 15:05	12.09.2013 21:10	6,08	12.09.2013 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. в ТК-I-В-32 по адресу Гусарова - Кемеровская (от ТК-I-В-30)	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
130	Красногвардейская 43	1	12.09.2013 18:00	12.09.2013 18:00	13.09.2013 17:00	23	13.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Красногвардейская 43 (ТК-I-3-29/4)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
131	1-я Ремесленная 1а(баня), 5 Армии 137 (адм.зд.),139, 141(шк.№152)	4	12.09.2013 21:10	12.09.2013 21:10	13.09.2013 15:00	17,83	13.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Гусарова - 5 Армии	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
132	5 Армии 41 (шк-152)	1	13.09.2013 18:00	13.09.2013 18:00	16.09.2013 15:30	69,5	16.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д76 мм. по адресу 5 Армии 41	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
133	Звездова 160,162а, 20 Линия 61, 10 лет Октября 177,179,181	6	16.09.2013 10:00	16.09.2013 10:30	16.09.2013 16:30	6	16.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Звездова 162а	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
134	20 лет РККА 1,3,5,5/1,7,7/1	6	16.09.2013 11:30	16.09.2013 11:30	16.09.2013 16:00	4,5	16.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 по адресу 20 лет РККА 7	Мозоль В.Н.	Повреждение с отключением ГВС
135	Омская 158,158к.1,162,162к.1,162к.2, 193,195,197,209, Нейбута 96,96к.1, 96к.2, 20-я Линия 23,25	14	17.09.2013 14:00	17.09.2013 14:00	17.09.2013 16:20	2,33	17.09.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу Омская 162к.2	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
136	Ленина 4,8	2	17.09.2013 14:00	17.09.2013 14:10	17.09.2013 16:35	2,42	17.09.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм.- 2 шт. в ТК-21/1 по адресу Ленина 8 (ТК-I-3-21)	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
137	Пушкина 105,107,109,111,122,122а, 122к.1, Училищная 2,4,6	10	18.09.2013 09:00	18.09.2013 09:20	18.09.2013 13:10	3,83	18.09.2013 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Пушкина 122	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
138	5Армии 137,139,141 1Ремесленная 1а	4	18.09.2013 13:30	18.09.2013 13:40	18.09.2013 16:00	2,33	18.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108мм по ул.Гусарова	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
139	Спортивный пр.6 И.Набережная 21, 22,23,25	5	18.09.2013 15:30	18.09.2013 15:20	18.09.2013 20:00	4,67	18.09.2013 20:00	Устранение повреждения на т/тр.Д159 удома 6	Плехов	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
140	Гусарова 24,26, Рабиновича 124,132	4	19.09.2013 11:00	19.09.2013 11:30	19.09.2013 16:30	5	19.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Гусарова 26	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
141	Ленина 12,14, К.Либкнехта 6	3	20.09.2013 09:00	20.09.2013 10:00	20.09.2013 16:10	6,17	20.09.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д 80 - 2шт по адресу Ленина 12	Жестовский	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
142	Тарская 55. Кемеровская 98,98а.	3	20.09.2013 10:00	20.09.2013 10:00	20.09.2013 15:20	5,33	20.09.2013 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Тарская 55.	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
143	Краснознаменная 2,2д,3,3а,4,6,6а. Сибмисовская 1,1а,1б,9,12,14. 1-й Квартал 2,3,4,5,6.	18	20.09.2013 12:00	20.09.2013 12:00	20.09.2013 19:00	7	20.09.2013 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д273, по адресу: Краснознаменная 2д.	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
144	Гусарова 24,26. Рабиновича 124,132.	4	20.09.2013 13:00	20.09.2013 14:00	20.09.2013 18:15	4,25	20.09.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Гусарова 26.	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
145	1-Квартал,3	1	22.09.2013 12:00	22.09.2013 12:00	23.09.2013 16:00	28	23.09.2013 17:00	Повреждение т/тр.Д57 на вводе	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
	ЦТГУ (котельные)	**288**				**1,23**				
1	п.Береговой Косенкова 17,19,21,23,25,27	6	17.05.2013 10:30	17.05.2013 10:10	17.05.2013 10:35	0,42	17.05.2013 11:30	Замена вентиля Д 20 мм. по адресу Косенкова 23 (надземно) пос.Береговой	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
2	п.Береговой. Косенкова 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Первомайская 56.	16	23.05.2013 14:00	23.05.2013 13:45	23.05.2013 14:45	1	23.05.2013 16:00	Ревизия вентиля Д50, по адресу: Косенкова 12.	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
3	пос.Береговой.Косенкова 1,2....,15. Первомайская 56.	6	24.05.2013 14:30	24.05.2013 14:15	24.05.2013 15:00	0,75	24.05.2013 15:30	Ревизия вентеля Д 50 мм у дома 12.	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
4	Косенкова 37,39,41,43,45,47,49,51,26, 28 Комсомольский пр.6	11	06.06.2013 13:30	06.06.2013 13:30	06.06.2013 15:35	2,08	06.06.2013 17:00	Устранение повреждения т/тр.Д89 у дома 41	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
5	пос.Береговой: Школьная 5а,9,11, Комс. пр-т 3,4б,5,6,7,8,9,14, Косенкова 20,22,24,26,28,28а,37,39, 41,43,45,47,49,51, 1 Осенняя 47,49, 2Осенняя 60,62, Кисилева 1а,12, Д/комбинат, Дом культуры	34	01.07.2013 10:30	01.07.2013 10:15	01.07.2013 11:00	0,75	01.07.2013 12:00	Замена задвижки Д 50 по адресу Комс. пр-т 6 (обратка, надземка)	Сергеев	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
6	кот. 1 Кр.Звезды	173	17.07.2013 11:10	17.07.2013 11:10	17.07.2013 12:55	1,75	18.07.2013 13:00	Устранение дефекта т/провода Д 325 на котельной 1 Кр.Звезды	Чириков	Повреждение с отключением ГВС
7	п.Береговой : Комсомольский пр-т 6, Косенкова 26,28,37,39,41,43,45, 47,49,51	11	17.07.2013 13:30	17.07.2013 13:15	17.07.2013 15:30	2,25	17.07.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 89 по адресу Косенкова 41	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
8	п.Береговой: Иртышская 3,5,7,9	4	30.08.2013 09:00	30.08.2013 08:30	30.08.2013 09:05	0,58	30.08.2013 12:00	Замена вентиля Д 32 - 2шт по адресу Иртышская 3	Горелов	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
9	п.Береговой. ул. Косенковва 17,19,21,23,25,27.	6	04.09.2013 10:00	04.09.2013 09:20	04.09.2013 09:25	0,08	04.09.2013 10:30	Замена вентиля Д20, по адресу: Косенкова 19.	Горелов	Повреждение с отключением ГВС
10	п.Береговой Косенкова 37,39,41,43,45	5	06.09.2013 12:30	06.09.2013 12:30	06.09.2013 15:35	3,08	06.09.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Косенкова 37 (п.Береговой)	Горелов	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
11	Береговой: Иртышская 27,29, Советская 2,4,6,8,10,12,14,16, Тевризская 3,4,5,6,7,8	16	19.09.2013 09:30	19.09.2013 09:25	19.09.2013 10:15	0,83	19.09.2013 11:00	Замена вентиля ГВС Д 32 по адресу Советская 6	Сергеев	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
	ЦТП	**285**				**2,32**				
1	ЦТП-614. Рокоссовского 18,18к1,18к2,18к3,20. Дианова 16к1,16к2,18,18к1,18к2-шк.144	10	16.05.2013 10:00	16.05.2013 10:00	16.05.2013 10:50	0,83	16.05.2013 15:00	Ремонт т/пр. ГВС Д325 на ЦТП-614, по ул.Рокоссовского 18к4.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
2	ЦТП-203. Машиностроительная 5,5/1,7.	3	26.06.2013 10:00	26.06.2013 10:00	26.06.2013 11:05	1,08	26.06.2013 11:00	Замена задвижки Д150, на т/пр.ГВС в ЦТП-203.	Девятияров	Повреждение с отключением ГВС
3	ЦТП-678	10	12.07.2013 09:00	12.07.2013 09:05	12.07.2013 09:30	0,42	12.07.2013 11:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 в ЦТП	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
4	ТПНС - 689.Волгоратская 28.	1	12.07.2013 10:00	12.07.2013 10:00	12.07.2013 12:30	2,5	12.07.2013 12:00	Ремонт т/провода ГВС Д 89 мм. в ТПНС-689.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
5	ЦТП-602 Крупской 5,7,7/1,9/1,9/2, Б,Заречный 8 (шк.№139),10, Б,Зелёный 6,6/1,8,10,10/1,10/2,	10	18.07.2013 08:30	18.07.2013 08:30	18.07.2013 10:20	1,83	18.07.2013 10:00	Замена запорной арматуры Д 150 мм.-1 шт. в ЦТП-602	Волосатов	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
6	ЦТП-704 (20 лет РККА 202а,206,208, 210,218,222, Масленникова 179,181,183,185,191)	11	18.07.2013 10:00	18.07.2013 10:05	18.07.2013 11:25	1,33	18.07.2013 11:30	Ремонт т/провода Д 159 на ЦТП-704	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
7	ЦТП-203 Машиностроительная 5,5/1,7	3	23.07.2013 10:00	23.07.2013 10:00	23.07.2013 12:40	2,67	23.07.2013 12:00	Ремонт т/провода Д 159 мм. и замена обратного клапана Д 150 мм. на т/пр. ГВС в ЦТП-203	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
8	ЦТП-269	24	30.07.2013 10:00	30.07.2013 10:05	30.07.2013 11:50	1,75	30.07.2013 11:00	Ремонт т/провода Д 159 - 1,2м в ЦТП	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
9	ЦТП-270	13	30.07.2013 13:00	30.07.2013 13:00	30.07.2013 14:05	1,08	30.07.2013 14:00	Ремонт т/провода Д 159 - 1,5м в ЦТП	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
10	ЦТП-703 1-я Железнодорожная 40. 15-я Рабочая 88,90.	3	31.07.2013 10:00	31.07.2013 10:00	31.07.2013 11:00	1	31.07.2013 11:30	Ремонт т/пр.Д159, и замена задвижки Д150 в ЦТП-703, по адресу: 1-я Железнодорожная 40а.	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
11	ЦТП-660. 70 Лет Октября 10а	19	08.08.2013 12:00	08.08.2013 12:00	08.08.2013 16:00	4	08.08.2013 16:00	Установка задвижек Д200 - 3шт.и ремонт т/пр. Д159,219 в ЦТП-660.	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
12	ЦТП-602 Крупской 5,7,7/1,9/1,9/2, Б,Заречный 8 (шк.№139),10, Б.Зелёный 6,6/1,8, 10, 10/1,10/2	13	09.08.2013 10:00	09.08.2013 10:00	09.08.2013 12:40	2,67	09.08.2013 12:00	Ремонт т/провода Д 219 мм. и установка задвижкм Д 200 мм.-1 шт. в ЦТП-602	Девятияров	Повреждение с отключением ГВС
13	ЦТП-504	17	13.08.2013 13:00	13.08.2013 13:20	13.08.2013 14:25	1,08	13.08.2013 15:00	Ремонт т/провода Д159 в ЦТП	Положенцев	Повреждение с отключением ГВС
14	Туполева 5а,5г.	2	20.08.2013 10:00	20.08.2013 10:00	20.08.2013 15:25	5,42	20.08.2013 15:00	Гидравлические испытания внутреннего и внутриквартального "П" т/пр. отопления в ТПНС-652.	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
15	ЦТП-547, по адресу: Маяковского 46а	17	26.08.2013 10:00	26.08.2013 10:00	26.08.2013 14:35	4,58	26.08.2013 15:00	Ремонт т/пр.ГВС Д108, в ЦТП-547	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
16	ЦТП-704 (20 лет РККА 202а,206, Масленникова 179,181	4	26.08.2013 15:30	26.08.2013 15:40	26.08.2013 16:40	1	26.08.2013 17:00	Ремонт т/провода ГВС Д159 в ЦТП-704	Положенцев	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
17	ЦТП-602. Крупской 5,7,7/1,9/1,9к2. Б.Заречный 8 шк.№139,10. Б.Зеленый 6,6к1,8,10,10к1,10к2.	13	28.08.2013 09:00	28.08.2013 09:00	28.08.2013 13:40	4,67	28.08.2013 14:00	Врезка задвижек Д200-2шт. в ЦТП-602, по адресу: Б.Зеленый 10.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
18	ЦТП-547	17	03.09.2013 11:30	03.09.2013 11:20	03.09.2013 13:15	1,92	03.09.2013 13:00	Ремонт т/пр. Д108	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
19	ЦТП - 547.	17	05.09.2013 07:20	05.09.2013 07:20	05.09.2013 11:10	3,83	05.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89мм.в ЦТП.	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
20	ЦТП-501 9-я Линия 44,46, Омская 106, Ст.юн.техн. 108,110,112,114,114/3, Куйбышева 27/1-27/6,27/7 (д/с 395), 27/8 (д/с 51), Иркутская 3,5, Б.Хмельницкого 42,44, 8 Линия 60 (д/с 378)	22	06.09.2013 10:00	06.09.2013 10:00	06.09.2013 15:05	5,08	06.09.2013 12:00	Замена запорной арматуры Д 250 мм. в ЦТП-501	Оконешников	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
21	ЦТП-101 5 Северная 191,193/1,195,197/1, 17 В/городок 364,366,367,370, ЗЭС АК "Омскэнерго", В/ч 63179	10	18.09.2013 10:00	18.09.2013 10:05	18.09.2013 11:30	1,42	18.09.2013 13:00	Ремонт т/провода Д 219 мм. и врезка предохранит. клапана Д 159 мм. в ЦТП-101	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС
22	ЦТП-102	46	20.09.2013 10:00	20.09.2013 10:05	20.09.2013 11:00	0,92	20.09.2013 13:00	Ремонт т/провода Д 159 в ЦТП-102	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС

Таблица 21 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения потребителей в связи с повреждениями за отопительный период 2013-2014гг

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Кировский	**700**				**3,69**				
1	Дианова 6,6/1-д/к№275,8,8/1,8/2,8/3,8/4,8/5,12/1. Фугенфирова 2,2/1,4,4/1,10-поликл.№6.	14	25.09.2013 09:00	25.09.2013 09:00	25.09.2013 13:45	4,75	25.09.2013 15:00	Замена задвижки Д150-1шт. в ТК-10 у ЦТП-645.	Первухин	Повреждение с отключением отопления
2	Дмитриева 11,11/1,11/3,13,13/10, Комарова 27/4,27/5,27/6,27/7	9	27.09.2013 09:00	27.09.2013 09:35	27.09.2013 14:30	4,92	27.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273 у дома 11	Нопин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
3	Мельничная 9,9а,11,58б,58в,44 Южная 97,99,99а,99б,101,101а,103, 103в,105, 2Кировская 96 5Кировская 83,85	19	27.09.2013 11:00	27.09.2013 08:30	27.09.2013 12:40	4,17	27.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома Мельничная 17	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
4	Суворова 90 Поворотникова 2,4,4а,6	5	30.09.2013 10:00	30.09.2013 10:00	30.09.2013 22:15	12,25	30.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у Повортникова 82/4	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
5	70 Лет Октября 14,14к1,14к2,16,16к1-маг.,16к4.	9	03.10.2013 09:00	03.10.2013 09:00	03.10.2013 11:20	2,33	03.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219, по адресу: 70 Лет Октября 14/2. от ЦТП-678	Нопин	Повреждение с отключением отопления
6	Транссибирская 25,25/1,25/2-адм.	3	03.10.2013 09:00	03.10.2013 09:30	03.10.2013 16:10	6,67	03.10.2013 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108,159 в т/подвале ж.д. Транссибирская 25.	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
7	Конева 20 Комарова 29,31,31б	4	07.10.2013 09:00	07.10.2013 09:10	07.10.2013 10:45	1,58	07.10.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 на ГВС у дома 31	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
8	к.Авиагородок 9а	179	10.10.2013 09:00	10.10.2013 08:40	11.10.2013 00:40	16	10.10.2013 19:00	Устранение дефекта задвижки Д 400 (замена) в ТК-3 по адресу Авиагородок 9	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
9	Б.Зеленый 4. Лукашевича 25,27.	3	10.10.2013 13:00	10.10.2013 13:15	10.10.2013 17:50	4,58	10.10.2013 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219 на "О" т/пр. м-у ТК-3 и ТК-9, в непр.канале, по адресу: Б.Зеленый 4.	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
10	Мельничная 9,9а,11,58б,58в, Южная 97,99,99а,99б,101,101а,103,,103 в,105, 2-я Кировская 96,98,105, 5-яКировская 83,85,87,87а(шк №53), Мельничная 44,11 (пол. №4), Центральная 1, ч.ж.д.-60об	84	14.10.2013 13:30	14.10.2013 13:00	14.10.2013 15:20	2,33	14.10.2013 16:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (надземно) по адресу Мельничная 17 (кот.Мельничная 2)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
11	Крупской 7.	1	19.10.2013 09:30	19.10.2013 10:10	19.10.2013 10:45	0,58	21.10.2013 11:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (т/к) по адресу Крупской 7	Никитин	Повреждение с отключением отопления
12	Мельничная 114,116,118	3	22.10.2013 09:00	22.10.2013 09:40	22.10.2013 14:50	5,17	22.10.2013 16:30	Устранение дефекта т/трассы Д 89 (канал) по адресу Мельничная 116 (ГВС не предусмотрено)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
13	2-я Солнечная 27 (СПТУ-36),29	2	23.10.2013 13:30	23.10.2013 13:25	23.10.2013 14:50	1,42	23.10.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм.-1 шт. по адресу 2-я Солнечная 27 (К-I-14/5)	Первухин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
14	Транссибирская 2 (МВЛ, ОмскАвиасервис), 1 (ИП Полякова)	2	24.10.2013 09:00	24.10.2013 09:00	24.10.2013 16:00	7	24.10.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (б/канал) по адресу Транссибирская 2 ГВС не предусмотрено	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
15	12 Декабря 72 (ГБ№ 9)	1	05.11.2013 10:00	05.11.2013 10:00	05.11.2013 10:20	0,33	05.11.2013 11:00	Ремонт запорной арматуры Д50	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
16	Рокоссовского 18,18к1,18к2,18к3,20,20/1,20/2. Дианова 16,16к1,16к2,18,18к1,18к2-шк.№144,18к4-д/с №301.	14	08.11.2013 09:00	08.11.2013 09:20	08.11.2013 13:50	4,5	08.11.2013 17:00	Устранение дефекта на "О" т/пр. Д 219 мм. в ТК-10, по адресу: Рокоссовского 18/2. от ЦТП-614 с сохр. ГВС	Первухин	Повреждение с отключением отопления
17	Комкова 5,5а.	2	12.11.2013 09:00	12.11.2013 09:30	12.11.2013 10:50	1,33	12.11.2013 15:00	Устранение дефекта на т/тр. Д57 в т/подвале ж.д. по адресу: Комкова 5.	Первухин	Повреждение с отключением отопления
18	Дмитриева 15,15/1,15/2,15/3,15/6, 17,19, Ватутина 24,24/1,24/2,26/1	11	18.11.2013 09:00	18.11.2013 09:15	18.11.2013 17:00	7,75	18.11.2013 17:00	Устранение дефекта задвижки ГВС Д150 в ТК-3 по адресу Конева 36/2	Шаламов	Повреждение с отключением ГВС
19	Конева 34/2,38, Ватутина	6	18.11.2013	18.11.2013	18.11.2013	7,75	18.11.2013	Устранение дефекта задвижки	Шаламов	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	28,28/1, Дмитриева 15/4(д/к-178),15/5		09:00	09:15	17:00		17:00	ГВС Д150 в ТК-3 по адресу Конева 36/2		отключением ГВС
20	Конева 34,36,36/1,36/2.	4	18.11.2013 09:00	18.11.2013 09:15	18.11.2013 17:00	7,75	18.11.2013 17:00	Устранение дефекта т/пр. циркуляции Д89 в непр. канале, по адресу: Конева 36/2.	Шаламов	Повреждение с отключением ГВС
21	Волгоградская 26а,б,28, Лесной пр-д 3	4	19.11.2013 09:00	19.11.2013 09:10	19.11.2013 12:45	3,58	19.11.2013 16:00	Устранение дефекта т/трассы Д 89 на "П" в т/подвале ж.д. по адресу Волгоградская 26б	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
22	Дмитриева 2/1,2/3,2/7,3,3а,4/1,4/2	7	22.11.2013 14:30	22.11.2013 14:30	22.11.2013 15:50	1,33	22.11.2013 17:00	Устранение дефекта задвижки Д 100 у ж.д. по адресу Дмитриева 3	Шаламов	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
23	Крупской 5, Б.Заречный 10	2	25.11.2013 09:00	25.11.2013 09:15	25.11.2013 13:15	4	25.11.2013 14:00	Устранение дефекта т/провода ГВС Д 89 в т/подвале ж.д. по адресу Крупской 5	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
24	от ЦТП 684.Дмитриева.. Конева.	16	27.11.2013 10:00	27.11.2013 10:50	27.11.2013 11:40	0,83	27.11.2013 14:00	Замена задвижки на ГВС Д 80 мм по адресу :Дмитриева 13/5(К-2-37).	Шаламов	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
25	Пацаева 1,5 Семипалатинская 2 + 20ч.ж.д.	23	29.11.2013 16:30	29.11.2013 16:30	29.11.2013 21:00	4,5	29.11.2013 07:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 5а	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
26	8-я Кировская 72	1	05.12.2013 13:00	05.12.2013 13:00	05.12.2013 15:00	2	05.12.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89 (надземно), по адресу: 8-я Кировская 72.	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
27	Ялтенская 49а,49,47,45,45а.	5	07.12.2013 11:00	07.12.2013 11:00	07.12.2013 15:15	4,25	07.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Ялтенская 49а..	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
28	от ЦТП-601.Б.Зеленый4.Б.Заречный 5(шк). 7(д/к).Крупской 1,3. Лукашевича 25,27,27а,29.	9	10.12.2013 10:00	10.12.2013 10:25	10.12.2013 13:00	2,58	10.12.2013 17:00	Определение характера и места повреждения т/тр. по адресу Б.Зеленый 4...	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
29	.Б.Зеленый 4. Лукашевича 25,27.	3	10.12.2013 13:00	10.12.2013 13:00	10.12.2013 13:40	0,67	10.12.2013 15:00	Замена задвижки Д 100 мм на отпл. в ТК. по адресу Б.Зеленый 4(5-С-65)	Шелепенькин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
30	Суворова 112	1	11.12.2013 14:00	11.12.2013 14:00	11.12.2013 15:20	1,33	11.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе. Д 108 мм по адресу: Суворова 112...	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
31	Ватутина 1,3,3а,3б,5,5б,5а,5в Волгоградская 10 12,12а,12б,14,16,18 Лукашевича 1,1а,3,3а,3б,5,7,9	22	11.12.2013 16:00	11.12.2013 16:55	11.12.2013 18:50	1,92	11.12.2013 18:00	Замена задвижки Д150	Шелепенькин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
32	Конева 20/1,24/1,24/2	3	16.12.2013 09:30	16.12.2013 10:15	16.12.2013 12:00	1,75	16.12.2013 15:00	Устранение дефекта т/провода циркуляции Д 57 в ТК-23 у ж.д. по адресу Конева	Шаламов	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								20/1		
33	Мельничная 58б,58в. 2-я Кировская 105,107. Центральная 1-в/часть 83008.	5	21.12.2013 11:40	21.12.2013 11:40	21.12.2013 16:40	5	21.12.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219, по адресу: Можайского 1.	Шаламов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
34	Б.Зеленый 9/1,9/2	2	24.12.2013 09:00	24.12.2013 09:00	24.12.2013 12:30	3,5	24.12.2013 15:00	Устранение дефекта т/провода ГВС Д 57 в т/подвале ж.д. по адресу Б.Зеленый 9/1	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
35	Дианова 15	1	26.12.2013 09:30	26.12.2013 10:00	26.12.2013 11:50	1,83	26.12.2013 14:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, в т/подвале ж.д. Дианова 15	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
36	Мельничная 58б,58в. 2-я Кировская 105,107. Центральная 1-в/ч №83008)	5	26.12.2013 10:00	26.12.2013 10:00	26.12.2013 13:30	3,5	26.12.2013 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 (б/канал), по адресу: 2-я Кировская-Можайского1.	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
37	2Любинская 2,2а,2б,2в 2Солнечная 15,28б 3Любинская 7,11,13,13а,13б, 17,26а,28,30	17	30.12.2013 09:30	30.12.2013 09:45	30.12.2013 13:10	3,42	30.12.2013 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273 по адресу; 2Солнечная 15	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
38	Б.Архитекторов 3/8,3/9,3/7(д/с)	3	30.12.2013 15:00	30.12.2013 15:30	30.12.2013 19:30	4	30.12.2013 22:00	Устранение дефекта на т/тр. ГВС Д 159 мм по адресу; Б.Архитекторов 3/1..	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
39	Конева 34,34к.2,36,36к.1,36к.2,38, Дмитриева 15,15к.1,15к.2,15к.3, 15к.4 (д/к№178),15к.5,15к.6,17,19, Ватутина 24,24к.1,24к.2,26к.1,28,28к.1	21	17.01.2014 15:00	17.01.2014 15:05	17.01.2014 16:10	1,08	17.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 219 мм. (непр. канал) по адресу Конева 36/2	Шаламов	Повреждение с отключением ГВС
40	Конева 20/1,22/2,24,24/1,24/2,26, 26/1,26/2	8	24.01.2014 15:00	24.01.2014 15:00	24.01.2014 16:10	1,17	24.01.2014 17:00	Устранение дефекта на задвижке ГВС Д150	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
41	Крупской 9/1 (7-11 под.)	1	30.01.2014 11:40	30.01.2014 11:40	30.01.2014 17:30	5,83	30.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Крупской 9/1 с сохр. ГВС	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
42	от к.Карбышева-2. ж.д. №1,5,6,7,8.	5	10.02.2014 13:00	10.02.2014 13:20	10.02.2014 15:30	2,17	10.02.2014 16:30	Устранение деффекта на т/пр. Д76 у ж.д. №6, от к.Карбышева-2.(заменили 20м)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
43	Перелета 8/1(с 5 по 12 под)	1	12.02.2014 10:30	12.02.2014 11:00	12.02.2014 16:20	5,33	12.02.2014 16:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 159 мм. по адресу: Путилова 3в. (3 хомута)	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
44	Фугенфирова 10/1. Рокосовского 12/3.	2	12.02.2014 14:00	12.02.2014 14:10	12.02.2014 14:35	0,42	12.02.2014 17:00	Установка шайбы на циркуляционном т/проводе ГВС Д 57 мм . по адресу: Фугенфирова .10/1. С сор.Отопл...(Утановили шайбу)	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
45	Конева 20,20/1,22,22/1,22/2,24,24/1, 24/2,26,26/1,26/2 Комарова	14	25.02.2014 10:00	25.02.2014 10:00	25.02.2014 11:00	1	25.02.2014 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 в т/подвале дома 29	Нопин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	29,31,31б									
46	Дмитриева 15/6. Ватутина 24,24/1,24/2,26/1.	5	11.03.2014 11:00	11.03.2014 10:45	11.03.2014 15:30	4,75	11.03.2014 15:00	Устранение дефекта на т/тр ГВС .Д 219 мм (между ТК) у дома 15/6. С сохр.отопл.	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
47	Тимирязева 22, Хлебная 10,12(ч.ж.д.) Хлебная 1 (адм.зд.)	5	18.03.2014 14:00	18.03.2014 14:00	18.03.2014 14:50	0,83	18.03.2014 15:00	Ремонт запорной арматуры Д 50мм.- 2 шт. в ТК-43 по адресу Хлебная 12 (кот. Мельничная)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
48	Бетховена 26,28,30. Мельничная 1. Севастопольская 22.	5	20.03.2014 11:00	20.03.2014 11:00	20.03.2014 13:00	2	20.03.2014 13:00	Замена запорной арматуры Д80-1шт. и участка т/тр. Д89, в ТК-9, по адресу: О.Кошевого 25 (к. Мельничная)	Зезюлин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
49	О.Кошевого 25	1	20.03.2014 11:00	20.03.2014 11:00	20.03.2014 13:00	2	20.03.2014 16:00	Замена запорной арматуры Д80-1шт. и участка т/тр. Д89, в ТК-9, по адресу: О.Кошевого 25 (к. Мельничная)	Зезюлин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
50	Днепровская 42,42а,44 12Самарская 52	4	21.03.2014 10:00	21.03.2014 10:00	21.03.2014 13:30	3,5	21.03.2014 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 44а	Безула	Повреждение с отключением отопления
51	от ЦТП 663. Дмитриева 1(адм),2/1/3/4/5/6/7,3,3а(адм),4/1 ,4/2.	11	28.03.2014 09:00	28.03.2014 09:05	28.03.2014 10:50	1,75	28.03.2014 13:00	Устранение дефекта задвижки Д80 мм(т/к) на ГВС, по адресу: Дмитриева 2/3.	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
52	Бережного 5,5а. Лисицкого 9б. Рокоссовского 28	4	31.03.2014 09:30	31.03.2014 09:30	31.03.2014 13:45	4,25	31.03.2014 15:30	Замена запорной арматуры Д150-1шт. в ТК-10, по адресу: Бережного 5а, и Д100-1шт. в т/подвале ж.д. по ул. Лисицкого 9б. (с сохр. отопления)	Первыхин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
53	Б.Заречный 5 (шк-74)	1	11.04.2014 09:00	11.04.2014 10:00	11.04.2014 12:30	2,5	11.04.2014 12:00	Замена запорной арматуры Д 50 на т/проводе циркуляции в ТК-3	Шелепенькин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
54	Б.Архитекторов 1к1,1к2,1к4,1к3(2 под.),1к5 (маг),1к6,1к7(д/с-30).3к1, 3к3(2под). Крупской 17,17к1,17к2, 17к3	14	11.04.2014 11:00	11.04.2014 11:00	11.04.2014 16:00	5	11.04.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 89 в ТК-5 по адресу Б.Архитекторов 1/5 (замена задвижки Д50, вставка Д 57 3м)	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
55	Б.Архитекторов 3к4,3к6,3к10,3к11, 3к7(д/к-369),3к8,3к9	7	11.04.2014 11:00	11.04.2014 13:10	11.04.2014 16:00	2,83	11.04.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 89 в ТК-5 по адресу Б.Архитекторов 1/5 (замена задвижки Д50, вставка Д 57 3м)	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
56	Новостройка 38,39,40,41	4	15.04.2014 09:00	15.04.2014 09:10	15.04.2014 14:00	4,83	15.04.2014 16:30	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 40 (надземно)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
57	Комарова 23/1,23/2,27/2, 27/3 (шк-137),23/3 (д/к-140), Дмитриева 11/2	6	15.04.2014 09:00	15.04.2014 09:30	15.04.2014 14:00	4,5	15.04.2014 16:30	Устранение дефекта т/трассы Д 159 (канал) по адресу Комарова 23/2	Нопин	Повреждение с отключением отопления
58	Хлебная 12-ч.ж.д.,10,1. Тимиря-	6	17.04.2014	17.04.2014	17.04.2014	7	17.04.2014	Замена т/тр. Д76, по адресу:	Зезюлин	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	зева 13-ч.ж.д.,7,22-адм.зд..		10:00	10:00	17:00		17:00	Тимирязева 13.		отключением отопления и ГВС
59	Перова 58б 9Кировская 22 + 5ч/д	7	22.04.2014 13:30	22.04.2014 13:30	22.04.2014 16:15	2,75	22.04.2014 17:00	Устранение повреждения на т/тр.Д57 у дома 22 (бесканал)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
60	Дианова 15,17,19,19а,21,21а. Лесной пр. 2,4,4б,6,8,8а-д/к №94,10. Волгоградская 30,30а,30б,30в,32,32а,32б,34,34 а,34б-шк.№21.	23	28.04.2014 11:00	28.04.2014 12:40	28.04.2014 17:15	4,58	28.04.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д325 в непроходном канале, по адресу: Дианова 15-17. от К-I-36.	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
61	Новостройка 7,8,9,10,11,11а,12,13,14,15,19,20 ,21,22,23,24,25,38,39,40,41. 1-я Автомобильная 5. 3-я автомобильная 1. 5-я Западная 5,10. 6-я Западная 1,1а,3. 7-я Кировская 2,4а,6а. Семиреченская 134,136,138..	41	29.04.2014 09:00	29.04.2014 09:50	29.04.2014 11:40	1,83	29.04.2014 17:00	Устранение деффекта на т/тр. Д273 (надземно), по адресу: Семиреченская 130 (к. Перова)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
	Ленинский	2255				4,85				
1	Б.Цемента 10а(д/с-101)	1	23.09.2013 10:30	23.09.2013 10:30	23.09.2013 18:50	8,33	23.09.2013 20:00	Устранение дефекта т/провода Д 89 (т/подвал)	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
2	5 Чередовая 13,18,17,22,23,26,31, 31а,б,33,33а,б,33/3, Гоголя 74,76, 78,80,82, Радищева 33,35,37,39, 4 Чередовая 21,32, 3 Чередовая 28	25	23.09.2013 15:40	23.09.2013 16:40	23.09.2013 22:25	5,75	23.09.2013 19:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 (б/канал) по адресу 5 Чередовая 26	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
3	6 Линия 34,167, 7 Линия 180,182а,227, 8 Линия 180а, Ипподромная 12,14,14а,35а, 9 Линия 232	11	23.09.2013 23:30	23.09.2013 23:30	24.09.2013 17:00	17,5	24.09.2013 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 по адресу 7 Линия 182а	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
4	Рождественского 3,3а,3б-адм.зд.1,1а,1г,1б,1в.	8	24.09.2013 09:00	24.09.2013 09:40	24.09.2013 18:20	8,67	24.09.2013 17:00	Устранение деффекта на "О" т/пр. Д219 (канал), по адресу: Рождественского 3.	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
5	22-я Марьяновская 6,8.	2	24.09.2013 09:30	24.09.2013 09:30	24.09.2013 12:00	2,5	24.09.2013 14:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: 22-я Марьяновская 6.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
6	4-я Транспортная 2а-СМТ-232,10,12,14. Иркутский тупик 1а.	5	24.09.2013 09:30	24.09.2013 09:50	24.09.2013 18:00	8,17	24.09.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 (б/канал), по адресу: 4-я Транспортная 3. от ТК-II-В-28.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
7	Войкова 2-баня №17.,94. Таллинская 74. 1 Мая 102. 19-я Марьяновская 22,40/1-школа №114,41,42,42/1,42/2. 22-я Марьяновская 2,2/1,6,8.	14	24.09.2013 14:00	24.09.2013 14:00	24.09.2013 16:25	2,42	24.09.2013 17:00	Установка перемычки на т/пр. Д273, в УТ по адресу: 19-я Марьяновская 40 от ТК-12.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
8	Свободы 157	1	24.09.2013	24.09.2013	25.09.2013	27,33	25.09.2013	Устранение повреждения на	Кубрин	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			16:30	16:30	19:50		17:00	т/пр. Д76 (б/канал), по адресу: Свободы 149		отключением отопления и ГВС
9	7 Линия 182а	1	24.09.2013 17:00	24.09.2013 17:00	25.09.2013 19:20	26,33	25.09.2013 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 по адресу 7 Линия 182а	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
10	20 лет РККА 206,208,210,218,222 (адм.зд.), Масленникова 181+маг, 183+маг.,185,191 (Банк)	11	25.09.2013 09:30	25.09.2013 09:40	25.09.2013 10:35	0,92	25.09.2013 11:00	Устранение дефекта на запорной арматуре на "П" т/проводе Д 80мм. (т/подвал) по адресу 20лет РККА 206	Столяров	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
11	Б.Цемента 10а-д/с №101	1	25.09.2013 10:00	25.09.2013 13:00	25.09.2013 19:00	6	25.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89, по адресу: Б.Цемента 10а.	Столяров	Повреждение с отключением отопления
12	2-я Ж/дорожная 5, 3-я Ж/дорожная 13,15,28 (д/с №368), 25 Рабочая 125, 22-я Рабочая 80 (шк.№138)	6	25.09.2013 13:30	25.09.2013 14:30	25.09.2013 17:40	3,17	25.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 108 мм. (канал) по адресу 3-я Ж/дорожная 28	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
13	Радищева 88, Руставели 1 Киевская 2,2а,4,6,8	7	26.09.2013 13:30	26.09.2013 13:50	26.09.2013 15:50	2	26.09.2013 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д200 у дома 88	Латышкин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
14	3Молодежная 50,51,54,55,56,57,58,59, 60,61,64 6Шинная 9а	14	26.09.2013 14:00	26.09.2013 14:45	26.09.2013 18:45	4	26.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273 у дома 54	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
15	Космический 16,16а,18а,18б,18в,20/1, 20/2,14а,14б	10	27.09.2013 09:00	27.09.2013 09:20	28.09.2013 00:00	14,67	27.09.2013 20:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 18а	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
16	Павлова 5,7,8,9,10,11,12,13,15,21,23, 25,27,29, Гризодубовой 6,8,10,11а, 12, 9,7,5(д/с-12/2), Карбышева 16,18	24	27.09.2013 09:30	27.09.2013 09:55	27.09.2013 15:35	5,67	27.09.2013 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 100 в ТК по адресу Павлова 22 (замена задвижки)	Макеев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
17	Киевская 2,2а,4,6,(д/с-12), 8	8	27.09.2013 09:30	27.09.2013 11:00	28.09.2013 16:50	29,83	28.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проволе Д 219 по адресу Радищева 88	Латышкин	Повреждение с отключением отопления
18	К.Маркса 45,43,43а,43а/1,45а/1	5	27.09.2013 09:30	27.09.2013 11:20	27.09.2013 21:35	10,25	27.09.2013 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (канал) по адресу К.Маркса 45	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
19	Маркса 45,43-адм.зд.,43а-адм.зд.,43а/1,45а/1-эл.тр.	5	28.09.2013 09:00	28.09.2013 09:25	28.09.2013 13:55	4,5	28.09.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 (канал), по адресу: К.Маркса 45.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
20	5-я Линия 153	1	28.09.2013 09:30	28.09.2013 09:30	28.09.2013 16:20	6,83	28.09.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 , по адресу: 5-я Линия 153	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
21	Лобкова 3	1	28.09.2013 09:30	28.09.2013 10:30	28.09.2013 16:10	5,67	28.09.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 , по адресу: Лобкова 3	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
22	8-я Линия 184	1	28.09.2013	28.09.2013	30.09.2013	45,5	30.09.2013	Устранение деффекта на т/пр.	Васютин	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			17:00	17:00	14:30		17:00	Д57, на вводе.		отключением отопления и ГВС
23	Санитарная 22 а	1	29.09.2013 17:00	29.09.2013 17:00	01.10.2013 18:35	49,58	01.10.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Санитарная 22а (ГВС нет)	Макеев	Повреждение с отключением отопления
24	Маргелова 391,393,394	3	30.09.2013 09:00	30.09.2013 09:30	30.09.2013 17:00	7,5	30.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 393	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
25	ЦТП-547	19	01.10.2013 10:00	01.10.2013 10:00	01.10.2013 10:40	0,67	01.10.2013 12:00	Чистка фильтра Д100	Передерий	Повреждение с отключением ГВС
26	ЦТП-702	9	01.10.2013 10:00	01.10.2013 10:30	01.10.2013 15:45	5,25	01.10.2013 12:00	Чистка фильтра Д50	Девятияров	Повреждение с отключением ГВС
27	5 Марьяновская 46,46/6,46/7,28, Парковая 35,37	6	01.10.2013 10:00	01.10.2013 10:30	01.10.2013 15:45	5,25	01.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу 5 Марьяновская 46	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
28	Масленникова 78	1	01.10.2013 10:00	01.10.2013 11:20	01.10.2013 14:55	3,58	01.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (канал)	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
29	Марченко 3, Серова 21, Лобкова 4	3	01.10.2013 11:00	01.10.2013 11:00	01.10.2013 14:40	3,67	01.10.2013 17:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 108 по адресу Серова 21	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
30	75 Гв. Бригады 1а.	1	02.10.2013 09:00	02.10.2013 09:00	02.10.2013 15:35	6,58	02.10.2013 17:00	Устранение деффекта на "П" т/пр. Д108, по адресу: 75 Гв.Бригады 1а (б/канал).	Санович	Повреждение с отключением отопления
31	Калюжина 43. 1-я Чередовая 15,21.	3	02.10.2013 09:00	02.10.2013 09:00	02.10.2013 15:50	6,83	02.10.2013 17:00	Устранение деффекта на "О" т/пр. Д57 (б/канал), по адресу: 1-я Чередовая 19.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
32	Котельникова 5-АТС-41	1	02.10.2013 09:00	02.10.2013 09:00	02.10.2013 15:50	6,83	02.10.2013 17:00	Устранение деффекта на "О" т/пр. Д89 , по адресу: Котельникова 5	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
33	Машиностроительная 5,5/1,7.	3	02.10.2013 09:00	02.10.2013 09:15	02.10.2013 18:30	9,25	02.10.2013 17:00	Определение повреждения на т/пр. Д159, по адресу: Машиностроительная 7. от ЦТП-203.	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
34	2-я Транспортная 12,14-УВД	2	02.10.2013 10:30	02.10.2013 10:30	02.10.2013 15:30	5	02.10.2013 15:00	Замена задвижки Д50, по адресу: 2-я Транспортная 14.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления
35	Санитарная 18,16,16а,16б-склады,20.	5	02.10.2013 14:30	02.10.2013 14:30	02.10.2013 18:30	4	02.10.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: Санитарная 20а (б/канал).	Латышкин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
36	Машиностроительная 7.	1	02.10.2013 17:00	02.10.2013 18:30	03.10.2013 13:45	19,25	03.10.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. ГВС Д89, по адресу: Машиностроительная 7	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
37	75 Гв. бригады 16+парикм.,16а + д/поликл., 18,18а + маг.,18б,20,20а, 22 + маг., 22/1	13	03.10.2013 10:00	03.10.2013 10:00	03.10.2013 10:40	0,67	03.10.2013 14:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. на "П" т/проводе по адресу 75 Гв. бригады 16	Санович	Аварийное отключение для замены задвижек

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	(ВНС)							(т/подвал) с сохр. ГВС		отопления
38	Санитарная 16 б (склады),18-43, Ушинского 8а,10,14, Лагоды 1(суд.прист,),13-38, Правды ч/ж/д- 4-27,30 (шк. №59), 1-я Чередовая ч/ж/д- 9,13/1 (СТО),15,21,43, Калюжина ч/ж/д- 32-43, Ростовская ч/ж/д- 2-32, Новгородская ч/ж/д- 5-21	76	03.10.2013 10:00	03.10.2013 10:40	03.10.2013 18:50	8,17	03.10.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм. в ТК по адресу Санитарная 22а от ТК-II-Т-6	Латышкин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
39	6-я Линия 175,176,177,174,172, 170(адм.зд.)	6	03.10.2013 13:00	03.10.2013 13:00	03.10.2013 15:50	2,83	03.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу 6-я Линия 177	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
40	5-я Кордная 59	1	03.10.2013 14:00	03.10.2013 14:00	03.10.2013 16:25	2,42	03.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (т/подавл) по адресу 5-я Кордная 59	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
41	Л.Чайкиной 7 (БСМП-2)	1	03.10.2013 17:00	03.10.2013 17:00	03.10.2013 18:15	1,25	03.10.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 мм. в ТК по адресу Л.Чайкиной 7	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
42	Иркутский тупик 1а	1	03.10.2013 22:00	03.10.2013 22:00	04.10.2013 19:15	21,25	04.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм.	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
43	Космический 18	1	04.10.2013 09:00	04.10.2013 09:30	04.10.2013 15:30	6	04.10.2013 14:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 на вводе	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
44	5Кордная 22,24,26	3	04.10.2013 09:00	04.10.2013 09:30	04.10.2013 17:00	7,5	04.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 у дома 24	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления
45	20 Лет РККА 240,242,244,246,248,250,252,258 ,260,262,264.	11	04.10.2013 09:00	04.10.2013 10:10	04.10.2013 17:20	7,17	04.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 (канал), по адресу: 20 Лет РККА 250.	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
46	6Линия 175,176,177,174,172,170	6	04.10.2013 09:30	04.10.2013 09:30	04.10.2013 16:55	7,42	04.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 у дома 177	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
47	75 Гв,Бригады 18,20а,22,,н.с.	4	05.10.2013 21:00	05.10.2013 21:00	06.10.2013 01:45	4,75	06.10.2013 06:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу 75 Гв.Бригады 20а	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
48	6-я Линия 189-УВД,193. 8-я Линия 184,188. 3-я Транспортная 11,13.	6	06.10.2013 11:30	06.10.2013 11:30	06.10.2013 12:15	0,75	06.10.2013 17:00	Замена задвижки Д50, по адресу: 6-я Линия 189	Латышкин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
49	Пархоменко 17	1	07.10.2013 14:00	07.10.2013 14:00	07.10.2013 20:25	6,42	07.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (канал) по адресу Пархоменко 17 от ТК-V-В-13-3/3	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
50	Пархоменко 17	1	08.10.2013 09:30	08.10.2013 09:30	08.10.2013 18:15	8,75	08.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
51	пр. К.Маркса 60	1	08.10.2013	08.10.2013	08.10.2013	10,83	08.10.2013	Устранение дефекта на	Татаринцев	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			10:00	10:00	20:50		17:00	т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу пр.К.Маркса 60		отключением отопления и ГВС
52	20 лет РККА 202а,206,208,210,218,222 Масленникова 179+маг.,181+маг., 183+ маг.,185,191 (Банк)	14	08.10.2013 10:30	08.10.2013 12:50	09.10.2013 06:30	17,67	08.10.2013 17:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу 20 лет РККА 206 от ЦТП-704 с сохр. ГВС	Столяров	Повреждение с отключением отопления
53	Маргелова 344,346,352	3	09.10.2013 09:00	09.10.2013 09:20	09.10.2013 14:00	4,67	09.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Маргелова 344 (канал) (ГВС нет)	Попрушко	Повреждение с отключением отопления
54	14 Военный городок 113-общеж.	1	10.10.2013 14:00	10.10.2013 14:30	10.10.2013 18:10	3,67	10.10.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. ГВС Д89 (канал), по адресу: 14-й В/городок 113.	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
55	1-й Красной Звезды 25 (шк.№68), 25/1 (Физк. озд.), 4-я Марьяновская 67а (шк.№100), 1-я Трамвайная 5, 5-я Новая 29 (ф-л шк. №68), Ульнова 1 (вет. леч.), 2 (п/о №14),17 (маг), ч/ж/д-123	131	11.10.2013 09:25	11.10.2013 09:25	11.10.2013 16:30	7,08	11.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (б/канал) по адресу 7-я Марьяновская 15 - Войкова 19 от ТК-15 от кот 1-й Кр. Звезды	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
56	Космический пр. 2,4,6,8-д/сад,10,12. Индустриальная 5,6.	8	11.10.2013 09:30	11.10.2013 09:15	11.10.2013 11:50	2,58	11.10.2013 15:00	Замена запорной арматуры Д 80 на "О" т/пр. в ТК-V-В-17/1-1, по адресу: Индустриальная 5. (ТК-V-В-17/1)	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
57	29-я Рабочая 31 (Водоканал), 30-я Рабочая 14а (школа БИТ)	2	11.10.2013 09:30	11.10.2013 09:30	11.10.2013 16:35	7,08	11.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. в ТК по адресу 30-я Рабочая 14а (кот. ОЗТУ)	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
58	Радищева 88 Руставели 1 Киевская 2,2а,4,6,8	7	11.10.2013 09:30	11.10.2013 09:50	11.10.2013 13:45	3,92	11.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 у 2Ломоносова 1 (ТК-II-Т-9/8)	Латышкин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
59	5-я Кордная 6,8	2	11.10.2013 09:30	11.10.2013 10:15	11.10.2013 17:20	7,08	11.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) по адресу 5-я Кордная 6-8	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
60	Масленникова 239,241	2	11.10.2013 14:30	11.10.2013 15:00	12.10.2013 00:50	9,83	11.10.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Масленникова 239	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
61	8-я Линия 215	1	15.10.2013 11:00	15.10.2013 11:00	15.10.2013 13:50	2,83	15.10.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу 8-я Линия 215	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
62	Маргелова 192,194,194/1(маг.),237, 238,238/1 (маг.),239	7	15.10.2013 13:30	15.10.2013 13:50	15.10.2013 15:30	1,67	15.10.2013 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 80 мм. на "П" т/проводе в ТК-7 по адресу Маргелова 237 (от кот. п.Светлый) с сохр. ГВС	Попрушко	Повреждение с отключением отопления
63	14 В/городок 144	1	17.10.2013 14:00	17.10.2013 14:00	17.10.2013 16:05	2,08	17.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 89	Калинин	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
										ГВС
64	Полторацкого 47,47/1, Д.Бедного 67 67/1,69	5	18.10.2013 10:00	18.10.2013 10:20	18.10.2013 15:30	5,17	18.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу Полторацкого 47/1 от ЦТП-270 с сохр. отопления	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
65	Воровского 12,24,25,30, Парнякова 22	5	21.10.2013 09:30	21.10.2013 09:35	21.10.2013 18:00	8,42	21.10.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (б/канал) по адресу Воровского 25 (от кот.1 Кр.Звезды)	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
66	П.Осьминина 26,28,30,32	4	21.10.2013 13:30	21.10.2013 14:05	21.10.2013 19:10	5,08	21.10.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу П.Осьминина 30	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
67	Карбышева 28,38,38а. Гризодубовой 29(маг),33.	5	23.10.2013 09:30	23.10.2013 10:00	23.10.2013 20:40	10,67	23.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу: Карбышева 38.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
68	1-я,2,3,4,5,6я-Станционная.1-я,2,6я-Ленинградская ,Батумская Волго-Донская,Ишимская ,7-Кирпичный з-д..29,30 Рабочая.Барабинская	73	23.10.2013 10:00	23.10.2013 10:00	23.10.2013 19:00	9	23.10.2013 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 325 мм по адресу: Барабинская 20	Подгорный	Повреждение с отключением отопления и ГВС
69	50лет ВЛКСМ 8а,12,12а,13а,14,14а, 14б,14в,16,16а 75Г/бригады 12,12а Олимпийская 7а	13	24.10.2013 10:00	24.10.2013 10:00	24.10.2013 16:05	6,08	24.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д426 по адресу; Юбилейная 1	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
70	18 В/городок 222	1	24.10.2013 10:00	24.10.2013 10:10	24.10.2013 11:35	1,42	24.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (надземно) по адресу 18 В/городок 222 от кот. " Омсктехуглерод"	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
71	Воровского 12,24,25,30, Парнякова 22	5	25.10.2013 09:00	25.10.2013 09:30	25.10.2013 15:40	6,17	25.10.2013 17:00	Замена задвижек Д 50 на "П" и "О" т/проводах по адресу Воровского 24	Макеев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
72	Иванова 15,16,18,20, Ирт.Набережная 38,39,40,41,42	9	25.10.2013 09:30	25.10.2013 09:55	25.10.2013 15:40	5,75	25.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 (б/канал) по адресу Иванова 15	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
73	1Железнодорожная 40,40/1 15Рабочая 88,90	4	29.10.2013 09:30	29.10.2013 09:30	29.10.2013 15:30	6	29.10.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89/108 на ГВС у дома 40	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
74	20лет РККА 202а,206,208,210,218,222 Масленикова 179,181,183,185,191	14	29.10.2013 09:30	29.10.2013 09:30	29.10.2013 19:25	9,92	29.10.2013 20:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 206 с сохр.ГВС	Столяров	Повреждение с отключением отопления
75	Труда 17,21,21а(маг.),29,29а (суд),31, 33,35,49,49а (кафе),Чайковского 2 (д/с №186), 3,3б (кафе),4,4а(баня ,5 (шк.№78),6,10,12,66,66/1,68	44	31.10.2013 09:00	31.10.2013 09:15	31.10.2013 13:45	4,5	31.10.2013 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 159 мм. и замена задвижки Д 150 мм.- 1 шт. в ТК-22 по адресу Кучерявенко 3а	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	(шк.№101) Калинина 2-14,14/1 (баня), 14к.1(адм.зд.),14к.2 (СТО), Кучерявенко 3,3а,5,7,8,10,10а (д/с№3) Бабушкина 46 (									
76	Правды,ч/ж/д-14,15,18,23,24,25а,26, 27,30(шк)	9	31.10.2013 10:00	31.10.2013 10:00	31.10.2013 11:15	1,25	31.10.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу :Правды 25.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
77	1 Кр.Звезды 51(ч.п),61(ч.п)	2	31.10.2013 14:00	31.10.2013 14:15	31.10.2013 15:40	1,42	31.10.2013 16:00	Устранение дефекта на на зопорной арматуре Д100,150мм. в т/к	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
78	Б.Хмельницкого 182,184,186,188,190, 192 9Линия 163,165,167,169,210	11	01.11.2013 11:00	01.11.2013 11:00	01.11.2013 14:10	3,17	01.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 163	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
79	Масленникова 21,23	2	05.11.2013 10:30	05.11.2013 11:00	05.11.2013 18:00	7	05.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 21	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
80	Серова 2	1	05.11.2013 13:00	05.11.2013 14:20	05.11.2013 16:45	2,42	05.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 на вводе	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
81	ЦТП-269	17	05.11.2013 14:30	05.11.2013 14:50	05.11.2013 19:00	4,17	05.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 у дома 10Чередовая 19а на ГВС	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
82	Романенко 10б,13,13а,14б.	4	07.11.2013 10:00	07.11.2013 10:20	07.11.2013 13:10	2,83	07.11.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: Романенко 13а (т/подвал).	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
83	6-я Чередовая 100	1	07.11.2013 10:20	07.11.2013 10:20	07.11.2013 14:10	3,83	07.11.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89(б/канал), по адресу: 6-я Чередовая 100. от ЦТП-270	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
84	Маргелова 343-адм.зд.	1	07.11.2013 11:20	07.11.2013 11:20	07.11.2013 18:25	7,08	07.11.2013 15:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76 и заменой задвижек Д80-2шт. по адресу: Маргелова 343.	Попрушко	Повреждение с отключением отопления
85	Серова 2-пенс.фонд.,6,8,10,12.	5	07.11.2013 13:00	07.11.2013 13:20	07.11.2013 15:50	2,5	07.11.2013 17:00	Замена задвижки на "П" т/пр. Д50, в ТК, по адресу: Серова 4.	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
86	п. Светлый. Луч №2	27	07.11.2013 16:30	07.11.2013 16:30	07.11.2013 18:25	1,92	07.11.2013 19:00	Замена задвижки Д80, на "П" т/пр. по адресу: В/часть №2.	Попрушко	Повреждение с отключением отопления
87	6-я Станционная 19	1	07.11.2013 16:30	07.11.2013 17:15	07.11.2013 20:10	2,92	07.11.2013 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, (канал), по адресу: 6-я Станционная 19. от к. Заслонова	Подгорный	Повреждение с отключением отопления и ГВС
88	5-я Кордная 59	1	08.11.2013 10:30	08.11.2013 13:30	08.11.2013 14:55	1,42	08.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал) по адресу 5-я Кордная 59	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
89	Серова 2,4,6,8,10,12	6	10.11.2013	10.11.2013	11.11.2013	4,58	10.11.2013	Устранение дефекта на	Васютин	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			18:30	20:55	01:30		23:55	т/проводе Д 89 по адресу Серова 6		отключением отопления и ГВС
90	3-я Ж/дорожная 10а.	1	11.11.2013 09:00	11.11.2013 10:00	11.11.2013 11:00	1	11.11.2013 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, в ТК, по адресу: 3-я Ж/дорожная 10а	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
91	Пономаренко 3	1	11.11.2013 10:30	11.11.2013 10:40	11.11.2013 14:30	3,83	11.11.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: Пономаренко 3 (б/канал).	Санович	Повреждение с отключением отопления
92	Комсомольский городок 3а,4,5,5а,6а,8,11,12,13,14-д/дом №7,15-центр соц.пом.,16,17-ЧП,17а-СМУ,21. Б.Цемента 1,2,3,6+маг.,6а,6б-ИП,6в,6/4-маг.,8,10,10а-д/с№101,12,14. Запорожская 6,7,8,9,10. 4-я Транспортная 50,50/1-маг.,54. Промышленная 2,4. 5-я Рабочая 44	51	12.11.2013 09:30	12.11.2013 09:55	12.11.2013 14:05	4,17	12.11.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д530 (надземно) и заменой задвижки на "О" т/пр. Д100, по адресу: 5-я Рабочая 70, замеой задвижки Д100-2шт, по адресу: Комсомольский городок 11. от УТ-II-В-22-9.	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
93	Санитарная 16а,16б,18,20. Ушинского 8,10,14.	7	12.11.2013 11:00	12.11.2013 11:00	12.11.2013 12:00	1	12.11.2013 15:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 50мм - 2шт.по адресу Санитарная 18а.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
94	от ЦТП - 204.пос.Тепловозный	35	12.11.2013 13:30	12.11.2013 13:30	12.11.2013 14:40	1,17	12.11.2013 14:00	Наладочные работы на т/сетях от кот. 1 Кр.Звезды 49.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
95	5 Марьяновская 80,84, 6Марьяновская 25,27,28, Московская 4, 7 Марьяновская 37, 37а,39	9	14.11.2013 09:30	14.11.2013 09:25	14.11.2013 15:00	5,58	14.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (б/канал) по адресу Московская 4	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
96	Б.Хмельницкого 146(пол.-5),148, 150,154,156,158, 9 Линия 139а, 141, Масленникова 82, 20 лет РККА 168	10	14.11.2013 09:30	14.11.2013 09:40	14.11.2013 18:10	8,5	14.11.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. в ТК по адресу 9 Линия 141	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
97	К.Маркса 89	1	14.11.2013 13:30	14.11.2013 13:45	14.11.2013 16:10	2,42	14.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (канал)	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
98	6 Станционная 11,13,13/1,15,17,19, Молодогвардейская 6,6/1,8,9,10/1, 10/2	11	14.11.2013 13:35	14.11.2013 13:35	14.11.2013 16:10	2,58	14.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 в ТК по адресу 6 Станционная 17	Подгорный	Повреждение с отключением отопления
99	10 Чередовая 15,15/1,17,17/1, Д.Бедного 73,85, Полторацкого 54	7	14.11.2013 14:00	14.11.2013 14:40	14.11.2013 16:20	1,67	14.11.2013 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 80 в ТК по адресу 10 Чередовая 15/1	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
100	1Кр.Звезды 25,25/1 1Трамвайная 5 4Марьяновская 67а, 5Новая 29 Ульянова 1,2,17 1Мая 25, + 123 ч/д.	131	15.11.2013 09:30	15.11.2013 10:30	15.11.2013 12:00	1,5	15.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу 7 Марьяновская 15	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
101	Полторацкого 58,60,62,64. 10-я Чередовая 21,23,25,27.	8	15.11.2013 11:40	15.11.2013 11:45	15.11.2013 15:30	3,75	15.11.2013 14:00	Врезка штуцеров под приборы КИП на т/пр. ГВС Д159 (т/подвал), по адресу: Полторацкого 62. от ЦТП-269.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
102	Маргелова 47,48,139,140,152,159, 244,300,354	9	18.11.2013 13:30	18.11.2013 13:40	18.11.2013 16:35	2,92	18.11.2013 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 50-2шт, Д80-1шт, Д 100-1шт	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
103	Д.Бедного 73	1	19.11.2013 13:30	19.11.2013 15:00	19.11.2013 15:50	0,83	19.11.2013 17:00	Врезка штуцеров под приборы КИП на т/пр. ГВС Д89 (т/подвал), по адресу: Д.Бедного 73. от ЦТП-269	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
104	8 Линия 215.	1	20.11.2013 09:00	20.11.2013 09:35	20.11.2013 11:10	1,58	20.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм в т/подвале дома	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
105	Д.Бедного 73.	1	20.11.2013 09:15	20.11.2013 09:25	20.11.2013 10:05	0,67	20.11.2013 11:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 89 мм в т/подвале дома	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
106	К. Маркса 55,57,57/1-адм.зд. 61/1,63-мед.уч. Ангарская 9,11,13,13/1-СТО,14,16. Братская 3,3а-тепло-сеть,5,5а,9,9а,11/1,13,15,17. Орловского 12.	22	21.11.2013 10:00	21.11.2013 11:50	21.11.2013 20:00	8,17	21.11.2013 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д273 (канал), по адресу: К.Маркса 63.	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
107	1-я Тепловозная 22,24,26. 2-я Тепловозная 19. 1-й Тепловозный пер. 1,3,5. Воровского 4,6,9 ч.ж.д.	10	21.11.2013 11:00	21.11.2013 11:00	21.11.2013 12:00	1	21.11.2013 14:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89 (надземно), по адресу: 1-й Тепловозный пер. 1.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
108	5 Новая 1а,3,12,20,22а,28,29-шк.№68. 1-й Кр.Звезды 25. 2-й Кр.Звезды 22,24. Семашкина 2,2а,5,7,9,10,12,13,15,16,18,19,20,21,24,25,27,28,29а,31,33,37. Чичерина 4,6,8,12,23,27,29,31,35,37. 1-я Трамвайная 5-ТСЖ,13,19,23,25,29,33. 2 Репина 5,18,20,22,26,28. 4	55	21.11.2013 14:00	21.11.2013 14:00	21.11.2013 16:25	2,42	21.11.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219, по адресу: 1-я Трамвайная 17.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
109	Воровского 12,30, Парнякова 22, Парковая 38	4	22.11.2013 09:30	22.11.2013 09:50	22.11.2013 11:55	2,08	22.11.2013 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 по адресу Воровского 25(б/канал)	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
110	1 Тепловозная 2а, 2 Тепловозная 1а,2,3,5,9,	6	22.11.2013 14:30	22.11.2013 14:30	22.11.2013 15:40	1,17	22.11.2013 17:00	Замена задвижки на "П" т/проводе Д 40 (надземно) по адресу 2 Тепловозная 9	Макеев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
111	Вокзальная 27, Добролюбова 3,4,20, Карлова 50(д/с-95),56	6	22.11.2013 21:15	22.11.2013 21:30	22.11.2013 22:40	1,17	23.11.2013 08:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу	ЦДС	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								Добролюбова 20		отопления и ГВС
112	Космический пр-т 19	1	23.11.2013 05:15	23.11.2013 05:15	23.11.2013 13:10	7,92	23.11.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
113	Киевская 8	1	25.11.2013 17:00	25.11.2013 18:45	26.11.2013 02:45	8	25.11.2013 07:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
114	6 Станционная 39,69, 2Ленинградская 22,22/1, 4Станционная 8,10, Батумская 5,26, Ишимская 13,15	10	26.11.2013 10:30	26.11.2013 10:30	26.11.2013 16:25	5,92	26.11.2013 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 (канал) по адресу Батумская 5	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
115	1 Трамвайная 29,33	2	26.11.2013 11:00	26.11.2013 11:00	26.11.2013 13:35	2,58	26.11.2013 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 57 (б/канал) по адресу 1 Трамвайная 29	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
116	Чайковского 68(шк). Калинина 11,12,13.	4	28.11.2013 09:00	28.11.2013 09:25	28.11.2013 14:30	5,08	28.11.2013 17:00	Устранение дефекта на "П"т/проводе Д 159 мм .по адресу Калинина 12..	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
117	Серова 2,4,6,8,10,12	6	29.11.2013 10:00	29.11.2013 10:20	29.11.2013 16:10	5,83	29.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 4	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
118	Космический 97а,97а/1,97а/2,97а/3, 97а/4,97б,	6	29.11.2013 14:45	29.11.2013 14:45	29.11.2013 16:40	1,92	29.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 97а/1	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
119	20-Линия 175	1	03.12.2013 10:30	03.12.2013 10:30	03.12.2013 15:45	5,25	03.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57	Столяров	Повреждение с отключением отопления
120	Полосухина 86,91 Братская 19,19/2 Орловского 3,5	7	04.12.2013 09:30	04.12.2013 09:30	04.12.2013 15:35	6,08	04.12.2013 15:00	Устранение дефекта на задвижке Д100,50 у дома 86	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
121	Киевская 2,2а,4,6,8	5	04.12.2013 10:00	04.12.2013 10:50	04.12.2013 14:45	3,92	04.12.2013 16:00	Устранение дефекта на задвижке Д150,100,80 у дома 4	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
122	Ангарская 1,3,5,7,7а(шк-92), Котовского 6,8,10,12,14,16, Орловская 2,3,4,5,6,8,10(д/с-82),12, Братская 6,11,19, Маркса 45а, Полосухина 86,91, в/часть ракетчики	26	04.12.2013 17:00	04.12.2013 17:30	04.12.2013 21:10	3,67	04.12.2013 20:00	Устранение дефекта на запорной арматуре "П" т/провода Д 200 по адресу 16 В/городок 366	Васютин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
123	6 Станционная 15,17	2	05.12.2013 10:00	05.12.2013 10:00	05.12.2013 12:40	2,67	05.12.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (надземно) по адресу 6 Станционная 17	Подгорный	Повреждение с отключением отопления и ГВС
124	6-я Линия 189-УВД,193. 8-я Линия 184,188.	4	05.12.2013 23:30	05.12.2013 23:40	06.12.2013 01:40	2	06.12.2013 01:00	Замена задвижки Д50, по адресу: 6-я Линия 183.	Васютин	Повреждение с отключением отопления
125	Серова 2 (пенс.фонд)	1	06.12.2013 09:30	06.12.2013 09:45	06.12.2013 12:00	2,25	06.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 (канал), по адресу: Серова 2.	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
126	5-я марьяновская 4а-проф."Родник",6г-СП"Железнодорожник". 2-я Трамвайная 12-д/с № 396, 27, 27а-маг. 28,29-ч.д. 31-ч.д.. 4-я Марьяновская 1,2,4. 1-й Кр.Звезды 47-упр. благ. ЛАО	13	06.12.2013 09:30	06.12.2013 10:10	06.12.2013 11:05	0,92	06.12.2013 14:00	Устранение дефекта на т/пр. Д530, по адресу: 2-я Трамвайная 28. от к. 1 Кр.Звезды.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
127	5-я Кордная 43а-шк.№2,43-д/сад№131, 47,49+маг.,51+маг.,53+маг.,55,59 ,61,63,65,67а,69.	16	06.12.2013 09:30	06.12.2013 10:15	06.12.2013 16:20	6,08	06.12.2013 17:00	Устранение дефекта на "П" т/пр. Д219, по адресу: 5-я Кордная 55, в ТК.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления
128	Гоголя 74,76,78,80,82, 5 Чередовая 31а,б,33,33а,б	10	08.12.2013 21:30	08.12.2013 21:50	08.12.2013 22:30	0,67	09.12.2013 08:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 25 по адресу 5 Чередовая 33	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
129	5 Чередовая 33	1	08.12.2013 21:30	08.12.2013 22:30	09.12.2013 09:50	11,33	09.12.2013 08:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 25 по адресу 5 Чередовая 33	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
130	2 Железнодорожная 5. 25 Рабочая 125.	2	10.12.2013 19:00	10.12.2013 19:00	10.12.2013 19:45	0,75	10.12.2013 21:30	Устранение дефекта на т/проводе. Д 159 мм по адресу: 2 Железн.5..	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
131	5Кордная 71 + магазин	2	11.12.2013 09:30	11.12.2013 11:30	11.12.2013 17:50	6,33	11.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
132	5Чередовая 31,31а,31б,33,33а,33б, 33/3 Гоголя 74,76,78,80,82 Радищева 39	13	11.12.2013 17:00	11.12.2013 17:00	11.12.2013 23:45	6,75	11.12.2013 08:00	Ремонт т/пр.Д25,57	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
133	5 Кордная 71, магазин	2	12.12.2013 09:30	12.12.2013 09:45	12.12.2013 15:15	5,5	12.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
134	Полосухина 86,91.	2	12.12.2013 09:30	12.12.2013 10:50	12.12.2013 15:10	4,33	12.12.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм в ТК по адресу: Полосухина 91.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
135	Серова 12	1	12.12.2013 10:00	12.12.2013 10:10	12.12.2013 18:20	8,17	12.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д89	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
136	1-я Индустриальная 10 (адм.зд.), Л.Чайкиной 8 (ОмскЭлектро),21 (больница),23 (дом творч.),12 (СТО), 12/1 (а/стоянка)	6	12.12.2013 10:30	12.12.2013 11:20	12.12.2013 23:40	12,33	12.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (б/канал) по адресу 1-я Индустриальная 5а от ТК-V-В-24-5	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
137	Романенко 10а к.1,10а	2	12.12.2013 14:00	12.12.2013 14:15	12.12.2013 15:30	1,25	12.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (т/подвал) по адресу Романенко 10а к.1 с сохр. ГВС	Санович	Повреждение с отключением отопления
138	п. Светлый, здание №3	1	13.12.2013 10:00	13.12.2013 10:00	13.12.2013 14:00	4	13.12.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: п.Светлый, здание №132.	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
139	16 В/городок 394,389,417,417/1,382, 367,374,368,371,383,339,338,381 ,366, 365,в/база №120,в/часть ракетчики, Печникова 52,190,300, Полосухина 86,91,92,101,102,356,355,354,35 3,364	30	16.12.2013 10:30	16.12.2013 10:40	16.12.2013 18:15	7,58	16.12.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 (канал) по адресу 16 В/городок 417/1, Д 159 (канал) по адресу 16 В/городок 381	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
140	5 Кордная 14	1	16.12.2013 14:00	16.12.2013 14:00	16.12.2013 16:40	2,67	16.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 (б/канал)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
141	6Линия 169,170,171,172,173,174,175, 176,177	9	19.12.2013 09:30	19.12.2013 11:05	19.12.2013 12:50	1,75	19.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 169	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
142	16В/городок 381,366,365,368,374,367, 371,382,383	9	19.12.2013 10:30	19.12.2013 11:05	19.12.2013 17:00	5,92	19.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 381	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
143	Батумская 27 1Ленинградская 9а	2	19.12.2013 14:00	19.12.2013 14:00	19.12.2013 15:40	1,67	19.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 27	Подгорный	Повреждение с отключением отопления и ГВС
144	20 лет РККА 234а,236,238,240,242, 244,246,248,250,252,258,260,262 ,264, Масленникова 215	15	20.12.2013 09:30	20.12.2013 10:10	20.12.2013 14:00	3,83	20.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 и установка запорной арматуры Д 50 по адресу 20 лет РККА 234а	Столяров В.А.	Повреждение с отключением отопления
145	5 Кордная 49+магазин	2	20.12.2013 09:30	20.12.2013 10:40	20.12.2013 13:40	3	20.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
146	Молодогвардейская 16,20,22,24, 6-я Станционная 33,35, Заслонова 15,17, 19, Ишимская 26,26а	11	20.12.2013 10:00	20.12.2013 10:15	13.12.2013 11:15		20.12.2013 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Заслонова 17	Подгорный	Повреждение с отключением отопления и ГВС
147	Индустриальная 1,2,3,3а,4,4а,4б (спорт. школа), рем. мастерские	8	23.12.2013 09:30	23.12.2013 10:50	23.12.2013 14:25	3,58	23.12.2013 17:00	Устранение дефекта Д 159 мм. по адресу Индустриальная 1-4а (ТК-V-В-18)	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
148	5-я Кордная 57 + магазин	2	23.12.2013 14:00	23.12.2013 14:25	23.12.2013 17:40	3,25	23.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (канал) по адресу 5-я Кордная 57	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
149	5 Кордная 15,16,17,18,18а,19,20,21, 23,25,27	11	24.12.2013 23:45	24.12.2013 23:45	25.12.2013 03:50	4,08	25.12.2013 06:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу 5 Кордная 16	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
150	1-я Транспоротная 10	1	25.12.2013 09:00	25.12.2013 09:00	25.12.2013 11:15	2,25	25.12.2013 12:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57 (надземно), по адресу: 1-я Транспортная 10.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
151	Комсомольский городок 3а,4,5,5а,6а,8,11,12,13,14-д.дом№7,15-центр соц.пом.,16,17-ЧП,17а-СМУ,21. Б.Цемента 1,2,3,6+маг.,6а,6б-	51	25.12.2013 14:00	25.12.2013 14:50	25.12.2013 16:55	2,08	25.12.2013 17:00	Устранение деффекта на "О" т/пр. Д530 (надземно), по адресу: 5-я Рабочая 68, Д159 (б/канал), по адресу: Комсомольский гор. 5.	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	ИП,6в,6/4-маг.,8,10,10а-д/сад№101,12,14. Запорожская 6,7,8,9,10. 4-я Транспортная 50,50/1-маг.,54. Промышленная 2,4. 5-я Рабочая 4									
152	Комсомольский городок 3а,4,5,5а,6а,8,11,12,13,14-д.дом№7,15-центр соц.пом.,16,17-ЧП,17а-СМУ,21. Б.Цемента 1,2,3, Запорожская 6,7,8,9,10. 4-я Транспортная 50,50/1-маг.,54.	26	25.12.2013 16:55	25.12.2013 16:55	25.12.2013 19:00	2,08	25.12.2013 20:00	Устранение деффекта на т/пр.Д159 (б/канал), по адресу: Комсомольский гор. 5.	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
153	Гризодубовой 5,7. А.Павлова 5,7.	4	25.12.2013 19:00	25.12.2013 19:00	25.12.2013 21:20	2,33	25.12.2013 23:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Гризодубовой 9.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
154	К.Заслонова 17.	1	26.12.2013 10:00	26.12.2013 10:00	26.12.2013 10:40	0,67	26.12.2013 13:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 80 мм по адресу: д.17..	Подгорный	Повреждение с отключением отопления и ГВС
155	18 в/городок 171,172.	2	26.12.2013 10:00	26.12.2013 10:00	26.12.2013 10:40	0,67	26.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 мм (надземно) по адресу: д.171..	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
156	Молодогвардейская 41.	1	26.12.2013 10:00	26.12.2013 10:00	26.12.2013 11:30	1,5	26.12.2013 13:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 76 мм по адресу: д.41..	Подгорный	Повреждение с отключением отопления и ГВС
157	75 Гв.Бригады. 10,10а,б.	3	26.12.2013 10:00	26.12.2013 10:00	26.12.2013 14:45	4,75	26.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм (т/под) по адресу: 75 Гв.Бригады 10а..	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
158	Ир.Набережная 30,31,32,.Иванова 2,4,6.Б.Победы.2,2а,4.	9	26.12.2013 10:00	26.12.2013 10:00	26.12.2013 19:40	9,67	26.12.2013 20:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 219 мм (б/канал) по адресу: Б.Победы 4..	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
159	20 лет РККА 196,198,200,202,204,. 16 Линия 188,190.	7	26.12.2013 10:00	26.12.2013 10:50	26.12.2013 11:30	0,67	26.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 мм по адресу: 20 лет РККА 200..	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
160	Ушинского 8а. Лагоды 13,13а,15,17,21,22а.	7	26.12.2013 10:00	26.12.2013 14:00	26.12.2013 19:15	5,25	26.12.2013 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, в ТК, по адресу: Лагоды 17(б/канал).	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
161	4 Транспортная 2а,10,12,14..Иркутский тупик 1а.	5	26.12.2013 11:00	26.12.2013 10:00	26.12.2013 10:20	0,33	26.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 мм (надземно) по адресу: д.141..	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
162	20 лет РККА 196,198,200,202,204,. 16 Линия 188,190.	7	26.12.2013 14:00	26.12.2013 14:05	26.12.2013 18:15	4,17	26.12.2013 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 мм по адресу: 20 ле РККА 200..	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
163	5 Кордная 19,20,21,23,25,27.	6	26.12.2013 14:30	26.12.2013 15:00	26.12.2013 18:00	3	26.12.2013 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм по адресу: 5 Кордная 21.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
164	Полосухина 86,91 Печникова 354 16В/городок (2 объекта)	5	27.12.2013 09:30	27.12.2013 10:20	27.12.2013 15:30	5,17	27.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273 у дома 354	Васютин	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
										отопления и ГВС
165	5Кордная 13,13а	2	27.12.2013 09:30	27.12.2013 10:45	27.12.2013 18:00	7,25	27.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 13	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
166	5Марьяновская 4а,6г 2Трамвайная 12,27,27а,28,29,30,31 1Кр.Звезды 47, 4Марьяновская 1,2,4	13	27.12.2013 09:30	27.12.2013 14:30	27.12.2013 18:20	3,83	27.12.2013 14:00	Устранение дефекта на т/тр.Д530 по ул. 2Трамвайная	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
167	Гоголя 80	1	28.12.2013 08:00	28.12.2013 08:00	28.12.2013 21:30	13,5	28.12.2013 22:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 25 (полипро-пилен)	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
168	Космический пр. 99а (поликли-ника)	1	30.12.2013 11:00	30.12.2013 11:20	30.12.2013 17:40	6,33	30.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 273 мм по адресу; Кос-мич.пр.99а..	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
169	Санитарная 24.	1	30.12.2013 11:30	30.12.2013 11:30	30.12.2013 20:20	8,83	30.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 57 мм по адресу; Санитар-ная 24...	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
170	14-й Военный городок 144	1	06.01.2014 11:00	06.01.2014 11:00	06.01.2014 12:30	1,5	06.01.2014 15:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (канал), по адресу: 14-й В/городок 144.	Попрушко	Повреждение с отключением отопления
171	Батумская 43,45,47,51	4	09.01.2014 13:30	09.01.2014 13:30	09.01.2014 14:25	0,92	09.01.2014 17:00	Устранение дефекта на за-порной арматуре Д100мм. (надземно) по адресу Батум-ская 51	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
172	пос. Светлый, зд. №350	1	10.01.2014 09:30	10.01.2014 09:30	10.01.2014 12:00	2,5	10.01.2014 15:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (надземно), по адресу: п. Светлый зд. №350.	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
173	14-й В/ городок 144	1	10.01.2014 11:00	10.01.2014 13:10	10.01.2014 15:35	2,42	10.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, (канал), по адресу: 14 В/городок 144.	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
174	75 Гв.бригады 10б	1	14.01.2014 10:00	14.01.2014 14:20	14.01.2014 15:55	1,58	14.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (т/подвал) по адресу 75 Гв.бригады 10б	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
175	Воровского 12,23,24,25,30. (ч.дома) Панякова 10,22.(ч.дома)	7	15.01.2014 10:00	15.01.2014 10:00	15.01.2014 13:15	3,25	15.01.2014 01:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм .(б/канал) по адресу 1 Мая 8.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
176	Сибирский пр.8/4	1	16.01.2014 09:30	16.01.2014 09:20	16.01.2014 10:25	1,08	16.01.2014 12:00	Устранение дефекта на на за-движке Д50	Подгорный	Повреждение с отключением отопления и ГВС
177	Воровского 62/1	1	16.01.2014 10:00	16.01.2014 09:50	16.01.2014 11:50	2	16.01.2014 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159	Макееев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
178	4Транспортная 44	1	16.01.2014 10:00	16.01.2014 13:30	16.01.2014 15:00	1,5	16.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
179	Романенко 5,6	2	17.01.2014	17.01.2014	17.01.2014	1,33	17.01.2014	Устранение дефекта на	Санович	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			10:20	10:20	11:40		17:00	т/проводе Д 89 мм (б/канал) по адресу Романенко 6 с сохр. ГВС		отключением отопления
180	1-я Транспортная 7 (маг.),11 (маг.), 11б (кафе),3-я Линия 175,4-я Линия 229,231,233,236,237,238,239,240 ,5-я Линия 227а к.1,227а к.2 6-я Линия 167а,167в (адм.зд.),186,168а,168в (муз. кол.) 7-я Линия 177,179,181, 183 (д/с №257),183а (БТИ), 8-я Линия 166,1	39	17.01.2014 10:30	17.01.2014 12:05	17.01.2014 19:15	7,17	17.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм (канал) по адресу 7-я Линия 186 (ТК-V-В-54)	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
181	Романенко 15б,16,16в	3	21.01.2014 10:00	21.01.2014 10:05	21.01.2014 15:35	5,5	21.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу 50 лет ВЛКСМ 2а (б/канал)	Санович	Повреждение с отключением отопления
182	1 Мая 25(УПК). 8 Марьяновская 2,8, 11 Марьяновская 18, 12 Марьяновская 16, 15 Марьяновская 36, 16 Марьяновская 29,34, 18Марьяновская 27,33а,36,38, 19Марьяновская 37,39, Войкова 2	15	21.01.2014 10:00	21.01.2014 10:35	21.01.2014 15:10	4,58	21.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу 18 Марьяновская 38 (б/канал)	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
183	18-я Марьяновская 27-ч.д.,33а-ч.д.,36-ч.д.	3	22.01.2014 10:00	22.01.2014 10:00	22.01.2014 12:40	2,67	22.01.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: 18-я Марьяновская 6	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
184	16 В/городок 339	1	22.01.2014 10:30	22.01.2014 10:05	22.01.2014 14:00	3,92	22.01.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76 (канал), по адресу: 16 В/городок 339.	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
185	Ильичева 3	1	22.01.2014 11:00	22.01.2014 10:50	22.01.2014 15:20	4,5	22.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 по адресу Ильичева 4 (канал)	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
186	Труда 1,1а,3,5,7,9	6	24.01.2014 10:30	24.01.2014 11:15	24.01.2014 13:15	2	24.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 5	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
187	Масленикова 142,142/1,142к1,144/1	4	24.01.2014 12:00	24.01.2014 13:05	24.01.2014 17:45	4,67	24.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 142/2	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
188	50 лет ВЛКСМ 3,5,5в,7,7а/1	5	25.01.2014 21:00	25.01.2014 21:00	25.01.2014 22:10	1,17	25.01.2014 23:59	Устранение дефекта на т/тр.Д159 по адресу; 50 лет ВЛКСМ 7, с сохр. ГВС по "О" т/проводу	Попрушко	Повреждение с отключением отопления
189	Рождественского 2,2/1,4,4/1,6	5	28.01.2014 10:00	28.01.2014 12:00	28.01.2014 17:50	5,83	28.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 6	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
190	Ермолаева 3,4,5а Романенко 5,6 Товстухо 5а	6	28.01.2014 13:30	28.01.2014 14:25	28.01.2014 16:00	1,58	28.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома Ермолаева	Санович	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								5а		отопления
191	5Кордная 19,20,21,23,25,27	6	28.01.2014 14:30	28.01.2014 14:30	28.01.2014 17:50	3,33	28.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 21	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
192	3Молодежная 50,51,54,55,56,57,57а, 58,59,60,61,64	15	28.01.2014 14:30	28.01.2014 15:00	28.01.2014 19:35	4,58	28.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273 у дома 52	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
193	5Кордная 19,20,21,23,25,27	6	28.01.2014 20:30	28.01.2014 20:30	28.01.2014 22:00	1,5	29.01.2014 03:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 19	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
194	Космический прю 19,25.	2	31.01.2014 10:30	31.01.2014 10:45	31.01.2014 13:30	2,75	31.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм (б/канал).по адре-су:Космический пр.19.	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
195	3 Ж/дорожная 10а. 20 Рабочая 75(д/с-262)	2	31.01.2014 14:00	31.01.2014 14:35	31.01.2014 15:45	1,17	31.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм (б/канал).по адресу:3 Ж/дорожная 11..	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
196	Ишимская 15, Батумская 26	2	04.02.2014 09:30	04.02.2014 10:00	04.02.2014 10:30	0,5	04.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (канал) по адресу Ишимская 15 от кот."Омсктехуглерод"	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
197	3-я Молодежная 50+маг.,51,54,55-с/ш №14,56,57-д/с №365,57а,58,59+маг.,60,61,64. 6-я Шинная 9а-стадион.	15	07.02.2014 10:00	07.02.2014 10:05	07.02.2014 15:30	5,42	07.02.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д273, по адресу: 3-я Моло-дежная 50. от ТК-II-ОШЗ-5/1.(вставка 1м."П" Д273)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
198	6-я Линия 169,170-адм.зд.,171,172,173,174,175,176, 177.	9	07.02.2014 10:30	07.02.2014 09:50	07.02.2014 13:00	3,17	07.02.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108/57 (канал), по адресу: 6-я Линия 175. (Вставка 1м "П" Д108, Вставка 1,5м.Д76 +отвод. Замена 2-х задвижек Д50).	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
199	20 Лет РККА 240,242,244,246,248,250,252,258 ,260,262,264.	11	07.02.2014 10:30	07.02.2014 10:50	07.02.2014 16:40	5,83	07.02.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76 (канал), по адресу: 20 Лет РККА 246.	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
200	16 В/городок 56,59,60,108,393,404, 406,408,415,416,426,461, лаза-рет в/ч, Братская 21,21а	15	10.02.2014 10:00	10.02.2014 11:30	10.02.2014 16:00	4,5	10.02.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д273 по адресу 4 Транспорт-ная 14 (канал) (проварка 2х стыков на "П")	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
201	Кирова 7а (шк-43)	1	10.02.2014 10:00	10.02.2014 13:10	10.02.2014 15:15	2,08	10.02.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 (канал)(вставка 5м на "П" + отвод)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления
202	Романенко 15б,16,16в	3	10.02.2014 10:30	10.02.2014 10:35	10.02.2014 17:00	6,42	10.02.2014 17:30	Устранение деффекта на т/пр. Д159 по адресу 50 лет ВЛКСМ 2а (замена 14м на "П")	Санович	Повреждение с отключением отопления
203	1 Тепловозная 24	1	10.02.2014	10.02.2014	10.02.2014	0,75	10.02.2014	Устранение деффекта на т/пр.	Макеев О.Ю.	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			16:00	16:00	16:45		18:00	Д40 (вставка на "П" 0,5м)		отключением отопления и ГВС
204	Комсомольский гор. 12,14-(мед-пед комиссия),15-(цент соц.пом),16,17-ЧП,17а-СМУ-1.	6	11.02.2014 10:00	11.02.2014 10:00	11.02.2014 10:55	0,92	11.02.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д133, по адресу: Комсомольский гор. 15 (Б/канал).(Проварка стыка "П")	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
205	Котельникова 12+магазин	2	11.02.2014 10:00	11.02.2014 10:10	11.02.2014 13:15	3,08	11.02.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Котельникова 12 (т/подвал).(вставка 2,5м "П" Д108)	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
206	Бульварная 4а	1	11.02.2014 10:30	11.02.2014 10:30	11.02.2014 11:50	1,33	11.02.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 в ТК, по адресу: Бульварная 4а. (замена сбросника Д15)	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
207	Масленникова 201	1	13.02.2014 11:00	13.02.2014 11:15	13.02.2014 13:00	1,75	13.02.2014 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) по адресу Масленникова 201 с сохр. ГВС	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления
208	20 лет РККА 240,242,244,246,248, 250, 252,258,260,262,264	11	15.02.2014 16:30	15.02.2014 16:30	15.02.2014 19:15	2,75	15.02.2014 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу 20 лет РККА 258	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
209	Камерный пер. 49,49а,50,51,52,54а + магазины	8	17.02.2014 09:30	17.02.2014 09:45	17.02.2014 10:30	0,75	17.02.2014 14:00	Устранение дефекта на задвижке Д200 (надземно) у дома 50	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
210	Масленикова 142,142/1,142к1,144, 144/1,144а,148,150,152,152а,152 б Дементьева 5а	13	17.02.2014 10:30	17.02.2014 10:30	17.02.2014 17:20	6,83	17.02.2014 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273(надземно) у дома 144а	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
211	1Мая 25 Войкова 2 + 13 ч/домов	15	17.02.2014 13:30	17.02.2014 13:30	17.02.2014 14:25	0,92	17.02.2014 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273(б/канал) у дома 18Марьяновская 38	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
212	3Молодежная 51,59,61	3	17.02.2014 14:00	17.02.2014 14:00	17.02.2014 15:00	1	17.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 3Молодежная 56	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
213	Масленикова 142,142/1,142к1,144, 144/1,144а,148,150,152,152а,152 б Дементьева 5а	13	17.02.2014 22:30	17.02.2014 22:30	18.02.2014 00:40	2,17	18.02.2014 06:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273(надземно) у дома 152а	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
214	20 лет РККА 240,242,244,246,248, 250,252,258,260,262,264.	11	18.02.2014 10:30	18.02.2014 13:00	18.02.2014 17:00	4	18.02.2014 19:00	Устранение дефекта т/тр. ГВС Д108 мм по адресу:20 лет РККА 258.. с Сохр Отопл.	Санович	Повреждение с отключением ГВС
215	Гризодубовой 6,8. А.Павлова 13,15.	4	19.02.2014 10:00	19.02.2014 10:00	19.02.2014 11:40	1,67	19.02.2014 15:00	Устранение деффекта на запорной арматуре Д50, в ТК, по адресу: Гризодубовой 8. (замена 2-х задвижек Д50, 2 вставки по 0,5м "П"и"О" +2отвода)	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
216	75 Гв. бригады 18а,18б+маг.,18б/1-маг.,20.	5	19.02.2014 14:00	19.02.2014 14:15	19.02.2014 15:50	1,58	19.02.2014 17:00	Устранение деффекта на "О" т/пр. Д108 (б/канал), по адресу: 75 Гв. бригады 18а.(вставка на "О" 1м+отвод Д108)	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
217	Котовского 8,10,12,14,16, Орловского 10, Ангарская 1,5,7,7а (лицей №92), Братская 11	11	20.02.2014 09:30	20.02.2014 13:00	20.02.2014 13:30	0,5	20.02.2014 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 80 мм. - 2 шт. (т/подвал) по адресу Котовского 10	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
218	Масленникова 144 (гараж Сиб ГУФК), 144к.4 (манеж), 142 (стадион Кр.Звезда),142/1 (крытое футб. поле), 142к.1 (футб.клуб),144к.1 ("Альбатрос), 144а (РЭБ РС),148 (общ.ГУФК),150 (уч.корп. ГУФК),152 (общ.ГУФК),152а (общ. ГУФК), 152б (учил.олимп.)	13	20.02.2014 10:00	20.02.2014 10:00	20.02.2014 13:45	3,75	20.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (надземно) по адресу Масленникова 144а	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
219	3-я Молодежная 47	1	20.02.2014 10:00	20.02.2014 10:45	20.02.2014 14:00	3,25	20.02.2014 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: 3-я Молодежная 47.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
220	6Станционная 149 6Ленинградская 6, 8	3	21.02.2014 10:30	21.02.2014 10:30	21.02.2014 12:10	1,67	21.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 8	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
221	Масленикова 152,152а	2	21.02.2014 10:30	21.02.2014 10:30	21.02.2014 13:30	3	21.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89(надземно) у дома 152 (вставка 1м)	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
222	Батумская 1/1,1/2.	2	24.02.2014 13:30	24.02.2014 13:30	24.02.2014 15:50	2,33	24.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу:Батумская 1/2. (замена 20 метр. "П")	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
223	Батумская 1/1,1/2.	2	24.02.2014 22:00	24.02.2014 22:00	25.02.2014 01:50	3,83	25.02.2014 02:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу:Батумская 1/2. (замена 20 метр. "О")	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
224	ЦТП-204: 1 Тепловозная 2,2а,4,6,8, 10,12,12а,14,22,24,26, 2Тепловозная 1,1а,2,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 1Тепловозный пер. 1,2,3,4,5,6, Воровского 4,6,9	35	26.02.2014 12:10	26.02.2014 12:10	27.02.2014 00:30	12,33	26.02.2014 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
225	3-Молодежная 59+магазин,61	3	27.02.2014 09:00	27.02.2014 09:45	27.02.2014 16:40	6,92	27.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159(т/подвал) дома 59 (замена "П" и"О" -170м, вставка Д89-35,Д108-10м.)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
226	6 Линия 169,170(адм). ,171,172,173,174,175. 176,177.	9	28.02.2014 10:00	28.02.2014 10:00	28.02.2014 11:10	1,17	28.02.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 32 мм.	Васютин	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								п адресу:6 Линия 175. (С сохр Отопл)		ГВС
227	Деменьтье-ва22(гараж),21а(проф). Л.Чайкиной 3(адм),19(ч.д),20(д/с),20а (шк),Худенко 10,12(ч.д).пос.Чкалова 3,4,5,6,10,11,12,15,16,17,18,19,21..	21	28.02.2014 13:30	28.02.2014 14:00	28.02.2014 16:15	2,25	28.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. п адресу:Дементьева 21а.	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
228	пос. Светлый зд.№148-казарма,152-баня,159-казарма.	3	03.03.2014 16:05	03.03.2014 16:05	03.03.2014 18:30	2,42	03.03.2014 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108 (надземно), по адресу: п.Светлый, зд. №148.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
229	пос.Чкалова 3,4,5,6,10,15,16,17,18.	9	05.03.2014 10:00	05.03.2014 10:40	05.03.2014 18:20	7,67	05.03.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 мм по адресу: пос.Чкалова 15.	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
230	пос.Чкалова 3,4,5,6,10,15,16,17,18	9	06.03.2014 10:00	06.03.2014 10:05	06.03.2014 13:30	3,42	06.03.2014 17:00	Устранение дефекта на "О" т/тр.Д57(канал) по адресу пос.Чкалова 15	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
231	Куйбышева 81, 20 лет РККА 2, Масленникова 17,19,21,23	6	13.03.2014 09:30	13.03.2014 10:10	13.03.2014 11:00	0,83	13.03.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу Куйбышева 81а (замена отво-да на "П")	Столяров	Повреждение с отключением отопления
232	Панфилова 6,8 Бульварная 4,4а	4	14.03.2014 09:30	14.03.2014 10:10	14.03.2014 12:30	2,33	14.03.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 6	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
233	1 Тепловозная 2	1	17.03.2014 10:00	17.03.2014 10:00	17.03.2014 10:15	0,25	17.03.2014 14:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 40 (надземно) (вставка Д 40мм.- 0,5 м. "П")	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
234	Моторная 14,14/1 (ст. скорой пом., женс.конс.),16,16/1, Шаку-рова 3,3/1,5,7,9	9	18.03.2014 09:30	18.03.2014 09:40	18.03.2014 16:15	6,58	18.03.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Моторная 14 от кот. "Омсктехуглерод"	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
235	20 Лет РККА 240,242,244,246,248,250, 252,258,260,262,264	11	20.03.2014 10:00	20.03.2014 10:10	20.03.2014 17:15	7,08	20.03.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм. (канал), по адресу: 20 Лет РККА 244 с сохр. ГВС	Столяров	Повреждение с отключением отопления
236	Космичиский пр.37.	1	24.03.2014 16:00	24.03.2014 16:00	24.03.2014 18:20	2,33	24.03.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм (т/подвал).по адре-су:Космический пр.37.	Санович	Повреждение с отключением отопления
237	14 В/городок 90.(д/сад)	1	24.03.2014 16:40	24.03.2014 16:40	24.03.2014 19:40	3	24.03.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 57 мм .(б/канал).по адресу:14 В/г-90.	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
238	Б.Хмельницкого 146,148,150,154,156, 158, 9 Ли-ния 139а,141, 20 лет РККА 168, Масленникова 82	10	26.03.2014 10:00	26.03.2014 10:30	26.03.2014 13:30	3	26.03.2014 15:00	Устранение дефекта на за-порной арматуре Д150 по ад-ресу 9 Линия 141	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
239	Космический пр. 109,111.	2	27.03.2014 10:00	27.03.2014 10:10	27.03.2014 14:00	3,83	27.03.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 (т/подвал), по адресу: Космический пр. 111.	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
240	Д.Бедного 67,67/1,69. Полторацкого 47,47/1.	5	28.03.2014 09:30	28.03.2014 09:30	28.03.2014 11:00	1,5	28.03.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. ГВС Д89 в ТК, по адресу: Д.Бедного 67/1. (с сохр. отопления)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
241	Вострецова 7/2,7/3.	2	28.03.2014 09:30	28.03.2014 09:30	28.03.2014 12:20	2,83	28.03.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89 (т/подвал), по адресу: Вострецова 7/3. от кот. "Омсктехуглерод"	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
242	П.Ильичева 4а. Иванова 7.	2	28.03.2014 10:00	28.03.2014 12:45	28.03.2014 15:00	2,25	28.03.2014 17:00	Устранение дефекта на "О"т/пр. Д89 мм(канал), по адресу: Ильичева 4а."	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
243	Полторацкого 56а Латвийская 46,48, 50,52 К.Финская 45,47,49	8	02.04.2014 11:00	02.04.2014 11:05	02.04.2014 15:25	4,33	02.04.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (канал) у дома 47	Макеев	Повреждение с отключением отопления
244	1 Молодежная 22-д/сад	1	04.04.2014 17:00	04.04.2014 17:20	05.04.2014 01:00	7,67	04.04.2014 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: 1-я Молодежная 22.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
245	5Кордная 15,16,17,18,18а,19,20,21,23, 25,27	11	15.04.2014 10:00	15.04.2014 14:25	15.04.2014 17:15	2,83	15.04.2014 19:00	Переврезка т/трассы Д 219 у дома 16 (б/канал)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
246	5 Рабочая 66а. Кирова 47а-адм.зд.	2	16.04.2014 12:00	16.04.2014 12:15	16.04.2014 16:40	4,42	16.04.2014 17:00	Устранение деффекта на "П" т/пр. Д57 (б/канал), по адресу: 5-я Рабочая 66а.	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
247	4Кордная 58 1Молодежная 22 5Кордная 6,8,9,10,11,11а,11б,12,13,13а 14,15,16,17,18,18а,19,20,21,23,25,27, Камерный пер. 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,16а,17,38а,38б ,40а,36 36а,38,40,42,44,47,47а	55	18.04.2014 10:30	18.04.2014 11:30	18.04.2014 16:25	4,92	18.04.2014 15:30	Устранение дефекта на т/тр.Д200 в ТК у дома Камерный пер.15	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
248	От ЦТП - 204. пос.Тепловозный. 1 Тепловозная 2,2а,4,6,6а,8,10,12,а,14 16,20,22,24,26.2 Тепловозная 1а,2,3,5, 9,15,19, 1Тепловозный пенр.3,4,5,6.. пер.Воровского 4,6,9(ч.д)	30	21.04.2014 13:30	21.04.2014 13:00	21.04.2014 15:05	2,08	21.04.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм . (надземно). по адресу: 2 Тепловозная 15..	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
249	ЦТП-204	22	22.04.2014 11:30	22.04.2014 11:40	22.04.2014 13:30	1,83	22.04.2014 17:00	Устранение дефекта Д57 у Воровского 4,6	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
250	5Кордная 15,16,17,18,18а,19,20,21,23, 25,27 Камерный пер	16	22.04.2014 14:40	22.04.2014 15:20	22.04.2014 16:00	0,67	22.04.2014 17:00	Ремонт задвижки Д80 в ТК у дома Камерный пер 16а	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	13,15,16а,17,40а									
251	Орловского 3,5. Братская 19,19/2,В/ч.	5	24.04.2014 09:30	24.04.2014 09:50	24.04.2014 15:10	5,33	24.04.2014 16:30	Устранение дефекта т/провода Д 219 мм д.5.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
252	Космический пр. 18в-ИФНС,20/2,20/1-кафе.	3	25.04.2014 11:00	25.04.2014 11:00	25.04.2014 15:00	4	25.04.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/пр. Д108 (т/подвал), по адресу: Космический пр. 20/2.	Санович	Повреждение с отключением отопления
253	1-я Тепловозная 2,2а,4,6,6а,8,10,12, 12а,14,16,20,22,24,26, 2-я Тепловозная 1а,2 (ЧП "Абрамзон"),3,5,9,15,19, 1-ый Тепловозный пер. 3,4,5,6, Пер. Воровского 4,6,9	30	25.04.2014 13:30	25.04.2014 13:25	25.04.2014 14:25	1	25.04.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (надземно) по адресу 1-я Тепловозная 26 от ЦТП-204 (от кот. 1 Кр.Звезды 49)	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
254	Товстухо 5	1	28.04.2014 13:00	28.04.2014 13:35	28.04.2014 16:10	2,58	28.04.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76 (канал), по адресу: Товстухо 5.	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
255	Товстухо 5	1	29.04.2014 09:00	29.04.2014 09:40	29.04.2014 11:15	1,58	29.04.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76 (канал), по адресу: Товстухо 5.	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
256	14В/городок 2,12,16,44,50,75,78,80,96 114,125	11	29.04.2014 10:00	29.04.2014 10:30	29.04.2014 11:05	0,58	29.04.2014 17:00	Устранение дефекта на задвижке Д80 в ТК-1/3 с сохр. ГВС	Калинин	Повреждение с отключением отопления
257	4Транспортная 42	1	29.04.2014 10:30	29.04.2014 10:45	29.04.2014 14:00	3,25	29.04.2014 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159(т/подвал)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
258	Молодогвардейская 23,23/1.	2	30.04.2014 09:00	30.04.2014 09:05	30.04.2014 10:50	1,75	30.04.2014 15:00	Устранение дефекта на "П" Д 89 мм (т/подвал) по адресу: Молодогвард.23	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
259	Полторацкого 47,47/1	2	05.05.2014 09:40	05.05.2014 09:40	05.05.2014 11:00	1,33	05.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (канал) по адресу Полторацкого 47 с сохр. ГВС	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением отопления
	Советский	1480				4,24				
1	Строителей 9,11,13, Магистральная 15,17	5	23.09.2013 09:00	23.09.2013 09:00	23.09.2013 15:00	6	23.09.2013 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 57 по адресу Строителей 11	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
2	Бородина 38,40,40а,42,42а,42/1, 44,44а,б,46,46а,б,48, Заозерная 9, 9а,б,в,11,11а,б,в,г,13,13а,б, Менделеева 23,23а,25,25а,б,в,27, 27а,б,29,31,33,37,39,41,43,45, Бархатовой 1,1а,б,2,3,3а,б,в,3/1,4, 4а,б,г,5,6,6а,б,в,г,7,7а,б,8,8а,9,9 а,б,10,11, Малиновского	84	23.09.2013 09:30	23.09.2013 10:15	23.09.2013 11:30	1,25	23.09.2013 14:00	Замена запорной арматуры Д 100 по адресу Заозерная 11/1	Горшков	Аварийное отключение для замены задвижек отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
3	Мира 55в,57,57а,б,61а, Андрианова 34,36	7	24.09.2013 01:00	24.09.2013 01:00	24.09.2013 15:30	14,5	24.09.2013 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 219 по адресу Мира 55в	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
4	Белозерова 20. Заозерная 26/2,26/3,26/4. Менделеева 17/2,17/3,17/4,17/5,19б,19/3,19/4, 19/5,21/2,21/3.	14	25.09.2013 09:00	25.09.2013 09:00	25.09.2013 10:50	1,83	25.09.2013 15:00	Замена запорной арматуры Д100, по адресу: Заозерная 26/2.	Смоленко	Повреждение с отключением ГВС
5	Строителей 9,11,13, Магистральная 15,17	5	25.09.2013 09:00	25.09.2013 09:00	25.09.2013 16:00	7	25.09.2013 17:00	Устранение повреждения на т/проводе Д 57 мм. по адресу Строителей 11	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
6	4-я Поселковая 26,26/2,26/3	3	25.09.2013 13:00	25.09.2013 14:20	25.09.2013 15:40	1,33	25.09.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм. по адресу 4-я Поселковая 26/3	Смоленко	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
7	Мира 76,78	2	27.09.2013 09:00	27.09.2013 09:00	27.09.2013 15:30	6,5	27.09.2013 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 108 по адресу Мира 78, с сохр.ГВС по "П"	Плесовских	Повреждение с отключением отопления
8	ТПНС-304 (1-Затоская,15а)	111	27.09.2013 09:00	27.09.2013 09:05	27.09.2013 10:20	1,25	27.09.2013 12:00	Чистка фильтров Д150,200,250	Оконешников	Повреждение с отключением отопления и ГВС
9	19-го П/съезда 28	1	28.09.2013 14:00	28.09.2013 14:00	28.09.2013 16:30	2,5	28.09.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу:19-го П/съезда 28.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
10	20 П/съезда 32, Грозненская 2,4,6, 8,8а,10,12, Магистральная 37,39	10	01.10.2013 09:00	01.10.2013 09:00	01.10.2013 10:30	1,5	01.10.2013 17:00	Ревизия запорной арматуры Д 100 по адресу Магистральная 39	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
11	20 П/съезда 47,49,49а,51, Тварковского 8,10, Н/заводская 11, 11а,13,13а	10	01.10.2013 09:00	01.10.2013 09:00	01.10.2013 13:00	4	01.10.2013 17:00	Замена участка т/провода Д 159 по адресу Н/заводская 13	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
12	19-го П/съезда 24а,24б. Магистральная 40,40а,40б,42,42а,42б,44.	9	02.10.2013 09:30	02.10.2013 09:30	02.10.2013 16:00	6,5	02.10.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д80, по адресу: 19-го П/съезда 24а-24б.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
13	Магистральная 70,70а,70б	3	03.10.2013 09:00	03.10.2013 09:00	03.10.2013 15:10	6,17	03.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Магистральная 70	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
14	50 лет Профсоюзов 85	1	03.10.2013 09:00	03.10.2013 09:00	03.10.2013 18:30	9,5	03.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу 50 лет Профсоюзов 85	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
15	Коммунальная 11а,13,13а,13б, 13в,15, 17,17б, Глинки 1а	9	03.10.2013 14:00	03.10.2013 14:00	03.10.2013 16:30	2,5	03.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу Коммунальная 13	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
16	пр.Мира 55в,57,57а,57б,61а, Андрианова 34,36	7	04.10.2013 09:00	04.10.2013 09:00	04.10.2013 16:30	7,5	04.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу пр.Мира 57б	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
17	пр.Мира 1,1а,2,2/1,2а,2б, Агрономическая 1,2,4,6, Сибаковская 2-16/3, Институтская площадь	54	07.10.2013 09:00	07.10.2013 09:30	07.10.2013 11:10	1,67	07.10.2013 16:00	Замена задвижек Д 150 мм.- 2 шт. по адресу Сибаковская 4	Гопоненко	Аварийное отключение для замены задвижек

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	1,2,4,5, Горный пер. 1,2,4, Горная 5-13, Физкультурная 1-12а									отопления
18	Физкультурная 8е (корпус ОмГАУ)	1	07.10.2013 11:10	07.10.2013 11:10	07.10.2013 14:00	2,83	07.10.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм.	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
19	1Затонская 22,24 2Затонская 25,27 Кр.Путь 127,127а,129,131,133	9	08.10.2013 10:00	08.10.2013 10:15	08.10.2013 11:40	1,42	08.10.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 3Ледорезная 23	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
20	50 лет Профсоюзов 55,55а,б,57,57а, б,59,59а,б,в,61,61а,б,63,63а,65,65а,67, Энергетиков 29,31,31а,б,40,40а,б, 42,42а,б,в,44, 19 П/съезда 28а,24а,б	40	09.10.2013 13:00	09.10.2013 13:45	09.10.2013 19:15	5,5	09.10.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу 50 лет Профсоюзов 98	Малахевич А.И.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
21	ул.М.Ивановская, 4,5,6,7 Северные, Кр.Путь, 5 Армии, Средняя, Старозагородная роща	54	10.10.2013 02:30	10.10.2013 04:35	10.10.2013 20:30	15,92	10.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 219 по адресу ул. М.Ивановская 47	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
22	20-го П/съезда 58,60,62,64,64а.	5	10.10.2013 09:30	10.10.2013 09:30	10.10.2013 14:00	4,5	10.10.2013 17:00	Устранение деффекта на "П" т/пр. Д108, по адресу: 20-го П/съезда 64.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
23	Нефтезаводская 30/1,30а,30б,30в,32,32а,32б,32в.	8	10.10.2013 13:00	10.10.2013 14:25	10.10.2013 16:30	2,08	10.10.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д80, по адресу: Нефтезаводская 30а.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
24	Нефтезаводская 34/1	1	11.10.2013 13:30	11.10.2013 13:30	11.10.2013 19:10	5,67	11.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Нефтезаводская 34/1	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
25	50 Лет Профсоюзов 55,55а,55б,57,57а,57б,59,59а,59б,59в,61,61а,61б,63,63а,65,65а,67. Энергетиков 29,31,31а,31б,31в,33,35. Магистральная 36,38,38а,38б,40,40а,40б,42,42а, 42б,42в,44. 19-го П/съезда 28а,24а,24б.	40	14.10.2013 09:00	14.10.2013 10:10	14.10.2013 18:00	7,83	14.10.2013 17:00	Устранение деффекта на "П" т/пр. Д219, по адресу: 50 Лет Профсоюзов 98. от ТК-III-В-35.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
26	Тварковского 8,10.	2	14.10.2013 10:30	14.10.2013 10:30	14.10.2013 17:40	7,17	14.10.2013 17:00	Устранение деффекта на "П" т/пр. Д108, по адресу: Тварковского 10.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
27	Бородина 15	1	14.10.2013 13:00	14.10.2013 13:00	14.10.2013 15:30	2,5	14.10.2013 17:00	Устранение деффекта на "П" т/пр. Д89, по адресу: Бородина 15.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления
28	Бородина 4/2,4/3,8/2,8/3,10/2,10/3,10/4,10/5,12/2,12/4,12/5.	12	15.10.2013 09:00	15.10.2013 09:00	15.10.2013 11:30	2,5	15.10.2013 17:00	Врезка запорной арматуры Д80, по адресу: Бородина 10/3.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
29	пр.Мира 2,2/1,1,1а. Горная 5.	5	15.10.2013 09:00	15.10.2013 09:10	15.10.2013 14:20	5,17	15.10.2013 16:00	Замена запорной арматуры Д100-2шт., по адресу: пр. Ми-	Гопоненко	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								ра 2		отопления и ГВС
30	4-я Поселковая 26,26/2,26/3	3	15.10.2013 09:00	15.10.2013 09:20	15.10.2013 15:50	6,5	15.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. по адресу 4-я Поселковая 26/2	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
31	пр. Мира 43-88б, 20 П/съезда 53,55,57, Андрианова 5,16-38, Тварковского 2,4,4а,4б, Пригородная 3/1,3/2,9,10,10/1,10/2, Нефтезаводская 1а,3а	65	15.10.2013 10:30	15.10.2013 10:40	15.10.2013 15:30	4,83	15.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (т/подвал) по адресу пр.Мира 45 и замена запорной арматуры Д 200 мм.- 2 шт. в ТК-III-3-17/2	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
32	пр. Мира 43а,45,47,47а, Нефтезаводская 1а,3а, Андрианова 16,18	8	15.10.2013 15:30	15.10.2013 15:30	15.10.2013 17:15	1,75	15.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (т/подвал) по адресу пр.Мира 45	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
33	22 Апреля 2,4,4б,6, Химиков 61,61а, 63,63а,65, Энтузиастов 1,3,5,5а,7,7а, 9,11,11а,11б,11/1	20	15.10.2013 15:30	15.10.2013 15:30	15.10.2013 19:20	3,83	15.10.2013 18:00	Устранение дефекта т/првода Д 108 мм. по адресу Химиков 63 а	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
34	Нефтезаводская 21,23, Магистральная 66,66а,66б,68,68а,68б, 70,70а,70б	11	15.10.2013 16:30	15.10.2013 16:30	15.10.2013 17:25	0,92	15.10.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал) по адресу Магистральная 66б	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
35	Мира 1,1а,2,2/1,2а,2б Горная 5,6,7,8, 9,11,12,13 Институт. площадь 1,2,4,5 Физкультурная 1-12а, Горный пер 1, 2,4 Сибаковская 2-16/3	54	16.10.2013 09:00	16.10.2013 09:50	16.10.2013 11:50	2	16.10.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 по ул. Проезд Кохомоского	Гопоненко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
36	22Апреля 2,4,4б,6 Химиков 61,61а,63, 63а,65 Энтузиастов 1,3,5,5а,7,7а,9,11, 11а,11б,11/1	20	16.10.2013 10:00	16.10.2013 10:00	16.10.2013 14:40	4,67	16.10.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 у Химиков 63а	Малахевич	Повреждение с отключением отопления
37	Мира 18-36а, 4Поселковая 24/2-40, 2Поселковая 8-53в, 1Поселковая 1-5, 6Кирпичный пер, 8,9,20,21	58	17.10.2013 08:30	17.10.2013 09:00	17.10.2013 22:30	13,5	17.10.2013 21:00	Устранение повреждения на т/тр.Д426 по адресу; пр.Мира 20-22	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
38	50 лет Профсоюзов 55,55а,б,57,57а, 59,59а,б,в,61, Энергетиков 33,35	12	17.10.2013 12:00	17.10.2013 12:00	17.10.2013 14:00	2	17.10.2013 17:00	Устранение повреждения на т/тр.Д76 по адресу; 50 лет Профсоюзов 57	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
39	50 лет Профсоюзов 57	1	17.10.2013 14:00	17.10.2013 14:00	17.10.2013 15:40	1,67	17.10.2013 17:00	Устранение повреждения на т/тр.Д76 по адресу; 50 лет Профсоюзов 57	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
40	3-я Заводская 15,19,20,21,24, 4-я Заводская 7,15, 5-я Заводская 10, Заводская 6,26/1	10	18.10.2013 10:00	18.10.2013 10:00	18.10.2013 16:00	6	18.10.2013 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 273 мм. по адресу Заводская 34	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
41	Н/заводская 13а, 20 П/съезда 49а	2	21.10.2013 09:00	21.10.2013 09:00	21.10.2013 16:30	7,5	21.10.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Н/заводская 13а	Корчинский В.Н.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
42	2Поселковая 53в	1	24.10.2013 09:00	24.10.2013 09:00	24.10.2013 16:30	7,5	24.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
43	Коммунальная	38	25.10.2013	25.10.2013	25.10.2013	1,25	25.10.2013	Ремонт запорной арматуры	Малахевич	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	1,2,2/1,2/2,3,4,4/1,4/2, 5,7,9,9/1,11,11а,13,13а,13б,13в,15,17, 17б,19,19/1,19/2,21,21/1,21а,23,25 Глинки 1,1а,3,3а,3б Заозерная 2,4,6, 12,14		09:00	09:15	10:30		12:00	Д200 у дома Коммунальная 1		отключением отопления и ГВС
44	2 Поселковая 53в	1	25.10.2013 09:00	25.10.2013 09:40	25.10.2013 11:40	2	25.10.2013 17:00	Устранение дефекта "П" т/провода Д 108	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
45	Королева 2а,4а	2	25.10.2013 09:00	25.10.2013 10:30	25.10.2013 14:30	4	25.10.2013 17:00	Проверка т/провода Д 108 на пропускную способность по адресу Королева 2а по предписанию СП "Тепловые сети"	Мартенс	Повреждение с отключением отопления и ГВС
46	Физкультурная 2 к.1 (ботанич. сад)	1	26.10.2013 12:00	26.10.2013 12:00	26.10.2013 14:20	2,33	26.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Физкультурная 2к.1	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
47	Мира 35	1	29.10.2013 09:00	29.10.2013 10:00	29.10.2013 13:50	3,83	29.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
48	Нефтезаводская 21,23, Магистральная 66,66а,66б,68, 68а, 68б,70,70а,70б	11	30.10.2013 09:00	30.10.2013 09:20	30.10.2013 18:00	8,67	30.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Магистральная 66б	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
49	Андрианова 6/1,12/1.Мира 35а.	3	31.10.2013 10:30	31.10.2013 10:30	31.10.2013 11:20	0,83	31.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу : Андрианова 6/1..	Плесовских.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
50	Энтузиастов 33б,в,г	3	06.11.2013 09:00	06.11.2013 09:00	06.11.2013 15:50	6,83	06.11.2013 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 и врезка задвжки Д 100 по адресу Энтузиастов 33г	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
51	Коммунальная 7,9,9/1,9/2,11.	5	07.11.2013 09:00	07.11.2013 09:00	07.11.2013 10:00	1	07.11.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Коммунальная 9.	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
52	пр.Мира 167,167а,167б,167/1,167/2, 167/3,169,169а,169б,169в (д/сад №338),169г (шк.№153),171	12	08.11.2013 14:30	08.11.2013 15:50	08.11.2013 16:55	1,08	08.11.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу пр.Мира 169а (ТК-IV--I-19)	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
53	Пр. Мира 167,167а,167б,167/1,167/2,167/3, 169,169а,169б,169в,169г,171.	12	11.11.2013 09:00	11.11.2013 09:30	11.11.2013 16:40	7,17	11.11.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159 и врезка задвижки Д150, по адресу: Пр.Мира 169а от ТК-IV-I-19.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
54	Менделеева 24.24а.	2	12.11.2013 09:00	12.11.2013 09:30	12.11.2013 11:20	1,83	12.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д108 мм по адресу: Менделеева 24.	Горшков	Повреждение с отключением отопления
55	Энтузиастов 33г.	1	12.11.2013 09:00	12.11.2013 09:30	12.11.2013 15:00	5,5	12.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д108 мм по адресу: Энтузиастов 33г..	Малахевич	Повреждение с отключением отопления
56	Энтузиастов 33г,33в,33б..	3	13.11.2013	13.11.2013	13.11.2013	4,83	13.11.2013	Ревизия запорной арматуры .	Малахевич	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			09:00	09:20	14:10		17:00	Д 150 мм по адресу: Энтузиастов 33 б..		отключением отопления
57	Попова 1,3	2	14.11.2013 09:00	14.11.2013 09:00	14.11.2013 14:50	5,83	14.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм.по адресу Попова 1	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
58	Мира 11а,11/1,13	3	14.11.2013 09:00	14.11.2013 09:20	14.11.2013 12:20	3	14.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. у дома 11/1	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
59	Сибнисхоз 12,13,59а,59/1.	4	15.11.2013 09:00	15.11.2013 09:00	15.11.2013 10:30	1,5	15.11.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: Сибнисхоз 12.	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
60	Котельный переулок 1,3,5, Малунцева 26,28,30	6	15.11.2013 09:00	15.11.2013 09:00	15.11.2013 15:00	6	15.11.2013 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 76 по адресу Малунцева 28	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
61	СибНИИСХоз 7,11,12,59а,59/1	5	18.11.2013 09:00	18.11.2013 09:20	18.11.2013 14:15	4,92	18.11.2013 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 57 по адресу СибНИИСХоз 12	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
62	Физкультурная 2,3.	2	19.11.2013 09:00	19.11.2013 10:00	19.11.2013 15:50	5,83	19.11.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76, по адресу: Физкультурная 2.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
63	Тюленина 5а,5б.	2	20.11.2013 19:30	20.11.2013 20:45	20.11.2013 22:30	1,75	20.11.2013 21:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм в т/подвале дома 5б	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
64	Тюленина 5а,5б.	2	21.11.2013 09:00	21.11.2013 09:10	21.11.2013 14:20	5,17	21.11.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: Тюленина 5б.	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
65	Пр. Мира 82/1,82/2. 20-го П/съезда 53,55.	4	22.11.2013 02:30	22.11.2013 02:30	22.11.2013 10:35	8,08	22.11.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Пр.Мира 82/2.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
66	Мира 32б,34,34а,б,в,г,36,36а	8	22.11.2013 15:30	22.11.2013 15:30	22.11.2013 17:30	2	22.11.2013 18:00	Устранение дефекта т/провода Д 57 по адресу Мира 34а (производственная база ЖКХ "Сервис")	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
67	Малунцева 2, пер.Комбинатский 1,3,5	4	26.11.2013 09:00	26.11.2013 09:30	26.11.2013 15:50	6,33	26.11.2013 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 по адресу Малунцева 2	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
68	22 Апреля 1	1	26.11.2013 09:00	26.11.2013 11:00	26.11.2013 11:50	0,83	26.11.2013 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 76	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
69	Мира 16,16а,18а	3	26.11.2013 11:30	26.11.2013 11:30	26.11.2013 15:20	3,83	26.11.2013 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 76 по адресу Мира 18а	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
70	Лаптева 1,3,3а,5.Белозерова 1,3,5.. Менделеева 2,2/1.	9	27.11.2013 10:00	27.11.2013 10:00	27.11.2013 11:30	1,5	27.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу Лаптева 3-5.	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
71	19-го П/съезда 16. 20-го П/съезда 24. Энергетиков	6	28.11.2013 10:00	28.11.2013 09:30	28.11.2013 15:30	6	28.11.2013 17:00	Врезка 2-х задвижек Д100 и устранение деффекта на т/пр.	Плесовских	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	15,15а,17,17а.							Д57, по адресу: Энергетиков 15а.		отопления и ГВС
72	Пр. Мира 5,5а. Правый берег иртыша 153.	3	28.11.2013 13:00	28.11.2013 13:35	28.11.2013 15:40	2,08	28.11.2013 17:00	Замена задвижки Д100, по адресу: Пр.Мира 5а.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
73	Нефтезаводская 21	1	02.12.2013 09:00	02.12.2013 09:00	02.12.2013 11:30	2,5	02.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Нефтезаводская 21	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
74	Нефтезаводская 34,36,38,38а,38б Энтузиастов 55	6	03.12.2013 13:00	03.12.2013 13:30	03.12.2013 18:30	5	03.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 38	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
75	Мира 23,23а,б, Андрианова 2,4	5	05.12.2013 09:00	05.12.2013 09:00	05.12.2013 11:10	2,17	05.12.2013 17:00	Устранение дефекта "П" т/провода Д 108 по адресу Мира 23а	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
76	Мира 10б,14а,16б, 2 Поселковая 1,3, 6	6	05.12.2013 09:00	05.12.2013 09:00	05.12.2013 16:40	7,67	05.12.2013 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 219 по адресу Мира 14	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
77	пр.Мира 10б,14а,16б, 2-я Поселковая 1,3,6	6	06.12.2013 09:00	06.12.2013 09:20	06.12.2013 16:10	6,83	06.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу пр.Мира 14	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
78	50 лет Профсоюзов 69,71,71а,71б, 19 П/съезда 31	5	07.12.2013 09:00	07.12.2013 09:40	07.12.2013 11:40	2	07.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу 50 лет Профсоюзов 69	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
79	Королева 2а,4а.	2	09.12.2013 22:00	09.12.2013 22:00	09.12.2013 22:35	0,58	09.12.2013 23:50	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу:Королева 2а.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
80	Королева 2а,4а.	2	10.12.2013 09:30	10.12.2013 10:30	10.12.2013 16:00	5,5	10.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу Королева 2а..	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
81	Энергетиков 65,65а,67.67а. Горячева 8.	8	10.12.2013 10:30	10.12.2013 10:50	10.12.2013 21:45	10,92	10.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу Энергетиков 67а.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
82	Белозерова8,8/1,10.	3	10.12.2013 15:00	10.12.2013 15:00	10.12.2013 16:00	1	10.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу Белозерова 8/1...	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
83	Мира 49,51,51а,53 Тварковского 2,4, 4а,4б Андрианова 18а,20,22	11	11.12.2013 09:00	11.12.2013 09:20	11.12.2013 12:00	2,67	11.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 у дома 49	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
84	Менделеева 26	1	11.12.2013 09:00	11.12.2013 09:50	11.12.2013 11:20	1,5	11.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
85	Энергетиков 65,65а,67,67а Горячева 8	5	11.12.2013 10:00	11.12.2013 09:40	11.12.2013 17:15	7,58	11.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 у дома 67а	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
86	1-й Башеннй пер.2,4,6, СибНИИсхоз 2,6,7,7а	7	12.12.2013 10:00	12.12.2013 10:50	12.12.2013 16:20	5,5	12.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу СибНИИсхоз 7	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
87	Пер. Комбинатский 12,14,17,19,21,23, Малунцева 6а,8,10	9	12.12.2013 10:00	12.12.2013 11:00	12.12.2013 14:50	3,83	12.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Пер. Комбинатский 19	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
88	Кр.Путь 145,147,149,149а	4	16.12.2013 09:00	16.12.2013 09:50	16.12.2013 11:40	1,83	16.12.2013 17:00	Замена 2х задвижек Д 150 по адресу Кр.Путь 149	Горшков	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
89	Химиков 59,61,61,61а-д/сад.63,63а,65,67. 22-го Апреля 4,4б,6. Энтузиастов 3,5,5а,7-д/сад,9,11,11а,11б-школа,13б-маг.	19	18.12.2013 01:30	18.12.2013 01:30	18.12.2013 11:00	9,5	18.12.2013 10:00	Устранение дефекта на т/пр. Д273 (б/канал), по адресу: Химиков 61.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
90	Андрианова 30,32,32а	3	20.12.2013 09:00	20.12.2013 09:00	20.12.2013 10:30	1,5	20.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 по адресу Андрианова 32	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
91	Пр. Мира 10б,14а,16б. 2-я Поселковая 1,3,6.	6	25.12.2013 09:00	25.12.2013 11:20	25.12.2013 16:00	4,67	25.12.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219, по адресу: 2-я Поселковая 3.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
92	50 лет Профсоюзов 124.	1	26.12.2013 10:00	26.12.2013 10:00	26.12.2013 11:45	1,75	26.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 мм по адресу: дома. 24/1.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
93	Мира 24/1.	1	26.12.2013 10:00	26.12.2013 15:00	26.12.2013 18:30	3,5	26.12.2013 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 мм по адресу: дома. 24/1.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
94	Физкультурная 6,6а,6/1,8,8а,8б,8в,8г, 8е,8/2..	10	30.12.2013 11:00	30.12.2013 11:00	30.12.2013 14:40	3,67	30.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 219 мм по адресу; Физкультурная 6.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
95	Химиков 16,16/1,16/2,16/3,18,18/1,18/2.. Блюхера 22в.	8	30.12.2013 11:00	30.12.2013 11:30	30.12.2013 15:30	4	30.12.2013 17:00	Аварийная замена задвижек Д150 мм . по адресу: Блюхера 22 в.	Деркач	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
96	20 П/С 30,	1	30.12.2013 16:00	30.12.2013 16:00	30.12.2013 19:20	3,33	30.12.2013 19:00	Устранение дефекта на т/тр. Д 108 мм по адресу; 20 П/сьезда 30..	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
97	1 Башенный пер.2,4,6.СибНИИсхоз 1,2,3,а,3/1,4,5,5а,6,7,а,17,20,23,29,36. Учхозная 12. 4 Крайняя 2,4. 3Крайняя 10.	24	03.01.2014 10:00	03.01.2014 09:30	03.01.2014 10:15	0,75	03.01.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325.мм по адресу:СибНИИсхоз25а.	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
98	Мира 58,60 Малунцева 15	3	04.01.2014 14:00	04.01.2014 14:00	04.01.2014 17:30	3,5	04.01.2014 19:00	Устраненение повреждения т/тр.Д108 у дома 60	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
99	4-Поселковая 26,26/2,26/3	3	04.01.2014 20:15	04.01.2014 20:15	05.01.2014 07:15	11	05.01.2014 06:00	Устраненение повреждения т/тр.Д108 у дома 26/2	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
100	пр.Мира 34в	1	09.01.2014 12:00	09.01.2014 12:00	09.01.2014 15:20	3,33	09.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу	Грибов	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								пр.Мира 34в		отопления и ГВС
101	Заозёрная 22,22/1,22/2	3	10.01.2014 09:00	10.01.2014 09:10	10.01.2014 12:40	3,5	10.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Заозёрная 22/1	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
102	пр.Мира 34в	1	10.01.2014 09:00	10.01.2014 09:40	10.01.2014 15:20	5,67	10.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу пр.Мира 34в	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
103	Химиков 16,16/1,16/2,16/3,18,18/1,18/2. Блюхера 22в.	8	10.01.2014 13:30	10.01.2014 13:35	10.01.2014 15:50	2,25	10.01.2014 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219, по адресу: Химиков 16/1. от ТК-III-В-43/2	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
104	Мира 58,60, Малунцева 15	3	14.01.2014 09:00	14.01.2014 09:20	14.01.2014 15:50	6,5	14.01.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 89 и замена запорной арматуры Д 80 по адресу Мира 60	Плесовских	Повреждение с отключением отопления
105	пр.Мира 34в	1	14.01.2014 10:00	14.01.2014 10:00	14.01.2014 16:10	6,17	14.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу пр. Мира 34в	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
106	Грозненская 4,6,6а,8,10,10а,12 20П/съезда 32 Магистральная 37,39	10	16.01.2014 10:00	16.01.2014 10:10	16.01.2014 10:50	0,67	16.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр Д57 у дома 10а	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
107	Химиков 47б,47д,47г,49	4	16.01.2014 14:00	16.01.2014 14:00	16.01.2014 15:00	1	16.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр Д219 у дома 47б	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
108	Блюхера 24/1	1	16.01.2014 14:00	16.01.2014 15:00	16.01.2014 16:40	1,67	16.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр Д108	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
109	Белозёрова 5 (шк.№8)	1	17.01.2014 09:00	17.01.2014 09:00	17.01.2014 10:30	1,5	17.01.2014 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (т/подвал) по адресу Белозёрова 5	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
110	Блюхера 24 к.1 (д/с №345)	1	17.01.2014 09:00	17.01.2014 13:40	17.01.2014 15:40	2	17.01.2014 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (канал) по адресу Блюхера 24 к.1	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
111	Химиков 47б,47г,47д,47б (пристр. "Летур"), 49 (маг.)	5	17.01.2014 09:30	17.01.2014 09:30	17.01.2014 13:00	3,5	17.01.2014 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89мм. (ТК) по адресу Химиков 47б	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
112	6 Кирпичный 8,9,21, 1-я Поселковая 3а,5	5	20.01.2014 13:30	20.01.2014 14:10	20.01.2014 15:20	1,17	20.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 6 Кирпичный 21	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
113	п.Б.Поля: Центральная 2,4	2	21.01.2014 10:00	21.01.2014 10:00	21.01.2014 12:50	2,83	21.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 по адресу Центральная 6	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
114	4 Поселковая 34,а,б,в,36,38,38б,40. 2 Поселковая 8,10,12,12/1,49,51,53,а,б,в.1 Поселковая1а,1б,в,2,3,3а,5. Мира 30,а,б,в,г,32,а,б,34,а,б,в,г,36,36а	43	27.01.2014 18:00	27.01.2014 18:00	27.01.2014 20:50	2,83	27.01.2014 10:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм по адресу: 4 Поселковая 34-36.	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	6 Кирпичный 8,9,20.									
115	Комбинатский пер. 12,14,17,19,21,23 Малунцева 6а,8,10	9	28.01.2014 10:00	28.01.2014 10:20	28.01.2014 15:10	4,83	28.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 23	Мартенс	Повреждение с отключением отопления и ГВС
116	Мира 5б	1	28.01.2014 10:00	28.01.2014 13:50	28.01.2014 15:00	1,17	28.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
117	Волкова 9,11.	2	31.01.2014 14:00	31.01.2014 14:30	31.01.2014 15:40	1,17	31.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм (б/канал).по адресу:Волкова 9-11...	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
118	50 лет Профсоюзов 85.	1	31.01.2014 14:30	31.01.2014 14:30	31.01.2014 16:20	1,83	31.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм по адресу:50 лет Профсоюзов 85.. С сохр ГВС	Горшков	Повреждение с отключением отопления
119	1 Новостроевская 2,3,3/1,.Магистральная 6а,18.Строителей 19.+ ч.сектор.	6	31.01.2014 14:30	31.01.2014 14:40	31.01.2014 21:50	7,17	31.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм (б/канал).по адресу:1 Новостроевская 2..	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
120	Волкова 9,11	2	06.02.2014 09:00	06.02.2014 09:50	06.02.2014 16:10	6,33	06.02.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 89 по адресу Волкова 9-11(замена "П" и "О" 23м)	Мартенс	Повреждение с отключением отопления и ГВС
121	Попова 1,3	2	06.02.2014 10:00	06.02.2014 10:00	06.02.2014 10:20	0,33	06.02.2014 12:00	Устранение дефекта т/провода Д 89 по адресу Попова 3(провар стыка на "П" в т/подвале)	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
122	50 лет Профсоюзов 85	1	06.02.2014 13:00	06.02.2014 14:20	06.02.2014 19:30	5,17	06.02.2014 20:00	Устранение дефекта т/провода Д 89(замена "П" и "О" 30м	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
123	М.Мибиряка 24,24а,24б	3	10.02.2014 10:00	10.02.2014 10:30	10.02.2014 11:00	0,5	10.02.2014 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76 по адресу М.Сибиряка 24б(провар стыка на "О" т/проводе)	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
124	Химиков 12/1,12/2(д/с). Блюхера 20,24,26, 28,30.	7	12.02.2014 14:00	12.02.2014 14:20	12.02.2014 18:20	4	12.02.2014 20:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 325 мм. по адресу: Химиков 12/2.(Откочали воду.Отключили Блюхера 20)	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
125	Блюхера 20,	1	12.02.2014 18:20	12.02.2014 18:20	13.02.2014 10:00	15,67	13.02.2014 12:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 108 мм. по адресу: Блюхера 20	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
126	Малунцева 15,17,17а,19а Мира 58,60, 62	7	17.02.2014 13:30	17.02.2014 13:40	17.02.2014 16:45	3,08	17.02.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д100 у дома 17	Плесовских	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
127	Заозерная 22,22/1,22/2	3	18.02.2014 09:00	18.02.2014 09:15	18.02.2014 11:00	1,75	18.02.2014 17:00	Устранение повреждения т/тр.Д108 в т/подвале дома	Куликов	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								22/1		отопления и ГВС
128	1 Башенный пер.2,2/1,4,6. Сиб-НИИсхоз 1,2,2/1,3,а,3/1,4,4а,5,а,6 7,7а,12,17,20,23,25а,29,36.Королева 21,25,26,а,26/1,26/4,28,30,30/1,32,34 2Пригородная 9,5/1..3 Пригородная 4,6а,8,13,.3 Крайняя16.	40	18.02.2014 09:00	18.02.2014 09:40	18.02.2014 16:10	6,5	18.02.2014 16:00	Устранение повреждения т/тр.Д426 мм по адресу:2 Пригородная 20. с Сохр ГВС по "О"	Грибков	Повреждение с отключением отопления
129	50 лет Профсоюзов 79,81,83,85,87... Н/заводская . 26.Грозненская 13	7	18.02.2014 09:00	18.02.2014 11:50	18.02.2014 18:10	6,33	18.02.2014 19:00	Устранение дефекта т/тр. Д 159 мм по адресу: Н/заводская 26.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
130	Мира 17,17а.	2	18.02.2014 10:00	18.02.2014 10:00	18.02.2014 11:50	1,83	18.02.2014 14:00	Устранение дефекта т/тр. Д 57 мм по адресу:Мира 17.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
131	Малунцева 15,17,17а,19а.Мира 58,60,62	7	19.02.2014 09:00	19.02.2014 09:10	19.02.2014 12:25	3,25	19.02.2014 14:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 108 мм. по адресу:Мира 60. (замена отвода Д108)	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
132	1-я Новостроевская 2,3,3/1, Магистральная 6а,18,22, Строителей 19, пер. Аптечный 12,13,14,16, Строителей 24,26,28	7	20.02.2014 09:00	20.02.2014 10:00	20.02.2014 16:40	6,67	20.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. по адресу 1-я Новостроевская 2	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
133	Комбинатский пер. 12,14,17,19,21,23 Малунцева 6,6а,8,10	9	25.02.2014 10:30	25.02.2014 10:30	25.02.2014 11:50	1,33	25.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 23	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
134	Малиновского 8б Красноярский тр.20	2	25.02.2014 11:00	25.02.2014 11:00	25.02.2014 12:10	1,17	25.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 8б	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
135	Мира 5к2,5а,5/1(СибАДИ), ул.Правый берег Иртыша 153,153к1	5	26.02.2014 10:00	26.02.2014 10:50	26.02.2014 14:30	3,67	26.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу Мира 5к2	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
136	Блюхера 16,18,18а. М.Никифорова 3.	4	27.02.2014 10:00	27.02.2014 10:00	27.02.2014 11:50	1,83	27.02.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Блюхера 16.(вставка 2м, замена задвижки Д100)	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
137	22-го Апреля 32,30а,34а,38. 19-го П/съезда 32а.	5	27.02.2014 14:00	27.02.2014 14:00	27.02.2014 17:25	3,42	27.02.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: 22-го Апреля 38 от ТК-III-В-36.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
138	1-я Заводская 2,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5. Нефтезаводская 38е.- адм.здания.	7	27.02.2014 14:30	27.02.2014 14:40	28.02.2014 03:10	12,5	27.02.2014 20:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219, по адресу: Нефтезаводская 38е/2.	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
139	Малиновского 6,6/1,6/2,7,8а,8б,10,10/1,10/2,10б ,12. Менделеева 39,41,43,45. Красноярский тракт	17	04.03.2014 09:30	04.03.2014 10:00	04.03.2014 18:20	8,33	04.03.2014 16:00	Замена запорной арматуры Д100, по адресу: Малиновского 8б.	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	20.Бархатовой 3/1.									
140	1 Заводская 2,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5. Нефтезаводская 38е.	7	04.03.2014 10:00	04.03.2014 10:00	04.03.2014 15:30	5,5	04.03.2014 15:00	Устранение дефекта на т/пр. Д325 и Д159, по адресу: Нефтезаводская 38е/2	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
141	Бархатовой 3/1	1	07.03.2014 13:30	07.03.2014 14:30	07.03.2014 15:20	0,83	07.03.2014 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Бархатовой 3/1.	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
142	Н/заводская 9,9а. Мира 74 а. 20 П/сьезда 51а.	4	11.03.2014 13:00	11.03.2014 13:40	11.03.2014 18:15	4,58	11.03.2014 17:00	Устранение дефекта на т/трассе .Д 159 мм по адресу Н/заводская 9.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
143	Малунцева 6а	1	12.03.2014 09:00	12.03.2014 09:00	12.03.2014 21:00	12	12.03.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: Малунцева 6а.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
144	50 Лет Профсоюзов 91в,91б.	2	12.03.2014 09:00	12.03.2014 10:30	12.03.2014 16:00	5,5	12.03.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: 50 Лет Проф-союзов 91в.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
145	Малунцева 8,10. Комбинатский пер. 12,14,17,19,21,23.	8	12.03.2014 14:00	12.03.2014 14:00	12.03.2014 21:00	7	12.03.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Малунцева 6а.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
146	Комбинатский пер. 12,14,17,19,21, 23, Малунцева 6а,8,10	8	13.03.2014 09:00	13.03.2014 09:00	13.03.2014 14:40	5,67	13.03.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Комбинатский пер. 23	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
147	Комбинатский пер.23	1	13.03.2014 09:00	13.03.2014 14:40	13.03.2014 18:15	3,58	13.03.2014 18:30	Замена ввода Д 57	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
148	Мира 1,1а,2,2/1,2а,2б Сибаковская 2, 4,6,7,7а,8,9,10,12,14,16/2,16/3 Горная 5,6,7,8,9,11,12,13 Агрономическая 1,2 4,6 Инст.площадь 1,2,4,5 Гор.пер 1,2, 4 Физкультурная 1,2,2а,4,4а,4б,5,7,8, 8а,8б,8в,8г,8е,10,12,12а	54	25.03.2014 09:00	25.03.2014 09:30	25.03.2014 11:00	1,5	25.03.2014 12:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д300 по адресу; Физкультурная,12	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
149	пр.Мира 28а	1	26.03.2014 09:00	26.03.2014 09:00	26.03.2014 14:00	5	26.03.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 (т/подвал) (вставка "П" Д 108 мм.7 м.+ 4 отвода)	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
150	1 Заводская 2,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5, Н/заводская 38е	7	04.04.2014 09:00	04.04.2014 09:10	04.04.2014 14:10	5	04.04.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 325 по адресу Н/заводская 38е	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
151	Мира 30,30а,б,в,г,32,32а	7	07.04.2014 09:30	07.04.2014 09:50	07.04.2014 11:10	1,33	07.04.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 219 по адресу Мира 30г	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
152	Мира 30,а,б,в,г,32,32а.	7	09.04.2014 09:00	09.04.2014 09:00	09.04.2014 16:40	7,67	09.04.2014 17:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 219 мм по адресу Мира 30г.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
153	пр. Мира 33,33а, Андрианова	7	11.04.2014	11.04.2014	11.04.2014	1,5	11.04.2014	Замена задвижек Д 100 мм. по	Плесовских	Аварийное от-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	2а,10/1, пр.Культуры 1/1,3,5		09:00	09:00	10:30		15:00	адресу пр.Мира 33а		ключение для замены задвижек отопления
154	Комбинатский пер. 12,14,17,19,21,23. Малунцева 6а,8,10.	9	17.04.2014 09:00	17.04.2014 09:00	17.04.2014 15:15	6,25	17.04.2014 17:00	Замена аварийного участка т/пр. Д108, по адресу: Комбинатский пер. 23.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
155	1 Затонская 17, Кр.Путь 135,137,139	5	23.04.2014 13:30	23.04.2014 14:00	23.04.2014 16:00	2	23.04.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 по адресу 1 Затонская 17(отопление)(провар стыка на "П")	Деркач	Повреждение с отключением отопления
156	Комбинатский пер.17.	1	24.04.2014 13:00	24.04.2014 13:10	24.04.2014 15:00	1,83	24.04.2014 15:00	Устранение дефекта т/провода Д 57 мм .	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
157	Заозерная 22,22/1,22/2.	3	28.04.2014 09:00	28.04.2014 09:00	28.04.2014 12:00	3	28.04.2014 17:00	Переврезка "П" т/пр. Д108, по адресу: Заозерная 22/1.	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
158	Андрианова 6а,12/1. Мира 35а.	3	30.04.2014 13:30	30.04.2014 13:30	30.04.2014 15:20	1,83	30.04.2014 17:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 108 мм по адресу: Андрианова 6а.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
159	Горная 11	1	05.05.2014 14:00	05.05.2014 14:10	05.05.2014 15:30	1,33	05.05.2014 17:00	Ревизия запорной арматуры Д 108 мм. по адресу Горная 11	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
	Центральный	1537				3,9				
1	Лермонтова 127,127/1, 131, 10 лет Октября 136,136/1	5	23.09.2013 10:00	23.09.2013 10:20	23.09.2013 12:00	1,67	23.09.2013 12:00	Замена запорной арматуры Д 50 - 2шт по адресу 13 Линия 45	Дашкевич	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
2	Куйбышева 10а	1	23.09.2013 17:00	23.09.2013 17:00	23.09.2013 19:10	2,17	23.09.2013 20:00	Устранение дефекта т/провода Д 57	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
3	Таубе 12,14,15. Красина 4. Спартаковская 7,9,13.	7	24.09.2013 09:00	24.09.2013 10:25	24.09.2013 18:55	8,5	24.09.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159,по адресу: Таубе 14. от ТК-I-3-20/1.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
4	10 лет Октября 178,178а,178/1, 178/5,180,180б,180/1	7	24.09.2013 09:00	24.09.2013 10:30	24.09.2013 20:15	9,75	24.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 по адресу 10 лет Октября 180/1	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
5	Сибмисовская 1,1а,1б,9,12,14.	6	24.09.2013 12:00	24.09.2013 12:00	24.09.2013 16:00	4	24.09.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д50, по адресу: Сибмисовская 1а.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
6	Сенная 27,29,30,32,34,33,35,38,40. Газетный пер. 3,6. Щербанева 35.	12	24.09.2013 12:00	24.09.2013 12:00	24.09.2013 17:50	5,83	24.09.2013 17:00	Определение характера и устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Сенная 27.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
7	1-й Квартал 3,4,5	3	25.09.2013 16:30	25.09.2013 16:30	25.09.2013 17:25	0,92	25.09.2013 19:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. по адресу 1-й Квартал 3	Коновалов	Аварийное отключение для замены задвижек отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
8	Булатова 48,68,69 Герцена 29,31,33, 33б,33/1,35б	9	26.09.2013 14:00	26.09.2013 14:40	26.09.2013 20:15	5,58	26.09.2013 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 68	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
9	Октябрьская 73,75,79,87,92,98, Орджоникидзе 56,58, Тарская 55, Добровольского 8к1,к2, Кемеровская 98,98а	13	27.09.2013 11:30	27.09.2013 14:30	27.09.2013 19:35	5,08	27.09.2013 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 по адресу Орджоникидзе - Октябрьская	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
10	Орджоникидзе 83,86,88,90, 5 Армии 10,10/1,40,41,71, Волховстрой 18,20, Вавилова 5а,12,31, Кемеровская 17, 72,78, Тарская 96	18	27.09.2013 15:00	27.09.2013 15:35	27.09.2013 20:25	4,83	27.09.2013 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 по адресу Вавилова - 5 Армии	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
11	Орджоникидзе 83,86,88,90, 5 армии 10 10/1,40,41,71, Волховстроя 18,20, Вавилова 5а,12,31, Кемеровская 17, 72,78, Тарская 96	18	29.09.2013 15:00	29.09.2013 16:30	30.09.2013 03:30	11	29.09.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу Орджоникидзе 83 (ТК-I-3-47)	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
12	Тимуровский пр-д 4	1	30.09.2013 09:00	30.09.2013 09:30	30.09.2013 16:45	7,25	30.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 (сохр. ГВС по "О" т/проводу)	Борисевич	Повреждение с отключением отопления
13	ЦТП-545	14	30.09.2013 10:30	30.09.2013 10:30	30.09.2013 15:55	5,42	30.09.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 27-Линия 37	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
14	Госпитальная 19,24	2	01.10.2013 09:00	01.10.2013 10:00	01.10.2013 15:30	5,5	01.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 у дома 19	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
15	Третьяковская 3,46,48,61,63, Орджоникидзе 38,42,44,46,48, Тарская 33	11	01.10.2013 10:00	01.10.2013 10:40	01.10.2013 15:50	5,17	01.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу Третьяковская -Тарская	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
16	Б.Хмельницкого 142.144, 20 лет РККА 21,21-ак2	4	01.10.2013 12:00	01.10.2013 12:00	01.10.2013 20:25	8,42	01.10.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 по адресу Б.Хмельницкого 142	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
17	Яковлева 147,147/1	2	02.10.2013 09:00	02.10.2013 10:00	02.10.2013 14:50	4,83	02.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Чернышевского 3	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
18	Б.Хмельницкого 142,144. 20 Лет РККА 21,21ак2.	4	02.10.2013 10:00	02.10.2013 10:30	02.10.2013 16:00	5,5	02.10.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76, по адресу: Б.Хмельницкого 142.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
19	Омская 125	1	02.10.2013 19:00	02.10.2013 19:00	03.10.2013 19:45	24,75	03.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д57, по адресу: Омская 125.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления
20	1 Производственная 2,4,6,8,16,20,37. 2 Производственная 2а,41,41а. Омская 221,223,225,225а. Универсальная 7. 43 ч.ж.д. - ул.Пятигорская, 1-2 Производственные.	58	03.10.2013 09:00	03.10.2013 09:55	03.10.2013 13:40	3,75	03.10.2013 17:00	Замена запорной арматуры Д50-1шт.,Д100, по адресу: Пятигорская 9. от ТК-V-3-2/4	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
21	Циолковского 2, Ирт.Набережная 17	2	03.10.2013 13:00	03.10.2013 13:00	03.10.2013 15:00	2	03.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Циолковского 2	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
22	Омская 119к.1,121,123	3	03.10.2013 13:00	03.10.2013 13:00	03.10.2013 19:45	6,75	03.10.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Омская 125 с сохр. отопл.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
23	Б.Хмельницкого 126,128,130,132 Пирогова 46,48	6	04.10.2013 11:00	04.10.2013 11:00	04.10.2013 17:45	6,75	04.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 у дома 132	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
24	Фрунзе 93	1	06.10.2013 11:00	06.10.2013 11:00	06.10.2013 17:15	6,25	06.10.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Фрунзе 93.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
25	Спортивный проезд. 6, Иртышская наб. 21,22,23,25	5	07.10.2013 09:00	07.10.2013 09:55	07.10.2013 12:35	2,67	07.10.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Спортивный проезд 4 от ТК-II-3-33	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
26	Фрунзе 91,93,101 Гусарова 27,29	5	08.10.2013 09:00	08.10.2013 09:50	08.10.2013 14:00	4,17	08.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Фрунзе 93 (ТК-I-В-21/2)	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
27	13 Северная 157,157а,157а/1, 14-я Северная 151а,б, Совхозная 87 а,б, 1-я Совхозная 141 б,101а, 2-я Совхозная 11-31,124а,163, 16-я Северная 144а,150,150/1, 17-я Северная 77а, 21-я Северная 154, Кр.Пахарь 99/1,125а, Особавиахимовская 157,159, 24-я Севе	76	08.10.2013 09:00	08.10.2013 10:25	08.10.2013 21:15	10,83	08.10.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 377 мм. и врезка запорной арматуры Д 400 мм. по адресу Совхозная - 12-я Северная (ТК-V-С-14)	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
28	Съездовская 34	1	08.10.2013 09:00	08.10.2013 11:30	08.10.2013 15:30	4	08.10.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
29	Декабристов 100,102,104,121, Маяковского 46/1,49,65, Учебная 125а, Масленникова 60,62	10	09.10.2013 10:30	09.10.2013 10:30	09.10.2013 18:15	7,75	09.10.2013 19:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 273 по адресу Маяковского 46/1	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
30	Б.Хмельницкого 142,144. 20 Лет РККА 21,21ак2.	4	10.10.2013 15:00	10.10.2013 15:00	10.10.2013 16:20	1,33	10.10.2013 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: Б.Хмельницкого 144.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
31	Лермонтова 127,127е	2	11.10.2013 10:00	11.10.2013 10:00	11.10.2013 11:40	1,67	11.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (т/подвал) по адресу Лермонтова 127	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
32	Лермонтова 127,127/1,127е,131. 10 Лет Октября 136,136/1. 14 ч.ж.д. в р-не ул. 13 Линия, Успенского.	20	14.10.2013 09:00	14.10.2013 09:35	14.10.2013 17:35	8	14.10.2013 16:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: 13 Линия 138. от ТК-V-В-86/2	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
33	Звездова 130,132.	2	14.10.2013 10:00	14.10.2013 13:45	14.10.2013 16:30	2,75	14.10.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Звездова	Жестовский	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								132.		отопления и ГВС
34	Пирогова 46,48.	2	14.10.2013 15:00	14.10.2013 15:00	14.10.2013 19:00	4	14.10.2013 20:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Пирогова 48.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
35	10 Лет Октября 145,145а,147,149,149/1,175. 17-я Линия 99. 20-я Линия 86,90а,92. Звездова 132а.	11	14.10.2013 15:30	14.10.2013 15:30	14.10.2013 16:30	1	14.10.2013 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Звездова 132.	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
36	Орджоникидзе 118,120, 4-я Северная 95,104, Тарская 127,146 35 ч.ж.д.	41	15.10.2013 13:30	15.10.2013 13:50	15.10.2013 18:50	5	15.10.2013 18:00	Перевязка запорной армату-ры Д 50 мм.- 2 шт. в ТК-I-3-49/1 по адресу Тарская 109	Охвостьев	Аварийное от-ключение для замены задвижек отопления
37	Орджоникидзе 276 б	1	15.10.2013 17:00	15.10.2013 17:00	15.10.2013 19:40	2,67	15.10.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Орджоникидзе- 31 Северная ГВС не предусмотрено	Коновалов	Повреждение с отключением отопления
38	Сенная 33,35,38,40	4	16.10.2013 10:00	16.10.2013 10:00	16.10.2013 15:00	5	16.10.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу Сенная 38	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
39	5-я Северная 193/1,195.	2	16.10.2013 10:00	16.10.2013 10:00	16.10.2013 17:45	7,75	16.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: 5-я Север-ная 193/1.	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
40	9 Линия 46, Б.Хмельницкого 42,44, Омская 114к3	4	17.10.2013 14:00	17.10.2013 15:00	17.10.2013 15:30	0,5	17.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу 9 Линия 46	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
41	9 Линия 46, Б.Хмельницкого 42	2	17.10.2013 16:00	17.10.2013 16:00	18.10.2013 04:15	12,25	17.10.2013 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (с сохр. ГВС)	Мозоль	Повреждение с отключением отопления
42	п.Степной Новаторов, Смоленская	27	18.10.2013 10:00	18.10.2013 10:00	18.10.2013 10:55	0,92	18.10.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу п.Степной	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
43	20-я Линия 49,55,57,59,59а, 22-я Линия 48, Омская 152,152к.1, 154,156,	10	18.10.2013 10:00	18.10.2013 10:00	18.10.2013 12:30	2,5	18.10.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (т/подвал) по адресу 20-я Линия 55а	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
44	Гагарина 14,20, Краснофлотская 27, К.Либкнехта 31	4	18.10.2013 10:00	18.10.2013 10:30	18.10.2013 14:00	3,5	18.10.2013 12:00	Регламентные работы с за-порной арматурой Д 150 мм.- 4 шт. по адресу Гагарина 14	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
45	Новаторов 4 (п.Степной)	1	18.10.2013 14:00	18.10.2013 14:20	18.10.2013 15:10	0,83	18.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Новаторов 4	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
46	М.Жукова 148а	1	21.10.2013 10:00	21.10.2013 10:00	21.10.2013 11:00	1	21.10.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
47	5 Северная 203,203а,б,в,205,205а,б, в,г, 207,207а, Челюскинцев 83а,б,в	14	22.10.2013 09:00	22.10.2013 09:45	22.10.2013 19:30	9,75	22.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 по адресу 5Северная 203б	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
48	Кр.Зорь 108а.б.145,а,б,в. Лер-	19	23.10.2013	23.10.2013	23.10.2013	5,33	23.10.2013	Устранение дефекта на	Дашкевич	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	монтова 192,194,194а.+ 10ч.ж.д.ул.21,22 Линия, Томская		09:00	10:00	15:20		17:00	т/проводе Д 159 мм по адресу: Сьездовская 169 (ТК-V-В-88)		отключением отопления и ГВС
49	Воронкова 9, 1 пр.Челюскинцев 6,8	3	23.10.2013 16:30	23.10.2013 16:30	23.10.2013 17:45	1,25	23.10.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 45мм. по адресу Воронкова 9 с сохр. ГВС	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления
50	Учебная 157	1	24.10.2013 11:00	24.10.2013 11:00	24.10.2013 11:45	0,75	24.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
51	Кр.Путь 8	1	24.10.2013 13:00	24.10.2013 12:00	24.10.2013 17:45	5,75	24.10.2013 18:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
52	Маркса 10б	1	25.10.2013 09:30	25.10.2013 09:30	25.10.2013 10:45	1,25	25.10.2013 15:00	Устранение дефекта т/провода Д 108	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
53	6Сударемонтная 6,8,10 7Сударемонтная 1 13Сударемонтная 16	5	28.10.2013 14:00	28.10.2013 14:45	28.10.2013 17:15	2,5	28.10.2013 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 1	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
54	Иркутская 1	1	30.10.2013 09:00	30.10.2013 09:30	30.10.2013 14:10	4,67	30.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Иркутская 1 (ТК-V-3-94/2)	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
55	1-я Производственная 2,6, 2-я Производственная 2а	3	31.10.2013 10:00	31.10.2013 11:00	31.10.2013 12:00	1	31.10.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 1-я Производственная 10	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
56	20 лет РККА 19,19/1,19/2.	3	31.10.2013 14:00	31.10.2013 14:30	31.10.2013 15:45	1,25	31.10.2013 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу : 20 лет РККА 21/1..	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
57	Омская 108,110,114. 9 Линия 44.	4	04.11.2013 17:00	04.11.2013 17:00	04.11.2013 19:45	2,75	04.11.2013 21:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 159 мм по адресу: Омская 108.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления
58	И.Алексеева 1в	1	05.11.2013 09:00	05.11.2013 10:00	05.11.2013 11:20	1,33	05.11.2013 12:00	Ревизия запорной арматуры Д100	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
59	Слободская 9,11,13,25, Жукова 7,21, 10 лет Октября 33,41, 30 лет ВЛКСМ 18,23,25, Учебная 9а, Декабристов 16, Звездова 11,13,14,23	17	07.11.2013 09:00	07.11.2013 10:10	07.11.2013 12:30	2,33	07.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Слободская 25	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
60	Лермонтова 171а,б.,173а,175. 10 Лет Октября 168,168а.	6	08.11.2013 10:00	08.11.2013 10:30	08.11.2013 13:45	3,25	08.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159мм. по адресу: Лермонтова 175.	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
61	Лескова 6 10лет Октября 180а	2	09.11.2013 17:00	09.11.2013 17:00	09.11.2013 22:30	5,5	09.11.2013 23:00	Устранение повреждения на т/тр.Д210 у Лескова 6	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
62	Б.Хмельницкого 140,142,144. 20 Лет РККА 21,21ак2.	5	11.11.2013 14:00	11.11.2013 14:00	11.11.2013 15:45	1,75	11.11.2013 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76, по адресу: Б.Хмельницкого 142.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
63	Декабристов 112,143,145,145а.	4	12.11.2013	12.11.2013	12.11.2013	3,17	12.11.2013	Перевязка т/провода Д 89	Горшков	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			10:00	10:00	13:10		17:00	мм по адресу: Декабристов 145..		отключением отопления
64	Коммунистическая 20,22,24.Интернациональная 13.Красногвардейская 4/1,4/2,7.Наб.Тухочевского 14.	8	13.11.2013 10:00	13.11.2013 10:00	13.11.2013 20:20	10,33	13.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159мм. по адресу Коммунистическая 20..	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
65	Б.Хмельницкого 134,134/1,136,138, 140,142,144 20лет РККА 19,19/1,19/2, 19/3,19/4,19/5,19/6,21,21/1,21/2,21/3, 21/4,21а/2,23/1,23/2,23/3 Кр. зорь 54,56	25	13.11.2013 10:00	13.11.2013 10:30	13.11.2013 11:40	1,17	13.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159мм. по адресу Кр.Зорь 54/1	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
66	20 лет РККА 19,19/1-19/6,21/1-21/4, 23/1-23/3	14	14.11.2013 10:00	14.11.2013 10:00	14.11.2013 14:30	4,5	14.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу 20 лет РККА 19/3	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
67	20 лет РККА 19/5	1	14.11.2013 10:00	14.11.2013 14:30	14.11.2013 15:30	1	14.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
68	5 Линия 117а	1	14.11.2013 11:30	14.11.2013 11:30	14.11.2013 12:30	1	14.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
69	10 лет Октября 109,111,113,115, 115к1,115к2,115к3, Б.Хмельницкого 46	8	14.11.2013 14:30	14.11.2013 15:00	15.11.2013 01:45	10,75	14.11.2013 22:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 в ТК-2/5 по адресу 8 Линия 78	Мозоль	Повреждение с отключением отопления
70	10 Лет Октября 109,111,113,115,115к1,115к2,115к3. Б.Хмельницкого 46.	8	15.11.2013 10:00	15.11.2013 10:00	15.11.2013 15:15	5,25	15.11.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: 10 Лет Октября 115.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления
71	Герцена 44,46,63,65 Октябрьская 104, 110	6	17.11.2013 12:00	17.11.2013 12:00	17.11.2013 17:30	5,5	17.11.2013 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 46	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
72	27-я Линия 37	1	19.11.2013 11:30	19.11.2013 11:30	19.11.2013 15:00	3,5	19.11.2013 16:00	Устранение деффекта на т/пр. ГВС Д57, в ТК-90/2-1, по адресу: 27-я Линия 37.	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
73	20 Лет РККА 7-адм.зд.	1	19.11.2013 17:00	19.11.2013 17:00	19.11.2013 19:40	2,67	19.11.2013 21:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: 20 Лет РККА 7.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
74	Декабристов 4,6.	2	21.11.2013 12:00	21.11.2013 12:00	21.11.2013 16:00	4	21.11.2013 17:00	Определение характера и локализации повреждения на т/пр. Д76, по адресу: Декабристов 4.	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
75	Герцена 44,46,63,65. Октябрьская 104,110.	6	21.11.2013 16:30	21.11.2013 16:30	21.11.2013 17:20	0,83	21.11.2013 20:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: Герцена 46.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
76	10лет Октября 178,178/1,178/5,180а, 180б,180/1 Лескова 6	8	25.11.2013 09:00	25.11.2013 09:45	25.11.2013 10:30	0,75	25.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273 у дома 6	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
77	Звездова 101,101/1,101а Иркут-	6	25.11.2013	25.11.2013	25.11.2013	4,5	25.11.2013	Устранение дефекта на	Мозоль	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	ская 66 68 Куйбышева 29		10:00	10:00	14:30		17:00	т/тр.Д159 на ГВС		отключением ГВС
78	2 Учхозная 4,5а,12,15. 3 Учхозная 4.	5	27.11.2013 10:00	27.11.2013 10:30	27.11.2013 15:00	4,5	27.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм по адресу 2 Учхозная 15..	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
79	10 лет Октября 105,105/4,107. Звездова 62,62/4.Куйбышева 31.	6	27.11.2013 11:30	27.11.2013 11:45	27.11.2013 14:45	3	27.11.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 108мм по адресу 10 лет Октября 107..	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
80	Смоленская 1,3,5,7,9,11.	6	27.11.2013 14:00	27.11.2013 14:00	27.11.2013 15:40	1,67	27.11.2013 17:00	Ревизия запорной арматуры Д 32 мм по адресу : Смоленская 7.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
81	10 лет Октября 105,105/1,107. Звездова 62,62/4,101,а,101/1.Куйбышева 29,31, Иркутская 66,68.	12	28.11.2013 10:00	28.11.2013 09:50	28.11.2013 11:55	2,08	28.11.2013 14:00	Ревизия запорной арматуры Д 150 мм на ГВС в т/к. по адресу: Звездова 70..	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
82	5-Северная 91 6-Северная 108а,132 Орджоникидзе 136,138	5	29.11.2013 09:30	29.11.2013 10:00	29.11.2013 14:30	4,5	29.11.2013 14:00	Определение характера повреждения в районе 5-Северной	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
83	Лермонтова 136,138	2	03.12.2013 15:00	03.12.2013 15:00	03.12.2013 18:00	3	03.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 136	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
84	27-я Линия 29а,31а,33а,35а,33,35,34,36а,36, 37,37а. 20 Лет РККА 175,177.	13	05.12.2013 18:30	05.12.2013 18:30	05.12.2013 19:20	0,83	05.12.2013 21:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: 27-я Линия 35.	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
85	Яковлева 6,7,8,9,10,11,12,14, Орджоникидзе 50, Третьяковская 1	10	06.12.2013 16:00	06.12.2013 16:00	06.12.2013 19:00	3	06.12.2013 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Яковлева 10-12 (ТК-I-3-43)	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
86	Рабиновича 88,88а,90.	3	07.12.2013 10:00	07.12.2013 10:00	07.12.2013 16:40	6,67	07.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу Рабиновича 88.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
87	17 В/городок 339,340,341,353,354,355,356,361 ,362,364,365,366,367,367/1,368,3 69. 5 Северная 191,193/1,3,195,197/1.	21	11.12.2013 10:00	11.12.2013 10:00	11.12.2013 12:25	2,42	11.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводеГВС. Д 159 мм по адресу: 5 Северная 191..	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
88	Омская 158,158/1,162,162/1/2,193,195,19 7,209, Нейбута 96,96/1/2,100.20 Линия 17,23,25,21 Линия 33,37,67,69,. 25 Линия 23,	21	11.12.2013 10:00	11.12.2013 10:20	11.12.2013 11:50	1,5	11.12.2013 14:00	Ревизия запорной арматуры Д 150,300мм-4 шт. по адресу: Омская 162...	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
89	Тарская 129,131,133 7Северная 109, 117,119,123	7	11.12.2013 11:00	11.12.2013 11:00	11.12.2013 15:30	4,5	11.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д89 у дома 117	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
90	10лет Октября 178,178/1,178/5,180, 180а,180б,180/1 Лескова 6 20лет РККА 304а,	8	12.12.2013 10:30	12.12.2013 10:30	12.12.2013 13:00	2,5	12.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д273 у дома 304а	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
91	Б.Хмельницкого 142,144, 20 лет РККА 21,21ак2	4	16.12.2013 10:00	16.12.2013 10:30	16.12.2013 16:00	5,5	16.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 по адресу 20 лет РККА 21	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
92	5-я Линия 117а-мед.учр.	1	17.12.2013 14:00	17.12.2013 14:20	17.12.2013 21:20	7	17.12.2013 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: 5-я Линия 117а.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
93	5 Северная 195/2,197,197а,198,199, 201,201а,б, 8 ремесленная 17/1,2,3	11	20.12.2013 10:00	20.12.2013 10:30	20.12.2013 12:40	2,17	20.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу 5 Северная 195/2	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
94	Кемеровская 17, Волховстроя 18,20	3	23.12.2013 10:00	23.12.2013 10:30	23.12.2013 15:10	4,67	23.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Кемеровская 17	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
95	Волочаевская 17 ж, Наб. Тухачевского 20,20а	3	23.12.2013 10:30	23.12.2013 11:00	23.12.2013 15:45	4,75	23.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Волочаевская 17 ж	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
96	Чкалова 26,28	2	23.12.2013 12:00	23.12.2013 12:00	23.12.2013 12:40	0,67	23.12.2013 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д57 мм. по адресу Чкалова 28	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
97	Съездовская 144,146, 20 лет РККА 61,61/1,63,63/1,65а	7	23.12.2013 12:00	23.12.2013 12:15	23.12.2013 15:40	3,42	23.12.2013 15:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 159 мм. по адресу Съездовская 146 от ЦТП-548 с сохр. отопления	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
98	Съездовская 144,146, 20 лет РККА 61,61/1,63,63/1,65а	7	23.12.2013 16:00	23.12.2013 16:05	23.12.2013 18:25	2,33	23.12.2013 17:00	Ремонт запорной арматуры ГВС Д 150 мм. по адресу Съездовская 146 от ЦТП-548 с сохр. отопления	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
99	Лермонтова 128,128а,130	3	24.12.2013 10:00	24.12.2013 10:45	24.12.2013 11:20	0,58	24.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219/159 (т/подвал) по адресу Лермонтова 130	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
100	Разина 36, Пушкина 75	2	24.12.2013 11:30	24.12.2013 12:00	24.12.2013 13:10	1,17	24.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 по адресу Разина 76	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
101	10 лет Октября 193,193к1,193к2, 195/18	4	24.12.2013 12:00	24.12.2013 12:00	24.12.2013 14:30	2,5	24.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 по адресу 10 лет Октября 193	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
102	Ирт. Набережная 23,25.	2	25.12.2013 11:00	25.12.2013 11:20	25.12.2013 12:40	1,33	25.12.2013 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: Ирт. Набережная 21.	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
103	Победы 1а,1б,4/1,5,5/1. Таубе 2.	6	25.12.2013 14:00	25.12.2013 14:00	26.12.2013 02:00	12	25.12.2013 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Победы 5. от ТК-I-3-6/5	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
104	К.Маркса 22.	1	26.12.2013 10:00	26.12.2013 10:00	26.12.2013 11:30	1,5	26.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм по адресу: дома. 22.	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
105	Победы 1а.б,5,5/1. Таубе 2	5	26.12.2013	26.12.2013	26.12.2013	5,75	26.12.2013	Устранение дефекта на т/пр.	Харунжев	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			10:00	10:35	16:20		17:00	Д159 мм по адресу: дома. 5.		отключением отопления и ГВС
106	Булатова 103..	1	26.12.2013 10:00	26.12.2013 11:00	26.12.2013 15:30	4,5	26.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм по адресу: дома. 103.	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
107	2 Учхозная 4/2.	1	26.12.2013 11:00	26.12.2013 11:00	26.12.2013 12:30	1,5	26.12.2013 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 мм по адресу: дома. 4/2.	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
108	Жукова 146а,148а,б. Пушкина 115.	3	27.12.2013 10:00	27.12.2013 10:30	27.12.2013 13:30	3	27.12.2013 17:00	Перевязка вновь смонтированного т/пр. Д159, в т/подвале ж.д. Жукова 148а.	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
109	Кр.Зорь 4	1	31.12.2013 10:00	31.12.2013 10:00	31.12.2013 12:00	2	31.12.2013 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
110	Волховстроя 18,20 Кемеровская 17	3	04.01.2014 17:30	04.01.2014 17:30	04.01.2014 20:30	3	04.01.2014 22:00	Устраненение повреждения т/тр.Д159 в доме 18	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
111	Омская 132,149. Нейбута 64,66.	4	06.01.2014 16:00	06.01.2014 16:00	06.01.2014 17:30	1,5	06.01.2014 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Нейбута 64.	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
112	7 Ремесленная 77 (шк. №13)	1	09.01.2014 15:00	09.01.2014 15:00	09.01.2014 16:15	1,25	09.01.2014 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу 7-я Ремесленная 77	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
113	Герцена 36,37,38,38а,40,42,45,47,49,51,53,55,57. Рабиновича 77,82,88,88б,90,94,108. Яковлева 106.	22	10.01.2014 10:00	10.01.2014 09:45	10.01.2014 15:40	5,92	10.01.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219, по адресу: Рабиновича 77 от ТК-I-3-40	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
114	Успенского 31/2.	1	10.01.2014 10:00	10.01.2014 10:15	10.01.2014 12:10	1,92	10.01.2014 14:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: Успенского 31/2	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
115	К. Маркса 4б	1	10.01.2014 10:00	10.01.2014 10:40	10.01.2014 12:00	1,33	10.01.2014 15:00	Устранение деффекта на т/пр. Д89, по адресу: Маркса 4б. от ТК-I-Ю-51	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
116	11-я Ремесленная 21,23,23а,25а,б,27,27а,б,29,29а. Челлюскинцев 79,81,81а.	13	10.01.2014 14:30	10.01.2014 15:00	10.01.2014 15:30	0,5	10.01.2014 18:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: 11-я Ремесленная 25а.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
117	11 Ремесленная 21,23,23а	3	13.01.2014 14:00	13.01.2014 14:20	13.01.2014 15:00	0,67	13.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 76 по адресу 11 Ремесленная 23а	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением ГВС
118	Космический пр-т 109а/1,109а,109/1	3	13.01.2014 14:00	13.01.2014 14:25	13.01.2014 16:10	1,75	13.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу 10 лет Октября 109а	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
119	Декабристов 100,102,103,104,106, 108,110,112,121,136,137,137а,139,141,143,145,145а,147,149, Ма-	45	14.01.2014 10:00	14.01.2014 10:15	14.01.2014 11:15	1	14.01.2014 14:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 300 в ТК-62/3 по адресу Куйбышева 140 (ТК-V-В-62)	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	яковского 44,46,46/1,18,48/1,49,50,65, Лазо 2, Масленникова 60,62, Учебная 125а, 155,157, Куйбышева 131,131а,б,136, 138,138а,140,140/1, 142,144,148к1, 150									
120	Рабиновича 124,132	2	15.01.2014 10:00	15.01.2014 10:00	15.01.2014 15:20	5,33	15.01.2014 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Рабиновича 124	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
121	26 Линия 1,3,5,7,9, 27 Линия 4,6,6а,8, 10,12,14,16,16а,17,18,21, Лермонтова 212,216, Кр.Зорь 150а, 10 лет Октября 170,172,172а,174,174а,174/1,176 /1	27	20.01.2014 11:00	20.01.2014 11:25	20.01.2014 13:50	2,42	20.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 426 мм. (надземно) по адресу 26 Линия 89 (ТК-V-В-89)	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
122	3 Учхозная 4,4а	2	21.01.2014 11:00	21.01.2014 11:15	21.01.2014 12:30	1,25	21.01.2014 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 по адресу 3 Учхозная 6	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
123	Спортивный пр.6 И.Набережная 21, 22,23,25	5	24.01.2014 09:00	24.01.2014 10:10	24.01.2014 11:50	1,67	24.01.2014 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 6	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
124	Новаторов 2,4,6,8,10,12	6	28.01.2014 13:30	28.01.2014 14:00	28.01.2014 14:50	0,83	28.01.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д25 у дома 8	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
125	20 лет РККА 19,19/1-19/6,21,21/1, 21/2,21/3,21/4,21ак2,23/1,23/2,23/3, Кр.Зорь 54,56, Б.Хмельницкого 134, 136,138,140,142,144	24	11.02.2014 10:30	11.02.2014 10:30	11.02.2014 12:30	2	11.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Кр.Зорь 54(вставка 2м"П",Д159)	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
126	20 лет РККА 19,19/1-19/6,21/1, 21/2,21/3,21/4,23/1,23/2,23/3,	14	11.02.2014 10:30	11.02.2014 10:30	11.02.2014 15:45	5,25	11.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Кр.Зорь 54(замена 2-х отводов + вставка 0,3м. Д108 в ТК)	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
127	2 Челюскинцев 8,10, 1 пр.Челюскинцев 1,3,5,7,9, Воронкова 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 8-я Восточная 24,36	24	13.02.2014 10:00	13.02.2014 10:00	13.02.2014 10:40	0,67	13.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 89 мм. по адресу Воронкова 3 с сохр. отопления	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
128	Декабристов 112	1	14.02.2014 12:00	14.02.2014 12:00	14.02.2014 15:00	3	14.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (замена "П" и "О" под дорогой 22м)	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
129	Б.Хмельницкого 134	1	14.02.2014 14:00	14.02.2014 15:00	14.02.2014 16:00	1	14.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (вставка на "О" 6м)	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
130	Волочаевская 9,9/1,11,11/1,13 Фрунзе 4,4/1 Кр.Путь 11,14,55 Косарева 19 Певцова 13 Красногвардейская 9,9а Ир.Набережная 16	15	17.02.2014 10:30	17.02.2014 10:05	17.02.2014 18:45	8,67	17.02.2014 13:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273 (канал) у дома 11	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
131	16Северная 150/1	1	17.02.2014 11:30	17.02.2014 11:30	17.02.2014 12:00	0,5	17.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
132	20 лет РККА 21/4	1	19.02.2014 10:00	19.02.2014 10:00	19.02.2014 11:20	1,33	19.02.2014 15:00	Устранение дефекта т/тр. Д 89 мм по адресу: 20 лет РККА 21/4...(замена "П" и "О" - 22 м)	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
133	Декабристов 35а.	1	19.02.2014 10:00	19.02.2014 10:00	19.02.2014 13:40	3,67	19.02.2014 17:00	Устранение дефекта т/тр. Д 89 мм по адресу: Декабристов 35-а..(замена 25 п.м.)	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
134	8 Марта 4	1	19.02.2014 14:00	19.02.2014 14:30	19.02.2014 16:20	1,83	19.02.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д108, по адресу: 8 Марта 4. (вставка 2,5 м "П", Д108)	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
135	2 Челюскинцев 2,4,6,8,9,10,12,13,14,15,16,17. 1 пр. Челлюскинцев 1,3,5,7,9. Воронкова 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. 8 Восточная 24,36.	34	20.02.2014 10:00	20.02.2014 10:00	20.02.2014 11:45	1,75	20.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д89, по адресу: Воронкова 3, замене запорной арматуры Д100-3ед., по адресу: 2 Челюскинцев 10. Д80-2ед. , по адресу: Воронкова 5. от ЦТП-102.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
136	1 пр. Челлюскинцев 1,3,5,7,9. Воронкова 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14	20	20.02.2014 11:45	20.02.2014 11:45	20.02.2014 14:50	3,08	20.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д89, по адресу: Воронкова 3 от ЦТП-102.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
137	10 лет Октября 174 (адм.зд.)	1	20.02.2014 21:00	20.02.2014 21:00	21.02.2014 01:00	4	20.02.2014 23:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (надземно)	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
138	Красных Зорь 54,56,58, 20 лет РККА 19,19/1,19/2,19/3,19/4,19/5,19/6,21, 21/1,21/2 (д/с),21/3,21/4 (мед. учр.), 23/1,23/2,23/3, Б.Хмельницкого 136, 138,140 (рел.соор.),142 (адм.),144 (адм.)	23	21.02.2014 04:00	21.02.2014 04:00	21.02.2014 07:10	3,17	21.02.2014 10:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Красных Зорь 56	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
139	Красных Зорь 56,	1	21.02.2014 07:10	21.02.2014 07:10	21.02.2014 14:00	6,83	21.02.2014 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Красных Зорь 56	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
140	Булатова 103	1	21.02.2014 10:30	21.02.2014 11:00	21.02.2014 16:00	5	21.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
141	Омская 119,121,123,125,127,127/1	7	25.02.2014 10:00	25.02.2014 10:10	25.02.2014 11:30	1,33	25.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 ГВС у дома 123	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
142	4Северная 83,85,89,91,104,106 Орджоникидзе 118	7	25.02.2014 15:30	25.02.2014 15:30	25.02.2014 19:30	4	25.02.2014 18:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 у дома 118	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
143	Омская 127,127/1	2	26.02.2014 10:00	26.02.2014 14:00	26.02.2014 16:30	2,5	26.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Омская 123 (замена компенсатора на "П")	Мозоль	Повреждение с отключением отопления
144	11 Ремесленная 21,23,23а,25а,б,27, 27а,б,29,29а, Челюскинцев 79,81,81а	13	26.02.2014 14:00	26.02.2014 14:30	26.02.2014 15:30	1	26.02.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 57 по адресу 11 Ремесленная 29(вставка 2м Д40)	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением ГВС
145	Омская 127,127/1.	2	27.02.2014 14:00	27.02.2014 14:15	27.02.2014 15:30	1,25	27.02.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Омская 123.(замена компенсатора "О" т/пр. 7м, Д159)	Мозоль	Повреждение с отключением отопления
146	Б.Хмельницкого 46 6Линия 73 8Линия 78 Звездова 96,98,103,105, 107 Иркутская 70,70/1,72,74 10летОктября 109,111,11/1,113,115, 115/1,115/2,115/3	20	06.03.2014 09:00	06.03.2014 10:00	06.03.2014 13:30	3,5	06.03.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273 у дома 115/1 (провар операционного сегмента на "П")	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
147	Орджоникидзе 13,13к1,42,44,44а,46, 48	7	06.03.2014 14:00	06.03.2014 14:20	06.03.2014 16:30	2,17	06.03.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу Орджоникидзе 44(вставка 1м на "П")	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
148	Челюскинцев 90,94,96,98,98/1, 2-я Челюскинцев 2-17, 8-я Восточная 24,36, 5-я Восточная 10, Воронкова 1-14, 1 пр.Челюскинцев 1,3,5,7,9, п.Козицкого 1,2,3,4,7	48	17.03.2014 09:00	17.03.2014 09:05	17.03.2014 11:40	2,58	17.03.2014 12:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм.- 2шт. по адресу Челюскинцев 98 от ЦТП-102 с сохр. отопления (замена запорной арматуры Д50мм. на циркуляции ГВС в ТК)	Ашурко	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
149	Иркутская 66,68, Звездова 101, Куйбышева 29 (дет. поликл. №8)	4	17.03.2014 13:00	17.03.2014 13:00	17.03.2014 15:20	2,33	17.03.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 89 мм. по адресу Иркутская 66 с сохр. отопления (вставка на т/пр. ГВС Д 89 мм.-1 м.+ отвод в канале)	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
150	Челюскинцев 90,94,96,98,98/1,100, 100к1,к2,106, Славянская 1,3, 2Челюскинцев 2,3,4,6,7,7а,8,9,9а,б, 10,11,12,13,14,15,15а,б,16,17, 11Восточная 17,19, Нахимова 9, Арсеньева 1,2,4,5,5а,6,7,8,9,10,10а, б, 8Восточная 22,24,36, 5 Восточ-	96	19.03.2014 09:30	19.03.2014 09:50	19.03.2014 15:50	6	19.03.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 377, ремонт запорной арматуры Д 150-4шт, Д 300-2шт по адресу 5 Северная 203г	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	ная 10, Воронкова 1,1а,2									
151	Смоленская 2,4,6,8,10,12.	6	19.03.2014 10:00	19.03.2014 10:00	19.03.2014 11:00	1	19.03.2014 13:00	Устранение деффекта на т/пр. Д25, по адресу: Смоленская 2.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
152	Кемеровская 115,121,135, Гусарова 83а 5Армии 130,133,135,,135/1,137, 139,141 1Ремесленная 1а Октябрьская 155	13	25.03.2014 07:00	25.03.2014 07:00	25.03.2014 15:00	8	25.03.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 на пересечении Гусарова/Кемеровская (вставка на "П" 2,3м.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
153	5Северная 203,203а,б,в,205,205а,б,в,г	9	25.03.2014 14:00	25.03.2014 14:00	25.03.2014 14:40	0,67	25.03.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 ГВС у дома 203в	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
154	3 Разъезд 25,27,29,31	4	26.03.2014 10:00	26.03.2014 10:00	26.03.2014 11:10	1,17	26.03.2014 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 3 Разъезд 31 (вставка "П" Д 108 мм.- 0,6м. + отвод - надземно)	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
155	Стачечная 10 (адм.зд.)	1	26.03.2014 10:00	26.03.2014 11:00	26.03.2014 12:30	1,5	26.03.2014 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Стачечная 10 (вставка "О" Д 108 мм.-1,5 м.-канал)	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
156	Тарская 55.Орджоникидзе 47,56,58. Октябрская 79,92,98.Кемеровская 98,98а.Добровольского 8/1,8/2. Яковлева 3,5.	13	28.03.2014 09:30	28.03.2014 09:30	28.03.2014 20:30	11	28.03.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 325 мм(канал), по адресу: Октябрская 92.	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
157	Тарская 55, Орджоникидзе 47,56,58, Октябрьская 79,92,98, Кемеровская 98,98а, Добровольского 8к.1,8к.2, Яковлева 3,5	13	01.04.2014 18:00	01.04.2014 18:35	02.04.2014 08:30	13,92	02.04.2014 04:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу Орджоникидзе 56 (ТК-I-3-45)	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
158	20лет РККА 63,63/1	2	03.04.2014 10:00	03.04.2014 10:00	03.04.2014 11:30	1,5	03.04.2014 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 у дома 63/1 (провар стыка)	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
159	20лет РККА 19,19/1,19/3,19/5, 21/1-21/4,23/1-23/3	11	03.04.2014 10:00	03.04.2014 10:00	03.04.2014 15:00	5	03.04.2014 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 21/3	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
160	20 лет РККА 19,19/1-19/6,21/1-21/4, 23/1-23/3	14	08.04.2014 10:00	08.04.2014 09:30	08.04.2014 15:00	5,5	08.04.2014 16:00	Замена запорной арматуры Д 80 в ТК-26 по адресу 20 лет РККА 19/3	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
161	Кр. Путь 18,18а,18б,20,20/1,22а. Яковлева 2,2а,4. Добровольского 1,3,4,5,5/1,6,7. Орджоникидзе 39,45. Рабиновича 37.	19	08.04.2014 10:00	08.04.2014 11:00	08.04.2014 15:30	4,5	08.04.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219, по адресу: Добровольского 4.	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
162	5 Армии 141.	1	09.04.2014 13:00	09.04.2014 13:00	09.04.2014 15:45	2,75	09.04.2014 17:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 76 мм по	Ашурко	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								адресу 5 Армии 141.		отопления и ГВС
163	Голика 2,2а. Партизанская 5,10,12,14,18,20.Таубе 7,7а,10,13. Тухачевского 7. Спартаковская 3,8.	15	10.04.2014 09:00	10.04.2014 09:50	10.04.2014 15:50	6	10.04.2014 17:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 89 мм по адресу Голика 2 (ТК-I-3-10)	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
164	5 Армии 141 (шк. №152)	1	10.04.2014 10:00	10.04.2014 10:30	10.04.2014 15:30	5	10.04.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу 5 Армии 141 (замена т/пр. Д 76 мм. под дорогой 16 п.м.)	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
165	5 Армии 141	1	11.04.2014 14:00	11.04.2014 14:00	11.04.2014 16:00	2	11.04.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 76 (замена по 8м на "П" и "О")	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
166	Гусарова 60а,60б,64	21	14.04.2014 10:00	14.04.2014 10:10	14.04.2014 15:00	4,83	14.04.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 89 на пересечении Гусарова-Кемеровская	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
167	Волчаевская 9б,9в,13г,13е,13д,13/1, 15/1,15/2,15/5,15е,15ж,15б,15в,17е, 17д,19е,19д Фрунзе 1,1/1,4 Н.Тухачевского 18	21	14.04.2014 10:00	14.04.2014 10:20	14.04.2014 16:00	5,67	14.04.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 325 у дома 19е	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
168	Гусарова 60а,б,64	3	15.04.2014 09:00	15.04.2014 09:30	15.04.2014 15:00	5,5	15.04.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 в ТК-1-В-32 по адресу Гусарова-Кеменровская	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
169	Яковлева 147,147/1	2	16.04.2014 10:00	16.04.2014 10:00	16.04.2014 17:25	7,42	16.04.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Чернышевского 3	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
170	Герцена 45,47,49,51/53,55/57, Яковлева 106	6	16.04.2014 10:00	16.04.2014 10:00	16.04.2014 17:30	7,5	16.04.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Герцена 47	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
171	Иркутская 66,68. Звездова 101. Куйбышева 29.	4	17.04.2014 09:00	17.04.2014 09:20	17.04.2014 11:50	2,5	17.04.2014 12:00	Врезка перемычек между т/проводами ГВС и циркуляционным Д159/219, по адресу: Звездова 101.	Арбузов	Повреждение с отключением ГВС
172	Рабкоровская 1	1	24.04.2014 09:30	24.04.2014 09:35	24.04.2014 15:40	6,08	24.04.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 76	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
173	2 Учхозная 1,2,3,3а,4а,5,6,10,15,16,18,21,22, 23,27. 3 Учхозная 4,12.	17	25.04.2014 14:00	25.04.2014 14:15	25.04.2014 16:00	1,75	25.04.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: 2 Учхозная 3а.	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
174	Омская 106-школа	1	25.04.2014 16:30	25.04.2014 16:30	25.04.2014 18:30	2	25.04.2014 19:00	Устранение деффекта на т/пр. ГВС Д89, по адресу: Омская 106.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
175	2 Учхозная 1,2,3,3а,4а,5,6,10,15,16,18,21,22, 23,27. 3 Учхозная 4,12.	17	25.04.2014 17:00	25.04.2014 17:00	25.04.2014 20:30	3,5	25.04.2014 19:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: 2 Учхозная 3а.	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
	ЦТГУ (котельные)	231				1,53				

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
1	п.Береговой. Иртышская 27,29. Советская 2,4,6,8,10,12,14,16. Тевризская 3,4,5,6,7,8.	16	24.09.2013 09:30	24.09.2013 09:15	24.09.2013 11:30	2,25	24.09.2013 12:00	Замена т/пр. Д76-2м, по адресу: Советская 4.	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
2	п.Береговой: Кисилева 1а,12, 1Осенняя 22	3	27.09.2013 09:30	27.09.2013 09:30	27.09.2013 10:50	1,33	27.09.2013 12:00	Замена вентилей Д 50 - 2шт на отоплении по адресу 1 Осенняя 22	Сергеев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
3	п.Береговой Школьная 3,5,7, Почтовая 13,15,16, 18,15а	8	03.10.2013 11:00	03.10.2013 11:00	03.10.2013 12:15	1,25	03.10.2013 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 25 мм. по адресу Почтовая 16 пос.Береговой (с сохр. отопл.)	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
4	Школьная 5а,9,11 Косенкова 20,22,24 Комсомольский пр.7,9	8	08.10.2013 10:00	08.10.2013 09:30	08.10.2013 12:00	2,5	08.10.2013 14:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 у Косенкова 22	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
5	пос. Береговой. ул. Пролетарская 6,8,10. Школьная 1,2,3а. Косенкова 16,16а,17,19,21,23,25,27. Первомайская 64.	15	10.10.2013 10:30	10.10.2013 10:35	10.10.2013 11:05	0,5	10.10.2013 12:00	Замена счетчика ГВС Д 100, по адресу: Иртышская 4.	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
6	п.Береговой. Косенкова 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Первомайская 56.	16	11.11.2013 13:30	11.11.2013 13:30	11.11.2013 14:10	0,67	11.11.2013 15:00	Замена вентиля на ГВС ("П" надземно) Д32, по адресу: Косенкова 14.	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
7	Береговой: Косенкова 28а,37,39,41, 43,45,47,49,51	9	14.11.2013 13:30	14.11.2013 13:40	14.11.2013 15:25	1,75	14.11.2013 17:00	Замена т/провода ГВС Д 76 - 6м по адресу Косенкова 41	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
8	п.Береговой: Пролетарская 6,8,10, Школьная 1,2,3,3а,4,5,6,7,8,8а, Косенкова 1-16,16а,17,19,21,23,25, 27, Почтовый переулок 13,15,15а,16, 18, Первомайская 64,56	43	27.11.2013 10:00	27.11.2013 10:00	27.11.2013 12:30	2,5	27.11.2013 16:00	Замена т/провода ГВС Д 159 - 3м (подача, надземно) по адресу Иртышская 2а	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
9	п.Береговой Иртышская 15,27,29, Советская 2,4,6, 8,10,12,14,16, Тевризская 3,4,5,6,7,8	17	02.12.2013 10:00	02.12.2013 10:05	02.12.2013 12:45	2,67	02.12.2013 14:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 76 мм. (надземно) по адресу Иртышская 15 пос.Береговой с сохр. отопления	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
10	Косенкова 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14,15 Первомайская 56	16	19.12.2013 10:30	19.12.2013 10:45	19.12.2013 13:10	2,42	19.12.2013 14:00	Устранение дефекта на т/тр.Д25 на ГВС у дома 6	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
11	п.Береговой Иртышская 12 (пекарня),18,20,22,24, 26,28,30,32,32а	10	23.12.2013 10:00	23.12.2013 10:05	23.12.2013 12:30	2,42	23.12.2013 12:00	Замена вентиля Д 50 мм. (надземно) по адресу Иртышская 32 пос.Береговой	Сергеев	Повреждение с отключением отопления
12	пос.Береговой. Пролетарская 6,8,10. Школьная 1,2,3а,4,5,6,7,8,а.Косенкова 16,16а.17,19,21,23,25,27.Первомайская 64.Почтовый	27	26.12.2013 10:30	26.12.2013 10:30	26.12.2013 12:00	1,5	26.12.2013 17:00	Устранение дефекта на ГВС . Д 89 мм по адресу: Школьная 4..	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	пер.13,15,16,18,15а.									
13	Косенкова 1,3,5,7,9,11,13,15	8	05.02.2014 10:00	05.02.2014 10:10	05.02.2014 11:00	0,83	05.02.2014 11:00	Замена вентиля Д32 у дома 9 (надземно)	Сергеев	Повреждение с отключением отопления
14	п.Береговой: Школьная 5а,9,11, Комсомольский проспект 7,9, Косенкова 20,22,24	8	14.02.2014 10:00	14.02.2014 10:10	14.02.2014 10:55	0,75	14.02.2014 12:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 32 (подача, надземка) по адресу Косенкова 20	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
15	п.Береговой: Косенкова 20	1	14.02.2014 10:00	14.02.2014 10:55	14.02.2014 12:15	1,33	14.02.2014 12:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 32 (подача, надземка) по адресу Косенкова 20 (заменили 3м)	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
16	Косенкова 20,22,24 Школьная 5а,9,11 Комсомольский пр.7,9	8	17.02.2014 10:00	17.02.2014 09:50	17.02.2014 10:30	0,67	17.02.2014 12:00	Замена байпаса Д20 у дома 24 на ГВС	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
17	Комсомольский пр.3,5	2	17.02.2014 13:00	17.02.2014 13:05	17.02.2014 14:50	1,75	17.02.2014 15:00	Замена вентиля Д25 у дома 3	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
18	пос.Береговой. Косенкова 1,2,.....15. Пролетарская 3.	16	24.03.2014 13:30	24.03.2014 13:20	24.03.2014 13:45	0,42	24.03.2014 14:30	Установка шайбы после задвижки Д 100мм на ГВС. С сохр Отопл..	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
	ЦТП	768				1,78				
1	ЦТП-103	22	30.09.2013 10:00	30.09.2013 10:00	30.09.2013 15:55	5,92	30.09.2013 12:00	Чистка фильтра Д250 в ЦТП	Оконешников	Повреждение с отключением отопления и ГВС
2	ЦТП-306. 22-го Апреля 37,37/1,39,39/1. 50 Лет Профсоюзов 102,102/1. Нефтезаводская 28/1,28/2,28/3.	9	03.10.2013 10:00	03.10.2013 10:00	03.10.2013 10:40	0,67	03.10.2013 12:00	Прочистка фильтра Д80 в ЦТП-306, по адресу: 22 Апреля 35а.	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС
3	ЦТП-548 Съездовская 144,146. 20 Лет РККА 61,61к1,63,63к1,65-д/сад.№37.	7	03.10.2013 10:00	03.10.2013 11:00	03.10.2013 11:40	0,67	03.10.2013 12:00	Прочистка фильтров Д100-1шт. в ЦТП-548, по адресу: Съездовская 150.	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
4	ЦТП-270	14	07.10.2013 10:00	07.10.2013 10:05	07.10.2013 11:00	0,92	07.10.2013 12:00	Прочистка фильтра Д100 на ГВС с сохр. отопл.	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
5	ЦТП-658 Комкова 1/1,1а,1б,1в, кооп. "Каспий" Лисицкого 3/1,3а,3б,3в,5,5а, Бережного 6,6а,7 (д/к-264), Диа-нова 22,24,24/1	17	08.10.2013 10:00	08.10.2013 10:15	08.10.2013 11:40	1,42	08.10.2013 12:00	Прочистка фильтров Д 150 мм.-1 шт., Д 200мм.- 2шт. в ЦТП-658 с сохр. ГВС	Волосатов	Повреждение с отключением отопления
6	ЦТП-680 Крупской 23,25/1,27,27/1,27/2, Конева 12,12/1,12/2,12/3(адм.зд.),14, 14/1,14/2, 3-я Енисейская 32/1,32/2, 32/3, 70 лет Октября 24	16	08.10.2013 13:00	08.10.2013 13:10	08.10.2013 13:45	0,58	08.10.2013 15:00	Прочистка фильтров Д 159,200,250 мм. в ЦТП-680	Шашлов	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
7	ЦТП-662	22	09.10.2013 13:00	09.10.2013 13:30	09.10.2013 14:25	0,92	09.10.2013 15:00	Чистка фильтров Д150,200,250	Шашлов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
8	ЦТП-501	22	10.10.2013 13:00	10.10.2013 13:10	10.10.2013 14:05	0,92	10.10.2013 15:00	Чистка фильтров Д 150,200мм на ГВС	Девятияров	Повреждение с отключением ГВС
9	ЦТП-680, 70 Лет Октября 22к3.	16	11.10.2013 10:00	11.10.2013 10:10	11.10.2013 13:20	3,17	11.10.2013 12:00	Замена задвижки Д250 в ЦТП-680, по адресу: 70 Лет Октября 22к3.	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
10	ЦТП-605- Лукашевича14к1,14к2,14к3.	3	15.10.2013 10:00	15.10.2013 10:10	15.10.2013 10:40	0,5	15.10.2013 11:00	Прочистка фильтра Д80, в ЦТП-605, по адресу: Лукашевича 14а.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
11	ЦТП-546 Декабристов 108,110,112 (шк.№62), 137,137а,139,141,141а (д/с№291), 143, 145,147,149, Куйбышева 136,138, 138а,140,142,144,148,150, Маяковского 48,50	22	16.10.2013 09:00	16.10.2013 09:00	16.10.2013 09:45	0,75	16.10.2013 10:00	Замена водосчётчика на тех. нужды ГВС Д 100 мм. в ЦТП-546 с сохр. отопления	Девятияров	Повреждение с отключением ГВС
12	ЦТП-545 20 лет РККА 175,177, 27-я Линия 29, 31,31а,33,33а,35,35а,37,37а, 3-й Разъезд 34	12	16.10.2013 09:00	16.10.2013 09:10	16.10.2013 09:45	0,58	16.10.2013 10:00	Замена водосчётчика на тех. нужды ГВС Д 65мм. в ЦТП-545 с сохр. отопления	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
13	ЦТП-102 Воронкова 1-13, п.Козицкого 1-7, 5-я Восточная 10, 2-я Челюскинцев 2-17, Челюскинцев 96(ПТЛ-2),90,98,98к.1 (спорткомплекс), 94 (вен. диспансер) 8-я Восточная 24,36, 1пр.Челюскинцев 1	46	16.10.2013 09:00	16.10.2013 09:20	16.10.2013 09:50	0,5	16.10.2013 10:00	Замена водосчётчика на тех. нужды ГВС Д 65 мм. в ЦТП-102 с сохр. отопления	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС
14	ЦТП-269	24	16.10.2013 12:20	16.10.2013 12:20	16.10.2013 14:20	2	16.10.2013 14:00	Замена задвижки Д100 на ГВС	Девятияров	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
15	ЦТП-103	22	22.10.2013 09:00	22.10.2013 09:05	22.10.2013 16:50	7,75	22.10.2013 17:00	Чистка фильтра Д 250, замена задвижек Д 150,200 и ремонт т/провода Д 273 в ЦТП-103	Оконешников	Повреждение с отключением отопления и ГВС
16	ЦТП-657 Рокоссовского 28,30, Комкова 3,3а, 3б,3в (шк. №36),4/1,5,5а,7б, Бережного 1,3,3а,5,5а, Лисицкого 9б	16	23.10.2013 09:00	23.10.2013 09:30	23.10.2013 10:35	1,08	23.10.2013 11:00	Замена задвижки Д 150 мм. в ЦТП-657 с сохр. отопления	Волосатов	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
17	Лукашевича 14к1,14к2,14к3	3	25.10.2013 11:30	25.10.2013 11:30	25.10.2013 13:00	1,5	25.10.2013 12:30	Замена задвижки Д 80 на ГВС в ЦТП-605	Волосатов	Аварийное отключение для замены задвижек

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
										ГВС
18	ЦТП-547 Декабристов 100,102,103,104, Масленникова 46,49,60,62,65, Декабристов 106, Учебная 125 (д/с №53), Лазо 2 (больн. инфекц.), нач.шк. Маяковского 65 (жен.конс.)	19	31.10.2013 10:00	31.10.2013 10:00	31.10.2013 11:40	1,67	31.10.2013 12:00	Прочистка фильтров Д 250 мм.- 2 шт. в ЦТП-547	Передерей	Повреждение с отключением отопления и ГВС
19	ЦТП-660 Б.Архитекторов 7к.1,7к.2,7к.3, 70 лет Октября 6,6к.1,6к.2,6к.3,8,10, 10к.1,10к.2,12, Дмитриева 4к.3 (шк.№135), 5к.1,5к.2,5к.3,6,6к.1,6к.2 (д/к-90)	19	31.10.2013 10:00	31.10.2013 10:00	31.10.2013 12:00	2	31.10.2013 12:00	Замена обратного клапана Д 200 мм.- 2 шт. в ЦТП-660 с сохр. отопления	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
20	ЦТП-547, Маяковского 44,46/1,65. Учебная 155,157,125-д/с №53. Лазо 2. Декабристов 106,100,102,103,104. Масленникова 46,49,60,62,65.	19	08.11.2013 09:30	08.11.2013 09:40	08.11.2013 14:20	4,67	08.11.2013 14:30	Замена т/пр. ГВС Д 273, в ЦТП-547, по адресу: Маяковского 46а с сохр. отопления	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
21	ЦТП-645 Фугенфирова 2,2к.1,4,4к.1,10 (поликл.-6), Дианова 6,6к.1 (д/с №275) 8,8к.1,8к.2,8к.3,8к.4,8к.5,12к.1	14	11.11.2013 09:30	11.11.2013 09:30	11.11.2013 10:00	0,5	11.11.2013 10:30	Регламентная замена водосчётчика на тех. нужды ГВС в ЦТП-645 по адресу Фугенфирова 4г. с сохр. отопления	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
22	ЦТП-548 Съездовская 144,146, 20 лет РККА 61,61к.1,63,63к.1,65 (д/с №37)	7	11.11.2013 09:30	11.11.2013 09:30	11.11.2013 10:10	0,67	11.11.2013 10:30	Регламентная замена водосчётчика на тех. нужды ГВС в ЦТП-548 по адресу Съездовская 150 с сохр. отопления	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
23	ЦТП-203 Машиностроительная 5,5/1,7	3	11.11.2013 09:30	11.11.2013 09:30	11.11.2013 10:45	1,25	11.11.2013 10:30	Регламентная замена водосчётчика на тех. нужды ГВС в ЦТП-203 по адресу Машиностроительная 5/1 с сохр. отопления	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
24	ЦТП-646 Рокоссовского 10,10к.1,12,12к.3, 12к.2 (д/с-399),14,14к.1,14к.2,16,16к.1, 16к.2,16к.3,16к.4, Фугенфирова 10к.1, 12, Дианова 12к.2 (шк №34)	16	11.11.2013 10:00	11.11.2013 10:10	11.11.2013 11:15	1,08	11.11.2013 11:00	Регламентная замена водосчётчика на тех. нужды ГВС в ЦТП-646 по адресу Рокоссовского 14а с сохр. отопления	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
25	ЦТП-548. Съездовская 144,146. 20 Лет РККА 61,61к1,63,63к1,65-д/сад №37.	7	14.11.2013 10:00	14.11.2013 10:00	14.11.2013 15:00	5	14.11.2013 16:00	Замена транзитного т/пр. ХВ Д219, в ЦТП-548, по адресу: Съездовская 150.	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
26	ЦТП-662	22	19.11.2013 09:00	19.11.2013 09:15	19.11.2013 10:25	1,17	19.11.2013 10:30	Врезка гильз под термометры	Шашлов	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
										ГВС
27	ЦТП-663	17	19.11.2013 11:00	19.11.2013 10:45	19.11.2013 11:15	0,5	19.11.2013 12:30	Врезка гильз под термометры	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
28	ЦТП-680	16	19.11.2013 13:00	19.11.2013 13:20	19.11.2013 14:20	1	19.11.2013 14:30	Врезка гильз под термометры	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
29	ЦТП-686	21	19.11.2013 15:00	19.11.2013 14:30	19.11.2013 15:05	0,58	19.11.2013 16:30	Врезка гильз под термометры	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
30	ЦТП-547	19	26.11.2013 09:30	26.11.2013 09:35	26.11.2013 15:25	5,83	26.11.2013 14:30	Замена т/пр. ГВС Д273 в ЦТП	Передерий	Повреждение с отключением ГВС
31	ЦТП - 660.	19	27.11.2013 11:00	27.11.2013 11:05	27.11.2013 11:35	0,5	27.11.2013 12:00	Ремонт т/провода ГВС Д 159 мм в ЦТП- 660. по адресу 70 лет Октября 10а.	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
32	ЦТП-680	16	20.12.2013 10:00	20.12.2013 10:00	20.12.2013 10:35	0,58	20.12.2013 11:00	Замена регулятора температуры на ГВС	Шашалов	Повреждение с отключением ГВС
33	ЦТП-270	13	20.12.2013 10:00	20.12.2013 10:00	20.12.2013 11:30	1,5	20.12.2013 11:00	Прочистка фильтра Д 150 на ГВС в ЦТП-270	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
34	ЦТП-501 9-я Линия 44,46, Омская 106, Ст.юн.техн.,108,110,112,114,114/3, Куйбышева 27/1-27/6,27/7 (д/с №395) 27/8 (д/с №51) Иркутская 3,5, Б.Хмельницкого 42,44, 8-я Линия 60 (д/с №378)	22	14.01.2014 13:00	14.01.2014 13:00	14.01.2014 16:00	3	14.01.2014 16:00	Прочистка фильтров Д 300 мм.-1 шт., Д 250 мм.- 2 шт.,Д 150 мм.- 1 шт. в ЦТП-501 с сохр. отопл.	Девятияров	Повреждение с отключением ГВС
35	ЦТП-302 Пригородная 15,15к.1,17,17/2,19,21	6	20.01.2014 10:00	20.01.2014 10:00	20.01.2014 10:30	0,5	20.01.2014 12:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 159 мм. в ЦТП-302 с сохр. отопления	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС
36	ЦТП-504 (Омская 111,115,117,117/1, 119,119/2,121,123,125,127,127/1, Нейбута 7,8,9,10,11,11/1, Б.Хмельницкого 38,40)	19	22.01.2014 10:00	22.01.2014 10:15	22.01.2014 17:40	7,42	22.01.2014 15:00	Ремонт т/провода ГВС Д 200 и замена задвижек Д 200-4шт в ЦТП-504	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
37	ЦТП - 548.Сьездовская 144,146. 20 лет РККА 61,61/1,63,63/1,65(д/с-37)	7	31.01.2014 11:00	31.01.2014 11:00	31.01.2014 12:40	1,67	31.01.2014 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм в ЦТП. адресу:Сьездовская 150...	Тузов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
38	ЦТП-401, Добровольского 3.	1	20.02.2014 10:00	20.02.2014 10:00	20.02.2014 10:45	0,75	20.02.2014 12:00	Врезка предохранительного клапана Д50 в ЦТП-401, по адресу: Добровольского 3.	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС
39	ЦТП-546, Куйбышева 142а.	24	20.02.2014 10:00	20.02.2014 10:10	20.02.2014 10:45	0,58	20.02.2014 11:00	Врезка штуцеров КИП в ЦТП-546, по адресу: Куйбышева 142а.	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
40	ЦТП-269, 10-я Чередовая 23/1.	25	20.02.2014	20.02.2014	20.02.2014	0,67	20.02.2014	Врезка штуцеров КИП в ЦТП-	Передерей	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			13:00	13:05	13:45		14:00	269, по адресу: 10-я Чередовая 23/1.		отключением ГВС
41	ЦТП-270 Полторацкого 47,47/1,49/1,51 (шк.№122),57а, К.Финская 23, 6-я Чередовая 100,102, Д.Бедного 61 (д/с №344),67,67/1,69, Автостоянка	13	21.02.2014 10:00	21.02.2014 10:00	21.02.2014 11:00	1	21.02.2014 11:00	Врезка штуцеров КИП в ЦТП-270 с сохр. отопл.	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
42	ЦТП-502. 10 лет Октября 109,111,111/1,113,115,115/1,115/2. Звездова 96(шк),98,103,105(ф.шк),107. 6 Линия 73(адм).8 Линия 78.Иркутская 70,70/1,72,74,74/1.Б.Хмельн.46.	20	24.02.2014 11:00	24.02.2014 11:00	24.02.2014 11:35	0,58	24.02.2014 13:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС. Д 159 мм по адресу:ЦТП-502, С сохр Отопл..	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
43	ЦТП- 701.Куйбышева 81.20 лет РККА 2 Масленникова 17,19(маг),21,23	6	04.03.2014 11:30	04.03.2014 11:35	04.03.2014 12:10	0,58	04.03.2014 12:30	Устранение дефекта на т/провод,ГВС Д 159мм по адресу: Куйбышева 81а в ЦТП. (С сохр. Отопления)	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
44	ЦТП-504 Омская 111,115,117,117/1,119,119/2, 121,123,125,127,127/1, А.Нейбута 7,8,9 10,11,11/1, Б.Хмельницкого 38,40	19	11.03.2014 10:00	11.03.2014 10:05	11.03.2014 11:25	1,33	11.03.2014 11:00	Прочистка фильтра Д 150 мм. на т/проводе ГВС в ЦТП-504 с сохр. отопления	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
45	ЦТП-605 Лукашевича 14к.1,14к.2,14к.3. "Астор"	4	01.04.2014 09:00	01.04.2014 09:00	01.04.2014 11:10	2,17	01.04.2014 13:00	Ремонт на т/проводе ГВС Д 89-219 мм. ЦТП-605 с сохр. отопления	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
46	ЦТП-549 Съездовская 41,50,89, Декабристов 98, ресторан, Учебная 90, Б,Мартынова 5,17	8	02.04.2014 10:00	02.04.2014 10:00	02.04.2014 13:00	3	02.04.2014 12:00	Замена водосчётчика Д 100мм. на тех.нужды ГВС и промывка фильтра Д 100мм. в ЦТП-549 с сохр. отопления	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
47	ЦТП-503	11	24.04.2014 10:00	24.04.2014 09:50	24.04.2014 11:10	1,33	24.04.2014 11:00	Устранение дефекта т/провода ГВС в ЦТП-503	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
48	ЦТП-302. Пригородная 15,15к1,17,17/2,19,21.	6	28.04.2014 10:00	28.04.2014 10:00	28.04.2014 13:40	3,67	28.04.2014 13:00	Замена задвижек Д100-2шт, и замена 3-х ходовых кранов Д15 в ЦТП-302, по адресу: Пригородная 21к1.	Оконешников	Повреждение с отключением отопления и ГВС
49	ЦТП-689, по адресу: Дмитриева 13/11	22	29.04.2014 09:00	29.04.2014 09:00	29.04.2014 09:35	0,58	29.04.2014 10:00	Замена запорной арматуры Д150-1шт, в ЦТП-689, по адресу: Дмитриева 13/11.	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
50	ЦТП-605, по адресу: Лукашевича 14а.	4	29.04.2014 10:00	29.04.2014 10:00	29.04.2014 12:30	2,5	29.04.2014 12:00	Ремонт т/пр. Д219 и установка задвижки Д50 в ЦТП-605.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
51	ЦТП-676, по адресу: 70 Лет Ок-	11	29.04.2014	29.04.2014	29.04.2014	1	29.04.2014	Замена запорной арматуры	Шашлов	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	тября 16к2.		11:00	11:00	12:00		12:00	Д200-1шт, в ЦТП-676, по адресу: 70 Лет Октября 16к2.		отключением ГВС
	ВСЕГО ОТКЛЮЧЕНИЙ: 723	6971				4,09				

Таблица 22 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения потребителей в связи с повреждениями за период с 06.05.2014-21.09.2014гг

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Кировский	**329**				**12,11**				
1	Мельничная 70,71,76, Менжинского 1а,1б,1в,2а, Можайского 1,20, Нефтебаза 1,2,3,4 (д/к№1),5,9,11, 12, 13,14, 2-я Кировская 119,121а,123, 123а,125, Талалихина 22,29а (шк.№119), проч.-3шт.	29	06.05.2014 09:00	06.05.2014 09:00	06.05.2014 10:40	1,67	06.05.2014 11:00	Замена запорной арматуры Д 100мм.- 1шт. по адресу Талалихина 22 (кот.Перова)	Зезюлин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
2	8-я Кировская 70,72,101. Мельничная 70,71. Можайского 1, Нефтебаза 2,3,5,9,11, 12, 13,14, Талалихина 22,	15	07.05.2014 13:30	07.05.2014 13:30	07.05.2014 16:00	2,5	07.05.2014 16:30	Замена запорной арматуры Д 50мм.- 2шт. по адресу: 14-я Самарская	Зезюлин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
3	О.Кошевого 25	1	12.05.2014 14:30	12.05.2014 14:30	12.05.2014 16:45	2,25	12.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
4	О.Кошевого 25	1	13.05.2014 09:00	13.05.2014 09:00	13.05.2014 11:00	2	13.05.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 76(б/канал)	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
5	Мельничная 58б	1	13.05.2014 11:00	13.05.2014 11:00	13.05.2014 15:20	4,33	13.05.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 57(б/канал)	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
6	Бетховена 23.	1	23.05.2014 23:30	23.05.2014 23:30	24.05.2014 11:20	11,83	26.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу Бетховена 23.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
7	Путилова 9 (д/с)	1	20.06.2014 15:00	20.06.2014 15:00	24.06.2014 09:30	90,5	24.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 89 мм т/подвал по адресу: Путилова 9..	Детский сад	Повреждение с отключением ГВС
8	Авиагородок 9,11.	2	20.06.2014 17:00	20.06.2014 17:00	21.06.2014 15:00	22	21.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 108 мм по адресу: А/городок 9..	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
9	Транссибирская 4	1	20.06.2014 17:00	20.06.2014 17:00	25.06.2014 14:40	117,67	25.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 159 мм по адресу: Тр/сиб 4..	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
10	Крупской 19,19/1,19/2,19/3. Дмитриева 2/8-шк.№42.	5	26.06.2014 09:00	26.06.2014 09:10	26.06.2014 11:00	1,83	26.06.2014 17:00	Восстановление циркуляционного контура Д76, по адресу: Крупской 19.	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
11	Мельничная	11	29.06.2014	29.06.2014	30.06.2014	11,5	29.06.2014	Устранение дефекта на	ЦДС	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	89,89а,89б,89/1,89/2,89/3, 89/4,89/5,89/6,91,1-я Казахстанская 2		14:00	14:00	01:30		21:00	т/проводе Д 325 мм. по адресу 1-я Казахстанская 1		отключением ГВС
12	Торговая 21,23	2	30.06.2014 22:00	30.06.2014 22:00	01.07.2014 14:00	16	01.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 по адресу Торговая 23	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
13	Мельничная 87/1,87/2,87/4,89,89/1,89/2,89/3,89/4,89/6,89/7,89/8,89а,89б,91,120 ,122,124. 2-я Казахстанская 42,44. 1-я Казахстанская 2.	20	01.07.2014 09:40	01.07.2014 09:40	02.07.2014 00:10	14,5	01.07.2014 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д273 по адресу: 1-я Казахстанская 1.	Безула	Повреждение с отключением ГВС
14	Ватутина 7а,7в,9,9а,11а,в.	6	02.07.2014 13:00	02.07.2014 13:30	02.07.2014 16:00	2,5	02.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 159 мм , по адресу:Ватутина 11..	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
15	Талалихина 22	1	08.07.2014 17:00	08.07.2014 17:00	09.07.2014 16:00	23	09.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал) в гильзе под дорогой	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
16	ЦТП-660 (70 лет Октября 6,6/1,6/2, 6/3,8,10,10/1,10/2,10/3,12, Дмитриева 4/3(шк-135),5,5/1,5/2, 5/3,5/5,6,6/1,6/2(д/к-90), Б.Архитекторов 7/1,7/2,7/3	22	09.07.2014 09:00	09.07.2014 09:00	10.07.2014 15:45	30,75	10.07.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 325 на "П" и "О" т/проводах (установка 2х П-образных компенсаторов) в ТК-28/4 по адресу Б.Архитекторов 7/3	Шаламов	Повреждение с отключением ГВС
17	10 Самарская 17 (центр "Забота")	1	09.07.2014 09:30	09.07.2014 09:30	09.07.2014 13:30	4	09.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (надземка, б/канал)	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
18	Путилова 11,11а,13а	3	10.07.2014 09:00	10.07.2014 09:00	10.07.2014 10:00	1	10.07.2014 16:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. (т/подвал) по адресу Путилова 11	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
19	ЦТП-645 (Дианова, Фугенфирова)	15	14.07.2014 09:00	14.07.2014 09:00	14.07.2014 15:40	6,67	14.07.2014 16:30	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у ЦТП	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
20	4 Любинская 42 б.Комкова 6/2(д/к)	2	23.07.2014 09:00	23.07.2014 09:00	23.07.2014 15:00	6	23.07.2014 16:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу: 4 Любинская 42 б.,	Никитин	Повреждение с отключением ГВС
21	Лисицкого 5,5а Бережного 6,6а,7	5	23.07.2014 15:00	23.07.2014 15:00	23.07.2014 16:00	1	23.07.2014 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 в т/подвале дома 5	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
22	Звездная 2,2а,б,2б/1,г,д,2е/1,4	8	24.07.2014 13:30	24.07.2014 13:30	24.07.2014 15:00	1,5	24.07.2014 16:00	Замена запорной арматуры Д 80-1шт в ТК-3 по адресу Звездная 2е	Первухин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
23	мкр Входной 21	1	27.07.2014 14:30	27.07.2014 14:30	28.07.2014 11:00	20,5	28.07.2014 17:00	Устранение повреждения в т/подвале дома Д108	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
24	Авиагородок 12	1	01.08.2014 09:30	01.08.2014 09:30	01.08.2014 14:00	4,5	01.08.2014 16:30	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Зезюлин	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
										ГВС
25	Лукашевича 21/1,21/2	2	01.08.2014 16:00	01.08.2014 16:00	01.08.2014 23:50	7,83	01.08.2014 19:00	Устранение дефекта т/трассы Д 108 по адресу Лукашевича 21/1	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
26	Конева 34,34к2,36,36к1,36к2,38. Дмитриева 15,15/1,15/2,15/3,15/4-д/к №178,15/5,15/6,17,19. Ватутина 24,24/1,24/2,26к1,28,28к1.	21	15.08.2014 09:00	15.08.2014 09:00	15.08.2014 15:30	6,5	15.08.2014 15:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д159, и замена задвижки Д150, у ЦТП-689, по адресу: Дмитриева 13/11.	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
27	Входной 18	1	25.08.2014 11:00	25.08.2014 11:00	26.08.2014 15:20	28,33	26.08.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 89	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
28	к.Авиагородок 9а	49	26.08.2014 08:30	26.08.2014 08:35	26.08.2014 12:50	4,25	26.08.2014 16:30	Замена запорной арматуры Д 250 на "П" т/проводе на территории котельной	Безула	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
29	Суворова 90 Поворотникова 4,4а,6	4	01.09.2014 13:30	01.09.2014 13:30	01.09.2014 17:45	4,25	01.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273 у Суворова 82/7	Кузяев	Повреждение с отключением ГВС
30	Димитрова 67,67/1,71,71/1 Куломзинская 64,64/2,64/4,66а 12Декабря 56,58	10	01.09.2014 15:30	01.09.2014 15:30	01.09.2014 17:45	2,25	01.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273 у Суворова 82/7	Кузяев	Повреждение с отключением ГВС
31	70 лет Октября 18,18/1,18/2,20,20/1, 20/2,22,22/1,22/2	9	02.09.2014 09:30	02.09.2014 09:30	02.09.2014 14:15	4,75	02.09.2014 15:30	Замена задвижки Д 150 мм.- 1 шт. В ТК-12 по адресу 70 лет Октября 18/1 от ЦТП-676	Нопин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
32	Рокоссовского 14,16	2	02.09.2014 13:30	02.09.2014 13:30	02.09.2014 16:15	2,75	02.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (т/подвал) по адресу Рокоссовского 16	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
33	Мельничная 87/2/4,89,89/1/2/3/4/5/6 89/7/8.89а,б,91,120,122,124.. Днепровская 16. 1 Казахстанская 2. 2 Казахстанская 42,44,.10 Самарская 17(центр Забота)	22	04.09.2014 14:30	04.09.2014 14:30	04.09.2014 19:30	5	04.09.2014 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм по адресу:Грибоедова 25 - 7 Самарская 17..	Безула.	Повреждение с отключением ГВС
34	Б.Архитекторов 1/3,1/4.	2	09.09.2014 09:30	09.09.2014 09:30	09.09.2014 11:00	1,5	09.09.2014 15:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу: Б.Ар.1/3	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
35	Транссибирская 4,6,6/1,6/2, Авиационная 143, 12 Декабря 114 (шк.№45)	6	11.09.2014 09:00	11.09.2014 09:00	11.09.2014 15:30	6,5	11.09.2014 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. (надземно) по адресу Транссибирская 3-4 (кот.Авиагородок 9а)	Безула	Повреждение с отключением ГВС
36	Крупской 5,7,7/1,9/1,9/2,9/3, Б.Заречный 10	7	11.09.2014 09:00	11.09.2014 09:15	11.09.2014 16:40	7,42	11.09.2014 16:00	Монтаж перемычек Д 57 мм.- 2 шт. в ТК-15 по адресу Крупской 9/3	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
37	Мельничная	10	15.09.2014	15.09.2014	15.09.2014	1	15.09.2014	Врезка воздушников Д32-2шт.	Зезюлин	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	87/2,89,89а,89б,89/1,89/2,89/3,89/4,89/6,91.		09:30	10:30	11:30		11:30	на портале т/тр. Д325, по адресу: Мельничная 126а.		отключением ГВС
38	ЦТП-689, по адресу: Дмитриева 13/11	23	15.09.2014 13:00	15.09.2014 13:00	15.09.2014 14:50	1,83	15.09.2014 15:00	Прочистка фильтров Д150,200 в ЦТП-689.	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
39	Новостройка 40,41	2	16.09.2014 10:00	16.09.2014 10:00	16.09.2014 16:30	6,5	16.09.2014 16:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Новостройка 40 (кот. Мельничная)	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
40	Мельничная 89/2,89/3,89/4	3	16.09.2014 15:30	16.09.2014 15:30	16.09.2014 16:45	1,25	16.09.2014 18:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм.-1 шт. (т/подвал) по адресу Мельничная 89/2 (кот.Мельничная)	Зезюлин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
41	12-го Декабря 72- корпус ГБ-9	1	19.09.2014 11:30	19.09.2014 11:30	19.09.2014 16:00	4,5	19.09.2014 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76 (бесканально), по адресу: 12 Декабря 72.	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
	Ленинский	1435				12,85				
1	Карбышева 40,42, Красный пер.1,3, Гризодубовой 20,37, Павлова 31	7	17.05.2014 10:30	17.05.2014 10:30	17.05.2014 11:15	0,75	17.05.2014 17:00	Замена задвижки Д 50 по адресу Карбышева 40	Макеев О.Ю.	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
2	Пономаренко 4	1	17.05.2014 16:30	17.05.2014 16:30	17.05.2014 17:45	1,25	17.05.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 108	Санович	Повреждение с отключением ГВС
3	Сибирский пр-т 6,6а-школа,6/1-маг,8,8/1-д/сад,8/2,8/3,8/4.	8	18.05.2014 16:00	18.05.2014 16:00	18.05.2014 22:30	6,5	18.05.2014 23:00	Устранение деффекта на т/пр. Д219, по адресу: Сибирский пр. 6.	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
4	п.Светлый. Маргелова 356,357,390,391,392,393,394,355,353,378-школа.	10	19.05.2014 05:00	19.05.2014 05:20	19.05.2014 14:20	9	19.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Маргелова 357.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
5	п.Светлый. Маргелова 356,357,390,391,392,393,394,355,353,378-школа.	10	19.05.2014 17:00	19.05.2014 17:00	19.05.2014 20:00	3	19.05.2014 00:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Маргелова 357.	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
6	Моторная 3	1	21.05.2014 13:45	21.05.2014 13:45	21.05.2014 16:35	2,83	21.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал) (вставка 2м "П")	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
7	Бульварная 32а,36а	2	21.05.2014 16:00	21.05.2014 16:00	23.05.2014 18:30	50,5	23.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108/89/57 (б/канал) по адресу Бульварная 36а на безхозных сетях	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
8	1 Станционная 5	1	21.05.2014 16:05	21.05.2014 16:05	21.05.2014 20:35	4,5	21.05.2014 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал)	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
9	Карбышева 40,42, Кр.пер. 1,3, Гризодубовой 20,37, Павлова 31	7	22.05.2014 09:00	22.05.2014 09:30	22.05.2014 19:40	10,17	22.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 - 30м под дорогой по адресу Карбышева 42	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
10	Масленникова 21,23	2	22.05.2014 09:30	22.05.2014 09:30	22.05.2014 14:30	5	22.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 89 в ТК по адресу Масленникова 19	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
11	Учебная 193а,193б.	2	26.05.2014 21:00	26.05.2014 21:00	27.05.2014 19:20	22,33	27.05.2014 20:00	Устранение дефекта на "О" т/пр. Д108, по адресу: Учебная 193а.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
12	Иртышская Набережная 45,45а,46, 48,48а	5	29.05.2014 09:00	29.05.2014 09:25	29.05.2014 10:45	1,33	29.05.2014 17:00	Замена задвижки Д 80 в ТК по адресу Иртышская набережная 45	Татаринцев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
13	Полторацкого 58,60	2	29.05.2014 14:00	29.05.2014 14:00	29.05.2014 14:55	0,92	29.05.2014 17:00	Замена задвижки на т/проводе ГВС Д 80 (т/подвал) по адресу Полторацкого 60	Макеев А.Ю.	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
14	Орловского 3.	1	31.05.2014 15:00	31.05.2014 15:00	02.06.2014 16:30	49,5	02.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 76 мм у дома.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
15	Труда 49	1	01.06.2014 17:30	01.06.2014 17:30	02.06.2014 18:30	25	02.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/трассе Д159 мм у дома	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
16	Санитарная 16а,16б (склады),18,20, 20а,22,22а,24,26(адм.зд.),Ушинского 8а,10,14, Лагоды 1(суд.прист.),13,13а, 15,17,21, Правды 30 (шк.№59), 1-я Чередовая 13/1 (СТО),15,21,43+ ч/сектор	23	02.06.2014 14:00	02.06.2014 14:00	03.06.2014 09:00	19	02.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159/108 мм. (б/канал) по адресу Санитарная 22а от ТК-II-Т-6	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
17	6-я Линия 167а. 7-я Линия 177,179,181+д.сад,186.	6	03.06.2014 17:00	03.06.2014 17:00	04.06.2014 21:20	28,33	04.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159(канал), по адресу: 7-я Линия 186.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
18	Санитарная 16б (склады),18,20, 20а,22,22а,26(адм.зд.),Ушинского 8а,10,14, Лагоды 1(суд.прист.),13,13а, 15,17,21, Правды 30 (шк.№59),	17	04.06.2014 09:00	04.06.2014 09:45	04.06.2014 20:30	10,75	04.06.2014 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159/108 мм. (б/канал) по адресу Санитарная 22а от ТК-II-Т-6	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
19	6-я Станционная 6,8,149	3	07.06.2014 09:00	07.06.2014 09:40	07.06.2014 17:40	8	07.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 149	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
20	Братская 5,5а,9,а,13,11/1,15,17. Ангарская 16,9,11,13.Орловского 12	13	09.06.2014 04:00	09.06.2014 04:00	09.06.2014 10:00	6	09.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 159 мм по адресу: Братская 5	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
21	16 В/городок 59,60,108,393,406,408, 409,415,416, лазарет	10	10.06.2014 13:00	10.06.2014 13:00	10.06.2014 15:45	2,75	10.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу 16 В/городок 393 от ТК-II-В-29-7	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
22	Войкова 9,11(ч.д).4 марьянов-	8	24.06.2014	24.06.2014	24.06.2014	1,42	24.06.2014	Устранеие дефекта т/провода	Макеев	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	ская 67а(шк),1Кр.Звезды 25(шк),5 Новая 29(ф.шк),1 Трамвайная 5, 2 Кр.Звезды 22,24(ч.д)		09:00	09:20	10:45		14:00	Д 219 мм по адресу: Войкова 9.		отключением ГВС
23	22-я Марьяновская 2,2/1+маг.	2	25.06.2014 10:00	25.06.2014 10:00	25.06.2014 15:30	5,5	25.06.2014 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (б/канал), по адресу: 22-я Марьяновская 2.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
24	Гашека 9,11,11/1,11/2,17, Молодова 20/1 (спорт.шк.)	6	27.06.2014 11:00	27.06.2014 11:00	27.06.2014 12:10	1,17	27.06.2014 15:00	Замена задвижек Д 80 мм. -2 шт. в ТК по адресу Гашека 5 от кот. ООО Омсктехуглерод	Калинин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
25	Волго-Донская 8/1+ДЮСШ №25.	2	01.07.2014 14:25	01.07.2014 14:25	01.07.2014 17:50	3,42	01.07.2014 18:00	Устранение дефекта на "П" т/пр. Д159 в ТК по адресу: В.Донская 8/1.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
26	Молодогвардейская 16,20,22,24. Заслонова 15,17,19. Ишимская 26. 6-я Станционная 33,35.	10	01.07.2014 14:25	01.07.2014 14:25	01.07.2014 23:00	8,58	01.07.2014 20:00	Устранение дефекта на "П" т/пр. Д273 (т/подвал), по адресу: Молодогвардейская 16.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
27	Батумская 4	1	01.07.2014 14:25	01.07.2014 14:25	02.07.2014 15:00	24,58	02.07.2014 15:00	Устранение дефекта на "П" т/пр. Д57 по адресу: Батумская 4	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
28	16 В/г. 56,59,60,108,393,404,406,408, 415,416,426,461.,в/ч-лазар.Братская 21,21а.	15	02.07.2014 08:00	02.07.2014 08:00	02.07.2014 20:00	12	02.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 159 мм , по адресу: 4 Транспортная 14..	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
29	От т/к 2-3-6/6 9 Ленинская .Лобкова,Котельникова . Стальского , Марченко.Серова.Рождест.Чайковск. Кучерявенко.бабушкина.	93	02.07.2014 08:00	02.07.2014 08:00	03.07.2014 05:15	21,25	02.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 426 мм , по адресу: Труда 9-9а..	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
30	Вокзальная 4а,б,6,8,10,8а,12,а,14,18,20.Карбышева 25,27,26,20,24а,Гризодубовой 15,17,19,21,23.	21	03.07.2014 03:30	03.07.2014 03:45	03.07.2014 23:45	20	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 273 мм , по адресу: Вокзальная 23.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
31	Рождественского 7/1,9 (д/с №89)	2	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	03.07.2014 12:00	3	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал) по адресу Рождественского 9	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
32	Карбышева 42а (адм.зд.),44 (баня)	2	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	03.07.2014 12:20	3,33	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Карбышева 44	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
33	Иртышская наб. 43,44,45,45а (ЛТЭО), 46,48,48а, Ф.Крылова 2,2а(налог.),4, 4а (шк.№75),6,8,10, Рождественского 9/3	15	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	03.07.2014 16:05	7,08	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Ф.Крылова 6-8	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
34	Волго-Донская 23	1	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	03.07.2014 16:50	7,83	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (канал) по	Попрушко	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								адресу Волго-Донская 23 (кот.К.Заслонова)		ГВС
35	Иванова 5 (шк.№125),8, Ирт.Набережная 33,34	4	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	03.07.2014 17:20	8,33	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу Иванова 5	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
36	Калинина 2,4, Чайковского 3	3	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	03.07.2014 17:45	8,75	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу Калинина 2-4	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
37	Ангарская 9,11(уч.комб.),13,13/1, 14(адм.зд.),16, Братская 9,9а (адм.зд.),11/1,13,15,17, Орловского 12	13	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	03.07.2014 19:40	10,67	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу Ангарская 16	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
38	Романенко 7,7а,7ак.1(д/с №323),8,9, 10,10а,10б,12,13,13а,14б,14а,14, 15, 15а (шк.№73),32	17	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	03.07.2014 20:15	11,25	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. (т/подвал) по адресу Романенко 12	Санович	Повреждение с отключением ГВС
39	Ипподромная 12	1	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	03.07.2014 20:20	11,33	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159/108 мм. (т/подвал) по адресу Ипподромная 12	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
40	6-я Линия 168б	1	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	03.07.2014 20:20	11,33	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал) по адресу 6-я Линия 168б	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
41	пр.К.Маркса 46а,50а	2	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	03.07.2014 22:00	13	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу пр. К.Маркса 50а	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
42	Серова 1б,1в,1г, пр.К.Маркса 42,42/1 (адм.зд.)	5	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	03.07.2014 22:00	13	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу Серова 1в	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
43	Молодогвардейская 25	1	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	03.07.2014 22:10	13,17	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (канал) по адресу Молодогвардейская 25 (кот.К.Заслонова)	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
44	Карбышева 1 (адм.зд.),3,3а,3б,3в,6,8,9 10,14,17, Избышева 3 (кол.),3/2 (НИИТКО),4,5, Желиховского 2,4,6, Мануильского 1б, Вокзальная 1,2,20	22	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	03.07.2014 23:45	14,75	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. (ТК) по адресу Избышева 4, Д 108 мм. (ТК) по адресу Карбышева 17	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
45	7-я Линия 182а	1	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	04.07.2014 16:45	31,75	04.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу 7-я Линия 182а	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
46	Котельникова 2,4+поликл.,5 (АТС),6 + ЗАГС,9-я Ленинская 4 (а/стоянка), Стальского 1,3,3а (шк.№197), Марченко 9	11	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	04.07.2014 20:30	35,5	04.07.2014 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Котельникова 6	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
47	Панфилова 8	1	03.07.2014	03.07.2014	05.07.2014	53	05.07.2014	Устранение дефекта на	Васютин	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			09:00	09:00	14:00		17:00	т/проводе Д 89 мм. (канал) по адресу Панфилова 8		отключением ГВС
48	П.Осминина 30	1	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:00	05.07.2014 16:35	55,58	05.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (канал) по адресу П. Осминина 30	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
49	Пархоменко 11	1	03.07.2014 16:00	03.07.2014 16:00	04.07.2014 09:00	17	04.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (в ТК) по адресу Пархоменко 11	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
50	Ильичёва 4а, Иванова 7	2	03.07.2014 16:10	03.07.2014 16:10	04.07.2014 15:00	22,83	04.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (канал) по адресу Ильичёва 4а (ТК-II-3-24)	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
51	Романенко10б,13,13а,14б	4	03.07.2014 20:15	03.07.2014 20:15	04.07.2014 17:35	21,33	04.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Романенко 10б	Санович	Повреждение с отключением ГВС
52	Карбышева 1,3,3а,б,в,6,8,9,10,14,17, Избышева 3,3/2,4,5, Желиховского 2,4,6, Мануильского 1б, Вокзальная 1,2,20	22	04.07.2014 10:00	04.07.2014 10:20	04.07.2014 16:20	6	04.07.2014 17:00	Устранеине дефекта т/провода Д 219 в ТК по адресу Вокзальная 21	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
53	5 Кордная 9,11,11а,б,13,13а, 4 Кордная 58, Камерный пер. 2,2а,4	11	04.07.2014 10:15	04.07.2014 11:00	04.07.2014 18:10	7,17	04.07.2014 19:00	Устранение дефекта т/трассы Д 219 по адресу 5 Кордная 11	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
54	Карбышева 42а,44	2	04.07.2014 15:00	04.07.2014 15:00	07.07.2014 12:45	69,75	07.07.2014 17:00	Устранеине дефекта т/провода Д 108 (б/канал) по адресу Карбышева 44	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
55	5 Кордная 11б	1	04.07.2014 18:10	04.07.2014 18:10	05.07.2014 16:00	21,83	05.07.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 108	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
56	Ирт. Набережная 45,45а,46,48,48а.	5	05.07.2014 11:30	05.07.2014 11:30	05.07.2014 15:20	3,83	05.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (канал), по адресу: Ирт. Набережная 45	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
57	Серова 24б,24в.	2	05.07.2014 13:30	05.07.2014 14:00	05.07.2014 20:30	6,5	05.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 (канал), по адресу: Серова 24б.	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
58	3 Ж/дорожная 11,13,15,26,28(д/с). 2 Ж/дорожная,5. 4 Ж/дорожная 12. 25 Рабочая 125. 22 рабочая 80(шк).	9	06.07.2014 21:00	06.07.2014 21:00	07.07.2014 14:25	17,42	07.07.2014 17:00	Устранеине дефекта т/провода Д 273 мм (канал) по адресу 3 Ж/дорожная 11.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
59	2 Ж/дорожная 3.	1	06.07.2014 21:00	06.07.2014 21:00	08.07.2014 19:00	46	08.07.2014 20:00	Устранеине дефекта т/провода Д 89 мм (канал) по адресу 2 Ж/дорожная 3.	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
60	2-я Транспортная 24-поликл.,24а-дисп. 3-я Транспортная 19,21. 8-я Линия 203,205,207,209,180,182-	23	07.07.2014 09:30	07.07.2014 10:20	07.07.2014 16:45	6,42	07.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159(канал), по адресу: 2-я Транспортная 24а. от ТК-V-В-35	Васютин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	молеб.дом. 186,190,211-ДШИ №6,215,217,219а-мед.центр. Б.Хмельницкого 214-д/к Баранова,214а,216,218,220.									
61	Карбышева 1-адм.зд.,3,3а,3б,3в,6,8,9,10,14,17. Избышева 3-колледж,3/2,4,5. Желиховского 2,4,6. Мануильского 1б. Вокзальная 1,2,20,27,28,31. Добролюбова 4,50-клуб вираж. Карлова 50-д/сад №50,56. Зенкова 2.	30	07.07.2014 09:30	07.07.2014 10:20	07.07.2014 19:00	8,67	07.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д273 (канал, под дорогой), по адресу: Вокзальная 11-Блусевич 1. от ТК-II-В-10.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
62	Масленникова 175	1	07.07.2014 10:00	07.07.2014 10:00	07.07.2014 16:20	6,33	07.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 (канал), по адресу: Масленникова 175.	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
63	Ангарская 9,13,14,16. Орловского 12. Братская 5,5а,9,9/1,11/1,13,15,17.	13	07.07.2014 19:00	07.07.2014 19:00	07.07.2014 22:45	3,75	07.07.2014 22:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 (ТК), по адресу: Братская 13.	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
64	Масленникова 144,144к4,142,142/1, 142к1,144к1,144а,148,150,152,152а,б, Дементьева 5а	13	08.07.2014 09:30	08.07.2014 10:15	08.07.2014 15:50	5,58	08.07.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 89 и замена задвижек Д 100-2шт в ТК по ул. Масленникова 152б	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
65	Котельникова 2, Стальского 3а	2	08.07.2014 10:00	08.07.2014 09:30	08.07.2014 11:20	1,83	08.07.2014 16:00	Переврезка "О" т/провода Д 159 (канал) по адресу Стальского 3а, Котельникова 4	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
66	4 Марьяновская 67а(шк-100), 1йКр.Звезды 25 (шк-68), 5 Новая 29 (фил.шк-68),2й Кр.Звезды 22,24, 1Трамвайная 5, Воровского 11	7	08.07.2014 15:00	08.07.2014 15:00	08.07.2014 20:45	5,75	08.07.2014 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 (б/канал) по адресу 1 Трамвайная 19	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
67	Добролюбова 17(шк-87), Горького 69 (п/часть)	2	08.07.2014 15:00	08.07.2014 15:00	10.07.2014 13:30	46,5	10.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (канал) по адресу Добролюбова 17	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
68	1-я Станционная 9,108, 3-я Станционная 71,82,84,86, 6-я Ленинградская 6,18, 6-я Станционная 149,69 (шк.№104), 7-й Кирпичный завод 21,22	12	09.07.2014 09:00	09.07.2014 09:20	09.07.2014 10:40	1,33	09.07.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм.- 2 шт. по адресу 1-я Станционная 56 (от кот. ОАО Омсктехуглерод)	Подгорный	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
69	Б.Хмельницкого 214а	1	09.07.2014 09:00	09.07.2014 10:45	09.07.2014 15:20	4,58	09.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (канал) по адресу Б.Хмельницкого 214а	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
70	7 Линия 177,179,181,183,186.	5	10.07.2014 11:30	10.07.2014 11:30	10.07.2014 17:00	5,5	10.07.2014 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм (канал) по адресу 7 Линия 179..	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
71	Молодогвардейская 10,12,14,27,29,33 6Станционная	11	11.07.2014 09:00	11.07.2014 09:00	11.07.2014 16:40	7,67	11.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у дома Молодогвар-	Попрушко	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	21,23,25,27							дейская 27		ГВС
72	Карбышева 1,3,3а,3б,3в,6,8,9,10,14,17 Избышева 3,3/2,4,5 Вокзальная 1,2, 20	17	11.07.2014 09:00	11.07.2014 09:00	11.07.2014 18:45	9,75	11.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 по ул. Избышева 4	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
73	Б.Хмельницкого 146 (д/поликл.№5), 148,150, 9-я Линия 139а,141, 20 лет РККА 168 (военком.)	6	14.07.2014 09:30	14.07.2014 09:30	14.07.2014 10:20	0,83	14.07.2014 15:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д50мм. -1 шт. в ТК по адресу Б.Хмельницкого 146	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
74	Иванова 5 (шк.№125),8, П.Ильичёва 1/2, Ирт. Набережная 33,34	5	14.07.2014 17:00	14.07.2014 16:25	14.07.2014 19:35	3,17	14.07.2014 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. в ТК по адресу Иванова 5 (ТК-II-3-25)	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
75	Труда 29,29а,31,33,35,49,49а, Чайковского 6,10,12,66,68, Калинина 10а,11,12,13, Кучерявенко 8,10,10а, Бабушкина 46,50	21	16.07.2014 15:00	16.07.2014 15:45	16.07.2014 19:00	3,25	16.07.2014 20:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 108 по адресу Кучерявенко 8	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
76	22-я Марьяновская 2,2/1,6,8, Войкова 2 (баня №17),94, 19-я Марьяновская 40а (шк.№114), 42/1,42/2, 1-е Мая 102 Талинская 74	11	17.07.2014 11:15	17.07.2014 11:15	17.07.2014 19:30	8,25	17.07.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Войкова - 9 Марьяновская от ТК-12 (кот. 1 Кр.Звезды) (вставка по 4м. на "П" и "О" + 2 отвода)	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
77	Молодогвардейская 23,23/1	2	17.07.2014 15:00	17.07.2014 15:00	17.07.2014 18:45	3,75	17.07.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу Молодогвардейская 23 (кот. К.Заслонова) (вставка 3,5 м. на "П"т/пр)	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
78	3-я Молодёжная 81+ магазин	2	21.07.2014 11:25	21.07.2014 11:25	21.07.2014 21:00	9,58	21.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (б/канал) по адресу 3-я Молодёжная 81 (замена на "О" т/пр. Д 76 мм.- 17 м.)	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
79	Целинная 2(туб.Д)	1	22.07.2014 11:00	22.07.2014 11:00	22.07.2014 15:15	4,25	22.07.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу: Целинная 2.,	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
80	Волго - Донская 8/1.	1	23.07.2014 09:00	23.07.2014 09:00	24.07.2014 11:20	26,33	24.07.2014 17:00	Перевреза т/провода Д 108 мм- 95м.. по адресу: В.Донская 8/1..,	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
81	Лагоды 13а	1	23.07.2014 14:40	23.07.2014 14:40	23.07.2014 18:30	3,83	23.07.2014 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
82	О.Хасан 1 + 12ч.с.	13	24.07.2014 10:00	24.07.2014 10:10	24.07.2014 16:35	6,42	24.07.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 (канал) по адресу О.Хасан 1	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
83	Лагоды 13	1	24.07.2014 12:00	24.07.2014 12:00	24.07.2014 16:30	4,5	24.07.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 57 (б/канал)	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
84	3-я Ж/дорожная 10а, 20-я Рабочая 75 (д/сад №262)	2	25.07.2014 10:15	25.07.2014 10:15	25.07.2014 14:45	4,5	25.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу 3-я Ж/дорожная 10а	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
85	Камерный пер.9,11. 5 Кордная 12,14.	4	30.07.2014 11:00	30.07.2014 11:00	30.07.2014 16:15	5,25	30.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 мм. по адресу 5 кордная 12.	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
86	Воровского 24.ч/ж/дом.	1	30.07.2014 13:30	30.07.2014 14:00	30.07.2014 16:40	2,67	30.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 мм. по адресу Воровского 24..	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
87	Камерный пер. 9,11, 5я Кордная 12,14	4	01.08.2014 10:00	01.08.2014 10:00	01.08.2014 12:10	2,17	01.08.2014 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 (ТК, б/канал) по адресу Камерный пер. 11	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
88	Плеханова 39а,59, Куйбышева 119а, 5 Линия 157, 7 Линия 132	5	05.08.2014 09:00	05.08.2014 09:40	05.08.2014 15:30	5,83	05.08.2014 15:00	Замена задвижек Д 200-2шт в ТК-5-В-67/1 по адресу Плеханова 59	Васютин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
89	Ишимская 2,4	2	09.08.2014 09:00	09.08.2014 09:20	09.08.2014 16:10	6,83	09.08.2014 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 по адресу; 1Путевой пер.2	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
90	Лобкова 20,22 Котельникова 2,4,6,8, 10,12 Стальского 1,2,2/1,3,3а,4,4/1,6, 6/1,7,8,8/1,8б,9,9а,10,12,12/1 9Ленинская 1,5 Серова 37,56,58 10Ленинская 4 Марченко 9,11 Туда 1 3,5,7,9,9а,11,10,12,17,21,29,29а, 31,33, 35,42,49 25лет Октября 4,32 Рожднс	84	12.08.2014 09:00	12.08.2014 09:35	12.08.2014 13:40	4,08	12.08.2014 13:00	Устранение повреждения на запорной арматуре Д400 по адресу; Труда,9	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
91	Стальского 2/1, Марченко 11, 25 лет Октября 11	3	13.08.2014 13:30	13.08.2014 13:30	13.08.2014 16:50	3,33	13.08.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 89 (ТК, подвал) по адресу Стальского 2/1	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
92	Полторацкого 51-шк.№122	1	14.08.2014 11:40	14.08.2014 11:40	14.08.2014 16:45	5,08	14.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д76(канал), по адресу: Полторацкого 51.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
93	Масленникова 237 а.	1	16.08.2014 09:00	16.08.2014 10:30	16.08.2014 17:20	6,83	16.08.2014 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 мм. по адресу: Масленникова 237а..	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
94	6 Станционная 5.	1	19.08.2014 09:00	19.08.2014 09:00	19.08.2014 16:15	7,25	19.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм - 25м. по адресу: 6 Станционная 5.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
95	Орловского 3,5.Братская 19,19/2,В/ч.	5	19.08.2014 09:00	19.08.2014 09:50	22.08.2014 15:30	77,67	22.08.2014 17:00	Перевреэка т/трассы Д 219/159/108 мм в Т/К по адресу:Орловского 5.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
96	Сибирский пр-т 18	1	21.08.2014 15:10	21.08.2014 15:10	22.08.2014 23:45	32,58	22.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал)	Калинин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
97	Труда 49	1	22.08.2014 10:00	22.08.2014 10:00	22.08.2014 16:00	6	22.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89(т/подвал), по адресу: Труда 49.	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
98	2-й Путевой пер. 4,6.	2	22.08.2014 11:30	22.08.2014 11:30	22.08.2014 15:30	4	22.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76/57 (канал), по адресу: 2 Путевой пер. 4. от к.Заслонова 2.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
99	Вострецова 1,2,3,3/1,3/2,4-ТСЖ,5/1,5/2,7,7/1,7/2,7/3. Гашека 1,1/1-д/сад,2,3-маг.,3/1-КБО,3/2,3/3-маг.4/1,4/2,5-Атлант,5/2,6,8-апт,9,11,11/1,11/2,12,13/1,13/2,14 - ООО"Берег",17,20,20/1,22,24,26. Моторная 1,3,4,5+маг.,6,6/1-д/с.,6/2,7-полик.,8,9-шк.,10,10/1	113	22.08.2014 13:30	22.08.2014 15:55	22.08.2014 23:45	7,83	22.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д530(канал), по адресу: Сибирский пр. 2.	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
100	Вострецова 3/2.	1	23.08.2014 12:00	23.08.2014 12:00	25.08.2014 15:40	51,67	25.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм у дома по адресу: Вострецова 3/1.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
101	22Марьяновская 2,2/1,6,8 Войкова 94	5	24.08.2014 19:00	24.08.2014 19:00	25.08.2014 16:00	21	25.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 мм у 6	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
102	Индустриальная 4,4а	2	25.08.2014 09:30	25.08.2014 10:00	25.08.2014 10:40	0,67	25.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Индустриальная 4а (канал)	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
103	Гашека 11,11/2.	2	26.08.2014 09:00	26.08.2014 09:05	26.08.2014 15:20	6,25	26.08.2014 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д133 (канал), по адресу: Гашека 11.	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
104	Полторацкого 62,64.	2	26.08.2014 11:20	26.08.2014 11:20	26.08.2014 16:20	5	26.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 (т/подвал), по адресу: Полторацкого 62	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
105	Санитарная 20 Ушиского 10,14	3	28.08.2014 09:30	28.08.2014 10:00	28.08.2014 12:00	2	28.08.2014 13:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у Санитарной 6	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
106	Д.Бедного 61,67,67/1,69 К.Финская 23 Полторацкого 47,47/1,49/1,51,57а 6Чередовая 100,102	12	28.08.2014 13:00	28.08.2014 13:35	28.08.2014 14:40	1,08	28.08.2014 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д80 у дома 51	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
107	2Трамвайная 12,27,28 5Марьяновская 4а,4б 4Марьяновская 1,2,4	8	28.08.2014 14:00	28.08.2014 14:30	28.08.2014 21:30	7	28.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у дома 28	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
108	Котовского 6,8,10,12,14,16, Братская 11, Ангарская 5,7,7а (шк.№92), Орловского 10 (псих. центр)	11	29.08.2014 09:00	29.08.2014 09:45	29.08.2014 12:00	2,25	29.08.2014 12:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм.- 2 шт. по адресу Котовского 10	Васютин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
109	16 В/городок	28	29.08.2014	29.08.2014	29.08.2014	2,42	29.08.2014	Замена запорной арматуры Д	Васютин	Аварийное от-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	338,339,365,366,367, 368,371,374,381,382,383,389,394 ,417, Печникова 52,190,300, Полосухина 86, 91,92,101,102,353,354,355,356,3 64, 392 (база №120)		09:00	13:40	16:05		12:00	80 мм.- 4 шт. в ТК по адресу 16 В/городок 417 (ТК-V-В-50)		ключение для замены задвижек ГВС
110	Батумская 43,45,47,51	4	29.08.2014 09:30	29.08.2014 09:45	29.08.2014 10:30	0,75	29.08.2014 11:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. в ТК по адресу Батумская 45	Попрушко	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
111	п. Комсомольский гор. п.Восточный 1-я Ж/дорожная 1а (кафе),5 (МЧС ПЧ№5),18,18/1,20,40, 2-я Ж/дорожная 1 (жир.комб.),1а,3,5, 3-я Ж/дорожная 3-26,28 (д/с №368), 4-я Ж/дорожная 4,8,10,12, 15 Рабочая 88-102, 17 Рабочая 89-110, 19-я Рабочая 81,133, 20 Рабочая	99	29.08.2014 09:30	29.08.2014 10:00	29.08.2014 20:00	10	29.08.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 530 мм. (канал) по адресу Кирова 8 от ТК-II-В-22-1	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
112	Моторная 16	1	29.08.2014 09:50	29.08.2014 09:50	29.08.2014 20:15	10,42	29.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (канал) по адресу Моторная 16 от кот ТФК ООО "Омсктехуглерод)	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
113	Моторная 14+станция скорой помощи Шакурова 3/1,3,5,7,9	7	29.08.2014 15:15	29.08.2014 15:15	29.08.2014 20:15	5	29.08.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (канал) по адресу Моторная 16 от кот ТФК ООО "Омсктехуглерод)	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
114	п. Комсомольский гор. п.Восточный 1-я Ж/дорожная 1а (кафе),5 (МЧС ПЧ№5),18,18/1,20,40, 2-я Ж/дорожная 1 (жир.комб.),1а,3,5, 3-я Ж/дорожная 3-26,28 (д/с №368), 4-я Ж/дорожная 4,8,10,12, 15 Рабочая 88-102, 17 Рабочая 89-110, 19-я Рабочая 81,133, 20 Рабочая	99	30.08.2014 06:00	30.08.2014 06:00	30.08.2014 16:30	10,5	30.08.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 530 мм. (канал) по адресу Кирова 7 от ТК-II-В-22-1	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
115	Стальского 12,12/1	2	02.09.2014 02:00	02.09.2014 02:00	02.09.2014 17:20	15,33	02.09.2014 17:00	Устранение повреждения на т/тр.Д159 у дома 10	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
116	Молодогвардейская 16,20,22,24, К.Заслонова 15,17,19, Ишимская 26, 6-я Станционная 33,35	10	02.09.2014 12:00	02.09.2014 13:00	02.09.2014 18:30	5,5	02.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. (канал) по адресу Молодогвардейская 51 от кот. К.Заслонова 2	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
117	Лобкова 1 (трансп. прокур.),3. Марченко 1 (шк. иск.)	3	03.09.2014 02:00	03.09.2014 02:00	03.09.2014 19:00	17	03.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 133 мм. по адресу	ЦДС	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								Лобкова 3		ГВС
118	Съездовская 144,146, 20 лет РККА 184,186,188,190,192,194,196,198 ,200, 202,204,202а,206,208,210,218,222,61, 61/1,63,63/1,65 (д/с №37), Масленникова 171 (шк.№56),175,179, 181,183,185,191, 16-я Линия 188,190	33	03.09.2014 09:30	03.09.2014 09:00	03.09.2014 11:45	2,75	03.09.2014 15:00	Замена запорной арматуры Д 300мм.- 2 шт. в ТК по адресу Съездовская 144 (ТК-V-В-87/1)	Столяров	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
119	Серова 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16, 16а,16б-фотог.,18а-энерг.. К.Маркса 50/1,52,52а-РЖД,52б,54,60,60а.	24	03.09.2014 10:30	03.09.2014 10:30	03.09.2014 19:20	8,83	03.09.2014 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д200-2шт. в ТК-II-3-21/7, по адресу: Серова 18	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
120	9-я Линия 157	1	03.09.2014 11:30	03.09.2014 11:30	03.09.2014 14:50	3,33	03.09.2014 17:00	Устранение дефекта на "О" т/пр. Д57 (канал), по адресу: 9-я Линия 157.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
121	14 В/городок 144,144/1,17,18,36.	5	04.09.2014 09:30	04.09.2014 10:15	04.09.2014 14:15	4	04.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм канал по адресу:14 В/г 144/1.	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
122	Масленникова 152а(общ),152(общ).	5	04.09.2014 11:15	04.09.2014 11:15	04.09.2014 16:15	5	04.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм канал по адресу:Масленникова 152.	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
123	10 Чередовая 21,23,25,27. Полторацкого 58,60,62,64.	8	04.09.2014 23:30	04.09.2014 23:30	06.09.2014 03:45	28,25	05.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу: 10 Чередовая 23..	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
124	3-Железнодорожная 9 19Рабочая 125	2	05.09.2014 09:00	05.09.2014 09:30	05.09.2014 14:30	5	05.09.2014 16:30	Устранение дефекта на т/тр.Д159	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
125	14В/городок 73	1	05.09.2014 09:30	05.09.2014 09:30	05.09.2014 10:30	1	05.09.2014 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
126	3-Железнодорожная 26 2Железнодорожная 3	2	05.09.2014 09:30	05.09.2014 09:50	05.09.2014 14:30	4,67	05.09.2014 14:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
127	Сиб.пр.8,10/1,10/2.Моторная 4,6,6/1, 6,2,10/1,10/2	9	08.09.2014 09:30	08.09.2014 09:30	08.09.2014 11:00	1,5	08.09.2014 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу: Сиб.пр. 10/2	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
128	25лет Октября 4,32,34 Труда 42	4	09.09.2014 10:00	09.09.2014 10:40	09.09.2014 16:15	5,58	09.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у Белинского 47	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
129	пр.К.Маркса 54,60а	2	10.09.2014 13:00	10.09.2014 10:30	10.09.2014 15:20	4,83	10.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу пр.К.Маркса 60а (вставка 1м.+ 2 отвода Д 159	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								мм. на "О"т/пр)		
130	Сиб.проспект 18,20/1,20/2 Гашека 1, 1/1,3,3/1,3/2,3/3,5,5/2,9,11,11/1,11/2, 13/1,13/2,17,22,24 Молодова 6,8,10, 12,12/1,16,20,20/1	28	11.09.2014 09:00	11.09.2014 09:00	11.09.2014 21:30	12,5	12.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д530мм. у дома Сибирский пр.12	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
131	1-я Ж/дорожная 1а (кафе),5 (МЧС),18, 18/1,20,40, 2-я Ж/дорожная 1 (комб.), 1а,3,5, 3-я Ж/дорожная 3-15,18 (д/с 26),20-26,28 (д/с№368), 4 Ж/дорожная 4,8,10,12, 15-я Рабочая 88,90,102,102а, 17-я Рабочая 89 (шк.89),89а(шк.инт №15),91(д/с№301), 91а,91б,91в,99	59	11.09.2014 09:00	11.09.2014 09:15	11.09.2014 21:30	12,25	11.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 530 мм. (канал) по адресу Кирова 47б	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
132	19-я Марьяновская 40а-шк. №114	1	11.09.2014 10:40	11.09.2014 10:40	12.09.2014 15:40	29	12.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (б/канал), по адресу: 19-я Марьяновская 40а.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
133	Серова 24а	1	12.09.2014 16:00	12.09.2014 16:00	13.09.2014 11:45	19,75	13.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (т/подвал) по адресу Серова 24а (ТК-II-3-18а)	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
134	Батумская 32	1	16.09.2014 09:45	16.09.2014 09:45	16.09.2014 12:00	2,25	16.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (б/канал) по адресу Батумская 32 (кот. ООО "Омсктехуглерод")	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
135	Ильичева 7 Иванова 13а,15,15/1,16, 18,20 Маркова 1,3 И.Набережная 38, 39,40,41,42	14	18.09.2014 09:00	18.09.2014 09:40	18.09.2014 16:35	6,92	18.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома Маркова 3	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
136	Съездовская 144,146, 20 лет РККА 184,186,188,190,192,194,196,198 ,200, 202,204,202а,206,208,210,218,222,61, 61/1,63,63/1,65(д/с-37), Масленникова 171(шк-56),175,179, 181,183,191, 16 Линия 188,190	33	18.09.2014 09:30	18.09.2014 11:25	18.09.2014 22:05	10,67	18.09.2014 20:00	Замена задвижек Д 250 в ТК-5-В-87/1-1 по адресу Съездовская 144	Столяров	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
137	Б. Хмельницкого 208,212.	2	19.09.2014 09:00	19.09.2014 09:00	19.09.2014 11:00	2	19.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Б.Хмельницкого 208.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
138	П.Ильичева 7. В.Иванова 13а,15,15/1,16,18,20. Маркова 1-полик.,3-д/сад. Ирт. Набережная 38,39,40,41,42.	14	19.09.2014 09:00	19.09.2014 09:10	19.09.2014 19:15	10,08	19.09.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/пр. Д219, по адресу: Маркова 3. от ТК-II-3-22	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
139	Б.Хмельницкого 160,162. Маяковского 97.	3	19.09.2014 15:20	19.09.2014 15:20	25.09.2014 15:30	144,17	25.09.2014 14:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 (канал), по адресу: Б.Хмельницкого 160.	Васютин	Повреждение с отключением ГВС
	Советский	763				9,7				
1	Мира 43а,45,47,47а.Андрианова 16,18. Н/заводская 1а,3а.	8	07.05.2014 09:30	07.05.2014 09:30	07.05.2014 21:20	11,83	07.05.2014 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 219 мм , по адресу: Мира 45.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
2	4 Поселковая 34а,б,38. 1Поселковая 1,а,б,в,3,3а,5. 6Кирпичный з-д 8,9.	12	07.05.2014 15:00	07.05.2014 15:00	07.05.2014 19:10	4,17	07.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм , по адресу: 1 Поселковая 1б..	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
3	Мира 165	1	08.05.2014 19:00	08.05.2014 21:00	09.05.2014 14:15	17,25	09.05.2014 17:00	Устранение повреждения т/тр.Д108 на вводе	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
4	Мира 55в,57,57а,57б,61а Андрианова 34,36	7	09.05.2014 04:00	09.05.2014 04:00	09.05.2014 12:45	8,75	09.05.2014 17:00	Устранение повреждения т/тр.Д108 на вводе дома 57б (дали ГВС по "О" т/проводу"	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
5	Мира 55в,57,57а,57б,61а Андрианова 34,36	7	12.05.2014 10:30	12.05.2014 10:30	12.05.2014 18:00	7,5	12.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 57б	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
6	5-Крайняя 10,12,14	3	12.05.2014 14:00	12.05.2014 14:00	12.05.2014 16:00	2	12.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 10	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
7	5 Крайняя 10,12,14	3	13.05.2014 09:00	13.05.2014 09:00	13.05.2014 12:00	3	13.05.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 100 по адресу 5 Крайняя 10	Горшков	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
8	Пр. Мира 34б	1	14.05.2014 10:30	14.05.2014 10:30	14.05.2014 11:45	1,25	14.05.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д76, по адресу: Мира 34б.	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
9	Нефтезаводская 31,31а,31б,31в,33,33б,33в,35,37. М.Сибиряка 26,26а,28. Энтузиастов 61,61б,63,63а,63б,65,65а,65б,67, 67а,67б. Круговая 4а,4б,4в,6а,6б,8,8а.	30	15.05.2014 09:00	15.05.2014 09:00	15.05.2014 18:00	9	15.05.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/пр. Д273, по адресу: Нефтезаводская 29.	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
10	Малунцева 1,3,3а.	3	15.05.2014 09:00	15.05.2014 09:10	15.05.2014 15:50	6,67	15.05.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/пр. Д57, по адресу: Малунцева 3.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
11	Мира 6б,8б.	2	15.05.2014 13:00	15.05.2014 13:00	15.05.2014 16:10	3,17	15.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 89 мм , по адресу: Мира 8а..	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
12	Мира 55в,57,57а,57б,61а Андрианова 34,36	7	16.05.2014 10:00	16.05.2014 10:00	16.05.2014 15:40	5,67	16.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома Мира 57б	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
13	Мира 57,57а,57б,55а,55в,59,61,61а,63,	28	19.05.2014 09:00	20.05.2014 09:00	20.05.2014 11:20	2,33	20.05.2014 11:00	Определение характера повреждения по ул.Мира	Плесовских	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	65,65а,67,82/1,82/2,84,84а,86,86а,86б, 88,88а,88б Андрианова 34,36,38 ХХп/съезда 53,55,57									ГВС
14	Мира 84,84а,86,а,б,88,а,б. 20 П/С 57.	9	19.05.2014 14:00	19.05.2014 14:00	19.05.2014 16:10	2,17	19.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 мм, по адресу: Мира 84..	Борисевич	Повреждение с отключением ГВС
15	Химиков 4,4а,4б,6,6/1,6/2,6/3,6а,6б,6в.	10	19.05.2014 21:00	19.05.2014 21:00	20.05.2014 10:15	13,25	20.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 мм, по адресу: Химиков 6..	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
16	Мира 82/1,82/2, 20 П/съезда 53,55	4	21.05.2014 09:00	21.05.2014 09:00	21.05.2014 10:50	1,83	21.05.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 219 по адресу Мира 82/1	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
17	Химиков 8,8а,10,10а,12,12а	6	21.05.2014 09:00	21.05.2014 09:35	22.05.2014 15:45	30,17	22.05.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 по адресу Химиков 6/3	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
18	Бархатовой 6б,8а	2	21.05.2014 09:00	21.05.2014 09:50	21.05.2014 17:45	7,92	21.05.2014 19:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 по адресу Бархатовой 6-6б	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
19	Пр. Мира 55в,57,57а,57б,61а. Андрианова 34,36.	7	22.05.2014 09:00	22.05.2014 09:00	22.05.2014 10:00	1	22.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Пр. Мира 57б.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
20	Бархатовой 6б,8а.	2	22.05.2014 09:00	22.05.2014 10:40	22.05.2014 17:20	6,67	22.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Бархатовой 6-6б.	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
21	Круговая 6а,6б,8,8а.	4	27.05.2014 09:00	27.05.2014 10:00	27.05.2014 15:30	5,5	27.05.2014 17:00	Устранение дефекта "П" т/пр. Д159, по адресу: Круговая 8а.	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
22	1Поселковая 2 2Поселковая 8,10,12, 12/1,49,51,53,53а,53б,53в	11	28.05.2014 09:30	28.05.2014 09:30	28.05.2014 16:00	6,5	28.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 53	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
23	4-я Поселковая 34а,34б,38а-специзоляция. 1-я Поселковая 1,1а1б,1в-КСМ,3,3а,5. 6-й Кирпичный завод 8,9.	12	03.06.2014 09:00	03.06.2014 09:00	03.06.2014 11:30	2,5	03.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: 1-я Поселковая 1б.	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
24	Нефтезаводская 13	1	03.06.2014 09:00	03.06.2014 09:00	03.06.2014 15:40	6,67	03.06.2014 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Нефтезаводская 13	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
25	20 П/съезда 6,8,10,12,12а, Строителей 3,5,7,9,11,13,15, Магистральная 15,17,19	15	03.06.2014 09:00	03.06.2014 09:05	03.06.2014 20:20	11,25	03.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 20 П/съезда 10 (ТК-III-3-13/10)	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
26	22 Апреля 8в	1	18.06.2014 16:00	18.06.2014 16:00	19.06.2014 11:00	19	19.06.2014 16:00	Устранеие дефекта т/провода Д 108	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
27	Малунцева 3	1	18.06.2014 16:00	18.06.2014 16:00	19.06.2014 11:00	19	19.06.2014 16:00	Устранеие дефекта т/провода Д 108	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
28	Магистральная 54	1	18.06.2014	18.06.2014	19.06.2014	19	19.06.2014	Устранеие дефекта т/провода	Малахевич	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			16:00	16:00	11:00		16:00	Д 57		отключением ГВС
29	Мира 26а,26/1	2	18.06.2014 16:00	18.06.2014 16:00	19.06.2014 16:00	24	19.06.2014 16:00	Устранеие дефекта т/провода Д 108 по адресу Мира 26	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
30	Малунцева 8,10, Комбинатский пер. 12,14,17,19,21,23,	8	18.06.2014 16:00	18.06.2014 16:00	19.06.2014 16:50	24,83	19.06.2014 16:00	Устранеие дефекта т/провода Д 108 по адресу Комбинатский пер. 14	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
31	Королева 8.	1	19.06.2014 00:15	19.06.2014 00:15	19.06.2014 10:00	9,75	19.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 108 по адресу Королева 10	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
32	Химиков 18/1	1	19.06.2014 00:45	19.06.2014 00:45	19.06.2014 10:00	9,25	19.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 89	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
33	Королева 6/2,6/1,10/2,10б,10в. Химиков 22б,22а,22а/1. Блюхера 24/1,22,24/2,22а,22б,20/1,18а,18, 16. М.Никифорова 3,5,7,9.	21	19.06.2014 15:00	19.06.2014 15:15	19.06.2014 22:00	6,75	19.06.2014 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д325, по адресу: Королева 10б.	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
34	Энергетиков 4,6,8. Малунцева 12	4	19.06.2014 16:00	19.06.2014 16:00	20.06.2014 10:00	18	20.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 108 по адресу: Малунцева 12	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
35	50 Лет Октября 116	1	19.06.2014 16:00	19.06.2014 16:00	20.06.2014 16:00	24	20.06.2014 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: 50 Лет Октября 116.	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
36	Королева 8.	1	19.06.2014 19:30	19.06.2014 19:30	20.06.2014 16:00	20,5	20.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 108 по адресу Королева 10	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
37	Энтузиастов 61. Нефтезаводская 37	2	19.06.2014 20:00	19.06.2014 20:00	20.06.2014 15:30	19,5	20.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 108 по адресу: Энтузиастов 61.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
38	Малунцева 8,10. Комбин.пер.17,19,21,23,12,14.	8	20.06.2014 09:30	20.06.2014 09:30	20.06.2014 11:10	1,67	20.06.2014 14:00	Устранеие дефекта т/провода Д 108 мм по адресу: Комбинат.пер.14.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
39	20 П/сьезда 6	1	20.06.2014 09:30	20.06.2014 09:30	20.06.2014 16:30	7	20.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 108 мм по адресу: 20 П/с.6	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
40	Королева 14,14б,14/3,14а,12,а.б.	7	20.06.2014 13:00	20.06.2014 13:00	20.06.2014 16:10	3,17	20.06.2014 15:00	Устранеие дефекта т/провода Д 159 мм по адресу: Королева14.	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
41	Н/заводская 31,а,б,в,33,35,37.М.Сибиряка 26,26а,28.Энтузиастов 61,б,63,а,б,65, 65а,б,67,67а,67б.Круговая 8,8а.	23	20.06.2014 15:00	20.06.2014 15:00	20.06.2014 19:00	4	20.06.2014 19:00	Устранеие дефекта т/провода Д 273 мм по адресу: Н/З 29.	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
42	50 лет Профсоюзов 77,77а,75,75а,б,73,а.Магистральная 50а.Грозненская 20,22.	10	20.06.2014 19:00	20.06.2014 19:00	21.06.2014 15:15	20,25	21.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 76 мм по адресу: 50 лет Профсоюзов 75..	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
43	22 Апреля 57а	1	21.06.2014 17:00	21.06.2014 17:00	23.06.2014 09:20	40,33	23.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. у дома 57а	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
44	Блюхера 28 (колледж),30	2	21.06.2014 17:00	21.06.2014 17:00	23.06.2014 16:00	47	23.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 133 мм. по адресу Блюхера 28	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
45	Химиков 6/3	1	22.06.2014 01:00	22.06.2014 01:00	22.06.2014 11:15	10,25	22.06.2014 15:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 100 мм. в ТК-III-3-23/3-4	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
46	Пр. Мира 82/1,82/2. 20-го П/съезда 53,55.	4	23.06.2014 10:00	23.06.2014 10:00	23.06.2014 16:00	6	23.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Пр.Мира 55.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
47	Строителей 3,5,7,9,11,13. 20-го П/съезда 6,8,10. Магистральная 15,17.	11	23.06.2014 13:00	23.06.2014 13:00	23.06.2014 15:10	2,17	23.06.2014 15:00	Замена задвижки Д50 на "О" т/пр. по адресу: 20-го П/съезда 6.	Плесовских	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
48	Н/заводская 38,а,б,в,36,а,б,в.34,34/4, 36г,36д. 19 П/С- 38а,38б.	1	24.06.2014 09:00	24.06.2014 09:35	24.06.2014 16:40	7,08	24.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 273 мм по адресу: Энтузиастов 49..	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
49	Строителей 2,4,6,4а,8,10,12,14. 20П/С-4. Магистральная 9,11.	11	24.06.2014 09:00	24.06.2014 10:00	24.06.2014 12:00	2	24.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 108 мм по адресу: 20 П/С-2..	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
50	Королева 6/1.	1	24.06.2014 09:00	24.06.2014 11:00	24.06.2014 15:40	4,67	24.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 89 мм по адресу: Королева 6/1..	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
51	22 Апреля 51,53,55,57,57а. 50 лет Профсоюзов 132,130,128,126,124,122, 120,118,119/1,119,117, 50 лет Октября 98. Мира 102а,104,104/2,106, 106а,104/1,108а,108б,106б.	26	24.06.2014 09:00	24.06.2014 11:00	24.06.2014 17:15	6,25	24.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 325 мм по адресу: 50 лет Профсоюзов 120-122..	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
52	Попова 1,3,3/1,3/2,3/3,5,7,9,11. Пр. Мира 157,159,161,163,163а,163б,165,165а,165б,165в,165г,165д,161е,161б,161г,163/1,163/2,163/3,165/1,165/2.	29	25.06.2014 09:30	25.06.2014 09:30	25.06.2014 15:50	6,33	25.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д377, по адресу: Пр.Мира 165. от К-IV-I-20	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
53	Мира 82/1,82/2, 20 П/съезда 53,55	4	26.06.2014 09:00	26.06.2014 09:20	27.06.2014 17:00	31,67	27.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Мира 55а	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
54	Кр.Путь 145,147	2	26.06.2014 10:00	26.06.2014 10:00	26.06.2014 16:00	6	26.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 по адресу Кр.Путь 147	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
55	Мира 10б	1	26.06.2014 15:30	26.06.2014 15:30	26.06.2014 15:40	0,17	26.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (установили "хомут")	Грибов	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
56	пр.Мира 13б (спорт. компл. "Сибир.нефт."), 11/1 (сан. "Русь")	2	27.06.2014 16:00	27.06.2014 16:00	01.07.2014 17:30	97,5	01.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу пр.Мира 13б от ТК-III-3-24	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
57	СибНИИСХоз 1,2,3,3а,23,29,17	7	30.06.2014 10:50	30.06.2014 10:50	30.06.2014 11:40	0,83	30.06.2014 13:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу СибНИИСХоз 2	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
58	Пр.Мира 82/1,82/2. 20-го П/съезда 53,55.	4	01.07.2014 09:00	01.07.2014 09:00	01.07.2014 10:40	1,67	01.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Мира 55а.	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
59	Пр. Мира 14а,10б,16б-д.сад. 2-я Поселковая 1,3,6-общ.	6	01.07.2014 21:00	01.07.2014 21:00	02.07.2014 16:20	19,33	02.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89, по адресу: Пр. Мира 14а.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
60	пр.Мира 54,56, Малунцева 7,9,9а,11, 11а,13	8	03.07.2014 09:00	03.07.2014 09:30	03.07.2014 10:20	0,83	03.07.2014 12:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм. по адресу Малунцева 11а	Плесовских	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
61	50 лет Профсоюзов 69,71,71а,71б, 19 П/съезда 31,29,28,27,27а,26,25, 24, 22а,22, Магистральная 48	15	03.07.2014 10:00	03.07.2014 11:00	03.07.2014 11:20	0,33	03.07.2014 14:00	Определение повреждения Д 219 мм. по адресу 19 П/съезда 31 (ТК-III-В-39)	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
62	50 лет Профсоюзов 69,71,71а,71б, 19 П/съезда 31,29,28,27,27а,26,25, 24, 22а,22, Магистральная 48	15	03.07.2014 15:30	03.07.2014 15:30	03.07.2014 20:00	4,5	03.07.2014 19:00	Устранение повреждения Д 159 мм. по адресу 19 П/съезда 28 (ТК-III-В-39)	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
63	Тварковского 2,4а,б, Андрианова 18а,20,22, Мира 49,51,51а,53	10	04.07.2014 09:00	04.07.2014 09:00	04.07.2014 14:50	5,83	04.07.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 159 по адресу Тварковского 4а	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
64	М.Сибиряка 26,26а,28, Н/заводская 31в	4	04.07.2014 09:30	04.07.2014 09:30	04.07.2014 15:00	5,5	04.07.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 159 по адресу М.Сибиряка 26а	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
65	Химиков 4,4а,б,6,6а,б,в,6/1,6/2,6/3	10	04.07.2014 10:30	04.07.2014 10:30	04.07.2014 15:20	4,83	04.07.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 159 по адресу Химиков 6/1	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
66	Кр. Путь 127,129,131,133. 2-я Затонская 25,27. 1-я Затонская 22.	7	07.07.2014 09:30	07.07.2014 09:40	07.07.2014 10:40	1	07.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д57, по адресу: 2-я Затонская 27.	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
67	Н/заводская 31,31а,б,в,33,35,37, М.Сибиряка 26,26а,28, Энтузиастов 61,61б,63,63а,б,65,65а,б,67,67а, б, Круговая 8,8а	23	08.07.2014 10:20	08.07.2014 10:20	08.07.2014 15:00	4,67	08.07.2014 17:00	Определение и устранение дефекта т/провода Д 273 по адресу Н/заводская 29	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
68	Мира 2а,б, Горный пер. 1,2,4	5	08.07.2014 16:30	08.07.2014 16:30	08.07.2014 17:30	1	08.07.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Горный пер. 2-4	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
69	Горный пер. 2	1	08.07.2014 16:30	08.07.2014 17:30	09.07.2014 16:20	22,83	09.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89	Грибов	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
70	пр.Мира 2а,2б, пер.Горный 1,4	4	09.07.2014 10:00	09.07.2014 10:00	09.07.2014 11:45	1,75	09.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу пер.Горный 2	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
71	4 Поселковая 34а,б,38а, 1 Поселковая 1,1а,б,в,3,3а,5, 6й Кирпичный з-д 8,9	12	16.07.2014 14:00	16.07.2014 14:00	16.07.2014 17:20	3,33	16.07.2014 19:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 по адресу 1 Поселковая 1в	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
72	Мира 11а,11/1,13	3	16.07.2014 14:30	16.07.2014 13:45	16.07.2014 16:30	2,75	16.07.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 273 по адресу Мира 11	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
73	7-я Северная 2а, 5-я Северная 1, Кр.Путь 70,72,74, М.Ивановская 45	6	17.07.2014 10:30	17.07.2014 11:00	17.07.2014 17:30	6,5	17.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Кр.Путь 70 (в ТК вставка "П" 2 м.+ отвод)	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
74	4 Поселковая 34.	1	18.07.2014 11:30	18.07.2014 11:30	18.07.2014 14:30	3	18.07.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 мм. по адресу : 4 Поселковая 34..	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
75	4 Поселковая 34в..	1	18.07.2014 14:30	18.07.2014 14:30	19.07.2014 17:00	26,5	19.07.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 мм. по адресу : 4 Поселковая 34 в..	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
76	Химиков 4,4а,4б, пр.Мира 46	4	21.07.2014 09:00	21.07.2014 09:00	21.07.2014 10:30	1,5	21.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Химиков 4а	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
77	50 лет Профсоюзов 91,91а,91б,91в, Нефтезаводская 25	5	21.07.2014 15:00	21.07.2014 15:00	21.07.2014 19:15	4,25	21.07.2014 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу Нефтезаводская 25 (вставка на "П" т/пр. Д 159 мм. - 1,5м.)	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
78	Кр.Путь 107,111,107/1,109. Старозагородная роща 8,10.	6	22.07.2014 09:00	22.07.2014 09:00	22.07.2014 15:00	6	22.07.2014 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу: Ст.роща 10,	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
79	Н/заводская 6,8,8а. 20 П/с. 41	4	22.07.2014 09:00	22.07.2014 09:00	22.07.2014 15:40	6,67	22.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу: Н/з 8а.,	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
80	Мира 11,11/1,13.	3	22.07.2014 10:00	22.07.2014 10:30	22.07.2014 14:50	4,33	22.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. по адресу: Мира 11,	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
81	Мира 2а,2б, Горный пер. 1,2,4	5	24.07.2014 10:00	24.07.2014 10:00	24.07.2014 15:00	5	24.07.2014 17:00	Устранение дефекта "П" т/провода Д 89 по адресу Горный пер. 2	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
82	Мира 38,38а,б,в,г,40,40а,б,42,42в,44, 44а,б,46, Химиков 4,4а,б,6,6/1,/6/2, 6/3,6а,б,в, 4 Поселковая 44,44а,б	27	28.07.2014 09:00	28.07.2014 09:30	28.07.2014 20:20	10,83	28.07.2014 20:00	Замена участка т/провода Д 325 по адресу Мира 17	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
83	50лет П/С 91,91а,91б,91в Нефтезаводская 21,23,25 Магистральная	14	31.07.2014 09:00	31.07.2014 09:30	31.07.2014 16:00	6,5	31.07.2014 13:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 23	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	66,66а,66б,68,68а,68б, 70,70а									
84	Магистральная 42,42а,42б,44	4	04.08.2014 11:00	04.08.2014 13:20	04.08.2014 17:00	3,67	04.08.2014 16:00	Устранение повреждения на т/тр.Д108 у дома 42	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
85	СибНИИСХоз 6,7, 1й Башенный пер. 2,4,6	5	05.08.2014 09:00	05.08.2014 09:00	05.08.2014 11:20	2,33	05.08.2014 15:00	Замена запорной арматуры Д 150 по адресу 1й Башенный пер. 2	Горшков	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
86	Магистральная 81, пр.Мира 90,90а, 90/1,92,96,96а,96б,98,98а,98б	11	06.08.2014 11:00	06.08.2014 11:00	06.08.2014 16:30	5,5	06.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу пр.Мира 98а (вставка Д 219 мм.- 2,5м. "О" т/пр. канал)	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
87	Энтузиастов 16.	1	12.08.2014 09:00	12.08.2014 09:45	12.08.2014 17:30	7,75	12.08.2014 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу: Энтузиастов 16..	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
88	Мира 10,10а,12а.	3	15.08.2014 09:00	15.08.2014 09:00	15.08.2014 16:30	7,5	15.08.2014 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм. по адресу: Мира 12а.	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
89	Пр. Мира 38,38а.	2	18.08.2014 09:00	18.08.2014 09:00	18.08.2014 15:40	6,67	18.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Пр.Мира 38а.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
90	Пр.Мира 11,11/1,13.	3	19.08.2014 10:00	19.08.2014 10:25	21.08.2014 15:55	53,5	21.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. по адресу: Мира 13.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
91	1Башенный пер. 2,4,6	3	20.08.2014 09:00	20.08.2014 09:00	20.08.2014 17:00	8	20.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 2	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
92	Химиков 18,18/1,18/2,16,16/1,16/2, 16/3	7	21.08.2014 10:00	21.08.2014 10:00	21.08.2014 15:45	5,75	21.08.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 150 по адресу Химиков 18/2	Грибов	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
93	Мира 165,165а,б,в,г,д,163,163а,б, 163к1-163к4,163к6,159,157,161, 161б,г,е, Попова 1,3,3к1-3к3,5,7,9,11,	29	22.08.2014 09:00	22.08.2014 09:00	22.08.2014 15:00	6	22.08.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 377 по адресу Мира 165	Корчинский	Повреждение с отключением ГВС
94	Белозерова 6	1	22.08.2014 21:30	22.08.2014 21:30	23.08.2014 11:00	13,5	23.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 в т/подвале, по адресу: Белозерова 6.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
95	Химиков 18/1.	1	27.08.2014 14:00	27.08.2014 14:00	27.08.2014 16:20	2,33	27.08.2014 17:00	Устранение дефекта т/прововода Д 89 мм	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
96	Сибниисхоз 17,23,25	3	01.09.2014 09:00	01.09.2014 09:00	01.09.2014 15:50	6,83	01.09.2014 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 у дома Сибниисхоз 1	Горшков	Повреждение с отключением ГВС
97	Лаптева 4	1	02.09.2014	02.09.2014	02.09.2014	6,42	02.09.2014	Устранение дефекта на	Куликов	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			09:00	09:00	15:25		17:00	т/проводе Д 89 мм. по адресу Лаптева 4		отключением ГВС
98	Грозненская 16,18,20,22. 50 Лет Профсоюзов 73,73а,75,75а,75б,77. Магистральная 52,54.	12	03.09.2014 19:00	03.09.2014 19:00	03.09.2014 21:00	2	03.09.2014 22:00	Замена задвижки Д100 в ТК-III-В-40/1, по адресу: Грозненская 20.	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
99	Заозерная 32,36	2	05.09.2014 09:00	05.09.2014 09:00	05.09.2014 09:45	0,75	05.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 36	Куликов	Повреждение с отключением ГВС
100	50 лет Профсоюзов 81..Грозненская 13	1	05.09.2014 20:50	05.09.2014 20:50	06.09.2014 12:00	15,17	06.09.2014 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм у дома 81.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
101	Н/заводская 14,16,18.Магистральная 43,45,47,47а,49.	9	08.09.2014 09:00	08.09.2014 09:30	08.09.2014 16:00	6,5	08.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу: Н/З - 16	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
102	Нефтезаводская 8,8а. 20-го П/съезда 41.	3	12.09.2014 09:00	12.09.2014 09:00	12.09.2014 17:30	8,5	12.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Нефтезаводская 8.	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
103	Энтузиастов 5а,7а,9,11,11а,11б	6	13.09.2014 13:00	13.09.2014 10:00	13.09.2014 12:00	2	13.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Энтузиастов 11	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
104	Химиков 47д	1	16.09.2014 09:00	16.09.2014 09:00	16.09.2014 10:00	1	16.09.2014 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Химиков 47д (вставка 6м.+ 2 отвода "П" т/подвал Д 57мм.)	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
105	Малунцева 1,3,3а,5,5а. пр.Мира 48,50,52.	7	16.09.2014 09:00	16.09.2014 09:40	16.09.2014 14:35	4,92	16.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89, по адресу: пр.Мира 48 от ТК-III-3-21	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
106	XX П/съезда 32,34,34а,36,38 Нефтезаводская 10,12	7	17.09.2014 14:00	17.09.2014 14:30	17.09.2014 16:00	1,5	17.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 12	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
107	Мира 100,100а,100б,100в,102,104, 104/3	7	18.09.2014 02:30	18.09.2014 02:30	18.09.2014 11:00	8,5	18.09.2014 17:00	Устранение повреждения на т/тр.Д159 у дома 100	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
108	Мира 10,10а,12а	3	18.09.2014 09:00	18.09.2014 09:30	18.09.2014 14:30	5	18.09.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 по адресу Мира 10	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
109	1-я поселковая 2. 2-я Поселковая 8,10,12,12/1.	5	19.09.2014 11:00	19.09.2014 11:00	19.09.2014 14:20	3,33	19.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: 1-я Поселковая 2.	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
110	20-го П/съезда 32,34,34а,36,38. Нефтезаводская 10,12.	7	19.09.2014 11:00	19.09.2014 11:00	19.09.2014 15:30	4,5	19.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Нефтезаводская 12. от ТК-III-3-12	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
111	Кр. Путь 127,127а,129,131,133. 2-я Затонская 25,27. 1-я Затонская 22.	8	19.09.2014 12:00	19.09.2014 12:00	19.09.2014 15:00	3	19.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Кр. Путь 127	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
112	Малунцева 23,23а,19,21.	4	20.09.2014	20.09.2014	20.09.2014	11	20.09.2014	Устранение дефекта на т/пр.	ЦДС	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			00:30	00:30	11:30		17:00	Д57 (т/подвал), по адресу: Малунцева 23.		отключением ГВС
113	Мира 35,35а,37,37а,б. Андрианова 14/3(шк),14/2,12/1,6а.	9	20.09.2014 09:30	20.09.2014 09:30	20.09.2014 10:00	0,5	20.09.2014 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм , по адресу: Андрианова 14/3(шк-94)	Плесовских	Повреждение с отключением ГВС
114	Мира 66. Н/заводская 2,4. Малунцева 25.	4	20.09.2014 23:00	20.09.2014 23:00	22.09.2014 10:00	35	22.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм , по адресу: Мира 66,	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
	Центральный	733				7,27				
1	10 Лет Октября 109,111,113,115,115к1,к2,к3. Звездова 96,98. 6-я Линия 73. 8-я Линия 78. Б.Хмельницкого 46.	12	07.05.2014 09:00	07.05.2014 10:05	07.05.2014 11:35	1,5	07.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д273, по адресу: 10 Лет Октября 115к1. от ЦТП-502.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
2	5 Армии137,139,141.1 Ремесленная 1а.Гусарова 83а.	5	07.05.2014 14:00	07.05.2014 14:30	07.05.2014 15:10	0,67	07.05.2014 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм , по адресу: 5 Армии. 137.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
3	Герцена 37,36,38,40,42. Рабиновича 88,91.	7	12.05.2014 02:30	12.05.2014 02:30	12.05.2014 15:30	13	12.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 219 мм. по адресу: Герцена 37.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
4	Сазонова 64,47-адм.зд.Кемеровская 17. Волхрвстроя 18,20. 5-й Армии 10,10/1.	7	18.05.2014 09:00	18.05.2014 09:00	18.05.2014 15:40	6,67	18.05.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д273, по адресу: Сазонова 64.	Кокошин	Повреждение с отключением ГВС
5	1 Производственная 2. 2Производственная 2а.	2	19.05.2014 09:00	19.05.2014 10:00	19.05.2014 11:20	1,33	19.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: 1 Производственная 6.	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
6	5 Армии 10,10/1,12.Кемеровская 17. Волховстроя 18,20.Сазонова 64.	7	19.05.2014 17:00	19.05.2014 17:00	19.05.2014 18:00	1	19.05.2014 20:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 273 , по адресу:5 Армии - Вавилова	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
7	1 Производственная 2. 2Производственная 2а.	2	20.05.2014 09:00	20.05.2014 10:00	20.05.2014 10:40	0,67	20.05.2014 14:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: 1 Производственная 6.	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
8	Н.Тухачевского 16.Красногвадейская 9а.КрюПуть 57,59,61,63,65,67,69. Волочаевская 11,11/1,13,17-г.	13	20.05.2014 09:00	20.05.2014 10:00	20.05.2014 15:00	5	20.05.2014 17:00	Врезка гильз под манометры . по адресу: Кр.Путь 65.	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления
9	Биофабрика 23.	1	27.05.2014 18:00	27.05.2014 18:00	28.05.2014 10:30	16,5	28.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр ГВС. Д57 мм , по адресу: Биофабрика 23.	Дашкевич.	Повреждение с отключением ГВС
10	Кр.Зорь 54,54/1,56. Б.Хмельницкого 134,136,138,140,142-шк. искусств,144. XX Лет РККА 19,19/1,19/2,19/3,19/4,19/4,19/6,21,21/1,21ак2,21/2,21/3,21/4,23/1,23/2,23/3.	25	03.06.2014 23:00	03.06.2014 23:00	05.06.2014 06:00	31	05.06.2014 10:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Кр. Зорь 56.	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
11	Б.Хм.42,44,65.Звездова 116,124а,128. Нейбута	19	04.06.2014 09:00	04.06.2014 09:00	05.06.2014 04:00	19	04.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адре-	Дашкевич	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	64,66,99. Иркутская 104. 13 Линия 46,14 Линия 40. омская 114/1,116,132,149.шебалдина 65,68. 10 лет октября 141,141а.							су: 11 Линия 49.		ГВС
12	Ленина 39,41,43,45. Ч.Валиханова 6.	5	04.06.2014 10:00	04.06.2014 10:00	05.06.2014 11:40	25,67	05.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу: Ленина 45..	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
13	Тарская 51,53.	2	04.06.2014 14:00	04.06.2014 14:00	05.06.2014 11:00	21	05.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу: Тарская 51.	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
14	Ленинградская пл.2а	1	04.06.2014 16:00	04.06.2014 16:00	05.06.2014 12:00	20	05.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу: Ленингр.пл 2а.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
15	Герцена 45,47,49,51/53,55/57,63. Яковлева 106	9	04.06.2014 20:00	04.06.2014 20:00	05.06.2014 20:00	24	05.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу: герцена 49..	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
16	Герцена 37,38,40,42,45,47,49,51/53, 55/57 Рабиновича 91,108 Яковлева 106	12	05.06.2014 12:00	05.06.2014 12:00	05.06.2014 20:00	8	05.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 на пересечении Герцена-Рабиновича	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
17	Б.Хмельницкого 134	1	05.06.2014 22:00	05.06.2014 22:00	06.06.2014 14:00	16	06.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
18	Короленко 2, Комиссаровская 2, 8 Марта 4	3	06.06.2014 08:30	06.06.2014 08:30	06.06.2014 16:20	7,83	06.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Короленко 2 (ТК-I-Ю-17)	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
19	Пушкина 39,59, Кр.Зорь 21,23, Чкалова 26,28,37, М.Жукова 6, Почтовая 22	9	06.06.2014 13:30	06.06.2014 14:00	06.06.2014 16:55	2,92	06.06.2014 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Чкалова 37 (ТК-I-Ю-77/3)	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
20	Ленина 30	1	06.06.2014 16:00	06.06.2014 16:10	06.06.2014 19:45	3,58	06.06.2014 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Ленина 30 (ТК-I-Ю-18)	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
21	Яковлева 106, Герцена 55/57,51/53 (адм.зд.)	3	06.06.2014 20:30	06.06.2014 20:30	07.06.2014 19:00	22,5	07.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Герцена 49	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
22	Учебная 41-кардио-диспансер.+ адм.зд. и ч.сектор 10шт.	12	07.06.2014 15:30	07.06.2014 15:30	07.06.2014 20:50	5,33	07.06.2014 23:59	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Учебная 38.	Харунжев,ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
23	Почтовая 6 Пушкина 30,37 Лермонтова 24,28а,32 Сажинская 26, 33,35	9	09.06.2014 14:00	09.06.2014 14:30	09.06.2014 17:50	3,33	09.06.2014 18:00	Определение характера повреждения у Пушкина 26	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
24	Арсеньева 9, Нахимова 9, 2-я Челюскинцев 15а	3	10.06.2014 10:00	10.06.2014 10:00	10.06.2014 16:30	6,5	10.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Арсеньева 5	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
25	Герцена 45,47,49,51/53,55/57, Яковлева 106	6	10.06.2014 15:00	10.06.2014 15:20	10.06.2014 16:30	1,17	10.06.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу	Охвостьев	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								Герцена 47-49		ГВС
26	Кр. Путь 18,18а,б. Рабиновича 37.	4	11.06.2014 10:00	11.06.2014 10:40	11.06.2014 18:00	7,33	11.06.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Кр.Путь 20.	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
27	Б.Хмельницкого 126,128,130,132. Пирогова 46,48.	6	11.06.2014 14:00	11.06.2014 14:00	11.06.2014 18:10	4,17	11.06.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д159, по адресу: Б.Хмельницкого 132.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
28	10 Лет Октября 170,172,174/1.	3	11.06.2014 14:00	11.06.2014 14:20	11.06.2014 15:00	0,67	11.06.2014 17:00	Устранение деффекта на т/пр. Д57, по адресу: 25-я Линия 41а.	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
29	Омская 158	1	12.06.2014 00:10	12.06.2014 00:10	12.06.2014 18:40	18,5	12.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Омская 158-162.	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
30	10 лет Октября 111	1	14.06.2014 15:00	14.06.2014 15:00	14.06.2014 19:30	4,5	14.06.2014 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу 10 лет Октября 113	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
31	Красина 4. Таубе 12,14,15.Спартаковская 7,9,13.	7	16.06.2014 16:00	16.06.2014 16:00	17.06.2014 19:15	27,25	17.06.2014 18:00	Устранение дефекта т/пр. Д159 мм , по адресу: Спартаковская 13.(ТК-I-3-20/1)	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
32	Средняя 5,7.	2	16.06.2014 16:30	16.06.2014 16:30	16.06.2014 22:00	5,5	16.06.2014 21:00	Устранение дефекта т/пр. Д159 мм , по адресу: Средняя 5.	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
33	Красина 4 (1/2 дома)	1	19.06.2014 01:25	19.06.2014 01:25	19.06.2014 16:00	14,58	19.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 159	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
34	Полковая 28	1	19.06.2014 11:00	19.06.2014 10:30	19.06.2014 12:00	1,5	19.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76, по адресу: Полковая 28. от ТК-I-Ю-71	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
35	Нахимова 9	1	19.06.2014 14:00	19.06.2014 14:00	19.06.2014 16:30	2,5	19.06.2014 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Нахимова 9.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
36	Наб. Тухачевского 20,22. Волочаевская 17ж,19ж. Кемеровская 2,4,4/1,6.	8	19.06.2014 17:00	19.06.2014 17:00	20.06.2014 01:30	8,5	19.06.2014 21:00	Устранение дефекта на "П" и "О" т/пр. Д108, по адресу: Наб. Тухачевского 22. и на "П" т/пр. Д219, по адресу: Кемеровская 2.	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
37	Орджоникидзе 14,16.	2	20.06.2014 10:00	20.06.2014 10:00	20.06.2014 16:30	6,5	20.06.2014 17:00	Устранеие дефекта т/провода Д 159 мм по адресу: Орджоникидзе 14..	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
38	Герцена 19 (дом быта),25 (адм.центр.окр.),29а (адм.зд.), Фрунзе 71 (шк.№85)	4	21.06.2014 10:00	21.06.2014 10:40	23.06.2014 19:35	56,92	23.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Фрунзе 71 от ТК-I-3-32/4	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
39	Полковая 37	1	23.06.2014 11:00	23.06.2014 11:00	23.06.2014 11:30	0,5	23.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76 в т/подвале ж.д. по адресу: Полковая 37.	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
40	Орджоникидзе 14,14/1,16.	3	23.06.2014 12:00	23.06.2014 15:00	23.06.2014 19:10	4,17	23.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 по адресу: Орджоникид-	Ашурко	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								зе 14.		ГВС
41	Орджоникидзе 14,16.	2	24.06.2014 14:30	24.06.2014 14:30	24.06.2014 20:40	6,17	24.06.2014 19:00	Устранеие дефекта т/провода Д 108 мм по адресу: Орджо-ник.14.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
42	Омская 154,156	2	27.06.2014 10:00	27.06.2014 14:30	27.06.2014 16:20	1,83	27.06.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Омская 156	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
43	пр.К.Маркса 10, Ленинградская пл. 3, Ленина 47	3	27.06.2014 13:00	27.06.2014 13:30	27.06.2014 14:30	1	27.06.2014 15:00	Ревизия запорной арматуры Д 100 мм. по адресу пр.К.Маркса 10 (т/подвал) от ТК-I-Ю-64	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
44	Герцена 19,25, Фрунзе 71	3	27.06.2014 13:30	27.06.2014 14:30	27.06.2014 18:00	3,5	27.06.2014 17:00	Ревизия запорной арматуры Д 100мм. в ТК-32/3-1 по адресу Фрунзе 71 от ТК-I-3-32/4	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
45	Булатова 103,105	2	30.06.2014 09:00	30.06.2014 09:20	30.06.2014 20:15	10,92	30.06.2014 19:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 по адресу Булатова 100	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
46	К.Маркса22,а,24а.	3	02.07.2014 09:00	02.07.2014 09:00	02.07.2014 15:45	6,75	02.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 219 мм , по адресу:К.Маркса 22а.	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
47	3 Разьезд 21б,25а,27а,29,31,33,35,37.	8	02.07.2014 09:00	02.07.2014 09:00	02.07.2014 16:50	7,83	02.07.2014 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм , по адресу: 3Разьезд 20..	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
48	Кр.Зорь 108а,б,145,а,б,в. Лермонтова 194,а. 20 Линия 150,158,162.	11	02.07.2014 09:00	02.07.2014 09:00	02.07.2014 18:00	9	02.07.2014 20:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм , по адресу:Кр.Зорь 108б..	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
49	Яковлева 162,166,177,179,а.Октябрская 190,206. Рабиновича 123,125,127.Госпитальн 19	11	02.07.2014 09:00	02.07.2014 09:40	02.07.2014 17:20	7,67	02.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 219 мм , по адресу: Яковлева 177-179.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
50	Тарская 98	1	02.07.2014 16:00	02.07.2014 16:00	02.07.2014 20:00	4	02.07.2014 20:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм , по адресу:Тарская 98..	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
51	20 лет РККА 9,9/1,11,11/5,13,13/1	6	02.07.2014 22:30	02.07.2014 22:30	03.07.2014 09:30	11	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 76 мм , по адресу: 20 лет РККА 11.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
52	20 лет РККА 9/1,11/5	2	03.07.2014 09:30	03.07.2014 09:30	03.07.2014 15:00	5,5	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 76 мм , по адресу: 20 лет РККА 11.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
53	Циолковского 2, Ирт. Набережная 17	2	03.07.2014 10:00	03.07.2014 10:30	03.07.2014 19:20	8,83	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Циолковского 2	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
54	Госпитальная 19	1	03.07.2014 11:00	03.07.2014 13:30	03.07.2014 15:40	2,17	03.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал) по адресу Яковлева 166	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
55	5 Северная 203,203а,203б,203в,205, 205а,205б,205в,205г	9	03.07.2014 14:30	03.07.2014 14:35	03.07.2014 15:15	0,67	03.07.2014 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57мм. по адресу 5 Северная 203в от ЦТП-103	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
56	Спортивный проезд 7,7а,8,9,9а,10, Иртышская наб. 24,26,27,28	10	03.07.2014 15:00	03.07.2014 15:20	03.07.2014 19:00	3,67	03.07.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159мм. по адресу Спортивный проезд 7 (ТК-II-3-31)	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
57	20 лет РККА 21/4,23/1,23/2,23/3	4	03.07.2014 15:00	03.07.2014 15:30	03.07.2014 21:00	5,5	03.07.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57мм. по адресу 20 лет РККА 23/1	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
58	Кр.Зорь 108а,108б (шк.№130), 22 Линия 96	3	03.07.2014 19:00	03.07.2014 19:00	04.07.2014 13:00	18	04.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу 21 Линия 150 (провар стыка)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
59	Омская 134,134/1,136,136/1,136/2, 14 Линия 41,41а,б	7	04.07.2014 15:00	04.07.2014 15:30	04.07.2014 17:15	1,75	04.07.2014 19:00	Устранеине дефекта т/провода Д 273 в ТК-86/8-2 по адресу Омская 136	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
60	Щербанева 25,27. Чехова 3.	3	07.07.2014 09:00	07.07.2014 10:20	08.07.2014 20:30	34,17	08.07.2014 20:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Чехова-Щербанева.	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
61	Декабристов 71	1	08.07.2014 10:00	08.07.2014 10:30	08.07.2014 15:50	5,33	08.07.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
62	3 Разъезд 25а,27а,29,31,33,35,37	7	08.07.2014 11:00	08.07.2014 11:00	08.07.2014 15:00	4	08.07.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 по адресу 3 Разъезд 27а	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
63	30 лет ВЛКСМ 28,38,48,50, Лермонтова 43,57,59,61,63, Декабристов 35,35а,42,44,48, Куйбышева 62, 10 лет Октября 40,42,43,44,46,48, Пранова 30,32,34,37	25	09.07.2014 15:30	09.07.2014 15:15	09.07.2014 19:00	3,75	09.07.2014 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу Пранова - Учебная (ТК-V-3-95/1)	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
64	Учебная 40,43,45.Лермонтова 35,39,41,46.Почтовая 34,37. Слободская 59,61.	11	10.07.2014 09:30	10.07.2014 09:30	10.07.2014 10:00	0,5	10.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (канал) по адресу Учебная 40.	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
65	Иркутская 70,70/1,72,74,103,105,107	7	14.07.2014 09:00	14.07.2014 09:50	14.07.2014 11:10	1,33	14.07.2014 16:00	Замена запорной арматуры Д 80мм. по адресу Звездова 107 от ЦТП-502	Мозоль	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
66	Яковлева 10	1	14.07.2014 10:00	14.07.2014 10:00	14.07.2014 11:00	1	14.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (т/подвал) по адресу Яковлева 10 (вставка 3м.+ отвод на "П" Д 76 мм.)	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
67	Орджоникидзе 14,16	2	14.07.2014 10:00	14.07.2014 10:00	14.07.2014 16:20	6,33	14.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Орджоникидзе 14	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
68	Звездова 101, Иркутская 66,68, Куйбышева 29	4	14.07.2014 14:00	14.07.2014 14:30	14.07.2014 16:00	1,5	14.07.2014 18:00	Врезка запорной арматуры Д 80 мм. по адресу Звездова 101 (ЦТП-503)	Мозоль	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
69	Учебная 76,77,78,80,82,86	8	15.07.2014	15.07.2014	15.07.2014	6,5	15.07.2014	Устранение повреждения на	Харунжев	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Жукова 89,91		12:00	12:00	18:30		18:00	т/тр.Д76 у дома 77		отключением ГВС
70	Омская 111,115,115/1,115/2,117, 117/1,117/2	7	15.07.2014 12:00	15.07.2014 12:00	16.07.2014 02:00	14	15.07.2014 18:00	Устранение повреждения на т/тр.Д159 у дома 117/2	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
71	Орджоникидзе 14,16	2	15.07.2014 13:00	15.07.2014 13:00	15.07.2014 17:00	4	15.07.2014 19:00	Устранение повреждения на т/тр.Д108 у дома 14	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
72	Голика 2а, Наб. Тухачевского 7, Спартаковская 3,8, Таубе 7а,10, Партизанская 5,10,12,14,18,20	12	17.07.2014 09:00	17.07.2014 09:35	17.07.2014 14:00	4,42	17.07.2014 13:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. в ТК-10/1 по адресу Голика 2 (ТК-I-3-10)	Ашурко	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
73	пр.Маркса 10, Ленинградская пл. 3/1,5	3	17.07.2014 09:00	17.07.2014 10:05	17.07.2014 13:50	3,75	17.07.2014 16:00	Устранение дефекта т/провода Д 89 по адресу пр.Маркса 10 (ТК-I-Ю-64)	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
74	пр.Маркса 10	1	17.07.2014 13:50	17.07.2014 13:50	17.07.2014 17:30	3,67	17.07.2014 18:00	Устранение дефекта т/провода Д 89 по адресу пр.Маркса 10	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
75	10 лет Октября 105,105/1,107.Звездова 62,62/4. Куйбышева 31	6	18.07.2014 14:00	18.07.2014 14:00	18.07.2014 15:00	1	18.07.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 89/159 мм по адресу : 10 лет Октября 107..	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
76	Тарская 51,53	2	21.07.2014 09:00	21.07.2014 10:00	21.07.2014 15:00	5	21.07.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 76 мм по адресу Тарская 51-53 (ТК-I-3-44)	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
77	Циолковского 2, Ирт. набережная 17	2	21.07.2014 15:30	21.07.2014 15:30	21.07.2014 16:20	0,83	21.07.2014 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Циолковского 2	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
78	Кр. Путь 18,18а(шк.),18б(лиц.театр), 20 (адм.зд.), Рабиновича 37 (адм.зд.)	5	22.07.2014 06:30	22.07.2014 06:30	22.07.2014 17:20	10,83	22.07.2014 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Кр. Путь 20	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
79	Циолковского 2, Ирт. набережная 17	2	22.07.2014 09:00	22.07.2014 09:50	22.07.2014 16:40	6,83	22.07.2014 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Циолковского 2	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
80	Ирт. Набережная 18,19,20 Спортивный пр.2,4	5	23.07.2014 09:00	23.07.2014 09:45	23.07.2014 15:20	5,58	23.07.2014 16:00	Замена запорной арматуры Д80 у дома 20	Плехов	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
81	Ленина 38 (адм.зд.), 40(ж.д.)	2	24.07.2014 21:15	24.07.2014 21:15	25.07.2014 12:20	15,08	25.07.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 108 по адресу Ленина 40 ("О" т/провод) (ТК-I-Ю-25) (вставка 1 м. Д 108 мм."О")	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
82	10 лет Октября 178,178/1,178/5, 180а,б,180/1, Лескова 6, 20 лет РККА 304а	8	25.07.2014 10:00	25.07.2014 09:40	25.07.2014 11:00	1,33	25.07.2014 16:00	Замена запорной арматуры Д 80 на "П" т/проводе по адресу 10 лет Октября 180б	Дашкевич	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
83	16 Северная 150,155,	4	25.07.2014	25.07.2014	25.07.2014	4	25.07.2014	Устранение дефекта на	Ашурко	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Кр,Пахарь 99к.1,125а		12:00	12:00	16:00		17:00	т/проводе Д 159 мм. по адресу 16 Северная 155 (вставка 2,5м. Д 159 мм. "П" канал)		отключением ГВС
84	3-й Разъезд 25а,27а,29,31,33,35,37	7	25.07.2014 15:00	25.07.2014 15:40	25.07.2014 17:00	1,33	25.07.2014 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 3-й Разъезд 37 (проварка операции на "П" канал)	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
85	3 Разъезд 25а,27а,29,31,33,35,37	7	28.07.2014 09:00	28.07.2014 11:20	28.07.2014 16:40	5,33	28.07.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 108 по адресу 3 Разъезд 27	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
86	Загородный 3б,9,13,14	4	28.07.2014 11:00	28.07.2014 10:50	28.07.2014 16:00	5,17	28.07.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 108 по адресу п.Загородный 9	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением ГВС
87	Почтовая 6, Пушкина 30,37, Лермонтова 24,28а,32, Сажинская 26,33,35	9	28.07.2014 12:00	28.07.2014 12:50	28.07.2014 18:30	5,67	28.07.2014 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу Лермонтова 24	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
88	10 лет Октября 170,172,172а/1,174, 174/1, 25-я Линия 41а	6	29.07.2014 11:00	29.07.2014 11:20	29.07.2014 15:50	4,5	29.07.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. по адресу 10 лет Октября 174 б	Мозоль	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
89	Завертяева 31.	1	30.07.2014 11:30	30.07.2014 11:30	30.07.2014 15:30	4	30.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм. по адресу Завертяева 31.	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
90	Омская 162/1,162/2	2	31.07.2014 12:00	31.07.2014 12:00	31.07.2014 15:00	3	31.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у 162/2	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
91	Омская 162/1,162/2,158,158/1,162, 193,195,197,209 Нейбута 96,96/1,96/2 20Линия 23,25	14	31.07.2014 15:00	31.07.2014 15:00	31.07.2014 22:15	7,25	31.07.2014 18:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у 162/2	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
92	Завертяева 31	1	01.08.2014 10:00	01.08.2014 10:00	01.08.2014 15:30	5,5	01.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
93	Б.Хмельницкого 136,138,140,142,144 20лет РККА 21,21а,21/2	7	04.08.2014 12:30	04.08.2014 12:30	04.08.2014 18:30	6	04.08.2014 17:00	Устранение повреждения на т/тр.Д108 у дома 138	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
94	Лермонтова 127,127/1,127е,131 10лет Октября 136,136/1 Успенского 41,43,45 13Линия 40,43,45,53	13	04.08.2014 15:00	04.08.2014 15:00	04.08.2014 17:30	2,5	04.08.2014 18:00	Устранение повреждения на т/тр.Д57 у дома 45 по ул. 13Линия	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
95	20лет РККА 1,3,5,5/1,7,7/1	6	05.08.2014 01:00	05.08.2014 01:00	05.08.2014 10:30	9,5	05.08.2014 17:00	Повреждение т/тр.Д108 у дома 5	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
96	Волочаевская 13е,д	2	05.08.2014 16:00	05.08.2014 16:00	05.08.2014 20:20	4,33	05.08.2014 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Во-	Охвостьев	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								лочаевская 13д		ГВС
97	Ленина 30	1	07.08.2014 09:00	07.08.2014 09:40	07.08.2014 15:00	5,33	07.08.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Ленина 30 (ТК-I-Ю-18)	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
98	4 Заречная 2а,4,4/1,9,9а,11,13,13а. 3 Заречная 2б,2/1,2/3,4/1,4/4,4а. Дальняя 40,42,42/1,42а.	18	11.08.2014 09:00	11.08.2014 10:00	11.08.2014 16:00	6	11.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу: 4 Заречная 13.	Соколов	Повреждение с отключением ГВС
99	Куйбышева 27/1,27/2,27/3,27/4,27/5, 27/6 Омская 106	7	12.08.2014 10:00	12.08.2014 10:00	12.08.2014 16:00	6	12.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 в т/подвале дома 27/6	Соколов	Повреждение с отключением ГВС
100	Ленина 30	1	13.08.2014 09:00	13.08.2014 10:05	13.08.2014 15:50	5,75	13.08.2014 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
101	Интернациональная 15..	1	15.08.2014 12:30	15.08.2014 12:30	15.08.2014 15:40	3,17	15.08.2014 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 мм. по адресу: Интернациональная 15.	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
102	Ленина 33.	1	15.08.2014 15:00	15.08.2014 14:45	15.08.2014 17:00	2,25	15.08.2014 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 мм. по адресу: Ленина 33.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
103	Куйбышева 54	1	20.08.2014 10:00	20.08.2014 10:00	20.08.2014 16:10	6,17	20.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Жестовский	Повреждение с отключением ГВС
104	Куйбышева 136,138,138а Маяковского 48,48/1,50	6	20.08.2014 10:00	20.08.2014 10:00	20.08.2014 16:15	6,25	20.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 50	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
105	ЦТП-546	17	20.08.2014 13:00	20.08.2014 13:00	20.08.2014 16:15	3,25	20.08.2014 18:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 50	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
106	Нейбута 66	1	21.08.2014 10:00	21.08.2014 10:00	21.08.2014 15:00	5	21.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 в т/подвале	Соколов	Повреждение с отключением ГВС
107	Тарская 151а,155,159, Орджоникидзе 162б,164	5	21.08.2014 10:00	21.08.2014 10:30	21.08.2014 11:30	1	21.08.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 50 2шт по адресу Тарская 155	Охвостьев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
108	Лермонтова 136,138.	2	22.08.2014 19:00	22.08.2014 19:00	23.08.2014 03:30	8,5	22.08.2014 23:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 159 (т/подвал), по адресу: Лермонтова 136.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
109	Декабристов 108,110,112,137,137а, 139,139а,141,142а,143,145,145а, 147, 149, Куйбышева 144,148/1,150	17	25.08.2014 10:00	25.08.2014 10:10	25.08.2014 13:30	3,33	25.08.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 150 на т/проводе ГВС в ТК-46/1 по адресу Куйбышева 142а	Харунжев	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
110	Лермонтова 127,127/1,127е,131, 10 лет Октября 136,136/1, 13 Линия 53, 45,43,40, Успенского	13	25.08.2014 11:00	25.08.2014 11:20	25.08.2014 16:30	5,17	25.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57/159 по адресу 13 Линия-Успенского	Соколов	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	41,43,45									
111	п.Загородный 3б,9,13,14,14/1.	5	26.08.2014 10:00	26.08.2014 10:00	26.08.2014 13:00	3	26.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Загородный 3б.	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
112	Щербанева 25,27 Чехова 3	3	28.08.2014 11:30	28.08.2014 13:00	28.08.2014 16:00	3	28.08.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
113	Слободская 59 (адм.),61(адм.), Лермонтова 41 (мед.учр.), Учебная 43 (адм.),45 (адм.)	5	03.09.2014 07:00	03.09.2014 07:00	03.09.2014 14:20	7,33	03.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 159 мм. по адресу Учебная 51	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
114	Щербанева 25,27.Чехова 3.	3	05.09.2014 09:00	05.09.2014 09:30	05.09.2014 17:45	8,25	05.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу: Щербанева 25..	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
115	Декабристов 155,157	2	05.09.2014 10:00	05.09.2014 10:30	05.09.2014 15:30	5	05.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 178	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
116	Звездова 130,132,132а. 10 Лет Октября 138,145,145а,147,149,166/1,166е,175. Лермонтова 149а,155,161,163,165,165а,169,173а. 17-я Линия 99. 18-я Линия 143,145,147. 19-я Линия 118. 20-я Линия 110,110а,112.	27	11.09.2014 09:30	11.09.2014 10:30	11.09.2014 16:45	6,25	11.09.2014 16:00	Замена запорной арматуры Д50-2шт. в ТК-86/5-3, по адресу: 17 Линия - Красноярская	Соколов	Повреждение с отключением ГВС
117	Сазонова 64. 5 Армии 10,10/1. Кемеровская 17. Волховстроя 18,20.	6	11.09.2014 11:00	11.09.2014 11:00	11.09.2014 15:30	4,5	11.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д273, по адресу: Сазонова 64	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
118	Яковлева 162,165,166,167,177,179,179а. Рабиновича 123,125,125а,127. Октябрьская 190,206. Госпитальная 19.	14	12.09.2014 09:00	12.09.2014 09:30	12.09.2014 16:30	7	12.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219, по адресу: Яковлева 177-179. (ТК-I-В-29)	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
119	Звездова 96,98. 10 Лет Октября 111к1. 6-я Линия 73	4	15.09.2014 11:00	15.09.2014 11:00	15.09.2014 16:00	5	15.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, и замена задвижки Д100, по адресу: Звездова 98.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
120	Циолковского 1,1а.	2	15.09.2014 14:00	15.09.2014 14:00	15.09.2014 17:15	3,25	15.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Циолковского 1а от ТК-II-3-38	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
121	27 Северная 1,1а,б,3,14,16	6	18.09.2014 09:00	18.09.2014 11:00	18.09.2014 15:50	4,83	18.09.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 89 по адресу 27 Северная 1	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением ГВС
122	10 лет Октября 170,172,172а,174, 174к1, 25 Линия 41	6	18.09.2014 15:00	18.09.2014 15:00	18.09.2014 16:00	1	18.09.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 133 по адресу 25 Линия 41 и Д 57 по адресу 10 лет Октября 174к1	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
123	21 Линия 150. 22 Линия 96. Кр. Зорь 106,108(а,б,в),147. Лер-	9	19.09.2014 10:00	19.09.2014 10:00	19.09.2014 16:20	6,33	19.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: 21-я Линия	Соколов	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	монтова 192,194.							150		ГВС
124	Октябрьская 98	1	19.09.2014 10:00	19.09.2014 10:30	19.09.2014 17:45	7,25	19.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Октябрьская 98	Ашурко	Повреждение с отключением ГВС
125	Б.Хмельницкого 42,44,65. Звездова 116,124а,128. Нейбута 64,66,99. Иркутская 104. 13-я Линия 46. 14-я Линия 40. Омская 114/1,116,132,149. Шебалдина 65,68. 10 Лет Октября 141,141а.	20	20.09.2014 10:00	20.09.2014 10:05	20.09.2014 11:10	1,08	20.09.2014 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д325, по адресу: Иркутская - Шебалдина. от ТК-V-3-94	Соколов	Повреждение с отключением ГВС
126	Кемеровская 115(адм),121(адм). 5 Армии 133,135,135/1(адм),137(адм), 139,141(шк-152).1 Ремесленная 1а(баня)	9	20.09.2014 15:00	20.09.2014 15:05	21.09.2014 15:15	24,17	22.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 219 мм , по адресу: Гусарова - Кемеровская,	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
	ЦТГУ (котельные)	133				3,02				
1	пос.Береговой.Косенкова 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.	15	19.05.2014 10:00	19.05.2014 10:00	19.05.2014 14:20	4,33	19.05.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д76 мм , по адресу: Косенкова 12..	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
2	Косенкова 20,22,24 Комс.пр. 7,9 Школьная 5а,9,11	8	19.05.2014 10:00	20.05.2014 09:50	20.05.2014 12:05	2,25	20.05.2014 14:00	Устранение повреждения на т/тр.Д57 у дома 22	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
3	Косенкова 2а,20,22,24,26,28,28а,37,39,41,43,45,47,49,51. 1 Осенняя 40-д/к. Дет. комб. №160. Комсомольский пр. 4б,5,8,8а,14,7,9,6. Киселева 1,1а,12. Школьная 5а,9,11.	32	22.05.2014 09:00	22.05.2014 09:00	22.05.2014 10:10	1,17	22.05.2014 17:00	Замена задвижки на ГВС Д150, по адресу: Комсомольский пр. 8. пос. Береговой.	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
4	п.Береговой: Косенкова 20,22,24, Комсомольский пр-т 7,9, Школьная 5а,9,11	8	29.05.2014 10:00	29.05.2014 10:00	29.05.2014 11:15	1,25	29.05.2014 12:00	Замена вентиля Д 40 и замена т/провода ГВС Д32- 4м по адресу Косенкова 20	Сергеев	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
5	п. Береговой Иртышская 27,29, Советская 2,4,6,,8, 10,12,14,16, Тевризская 3,4,5,6,7,8	16	04.07.2014 09:30	04.07.2014 09:10	04.07.2014 15:50	6,67	04.07.2014 09:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу Советская 2 (п.Береговой)	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
6	п.Береговой: Косенкова 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15	15	28.07.2014 08:00	28.07.2014 08:00	28.07.2014 10:25	2,42	28.07.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 76 по адресу Косенкова 13	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
7	п.Береговой Комсомольский пр. 1	1	29.07.2014 13:00	29.07.2014 13:10	29.07.2014 15:30	2,33	29.07.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 25 мм. по адресу Комсомольский пр. 1, п.Береговой	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
8	п.Береговой. Косенкова 1-15	15	14.08.2014 13:30	14.08.2014 13:15	14.08.2014 16:00	2,75	14.08.2014 16:30	Замена отвода и т/пр. ГВС Д76-2м. по адресу: Косенкова 2.	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
9	пос.Кр.Горка .Российская	8	19.08.2014	19.08.2014	19.08.2014	6,33	19.08.2014	Устранение дефекта на	Федячкитн	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	13,15,17,19 Моторостроительная 26,28,30.МСЧ.		09:00	09:00	15:20		17:00	т/проводе Д 108 мм по адресу: Российская 19.		отключением ГВС
10	п.Береговой Косенкова 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15	15	10.09.2014 09:00	10.09.2014 09:00	10.09.2014 09:40	0,67	10.09.2014 10:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. в ТК по адресу Косенкова 14 (п.Береговой)	Горелов	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
	ЦТП	440				1,8				
1	Лукашевича 21,21к1,21к2	3	14.05.2014 09:00	14.05.2014 09:05	14.05.2014 11:20	2,25	14.05.2014 12:00	Ремонт т/провода ГВС Д 159 и замена запорной арматуры Д 150 в ЦТП-604	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
2	ЦТП- 676	11	20.05.2014 09:00	20.05.2014 09:00	20.05.2014 09:40	0,67	20.05.2014 10:00	Замена запорной арматуры Д 150 на ГВС	Шашлов	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
3	Лукашевича 14к1,14к2,14к3, "Астор"	4	26.05.2014 13:00	26.05.2014 13:00	26.05.2014 14:00	1	26.05.2014 14:30	Ремонт т/пр. ГВС Д159 в ЦТП-605, по адресу: Лукашевича 14а.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
4	ЦТП-302 Пригородная 15,15к.1,17,17/2,19,21	6	03.06.2014 10:00	03.06.2014 10:00	03.06.2014 10:40	0,67	03.06.2014 11:00	Замена водостчётчика Д 100 мм. на тех. нужды ГВС в ЦТП-302	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС
5	ЦТП-504	19	09.06.2014 10:00	09.06.2014 10:00	09.06.2014 10:50	0,83	09.06.2014 12:00	Чистка фильтра Д80 на т/пр.ХВС	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
6	ТПНС-304	111	10.06.2014 08:30	10.06.2014 08:35	10.06.2014 09:15	0,67	10.06.2014 09:30	Чистка фильтра Д200	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС
7	ЦТП-603	23	17.07.2014 09:00	17.07.2014 09:00	17.07.2014 09:35	0,58	17.07.2014 10:00	Замена регулирующего клапана Д 80 в ЦТП-603	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
8	ЦТП-203 Машиностроительная 5,5/1,7	3	17.07.2014 11:00	17.07.2014 11:00	17.07.2014 12:25	1,42	17.07.2014 13:00	Замена запорной арматуры Д 150 мм.- 1 шт. в ЦТП-203 по адресу Машиностроительная 5/1	Девятияров	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
9	ЦТП-683 Конева 20,20к.1,22,22к.1,24,24к.1, 24к.2,26,26к.1,26к.2, Комарова пр. 29, 31,	12	28.07.2014 09:00	28.07.2014 09:00	28.07.2014 10:00	1	28.07.2014 10:00	Замена водосчётчика на тех./нужды ГВС Д 150 мм. в ЦТП-683 по адресу Конева 26	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
10	ЦТП-684	18	28.07.2014 16:10	28.07.2014 16:10	28.07.2014 21:45	5,58	28.07.2014 18:00	Устранение дефекта т/провода ГВС Д 273 в ЦТП-684	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
11	Омская 136, 14-я Линия 41,41а,41б	4	07.08.2014 10:00	07.08.2014 10:00	07.08.2014 15:00	5	07.08.2014 15:00	Гидравлические испытания т/пр. и группового т/узла по адресу Омская 136	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
12	ЦТП-424	4	11.08.2014 10:00	11.08.2014 10:00	11.08.2014 11:00	1	11.08.2014 11:00	Ремонт т/трД159 в ЦТП	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
13	ЦТП-203	3	21.08.2014 10:00	21.08.2014 10:00	21.08.2014 12:35	2,58	21.08.2014 11:00	Замена обратного клапана Д 150 в ЦТП-203	Передерей	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
14	ЦТП-103	23	21.08.2014 10:00	21.08.2014 10:00	21.08.2014 13:55	3,92	21.08.2014 14:00	Ремонт т/тр.Д219 в ЦТП	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС
15	ЦТП-604	3	22.08.2014 09:00	22.08.2014 09:00	22.08.2014 09:20	0,33	22.08.2014 10:00	Замена запорной арматуры Д 150 в ЦТП-604	Волосатов	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
16	ЦТП-604, Лукашевича 21,21к1,21к2.	3	26.08.2014 13:00	26.08.2014 13:10	26.08.2014 14:40	1,5	26.08.2014 15:00	Ремонт т/пр. Д108 в ЦТП-604, по адресу: Лукашевича 21	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
17	ЦТП-501, Омская 108а.	22	27.08.2014 09:00	27.08.2014 09:00	27.08.2014 13:00	4	27.08.2014 13:00	Замена запорной арматуры Д200, и ремонт т/пр. Д219 в ЦТП-501, по адресу: Омская 108а.	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
18	ЦТП - 603.Лукашевича.Б.Заречный. Б.Зеленый. Степанца.	23	27.08.2014 14:30	27.08.2014 14:30	27.08.2014 17:40	3,17	27.08.2014 16:30	Ремонт т/провода Д 159 мм .в ЦТП - 603.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
19	ЦТП-662	21	28.08.2014 14:50	28.08.2014 14:50	28.08.2014 16:15	1,42	28.08.2014 17:00	Замена задвижки Д200	Шашлов	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
20	ЦТП-503	11	02.09.2014 09:00	02.09.2014 09:00	02.09.2014 09:50	0,83	02.09.2014 10:00	Устранение повреждения на т/тр.Д159 в ЦТП	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
21	ЦТП-604	3	02.09.2014 09:00	02.09.2014 09:00	02.09.2014 10:00	1	02.09.2014 11:00	Ремонт т/пр.ХВС Д159 в ЦТП	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
22	ЦТП-605, Лукашевича 14к1,14к2,14к3.	3	04.09.2014 09:00	04.09.2014 09:00	04.09.2014 10:30	1,5	04.09.2014 11:00	Ремонт т/пр. Д108 и замена запорной арматуры Д100 в ЦТП-605, по ул. Лукашевича 14а.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
23	ЦТП-504	18	10.09.2014 10:00	10.09.2014 10:00	10.09.2014 10:50	0,83	10.09.2014 11:00	Чистка фильтров	Девятияров	Повреждение с отключением ГВС
24	ЦТП-646, Рокоссовского 14а	15	12.09.2014 09:00	12.09.2014 09:00	12.09.2014 10:35	1,58	12.09.2014 11:00	Ремонт т/пр. Д219 в ЦТП-646, по адресу: Рокоссовского 14а.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
25	ЦТП-689, Дмитриева 13/11	23	12.09.2014 09:00	12.09.2014 09:00	12.09.2014 13:45	4,75	12.09.2014 13:30	Ремонт т/пр. Д219,273 в ЦТП-689, по адресу: Дмитриева 13/11	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
26	ЦТП-502, Звездова 98а	20	15.09.2014 10:00	15.09.2014 10:00	15.09.2014 10:50	0,83	15.09.2014 12:00	Ремонт т/пр. Д219 в ЦТП-502, по адресу: Звездова 98а	Киш	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
27	ЦТП-683, Конева 26	12	16.09.2014 09:00	16.09.2014 09:00	16.09.2014 11:00	2	16.09.2014 13:00	Ремонт т/пр. Д219 и прочистка фильтра Д150 в ЦТП-683, по адресу: Конева 26.	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
28	ЦТП-601	10	19.09.2014 09:00	19.09.2014 09:00	19.09.2014 09:30	0,5	19.09.2014 11:00	Прочистка фильтров Д 150,200 в ЦТП-601	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
29	ЦТП-678	9	19.09.2014 09:00	19.09.2014 09:15	19.09.2014 10:00	0,75	19.09.2014 11:00	Ремонт т/провода Д 219 в ЦТП-678	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
	Всего отключений: 459	3833				9,56				

Таблица 23 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения потребителей в связи с повреждениями за ОП 2014-2015гг

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Кировский	684				3,75				
1	8 Кировская 70,72,101	3	22.09.2014 14:00	22.09.2014 14:00	22.09.2014 16:30	2,5	22.09.2014 19:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 по адресу Перова 58б	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
2	Талалихина 22,29а-шк.№119. Нефтебаза 1,2,3,4,5,9,11,12,13,14. Мельничная 70,71. Менжинского 1а,1б,2а,1в. Можайского 1	19	23.09.2014 14:00	23.09.2014 14:00	23.09.2014 15:30	1,5	23.09.2014 19:00	Устранение дефекта на т/тр. Д273, по адресу: Талалихина 22.	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
3	Лукашевича 14/1,14/2,14/3	3	24.09.2014 09:00	24.09.2014 09:05	24.09.2014 15:10	6,08	24.09.2014 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Лукашевича 14/3 (от ЦТП-605)	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
4	Садовая 15 (шк. инт. №17)	1	24.09.2014 11:00	24.09.2014 11:00	24.09.2014 14:00	3	24.09.2014 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) и замена запорной арматуры Д 100 мм.-1 шт. по адресу Садовая 15	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
5	Мельничная 102 (шк. №35)	1	24.09.2014 11:00	24.09.2014 11:00	24.09.2014 15:30	4,5	24.09.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Мельничная 104 (кот. Перова 43)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
6	8-я Кировская 70,72,101	3	24.09.2014 13:30	24.09.2014 13:30	24.09.2014 16:30	3	24.09.2014 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу Перова 58б (кот.Перова 43)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
7	Лукашевича 14/1,14/2,14/3	3	24.09.2014 15:10	24.09.2014 15:10	25.09.2014 17:30	26,33	25.09.2014 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу Лукашевича 14/1 с сохр. отопления	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
8	Рокоссовского 18,18/1,18/2,18/3,20, Дианова 16,16/1,16/2,18,18/1,18/2 (шк.№144),18/4 (д/с №301)	12	25.09.2014 09:00	25.09.2014 09:00	25.09.2014 18:00	9	25.09.2014 15:00	Монтаж перемычки Д 57 мм. на ГВС и циркуляции в ТК-15 по адресу Дианова 16 с сохр. отопления	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
9	Б.Зеленый 9а Б.Заречный 2б	2	25.09.2014 16:30	25.09.2014 16:30	26.09.2014 16:00	23,5	26.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 9а	ЖКО 6й М/район	Повреждение с отключением ГВС
10	Дианова 30,32	2	29.09.2014 12:00	29.09.2014 13:05	29.09.2014 21:10	8,08	29.09.2014 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 30	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
11	к.депо Входная 2,3,4,5,7	5	29.09.2014 15:00	29.09.2014 15:30	29.09.2014 18:30	3	29.09.2014 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 у дома 2,3	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
12	Днепровская 42,42а,б,44,44а, Грибоедова 43	6	01.10.2014 09:00	01.10.2014 09:30	01.10.2014 11:00	1,5	01.10.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 108 по адресу Грибоедова 43	Безула	Повреждение с отключением отопления
13	Рокоссовского 20	1	02.10.2014 09:00	02.10.2014 09:30	02.10.2014 11:00	1,5	02.10.2014 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (т/подвал) по адресу Рокоссовского 20 с сохр. ГВС	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
14	Комарова 27/4,27/5,27/7 Дмитриева 11/3,11/7	6	03.10.2014 11:00	03.10.2014 11:30	03.10.2014 20:30	9	03.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 11/3	Нопин	Повреждение с отключением отопления
15	Крупской 9/2	1	07.10.2014 09:00	07.10.2014 09:00	07.10.2014 11:00	2	07.10.2014 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал) по адресу Крупской 9/2 с сохр. ГВС	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
16	Дианова 30,32	2	07.10.2014 09:00	07.10.2014 09:10	07.10.2014 15:00	5,83	07.10.2014 18:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
17	мкр. Входной 23,23/1,24,26,27,28, коттеджи 53,68,71.	9	09.10.2014 09:30	09.10.2014 09:30	09.10.2014 11:20	1,83	09.10.2014 14:30	Ремонт запорной арматуры Д100-2шт. в ТК-29, по адресу: мкр. Входной 26.	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
18	Перова 58б,60,62,64,68,68/1,70	7	09.10.2014 10:00	09.10.2014 10:00	09.10.2014 14:00	4	09.10.2014 15:00	Устранение дефекта т/трассы Д 57 по адресу Перова 62-64 (ГВС не предусмотрено)	Безула	Повреждение с отключением отопления
19	Степанца 12/1	1	09.10.2014 13:30	09.10.2014 13:30	09.10.2014 16:00	2,5	09.10.2014 15:30	Врезка манометров в т/подвале дет. больницы №1, по адресу: Степанца 12/1.	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
20	4-я Любинская 36.	1	14.10.2014 09:30	14.10.2014 09:30	14.10.2014 11:00	1,5	14.10.2014 17:00	Замена задвижки Д50-1шт. 4-я Любинская 35	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
21	Комарова 27/4,27/7.	2	14.10.2014 09:30	14.10.2014 09:30	14.10.2014 16:15	6,75	14.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89, по адресу: Комарова 27/7.	Нопин	Повреждение с отключением отопления
22	Степанца 14	1	14.10.2014 11:00	14.10.2014 11:00	14.10.2014 17:00	6	14.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д108, по адресу: Степан-	Шелепенькин	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								ца 14..		ГВС
23	Конева 34,36,36/1,36/2	4	17.10.2014 09:00	17.10.2014 10:00	17.10.2014 10:40	0,67	17.10.2014 14:00	Устранение дефекта т/провода Д 76 в т/подвале ж.д. по адресу Конева 36/2	Нопин	Повреждение с отключением отопления
24	Комарова 27/4,27/5,27/6,27/7.	4	21.10.2014 13:30	21.10.2014 13:30	21.10.2014 15:00	1,5	21.10.2014 16:30	Замена задвижки Д80, в т/подвале дома, по адресу: Комарова 27/6	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
25	Сибирская 51.О.Кошевого 92,92а. + ч.ж.д.-4 шт,+адм-3 шт	10	23.10.2014 09:00	23.10.2014 09:00	23.10.2014 15:00	6	23.10.2014 16:00	Демонтаж врезок т/трассы Д 57,89,108мм. по дресу: Сибирская 47..	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
26	Конева 28,30/1.	2	30.10.2014 09:00	30.10.2014 09:30	30.10.2014 14:30	5	30.10.2014 17:00	Переврезка т/пр. Д108 в т/подвале ж.д. по адресу: Конева 30/1. с сохр. ГВС.	Шаламов	Повреждение с отключением отопления
27	Хлебная 12, Тимирязева 13, 3 ч.ж.д, 1 адм.зд.	6	31.10.2014 09:00	31.10.2014 09:00	31.10.2014 14:00	5	31.10.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. под дорогой в гильзе по адресу Хлебная 12 (от кот. Мельничная 2)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
28	Поворотникова 2,4,4а,6, Суворова 90	5	06.11.2014 09:00	06.11.2014 09:15	06.11.2014 11:15	2	06.11.2014 13:00	Замена сбросника Д 32 мм. на т/пр. Д 219 мм. по адресу Поворотникова 2 (от кот. ООО "Тепловая компания")	Борисевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
29	Ялтинская 45,45а,49,49а,49б. Бетховена 1-кир. элеватор. + адм.зд.1об.	7	07.11.2014 08:30	07.11.2014 08:45	07.11.2014 15:45	7	07.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 мм (б/канал), по адресу: Бетховена 1.	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
30	Граничная 47,124,126,126а, пер.1-ый Граничный 4, пер. Суровцева 3,7а(общ.), 20 лет Октября 12а (техникум), 14 (шк.№67),14/2 (ФОК), адм.об.-6 шт., ч.ж.д.- 7 шт.	23	10.11.2014 13:30	10.11.2014 13:30	10.11.2014 15:00	1,5	10.11.2014 18:00	Демонтаж врезки Д 57 мм. по адресу Граничная 57 (кот. Мельничная 2)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
31	Комкова 3,3а,3б	3	11.11.2014 09:30	11.11.2014 09:30	11.11.2014 14:30	5	11.11.2014 15:00	Установка приборов учёта ГВС по адресам Комкова 3,3а,3б с сохр. отопления	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
32	Бережного 5,5а.Рокосовского 28. Лисицского 9б.	4	12.11.2014 09:30	12.11.2014 09:30	12.11.2014 14:30	5	12.11.2014 15:00	Установка приборов учёта ГВС по адресам Бережного 5,5а,Рокосовского 28. с сохр. отопления	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
33	Конева 34,34/2,36/1,36/2,38, Ватутина 24,24/1,24/2,28,28/1, Дмитриева 15,15/1,15/2,15/4 (д/с №178),15/5,17,19	17	13.11.2014 15:30	13.11.2014 15:30	13.11.2014 16:20	0,83	13.11.2014 17:00	Замена запорной арматуры на ГВС Д 80 мм. в ТК-3 по адресу Дмитриева 15/4 от ЦТП-689	Нопин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
34	Авиационная 143,143в (кафе),145 (адм.зд.)	3	19.11.2014 09:00	19.11.2014 09:00	19.11.2014 10:30	1,5	19.11.2014 13:00	Демонтаж перемычки Д 32 мм. по адресу Авиационная 145 (кот. Авиагородок 9а)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
35	Дианова 1,3,3/1,3а,5а,5б,5в,5/1,5/2,7, 7/1,7б,7в,7г,7д,9,9/1,11 Лесной пр.3,5, 7,9,11,11а Волгоградская 24,24в,26,26 26а,26б,26в,28 Лукашевича 2,2а,2б,2в	33	20.11.2014 13:00	20.11.2014 13:45	20.11.2014 18:45	5	20.11.2014 19:00	Устранение дефекта на т/провода Д 219 мм.. по адресу : Дианова 5б,7б	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
36	ЦТП-684,689	45	21.11.2014 13:00	21.11.2014 13:00	21.11.2014 16:50	3,83	21.11.2014 18:00	Устранение дефекта т/трассы Д 325 по адресу Дмитриева 13/5 (канал)	Нопин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
37	от кот. мкр. Входной: ж.д.- 19/1,19/2,28/1,28/2	4	24.11.2014 14:30	24.11.2014 14:30	24.11.2014 17:30	3	24.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. у ж.д. №19 (мкр.Входной)	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
38	от кот.Карбышева 2: ж.д. - 2,3	2	25.11.2014 10:00	25.11.2014 10:00	25.11.2014 11:00	1	25.11.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. между ж.д. №2-3 от кот. Карбышева 2	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
39	ЦТП-645,646	29	25.11.2014 12:25	25.11.2014 12:25	25.11.2014 19:55	7,5	25.11.2014 20:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 426 мм. в ТК-1 по адресу	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
40	Талалихина 22,29а(шк-119), Менжинского 1а,б,в,2а,20, Можайского 1, Нефтебаза 1,2,3, 4(д/с-1),5,9, 11,12,13,14, Мельничная 70,71,76а, 2Кировская 111,119,121а,123,123а, 125	88	26.11.2014 09:30	26.11.2014 09:30	26.11.2014 15:00	5,5	26.11.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 273 (надземно) по адресу 5 Самарская 6-6а, Д 273 бесканально по адресу 5 Русскополянская 46	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
41	Лукашевича 14/1	1	27.11.2014 09:30	27.11.2014 09:30	27.11.2014 10:30	1	27.11.2014 11:30	Ремонт запорной арматуры Д100-2шт. в ТК-10, по адресу: Лукашевича 14/1.	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
42	Дмитриева 13/1,13/2.	2	01.12.2014 12:30	01.12.2014 12:30	01.12.2014 14:30	2	01.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм . по адресу: Дмитриева 13/1. с сохр ГВС.	Нопин	Повреждение с отключением отопления
43	Туполева 1а,3,3/1.	3	01.12.2014 12:30	01.12.2014 12:30	01.12.2014 16:10	3,67	01.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм . по адресу: Туполева 1а.	Нопин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
44	Волгоградская 26а,26б,28 Лесной пр.3	4	02.12.2014 11:00	02.12.2014 11:00	02.12.2014 13:40	2,67	02.12.2014 17:00	Устранеие дефекта на т/тр.Д133 у дома 26б	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
45	Дианова 6,6/1,8,8/1,8/2,8/3,8/4,8/5, 12/1,12/2 Фугенфирова 2,2/1,4,4/1, 10,10/1,12 Рокоссовского 10,10/1,12, 12/2,12/3,14,14/1,14/2,16,16/2,16/3, 16/4	29	03.12.2014 09:00	03.12.2014 09:25	03.12.2014 14:10	4,75	03.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д426 у дома Рокоссовского 12 (К-II-11)	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
46	Волгоградская 24а,24б,24г,24д	4	03.12.2014 10:00	03.12.2014 10:00	03.12.2014 14:30	4,5	03.12.2014 17:00	Переврезка т/тр.Д159 в т/подвалах домов 24а,24б	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
47	Входной мкр. 1а,2а,2/1,2б,2в,3а,3б,4а, 4б,5,7,9,10,11,12,13,13/1,14,14/1, 14/2, 14/3,15,16, адм.зд.-6 об.	29	03.12.2014 13:00	03.12.2014 13:00	03.12.2014 16:00	3	03.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) у ж.д. №12 мкр.Входной	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
48	Инженерная 116,120,122, Москаленко 135, Авиационная 128,140, адм.зд.-5, пром.зд.-5, ч.ж.д.-10	26	03.12.2014 13:30	03.12.2014 13:30	03.12.2014 13:40	0,17	03.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Авиационная 143а (кот. Авиагородок 9а)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
49	мкр. Входной 1а,2а,2/1,2б,2в,3а,3б,4а,4б,5,7,9, 10,11,12,13,13/1,14,14/1,14/2,14/ 3,15,16. адм.зд. - 6 объектов.	29	09.12.2014 10:00	09.12.2014 10:30	09.12.2014 13:30	3	09.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: мкр.Входной 12. (замена отвода на "П" Д 159 мм.)	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
50	Мельничная 124	1	09.12.2014 11:30	09.12.2014 11:30	09.12.2014 13:30	2	09.12.2014 16:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Мельничная 124 (кот.Перова 43) (замена отвода Д 89 мм.+ вставка 0,5 м. на "П")	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
51	70 лет Октября ,8	1	10.12.2014 09:00	10.12.2014 09:30	10.12.2014 14:00	4,5	10.12.2014 11:30	Врезка гильз под термометры на ГВС в т/подвале по адресу 70 лет Октября 8 с сохр. отопления	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
52	Крупской 17,17/1,17/2,17/3 Б.Архитекторов 1/1,1/2,1/3,1/6,1/7	9	11.12.2014 09:30	11.12.2014 09:30	11.12.2014 16:45	7,25	11.12.2014 14:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 1/7 на ГВС	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
53	Дмитриева 3,3а	2	15.12.2014 13:30	15.12.2014 13:30	15.12.2014 15:00	1,5	15.12.2014 15:30	Устранение дефекта т/провода циркуляции Д 57 в т/подвале ж.д. по адресу Дмитриева 3	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
54	Рокосовского 18/2.	1	18.12.2014 09:30	18.12.2014 09:45	18.12.2014 11:15	1,5	18.12.2014 14:30	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм, по адресу:Рокосовского 18/2.	Первухин	Повреждение с отключением отопления
55	Б.Заречный 5 (шк-74)	1	24.12.2014 09:00	24.12.2014 09:30	24.12.2014 11:30	2	24.12.2014 14:00	Устранение дефекта т/провода циркуляции Д 57 в подвале	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
56	Рокосовского 18/2	1	24.12.2014 09:30	24.12.2014 09:30	24.12.2014 12:30	3	24.12.2014 15:30	Устранение дефекта т/трассы Д 108 в проходном канале	Первухин	Повреждение с отключением отопления
57	Взлетная 7б.7а. Туполева 5 б.	3	25.12.2014 09:30	25.12.2014 09:45	25.12.2014 13:45	4	25.12.2014 14:30	Устранение дефекта на т/пр. Д89 в т/подвале ж.д. по адресу: Взлетная 7б.	Нопин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
58	Б.Архитекторов 1/2,1/3(1подьезд).	2	26.12.2014 10:00	26.12.2014 11:00	26.12.2014 15:00	4	26.12.2014 16:00	Устранение дефекта на т/проводе. ГВС. Д 89 мм, по адресу: Б.Арх. 1/2.	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
59	Авиационная 138,140.	2	30.01.2015 10:00	30.01.2015 10:00	30.01.2015 13:00	3	30.01.2015 15:00	Устранение дефекта на т/тр. Д76, по адресу: Авиационная	Зезюлин	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								140. от к.Авиагородок 9а. (Замена т/провода Д 76 мм.- 50 м. надземно)		отопления и ГВС
60	Перова 58б,70, ч.ж.д.- 5 объектов	7	09.02.2015 13:30	09.02.2015 13:30	09.02.2015 15:30	2	09.02.2015 16:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (надземно) по адресу Перова 62 (от кот.Перова 43) (вставка 2м.на "П"+ вставка 2м. на "О" Д 57 мм. надземно)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
61	Б.Заречный 2	1	09.02.2015 16:00	09.02.2015 16:00	09.02.2015 16:20	0,33	09.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 57 мм. (т/подвал) с сохр. отопления	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
62	Ватутина 1,3,3а	3	10.02.2015 09:00	10.02.2015 09:30	10.02.2015 14:00	4,5	10.02.2015 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (т/подвал) по адресу Ватутина 3	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
63	Б.Заречный, 2. Степанца 10,12,12/1,12/2,14.	6	10.02.2015 09:30	10.02.2015 09:30	10.02.2015 11:30	2	10.02.2015 14:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 89 (т/подвал) по адресу Б.Заречный 2	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
64	1 Шинная 46,48(маг.)	2	17.02.2015 13:30	17.02.2015 13:30	17.02.2015 14:00	0,5	17.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (портал) по адресу 1 Шинная 62	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
65	Седова 55(шк-105),57,61, ч.ж.д.- 4шт, пром.объекты-8шт, адм.зд.- 5шт.	20	17.02.2015 13:30	17.02.2015 13:30	17.02.2015 14:30	1	17.02.2015 15:30	Ремонт запорной арматуры Д 80-2шт в ТК-19 по адресу Володарского 122	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
66	ЦТП-614	12	17.02.2015 14:00	17.02.2015 14:00	17.02.2015 16:20	2,33	17.02.2015 17:00	Ремонт т/провода ГВС Д 159 и замена запорной арматуры Д 150 в ЦТП-614	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
67	Мельничная 9,9а,11,44,54в Южная 97, 99а,99б,101,101а,101в,103,105 2Кировская 107 5Кировская 83,85,87 В/часть	29	20.02.2015 10:00	20.02.2015 10:00	20.02.2015 11:30	1,5	20.02.2015 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у Южная 97	Зезеюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
68	Дианова 29,31,31а,31/2	4	20.02.2015 12:00	20.02.2015 11:55	20.02.2015 15:30	3,58	20.02.2015 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
69	Степанца 10/1,10/2	2	24.02.2015 09:00	24.02.2015 09:00	24.02.2015 10:40	1,67	24.02.2015 14:00	Устранение повреждения на т/проводе Д76 на ГВС по адресу Степанца 10/4 с сохр. отопления	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
70	Дианова 31-Корпус ОмГКПТ,31а,31/2-мастерские,29-мед.колледж.	4	02.03.2015 13:00	02.03.2015 13:15	02.03.2015 16:00	2,75	02.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 в непр. канале, по адресу: Дианова 29. от К-I-30/1	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
71	Днепровская 42,42а,44,44а.	4	03.03.2015 09:30	03.03.2015 09:30	03.03.2015 10:10	0,67	03.03.2015 14:30	Устранение дефекта на т/пр. Д57, по адресу: Днепровская 42а.(ГВС не предусмотрено)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
72	Входной мкр. 2888 км.- 1,2,3,4,5,6,7,8	8	04.03.2015 12:00	04.03.2015 12:00	04.03.2015 14:00	2	04.03.2015 17:00	Устранение дефкта на т/проводе Д 108мм. (канал) у	Зезюлин	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								дома №6 (ГВС не предусмотрено) от котельной ПМС-22 (замена 40 м. т/провода Д 89 мм. канал)		отопления
73	Бульвар Заречный 8 (шк-139), Бульвар Зелёный 6,8	3	10.03.2015 09:00	10.03.2015 09:00	10.03.2015 11:30	2,5	10.03.2015 15:00	Ремонт запорной арматуры Д 100 мм.- 1 шт. на ГВС в ТК-13 по адресу Б.Заречный 8	Шелепенькин	Повреждение с отключением ГВС
74	Лукашевича 21/1,21/2	2	17.03.2015 09:00	17.03.2015 10:15	17.03.2015 11:15	1	17.03.2015 14:00	Ремонт запорной арматуры Д100 у дома 21/2	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления
75	Перелета 4,6,8,8а (маг).Путилова 7,7а,б,в,9 (д/к)	9	20.03.2015 09:00	20.03.2015 09:20	20.03.2015 13:20	4	20.03.2015 15:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 108 мм . по адресу:Перелета 4 - 6.	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
76	пр.Комарова 27/4,27/5,27/6,27/7	4	27.03.2015 13:00	27.03.2015 13:30	27.03.2015 16:00	2,5	27.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 89мм. (т/подвал) по адресу пр.Комарова 27/5 с сохр. отопления (замена 2-х отводов Д 89 мм. на т/пр. ГВС т/подвал)	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
77	Комарова 27/4,27/5/6/7.	4	01.04.2015 09:00	01.04.2015 09:00	01.04.2015 11:00	2	01.04.2015 14:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 76 мм, на ГВС. по адресу:Комаровап 27/5. С Сохр Отопл.	Нопин	Повреждение с отключением ГВС
78	Материальная 42,44,52,54..	4	13.04.2015 13:30	13.04.2015 13:30	13.04.2015 16:30	3	13.04.2015 16:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. б/к. по адресу : Материальная 44.	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
79	Материальная 42,44,52,54.	4	14.04.2015 11:00	14.04.2015 11:00	14.04.2015 17:30	6,5	14.04.2015 16:00	Устранение дефекта на т/тр. Д89, в гильзе под дорогой, по адресу: Материальная 44. (гвс не предусмотрено)	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления
80	Степанца 10/1,10/2,10/3 + 2 адм. зд.	5	17.04.2015 09:00	17.04.2015 09:20	17.04.2015 10:00	0,67	17.04.2015 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 10/3	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
81	Б.Архитекторов 1/4,1/3.	2	24.04.2015 09:30	24.04.2015 09:30	24.04.2015 12:00	2,5	17.04.2015 13:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д159, в непр. канале, по адресу: Б.Архитекторов 1/4.	Шаламов	Повреждение с отключением ГВС
82	Садовая 10,11,16,15(шк).	4	28.04.2015 10:30	28.04.2015 11:00	28.04.2015 15:00	4	28.04.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм. по адресу: Садовая 15..	Шелепенькин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
83	от ЦТП-676: Дмитриева 3к4, 70 лет Октября 18,18к1,18к2,20,20к1,20к2, 20к3,22,22к1,22к2	11	29.04.2015 12:45	29.04.2015 12:50	29.04.2015 13:25	0,58	29.04.2015 14:45	Ремонт т/провода ГВС Д 159 в ЦТП-676	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
	Ленинский	2352				4,14				
1	К.Маркса 38(1-13 подъезды), 38а	2	22.09.2014 09:00	22.09.2014 09:50	22.09.2014 15:40	5,83	22.09.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 159 (т/подвал) по	Татаринцев	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								адресу Маркса 38		ГВС
2	пос.Московка 1,2 Вострецова 1-7/3, Гашека 1-26, Моторная 1-16/1, Молодова 6-26, Мишина 8,10, Шакурова 3-12, Сибирский пр.2-20/2, 1-яСтанционная 1-108а, 1-яЛенинградская 31,33, 2-яЛенинградская 22-26, 3-яСтанционная 69-8	172	22.09.2014 09:00	22.09.2014 11:00	22.09.2014 13:00	2	22.09.2014 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу Барабинская 20 цех №15 (тер.кот. ООО "Омсктехуглерод")	Подгорный	Повреждение с отключением ГВС
3	Комсомольский городок 3а,4,5,5а, 6а,8,11,12,13,14,15,16,21, Б.Цемента 1,2,3,6,6а,б,в,8,10,10а(д/с-101),12,14, Запорожская 6,7,8,9,10, 4Транспортная 50,54, Промышленная 2,4, 5 Рабочая 44,64, 66,66а,68,70,70а,б,85, Кирова 47а,б, Краснопресненская 5а	46	22.09.2014 09:30	22.09.2014 09:30	22.09.2014 17:50	8,33	22.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 530 (надземно) по адресу 5 Рабочая 70	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
4	5 Чередовая 13,18,17,22,23,26,31, 31а,б,33,33а,б,33/3, Гоголя 74,76,78, 80,82, Радищева 33,35,37,39, 4Чередовая 21,32, 3 Чередовая 26, 28	25	22.09.2014 10:30	22.09.2014 13:10	22.09.2014 19:40	6,5	22.09.2014 17:00	Замена задвижек Д 150 в ТК по адресу 5 Чередовая 26	Макеев А.Ю.	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
5	Свободы 157 (шк-163)	1	22.09.2014 21:45	22.09.2014 21:45	23.09.2014 11:00	13,25	23.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 по адресу 19 Рабочая 51	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
6	Комсомольский городок 3а,4,5,5а, 6а,8,11,12,13,14,15,16,21, Б.Цемента 1,2,3,6,6а,б,в,8,10,10а(д/с-101),12,14, Запорожская 6,7,8,9,10, 4Транспортная 50,54, Промышленная 2,4, 5 Рабочая 44,64, 66,66а,68,70,70а,б,85, Кирова 47а,б, Краснопресненская 5а	46	23.09.2014 09:30	23.09.2014 09:30	23.09.2014 17:00	7,5	23.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 530 (надземно) по адресу 5 Рабочая 66	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
7	Ишимская 15. Батумская 26.	2	23.09.2014 15:10	23.09.2014 15:10	23.09.2014 17:00	1,83	23.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 (б/канал), по адресу: Ишимская 15.	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
8	п.Восточный, п.Комсомольский.	102	23.09.2014 17:00	23.09.2014 17:00	24.09.2014 19:30	26,5	24.09.2014 11:00	Кап. ремонт "П" т/пр. Д530, по адресу: Кирова 7.	Столяров	Повреждение с отключением отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
9	5-я Рабочая 64	1	24.09.2014 09:00	24.09.2014 13:55	24.09.2014 15:55	2	24.09.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм. (надземно) по адресу 5-я Рабочая 64	Столяров	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
10	Свободы 157 (шк. №163), 19-я Рабочая 51	2	24.09.2014 10:00	24.09.2014 10:00	24.09.2014 12:00	2	24.09.2014 15:00	Замена запорной арматуры Д 40 мм. в ТК по адресу 19 Рабочая 51	Васютин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
11	Учебная 190,192,196, Бульварная 2,2а 4/1,7 (поликл.), Панфилова 1 (ипподром), Пушкина 137 (пирамида), пр.К.Маркса 41/56 (банк ОТП)	10	24.09.2014 10:00	24.09.2014 10:50	24.09.2014 17:55	7,08	24.09.2014 15:00	Устранение дефета на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Учебная 189 (ТК-V-В-46/3)	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
12	2 Ж/дорожная 1 (жир.комб.),1а,3,5, 3-я Ж/дорожная 3,5,7,8,9,10а,11, 12, 13,14,15,18,(д/с-26),20,22,24,26,28 (д/с №368),4-я Ж/дорожная 4,6,8,10,12, 15-я Рабочая 88,90,102,102а, 17-я Рабочая 91 (д/с 301),91а,91б,99, 101, 110, 19-я Рабочая 81,83,84,84а,86,12	49	25.09.2014 09:30	25.09.2014 10:15	25.09.2014 19:15	9	25.09.2014 15:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм.-2 шт. в ТК по адресу 3-я Ж/дороржная 20	Ловыгин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
13	Чкалова 3,4,5,6,10,15,16,17,18, Деменьтьева 21а Л.Чайкиной 3,20, 21	13	25.09.2014 14:00	25.09.2014 14:15	25.09.2014 16:15	2	25.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 11	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
14	50лет ВЛКСМ 9 Юбилейная 1,2,6,7	5	25.09.2014 16:00	25.09.2014 16:15	25.09.2014 19:00	2,75	25.09.2014 20:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 2	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
15	П.Ильичева 7	1	25.09.2014 22:00	25.09.2014 22:00	26.09.2014 12:00	14	26.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 у дома	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
16	50 лет ВЛКСМ 9, Юбилейная 1,2,6,7	5	26.09.2014 09:00	26.09.2014 09:00	26.09.2014 15:55	6,92	26.09.2014 15:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 159 по адресу Юбилейная 2	Санович	Повреждение с отключением отопления
17	4 Ж/дорожная 12, 3 Ж/дорожная 11,13,15,26,26/1,28(д/с-368), 2Ж/дорожная 3,5, 22 Рабочая 80(шк-138), 25 Рабочая 125	11	26.09.2014 10:20	26.09.2014 10:20	26.09.2014 22:45	12,42	26.09.2014 21:00	Определение повреждения у ЦТП-705	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
18	Пономаренко 2	1	26.09.2014 11:00	26.09.2014 11:00	26.09.2014 12:00	1	26.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
19	Гоголя 80, 5 Чередовая 31,33,33/3, Радищева 33	5	26.09.2014 16:30	26.09.2014 16:30	26.09.2014 18:55	2,42	26.09.2014 20:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 57 в ТК по адресу Гоголя 80	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
20	5-я кордная 10	1	27.09.2014 10:00	27.09.2014 10:00	27.09.2014 14:40	4,67	27.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76, по адресу: 5-я Кордная	Ловыгин	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								10.		отопления и ГВС
21	22 Рабочая 80 (шк.№138)	1	28.09.2014 18:00	28.09.2014 18:00	30.09.2014 14:00	44	30.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 2-я Железнодорожная 5 с сохр. ГВС	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением отопления
22	5-Кордная 19,20,21,23,25,27	6	29.09.2014 10:30	29.09.2014 11:45	29.09.2014 16:00	4,25	29.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 21	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
23	Камерный пер.1,3,5,7,9,11 5-Кордная 6,8,12,14	10	29.09.2014 10:30	29.09.2014 13:40	29.09.2014 20:20	6,67	29.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 6	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
24	75Г/бригады 9	1	29.09.2014 11:40	29.09.2014 11:40	29.09.2014 18:00	6,33	29.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 на вводе	Санович	Повреждение с отключением отопления
25	4-Железнодорожная 12 22-Рабочая 80 25-Рабочая 125 2-Железнодорожная 3,5 3-Железнодорожная 11,13,15,26,26/1, 28	11	29.09.2014 13:45	29.09.2014 13:55	30.09.2014 03:30	13,58	29.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 3-Железнодорожная,26	Латышкин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
26	4-Железнодорожная 12 22-Рабочая 80 25-Рабочая 125 2-Железнодорожная 3,5 3-Железнодорожная 11,13,15,26,26/1, 28	11	29.09.2014 13:45	29.09.2014 13:55	30.09.2014 14:00	24,08	30.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 3-Железнодорожная,26	Латышкин	Повреждение с отключением отопления
27	Б.Хмельницкого 214,214а 8-Линия 205,207,209	5	29.09.2014 15:00	29.09.2014 16:30	30.09.2014 01:00	8,5	29.09.2014 09:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 214а	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
28	Масленникова 221	1	30.09.2014 11:00	30.09.2014 11:00	30.09.2014 15:40	4,67	30.09.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 57	Попрушко	Повреждение с отключением отопления
29	4-Железнодорожная 12 22-Рабочая 80 25-Рабочая 125 2-Железнодорожная 3,5 3-Железнодорожная 11,13,15,26,26/1, 28	11	30.09.2014 11:30	30.09.2014 11:30	30.09.2014 14:00	2,5	30.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д159 у дома 4 Железнодорожная 12	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
30	2-Железнодорожная 3 3-Железнодорожная 11,26, 28(д/с с сохр. ГВС)	4	30.09.2014 11:30	30.09.2014 14:00	30.09.2014 21:15	7,25	30.09.2014 22:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 у дома 4 Железнодорожная 12	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
31	2-Железнодорожная 3 3-Железнодорожная 11,26	3	30.09.2014 11:30	30.09.2014 21:15	01.10.2014 16:45	19,5	01.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д159 у дома 4 Железнодорожная 12	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
32	Машиностроительная 5,5/1,7.	3	01.10.2014 09:00	01.10.2014 09:40	01.10.2014 14:40	5	01.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. д159 (канал), по адресу: Машиностроительная 7 от ЦТП-203	Калинин	Повреждение с отключением отопления
33	4-я Ж/дорожная 12. 3-я Ж/дорожная 13,15,26/1-маг,28-	8	01.10.2014 09:30	01.10.2014 09:30	01.10.2014 16:45	7,25	01.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д159 (канал), по адресу:	Кубрин	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	д/сад. 2-я Ж/дорожная 5. 22-я Рабочая 80-шк. 25-я Рабочая 125.							3-я Ж/дорожная 11-26. от ЦТП-705		ГВС
34	Пономаренко 2	1	01.10.2014 10:00	01.10.2014 10:25	01.10.2014 15:10	4,75	01.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. д76 (канал), по адресу: Пономаренко 2	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
35	Космический пр.85	1	01.10.2014 10:00	01.10.2014 10:25	01.10.2014 17:20	6,92	01.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. д89 (канал), по адресу: Космический пр. 85	Санович	Повреждение с отключением отопления
36	20 Лет РККА 222	1	01.10.2014 10:30	01.10.2014 10:30	01.10.2014 16:00	5,5	01.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д57 (канал), по адресу: 20 Лет РККА 222.	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
37	18-я Марьяновская 27,33а,36,38,40б, 49 (шк.№114), 19-я Марьяновская 37,39,40 (Водоканал),41,42, 22-я Марьяновская 2 + маг.,2а,2б, 2/1,4,6,8	19	02.10.2014 09:30	02.10.2014 10:15	02.10.2014 12:10	1,92	02.10.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (тер. котельной) по адресу 19-я Марьяновская 41-42 от ТК-1	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
38	Масленникова 21,23	2	02.10.2014 11:00	02.10.2014 11:00	02.10.2014 14:15	3,25	02.10.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159/89 мм. (канал) по адресу Масленникова 21-23	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
39	20 лет РККА 218,222 (адм.зд.)	2	02.10.2014 11:00	02.10.2014 11:00	02.10.2014 18:50	7,83	02.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (канал) по адресу 20 лет РККА 222	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
40	4Железнодопрожная 12 3Железнодорожная 11,13,15,26,26/1, 28 2Железнодорожная 3,5 22Рабочая 80 25Рабочая 125	11	03.10.2014 09:00	03.10.2014 09:25	03.10.2014 15:45	6,33	03.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 13	Кубрин	Повреждение с отключением отопления
41	14В/городок 9,77,89,127	4	03.10.2014 09:30	03.10.2014 09:30	03.10.2014 15:00	5,5	03.10.2014 17:00	Переврезка т/тр.Д89	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
42	УТ-6 от котельной Кр.Звезды,49	103	03.10.2014 09:30	03.10.2014 09:30	03.10.2014 15:05	5,58	03.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у Воровского,62а	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
43	Масленникова 21,23	2	03.10.2014 09:30	03.10.2014 10:55	03.10.2014 16:20	5,42	03.10.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159/89 мм. (канал) по адресу Масленникова 21-23 с сохр. ГВС	Столяров	Повреждение с отключением отопления
44	Серова 54 Котельникова 7	2	04.10.2014 09:00	04.10.2014 09:15	04.10.2014 14:35	5,33	04.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 54	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления
45	Гашека 16 (маг.),20 (ВНС),22, Моторная 11	4	07.10.2014 09:00	07.10.2014 09:10	07.10.2014 11:20	2,17	07.10.2014 14:00	Замена вентиля Д 25 мм. в ТК по адресу Гашека 20 от кот. ООО "Омсктехуглерод"	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
46	Труда 49,49а Бабушкина 46,50	4	07.10.2014 09:00	07.10.2014 09:20	07.10.2014 11:45	2,42	07.10.2014 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д150 у дома	Татаринцев	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								49		отопления и ГВС
47	16-В/городок 56,59,60,108,393,404, 406,408,415,416,426,461, Братская 21,21а	15	07.10.2014 10:00	07.10.2014 10:30	07.10.2014 15:00	4,5	07.10.2014 15:00	Устранение дефекта на т/тр Д273 у дома 4Транспортная 2а	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
48	Радищева 88 Руставели 1 Киевская 2,2а,4,6,8	7	07.10.2014 10:30	07.10.2014 10:30	07.10.2014 20:40	10,17	07.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр Д219 у 8Чередовая	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
49	Серова 1г(1-2 подъезд)	1	08.10.2014 09:00	08.10.2014 09:30	08.10.2014 15:30	6	08.10.2014 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
50	Маркса 46а,50а	2	08.10.2014 13:00	08.10.2014 13:00	08.10.2014 15:30	2,5	08.10.2014 15:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 100 (т/подвал) по адресу Серова 1г	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
51	К.Маркса 45,43-адм.зд. 43а,43а/1,45а/1-МП Эл.транспорт	5	09.10.2014 09:00	09.10.2014 09:20	09.10.2014 19:50	10,5	09.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 (канал), по адресу: К. Маркса 45. от ТК-V-В-52	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
52	п. Чкалова 16,17	2	09.10.2014 09:00	09.10.2014 10:30	09.10.2014 15:30	5	09.10.2014 17:00	Переврезка т/пр.Д57, по адресу: п.Чкалова 16	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
53	6-я Чередовая 100	1	09.10.2014 11:30	09.10.2014 11:30	09.10.2014 15:50	4,33	09.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д89 (б/канал), по адресу: 6-я Чередовая 100.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
54	50 Лет ВЛКСМ 12,12а,14,14а,14б,16,16а. 75 Гв. Бригады 12,12а.	9	09.10.2014 14:00	09.10.2014 14:20	09.10.2014 17:50	3,5	09.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 (б/канал), по адресу: 50 Лет ВЛКСМ 16а.	Санович	Повреждение с отключением отопления
55	1-я Тепловозная 20,22,24,26, 1-ый Тепловозный пер. 3,5, пер.Воровского 4,6,9 (ч.ж.д.)	9	10.10.2014 11:00	10.10.2014 11:00	10.10.2014 12:00	1	10.10.2014 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д 50 мм. (надземно) по адресу пер.Воровского 9 от ЦТП-204 кот. 1-й Кр. Звезды 49	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
56	3-я Чередовая 26,28, 4-я Чередовая 21,23, Радищева 33,35	6	10.10.2014 11:45	10.10.2014 11:45	10.10.2014 15:25	3,67	10.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (канал) по адресу Радищева 35 ГВС не предусмотрено (Вставка 2 м. на "О" т/пр. Д 76 мм.)	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением отопления
57	Радищева 88. Ш.Руставели 1-шк.№3. Киевская 2,2а,4,6-д/с№12,8 ч.сектор	7	13.10.2014 10:30	13.10.2014 11:10	13.10.2014 17:00	5,83	13.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219, по адресу: 8-я Чередовая 7. от ТК-II-Т-9/8	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
58	9-я Линия 163,165,167,169,210. Б.Хмельницкого 182,184,186,188,190,192.	11	13.10.2014 11:00	13.10.2014 11:00	13.10.2014 15:35	4,58	13.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: 9-я Линия 163.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
59	1-я Ж/дорожная 1а-кафе,5-МЧС,18,18/1,20,40. 2-я Ж/дорожная 1,1а,3,5. 3-я Ж/дорожная 3,5,7,8,9,10а,11,12-	55	13.10.2014 15:00	13.10.2014 15:10	13.10.2014 16:10	1	13.10.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/пр. Д108, по адресу: Кирова 47б. от ТК-II-В-22-18.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	пек.,13,14,15,18-д/с,20,22,24,26,28-д/сад№368. 4-я Ж/дорожная 4,8,10,12. 15-я Рабочая 88,90,102,102а+ЦСОН. 17-я Рабочая 89-шк.,89а-шк.инт.91-д/с.,91а,9									
60	Радищева 88. Ш.Руставели 1-шк.№3. Киевская 2,2а,4,6-д/с№12,8 ч.сектор	7	13.10.2014 18:30	13.10.2014 19:30	13.10.2014 22:45	3,25	13.10.2014 23:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219, по адресу: 8-я Чередовая 7. от ТК-II-Т-9/8	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
61	Стальского 8,8/1.	2	14.10.2014 10:00	14.10.2014 10:20	14.10.2014 12:30	2,17	14.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Стальского 8.	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
62	Учебная 190,192,196.Бульварная 2,2а,4/1,7(пол).Панфилова 1(ип).Пушкина 137.Маркса 41/56.	10	14.10.2014 11:00	14.10.2014 11:25	15.10.2014 00:10	12,75	14.10.2014 20:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 мм , по адресу: Учебная 202..	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
63	Латвийская 48.	1	14.10.2014 21:30	14.10.2014 21:30	15.10.2014 00:30	3	15.10.2014 01:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 мм , по адресу: Латвийская 48...	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
64	Кр.Звезды 51	1	16.10.2014 09:00	16.10.2014 09:00	16.10.2014 09:25	0,42	16.10.2014 09:30	Ревизия запорной арматуры Д 159	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
65	3-я Кордная 23/1 (храм),25а (шк.№27), 30 (нарк.дисп.), 4-я Кордная 52,54,55, 55а,56	8	16.10.2014 09:00	16.10.2014 09:20	16.10.2014 12:30	3,17	16.10.2014 17:00	Врезка задвижек Д 80 мм. по адресу 4-я Кордная 52	Кубрин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
66	Радищева 88, Ш.Руставели 1 (шк.№3), Киевская 2,2а,4,6 (д/с №12),8, ч/с.	7	16.10.2014 09:00	16.10.2014 09:45	16.10.2014 20:30	10,75	16.10.2014 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу 8-я Чередовая 7 (ТК-II-Т-9/8)	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
67	3-я Транспортная 9,11,13	3	16.10.2014 10:00	16.10.2014 10:30	16.10.2014 15:30	5	16.10.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. и установка запорной арматуры Д 80 мм.- 2 шт. по адресу 3-я Транспортная 11 С сохр. ГВС	Васютин	Повреждение с отключением отопления
68	П.Осьминина 3,4	2	17.10.2014 09:30	17.10.2014 10:05	17.10.2014 11:10	1,08	17.10.2014 16:00	Устранение дефекта т/провода Д 89 (т/подвал) по адресу П.Осьминина 4	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления
69	3 Транспортная 9,11,13	3	20.10.2014 10:00	20.10.2014 10:00	20.10.2014 16:30	6,5	20.10.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 по адресу 3 Транспортная 13	Васютин	Повреждение с отключением отопления
70	19 Рабочая 84,84а,86,88,90,90а, 20 Рабочая 73	7	20.10.2014 11:00	20.10.2014 11:00	20.10.2014 15:40	4,67	20.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу 20 Рабочая 73	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
71	Романенко 3	1	21.10.2014 14:00	21.10.2014 14:45	21.10.2014 15:25	0,67	21.10.2014 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76 (канал), по адресу: Романенко 3.	Санович	Повреждение с отключением отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
72	Масленникова 183,185,+магазин.	3	22.10.2014 17:00	22.10.2014 17:45	22.10.2014 19:40	1,92	22.10.2014 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу: Масленникова 183.	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
73	4-я Станционная 24, 5-я Станционная 5 6-я Станционная 67	3	23.10.2014 09:30	23.10.2014 09:30	23.10.2014 12:00	2,5	23.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал, т/подвал) по адресу 5-я Станционная 5 от кот. ОЗТУ (вставка 1м. "П" Д 108 мм. б/канал)	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
74	75 Гв. бригады 14,14а,16,16а,18,18а (магазин),18б,20,20в,22,22/1 (ВНС)	11	23.10.2014 10:30	23.10.2014 10:30	23.10.2014 15:30	5	23.10.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 273 мм. (канал) по адресу 75 Гв. бригады 14 с сохр. ГВС (вставка "П" 1,5м. Д 273 мм. канал + сбросник)	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления
75	1-я Тепловозная 2,4,6,6а,8,10,12,12а, 2-я Тепловозная 11а	9	23.10.2014 10:35	23.10.2014 10:35	23.10.2014 12:05	1,5	23.10.2014 14:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (надземно) от ЦТП-204 кот.1-й Кр.Звезды 49 (замена отвода Д 57 мм."П"+ проварка стыка)	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
76	1-я Тепловозная 2-26, 2-я Тепловозная 1а,2(ЧП "Абрамзон") 3,5,9,15,19, 1-ый Тепловозный пер. 3,4,5,6, пер.Воровского 4,6,9	30	23.10.2014 13:30	23.10.2014 13:30	23.10.2014 14:20	0,83	23.10.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм. пос.Тепловозный от ЦТП-204 кот. 1-й Кр.Звезды 49	Макеев О.Ю.	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
77	Серова 2,4,6,8,10,12	6	24.10.2014 09:00	24.10.2014 10:15	24.10.2014 17:15	7	24.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. + врезки Д 57мм. по адресу Серова 4-6 (т/подвал)	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
78	5-я Кордная 63,65,67а.	3	26.10.2014 00:10	26.10.2014 00:10	26.10.2014 04:30	4,33	26.10.2014 08:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, в т/подвале дома, по адресу: 5-я Кордная 61.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
79	Батумская 1/3,1/4	2	26.10.2014 12:00	26.10.2014 11:45	26.10.2014 12:30	0,75	26.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Батумская 1/3 (т/подвал)	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
80	Радищева 88, Ш.Руставели 1 (шк.№3), Киевская 2 + кафе,2а,4,6 (д/с №12),8, ч/с	7	27.10.2014 10:40	27.10.2014 10:40	27.10.2014 17:50	7,17	27.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу 8-я Чередовая 32 (ТК-II-Т-9/8) (вставка 3 м. Д 159 мм. "П" канал)	Латышкин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
81	Масленникова 177	1	27.10.2014 13:30	27.10.2014 14:30	27.10.2014 18:30	4	27.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу Масленникова 177 (вставка 2,7 м. "П" канал)	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
82	14 В/городок 12,13,16,17,18,31,32,33, 36,,44,58,73,76,82,84,90 (д/с№89),106,	25	28.10.2014 09:30	28.10.2014 09:30	28.10.2014 10:10	0,67	28.10.2014 11:00	Замена запорной арматуры на т/проводе ГВС Д 50 мм. (надземно) по адресу 14 В/городок ТК-1-1 с сохр. отоп-	Калинин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	113,126,139,141,144,144/1,чайные (2об.)							ления (кот.Черёмушки)		
83	Ульянова 1	1	28.10.2014 10:30	28.10.2014 11:30	28.10.2014 12:25	0,92	28.10.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (б/канал)	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
84	1 Шинная 46,48	2	28.10.2014 17:30	28.10.2014 17:30	28.10.2014 19:15	1,75	28.10.2014 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (портал) по адресу 1 Шинная 62	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
85	5 Кордная 4,9,11,11а,б, 4 Кордная 58, Камерный пер. 2а	7	29.10.2014 09:00	29.10.2014 10:00	29.10.2014 12:05	2,08	29.10.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 150 по адресу 5 Кордная 4	Кубрин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
86	7-я Линия 180,182а,227. Ипподромная 14а,12а,14,35а-соц.пом. 6-я Линия 34,167. 8-я Линия 180, 9-я Линия 232-нар.суд.	11	29.10.2014 11:00	29.10.2014 11:25	29.10.2014 14:45	3,33	29.10.2014 14:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (канал+т/подвал), по адресу: 7-я Линия 227.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
87	Индустриальная 1,2,3,3а,4,4а,б, рем.мастерские	8	30.10.2014 09:30	30.10.2014 09:30	30.10.2014 12:00	2,5	30.10.2014 16:00	Замена запорной арматуры Д 100 на "П" и "О" т/проводе в ТК-V-В-18-1 по адресу Индустриальная 4б (ТК-V-В-18)	Столяров	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
88	Новокирпичная 1	1	30.10.2014 11:00	30.10.2014 11:00	30.10.2014 15:45	4,75	30.10.2014 16:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (т/подвал) по адресу Новокирпичная 1 (от кот. К.Заслонова) (замена отвода на "П" т/пр. Д 108 мм. т/подвал)	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
89	п. Восточный: 15,17,19,20,23,25-Рабочая. 1,2,3,4-я Железнодорожная.	63	03.11.2014 06:30	03.11.2014 06:30	03.11.2014 09:00	2,5	03.11.2014 12:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: 17-я Рабочая 89а.	Латышкин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
90	п. Восточный:17 Рабочая 89а.(шк.инт)	1	03.11.2014 09:00	03.11.2014 09:00	03.11.2014 15:30	6,5	03.11.2014 12:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: 17-я Рабочая 89а.	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
91	Сибирский пр. 18,20/1,20/2	3	06.11.2014 09:00	06.11.2014 09:30	06.11.2014 14:20	4,83	06.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Сибирский пр. 20/1 (от кот. ООО "Омсктехуглерод")	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
92	Ермолаева 3,4,5а (шк.№73), Романенко 1,2,3,4,5,6, Товстухо 5,5а (ф.шк.№73), пр.Космический 30	10	06.11.2014 10:30	06.11.2014 09:25	06.11.2014 12:00	2,58	06.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (б/канал) по адресу Романенко 2 (ТК-V-В-15/9)	Санович	Повреждение с отключением отопления
93	Романенко 1	1	06.11.2014 14:40	06.11.2014 14:40	06.11.2014 18:00	3,33	06.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (б/канал), по адресу: Романенко 2.	Санович	Повреждение с отключением отопления
94	Стальского 6	1	07.11.2014 09:00	07.11.2014 09:00	07.11.2014 11:50	2,83	07.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм , по адресу: Сталь-	Татаринцев	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								ского 6 (т/подвал).		отопления и ГВС
95	17 Рабочая 89а.(упр.обр)	1	07.11.2014 12:00	07.11.2014 12:00	07.11.2014 13:40	1,67	07.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108мм , по адресу: 17 Рабочая 89а...	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
96	Серова 1г	1	10.11.2014 13:30	10.11.2014 13:35	10.11.2014 15:00	1,42	10.11.2014 16:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (т/подвал) по адресу Серова 1г (проварка по стыку на "П" и "О" Д 57мм. т/подв.)	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
97	Полторацкого 54 (шк. иск.), 10-я Чередовая 15,15/1,17,17/1,19а, Д.Бедного 73,85	8	10.11.2014 13:30	10.11.2014 14:00	10.11.2014 15:30	1,5	10.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 159/108 мм. (канал) по адресу 10-я Чередовая 23/1 с сохр. отопления (установка хомута на "П" Д108 мм. канал)	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
98	20 лет РККА 240,242,244,246,248,250, 252,258,260,262,264.	11	11.11.2014 09:30	11.11.2014 09:50	11.11.2014 20:20	10,5	11.11.2014 21:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 57 мм. с сохр.Отопл. по адресу :20 лет РККА 262.	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
99	Б.Хмельницкого 208,212.	2	11.11.2014 11:00	11.11.2014 11:00	11.11.2014 14:55	3,92	11.11.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. .по адресу :Б.Хм.208..	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
100	5Чередовая 31,33,31а,31б,33а,33б, Гоголя 80,82 Радищева 39	10	12.11.2014 10:30	12.11.2014 10:30	12.11.2014 11:30	1	12.11.2014 17:00	Устранение повреждения на т/тр.Д57 у дома 33 на ГВС	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
101	Стальского 6	1	13.11.2014 09:00	13.11.2014 09:00	13.11.2014 11:25	2,42	13.11.2014 17:00	Переврезка т/тр.Д108 (т/подвал)	Латышкин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
102	16 В/городок 56,59,60,108,393,404,406 408,415,416,426,461 Братская 21,21а 4Транспортная 2а/1,3/2	17	13.11.2014 09:00	13.11.2014 09:30	13.11.2014 18:20	8,83	13.11.2014 17:00	Переврезка т/тр.Д273 у 4Транспортной 2а (ТК-II-В-29)	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
103	Масленникова 183,185,191 + магазин	4	13.11.2014 09:30	13.11.2014 09:35	13.11.2014 13:20	3,75	13.11.2014 17:00	Переврезка т/тр.Д159 (т/подвал) Масленникова 183	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
104	4-я Транспортная 52	1	13.11.2014 15:00	13.11.2014 15:00	13.11.2014 18:00	3	13.11.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 4-я Транспортная 52 от кот.Омсктехуглерод (вставка 3 м. "П" Д 108 мм. б/канал)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
105	Комсомольский городок 3а,4,5,5а, 6а,8,11,12,13,14,15,16,17,17а,21, Запорожская 6,7,8,9,10, Б.Цемента 1,2,3,6,8,10, 10а,12,14, 1Промышленная 2,4,	33	17.11.2014 10:00	17.11.2014 10:45	17.11.2014 16:40	5,92	17.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу 4 Транспортная 44	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	4 Транспортная 50,54									
106	3-я Кордная 8 (клуб),10,22,23, 23/1(храм),23а,24,24а+рынок,24 б,25а (шк.№27),30, 4-яКордная 43 (д/с №361), 44, 45,48,52,54,55,55а,56, 59а(д/с №210),62а,5-я Кордная 3 (шк. №27),5 (худ. шк. №3),7 (шк.-инт.№5),62б, 62в, 1-я Шинная 46,47, 48(маг.),59,60 (маг.)	39	18.11.2014 14:00	18.11.2014 14:00	18.11.2014 14:50	0,83	18.11.2014 15:30	Замена запорной арматуры Д 150мм. "П" (надземно) по адресу 4-я Кордная 24 с сохр. ГВС	Кубрин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
107	6-Станционная 33	1	20.11.2014 09:15	20.11.2014 09:15	20.11.2014 13:15	4	20.11.2014 16:30	Устранение дефекта на т/провода Д 108	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
108	8 Линия 180а, 9 Линия 232, Ипподромная 14,35а	4	21.11.2014 10:30	21.11.2014 11:25	21.11.2014 15:00	3,58	21.11.2014 14:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (канал) по адресу 8 Линия 180а	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
109	3 Ж/дорожная 7, 4 Ж/дорожная 8	2	21.11.2014 12:00	21.11.2014 12:00	21.11.2014 14:45	2,75	21.11.2014 16:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 57 (канал) по адресу 4 Ж/дорожная 8	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
110	Ермолаева 12	1	21.11.2014 15:35	21.11.2014 15:35	21.11.2014 19:05	3,5	21.11.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал)	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
111	оз.Хасан 1 +12ч.с.	13	25.11.2014 10:00	25.11.2014 10:15	25.11.2014 12:00	1,75	25.11.2014 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (надземно)	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
112	Правды 30(шк-59) + 19ч.д.	20	25.11.2014 11:00	25.11.2014 11:00	25.11.2014 11:35	0,58	25.11.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал)	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
113	Б.Хмельницкого 208,212	2	26.11.2014 10:00	26.11.2014 09:50	26.11.2014 11:30	1,67	26.11.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (канал) по адресу Б.Хмельницкого 208	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
114	14-й Военный городок 144,144/1,зд.№17-казарма,18-столовая,36-казарма.	5	26.11.2014 10:15	26.11.2014 10:15	26.11.2014 10:40	0,42	26.11.2014 15:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 (надземно) по адресу: 14-й В/городок 144/1.	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
115	22-я Рабочая 80-шк. №138.	1	26.11.2014 11:30	26.11.2014 11:40	26.11.2014 15:00	3,33	26.11.2014 15:30	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д57 в ТК.	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
116	Учебная 193а,193б	2	27.11.2014 10:00	27.11.2014 10:25	27.11.2014 13:50	3,42	27.11.2014 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Учебная 193а (ТК-V-В-46/5) (Вставка 3 м. на "П" Д 108 мм. б/канал)	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
117	п.Чкалова 3,4,5,6,10,15,16,17,18,19 (коттеджи)	10	27.11.2014 10:15	27.11.2014 10:25	27.11.2014 17:30	7,08	27.11.2014 14:15	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (б/канал) по адресу п.Чкалова 3 (Вставка по 7,1 м. на "П" и "О" т/проводе Д 76 мм.)	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
118	22-я Рабочая 80 (шк. №138), 25-я Рабочая 125	2	27.11.2014 13:30	27.11.2014 13:40	27.11.2014 15:10	1,5	27.11.2014 15:00	Ремонт "Обратного" клапана в ТК по адресу 22-я Рабочая 80 (от ЦТП-705) с сохр. отопления	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
119	Батумская 1/3,1/4.	2	28.11.2014 10:30	28.11.2014 10:30	28.11.2014 14:40	4,17	28.11.2014 14:30	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (т/подвал), по адресу: Батумская 1/3.	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
120	Учебная 193а,193б.	2	29.11.2014 15:30	29.11.2014 17:00	29.11.2014 18:15	1,25	29.11.2014 20:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Учебная 193а.	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
121	Романенко 7,7а,7а/к1(д/с-32),10б,12, 13,13а,14,14а,б,15	11	29.11.2014 19:30	29.11.2014 19:25	30.11.2014 05:50	10,42	30.11.2014 06:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219, по адресу: Романенко 7а (с сохр.ГВС по "О" т/проводу)	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления
122	Пос.Чкалова 3,4,5,6,10,15,16,17,18,19. Л.Чайкиной 3(адм),20(д/с),20а(шк)	13	01.12.2014 09:30	01.12.2014 10:00	01.12.2014 12:20	2,33	01.12.2014 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм . по адресу: Худенко 3.	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
123	Космический пр.17,19,21,23,25,27,29,31,33,35, а(шк), 37,37а,39.41.	15	01.12.2014 13:00	01.12.2014 13:50	01.12.2014 18:55	5,08	01.12.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм . по адресу: Космич.пр.37.	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
124	18-й В/городок 161,165,166,171,172,175,176,187 ,222-общ.,226.	10	04.12.2014 09:30	04.12.2014 09:40	04.12.2014 10:20	0,67	04.12.2014 13:30	Устранение дефекта на т/пр. Д89 (надз) по адресу: 18-й В/городок 166.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
125	Кучерявенко 3.	9	05.12.2014 13:00	05.12.2014 13:00	05.12.2014 15:30	2,5	05.12.2014 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм , по адресу: Кучерявенко 3.	Латышкин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
126	Карбышева 28,38,38а. Гризодубовой 33,29-маг.	5	09.12.2014 09:30	09.12.2014 09:30	09.12.2014 11:30	2	09.12.2014 13:30	Установка задвижек Д100 (т/подвал), по адресу: Карбышева 38а.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
127	2-я Ж/дорожная 1 (жир.комб.), 3-я Ж/дорожная 7,8,9,12,14,18 (д/с №26), 4-я Ж/дорожная 8, 17-я Рабочая 110, 19-я Рабочая 84,84а,86,88 (д/пол.),90 (в/пол.),90а, 127,129, 20-я Рабочая 73	18	09.12.2014 10:30	09.12.2014 11:00	09.12.2014 16:35	5,58	09.12.2014 14:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу 3-я Ж/дорожная 9	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
128	2-я Ж/дорожная 1а,3,5, 3-я Ж/дорожная 3,5,10а,11,13,15,20, 22,24,26,28 (д/с№368), 4-я Ж/дорожная 4,6,10,12, 15-я Рабочая 88,90,102,102а,17-я Рабочая 91 (д/с №301),91а,91б,99, 101(база) , 19-я Рабоч	31	09.12.2014 14:00	09.12.2014 14:05	09.12.2014 16:35	2,5	09.12.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 150 мм. на "О" в ТК по адресу 3-я Ж/дорожная 9	Кубрин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
129	3-я Ж/дорожная 8,12,12/1 (адм.зд.), 12а (адм.зд.),14, 17-я	8	09.12.2014 16:35	09.12.2014 16:35	09.12.2014 18:20	1,75	09.12.2014 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу	Кубрин	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Рабочая 110, 19-я Рабочая 127,129							3-я Ж/дорожная 14 (вставка 5м.+ отвод Д 89 мм. б/канал "П")		отопления и ГВС
130	3 Чередовая 28, Радищева 33,35	3	12.12.2014 09:30	12.12.2014 11:00	12.12.2014 14:30	3,5	12.12.2014 13:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал) по адресу Радищева 35-37 (вставка 1м. Д 108 мм. "П" б/канал)	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
131	17-я Рабочая 91 (д/с №301)	1	12.12.2014 11:00	12.12.2014 11:00	12.12.2014 13:00	2	12.12.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу 17-я Рабочая 91 (вставка 3м. Д 108 мм. "П" канал)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
132	Карбышева 1-адм.зд.,3,3а,3б,3в,6,8,9,10,14,17. Избышева 3-колледж,3/2-НИИТКО,4,5. Вокзальная 1,2,23-ч.ж.д.. Желиховского 2,4,6. Мануильского 1б. +ч.сектор.	22	16.12.2014 10:00	16.12.2014 10:20	16.12.2014 19:00	8,67	16.12.2014 14:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 (б/канал), по адресу: Вокзальная 14.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
133	Л.Чайкиной 21,12.	2	16.12.2014 10:00	16.12.2014 11:10	16.12.2014 16:00	4,83	16.12.2014 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
134	Масленникова 177	1	18.12.2014 10:00	18.12.2014 10:05	18.12.2014 12:35	2,5	18.12.2014 14:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
135	6 Станционная 19	1	19.12.2014 11:00	19.12.2014 11:00	19.12.2014 12:40	1,67	19.12.2014 14:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 (б/канал)	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
136	1 Ж/дорожная 1а,5,18,18/1,20,40, 2Ж/дорожная 1,1а,3,5, 3Ж/дорожная 3,5,8,9,10а,11,12,13, 14,15,18,20,22,24,26,28, 4Ж/дорожная 4,8,10,12, 15Рабочая 88,90,102,102а, 17Рабочая 89,89а,91, 91а,б,в,110, 19 Рабочая 81,83,84,84а, 86,127,129,133, 20 Рабочая 73,75,	59	19.12.2014 17:40	19.12.2014 18:15	19.12.2014 20:20	2,08	19.12.2014 21:40	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 57 (надземно) по адресу Кирова 47б	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
137	Лобкова 1а,3,3а,5,5а,17 Леконта 2,4, 30а Марченко 1	10	22.12.2014 09:30	22.12.2014 10:30	22.12.2014 17:00	6,5	22.12.2014 14:30	Устранение дфекта на т/тр.Д219 у Лобкова 17	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
138	Полторацкого 62,64	2	22.12.2014 10:30	22.12.2014 10:30	22.12.2014 11:45	1,25	22.12.2014 13:30	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 62	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
139	1 Ж/дорожная 1а,5,18,18/1,20,40, 2Ж/дорожная	59	22.12.2014 12:00	22.12.2014 12:30	22.12.2014 14:30	2	22.12.2014 16:00	Замена задвижки Д50 на вводе дома 1-	Кубрин	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	1,1а,3,5, 3Ж/дорожная 3,5,8,9,10а,11,12,13, 14,15,18,20,22,24,26,28, 4Ж/дорожная 4,8,10,12, 15Рабочая 88,90,102,102а, 17Рабочая 89,89а,91, 91а,б,в,110, 19 Рабочая 81,83,84,84а, 86,127,129,133, 20 Рабочая 73,75,							Железнодорожная,1а		отопления
140	Стальского 6/1,8,8/1, 25 лет Октября 4,15,32,34,47,49,53, Белинского 47,49,50,51,53,54,55,57, 60,62, Труда 38,40,42,42/2,44,	26	23.12.2014 09:30	23.12.2014 10:00	23.12.2014 12:00	2	23.12.2014 13:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 по адресу Стальского 6/1	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
141	2-я Тамвайная 12-д/сад.,27,28. 5-я Марьяновская 4а-Проф. Железнодорожник,4б-Родник. 4-я Марьяновская 1,2,4.	8	24.12.2014 09:30	24.12.2014 09:30	24.12.2014 10:05	0,58	24.12.2014 11:30	Устранение дефекта на т/пр. Д426 (надземно), по адресу: 2-я Трамвайная 28.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
142	Серова 13	1	24.12.2014 10:00	24.12.2014 11:00	24.12.2014 19:00	8	24.12.2014 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (канал)	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
143	14-я Чередовая 57-школа	1	24.12.2014 13:00	24.12.2014 13:00	24.12.2014 15:15	2,25	24.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д57 (б/канал), по адресу: 14-я Чередовая 57.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
144	6-я Шинная 9 Б-шк. № 141	1	25.12.2014 10:00	25.12.2014 10:10	25.12.2014 11:40	1,5	25.12.2014 14:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: 6-я Шинная 9 б.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
145	Радищева 39. 5 Чередовая 31,а,б,33,а,33б,33/3.Гоголя 80,82.	10	25.12.2014 10:15	25.12.2014 10:15	25.12.2014 12:00	1,75	25.12.2014 14:15	Устранение дефекта на т/пр. ГВС. Д 57 мм, по адресу: Радищева 39	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
146	8 Линия 188.	1	25.12.2014 10:30	25.12.2014 11:00	25.12.2014 13:10	2,17	25.12.2014 14:30	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 мм, по адресу: 8 линия 188.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
147	Космический пр 57,59.	2	25.12.2014 11:30	25.12.2014 11:30	25.12.2014 16:00	4,5	25.12.2014 15:30	Устранение дефекта на "П"т/пр. Д 76 мм, по адресу: Космический пр. 57	Санович	Повреждение с отключением отопления
148	п.Светлый 132,216,376	3	26.12.2014 12:00	26.12.2014 12:00	26.12.2014 14:45	2,75	26.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр Д57 у дома 216	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
149	Радищева 39 5-Чередовая 31,31а,31б, 33,33а,33б,33/3 Гоголя 80,82	10	26.12.2014 16:00	26.12.2014 16:00	26.12.2014 16:45	0,75	26.12.2014 20:00	Устранение дефекта на т/тр Д57 у дома 39	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
150	Радищева 39. 5 Чередовая 31,а,б,33,а,33б,33/3.Гоголя 80,82.	10	27.12.2014 16:30	27.12.2014 16:30	27.12.2014 21:00	4,5	27.12.2014 20:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 57 по адресу Радищева 39	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
151	от ЦТП- 269.Полторацкого 54(шк.иск), 56а.10 чередовая	14	29.12.2014 14:40	29.12.2014 14:45	29.12.2014 15:45	1	29.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 159/108	Макеев	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	15,15/1,17/1,19а. Латвийская 46,48,50,52.К.Финская 45, 47,49.Д.Бедного 73.							мм.по адресу: 10 Чередовая 23/1.С сохр.Отопл.		ГВС
152	Романенко 16,16в	2	30.12.2014 10:00	30.12.2014 10:30	30.12.2014 14:45	4,25	30.12.2014 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Романенко 16в (Вставка 0,5м. + 2 отвода "П" Д 159 мм. б/канал)	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
153	Космический пр.26, П.Осьминина 1,2,3 4,5,6,6а (д/с)7,8,9,10,11,12а (д/дом №3) 12,12б,13,14,15,16а,17,17а (РЭУ),16а (д/клуб),18,20,22 (ГАИ),24, Товстухо 1,4а (шк.№45)	29	30.12.2014 17:00	30.12.2014 16:25	30.12.2014 19:00	2,58	30.12.2014 20:00	Замена запорной арматуры на "П" т/проводе Д 80мм. в ТК-V-В-15/5-1 по адресу Космический пр. 26 с сохр. ГВС	Санович	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
154	16 В/городок 404	1	31.12.2014 10:30	31.12.2014 10:30	31.12.2014 11:30	1	31.12.2014 13:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 (т/подвал)	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
155	XX Лет РККА 240,242,244,246,248,250,252,258 ,260,262,264.	11	01.01.2015 12:00	01.01.2015 12:00	01.01.2015 23:40	11,67	01.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д57, по адресу: XX Лет РККА 252.	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
156	5 Кордная 17а(ПУ-52)	1	03.01.2015 07:30	03.01.2015 07:30	03.01.2015 11:30	4	03.01.2015 12:00	Устранение дефекта на т/трассе 108 мм. по адресу; 5 Кордная 63а.	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
157	П.Осьминина 16,17а(адм.зд)	2	04.01.2015 15:00	04.01.2015 15:00	04.01.2015 18:30	3,5	04.01.2015 18:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 по адресу П.Осьминина 16	Санович	Повреждение с отключением отопления
158	Космич.пр.97е(АТС)	1	10.01.2015 14:15	10.01.2015 14:15	10.01.2015 15:25	1,17	10.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм по адресу Космич.прю97е.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
159	Полторацкого 54-шк.иск. №13.,56а. Латвийская 46,48,50,52. К.Финская 45,47,49,51. 10-я Чередовая 15,15/1,17-маг.,17/1. Д.Бедного 73,85-адм.зд.	16	13.01.2015 14:00	13.01.2015 14:15	13.01.2015 17:30	3,25	13.01.2015 18:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д159/89, по адресу: 10-я Чередовая 23/1. от ЦТП-269	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
160	14-я Чередовая 57-с/школа	1	13.01.2015 15:30	13.01.2015 16:15	13.01.2015 20:40	4,42	13.01.2015 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д57 (б/канал), по адресу: 14-я Чередовая 57.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
161	Серова 1	1	14.01.2015 09:30	14.01.2015 10:50	14.01.2015 12:15	1,42	14.01.2015 13:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) по адресу Серова 1	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
162	5 Кордная 17а(ПУ-52),63а(общ),63б.	3	14.01.2015 10:00	14.01.2015 11:30	14.01.2015 15:00	3,5	14.01.2015 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 мм. (канал) по адресу: 5 Кордная 63 б.	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
163	Ирт.Набережная 43,44,45,а,46,48,48а. Ф.Крылова	10	15.01.2015 09:30	15.01.2015 10:00	15.01.2015 18:00	8	15.01.2015 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (ТК) по	Латышкин	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	2,2а,4.							адресу: Ир.Набережная 44.		отопления и ГВС
164	6 Ленинградская 8. 6 Станционная 149+магазин	3	15.01.2015 10:00	15.01.2015 10:10	15.01.2015 11:00	0,83	15.01.2015 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу: 6 Станционная 149. (проварка по стыку на "П" т/пр. Д 159мм. б/канал)	Подгорный	Повреждение с отключением отопления и ГВС
165	5-я Кордная 17а (ПУ-52),63а (общ.ПУ-52),63б,63в (Русский клуб)	4	15.01.2015 10:00	15.01.2015 11:50	15.01.2015 14:50	3	15.01.2015 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу 5-я Кордная 63б (кот."Омсктехуглерод") (замена 18 м. Д 159 мм. на "П" т/пр. канал)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
166	1-я Трамвайная 29,33, 2-я Репина 26	3	15.01.2015 11:00	15.01.2015 11:00	15.01.2015 11:30	0,5	15.01.2015 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) по адресу 1-я Трамвайная 25 (кот."1-й Кр,Звезды") (ГВС не предусмотрено) (вставка на "П" т/пр. 11 м. Д 57мм. б/канал)	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением отопления
167	5-я Кордная 15,17	2	15.01.2015 11:00	15.01.2015 11:50	15.01.2015 12:10	0,33	15.01.2015 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу 5-я Кордная 17 (вставка 3м. Д108мм. на "П" т/пр, канал)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
168	Новокирпичная 3/1	1	16.01.2015 10:00	16.01.2015 10:00	16.01.2015 12:20	2,33	16.01.2015 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу Новокирпичная 3/1 (кот.К.Заслонова2)	Подгорный	Повреждение с отключением отопления и ГВС
169	5-я Кордная 17а (ПУ-52),63а (общ.ПУ-52),63б,63в (Русский клуб)	4	16.01.2015 10:00	16.01.2015 10:00	16.01.2015 12:55	2,92	16.01.2015 14:00	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу 5-я Кордная 63б (кот."Омсктехуглерод")	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
170	Полторацкого 56а, Латвийская 46, 48,50,52, К.Финская 45,47,49	9	16.01.2015 14:00	16.01.2015 14:00	16.01.2015 16:15	2,25	16.01.2015 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу К.Финская 49	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением отопления
171	Котельникова 4 + поликлиника	2	19.01.2015 09:30	19.01.2015 10:00	19.01.2015 12:00	2	19.01.2015 13:30	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 4	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
172	50лет ВЛКСМ 2	1	19.01.2015 13:30	19.01.2015 13:50	19.01.2015 15:50	2	19.01.2015 16:30	Устранение дефекта на т/тр.Д76 на вводе	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
173	Вострецова 3,5/1,7,7/1,7/2,7/3 Шакурова 8/1,10,12 Усадебная 13 Инструментальная 16	11	20.01.2015 09:30	20.01.2015 09:35	20.01.2015 17:35	8	20.01.2015 17:30	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у Вострецова 7	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
174	Масленникова 144,144/4,142,142/1, 142к1,144к1,144а	7	20.01.2015 09:30	20.01.2015 09:40	20.01.2015 16:05	6,42	20.01.2015 13:30	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у 144а	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
175	50 лет ВЛКСМ 2	1	20.01.2015	20.01.2015	20.01.2015	3,92	20.01.2015	Устранение дефекта на "П"	Санович	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			09:40	10:30	14:25		13:40	т/тр.Д76 (канал)		отключением отопления
176	Пархоменко 1,1а (АТС-53),2,3,4,5,6,7 (ДЮСШ),7а (в/часть),8,9 (адм.зд.), 10 (ШВСМ),11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20, 21,21/1,21/2,22,23а,24,26, ЦТП-702	30	21.01.2015 11:30	21.01.2015 12:30	21.01.2015 20:10	7,67	21.01.2015 15:30	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Пархоменко 3 (ТК-V-В-13) с сохр. ГВС (вставка 2,8м.+ отвод Д 219 мм. "П")	Санович	Повреждение с отключением отопления
177	Полторацкого 54 (шк./иск.№13),56а, Латвийская 46,48,50,52, К.Финская 45,47,49,51, 10-я Чередовая 15,15/1, 17 (маг.),17/1, Д.Бедного 73,85 (адм.зд.)	16	21.01.2015 13:00	21.01.2015 13:15	21.01.2015 16:55	3,67	21.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. (б/канал) по адресу К.Финская 51 с сохр. ГВС от ЦТП-269 (проварка 2-х стыков Д 273мм. "П")	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением отопления
178	14 В/городок 36(казарма)	1	22.01.2015 10:00	22.01.2015 10:00	22.01.2015 12:10	2,17	22.01.2015 14:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 76 мм тех.подвал.	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
179	15 Рабочая 102,102а. 17 Рабочая 99.	3	22.01.2015 11:00	22.01.2015 11:00	22.01.2015 11:15	0,25	22.01.2015 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм (б/канал) по адресу:3 Железнодорожная 3..	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
180	Космический 99,101,101/1,103,105, ВНС	6	23.01.2015 10:30	23.01.2015 10:30	23.01.2015 15:15	4,75	23.01.2015 14:30	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у дома 101	Санович	Повреждение с отключением отопления
181	Ишимская 2,4 (баня)	2	26.01.2015 14:30	26.01.2015 14:30	26.01.2015 15:00	0,5	26.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (надземно) по адресу Ишимская 2 (кот.К.Заслонова) (установка хомута на "О" т/пр. Д 108мм.)	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
182	Масленникова 140 (СДЮСШОР №23), 231 (ОНИИП)	2	27.01.2015 09:30	27.01.2015 09:40	27.01.2015 11:55	2,25	27.01.2015 13:30	Устранение дефекта на "П" т /проводе Д 273 мм. (надземно) по адресу Масленникова 241	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
183	Шакурова 7,9	2	27.01.2015 10:00	27.01.2015 10:20	27.01.2015 11:35	1,25	27.01.2015 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (канал) по адресу Шакурова 9	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
184	пр.К.Маркса 54 + магазин	2	27.01.2015 10:30	27.01.2015 10:40	27.01.2015 13:00	2,33	27.01.2015 14:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу пр.К.Маркса 54	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
185	1Мая,25 Войкова 2 + 11ч/дома	13	27.01.2015 10:30	27.01.2015 11:30	27.01.2015 13:30	2	27.01.2015 14:30	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у 19Марьяновской 40а	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
186	50 лет ВЛКСМ 12,12а(д/с-194),14, 14а,б,16,16а, 75 Гв.Бригады 12,12а	9	28.01.2015 10:00	28.01.2015 10:20	28.01.2015 15:20	5	28.01.2015 14:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 219 (б/канал) по адресу 50 лет ВЛКСМ 14а	Санович	Повреждение с отключением отопления
187	1 Мая 25-УПК. 11-я Марьяновская 18-ч/д. 12-я Марьяновская 16-ч/д. 15-я Марьяновская 36-	14	29.01.2015 09:30	29.01.2015 09:50	29.01.2015 10:30	0,67	29.01.2015 10:30	Устранение дефекта на запорной арматуре Д50-2шт. в ТК-8, по адресу: 15-я Марья-	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	ч/д. 16-я Марьяновская 29,34-ч/д. 18-я Марьяновская 27,33а,36,38-ч/дома. 19-я Марьяновская 37,39-ч/д.							новская 36. от к.1-й Кр. Звезды.		
188	Ф.Крылова 3, Иванова 17.	2	29.01.2015 09:30	29.01.2015 11:00	29.01.2015 13:00	2	29.01.2015 13:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (канал)	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
189	16 В/городок 394, Полосухина 86,91, 392,в/часть ракетчики	5	29.01.2015 11:00	29.01.2015 12:05	29.01.2015 14:30	2,42	29.01.2015 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 (б/канал) по адресу 16 В/городок 394	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
190	50 лет ВЛКСМ 12,12а (д/с №194),14, 14а,14б,16,16а, 75 Гв. бригады 12,12а	9	30.01.2015 10:30	30.01.2015 10:35	30.01.2015 15:30	4,92	30.01.2015 14:30	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 219 мм. (б/канал) по адресу 50 лет ВЛКСМ 12 с сохр. ГВС (замена на "П" т/пр. Д 219мм. 11,5 м б/канал)	Санович	Повреждение с отключением отопления
191	Масленникова 179+магазин	2	02.02.2015 10:00	02.02.2015 10:00	02.02.2015 12:45	2,75	02.02.2015 14:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 (т/подвал), по адресу: Масленникова 179. (с сохр. ГВС)	Столяров	Повреждение с отключением отопления
192	1-я Ж/дорожная 40,40/1-адм.зд. 15-я Рабочая 88,90.	4	02.02.2015 13:30	02.02.2015 13:40	02.02.2015 14:30	0,83	02.02.2015 16:30	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д159 (т/подвал), по адресу: 15-я Рабочая 88.	Кубрин	Повреждение с отключением ГВС
193	Пархоменко 1,1а(АТС),2,3,4,5,6,7(ДЮСШ),7а(в/ч),8, 9(адм),10(ШВСМ),11,12,13,14,15, 16,17, 18,19,20,21,21/1/2,22,23а,24,26,.. ЦТП - 702.	30	03.02.2015 09:30	03.02.2015 09:40	03.02.2015 12:50	3,17	03.02.2015 13:30	Устранение дефекта на т/пр "П" Д 219 мм (канал), по адресу: Пархоменко 9.	Санович	Повреждение с отключением отопления
194	1 Мая 25(УПК).11 Марья18,12Мар-я16 15Мар-я 36.16Мар-я 29,34.18Мар-я 27, 33а,36,38.19Мар-я 37,39. - ч.дома. Войкова 23 (Баня),2/1(ООО"Надежда"	14	03.02.2015 10:00	03.02.2015 10:00	03.02.2015 11:50	1,83	03.02.2015 14:00	Устранение дефекта на т/пр "О" Д273 мм (надзем), по адресу: 19 Марьяновская 40в..	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
195	Учебная 193а,193б.	2	04.02.2015 10:00	04.02.2015 10:00	04.02.2015 12:20	2,33	04.02.2015 14:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (б/канал), по адресу: Учебная 197 от ТК-V-В-46/5. (вставка 3 м. Д 108 мм. на "О" т/пр. б/канал)	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
196	15-я Рабочая 102,102а, 17-я Рабочая 99, 3-я Ж/дорожная 3	4	04.02.2015 10:30	04.02.2015 11:00	04.02.2015 13:00	2	04.02.2015 14:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу 3-я Ж/дорожная 3 (вставка 4 м.+ 2 отвода Д 108 мм. на "О" т/пр. б/канал)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
197	Масленникова 142 (стадион "Кр.Звезда", мастерские),142/1	4	05.02.2015 09:30	05.02.2015 10:00	05.02.2015 11:20	1,33	05.02.2015 13:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (надзем-	Столяров	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	(крытое футбольное поле),142к.1 (футб. клуб), 144к.1 (комплекс бассейнов "Альбатрос", теннисный корд,зимний сад)							но) по адресу Масленникова 144к.5		отопления и ГВС
198	Б.Хмельницкого 208,212	2	05.02.2015 10:30	05.02.2015 11:55	05.02.2015 14:40	2,75	05.02.2015 14:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу Б.Хмельницкого 208	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
199	Космичесчкий пр-т 97е (АТС)	1	05.02.2015 11:15	05.02.2015 11:15	05.02.2015 14:20	3,08	05.02.2015 15:30	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 108 мм. (б/канал)	Санович	Повреждение с отключением отопления
200	Б.Хмельницкого 198,200,204,202,206,208,210-адмм.зд.,212. 1-я Транспортная 7-маг.,11-маг.,11б-кафе.	11	06.02.2015 10:30	06.02.2015 11:35	06.02.2015 15:15	3,67	06.02.2015 14:30	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (ТК,б/канал), по адресу: 1-я Транспортная 11.	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
201	75-я Гв.бригады 14,14а,16,16а,18,18а, 18а/1 (магазин),18б,20а,22,22/1 (ВНС)	12	09.02.2015 09:30	09.02.2015 10:20	09.02.2015 11:15	0,92	09.02.2015 13:30	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 219 мм. (ТК) по адресу 75-я Гв, бригады 14 с сохр. ГВС (вставка на "П" 1 м. Д 219 мм. в ТК)	Санович	Повреждение с отключением отопления
202	Б.Хмельницкого 182,184,186,188,190, 192, 9-я Линия 163,165,167,169	10	09.02.2015 11:30	09.02.2015 11:45	09.02.2015 12:20	0,58	09.02.2015 15:30	Устранение дефекта на "О" т/проводе Д 57 мм. (ТК) по адресу 9-я Линия 163 (вставка на "О" 0,3м. Д 57мм. в ТК)	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
203	50 лет ВЛКСМ 4,4а,б,в,6.КНС. Романенко 16а.16б,17(адм0	9	11.02.2015 12:00	11.02.2015 12:10	11.02.2015 17:40	5,5	11.02.2015 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д325 мм (б/канал) по адресу: 50 лет ВЛКСМ 4в.	Санович	Повреждение с отключением отопления
204	Серова 8	1	13.02.2015 09:30	13.02.2015 10:00	13.02.2015 16:35	6,58	13.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д57 на вводе	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
205	3 Молодежная 63	1	13.02.2015 11:00	13.02.2015 11:20	13.02.2015 13:00	1,67	13.02.2015 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 (т/подвал)	Кубрин	Повреждение с отключением отопления
206	Серова 2,4,6,10,12	5	13.02.2015 11:30	13.02.2015 12:05	13.02.2015 15:40	3,58	13.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д57 (б/канал) по адресу Серова 8	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
207	1 Шинная 46,48	2	13.02.2015 13:00	13.02.2015 13:45	13.02.2015 16:35	2,83	13.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д108 (портал) по адресу 1 Шинная 62	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
208	1Железнодорожная 40,40/1 15Рабочая 88,90 17Рабочая 82,84 19Рабочая 81,83,3, магазин	11	20.02.2015 10:00	20.02.2015 10:00	20.02.2015 10:30	0,5	20.02.2015 13:00	Ревизия запорной арматуры Д200 у дома 40/1	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
209	1Железнодорожная 20	1	20.02.2015 10:00	20.02.2015 10:50	20.02.2015 11:10	0,33	20.02.2015 13:00	Ревизия запорной арматуры Д80	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
210	Карбышева	37	23.02.2015	23.02.2015	23.02.2015	4,25	23.02.2015	Устранение повреждение	Первых	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	19,20,23,23а,24а,24а,25, 25/1,26,27,27а,28,38,38а,39,41,41/1, 42,42а,44 Гризодубовой 19,20,21,29, 33,37 Кр.переулок 1,3,6 А.Павлова 31 Вокзальная 4а,4б,6,8,8а,10,12,12а,14		16:30	17:45	22:00		23:55	т/трД325 у дома 41/1		отключением отопления и ГВС
211	пр.К.Маркса 84,84а, Серова 19,19а, 19/1, 21,34, Лобкова 2,4, Марченко 3,5а	11	24.02.2015 09:30	24.02.2015 10:35	24.02.2015 14:40	4,08	24.02.2015 14:00	Устранение повреждения на т/проводе Д159 по адресу пр.К.Маркса 84 (ТК-II-3-15)	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
212	3-я Ж/дорожная 10а	1	24.02.2015 15:10	24.02.2015 15:10	24.02.2015 16:40	1,5	24.02.2015 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (б/канал) по адресу 3-я Ж/дорожная 10а (Хомут на "П" Д 89 мм. б/канал)	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
213	Котельникова 2,4+полик,5,6, 9Ленинская 4, Стальского 1,3, 3а(шк-197), Марченко 9	11	25.02.2015 09:00	25.02.2015 10:10	25.02.2015 17:55	7,75	25.02.2015 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Стальского 7	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
214	Ипподромная 1(шк.инт-18)	1	25.02.2015 11:00	25.02.2015 11:30	25.02.2015 16:40	5,17	25.02.2015 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
215	Калинина 6,8,10	3	26.02.2015 09:30	26.02.2015 10:00	26.02.2015 13:20	3,33	26.02.2015 13:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу Калинина 10	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
216	Ипподромная 1-шк. инт. №18	1	26.02.2015 09:30	26.02.2015 10:00	26.02.2015 14:30	4,5	26.02.2015 13:30	Устранение дефекта на т/пр. Д89, по адресу: Ипподромная 1.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
217	Ипподромная 2,2а к1,2а к2,2а.-адм. здания.	4	26.02.2015 12:00	26.02.2015 12:00	26.02.2015 14:30	2,5	26.02.2015 14:30	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Ипподромная 1.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
218	Братсая 4(т/с),4а(адм),4а/2 (Эко Транс).ВВП 2,3,4.	6	27.02.2015 09:30	27.02.2015 09:30	27.02.2015 09:50	0,33	27.02.2015 13:30	Устранение дефекта на т/трассе Д 108 мм , по адресу: Братская 3а..	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
219	2 Транспортная 12,14,16.. 3 Трансп.11,13. 6 Линия 187,189,191,193. 8 Линия 184,188.	11	27.02.2015 12:00	27.02.2015 12:15	27.02.2015 14:10	1,92	27.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 108 мм , по адресу: 2 транспортная 16...	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
220	6 Линия 169,170(адм),171,172,173,174. 175,176,177.	9	03.03.2015 10:00	03.03.2015 10:00	03.03.2015 13:15	3,25	03.03.2015 14:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 159 мм (надземно) по адресу: 1 Транспортная 1.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
221	Полторацкого 54 (шк.иск. №13),56а, Латвийская 46,48,50,52, К.Финская 45 47,49, 10-я Чередовая 15,15/1,17 (маг.) 17/1, Д.Бедного 73,85 (адм.зд.)	15	04.03.2015 10:00	04.03.2015 10:05	04.03.2015 11:45	1,67	04.03.2015 14:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 159 мм. по адресу 10-я Чередовая 23/1 (от ЦТП-269) с сохр. отопления (проварка 2-х стыков Д 159 мм.)	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
222	Ангарская 9,11,13,14,16 Братская 3, 3а,5,5а,9,9а,11/1,13,15,17	21	12.03.2015 10:00	12.03.2015 10:25	12.03.2015 13:10	2,75	12.03.2015 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. у дома	Татаринцев	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	К.Маркса 55,57,57/1,61/1,63 Орловского 12							57/1		отопления и ГВС
223	Ангарская 9,11,13,14,16 Братская 3, 3а,5,5а,9,9а,11/1,13,15,17 Орловского 12	14	12.03.2015 16:00	12.03.2015 16:10	12.03.2015 17:30	1,33	12.03.2015 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 у дома 16	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
224	5 Кордная 9	1	13.03.2015 09:30	13.03.2015 09:50	13.03.2015 13:25	3,58	13.03.2015 13:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал)	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
225	Космический пр. 97в,97г,97д/1,97д/2,99/2-дом быта, ВНС-655,109,111.	8	18.03.2015 09:30	18.03.2015 10:05	18.03.2015 13:25	3,33	18.03.2015 13:30	Устранение дефекта на т/пр. Д325 (канал), по адресу: Космический пр. 97е.	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
226	Полторацкого 56а. Латвийская 46,48,50,52. К.Финская 45,47,49.	8	18.03.2015 13:00	18.03.2015 12:35	18.03.2015 15:55	3,33	18.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 по адресу: К.Финская 47.от ЦТП-269	Латышкин	Повреждение с отключением отопления
227	Барабинская 2,3,4,6,14 (ОМТС РЖД), 29-я Рабочая 31 (Водоканал), 30-я Рабочая 14 а (школа БИТ)	7	27.03.2015 09:30	27.03.2015 09:50	27.03.2015 12:20	2,5	27.03.2015 13:30	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 159 мм. (под дорогой) по адресу Барабинская - ст.Деповская (от кот. "Омсктехуглерод") (Замена т/пр. Д 159 мм. 12 м. "П")	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
228	Санитарная 16а,16б (склады),18,20, 20а,22,24, Ушинского 10,14, Правды 30 (шк.№59)+19 ч.ж.д	29	27.03.2015 11:00	27.03.2015 11:20	27.03.2015 14:00	2,67	27.03.2015 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Санитарная 20а (Вставка на т/пр. Д 108 мм. 0,5 м. б/канал)	Латышкин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
229	Труда 17,21,21а (маг.), Чайковского 4	4	27.03.2015 14:00	27.03.2015 14:40	27.03.2015 19:50	5,17	27.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (т/подвал) по адресу Труда 17	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
230	7-я Линия 177,179,181,183-д/сад.	4	30.03.2015 10:00	30.03.2015 10:30	30.03.2015 12:00	1,5	30.03.2015 14:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 (канал), по адресу: 7-я Линия 177.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
231	7-я Линия 177,179,181,183-д/сад.	4	31.03.2015 10:00	31.03.2015 10:00	31.03.2015 13:30	3,5	31.03.2015 14:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 (канал), по адресу: 7-я Линия 177.	Васютин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
232	Ирт. Набережная 30-отель,31,32. Иванова 2,4,6. Б.Победы 2,2а,4.	9	03.04.2015 13:30	03.04.2015 13:50	03.04.2015 18:05	4,25	03.04.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219 (б/канал), по адресу: Б.Победы 4. от ТК-II-3-27	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
233	Киевская 2а.	1	11.04.2015 17:00	11.04.2015 17:00	11.04.2015 21:50	4,83	11.04.2015 21:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89, по адресу: Киевская 2а.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
234	Пос.Чкалова 3,4,5,6,10,15,16,17,18,19. Л.Чайкиной 3(адм),20(д/с),20а9шк).	13	13.04.2015 10:00	13.04.2015 10:00	13.04.2015 15:30	5,5	13.04.2015 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу : пос.Чкалова 5.	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
235	5 Чередовая 31,33,31а,б,33а,б,33/3(.. Гога-	11	13.04.2015 12:30	13.04.2015 12:30	13.04.2015 14:20	1,83	13.04.2015 16:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм по адресу :	Макеев	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	ля 74(адм),80,82. Родищева 39.							5 Чередовая 33/3.		отопления и ГВС
236	14 В/городок (зд. л/водолазное)	1	15.04.2015 13:30	15.04.2015 13:30	15.04.2015 15:45	2,25	15.04.2015 16:30	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 57 (надземно)	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
237	5 Чередовая 31,33, Гоголя 80, Радищева 39	4	15.04.2015 16:30	15.04.2015 16:30	15.04.2015 19:00	2,5	15.04.2015 20:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 (б/канал) по адресу Гоголя 80	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением отопления
238	20 лет РККА 240,242,244,246,248, 250,252,258,260,264,262	11	16.04.2015 09:30	16.04.2015 10:40	16.04.2015 15:30	4,83	16.04.2015 13:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (канал) по адресу: 20 лет РККА 250	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
239	5 Чередовая 31,33.Гоголя 80. Радищева 39.	4	16.04.2015 14:00	16.04.2015 14:00	16.04.2015 19:00	5	16.04.2015 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 (б/канал) по адресу: Гоголя	Макеев	Повреждение с отключением отопления
240	Романенко 5,6 Ермолаева 3,4,5б Товстухо 5а	6	25.04.2015 09:30	25.04.2015 11:30	25.04.2015 17:00	5,5	25.04.2015 16:00	Устранение дефекта на т/тр.108 у Романенко 4	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
241	5 Кордная 17а,63а,б,в	4	29.04.2015 09:00	29.04.2015 09:45	29.04.2015 12:10	2,42	29.04.2015 13:00	Замена запорной арматуры Д 150 в ТК по адресу 5 Кордная 63б	Кубрин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
242	5 Чередовая 33,35, 3 Чередовая 28, 4Чередовая 21	4	29.04.2015 10:00	29.04.2015 10:00	29.04.2015 11:45	1,75	29.04.2015 14:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (б/канал) по адресу 5 Чередовая 33-35	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
243	14 В/городок 31,32,33,58,73,76,82, 84,зд.90,141,144,114/1, Танковый институт, в/часть	14	30.04.2015 09:30	30.04.2015 09:30	30.04.2015 10:20	0,83	30.04.2015 13:00	Устранение дефекта на Т/проводе ГВС Д 159 (надземно) по адресу 14 В/городок (территория котельной)	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
244	Радищева 88 Руставели 1 Киевская 2,2а,4,6,8	7	30.04.2015 09:30	30.04.2015 10:00	30.04.2015 11:50	1,83	30.04.2015 13:30	Устранение дефекта на Т/проводе Д219 по ул. 8Чередовая,7	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
245	Гашека 13/1	1	05.05.2015 14:00	05.05.2015 16:00	05.05.2015 17:55	1,92	05.05.2015 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 (б/канал), по адресу: Гашека 13/1.	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
	Советский	1329				4,56				
1	Королева 12а	1	22.09.2014 11:00	22.09.2014 11:00	22.09.2014 15:00	4	22.09.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 159	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
2	Пр. Мира 38в,38г,42в. 4-я Поселковая 44,44а,44б.	6	23.09.2014 09:00	23.09.2014 09:00	23.09.2014 14:50	5,83	23.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: 4-я Поселковая 44.	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
3	Энергетиков 16,18,20,22,24,26,28,30, Магистральная 21,23,25	11	24.09.2014 09:30	24.09.2014 09:30	24.09.2014 15:30	6	24.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Энергетиков 24	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
4	Малунцева 7,9,9а	3	25.09.2014 10:00	25.09.2014 10:00	25.09.2014 15:00	5	25.09.2014 13:00	Устранение дефекта т/тр.Д76 у дома 9	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
5	4-Поселковая 34а,34б,38а 1-Поселковая 1а,1б,1в,3,3а,5 6Кирпичный 8,9	11	25.09.2014 10:30	25.09.2014 10:40	25.09.2014 22:15	11,58	25.09.2014 17:00	Устранение дефекта т/тр.Д219 у дома 1б	Грибов	Повреждение с отключением отопления
6	Блюхера 28,30	2	26.09.2014 09:00	26.09.2014 09:00	26.09.2014 15:30	6,5	26.09.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 по адресу Блюхера 28	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
7	4 Поселковая 34а,б,38а, 1Поселковая 1а,б,в(д/с-),3,3а,5, 6-й Кирпичный 8,9	11	26.09.2014 09:00	26.09.2014 09:30	26.09.2014 18:15	8,75	26.09.2014 19:00	Устранение дефекта т/провода Д 219 по адресу 1 Поселковая 1б	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
8	Мира 61,63,65,67, Андрианова 38	5	26.09.2014 11:00	26.09.2014 11:00	26.09.2014 16:40	5,67	26.09.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 по адресу Мира 63-65	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
9	19 Партсъезда 15,17,19,19а,б,21, 21а, Магистральная 35,35к1,37	10	27.09.2014 05:45	27.09.2014 05:45	27.09.2014 14:00	8,25	27.09.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 по адресу 19 Партсъезда 21а	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
10	пр.Мира 35а (больница№3), Андрианова 6а (д/с №222),12/1	3	28.09.2014 11:30	28.09.2014 11:30	28.09.2014 15:40	4,17	28.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу пр.Мира 35а	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
11	4-Поселковая 34а,34б,38а 1-Поселковая 1а,1б,1в,3,3а,5 6-Кирпичный завод 8,9	11	29.09.2014 09:00	29.09.2014 09:30	29.09.2014 21:50	12,33	29.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 1б	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
12	Кр.Путь 127,127а,129,131,133,135,137, 139,141 2-Затонская 25,27 1-Затонская 15,15а,17,22,24	16	29.09.2014 09:30	29.09.2014 09:15	29.09.2014 16:15	7	29.09.2014 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома Кр.Путь 143	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
13	Энергетиков 1, Малунцева 16,18	3	30.09.2014 09:00	30.09.2014 09:00	30.09.2014 11:00	2	30.09.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 57 по адресу Энергетиков 1	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
14	4 Поселкова я34а,б,38а, 1Поселковая 1а,б,в,3,3а,5, 6й Кирпичный з-д 8,9	11	30.09.2014 09:00	30.09.2014 09:00	30.09.2014 17:00	8	30.09.2014 18:00	Устранение дефекта т/провода Д 219 по адресу 1 Поселковая 1б	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
15	Химиков 16,16/2,16/3	3	30.09.2014 09:00	30.09.2014 09:20	30.09.2014 11:00	1,67	30.09.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 100 по адресу Химиков 16	Грибов	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
16	Магистральная 59,61,63,65,67,67а, 20 П/съезда 50б,52а,54а	9	30.09.2014 11:30	30.09.2014 11:30	30.09.2014 16:50	5,33	30.09.2014 18:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 по адресу Магистральная 61	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
17	22-го Апреля 8а	1	01.10.2014 09:00	01.10.2014 09:20	01.10.2014 16:30	7,17	01.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89, по адресу: 22-го Апреля 8а	Малахевич	Повреждение с отключением отопления
18	50 Лет Профсоюзов 93,93а.	2	01.10.2014 11:30	01.10.2014 11:30	01.10.2014 16:40	5,17	01.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89, по адресу: 50 Лет Профсоюзов 93-93а.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
19	19 П/съезда 15,17,19,19а,21,21а, Магистральная 35,37	8	02.10.2014 09:00	02.10.2014 09:00	02.10.2014 16:50	7,83	02.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 19 П/съезда 21	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
20	пр.Мира 84,86,86а,88,88а,88б	6	02.10.2014 09:30	02.10.2014 10:00	02.10.2014 15:50	5,83	02.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу пр.Мира 88б	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
21	1-й Башенный пер. 2,4,6.	3	02.10.2014 10:00	02.10.2014 10:00	02.10.2014 11:10	1,17	02.10.2014 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219, по адресу: 1-й Башенный пер. 2.	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
22	20 П/съезда 14,16, Энергетиков 16,18 20,22,24,26,28,30, Магистральная 21,23,25	13	06.10.2014 11:00	06.10.2014 11:20	06.10.2014 15:45	4,42	06.10.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. и устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу 20 П/съезда 16 (ТК-III-3-13/9)	Плесовских	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
23	20 П/съезда 14,16	2	06.10.2014 15:45	06.10.2014 15:45	06.10.2014 18:00	2,25	06.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу 20 П/съезда 16 (замена 5 п.м. "П" и "О" канал Д 57 мм.)	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
24	4-Поселковая 34а,34б,38а 1-Поселковая 1а,1б,1в,3,3а,5 6-Кир.завод 8,9	11	07.10.2014 09:00	07.10.2014 09:00	07.10.2014 21:00	12	07.10.2014 17:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д159 у дома 1б	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
25	22 Апреля 2,4,4б,6, Химиков 61,61а, 63,63а,65,67, Энтузиастов 3,5,5а,7а, 9,11,11а,б,13б	19	08.10.2014 14:00	08.10.2014 14:30	08.10.2014 15:00	0,5	08.10.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 273 по адресу 22 Апреля 2	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
26	22-го Апреля 2,4,4б,6. Химиков 61,61а,63,63а,65,67. Энтузиастов 3,5,5а,7а,9,11,11а,11б,13б.	19	09.10.2014 09:00	09.10.2014 10:00	09.10.2014 14:00	4	09.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д273, по адресу: 22 Апреля 2	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
27	Энергетиков 1. Малунцева 16,18.	3	13.10.2014 09:00	13.10.2014 09:00	13.10.2014 15:10	6,17	13.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д57, по адресу: Энергетиков 1.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
28	Нефтезаводская 22,24,24а. Магистральная 56,56а,56б,58,58а,60. Грозненская 11.	10	13.10.2014 10:00	13.10.2014 10:00	13.10.2014 11:40	1,67	13.10.2014 12:00	Замена запорной арматуры Д100, по адресу: Нефтезаводская 24а.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
29	Нефтезаводская 38,38е,38/3,38/1,40. Заводская 2,2/1,2/3,2/4,2/5,4,8,8/1. 1-я Заводская 2.	10	14.10.2014 09:00	14.10.2014 09:20	14.10.2014 18:50	9,5	14.10.2014 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д273, по адресу: Нефтезаводская 38е.	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
30	Правый берег Иртыша 153.	1	14.10.2014 09:00	14.10.2014 09:30	14.10.2014 15:00	5,5	14.10.2014 13:00	Ревизия запорной арматуры Д 150 мм по адресу Пр.берег Ирт.153,	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
31	22-го Апреля 2,4,4б,6. Химиков 61,61а,63,63а,65,67. Энтузиастов 3,5,5а,7а,9,11,11а,11б,13б.	19	14.10.2014 10:00	14.10.2014 10:00	14.10.2014 19:00	9	14.10.2014 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д273, по адресу: Химиков 61	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
32	Нефтезаводская ,38е,38/3,38/1,40. Заводская 2,2/1,2/3,2/4,2/5,4,8,8/1. 1-я Заводская 2.	9	15.10.2014 09:00	15.10.2014 09:00	15.10.2014 16:50	7,83	15.10.2014 13:00	Устранение дефекта на т/пр. Д273, по адресу: Нефтезаводская 38/3.	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
33	Энергетиков 17,15,15а	3	16.10.2014 09:00	16.10.2014 09:30	16.10.2014 13:30	4	16.10.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 89	Плесовских	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
										отопления и ГВС
34	Мира 74а, Н/заводская 9,9а, 20П/съезда 51а	4	17.10.2014 09:00	17.10.2014 09:00	17.10.2014 11:00	2	17.10.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 50 по адресу Мира 74а	Корчинский	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
35	Лаптева 1,3,3а,5. Белозерова 1,3,5. Менделеева 2,2/1,6а.	10	17.10.2014 09:00	17.10.2014 09:00	17.10.2014 19:00	10	17.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219, по адресу: Лаптева 4.	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
36	М.Сибиряка 22,24,24а,24б. 22-го Апрпеля 44,46.	6	17.10.2014 09:00	17.10.2014 09:10	17.10.2014 15:30	6,33	17.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: М.Сибиряка 22. от ТК-III-Ю-45	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
37	Горная 9,11	2	20.10.2014 09:00	20.10.2014 09:20	20.10.2014 10:30	1,17	20.10.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 89 по адресу Горная 11	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
38	Королева 8	1	20.10.2014 16:00	20.10.2014 16:30	20.10.2014 18:50	2,33	20.10.2014 21:00	Устранение дефекта т/провода Д 108	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
39	проспект Культуры 6	1	20.10.2014 23:45	20.10.2014 23:45	21.10.2014 15:30	15,75	21.10.2014 08:00	Устранение дефекта т/провода Д 89	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
40	Энергетиков 65,65а,67,67а, Горячева 8	5	21.10.2014 03:00	21.10.2014 03:00	21.10.2014 10:00	7	21.10.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 в т/подвале ж.д. по адресу Энергетиков 67а	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
41	Королева 8	1	21.10.2014 09:00	21.10.2014 09:20	21.10.2014 15:20	6	21.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Королева 8.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
42	Пр.Культуры 6.	1	22.10.2014 09:00	22.10.2014 09:00	22.10.2014 17:00	8	22.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм по адресу:Пр.Культуры 6	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
43	М.Сибиряка 22,24,24а,24б, 22 Апреля 44,46	6	22.10.2014 09:00	22.10.2014 09:15	22.10.2014 16:20	7,08	22.10.2014 13:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу М.Сибиряка 22	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
44	Н/З 27,а,27/1,29,29/1,31,а,б,в,33,а,б, в 35,37. М.Сибиряка 26,26а,28. Энтузиастов 61,б,63,а,б,65,а,б,67,а,б, Круговая 4а,б,в,6а,б,г,8,8а,2/1. 22 Апреля 40,40а,42.	41	24.10.2014 11:30	24.10.2014 12:05	24.10.2014 21:00	8,92	24.10.2014 15:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. по адресу:Н/З- 27/1	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
45	Правый берег Иртыша 153. Мира 5,5а,5/1/2/3	6	24.10.2014 14:00	24.10.2014 14:35	24.10.2014 16:50	2,25	24.10.2014 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу:Пр.берег Иртыша 153.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
46	Энтузиастов 23,23б,25,25а,25б,27,29, 31,31а	9	27.10.2014 09:30	27.10.2014 10:00	27.10.2014 13:00	3	27.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Энтузиастов 25 (замена отвода Д 159 мм. "П")	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
47	пр.Мира 58,60, Малунцева 15	3	27.10.2014 13:30	27.10.2014 13:30	27.10.2014 18:15	4,75	27.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу пр.Мира 60 (вставка 0,3 м. + отвод Д 108 мм. в ТК)	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
48	Андрианова 8,10,12,14,14/1, пр.Культуры 1	1	27.10.2014 14:00	27.10.2014 14:30	27.10.2014 15:00	0,5	27.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Андрианова 14	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
49	Химиков 61а (д/с №328)	1	27.10.2014 17:00	27.10.2014 19:25	27.10.2014 21:20	1,92	27.10.2014 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Химиков 61а (вставка Д 108 мм. 0,5 м. канал)	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
50	Мира 60,58, Малунцева 15	3	28.10.2014 10:00	28.10.2014 10:00	28.10.2014 16:50	6,83	28.10.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Мира 60	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
51	Физкультурная 6/1,8е,8г	3	28.10.2014 14:00	28.10.2014 14:00	28.10.2014 15:00	1	28.10.2014 17:00	Ревизия запорной арматуры Д 100-2шт по адресу Физкультурная 6/1	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
52	Тварковского 1,3,5,7,9, Нефтезаводская 15,17,17а,19, Магистральная 53а,55,57,57а,59,61, 63,65,67,67а, 20 П/съезда 44,46,48, 50,50а,б,52,52а,54,54а,53а	30	28.10.2014 14:00	28.10.2014 14:35	28.10.2014 16:35	2	28.10.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 273 по адресу Нефтезаводская 17а	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
53	Физкультурная 1,2,2/1,4.	4	29.10.2014 09:00	29.10.2014 09:40	29.10.2014 14:50	5,17	29.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Физкультурная 4.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
54	Нефтезаводская 24а	1	29.10.2014 09:00	29.10.2014 11:00	29.10.2014 14:40	3,67	29.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Нефтезаводская 24а.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
55	22 Апреля 2,4,4б,6, Химиков 61,61а,63 63а,65,67, Энтузиастов 3,5,5а,7а,9,11, 11а,11б,13б	19	30.10.2014 09:00	30.10.2014 09:30	30.10.2014 10:30	1	30.10.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм. (т/подвал) по адресу 22 Апреля 4	Малахевич	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
56	Белозёрова 18, Заозёрная 24,24/1,26, 26/1,26/2,26/3,26/4,26/5,28, Менделеева 13,15,17,17/1,17/2,17/3, 17/4,17/5,19/1,19/2,19/3,19/4,19/5, 19/6,,21,21/1,21/2,21/3, Бородина 4/2,4/3,8/2,8/3,10/2,10/3,10/4,10/5, 12/2,12/3,12/4,12/5	40	30.10.2014 14:00	30.10.2014 14:30	30.10.2014 17:50	3,33	30.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. (б/канал) по адресу Заозёрная 26/2 (заплатка сверху по стыку на "О" т/пр. Д 325 мм.)	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
57	50лет Октября 116 22Апреля 56	2	31.10.2014 09:00	31.10.2014 09:50	31.10.2014 13:50	4	31.10.2014 17:00	Ревизия запорной арматуры Д100 2шт.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
58	Заозерная 9а	1	01.11.2014 15:45	01.11.2014 15:45	01.11.2014 19:00	3,25	01.11.2014 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Мартенс	Повреждение с отключением отопления и ГВС
59	Тварковского 8,10, 20 Партсъезда 47,49,49а,51, Н/заводская 13,13а	8	02.11.2014 07:45	02.11.2014 07:45	02.11.2014 16:00	8,25	02.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Тварковского 8	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
60	Химиков 25,27,29,29а,31, Магистральная 3,5,7	8	06.11.2014 09:00	06.11.2014 09:00	06.11.2014 10:00	1	06.11.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. по адресу Химиков 25/1	Плесовских	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
61	Пр. Мира 100,100а,100б,100в,102,104,104/3.	7	06.11.2014 09:30	06.11.2014 09:40	06.11.2014 15:10	5,5	06.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Пр. Мира 100а.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
62	Физкультурная 8а,8б,8в.	3	06.11.2014 10:00	06.11.2014 10:20	06.11.2014 16:00	5,67	06.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Физкультурная 8б.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
63	Физкультурная 8а,8б,8в.	3	07.11.2014 09:00	07.11.2014 09:30	07.11.2014 15:20	5,83	07.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм , по адресу: Физкультурная 8б.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
64	1-йБашенный пер.2,2/1,4,6,8/1.СибНИИсхоз1,2,3,3/1, 3/2,4,а,5,6,7,7/1,11,12,17,20,23,25а,29, 30,36,39,75.Королева 17.21,25,26,а,26/1,26/4,28,30,30/1,32,34. 9-Дунайская 27,40,42,50,52. 1-я.Дунайская 40,2-я.Пригородная 9, 3-я.Пригор.4,6а,8,13. 3Край	87	11.11.2014 10:00	11.11.2014 11:50	11.11.2014 19:00	7,17	11.11.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 530 мм. по адресу :Королева - Пр.Коховского.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
65	20П/С 1,3,5,7 пер.Комбинатский 2 Химиков 13,15,17,17а,19	10	12.11.2014 09:00	12.11.2014 09:00	12.11.2014 14:40	5,67	12.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 у дома 5	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
66	Энергетиков 33,35	2	12.11.2014 09:00	12.11.2014 10:00	12.11.2014 10:30	0,5	12.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 33	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
67	Химиков 45	1	13.11.2014 09:00	13.11.2014 09:30	13.11.2014 15:00	5,5	13.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Химиков 45 с сохр. ГВС (замена 27 м. "П" и "О" Д 108 мм. канал)	Малахевич	Повреждение с отключением отопления
68	Химиков 8,8а,10а/1,10а,12,12а	6	13.11.2014 10:00	13.11.2014 09:30	13.11.2014 14:40	5,17	13.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Химиков 8 (вставка 0,5 м. "П" Д 89 мм.)	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
69	пр.Королёва 2а,4а	2	13.11.2014 14:30	13.11.2014 14:30	13.11.2014 16:30	2	13.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу пр.Королёва 2а	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
70	пр.Мира 54,56, Малунцева 7,9,9а,11,11а,13	8	14.11.2014 03:00	14.11.2014 03:00	14.11.2014 11:20	8,33	14.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу пр.Мира 56	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
71	50лет Профсоюзов 98/1	1	14.11.2014 09:00	14.11.2014 10:00	14.11.2014 12:00	2	14.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
72	Королева 2а,4а	2	14.11.2014 09:00	14.11.2014 10:00	14.11.2014 16:10	6,17	14.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 у Химиков 20а	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
73	Малунцева 7,9,9а.	3	15.11.2014 11:00	15.11.2014 11:00	15.11.2014 11:30	0,5	15.11.2014 15:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 89 мм по адресу Малунцева 9.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
74	Мира 90,90/1,90а,92,96,96а,б,98, 98/1,98а,б,г,100,100а,б,в,102,104 ,104/3, Магистральная 81,82, 50 лет Профсоюзов 109,109а,111,113,113а	26	17.11.2014 10:00	17.11.2014 10:55	17.11.2014 13:10	2,25	17.11.2014 17:00	Устранение дефекта на "П" т/проводе Д 273 по адресу 50 лет Профсоюзов 113	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
75	Нефтезаводская 31а	1	18.11.2014 09:00	18.11.2014 09:10	18.11.2014 09:30	0,33	18.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Нефтезаводская 31а (проварка стыка "П" в ТК Д108 мм.)	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
76	Малунцева 7,9,9а	3	18.11.2014 10:00	18.11.2014 09:20	18.11.2014 11:30	2,17	18.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 по адресу Малунцева 9	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
77	50 лет Профсоюзов 91б,91в.	2	20.11.2014 09:00	20.11.2014 09:00	20.11.2014 10:30	1,5	20.11.2014 16:00	Устранение дефекта на т/провода Д 89 мм.. по адресу : 50 лет Профсоюзов 91в.	Корчинский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
78	Волкова 9,11	2	20.11.2014 09:00	20.11.2014 09:00	20.11.2014 14:40	5,67	20.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/провода Д 89 мм.. по адресу : Волкова 9	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
79	20 П/съезда 58,60,62,64,64а	5	24.11.2014 09:30	24.11.2014 09:30	24.11.2014 13:30	4	24.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу 20 П/съезда 62 (вставка по 1 м. на "П" и "О" т/проводе Д 108 мм.)	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
80	Тварковского 8,10	2	24.11.2014 14:00	24.11.2014 14:00	24.11.2014 16:10	2,17	24.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Тварковского 8-10 (Хомут на "П" Д 108 мм. б/канал)	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
81	20 П/съезда 6,8,10, Строителей 3,5, 7,9,11,13, Магистральная 13,15,17,19	13	25.11.2014 09:00	25.11.2014 09:30	25.11.2014 13:00	3,5	25.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Строителей 5	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
82	Строителей 19. Магистральная 18. 1-я Новостроевская 3/1,3/2.	4	26.11.2014 09:00	26.11.2014 09:00	26.11.2014 09:30	0,5	26.11.2014 12:00	Ревизия запорной арматуры Д80, по адресу: Строителей 19.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
83	Тварковского 8,10	2	26.11.2014 09:00	26.11.2014 09:20	26.11.2014 11:30	2,17	26.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Тварковского 8-10	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
84	Менделеева 27,27а.	2	26.11.2014 13:30	26.11.2014 14:00	26.11.2014 15:00	1	26.11.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д100, по адресу: Менделеева 27а.	Мартенс	Повреждение с отключением отопления и ГВС
85	Пригородная 5,5/1,5/2,15,15/1,17,17/1,17/2,19, 21,23,23/1,25,27. пр. Мира 69,69а,69/1,71.	18	27.11.2014 09:00	27.11.2014 09:30	27.11.2014 11:40	2,17	27.11.2014 13:00	Замена запорной арматуры Д100, по адресу: пр.Мира 69 (ТК-IV-I-33) (замена запорной арматуры Д 100 мм. надземно на "О")	Плесовских	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
86	пр.Мира 57,57/1,57а,57б,55а,55в,59,61 61а,63,65,65а,67,82/1,82/2,84,84 а,86, 86а,86б,88,88а,88б, Андрианова 34,36, 38, 20 П/съезда 53,55,57	29	27.11.2014 10:00	27.11.2014 10:10	27.11.2014 14:00	3,83	27.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. (канал) по адресу пр.Мира 57/1 (Установка 2-х хомутов на "П" Д 325 мм.)	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
87	Пригородная 10,10/1,10/2,3/1,3/2,9, Андрианова 5	7	29.11.2014 07:20	29.11.2014 07:20	29.11.2014 11:00	3,67	29.11.2014 12:00	Устранение дефекта т/трассы Д 108 по адресу Пригородная 10	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
88	Пригородная 10/1	7	29.11.2014 11:00	29.11.2014 11:00	29.11.2014 18:40	7,67	29.11.2014 18:00	Устранение дефекта т/трассы Д 89	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
89	пр.Мира 57,57/1,57а,б,55а,в,59,,61,61а,63 ,65,а. 67,82/1,/2,84,а,86,а,б,88,а,б. Андрианова 34,36,38. 20 П/С 53,55,57.	13	01.12.2014 11:00	01.12.2014 10:00	01.12.2014 16:40	6,67	01.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм . по адресу: Мира 57/1.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
90	Н/заводская 40, Заводская 2,2/5.	3	01.12.2014 11:00	01.12.2014 11:00	01.12.2014 16:20	5,33	01.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм . по адресу: Заводская 2/3	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
91	50 лет Профсоюзов73,а,75,а,б,77,77/1 Магистральная 50а.Грозненская 20,22.	10	02.12.2014 09:00	02.12.2014 09:00	02.12.2014 12:40	3,67	02.12.2014 13:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 76 мм . по адресу: 50 лет Профсоюзов 73.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
92	20 П/Съезда. 39,37,35.	3	02.12.2014 09:00	02.12.2014 09:15	02.12.2014 12:30	3,25	02.12.2014 13:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм . по адресу: 20 П/С. 39.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
93	С.Тюленина 1,1/1,5. Т.Белозёрова 2,4,6,8,8/1,10.	9	04.12.2014 07:00	04.12.2014 07:00	04.12.2014 12:00	5	04.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу С.Тюленина 1/1	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
94	Менделеева 32в,34,34/1,36,36б,38.	6	04.12.2014 13:00	04.12.2014 14:00	04.12.2014 15:30	1,5	04.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 и замена запорной арматуры Д100, по адресу: Менделеева 32б.	Мартенс	Повреждение с отключением отопления и ГВС
95	Грозненская 4,6,6а,8а,10,10а,12.	11	09.12.2014	09.12.2014	09.12.2014	4,33	09.12.2014	Устранение дефекта на т/пр.	Плесовских	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	20-го П/съезда 32. Магистральная 37,39. 19-го П/съезда 21б.		09:00	09:00	13:20		17:00	Д57, по адресу: Грозненская 10. (вставка 0,5 м. + отвод Д 57 мм. "П")		отключением отопления и ГВС
96	пр.Мира 100,100а,100б,100в,102,104, 104/3	7	09.12.2014 10:00	09.12.2014 10:00	09.12.2014 10:20	0,33	09.12.2014 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (ТК) по адресу пр.Мира 100а (хомут на "П" Д 159 мм. в ТК)	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
97	22 Апреля 10,10а,12,12б,14,12а (д/с №312)	6	09.12.2014 21:00	09.12.2014 21:00	10.12.2014 07:00	10	10.12.2014 03:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу 22 Апреля 14	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
98	2 Поселковая 1,3,6, Мира 10б,14а	5	11.12.2014 10:30	11.12.2014 10:30	11.12.2014 14:10	3,67	11.12.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 219 по адресу 2 Поселковая 3	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
99	Малунцева 2, Комбинатский пер. 1,3,5	4	16.12.2014 10:00	16.12.2014 10:00	16.12.2014 12:30	2,5	16.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Комбинатский пер. 1	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
100	Бородина 44а. Бархатовой 4в.	2	16.12.2014 11:00	16.12.2014 11:00	16.12.2014 18:50	7,83	16.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Бархатовой 4в.	Мартенс	Повреждение с отключением отопления и ГВС
101	Бородина 44а.Бархатовой 4в.	2	17.12.2014 09:00	17.12.2014 09:10	17.12.2014 12:00	2,83	17.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу ; Бархатовой 4в.	Мартенс	Повреждение с отключением отопления и ГВС
102	Малунцева 4,6 Комб.перулок 7,9,15	5	18.12.2014 10:00	18.12.2014 10:00	18.12.2014 14:40	4,67	18.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 9	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
103	19 П/съезда 16	1	19.12.2014 11:00	19.12.2014 11:00	19.12.2014 11:40	0,67	19.12.2014 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 89	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
104	Тюленина 1,1/1. Белозерова 2,4.	4	24.12.2014 23:30	24.12.2014 23:30	25.12.2014 02:30	3	25.12.2014 01:00	Замена задвижки Д100 в т/подвале ж.д. по адресу: Тюленина 1/1.	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
105	2-я Дачная 1,4,10,12/1,18,20,22,24. Кр.Путь 82а.80,а,б,78,80/1,80в. Долгирева 1,1а,3,9. Волховстроя 94,90,88,79,81,57.М.Ивановская 1. 3 Дачная 1. 2-Кольцевая 3/1,3. 4 Дачная 13,11	31	25.12.2014 09:00	25.12.2014 09:30	25.12.2014 17:00	7,5	25.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 мм, по адресу: 2-я Дачная 1.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
106	Химиков 25,25/1,27,29,29а,31 Строителей 2,4,4а,6,8,10,12,14 20П/съезда 2,4 Магистральная 3,5,7, 7а,9,11	22	26.12.2014 09:00	26.12.2014 09:50	26.12.2014 17:20	7,5	26.12.2014 13:00	Устранение дефекта на т/тр Д219 у дома 20П/съезда 4	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
107	пр.Менделеева 13,15,17,17/1,19/1,19/2,21,21/1,28 Белозерова 16,18.	11	30.12.2014 09:00	30.12.2014 09:00	30.12.2014 10:40	1,67	30.12.2014 17:00	Перевязка т/провода Д 89 мм.по адресу: пр.Менделеева 21	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
108	Химиков 6/2	1	05.01.2015	05.01.2015	05.01.2015	2,83	05.01.2015	Устранение дефекта на т/пр.	Плесовских	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			13:00	14:00	16:50		18:00	Д108, по адресу: Химиков 6/2.		отключением отопления и ГВС
109	Кр.Путь 135	1	08.01.2015 11:00	08.01.2015 10:45	08.01.2015 15:15	4,5	08.01.2015 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 57 на ГВС	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
110	Кр.Путь 135	1	08.01.2015 11:00	08.01.2015 11:00	08.01.2015 11:45	0,75	08.01.2015 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 76 (установили "хомут на отоплении)	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
111	пр.Королёва 2,2а,4а, Химиков 20,20а	5	12.01.2015 17:30	12.01.2015 18:00	12.01.2015 21:00	3	12.01.2015 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу пр.Королёва 2 (ТК-III-В-43/1) (Проварка по стыку на отводе Д 159 мм. "П" б/канал)	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
112	50 Лет Профсоюзов 55,55а,55б,57,57а,57б,59,59а,59б,59в,61,61а,61б,63,63а,65,65а,67,98. Энергетиков 29,29а,31,31а,31б,31в,33,35. 19-го П/съезда 22,22а,24,24а,24б,26,28,28а. Магистральная 36,38,38а,38б,40,40а,40б,42,42а,42б,44.	46	14.01.2015 09:00	14.01.2015 09:30	14.01.2015 13:40	4,17	14.01.2015 13:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: 50 Лет Профсоюзов 61 от ТК-III-В-35.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
113	Андрианова 30,30а,32,32а.26,28.	6	14.01.2015 09:00	14.01.2015 09:30	14.01.2015 14:00	4,5	14.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Андрианова 32.	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
114	Королева 2,2а,4а. Химиков 20,20а.	5	14.01.2015 09:00	14.01.2015 09:40	14.01.2015 15:45	6,08	14.01.2015 13:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Королева 2. от ТК-III-В-43/1	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
115	Заозёрная 32	1	15.01.2015 09:00	15.01.2015 09:00	15.01.2015 10:30	1,5	15.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Заозёрная 32 (вставка на "О" т/пр. 8 м.+ 2 отвода Д108 мм. т/подвал)	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
116	Институтская площадь 2,4,5, Сибаковская 2,2/1	5	15.01.2015 10:30	15.01.2015 10:30	15.01.2015 16:00	5,5	15.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Институтская площадь 2 (вставка 3м.+ 2 отвода Д 57 мм. на "П" т/пр. б/канал)	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
117	Нефтезаводская 40, Заводская 2,2/5	3	15.01.2015 11:00	15.01.2015 11:00	15.01.2015 15:10	4,17	15.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Заводская 2/3 (проварка по стыку на "П" т/пр. Д 159мм. канал)	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
118	Магистральная 82, 50 лет Профсоюзов 109,109а,111,113,113а	6	16.01.2015 09:00	16.01.2015 09:20	16.01.2015 12:30	3,17	16.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу 50 лет Профсоюзов 113а	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
119	Нефтезаводская 40, Заводская 2,2/5	3	16.01.2015 09:00	16.01.2015 09:20	16.01.2015 13:15	3,92	16.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Заводская 2	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
120	Строителей 2,4,4а,6,8,10,12,14 Магистральная 9,11 20П/съезда 4	11	19.01.2015 10:30	19.01.2015 10:30	19.01.2015 13:00	2,5	19.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у Строителей 4	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
121	Магистральная 82, 50 лет Профсоюзов 109,109а,111,113,113а	6	20.01.2015 10:30	20.01.2015 10:30	20.01.2015 14:40	4,17	20.01.2015 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 по адресу 50 лет Профсоюзов 113а	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
122	Институт.площадь 2,4,5,. Сибаковская 2,2/1.	3	22.01.2015 15:30	22.01.2015 15:30	22.01.2015 17:15	1,75	22.01.2015 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу:Институтская пл.2,.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
123	Круговая 8	1	26.01.2015 10:30	26.01.2015 10:30	26.01.2015 16:30	6	26.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Круговая 8 (вставка 5 м. + 2 отвода Д 89мм. "П" канал)	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
124	Коммунальная 19,21,21а Заозерная 2,4	5	28.01.2015 09:00	28.01.2015 09:00	28.01.2015 10:30	1,5	28.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 19	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
125	Магистральная 57,59,61,63,65,67, 67а 20П/съезда 50б,52а,54а	10	28.01.2015 09:00	28.01.2015 09:20	28.01.2015 15:40	6,33	28.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 67а	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
126	Коммунальная 19	1	28.01.2015 09:00	28.01.2015 10:30	28.01.2015 15:00	4,5	28.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 19	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
127	4-я Северная 7,9а,13, 5-я Северная 2, 6,8, Волховстроя 72	7	05.02.2015 09:00	05.02.2015 10:35	05.02.2015 14:25	3,83	05.02.2015 13:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 5-я Северная 2 (ТК-I-3-49/03)	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
128	пр.Мира 65	1	09.02.2015 13:30	09.02.2015 13:30	09.02.2015 15:00	1,5	09.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (надземно) по адресу пр.Мира 65 (вставка 3 м. + 2 отвода "П" Д 76 мм. надземно)	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
129	50 Лет Октября 116,116/1,118,118а. 22-го Апреля 56.	5	10.02.2015 13:30	10.02.2015 13:30	10.02.2015 15:00	1,5	10.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Круговая 24.	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
130	пр. Мира 55в, 57, 57а, 57б, 61а. ул. Андрианова, 34, 36.	7	12.02.2015 09:00	12.02.2015 09:10	12.02.2015 10:00	0,83	12.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д219 мм по адресу: пр. Мира, 55в	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
131	пр. Мира 32б.34,34а,34б,в,г,36.а. 4 Поселковая 38,40.	10	12.02.2015 09:00	12.02.2015 09:10	12.02.2015 11:50	2,67	12.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу:4 Поселковая 38.	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
132	2 Затонская 1 (адм.зд.)	1	17.02.2015 11:00	17.02.2015 11:00	17.02.2015 15:30	4,5	17.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
133	пр.Королёва 17 (ОАО "Учхоз-1"),	31	18.02.2015	18.02.2015	18.02.2015	12,92	18.02.2015	Устранение дефекта на	Деркач	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	1й Башенный пер. 8/1,, пр.Менделеева 44 ("Магнит"),44/1, 44/2, Малиновского 12/1,12/3,12/4, 14 (Поликлиника),14/1,14/2,17,17/1, 18/1,19,19/1,21 (7 Пожарная часть), Тюленина 12,14,18,5-я Крайняя 10, 12,14, Заозёрна		05:00	05:10	18:05		17:00	т/проводе Д 530 по пр.Королева - 4 Пригородная		отключением отопления и ГВС
134	Белозерова 18,20 Заозерная 24,24/1, 26,26/1,26/2,26/3,26/4,28 Менделеева 7-21/3	29	20.02.2015 10:00	20.02.2015 10:35	20.02.2015 15:30	4,92	20.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у Бородина 12/3	Куликов	Повреждение с отключением отопления
135	Белозерова 18,20 Заозерная 24,24/1, 26,26/1,26/2,26/3,26/4,28,22,22/1, 22/224,24/1 Менделеева 7-21/3 Бородина 4-17	59	20.02.2015 17:00	20.02.2015 17:00	20.02.2015 19:20	2,33	20.02.2015 22:00	Устранение дефекта на т/тр.Д325 у Бородина 12/3	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
136	Белозерова 18-Управдом-7. Менделеева 15-почта.	2	22.02.2015 19:00	22.02.2015 19:50	23.02.2015 02:00	6,17	22.02.2015 23:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Белозерова 18.	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
137	Белозёрова 18, пр.Менделеева 15	2	24.02.2015 09:30	24.02.2015 09:30	24.02.2015 11:00	1,5	24.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Белозёрова 18	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
138	пр.Мира 58,60, Малунцева 15	3	24.02.2015 12:00	24.02.2015 12:00	24.02.2015 16:20	4,33	24.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу пр.Мира 60 (Хомут на "П" Д 108 мм. канал)	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
139	Белозёрова 6,8/1	2	24.02.2015 13:00	24.02.2015 13:00	24.02.2015 15:40	2,67	24.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Белозёрова 6 (Вставка 2 м. Д 89 мм. на "П" т/подвал)	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
140	20 П/съезда 52,54	2	25.02.2015 09:00	25.02.2015 09:00	25.02.2015 09:30	0,5	25.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу 20 П/съезда 54	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
141	Белозерова 18, Менделеева 15	2	25.02.2015 09:00	25.02.2015 09:00	25.02.2015 13:55	4,92	25.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Белозерова 18	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
142	Пригородная 3/1,3/2, ЦТП-301	3	25.02.2015 09:50	25.02.2015 09:50	25.02.2015 14:25	4,58	25.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 108 мм. по адресу Пригородная 3/3	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
143	Мира 60,58, Малунцева 15	3	25.02.2015 10:30	25.02.2015 10:30	25.02.2015 17:00	6,5	25.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Мира 60	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
144	Б.Поля: Лесная 10, Солнечная 1,3,5, 7,4,6,8,10	9	25.02.2015 20:30	25.02.2015 20:30	25.02.2015 23:50	3,33	25.02.2015 23:59	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Лесная 10	Плесовских	Повреждение с отключением отопления
145	Пригородная 3/1,3/2. ЦТП-301	3	26.02.2015 09:00	26.02.2015 09:25	26.02.2015 16:30	7,08	26.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Пригородная	Дашкевич	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								3/3.		отопления и ГВС
146	22-го Апреля 4а,6а.	2	26.02.2015 09:00	26.02.2015 09:40	26.02.2015 10:40	1	26.02.2015 12:00	Ревизия запорной арматуры Д 100 - 2шт. по адресу: 22-го Апреля 6а.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
147	Мира 25а.	1	27.02.2015 09:30	27.02.2015 09:30	27.02.2015 15:00	5,5	27.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/трассе Д 108 мм , по адресу: Мира 25а..	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
148	Химиков 40	1	01.03.2015 15:30	01.03.2015 15:50	01.03.2015 20:15	4,42	01.03.2015 22:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 (с сохр. ГВС)	Плесовских	Повреждение с отключением отопления
149	20 -го П/съезда 52,54.	2	02.03.2015 09:00	02.03.2015 09:00	02.03.2015 10:10	1,17	02.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89, по адресу: 20-го П/съезда 54.	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
150	Белозерова 6, 8/1.	2	03.03.2015 09:00	03.03.2015 09:10	03.03.2015 10:30	1,33	03.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм по адресу: ул. Белозерова, 6	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
151	Заозерная 15/2	1	03.03.2015 09:00	03.03.2015 09:20	03.03.2015 13:20	4	03.03.2015 17:00	Переврезка т/пр. Д108, по адресу: Заозерная 15/2.	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
152	20 П/сьезда 52,54.	2	04.03.2015 09:00	04.03.2015 09:00	04.03.2015 11:00	2	04.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу: 20 П/сьезда 52. (вставка 1,5 м. "П" Д 89 мм. т/подвал)	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
153	Светлая 1	1	05.03.2015 09:00	05.03.2015 09:10	05.03.2015 13:00	3,83	05.03.2015 17:00	Устранение дефекта т/провода Д108	Куликов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
154	Мира 11/1,15,15а	3	05.03.2015 09:00	05.03.2015 09:30	05.03.2015 15:00	5,5	05.03.2015 17:00	Устранение дефекта т/провода Д219 по адресу Мира 13	Плесовских	Повреждение с отключением отопления и ГВС
155	Мира 167.167а,б,167/1/2/3,169,а,б,в,г. 171.	12	06.03.2015 09:00	06.03.2015 09:10	06.03.2015 14:50	5,67	06.03.2015 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм по адресу: Мира 167	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
156	пр.Менделеева 2,2/1	2	10.03.2015 14:40	10.03.2015 14:40	10.03.2015 20:30	5,83	10.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (ТК) по адресу пр.Менделеева 2/1 (вставка 1,5 м.+ 2 отвода Д 108 мм. "П" в ТК+ вставка 1 м. на "О" канал)	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
157	Андрианова 18а,20,22, пр.Мира 49,51, 51а 53, Тварковского 2,4,4а,4б	11	11.03.2015 09:00	11.03.2015 10:20	11.03.2015 16:40	6,33	11.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Андрианова 20	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
158	Магистральная 7,7а.	2	23.03.2015 09:30	23.03.2015 09:30	23.03.2015 14:00	4,5	23.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу: Магистральная 7.	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
159	Мира 47,47а,47а/1	3	25.03.2015 09:00	25.03.2015 09:10	25.03.2015 14:30	5,33	25.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 47	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
160	Мира 3	1	25.03.2015 09:00	25.03.2015 09:50	25.03.2015 16:30	6,67	25.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
161	Энергетиков 19, Магистральная 35к1,33,31к2,29	6	25.03.2015 09:30	25.03.2015 10:00	25.03.2015 13:40	3,67	25.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 по адресу 19 П/съезда 16	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
162	Мира 47,47а,47а/1	3	26.03.2015 09:00	26.03.2015 09:00	26.03.2015 13:50	4,83	26.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 у дома 47 ("О" т/провод)	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
163	Н/заводская 13а. 20 П/сьезда 49а.	2	31.03.2015 09:00	31.03.2015 09:45	31.03.2015 16:20	6,58	31.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм (канал), по адресу: Н/заводская 13а.	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
164	Тварковского 2,4, Андрианова 22	3	06.04.2015 10:00	06.04.2015 10:00	06.04.2015 15:50	5,83	06.04.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Тварковского 2 (Вставка по 5 м.+ 2 отвода Д108 мм. на "П" и "О" б/канал))	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
165	Белозёрова 1,3	2	06.04.2015 10:10	06.04.2015 10:10	06.04.2015 16:20	6,17	06.04.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Белозёрова 3 (Вставка 0,5м.+ 2 отвода Д 108 мм. на "П" б/канал)	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
166	Пр. Мира 32б,34,34а,34б,34в,34г,36,36а.	8	14.04.2015 15:30	14.04.2015 15:30	14.04.2015 15:50	0,33	14.04.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Пр. Мира 32б	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
167	Мира 32б,34,34а,б,в,г,36,36а	8	15.04.2015 09:00	15.04.2015 09:30	15.04.2015 17:00	7,5	15.04.2015 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 по адресу Мира 32б	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
168	Правый берег Иртыша 153, Мира 5к2,5а	3	16.04.2015 09:00	16.04.2015 09:15	16.04.2015 16:35	7,33	16.04.2015 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 по адресу: Мира 5к2	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
169	Мира 32б,34,34а,б,в,г,36,36а	8	23.04.2015 09:00	23.04.2015 09:30	23.04.2015 17:10	7,67	23.04.2015 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 по адресу Мира 32б	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
170	Кр.Путь 127,127а,129,131,133. 2-я Затонская 25,27. 1-я Затонская 22.	8	24.04.2015 10:30	24.04.2015 10:30	24.04.2015 16:20	5,83	24.04.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: 1-я Затонская 22.	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
171	Малиновского,Тюленина, Заозерная,Менделеева.	31	28.04.2015 06:30	28.04.2015 06:30	28.04.2015 12:00	5,5	28.04.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д426, по адресу: Малиновского 14к2. от ТК-III-В-55.	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
172	Мира 8 б,6 б.,8,8а.	4	28.04.2015 09:00	28.04.2015 09:30	28.04.2015 16:20	6,83	28.04.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 76 мм. по адресу: Мира 8б.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
173	Мира 8 б,6 б.,8,8а.	4	28.04.2015 17:30	28.04.2015 17:30	28.04.2015 21:40	4,17	28.04.2015 22:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108 мм. по адресу: Мира 6.	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
174	Мира 6б,8,8а,б	4	29.04.2015	29.04.2015	29.04.2015	7,25	29.04.2015	Устранение дефекта	Грибов	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			11:00	11:00	18:15		18:00	т/провода Д 108 по адресу Мира 6		отключением отопления и ГВС
175	Мира 4,6,6а	3	29.04.2015 16:00	29.04.2015 16:45	29.04.2015 18:15	1,5	29.04.2015 18:00	Замена задвижки Д 100 по адресу Мира 6	Грибов	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
	Центральный	1254				3,52				
1	Октябрьская 98	1	22.09.2014 10:00	22.09.2014 10:20	22.09.2014 16:00	5,67	22.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
2	Кемеровская 115,121,135, 5 Армии 130,133,135,135/1,137,139,141, 1Ремесленная 1а, Октябрьская 155к3, Гусарова 83а	13	22.09.2014 10:00	22.09.2014 10:30	22.09.2014 15:30	5	22.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Гусарова-Кемеровская	Плехов Н.В.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
3	Омская 119,121,121к.1,123,125,127, 127к.1, Нейбута 10,14	9	24.09.2014 10:00	24.09.2014 10:00	24.09.2014 17:45	7,75	24.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Омская 123	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
4	Тимуровский пр. 3,5, пр.К.Маркса 26, 28,30,30а,32,34,34а,36/1	8	24.09.2014 13:00	24.09.2014 13:00	24.09.2014 16:30	3,5	24.09.2014 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Тимуровский пр.4 (вставка 2,5м. "О" Д 219 мм. канал)	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
5	Омская 119,119/1,121,121/1,123,125, 127,127/1 Нейбута 10,14	10	25.09.2014 10:00	25.09.2014 10:00	25.09.2014 19:45	9,75	25.09.2014 17:00	Устранение дефекта т/тр.Д108 у дома 123	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
6	Декабристов 89,128,130,130а Б.Мартынова 4,6,15 Учнбная 107 Масленикова 15	9	26.09.2014 05:00	26.09.2014 05:00	26.09.2014 15:45	10,75	26.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 89	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
7	Омская 119/1,121,123,125,127,127к1	6	26.09.2014 10:00	26.09.2014 10:00	26.09.2014 11:00	1	26.09.2014 14:00	Замена запорной арматуры Д 100 по адресу Омская 123	Мозоль	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
8	Омская 158,158/1,162,162/1,162/2	4	26.09.2014 11:00	26.09.2014 11:00	26.09.2014 16:00	5	26.09.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 по адресу Омская 162/2	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
9	5 Армии 135,137,139	3	30.09.2014 14:00	30.09.2014 14:00	30.09.2014 15:20	1,33	30.09.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 50 по адресу 5 Армии 137	Жестовский	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
10	Куйбышева 27к7	1	30.09.2014 15:00	30.09.2014 16:00	30.09.2014 20:40	4,67	30.09.2014 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
11	Кемеровская 115,121,135. 5 Армии 130,133,135,135/1,137,139,141. 1 Ремесленная 1а. Октябрьская	13	01.10.2014 09:00	01.10.2014 09:45	01.10.2014 16:30	6,75	01.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Гусарова - Кемеровская от ТК-I-В-32	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	155к3. Гусарова 83а.									
12	Почтовая 6	1	02.10.2014 10:00	02.10.2014 10:00	02.10.2014 15:00	5	02.10.2014 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Почтовая 6.	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
13	Успенского 2,4,10,14	4	02.10.2014 13:00	02.10.2014 13:30	02.10.2014 16:00	2,5	02.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу Успенского 10	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
14	Звездова 124а 128,128а 10лет Октября 141,141а 14Линия 40	6	03.10.2014 10:00	03.10.2014 10:00	03.10.2014 19:20	9,33	03.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у дома 127	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
15	2-Челюскенцев,12,14,16	3	03.10.2014 22:00	03.10.2014 22:00	04.10.2014 10:30	12,5	04.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 у дома 12	ЦДС	Повреждение с отключением отопления
16	Пушкина 26,30,33,35,37 Почтовая 6 Лермонтова 22,24,27,32 Сажинская 33,35,37,39	14	06.10.2014 09:00	06.10.2014 10:20	06.10.2014 16:30	6,17	06.10.2014 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 по адресу Почтовая 6 (ТК-I-Ю-74) (замена 35 м. "П" и "О" под дорогой + замена запорной арм. Д 100мм.)	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
17	Звездова 124,128,128а, 10 лет Октября 141,141а, 14-я Линия 40	6	06.10.2014 10:00	06.10.2014 10:00	06.10.2014 16:00	6	06.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Звездова 127 (вставка 1,2 м. "О" т/пр. Д 159 мм. канал)	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
18	п.Степной: Новаторов 2,4,6,8,10,12	6	09.10.2014 05:15	09.10.2014 05:15	09.10.2014 11:00	5,75	09.10.2014 17:00	Устранение дефекта т/трассы Д 25 по адресу Новаторов 2 (ГВС не предусмотрено)	ЦДС	Повреждение с отключением отопления
19	Иркутская 70,72,74. Звездова 105-шк.№132,107.	5	09.10.2014 10:00	09.10.2014 10:00	09.10.2014 17:30	7,5	09.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Иркутская 70.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления
20	Сенная 33,35,38,40	4	10.10.2014 09:00	10.10.2014 10:00	10.10.2014 15:05	5,08	10.10.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу Сенная 33	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
21	Сенная 33,35,38,40.	4	13.10.2014 10:00	13.10.2014 10:00	13.10.2014 15:00	5	13.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76,по адресу: Сенная 33.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
22	Кр.Путь 67.	1	14.10.2014 00:10	14.10.2014 00:10	14.10.2014 04:00	3,83	14.10.2014 08:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Кр. Путь 67.	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
23	Омская 85	1	14.10.2014 10:00	14.10.2014 11:00	14.10.2014 15:00	4	14.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Омская 85.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
24	Артическая 47	1	14.10.2014 10:00	14.10.2014 11:00	14.10.2014 15:45	4,75	14.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Артическая 47.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
25	Кр.Путь 67	1	15.10.2014 10:00	15.10.2014 10:00	15.10.2014 12:00	2	15.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 мм , по адресу: Кр.путь 67..	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
26	3-й Разъезд 21,23	2	15.10.2014 14:00	15.10.2014 14:30	15.10.2014 15:30	1	15.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу 3-й Разъезд 21-23	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
27	Звездова 107	1	20.10.2014 15:00	20.10.2014 15:00	20.10.2014 15:30	0,5	20.10.2014 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76	Мозоль	Повреждение с отключением отопления
28	Кр.Зорь 150а(д/с)	1	20.10.2014 17:00	20.10.2014 17:00	20.10.2014 19:15	2,25	20.10.2014 19:00	Устранение дефекта т/провода Д 76 по адресу Кр.Зорь-27 Линия	Соколов О.В.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
29	Челюскинцев 100,102/1,102/2.	3	21.10.2014 17:00	21.10.2014 17:00	21.10.2014 21:15	4,25	21.10.2014 21:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Челюскинцев - Нахимова.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
30	27 Северная 1а,1б,3.	3	22.10.2014 09:30	22.10.2014 09:30	22.10.2014 10:15	0,75	22.10.2014 13:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу: 27 Северная 3	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
31	10 Лет Октября 178,178/1,178/5,,180,180/1,180а, б. 20 Лет РККА 304а. Лескова 6.	9	22.10.2014 10:00	22.10.2014 10:00	22.10.2013 13:00		22.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу: 10 Лет Октября 180/1	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
32	Орджоникидзе 268,268а,270,270а, 272а,276б, Осоавиахимовская 187, 189, 26 Северная 19,19/1, Тарская 276, 28 Северная 23,25,25а,27,29	16	22.10.2014 10:00	22.10.2014 11:00	22.10.2014 13:00	2	22.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу Орджоникидзе 270	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
33	Лермонтова 127,127/1,127-е,131. 10 лет Октября 136,136/1.+ 14 ч.д.	20	22.10.2014 14:00	22.10.2014 14:40	22.10.2014 14:45	0,08	22.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу:13 Линия 140.	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
34	1 Производ.2,4,6,8,16,20. Омская 221. 223,225,а. 2 Производств.2а.Унивсальная7. + 34 ч.ж.д.	46	22.10.2014 17:00	22.10.2014 17:00	22.10.2014 20:45	3,75	22.10.2014 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм по адресу: 1 Производ.11-15..	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
35	20 лет РККА 175,177, 3-й Разъезд 34, 36,36а, 27-я Линия 29,31а,33,33а,35, 35а,37,37а	13	23.10.2014 10:00	23.10.2014 10:00	23.10.2014 15:50	5,83	23.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (надземно) по адресу 3-й Разъезд 36а от ЦТП-545 (вставка "П" 1 м. Д 159 мм. надземно)	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
36	Смоленская 3,5,7,9,11	5	23.10.2014 14:00	23.10.2014 14:00	23.10.2014 15:20	1,33	23.10.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д 50мм. по адресу Смоленская 11	Коновалов	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
37	25-я Линия 41а,78,78/1, 26-я Линия 1, 3,5,7,9, 27-я Линия 4,6,6а,8,10,12,16, 16а,18,21, Кр.Зорь 150а, 10 лет Октября 172,172а,174,174/1, 174а,176,176/1,179/1, Лермонтова 179а,216а	29	23.10.2014 17:00	23.10.2014 17:35	24.10.2014 00:25	6,83	23.10.2014 23:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 426 мм. (канал) по адресу 27 Линия 18 (ТК-V-В-89) (вставка 1 м. + отвод Д 426 мм. на "О" т/пр.)	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
38	5 Северная	7	24.10.2014	24.10.2014	24.10.2014	0,67	24.10.2014	Устранение дефекта на	Коновалов	Повреждение с

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	205а.б,207,207а,209,209а. Челюскинцев 83		17:00	16:30	17:10		18:00	т/проводеГВС Д 108 мм. по адресу:5 Северная 205б..		отключением отопления и ГВС
39	Звездова 129/1	1	25.10.2014 20:00	25.10.2014 20:00	25.10.2014 23:50	3,83	25.10.2014 23:00	Устранение дефекта на т/пр. Д133, по адресу: Звездова 129/1.	Куприн	Повреждение с отключением отопления и ГВС
40	п.Биофабрика 3	1	27.10.2014 16:30	27.10.2014 16:30	27.10.2014 19:30	3	27.10.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу п.Биофабрика 3 (вставка 1 м. + 3 отвода "П" Д 108 мм. в ТК)	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
41	2-я Челюскинцев 13	1	27.10.2014 17:30	27.10.2014 18:50	27.10.2014 22:30	3,67	27.10.2014 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу 2-я Челюскинцев 9-13 с сохр. ГВС (вставка 3м. Д.57мм. "П" канал)	Ашурко	Повреждение с отключением отопления
42	Б.Хмельницкого 42,44,65, Шебалдина 65,68, Нейбута 64,66,99, Звездова 116,124а,128, Омская 114/2,116,132,149, 13 Линия 46, Иркутская 104, 10 лет Октября 141, 141а, 9 Линия 46, 13 Линия 46, 14Линия 40	22	28.10.2014 10:40	28.10.2014 11:20	28.10.2014 15:00	3,67	28.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 по адресу Иркутская-Шебалдина	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
43	20-я Линия 53	1	29.10.2014 12:00	29.10.2014 12:00	29.10.2014 14:20	2,33	29.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76/89, по адресу: 20-я Линия 53-59а.	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
44	Краснознаменная 2а,8,8а,10,21,21а,б,в,23,23/1,25. Каховская 5. Завертяева 23,27,31. Донецкая 1. 2-й Донецкий пер. 1,3,4,5.	20	29.10.2014 15:30	29.10.2014 15:30	29.10.2014 16:00	0,5	29.10.2014 17:00	Замена запорной арматуры Д100, по адресу: Краснознаменная 2а.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
45	Омская 71 (адм.зд.),73 (адм.зд.), Мичурина 58 (адм.зд.)	3	30.10.2014 10:00	30.10.2014 11:00	30.10.2014 15:00	4	30.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Омская 75	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
46	Б.Хмельницкого 42,44,65. Шебалдина 65,68. Нейбута 64,66,99. Звездова 116,124а,128. Омская 114/2,116,132,149. 13-я Линия 46. Иркутская 104. 10 Лет Октября 141,141а. 9-я Линия 46. 13-я Линия 46. 14-я Линия 40.	22	30.10.2014 11:00	30.10.2014 11:15	30.10.2014 18:00	6,75	30.10.2014 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 219мм. (канал), по адресу: Иркутская-13 Линия. (ТК-V-3-94) (замена 15 м. Д 219 мм. на "О" т/пр. канал)	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
47	Омская 71 (адм.зд.),73 (адм.зд.), Мичурина 58 (адм.зд.)	3	30.10.2014 17:00	30.10.2014 17:00	31.10.2014 04:20	11,33	30.10.2014 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Омская 75	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
48	Челюскенцев 90,94,96 Козицкого 2	4	31.10.2014 13:00	31.10.2014 13:30	31.10.2014 15:20	1,83	31.10.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 у дома 2	Ашурко	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
										отопления
49	Кр.Путь 57,59,61,63,65	5	31.10.2014 14:30	31.10.2014 14:30	31.10.2014 17:45	3,25	31.10.2014 20:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 65	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
50	Октябрьская 120,120а,122	3	05.11.2014 15:00	05.11.2014 15:00	05.11.2014 17:30	2,5	05.11.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал) по адресу Октябрьская 122 (от кот. 4 Северная 180) (вставка 1м.+отвод Д 89 мм. т/подвал)	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
51	Волочаевская 17,17в	2	05.11.2014 20:30	05.11.2014 20:30	06.11.2014 02:15	5,75	06.11.2014 01:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу Волочаевская 17в (вставка 1м.+ отвод Д 159 мм. "П" канал)	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
52	20 Лет РККА 175,177. 3-й Разъезд 34,36,36а. 27-я Линия 29,31а,33,33а,35,35а,37,37а.	13	06.11.2014 10:00	06.11.2014 10:30	06.11.2014 14:45	4,25	06.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д57 и замена запорной арматуры Д50, по адресу: 3-й Разъед 36. от ЦТП-545.	Соколов	Повреждение с отключением ГВС
53	Звездова 3,3/1. Сажинская 3	3	06.11.2014 11:30	06.11.2014 11:30	06.11.2014 18:00	6,5	06.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д57, по адресу: Звездова - Сажинская.	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
54	Орджоникижзе 276-б.	1	07.11.2014 10:00	07.11.2014 10:00	07.11.2014 11:00	1	07.11.2014 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д57 мм по адресу: Орджоникидзе 267-б.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
55	Челюскинцев 83.	1	07.11.2014 14:00	07.11.2014 14:00	07.11.2014 14:45	0,75	07.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 76 мм , по адресу: Челюскинцев 83..	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
56	Кр.Зорь 108-а.	1	07.11.2014 16:30	07.11.2014 16:30	07.11.2014 21:00	4,5	07.11.2014 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 мм , по адресу: Кр.Зорь 108а...	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
57	Орджоникидзе 118,120, 4-я Северная 95,104, Тарская 113,127,146, 35 ч.ж.д.	41	13.11.2014 11:00	13.11.2014 11:00	13.11.2014 14:30	3,5	13.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу 5-я Северная 78 (вставка 3м. Д 159 мм. на "П" б/канал)	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
58	27-я Линия 37	1	13.11.2014 11:30	13.11.2014 11:30	13.11.2014 12:30	1	13.11.2014 13:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 57 мм. (канал) по адресу 27-я Линия 37 с сохр. отопления (вставка 3,5 м. Д 57 мм. на т/пр. ГВС)	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
59	Омская 119/1,121,123,125	4	17.11.2014 10:00	17.11.2014 10:00	17.11.2014 15:00	5	17.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 108 по адресу Омская 123(т/подвал)	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
60	Герцена 36,37,38,38а,40,42,45,47,49, 51/53,55/57, Рабиновича	21	25.11.2014 09:00	25.11.2014 10:00	25.11.2014 11:45	1,75	25.11.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Герцена - Рабиновича	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	77,82,88, 88б,90,91,94,108,108/1, Яковлева 106									
61	Куйбышева 75 (мед.учережд)	1	25.11.2014 16:00	25.11.2014 16:00	25.11.2014 17:40	1,67	25.11.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 133 мм.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
62	Ч. Валиханова 2,2/1. 8 Марта 8. Съездовская 1,2.	5	26.11.2014 11:00	26.11.2014 11:00	26.11.2014 14:10	3,17	26.11.2014 15:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: 8 Марта 8. от ТК-I-Ю-20	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
63	Гусарова 113, Арктическая 23	2	27.11.2014 15:30	27.11.2014 16:00	27.11.2014 18:00	2	27.11.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Гусарова 113 (от кот. 4 Северная 180)	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
64	Октябрьская 120к1. Яковлева 112,143,145.	4	28.11.2014 17:30	28.11.2014 17:45	28.11.2014 19:30	1,75	28.11.2014 18:30	Врезка запорной арматуры Д80-2шт, по адресу: Октябрьская 122. от к. 4-я Северная 180.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
65	Октябрьская 122	1	28.11.2014 21:00	28.11.2014 20:50	28.11.2014 22:00	1,17	28.11.2014 23:50	Врезка вновь смонтированного т/пр. 2Д76, по адресу: Октябрьская 122.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
66	Орджоникидзе 268,270.	2	01.12.2014 11:00	01.12.2014 11:00	01.12.2014 17:00	6	01.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм . по адресу: Орджоникидзе 268.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
67	Пушкина 133,133/1,2,3,4,5,6,7,8.	9	01.12.2014 13:00	01.12.2014 13:05	01.12.2014 15:05	2	01.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм . по адресу: Пушкина 133.	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
68	Орджоникидзе 268,270.	2	01.12.2014 17:30	01.12.2014 17:30	01.12.2014 20:30	3	01.12.2014 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм . по адресу: Орджоникидзе 268.	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
69	20лет РККА 17/1	1	02.12.2014 15:30	02.12.2014 15:30	02.12.2014 16:30	1	02.12.2014 19:00	Устранеие дефекта на т/тр.Д76	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
70	3-й Разъезд 21б,25а,27а,29,31,33,35,37	8	03.12.2014 10:30	03.12.2014 10:30	03.12.2014 12:30	2	03.12.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 3-й Разъезд 31 (Вставка на "П" 2,5м. Д108мм. надземно)	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
71	Партизанская 2 (адм.зд.),2/4 (орг.зал) 4 (адм.зд.),4а(ОмГПУ), Ленина 16 (адм.зд.), 18 (адм.зд.)	6	04.12.2014 06:00	04.12.2014 06:20	04.12.2014 17:00	10,67	04.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Партизанская 2 (ТК-I-Ю-4)	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
72	Спортивный проезд 8	1	04.12.2014 10:00	04.12.2014 11:30	04.12.2014 12:20	0,83	04.12.2014 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал) по адресу Спортивный проезд 8	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
73	20 Лет РККА 17/1 д/сад	1	04.12.2014 14:00	04.12.2014 14:30	04.12.2014 15:40	1,17	04.12.2014 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76, по адресу: 20 Лет РККА 17/1.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
74	Ленина 34,36. Комиссаровская 19.	3	05.12.2014 10:00	05.12.2014 10:20	05.12.2014 13:55	3,58	05.12.2014 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 89 мм , по адресу: Комисса-	Плехов	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								ровская 19. от ТК-I-Ю-21		отопления и ГВС
75	5 Северная 203,203а,б,в,205,а,б,в,г.	9	05.12.2014 11:30	05.12.2014 11:30	05.12.2014 12:40	1,17	05.12.2014 16:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д 57 мм , по адресу: 5 Северная 205 в.	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
76	Кемеровская 115,121,135. 5 Армии 130,133,135,135/1,137,139,141. 1 Ремесленная 1а. Октябрьская 155к3. Гусарова 83а.	13	08.12.2014 09:00	08.12.2014 10:00	08.12.2014 14:00	4	08.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 в ТК-34, по адресу: 5 Армии 137. от ТК-I-В-32	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
77	Омская 109,109/1,113	3	09.12.2014 14:00	09.12.2014 14:30	09.12.2014 16:30	2	09.12.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. в ТК-4/7-2 по адресу Омская 109 (Вставка 0,6 м, "П")	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
78	10лет Октября 191	1	10.12.2014 11:00	10.12.2014 11:00	10.12.2014 11:45	0,75	10.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
79	8-я Линия 60 (д/с №378)	1	12.12.2014 10:00	12.12.2014 10:30	12.12.2014 12:00	1,5	12.12.2014 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76мм. по адресу 8-я Линия 60 (вставка 4м.+ отвод Д 76 мм. на "П" канал)	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
80	Октябрьская 79	1	12.12.2014 12:00	12.12.2014 12:00	12.12.2014 15:20	3,33	12.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Октябрьская 79 (замена под дорогой 26м. на "П" и "О" Д 57 мм.)	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
81	Куйбышева 136,138,138а. Декабристов 108,110,137,137а,139,141-д/сад. Маяковского 48,50.	11	17.12.2014 04:00	17.12.2014 04:00	17.12.2014 10:40	6,67	17.12.2014 10:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д108, по адресу: Куйбышева 136.	Плехов	Повреждение с отключением ГВС
82	Б.Хм.42,44,65.Шебалдина 65,68.Нейбута 64,66,99.Звездова 116, 124а,128.Омская 114/2,116,132,149, 13 Линия 46. Иркутская 104.10 лет Октября 141,а.9 Линия 46.13 Линия 46 14 Линия 40.	22	17.12.2014 09:30	17.12.2014 10:20	17.12.2014 18:40	8,33	17.12.2014 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д273 мм, по адресу: Иркутская - 13 Линия	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
83	18-я Линия 143,145,147. 19-я Линия 129. Лермонтова 155,163,165,165а,169,169а,171,171а,б.,173а,175. 20-я Линия 102,124,110,110а. 10 Лет Октября 166,166/4,166е,168.	23	17.12.2014 11:00	17.12.2014 11:00	17.12.2014 15:30	4,5	17.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219, по адресу: 19-я Линия-Лермонтова.	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
84	18-я Линия 143,145,147. 19-я Линия 129. Лермонтова 155,163,165,165а,169,169а,171,1	23	18.12.2014 14:00	18.12.2014 14:40	18.12.2014 17:50	3,17	18.12.2014 18:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 по ул. Лермонтов-19Линия	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	71а,б.,173а,175. 20-я Линия 102,124,110,110а. 10 Лет Октября 166,166/4,166е,168.									
85	5Северная 203,203а,б,в,205,205а,б,в,г	9	22.12.2014 09:30	22.12.2014 09:45	22.12.2014 10:15	0,5	22.12.2014 16:00	Устранение дфекта на т/тр.Д57 у дома 205а	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
86	Новаторов 2,4,6,8,10,12	6	22.12.2014 14:00	22.12.2014 14:00	22.12.2014 15:00	1	22.12.2014 16:00	Устранение дфекта на т/тр.Д76 у дома 10	Коновалов	Повреждение с отключением отопления
87	Пушкина 101, Маяковского 23	2	23.12.2014 10:00	23.12.2014 10:30	23.12.2014 14:45	4,25	23.12.2014 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 по адресу Пушкина 101	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
88	10 лет Октября 219к1	1	23.12.2014 15:30	23.12.2014 15:50	23.12.2014 16:40	0,83	23.12.2014 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
89	Съездовская 144,146, 20 лет РККА 61,61/1,63,63/1	6	23.12.2014 16:30	23.12.2014 16:30	23.12.2014 17:45	1,25	23.12.2014 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Съездовская 144	Соколов	Повреждение с отключением отопления
90	Пушкина 105,107. Училищная 2,4.	4	24.12.2014 14:00	24.12.2014 14:20	24.12.2014 15:40	1,33	24.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76, по адресу: Пушкина 105-107.	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
91	5 Северная 191.	1	25.12.2014 10:30	25.12.2014 10:40	25.12.2014 12:30	1,83	25.12.2014 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 89 мм, по адресу: 5 Северная 191..	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
92	Лермонтова 127,127/1,127е,131 10летОктября 136,136/1 + 14 чжд	20	26.12.2014 09:00	26.12.2014 10:20	26.12.2014 14:45	4,42	26.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр Д159 по ул Кр.Зорь	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
93	Герцена 63,65 Октябрьская 104,110	4	26.12.2014 14:00	26.12.2014 14:00	26.12.2014 15:00	1	26.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/тр Д89 у дома 63	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
94	Ленина 51,53,53/1, Ленинградская пл. 6, пр.К.Маркса 12а, Театральная 34	6	30.12.2014 13:00	30.12.2014 13:20	30.12.2014 16:00	2,67	30.12.2014 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу пр.К.Маркса 12а (ТК-I-Ю-66) (Установка хомута на "П" Д 159мм. в ТК)	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
95	Ленина 6	1	04.01.2015 11:40	04.01.2015 11:50	04.01.2015 13:45	1,92	04.01.2015 16:00	Устранение дефекта т/провода Д 57 в ТК-1-З-17 (перемычка)	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
96	13-я Северная 142,157,157а,157ак.1, 14 Северная 151а,б,Совхозная 87а,б, 1-я Совхозная 141б,101а,2-я Совхозная 11,11а,11/1,13,15,15/1,17, 19,19а,21,23,25,31,163, 16-я Северная 144а,150,150/1,17-я Северная 77а, 18-я Северная 91,21 Северная 154, Кр,пахарь99к	75	16.01.2015 10:00	16.01.2015 10:30	16.01.2015 12:10	1,67	16.01.2015 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 426 мм. (надземно) по адресу Совхозная - 12-я Северная (от ТК-V-С-14 и ТК-V-С-20)	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
97	2 Совхозная 23,25,31 21 Северная 154, 24 Северная 168/1,168/2,170	7	16.01.2015 15:00	16.01.2015 15:20	16.01.2015 17:35	2,25	16.01.2015 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 по адресу 2 Совхозная 31	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
98	Таубе 12	1	19.01.2015 10:00	19.01.2015 10:00	19.01.2015 11:00	1	19.01.2015 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 в т/подвале	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
99	Таубе 12,14 Спартаковская 7,9	4	19.01.2015 14:00	19.01.2015 14:00	19.01.2015 15:30	1,5	19.01.2015 16:00	Замена запорной арматуры Д50 у дома 7	Ашурко	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
100	Вавилова 5а,12 Кемеровская 78	3	19.01.2015 14:00	19.01.2015 14:00	19.01.2015 16:00	2	19.01.2015 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у Вавилова 9	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
101	13-я Северная 142 (ч.ж.д)	1	21.01.2015 10:00	21.01.2015 12:05	21.01.2015 16:20	4,25	21.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. (б/канал) по адресу 9-я Северная - Особавиахимовская (ТК-V-С-20) (проварка операционного стыка на "П" т/пр. Д 325мм.)	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
102	Булатова 68,68б,69 Герцена 29,31,33, 33б,33/1,35б	9	23.01.2015 15:45	23.01.2015 16:30	23.01.2015 18:00	1,5	23.01.2015 18:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 68	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
103	Булатова 68,68б,69, Герцена 29,31,33, 33б,33/1,35б,	9	26.01.2015 10:00	26.01.2015 10:15	26.01.2015 14:20	4,08	26.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал и в ТК-39/2) по адресу Булатова 68 (ТК-I-3-39) (вставка 1,5м. "П" Д 108 мм..+1,5м. вставка Д 57 мм.+3 отвода Д 57мм)	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
104	1Совхозна 101а,141б 2Совхозная 11, 11а,11/1,13,15,15/1,17,19,19а,21, 23,25 31,87а,87б,163 13Северная 142,157, 157а,157аК1 14Северная 151а,151б 16Северная 144а,150,150/1 17Северная 77а 18Северная 91 21Северная 154 Кр.Пахарь 99/1,125а Герцена 108,110	75	28.01.2015 10:00	28.01.2015 10:10	28.01.2015 15:00	4,83	28.01.2015 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д377 по адресу 11Северная-Совхозная	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
105	1Совхозна 101а,141б 2Совхозная 11, 11а,11/1,13,15,15/1,17,19,19а,21, 23,25 31,87а,87б,163 13Северная 142,157, 157а,157аК1 14Северная 151а,151б 16Северная 144а,150,150/1 17Северная 77а	75	28.01.2015 18:00	28.01.2015 18:30	28.01.2015 19:25	0,92	28.01.2015 20:00	Замена запорной арматуры Д 50 на "П" т/проводе по адресу 13 Северная-Совхозная	Охвостьев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	18Северная 91 21Северная 154 Кр.Пахарь 99/1,125а Герцена 108,110									
106	от ЦТП-103: Челюскинцев 100,100к.1,100к.2,106, Славянская 1,3, 2-я Челюскинцев 7,7а,9а,11,15,15а,15б,11-я Восточная 17,19, Арсеньева 1,2,4,5,5а,6,7,8,9,10, Нахимова 9	26	04.02.2015 11:00	04.02.2015 11:00	04.02.2015 14:20	3,33	04.02.2015 13:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм.-2 шт.в ТК-4 по адресу Арсеньева 10б	Ашурко	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
107	10 лет Октября 109	1	05.02.2015 10:00	05.02.2015 10:05	05.02.2015 11:45	1,67	05.02.2015 13:00	Устранение дефекта на циркуляционном т/проводе Д 57 мм. (т/подвал)	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
108	10 лет Октября 109,111,115,115/1, 115/2,115/3, Б.Хмельницкого 46	7	05.02.2015 13:30	05.02.2015 13:30	05.02.2015 16:35	3,08	05.02.2015 17:00	Устранение дефекта на циркуляционном т/проводе Д 57 мм. (т/подвал) по адресу 10 лет Октября 109	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
109	Декабристов 4,6	2	05.02.2015 16:30	05.02.2015 16:30	05.02.2015 22:00	5,5	05.02.2015 21:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу Декабристов 6	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
110	Декабристов 4,6.	2	06.02.2015 10:00	06.02.2015 11:00	06.02.2015 16:00	5	06.02.2015 17:00	Переврезка т/пр. Д57, по адресу: Декабристов 6.	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
111	5-я Северная 203,203а,б,в. 205,205а,б,в,г.	9	06.02.2015 11:00	06.02.2015 10:00	06.02.2015 10:45	0,75	06.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д57, по адресу: 5-я Северная 203а. от ЦТП-103	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
112	от ЦТП-103 Челюскинцев 100,102к.1,102к.2,106, Славянская 1,3, 2-я Челюскинцев 7,7а, 9а,11,15,15а,15б, 11-я Восточная 17,19, Арсеньева 1,2,4,5,5а,6,7,8,9,10, Нахимова 9	26	09.02.2015 10:00	09.02.2015 10:00	09.02.2015 15:00	5	09.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. по адресу 5-я Северная 203г от ЦТП-103 (проварка стыка на "П" Д 273 мм. канал + замена зап. арм. Д 150 мм. на "О" в ТК-6)	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
113	Совхозная 101а. 2-я Совхозная 11,11а,11/1,13,15,15/1,17,19,19а, 21,23,25,31,87а,б. 163. 13-я Северная 142,157,157а,157а к1. 14-я Северная 141б,151а,б. 16-я Северная 144а,150,150/1. 17-я Северная 77а. 18-я Северная 91. 21-я Северная 154. Кр. Пахарь 99к1,125	75	09.02.2015 10:00	09.02.2015 10:10	09.02.2015 12:25	2,25	09.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д377/426, по адресу: 11-я Северная - 14-я Северная - Совхозная. (проварка 2-х стыков на "П" т/проводе Д 377 мм. канал + демонтаж запорной арматуры Д 50 мм.- 2 шт.)	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
114	10 Лет Октября 194,219к2,4,5,9.	5	09.02.2015 10:00	09.02.2015 10:50	09.02.2015 11:20	0,5	09.02.2015 14:00	Устранение дефекта на врезках Д57 к основному т/пр. Д159 (дренажных устройств Д 50) на "П" и "О" т/пр. луча "Оранжерея" по адресу: 10 Лет Октяб-	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								ря 194.		
115	Челюскинцев 100,102/1,102/2,15,15а,15б. Арсеньева 1-школа,5,5а,7,9.	11	10.02.2015 14:00	10.02.2015 14:20	10.02.2015 19:00	4,67	10.02.2015 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Нахимова 8.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
116	5-я Северная 203,203а,203б,203в,205,205а,205б,205в,205г.	9	11.02.2015 09:00	11.02.2015 09:00	11.02.2015 12:20	3,33	11.02.2015 17:00	Ремонт т/пр. Д89,159 и замена запорной арматуры Д80-4шт. в ЦТП-103.	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС
117	Б.Хм. 44	1	11.02.2015 14:00	11.02.2015 14:00	11.02.2015 15:20	1,33	11.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д 108 мм (т/подвал) по адресу: Б.Хм.44.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
118	Якрвлева 145	1	17.02.2015 10:00	17.02.2015 10:00	17.02.2015 11:20	1,33	17.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
119	1-я Совхозная 101а,141б, 2-я Совхозная 11,11а,11/1,13,15,15/1,17, 19,19а,21,23,25,31,87-а,б,163, 13-я Северная 142,157,157а,157ак.1, 14-я Северная 151а,б, 16-я Северная 144а, 150,150/1,17-я Северная 77а, 18-я Севрная 91,21-я Северная 154, Кр.Пахарь,99к.1,	70	25.02.2015 10:00	25.02.2015 10:00	25.02.2015 15:00	5	25.02.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 426 мм. по адресу 10-я Северная -Совхозная с сохр. ГВС	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления
120	Б. Мартынова 5,17.	2	27.02.2015 10:00	27.02.2015 10:00	27.02.2015 13:00	3	27.02.2015 15:00	Замена запорной арматуры Д80, по адресу: Б.Мартынова 5.	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
121	Б.Мартынова 5,17. Декабристов 98. Съездовская 50. Учебная 90.	5	02.03.2015 10:00	02.03.2015 10:00	02.03.2015 14:00	4	02.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д159, в т/подвале ж.д. Съездовская 50.	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
122	2-я Учхозная 4/2	1	02.03.2015 14:00	02.03.2015 14:00	02.03.2015 16:00	2	02.03.2015 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76, по адресу: 2-я Учхозная 4/2.	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
123	Б.Хмельницкого 42, 44. 9 Линия 44, 46. 8 Линия 60. Омская 110, 112, 114, 114/3.	9	03.03.2015 10:00	03.03.2015 10:15	03.03.2015 17:30	7,25	03.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 159 мм от ЦТП-501 в ТК-1/2, по адресу ул. Омская 112.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
124	Партизанская 4/2 (Пед. университет)	1	11.03.2015 10:00	11.03.2015 10:30	11.03.2015 18:00	7,5	11.03.2015 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. по адресу Партизанская 4/2	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
125	10 лет Октября 109/1.109а,109-а/1.	3	12.03.2015 10:00	12.03.2015 10:00	12.03.2015 16:10	6,17	12.03.2015 17:00	Замена т/провода Д 159 мм под дорогой. по адресу: 10 лет Октября 109/1. С сохр ГВС.	Соколов	Повреждение с отключением отопления
126	Б.Хмельницкого 42,44, 9-я Линия 46, Омская 114/3	4	17.03.2015 14:00	17.03.2015 14:20	17.03.2015 16:00	1,67	17.03.2015 17:00	Замена запорной арматуры Д150 мм. на ГВС (т/подвал) по адресу 9-я Линия 46 (от ЦТП-501) с сохр. отопления	Мозоль	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
127	20-я Линия 53	1	18.03.2015 17:00	18.03.2015 17:00	18.03.2015 19:00	2	18.03.2015 20:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76, по адресу: 20-я Линия 53	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
128	10 Лет Октября 208. Космический пр-т 109а,109а/1,109к1.	4	19.03.2015 09:00	19.03.2015 09:05	19.03.2015 15:20	6,25	19.03.2015 17:00	Перевязка т/пр. Д159, по адресу: Космический пр-т 109к1.	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
129	Биофабрика 4,10,14.	3	23.03.2015 11:30	23.03.2015 11:30	23.03.2015 15:30	4	23.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 108 мм. по адресу: Биофабрика 14.	Соколов	Повреждение с отключением ГВС
130	Омская 108,110.	2	23.03.2015 14:00	23.03.2015 14:00	23.03.2015 17:00	3	23.03.2015 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. тех.подвал. по адресу:Омская 108. С сохр. ГВС.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления
131	Звездова 101,101а Иркутская 66,68 Куйбышева 29	5	24.03.2015 14:00	24.03.2015 14:00	24.03.2015 16:20	2,33	24.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д89 на ГВС у дома 101а	Мозль	Повреждение с отключением ГВС
132	Омская 106,106/1- уч.зав.	2	26.03.2015 14:30	26.03.2015 14:30	26.03.2015 18:20	3,83	26.03.2015 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Омская 106.	Мозоль	Повреждение с отключением отопления
133	Иркутская 3.	1	07.04.2015 11:30	07.04.2015 11:30	07.04.2015 12:30	1	07.04.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм (канал)по адресу :Иркутская 3..	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
134	Иркутская 1.	1	07.04.2015 14:00	07.04.2015 13:45	07.04.2015 16:30	2,75	07.04.2015 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм (канал)по адресу :Иркутская 1..	Куприн	Повреждение с отключением отопления и ГВС
135	7-я Ремесленная 77	1	08.04.2015 10:00	08.04.2015 10:00	08.04.2015 15:00	5	08.04.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: 7-я Ремесленная 77.	Ашурко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
136	Иркутская 70,70/1,72,74, Звездова 103,105 (уч.зав.),107	7	10.04.2015 14:30	10.04.2015 14:30	10.04.2015 15:15	0,75	10.04.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (т/подвал) по адресу Иркутская 70 с сохр. ГВС	Харунжев	Повреждение с отключением отопления
137	1 Учхозная 1а,8,10,20а,53,53а.	6	13.04.2015 12:00	13.04.2015 12:00	13.04.2015 16:20	4,33	13.04.2015 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу : 1 Учхозная 20а.	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
138	Иркутская 70,70/1,72,74. Звездова 103,105-уч.зав. 107.	7	14.04.2015 10:30	14.04.2015 11:20	14.04.2015 16:00	4,67	14.04.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Иркутская 74.	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
139	К.Маркса 10Б	1	17.04.2015 09:00	17.04.2015 09:40	17.04.2015 11:00	1,33	17.04.2015 11:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
140	27 Линия 16а	1	18.04.2015 19:30	18.04.2015 19:30	18.04.2015 23:45	4,25	18.04.2015 23:00	Ус транение дефекта на т/проводе Д 108	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
141	Пушкина 55,57,57/1. Чкалова 26,28. Кр.Зорь 4б,23.	7	24.04.2015 09:00	24.04.2015 09:30	24.04.2015 15:30	6	24.04.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Пушкина 39.	Плехов	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								от ТК-I-Ю-77/3		отопления и ГВС
	ЦТГУ (котельные)	179				1,47				
1	п.Береговой. Комсомольский пр. 1. Иртышская 3,5,7,9.	5	13.10.2014 09:00	13.10.2014 10:15	13.10.2014 11:45	1,5	13.10.2014 12:00	Замена т/пр. ГВС Д32-3м, по адресу: Комсомольский пр. 1	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
2	п.Береговой Киселёва 1а, Комсомольский пр.12, 14, 1-я Осенняя 45 (дом культуры), д/комбинат №360,47,49, 2-я Осенняя 60,62	9	27.10.2014 16:00	27.10.2014 16:00	27.10.2014 16:20	0,33	27.10.2014 17:00	Замена задвижки Д 50 мм. по адресу 1-я Осенняя 45 (надземно) на т/проводе ГВС с сохр. отопления (кот. п. Береговой)	Сергеев	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
3	кот. Входной	73	29.10.2014 10:00	29.10.2014 10:00	29.10.2014 11:00	1	29.10.2014 11:30	Замена поворотного затвора Д 150 на пластинчатый теплообменник сетевой воды	Пеньков	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
4	п.Береговой Киселёва 1а, Комсомольский пр. 8, 12,14, 1-я Осенняя 45 (д/к),47,49, 2-я Осенняя 63 (дет. комб. №160)	8	06.11.2014 09:30	06.11.2014 09:30	06.11.2014 09:55	0,42	06.11.2014 12:00	Демонтаж врезки на ГВС Д 32 мм. (ЧП Уфимцев) по адресу Комсомольский пр. 8а	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
5	пос.Ключи.Березовая 2,3,4,5,7(д/с),8(д/к),10(шк),10а(д/с),11, 12,13,14,15,16,19,19/1,19/2,20.	18	12.11.2014 09:30	12.11.2014 09:30	12.11.2014 13:00	3,5	12.11.2014 12:00	Установка заглушки на пластинчатом т/обменнике сетевой воды.Остановка котельной пос.Ключи.без сохр.циркуляции.	Горелов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
6	п. Береговой. Киселева 1а,12.	2	16.12.2014 10:00	16.12.2014 10:10	16.12.2014 11:10	1	16.12.2014 12:00	Замена задвижки ГВС Д50, по адресу: Киселева 12.	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
7	п.Береговой: Кисилева 1а,12, Комс.проспект 6,7,9,14,д/к-160, Школьная 5а,9,11, Косенкова 20,22, 24,26,28,28а,37,39,41,43,45,47,49,51, 1Осенняя 47,49, 2 Осенняя 60,62	28	23.12.2014 10:30	23.12.2014 09:55	23.12.2014 11:00	1,08	23.12.2014 12:00	Замена задвижки Д 100 (подача) по адресу Школьная 11	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
8	п. Береговой. Иртышская 13. Комсомольский пр-т 4а,6а.	3	03.02.2015 09:00	03.02.2015 10:00	03.02.2015 11:35	1,58	03.02.2015 15:00	Замена отвода на ГВС Д108, по адресу: Иртышская 13.	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
9	п.Береговой: Пролетарская 6,8,10, Школьная 1,2,3а,4,6,8,8а,3,5,7, Косенкова 16,16а,17,19,21,23,25,27, Первомайская 64, Почтовый пер. 13, 15,15а,16,18	27	13.03.2015 12:00	13.03.2015 12:00	13.03.2015 15:35	3,58	13.03.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 76 (подача, подземка) по адресу Пролетарская 10	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
10	п.Береговой: Косенкова 17,19,21,23, 25,27	6	23.04.2015 09:00	23.04.2015 09:25	23.04.2015 10:10	0,75	23.04.2015 10:30	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 57 по адресу Косенкова 25 (подача, надземка)	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	ЦТП	480				2,19				
1	ЦТП-503 по ул. Звездова 70	11	24.09.2014 09:00	24.09.2014 09:15	24.09.2014 09:30	0,25	24.09.2014 11:00	Ремонт т/провода ХВС Д 219 мм. в ЦТП-503 с сохр. отопления	Девятияров	Повреждение с отключением ГВС
2	ЦТП-546, по адресу: Куйбышева 142а	24	24.09.2014 10:00	24.09.2014 10:00	24.09.2014 11:20	1,33	24.09.2014 12:00	Прочистка фильтра Д250 в ЦТП-546, по адресу: Куйбышева 142а.	Передерей	Повреждение с отключением отопления и ГВС
3	ЦТП- 102 по ул. Челюскинцев 98к.2	46	24.09.2014 10:00	24.09.2014 10:00	24.09.2014 11:45	1,75	24.09.2014 11:30	Прочистка фильтра Д 65мм. в ЦТП-102 с сохр. отопления	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС
4	ЦТП-680 по ул.70 лет Октября 22к.3	17	24.09.2014 10:00	24.09.2014 10:05	24.09.2014 12:00	1,92	24.09.2014 12:00	Замена запорной арматуры Д 250 мм. в ЦТП-680 с сохр. ГВС	Шашлов	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
5	ЦТП-680 70 Лет Октября 22к3	17	24.09.2014 12:00	24.09.2014 12:00	24.09.2014 15:30	3,5	24.09.2014 16:00	Ремонт т/пр. Д219 и замена запорной арматуры Д200 в ЦТП-680 с сохр. отопления	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
6	ЦТП-614	10	07.10.2014 10:00	07.10.2014 10:00	07.10.2014 16:40	6,67	07.10.2014 14:00	Прочистка фильтров Д150,200 с сохр. отопления	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
7	ЦТП-501	22	08.10.2014 12:45	08.10.2014 12:45	08.10.2014 15:20	2,58	08.10.2014 15:00	Замена запорной арматуры Д250 на ГВС	Тузов	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
8	ЦТП-547.Декабристов100,102,104,103 106. Масленникова 46,49,60,62,65. Учебная 155,157,125(д/с)..Маяковского 65(ж.кон).44,46/1. Бассейн.Лазо 2(бол),Нач.шк.	19	15.10.2014 10:00	15.10.2014 10:10	15.10.2014 15:30	5,33	15.10.2014 14:00	Прочистка фильтров на ГВС Д 250мм-3шт,Д150мм-1шт. Д 100-1шт. в ЦТП - 547.	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
9	ЦТП-204 1-ый Тепловозный пер. 1-6, 2-я Тепловозная 1а,2,3,5,9,11а,13а, 15,19, 1-я Тепловозная 2-26, Воровского 4,6,9	31	16.10.2014 10:00	16.10.2014 10:10	16.10.2014 11:20	1,17	16.10.2014 12:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм.- 1 шт. в ЦТП-204 по адресу 1-я Тепловозная 3	Передерей	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
10	ЦТП-306, 22-го Апреля 35а.	9	22.10.2014 10:00	22.10.2014 10:00	22.10.2014 12:55	2,92	22.10.2014 14:00	Замена запорной арматуры Д200-2шт. и ремонта т/пр. Д219 в ЦТП-306.	Девятияров	Повреждение с отключением отопления
11	ТПНС-652 (Туполева 5а,г)	2	26.10.2014 08:40	26.10.2014 08:40	26.10.2014 09:05	0,42	26.10.2014 10:00	Устранение дефекта на т/узле в ТПНС-652	Жлоба	Повреждение с отключением отопления
12	ЦТП-680, по адресу: 70 Лет Октября 22к3.	17	29.10.2014 15:00	29.10.2014 15:00	29.10.2014 15:45	0,75	29.10.2014 17:00	Замена клапана регулирующего температуру ГВС, Д150 в ЦТП-680	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
13	ЦТП-203	3	13.11.2014 10:00	13.11.2014 10:00	13.11.2014 10:45	0,75	13.11.2014 12:00	Чистка фильтров Д200 2шт,	Передерей	Повреждение с отключением отопления
14	ЦТП-701	7	13.11.2014 14:00	13.11.2014 14:00	13.11.2014 14:25	0,42	13.11.2014 16:00	Чистка фильтров Д150 2шт,	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
15	ТПНС-554 пос. Биофабрика	14	04.12.2014 16:00	04.12.2014 15:25	04.12.2014 15:50	0,42	04.12.2014 17:00	Установка расчетной диафрагмы Д20 в ТПНС-554.	Тузов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
16	ЦТП-614 Рокоссовского 18,18к.1,18к.2,18к.3, 20, Дианова 16,16к.1,16к.2,18,18к.1, 18к.2 (шк.№144),18к.4 (д/с №301)	12	12.12.2014 13:00	12.12.2014 13:00	12.12.2014 14:05	1,08	12.12.2014 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. в ЦТП-614 по адресу Рокоссовского 18к.4 с сохр. отопления	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
17	ЦТП-546	24	16.12.2014 10:00	16.12.2014 10:00	16.12.2014 11:10	1,17	16.12.2014 12:00	Прочистка фильтра Д 250 в ЦТП-546	Передерей	Повреждение с отключением отопления и ГВС
18	ЦТП - 605.Лукашевича 14/1,14/2,14/3.	3	17.12.2014 13:00	17.12.2014 13:00	17.12.2014 16:05	3,08	17.12.2014 17:00	Устранение дефекта на т/пр.ГВС Д 159 мм по адресу: ЦТП- 605.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
19	ЦТП - 549.Сьездовская 41,50,89. Декабристов 98,ресторан.Учебная 90. Б.Мартынова 5,17.	7	18.12.2014 10:00	18.12.2014 10:00	18.12.2014 15:15	5,25	18.12.2014 14:30	Прочистка фильтров Д 200мм-5шт.Д150-1шт.Д 50-2шт. на .ГВС.с.сохр Отопл по адресу: ЦТП- 549.	Передерей	Повреждение с отключением ГВС
20	ЦТП - 603. Лукашевича 23,23а,25а. Б.Заречный 2,2а,б,в(адм),3(шк),4(д/с). Б.Зеленый 7,9а,9/1/2/3/4,11.. 10,10/1/2/3/4(адм),12,12/2/1(б-ца),14.	23	15.01.2015 10:00	15.01.2015 10:10	15.01.2015 13:30	3,33	15.01.2015 13:00	Прочистка фильтров Д 250 мм - 1шт. Д 200мм-3шт.Д 150 мм-1шт.в ЦТП - 603. по адресу: Б.Заречный 2г..	Волосатов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
21	ЦТП - 676. Дмитриева 3/4. 70 лет Октября 18,18/1,18/2,20,20/1/2/3(шк), 22,22/1/2.	11	15.01.2015 10:00	15.01.2015 10:10	15.01.2015 14:00	3,83	15.01.2015 13:00	Ремонт т/провода Д 273 мм в ЦТП - 676. по адресу: 70 лет Октября 16/2.	Шашлов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
22	ЦТП-678 (70 лет Октября 14,14/1, 14/2,16,16/1,16/4, Дмитриева 3/2, 3/5(д/с-139),5/4)	9	19.01.2015 10:00	19.01.2015 10:10	19.01.2015 12:45	2,58	19.01.2015 13:00	Ремонт т/провода Д 273 в ЦТП-678	Шашлов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
23	ТПНС-615 (Волгоградская 34)	1	21.01.2015 10:00	21.01.2015 10:00	21.01.2015 11:35	1,58	21.01.2015 13:00	Ремонт т/провода ГВС Д 89 и замена задвижек Д 80 - 2шт. на ТПНС-615 с сохр. отопления	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
24	ТПНС-615	1	06.02.2015 10:00	06.02.2015 10:00	06.02.2015 12:00	2	06.02.2015 13:00	Ремонт т/провода Д 89 и замена обратного клапана Д 100 в ТПНС-615	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
25	ЦТП-103 (5 Северная 203,203а,б,в, 205,205а,б,в,г	9	13.02.2015 09:00	13.02.2015 09:00	13.02.2015 12:45	3,75	13.02.2015 15:00	Ремонт т/провода ГВС 57,20, замена регулятора Д50, запорной арматуры Д50-2шт,	Оконешников	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								крана шарового Д20-2шт в ЦТП-103		
26	ЦТП-703 15Рабочая 88,90 1Железнодорожная 40	3	13.02.2015 10:00	13.02.2015 10:00	13.02.2015 10:30	0,5	13.02.2015 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д159 на ГВС	Передерий	Повреждение с отключением ГВС
27	ЦТП-504, Нейбута 10к1.	18	02.03.2015 14:00	02.03.2015 14:00	02.03.2015 14:50	0,83	02.03.2015 15:30	Ремонт т/пр. ГВС Д219 в ЦТП-504, по адресу: Нейбута 10к1.	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
28	ЦТП-614 по адресу: Рокоссовского 18к4.	13	04.03.2015 10:00	04.03.2015 10:00	04.03.2015 15:00	5	04.03.2015 14:00	Ремонт т/пр. Д219,325 в ЦТП-614, по адресу: Рокоссовского 18к4. (ХВС и ГВС) с сохр. отопления.	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
29	ЦТП-501 9-я Линия 44,46, Омская 106, Ст.юных техников,108,110,112,114,114/3, Куйбышева 27/1-27/7,27/8 (д/с №51), Иркутская 3,5, Б.Хмельницкого 42,44, 8-я Линия 60 (д/с №378)	22	11.03.2015 10:00	11.03.2015 10:05	11.03.2015 11:10	1,08	11.03.2015 12:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. в ЦТП-501 по адресу Омская 108а. С сохр. отопл-ия	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
30	ЦТП-645.Фугенфирова 2,2/1,4,4/1,10(пол).Дианова 6,6/1(д/с),8,8/1/2/3/4/5,12/1	14	12.03.2015 10:00	12.03.2015 10:00	12.03.2015 13:15	3,25	12.03.2015 13:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 219 мм. в ЦТП-645 по адресу Фугенфирова4г.. С сохр. отопл-ия	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
31	ЦТП-503 10 лет Октября 105,105/1 (д/к №96), 107, Звездова 62,101,107, Иркутская 66,68, Куйбышева 29 (поликл.),31, Звездова 101а	11	17.03.2015 10:00	17.03.2015 10:00	17.03.2015 13:55	3,92	17.03.2015 14:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 в ЦТП-503 по адресу Звездова 70 на ГВС с сохр. отопления	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
32	ЦТП-680	13	26.03.2015 10:00	26.03.2015 10:00	26.03.2015 11:20	1,33	26.03.2015 13:00	Ремонт т/провода ГВС Д 273 в ЦТП-680	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
33	ЦТП-545 20 лет РККА 175,177, 3-й Разъезд 32, 34,36, 27-я Линия 29,31,31а,33,33а,35, 35а,37,37а	14	06.04.2015 09:25	06.04.2015 09:25	06.04.2015 09:40	0,25	06.04.2015 10:25	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 108 мм. в ЦТП-545 по адресу 3-й Разъезд 36а с сохр. отопления	Тузов	Повреждение с отключением ГВС
34	ЦТП 603. Лукашевича 23,23а,25а. Б.Заречный 2,а,б,3(шк),4(д/с). Б.Зеленый 7,9а,9/1/2,11. Степанца 10, 10/1/2/3/4(адм),12,12/2(д/б-ца),14.	23	14.04.2015 09:00	14.04.2015 09:00	14.04.2015 09:20	0,33	14.04.2015 11:00	Прочистка фильтров Д 150 мм- 2шт. на ГВС в ЦТП- 603. по адресу :Б.Заречный 2г..	Волосатов	Повреждение с отключением ГВС
	Всего отключений: 688	6278				3,94				

Таблица 24 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения за период 06.05.2015-20.09.2015 гг

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Кировский	**902**				**7,83**				
1	Б.Архитекторов 1/3	1	08.05.2015 09:30	08.05.2015 09:30	08.05.2015 14:00	4,5	08.05.2015 15:00	Врезка т/пр.циркуляции ГВС	Корчевский	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
2	2Солнечная 27а,29а,29/2 Багнюка 3/1, 7, Учебный центр УГПС МЧС	7	12.05.2015 09:00	12.05.2015 09:10	12.05.2015 16:40	7,5	12.05.2015 17:00	Врезка т/пр.Д219 у 2-Солнечная,27	Борисевич	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
3	Комарова пр. 23/2,23/3 (Д\к №140), Дмитриева 11/2	3	14.05.2015 09:00	14.05.2015 09:00	14.05.2015 14:30	5,5	14.05.2015 15:00	Переврезка т/провода Д 159,108мм. (т/подвал) по адресу Комарова пр. 23/2	Шаламов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
4	Конева 20/1,24/1,24/2	3	14.05.2015 09:00	14.05.2015 09:00	14.05.2015 16:15	7,25	14.05.2015 15:00	Переврезка т/провода Д 57 мм. (канал) по адресу Конева 24/2	Нопин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
5	Конева 20/1	1	20.05.2015 09:00	20.05.2015 09:00	20.05.2015 14:00	5	20.05.2015 15:00	Переврезка т/тр.Д108 на вводе	Нопин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
6	Лукашевмча 14/1	1	20.05.2015 09:00	20.05.2015 09:00	20.05.2015 14:30	5,5	22.05.2015 15:00	Переврезка т/тр.Д108 на вводе	Никитин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
7	Граничная 124,126,126а, Суровцева 7б, 20 лет Октября 14/2	5	20.05.2015 11:00	20.05.2015 11:00	20.05.2015 16:00	5	20.05.2015 15:00	Проф.ремонт т/провода Д 159 в ТК-67 по адресу Суровцева 8	Зезюлин	Профилактические работы
8	Волгоградская 24а,24б,24г,24д, Лукашевича 2/1	5	22.05.2015 09:00	22.05.2015 09:00	22.05.2015 14:30	5,5	22.05.2015 15:00	Врезка компенсатора Д 159 мм. (т/подвал) по адресу Лукашевича 2/1	Шелепенькин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
9	2-я Солнечная 29/2,27а (ПТП №8), МП "Водоканал", 29а (ООО "Том и К"), Багнюка 3/1 (УМ-6),7 (УМ-7), Учебный центр УГПС МЧС	7	26.05.2015 09:00	26.05.2015 09:00	26.05.2015 14:55	5,92	26.05.2015 17:00	Переврезка "О" т/провода Д 219 мм. по адресу 2-я Солнечная 27 (К-I-19)	Борисевич	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
10	Дианова 8,8/1.	2	27.05.2015 09:00	27.05.2015 09:00	27.05.2015 12:50	3,83	27.05.2015 15:00	Переврезка т/провода Д 108,57 мм мм. по адресу Дианова 8-8/1.)	Шаламов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
11	Авиагородок 9,11.	2	02.06.2015 10:30	02.06.2015 10:30	03.06.2015 16:00	29,5	03.06.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. ГВС Д108, по адресу: Авиагородок 11	Безула	Повреждение с отключением ГВС
12	Авиационная 143	1	19.06.2015 09:00	19.06.2015 09:00	19.06.2015 11:00	2	19.06.2015 11:00	Переврезка т/тр. Д108, по адресу: Авиационная 145.	Безула	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
13	от ЦТП-683. Конева 20,20/1,22,22/1, 24,24/1,24/2,26,26/1,26/2. Комарова 29,31.	12	19.06.2015 11:30	19.06.2015 11:30	19.06.2015 22:30	11	19.06.2015 22:30	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу:Конева 24.	Нопин	Профилактические работы
14	Ватутина 1,3,3а.Лукашевича 1,1а,3,3а, 5,7,9.	10	23.06.2015 09:00	23.06.2015 09:00	23.06.2015 17:00	8	23.06.2015 16:00	Профилактические работы на т/пр. Д 159 мм по адресу: Ва-	Шаламов	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								тутина 3а.		
15	Лукашевича 7,9.	2	23.06.2015 16:00	23.06.2015 17:00	24.06.2015 15:50	22,83	24.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм . по адресу: Лукашевича 7.	Шаламов	Профилактические работы
16	Мельничная 89/1.	1	23.06.2015 17:00	23.06.2015 17:00	24.06.2015 16:40	23,67	24.06.2015 17:00	Кап.ремонт на т/провода Д 108 мм . по адресу: Мельничная 89/1	Шаламов	Профилактические работы
17	Мельничная 58,58б, 2 Кировская 105, + все объекты от кот.Перова 43 (76объектов)	79	25.06.2015 09:30	25.06.2015 09:40	25.06.2015 16:00	6,33	25.06.2015 16:30	Проф.ремонт т/провода Д 219 по адресу 2 Кировская 105 (под дорогой)	Зезюлин	Профилактические работы
18	Путилова 7а,8,8а	3	25.06.2015 11:00	25.06.2015 11:00	25.06.2015 16:00	5	25.06.2015 17:00	Проф.ремонт т/провода Д 133 по адресу Путилова 7б	Никитин	Профилактические работы
19	от ЦТП-683 Конева 20,20/1,22,22/1,22/2-адм.зд.,24,24/1,24/2,26,26/1,26/2. Комарова 29,31,31б-адм.зд.	14	29.06.2015 09:00	29.06.2015 09:00	29.06.2015 17:00	8	29.06.2015 17:00	Переврезка т/тр. Д273, по адресу: Конева 24/1.	Шаламов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
20	Мостоотряд 63	1	29.06.2015 09:00	29.06.2015 09:30	29.06.2015 16:40	7,17	29.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108	Никитин	Профилактические работы
21	Мельничная 87/1-87/4,89,,89а,б, 89/1-89/4,89/6,89/7,89/8,91,120,122, 124, Днепровская 16, 1Казахстанская 1,2, 2Казахстанская 42,44, 10Самарская 17	24	29.06.2015 13:00	29.06.2015 13:30	29.06.2015 19:15	5,75	29.06.2015 21:00	Профилактические работы на т/проводе Д 325 по адресу Грибоедова 27-29	Зезюлин	Профилактические работы
22	Транссибирская 4,5,6,6/1,6/2, Авиационная 143, 12Декабря 114 (шк-145)	7	30.06.2015 09:30	30.06.2015 09:30	30.06.2015 13:30	4	30.06.2015 14:00	Профилактический ремонт задвижки Д 250 на "П " т/проводе по адресу Авиационная 143	Зезюлин	Профилактические работы
23	Взлетная 3а,5,7.	3	30.06.2015 15:00	30.06.2015 15:00	30.06.2015 16:50	1,83	30.06.2015 18:00	Профилактические работы на т/тр. Д108, по адресу: Взлетная 7	Нопин	Профилактические работы
24	Мельничная 89,89а,89б,89/1,89/2,89/4	6	02.07.2015 09:30	02.07.2015 09:40	02.07.2015 15:00	5,33	02.07.2015 17:00	Проф.ремонт т/тр.Д325 у дома 89б	Зезеюлин	Профилактические работы
25	Авиационная 145	1	03.07.2015 09:30	03.07.2015 09:30	03.07.2015 15:30	6	03.07.2015 17:00	Врезка смонтированной т/тр.Д108	Зезюлин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
26	Торговая 34,36	2	06.07.2015 09:30	06.07.2015 09:30	06.07.2015 16:20	6,83	06.07.2015 16:00	Профилактичские работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу Торговая 34 (кот. Мельничная 2)	Зезюлин	Профилактические работы
27	Дианова 11	1	07.07.2015 11:30	07.07.2015 11:30	07.07.2015 15:30	4	07.07.2015 16:30	Профилактичские работы на т/проводе Д 108 мм.	Шелепенькин	Профилактические работы
28	Профинтерна 19,23,26,15,21, Торговая 32	6	08.07.2015 09:00	08.07.2015 09:00	09.07.2015 12:30	27,5	09.07.2015 14:00	Капитальный ремонт т/трассы Д 159 по адресу Профинтерна 23	Зезюлин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
29	Лукашевича 10в,14/4	2	09.07.2015	09.07.2015	10.07.2015	32,83	10.07.2015	Кап.ремонт т/тр.Д273 у дома	Борисевич	Отключение для

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			09:00	09:40	18:30		16:00	14/1		переврезки (кап. ремонт)
30	Дианова 6,6/1 (д/с№275),8,8/1-8/5, 12/1,12/2 (шк№34), Фугенфирова 2, 2/1,4,4/1,10 (поликл.),10/1,12, Рокоссовского 10,10/1,12,12/2,12/3, 14,14/1,14/2,16,16/2,16/3,16/4	29	10.07.2015 08:30	10.07.2015 11:10	10.07.2015 18:15	7,08	10.07.2015 16:30	Профилактические работы на т/проводе Д426 мм. по адресу Рокоссовского 12	Никитин	Профилактические работы
31	Хлебная 17, Карпинского 28	2	10.07.2015 09:00	10.07.2015 09:00	10.07.2015 12:00	3	10.07.2015 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. по адресу Хлебная 17 (кот. Мельничная 2)	Зезюлин	Профилактические работы
32	от кот. Перова 43 .	76	13.07.2015 13:30	13.07.2015 13:30	13.07.2015 19:00	5,5	13.07.2015 21:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм по адресу: Таллалихина 22.	Зезюлин	Профилактические работы
33	Б.Архитекторов 1/1,1/2,1/3,1/6 Крупской 17,17/3	6	14.07.2015 16:30	14.07.2015 16:30	14.07.2015 22:00	5,5	14.07.2015 20:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 у дома 1/1	Шаламов	Профилактические работы
34	Дианова 9	1	15.07.2015 09:00	15.07.2015 09:00	15.07.2015 16:00	7	15.07.2015 16:00	Переврезка т/тр.Д89 на вводе	Шелепенькин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
35	Пацаева 5а	1	16.07.2015 09:00	16.07.2015 09:00	17.07.2015 10:00	25	17.07.2015 14:00	Переврезка т/тр.Д159 по адресу Мельничная 4	Зезюлин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
36	Б.Архитекторов, 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, Крупской, 17, 17/3.	6	16.07.2015 09:30	16.07.2015 09:30	16.07.2015 15:30	6	16.07.2015 15:00	Профилактические работы на т/пр. ГВС Д159, по адресу Б.Архитекторов 1/1	Шаламов	Профилактические работы
37	Днепровская 16	1	21.07.2015 10:00	21.07.2015 10:00	21.07.2015 16:40	6,67	21.07.2015 16:30	Профилактические работы на т/пр Д 108 мм по адресу Днепровская 16 (кот.Мельничная 2)	Зезюлин	Профилактические работы
38	2 Солнечная 29/2,27а,29а, Багнюка 3/1, 7,Уч.центрМЧС.	7	22.07.2015 09:00	22.07.2015 09:00	22.07.2015 18:55	9,92	22.07.2015 18:00	Переврезка т/пр Д 219 мм в Т/к по адресу 2 солнечная 27а.	Борисевич	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
39	3-Любинская 22,22/1,22/2,24,24/1, 24/2	6	26.07.2015 23:30	26.07.2015 23:30	27.07.2015 15:00	15,5	27.07.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д159 у дома 22	ЦДС	Профилактические работы
40	Нефтебаза 1,2,3,4-д/сад.,5,9,11,12,13,14. Мельничная 71.	11	27.07.2015 09:00	27.07.2015 09:00	27.07.2015 16:00	7	27.07.2015 16:30	Кап. ремонт и переврезка задвижек Д100-2шт. по адресу: Нефтебаза 4.	Зезюлин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
41	Дианова 6,6/1-д/сад №275,8,8/1,8/2,8/3,8/4,8/5,12/1,12/2-шк. Фугенфирова 2,2/1,4,4/1,10-полик. 10/1,12,12/2-д/реб. № 2,12/3,14,14/1,14/2,16,16/2,16/3,16/4.	29	27.07.2015 09:00	27.07.2015 09:10	27.07.2015 20:00	10,83	27.07.2015 17:00	Кап. ремонт т/тр. Д426, по адресу: Рокоссовского 12.	Никитин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
42	ЦТП-683 пр.Комарова 29,31,Конева	12	27.07.2015 09:30	27.07.2015 09:50	27.07.2015 11:20	1,5	27.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д76 мм. по адресу	Шаламов	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	20,20/1,22, 22/1,24,24/1,24/2,26,26/1,26/2							пр.Комарова 29		
43	пр.Комарова 29,31,Конева 20,20/1,22,	5	27.07.2015 11:20	27.07.2015 11:20	27.07.2015 15:50	4,5	27.07.2015 17:00	Замена запорной арматуры Д80/150 мм. в ТК-18 по адресу пр.Комарова 31	Шаламов	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
44	Дианова 3	1	28.07.2015 09:00	28.07.2015 09:00	28.07.2015 16:00	7	28.07.2015 17:00	Переврезка т/провода Д 89 мм. по адресу Дианова 3	Шелепенькин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
45	мкр. Входной 5,17,22	3	28.07.2015 12:00	28.07.2015 12:00	29.07.2015 21:15	33,25	29.07.2015 20:00	Профилактические работы на т/пр. ГВС Д159, по адресу: Входной 22	Шаламов	Профилактические работы
46	3-я Любинская 22,22/1,22/2,24,24/1,24/2. 4-я Любинская 31,31а,35,36,38,38/1,40,40а,42,42а,42б,48-д/с №119. Комкова 2,2а-д/д №6,4,6,6/1,6/2-д/с № 260,8/1. Дианова 26,26/1,28. Рокоссовского 32.	29	29.07.2015 09:00	29.07.2015 09:20	29.07.2015 16:20	7	29.07.2015 17:00	Профилактический ремонт на т/пр. ГВС Д273, по адресу: 3-я Любинская 22.	Никитин	Профилактические работы
47	мкр.Входной	24	29.07.2015 09:00	29.07.2015 10:30	29.07.2015 14:00	3,5	29.07.2015 17:00	Профилактический ремонт на запорной арматуры. ГВС Д 150 мм , по адресу: Входная 22.	Шаламов	Профилактические работы
48	мкр.Входной 5,17,22.	3	30.07.2015 09:00	30.07.2015 09:00	30.07.2015 17:45	8,75	31.07.2015 17:00	Кап. ремонт на т/пр. Д 159 мм (канал), по адресу: Входной 22	Шаламов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
49	8 Кировская 70,72,101	3	31.07.2015 09:00	31.07.2015 09:00	31.07.2015 10:30	1,5	31.07.2015 12:00	Профилактические работы на запорной арматуре Д80 у дома 70	Зезюлин	Профилактические работы
50	Новостройка 11а	1	31.07.2015 10:30	31.07.2015 10:30	31.07.2015 14:00	3,5	31.07.2015 16:00	Профилактические работы на запорной арматуре Д100	Зезюлин	Профилактические работы
51	Лукашевича 15/5 (дет.комб.№355)	1	31.07.2015 11:00	31.07.2015 11:00	31.07.2015 15:30	4,5	31.07.2015 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 мм. по адресу Лукашевича 15/5	Шелепенькин	Профилактические работы
52	3-я Любинская 22,22/1,22/2,24,24/1, 24/2, 4-я Любинская 31,31а,35,36,36, 38/1,,40,40а,42,42а,42б,48 (д/с№119) Комкова 2,2а (д/д №6),4,6,6/1,6/2 (д/с№260),8/1, Дианова 26,26/1,28, Рокоссовского 32	29	31.07.2015 15:00	31.07.2015 15:00	31.07.2015 22:00	7	31.07.2015 21:00	Профилактические работы на т/проводе Д159 мм. (под дорогой) по адресу Дианова (К-I-24)	Никитин	Профилактические работы
53	Нефтебаза 1,2,3,4,5,9,11,12,13,14, Мельничная 70,71, Можайского 1	13	03.08.2015 09:00	03.08.2015 09:00	03.08.2015 11:00	2	03.08.2015 15:30	Профилактические работы на т/проводе Д159 мм. по адресу Мельничная 67 (кот. Мельничная 2)	Зезюлин	Профилактические работы
54	Куломзинская 64/2,64/4,64,66а	15	04.08.2015	04.08.2015	04.08.2015	9	04.08.2015	Профилактические работы на	Зезюлин	Профилактиче-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Димитрова 67,67/1,71,71/1 12Декабря 56,58 Суворова 90 Поворотникова 2,4,4а,6		09:00	09:00	18:00		17:00	т/проводе Д159 мм. по адресу Суворова 90 (кот. ООО "Тепловая компания")		ские работы
55	Бережного 5,5а, Лисицкого 9б, Рокоссовского 28	4	04.08.2015 13:00	04.08.2015 13:00	04.08.2015 16:00	3	04.08.2015 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д159мм. (ТК) по адресу Бережного 5	Шелепенькин	Профилактические работы
56	Куломзинская 64/2,64/4,64(новая русь),66а-ск.пом. Димитрова 67,67/1,71,71/1. 12-го Декабря 56,58. Суворова 90-ДЮСШ. Поворотникова 2,4-УФСИН,4а-база Авангард, 6- ООО"Иртыш"	15	05.08.2015 10:00	05.08.2015 10:00	05.08.2015 17:50	7,83	05.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, по адресу: Суворова 90 (к. ООО "Тепловая компания")	Зезюлин	Профилактические работы
57	2 Солнечная 27а,29/2,29а Багнюка 7, 3/1 Уч.центр МЧС	7	06.08.2015 09:00	06.08.2015 09:10	06.08.2015 15:30	6,33	06.08.2015 18:00	Кап.ремонт на т/тр.Д219 у дома 27а (К-I-19)	Борисевич	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
58	Путилова 7,7в,9-д/к №397	3	06.08.2015 09:00	06.08.2015 09:30	06.08.2015 20:30	11	06.08.2015 16:00	Профилактический ремонт т/пр. ГВС Д108, по адресу : Путилова 7в.	Шелепенькин	Профилактические работы
59	от ЦТП 657. Комкова 7б	16	06.08.2015 09:30	06.08.2015 09:30	06.08.2015 14:40	5,17	06.08.2015 15:30	Профилактический ремонт замена задвижки . Д80 мм,-1шт.Д 50мм -1шт по адресу : Комкова 7б..	Санович	Плановое отключение для замены задвижек отопления
60	Путилова 7а,7б,Перелета 4,6.	4	06.08.2015 16:00	06.08.2015 16:00	06.08.2015 20:30	4,5	06.08.2015 19:00	Проф.работы на запорной армат. Д150 мм,по адресу : Путилова 7б.	Шелепенькин	Профилактические работы
61	Комарова 29,31.Конева 20.	3	07.08.2015 09:00	07.08.2015 09:00	07.08.2015 10:30	1,5	07.08.2015 15:00	Проф.работы на запорной армат. Д150 мм, 80 мм по адресу : Комарова 31..	Шаламов	Профилактические работы
62	Б.Архитекторов 1/1,1/2,1/3,1/6. Крупской 17,17/3	6	07.08.2015 09:00	07.08.2015 09:40	07.08.2015 17:00	7,33	07.08.2015 17:00	Переврезка т/пр. Д159 мм, 89 мм по адресу : Б.Архитекторов 1/1.	Шаламов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
63	Б.Архитекторов 1/1,1/2,1/3,1/4,1/6,1/7(д/к),3/1,3/3. Крупской 17,17/1/2/3.	13	11.08.2015 09:00	11.08.2015 09:00	11.08.2015 09:30	0,5	11.08.2015 14:00	Проф. работы по ремонту запорной арматуры .Д80 мм по адресу: Б.Архитекторов 1/1..	Шаламов	Профилактические работы
64	3-я Автомобильная 1. Комбикормовый з-д 3. 2-я Автомобильная 2,2а. 6-я Западная 1,1а,3.	7	11.08.2015 10:00	11.08.2015 10:00	11.08.2015 11:00	1	11.08.2015 16:00	Профилактический ремонт т/пр. ГВС Д219, по адресу: Семиреченская 130/1.	Зезюлин	Профилактические работы
65	Крупской 6	1	11.08.2015 13:00	11.08.2015 13:00	11.08.2015 18:50	5,83	11.08.2015 18:00	Профилактический ремонт т/пр. Д219, по адресу: Крупской 6.	Шелепенькин	Профилактические работы
66	Нефтебаза 1,2,3,4-д/с,5,9,11,12,13,14. Мельничная 70,71,87/1,87/2,87/3,87/4,89,89/1/2/3/4/6/7/8,89а,89б,92,91,120,122,124. 1-я Казахстанская 2. 2-я Автомобильная 2а. 3-я Автомо-	60	12.08.2015 09:00	12.08.2015 09:00	12.08.2015 18:00	9	12.08.2015 17:00	Профилактический работы на т/пр. Д 273мм. (б/канал), по адресу: 5-я Русскополянская 45. (Замена на "П" т/пр. 9 м. Д 273 мм. б/канал)	Зезюлин	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	бильная 1. 8-я Кировская 70,72,101. Днепровская 16. Комбикормовый з-д 2,3. Менж									
67	3-я Любинская 22/1,22/2	2	12.08.2015 15:00	12.08.2015 15:00	12.08.2015 17:50	2,83	12.08.2015 20:00	Профилактические работы на т/проводе Д159 мм. по адресу 3-я Любинская 22/2 (Вставка на "П" т/пр. Д 159 мм. 3,1 м. канал)	Никитин	Профилактические работы
68	Дианова 3 (4,5 подъезды),3а,5а,5б.	4	13.08.2015 09:00	13.08.2015 09:30	13.08.2015 16:30	7	13.08.2015 16:00	Кап. ремонт т/провода Д 89 мм. по адресу Дианова 3	Шелепенькин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
69	3 Любинская 30,	1	14.08.2015 09:00	14.08.2015 09:00	14.08.2015 12:30	3,5	14.08.2015 17:00	Монтаж приборов учета.. по адресу: 3 Любинская 30	Первухин	Профилактические работы
70	Торговая 21,23,25, О.Кошевого 10, 22, Хлебная 9 (д/к №380),16 (баня) 17,17а, Ялтинская 30,45,45а,49, 49а,49б, Карпинского 28,28а, Темирязева 13, Бетховена 1 (кир.элеватор)	19	17.08.2015 09:00	17.08.2015 09:00	19.08.2015 14:00	53	19.08.2015 17:00	Кап. ремонт т/провода Д 273 мм. по адресу Хлебная 23	Зезюлин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
71	Дианова 1 (универсам),3,3/1 (ТК), 3а,5а,5б,5в (дом. твор.),7,7б,7в,7г, 7д (д/к 249),9,9/1,11, Лесной пр. 3, 5(шк.№26),7, Волгоградская 24,24а, 24б,24в,24г,24д,26,26а,26б,28, Лукашевича 2,2а,2б,2в,2/1	33	20.08.2015 09:00	20.08.2015 09:10	20.08.2015 17:55	8,75	20.08.2015 18:00	Врезка запорной арматуры Д 300 мм. на "П" т/проводе в ТК-2 по адресу Дианова 9/1 (К-I-39)	Шелепенькин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
72	Лукашевича 14/1,14/2,14/3.	3	21.08.2015 09:00	21.08.2015 09:00	21.08.2015 10:00	1	21.08.2015 14:00	Профилактические работы по замене запорной арматуры Д100 в ТК-10, по адресу: Лукашевича 14/3	Шелепенькин	Профилактические работы
73	Дианова 1 (универсам),3,3/1 (ТК), 3а,5а,5б,5в (дом. твор.),7,7б,7в,7г, 7д (д/к 249),9,9/1,11, Лесной пр. 3, 5(шк.№26),7, Волгоградская 24,24а, 24б,24в,24г,24д,26,26а,26б,28, Лукашевича 2,2а,2б,2в,2/1	33	21.08.2015 09:00	21.08.2015 09:00	21.08.2015 16:35	7,58	21.08.2015 17:00	Врезка запорной арматуры Д 300 мм. на "О" т/проводе в ТК-2 по адресу Дианова 9/1 (К-I-39)	Шелепенькин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
74	мкр. Входной 5,17,18,18/1,19,20,21,22,22/1-д/к,23,23/1,24,25,26,27,28,29,30,29/1-д/к №100,31,32/1,33,33/1,34,35,36,101-шк.№101.	27	21.08.2015 09:00	21.08.2015 09:00	21.08.2015 19:45	10,75	21.08.2015 17:00	Профилактический ремонт т/пр. ГВС Д325, по адресу: Входной 22/1	Безула	Профилактические работы
75	Дианова 11.	1	27.08.2015 09:00	27.08.2015 09:15	27.08.2015 15:45	6,5	27.08.2015 16:00	Кап. ремонт т/провода ГВС Д 108 мм по адресу: Дианова	Шелепенькин	Отключение для переврезки (кап.

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								11		ремонт)
76	Рокоссовского 18,18/1,18/2,18/3,20, Дианова 16,16/1,16/2,18,18/1,18/2 (шк.№144),18/4 (д/с №301)	12	27.08.2015 13:30	27.08.2015 14:15	27.08.2015 16:00	1,75	27.08.2015 17:00	Замена запорной арматуры Д 150 мм. - 1 шт. в ТК-2 по адресу Рокоссовского 20 (от ЦТП-614)	Первухин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
77	Лукашевича 25,27, Б.Зеленый 4	3	02.09.2015 09:00	02.09.2015 09:00	02.09.2015 14:00	5	02.09.2012 14:00	Профилактический ремонт запорной арматуры ГВС Д 100 в ТК-9 по адресу Лукашевича 25	Шелепенькин	Профилактические работы
78	Крупской 19,19/1.	2	02.09.2015 09:00	02.09.2015 09:00	02.09.2015 15:00	6	02.09.2012 16:00	Профилактические работы на т/проводе ГВС Д 57 мм. по адресу Крупской 19.	Нопин	Профилактические работы
79	Дианова 3,7,9.	3	03.09.2015 09:00	03.09.2015 09:00	03.09.2015 15:30	6,5	03.09.2015 15:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Дианова 9	Шелепенькин	Профилактические работы
80	70 лет Октября 10,10/1,12, Дмитриева 6,6/1	5	04.09.2015 09:00	04.09.2015 09:30	04.09.2015 15:30	6	04.09.2015 16:00	Профилактический ремонт т/провода ГВС Д 108 по адресу 70 лет Октября 10	Нопин	Профилактические работы
81	Входной 5,17,22	3	09.09.2015 09:30	09.09.2015 09:30	09.09.2015 16:00	6,5	09.09.2015 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 по адресу Входной 22	Первухин	Профилактические работы
82	Авиагородок 2,3,4,7,7а,б,10,10а	8	09.09.2015 10:00	09.09.2015 10:00	09.09.2015 11:00	1	09.09.2015 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 по адресу Авиагородок 7б	Безула	Профилактические работы
83	Авиагородок 10а	1	09.09.2015 10:00	09.09.2015 11:00	09.09.2015 17:15	6,25	09.09.2015 18:00	Проф.работы на т/проводе Д 108	Безула	Профилактические работы
84	От.ЦТП-663.Дмитриева 2/1,2/3,2/4,2/5,2/6, 2/7,2/8,3,3а,4/1,4/2.Крупской 19,19/1,19/2,19/3.	15	10.09.2015 09:00	10.09.2015 09:00	10.09.2015 14:00	5	10.09.2015 17:00	Переврезка т/тр.Д273 мм на ГВС по адресу:Дмитриева 2/4	Нопин	Профилактические работы
85	Ватутина 1,3,3а,3/1,5,5а,5б,5в-д/к№211,7б. Лукашевича 1,1а,3,3а,3б,5,7,9. Волгоградская 10,12,12а,12б,14,16,18.	24	15.09.2015 09:00	15.09.2015 09:10	15.09.2015 13:00	3,83	15.09.2015 15:00	Профилактический ремонт запорной арматуры Д80-1шт, в ТК-15, по адресу: Ватутина 3/1	Шелепенькин	Профилактические работы
86	Дианова 26,26/1.	2	16.09.2015 09:00	16.09.2015 09:00	16.09.2015 11:30	2,5	16.09.2015 16:00	Профилактический ремонт запорной арматуры Д 50 мм - 2шт, по адресу: Дианова 26/1	Первухин	Профилактические работы
87	Авиагородок 9б	1	16.09.2015 09:00	16.09.2015 09:00	16.09.2015 14:45	5,75	16.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/тр.Д108	Зезюлин	Профилактические работы
88	Входной 1а,2/1,2в	3	16.09.2015 09:30	16.09.2015 09:30	16.09.2015 11:30	2	16.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/тр.Д89	Первухин	Профилактические работы
89	Комарова 14 Степанца 6,6а,6б,6в,8,8а,8б Взлетная 1-7б Туполева 1-5г	29	17.09.2015 09:00	17.09.2015 09:25	17.09.2015 14:35	5,17	17.09.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д325 у Комарова,14/1	Нопин	Профилактические работы
90	пр.Комарова 29,31, Конева 20	3	18.09.2015 11:00	18.09.2015 11:00	18.09.2015 13:30	2,5	18.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу пр.Комарова 31	Нопин	Профилактические работы
	Ленинский	1937				8,61				
1	22 -я Марьяновская 2,2/1,6,8, Войкова 84 (ч/дом)	5	06.05.2015 09:00	06.05.2015 09:20	06.05.2015 10:00	0,67	06.05.2015 11:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по	Макеев О.Ю.	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								адресу 22 Марьяновская 6 (от кот. 19-я Марьяновская 40/1)		ГВС
2	20 Лет РККА 196,198,200,202,204. 16-я Линия 188,190.	7	06.05.2015 09:30	06.05.2015 10:30	06.05.2015 14:10	3,67	06.05.2015 13:30	Перевязка т/тр. Д57-33м (канал), по адресу: 20 Лет РККА 204.	Столяров	Отключение для перевязки (кап. ремонт)
3	п.Светлый: Маргелова 194	1	08.05.2015 23:00	08.05.2015 23:00	09.05.2015 10:30	11,5	09.05.2015 16:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Л 57	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
4	Вострецова 3,5/1,7,7/1,7/2,7/3, Шакурова 8/1,10,12	9	12.05.2015 09:30	12.05.2015 10:00	12.05.2015 13:00	3	12.05.2015 13:30	Перевязка т/провода Д 219-50м (канал) по адресу Вострецова 3,7	Калинин	Отключение для перевязки (кап. ремонт)
5	Карбышева 16,18, Гризодубовой 11а,15	4	13.05.2015 09:00	13.05.2015 09:00	13.05.2015 11:00	2	13.05.2015 13:00	Замена запорной арматуры Д 80 по адресу Карбышева 18	Макеев О.Ю.	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
6	Вострецова 3,5/1,7,7/1,7/2,7/3, Шакурова 8/1,10,12	9	13.05.2015 09:30	13.05.2015 09:40	13.05.2015 13:15	3,58	13.05.2015 13:30	Перевязка "П" т/провода Д 219-25м (т/подвал) по адресу Вострецова 3,7	Калинин	Отключение для перевязки (кап. ремонт)
7	Камерный пер. 38а,б	2	13.05.2015 09:30	13.05.2015 10:00	13.05.2015 15:45	5,75	13.05.2015 13:30	Перевязка т/трассы Д 108-60м (канал) по адресу Камерный пер. 38а,б	Кубрин	Отключение для перевязки (кап. ремонт)
8	Ермолаева 5,6 50летВЛКСМ 1	3	15.05.2015 23:00	15.05.2015 23:00	16.05.2015 09:25	10,42	16.05.2015 17:00	Проф.работы т/провода Д 108 у дома 6	ЦДС	Профилактические работы
9	6 Линия 180,182, 7 Линия 190,190/2, 8 Линия 198,198/2, 3 Транспортная 4/2	7	16.05.2015 18:00	16.05.2015 18:35	16.05.2015 23:35	5	16.05.2015 22:00	Устранение дефекта задвижки Д 100 в ТК по адресу 8Линия 198	Васютин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
10	1 Мая 102. 1 Тепл.1(шк).1 Трамв.5, 1,2,Кр.Звезды..4,5,8,19,22-Марьяновская Войкова2(баня02/1.,94. воровского 11,24,62/1(МСЧ).Талинская 74.	28	18.05.2015 09:00	18.05.2015 09:10	18.05.2015 16:00	6,83	18.05.2015 15:00	Устранение дефекта на "О"т/проводе Д 219мм по адресу: 5 Марьяновская 4/1.	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
11	Шакурова 3/1,5,7,9. Моторная 16/1.	5	18.05.2015 09:30	18.05.2015 09:30	18.05.2015 12:30	3	18.05.2015 13:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу: 5 Марьяновская 4/1.	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
12	Камерный пер.38 а,38б.	2	19.05.2015 09:00	19.05.2015 13:30	19.05.2015 15:30	2	19.05.2015 14:00	Перевязка т/провода Д 108 мм по адресу: Камерный пер 38а.	Кубрин	Отключение для перевязки (кап. ремонт)
13	Сибир.проспект 18,20/1,20/2 Гашека 1,1/1,3,3/1,3/2,5,5/2,9,11,11/1,11/2, 13/1,13/2,17,19 Молодова 6,8,10,12, 12/1,16,20,20/1,22,24,	28	20.05.2015 09:00	20.05.2015 09:15	20.05.2015 19:15	10	20.05.2015 20:00	Устранение дефекта на т/тр.Д530 у Сиб.проспект 12	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
14	К.Маркса 54,60а,магазин	3	20.05.2015 09:30	20.05.2015 09:30	20.05.2015 13:10	3,67	20.05.2015 13:30	Устранение дефекта на т/тр.Д108 (т/подвал) по адресу	Татаринцев	Повреждение с отключением

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								Маркса 60а		ГВС
15	Молодогвардейская 6,6/1,8,9,10/1, 10/2,11,11/2,13,15,17,21,23,23/1, 6-я Станционная 11,13,13/1,15,17,19	20	21.05.2015 09:30	21.05.2015 09:00	21.05.2015 11:00	2	21.05.2015 13:30	Проф.работы по замене задвижек Д 100-2шт., Д 80-2шт., в ТК-36 по адресу Молодогвардейская 21	Попрушко	Плановое отключение для замены задвижек отопления
16	6-я Линия 187,191, 2-я Транспортная 12	3	21.05.2015 10:00	21.05.2015 10:30	21.05.2015 15:20	4,83	21.05.2015 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д 57 мм. (надземно) по адресу 6-я Линия 191	Васютин	Профилактические работы
17	14 В/городок 17,18,36,144,144/1.	5	22.05.2015 09:30	22.05.2015 09:30	22.05.2015 13:15	3,75	22.05.2015 13:30	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. по адресу 14 В/городок 36.	Подгорный	Профилактические работы
18	Куйбышева 81, 20 лет РККА 2, Масленникова 17,19 (т/д "Корона"),21 23	6	26.05.2015 09:30	26.05.2015 10:15	26.05.2015 15:40	5,42	26.05.2015 13:30	Профилактические работы на т/проводе Д 219мм по адресу 3-я Линия 85 (от ЦТП-701)	Ловыгин	Профилактические работы
19	Пархоменко 20	1	28.05.2015 10:30	28.05.2015 10:30	28.05.2015 11:30	1	28.05.2015 14:30	Проф.работы на т/проводе Д 57 (канал	Санович	Профилактические работы
20	Сибипский пр. 12,14. Гашека 2,4,4/1,4/2. Моторная 1,1/1,3.	9	30.05.2015 12:00	30.05.2015 12:00	30.05.2015 20:00	8	30.05.2015 21:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Моторная 1	Калинин	Профилактические работы
21	Шакурова 4,6,8,8/3.	4	30.05.2015 12:00	30.05.2015 12:00	30.05.2015 23:15	11,25	30.05.2015 23:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу :Шакурова 8/3	Калинин	Профилактические работы
22	Гашека1,3,3/3,3/2,3/1,5/2,кбо,1/1(д/к), 7,9,11,11/1,11/2,13,13/1,13/2,17. Молодова 20,20/1,20/2,12/1(адм),шк-99,6,8,10,16. Сибирский пр. 20,20/1,18.	31	30.05.2015 12:00	30.05.2015 12:00	30.05.2015 23:15	11,25	30.05.2015 23:00	Профилактические работы на т/проводе Д 530 мм. (анал) по адресу Сибирский пр.12.)	Калинин	Профилактические работы
23	Шакурова 3/1,7,9,5. Моторная 16/1.	5	30.05.2015 16:00	30.05.2015 16:00	30.05.2015 22:00	6	30.05.2015 23:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу :Шакурова 7	Калинин	Профилактические работы
24	Гашека 12.+ Рынок	2	30.05.2015 22:00	30.05.2015 22:00	30.05.2015 23:15	1,25	30.05.2015 23:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу :Гашека 12.	Калинин	Профилактические работы
25	Гашека 12.+ Рынок	2	31.05.2015 12:00	31.05.2015 12:00	01.06.2015 16:30	28,5	01.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу :Гашека 12.	ЦДС	Профилактические работы
26	Шакурова 4,6,8,8/3.	4	31.05.2015 12:00	31.05.2015 12:00	01.06.2015 21:50	33,83	01.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу :Шакурова 8/3	ЦДС	Профилактические работы
27	Полторацкого 54(ш/иск.№13),56а, Латвийская 46,48,50,52, К.Финская 45,47,49, 10-я Чередовая 15,15/1,17 (маг),17/1,19а, Д.Бедного 73	15	01.06.2015 09:30	01.06.2015 10:00	01.06.2015 16:55	6,92	01.06.2015 13:30	Профилактические работы на т/проводе Д 108/89 (б/канал) по адресу К.Финская 51 (от ЦТП-269)	Макеев А.Ю.	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
28	25 Рабочая 125	1	01.06.2015 13:30	01.06.2015 14:25	01.06.2015 16:00	1,58	01.06.2015 15:30	Профилактические работы на т/проводе Д 108/89	Кубрин	Профилактические работы
29	Гашека 13/3	1	01.06.2015 17:00	01.06.2015 17:00	02.06.2015 17:10	24,17	02.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 (б/канал)	Калинин	Профилактические работы
30	Гашека 11,11/2	2	01.06.2015 17:00	01.06.2015 17:00	03.06.2015 16:30	47,5	03.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 133 (канал) по адресу Гашека 11	Подгорный	Профилактические работы
31	Гашека 3,3/1,3/2,5/2	4	01.06.2015 20:45	01.06.2015 20:45	02.06.2015 12:00	15,25	02.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 по адресу Гашека 3	ЦДС	Профилактические работы
32	Полторацкого 54(ш/иск.№13),56а, Латвийская 46,48,50,52, К.Финская 45,47,49, 10-я Чередовая 15,15/1,17 (маг),17/1,19а, Д.Бедного 73	15	02.06.2015 09:30	02.06.2015 09:50	02.06.2015 16:20	6,5	02.06.2015 13:30	Профилактические работы по замене запорной арматуры Д 100/50 в ТК по адресу К.Финская 51 (от ЦТП-269)	Макеев А.Ю.	Профилактические работы
33	Б.Цемента 6,8,10,10а-д/сад,12,14,1,2,3. 1-я Промышленная 2,4. 4-я Транспортная 50,54. Комсомольский городок 3а,4,5,5а,6а,21,8,11,12,13,14-д/дом,15,16,17-адм.зд. Запорожская 6,7,8,9,10.	33	03.06.2015 00:10	03.06.2015 00:10	03.06.2015 09:30	9,33	03.06.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219, по адресу: 4-я Транспортная 44.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
34	1 Трамвайная 5.. % Новая 29(шк), 4 Марьяновская с67а(шк).1 Кр.Звезды 25(шк),2 Кр.Звезды 22,24.(ч.д). Воровского. 11,24(ч.д)	8	03.06.2015 09:00	03.06.2015 10:00	03.06.2015 13:00	3	03.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм по адресу: Семашко 21	Макеев	Профилактические работы
35	Стальского 10,12,12/1.	3	03.06.2015 10:00	03.06.2015 10:35	03.06.2015 13:00	2,42	03.06.2015 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм по адресу: Стальского 12.1	Татаринцев	Профилактические работы
36	14 В/городок 144,144/1,+ столовая	3	03.06.2015 12:00	03.06.2015 12:00	03.06.2015 15:30	3,5	03.06.2015 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм по адресу:В/г.144/1.	Подгорный	Профилактические работы
37	Гашека 11,11/2	2	04.06.2015 09:00	04.06.2015 09:30	04.06.2015 15:30	6	04.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм по адресу Гашека 11 (от кот. "Омсктехуглерод")	Подгорный	Профилактические работы
38	Масленникова 144(СибГУФК),148(общ) 150(ВШСМ),152(общ)	4	04.06.2015 10:00	04.06.2015 10:00	04.06.2015 10:30	0,5	04.06.2015 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д159 мм и замена задвижки Д 150 мм по адресу:Масленникова 150.	Столяров	Плановое отключение для замены задвижек отопления
39	Б.Хмельницкого 228,230,232а(адм.зд.) 232,234,238, 4-я Транспортная 1 (адм.зд.),3,5,7,9	11	04.06.2015 10:30	04.06.2015 10:30	04.06.2015 13:30	3	04.06.2015 14:30	Профилактические работы на т/проводе Д108мм. (канал) по адресу Б.Хмельницкого 232а	Васютин	Профилактические работы
40	Ишимская 16,18,20,24	4	04.06.2015 13:30	04.06.2015 13:30	04.06.2015 15:50	2,33	04.06.2015 17:00	Профилактические работы по замене запорной арматуры Д	Попрушко	Плановое отключение для заме-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								50 в ТК-95 по адресу Ишимская 18 (от кот. К.Заслонова)		ны задвижек ГВС
41	Гашека 1(1-7 подъезды),3/2,5/2,1/1	4	05.06.2015 09:00	05.06.2015 09:30	05.06.2015 14:40	5,17	05.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 273 (ТК) по адресу Гашека 1	Калинин	Профилактические работы
42	п.Черемушки: 14 В/городок 144, 144/1, столовая, типография	4	05.06.2015 14:00	05.06.2015 14:35	05.06.2015 15:00	0,42	05.06.2015 16:00	Профилактические работы на запорной арматуре Д 50 (ТК) по адресу 14 В/городок-типография	Калинин	Профилактические работы
43	Моторная 1,1/1 (шк.иск.),3,5,7 (полик.), 8,9,11,13,15,15/1 (д/с №317),14,14/1 (ст. скорой пом.),16,16/1, Сибирский пр. 12,14, Гашека 2,6,12,20,20/1,22,24, 4/1,4/2, Шакурова 3,3/1,5,6,7,8,8/3,9	34	08.06.2015 10:00	08.06.2015 10:05	08.06.2015 19:00	8,92	08.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 426мм. (канал) по адресу Моторная 1 (ООО"Омсктехуглерод")	Калинин	Профилактические работы
44	пр.К.Маркса 84,84а (адм.зд.), Серова 19 (дом творч.),19а (адм.зд.),19/1 (адм.зд.),21,34, Лобкова 2 (шк. №162),4, Марченко 3,5а (адм.зд.)	11	08.06.2015 14:00	08.06.2015 15:00	08.06.2015 17:10	2,17	08.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу пр.К.Маркса 84	Татаринцев	Профилактические работы
45	Молодогвардейская 10,12,14, 6Станционная 21,23,25,27	7	09.06.2015 09:00	09.06.2015 09:10	09.06.2015 11:35	2,42	09.06.2015 13:00	Профилактические работы по замене задвижек Д 100-4шт в ТК по адресу Молодогвардейская 21	Попрушко	Плановое отключение для замены задвижек отопления
46	Молодогвардейская 10,14	2	09.06.2015 09:00	09.06.2015 11:35	09.06.2015 15:40	4,08	09.06.2015 13:00	Профилактические работы по замене задвижек Д 100-4шт в ТК по адресу Молодогвардейская 21	Попрушко	Плановое отключение для замены задвижек отопления
47	Сибирский пр-т 18	1	09.06.2015 10:00	09.06.2015 10:00	09.06.2015 15:40	5,67	09.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 (б/канал, под дорогой)	Калинин	Профилактические работы
48	Мишина 8	1	10.06.2015 09:00	10.06.2015 09:15	10.06.2015 19:00	9,75	10.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 в ТК	Калинин	Профилактические работы
49	14 В/городок. 144,144/1.	2	11.06.2015 09:30	11.06.2015 09:30	11.06.2015 11:30	2	11.06.2015 12:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм на ГВС. по адресу : 14 В/г 144.	Калинин	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
50	2 Ж/дорожная 1,1а,3,5, 3Ж/дорожная 3,5,7,8,9,10а,11,12,13, 14,15,18(д/с26),20,22,24,26, 28(д/с-368), 4 Ж/дорожная 4,6,8,10, 12, 15 Рабочая 88,90,102,102а, 17Рабочая 91,(д/с-301),91а,б,99,101, 110, 19 Рабочая 81,83,84,84а,86,127, 129, 133, 20 Рабочая 73,75	49	11.06.2015 09:30	11.06.2015 10:00	11.06.2015 13:05	3,08	11.06.2015 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 325 по адресу 3 Ж/дорожная 8	Кубрин	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
51	Шакурова 3/1,5,7,9. Моторная 16/1.	5	11.06.2015 13:00	11.06.2015 15:30	11.06.2015 18:00	2,5	11.06.2015 19:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 по адресу Шакурова 7.	Калинин.	Профилактические работы
52	1 Ж/дорожная 40,ЦТП-703.15 Рабочая 88,90. 17 Рабочая 82(кот),84(адм). 19 Рабочая 81+маг,83кот.	10	15.06.2015 09:15	15.06.2015 09:45	15.06.2015 15:50	6,08	15.06.2015 13:15	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм и по замене Запорной арматуры Д 150 мм по адресу: 1 Ж/дорожная 40/1..	Кубрин	Плановое отключение для замены задвижек отопления
53	20 лет РККА 270,272,272а(маг) ..27 Линия 43,а,45,47.Масленникова 235а,237,а.	10	15.06.2015 09:30	15.06.2015 09:30	15.06.2015 11:10	1,67	15.06.2015 12:00	Профилактические работы по замене Запорной арматуры Д 50 мм по адресу: 27 Линия 73а.	Столяров	Плановое отключение для замены задвижек отопления
54	Шакурова 3/1,5,7,9. Моторная 16/1.	5	15.06.2015 12:00	15.06.2015 12:00	15.06.2015 16:00	4	15.06.2015 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм по адресу: Шакурова 7.	Калинин	Профилактические работы
55	1 Трамвайная 5..5 Новая 29(шк). 4 марьяновская 67а(шк).1 Кр.Звезды 25(шк),2 Кр.Звезды 22,24(ч.д.) Воровского 11,24ч.дома.	8	15.06.2015 16:00	15.06.2015 16:40	16.06.2015 16:30	23,83	16.06.2015 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 219 мм . (б/канал) по адресу: Войкова 9	Макеев	Профилактические работы
56	5-я Кордная 22 (д/с №292),24,26,28,29 (Со РАН),29а (ФИЗ Со РАН), Камерный пер. 36б,46,48,49,49а,50,51,52,54а, Рощинская 1 + магазин	17	16.06.2015 09:30	16.06.2015 10:20	16.06.2015 14:50	4,5	16.06.2015 16:00	Профилактические работы по установке запорной арматуры Д 200 мм. - 2 шт. в УТ по адресу Камерный пер. 36б	Кубрин	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
57	Шакурова 3/1,5,7,9, Моторная 16/1	5	16.06.2015 10:00	16.06.2015 10:00	16.06.2015 12:35	2,58	16.06.2015 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (т/подвал) по адресу Шакурова 7	Калинин	Профилактические работы
58	Сибирский пр. 18,20/1,20/2, Гашека 1, 1/1 (д/с №351),3 (маг.),3/1 (сауна),3/2, 5 (Гуливер),5/2,9,11,11/1,11/2,13/1, 13/2,17,19, Молодова 6,8,10,12 (шк.№99),16 (адм.зд.),20,20/1 (д/с/ш №30),22,24	27	17.06.2015 09:00	17.06.2015 09:30	17.06.2015 22:00	12,5	17.06.2015 22:00	Профилактические работы на т/проводе Д 530 мм. (канал) по адресу Сибирский пр. 12 (от кот. ООО"Омсктехуглерод")	Калинин	Профилактические работы
59	Маргелова 140	1	18.06.2015 10:30	18.06.2015 10:30	18.06.2015 14:00	3,5	18.06.2015 14:30	Устранение дефекта на т/пр. Д57, по адресу: Маргелова 140.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
60	Маргелова 47,48,139,140,152,154,148,столовая,баня.	10	18.06.2015 14:30	18.06.2015 14:30	18.06.2015 16:20	1,83	18.06.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д57, по адресу: Маргелова 140.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
61	6 Станционная 11 (шк)	1	19.06.2015 08:00	19.06.2015 08:00	19.06.2015 11:30	3,5	19.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 мм, по адресу: 6 Станционная 11.	Попрушко	Профилактические работы
62	Сибирский пр.18.	5	19.06.2015 09:30	19.06.2015 09:30	19.06.2015 12:50	3,33	19.06.2015 13:30	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. по адресу: Сибир.пр.18..	Калинин	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
63	Гашека 13/1,13/2. Молодова 20.	3	23.06.2015 09:00	23.06.2015 09:00	23.05.2015 16:00		23.06.2015 15:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 (т/подвал), по адресу: Молодова 20.	Подгорный	Профилактические работы
64	Гашека 20,22.Моторная 11	3	23.06.2015 14:00	23.06.2015 14:00	23.06.2015 15:00	1	23.06.2015 15:00	Профилактические работы .Замена вентеля . Д 25 мм. по адресу: Гашека20.	Подгорный	Профилактические работы
65	Маргелова 47,48,139,140,152,154, 159,354,148,181,210,244,247	13	26.06.2015 09:30	26.06.2015 09:30	26.06.2015 12:50	3,33	26.06.2015 16:00	Профилактические работы на запорной арматуре Д 50 по адресу Маргелова 140	Попрушко	Профилактические работы
66	Маргелова 181,182,289,192,192/1-маг.,207,176-д/сад	7	26.06.2015 11:30	26.06.2015 11:30	26.06.2015 12:50	1,33	26.06.2015 13:30	Профилактические работы на запорной арматуре Д50 в ТК по адресу: Маргелова 140.	Попрушко	Профилактические работы
67	Батумская 1/4	1	29.06.2015 09:00	29.06.2015 09:10	30.06.2015 10:00	24,83	30.06.2015 16:00	Переврезка т/пр. Д108-140м. (т/подвал), по адресу: Батумская 1/4	Попрушко	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
68	Маргелова 159(казарма)	1	29.06.2015 16:30	29.06.2015 16:30	30.06.2015 15:45	23,25	30.06.2015 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 57 (канал)	Попрушко	Профилактические работы
69	14 В/городок 144/1	1	30.06.2015 09:00	30.06.2015 09:00	30.06.2015 15:00	6	30.06.2015 16:00	Профилактические работы на т/проводе ГВС Д 89/57	Подгорный	Профилактические работы
70	Маргелова 176,207,176/2-д/сад	3	30.06.2015 15:30	30.06.2015 15:30	01.07.2015 18:30	27	01.07.2015 20:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 (канал, под дорогой) по адресу: Маргелова 207.	Попрушко	Профилактические работы
71	Учебная 199а,199б-адм.зд. 185.	3	01.07.2015 00:05	01.07.2015 00:05	01.07.2015 12:00	11,92	02.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159(канал), по адресу: Учебная 199б.	Васютин	Профилактические работы
72	3 Железнодор. 10а.	1	01.07.2015 17:00	01.07.2015 17:00	02.07.2015 15:00	22	02.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 89 мм (б/канал), по адресу: 3 Железнод.10а.	Васютин	Профилактические работы
73	Учебная 199а,199б-адм.зд. 185.	3	01.07.2015 17:00	01.07.2015 17:00	02.07.2015 17:30	24,5	02.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159(канал), по адресу: Учебная 199б.	Васютин	Профилактические работы
74	4 Линия 242,244.	2	01.07.2015 17:00	01.07.2015 17:00	02.07.2015 19:30	26,5	02.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 108мм /канал), по адресу: 4 Линия 242.	Кубрин	Профилактические работы
75	Б.Хм. 160,162. Маяковского 97	3	01.07.2015 17:00	01.07.2015 17:00	03.07.2015 15:30	46,5	03.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159(канал), по адресу: Б.Хм.160-162..	Васютин	Профилактические работы
76	Космический пр. 99а(пол)	1	01.07.2015 17:00	01.07.2015 17:00	03.07.2015 15:30	46,5	03.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159(канал), по адресу:Космич.пр. 99а...	Санович	Профилактические работы
77	Учебная 193,191,191а,189.	4	01.07.2015 20:00	01.07.2015 20:00	02.07.2015 17:30	21,5	02.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 159м /канал), по адресу: Учебная 193..	Васютин	Профилактические работы
78	Избышева 4,5,3/2..Карбышева 17,14, 10,8,6,9,3,3а,3б,3в.Желиховского 2,4,6. Мануильского 1б.	17	01.07.2015 23:00	01.07.2015 23:00	02.07.2015 21:45	22,75	02.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр.Д 219мм /канал), по адресу: Вокзальная 1...	ЦДС	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
79	Комсомольский городок 4,5,5а.6а,21,8,13.	7	02.07.2015 03:30	02.07.2015 03:30	02.07.2015 12:50	9,33	02.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр.Д 159мм /канал), по адресу: Комсом.гор.5...	ЦДС	Профилактические работы
80	Комсомольский городок 3а,11,12,14, 15,16 Б.Цемента 1,2,3 Запорожская 6,7,8,9,10 4Транспортная 50,54	16	02.07.2015 10:00	02.07.2015 10:00	02.07.2015 12:50	2,83	02.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр.Д 159мм /канал), по адресу: Комсом.гор.5...	Столяров	Профилактические работы
81	Учебная 199а,199б-адм.зд. 185.	3	02.07.2015 21:30	02.07.2015 21:30	03.07.2015 11:30	14	03.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159(канал), по адресу: Учебная 199б.	Васютин	Профилактические работы
82	Калинина 6,8	2	03.07.2015 10:00	03.07.2015 10:35	03.07.2015 16:20	5,75	03.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108(б/канал), по адресу: Калинина 10	Татаринцев	Профилактические работы
83	Маргелова 176,176/2 (д/с),207	3	03.07.2015 10:30	03.07.2015 10:45	03.07.2015 12:00	1,25	03.07.2015 13:30	Профилактические работы на "О" т/пр. Д108(канал), по адресу: Маргелова 207	Попрушко	Профилактические работы
84	20 лет РККА 234а,236,240,238,242, 244,246,248,215,250,252,258,260 ,264, 262	15	03.07.2015 11:40	03.07.2015 11:40	03.07.2015 16:00	4,33	03.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159(б/канал), по адресу: 20 лет РККА 236	Столяров	Профилактические работы
85	20 лет РККА 234а,236,238,240,242,244 246,248,215,250,252,258,260,262 ,264	15	06.07.2015 09:00	06.07.2015 09:00	06.07.2015 17:40	8,67	06.07.2015 17:00	Профилактичские работы на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу 20 лет РККА 236	Столяров	Профилактические работы
86	Карбышева 6	1	06.07.2015 17:00	06.07.2015 17:00	07.07.2015 12:30	19,5	07.07.2015 17:00	Профилактичские работы на т/проводе Д 219 мм. по адресу Карбышева 6	Макеев О.Ю.	Профилактические работы
87	Б.Хмельницкого 160,162, Маяковского 97	3	07.07.2015 09:00	07.07.2015 10:00	07.07.2015 11:40	1,67	07.07.2015 11:00	Профилактичские работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу Б.Хмельницкого 160	Васютин	Профилактические работы
88	К.Маркса 67,67а,69,71,71а, ВПП 2-4	8	07.07.2015 10:00	07.07.2015 10:00	07.07.2015 18:40	8,67	07.07.2015 19:00	Профилактичские работы на т/проводе Д 219 мм. по адресу Маркса 67а	Латышкин	Профилактические работы
89	п. Свердлова	68	08.07.2015 09:00	08.07.2015 10:50	08.07.2015 18:00	7,17	09.07.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д219 по адресу; 8-Чередовая,21	Макеев	Профилактические работы
90	Шакурова 3,3/1,5,7,9, Моторная 14,16, 16/1	8	09.07.2015 10:00	09.07.2015 10:00	09.07.2015 14:50	4,83	09.07.2015 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Моторная 14 (кот. ТФК ООО "Омсктехуглерод")	Калинин	Профилактические работы
91	Чайковского 2 (д/с №186)	1	09.07.2015 23:00	09.07.2015 23:00	10.07.2015 11:30	12,5	10.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. по адресу Чайковского 3б	ЦДС	Профилактические работы
92	Масленникова 211,217,217а,221,223, 227,229	7	10.07.2015 14:00	10.07.2015 14:00	10.07.2015 14:30	0,5	10.07.2015 15:30	Профилактические работы на т/проводе Д57 у дома 211	Столяров	Профилактические работы
93	пос. Восточный.. пос. Комсомольский	101	14.07.2015 09:00	14.07.2015 09:45	14.07.2015 15:00	5,25	14.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 530 мм по адресу: Кирова 9	Столяров	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
94	Вокзальная 1,2,20, Избышева 3,4,5, Карбышева 3,3а,б,в,6,8,9,10,14,17, Желиховского 2,4,6, Мануильского 1б	20	15.07.2015 09:00	15.07.2015 09:10	15.07.2015 13:00	3,83	15.07.2015 12:00	Профилактические работы на "П" т/проводе Д219 по адресу Вокзальная 23	Макеев О.Ю.	Профилактические работы
95	Б.Хмельницкого 160,162, Маяковского 97	3	15.07.2015 13:30	15.07.2015 13:30	15.07.2015 16:40	3,17	15.07.2015 16:30	Профилактические работы на т/проводе Д108 по адресу Б.Хмельницкого 160	Васютин	Профилактические работы
96	Дементьева 21а-профил. Л.Чайкиной 3-МУПТ,20-д/сад№130,20а-нем. школа.	4	16.07.2015 09:30	16.07.2015 09:30	16.07.2015 15:15	5,75	16.07.2015 15:00	Профилактические работы на "П" т/пр. Д159, по адресу: Дементьева 21а.	Столяров	Профилактические работы
97	1-я Трамвайная, 5, 5-я Новая,29 (ф. шк.№68), 4-я Марьяновская, 67а (шк. № 100), 1-ой Кр. Звезды, 25 (шк. № 68), 2-ой Кр. Звезды 22, 24, Воровского, 11, 24 - ч.ж.д.	8	16.07.2015 10:30	16.07.2015 10:40	16.07.2015 15:30	4,83	16.07.2015 14:30	Профилактические работы на т/пр Д219 по адресу: 5-я Марьяновская, 70 и Д108 1-я Трамвайная, 23 от кот. 1-ой Кр. Звезды	Макеев О	Профилактические работы
98	6 Шинная 9а(ст). 3 Молодежная 50(маг),51,54,55(шк),56,57(д/с),57а,58,59,60,61,64.	15	17.07.2015 09:00	17.07.2015 09:20	17.07.2015 10:50	1,5	17.07.2015 13:00	Профилактические работы на т/пр Д59 по адресу: Карбышева 17..	Макеев	Профилактические работы
99	Карбышева 6,8,10,14,17.	5	17.07.2015 09:00	17.07.2015 09:20	17.07.2015 11:10	1,83	17.07.2015 13:00	Профилактические работы на т/пр Д59 по адресу: Карбышева 17..	Макеев	Профилактические работы
100	Калинина 6,8.	2	17.07.2015 09:50	17.07.2015 10:10	17.07.2015 15:15	5,08	17.07.2015 14:30	Профилактические работы на т/пр Д108 мм по адресу: Калинина 8...	Латышкин	Профилактические работы
101	П.Ильичёва 1	1	20.07.2015 09:30	20.07.2015 09:30	20.07.2015 11:10	1,67	20.07.2015 13:30	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал) по адресу П.Ильичёва 1	Татаринцев	Профилактические работы
102	О.Хасан 1	1	20.07.2015 14:00	20.07.2015 14:15	20.07.2015 16:30	2,25	20.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр Д 108 мм по адресу Добролюбова 56 (ТК-II-В-14)	Латышкин	Профилактические работы
103	Гашека 13/1	1	21.07.2015 09:00	21.07.2015 09:00	21.07.2015 16:00	7	21.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр Д 159 мм в Т/к по адресу Гашека 13/1	Подгорный	Профилактические работы
104	Рождественского 3,3а,3б(адм),1,1а,г,б,в.	8	21.07.2015 16:30	21.07.2015 16:50	22.07.2015 14:40	21,83	22.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр Д 219 мм по адресу :Рождественского 3-3а.	Татаринцев	Профилактические работы
105	Пономаренко 2 Ермолаева 9,10,11,12	5	22.07.2015 09:30	22.07.2015 09:45	22.07.2015 15:00	5,25	22.07.2015 13:30	Проф.работы на т/тр.Д159 у дома 2	Санович	Профилактические работы
106	Рождественского 3,3а,3б(адм),1,1а,г,б,в.5,5а,7,7/1, 9,9/1, 9/2,11,13,15 Серова 24б,24в,26а	21	22.07.2015 14:00	22.07.2015 14:40	22.07.2015 16:20	1,67	22.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр Д 219 мм по адресу :Рождественского 3-3а.	Татаринцев	Профилактические работы
107	Гашека 13/1,13/2, Молодова 20	3	23.07.2015 09:00	23.07.2015 09:00	23.07.2015 11:40	2,67	23.07.2015 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (т/подвал) по адресу Молодова 20 (кот.ООО"Омсктехуглерод")	Подгорный	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
108	3-я Ж/дорожная 3,5, 4-я Ж/дорожная 4,6,10, 15-я Рабочая 102,102а	7	23.07.2015 09:00	23.07.2015 09:15	23.07.2015 11:20	2,08	23.07.2015 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219мм. по адресу 3-я Ж/дорожная 5	Кубрин	Профилактические работы
109	3-я Транспортная 1к.4,1,7	3	24.07.2015 09:00	24.07.2015 09:00	24.07.2015 12:00	3	24.07.2015 13:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 мм. по адресу 3-я Транспортная 1	Васютин	Профилактические работы
110	14 В/городок: типография, чайная	2	27.07.2015 10:00	27.07.2015 10:00	27.07.2015 14:00	4	27.07.2015 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д 57 мм. по адресу 14 В/городок: типография	Калинин	Профилактические работы
111	6-я Линия 180,182. 7-я Линия 190,190/2. 8-я Линия 198,198/2,219. 3-я Транспортная 4/2, КЭЧ	9	28.07.2015 09:30	28.07.2015 09:30	28.07.2015 10:30	1	28.07.2015 13:30	Профилактические работы на т/пр. Д159, по адресу: 7-я Линия 190.	Васютин	Профилактические работы
112	6-я Станционная 3. Молодогвардейская 2	2	28.07.2015 17:00	28.07.2015 17:00	29.07.2015 15:30	22,5	29.07.2015 16:00	Профилактические работы на "П" т/пр. Д108 (канал), по адресу: 6-я Станционная 5	Попрушко	Профилактические работы
113	Полторацкого 56а. Латвийская 46,48,50,52. К.Финская 45,47,49.	8	29.07.2015 09:00	29.07.2015 09:30	29.07.2015 17:00	7,5	29.07.2015 13:00	Профилактические работы на т/пр. ГВС Д57, по адресу: К.Финская 45. от ЦТП-269	Макеев	Профилактические работы
114	16 В/городок 394. Полосухино 86,91,392,в/часть.	5	29.07.2015 10:30	29.07.2015 10:30	29.07.2015 11:20	0,83	29.07.2015 15:00	Профилактические работы на т/пр.Д 219 мм по адресу: . 16 В/г-394.	Васютин	Профилактические работы
115	Моторная 16	1	30.07.2015 09:00	30.07.2015 10:45	31.07.2015 14:30	27,75	31.07.2015 16:00	Кап. ремонт на т/пр. Д89(канал), по адресу: Моторная 16	Калинин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
116	Шакурова 3,3/1,5,7,9 Моторная 14,16/1	7	30.07.2015 09:30	30.07.2015 09:40	30.07.2015 10:45	1,08	30.07.2015 10:30	Проф.работы на т/тр.Д89 у дома 3	Калинин	Профилактические работы
117	6Линия 168,168б 5Линия 227,244 4Линия 227а	5	30.07.2015 09:30	30.07.2015 09:45	30.07.2015 13:30	3,75	30.07.2015 13:30	Проф.работы на т/тр.Д133 у дома 168б	Васютин	Профилактические работы
118	Вокзальная 1,2,20 Избышева 3,4,5 Карбышева 3,3а,3б,3в,6,8,9,10,14,17 Желиховского 2,4,6 Мануильского 1б	20	03.08.2015 10:30	03.08.2015 10:50	03.08.2015 19:30	8,67	03.08.2015 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д219 у дома Избышнве 3	Латышкин	Профилактические работы
119	6-я Станционная 3, Молодогвардейская 2	2	04.08.2015 09:00	04.08.2015 09:00	04.08.2015 15:30	6,5	04.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу 6-я Станционная 3 (кот. К.Заслонова)	Попрушко	Профилактические работы
120	Л.Чайкиной 3а (пед.учил.),7 (БСМП №2),7/1 (бол.),7/3 (а/сервис), Б.Хмельницкого 281б (МКБ)	5	04.08.2015 09:30	04.08.2015 09:30	04.08.2015 13:20	3,83	04.08.2015 16:00	Профилактические работы по замене запорной арматуры Д 150 мм. - 4 шт. в ТК-V-В-102-5 по адресу Л.Чайкиной 5	Столяров	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
121	Б.Хмельницкого 214,214а (д/к Баранова), 8-я Линия 203,205,207,209	6	04.08.2015 11:00	04.08.2015 11:20	04.08.2015 15:45	4,42	04.08.2015 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д159мм. (б/канал) по адресу Б.Хмельницкого 214	Васютин	Профилактические работы
122	6-я Станционная 3, Молодогвардейская 2	2	05.08.2015 09:00	05.08.2015 09:00	05.08.2015 15:15	6,25	05.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу 6-я Станционная 3	Попрушко	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								(кот. К.Заслонова)		
123	Космический пр.49	1	06.08.2015 09:30	06.08.2015 10:00	06.08.2015 13:00	3	06.08.2015 13:00	Профилактический ремонт замена задвижки . Д50 мм, по адресу : Косм.пр.49..	Санович	Плановое отключение для замены задвижек отопления
124	Б.Хмельницкого 214,214а.	2	06.08.2015 10:00	06.08.2015 10:00	06.08.2015 16:00	6	06.08.2015 16:00	Переврезка т/пр. Д159 мм, по адресу : Б,Хм 214.	Васютин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
125	Вокзальная 4,4а,6,8,8а,8/1,10,12,12а 14,16/1 Карбышева 23а	12	07.08.2015 09:30	07.08.2015 09:30	07.08.2015 10:10	0,67	07.08.2015 14:00	Проф. работы на т/тр.Д57 у дома 6	Макеев	Профилактические работы
126	П.Осминина 8,9	2	07.08.2015 12:00	07.08.2015 12:00	07.08.2015 14:30	2,5	07.08.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д89 у дома 8	Санович	Профилактические работы
127	8 Линия 186,190,215,217.	46	10.08.2015 09:30	10.08.2015 09:40	10.08.2015 15:10	5,5	10.08.2015 17:00	Проф. работы на т/пр.Д108 мм. по адресу: 8 Линия 182.	Васютин	Профилактические работы
128	Избышева 25/1.	46	10.08.2015 10:00	10.08.2015 10:00	10.08.2015 13:30	3,5	10.08.2015 17:00	Проф. работы на т/пр.Д108 мм. по адресу: Избышева 25/1	Макеев	Профилактические работы
129	Романенко 7а,7а/1(д/с),10б,12,13,13а,14,а,б, 15.	10	11.08.2015 09:30	11.08.2015 09:40	11.08.2015 15:20	5,67	11.08.2015 15:30	Проф. работы по ремонту запорной арматуры .Д80 /100мм по адресу:Романенко 12.,12б.	Санович	Профилактические работы
130	Маргелова 400/1-шк.№ 148	1	11.08.2015 10:30	11.08.2015 10:30	11.08.2015 11:40	1,17	11.08.2015 16:30	Профилактические работы на т/пр. ГВС Д108, в ТК, по адресу: Маргелова 400/1.	Попрушко	Профилактические работы
131	Серова 10	1	12.08.2015 09:30	12.08.2015 09:50	12.08.2015 15:50	6	12.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 57 мм. (канал) по адресу Серова 10	Татаринцев	Профилактические работы
132	3-я Транспортная 4к.2	1	12.08.2015 11:00	12.08.2015 11:00	12.08.2015 15:30	4,5	12.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 мм. (ТК) по адресу 3-я Транспортная 4к.2	Васютин	Профилактические работы
133	Добролюбова 17 (шк. №87)	1	12.08.2015 13:30	12.08.2015 13:50	13.08.2015 11:25	21,58	13.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 мм. (канал) по адресу Добролюбова 17 (ТК-II-В-10/2)	Макеев О.Ю.	Профилактические работы
134	Бульварная 11,15. 1905 Года 38,40.	4	13.08.2015 09:00	13.08.2015 09:30	13.08.2015 11:30	2	13.08.2015 17:00	Профилактические работы по замене запорной арматуры Д200-1шт. на "П" т/пр. в ТК, по адресу: Бульварная 11. от ТК-V-В-58	Васютин	Профилактические работы
135	Радищева 88	1	13.08.2015 13:45	13.08.2015 13:45	13.08.2015 16:30	2,75	13.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 мм. (т/подвал) по адресу: Радищева 88	Макеев	Профилактические работы
136	22-я Марьяновская 2,2/1,6,8. 19-я Марьяновская 40а-школа,41,42,42/1,42/2. Таллинская 74. 1 Мая 102 + адм.зд.	11	13.08.2015 20:30	13.08.2015 20:30	14.08.2015 12:30	16	14.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219, по адресу: Войкова 78.	ЦДС	Профилактические работы
137	2-я Транспортная 12,14-УВД. 3-я	5	14.08.2015	14.08.2015	14.08.2015	14	14.08.2015	Профилактические работы на	ЦДС	Профилактиче-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Транспортная 9. 6-я Линия 187,191.		01:30	01:30	15:30		17:00	т/пр. Д57, по адресу: 2-я Транспортная 15		ские работы
138	Ишимская 2	1	17.08.2015 09:00	17.08.2015 09:00	17.08.2015 11:40	2,67	17.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д57 (б/канал)), по адресу: Ишимская 2.	Попрушко	Профилактические работы
139	Л.Чайкиной 7-БСМП №2, 7/1.	2	17.08.2015 09:30	17.08.2015 09:30	17.08.2015 12:30	3	17.08.2015 15:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 (надземно), по адресу: Л.Чайкиной 7.	Ловыгин	Профилактические работы
140	Карбышева 16. Гризодубовой 11а.	2	17.08.2015 14:00	17.08.2015 14:00	17.08.2015 16:25	2,42	17.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д76 (канал), по адресу: Карбышева 16.	Макеев	Профилактические работы
141	6-я Станционная 33	1	18.08.2015 08:45	18.08.2015 08:45	18.08.2015 15:35	6,83	18.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (канал) по адресу 6-я Станционная 35 (кот.К.Заслонова 2)	Попрушко	Профилактические работы
142	Учебная 185,199а,199б (адм.зд.),	3	18.08.2015 09:00	18.08.2015 09:00	18.08.2015 14:50	5,83	18.08.2015 15:00	Замена запорной арматуры Д 150мм.-2 шт. в ТК по адресу Учебная 199а	Васютин	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
143	16 В/городок 415,416	2	18.08.2015 09:00	18.08.2015 09:40	18.08.2015 16:35	6,92	18.08.2015 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (надземно) по адресу 16 В/городок 415	Васютин	Профилактические работы
144	16 В/городок 59	1	18.08.2015 10:00	18.08.2015 09:40	18.08.2015 15:50	6,17	18.08.2015 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 57 мм. (т/подвал) по адресу 16 В/городок 59	Васютин	Профилактические работы
145	Серова 2 (пенс.фонд),4,6,8,10,12	6	18.08.2015 13:00	18.08.2015 13:25	18.08.2015 18:00	4,58	18.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Серова 12	Татаринцев	Профилактические работы
146	6 Станционная 33.	1	19.08.2015 09:00	19.08.2015 09:15	19.08.2015 15:00	5,75	19.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108мм. по адресу 6 Станц. 33	Попрушко	Профилактические работы
147	Сибирский пр, 18,20/1,20/2, Гашека 1,1/1 (д/с №351),3 (маг.),3/1 (сауна) 3/2,5 (Гулливер),5/2,9,11,11/1,11/2, 13/1,13/2,17,19, Молодова 6,8,10,12 (шк.№99),16 (адм.зд.),20,20/1 (шк.30),22,24	27	19.08.2015 09:00	19.08.2015 09:15	20.08.2015 15:50	30,58	20.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 530мм. по адресу Гашека 1 (кот.ООО "Омсктехуглерод")	Калинин	Профилактические работы
148	Серова 1,3,5,7,9,9/1,11,13.К.Маркса 50/1,52,52а,б,54+маг,60,60а.	16	20.08.2015 09:00	20.08.2015 09:10	20.08.2015 16:05	6,92	20.08.2015 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу Серова14.	Татаринцев	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
149	Павлова 5,7,8,9,10,11,12,13,15,21,22,23, 25,27,29(пол).Гризодубовой 6,8,10,11а,12,9,7,5,16,14,15.Карб	28	20.08.2015 09:00	20.08.2015 09:10	20.08.2015 17:55	8,75	20.08.2015 19:00	Проф. работы на т/проводе Д 219 мм. по адресу А.Павлова 29.	Макеев	Отключение для переврезки (кап. ремонт)

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	ышева 16,18.									
150	2 Ж/дорожная 3, 3 Ж/дорожная 26,26/1	3	20.08.2015 09:00	20.08.2015 09:30	20.08.2015 16:20	6,83	20.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ТК по адресу 3 Ж/дорожная 11	Кубрин	Профилактические работы
151	1 Трамвайная 5, 5 Новая 29, 4Марьяновская 67а, 1Кр.Звезды 25, 2Кр.Звезды 22,24, Воровского 11,24	8	20.08.2015 11:15	20.08.2015 11:15	20.08.2015 15:10	3,92	20.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 в ТК по адресу 4 Марьяновская 73	Макеев О.Ю.	Профилактические работы
152	П.Осьминина 8,9	2	20.08.2015 17:00	20.08.2015 17:00	21.08.2015 15:20	22,33	21.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 по адресу П.Осьминина 8	Ловыгин В.Н.	Профилактические работы
153	2-я Ленинградская 22,22/1. 6-я Станционная 39,69. 4-я Станционная 8,10. Ишимская 13,15. Батумская 5.	9	21.08.2015 09:00	21.08.2015 09:15	21.08.2015 11:25	2,17	21.08.2015 12:00	Профилактические работы по замене запорной арматуры Д50, по адресу: 1-я Ленинградская 6.	Попрушко	Профилактические работы
154	Кирова 47а,б, Б.Цемента 1,2,3,6, 6а,б,в,8,10,10а,12,14, Комсом. городок 3а,4,5,5а,6а,8,11,12,13, 14,15,21, Запорожская 6,7,8,9, 10, 4 Транспортная 50,54, 1Промышленная 2,4, 5Рабочая 44,64,66,66а,70, 70а,б,85, Краснопресненская 5а	44	21.08.2015 09:00	21.08.2015 09:20	21.08.2015 11:00	1,67	21.08.2015 12:00	Замена запорной арматуры на "О" т/проводе Д 100 по адресу 5 Рабочая 44	Ловыгин В.Н	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
155	1-я Военная 7,7к1	2	21.08.2015 09:00	21.08.2015 09:30	21.08.2015 10:00	0,5	21.08.2015 12:00	Профилактические работы по замене запорной арматуры Д100 (т/подвал), по адресу: 1-я Военная 7	Васютин	Профилактические работы
156	Лобкова 3.	1	22.08.2015 21:00	22.08.2015 21:00	24.08.2015 12:30	39,5	24.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 159 мм, по адресу: Лобкова 3.	ЦДС	Профилактические работы
157	Рождественского 2 (род. дом №5), 4 (адм.зд.),4/1 (адм.зд.)	3	23.08.2015 23:00	23.08.2015 23:00	24.08.2015 17:10	18,17	24.08.2015 19:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (б/канал) по адресу Рождественского 4	ЦДС	Профилактические работы
158	Карбышева 16, Гризодубовой 11а	2	24.08.2015 09:00	24.08.2015 09:00	24.08.2015 10:00	1	24.08.2015 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д 76 (канал) по адресу Карбышева 18	Макеев О.	Профилактические работы
159	20 лет РККА 234а,236,240,238, 242,244,246,248,250,252,258,260 , 264,262, 20 Линия 167,169,171, 173,175, Масленникова 203,205, 207,211,216,215,217,217а,221,223,225,227,229	32	24.08.2015 09:30	24.08.2015 09:30	24.08.2015 10:40	1,17	24.08.2015 12:00	Профилактические работы по замене запорной арматуры Д 100 в ТК по адресу 20 Линия 169	Столяров	Профилактические работы
160	Полторацкого 64	1	24.08.2015 14:00	24.08.2015 14:00	24.08.2015 16:20	2,33	24.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159/108/89 и установка запорной арматуры Д 150,100,80	Макеев А.	Профилактические работы
161	1-я Трамвайная 5. 5-я Новая 29-	8	25.08.2015	25.08.2015	25.08.2015	6,75	25.08.2015	Профилактические работы по	Макеев	Профилактиче-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	шк. 4-я Марьяновская 67а-шк.1-й Кр. Звезды 25-шк. 2-й Кр.Звезды 22,24. Воровского 11,24.-ч.дома		09:00	09:00	15:45		16:00	замене запорной арматуры Д100-2шт. в ТК-28/1, по адресу: 1-я Трамвайная 5		ские работы
162	1-я Ломоносова 17,19. Киевская 2,2а,4,6-д/сад.,8.	7	25.08.2015 09:00	25.08.2015 10:20	25.08.2015 15:40	5,33	25.08.2015 17:00	Профилактические работы на "О" т/пр. Д108 (ТК), по адресу: Радищева 88.	Макеев	Профилактические работы
163	Учебная 199а,199б-адм.зд.,185.	3	25.08.2015 14:00	25.08.2015 14:10	25.08.2015 15:30	1,33	25.08.2015 16:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 (надземно), по адресу: Учебная 199а	Васютин	Профилактические работы
164	6 Станционная 19	1	26.08.2015 13:15	26.08.2015 13:15	27.08.2015 11:40	22,42	27.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 76 мм, по адресу: 6 Станционная 19.	Попрушко	Профилактические работы
165	2-я Ж/дорожная 3, 3-я Ж/дорожная 26, 26/1 (магазин)	3	27.08.2015 09:30	27.08.2015 09:40	27.08.2015 16:15	6,58	27.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу 3-я Ж/дорожная 26	Кубрин	Профилактические работы
166	Б.Хмельницкого 228,230,232а (адм.зд.), 232,234,238, 4-я Транспортная 1 (адм.зд.),3,5,7,9	11	27.08.2015 09:30	27.08.2015 09:45	27.08.2015 16:25	6,67	27.08.2015 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу Б.Хмельницкого 232	Васютин	Профилактические работы
167	Учебная 199б,(адм),185.	2	28.08.2015 09:30	28.08.2015 09:45	28.08.2015 15:20	5,58	28.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу Учебная 199б.	Васютин	Профилактические работы
168	Котельникова 2	1	31.08.2015 09:00	31.08.2015 09:30	31.08.2015 12:40	3,17	31.08.2015 13:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. в ТК по адресу Котельникова 2	Татаринцев	Повреждение с отключением ГВС
169	1 Станционная 108а, 3Станционная 69,71,84,86, 5 Станционная 107, 6Ленинградская 6,8, 6Станционная 149+маг, 7йКирпичный з-д 20,21	12	01.09.2015 17:00	01.09.2015 17:00	02.09.2015 15:15	22,25	02.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 273 (б/канал) по адресу 3 Станционная 71	Попрушко	Профилактические работы
170	2-я Ж/дорожная 3. 3-я Ж/дорожная 11+маг.,26+маг.4-я Ж/дорожная 12.	6	02.09.2015 09:00	02.09.2015 09:00	02.09.2015 14:45	5,75	02.09.2012 14:00	Профилактический ремонт запорной арматуры ГВС Д 150/100 в ТК по адресу: 3-я Ж/дорожная 11	Кубрин	Профилактические работы
171	Шакурова 6	1	02.09.2015 09:00	02.09.2015 09:40	02.09.2015 11:50	2,17	02.09.2012 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм.(т/подвал) по адресу: Шакурова 6	Калинин	Профилактические работы
172	1-я Трамвайная 5. 5-я Новая 29-шк.№68. 4-я Марьяновская 67а-шк.№100. 1-й Кр. Звезды 25-шк.№68. 2-й Кр.Звезды 22,24-ч.дома. Воровского 11,24-ч.дома.	8	02.09.2015 10:00	02.09.2015 10:00	02.09.2015 17:30	7,5	02.09.2012 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. в ТК по адресу: 4-я Марьяновская 73	Макеев	Профилактические работы
173	4-я Ж/дорожная 12.	1	02.09.2015 15:30	02.09.2015 15:30	03.09.2015 14:40	23,17	03.09.2012 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: 4-я Ж/дорожная 12.	Кубрин	Профилактические работы
174	А.Павлова 5,7,8-адм.зд.,9,10-	28	03.09.2015	03.09.2015	03.09.2015	6,58	03.09.2015	Перевязка т/пр. Д219 (канал),	Макеев	Отключение для

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	адм.зд.11,12-адм.зд.,13,15,21,22,23,25,27,29-поликл. Гризодубовой 6,8,10,11а,12,9,7,5-д/с №12/2,16-ч.дом,14,15. Карбышева 16,18.		09:00	09:35	16:10		16:00	по адресу: А.Павлова 29. от ТК-II-3-9		перевязки (кап. ремонт)
175	Б.Хмельницкого 238	1	03.09.2015 09:00	03.09.2015 10:40	03.09.2015 16:15	5,58	03.09.2012 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм.(канал) по адресу: Б.Хмельницкого 238	Васютин	Профилактические работы
176	Л.Чайкиной 7,7/1	2	03.09.2015 09:30	03.09.2015 09:45	03.09.2015 11:45	2	03.09.2015 13:00	Профилактические работы по замене запорной арматуры Д 80 (надземно) по адресу Л.Чайкиной 7	Столяров	Профилактические работы
177	Вострецова 2,3,4,5/1,5/2,7/1,7/2,7/3, Шакурова 8/1,10,12	12	03.09.2015 10:00	03.09.2015 10:30	03.09.2015 17:25	6,92	03.09.2015 19:00	Профилактические работы на т/проводе Д 273 (канал) по адресу Сибирский пр-т 2	Калинин	Профилактические работы
178	2 Ж/дорожная 3, 3 Ж/дорожная 11+маг, 26+маг.	5	03.09.2015 11:00	03.09.2015 11:00	03.09.2015 14:40	3,67	03.09.2015 17:00	Профилактические работы на запорной арматуре Д 80 в ТК по адресу 3 Ж/дорожная 11	Кубрин	Профилактические работы
179	Б.Хмельницкого 206	1	03.09.2015 17:00	03.09.2015 17:00	04.09.2015 15:40	22,67	04.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 57 (канал)	Васютин	Профилактические работы
180	Вострецова 2,3,4,5/1,5/2,7/1,7/2,7/3, Шакурова 8/1,10,12	12	04.09.2015 09:00	04.09.2015 09:00	04.09.2015 17:20	8,33	04.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 (канал) по адресу Вострецова 1	Калинин	Профилактические работы
181	Крылова 2,4, Ирт.Набережная 43,44, 45,45а,46,48,,48а	9	04.09.2015 09:00	04.09.2015 09:20	04.09.2015 15:50	6,5	04.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 по адресу Крылова 4	Татаринцев	Профилактические работы
182	Шакурова 3/1,5,7,9 Моторная 16/1	5	04.09.2015 09:00	04.09.2015 09:30	04.09.2015 15:30	6	04.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 (канал) по адресу Шакурова 7	Калинин	Профилактические работы
183	Ф.Крылова 2,4. Ир.Набережная 43,45,45а,46, 48,48а,44.	9	08.09.2015 10:30	08.09.2015 10:50	08.09.2015 16:50	6	08.09.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д159 мм по адресу: Ф.Крылова 4.	Татаринцев	Профилактические работы
184	Ф.Крылова 4а(шк).Рождественского 9/3.	2	08.09.2015 13:00	08.09.2015 13:00	08.09.2015 16:50	3,83	08.09.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д159 мм по адресу: Ф.Крылова 4.	Татаринцев	Профилактические работы
185	7 Линия 182а.	1	08.09.2015 20:30	08.09.2015 20:30	11.09.2015 15:15	66,75	11.09.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д 76 мм по адресу: 7 Линия 182а..	ЦДС	Профилактические работы
186	Московка 2.Вострецова.Гашека Моторная. Молодова.Мишина Шакурова .Сиб.проспект.	113	09.09.2015 08:30	09.09.2015 09:00	10.09.2015 18:20	33,33	10.09.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д530 мм по адресу: Сибирский пр.2,12	Калинин	Профилактические работы
187	1 Трамвайная 5, 5 Новая 29, 4Марьяновская 67а, 1й Кр.Звезды 25, 2й Кр.Звезды 22,24, Воровского 11,24	8	09.09.2015 10:15	09.09.2015 10:15	09.09.2015 11:15	1	10.09.2015 11:15	Проф. работы на т/тр.Д57 мм (канал) по адресу: 1я Трамвайная 25	Макеев О.Ю.	Профилактические работы
188	Иртышская 45,45а,46,48,48а	5	09.09.2015 20:00	09.09.2015 20:00	10.09.2015 16:45	20,75	10.09.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д108 мм по адресу: Иртышская 46	ЦДС	Профилактические работы
189	Космический пр-т. 97в,97г,97дк1,97дк2,109,111.	6	10.09.2015 09:00	10.09.2015 09:35	10.09.2015 15:20	5,75	10.09.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д325 мм по адресу: Романенко 1.	Ловыгин	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
190	1-я Трамвайная 5. 5-я Новая 29-шк.№68. 4-я Марьяновская 67а-шк.№100. 1-й Кр.Звезды 25-шк.№68.2-й Кр.Звезды 22,24. Воровского 11,24-ч.дома	8	10.09.2015 09:00	10.09.2015 09:40	10.09.2015 13:00	3,33	10.09.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д57 мм по адресу: 4-я Марьяновская 77	Макеев	Профилактические работы
191	1-я Ломоносова 17,19. Киевская 2,2а,4,6-д/сад. 8.	7	10.09.2015 09:00	10.09.2015 09:40	10.09.2015 18:00	8,33	10.09.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д159 мм по адресу: 8-я Чередовая 34.	Макеев	Профилактические работы
192	Шакурова 3/1,5,7,9. Моторная 16/1.	5	10.09.2015 17:00	10.09.2015 18:20	11.09.2015 19:30	25,17	11.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 (канал), по адресу: Шакурова 3/1.	Попрушко	Профилактические работы
193	1-я.Ломоносова 17,19. Киевская 2,2а,4,6(д/с),8.	7	11.09.2015 09:00	11.09.2015 09:00	11.09.2015 11:15	2,25	11.09.2015 11:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-680	Шашлов	Профилактические работы
194	Косм.пр.26.П.Осминина 1,2,3,4,5,6,а(д/с),7,8, 9,10,11,11а(д/д),12,б,13,14,15,16, 17,а,16а(д/к 18,20,22,24(ГАИ).Товстухо 1,4а(шк).	29	14.09.2015 09:00	14.09.2015 09:00	14.09.2015 16:05	7,08	14.09.2015 17:00	Профилактические работы по замене запорной арматуры Д 200 мм в т/к. по адресу: Космич.пр.26	Санович	Профилактические работы
195	Б.Цемента 6,8,10,10а-д/сад..12,14.2-я Промышленная 2,4.	8	14.09.2015 10:15	14.09.2015 10:15	14.09.2015 11:40	1,42	14.09.2015 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д219, по адресу: Б.Цемента 6	Столяров	Профилактические работы
196	Рождественского 2/1-кирха,2-Роддом,4-скор.помощ,4/1-адм.зд.	4	15.09.2015 06:30	15.09.2015 06:30	15.09.2015 16:00	9,5	15.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, по адресу: Рождественского 4	ЦДС	Профилактические работы
197	Целинная 2(т.Б)	1	15.09.2015 09:00	15.09.2015 09:00	15.09.2015 16:00	7	15.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 мм., по адресу: Целинная 2.	Калинин	Профилактические работы
198	Космический пр. 57,59.	2	15.09.2015 09:00	15.09.2015 09:55	15.09.2015 16:00	6,08	15.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 (б/канал), по адресу: Космич.пр.57-59	Санович	Профилактические работы
199	Вострецова 1,3,3/1,3/2..Сибирский пр.2,2/1,2/4+ баня ,2г+маг.	10	16.09.2015 09:00	16.09.2015 09:05	16.09.2015 16:00	6,92	16.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводеи Д 219 мм , по адресу: Сибирский пр.2,	Калинин	Профилактические работы
200	Котельникова 2,4,5,6 Стальского 1,3,3а Марченко 9	8	16.09.2015 17:00	16.09.2015 17:00	16.09.2015 20:00	3	16.09.2015 23:00	Профилактич.работы на т/тр.Д219 у Стальского 7	Татаринцев	Профилактические работы
201	Вострецова 1,3,3/1,3/2..Сибирский пр.2,2/1,2/4+ баня ,2г+маг.	10	16.09.2015 19:00	16.09.2015 19:00	17.09.2015 16:20	21,33	17.09.2015 17:00	Профилактические работы на запорной арматуре Д 250 мм , по адресу: Сибирский пр.2,	Калинин	Профилактические работы
202	Павлова 5,7,8,9,10,11,12,13,15,,21,22,23,25,27,29 Гризодубовой 6,8,10,11а,12,9,5,14,15,16 Карбышева 16,18	28	17.09.2015 09:00	17.09.2015 09:15	17.09.2015 17:00	7,75	17.09.2015 15:00	Переврезка т/тр.Д219 у Павлова,25	Макеев	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
203	Московка-2: Вострецова, Гашека, Моторная, Молодова, Мишина, Сиб.пр-т, Шакурова	104	17.09.2015 09:00	17.09.2015 09:40	17.09.2015 16:20	6,67	17.09.2015 17:00	Профилактические работы по замене запорной арматуры Д 250 (надземно по адресу Сибирский пр-т 2	Калинин	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
204	Б.Хмельницкого 182,184,186,188,190, 192, 9 Линия 163,165,167,169	10	17.09.2015 09:00	17.09.2015 10:30	17.09.2015 16:15	5,75	17.09.2015 14:00	Профилактические работы по замене задвижки Д 50 2шт по адресу 9 Линия 167	Ловыгин	Профилактические работы
205	Котельникова 4 + поликлиника	2	17.09.2015 09:30	17.09.2015 09:50	17.09.2015 15:20	5,5	17.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 (т/подвал)	Макеев А.Ю.	Профилактические работы
206	Б.Цемента 1,2,3,6,6а,б,в,8,10,10а,12,14, Комсомольский гор. 3а,4,5,5а,6а,8,11, 12,13,14,15,21, Запорожская 6,7,8,9,10, 4Транспортная 50,54, 1Промышленная 2,4	31	17.09.2015 10:30	17.09.2015 10:30	17.09.2015 15:50	5,33	17.09.2015 17:00	Замена запорной арматуры Д 200 на "П" т/проводе по адресу Б.Цемента 6	Столяров	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
207	Б.Хмельницкого 160,162, Маяковского 97	3	18.09.2015 10:00	18.09.2015 10:30	18.09.2015 18:10	7,67	18.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу Б.Хмельницкого 160а	Ловыгин	Профилактические работы
208	К.Маркса 68.	1	20.09.2015 21:30	20.09.2015 21:30	21.09.2015 18:00	20,5	21.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/тр.Д108	ЦДС	Профилактические работы
	Советский	1487				9,66				
1	пр.Мира 55в,57,57а,57б,61а, Андрианова 34,36	7	06.05.2015 09:00	06.05.2015 09:50	06.05.2015 16:30	6,67	06.05.2015 17:00	Переврезка т/провода Д 108 по адресу Андрианова 34	Дашкевич	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
2	Химиков 8а (туб. диспансер)	1	07.05.2015 02:00	07.05.2015 02:00	07.05.2015 14:20	12,33	07.05.2015 17:00	Устранения дефекта на т/проводе Д 89 мм. по адресу Химиков 8а	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
3	20 Партсъезда 9а	1	07.05.2015 05:00	07.05.2015 05:00	07.05.2015 08:50	3,83	07.05.2015 17:00	Устранения дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу 20 Партсъезда 9а	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
4	Фмзкультурная 6,6/1,8,8а,8б,8в,8г,8с, 10	7	07.05.2015 15:00	07.05.2015 15:00	07.05.2015 16:00	1	07.05.2015 19:00	Проф. работы на т/тр.Д219 у дома 6	Грибов	Профилактические работы
5	Физкультурная 8а,б,в	3	12.05.2015 16:30	12.05.2015 16:30	12.05.2015 18:10	1,67	12.05.2015 19:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 по адресу Физкультурная 8а	Грибов	Повреждение с отключением ГВС
6	Мира 32б,34,а,б,в,г,36,36а.	8	14.05.2015 09:45	14.05.2015 09:45	14.05.2015 16:30	6,75	14.05.2015 17:00	Ремонт т/провода Д 159 мм. по адресу : Мира 34б.	Грибов	Профилактические работы
7	Мира 23,23а,23б,25 б. Андрианова 2,4(шк)	6	14.05.2015 20:30	14.05.2015 20:30	15.05.2015 09:00	12,5	15.05.2015 17:00	Проф.работы т/провода Д 159мм. по адресу : Андрианова 2..	ЦДС	Профилактические работы
8	Мира 40,40а,38.	3	15.05.2015 04:00	15.05.2015 04:00	15.05.2015 11:00	7	15.05.2015 17:00	Проф.работы т/провода Д 108 мм. по адресу : Мира 40а..	ЦДС	Профилактические работы
9	Тварковского 1,3,5,7,9 20П/С 44,46,48 50,50а,50б,52,52а,54,54а,53 Магистральная 53а,55,57,57а,59,61,63, 65,67,67а Нефтезаводская 15,17,17а, 19	30	15.05.2015 09:00	15.05.2015 09:30	15.05.2015 16:10	6,67	15.05.2015 17:00	Проф.работы т/провода Д 219 мм. по адресу : Нефтезаводская,18	Дашкевич	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
10	Мира 5а,5/2 Пр.берег Иртыша 153	3	15.05.2015 09:30	15.05.2015 10:40	15.05.2015 15:40	5	15.05.2015 17:00	Проф.работы т/провода Д 159	Грибов	Профилактические работы
11	22 Апреля 5,5а,7. 4-Новостроевская 6.	4	18.05.2015 09:00	18.05.2015 09:30	18.05.2015 15:30	6	18.05.2015 17:00	Переврезка т/провода Д 89 мм по адресу: 22 апреля 5-7.	Малахевич	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
12	Мира 43,а,45,47,а,49,51,а,53,55,а,57,57/1,57а, 57б,55а,в,59,61,а,63,65,а,67,70,72,74,а,76,78,82/1/2,84,а,86,б,88,а,б. Андрианова 16,18,а,20,22,24,26,28,30,32,а,34,36,38. 20П*С 51а,53,57. Тварковского 2,4,4а,б..Пригородная 3/1,3/2,9,10,10/1,10/2.Н/заводск	73	18.05.2015 09:20	18.05.2015 09:20	18.05.2015 20:30	11,17	18.05.2015 18:00	Профилактические работы на т/проводе Д 325 мм по адресу: Мира 51.	Дашкевич	Профилактические работы
13	Мира 43-88Б Андрианова 16-38 20П/С 51а,53,55,57 Тварковского 2,4, 4а,4б Пригородная 3/1,3/2,9,10,10/1, 10/2 Нефтезаводская 1а,3а,7,9,9а	73	19.05.2015 09:00	19.05.2015 09:20	19.05.2015 16:20	7	19.05.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д325 у Мира 51	Дашкевич	Профилактические работы
14	Мира 6б,8,8а,б	4	20.05.2015 09:30	20.05.2015 09:30	20.05.2015 16:10	6,67	20.05.2015 17:00	Проф.работы у дома Д57 по адресу Мира 8	Грибов	Профилактические работы
15	Мира 51,51а,53,49, Тварковского 2,4,4а,б, Андрианова 18а,20,22	11	20.05.2015 14:00	20.05.2015 14:00	20.05.2015 16:20	2,33	20.05.2015 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 219 по адресу Мира 51	Дашкевич	Профилактические работы
16	Мира 43,43а,45,47,47а,47ак1, Андрианова 16,18, Н/заводская 1а,3а	10	20.05.2015 15:00	20.05.2015 15:00	20.05.2015 16:30	1,5	20.05.2015 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 219 по адресу Мира 47	Дашкевич	Профилактические работы
17	пр.Мира 23,23а,23б,25б, Андрианова 2,4	6	21.05.2015 09:00	21.05.2015 09:00	21.05.2015 15:00	6	21.05.2015 17:00	Проф.работы у дома 25б Д57	Плесовских	Профилактические работы
18	Химиков 40	1	21.05.2015 09:00	21.05.2015 09:00	21.05.2015 15:30	6,5	21.05.2015 17:00	Переврезка т/провода Д 108 мм. по адресу Химиков 40 (ТК-III-В-18)	Куликов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
19	20 Партсъезда 9,9а,11, Комбинатский пер. 1,3,4,5,7,8,9,11, Малунцева 4,6	13	21.05.2015 14:00	21.05.2015 14:00	21.05.2015 17:00	3	21.05.2015 17:00	Переврезка т/провода Д 89 мм. по адресу Комбинатский пер. 4 (ТК-III-3-13/10)	Плесовских	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
20	Тварковского 1,3,5,7,9, Нефтезаводская 15,17,17а,19, Магистральная 53а,55,57,57а,59,61,63 65,67,67а, 20 П/съезда 44,46,48,50, 50а,50б,52,54,54а,53а	30	21.05.2015 15:30	21.05.2015 15:30	21.05.2015 16:15	0,75	21.05.2015 19:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Нефтезаводская 17 (ТК-III-3-11) (Проварка стыка Д 219 канал "О")	Дашкевич	Профилактические работы
21	Магистральная 59,61,63,65,67,67а, 20 Партсъезда 50б,52а,54а	9	21.05.2015 21:00	21.05.2015 21:00	22.05.2015 10:40	13,67	22.05.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д159 мм. по адресу Магистральная 59	ЦДС	Профилактические работы
22	50 лет Профсоюзов 91,91а,91б,91в	4	21.05.2015 21:00	21.05.2015 21:00	22.05.2015 11:30	14,5	22.05.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108мм.	Дашкевич	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								(б/канал) по адресу 50 лет Профсоюзов 91б		
23	пр.Мира 50,52, Малунцева 5,5а	4	21.05.2015 21:00	21.05.2015 21:00	22.05.2015 11:30	14,5	22.05.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 мм. (канал) по адресу пр.Мира 50	Плесовских	Профилактические работы
24	Нефтезаводская 10,12, 20 Партсъезда 32а,34,34а,36,38	7	21.05.2015 21:00	21.05.2015 21:00	22.05.2015 21:50	24,83	22.05.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (канал) по адресу Нефтезаводская 12 (ТК-III-3-12)	Плесовских	Профилактические работы
25	50 лет Профсоюзов 91,а,б,в,93,а,95,97 97а.Н/заводская 21,23. Магистральная 66,а,б,68,а,б,70,а,б.	20	22.05.2015 09:00	22.05.2015 09:00	22.05.2015 11:30	2,5	22.05.2015 17:00	Замена запорной арматуры Д 150 мм . по адресу Н/заводская 25.	Малахевич	Плановое отключение для замены задвижек отопления
26	20 П/сьезда 24,30,32. 19 П/сьезда 15,16,17,19,а,б,21,а,б. Грозненская 4,6,6а,8а,10,10а,12. Магистральная 29,31,а,33,35,а,37,39. Энергетиков 15,15а,17,17а19...	32	22.05.2015 09:30	22.05.2015 09:30	22.05.2015 15:30	6	22.05.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу: 19 П/сьезда 16..	Грибов	Профилактические работы
27	Магистральная 66,а,б,68,а,б,70(шк), 70б(атс),70а. Н/заводская 21,23.	11	22.05.2015 21:00	22.05.2015 21:00	23.05.2015 19:00	22	25.05.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу: Н/заводская 21-23...	ЦДС	Профилактические работы
28	Малунцева 1,3,3а.	3	22.05.2015 22:00	22.05.2015 22:00	25.05.2015 16:40	66,67	25.05.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. по адресу: Малунцева 3 - 3а (Замена на "П" и "О" т/пр. по 7 м. Д 108 мм. канал)	ЦДС	Профилактические работы
29	22 Апреля 51,53,55, 50лет П/С 118	4	23.05.2015 12:00	23.05.2015 12:00	25.05.2015 10:00	46	25.05.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 у дома 118	ЦДС	Профилактические работы
30	Химимков 25,27,29,29а,31 Магистральная 3,5,7,7а 20П/С 2	10	23.05.2015 15:00	23.05.2015 15:00	24.05.2015 11:15	20,25	25.05.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 у дома 25,27	ЦДС	Профилактические работы
31	Энтузиастов 10	1	25.05.2015 09:00	25.05.2015 09:00	25.05.2015 16:20	7,33	25.05.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу Энтузиастов 10 (ТК-III-Ю-39) (Замена т/пр. Д 159 мм. 23м. б/канал + 2 отвода на "П")	Малахевич	Профилактические работы
32	пр.Мира 48,50,52, Малунцева 5, 5а	5	25.05.2015 09:00	25.05.2015 09:15	25.05.2015 17:00	7,75	25.05.2015 17:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм. по адресу пр.Мира 50 (ТК-III-3-21)	Плесовских	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
33	Нефтезаводская 10,12, 20 Партсъезда 32а,34,34а,36,38	7	25.05.2015 09:30	25.05.2015 09:50	25.05.2015 14:10	4,33	25.05.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу Нефтезаводская 12 (ТК-III-3-12) (Встака на "О" т/пр. 2,5	Плесовских	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								м. Д 159 канал)		
34	пр.Мира 163/1,163/2,163/3	3	25.05.2015 10:00	25.05.2015 10:00	25.05.2015 16:50	6,83	25.05.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д159 мм по адресу пр.Мира 163/1 (Встака на "О" т/пр. 2,5 м. Д 159 канал)	Дашкевич	Профилактические работы
35	20 Партсъезда 30,32, 19 Партсъезда 15,16,17,19,19а,19б,21,21а,21б, Грозненская 4,6,6а,8а,10,10а,12, Магистральная 35,37,39	21	25.05.2015 17:00	25.05.2015 17:00	25.05.2015 20:30	3,5	25.05.2015 20:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 мм. (канал) по адресу 19 Партсъезда 15-17	Плесовских	Профилактические работы
36	Белозерова 2,4,6,8,8/1,10 Тюленина 1,1/1,5	9	27.05.2015 09:00	27.05.2015 09:00	27.05.2015 13:40	4,67	27.05.2015 15:00	Замена запорной арматуры Д150 у Менделеева 10/1	Куликов	Профилактические работы
37	20П/С 24,30,32 19П/С 15,16,17,19,19а, 19б,21,21а,21б Грозненская 4,6,6а,8а, 10,10а,12 Магистральная 29,31,31а,33 35,35а,37,39 Энергетиков 15,15а,17, 17а,19	32	27.05.2015 09:00	27.05.2015 09:00	27.05.2015 16:50	7,83	27.05.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д159 у дома 19П/С 16	Плесовских	Профилактические работы
38	4 Поселковая 38,40	2	28.05.2015 09:00	28.05.2015 09:10	28.05.2015 16:10	7	28.05.2015 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 89 по адресу 4 Поселковая 38	Грибов	Профилактические работы
39	Строителей 2,4,4а,6,8,10,12,14, Магистральная 9,11, 20 П/съезда 4	11	01.06.2015 10:00	01.06.2015 10:00	01.06.2015 15:00	5	01.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 по адресу Строителей 12-14	Плесовских	Профилактические работы
40	Нефтезаводская 31,31а,б,в,33,35,37, М.Сибиряка 26,26а,28, Энтузиастов 61,61б,63,63а,б,65,65а,б,67,67а, б, Круговая 4а,б,в,6б,г,8,8а	28	01.06.2015 13:30	01.06.2015 13:30	01.06.2015 17:00	3,5	01.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 по адресу Н/заводская 31в	Деркач	Профилактические работы
41	Энергетиков 4,6,6а,8. Малунцева 12	5	02.06.2015 10:00	02.06.2015 10:00	02.06.2015 15:40	5,67	02.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д57, по адресу: Энергетиков 6а.	Плесовских	Профилактические работы
42	пр.Мира 161б,161е	2	04.06.2015 21:00	04.06.2015 21:00	05.06.2015 15:00	18	05.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д108мм. по адресу пр.Мира 161б	Дашкевич	Профилактические работы
43	22-го Апреля 37/1,39,28/2,28/1,28/3. 50 Лет Профсоюзов 102,102/1.	7	18.06.2015 17:00	18.06.2015 17:00	19.06.2015 17:00	24	19.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219, по адресу: 22-го Апреля 37/1.	Малахевич	Профилактические работы
44	Нефтезаводская 10,12. XX-го П/съезда 32а,34,34а,36,38.	7	19.06.2015 02:00	19.06.2015 02:00	22.06.2015 16:00	86	22.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, по адресу: Нефтезаводская 12.	ЦДС	Профилактические работы
45	Бородина. Заозерная Менделеева. Белозерова	40	19.06.2015 09:00	19.06.2015 09:00	19.06.2015 12:00	3	19.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 325 мм. по адресу: Заозерная 26..	Куликов	Профилактические работы
46	19 П/С 15,17,19,19б,21.	5	19.06.2015 09:30	19.06.2015 09:30	19.06.2015 21:00	11,5	19.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. по адресу: 19 п/с- 15.	Мартенс	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
47	Бороди-на.8/2,8/3,4/2/3,10/3/4/5,12/3, 12/4/5.Заозерная 22,22/1/2,26,26/2, 26/3/4,24,24/1,28,30.Белозерова 20,18/1.Менделеева 7,9,17,17/1,19/1,19/2,21/1,21,17/2 /3/4, 17/5,19/3,19/4,19/5,19/6,19/7,21/2 ,21/3.	41	19.06.2015 17:00	19.06.2015 17:00	20.06.2015 00:30	7,5	19.06.2015 21:00	Профилактические работы на т/проводе Д 325 мм. по адре-су: Заозерная 22/1	Куликов	Профилактиче-ские работы
48	Менделеева 37	1	19.06.2015 23:45	19.06.2015 23:45	22.06.2015 16:00	64,25	22.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108	ЦДС	Профилактиче-ские работы
49	Химиков 18	1	20.06.2015 20:00	20.06.2015 20:00	22.06.2015 11:30	39,5	22.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108	ЦДС	Профилактиче-ские работы
50	20 П/съезда 30,32, 19 П/съезда 15, 17,19,19а,б,21,21а,б, Грозненская 4, 6,6а,8а,10,10а,12, Магистральная 35,37,39	20	21.06.2015 16:00	21.06.2015 16:00	23.06.2015 16:00	48	23.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д133 по адресу 19 П/съезда 17	ЦДС	Профилактиче-ские работы
51	Магистральная 70а	1	22.06.2015 17:00	22.06.2015 17:00	23.06.2015 16:00	23	23.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д89, по адресу: Маги-стральная 70а	Дашкевич	Профилактиче-ские работы
52	6 Кирпичный пер.8,9. 1 Поселко-вая 3,3а,5,1,1б.	7	23.06.2015 10:00	23.06.2015 10:00	23.06.2015 15:00	5	23.06.2015 15:00	Профилактические работы на т/пр. Д 159 мм по адресу: 1 Поселковая 1-б..	Грибов	Профилактиче-ские работы
53	19 Партсъезда 15,17,19,19б,21,21б.	6	24.06.2015 10:00	24.06.2015 10:00	24.06.2015 16:40	6,67	24.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: 19 Партсъезда 15.	Мартенс	Профилактиче-ские работы
54	Бородина 42к1,46.	2	26.06.2015 09:00	26.06.2015 09:10	26.06.2015 11:20	2,17	26.06.2015 15:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Бороди-на 46.	Горшков	Профилактиче-ские работы
55	20 Партсъезда 9,9а,11. Комби-натский пер. 1,3,4,5,7,8,9,11,15. Малунцева 2,4,6.	15	26.06.2015 09:00	26.06.2015 09:30	26.06.2015 13:00	3,5	26.06.2015 11:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Комби-натский пер. 4	Дашкевич	Профилактиче-ские работы
56	20 Партсъезда 13,15,15а,17 Комбинатский пер. 12,14,17,19,21,23. Малунцева 6а-д/сад.,8,10. Энергетиков 2,4,6,8,10,12.	19	26.06.2015 20:00	26.06.2015 20:20	27.06.2015 13:30	17,17	27.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: 20-го П/съезда 17	ЦДС	Профилактиче-ские работы
57	Мира 96,96а,98,98б	4	29.06.2015 14:30	29.06.2015 14:30	29.06.2015 15:30	1	29.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 по адресу Мира 98б	Дашкевич	Профилактиче-ские работы
58	19-го П/съезда 15,17,19,19б,21,21б. Маги-стральная 35,35к1,37.	9	30.06.2015 09:00	30.06.2015 09:00	30.06.2015 16:30	7,5	30.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 по адресу: 19-го П/съезда 15.	Дашкевич	Профилактиче-ские работы
59	Менделеева 44,44к1,44к2.	3	30.06.2015 11:00	30.06.2015 11:00	30.06.2015 15:00	4	30.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Менде-леева 44.	Горшков	Профилактиче-ские работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
60	Пр. Мира 96,96а,98,98б.	4	30.06.2015 11:00	30.06.2015 11:00	30.06.2015 16:30	5,5	30.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, по адресу: Пр. Мира 98б	Дашкевич	Профилактические работы
61	20 П/сьезда 18. Энергетиков 18,20,22,24,26,28,30. Магистральная 22,23,25.	11	01.07.2015 10:00	01.07.2015 10:00	01.07.2015 16:10	6,17	01.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159(канал), по адресу: Энергетиков 22..	Мартенс	Профилактические работы
62	Мира 90,90/1,90а,92. Магистральная 81.	5	01.07.2015 10:30	01.07.2015 10:30	01.07.2015 17:00	6,5	01.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159(канал), по адресу: Магистральная 81.	Дашкевич	Профилактические работы
63	Мира 90,90а,90/1,92 Магистральная 81	5	02.07.2015 09:00	02.07.2015 09:00	02.07.2015 15:30	6,5	02.07.2015 17:00	Проф.работы у дома Д159 у дома 81	Дашкевич	Профилактические работы
64	19 П/съезда 21а	1	03.07.2015 09:00	03.07.2015 09:00	03.07.2015 15:40	6,67	03.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д57	Дашкевич	Профилактические работы
65	Мира 167,167а,б,167/1,167/2,167/3, 169,169а,б,в,г,171	12	03.07.2015 09:00	03.07.2015 09:40	03.07.2015 15:50	6,17	03.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, по адресу: Мира 167	Дашкевич	Профилактические работы
66	Малунцева 11,11а	2	06.07.2015 09:00	06.07.2015 09:00	06.07.2015 12:00	3	06.07.2015 17:00	Профилактичские работы на т/проводе Д 89 мм. по адресу Малунцева 11а	Дашкевич	Профилактические работы
67	пр.Мира 167,167а,167б,167/1,167/2, 167/3,169,169а,169б,169в,169г,171	12	06.07.2015 09:00	06.07.2015 09:25	06.07.2015 16:50	7,42	06.07.2015 17:00	Профилактичские работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу пр.Мира 167 (УТ-IV-I-19)	Дашкевич	Профилактические работы
68	Блюхера 16,18,18а,20/1,22,22а,22б, 24/1,24/2, Марка Никифорова 3,5,7,9, 11, Химиков 22а,22б,22а/1,22а/2, пр.Королёва 10б,10в	20	06.07.2015 10:00	06.07.2015 10:00	06.07.2015 16:30	6,5	06.07.2015 17:00	Профилактичские работы на т/проводе Д 219 мм. по адресу Марка Никифорова 5	Деркач	Профилактические работы
69	50 лет Профсоюзов 100/1,102,102/1, 22 Апреля 35а, 37/1,37/2,39,39/1, Н/заводская 28/1,28/2,28/3	11	07.07.2015 10:00	07.07.2015 10:00	07.07.2015 10:45	0,75	07.07.2015 11:00	Профилактичские работы на т/проводе Д 108 мм. по адресу 50 лет Профсоюзов 100/1	Малахевич	Профилактические работы
70	20 П/съезда 32а,34	2	07.07.2015 14:45	07.07.2015 14:45	07.07.2015 15:20	0,58	07.07.2015 17:00	Профилактичские работы на т/проводе Д 108 мм. по адресу 20 П/съезда 36	Горшков	Профилактические работы
71	Тварковского 2,4,4а,4б Андрианова 5 18а,20,22,24,26,28,30,30а,32,32а Мира 49,51,51а,53 Пригородная 3/1, 3/2,9,10,10/1,10/2	26	08.07.2015 10:00	08.07.2015 10:00	08.07.2015 15:30	5,5	09.07.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д219 по адресу; Андрианова,24	Дашкевич	Профилактические работы
72	Мира 167,167а,167б,167/1,167/2, 167/3, 169,169а,169б,169в,169г,171	12	09.07.2015 09:00	09.07.2015 09:30	09.07.2015 16:15	6,75	09.07.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д159 у дома Мира 167 (УТ-IV-I-19)	Дашкевич	Профилактические работы
73	Магистральная 70,70а,70б	3	10.07.2015 10:00	10.07.2015 09:20	10.07.2015 11:30	2,17	10.07.2015 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 у дома 70б	Дашкевич	Профилактические работы
74	Мира	8	10.07.2015	10.07.2015	10.07.2015	5,33	10.07.2015	Профилактические работы на	Деркач	Профилактиче-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	32б,34,34а,34б,34в,34г,36,36а		10:00	10:00	15:20		17:00	т/проводе Д159 у дома 34а		ские работы
75	Мира 35,35а,35б,37,37а Андрианова 6а,12/1,14/2,14/3	8	10.07.2015 12:30	10.07.2015 12:30	10.07.2015 20:00	7,5	10.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 у дома 14/3	Дашкевич	Профилактические работы
76	Культуры 17,19	2	10.07.2015 20:00	10.07.2015 20:00	11.07.2015 16:15	20,25	11.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д76 у дома 19	ЦДС	Профилактические работы
77	Мира 35,35а,35б,37,37а Андрианова 6а,12/1,14/2,14/3	8	10.07.2015 22:00	10.07.2015 22:00	11.07.2015 14:45	16,75	11.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 у дома 14/3	ЦДС	Профилактические работы
78	Мира 35,35а,35б,37,37а Андрианова 6а,12/1,14/2,14/3	8	11.07.2015 16:45	11.07.2015 16:45	13.07.2015 16:45	48	13.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д133 у дома 14/2	ЦДС	Профилактические работы
79	Н/З - 27,а,29,31,а,б,в,33,35,37. М.Сибиряка 26,а,28. Энтузиастов 61,б, 63,а,б,65,а,б,67,а,б. Круговая 4а,б,6 б,г,8,а,2г. 22 Апреля 40,40а,42.	35	13.07.2015 09:00	13.07.2015 08:50	13.07.2015 16:20	7,5	13.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д273 мм у дома 27/1.	Деркач	Профилактические работы
80	Андрианова 14/2,14/3 (шк)	2	13.07.2015 16:45	13.07.2015 16:45	15.07.2015 16:20	47,58	15.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д133 у дома 14/2	Горшков	Профилактические работы
81	Заозерная 9,9а,б,в, Бородина 38,40, 40а,42,42а	9	15.07.2015 09:00	15.07.2015 09:00	15.07.2015 11:00	2	15.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д89 по адресу Заозерная 9б	Горшков	Профилактические работы
82	Магистральная 36,38,38а,б, Энергетиков 29,29а,31,31а	8	15.07.2015 09:00	15.07.2015 09:00	15.07.2015 16:00	7	15.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д57 по адресу Энергетиков 31а	Куликов	Профилактические работы
83	Мира 35,35а,б,37,37а, Андрианова 6а, 12/1	7	15.07.2015 09:00	15.07.2015 09:00	15.07.2015 16:20	7,33	15.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д133 по адресу Андрианова 14/2	Дашкевич	Профилактические работы
84	50 Лет Профсоюзов 100/1,102,102/1. 22-го Апреля 35а,37/1,37/2,39,39/1. Нефтезаводская 28/1,28/2,28/3.	11	16.07.2015 10:00	16.07.2015 09:40	16.07.2015 16:50	7,17	16.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219, по адресу: 22-го Апреля 37/2.	Куликов	Профилактические работы
85	50 лет Профсоюзов 102/1. 22 апреля 39/1. Н/заводская 28/1/2/3.	5	17.07.2015 09:00	17.07.2015 09:00	17.07.2015 11:30	2,5	17.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр Д 108 мм по адресу: 50 лет Профсоюзов 102/1..	Куликов	Профилактические работы
86	50 лет Профсоюзов 102/1.22 Апреля 39/1.Н/заводская 28/1,28/2,28/3.	5	21.07.2015 09:00	21.07.2015 09:30	21.07.2015 11:00	1,5	21.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр Д 108 мм по адресу Н/з- 28/2	Куликов	Профилактические работы
87	Менделеева 44,44/2	2	21.07.2015 16:30	21.07.2015 16:30	22.07.2015 16:30	24	22.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр Д 159 мм по адресу :Менделеева 44.	Горшков	Профилактические работы
88	Нефтезаводская 10,12 20П/съезда 32а,34,34а,36,38	7	22.07.2015 09:30	22.07.2015 09:30	22.07.2015 16:00	6,5	22.07.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д159 у дома 12	Грибов	Профилактические работы
89	Магистральная 21,22,23,25, Энергетиков 30	5	23.07.2015 09:30	23.07.2015 09:30	23.07.2015 10:00	0,5	23.07.2015 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108мм. по адресу Энергетиков 30	Куликов	Профилактические работы
90	Коммунальная 19,19/1,21,21/1,21а,23,25. Заозерная 2,4,6,10,12,14.	13	24.07.2015 08:00	24.07.2015 08:00	24.07.2015 09:30	1,5	24.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Коммунальная 25.	Куликов	Профилактические работы
91	50 Лет Профсоюзов	46	24.07.2015	24.07.2015	24.07.2015	6,42	24.07.2015	Профилактические работы на	Куликов	Профилактиче-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	55,55а,55б,57,57а,57б,59,59а,59б,59в,61,61а,61б,63,63а,65,65а,67,98. Энергетиков 29,29а,31,31а,31б,31в,33,35. 19-го П/съезда 22,22а,24,24а,24б,26,28,28а. Магистральная 36,38,38а,38б,40,40а,40б,42,42а,42б,44.		09:00	09:05	15:30		17:00	т/пр. Д108, по адресу: 50 Лет Профсоюзов 61. от ТК-III-В-35		ские работы
92	Химиков 40	1	24.07.2015 09:00	24.07.2015 09:05	24.07.2015 15:50	6,75	24.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Химиков 40.	Куликов	Профилактические работы
93	Менделеева 8 Белозерова 9,7	3	26.07.2015 11:30	26.07.2015 11:30	27.07.2015 10:30	23	27.07.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д159 в тех подвале дома 8 (5-подезд)	ЦДС	Профилактические работы
94	Кр. Путь 135,137,139,141.	4	28.07.2015 09:00	28.07.2015 09:00	28.07.2015 10:50	1,83	28.07.2015 16:00	Профилактические работы на т/пр. Д57, по адресу: Кр. Путь 137.	Деркач	Профилактические работы
95	Нефтезаводская 10,12, 20-го Партсъезда 32а,34,34а,36,38	7	28.07.2015 09:00	28.07.2015 09:10	28.07.2015 16:40	7,5	28.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д159 мм. по адресу Нефтезаводская 10 (ТК-III-3-12)	Грибов	Профилактические работы
96	20 П/с. 6,8,10. Строителей 3,5,7,9,11,13.Магистральная 13,15,17,19.	13	29.07.2015 09:00	29.07.2015 09:00	29.07.2015 16:00	7	29.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр.Д 108 мм по адресу: . 20 П/с.6	Дашкевич	Профилактические работы
97	Малунцева 20,22,24 Культуры 13, 13а, 19П/съезда 4	6	30.07.2015 09:00	30.07.2015 09:00	30.07.2015 17:20	8,33	30.07.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д108 у дома 22	Дашкевич	Профилактические работы
98	Энтузиастов 5,7	2	30.07.2015 09:00	30.07.2015 10:00	30.07.2015 15:20	5,33	30.07.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д89 у дома 5	Куликов	Профилактические работы
99	Энтузиастов 3,5, Химиков 63,65,67	5	31.07.2015 09:00	31.07.2015 09:00	31.07.2015 15:30	6,5	31.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 мм. по адресу Энтузиастов 3	Куликов	Профилактические работы
100	Нефтезаводская 28/1,28/2,28/3 22Апреля 37/1,37/2,39,39/1 50летП/союзов 100/1,102,102/1	10	03.08.2015 09:30	03.08.2015 09:30	03.08.2015 16:00	6,5	03.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д219 у дома 37/2	Куликов	Профилактические работы
101	2 Дачная 1,4,10,12/1,18,20,22,24 Кр.Путь 78,80,80/1,80а,80б,80в,82а Волховстроя 79,81,88,90,94 М.Ивановская 1 3Дачная 1, 2Кольцевая 3,3/1 4Дачная 11,13	26	04.08.2015 09:30	04.08.2015 09:30	04.08.2015 16:10	6,67	04.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д219 у дома 2 Кольцевая 3	Деркач	Профилактические работы
102	Менделеева 44,44/1,44/2.	3	05.08.2015 09:00	05.08.2015 09:00	05.08.2015 15:00	6	05.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, по адресу: Менделеева 44.	Горшков	Профилактические работы
103	Энергетиков 63б,63в.	2	05.08.2015 09:00	05.08.2015 09:00	05.08.2015 16:00	7	05.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Энергетиков 63б	Куликов	Профилактические работы
104	Тварковского 8,10.	2	06.08.2015	06.08.2015	06.08.2015	4,5	06.08.2015	Профилактический ремонт	Дашкевич	Профилактиче-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			09:00	09:30	14:00		17:00	т/пр. Д108 мм, по адресу : Тварковского 8-10..		ские работы
105	Круговая 6а,6в,8,8а	4	07.08.2015 18:30	07.08.2015 18:30	08.08.2015 09:00	14,5	08.08.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д159 у дома 8а	ЦДС	Профилактиче- ские работы
106	Бпрхатовой 4б. Бородина 42к1,44,44б,46,46а,46б,48.	8	13.08.2015 09:00	13.08.2015 09:00	13.08.2015 10:45	1,75	13.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Бархатовой 4б.	Горшков	Профилактиче- ские работы
107	Магистральная 7,7а.	2	13.08.2015 13:30	13.08.2015 14:00	13.08.2015 15:40	1,67	13.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д89, по адресу: Магистральная 7.	Дашкевич	Профилактиче- ские работы
108	Мира 66. Малунцева 25.	2	14.08.2015 09:00	14.08.2015 09:00	14.08.2015 16:20	7,33	14.08.2015 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 108 мм.. по адресу: Мира 66.	Дашкевич	Профилактиче- ские работы
109	пр.Королёва 2а,4а.	2	15.08.2015 09:00	15.08.2015 09:00	15.08.2015 12:45	3,75	15.08.2015 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 108 мм.. (т/подвал) по адресу: пр. Королева 2а.	Грибов	Профилактиче- ские работы
110	Н/З 31,а.б,в,33,35,37,29,27,27а. 22 Апреля 40,40а,42.Круговая 2,4а,б,в, 6г,б,8а.М-Сибиряк 26,а,28.Энтузиастов 61,б,63,а,б,65,а,б,67,а,б.	35	19.08.2015 09:00	19.08.2015 09:45	19.08.2015 16:00	6,25	19.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 273 мм. по адресу Н/заводская 27/1.	Деркач	Профилактиче- ские работы
111	Менделеева 2,2/1,4,6,6а,8,8а, Белозерова 1,3,5,7,9, Лаптева 1,3,3а	15	20.08.2015 09:00	20.08.2015 10:10	20.08.2015 14:00	3,83	20.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 325 по адресу Менделеева 4	Куликов	Профилактиче- ские работы
112	Заозерная 5,5а	2	21.08.2015 09:00	21.08.2015 09:10	21.08.2015 12:30	3,33	21.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Заозерная 5	Куликов	Профилактиче- ские работы
113	Энергетиков 29,29а,31,31а,31б. Магистральная 38,38а,38б.	8	21.08.2015 09:00	21.08.2015 09:20	21.08.2015 15:20	6	21.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Энергетиков 29а.	Малахевич	Профилактиче- ские работы
114	Комбинатский пер.7,9,15. Малунцева 4,6	5	22.08.2015 09:00	22.08.2015 08:30	22.08.2015 16:30	8	22.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Комбинатскмй пер 9.	Вакалов	Профилактиче- ские работы
115	Светлая 7,7/1,7/2.	3	22.08.2015 09:00	22.08.2015 08:50	22.08.2015 16:00	7,17	22.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Светлая 7/1	Куликов	Профилактиче- ские работы
116	Магистральная 57(лиц),59,61,63,65,67, 67а. 20 П/сьезда 50б,52а,54а.	10	22.08.2015 09:30	22.08.2015 09:30	22.08.2015 14:30	5	22.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д89, по адресу: 20 П/сьезда 54а,.	Дашкевич	Профилактиче- ские работы
117	пер.Комбинатский 7,9,15, Малунцева 4,6	5	24.08.2015 09:00	24.08.2015 08:50	24.08.2015 15:50	7	24.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108по адресу пер. Комбинатский 9	Вакалов А.Ю.	Профилактиче- ские работы
118	Мира 34,34а,б,в,г,36,36а,32б	8	24.08.2015 14:00	24.08.2015 14:00	24.08.2015 15:40	1,67	24.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 по адресу Мира 34г	Грибов	Профилактиче- ские работы
119	Мира 44,44а,44б,46. Химиков 4,4а,4б,6,6/1,6/2,6/3,6а,6б,6в.	14	25.08.2015 10:30	25.08.2015 10:30	25.08.2015 15:45	5,25	25.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219, по адресу: Химиков 6/1.	Вакалов	Профилактиче- ские работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
120	22-го Апреля 7а,9,11. 4-я Новостроевская 8. Строителей 56а	5	25.08.2015 13:00	25.08.2015 13:25	25.08.2015 17:20	3,92	25.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д89, по адресу: 22-го Апреля 7а. от ТК-III-В-30	Малахевич	Профилактические работы
121	4 Поселковая 34.	1	26.08.2015 09:00	26.08.2015 09:00	26.08.2015 15:50	6,83	26.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм по адресу 4 Поселковая 34.	Грибов	Профилактические работы
122	Волховстроя 81	1	27.08.2015 09:00	27.08.2015 10:00	27.08.2015 16:10	6,17	27.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. по адресу Волховстроя 81	Деркач	Профилактические работы
123	пр.Мира 44,44а,44б,46, Химиков 4,4а,4б, 6,6/1,6/2,6/3,6а,6б,6в	14	27.08.2015 09:00	27.08.2015 10:10	27.08.2015 15:40	5,5	27.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. по адресу Химиков 6/1	Вакалов	Профилактические работы
124	пр.Культуры 17	1	27.08.2015 13:30	27.08.2015 13:30	27.08.2015 16:30	3	27.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 57 мм. по адресу пр.Культуры 17	Горшков	Профилактические работы
125	22 Апреля 51,53,55,57,57а. 50 лет Профсоюзов 118,120,122,124,126,128,130,132.	13	28.08.2015 09:00	28.08.2015 11:20	28.08.2015 14:05	2,75	28.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. по адресу 50 лет Профсоюзов 128	Дашкевич	Профилактические работы
126	Сибаковская 2,2/1,6.Мира 1,1а,2,а,б,2а/1. Институтская пл. 2,4,5.Горный пер.2,4. Горная 4,5,6,7,8,9/1,10,12.Агрономическая 3/1,5.	24	28.08.2015 09:30	28.08.2015 10:10	28.08.2015 15:50	5,67	28.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. по адресу Сибаковская 6	Грибов	Профилактические работы
127	Андрианова 34,36. Пр. Мира 55в,57,57а,57б,61а.	5	29.08.2015 08:30	29.08.2015 08:30	29.08.2015 10:20	1,83	29.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Андрианова 34.	Деркач	Профилактические работы
128	Светлая 2	1	01.09.2015 09:00	01.09.2015 09:00	01.09.2015 11:30	2,5	01.09.2015 16:00	Устранение дефекта т/провода Д 108	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
129	Энтузиастов 67,67а,б, Круговая 6г,8,8а	6	01.09.2015 09:00	01.09.2015 09:20	01.09.2015 15:00	5,67	01.09.2015 16:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 по адресу Круговая 8а	Деркач	Повреждение с отключением ГВС
130	Сибаковская 7,7а,8,9,10,12,14. Физкультурная 7. Агрономическая 2,4,6. Горная 9.	12	02.09.2015 11:00	02.09.2015 11:00	02.09.2015 16:00	5	02.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Сибаковская 14.	Грибов	Профилактические работы
131	Мира 49,51,51а,53 Тварковского 2,4, 4а,4б Андрианова 18а,20,22	11	04.09.2015 09:00	04.09.2015 09:00	04.09.2015 11:00	2	04.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 (канал) по адресу Мира 49	Дашкевич	Профилактические работы
132	Нефтезаводская 31-37 М.Сибирика 26,26а,28 Энтузиастов 61-67б Круговая 4а,4б,4в,6б,6г,8,8а	28	04.09.2015 10:00	04.09.2015 10:00	04.09.2015 15:00	5	04.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 у дома Нефтезаводская 31б	Деркач	Профилактические работы
133	Н/заводская 31,а,б,в,33,35,37. М.Сибиряка 26,26а,28.Энтузиастов	28	09.09.2015 09:00	09.09.2015 09:00	09.09.2015 16:00	7	09.09.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д159 мм по адресу: Н/заводская 31б.	Деркач	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	61,б,63,а,б,65,а,б,67, 67а,б.Круговая 4а,б,в,6б,6г,8,8а.									
134	Пер.Комбинатский 1,3,4,5,7,8,9,14,15. 20-го П/съезда 9,9а,11. Малунцева 2,4,6.	15	10.09.2015 09:00	10.09.2015 09:00	10.09.2015 15:40	6,67	10.09.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д219 мм по адресу: 20-го П/съезда 11 от ТК-III-3-13/10	Дашкевич	Профилактические работы
135	Пр. Мира 50,52. Малунцева 5,5а.	4	10.09.2015 10:00	10.09.2015 09:00	10.09.2015 16:00	7	10.09.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д108 мм по адресу: Пр.Мира 50.	Дашкевич	Профилактические работы
136	Андрианова 8 пр.Культуры,1	2	12.09.2015 13:30	12.09.2015 13:30	12.09.2015 16:30	3	14.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/тр.Д108 у дома 10	ЦДС	Профилактические работы
137	Малиновского 18/1. 5-я Крайняя 10,12,14.	4	14.09.2015 09:00	14.09.2015 09:40	14.09.2015 15:00	5,33	14.09.2015 16:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Малиновского 18/1.	Горшков	Профилактические работы
138	Мира 49,51,51а,53.Тварковского 2,4,4а,4б. Андрианова 18а,20,22.	11	15.09.2015 09:00	15.09.2015 09:00	15.09.2015 14:30	5,5	15.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219 мм., по адресу: Мира 49...	Дашкевич	Профилактические работы
139	Андрианова 8. Культуры 1.	2	15.09.2015 09:00	15.09.2015 09:20	15.09.2015 14:50	5,5	15.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 мм. по адресу: Андрианова 8.	Дашкевич	Профилактические работы
140	Малунцева 6а,8,10. Пер.комбинатский 12,14,17,19,21,23.	9	15.09.2015 14:00	15.09.2015 14:00	16.09.2015 11:00	21	16.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводеи Д 108 мм , по адресу: Малунцева 81	Дашкевич	Профилактические работы
141	2 Поселковая 1,3,6, Мира 10б,14а,16б	6	17.09.2015 09:00	17.09.2015 09:00	17.09.2015 15:10	6,17	17.09.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д219 по адресу 2 Поселковая 3	Грибов	Профилактические работы
142	Коммунальная 1-25 Глинки 1,1а,3,3а,3б Заозерная 2,4,6,12,14	38	17.09.2015 09:00	17.09.2015 10:00	17.09.2015 15:50	5,83	17.09.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д426 у Коммунальная 5-7	Малахевич	Профилактические работы
143	Малунцева 6а,8,10, Комбинатский пер. 12,14,17,19,21,23	9	18.09.2015 09:00	18.09.2015 09:00	18.09.2015 14:40	5,67	18.09.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д108 по адресу Малунцева 8	Дашкевич	Профилактические работы
144	пр.Мира 15,15а,б	3	18.09.2015 09:00	18.09.2015 09:00	18.09.2015 16:40	7,67	18.09.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д159 по адресу пр.Мира 13	Деркач	Профилактические работы
	Центральный	1037				11,81				
1	Омская 121,123,125	3	06.05.2015 10:30	06.05.2015 10:30	06.05.2015 15:00	4,5	06.05.2015 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал) по адресу Омская 123	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
2	Краснознамённая 8,10	2	06.05.2015 13:30	06.05.2015 13:35	06.05.2015 14:30	0,92	06.05.2015 16:00	Регламентные работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу Краснознамённая 8	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
3	Краснознамённая 8,10	2	07.05.2015 09:30	07.05.2015 09:30	07.05.2015 14:20	4,83	07.05.2015 17:00	Переврезка т/провода Д 159 мм. по адресу Краснознамённая 8	Коновалов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
4	5 Армии 133,135,135/1	3	14.05.2015 21:00	14.05.2015 21:00	15.05.2015 03:15	6,25	15.05.2015 08:00	Переврезка т/провода Д 108 мм. по адресу 5 Армии 133	Жестовский	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
5	Орджоникидзе 13	1	15.05.2015 11:00	15.05.2015 11:00	15.05.2015 12:00	1	15.05.2015 17:00	Проф.работы т/провода Д 133	Охвостьев	Профилактические работы
6	Пушкина 55,57,57/1.Чкалова	73	18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	3,42	18.05.2015	Профилактические работы на	Плехов	Профилактиче-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	26,28. Кр.Зорь 4б,23.		13:00	13:50	17:15		17:00	т/проводе Д108 мм по адресу: Чкалова 26.		ские работы
7	Тарская 13 б.Чапаева 71,71/1. Фрунзе 54.	4	19.05.2015 09:30	19.05.2015 10:25	19.05.2015 16:00	5,58	19.05.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 мм по адресу: Тарская 13 б.	Жестовский	Профилактические работы
8	Краснознаменная 2а,8,+пол.8а,10,21, 21а,б,в,23,23/1,25.Завертяева 23,27,31.Донецкая 1. Каховская 5.	16	20.05.2015 09:00	20.05.2015 09:20	22.05.2015 15:45	54,42	22.05.2015 16:00	Кап.ремонт т/сетей Д 273 мм и Д 108мм по адресу: 21 Амурская - Завертяева . "Реконструкция и сртоит. аввтомобильной дороги"	Корчевский	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
9	Ирт. Набережная 27	1	21.05.2015 12:00	21.05.2015 12:00	21.05.2015 15:30	3,5	21.05.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108мм. по адресу Ирт. Набережная 27	Плехов	Профилактические работы
10	Донецкая 1	1	25.05.2015 09:30	25.05.2015 09:30	25.05.2015 16:00	6,5	25.05.2015 16:00	Переврезка т/провода Д 108 мм. по адресу Донецкая 1	Коновалов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
11	20лет РККА 11,13,13/1	3	27.05.2015 11:00	27.05.2015 11:30	27.05.2015 15:40	4,17	27.05.2015 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 11	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
12	Завертяева 31	1	28.05.2015 09:30	28.05.2015 09:30	28.05.2015 16:00	6,5	28.05.2015 17:00	Переврезка т/пр.Д108 на вводе	Коновалов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
13	2 Учхозная 4/1,4/2.	2	03.06.2015 10:00	03.06.2015 11:00	03.06.2015 16:00	5	03.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 133 мм по адресу: 2 Учхозная 4/1.	Соколов	Профилактические работы
14	Яковлева 6,7,8,9,10,12,14. Орджон.50 Тарская 1	9	03.06.2015 11:00	03.06.2015 11:00	03.06.2015 18:40	7,67	03.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм по адресу: Яковлева 12..	Охвостьев	Профилактические работы
15	Орджоникидзе 268,а,270,,а,272. Осовиахимовская 187,189.	7	03.06.2015 22:00	03.06.2015 22:00	04.06.2015 15:00	17	04.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д219 мм .по адресу:Оджоникидзе 277.	ЦДС	Профилактические работы
16	Вавилова 238,238а(д/с),236,234,234а.	5	03.06.2015 23:30	03.06.2015 23:30	04.06.2015 17:30	18	04.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе 219 мм .по адресу: Орджоникидзе 287..	ЦДС	Профилактические работы
17	пр. К.Маркса 22,22а	2	04.06.2015 10:00	04.06.2015 10:00	04.06.2015 14:20	4,33	04.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д159мм. по адресу пр.К.Маркса 22а	Плехов	Профилактические работы
18	Кр.Путь 57,59,61,63,65,67,69, Волочаевская 9,11,11/1,13,17г, Набережная Тухачевского 16	13	04.06.2015 10:00	04.06.2015 10:00	04.06.2015 15:30	5,5	04.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 273мм. по адресу Волочаевская 17 г	Охвостьев	Профилактические работы
19	Гагарина 2	1	04.06.2015 10:30	04.06.2015 10:30	05.06.2015 17:00	30,5	05.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д159мм. по адресу Гагарина 2	Ашурко	Профилактические работы
20	Кр.Путь 57,59,61,63,65	5	04.06.2015 15:30	04.06.2015 15:30	04.06.2015 19:45	4,25	04.06.2015 19:00	Профилактические работы на т/проводе Д159мм. по адресу Кр.Путь 65	Охвостьев	Профилактические работы
21	Орджоникидзе	7	04.06.2015	04.06.2015	04.06.2015	1	04.06.2015	Профилактические работы на	Коновалов	Профилактиче-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	273,273а,273б,275,277, 279,281		18:00	18:00	19:00		21:00	т/проводе Д159мм по адресу: Оджоникидзе 277.		ские работы
22	Омская 154,156	2	04.06.2015 23:30	04.06.2015 23:30	05.06.2015 10:30	11	05.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д108мм. по адресу Омская 154	ЦДС	Профилактические работы
23	Фрунзе 52 (адм.зд.),54 (адм.зд.), Тарская 13 б, Чапаева 71 (адм.зд.), 71/1 (адм.зд.)	5	05.06.2015 04:45	05.06.2015 04:45	05.06.2015 22:25	17,67	05.06.2015 22:00	Профилактические работы на т/проводе Д159мм. по адресу Фрунзе 54 (ТК-I-3-32)	ЦДС	Профилактические работы
24	Сенная 27,32,33,34,35,38,40, Газетный пер.8,9, Краснофлотская 23	10	05.06.2015 10:30	05.06.2015 15:20	05.06.2015 19:30	4,17	05.06.2015 20:00	Профилактические работы на т/проводе Д273мм. по адресу Сенная 27	Ашурко	Профилактические работы
25	Омская 158,158/1,162,162/1,162/2, 193,195,197, Нейбута 96,96/1,96/2, 20 Линия 23,25	13	05.06.2015 11:00	05.06.2015 11:00	05.06.2015 16:00	5	05.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д325мм. по адресу Омская 162/2	Соколов	Профилактические работы
26	Кемеровская 1/1,4,4/1(д/с),6, Волочаевская 17,19ж, Набережная Тухачевского 20,20а,22	9	05.06.2015 13:00	05.06.2015 13:00	05.06.2015 21:00	8	05.06.2015 19:00	Профилактические работы на т/проводе Д273мм. по адресу Кемеровская 4-6	Охвостьев	Профилактические работы
27	Орджоникидзе 273,273а,273б,275,277,279,281.	7	06.06.2015 16:00	06.06.2015 16:00	07.06.2015 01:30	9,5	06.06.2015 23:00	Профилактические работы на т/пр. Д76, по адресу: Орджоникидзе 281.	Коновалов	Профилактические работы
28	Пушкина 128(пол).113.Училищная 15(адм)Потанина 60. Жукова 144.	5	07.06.2015 16:00	07.06.2015 16:00	08.06.2015 11:40	19,67	08.06.2015 17:00	Профилак.работы на т/проводе Д 159 мм по адресу: Пушкина - Потанина.	ЦДС	Профилактические работы
29	Челюскинцев 90,94,96,98,98/1, п.Козицкого 1,2,3,4,7, 2-я Челюскинцев 2,3,4,6,7,8,9,9б,10,12, 13,14,15,16,17, 1-й пр. Челюскинцев 1,3, 5,7,9, Воронкова 1,1а,3,5,7,9,11,13, 5-я Восточная 10	39	08.06.2015 10:30	08.06.2015 10:30	08.06.2015 18:20	7,83	08.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. по адресу Челюскинцев 98/2 (от ЦТП-102)	Жестовский	Профилактические работы
30	Фрунзе 71 (уч.зав.), Герцена 25	2	08.06.2015 11:00	08.06.2015 11:15	08.06.2015 17:00	5,75	08.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу Фрунзе 71(ТК-I-3-32/4)	Ашурко	Профилактические работы
31	Ленина 31, Короленко 10	2	08.06.2015 14:00	08.06.2015 14:30	08.06.2015 16:10	1,67	08.06.2015 18:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. по адресу Короленко 2	Плехов	Профилактические работы
32	Пушкина 103,105,107,109,111,120, 122,122а, Училищная 2,4,6, Маяковского 4,6,6/1,14,16, Полковая 57, Маркса 37	18	09.06.2015 09:00	09.06.2015 09:50	09.06.2015 18:15	8,42	09.06.2015 19:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 по адресу Пушкина 122	Плехов	Профилактические работы
33	Декабристов 33,35,35а,44, 30 лет ВЛКСМ 35,48,49,50, 10 лет Октября 40,42,44,44б,48,50,	16	09.06.2015 10:00	09.06.2015 10:00	09.06.2015 15:30	5,5	09.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 по адресу 10 лет Октября 42	Харунжев	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Лермонтова 57, Куйбышева 62									
34	Фрунзе 71, Герцена 25	2	09.06.2015 13:00	09.06.2015 15:20	09.06.2015 18:45	3,42	09.06.2015 18:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 по адресу Фрунзе 71	Ашурко	Профилактические работы
35	Омская 71,75-уч.зав. 77,77/1,77/2,77/3,85. Куйбышева 3,10а.	9	10.06.2015 10:00	10.06.2015 10:00	10.06.2015 14:40	4,67	10.06.2015 17:00	Врезка запорной арматуры 2Д80, по адресу: Омская 85.	Мозоль	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
36	И.Алексеева 8	1	10.06.2015 11:00	10.06.2015 12:20	10.06.2015 17:00	4,67	10.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д89, по адресу: И.Алексеева 8. от ТК-I-3-20/4	Ашурко	Профилактические работы
37	Пушкина 103,105,107,109,111,120,122,122 а. Училищная 2,4,6. Маяковского 4,6/1,14,16. Полковая 57.	16	10.06.2015 11:30	10.06.2015 11:30	10.06.2015 15:15	3,75	10.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219, по адресу: Пушкина 122.	Плехов	Профилактические работы
38	Яковлева 7,8,9,10,11,12,6 (адм.зд.)	7	12.06.2015 15:00	12.06.2015 15:05	12.06.2015 22:00	6,92	12.06.2015 23:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу Яковлева 12 (ТК-I-3-43) (Вставка 2,5 м. на "П" Д 159 мм. канал)	Охвостьев	Профилактические работы
39	Чкалова 31,33	2	12.06.2015 23:00	12.06.2015 23:25	13.06.2015 09:25	10	13.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. по адресу Чкалова 33 (ТК-I-Ю-76)	ЦДС	Профилактические работы
40	Чкалова ,33	1	12.06.2015 23:00	13.06.2015 09:25	13.06.2015 11:00	1,58	13.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. по адресу Чкалова 33 (ТК-I-Ю-76)	Плехов	Профилактические работы
41	2 Челюскенцев 8,10,12,14,16. 1 пр.Челюскинцев 1,3,5,7,9. Воронкова 1,1а,3,5,7,9,11,13.	18	15.06.2015 10:30	15.06.2015 10:30	15.06.2015 11:10	0,67	15.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм по адресу: 1 пр.Челюскенцев 5....	Жестовский	Профилактические работы
42	Омская 160.	1	15.06.2015 10:30	15.06.2015 10:30	15.06.2015 12:00	1,5	15.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм по адресу: Иванишко 33..	Соколов	Профилактические работы
43	1 Совхозная 141б,101а. 2 Совхозная 11,а,11/11,13,15,15/1,17,19,а,21, 23,25, 31,87а,б,163. 13 Северная 142,157,157а,157а/1. 14 Северная 151а,б.16 Северная 144а,150,150/1, 17 Северная 77а,18 Северная 91. 21 Северная 154. Кр.Пахарь 99/1,125а. Герцена 10	38	15.06.2015 10:30	15.06.2015 10:30	15.06.2015 16:10	5,67	15.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 325 мм по адресу: 14 Северная 157...	Охвостьев	Профилактические работы
44	Бульварная 2,2а,4а. Пушкина 137. К.Маркса 41.Учебная 190,192.	7	16.06.2015 09:30	16.06.2015 11:30	16.06.2015 15:20	3,83	16.06.2015 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 108 мм . по адресу: Учебная 196 (ТК-V-В-46/3)	Харунжев	Профилактические работы
45	ЦТП - 103. Челюскенцев 100,102/1,102/2,106. 2 Челюскенцев 7а,9а,11,15а.Арсеньева	21	16.06.2015 11:30	16.06.2015 11:30	16.06.2015 19:30	8	16.06.2015 17:00	Врезка запорной арматуры Д 250 мм. и монтаж перемычки Д 80мм (II контур ЦТП-103) по	Арбузов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	1(шк),2,4,6,8,9, 10,а,б. 11 Восточная 17,19.Славянская 1,3.							адресу Челюскинцев 98/2		
46	Орджоникидзе 14,14/1,16	3	17.06.2015 13:45	17.06.2015 14:15	17.06.2015 18:00	3,75	17.06.2015 18:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 по адресу Орджоникидзе 14	Ашурко	Профилактические работы
47	Челюскинцев 90,94,96,98,98/1. пос. Козицкого 1,2,3,4,7. 2-я Челюскинцев 2,3,4,6,7,8,9,9б,10,12,13,14,15,16 ,17. 1 пр. Челюскинцев 1,3,5,7,9. Воронкова 1,1а,3,5,7,9,11,13. 5-я Восточная 10.	39	19.06.2015 09:00	19.06.2015 09:10	19.06.2015 16:20	7,17	19.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219, по адресу: Челюскинцев 98/2.	Ашурко	Профилактические работы
48	Сенная 27,32,33,34,35,38,40. Газетный пер. 8,9. Краснофлотская 23.	10	19.06.2015 09:00	19.06.2015 10:45	19.06.2015 11:30	0,75	19.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу: Газетный пер.	Ашурко	Профилактические работы
49	Тарская 51,53.	2	19.06.2015 11:30	19.06.2015 11:30	19.06.2015 16:00	4,5	19.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу: Газетный пер.	охвостьев	Профилактические работы
50	Чапаева 81,83,85. Герцена 1,3,13.	6	22.06.2015 14:30	22.06.2015 14:45	22.06.2015 16:30	1,75	22.06.2015 18:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, по адресу: герцена 13.	Ашурко	Профилактические работы
51	Тарская 13 б. Чапаева 71,71/1. Фрунзе 54.	4	23.06.2015 09:30	23.06.2015 10:30	23.06.2015 15:30	5	23.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 мм по адресу: Тарская 13-б.	Ашурко	Профилактические работы
52	Луч . по ул 2 Совхозной . 1,2, я Совхозная .13,14,16,17,24. Северныею.Осовиахимовская . Кр.пахарь.Герцена	37	23.06.2015 10:00	23.06.2015 11:45	23.06.2015 16:15	4,5	23.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 426 мм по адресу: 9 Северная - Совхозная ..	Охвостьев	Профилактические работы
53	Завертяева 31.	1	24.06.2015 09:30	24.06.2015 09:40	24.06.2015 16:00	6,33	24.06.2015 17:00	Переврезка т/провода Д 108 мм . по адресу: Завертяева 31.	Коновалов	Профилактические работы
54	Звездова 124а,128. 14-я Линия 40. Иркутская 104. 10 Лет Октября 141,141а. Нейбута 64,66. Омская 132,149.	10	24.06.2015 10:30	24.06.2015 10:30	24.06.2015 16:30	6	24.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д325, по адресу: 13-я Линия - Иркутская	Соколов	Профилактические работы
55	Завертяева 31.	1	25.06.2015 09:30	25.06.2015 09:30	25.06.2015 15:30	6	25.06.2015 17:00	Переврезка т/провода Д 108 мм . по адресу: Завертяева 31.	Коновалов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
56	Лермонтова 59,61,63. Степная 73,76. - Адм. зд.	5	26.06.2015 11:00	26.06.2015 11:00	03.07.2015 09:00	166	03.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д89, по адресу: Степная 76.	Харунжев	Профилактические работы
57	Иркутская 70,70/1,72,74.Звездова 103,105,107,98,96. 6 Линия 73. 8 Линия 78. 10 лет Октября 111/1	12	27.06.2015 09:00	27.06.2015 11:30	27.06.2015 14:00	2,5	27.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 89 мм, по адресу: Иркутская 74.	Куприн.+ЦДС	Профилактические работы
58	Иркутская 72,74, Звездова 107	3	29.06.2015 13:00	29.06.2015 13:00	29.06.2015 16:00	3	29.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 по адресу Звездова 107	Мозоль	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
59	Декабристов 71,98, Б.Мартынова 17, Съездовская 41,50, Учебная 83, 83а,83/1, Кр.Зорь 55,57,61	12	29.06.2015 21:00	29.06.2015 21:10	30.06.2015 10:55	13,75	30.06.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 273 по адресу Декабристов 65	ЦДС	Профилактические работы
60	К.Маркса 22,22а.	2	01.07.2015 19:00	01.07.2015 19:00	02.07.2015 17:00	22	02.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 159 м /канал), по адресу: Маркса 22-22а..	Плехов	Профилактические работы
61	Куйбышева 75	1	02.07.2015 10:00	02.07.2015 10:30	02.07.2015 16:45	6,25	02.07.2015 17:00	Переврезка т/провода Д108 на вводе	Мозоль	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
62	Звездова 130,132	2	02.07.2015 11:00	02.07.2015 11:00	02.07.2015 17:00	6	02.07.2015 17:00	Проф.работы у дома 132 Д108	Мозоль	Профилактические работы
63	10лет Октября 175	1	02.07.2015 12:00	02.07.2015 12:00	02.07.2015 19:15	7,25	02.07.2015 17:00	Проф.работы у дома Д89	Хорунжев	Профилактические работы
64	Куйбышева 75,54,67 Успенского 31/1 31/2,31/3 Лермонтова 59,77,79,81, 128,128а 2Линия 61,67 10летОктября 72,74,74/1	17	02.07.2015 15:30	02.07.2015 16:45	02.07.2015 17:05	0,33	02.07.2015 18:00	Профилакт. работы на з/арматуре Д100 у дома 75	Мозоль	Профилактические работы
65	Б.Победы 1,3,3а, Ирт.Набережная 29, Спорт.пр-д 12	5	03.07.2015 10:30	03.07.2015 12:15	03.07.2015 15:20	3,08	03.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Спорт. пр-д 12	Плехов	Профилактические работы
66	Лермонтова 59, Степная ,76. - Адм. зд.	2	03.07.2015 17:00	03.07.2015 17:00	07.07.2015 15:30	94,5	09.07.2015 17:00	Капитальный ремонт т/провода Д 89 по адресу Степная 76	Харунжев	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
67	Маркса 26, Циолковского 6,6/1,6/2	4	03.07.2015 21:30	03.07.2015 21:30	04.07.2015 14:00	16,5	04.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 в ТК по адресу Маркса 26	ЦДС	Профилактические работы
68	Ленина 30	1	06.07.2015 14:00	06.07.2015 15:10	06.07.2015 17:20	2,17	06.07.2015 19:00	Профилактичские работы на т/проводе Д 89 мм. по адресу Ленина 30 (ТК-I-Ю-18)	Жестовский	Профилактические работы
69	Волховстроя 79,81,88,90,94, Долгирева 1,1/1,3,5,9,15,17, 2-я Дачная 1,10,12/1,18,20, 3-я Дачная 1, 4-я Дачная 11,13, 2-я Кольцевая 3, 3/1, Красный Путь 78,80,80/1,80а,80б, 80в,82а, М-Ивановская 1	30	07.07.2015 10:00	07.07.2015 10:00	07.07.2015 20:00	10	07.07.2015 19:00	Профилактичские работы на т/проводе Д 219 мм. по адресу Долгирева 1	Охвостьев	Профилактические работы
70	Ленина 6	1	08.07.2015 10:00	08.07.2015 10:30	08.07.2015 16:30	6	09.07.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д108	Охвостьев	Профилактические работы
71	Ленина 3, пл.Дзержинского 1	2	08.07.2015 10:00	08.07.2015 10:45	09.07.2015 16:40	29,92	09.07.2015 17:00	Капитальный ремонт т/трассы Д 108, попадающих в зону реконструкции ул. Ленина (ТК-I-В-7)	Ашурко	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
72	Звездова 62,62/4, 10лет Октября 105, 105/1, Куйбышева 31	5	09.07.2015 10:00	09.07.2015 10:00	09.07.2015 15:30	5,5	09.07.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д159 у дома Звездова 62	Мозоль	Профилактические работы
73	Декабристов 35,35а,37,44, 30 лет ВЛКСМ 49, 10 лет Октяб-	12	09.07.2015 11:00	09.07.2015 11:00	09.07.2015 15:15	4,25	09.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (канал) по	Харунжев	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	ря 44, 44б,48,50, Куйбышева 62, Степная 73, 76							адресу 30 лет ВЛКСМ 49		
74	Завертяева 31	1	10.07.2015 09:30	10.07.2015 09:00	10.07.2015 15:20	6,33	10.07.2015 17:00	Перевязка т/провода Д 108 мм. по адресу Завертяева 31	Коновалов	Отключение для перевязки (кап. ремонт)
75	Ленина 6	1	13.07.2015 09:00	13.07.2015 11:00	13.07.2015 13:00	2	13.07.2015 17:00	Кап. ремонт т/провода Д 108 мм. по адресу Ленина 6 (ТК-I-3-17)	Охвостьев	Отключение для перевязки (кап. ремонт)
76	Учебная 42,43,45,48,52,54,56. Почтовая 34,35,37,33.. Слободская 59. Лермонтоваи 46,39,41.	15	13.07.2015 11:00	13.07.2015 10:40	13.07.2015 15:40	5	13.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д159 мм у дома Учебная.52	Харунжнв	Профилактические работы
77	Воронкова 1,1а,3.	3	13.07.2015 11:00	13.07.2015 11:00	13.07.2015 15:50	4,83	13.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 57 мм у дома Воронкова 1.	Ашурко	Профилактические работы
78	Декабристов 100,102,104,121, Масленникова 60,62, Маяковского 46/1,49,65, Учебная 125а	10	15.07.2015 10:00	15.07.2015 10:00	15.07.2015 22:25	12,42	15.07.2015 21:00	Профилактические работы на т/проводе Д219 по адресу Декабристов 104	Харунжев	Профилактические работы
79	20 лет РККА 1,3,5,5/1,7,7/1	6	15.07.2015 10:00	15.07.2015 10:30	15.07.2015 18:10	7,67	15.07.2015 19:00	Профилактические работы на т/проводе Д159 по адресу 20 Ллет РККА 7/1	Соколов	Профилактические работы
80	Декабристов 106, Маяковского 44, 46, Учебная 157	4	15.07.2015 14:30	15.07.2015 14:30	15.07.2015 22:25	7,92	15.07.2015 21:00	Профилактические работы на т/проводе Д219 по адресу Декабристов 104	Харунжев	Профилактические работы
81	Бульварная, 3, М.Жукова, 152, 152а, 154, Пушкина, 133/9	5	16.07.2015 10:00	16.07.2015 10:00	16.07.2015 15:30	5,5	16.07.2015 18:00	Профилактические работы на т/пр Д89 по адресу: ул. Бульварная, 3.	Жестовский	Профилактические работы
82	10 Лет Октября, 191	1	16.07.2015 10:00	16.07.2015 10:30	16.07.2015 16:30	6	16.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр Д108 по адресу: ул. 10 Лет Октября, 191.	Соколов	Профилактические работы
83	20 Лет РККА 1,3,5,5/1, 7, 7/1	6	16.07.2015 11:00	16.07.2015 11:00	16.07.2015 16:30	5,5	16.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр Д159 по адресу: 20 Лет РККА, 7/1	Соколов	Профилактические работы
84	Завертяева 31	1	17.07.2015 09:30	17.07.2015 09:00	17.07.2015 17:45	8,75	17.07.2015 16:30	Кап. ремонт на т/пр. Д108, по адресу: Завертяева 31.	Коновалов	Отключение для перевязки (кап. ремонт)
85	Бульварная, 2	1	17.07.2015 10:00	17.07.2015 10:00	17.07.2015 10:40	0,67	17.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр Д89 по адресу: ул. Бульварная, 2.	Харунжев	Профилактические работы
86	Декабристов 102,100.	2	17.07.2015 13:00	17.07.2015 14:00	17.07.2015 17:00	3	17.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр Д108 мм по адресу: Декабристов 102..	Харунжев	Профилактические работы
87	Декабристов 100,102.	2	17.07.2015 23:30	17.07.2015 23:30	18.07.2015 12:00	12,5	18.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр Д89 мм. замена задвижки Д 80 мм по адресу: Декабристов 102...	ЦДС	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
88	Декабристов 104, Масленникова 60, 62 , Маяковского 46к.1,49	5	18.07.2015 10:30	18.07.2015 10:30	18.07.2015 12:00	1,5	18.07.2015 17:00	Профилактические работы по замене запорной арматуры на	Охвостьев	Аварийное отключение для

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								ГВС Д 80 мм. в ТК-47/3 по адресу: Декабристов 102.		замены задвижек ГВС
89	Декабристов 100,102	2	21.07.2015 10:00	21.07.2015 10:10	21.07.2015 15:10	5	21.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр Д 108 мм по адресу Декабристов 102	Харунжев	Профилактические работы
90	М.Жукова 72/1,74/1,74/2, Пушкина 63,67,72,74	7	23.07.2015 10:00	23.07.2015 10:50	24.07.2015 11:30	24,67	24.07.2015 08:00	Профилактические работы на т/проводе Д159 мм. по адресу Пушкина 76	Жестовский	Профилактические работы
91	Красный Путь 18,20, 18а (д/с №347), 18б (театр лицей), Рабиновича 37 (адм.зд.)	5	23.07.2015 11:40	23.07.2015 11:40	23.07.2015 16:00	4,33	23.07.2015 20:00	Профилактические работы на т/проводе Д159/219 мм. по адресу Красный Путь 20	Ашурко	Профилактические работы
92	Пушкина 133/1,133/3	2	28.07.2015 12:00	28.07.2015 12:00	28.07.2015 15:30	3,5	28.07.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д57, по адресу:Пушкина 133к3	Жестовский	Профилактические работы
93	Добровольского 1,3,4,5,5/1,6,7. Яковлева 2,2а,4.	10	30.07.2015 10:00	30.07.2015 09:30	30.07.2015 16:30	7	30.07.2015 17:00	Замена запорной арматуры Д 150 мм по адресу: Добровольского 5/1.	Ашурко	Плановое отключение для замены задвижек отопления
94	Звездова 62,101а Куйбышева 31 10лет Октября 105,107	5	30.07.2015 10:00	30.07.2015 10:00	30.07.2015 16:00	6	30.07.2015 17:00	Проф. работы на ЦТП-503	Соколов	Профилактические работы
95	Добровольского 1,3,5/1	3	30.07.2015 18:00	30.07.2015 18:30	31.07.2015 15:15	20,75	31.07.2015 17:00	Проф. работы на т/прД159 у дома 5/1	Ашурко	Профилактические работы
96	Куйбышева 62 Лермонтова 59,61,63 Степная 73,76	6	03.08.2015 12:00	03.08.2015 12:00	03.08.2015 16:15	4,25	03.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д159 у дома 76	Хорунжев	Профилактические работы
97	2-я Челюскинцев 2,4,6,8,9,10,12,13, 14,15,15а,16, 1 пр.Челюскинцев 1-14, 8-я Восточная 24,36, И.Воронкова 1а,1,3,5,7,9,11,13	33	04.08.2015 15:00	04.08.2015 15:00	04.08.2015 20:15	5,25	04.08.2015 21:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 по адресу Челюскинцев 98 от ЦТП-102	Ашурко	Профилактические работы
98	Партизанская 8	1	06.08.2015 10:00	06.08.2015 10:30	17.08.2015 16:00	269,5	17.08.2015 17:00	Кап.ремонт на т/тр.Д 108 мм у дома 8.	Ашурко	Отключение для перевязки (кап. ремонт)
99	Декабристов 143,145,145а,112 (шк.№62)	4	08.08.2015 10:15	08.08.2015 10:15	08.08.2015 13:30	3,25	08.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал) по адресу Декабристов 143	ЦДС	Профилактические работы
100	Учебная 157	1	09.08.2015 10:00	09.08.2015 10:00	09.08.2015 13:20	3,33	10.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д89, по адресу: Учебная 155	ЦДС	Профилактические работы
101	Пушкина 130,136,138,117.	4	11.08.2015 09:00	11.08.2015 10:00	11.08.2015 10:45	0,75	11.08.2015 16:30	Профилактические работы на запорной арматуре Д150, в ТК-I-Ю-92/3, по адресу: Пушкина 138.	Плехов	Профилактические работы
102	Чкалова 31,33	2	12.08.2015 09:00	12.08.2015 09:50	12.08.2015 16:20	6,5	12.08.2015 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 мм. по адресу Чкалова 31 (ТК-I-Ю-76)	Плехов	Профилактические работы
103	Чкалова 3,Ирт.Набережная 9	2	20.08.2015 09:00	20.08.2015 09:45	20.08.2015 15:10	5,42	20.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 по адресу	Плехов	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								Чкалова 3		
104	Иркутская 3	1	20.08.2015 11:00	20.08.2015 11:30	20.08.2015 16:10	4,67	20.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89	Мозоль	Профилактические работы
105	Партизанская 6 (колледж)	1	21.08.2015 09:00	21.08.2015 09:00	25.08.2015 18:00	105	25.08.2015 17:00	Капитальный ремонт т/провода Д 108	Ашурко	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
106	Партизанская 8, Некрасова 2, К.Либкнехта 3,6,11, Ленина 5,7, 9,10,11,12,13,13а,14,17,19, Дзержинского 1, Гагарина 3	17	25.08.2015 09:00	25.08.2015 10:30	25.08.2015 18:00	7,5	25.08.2015 17:00	Капитальный ремонт Т/провода Д 108 по адресу Партизанская 6	Мандронов А.Е.	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
107	Герцена 44,46,48,63,65. Октябрьская 110,120а,122,124,126. Яковлева 112,143,145.	13	26.08.2015 09:00	26.08.2015 09:30	26.08.2015 16:30	7	26.08.2015 17:00	Переврезка вновь смонтированного т/пр. Д273, по адресу: Герцена 48	Куприн	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
108	Сенная 27,38,40. Газетный пер. 3,6,8,9.	7	26.08.2015 09:00	26.08.2015 11:15	26.08.2015 19:30	8,25	26.08.2015 19:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Газетный пер. 6. от ТК-I-Ю-43/1	Охвостьев	Профилактические работы
109	Булатова 68	1	26.08.2015 09:00	26.08.2015 11:30	26.08.2015 15:00	3,5	26.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д76, по адресу: Герцена 29 от ТК-I-3-39	Мандронов	Профилактические работы
110	1-я Совхозная 141б,101а, 2-я Совхозная 11,11а,11/1,13,15,15/1,17,19,19а, 21,23, 25,31,87а,87б,163, 13-я Северная 142, 157,157а,157ак.1, 14-я Северная 151а,б, 16-я Северная 144а,150,150/1, 17-я Северная 77а,18-я Северная 91, 21-я Северная 154, Кр.Пахарь 99к	38	27.08.2015 09:00	27.08.2015 11:30	27.08.2015 16:30	5	27.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 377 мм. (канал) по адресу 11-я Северная - Совхозная (ТК-V-С-14)	Охвостьев	Профилактические работы
111	Гусарова 112,115,117,119, Арктическая 25,31	6	27.08.2015 12:30	27.08.2015 12:30	27.08.2015 17:40	5,17	27.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу Гусарова 117 (кот. 4 Северная 180)	Куприн	Профилактические работы
112	Яковлева 112/1,147. Чернышевского 3.	3	28.08.2015 09:00	28.08.2015 10:00	28.08.2015 16:00	6	28.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. по адресу Гусарова 33/3	Мандронов	Профилактические работы
113	Омская 106,106/1,108,110,112,114, 114/3, Иркутская 3,5, Куйбышева 27к1-27к8, 8 Линия 60, 9 Линия 44,46, Б.Хмельницкого 42,44	22	01.09.2015 11:00	01.09.2015 12:00	02.09.2015 16:20	28,33	02.09.2015 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 273 по адресу Омская 108а	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
114	Гусарова 24,26. Рабиновича 124,132.	4	02.09.2015 09:00	02.09.2015 09:30	02.09.2015 16:20	6,83	02.09.2012 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 76 мм. по адресу: Гусарова 26. от ТК-I-В-25	Мандронов	Профилактические работы
115	Орджоникидзе 273,273а,б,275,277, 279,281,285,287, Вавилова 234,	14	03.09.2015 09:30	03.09.2015 10:30	03.09.2015 16:10	5,67	03.09.2015 17:00	Переврезка "П" т/провода Д 159 по адресу Орджоникидзе 287	Куприн	Отключение для переврезки (кап. ремонт)

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	234а,б,236,238									
116	Звездова 62,62/4. 10 Лет Октября 105,105/1. Куйбышева 31.	5	03.09.2015 10:00	03.09.2015 10:20	03.09.2015 16:00	5,67	03.09.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Звездова 62/4.	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
117	Б.Хмельницкого 142,144, 20 лет РККА 21,21ак2	4	04.09.2015 10:00	04.09.2015 11:00	04.09.2015 17:10	6,17	04.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 76 по адресу Б.Хмельницкого 142	Мозоль	Профилактические работы
118	Гусарова 24,26 Рабиновича 124,132	4	04.09.2015 14:30	04.09.2015 14:45	04.09.2015 16:15	1,5	04.09.2015 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 24	Мандронов	Повреждение с отключением ГВС
119	Сибаковская 7,7а,8,9,10,12,14.Физкультурная 7 Агрономическая 2,4,6. Горная 9.	1	08.09.2015 09:00	08.09.2015 09:00	08.09.2015 16:40	7,67	08.09.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д108 мм по адресу: Сибаковская 14	Грибов	Профилактические работы
120	Учебная 157.	1	08.09.2015 10:00	08.09.2015 10:15	08.09.2015 11:15	1	08.09.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д108 мм по адресу: Учебная 157.	Харунжев	Профилактические работы
121	Гусарова 24,26. Рабиновмча 124,132.	4	08.09.2015 14:30	08.09.2015 14:30	08.09.2015 15:30	1	08.09.2015 17:00	Проф. работы на т/тр.Д159 мм по адресу: Гусарова 24..	Мандронов	Профилактические работы
122	1-я Совхозная 141б,101а. 2-я Совхозная 11,11а,11/1,13,15,15/1,17,19,19а, 21,23,25,31,87а,81б,163. 13-я Северная 142,157,157а,157а к1. 14-я Северная 151а,б. 16-я Северная 144а,150,150/1. 17-я Северная 77а. 18-я Северная 91. 21-я Северная 154. Кр.Пахарь 99к1	38	10.09.2015 10:30	10.09.2015 11:00	10.09.2015 16:45	5,75	10.09.2015 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д377/426, по адресу: 10-я Северная/Совхозная. от ТК-V-С-14	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
123	Звездова 124а,128,128к1. 14-я Линия 40. 10 Лет Октября 141,141а.	6	10.09.2015 13:30	10.09.2015 15:00	10.09.2015 20:20	5,33	10.09.2015 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Звездова 127.	Соколов	Повреждение с отключением ГВС
124	5 Северная 203,а,б,в.205,а,б,в,г.	9	11.09.2015 11:00	11.09.2015 11:00	11.09.2015 11:10	0,17	11.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 57 мм.по адресу: 5 Северная 205а.	Коновалов	Профилактические работы
125	Ленина 12,14,14/1.	3	11.09.2015 11:30	11.09.2015 11:30	11.09.2015 19:00	7,5	11.09.2015 19:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм.по адресу: Ленина 12.	Мандронов	Профилактические работы
126	Орджоникидзе 285 Вавилова 234а,234б,238	4	16.09.2015 10:00	16.09.2015 10:00	16.09.2015 15:00	5	16.09.2015 17:00	Замена задвижек Д100 у дома 238	Коновалов	Плановое отключение для замены задвижек отопления
127	27Северная 1,1а,1б,3,14,16	6	16.09.2015 16:30	16.09.2015 16:30	16.09.2015 21:10	4,67	16.09.2015 20:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 1	Куприн	Повреждение с отключением ГВС
128	Омская 106,106/1,108,110,112,114,114/3 Куйбышева 27к1,2,3,4,5,6,7,8	22	17.09.2015 09:00	17.09.2015 10:00	17.09.2015 17:25	7,42	17.09.2015 17:00	Переврезка т/тр.Д325 у Омская108а	Мозоль	Отключение для переврезки (кап. ремонт)

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Иркутская 3,5 8Линия 60 9Линия 44,46 Б.Хмельницкого 42,44									
129	Пушкина 113	1	18.09.2015 10:00	18.09.2015 10:00	18.09.2015 15:00	5	18.09.2015 16:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм. и устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Пушкина 113	Плехов	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
130	Кемеровская 2,4,4/1,6, Наб.Тухачевского 20 20а,22, Волочаевская 17ж,19ж	9	18.09.2015 14:00	18.09.2015 14:15	18.09.2015 16:00	1,75	18.09.2015 17:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. (т/подвал) по адресу Кемеровская 4	Охвостьев	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
131	5-Северная 197к1	1	20.09.2015 07:30	20.09.2015 07:30	21.09.2015 13:55	30,42	21.09.2015 17:00	Профилактические работы на т/тр.Д108	ЦДС	Профилактические работы
	ЦТГУ (котельные)	51				3,92				
1	п.Береговой: Школьная 1	1	01.06.2015 13:30	01.06.2015 13:30	01.06.2015 15:20	1,83	01.06.2015 16:30	Проф.работы на т/проводе Д 40	Сергеев	Профилактические работы
2	пос.Береговой. Комсомольский пр. 6. Косенкова 26,28,37,39,41,43,45,47,49,51,	10	23.06.2015 10:30	23.06.2015 10:30	23.06.2015 14:00	3,5	23.06.2015 14:00	Профилактические работы на т/пр. Д 108 мм по адресу: Комсом.пр.6.	Сергеев	Профилактические работы
3	кот.Береговой: Косенкова 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, Первомайская 56, Пролетарская 3 (шк-160)	17	25.06.2015 09:30	25.06.2015 09:30	25.06.2015 14:45	5,25	25.06.2015 14:00	Проф.ремонт т/провода ГВС Д 89 по адресу Косенкова 14	Сергеев	Профилактические работы
4	пос.Береговой. Иртышская 3,5,7,9. Комсомольский пр. 1.	5	13.07.2015 10:00	13.07.2015 10:25	13.07.2015 15:50	5,42	13.07.2015 15:00	Замена задвижки Д50 мм на ГВС адресу: Иртышская 9.	Горелов	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
5	пос.Береговой .Иртышская 27,29. Советская 2,4....16.Тевризская 3,4,5,6,7,8.	16	19.08.2015 10:00	19.08.2015 10:00	19.08.2015 11:30	1,5	19.08.2015 12:00	Замена вентеля Д 32 мм по адресу Иртышская 25.	Сергеев	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
6	п.Береговой: Кисилева 1а,12	2	20.08.2015 11:00	20.08.2015 11:00	20.08.2015 17:00	6	20.08.2015 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 под дорогой по адресу Кисилева 1а	Сергеев	Профилактические работы
	ЦТП	988				2,06				
1	ЦТП-676 Дмитриева 3к.4, 70 лет Октября 18, 18к.1,18к.2,20,20к.1,20к.2,20к.3 (шк.№54),22,22к.1,22к.2	11	14.05.2015 09:00	14.05.2015 09:00	14.05.2015 10:05	1,08	14.05.2015 10:30	Ремонт т/провода Д 159 мм. в ЦТП-676 по адресу 70 лет Октября 16к.2	Шашлов	Повреждение с отключением ГВС
2	ЦТП-602 Крупской 5,7,7/1,9/1,9/2, Б.Заречный 8 (шк.№139),10, Б.Зелёный 6,8,10, 10к.1,10к.2	12	26.05.2015 09:00	26.05.2015 09:00	26.05.2015 10:45	1,75	26.05.2015 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159мм., прочистка фильтра Д 150 мм. в ЦТП-602 по адресу Б.Зелёный 10	Волосатов	Профилактические работы
3	ЦТП-603 Лукашевича 23,23а,25а, Б.Заречный 2, 2а,2б,3 (лицей	23	27.05.2015 09:00	27.05.2015 09:00	27.05.2015 10:25	1,42	27.05.2015 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159мм., прочистка фильтра Д	Волосатов	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	№149),4 (д/с №341), Б.Зелёный 7,9а,9к.1,9к.2,11, Степанца 10,10к.1,10к.2,10к.3,10к.4,12,12к.2, 12к.1(д/б),14							150 мм. в ЦТП-603 по адресу Б.Заречный 2г		
4	ЦТП-701	7	28.05.2015 08:00	28.05.2015 08:00	28.05.2015 08:40	0,67	28.05.2015 10:00	Проф.работы на т/тр.Д159 в ЦТП	Передерей	Профилактические работы
5	ЦТП-676	11	28.05.2015 09:00	28.05.2015 09:00	28.05.2015 10:35	1,58	28.05.2015 11:00	Проф.работы на т/тр.Д159 в ЦТП	Шалов	Профилактические работы
6	ЦТП-548 Съездовская 144,146, 20 лет РККА 61, 61к.1,63,63к.1,65 (д/с №37)	7	08.06.2015 10:00	08.06.2015 10:00	08.06.2015 10:45	0,75	08.06.2015 12:00	Профилактические работы по прочистке фильтра Д 100 мм. в ЦТП-548 по адресу Съездовская 150	Тузов	Профилактические работы
7	ЦТП-657	16	09.06.2015 10:00	09.06.2015 10:00	09.06.2015 10:40	0,67	09.06.2015 11:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-657	Волосатов	Профилактические работы
8	ЦТП - 103. Челюскенцев 100,102/1,102/2,106. 2 Челюскенцев 7а,9а,11,15а.Арсеньева 1(шк),2,4,6,8,9, 10,а,б. 11 Восточная 17,19.Славянская 1,3.	21	16.06.2015 09:30	16.06.2015 09:35	16.06.2015 11:30	1,92	16.06.2015 11:30	Проф.Работы на т/проводе Д 159 мм - 2 м. в ЦТП. по адресу: 5 Северная 203г.	Оконешников	Профилактические работы
9	ЦТП-424	4	18.06.2015 10:00	18.06.2015 10:00	18.06.2015 12:00	2	18.06.2015 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-424	Оконешников	Профилактические работы
10	ЦТП-549, Съездовская 41.	7	19.06.2015 09:00	19.06.2015 09:00	19.06.2015 11:30	2,5	19.06.2015 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-549	Передерей	Профилактические работы
11	ЦТП-662	21	26.06.2015 09:00	26.06.2015 09:00	26.06.2015 10:00	1	26.06.2015 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 и замена запорной арматуры Д 150 в ЦТП-662	Шашлов	Профилактические работы
12	ЦТП-302 Пригородная 15,15к.1,17,17/2,19,21	6	07.07.2015 10:00	07.07.2015 10:00	07.07.2015 12:15	2,25	07.07.2015 12:00	Профилактичские работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-302 по адресу Пригорадная 21к.1	Оконешников	Профилактические работы
13	ЦТП-506	25	08.07.2015 10:00	08.07.2015 10:00	08.07.2015 13:00	3	08.07.2015 13:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 и замена запорной арматуры Д 150-2шт в ЦТП-506	Передерей	Профилактические работы
14	ЦТП-603	23	09.07.2015 09:00	09.07.2015 09:00	09.07.2015 10:25	1,42	09.07.2015 11:00	Проф.работы на т/тр.Д159 в ЦТП-603 по адресу Б.Заречный 2Г	Волосатов	Профилактические работы
15	ЦТП-703 15-я Рабочая 88,90, 1-я Ж/дорожная 40	3	10.07.2015 10:00	10.07.2015 10:00	10.07.2015 13:00	3	10.07.2015 13:00	Профилактические работы на т/проводе Д159 мм в ЦТП-703 по адресу 1-я Ж/дорожная 40а	Передерей	Профилактические работы
16	ЦТП 504. омская 117/1,119,121,123, 125,127,127/1.А Нейбута 7,9,10,10/1,11,14. Б.Хм.38,40.	15	13.07.2015 14:00	13.07.2015 14:00	13.07.2015 15:30	1,5	13.07.2015 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм в ЦТП 504.	Тузов	Профилактические работы
17	ЦТП-504	15	15.07.2015 10:00	15.07.2015 10:00	15.07.2015 11:35	1,58	15.07.2015 13:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП	Тузов	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
18	ЦТП-686	22	15.07.2015 10:00	15.07.2015 10:00	15.07.2015 13:55	3,92	15.07.2015 13:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП	Шашлов	Профилактические работы
19	ЦТП-601	10	16.07.2015 09:00	16.07.2015 09:00	16.07.2015 10:15	1,25	16.07.2015 10:30	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП	Волосатов	Профилактические работы
20	ЦТП-547, по адресу: Маяковского 46а	16	16.07.2015 13:00	16.07.2015 13:00	16.07.2015 15:00	2	16.07.2015 15:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 в ЦТП-547.	Передерей	Профилактические работы
21	ЦТП -546. Декабристов 108,110,112(шк),137,137а,139,а, 141,143,145а,147,149. Куйбышева 13,138,а,140,142,144,145(д/с)148 ,150. Маяковского 48,48/1,50.	24	20.07.2015 09:00	20.07.2015 09:00	20.07.2015 13:00	4	20.07.2015 13:00	Профилактические работы на т/пр Д108 мм,159 мм по адресу: в ЦТП -546. Куйбышева 142а.	Девятияров	Профилактические работы
22	ЦТП-678 70 лет Октября 14,14/1,14/2,16,16/1, 16/4, Дмитриева 3/2,3/5 (д/с №139), 5/4	9	21.07.2015 09:00	21.07.2015 09:00	21.07.2015 10:05	1,08	21.07.2015 10:30	Профилактические работы на т/пр Д 159 мм в ЦТП -678 по адресу 70 лет Октября 16к.3	Шашлов	Профилактические работы
23	ТПНС 688. Волгоградская 24г,24д.	2	22.07.2015 10:00	22.07.2015 10:00	22.07.2015 13:20	3,33	22.07.2015 14:00	Профилактические работы на т/пр Д 108 мм в ТПНС-688 по адресу Волгоградская 24д	Шашлов	Профилактические работы
24	ЦТП-605	3	23.07.2015 10:00	23.07.2015 10:00	23.07.2015 12:45	2,75	23.07.2015 13:00	Профилактические работы на т/пр Д 159 в ЦТП	Шашлов	Профилактические работы
25	ЦТП-547 Декабристов 100,102,104,106,121(шк) Масленникова 60,62, Учебная 125 (д/с№53),155,157, Маяковского 44,46, 46/1,49,65(жен.конс.),Лазо 2 (б. инф.)	16	27.07.2015 14:30	27.07.2015 14:30	27.07.2015 15:25	0,92	27.07.2015 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д133 мм. в ЦТП-547 по адресу Маяковского 46а	Девятияров	Профилактические работы
26	ЦТП-102 Воронкова 1,1а,3,5,7,9,11,13, п.Козицкого 1-7, 5Восточная 10, 2 Челюскинцев 2,3(д/с№65),4-9,9а (д/с№138),10-17, Челюскинцев 90,96, 98, 94 (Вендиспансер), 8-я Восточная 24,36,20, 1прЧелюск	46	28.07.2015 09:00	28.07.2015 09:00	28.07.2015 11:25	2,42	28.07.2015 13:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89/108 мм. в ЦТП-102 по ул.Челюскинцев 98к.2	Тузов	Профилактические работы
27	ЦТП - 684.	18	29.07.2015 13:00	29.07.2015 13:00	29.07.2015 13:35	0,58	29.07.2015 14:00	Профилактические работы на т/пр.Д 159 мм по адресу: .ЦТП. 684. Конева 32..	Девятияров	Профилактические работы
28	ЦТП -546.Декабристов 108,110,112(шк)137,а,139,а.141, 143,145а,147,149.Куйбышева 136,138,а,140,142,144,145(д/с),148,150,Маяковского 48,48/1,50.	24	30.07.2015 09:00	30.07.2015 09:00	30.07.2015 13:00	4	30.07.2015 13:00	Профилактические работы на т/пр.Д 159 мм по адресу: .ЦТП. 546. Куйбышева 142а.	Девятияров	Профилактические работы
29	ЦТП -548	7	31.07.2015 09:00	31.07.2015 09:00	31.07.2015 12:15	3,25	31.07.2015 12:00	Профилактические работы на т/пр.Д89,108 в ЦТП-548 по адресу Съездовская 150	Тузов	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
30	ЦТП -683	12	31.07.2015 10:00	31.07.2015 10:00	31.07.2015 14:15	4,25	31.07.2015 14:00	Профилактические работы на т/пр.Д159 в ЦТП-683 по адресу Конева 26	Девятияров	Профилактические работы
31	ЦТП-545 3-й Разъезд 36а.	14	06.08.2015 09:00	06.08.2015 09:00	06.08.2015 12:15	3,25	06.08.2015 12:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, в ЦТП-545	Тузов	Профилактические работы
32	ЦТП-102 Челюскинцев 98к2	46	06.08.2015 09:30	06.08.2015 09:30	06.08.2015 13:00	3,5	06.08.2015 13:30	Профилактические работы на т/пр. Д159, в ЦТП-102	Оконешников	Профилактические работы
33	ЦТП-102	46	10.08.2015 09:30	10.08.2015 09:30	10.08.2015 12:05	2,58	10.08.2015 13:30	Проф. работы на т/пр.Д108,133 в ЦТП	Оконешников	Профилактические работы
34	ЦТП- 601.Луашевича 27в.	10	11.08.2015 09:00	11.08.2015 09:00	11.08.2015 09:40	0,67	11.08.2015 10:00	Проф. работы на т/пр.Д159 мм в ЦТП-601.	Волосатов	Профилактические работы
35	ЦТП- 549.Сьездовская 41.	7	11.08.2015 11:00	11.08.2015 11:00	11.08.2015 15:40	4,67	11.08.2015 15:00	Проф. работы на т/пр.Д159 мм в ЦТП-549.	Передерей	Профилактические работы
36	ЦТП - 102. Челюскинцев 98/2.	46	17.08.2015 09:30	17.08.2015 09:30	17.08.2015 10:30	1	17.08.2015 11:30	Проф.работы на т/проводе Д 159 мм.. в ЦТП	Оконешников	Профилактические работы
37	ЦТП - 703. 1 Железнодорожная 40а.	3	17.08.2015 13:00	17.08.2015 13:00	17.08.2015 14:35	1,58	17.08.2015 16:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 мм.. в ЦТП	Передерей	Профилактические работы
38	ЦТП-546 Декабристов 108,110,112 (шк.№62), 137,137а,139,139а,141,143,145а, 147,149, Куйбышева 136,138,138а,140, 142,144,145 (д/с№291),148,150, Маяковского 48,48/1,50	24	19.08.2015 10:00	19.08.2015 10:00	19.08.2015 11:00	1	19.08.2015 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-546 по адресу Куйбышева 142а	Передерей	Профилактические работы
39	ЦТП-203 Машиностроительная 5,5/1,7	3	19.08.2015 10:00	19.08.2015 10:00	19.08.2015 12:00	2	19.08.2015 13:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-203 по адресу Машиностроительная 5/1	Передерей	Профилактические работы
40	ЦТП-605 Лукашевича 14к.1,14к.2,14к.3	3	19.08.2015 10:00	19.08.2015 10:00	19.08.2015 14:00	4	19.08.2015 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-605 по адресу Лукашевича 14а	Волосатов	Профилактические работы
41	ЦТП-547 Декабристов 100,102,104,106,121 (нач.шк.),Масленникова 60,62, Учебная 125(д/с№53),155,157, Маяковского 44,46,46/1,49,65 (жен.конс.), Лазо 2 (б.инф.)	16	19.08.2015 13:00	19.08.2015 13:00	19.08.2015 15:00	2	19.08.2015 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-547 по адресу Маяковского 46а	Передерей	Профилактические работы
42	ЦТП-502. Звездова 98а.	20	20.08.2015 09:00	20.08.2015 09:00	20.08.2015 11:25	2,42	20.08.2015 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-502 по адресу:Звездова 98а.	Тузов	Профилактические работы
43	ЦТП -306. 22 Апреля 35а...	11	20.08.2015 13:00	20.08.2015 13:00	20.08.2015 14:25	1,42	20.08.2015 16:00	Профилактические работы .на т/проводе Д 159 мм в ЦТП-306 по адресу: 22 Апреля 35а..	Оконешников	Профилактические работы
44	ЦТП -658. Лисицкого 5а..	19	20.08.2015	20.08.2015	20.08.2015	1,58	20.08.2015	Профилактические работы	Волосатов	Профилактиче-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			13:00	13:00	14:35		15:00	.Гидравлические испытания в ЦТП- 658 по адресу: Лисицкого 5а.		ские работы
45	ЦТП -657. Бережного 5.	16	20.08.2015 15:00	20.08.2015 15:00	20.08.2015 16:35	1,58	20.08.2015 17:00	Профилактические работы .Гидравлические испытания в ЦТП- 657по адресу:Бережного 5.	Волосатов	Профилактические работы
46	ЦТП-504	15	21.08.2015 09:00	21.08.2015 09:00	21.08.2015 11:00	2	21.08.2015 11:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-504	Тузов	Профилактические работы
47	ЦТП-678	9	24.08.2015 10:30	24.08.2015 10:40	24.08.2015 12:15	1,58	24.08.2015 12:30	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-678	Шашлов	Профилактические работы
48	ЦТП-614	13	24.08.2015 13:00	24.08.2015 13:15	24.08.2015 14:00	0,75	24.08.2015 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-614	Волосатов	Профилактические работы
49	ЦТП-501	22	25.08.2015 10:00	25.08.2015 10:05	25.08.2015 11:30	1,42	25.08.2015 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-501	Тузов	Профилактические работы
50	ЦТП-705 по адресу: 4-я Железнодорожная 12а	13	26.08.2015 10:00	26.08.2015 10:00	26.08.2015 11:30	1,5	26.08.2015 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-705	Передерей	Профилактические работы
51	ЦТП-645, Фугенфирова 4г	14	26.08.2015 10:00	26.08.2015 10:00	26.08.2015 13:45	3,75	26.08.2015 14:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 в ЦТП-645.	Волосатов	Профилактические работы
52	ЦТП-689, Дмитриева 13/11.	23	27.08.2015 10:00	27.08.2015 10:00	27.08.2015 11:40	1,67	27.08.2015 12:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 в ЦТП-689.	Шашлов	Профилактические работы
53	ЦТП-657, Бережного 5.	16	27.08.2015 13:00	27.08.2015 13:00	27.08.2015 14:20	1,33	27.08.2015 15:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 в ЦТП-657.	Волосатов	Профилактические работы
54	ЦТП-686 Дмитриева 9,11,11к.1,11к.2,11к.3,11к.7 13 (гимн. №140),13к.6 (шк. №151), пр.Комарова 22,23,23к.1,23к.2,23к.3 (д/с №140),25,27,27к.1-27к.7	22	28.08.2015 10:00	28.08.2015 10:00	28.08.2015 13:00	3	28.08.2015 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-686 по адресу Дмитриева 11	Шашлов	Профилактические работы
55	ЦТП- 270.Полторацкого 47,47/1,49/1,51(шк), 57а.Карело-Финская 23. 6 Чередовая 100,102,.Д.Бедного 62(д/с),67,67/1,69.	13	02.09.2015 10:00	02.09.2015 10:00	02.09.2015 11:20	1,33	02.09.2015 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-270. по адресу : Полторацкого 47/2	Передерей	Профилактические работы
56	ЦТП-680, по адресу: 70 Лет Октября 22к3	16	03.09.2015 10:00	03.09.2015 10:00	03.09.2015 14:00	4	03.09.2015 13:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, в ЦТП-680	Шашлов	Профилактические работы
57	ЦТП-705	13	08.09.2015 10:00	08.09.2015 10:00	08.09.2015 12:25	2,42	08.09.2015 13:00	Проф. работы на т/тр.Д159 в ЦТП	Передерий	Профилактические работы
58	ЦТП-701	6	10.09.2015 11:00	10.09.2015 11:00	10.09.2015 14:50	3,83	10.09.2015 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-701	Передерей	Профилактические работы
59	ЦТП-657	16	11.09.2015 09:00	11.09.2015 09:00	11.09.2015 09:30	0,5	11.09.2015 11:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-657	Волосатов	Профилактические работы
60	ЦТП-680	16	11.09.2015 09:00	11.09.2015 09:00	11.09.2015 10:20	1,33	11.09.2015 11:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-680	Шашлов	Профилактические работы
61	ЦТП - 603.Б.Заречный 2г.	23	15.09.2015 13:00	15.09.2015 13:00	15.09.2015 13:45	0,75	15.09.2015 14:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 мм. в ЦТП по адре-	Девятияров	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отклю-че- ния (План)	Дата отклю-че- ния (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								су: Б.Заречный 2г..		
62	ЦТП-504 Омская 117/1,119,121,123,125,127,127/1, А.Нейбута 7,9,10,10к.1,11,14, Б.Хмельницкого 38,40	15	18.09.2015 11:25	18.09.2015 11:25	18.09.2015 12:45	1,33	18.09.2015 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-504 по адресу А.Нейбута 10к.1	Тузов	Профилактические работы
63	ЦТП-703 15-я Рабочая 88,90, 1-я Железнодорожная 40	3	18.09.2015 12:00	18.09.2015 12:00	18.09.2015 14:30	2,5	18.09.2015 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. на ЦТП-703 по адресу 1-я Железнодорожная 40а	Передерей	Профилактические работы
	ВСЕГО ОТКЛЮЧЕНИЙ: 642	6402				8,7				

Таблица 25 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения за период отопительный период 2015-2016 гг

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Кировский	**24**				**2,33**				
1	Мостоотряд 63	1	08.11.2015 11:30	08.11.2015 11:30	08.11.2015 13:20	1,83	08.11.2015 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108	Безула	Повреждение с отключением отопления и ГВС
2	Конева 28,28/1 (д/к №5),28/2,30, 30/1,30/2,30/3 (маг.), Дмитриева 13/3,13/9	9	10.03.2016 10:00	10.03.2016 10:00	10.03.2016 11:40	1,67	10.03.2016 15:00	Замена запорной арматуры Д 150 мм. на ГВС в ТК-15 по адресу Конева 32/2 (с сохр. отопления)	Нопин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
3	Лисицкого 3а,б,в,3к1, Комкова 1, 1а,б,в,1/1,3г, Дианова 22,24,24к1, 24к2	14	27.03.2016 09:30	27.03.2016 09:00	27.03.2016 12:30	3,5	28.03.2016 14:00	Устранение дефекта задвижки ГВС Д 150 в ТК-16 по адресу Лисицкого 3б	Шелепенькин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
	Ленинский	**106**				**5,23**				
1	3-я Чередовая 28 (ч.ж.д.), Радищева 33,35	3	05.10.2015 11:45	05.10.2015 10:50	05.10.2015 13:00	2,17	05.10.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108/89 мм. по адресу Радищева 35	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
2	1 Шинная 46,48 (маг.)	2	21.10.2015 10:50	21.10.2015 10:50	21.10.2015 19:00	8,17	21.10.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (портал) по адресу 1-я Шинная 46	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
3	5-я Чередовая 31,33. Гоголя 80. Радищева 39.	4	13.11.2015 09:30	13.11.2015 10:20	13.11.2015 12:15	1,92	13.11.2015 14:00	Ревизия запорной арматуры Д50 в ТК, по адресу: Гоголя 80.	Макеев	Повреждение с отключением отопления
4	20 лет РККА 206 (3,4 под.), Масленникова 181	2	26.11.2015 13:30	26.11.2015 13:45	26.11.2015 14:30	0,75	26.11.2015 17:00	Замена запорной арматуры на ГВС Д 100 мм. (т/подвал) по адресу 20 лет РККА 206 от ЦТП-704 (с сохр. отопления)	Столяров	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
5	1-я Ж/дорожная 18,18/1,20,40,40/1. 15-я Рабочая 88,90,102,102а. 19-я Рабочая 81,83+маг. 125-адм. 127,129,84,84а,86,88,90,90а. Кирова 28. Свободы 163-школа. 17-я Рабочая 87-п.ч.№5,89,89а-шк. 91а,91б,91в,91-д/сад,99,101-овощехранилище. 4-я Ж/дорожная 4,6,8,	63	31.12.2015 22:00	31.12.2015 22:20	01.01.2016 14:00	15,67	01.01.2016 04:00	Устранение дефекта на т/пр. Д426, по адресу: 15-я Рабочая 90.	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе-ния (План)	Дата отключе-ния (Факт)	Дата, время включе-ния	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
6	К.Маркса 42,42/1-адм,44	3	01.01.2016 04:00	01.01.2016 04:00	01.01.2016 16:00	12	01.01.2016 10:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: К.Маркса 42	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
7	5-я Кордная 19,21,23,25,27,20	6	04.01.2016 15:00	04.01.2016 15:40	04.01.2016 19:40	4	04.01.2016 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 108, по адресу: 5-я Кордная 19.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
8	Индустриальная 4,4а,4б(шк-сп),1,2,3,3а,+ Рем.мастер. Упр..К. П-Гарант	8	05.01.2016 14:00	05.01.2016 13:50	05.01.2016 20:12	6,37	05.01.2016 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу:Индустриальная 1.	Ловыгин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
9	5-я Кордная 9	1	16.01.2016 19:00	16.01.2016 19:35	17.01.2016 00:20	4,75	16.01.2016 23:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89, по адресу: 5-я Кордная 9.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
10	14 В/городок 33,82,141	3	01.02.2016 09:30	01.02.2016 10:00	01.02.2016 11:00	1	01.02.2016 13:30	Замена запорной арматуры на ГВС Д 100 мм. (в ТК) по адресу 14 В/городок 33 (с сохр. отопления)	Калинин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
11	5-я Кордная 6,8	2	01.02.2016 16:30	01.02.2016 16:40	01.02.2016 19:00	2,33	01.02.2016 20:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (б/канал) по адресу 5-я Кордная 6 .	Кубрин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
12	6-я Линия 187,191. 3-я Транспортная 11,13. 2-я Транспортная 12,16. 8-я Линия 186,188,193.	9	17.02.2016 10:30	17.02.2016 10:40	17.02.2016 14:15	3,58	17.02.2016 14:30	Устранение дефекта на т/пр. ГВС (надземно), по адресу: 1-я Транспортная 1.	Первых	Повреждение с отключением ГВС
	Советский	**94**				**5,27**				
1	Кр.Путь 127,129,131,133. 2-я Затонская 25,27. 1-я Затонская 18-адм.зд.	7	04.10.2015 15:00	04.10.2015 15:00	04.10.2015 23:50	8,83	04.10.2015 21:00	Проф. работы на т/пр. Д108, по адресу: Кр. Путь 127.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
2	1-Новостроевская 3	1	22.10.2015 22:00	22.10.2015 22:00	23.10.2015 08:00	10	23.10.2015 10:00	Повреждение на т/проводе Д 76	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
3	Мира 100,100а,100б,100в,102,104,104/3	7	23.10.2015 01:30	23.10.2015 01:30	23.10.2015 11:20	9,83	23.10.2015 17:00	Повреждение на т/проводе Д 159 у Мира 100а	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе-ния (План)	Дата отключе-ния (Факт)	Дата, время включе-ния	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
4	22 Апреля 4,4б,6, Химиков 59/2,61, 61а(д/с-328),63,63а,65,67, Энтузиастов 3,5, 5а,7а(д/с-314),9(пол),11,11а,б(шк-63),13б(маг)	19	31.10.2015 23:30	01.11.2015 00:10	01.11.2015 10:30	10,33	01.11.2015 08:00	Устранение дефекта т/провода Д 273 по адресу 22 Апреля 8	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
5	20 Партсъезда 18, Энергетиков 18,20,22,24,26,28,30, Магистральная 21,22,23,25	12	05.11.2015 09:00	05.11.2015 09:00	05.11.2015 15:00	6	05.11.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу Энергетиков 20	Вакалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
6	М.Сибиряка 3	1	14.11.2015 17:00	14.11.2015 17:00	14.11.2015 19:40	2,67	14.11.2015 22:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
7	Кр.Путь 78,80,80а,б,в(д/с-263),80/1, М.Ивановская 1,КНС	8	02.12.2015 19:45	02.12.2015 19:45	02.12.2015 22:20	2,58	02.12.2015 23:30	Устранение дефекта т/провода Д 219 по адресу М.Ивановская 1	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
8	Красный Путь 155к.1 (гост. "Иртыш")	1	15.01.2016 18:30	15.01.2016 18:30	15.01.2016 22:10	3,67	15.01.2016 23:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Красный Путь 155к.1	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
9	Андрианова 8,10,12,14,14/1. Пр. Культуры 1	6	17.01.2016 05:00	17.01.2016 05:30	17.01.2016 07:00	1,5	17.01.2016 12:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 (т/подвал), по адресу: Андрианова 12.	Вакалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
10	пр.Культуры 1/1,3,5, пр.Мира 31а,33,33а, Андрианова 2а,10/1	8	22.01.2016 09:00	22.01.2016 09:30	22.01.2016 12:25	2,92	22.01.2016 14:00	Замена запорной арматуры Д 150 мм. (в ТК) по адресу пр.Мира 31а (ТК-III-3-19)	Вакалов	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
11	20-го П/съезда 53а,53/2. Тварковского 1,3,5,7,9.	7	25.01.2016 00:30	25.01.2016 01:20	25.01.2016 05:40	4,33	25.01.2016 06:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: 20-го П/съезда 50.	Вакалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
12	Блюхера 20,24,26,28,30, Химиков 12/1, 12/2	7	24.02.2016 22:30	24.02.2016 22:30	25.02.2016 12:20	13,83	25.02.2016 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу Блюхера 26 (ТК-III-В-43/6)	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
13	Химиков 6/2,6/3,6,6/1,6а,6б,6в,4,4а,4б.	10	20.03.2016 09:30	20.03.2016 09:30	20.03.2016 14:30	5	20.03.2016 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Химиков 6.	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Центральный	207				6,79				
1	Съездовская 144,146, 20 лет РККА 61,61/1, 63,63/1,65	7	22.09.2015 10:00	22.09.2015 10:00	22.09.2015 15:30	5,5	22.09.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу Съездовская 144 (Вставка 1,7м. на "П" Д 219 мм.)	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
2	Звездова 96,98 10летОктября 111/1 6Линия 73	4	28.09.2015 16:30	28.09.2015 16:30	28.09.2015 17:30	1	28.09.2015 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д76 у дома 73	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
3	20лет РККА 23/1,23/3	2	28.09.2015 17:00	28.09.2015 17:00	28.09.2015 18:00	1	28.09.2015 20:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57 у дома 23/3	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
4	Орджоникидзе 83,86,88,90, 5-Армии 10, 10/1,40,41,71, Вавилова 5а,12,31, Волховстроя 18,20, Сазонова 47,64, Кемеровская 17,72,78, Тарская 96,98	20	30.09.2015 09:00	30.09.2015 11:40	30.09.2015 15:30	3,83	30.09.2015 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу 5 Армии 71 (ТК-I-3-47)	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
5	Орджоникидзе 14,14/1,16	3	30.09.2015 13:00	30.09.2015 14:10	30.09.2015 17:45	3,58	30.09.2015 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Орджоникидзе 14 (ТК-I-3-29/5)	Мандронов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
6	Волочаевская 15ж,17е,17д	3	02.10.2015 22:00	02.10.2015 22:00	03.10.2015 09:55	11,92	03.10.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д108 у дома 17е	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
7	Волочаевская 15ж (д/к-9) (на кап.ремонте)	1	03.10.2015 09:55	03.10.2015 09:55	05.10.2015 10:30	48,58	05.10.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д76	Коновалов И.Я.	Повреждение с отключением отопления и ГВС
8	Орджоникидзе 276б	1	03.10.2015 11:30	03.10.2015 11:30	03.10.2015 20:25	8,92	03.10.2015 17:00	Проф.работы на т/тр.Д57 по адресу Орджоникидзе 282(повреждена при производстве земляных работ-прокладка канализации)	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
9	1-я Челюскинцев 106	1	16.11.2015 22:00	16.11.2015 22:00	17.11.2015 05:15	7,25	17.11.2015 03:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. по адресу 1-я Челюскинцев 106	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
10	Волочаевская 9б-д/сад. 9в. Фрунзе 1-военная прокуратура. 1к3. Наб. Тухачевского 18	5	21.11.2015 13:30	21.11.2015 15:10	22.11.2015 08:00	16,83	21.11.2015 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Волочаевская 13д.	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
11	Добровольского 1,3,5/1	3	30.11.2015 10:00	30.11.2015 10:00	30.11.2015 12:30	2,5	30.11.2015 15:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм. - 1 шт. на "П" т/пр. (т/подвал) по адресу Добровольского 3 (от ТПНС-401)	Охвостьев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
12	10 лет Октября 115/3	1	18.12.2015 20:30	18.12.2015 20:30	18.12.2015 22:00	1,5	18.12.2015 23:30	Проф. работы на т/тр.Д76	Мозоль	Повреждение с отключением ГВС
13	Новаторов 2,4,6,8,10,12,12а.	7	27.12.2015 23:15	27.12.2015 23:15	28.12.2015 00:15	1	28.12.2015 01:00	Устранение дефекта на т/пр. Д40, по адресу: Новаторов 12а.	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
14	2 Учхозная 23,21,10,16,18,7,6,5,3,2. 1 Учхозная 1,2,3.	13	01.01.2016 16:00	01.01.2016 16:00	01.01.2016 17:00	1	01.01.2016 18:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 57 мм, по адресу: 2 Учхозная 3 б.	Куприн	Повреждение с отключением отопления и ГВС
15	Декабристов 33,35,35а,37, Лермонтова 61, 63, Степная 73, Куйбышева 62, 30 лет ВЛКСМ 49, 10 лет Октября 50	10	11.01.2016 11:30	11.01.2016 11:50	11.01.2016 21:15	9,42	11.01.2016 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. по адресу Декабристов 35 (Вставка 0,4 м. на "П" в ТК Д 219 мм.+ замена запорной арматуры Д 80 мм. на "П")	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
16	Съездовская 144,146, 20 лет РККА 61,61/1, 63,63/1,65 (д/с)	7	11.01.2016 14:00	11.01.2016 14:00	11.01.2016 17:00	3	11.01.2016 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. по адресу Съездовская 146 (Замена 12 м. "П" т/пр. Д 273 мм. на I контуре)	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
17	Звездова 130,132,132а, 10 лет Октября 138 145,145а,147,149,166,166е,168,175, Лермонтова 147,149а,155,156,161,163,165, 165а,169,169а,171,171а,173,173а, 175, 17-я Линия 97,99,113, 18-я Линия 143,145,147, 19-я Линия 129, 20-я Линия 65,86,90а,92,102,110,110а,1	42	12.01.2016 10:00	12.01.2016 10:50	12.01.2016 16:50	6	12.01.2016 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу Лермонтова 149 (ТК-V-В-86/5)	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
18	Октябрьская 122, Яковлева 112 (д/с),143,145 (мед.учр.)	4	22.01.2016 11:00	22.01.2016 11:30	22.01.2016 12:30	1	22.01.2016 15:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм. по адресу Октябрьская 122 (от кот. 4 Северная 180)	Коновалов	Аварийное отключение для замены задвижек отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
19	Звездова 130,132,132а, 10 лет Октября 138 145,145а,147,149,166,166е,168,175, Лермонтова 147,149а,155,156,161,163,165, 165а,169,169а,171,171а,173,173а, 175, 17-я Линия 97,99,113, 18-я Линия 143, 145,147, 19-я Линия 129, 20-я Линия 65,86,90а,92,102,110,110а,	42	26.01.2016 09:30	26.01.2016 11:00	26.01.2016 17:20	6,33	26.01.2016 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу Лермонтова 149 (ТК-V-В-86/5)	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
20	Кр.Путь 26а,28,28а,б, Добровольского 9,11,11а,13,13а, Кемеровская 13,20,22	12	01.02.2016 07:00	01.02.2016 07:00	01.02.2016 10:00	3	01.02.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Кр.Путь 26а	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
21	Кр.Путь 28,28а, Кемеровская 13,15,20,22	6	01.02.2016 10:00	01.02.2016 10:00	01.02.2016 15:00	5	01.02.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Кр.Путь 26а (вставка 2м. Д 159 мм. на "П" канал)	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
22	10 лет Октября 111к.1, Звездова 96 (шк.№132),98, 6-я Линия 73, 8-я Линия 78	5	24.02.2016 15:30	24.02.2016 15:30	24.02.2016 20:15	4,75	24.02.2016 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Звездова 98 (в ТК-V-В-93-2/1) от ЦТП-502 с сохр. ГВС	Соколов	Повреждение с отключением отопления
23	10 лет Октября 109,111,113,115,115к.1 115к.2,115к.3, Б.Хмельницкого 46	8	24.02.2016 17:00	24.02.2016 17:00	24.02.2016 20:15	3,25	24.02.2016 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Звездова 98 (в ТК-V-В-93-2/1) от ЦТП-502 с сохр. ГВС	Соколов	Повреждение с отключением отопления
	ЦТГУ (котельные)	**8**				**1,83**				
1	п.Береговой Косенкова 20,22,24, Школьная 5а,9,11, Комсомольский проспект 7,9	8	29.10.2015 13:30	29.10.2015 13:30	29.10.2015 15:20	1,83	29.10.2015 16:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (с сохр. отопл.)	Сергеев	Повреждение с отключением ГВС
	ЦТП	**9**				**0,58**				
1	ЦТП-103	9	28.10.2015 10:00	28.10.2015 10:10	28.10.2015 10:45	0,58	28.10.2015 11:00	Замена запорной арматуры Д 80 на ГВС в ЦТП-103	Девятияров	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
ВСЕГО ОТКЛЮЧЕНИЙ: 53		**448**				**5,84**				

Таблица 26 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения за период 21.04.2016-26.09.2016 гг

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Кировский	**1010**				**8,8**				
1	Б.Архитекторов 1/1,1/2,1/3,1/6. Крупской 17,17/3.	6	21.04.2016 09:30	21.04.2016 09:30	21.04.2016 14:00	4,5	21.04.2016 16:00	Профилактический ремонт т/пр. ГВС Д159, в т/подвале, по адресу: Б.Архитекторов 1/1.	Шаламов	Профилактические работы
2	Дмитриева 15/3,15/6,17/1. Ватутина 24,24/1,24/2,26/1.	4	21.04.2016 16:30	21.04.2016 17:00	21.04.2016 18:20	1,33	21.04.2016 19:00	Профилактический ремонт запорной арматуры Д50-1шт, в ТК-7 на ГВС,по адресу: Дмитриева 15/3	Шаламов	Профилактические работы
3	Конева 34,36,36/1,36/2.	4	21.04.2016 16:30	21.04.2016 17:00	21.04.2016 18:20	1,33	21.04.2016 19:00	Профилактический ремонт запорной арматуры Д50-1шт, в ТК-9 на ГВС,по адресу: Конева 36	Шаламов	Профилактические работы
4	Конева 34,34/2,36,36/1,36/2,38. Дмитриева 15/4(д/с),15/5. Ватутина 28,28/1.	10	22.04.2016 09:00	22.04.2016 09:00	22.04.2016 11:00	2	22.04.2016 12:00	Проф. ремонт запорной арматуры Д 80 мм- 1шт. по адресу: Конева 36/2..	Шаламов	Профилактические работы
5	Б.Зеленый 7,9а. Б.Заречный 2б.	3	22.04.2016 09:00	22.04.2016 09:00	22.04.2016 11:45	2,75	22.04.2016 16:00	Профилактический ремонт т/пр. ГВС Д89, в т/подвале, по адресу: Б.Зеленый 9а.	Шелепенькин	Профилактические работы
6	Мельничная 58б,28в. 2 кировская 105.	3	22.04.2016 14:00	22.04.2016 14:00	22.04.2016 16:30	2,5	22.04.2016 16:00	Профилактические работы на т/пр. Д 219 мм, по адресу: Можайского 1.	Передерей	Профилактические работы
7	ул.Мельничная, Бетховена, Революционная, Профинтерна, Торговая, Южная, Пацаева, Сибирская, 2 Кировская, объекты от кот.Перова 43	133	29.04.2016 06:00	29.04.2016 06:00	29.04.2016 13:45	7,75	29.04.2016 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 325 по адресу Бетховена 25 (подземно)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
8	Мельничная 89/2,89/3	2	05.05.2016 09:00	05.05.2016 09:00	05.05.2016 13:30	4,5	05.05.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108/159мм. (подземно) по адресу Мельничная 89/2	Безула	Профилактические работы
9	Лукашевича 14/4	1	06.05.2016 09:00	06.05.2016 09:00	06.05.2016 11:00	2	06.05.2016 15:00	Профилактические работы на запорной арматуре Д50	Шелепенькин	Профилактические работы
10	Торговая 20.Профинтерна 3(ПЧ). Керчинская 46.Граничная 124,126,а. Суровцева 7а. 20 лет октября 14а.	8	13.05.2016 09:00	13.05.2016 09:00	13.05.2016 11:10	2,17	13.05.2016 12:00	Кап.ремонт ,замена запорной арматуры Д 100 мм - 2шт. по адресу: Профинтерна 3.	Безула	Плановое отключение для замены задвижек отопления
11	Хлебная 9	1	16.05.2016 09:00	16.05.2016 09:00	16.05.2016 13:45	4,75	16.05.2016 12:00	Проф. ремонт на запорной арматуре Д50	Безула	Профилактические работы
12	Ватутина 7а,9,9а,11а,11в	5	18.05.2016 09:00	18.05.2016 09:00	18.05.2016 15:30	6,5	18.05.2016 16:00	Кап. ремонт т/тр.Д159 у дома 11	Шелепенькин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
13	Революционная 18	1	19.05.2016	19.05.2016	19.05.2016	1,17	19.05.2016	Профилактические работы на	Зезюлин	Профилакти-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			15:00	15:00	16:10		17:00	т/проводе Д 89 мм. (подземно) по адресу Революционная 18		ческие работы
14	Граничная 124,126,126а	3	23.05.2016 10:00	23.05.2016 10:00	23.05.2016 15:30	5,5	23.05.2016 16:00	Переврезка т/трассы Д 159 (подземно) по адресу Суровцева 1	Зезюлин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
15	Суровцева 7а (общ), 20 лет Октября 14/2 (ФОК)	2	23.05.2016 10:00	23.05.2016 10:00	31.05.2016 15:45	197,75	31.05.2016 17:00	Переврезка т/трассы Д 159 - 400м (подземно) по адресу Суровцева 1	Зезюлин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
16	мкр.Входной 5,17,22	3	30.05.2016 10:00	30.05.2016 10:00	30.05.2016 15:00	5	30.05.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 133 мм. (в ТК-23) по адресу мкр.Входной 22	Шаламов	Профилактические работы
17	Граничная 124,126,126а	3	31.05.2016 10:00	31.05.2016 10:00	31.05.2016 15:45	5,75	31.05.2016 17:00	Переврезка т/провода Д 159 мм. (подземно) по адресу Суровцева 1	Зезюлин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
18	3-я Любинская 22/1,22/2.	2	31.05.2016 10:00	31.05.2016 10:00	31.05.2016 18:00	8	31.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д133 (подземно), по адресу: 3-я Любинская 22/2	Первухин	Профилактические работы
19	Лукашевича 27(1-6 подъзд)	1	06.06.2016 11:30	06.06.2016 11:30	06.06.2016 15:30	4	06.06.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д89	Шелепенькин	Профилактические работы
20	Граничная 124,126,126А, Суровцева 7А, 20 лет Октября14а(ФОК)	5	08.06.2016 10:00	08.06.2016 10:00	08.06.2016 16:40	6,67	08.06.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 (подземно) по адресу Суровцева 1	Зезюлин	Профилактические работы
21	мкр.Входной 23/1,24,27,28.	4	09.06.2016 14:00	09.06.2016 14:00	09.06.2016 15:50	1,83	09.06.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу Входной 23/1	Шаламов	Профилактические работы
22	Дианова 26,26/1	2	14.06.2016 13:00	14.06.2016 13:00	14.06.2016 14:40	1,67	14.06.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д133 у дома 26/1	Первухин	Профилактические работы
23	Котельникова 4, поликлкника	2	14.06.2016 14:00	14.06.2016 14:00	14.06.2016 17:15	3,25	14.06.2016 18:00	Профилактические работы на т/проводе Д159	Латышкин	Профилактические работы
24	Входной 23/1,24,27,28	4	16.06.2016 09:00	16.06.2016 09:10	17.06.2016 18:00	32,83	17.06.2016 17:00	Проф. ремонт т/трассы Д 159 по адресу Входной 23/1	Нопин	Профилактические работы
25	Мельничная 70-124, 8-я Кировская 70,72,101, Можайского 1, Менжинского 1в, Нефтебаза 1-14, Новостройка 7,8,11а,20а,20б,41, Автомобильная 1,2а, Талалихина 22, Днепровская 14,16, 2-я Казахстанская 42,44	57	17.06.2016 09:00	17.06.2016 10:20	17.06.2016 13:15	2,92	17.06.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 273мм. (подземно) по адресу 16-я Самарская 23 (кот.Мельничная 2)	Зезюлин	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
26	Ватутина 24,24/1,24/2,26/1, Дмитриева 15/3,15/6,17/1	7	20.06.2016 08:00	20.06.2016 08:00	20.06.2016 15:30	7,5	20.06.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 под цоколем дма по адресу Ватутина 26/1	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
27	Новостройка 40,41.	2	21.06.2016 12:00	21.06.2016 12:00	21.06.2016 18:00	6	21.06.2016 18:00	Проф. работа т/провода Д 108 мм. (подземно) по адресу :Новостройка 38. (кот.Мельничная 2)	Зезюлин	Профилактические работы
28	Мельничная 89,89а,89б,89/1/2.	5	21.06.2016 17:00	21.06.2016 17:00	21.06.2016 21:00	4	21.06.2016 22:00	Проф. работа т/провода Д 325 мм. (подземно) по адресу :Мельничная 89а.. (кот.Мельничная 2)	Зезюлин	Профилактические работы
29	Севастопольская 23, Бетховена 23, Революционная 11,13,18,20, Саянская 1а, Торговая 32,34,36, Профинтерна 15 (КА),19,21 (туб.дисп.),23,26	15	22.06.2016 09:00	22.06.2016 09:00	23.06.2016 15:45	30,75	23.06.2016 17:00	Переврезка т/провода Д 159 мм. (подземно) по адресу Революционная 20 (кот.Мельничная 2)	Зезюлин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
30	Мельничная 89,89а,89б,89/1	4	22.06.2016 10:00	22.06.2016 10:00	22.06.2016 18:30	8,5	22.06.2016 17:00	Проф. ремонт т/тр.Д325 у дома 89а	Зезеюлин	Профилактические работы
31	Лукашевича 7,9	2	23.06.2016 00:00	23.06.2016 00:00	24.06.2016 17:50	41,83	24.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д 108 у дома Лукашевича 9	ЦДС	Профилактические работы
32	Мостоотряд 63	1	24.06.2016 09:00	24.06.2016 09:35	24.06.2016 11:00	1,42	24.06.2016 17:00	Профилактический ремонт т/тр. Д114, по адресу: Мостоотряд 63. от К-VC-59/1	Нопин	Профилактические работы
33	Лукашевича 29, Крупской 1,3, Б.Заречный 7	4	28.06.2016 09:00	28.06.2016 09:00	28.06.2016 11:30	2,5	28.06.2016 15:00	Проф.работы на т/проводе циркуляции Д 76 (т/подвал) по адресу Крупской 1	Шелепенькин	Профилактические работы
34	Дианова 18/1,18/4.	2	29.06.2016 10:00	29.06.2016 10:00	29.06.2016 11:00	1	29.06.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 89 мм.(в т/к) по адресу: Дианова 18/4	Первухин	Профилактические работы
35	Дмитриева 15/3,17/1.Ватутина 24,24/1,24/2,26/1.	6	29.06.2016 14:00	29.06.2016 14:00	29.06.2016 15:30	1,5	30.06.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм .(т/к) по адресу: Дмитриева 15/6..	Екименко	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
36	Ватутина 1,3,3а,3/1,5,5а,б,в,7б. Лукашевича 1,1а,3,а,б,5,7,9.Волгоградская 10,12,а,б,14,16,18.	24	01.07.2016 09:00	01.07.2016 09:45	01.07.2016 15:40	5,92	01.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д 325 мм по адресу: Ватутина 3/1..	Шелепенькин.	Профилактические работы
37	70 лет Октября 6,6/1,6/2,6/3,8,8/1 (СК),10,10/1,10/2,10/3,12/1 (адм.), Дмитриева 4/3 (шк. №135),5 (адм.), 5/1,5/2,5/3,5/5 (адм.),5/6 (адм.),6, 6/1,6/2 (д/к №90), Б.Архитекторов	24	05.07.2016 09:00	05.07.2016 09:00	05.07.2016 16:35	7,58	05.07.2016 17:00	Переврезка т/провода Д 325 мм. (подземно) по адресу Б.Архитекторов 7/3	Екименко	Отключение для переврезки (кап. ремонт)

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	7/1,7/2,7/3									
38	Комарова 27/4,27/5,27/6,27/7. Дмитриева 11/7.	5	07.07.2016 09:00	07.07.2016 09:00	07.07.2016 12:45	3,75	07.07.2016 15:00	Профилактические работы на т/пр. ГВС Д89, в т/подвале, по адресу: Комарова 27/5.	Екименко	Профилактические работы
39	Звездная 2а,2,2б-техникум,4.	4	07.07.2016 09:00	07.07.2016 09:00	08.07.2016 14:45	29,75	08.07.2016 17:00	Кап. ремонт т/тр. Д159,108, по адресу: Звездная 2б.	Нопин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
40	Бетховена 24.. Профинтерна 10.	2	08.07.2016 09:00	08.07.2016 09:00	08.07.2016 15:15	6,25	08.07.2016 15:00	Проф. работы на т/пр. Д 108 мм. по адресу: Бетховена 24.	Зезюлин	Профилактические работы
41	Лукашевича 23а.	1	08.07.2016 09:00	08.07.2016 09:00	08.07.2016 16:15	7,25	08.07.2016 16:00	Проф. работы на т/пр. Д 89 мм. по адресу: Лукашевича 23а.	Шелепенькин	Профилактические работы
42	2 Солнечная 24,15,28,28а,б,30,32, 34, 2 Любинская 2,2а,б,в,4,7,9,9а, 11,11а, 3 Любинская 3,5,7,11,13, 13а,б,15,17,26а,28,30,	31	15.07.2016 09:00	15.07.2016 09:05	15.07.2016 13:50	4,75	15.07.2016 17:00	Кап.ремонт т/трассы Д 273 по адресу 2 Любинская 11	Никитин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
43	8-я Кировская 70,72,101. Менжинского 1в. Можайского 1. Нефтебаза 1,2,3,4-д/к№1,5,9,11,12,13,14. Мельничная 70,71,120,122,124,87а-д/к№112,87/4,87/3,87/2,87/1,89а,89б,89/1,89/3,89/4,89/6,89/7,89/8,91,92. 1-я Казахстанская 1,2. Семиреченская 134,136,138. Нов	52	19.07.2016 09:00	19.07.2016 09:00	19.07.2016 12:25	3,42	19.07.2016 17:00	Профилактический ремонт т/тр. Д273 (подземно), по адресу: 16-я Самарская 32.	Зезюлин	Профилактические работы
44	Днепровская 16 Мельничная 87/4, 89/7,89/8,120,122,124 Казахстанская 2 2-Казахстанская 42,44	10	21.07.2016 09:00	21.07.2016 09:00	21.07.2016 18:20	9,33	21.07.2016 18:00	Проф. работы на т/тр.Д283 у дома 1-Самарская 50	Зезюлин	Профилактические работы
45	70 лет Октября 6,6/1,6/2,6/3,8,8/1, 10,10/1,10/2,10/3,12,12/1, Дмитриева 4/3,5,5/1,5/2,5/3,5/5, 5/6,6,6/1,6/2, Б.Архитекторов 7/1, 7/2,7/3	25	22.07.2016 09:00	22.07.2016 09:00	22.07.2016 15:00	6	22.07.2016 15:00	Переврезка т/трассы Д 325 (подземно) по адресу Б.Архитекторов 7/3	Екименко	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
46	2-я Солнечная 24,15-шк№10,28,28а,28б,30,32,34. 2-я Любинская 2-санаторий,2а,2б,2в-поликл.,4,7,9,9а-д/к№128,11,11а. 3-я Любинская 3,5-ж.д. + ателье	31	26.07.2016 09:00	26.07.2016 09:00	26.07.2016 11:40	2,67	26.07.2016 17:00	Кап. ремонт т/тр. Д273 (подземно), по адресу: 2-я Любинская 11 К-I-19	Никитин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	7,11,13,13а,13б,15,17,26а,28,30.									
47	Конева 20,22,22/1,24	4	28.07.2016 09:00	28.07.2016 09:00	28.07.2016 16:00	7	28.07.2016 16:00	Профилактические работы по установке дроссельных шайб на ГВС т/пр. Д 89/108 по адресам Конева 20,22,22/1,24	Екименко	Профилактические работы
48	Конева 12,12/1,12/2 Крупской 27/1	4	29.07.2016 09:00	29.07.2016 09:00	29.07.2016 15:00	6	29.07.2016 15:00	Проф. работы на т/тр.Д108 у дома 12/2	Шаламов	Профилактические работы
49	70 Лет Октября 6,6/1,6/2,6/3,8, 8/1(СК),10,10/1,10/2,10/3,12,12/1 (адм.), Дмитриева 4/3 (шк.№135), 5 (адм.),5/1,5/2,5/3,5/5 (адм.),5/6 (адм.),6,6/1,6/2 (д/к №90), Б.Архитекторов 7/1,7/2,7/3	25	01.08.2016 09:00	01.08.2016 09:00	01.08.2016 12:30	3,5	01.08.2016 16:00	Профилактические работы по ремонту запорной арматуры Д 100 мм. - 2 шт. в ТК-28/1 по адресу Б.Архитекторов 7/3	Екименко	Профилактические работы
50	Б.Зеленый 7,9а(1,2п)	2	02.08.2016 21:00	02.08.2016 21:00	03.08.2016 16:10	19,17	03.08.2016 16:00	Устранение дефекта т/провода ГВС Д 108 (подземно) по адресу Б.Зеленый 7	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
51	8-Кировская 70,72,101	3	05.08.2016 10:00	05.08.2016 10:00	05.08.2016 11:20	1,33	05.08.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 у Перова 58б	Безула	Профилактические работы
52	70лет Октября 10,12 Дмитриева 6, 6/1	4	09.08.2016 09:00	09.08.2016 09:05	09.08.2016 11:30	2,42	09.08.2016 15:00	Проф. рабрты на т/проводе Д89 у дома 10	Екименко	Профилактические работы
53	ЦТП-660	25	09.08.2016 10:30	09.08.2016 10:30	09.08.2016 11:30	1	09.08.2016 17:00	Устранение дефекта на т/тр. в проходном канале у Б.Архитекторов 7/3	Екименко	Повреждение с отключением ГВС
54	Лисицкого 5,5а, Бережного 6,6а,7 (д/к №264)	5	11.08.2016 09:00	11.08.2016 09:15	11.08.2016 14:35	5,33	11.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Лисицкого 5 (от ЦТП-658)	Первухин	Профилактические работы
55	Ватутина 2.	1	23.08.2016 09:00	23.08.2016 09:10	23.08.2016 14:45	5,58	23.08.2016 14:00	Проф. работы на т/проводе Д 108 мм .по адресу: Ватутина 2...	Нопин	Профилактические работы
56	Южная 101а	1	23.08.2016 17:00	23.08.2016 17:00	24.08.2016 15:00	22	24.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/тр. Д108, по адресу: Южная 101а.	Безула	Профилактические работы
57	Мельничная 89,89а,б,89/1.	4	25.08.2016 09:00	25.08.2016 09:00	25.08.2016 18:40	9,67	25.08.2016 20:00	Проф. работы на т/проводе Д 325 мм по адресу: Мельничная 89а.	Безула	Профилактические работы
58	Куломзинская 70	1	25.08.2016 17:00	25.08.2016 17:00	26.08.2016 15:35	22,58	26.08.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д159	Шаламов	Профилактические работы
59	Днепровская 16 Мельничная 87/4,89/7 89/8,120,122,124 1Казахстанская 2	10	26.08.2016 09:30	26.08.2016 09:00	26.08.2016 12:50	3,83	26.08.2016 17:00	Проф. ремонт т/тр.Д273 по адресу; Днепровская 1	Безула	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	2Казахстанская 42,44									
60	2Казхстанская 42,44	2	29.08.2016 10:00	29.08.2016 10:15	29.08.2016 13:30	3,25	29.08.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д89 у дома 42	Безула	Профилактические работы
61	Поворотникова 45,47 Суровцева 43,45,49 51,53,55,69,78,80,100,102,104 Катышева 25,26,27,62,64,64а,66,68 Володарского 61,74 Куломзинская 64/1,70,79,85,91 12Декабря 60,62,64,68,70,73 + 42 чжд	80	30.08.2016 09:00	30.08.2016 09:50	30.08.2016 15:00	5,17	30.08.2016 12:00	Замена задвижек Д200 по адресу Суровцева 51	Шаламов	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
62	Дианова 8/2,8/3,8/4,8/5,12/1	5	30.08.2016 14:00	30.08.2016 14:00	30.08.2016 14:55	0,92	30.08.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм. (т/подвал) по адресу Дианова 8/4	Первухин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
63	3-я Любинская 5	1	31.08.2016 09:00	31.08.2016 09:00	31.08.2016 14:40	5,67	31.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу 3-я Любинская 5	Первухин	Профилактические работы
64	Мельничная 89/3 (1 подъезд)	1	31.08.2016 10:00	31.08.2016 09:20	31.08.2016 11:30	2,17	31.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Мельничная 89/2 (кот.Мельничная 2)	Безула	Профилактические работы
65	Граничная 126,126а,124. 20 Лет Октября 14/2	4	31.08.2016 10:00	31.08.2016 09:20	31.08.2016 11:40	2,33	31.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219, по адресу: Граничная 47.	Безула	Профилактические работы
66	Севастопольская 22. Бетховена 24,30. О.Кошевого 21,21к1,25. Мельничная 1. Профинтерна 10.	8	01.09.2016 09:00	01.09.2016 09:00	01.09.2016 10:40	1,67	01.09.2016 14:00	Профилактические работы на т/пр. Д 219, по адресу: Бетховена 26.	Безула	Профилактические работы
67	от кот.Мельничная 2.Бетховена.Севастопольская. Мельничная О.кошевого.Профинтерна Революционная .Саянская.Торговая.Пацаева. Южная.2,8,Кировская.автомобильная.1,2Казахстанская..Комбикром.завод..Менжинского.Мажайского.Нефтебаза.Семереченская. Новостройка.Талали	91	01.09.2016 14:00	01.09.2016 14:05	01.09.2016 15:30	1,42	01.09.2016 17:00	Профилактические работы на запорной арматуре.Д 150 мм, по адресу: Севастопольская 23.	Безула	Профилактические работы
68	Профинтерна 15,19,21,23,26 Торговая 32	6	05.09.2016 09:30	05.09.2016 09:45	05.09.2016 16:20	6,58	05.09.2016 16:30	Профилактические работы на т/проводе Д159 мм.	Безула	Профилактические рабо-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								(т/подвал) по адресу Профинтерна 23		ты
69	Профинтерна 15	1	06.09.2016 09:00	06.09.2016 09:00	06.09.2016 15:00	6	06.09.2016 16:30	Профилактические работы на т/проводе Д108 мм. (б/канал) по адресу Профинтерна 15	Безула	Профилактические работы
70	8 Кировская 70,72,101, Менжинского 1а, Можайского 1, Нефтебаза 1,2,3,4,5,9,11,12,13,14, Мельничная 70,71,120,122,124,87а, 87/1-87/4,89а,б,89/1,89/3,89/4,89/6, 89/7,89/8,91,92, 1 Казахстанская 1,2, Семиреченская 134,136,138, Новостройка 7,8,11а,20б,41,40,	52	07.09.2016 13:30	07.09.2016 13:30	07.09.2016 14:10	0,67	07.09.2016 15:30	Замена запорной арматуры Д 100 в ТК-125 по адресу Мельничная 58а	Зезюлин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
71	мкр.Входной 5,17,18,18/1,19,20,21,22 23,23/1,24,25,26,27,28,29,29/1 (д/к№10),30,31,32,33,33/1,34,35,36, 101 (шк. №161)	26	09.09.2016 09:00	09.09.2016 09:00	09.09.2016 11:20	2,33	09.09.2016 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. и замена запорной арматуры Д 150 мм. (в ТК-20) по адресу мкр.Входной 22	Шаламов	Профилактические работы
72	Транссибирская 4	1	09.09.2016 09:00	09.09.2016 09:10	09.09.2016 10:30	1,33	09.09.2016 11:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм. (УУ-39) по адресу Транссибирская 41 (кот.Авиагородок 9а)	Зезюлин	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
73	Комарова 29,31.	2	09.09.2016 11:00	09.09.2016 11:00	09.09.2016 14:45	3,75	09.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм.по адресу: Комарова29.	Екименко	Профилактические работы
74	Новостройка 40,41	2	09.09.2016 14:00	09.09.2016 14:00	09.09.2016 14:45	0,75	09.09.2016 16:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм. (УУ-223) по адресу Новостройка 41 (кот.Мельничная 2)	Зезюлин	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
75	Дмитриева 1/1,1/2,1/3,1/4/,1/5, 1/6,1/7, Крупской 23/1,34,36,38. Конева 8,8/1,10/1,10.	15	12.09.2016 08:30	12.09.2016 09:10	13.09.2016 15:00	29,83	13.09.2016 17:00	Кап.ремонт т/трассы Д 426 мм по адресу Дмитриева 3/4.	Екименко	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
76	мкр.Входной 5,17,22,КНС 103.	4	12.09.2016 09:00	12.09.2016 09:00	12.09.2016 16:30	7,5	12.09.2016 15:00	Замена запорной арматуры Д 150 мм. (ТК-25), проф.работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу мкр.Входной 22	Шаламов	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
77	Бережного 6,6а,7 (ДК №264), Лисицкого 5,5а	5	12.09.2016 09:20	12.09.2016 09:20	12.09.2016 15:00	5,67	12.09.2016 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 76 мм. (подземно) по адресу Бережного 6а от ЦТП-658	Первухин	Профилактические работы
78	2-я Казахстанская 42,44	2	13.09.2016 10:00	13.09.2016 09:30	13.09.2016 15:00	5,5	13.09.2016 16:30	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм.	Зезюлин	Профилактические рабо-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								(подземно) по адресу 2-я Казахстанская 1		ты
79	Граничная 124,126,126а, 20 лет Октября 14/2, Суровцева 7б	5	14.09.2016 09:00	14.09.2016 09:00	14.09.2016 10:10	1,17	14.09.2016 15:40	Профилактические работы на т/проводе. Д219 мм. по адресу Граничная 55	Зезюлин	Профилактические работы
80	Дианова 29(м.кол),319уч.корп),31а.	3	14.09.2016 09:00	14.09.2016 09:10	14.09.2016 15:40	6,5	14.09.2016 15:00	Профилактические работы на запорной арматуре. 150 мм. по адресу Дианова31..	Первухин	Профилактические работы
81	Авиагородок 5	1	16.09.2016 09:00	16.09.2016 09:00	16.09.2016 12:10	3,17	16.09.2016 14:00	Проф. работы на т/проводе Д89	Зезюлин	Профилактические работы
82	Торговая 21,23,25, Хлебная 9 (д/к№380), 16 (баня),17,17а, О.Кошевого 10,11, Карпинского 28,28а, Тимирязева 13, Ялтинская 30,45,45а,47,49,49а,49б	19	19.09.2016 09:00	19.09.2016 09:00	19.09.2016 13:40	4,67	19.09.2016 13:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм. (ТК-39) по адресу Хлебная 17а (кот.Мельничная 2)	Зезюлин	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
83	Рокосовского 14,16	2	20.09.2016 09:00	20.09.2016 09:10	20.09.2016 15:45	6,58	20.09.2016 15:00	Профилактический ремонт т/провода Д 89 (канал) по адресу Рокосовского 16	Первухин	Профилактические работы
84	Мельничная 89/2,89/4	2	20.09.2016 09:00	20.09.2016 09:15	20.09.2016 15:40	6,42	20.09.2016 16:00	Профилактический ремонт т/провода Д 219 (т/подвал) по адресу Мельничная 89/2	Зезюлин	Профилактические работы
85	11 М-он. 70 лет Октября. Дмитриева. Конева.. Крупской..Енесейская	55	23.09.2016 14:00	23.09.2016 14:05	23.09.2016 21:30	7,42	23.09.2016 22:00	Переврезка "О" т/провода Д 426 по адресу :Дмитриева 3/4.	Екименко	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
	Ленинский	2515				11,59				
1	Кучерявенко 10. Калинина 10а.	2	23.04.2016 07:00	23.04.2016 07:00	23.04.2016 11:00	4	25.04.2016 16:00	Профилактические работы на т/пр. Д 159 мм, по адресу: Калинина 10.	ЦДС	Профилактические работы
2	11-я Линия 185. Масленникова 171-шк.№56 177. Шебалдина 199/3,199.	5	25.04.2016 10:00	25.04.2016 10:40	25.04.2016 19:05	8,42	25.04.2016 14:00	Профилактические работы на т/пр. Д219 (подземно), по адресу: Масленникова 165. от ТК-V-В-104	Столяров	Профилактические работы
3	3-я Транспортная 1к1-поликлинника №2	1	26.04.2016 09:30	26.04.2016 09:40	26.04.2016 11:00	1,33	26.04.2016 13:30	Профилактические работы на "П" т/пр. Д108 (т/подвал), по адресу: 3-я Транспортная 1к1	Ловыгин	Профилактические работы
4	В-Донская 2,4,6. Батумская 2,4,6,10,14,16,18,20,27.Ишимская 3. 1 Ленинградская 9а.	14	26.04.2016 13:30	26.04.2016 13:40	26.04.2016 14:40	1	26.04.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 273мм .по адресу: Батумская 20.	Попрушко	Профилактические работы
5	Карбышева 6,8,10,14,17	5	27.04.2016 09:30	27.04.2016 10:30	27.04.2016 15:00	4,5	27.04.2016 13:30	Профилактические работы на т/тр.Д57 у дома 17	Макеев	Профилактические работы
6	Карбышева 3а,3б,3в,6,8,9,10,14,17 Избышева 3,4 Вокзальная 2 Же-	17	28.04.2016 09:30	28.04.2016 09:30	28.04.2016 14:15	4,75	28.04.2016 13:30	Проф. работы на т/тр.Д108/219 у Избышева 4	Макеев	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	лиховского 2,2а,4,6 Мануильского 1б									
7	Серова 22 + маг.	2	28.04.2016 09:30	28.04.2016 09:30	28.04.2016 16:35	7,08	28.04.2016 13:30	Проф. работы на т/тр.Д159 (подземно)	Татаринцев	Профилактические работы
8	Б.Хмельницкого 160а	1	28.04.2016 10:00	28.04.2016 10:30	28.04.2016 16:00	5,5	28.04.2016 14:00	Проф. работы на т/тр.Д159 (подземно	Ловыгин	Профилактические работы
9	Индустриальная 4,4а	2	29.04.2016 09:30	29.04.2016 09:30	29.04.2016 14:30	5	29.04.2016 13:30	Переврезка "П" т/провода Д 108 (т/подвал) по адресу Индустриальная 4а	Столяров	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
10	Ирт.Набережная 38	1	03.05.2016 06:00	03.05.2016 06:00	03.05.2016 10:30	4,5	03.05.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
11	Ирт.Набережная 39,40,41,42.. иванова 15,16,18,20	8	03.05.2016 10:30	03.05.2016 10:30	03.05.2016 11:30	1	03.05.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 м у д.16.	Попрушко	Повреждение с отключением ГВС
12	Пархоменко 10 (д/с №238)	1	04.05.2016 09:30	04.05.2016 10:50	04.05.2016 16:00	5,17	04.05.2016 13:30	Профилактические работы на т/пр. Д159 в ТК, по адресу: Пархоменко 3.	Санович	Профилактические работы
13	2-я Военная 19	1	04.05.2016 14:00	04.05.2016 14:20	04.05.2016 17:00	2,67	04.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (т/подвал) по адресу Кирова 6/2 (от ЦТП-713)	Макеев	Профилактические работы
14	В.Иванова 15,16,18,20, Ирт.Набережная 38,39,40,41,42	9	05.05.2016 09:00	05.05.2016 09:05	05.05.2016 16:20	7,25	05.05.2016 13:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (подземно) по адресу В.Иванова 16	Татаринцев	Профилактические работы
15	Куйбышева 81,81а (ЦТП-701), 20 лет РККА 2, Масленникова 17,19 (ТД "Корона"),21,23	7	05.05.2016 09:30	05.05.2016 10:30	05.05.2016 16:00	5,5	05.05.2016 13:30	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (б/канал) по адресу 20 лет РККА 2	Ловыгин	Профилактические работы
16	11-я Линия 185, Масленникова 171 (шк. №56),177, Шебалдина 199/1,199	5	05.05.2016 10:00	05.05.2016 10:10	05.05.2016 18:20	8,17	05.05.2016 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (подземно) по адресу Масленникова 165 (ТК-V-В-104)	Столяров	Профилактические работы
17	О.Хасан 1	1	05.05.2016 11:00	05.05.2016 11:00	05.05.2016 12:30	1,5	05.05.2016 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм.	Макеев	Профилактические работы
18	4 Транспортная 32,34,34а, Кирова 3	4	06.05.2016 09:30	06.05.2016 09:30	06.05.2016 10:00	0,5	06.05.2016 13:30	Профилактические работы на т/проводе ГВС Д159 (подземно) по адресу Кирова 5а	Столяров	Профилактические работы
19	К. Маркса 38,38а-адм.зд.	2	08.05.2016 06:00	08.05.2016 06:00	08.05.2016 13:10	7,17	08.05.2016 15:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Б.Победы 8. от ТК-II-3-28	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
20	К.Маркса 82а,80.	2	12.05.2016 09:00	12.05.2016 09:00	12.05.2016 15:00	6	12.05.2016 13:00	Проф.работы на т/проводе Д 89 мм ,по адресу: К.Маркса 82.	Татаринцев	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
21	Б.Хмельницкого 208,212	2	13.05.2016 09:30	13.05.2016 10:00	13.05.2016 13:15	3,25	13.05.2016 13:30	Проф.работы на т/проводе Д 89 у дома 208	Ловыгин	Профилактические работы
22	Молодова 6,8,10,12(шк)	4	14.05.2016 18:30	14.05.2016 18:30	16.05.2016 19:00	48,5	16.05.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 по адресу Молодова 8 (канал) (Вставка 8 м. на "П" Д 273 мм.)	Калинин	Повреждение с отключением ГВС
23	Карбышева 3,3а,3б,3в,9, Желиховского 2,4,6, Мануильского 1б	9	16.05.2016 10:45	16.05.2016 10:45	16.05.2016 14:30	3,75	16.05.2016 14:45	Замена запорной арматуры Д 80 мм. на "П" т/пр. в ТК по адресу Карбышева 3б	Макеев	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
24	Маргелова 391,393,394	3	17.05.2016 09:15	17.05.2016 09:15	17.05.2016 15:20	6,08	17.05.2016 13:15	Профилактические работы на т/проводе Д108 мм. у дома 393	Попрушко	Профилактические работы
25	Пархоменко 1,1а,2,3,4,5,6,7	9	17.05.2016 09:30	17.05.2016 09:50	17.05.2016 14:30	4,67	17.05.2016 13:30	Профилактические работы на т/проводе Д57 мм. у дома 1	Санович	Профилактические работы
26	Вострецова 1	1	17.05.2016 10:00	17.05.2016 10:00	17.05.2016 12:00	2	17.05.2016 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 мм. у дома 393	Калинин	Профилактические работы
27	Целинная 2 (туб.дисп.)	1	18.05.2016 09:30	18.05.2016 09:40	18.05.2016 12:00	2,33	18.05.2016 13:30	Проф.работы на т/проводе Д 159 (врезка байпасов в УТ)	Калинин	Профилактические работы
28	Светловская 1(ФПС), Машиностроительная 5,5/1,7+ ЦТП-203	5	19.05.2016 09:00	19.05.2016 09:10	19.05.2016 16:45	7,58	19.05.2016 13:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 (врезка байпасов в ТК) по адресу Светловская 1	Калинин	Профилактические работы
29	4-я Линия 242,244	2	20.05.2016 09:30	20.05.2016 09:45	20.05.2016 13:50	4,08	20.05.2016 13:30	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (т/подвал) по адресу 4-я Линия 242 (ТК-V-В-42)	Ловыгин	Профилактические работы
30	пр.К.Маркса 42,42/1 (адм.зд.),44,46, 48,48а,50	7	20.05.2016 09:30	20.05.2016 09:45	20.05.2016 16:10	6,42	20.05.2016 13:30	Замена запорной арматуры Д 150 мм. - 2шт. (т/подвал) по адресу пр.К.Маркса 46	Татаринцев	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
31	7-я Линия 177,179,181,183-д/с №257,186.	5	23.05.2016 11:30	23.05.2016 11:50	24.05.2016 12:00	24,17	24.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д57 и проведением кап. ремонта (подземно), по адресу: 7-я Линия 177	Ловыгин	Профилактические работы
32	Калинина 8.	1	24.05.2016 09:30	24.05.2016 11:30	24.05.2016 15:30	4	24.05.2016 17:00	Проф. работы на "П" т/пр. Д 89 мм по адресу: Калинина 8.	Татаринцев	Профилактические работы
33	Избышева 25/1	1	26.05.2016 09:15	26.05.2016 09:30	26.05.2016 11:55	2,42	26.05.2016 13:30	Проф.работы на т/проводе Д 108 (подземно)	Макеев О.Ю.	Профилактические работы
34	Кучерявенко 5	1	26.05.2016 09:30	26.05.2016 09:30	26.05.2016 11:50	2,33	26.05.2016 13:30	Проф.работы на "П" т/проводе Д 89 (подземно)	Татаринцев Е.В.	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
35	Гашека 13/1	1	26.05.2016 14:15	26.05.2016 14:15	26.05.2016 15:30	1,25	26.05.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 76 (т/подвал)	Калинин	Профилактические работы
36	3-я Железнодорожная 26. 2-я Железнодорожная 3.	2	27.05.2016 11:00	27.05.2016 11:10	27.05.2016 15:00	3,83	27.05.2016 14:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 в ТК, по адресу: 3-я Ж/дорожная 26.	Ловыгин	Профилактические работы
37	Карбышева 3,3а,3б,3в,6,8,9,10,14,15,19-техн. 20,23а,23б,24а,25,25/1,26,27. Гризодубовой 17,19,21а,23. Вокзальная 1,2,3,4а,4б,6,8,8а+баня,10,12,12а,14,18,20,161. Избышева 4. Желиховского 2,4,6. Мануильского 1б. + 10 ч.сектор	55	31.05.2016 12:40	31.05.2016 12:40	31.05.2016 15:10	2,5	31.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д76 (б/канал), по адресу: Вокзальная 18	Макеев	Профилактические работы
38	9 Линия 232(адм)..8 Линия 180а. Ипподромная 14,35а(адм).	4	01.06.2016 09:30	01.06.2016 09:30	01.06.2016 12:00	2,5	01.06.2016 13:30	Проф.работы на т/проводе Д 108 мм. по адресу 9 Линия 132.	Ловыгин	Профилактические работы
39	25 лет Октября 11.	1	01.06.2016 10:00	01.06.2016 10:00	01.06.2016 17:00	7	01.06.2016 14:00	Проф.работы на т/проводе Д 133 мм. по адресу 25 лет Октября 11.	Татаринцев	Профилактические работы
40	Вострецова 3,3/1,3/2.	3	01.06.2016 15:00	01.06.2016 15:00	01.06.2016 19:30	4,5	01.06.2016 18:00	Проф.работы на т/проводе Д 219 мм. по адресу .Вострецова 3/1..	Калинин	Профилактические работы
41	19 Рабочая 83.	1	01.06.2016 15:15	01.06.2016 15:15	01.06.2016 16:00	0,75	01.06.2016 18:00	Проф.работы на т/проводе Д 89 мм. по адресу .19 Рабочая 83...	первых	Профилактические работы
42	Талинская 74 1Мая 102 19Марьяновская 42/1,42/2	4	02.06.2016 09:00	02.06.2016 09:00	02.06.2016 15:30	6,5	02.06.2016 13:00	Проф.работы на т/проводе.Д325 у дома 40/1	Макеев	Профилактические работы
43	пос. Московка 2.Вострецова .Гашека ,Моторная . Молодова.Сибирский пр.Мишина. Шакурова	114	02.06.2016 09:30	02.06.2016 09:15	02.06.2016 14:00	4,75	02.06.2016 17:00	Проф.работы по врезке запорной арматуры Д 200 мм Д 150мм по адресу: Сибирский пр.2.	Калинин.	Профилактические работы
44	ЦТП-705 (Железнодорожные, Рабо- чии)	12	03.06.2016 09:30	03.06.2016 09:30	03.06.2016 14:45	5,25	03.06.2016 13:30	Проф. работы на т/тр.Д57 у дома 3-Железнодорожная,26	Первых	Профилактические работы
45	ХХлет РККА 240,242,244,246,246,250 252,258,260,264,262	11	03.06.2016 09:30	03.06.2016 09:30	03.06.2016 19:45	10,25	03.06.2016 19:00	Проф. работы на т/тр.Д89 у дома 252	Столяров	Профилактические работы
46	7 Линия 177,179,181,183(д/с-257),186	5	03.06.2016 09:30	03.06.2016 09:40	03.06.2016 14:40	5	03.06.2016 13:30	Проф.работы на т/проводе.Д 57 (подземно) по адресу 7 Линия 177-179	Ловыгин	Профилактические работы
47	Шакурова 4,6,8,8/3	4	03.06.2016 09:30	03.06.2016 11:30	03.06.2016 15:20	3,83	03.06.2016 13:30	Проф. работы на т/тр.Д159 у дома Шакурова 8/3	Калинин	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
48	Труда 1,3,5,7,9	5	03.06.2016 10:30	03.06.2016 10:30	03.06.2016 12:40	2,17	03.06.2016 14:30	Проф.работы на "П" т/проводе.Д 159 (подземно) по адресу Труда 5	Татаринцев	Профилактические работы
49	1 Трамвайная 5, 5 Новая 29, 4Марьяновская 67а, 1Кр.Звезды 25, 2Кр.Звезды 22,24, Воровского 11,24	8	03.06.2016 13:30	03.06.2016 13:55	03.06.2016 14:10	0,25	03.06.2016 15:00	Проф.работы на т/проводе.Д 219 (подземно) по адресу 1 Мая 5	Макеев О.Ю.	Профилактические работы
50	1Трамвайная 5 5Новая 29 4Марьяновская 67а 1Кр.Звезды 25 2Кр.Звезды 22,24 Воровского 11,24	8	06.06.2016 09:30	06.06.2016 09:25	06.06.2016 15:00	5,58	06.06.2016 15:00	Проф. работы на т/тр.Д219 у дома 5	Макеев	Профилактические работы
51	ЦТП-270	12	06.06.2016 14:00	06.06.2016 14:05	06.06.2016 16:35	2,5	06.06.2016 16:00	Проф. работы на т/тр.Д57/89 у дома 6-Чередовая,100	Макеев	Профилактические работы
52	Вострецова 2,3,4,5/1,5/2,7,7/1,7/2, 7/3, Шакурова 8/1,10,12	12	07.06.2016 09:00	07.06.2016 09:00	07.06.2016 15:25	6,42	07.06.2016 16:00	Проф.работы на т/проводе Д 219 (врезка байпасов в ТК) по адресу Сибирский пр-т 2	Калинин	Профилактические работы
53	Талинская ..19 Марьяновская .. 1 Мая.1Трамвайная .. 5 Новая . 4 марьяновская ..1 Кр.Звезды .2 Кр.Звезды.Воровского Войкова.. 22 марьяновская	25	07.06.2016 09:00	07.06.2016 09:30	07.06.2016 18:20	8,83	07.06.2016 18:00	Проф.работы на т/проводе.Гидравл испытания. по адресу: от кот. 19 Марьяновская 40/1	Макеев	Профилактические работы
54	Воровского 24	1	08.06.2016 10:45	08.06.2016 10:45	08.06.2016 11:25	0,67	08.06.2016 14:30	Профилактические работы на т/проводе Д 76 мм. (подземно) по адресу Воровского 33 (от кот. 1-й Кр. Звезды 49)	Макеев	Профилактические работы
55	1-я Трамвайная 5, 5-я Новая 29 (ф.шк.№68), 4-я Марьяновская 67а (шк. №100), 1-й Кр. Звезды 25 (шк. №68), Воровского 24	5	08.06.2016 14:30	08.06.2016 14:45	08.06.2016 20:15	5,5	08.06.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (подземно) по адресу Войкова - 5-я Марьяновская	Макеев	Профилактические работы
56	Вострецова 1,3,3/1,3/2, Сибирский пр. 2,2/1,2/4+баня,2г+маг.	10	09.06.2016 09:00	09.06.2016 09:00	09.06.2016 13:50	4,83	09.06.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (врезка абайпасов в ТК) по адресу Сибирский пр. 2	Калинин	Профилактические работы
57	14 Военный городок 31,32,33,58,73, 76,82,84,141	9	11.06.2016 12:00	11.06.2016 12:00	11.06.2016 17:15	5,25	11.06.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу 14 Военный городок 31	Санович	Повреждение с отключением ГВС
58	Лобкова 20,22, 9-я Ленинская 1, 10 Ленинская 4, Котельникова 2-12, Труда 10,12, Стальского 1-12/1, Марченко 9,11, 25лет Октября 11,13	32	12.06.2016 08:00	12.06.2016 08:00	12.06.2016 19:00	11	12.06.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. (подземно) по адресу Стальского 7	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
59	1-Мая 102 Таллинская 74 19-	8	14.06.2016	14.06.2016	14.06.2016	8,75	14.06.2016	Профилактические работы на	Макеев	Профилакти-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Марьяновская 42/1,42/2 22-Марьяновская 2,2/1,6,8		09:00	09:15	18:00		17:00	т/проводе Д273 мм. по адресу 19-Марьяновская,40а		ческие работы
60	Шакурова 8/3	1	16.06.2016 09:00	16.06.2016 09:15	16.06.2016 15:00	5,75	16.06.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Шакурова 8/3	Калинин	Профилактические работы
61	Воровского 24	1	16.06.2016 10:00	16.06.2016 10:30	16.06.2016 13:00	2,5	16.06.2016 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д 76 мм. (подземно) по адресу Воровского 24	Макеев	Профилактические работы
62	1-я Трамвайная 5, 4-я Марьяновская 67а (шк. №100), 1 Кр. Звезды 25 (шк.№68)	3	17.06.2016 09:00	17.06.2016 09:00	17.06.2016 13:30	4,5	17.06.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219мм. (б/канал) по адресу 7 Марьяновская - Войкова (кот.1 Кр.Звезды 49)	Макеев	Профилактические работы
63	Московка -2. Вострецова.Гашека. Моторная .Молодова. Мишина. Сибирский пр. Шакурова	114	20.06.2016 09:00	20.06.2016 09:10	20.06.2016 15:20	6,17	20.06.2016 17:00	Профилактические работы по врезке запорной арматуры Д 200 мм.-2 шт.Д 150 мм -2шт. по адресу : Сибирский пр.8	Калинин	Профилактические работы
64	1 Трамвайная 5, 5 Новая 29, 4Марьяновская 67а, 1Кр.Звезды 25	4	23.06.2016 09:00	23.06.2016 09:00	23.06.2016 14:40	5,67	23.06.2016 15:00	Проф.работы на т/проводе Д 219/57 в ТК по адресу 4 Марьяновская 67а	Макеев О.Ю.	Профилактические работы
65	Шакурова 7,9	2	23.06.2016 09:00	23.06.2016 09:30	23.06.2016 15:30	6	23.06.2016 16:00	Проф.работы на т/проводе Д 108 в ТК по адресу Шакурова 9	Калинин	Профилактические работы
66	Кирова 24,26,26а,28, Харьковская 27,27/1, Свободы 157	7	23.06.2016 11:30	23.06.2016 11:45	23.06.2016 18:20	6,58	23.06.2016 20:00	Проф.работы на т/проводе Д 426 в ТК по адресу Харьковская 21	Макеев А.Ю.	Профилактические работы
67	Моторная 4,6,6/1-д/сад. 6/2,10,10/1,10/2. Сибирский пр. 8,10/1,10/2.	10	27.06.2016 09:30	27.06.2016 09:30	27.06.2016 15:15	5,75	27.06.2016 16:00	Профилактические работы на т/пр. Д219 (врезка байпасов в УТ), по адресу: Сибирский пр. 8	Калинин	Профилактические работы
68	22 Марьяновская 2/1.	1	29.06.2016 13:00	29.06.2016 13:00	30.06.2016 14:20	25,33	30.06.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 108 мм .(канал) по адресу: 22 Марьяновская 2..	Макеев	Профилактические работы
69	Куйбышева 81,81а..20 лет РККА 2. Масленникова 19,19,21,23,.	7	29.06.2016 22:00	29.06.2016 22:00	30.06.2016 12:20	14,33	30.06.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 219 мм .(канал) по адресу: Куйбышева 81а..	Ловыгин	Профилактические работы
70	К.маркса 84,84а. Серова 19,19/1,19а,21,34.Марченко 3,7.5а. Лобкова 2(шк).4.	12	29.06.2016 22:00	29.06.2016 22:00	30.06.2016 16:00	18	30.06.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 159 мм .(канал) по адресу: К.Маркса 84...	Татаринцев	Профилактические работы
71	4 Кордная 52,54,50.	3	29.06.2016 22:00	29.06.2016 22:00	30.06.2016 16:00	18	30.06.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 219 мм .(канал) по адресу: 4 Кордная 56....	Домрочев	Профилактические работы
72	Космический пр. 37	1	29.06.2016 22:00	29.06.2016 22:00	30.06.2016 16:30	18,5	30.06.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 89 мм .(канал) по адресу:Космич.пр.37.	ЦДС	Профилактические работы
73	50 лет ВЛКСМ	12	29.06.2016	29.06.2016	30.06.2016	19	30.06.2016	Проф. работы на т/проводе Д	Санович	Профилакти-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	8а,12,12а,14,16,16а, 14а,14б,14в. 75 Гв.Бригады 12,12а.		22:00	22:00	17:00		17:00	219 мм .(канал) по адресу:50 лет ВЛКСМ 8а.		ческие работы
74	Юбилейная 1,2,6,7. 50 лет ВЛКСМ 9.	5	29.06.2016 22:00	29.06.2016 22:00	01.07.2016 17:20	43,33	01.07.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 426 мм .(канал) по адресу: Юбилейная 1-2..	Санович	Профилактические работы
75	Карбышева 3,3а,3б,3в,6,8,9,10,14,15, 17 Вокзальная 1,2,3,20 Избышева 3,3/2,4,5 Желиховского 2,4,6 Мануильского 1б	23	30.06.2016 09:00	30.06.2016 09:00	30.06.2016 11:20	2,33	30.06.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д219 у Вокзальная 17	Макеев	Профилактические работы
76	Набережная 31,32	2	30.06.2016 09:30	30.06.2016 09:30	01.07.2016 09:30	24	01.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д219 у дома 32	Латышкин	Профилактические работы
77	8Чередовая 5,13 Ш.Руставели 1 Радищева 88 Киевская 2,2а,4,6,8 К.Финская 23,45,47,49 6Чередовая 100,102 Полторацкого 47,47/1,49/1 51,56а,58,60,62,64,54 Д.Бедного 61, 67,67/1,69,73,93 10Чередовая 15, 15/1,17,17/1,21,23,25,27,26,26/1 Латвийская 46,4	46	30.06.2016 09:30	30.06.2016 10:30	30.06.2016 19:30	9	30.06.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д219 у дома 8 Чередовая 11	Макеев	Профилактические работы
78	Индустриальная 1,2,3,3а,4,4а,4б	7	30.06.2016 09:30	30.06.2016 10:55	30.06.2016 16:35	5,67	30.06.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д159 у дома 1	Столяров	Профилактические работы
79	XX лет РККА 206,208,210,218 Масленникова 181,183,185	7	30.06.2016 10:30	30.06.2016 10:30	30.06.2016 16:00	5,5	30.06.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д325 по адресу; Съездовская,144	Столяров	Профилактические работы
80	Избышева 25/1	1	30.06.2016 11:00	30.06.2016 11:00	01.07.2016 16:10	29,17	01.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д108	Макеев	Профилактические работы
81	Серова 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 16,16а,16б,18,18а К.Маркса 50/1,52 52в,52б,54,60,60а	25	30.06.2016 12:00	30.06.2016 12:00	30.06.2016 16:55	4,92	01.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д159	Татаринцев	Профилактические работы
82	Ильичева 3	1	30.06.2016 12:00	30.06.2016 12:00	01.07.2016 17:40	29,67	01.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д89	Макеев	Профилактические работы
83	Шакурова 3/1,5,7,9 Моторная 16/1	5	30.06.2016 14:30	30.06.2016 14:30	01.07.2016 15:00	24,5	01.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д159 у дома Шакурова 3-7	Калинин	Профилактические работы
84	5 Кордная 6,8	2	30.06.2016 15:30	30.06.2016 15:30	02.07.2016 20:30	53	02.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д57 у дома 6	Домрачев	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
85	К.Маркса 80,82,82а	3	30.06.2016 16:00	30.06.2016 16:00	02.07.2016 18:20	50,33	02.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д89 у дома 80	Латышкин	Профилактические работы
86	1-Шинная 59	1	01.07.2016 00:30	01.07.2016 00:30	01.07.2016 11:30	11	01.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д89	ЦДС	Профилактические работы
87	Кузнецова 3.	1	01.07.2016 09:00	01.07.2016 10:00	01.07.2016 13:30	3,5	01.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д 325 мм по адресу: Кузнецова 3..	Столяров	Профилактические работы
88	Л.Чайкиной 21.	1	01.07.2016 10:00	01.07.2016 14:00	02.07.2016 16:00	26	04.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д 219 мм по адресу: 1 Индустриальная 7...	Столяров	Профилактические работы
89	1 Станционная 5.	1	01.07.2016 13:30	01.07.2016 13:30	04.07.2016 15:20	73,83	04.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д 89 мм по адресу: 1 Станционная 5..	Попрушко	Профилактические работы
90	Ангарская 9,13,14,16. братская 5,5а,9,9а,11/1,13,15,17.Орловского 12.	13	01.07.2016 16:00	01.07.2016 16:00	02.07.2016 12:10	20,17	02.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д 159 мм по адресу: Братская 13	Латышкин	Профилактические работы
91	от ЦТП - 705.4 Ж/дорожная 12.3 Ж/д -11,13,15,24а,26,28. 2Ж/д-3,5., 22 Рабочая 80(шк). 25 Рабочая 125.	13	01.07.2016 16:00	01.07.2016 16:00	02.07.2016 15:10	23,17	02.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д 273 мм по адресу: 3 Ж/дорожная 11...	Домрочев	Профилактические работы
92	Кирова 5,7,9. 5 Рабочая 83.	4	02.07.2016 09:30	02.07.2016 10:00	02.07.2016 12:40	2,67	02.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д 89 мм по адресу: 5 Рабочая 83 от ЦТП-711	Столяров	Профилактические работы
93	К.Маркса 62-Адм.ЛАО,64,66,68,72. Серова 17-адм.зд.	6	02.07.2016 10:00	02.07.2016 10:10	02.07.2016 12:35	2,42	02.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д 108 мм по адресу: К.Маркса 68	Калинин	Профилактические работы
94	1-я Шинная 59,61,67	3	02.07.2016 19:00	02.07.2016 19:00	04.07.2016 16:00	45	04.07.2016 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 159 мм по адресу: 1-я Шинная 61	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
95	К.Маркса 60а,54.	2	02.07.2016 19:00	02.07.2016 19:00	04.07.2016 16:30	45,5	04.07.2016 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д 108 мм по адресу: К.Маркса 60а	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
96	5-я Кордная 9,11,11б,13,13а	5	02.07.2016 19:00	02.07.2016 19:00	04.07.2016 18:00	47	04.07.2016 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д 219 мм по адресу: 5-я Кордная 13	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
97	Космический пр-т 8 (д/с)	1	03.07.2016 21:00	03.07.2016 21:00	04.07.2016 10:00	13	04.07.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
98	1 Транспортная 1/1(баня), 2 Транспортная 12,14,16, 3 Транспортная 9,11,13, 8 Линия 184, 186,281а(д/с-166), 6 Линия 169,171, 173,175,177,187,189,191,193	19	03.07.2016 21:30	03.07.2016 21:30	04.07.2016 16:15	18,75	04.07.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 по адресу 1 Транспортная 1/1	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
99	22 Марьяновская 2,2/1	2	04.07.2016	04.07.2016	05.07.2016	25	05.07.2016	Профилактические работы на	Макеев	Профилакти-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			09:30	10:00	11:00		17:00	т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу 22 Марьяновская 2-2/1		ческие работы
100	Масленникова 177	1	04.07.2016 16:30	04.07.2016 16:30	05.07.2016 12:30	20	05.07.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Масленникова 177	Столяров	Повреждение с отключением ГВС
101	Б.Хмельницкого 227 ("Юность")	1	05.07.2016 08:00	05.07.2016 08:00	05.07.2016 17:10	9,17	05.07.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 (канал) по адресу Б.Хмельницкого 223	Столяров	Профилактические работы
102	14 В/городок 31,32,33,58,73,76,82, 84, зд.90, 141,144114/1, танковый институт, в/часть	14	05.07.2016 09:30	05.07.2016 09:30	05.07.2016 10:55	1,42	05.07.2016 13:00	Профилактические работы на т/проводе ГВС Д 159 (надземно) по адресу 14 В/городок 139	Калинин	Профилактические работы
103	Космический пр. 2,4,6,8 (д/с №281), 10,12, Индустриальная 5,6	8	05.07.2016 09:30	05.07.2016 09:40	05.07.2016 18:30	8,83	05.07.2016 19:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу Космический пр. 8 (ТК-V-В-17/1)	Столяров	Профилактические работы
104	Маргелова 152,210,3,181,247	5	05.07.2016 10:00	05.07.2016 10:00	05.07.2016 15:40	5,67	05.07.2016 15:00	Врезка запорной арматуры Д 100 - 1шт (надземно) по адресу Маргелова 147	Попрушко	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
105	Б.Хмельницкого 146,160,160а,162, 9Линия 139а,153, Масленникова 82	7	05.07.2016 11:00	05.07.2016 11:55	05.07.2016 15:40	3,75	05.07.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 273 (подземно) по адресу Б.Хмельницкого 160	Копыльцов	Профилактические работы
106	Котовского 6	1	05.07.2016 16:00	05.07.2016 16:00	05.07.2016 16:35	0,58	05.07.2016 19:00	Проф.работы на т/проводе Д 57 (подземно)	Копыльцов	Профилактические работы
107	Шакурова 3/1,5,7,9. Моторная 16/1	5	06.07.2016 09:00	06.07.2016 09:20	06.07.2016 16:30	7,17	06.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 (подземно), по адресу: Шакурова 3	Калинин	Профилактические работы
108	20 Лет РККА 272,272а. 20 Лет РККА 45,47. Масленникова 235а,237,237а.	7	06.07.2016 09:00	06.07.2016 09:50	06.07.2016 11:40	1,83	06.07.2016 13:00	Профилактические работы по замене запорной арматуры Д50-2шт. в ТК, по адресу: 20 Лет РККА 272а.	Столяров	Профилактические работы
109	Новокирпичная 13,11	2	06.07.2016 10:00	06.07.2016 10:00	06.07.2016 16:40	6,67	06.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 (подземно), по адресу: Новокирпичная 13	Попрушко	Профилактические работы
110	Б. Хмельницкого 146,160,160а-кафе,162. 9-я Линия 139а,153-д/сад. Масленникова 82. Маяковскго 97.	8	06.07.2016 10:00	06.07.2016 11:05	07.07.2016 19:00	31,92	07.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д273 (подземно, под дорогой), по адресу: Б.Хмельницкого 160. от ТК-V-В-103	Копыльцов	Профилактические работы
111	5-я Кордная 6,8	2	06.07.2016 14:15	06.07.2016 14:15	06.07.2016 15:30	1,25	06.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д57 (подземно), по адресу: 5-я Кордная 6	Домрачев	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
112	5-я Линия 157а-адм.зд. Куйбышева 139а,119а-церковь. Маяковского 74-адм. 64-адм.зд. Плеханова 59-шк.№72 + ч.сектор	6	06.07.2016 15:30	06.07.2016 15:50	06.07.2016 18:00	2,17	06.07.2016 20:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 (подземно), по адресу: Плеханова - 4 Линия от ТК-V-В-67	Копыльцов	Профилактические работы
113	Масленникова 140.144.144/4,142,144а,148,150,152. 152а,б,231,239,241.Кузнецова 2,4,4а,6,6а,10,12...Худенко 1а,3,5. деменнтьева 21,21а,21б. Л.Чайкиной 3,20,20а...	33	07.07.2016 11:00	07.07.2016 12:30	07.07.2016 17:25	4,92	07.07.2016 17:00	Проф. работы по замене запорной арматуры Д 100 мм-2шт. по адресу: Бердникова .. в т/к 5-В-П12.	Столяров	Плановое отключение для замены задвижек отопления
114	пр.К.Маркса 84,84а(адм). Серова 19,19/1,19а,21,34.Марченко 3,7,5а,. Лобкова 2,.(шк),4.Котельникова 1(адм)	13	07.07.2016 16:00	07.07.2016 16:00	08.07.2016 14:45	22,75	08.07.2016 17:00	Проф. работы на т/пр. Д 159 мм. по адресу: Серова 19а..	Татаринцев	Профилактические работы
115	Гашека 16 (рынок),20,22,26 (адм.зд.) Моторная 14	5	08.07.2016 09:00	08.07.2016 09:00	08.07.2016 13:40	4,67	08.07.2016 17:00	Врезка запорной арматуры Д 50 мм.- 2 шт. в ТК по адресу Гашека 20 (кот.ООО"Омсктехуглерод")	Калинин	Отключение для перевврезки (кап. ремонт)
116	Космический пр. 2,4,6,8 (д/с №281), 10,12,Индустриальная 5,6	8	08.07.2016 10:00	08.07.2016 10:50	08.07.2016 17:00	6,17	08.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу Космический пр. 8 (ТК-V-В-17/1)	Столяров	Профилактические работы
117	Сибирский пр. 6,6а (шк.№107),8,8/1 (д/с №258),8/2,8/3,8/4	7	11.07.2016 09:00	11.07.2016 09:00	11.07.2016 15:40	6,67	11.07.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (врезка байпасов в УТ) по адресу Сибирский пр. 8	Калинин	Профилактические работы
118	Космический пр. 2,4,6,8 (д/с №281), 10,12, Индустриальная 5,6	8	11.07.2016 09:30	11.07.2016 11:25	11.07.2016 18:50	7,42	11.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу Космический пр. 8 (ТК-V-В-17)	Столяров	Профилактические работы
119	Кирова 18к.1,18к.2,20	3	11.07.2016 14:45	11.07.2016 14:45	11.07.2016 17:00	2,25	11.07.2016 18:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (т/подвал) по адресу Кирова 18к.2	Макеев	Профилактические работы
120	Московка-2 Вострецова,Гашека,Моторная, Молодова,Мишина,Сибирский пр., Шакурова	114	12.07.2016 09:00	12.07.2016 09:15	12.07.2016 17:15	8	12.07.2016 17:00	Врезка запорной арматуры Д 300 мм. - 2шт. в УТ-5 по адресу Сибирский пр.8	Калинин	Отключение для перевврезки (кап. ремонт)
121	Космический пр.2,4,6,8,(д/с010,12. Индустриальная 5,6.	8	12.07.2016 09:30	12.07.2016 09:40	12.07.2016 19:40	10	12.07.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу :Косм.пр.8	Столяров	Профилактические работы
122	Карбышева 44 (баня),42а-	2	12.07.2016	12.07.2016	14.07.2016	49,83	15.07.2016	Кап.ремонт на т/проводе Д 108	Макеев	Отключение

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	гостиница		14:00	14:00	15:50		17:00	мм. (подземно) по адресу:Карбышева 44.		для переврезки (кап. ремонт)
123	Карбышева. Красный пер.Избышева Гризодубовой.А.Павлова. Вокзальная .Желиховского Мануильского...	74	13.07.2016 08:30	13.07.2016 09:10	13.07.2016 10:25	1,25	13.07.2016 17:00	Замена запорной арматурым Д 80 мм. по адресу: Карбышева 41	Макеев	Плановое отключение для замены задвижек отопления
124	3-я Кордная 14+аптека,12.	3	14.07.2016 09:30	14.07.2016 09:30	14.07.2016 17:00	7,5	14.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 (подземно), по адресу: 3-я Кордная 14	Домрачев	Профилактические работы
125	Л.Чайкиной 21-гор. больница №7	1	14.07.2016 09:30	14.07.2016 11:25	14.07.2016 15:40	4,25	14.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219 (б/канал), по адресу: Л.Чайкиной 14	Столяров	Профилактические работы
126	6-я Станционная 13,13/1,15,17,19. Молодогвардейская 6-д/сад. 6/1,9.	8	14.07.2016 09:45	14.07.2016 09:45	14.07.2016 18:45	9	14.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 (подземно), по адресу: Молодогвардейская 6	Попрушко	Профилактические работы
127	Л.Чайкиной 21.	1	15.07.2016 09:00	15.07.2016 09:40	15.07.2016 17:00	7,33	15.07.2016 17:00	Проф.работы на "О" т/проводе Д 219 мм по адресу :Л.Чайкиной 14.	Столяров	Профилактические работы
128	3 Кордная 8(кл),10,12,14,16,18,20,22, 23а,24,24а+рынок,24б.	14	15.07.2016 13:00	15.07.2016 13:00	15.07.2016 17:30	4,5	15.07.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 426 мм по адресу :3 Кордная 14..	Домрачев	Профилактические работы
129	5 Кордная 6,8,10,12,14. Камерный пер.1,3,5,9,10,11.	11	15.07.2016 15:20	15.07.2016 15:20	18.07.2016 16:40	73,33	18.07.2016 17:00	Кап..работы на т/проводе Д 57/108 мм, по адресу :Камерный пер1...	Домрачев	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
130	2-я Транспортная 24-дет. поликлиника.	1	18.07.2016 16:00	18.07.2016 16:00	19.07.2016 16:20	24,33	19.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д57 (подземно), по адресу: 2-я Транспортная 24.	Латышкин	Профилактические работы
131	Пархоменко 1,2,3,4,5,6,7 (ДЮСШ), 7а (в/часть),8,10 (д/с №238),11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,21/1,21/2, 22,23а 24,26	28	19.07.2016 09:30	19.07.2016 09:30	19.07.2016 18:15	8,75	19.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. по адресу: Пархоменко 21 (ТК-V-В-13)	Санович	Профилактические работы
132	16В/городок 56,59,60,108,393,404, 406,408,415,416,426,461, Братская 21,21а	15	20.07.2016 14:00	20.07.2016 14:20	20.07.2016 17:15	2,92	20.07.2016 16:00	Замена запорной арматуры Д100 у дома 461	Васютин	Плановое отключение для замены задвижек отопления
133	Вокзальная 28	1	20.07.2016 17:00	20.07.2016 17:45	21.07.2016 15:15	21,5	21.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д57	Макеев	Профилактические работы
134	3 Молодежная 73	1	21.07.2016 09:30	21.07.2016 09:30	21.07.2016 16:00	6,5	21.07.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 76 (т/подвал)	Домрачев	Профилактические работы
135	Братская 21,21а	2	21.07.2016	21.07.2016	22.07.2016	24,17	22.07.2016	Проф.работы на т/проводе Д	Латышкин	Профилакти-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			16:30	16:30	16:40		17:00	108 (подземно) по адресу Братская 21		ческие работы
136	Карбышева 16,18. Гризодубовой 5-д/сад,6,7,8,9,10,11а,12,15. А.Павлова 5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,21,23.	23	22.07.2016 09:30	22.07.2016 10:00	22.07.2016 16:00	6	22.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 (подземно), по адресу: А.Павлова 21	Макеев	Профилактические работы
137	Кирова 24,26,28, Харьковская 23,27, 27/1	6	23.07.2016 19:00	23.07.2016 19:00	27.07.2016 16:30	93,5	27.07.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. по адресу Харьковская 23	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
138	20 Лет РККА 240,242,244,246,248,250,252,258,260,264,262	11	25.07.2016 11:00	25.07.2016 11:00	25.07.2016 17:10	6,17	25.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д89 (канал), по адресу: 20 Лет РККА 242	Столяров	Профилактические работы
139	20 Лет РККА 240,242,244,246,248,250,252,258,260,262,264.	11	25.07.2016 20:00	25.07.2016 20:00	26.07.2016 12:40	16,67	26.07.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (канал), по адресу: 20 Лет РККА 242	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
140	Маргелова 194,194а,237,238,239	5	26.07.2016 22:00	26.07.2016 22:00	28.07.2016 19:30	45,5	28.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе ГВС Д 159 (канал) по адресу Маргелова 237	Попрушко	Профилактические работы
141	Маргелова 176,207,176/2(Д/с)	3	26.07.2016 22:00	26.07.2016 22:00	29.07.2016 22:00	72	29.07.2016 19:00	Профилактические работы на т/проводе ГВС Д 159 мм. (канал) по адресу Маргелова 405	Попрушко	Профилактические работы
142	Индустриальная 4,4а	2	27.07.2016 09:30	27.07.2016 12:00	27.07.2016 17:40	5,67	27.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Индустриальная 4а	Столяров	Профилактические работы
143	1 Мая 102, Таллинская 74, 19-я Марьяновская 42/1,42/2, 22-я Марьяновская 2,2/1,6,8, Войкова 2 (баня),97	10	27.07.2016 10:20	27.07.2016 10:20	27.07.2016 18:20	8	27.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. по адресу Войкова 2	Макеев	Профилактические работы
144	16 В/городок 338	1	27.07.2016 11:00	27.07.2016 11:30	27.07.2016 16:20	4,83	27.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. по адресу 16 В/городок 338	Ловыгин	Профилактические работы
145	Гашека 6	1	27.07.2016 16:45	27.07.2016 16:45	28.07.2016 16:30	23,75	28.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д159 мм. (канал) по адресу Гашека 6	Калинин	Профилактические работы
146	Шакурова 3,3/1,5,7,9, Моторная 14, 16,16/1	8	27.07.2016 16:50	27.07.2016 16:50	28.07.2016 10:05	17,25	28.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д219 мм. (подземно) по адресу Шакурова 3	Копыльцов	Профилактические работы
147	1-я Индустриальная 10 (адм.зд.), Л.Чайкиной 21 (больница)	2	28.07.2016 09:00	28.07.2016 08:45	28.07.2016 13:15	4,5	28.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (надземно) по адресу 1-я Индустриальная 7 (ТК-V-В-24)	Столяров	Профилактические работы
148	5Линия 157а, Куйбышева 119а,139а Маяковского 64,74 Плеханова 59	6	28.07.2016 09:30	28.07.2016 10:30	28.07.2016 13:00	2,5	28.07.2016 13:00	Проф. работы на т/тр.Д108 по ул Плеханова	Ловыгин	Профилактические работы
149	6Шинная	30	28.07.2016	28.07.2016	29.07.2016	29,83	28.07.2016	Устранение повреждения на	Домрычев	Профилакти-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	1,7,9,9а,17,15,15а,17а,18 2Мололдежная 40 2Молодежнйы пер.10 3Молодежная 47,49,50,51,52, 54,55,56,57,57а,58,59,60,61,64		13:00	13:00	18:50		17:00	т/тр.Д426 у дома 3-Молодежная 52		ческие работы
150	Вострецова 1	1	28.07.2016 16:50	28.07.2016 16:50	29.07.2016 16:30	23,67	29.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д108	Копыльцов	Профилактические работы
151	6Шинная 1,7,9а,17,15,15а,17а,18 2Мололдежная 40 2Молодежнйы пер.10 3Молодежная 47,49,52,50,51,54,55-ДЮСШ,56,60,58,64,57а,57-д/с,59,61.	25	30.07.2016 06:00	30.07.2016 06:00	30.07.2016 14:30	8,5	30.07.2016 17:00	Устранение повреждения на т/тр.Д273 у дома 3-Молодежная 52	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
152	Ф.Крылова 2,2а-д/сад,4. Ирт. Набережная 43,44,45,45а-ЛТЭО,46,48,48а.	10	30.07.2016 12:00	30.07.2016 12:00	01.08.2016 16:40	52,67	01.08.2016 17:00	Устранение повреждения на т/тр.Д159 , по адресу: Ф.Крылова 4.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
153	Калинина 6,8,10	3	30.07.2016 16:30	30.07.2016 16:30	01.08.2016 11:30	43	01.08.2016 17:00	Устранение повреждения на т/тр.Д108 , по адресу: Калинина 8	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
154	Маргелова 176,176/2,207	3	01.08.2016 11:00	01.08.2016 11:00	01.08.2016 16:40	5,67	01.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/тр.ГВС Д159 у Маргелова 405	Попрушко	Профилактические работы
155	4-Транспортная 36б,36в	2	01.08.2016 17:00	01.08.2016 17:00	02.08.2016 13:00	20	02.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/тр.ГВС Д89	Санович	Профилактические работы
156	6-я Шинная 1,7-д/сад,9-школа,9а-стадион,17+баня. 15-адм.,15а,17а,18. 2-й Молодежный пер. 10-ч.ж.д. 2-я Молодежная 40. 3-я Молодежная 47,49+п.о 50+маг. 51,52,54,55-ДЮСШ,56,57-д/сад,57а,58,59,60,61,64.	30	03.08.2016 09:30	03.08.2016 09:30	03.08.2016 16:25	6,92	03.08.2016 17:00	Устранение дефекта на "П" и "О" т/пр. Д 273, по адресу: 6-я Шинная 15	Домрачев	Повреждение с отключением ГВС
157	Краснопресненская 1,4,5,6. 5-я Рабочая 85а.	5	04.08.2016 09:00	04.08.2016 09:30	04.08.2016 15:30	6	04.08.2016 16:00	Переврезка вновь смонтированного т/пр. ГВС Д108, и циркуляции Д89, по адресу: Кирова 7б.	Столяров	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
158	ЦТП-705	16	05.08.2016 09:20	05.08.2016 09:20	05.08.2016 17:00	7,67	05.08.2016 17:00	Переврезка т/тр.Д273 по адресу; 3-Железнодорожная,11	Домрычев	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
159	8 Чередовая 5,13.Ш.Руставели1(шк).Радищ ева 88. Киевская 2,2а,4,6,8	46	08.08.2016 09:00	08.08.2016 09:55	08.08.2016 18:25	8,5	08.08.2016 20:00	Проф. рабрты на т/проводе Д 219/57 мм. по адресу:8 Чередовая 11.	Макеев	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	.К,Финская 23,45,47,49. 6 Чередовая 100,102.. Полторацкого 47,47/1,49/1,51(шк),56а,58,60,62,64,54, Д.Бедного 61,67,67/1,69,73,93..10 Чередовая 15,15/1,17,17/1,21,23,25,27,26,26/1 Латв									
160	4 Транспортная 36 б,36 в.	2	08.08.2016 09:30	08.08.2016 10:00	08.08.2016 17:00	7	08.08.2016 17:00	Проф. рабрты на т/проводе Д159 мм. по адресу:Краснопресненская 1..	Столяров	Профилактические работы
161	Карбышева 42а,44	2	09.08.2016 09:30	09.08.2016 09:30	09.08.2016 16:25	6,92	09.08.2016 17:00	Кап.ремонт т/тр.Д108 у Карбышева 44	Макеев	Профилактические работы
162	11 Линия 185.Масленникова 171(шк),177..Шебалдина 199/3,199.	5	09.08.2016 09:30	09.08.2016 09:30	09.08.2016 18:00	8,5	09.08.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д219 мм. по адресу: Масленникова 165.	Столяров	Профилактические работы
163	Б.Хмельницкого 184,186,188,190,192 9Линия 165,167,169	8	09.08.2016 09:30	09.08.2016 09:40	09.08.2016 15:00	5,33	09.08.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д76 мм. по адресу: 9Линия,169	Ловыгин	Профилактические работы
164	Рождественского 1,1г,1а,1б,3,3а,3б, 5,5а,7,7/1,9,9/1,9/2,11,13,15 Серова 24б,24в,26а	21	09.08.2016 12:00	09.08.2016 12:00	09.08.2016 16:30	4,5	09.08.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д219 у Рождественского 13	Татаринцев	Профилактические работы
165	Б.Хмельницкого 188,190,192 9Линия 169	4	09.08.2016 15:00	09.08.2016 15:00	10.08.2016 16:00	25	10.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д76мм. по адресу: 9 Линия,169	Ловыгин	Профилактические работы
166	Масленникова 144,144к4,142,142/1, 142к1,144к1,144а,148,150,152, 152б,	15	10.08.2016 09:30	10.08.2016 09:30	10.08.2016 16:00	6,5	10.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр Д 219 мм. по адресу Масленникова 144а	Столяров	Профилактические работы
167	1-я Шинная 46,47(ДК),59,60а,61,62, 67, 3-я Кордная 8 (адм.),10,22,23,23а, 24,24а,24б,45, 4-я Кордная 43 (д/с №361),44,45,46,48,59а (д/с №210), 62а, 5-я Кордная 3 (шк. №27),7 (шк.инт.),62б,62в	27	10.08.2016 10:00	10.08.2016 10:10	10.08.2016 19:45	9,58	10.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (подземно) по адресу 4-я Кордная 48	Домрачев	Профилактические работы
168	Космический пр. 97г,97в,97д/1,97д/2, 99а,99,109,111	8	10.08.2016 10:15	10.08.2016 10:15	10.08.2016 18:05	7,83	10.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 325 мм. (подземно) по адресу Космический пр,52 (ТК-V-Ю-5)	Санович	Профилактические работы
169	Карбышева 42а,44 (баня)	2	10.08.2016 14:30	10.08.2016 14:30	10.08.2016 16:45	2,25	10.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Карбышева 44	Макеев	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
170	Ирт. Набережная 35,36,37.	3	11.08.2016 09:30	11.08.2016 09:30	11.08.2016 11:50	2,33	11.08.2016 17:00	Проф. работы на т/пр. Д108 (т/подвал), по адресу: Ирт. Набережная 37	Латышкин	Профилактические работы
171	Вострецова 1,3,3/1,3/2. Сибирский пр.2,2/1,2/4+баня,2г+маг.	10	12.08.2016 09:00	12.08.2016 09:00	12.08.2016 13:25	4,42	12.08.2016 16:00	Профилактические работы на т/пр. Д 219мм , по адресу: Сиб.пр.2	Калинин	Профилактические работы
172	1 Трамвайная 5. 1 1 Красной звезды 25+ФОк	3	12.08.2016 11:15	12.08.2016 11:15	12.08.2016 14:20	3,08	12.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 219мм , по адресу: 1 Трамвайная 5	Макеев	Профилактические работы
173	1-я Трамвайная 5. 1 Красной звезды 25+ФОК	3	15.08.2016 09:30	15.08.2016 09:30	15.08.2016 14:30	5	15.08.2016 17:00	Поиск предполагаемого места повреждения на т/пр. Д89, по адресу: 1-я Трамвайная 23	Макеев	Профилактические работы
174	Космический пр. 51,53,55а-д/сад №236	3	15.08.2016 09:30	15.08.2016 11:45	15.08.2016 15:30	3,75	15.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: Космический пр. 51	Санович	Профилактические работы
175	Камерный пер.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16. 5 Кордная 6,8,10,12,14.	18	16.08.2016 09:30	16.08.2016 10:20	16.08.2016 16:00	5,67	16.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219 (подземно), по адресу: Камер.пер.8-10.	Домрачев	Профилактические работы
176	Пархоменко 15,17,16,18,20,22,24.	7	16.08.2016 23:00	16.08.2016 23:00	17.08.2016 10:00	11	17.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 159 мм (канал), по адресу: Пархоменко 16 - 18.	ЦДС	Профилактические работы
177	А.Павлова 31+адм.Гризодубовой 37,20(тех).Карбышева 40,42.. Красный пер.1,3.	8	17.08.2016 09:00	17.08.2016 09:00	17.08.2016 09:45	0,75	17.08.2016 17:00	Ревизия запорной арматуры Д 100 мм , по адресу: Красный пер 3,	Латышкин	Профилактические работы
178	Сибирский пр. 18,20/1,20/2.Гашека 1,1/1(д/с),3(маг),3/1(сау),3/2,5,5/2,9, 11,11/1/2,13/1/2,17,19. Молодова 6,8,10,12(шк)20,20/1,22,24	28	17.08.2016 09:00	17.08.2016 09:20	17.08.2016 22:30	13,17	17.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 530 мм (канал), по адресу: Сибир.пр. 12.	Калинин	Профилактические работы
179	8Линия 166,168,170,172,174 9Линия 191	6	17.08.2016 09:30	17.08.2016 10:00	17.08.2016 15:30	5,5	17.08.2016 17:00	Проф. рабрты на т/проводе Д57 мм , у дома 172	Ловыгин	Профилактические работы
180	5-я Кордная 6,8,10,12,14, Камерный пер 1,3,5,7,9,11	11	17.08.2016 15:20	17.08.2016 15:20	18.08.2016 13:45	22,42	18.08.2016 17:00	Проф. рабрты на т/проводе Д159 мм , у дома Камерный пер,3-5	Домрачев	Профилактические работы
181	Л.Чайкиной 21	1	18.08.2016 10:00	18.08.2016 10:10	18.08.2016 12:50	2,67	18.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 219 мм по адресу: 1-Индустриальная,7 (ТК-V-В-24)	Столяров	Профилактические работы
182	Космический пр. 32,97г,97в,97д/1, 97д/2,99 (больн.),99а (поликл.),99/2, 101,101/1,103,105,109,111, Романенко 7,7а,7а/1 (д/с №32),8,9, 10,10а,10а/1 (адм.зд.),10б,12,13,13а,	51	18.08.2016 10:00	18.08.2016 10:25	18.08.2016 19:00	8,58	18.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 325 мм по адресу Космический пр. 97в (ТК-V-Ю-5)	Столяров	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	14,14а,15,15а (шк.№31),15б,16 (адм.зд.),16а,16б,16в,17 (адм.зд.), 50 лет ВЛКСМ 2а,2									
183	Сибирский пр. 12,14. Гашека 2.	3	19.08.2016 09:00	19.08.2016 09:00	19.08.2016 14:00	5	19.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 159 (т/подвал), по адресу: Сибирский пр. 12	Калинин	Профилактические работы
184	А.Павлова 6,8,10,13,15,21	6	19.08.2016 09:00	19.08.2016 09:45	19.08.2016 16:25	6,67	19.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 108 мм у дома 15	Латышкин	Профилактические работы
185	Карбышева 3,3а,3б,3в,6,8,9,10,14,15,17,19-техн.20,23-поликлик.23а,23б,24а,25,25/1,26,27,27а,28,38-общ.,38а-общ.,39,40,41-мед.уч.,41/1, больн.,42. Красный пер. 1,3. Гризодубовой 17,19,21а,20,23,33,37. А.Павлова 31. Вокзальная 1,2,3,4а,4б,6,8,8а+баня,10,12,12а	74	19.08.2016 11:00	19.08.2016 14:30	19.08.2016 18:30	4	19.08.2016 17:00	Аварийные работы на т/пр. Д325, по адресу: Карбышева 41. от ТК-II-3-3	Латышкин	Повреждение с отключением ГВС
186	пос.Привокзальный. Карбышева. Гризодубовой.Вокзальная .Избышева . Жилиховского.Мануильского.А.павлова.	74	22.08.2016 10:00	22.08.2016 10:15	22.08.2016 15:15	5	22.08.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 325 мм по адресу: Карбышева 31.	Латышкин	Профилактические работы
187	К.Маркса 54а,60а.	2	22.08.2016 10:00	22.08.2016 10:30	22.08.2016 13:30	3	22.08.2016 14:00	Проф. работы на запорной арматуре Д 50 мм - 2штпо адресу: К.маркса 54.	Татаринцев	Профилактические работы
188	Моторная 6,6/2,10,10/1,10/2.	5	23.08.2016 09:00	23.08.2016 09:15	23.08.2016 13:00	3,75	23.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219 (т/подвал), по адресу: Моторная 4	Калинин	Профилактические работы
189	3-я Транспортная 1к2 (поликлинника №2)	1	23.08.2016 14:00	23.08.2016 14:00	23.08.2016 15:00	1	23.08.2016 17:00	Профилактические работы на "П" т/пр. Д108 (т/подвал), по адресу: 3-я Транспортная 1к2	Ловыгин	Профилактические работы
190	Шакурова 3,3/1,5,7,9.Моторная 14+скор,16,16/1.	9	24.08.2016 09:00	24.08.2016 09:00	24.08.2016 16:30	7,5	24.08.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 159 мм по адресу: Шакурова 3.	Калинин	Профилактические работы
191	пос.Свердлова. ЦТП-269,270. ул.Чередовые.Д.Бедного.Латвийская.Крымская.К.Финская.Полторацкого.Ш.Руставели. Радищева .Киевская	78	24.08.2016 09:00	24.08.2016 09:50	25.08.2016 00:30	14,67	24.08.2016 20:00	Проф. работы на т/проводе Д 426 мм по адресу:10 Чередовая 32а.	Макеев	Профилактические работы
192	Камерный пер 1,3,5,7,9,11. 5 Кордная и6,8,10,12,14.	12	24.08.2016 21:00	24.08.2016 21:00	25.08.2016 10:30	13,5	25.08.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 159 мм по адресу: Камерный	ЦДС	Профилактические рабо-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								пер.3-5.		ты
193	Батумская 30,30/1,28,28/1	4	25.08.2016 09:30	25.08.2016 09:45	25.08.2016 15:30	5,75	25.08.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д159 мм у дома 30	Попрушко	Профилактические работы
194	Котовского 8 Ангарская 1,5	3	25.08.2016 10:30	25.08.2016 10:45	25.08.2016 15:40	4,92	25.08.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д57 мм у дома 8	Ловыгин	Профилактические работы
195	Сибирский пр. 8/2,8/3,8/4.	3	26.08.2016 09:15	26.08.2016 09:20	26.08.2016 16:50	7,5	26.08.2016 17:00	Проф. ремонт т/тр.Д159 (подземно), по адресу; Сибирский пр. 6	Калинин	Профилактические работы
196	Калинина 6,8	2	29.08.2016 10:00	29.08.2016 10:00	29.08.2016 12:00	2	29.08.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д108 у дома 8	Татаринцев	Профилактические работы
197	Кирова 22,22/2,24,26,26а,28 Харьковская 23,25,25/2,27,27/1	11	29.08.2016 10:30	29.08.2016 10:30	29.08.2016 15:00	4,5	29.08.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д108 у дома Харьковская 23	Макеев	Профилактические работы
198	Харьковская 23	1	29.08.2016 17:00	29.08.2016 17:00	05.09.2016 16:15	167,25	15.09.2016 17:00	Капитальный ремонт т/тр. Д108 мм.	Макеев	Отключение для перевязки (кап. ремонт)
199	Моторная 16	1	30.08.2016 09:00	30.08.2016 09:30	30.08.2016 16:05	6,58	30.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. (подземно) по адресу Моторная 16	Калинин	Профилактические работы
200	Масленникова 239,241, Кузнецова 2,4,4а (д/с №3),6,6а,10,12, Худенко 1а,3,5	13	30.08.2016 09:30	30.08.2016 09:30	30.08.2016 16:45	7,25	30.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (в ТК) по адресу Худенко 5	Столяров	Профилактические работы
201	16 В/городок 56,59,60,393,404,406,408, 415,416,426,461,в/часть, Братская 21,21а	14	30.08.2016 09:30	30.08.2016 09:45	30.08.2016 12:00	2,25	30.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (в ТК) по адресу 4-я Транспортная 2а	Ловыгин	Профилактические работы
202	Юбилейная 1,2,6,7, 50 Лет ВЛКСМ 9	5	30.08.2016 09:30	30.08.2016 09:45	30.08.2016 15:15	5,5	30.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 429 мм. (подземно) по адресу Юбилейная 1-2	Попрушко	Профилактические работы
203	Космический пр. 1,3,5,11	4	30.08.2016 13:30	30.08.2016 12:40	30.08.2016 15:15	2,58	30.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (надземно) по адресу Космический пр. 5 (ТК-V-В-14/3)	Попрушко	Профилактические работы
204	2-я Трамвайная 12 (д/с №396),27,28, 5-я Марьяновская 4а (проф.ж/дорожник) 4б (Родник), 4-я Марьяновская 1,2,4	8	30.08.2016 14:00	30.08.2016 14:00	30.08.2016 16:05	2,08	30.08.2016 17:00	Профилактические работы на запорной арматуре Д150 мм. (в ТК-9) по адресу 2-я Трамвайная 28	Латышкин	Профилактические работы
205	Космический пр. 5	1	30.08.2016 21:00	30.08.2016 21:00	31.08.2016 17:15	20,25	31.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (надземно) по адресу Космический пр. 5	Попрушко	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
206	Космический пр. 1,3,11	3	30.08.2016 23:00	30.08.2016 23:00	31.08.2016 17:15	18,25	31.08.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Космический пр. 3 (ТК-V-В-14/3)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
207	Моторная 16	1	31.08.2016 09:00	31.08.2016 09:20	31.08.2016 15:20	6	31.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д89 (подземно), по адресу: Моторная 16	Калинин	Профилактические работы
208	К. Маркса 60	1	31.08.2016 10:00	31.08.2016 10:45	31.08.2016 14:45	4	31.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д57 (ТК), по адресу: Серова 13	Татаринцев	Профилактические работы
209	Кирова 22,22/2. Харьковская 21-школа,25,25/2.	5	31.08.2016 10:30	31.08.2016 10:45	31.08.2016 15:15	4,5	31.08.2016 17:00	Ревизия запорной арматуры Д150-2шт. в ТК, по адресу: Харьковская 23, и в т/подвале, по адресу: Харьковская 25.	Макеев	Профилактические работы
210	Волгодонская 2	1	31.08.2016 11:30	31.08.2016 11:30	01.09.2016 15:30	28	01.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д57 (т/подвал) по адресу: В/донская 2	Копыльцов	Профилактические работы
211	Калинина 6,8,10.Кучерявенко 3а,5,7. Чайковского 5(шк)	7	01.09.2016 09:00	01.09.2016 09:50	01.09.2016 11:40	1,83	01.09.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе .Д 108 мм, по адресу: Калинина 10.	Татаринцев	Профилактические работы
212	Учебная 193,191,189.	3	01.09.2016 09:30	01.09.2016 09:40	01.09.2016 15:30	5,83	01.09.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе .Д 159 мм, по адресу: Калинина 10.	Ловыгин	Профилактические работы
213	Полосухина 91,86. 16 В/городок 394.	3	01.09.2016 21:00	01.09.2016 21:00	02.09.2016 09:15	12,25	02.09.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе .Д 219 мм, по адресу: Полосухина 364.	ЦДС	Профилактические работы
214	Вострецрва 1,2,3,3/1,3/2,4,5/1,5/2,7,7/1, 7/2,7/3 Гашека 1,1/1,2,3,3/1,3/2,3/3,4/1 4/2,5,5/2,6,8,9,11,11/1,11/2,12,13/1,13/2 14,17,18,20,20/1,22,24,26 Моторная 1,3, 4,5,6,6/1,6/2,7,8,9,10,10/1,10/2, 11,13,14, 15,15/1,16,16/1, Молодова 6,8,10,12,, 12/1,2	114	05.09.2016 09:30	05.09.2016 09:45	05.09.2016 21:30	11,75	05.09.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 500 мм. 1 шт. в УТ-5 по адресу Сиб.проспект 8	Калинин	Плановое отключение для замены задвижек отопления
215	Кирова 24,26,26а,28, Харьковская 27,27/1	6	05.09.2016 14:00	05.09.2016 14:00	05.09.2016 16:15	2,25	05.09.2016 17:00	Профилактические работы на запорной арматуре Д 100 мм. (в ТК) по адресу Харьковская 23	Макеев	Профилактические работы
216	Целинная 2	1	06.09.2016 09:30	06.09.2016 09:30	06.09.2016 14:00	4,5	06.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 мм.	Копыльцов	Профилактические работы
217	3 Транспортная 7а	1	07.09.2016 09:30	07.09.2016 10:00	07.09.2016 15:00	5	07.09.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 89 (надземно)	Ловыгин	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
218	22 Марьяновская 2	1	07.09.2016 22:00	07.09.2016 22:00	08.09.2016 12:00	14	08.09.2016 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 (т/подвал)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
219	22 Марьяновская 2/1	1	08.09.2016 09:30	08.09.2016 09:30	08.09.2016 12:00	2,5	08.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу 22-я Марьяновская 2-2/1	Макеев	Профилактические работы
220	Калинина 10а	1	08.09.2016 10:45	08.09.2016 10:45	08.09.2016 15:10	4,42	08.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. (б/канал) по адресу Калинина 10 а	Татаринцев	Профилактические работы
221	Кирова 16/2,18/1,18/2,20.	4	09.09.2016 09:00	09.09.2016 09:10	09.09.2016 16:00	6,83	09.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм.по адресу:Кирова 18/2	Макеев	Профилактические работы
222	Кирова 20/2,22,22/2. Харьковская 21,25,25/2	6	09.09.2016 09:30	09.09.2016 09:30	09.09.2016 16:00	6,5	09.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм.по адресу:Кирова 18/2,25.	Макеев	Профилактические работы
223	Комсомольский городок 12.	1	09.09.2016 10:00	09.09.2016 10:00	09.09.2016 14:15	4,25	09.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм.по адресу:Комсомол.гор.13	Столяров	Профилактические работы
224	Пархоменко 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14, 21,15,16,17,18,19,20,21,21/2/1, 22,23а,24,26(в/часть)	30	09.09.2016 10:30	09.09.2016 10:30	09.09.2016 10:30		09.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм.по адресу: Пархоменко 9	Попрушко	Профилактические работы
225	Комсомольский гор.11. Б.Цемента 1,2. Запорожская 6,7,8,9,10.	8	09.09.2016 11:40	09.09.2016 11:40	09.09.2016 14:15	2,58	09.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм.по адресу: комсом.гор.13	Столяров	Профилактические работы
226	К.маркса 45,43(адм),43а(адм),43а/1	4	09.09.2016 16:30	09.09.2016 16:30	09.09.2016 18:30	2	09.09.2016 20:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм.по адресу: К.маркса 45.	Ловыгин	Профилактические работы
227	1-я Трамвайная 5, 1 Кр.Звезды 25 (шк.№68), 5-я Новая 29 (фил.шк.№68), 4-я Марьяновская 67а (шк. №100)	4	12.09.2016 09:30	12.09.2016 09:30	12.09.2016 19:30	10	12.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. по адресу 1-я Трамвайная 23	Макеев	Профилактические работы
228	1-я Станционная 108а, 3-я Станционная 69 (шк.№104),71,82,84, 86, 5-я Станционная 107 (адм.зд.), 6-я Ленинградская 6,8, 6-я Станционная 149+магазин	11	13.09.2016 09:00	13.09.2016 09:00	13.09.2016 10:15	1,25	13.09.2016 16:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. - 1 шт. в ТК по адресу 3-я Станционная 74 (кот.ОАО "Омсктехуглерод")	Копыльцов	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
229	Шакурова 4,6,8,8/3,3,5,7,9,3/1, Моторная 8,14,1,3,5,7 (поликл.),11, 3,15,9 (д/с №317),15/1(шк.№108),16, 16/1, Гашека 2,4,4/1,4/2,10,12,20,22, 20/1,24, Сибирский пр. 12,14	35	13.09.2016 09:00	13.09.2016 09:00	13.09.2016 17:00	8	13.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 426 мм. (УТ-5) по адресу Сибирский пр. 12	Калинин	Профилактические работы
230	Пархоменко	30	13.09.2016	13.09.2016	13.09.2016	4	13.09.2016	Профилактические работы на	Попрушко	Профилакти-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	1,1а(адм),2,3,4,5,6,7,(с.шк),8,9(адм), 10(д/с),11,12,13,14,21-(ЦТП-702),15,16,17,18,19,20,21,21/1, 21/2,22,23а,24,26,в/часть.		09:30	09:35	13:35		17:00	т/проводе Д 219 мм. по адресу Пархоменко 9.		ческие работы
231	1 Транспортная 11(маг),11б(маг),7(маг). Б.Хмельницкого 210,212,208,206,202,198.	9	13.09.2016 10:00	13.09.2016 10:30	13.09.2016 13:00	2,5	13.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 57 мм. по адресу 1 Транспортная 11.	Ловыгин	Профилактические работы
232	Бульварная 4,4а, Панфилова 6,8	4	14.09.2016 14:00	14.09.2016 14:15	14.09.2016 15:45	1,5	14.09.2016 17:00	Проф.работы на запорной арматуре Д 100 в ТК по адресу Бульварная 4а	Ловыгин	Профилактические работы
233	Маргелова 391,393,394	3	14.09.2016 22:00	14.09.2016 22:00	15.09.2016 10:15	12,25	15.09.2016 17:00	Устранение дефекта т/провода ГВС Д 219 (подземно) по адресу Маргелова 391	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
234	ЦТП-715	8	15.09.2016 09:40	15.09.2016 09:45	15.09.2016 11:15	1,5	15.09.2016 17:00	Ревизия звпорной арматуры Д100 у Харьковской,23	Макеев	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
235	Учебная 190,192,196 Бульварная 2,2а, 4/1,7 Панфилова 1 Пушкина 137 Маркса 41/56	10	15.09.2016 10:00	15.09.2016 10:00	15.09.2016 10:20	0,33	15.09.2016 17:00	Проф. работы на запорной арматуре Д150 у Учебной 193	Ловыгин	Профилактические работы
236	5 Кордная 19,20,21,23,25,27	6	19.09.2016 11:15	19.09.2016 11:15	19.09.2016 17:30	6,25	19.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 (подземно) по адресу 5 Кордная 19-21	Домрачев	Профилактические работы
237	Космический 14а,14б	2	21.09.2016 11:30	21.09.2016 11:30	21.09.2016 16:45	5,25	21.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 у дома 14а	Санович	Профилактические работы
238	Свободы 157 (шк).	1	22.09.2016 08:00	22.09.2016 09:00	23.09.2016 17:00	32	23.09.2016 19:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. по адресу 17 Рабочая - Свободы.	Макеев	Профилактические работы
239	Маяковского 85,87а.	2	22.09.2016 11:00	22.09.2016 11:00	22.09.2016 15:30	4,5	22.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм по адресу Маяковского 85.	Ловыгин	Профилактические работы
240	Маргелова 391,393,394.	3	22.09.2016 17:00	22.09.2016 17:00	23.09.2016 16:00	23	23.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. по адресу Маргелова 393..	Попрушко	Профилактические работы
241	6 Станционная 11,13,13/1,15,17,19, Молодогвардейская 6,6/1,9,10/1, 10/2,11,13,15,17,19,21,23,23/1	19	23.09.2016 16:30	23.09.2016 16:30	23.09.2016 17:45	1,25	23.09.2016 20:00	Замена запорной арматуры Д 80 (ТК) по адресу Молодогвардейская 23/1	Попрушко	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
242	1Мая 25,102, 1-я Трамвайная 5, 1-ой Кр.Звезды 25 (шк.№100+ФОК), 1-я Тепловозная 14 (шк.инт.),Таллинская 74, 19-я	27	26.09.2016 09:00	26.09.2016 08:45	26.09.2016 19:30	10,75	26.09.2016 21:00	Профилактические работы на т/проводе Д 325 мм. (подземно) по адресу 19-я марьяновская 40а (кот.19-я Марьяновская 40/1)	Макеев	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Марьяновская 40а (шк.№114),42/1, 42/2, 22-я Марьяновская 2,2/1,6,8, 4-я Марьяновская 4а, 2-я Трамвайная 12 (д/с),27,28, Войкова 2 (адм.зд.),94									
243	Новокирпичная 1	1	26.09.2016 09:00	26.09.2016 09:30	26.09.2016 16:30	7	26.09.2016 17:00	Переврезка т/провода Д 108 мм. (т/подвал) по адресу Н-Кирпичная 1 (кот.К.Заслонова 2)	Попрушко	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
	Советский	1625				8,63				
1	Волкова 9,9а,11.	3	25.04.2016 09:45	25.04.2016 10:00	25.04.2016 15:10	5,17	25.04.2016 14:00	Профилактические работы на т/пр. Д76 (подземно), по адресу: Волкова 9	Грибов	Профилактические работы
2	20 П/сьезда 19,21,23..Малунцева 14, 16,18.Энергетиков 3,а,5,7,а,9. Культуры 14,16,18,20.	16	26.04.2016 16:00	26.04.2016 16:40	26.04.2015 20:15		26.04.2016 20:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 , по адресу: 20 П/С-19.	Дашкевич	Профилактические работы
3	Химиков 14	1	27.04.2016 09:00	27.04.2016 09:30	27.04.2016 15:00	5,5	27.04.2016 14:00	Переврезка т/тр.Д108 на вводе	Грибов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
4	Попова 1,3,3/1,3/2,3/3,5,7,9	8	27.04.2016 14:00	27.04.2016 14:00	27.04.2016 18:15	4,25	27.04.2016 18:00	Проф. работы на т/тр.Д159 у дома 7	Дашкевич	Профилактические работы
5	Химиков 14	1	28.04.2016 09:00	28.04.2016 09:00	28.04.2016 15:00	6	28.04.2016 14:00	Переврезка т/провода Д 108 (т/подвал)	Грибов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
6	Химиков 50,52, Глинки2а	3	28.04.2016 09:00	28.04.2016 10:00	28.04.2016 12:10	2,17	28.04.2016 14:00	Переврезка т/провода Д 89 (т/подвал) по адресу Глинки 2а	Куликов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
7	Петухова 1,3,5.	3	29.04.2016 09:00	29.04.2016 09:00	29.04.2016 15:20	6,33	29.04.2016 14:00	Переврезка т/провода Д 89 (надземно) по адресу: Петухова 1	Дашкевич	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
8	Светлая 4/2	1	04.05.2016 13:30	04.05.2016 13:30	04.05.2016 15:40	2,17	04.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. (т/подвал) по адресу Светлая 4/2	Куликов	Профилактические работы
9	50 лет Профсоюзов 107/1, Магистральная 82а	2	10.05.2016 10:00	10.05.2016 10:00	10.05.2016 15:30	5,5	10.05.2016 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (б/канал) по адресу Магистральная 82а	Дашкевич	Профилактические работы
10	1-я Поселковая 2. 2-я Поселковая 8,10,12,12/1,49,51,53,53а,53б,5	11	11.05.2016 09:00	11.05.2016 09:00	11.05.2016 17:00	8	11.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 (подземно), по адресу: 2-я Поселковая 53б.	Грибов	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	3в.									
11	Пр.Мира 50,52. Малунцева 5,5а.	4	11.05.2016 10:00	11.05.2016 10:00	11.05.2016 16:00	6	11.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 (подземно), по адресу: Пр. Мира 50.	Дашкевич	Профилактические работы
12	Энтузиастов 63а,63б,65,65а,65б,67, 67а,67б Круговая 4а,4б,4в,6г,6б,8, 8а	15	13.05.2016 09:00	13.05.2016 09:00	13.05.2016 13:30	4,5	13.05.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д219 у дома 65	Деркач	Профилактические работы
13	50летП/С 55,55а,55б,57,57а,57б,59, 59а,59б,59в,61,61а,61б, Энергетиков 29,29а,31,31а,31б,31в,33,35 19П/С 22,22а,24,24а,24б,26,28,28а Магистральная 36,38,38а,38б,40,40а, 40б,42,42а,42б,44	40	13.05.2016 10:30	13.05.2016 10:30	13.05.2016 12:00	1,5	13.05.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 108 у дома 61б	Малахевич	Профилактические работы
14	4Северная 7,9а,13 5Северная 2,6,8	6	13.05.2016 11:30	13.05.2016 13:50	13.05.2016 14:30	0,67	13.05.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 219 у М.Ивановской 1	Деркач	Профилактические работы
15	ХХ-П/С 58,60,62,64 Тварковского 3, 5,7 Магистральная 74,76	9	14.05.2016 00:30	14.05.2016 00:30	14.05.2016 12:50	12,33	14.05.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д159 у дома 58	ЦДС	Профилактические работы
16	пр.Мира 42	1	16.05.2016 09:45	16.05.2016 09:45	16.05.2016 15:40	5,92	16.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. (надземно) по адресу пр.Мира 42	Дашкевич	Профилактические работы
17	пр.Мира 49,51,51а,53, Андрианова 18а,20,22, Тварковского 2,4,4а,4б	11	16.05.2016 10:00	16.05.2016 10:00	16.05.2016 17:00	7	16.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (подземно) по адресу пр.Мира 49	Дашкевич	Профилактические работы
18	Сибниисхоз 5	1	17.05.2016 09:00	17.05.2016 09:00	17.05.2016 15:00	6	17.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108	Горшков	Профилактические работы
19	Культуры 1/1,3,5 Мира 31а,33,33а Андрианова 2а,10/1	8	17.05.2016 09:30	17.05.2016 09:30	17.05.2016 15:00	5,5	17.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. у дома 10/1	Дашкевич	Профилактические работы
20	Мира 102,104,104/3	3	17.05.2016 10:00	17.05.2016 10:00	17.05.2016 16:00	6	17.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 у дома 102	Дашкевич	Профилактические работы
21	Менделеева 21/2,21/3	2	18.05.2016 10:30	18.05.2016 10:30	18.05.2016 11:00	0,5	18.05.2016 17:00	Про.работы на т/проводе Д 159 (подземно) по адресу Менделеева 21/2	Куликов	Профилактические работы
22	50 лет Профсоюзов 91,91а,91б,91в, Нефтезаводская 25	5	19.05.2016 09:00	19.05.2016 09:00	19.05.2016 11:00	2	19.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу 50 лет Профсоюзов 91а	Дашкевич	Профилактические работы
23	пр.Менделеева 21/2,21/3	5	19.05.2016	19.05.2016	19.05.2016	6	19.05.2016	Профилактические работы на	Куликов	Профилакти-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			09:00	09:00	15:00		17:00	т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу пр.Менделеева 21/2		ческие работы
24	Энергетиков 64-шк. интернат	1	23.05.2016 09:00	23.05.2016 10:00	23.05.2016 16:30	6,5	23.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 (подземно), по адресу: Энергетиков 64. от ТК-III-В-33	Мартенс	Профилактические работы
25	Сьездовская 144,146. 20 лет РККА 61,61/1,63,63/1,65(д/с)	7	24.05.2016 11:00	24.05.2016 11:00	24.05.2016 17:45	6,75	24.05.2016 17:00	Проф. работы на "П" т/пр. Д 273 мм по адресу: Сьездовская 144.	Соколов	Профилактические работы
26	Пригородная 10/1	1	25.05.2016 10:00	25.05.2016 10:00	25.05.2016 11:20	1,33	25.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Пригородная 10/1	Мартенс	Профилактические работы
27	Пригородная 10,10/1,10/2,9/1,9/2, 3/1,3/2	7	26.05.2016 09:00	26.05.2016 09:00	26.05.2016 10:50	1,83	26.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Пригородная 10/1	Дашкевич	Профилактические работы
28	Пригородная 10/1	1	26.05.2016 09:00	26.05.2016 10:50	26.05.2016 15:30	4,67	26.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Пригородная 10/1	Дашкевич	Профилактические работы
29	Белозерова 2,4	2	26.05.2016 21:00	26.05.2016 21:00	27.05.2016 15:50	18,83	27.05.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 133 по адресу Тюленина 1/1 (под цоколем)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
30	Сибаковская 16/3	1	27.05.2016 09:00	27.05.2016 10:00	27.05.2016 11:10	1,17	27.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, по адресу: Сибаковская 16/3	Грибов	Профилактические работы
31	Пр. Мира 167,167а,167б,169,169а,169б,169в-д/сад №338,167/1,167/2,167/3,169г,171.	12	27.05.2016 23:00	27.05.2016 23:00	28.05.2016 15:30	16,5	28.05.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д 219, по адресу: Пр. Мира 169 (канал).	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
32	Пригородная 5/1	1	28.05.2016 07:30	28.05.2016 07:30	29.05.2016 18:30	35	28.05.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр.Д 108, по адресу: Пригородная 5/1 (канал).	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
33	Энергетиков 19, Магистральная 29	2	30.05.2016 10:00	30.05.2016 10:30	30.05.2016 15:10	4,67	30.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. (подземно) по адресу Энергетиков 19	Деркач	Профилактические работы
34	Стрельникова 1,4,6,8,10	5	30.05.2016 10:20	30.05.2016 10:20	30.05.2016 12:30	2,17	30.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 325 мм. (надземно) по адресу Стрельникова 1	Горшков	Профилактические работы
35	50 Лет Профсоюзов 93,93а,95,97,97а.	5	31.05.2016 10:00	31.05.2016 10:20	31.05.2016 15:10	4,83	31.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 (подземно), по адресу: 50 Лет Профсоюзов 93а.	Дашкевич	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								от ТК-III-Ю-28		
36	Тварковского 2,4.	2	31.05.2016 14:50	31.05.2016 14:50	31.05.2016 17:40	2,83	31.05.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д76 (подземно), по адресу: Тварковского 2	Дашкевич	Профилактические работы
37	Заозерная 15а,15/3,15/2,17а. Менделеева 24,24а,б,28,а,б,30,26,32б,32в,34,34/1,36,36б,38.	19	01.06.2016 09:00	01.06.2016 09:40	01.06.2016 18:15	8,58	01.06.2016 18:00	Проф.работы на т/проводе Д 219 мм. по адресу: Менделеева 28а..	Горшков	Профилактические работы
38	Заозерная 22,22/1.	2	01.06.2016 09:00	01.06.2016 11:10	01.06.2016 15:30	4,33	01.06.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 108 мм. по адресу: Заозерная 22..	Горшков	Профилактические работы
39	Блюхера 20,24,26,28,30, Химиков 12,12/1,12/2	8	03.06.2016 09:00	03.06.2016 10:15	03.06.2016 15:40	5,42	03.06.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе.Д 325 (подземно) по адресу Химиков 12/2	Грибов	Профилактические работы
40	Магистральная 69,74,76 Мамина-Сибиряка 3,7 ХХП/съезда 58,60, 62,64	9	06.06.2016 09:00	06.06.2016 09:00	06.06.2016 15:30	6,5	06.06.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д159 у дома 58	Дашкевич	Профилактические работы
41	Магистральная 42,44	2	06.06.2016 09:00	06.06.2016 09:00	06.06.2016 16:20	7,33	06.06.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д57 у дома 42	Деркач	Профилактические работы
42	М.Ивановская 53 5-Армии 2,4,6 Кемеровская 11 Кр.Путь 30,32,34,68	9	14.06.2016 10:10	14.06.2016 10:10	14.06.2016 15:40	5,5	14.06.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 у дома М.Ивановская 60	Деркач	Профилактические работы
43	Мира 167,167а,167б,167/1,167/2,167/3, 169,169а,169б,169в,171	11	14.06.2016 11:10	14.06.2016 11:30	14.06.2016 15:40	4,17	14.06.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д76 у дома 167а	Дашкевич	Профилактические работы
44	пр.Мира 167,167а,167б,167/1,167/2, 167/3,169,169а,169б,169в,171	11	20.06.2016 09:00	20.06.2016 09:10	20.06.2016 17:00	7,83	20.06.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу пр.Мира 167 (ТК-IV-I-19)	Дашкевич	Профилактические работы
45	Н/заводская 22,24а. Магистральная 56,56а,б,58,60. Грозненская 11.	8	21.06.2016 22:00	21.06.2016 22:00	22.06.2016 09:00	11	22.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д 159 мм. по адресу Магистральная 58..	Деркач	Профилактические работы
46	Королева 16. Волкова 15.	2	21.06.2016 22:00	21.06.2016 22:00	22.06.2016 10:00	12	22.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д 108 мм. по адресу Королева 16.	Грибов	Профилактические работы
47	Королева 10б,10в..	2	21.06.2016 22:00	21.06.2016 22:00	22.06.2016 11:00	13	22.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д 159 мм. по адресу Королева 10в..	Грибов	Профилактические работы
48	Королева 4,4б,6/1,6/2.	4	21.06.2016 22:00	21.06.2016 22:00	22.06.2016 11:00	13	22.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д 159 мм. по адресу Королева 6/2.	Грибов	Профилактические работы
49	Блюхера 10,12,14. М.Никифорова 2,4.	5	21.06.2016 22:00	21.06.2016 22:00	22.06.2016 15:30	17,5	22.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д 159 мм. по адресу Блюхера 14..	ЦДС	Профилактические работы
50	Энтузиастов 23,23б,25,25а,б,27,29,31,	33	21.06.2016 22:00	21.06.2016 22:00	22.06.2016 21:30	23,5	22.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д 219 мм. по адресу Энтузиастов	Деркач	Профилактические рабо-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	а,б,33а,б,в,г,35,37/1,37/2.Энергетиков 66,66а,68,70. 22 Апреля 10,10а,12,а,б,14,а,16а,18а,б,в, 20.							25а.		ты
51	Мира 51,51а,53,49.Тварковского 2,4,4а,4б. Андрианова 18а,20,22.	11	22.06.2016 00:15	22.06.2016 00:15	22.06.2016 15:30	15,25	22.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д 219 мм. по адресу Мира 51..	ЦДС	Профилактические работы
52	Мира 18 а.	1	22.06.2016 06:00	22.06.2016 06:00	22.06.2016 10:00	4	22.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д 89 мм.т/подвал по адресу Мира18а1..	ЦДС	Профилактические работы
53	Королева 4,4б,6/1,6/2.,10/2,,10б,10а Химиков 22а,22б,22в М.Никифорова 3,5,7,9,11 Блюхера 16,18,18а,20/1,22,22а/1,22б,24/1,24/2	25	22.06.2016 09:30	22.06.2016 11:00	22.06.2016 16:00	5	22.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д 159 мм. по адресу Королева 6/2.	Грибов	Профилактические работы
54	Нефтезаводская 14,16,18 Магистральная 43,45,47,47а, Грозненская 7	9	22.06.2016 11:00	22.06.2016 11:55	22.06.2016 21:20	9,42	22.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д 108 у дома 16	Дашкевич	Профилактические работы
55	Энергетиков 68	1	22.06.2016 22:00	22.06.2016 22:00	23.06.2016 15:30	17,5	23.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д 108	ЦДС	Профилактические работы
56	Химиков 47Д	1	22.06.2016 22:30	22.06.2016 22:30	23.06.2016 11:00	12,5	23.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д 108	Деркач	Профилактические работы
57	Магистральная 59,61,63,65,67,67а ХХ П/съезда 50б,52а,54а	9	22.06.2016 22:30	22.06.2016 22:30	23.06.2016 18:00	19,5	23.06.2016 19:00	Проф. работа т/провода Д 159 у дома Магистральная 61	Дашкевич	Профилактические работы
58	М.Сибиряка 26,26а,28 Нефтезаводская 31В	4	22.06.2016 23:00	22.06.2016 23:00	23.06.2016 12:00	13	23.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д 108 у дома 26а	ЦДС	Профилактические работы
59	Тварковского 5 ХХ п/съезда 53/1	2	22.06.2016 23:30	22.06.2016 23:30	23.06.2016 10:00	10,5	23.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д 108 у дома Тварковского 3	ЦДС	Профилактические работы
60	Корлева 12,12а,12б,14,14а,14б,14/3	7	23.06.2016 01:15	23.06.2016 01:15	23.06.2016 17:00	15,75	23.06.2016 19:00	Проф. работа т/провода Д219 в т/подвале дома 14	ЦДС	Профилактические работы
61	ХХ П/съезда 32а,34	2	23.06.2016 04:30	23.06.2016 04:30	24.06.2016 16:30	36	24.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д108 у дома 36	ЦДС	Профилактические работы
62	1 Поселковая 11, Блюхера 8, Волкова 1,3,5,7	6	23.06.2016 17:30	23.06.2016 17:30	24.06.2016 16:30	23	24.06.2016 17:00	Проф. работа т/провода Д159 (подземно)по адресу Волкова 1-3	Грибов	Профилактические работы
63	20 П/съезда 30	1	23.06.2016	23.06.2016	24.06.2016	20,5	24.06.2016	Устранение дефекта на	ЦДС	Повреждение

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			20:00	20:00	16:30		17:00	т/проводе Д 57		с отключением ГВС
64	Магистральная 59,61,63,65,67,67а ХХ П/съезда 50б,52а,54а	9	23.06.2016 23:00	23.06.2016 23:00	24.06.2016 15:30	16,5	24.06.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Магистральная 61	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
65	Мира 49,51,51а,53, Андрианова 18а,20,22, Тварковского 2,4,4а,б	11	23.06.2016 23:30	23.06.2016 23:30	24.06.2016 16:00	16,5	24.06.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 по адресу Мира 49	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
66	Тварковского 3, 20 П/съезда 53/1	2	24.06.2016 07:30	24.06.2016 07:30	24.06.2016 10:00	2,5	24.06.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу Тварковского 3	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
67	Пригородная 5,5/1	2	24.06.2016 18:00	24.06.2016 18:00	24.06.2016 21:40	3,67	24.06.2016 23:00	Устранение дефекта на т/тр. Д219, по адресу: Пригородная 23/2	Дашкевич	Повреждение с отключением ГВС
68	Пр. Мира 38,40,40а	3	24.06.2016 19:00	24.06.2016 19:00	25.06.2016 15:30	20,5	25.06.2016 17:00	Устранение дефекта на т/тр. Д89, по адресу: Пр. Мира 40	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
69	ХХ П/съезда 53/2	1	25.06.2016 22:30	25.06.2016 22:30	27.06.2016 17:10	42,67	27.06.2016 18:00	Профилактические работы на т/пр. Д108	ЦДС	Профилактические работы
70	ХХ П/съезда 6,8 Строителей 3,5,7,9,11, 13 Магистральная 13,15,17,19	12	26.06.2016 15:30	26.06.2016 15:30	27.06.2016 18:30	27	27.06.2016 19:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 у дома Строителей 11	ЦДС	Профилактические работы
71	Блюхера 10,12,14, М.Никифорова 2,4	5	27.06.2016 12:00	27.06.2016 12:00	27.06.2016 15:30	3,5	27.06.2016 16:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 (т/подвал) по адресу Блюхера 14	Грибов	Профилактические работы
72	Заозерная 2,4, Коммунальная 19, 21,21а	5	27.06.2016 20:00	27.06.2016 20:00	28.06.2016 14:00	18	28.06.2016 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 133 (канал)по адресу Заозерная 2	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
73	1-я Поселковая 11. Блюхера 8. Волкова 1,3,5,5а,7.	7	28.06.2016 09:00	28.06.2016 09:00	28.06.2016 17:00	8	28.06.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, (подземно), по адресу: Волкова 1-3	Грибов	Профилактические работы
74	Нефтезаводская 34,36	2	28.06.2016 10:30	28.06.2016 10:30	28.06.2016 16:30	6	28.06.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, (т/подвал), по адресу: Нефтезаводская 36	Малахевич	Профилактические работы
75	Мира 60. Малунцева 15,17,17а.	4	29.06.2016 09:00	29.06.2016 09:30	29.06.2016 11:30	2	29.06.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 108 мм.(т/подвал) по адресу: Малунцева 17а	Вакалов	Профилактические работы
76	Мира.Агрономическа.Сибаковская Институтская пл.Горный пер.Горная .Физкультурная	55	29.06.2016 09:00	29.06.2016 09:30	29.06.2016 16:00	6,5	29.06.2016 16:00	Проф. работы на т/проводе Д 426 мм. по адресу: Горная.	Грибов.	Профилактические работы
77	Мира 60 Малунцева 15,17,17а	4	30.06.2016 09:00	30.06.2016 09:30	30.06.2016 16:30	7	30.06.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д108 у Малунцева 15	Вакалов	Профилактические работы
78	Мира 35,35а,35б,37,37а Андрианова 6а,12/1,14/2,14/3	9	30.06.2016 11:00	30.06.2016 11:00	30.06.2016 15:00	4	30.06.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д159 у дома Мира 37	Вакалов	Профилактические рабо-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
										ты
79	50лет П/С 73,73а,75,75а,75б,77,77а, 100/1,102,102/1 Грозненская 16,18, 20,22 Магистральная 50,50а,52,54 Нефтезаводская 28/1,28/2,28/3 22Апреля 37/1,37/2,39,39/1	25	30.06.2016 11:00	30.06.2016 11:35	30.06.2016 14:50	3,25	30.06.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д219 у дома 22Апреля,39	Малахевич	Профилактические работы
80	Магистральная 59,61,63,65,67,67а. 20 П/С 50б,52а,54а.	9	01.07.2016 09:00	01.07.2016 09:00	01.07.2016 15:00	6	01.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д 159 мм по адресу: Магистральная 61..	Дашкевич	Профилактические работы
81	Мира 35,35а.б,37,37а. Андрианова 6а,12/1,14/2,14/3.	9	01.07.2016 09:00	01.07.2016 10:00	01.07.2016 15:30	5,5	01.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д 159 мм по адресу: Мира 37.	Вакалов	Профилактические работы
82	Мира 38,40,40а.	3	01.07.2016 11:30	01.07.2016 11:30	01.07.2016 14:00	2,5	01.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д 159 мм по адресу: Мира 40..	Вакалов	Профилактические работы
83	22 Апреля 28,30,28а,б,24.26.Энергетиков 61,63,а,б,в,63/1.	12	01.07.2016 13:00	01.07.2016 14:00	01.07.2016 18:00	4	01.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д 159 мм по адресу: 22 Апреля 28.	Малахевич	Профилактические работы
84	Магистральная 59,61,63,65,67,67а, 20 Партсъезда 50б,52а,54а	9	04.07.2016 09:30	04.07.2016 09:30	04.07.2016 15:30	6	04.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу Магистральная 61	Дашкевич	Профилактические работы
85	20 Партсъезда 13,15,15а,17, Малунцева 6а,8,10,12, Энергетиков 4,6,6а,8,10,12, Комбинатский пер. 12, 14,17,19,21,23	20	04.07.2016 09:30	04.07.2016 09:40	04.07.2016 14:00	4,33	04.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу 20 Партсъезда 15 (ТК-III-3-13/9)	Вакалов	Профилактические работы
86	50 лет Профсоюзов 55,55а,55б,57, 57а,57б,59,59а,59б,59в,61,61а, 61б,63 63а65,65а,67,98, Энергетиков 29, 29а,31,31а,31б,31в,33,35, 19-го Партсъезда 22,22а,24,24а,24б, 26, 28,28а, Магистральная 36,38,38а, 38б,40,40а,40б,42,42а,42б,44	46	04.07.2016 18:00	04.07.2016 18:20	05.07.2016 17:00	22,67	05.07.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (подземно) по адресу 50 лет Профсоюзов 104 (ТК-III-В-35)	Малахевич	Повреждение с отключением ГВС
87	20 П/съезда 13,15,15а,17, Малунцева 6а,8,10,12, Энергетиков 4,6,6а,8,10,12, Комбинатский пер. 12,14,17,19,21,23	20	05.07.2016 09:00	05.07.2016 09:00	05.07.2016 17:30	8,5	05.07.2016 19:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 (подземно) по адресу 20 П/съезда 15	Вакалов	Профилактические работы
88	Мира 59,61,63,65,65а,67, Андрианова 38	7	05.07.2016 11:00	05.07.2016 11:00	05.07.2016 16:30	5,5	05.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 (надземно) по адресу Мира 65	Вакалов	Профилактические работы
89	50 Лет Рофсоюзов	46	06.07.2016	06.07.2016	06.07.2016	7	06.07.2016	Профилактические работы на	Малахевич	Профилакти-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	55,55а,55б,57,57а,57б,59,59а,59б,59в,61,61а,61б,63,63а,65,65а,67,98. Энергетиков 29,29а,31,31а,31б,31в,33,35. 19-го П/съезда 22,22а,24,24а,24б,26,28,28а. Магистральная 36,38,38а,38б,40,40а,40б,42,42а,42б,44.		09:00	09:30	16:30		17:00	т/пр. Д219 (подземно), по адресу: 50 Лет Профсоюзов 104. от ТК-III-В-35		ческие работы
90	Глинки 2,4,4а,4б. Белозерова 13,15	6	06.07.2016 09:30	06.07.2016 10:00	06.07.2016 18:30	8,5	06.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219 (подземно), по адресу: Глинки 2	Куликов	Профилактические работы
91	20-го П/съезда 21,23. Пр. Культуры 18,20.	4	06.07.2016 14:00	06.07.2016 14:00	06.07.2016 15:30	1,5	06.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д76 (подземно), по адресу: 20-го П/съезда 21	Вакалов	Профилактические работы
92	20 П/сьезда 25,27. Культуры 17,19	4	07.07.2016 09:00	07.07.2016 09:00	07.07.2016 11:00	2	07.07.2016 17:00	Проф. работы на т/пр. Д 76 мм. по адресу: 20 П/с 21..	Вакалов	Профилактические работы
93	Пригородная 3/2,3/1.	2	07.07.2016 18:00	07.07.2016 18:00	08.07.2016 14:30	20,5	08.07.2016 17:00	Проф. работы на т/пр. Д 108 мм. по адресу: Пригородная 3/2...	Вакалов	Профилактические работы
94	20 Партсъезда 25,27, пр.Культуры 17,19	4	08.07.2016 09:00	08.07.2016 09:00	08.07.2016 14:30	5,5	08.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д76 мм. (подземно) по адресу 20 Партсъезда 27	Вакалов	Профилактические работы
95	6-й Кирпичный пер. 8,9. 1-я Поселковая 3а,5.	4	10.07.2016 16:30	10.07.2016 16:30	11.07.2016 10:00	17,5	11.07.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: 6-й Кирпичный пер. 8	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
96	пр.Мира 1,1а,2,2/1,2а,2б, Сибаковская 6, Институтская пл. 1, 2,5, Горный пер. 1,2,4, Горная 4,5,6, 7,8,9,11,12,13	22	11.07.2016 09:00	11.07.2016 09:00	11.07.2016 16:00	7	11.07.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (надземно) по адресу Горная	Грибов	Профилактические работы
97	20 Партсъезда 24,30,32, 19-го Партсъезда 15,16,17,19,19а,19б,21, 21а,21б, Грозненская 4,6,6а,8а,10, 10а,12, Магистральная 29,31,31а,33, 35,35а,37,39, Энергетиков 15,15а,17, 17а,19	32	11.07.2016 09:00	11.07.2016 09:30	11.07.2016 14:30	5	11.07.2016 14:00	Профилактические работы на запорной арматуре Д 200мм. (в ТК) по адресу 19 Партсъезда 19 (ТК-III-3-13/1)	Вакалов	Профилактические работы
98	Мира 38,40,40а	3	13.07.2016 10:30	13.07.2016 10:30	13.07.2016 15:30	5	13.07.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 89 (подземно) по адресу Мира 40	Вакалов	Профилактические работы
99	Малунцева 7	1	13.07.2016 10:30	13.07.2016 10:30	13.07.2016 16:00	5,5	13.07.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 76 (подземно)	Вакалов	Профилактические работы
100	Пригородная 5,5/1	2	14.07.2016	14.07.2016	15.07.2016	31	15.07.2016	Кап. ремонт т/пр. Д219 (под-	Вакалов	Отключение

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			09:00	09:00	16:00		17:00	земно), по адресу: Пригородная 5.		для перевврезки (кап. ремонт)
101	Химиков 8,8а,10а,10а/1.12,12а.	6	15.07.2016 09:00	15.07.2016 09:30	15.07.2016 11:00	1,5	15.07.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 89 мм по адресу :Химиков 8	Вакалов	Профилактические работы
102	пр.Мира 49,51,51а,53, Тварковского 2,4,4а,4б, Андрианова 18а,20,22	11	19.07.2016 15:30	19.07.2016 15:30	19.07.2016 16:00	0,5	19.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (подземно) по адресу: пр.Мира 51	Дашкевич	Профилактические работы
103	Менделеева 2,2/1,4,6а Белозерова 1,3,5 Лаптева 1,3,3а,5	11	20.07.2016 09:00	20.07.2016 09:00	20.07.2016 11:30	2,5	20.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д108 у Лаптева 3	Куликов	Профилактические работы
104	Мира 1,1а,2,2/1,2а,б, Сибаковская 6, Институтская площ 1,2,5, Горный пер.1,2,4, Горная 4,5,6,7,8,9,11,12,13	22	21.07.2016 09:00	21.07.2016 09:00	21.07.2016 10:00	1	21.07.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 219 (надземно) по адресу Горная 12	Леркач	Профилактические работы
105	Магистральная 56б	1	21.07.2016 09:00	21.07.2016 09:00	21.07.2016 15:00	6	21.07.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 89 (подземно)	Малахевич	Профилактические работы
106	Пригородная 5,5/1+ пристройка	3	21.07.2016 09:00	21.07.2016 09:00	22.07.2016 16:30	31,5	22.07.2016 17:00	Кап.ремонт т/тр.Д108 у дома 5	Дашкевич	Отключение для перевврезки (кап. ремонт)
107	Культуры 6	1	21.07.2016 16:30	21.07.2016 16:30	22.07.2016 12:00	19,5	22.07.2016 17:00	Кап.ремонт т/провода Д 108 (подземно)	Вакалов	Отключение для перевврезки (кап. ремонт)
108	Пр. Мира 38,40,40а.	3	22.07.2016 09:00	22.07.2016 09:00	22.07.2016 14:30	5,5	22.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д89 (подземно), по адресу: Пр. Мира 40.	Вакалов	Профилактические работы
109	20-го П/съезда 13,15,15а,17. Малунцева 6а,8,10,12. Энергетиков 4,6,6а,8,10,12. Комбинатский пер. 12,14,17,19,21,23.	20	22.07.2016 09:00	22.07.2016 09:00	22.07.2016 16:00	7	22.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108, по адресу: 20-го П/съезда 15	Вакалов	Профилактические работы
110	Сибаковская 7,7а,8,9,10,12,14. Физкультурная 7. Агрономическая 2,4,6. Горная 9.	12	22.07.2016 09:00	22.07.2016 09:00	22.07.2016 16:00	7	22.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219 (подземно), по адресу: Сибаковская 14.	Деркач	Профилактические работы
111	Мира 163/1,163/2,163/3,165/1,165/2	5	24.07.2016 14:30	24.07.2016 14:30	25.07.2016 11:00	20,5	25.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д219 у дома 163/1	ЦДС	Профилактические работы
112	Сибаковская 7,7а,8,9,10,12,14. Физкультурная 7. Агрономическая 2,4,6. Горная 9.	12	25.07.2016 09:30	25.07.2016 09:30	25.07.2016 15:30	6	25.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219, по адресу: Сибаковская 14	Деркач	Профилактические работы
113	20 П/съезда 21,23, Культуры 18,20	4	26.07.2016 09:00	26.07.2016 09:00	26.07.2016 12:00	3	26.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д76 (подземно), по адресу: 20 П/съезда 21	Вакалов	Профилактические работы
114	Менделеева 14,16/1,16/3. За-	15	26.07.2016	26.07.2016	26.07.2016	6,5	26.07.2016	Профилактические работы на	Малахевич	Профилакти-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	озерная 32,36,36/1,36/2,36/3,36/4,40. Тюленина 3/2,7,7/1,9,9/1.		09:00	09:00	15:30		17:00	т/пр. Д219 (подземно), по адресу: Заозерная 36		ческие работы
115	Сибаковская 7,7а,8,9,10,12,14, Физкультурная 7, Агрономическая 2,4,6, Горная 9	12	26.07.2016 10:30	26.07.2016 10:30	26.07.2016 15:00	4,5	26.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219 (подземно), по адресу: Физкультурная 7	Деркач	Профилактические работы
116	Волховстроя 81	1	26.07.2016 22:30	26.07.2016 22:30	27.07.2016 12:30	14	27.07.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (т/подвал) по адресу Волховстроя 79	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
117	ХХ П/С 19,21,23 Малунцева 14,16,18 Энергетиков 3,3а,5,7,7а,9 Культуры 14,16,18,20	16	28.07.2016 09:00	28.07.2016 09:00	28.07.2016 15:30	6,5	28.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д76 у Энергетиков 7	Вакалов	Профилактические работы
118	Пригородная 5,5/1,5/2	3	28.07.2016 09:00	28.07.2016 09:00	29.07.2016 17:00	32	29.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д108 у дома 5	Дашкевич	Профилактические работы
119	Менделеева 14,16/1,16/3, Заозерная 32,36,36/1-36/4,40, Тюленина 3/2,7,7/1,9,9/1	15	29.07.2016 09:00	29.07.2016 09:00	29.07.2016 11:30	2,5	29.07.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 (ТК) по адресу Заозерная 40	Малахевич	Профилактические работы
120	СибНИИСХоз 20	1	29.07.2016 09:30	29.07.2016 09:30	29.07.2016 15:40	6,17	29.07.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 89 (подземно)	Мартенс	Профилактические работы
121	пр. Мира 10,10а,12а.	3	30.07.2016 20:30	30.07.2016 20:30	01.08.2016 16:00	43,5	01.08.2016 17:00	Устранение повреждения на т/тр.Д108 (т/подвал) по адресу: пр. Мира 12а	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
122	Н/заводская 10,12, 20 П/съезда 32а,34,34а,36,38	7	02.08.2016 09:00	02.08.2016 09:30	03.08.2016 14:30	29	03.08.2016 17:00	Профработы на т/проводе Д 159 (подземно) по адресу Н/заводская 10	Вакалов	Профилактические работы
123	Светлая 12	1	03.08.2016 09:00	03.08.2016 09:00	03.08.2016 11:00	2	03.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д89 (т/подвал), по адресу: Менделеева 5	Малахевич	Профилактические работы
124	Пр. Мира 1,1а,2,2/1,2а,2б. Сибаковская 6. Институтская площадь 1,2,5. Горный пер. 1,2,4. Горная 4,5,6,7,8,9,11,12,13.	22	03.08.2016 09:00	03.08.2016 09:00	03.08.2016 16:20	7,33	03.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д325 (надземно), по адресу: Горная 12	Деркач	Профилактические работы
125	Малунцева 2,4,6. Химиков 13,15,17,19,21. ХХ-го П/съезда 3,5,7,9,9а,11. Пер. Комбинатский 4,6,1,3,5,7,9,11,15.	23	03.08.2016 21:00	03.08.2016 21:00	04.08.2016 10:00	13	04.08.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Комбинатский пер. 11	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
126	пр.Мира 48,50,52, Малунцева 1,3,3а, 5,5а	8	04.08.2016 19:00	04.08.2016 19:00	05.08.2016 11:00	16	05.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу пр.Мира 50	Вакалов	Профилактические работы
127	Малунцева 19,21	2	09.08.2016 09:00	09.08.2016 09:00	09.08.2016 14:00	5	09.08.2016 14:00	Проф. работы на т/проводе Д57 у дома 19	Вакалов	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
128	Бархатовой 3	1	09.08.2016 18:00	09.08.2016 18:00	10.08.2016 14:00	20	10.08.2016 17:00	Профилактические работы на запорной арматуре Д 80 мм.	Мартенс	Профилактические работы
129	Малунцева 4,6, Комбинатский пер. 7,9,15	5	10.08.2016 09:00	10.08.2016 09:00	10.08.2016 17:10	8,17	10.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Комбинатский переулок 9-11	Вакалов	Профилактические работы
130	Бархатовой 3а,3в,3/1, Малиновского 6,6/1,6/2,7,8а,8б,10,10/1,10/2,10б,12, Менделеева 39,41,43,45	18	10.08.2016 09:00	10.08.2016 09:30	10.08.2016 14:00	4,5	10.08.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм. (т/подвал) по адресу Бархатовой 3	Горшков	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
131	Малунцева 2, Комбинатский переулок 1,3,4,5,6,11, 20 Партсъезда 9,9а,11	10	10.08.2016 13:30	10.08.2016 13:50	10.08.2016 17:10	3,33	10.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Комбинатский переулок 4 (ТК-III-3-13/10)	Вакалов	Профилактические работы
132	Кр. Путь 78	1	11.08.2016 09:00	11.08.2016 09:00	11.08.2016 15:00	6	11.08.2016 17:00	Проф. работы на т/пр. Д108 (т/подвал), по адресу: Кр. Путь 78	Деркач	Профилактические работы
133	Малунцева 4,6. Комбинатский пер. 7,9,15.	5	11.08.2016 09:00	11.08.2016 09:00	11.08.2016 16:00	7	11.08.2016 17:00	Проф. работы на т/пр. Д108 (подземно), по адресу: Комбинатский пер. 9	Вакалов	Профилактические работы
134	Малунцева 4,6. Комбинатский пер.7,9,15.	5	12.08.2016 09:00	12.08.2016 09:00	12.08.2016 11:30	2,5	12.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 108мм , по адресу: Комбин.пер. 9	Вакалов	Профилактические работы
135	Малунцева 2. Комбинатский пер. 1,3,5.	4	15.08.2016 09:00	15.08.2016 09:00	15.08.2016 16:00	7	15.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 (подземно), по адресу: Комб. пер. 1	Вакалов	Профилактические работы
136	Пр. Мира 49,51,51а,53. Тварковского 2,4,4а,4б. Андрианова 18а,20,22.	11	15.08.2016 11:00	15.08.2016 11:00	15.08.2016 15:30	4,5	15.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219 (подземно), по адресу: Пр. Мира 49	Дашкевич	Профилактические работы
137	Сибнисхоз 1,2,3,3/1,3/2,4,5,17,20,23,29,36.	12	16.08.2016 09:00	16.08.2016 09:00	16.08.2016 15:30	6,5	16.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219 (надземно), по адресу: Сибнисхоз 3/2	Горшков	Профилактические работы
138	Пр. Мира 17,17а,17б,19а.	4	16.08.2016 09:00	16.08.2016 09:30	16.08.2016 16:00	6,5	16.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д219 (подземно), по адресу: Пр. Мира 19а	Вакалов	Профилактические работы
139	Нефтезаводская 9,9а Мира 68,70,72 74,74а,76,78 ХХП/С 51а	10	17.08.2016 11:30	17.08.2016 11:50	17.08.2016 14:50	3	17.08.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д159 у дома 9	Дашкевич	Профилактические работы
140	Нефтезаводская 1а,3а, пр.Мира 43а, 45,47,47а, Андрианова 16,18	8	18.08.2016 09:00	18.08.2016 09:00	18.08.2016 10:30	1,5	18.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм, (т/подвал) по адресу пр.Мира 45	Дашкевич	Профилактические работы
141	СибНИИСХоз 1,2,3,3/1,3/2,4,5,17,20, 23,29,36	12	18.08.2016 09:00	18.08.2016 09:00	18.08.2016 11:00	2	18.08.2016 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм, (надземно) по адресу СибНИИСХоз 3/2	Горшков	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
142	50 Лет Профсоюзов 55	1	19.08.2016 21:00	19.08.2016 21:00	20.08.2016 10:00	13	20.08.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: 50 Лет Профсоюзов 55	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
143	Грозненская 16,18. Магистральная 50,52,54.	5	20.08.2016 01:00	20.08.2016 01:00	20.08.2016 11:00	10	20.08.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Грозненская 22	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
144	Пр.Мира 1,1а,2,2/1,2а,2б.Сибаковская 6, Институтская пл.1,2,5.Горный пер.1,2,4. Горная 4,5,6,7,8,9,11,12,13.	22	22.08.2016 09:00	22.08.2016 09:00	22.08.2016 16:30	7,5	22.08.2016 16:00	Проф. работы на т/проводе Д 325 мм по адресу: Горная 12.	Деркач	Профилактические работы
145	20 П/сьезда 6,8. Строителей 3,5,7,9,11,13,15.Магистральная 15,17,19.	12	22.08.2016 10:30	22.08.2016 10:30	22.08.2016 16:30	6	22.08.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 108 мм по адресу: 20 П/сьезда 6.	Вакалов	Профилактические работы
146	Н/З 25. 50 лет Профсоюзов 91,91а,б,в.	5	22.08.2016 22:00	22.08.2016 22:00	23.08.2016 14:30	16,5	23.08.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 159 мм .по адресу: Н/З -25...	ЦДС	Профилактические работы
147	Коммунальная 21а,21. Заозерная 2,4.	4	23.08.2016 09:00	23.08.2016 09:00	23.08.2016 12:00	3	23.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д89 (подземно), по адресу: Коммунальная 21а	Малахевич	Профилактические работы
148	Королева 4,4б,6/1,6/2.	4	23.08.2016 10:00	23.08.2016 10:00	23.08.2016 16:30	6,5	23.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159(подземно), по адресу: Королева 6/2	Грибов	Профилактические работы
149	Магмстральная 70,70а,70б.	3	24.08.2016 09:00	24.08.2016 09:00	24.08.2016 14:00	5	24.08.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 159 мм по адресу:Магистральная 70..	Дашкевич	Профилактические работы
150	20 П/сьезда 30,32. 19 П/сьезда 15,16,17,19,19а,б,21,а,б, Грозненская 4,6,6а,8а,10,10а,12.Магистральная 35,37,39.	21	24.08.2016 09:00	24.08.2016 09:00	24.08.2016 16:30	7,5	24.08.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 159 мм по адресу: 19 П/сьезда 15	Вакалов	Профилактические работы
151	Кр.Путь 127,127а,129,131,133. 2 Затонская 25,27. 3 Ледорезная 18,18а(д/с)	9	24.08.2016 20:00	24.08.2016 20:00	25.08.2016 11:00	15	25.08.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 159 мм по адресу: 1 Затонская	ЦДС	Профилактические работы
152	Королева 4,4б,6/1,6/2	4	25.08.2016 09:00	25.08.2016 09:00	25.08.2016 15:20	6,33	25.08.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д159 мм у дома 6/2	Грибов	Профилактические работы
153	Нефтезаводская 9,9а Мира 68,70,72,74 74а,76,78 ХХП/С 51а	10	25.08.2016 11:30	25.08.2016 12:40	25.08.2016 15:20	2,67	25.08.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д159 мм у дома 9	Дашкевич	Профилактические работы
154	Энтузиастов 23,23б,25,25а,25б,27,29,31,31а ,31б,33а,33б,33в,33г,35,37к1,37к2. Энергетиков 66,66а,68,70. 22-го Апреля 14а,16а,18а,18б,18в,20.	27	26.08.2016 09:00	26.08.2016 09:00	26.08.2016 11:00	2	26.08.2016 17:00	Проф. ремонт т/тр.Д219 (подземно), по адресу; Энтузиастов 25а	Деркач	Профилактические работы
155	Нефтезаводская 9,9а. Пр. Ми-	4	26.08.2016	26.08.2016	26.08.2016	4,5	26.08.2016	Проф. ремонт т/тр.Д159 (под-	Дашкевич	Профилакти-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	ра 74а. 20- го П/съезда 51а.		11:00	11:00	15:30		17:00	земно), по адресу; Нефтезаводская 9.		ческие работы
156	Волкова 9,11.	2	28.08.2016 16:00	28.08.2016 16:00	29.08.2016 16:00	24	29.08.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 108 мм в т/подвале д.9	ЦДС	Профилактические работы
157	Нефтезаводская 9,9а Мира 74а ХХП/С 51а	4	29.08.2016 09:00	29.08.2016 09:00	29.08.2016 15:00	6	29.08.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 у дома 9	Дашкевич	Профилактические работы
158	Пр. Мира 54. Малунцева 7,9,9а.	4	31.08.2016 09:00	31.08.2016 09:00	31.08.2016 14:30	5,5	31.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 (подземно), по адресу: Пр. Мира 54.	Вакалов	Профилактические работы
159	50 Лет Профсоюзов 93,93а,95,97,97а.	5	31.08.2016 11:00	31.08.2016 11:10	31.08.2016 14:30	3,33	31.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 (подземно), по адресу: 50 Лет Профсоюзов 95 от ТК-III-Ю-28	Дашкевич	Профилактические работы
160	Мира 90,90/1,92,96,а,б,98,а,б. Мвгистральная 81.	10	01.09.2016 09:00	01.09.2016 09:00	01.09.2016 14:30	5,5	01.09.2016 17:00	Профилактические работы на запорной арматуре.Д 150 мм, по адресу: Мира 98а.	Дашкевич	Профилактические работы
161	Культуры 2,4,4а,б,6. Андрианова 6. Мира 27а.	7	01.09.2016 09:00	01.09.2016 09:00	01.09.2016 16:30	7,5	01.09.2016 17:00	Кап.ремонт на т/проводе .Д 108 мм, по адресу: Культуры 4..	Вакалов	Отключение для перевврезки (кап. ремонт)
162	пр.Мира 55в,57,57а,57б,61а, Андрианова 34,36	7	05.09.2016 09:45	05.09.2016 09:45	05.09.2016 15:00	5,25	05.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Андрианова 34	Вакалов	Профилактические работы
163	пр.Мира 161е	1	05.09.2016 22:00	05.09.2016 22:00	06.09.2016 09:30	11,5	06.09.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (подземно) по адресу пр Мира 161е	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
164	Красный Путь 139	1	06.09.2016 09:00	06.09.2016 09:00	06.09.2016 15:00	6	06.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д108 мм.	Деркач	Профилактические работы
165	6 Кирпичный пер. 8,9, 1Поселковая 3а,5	4	07.09.2016 09:00	07.09.2016 09:00	07.09.2016 15:30	6,5	07.09.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 (подземно) по адресу 1 Поселковая 3а	Грибов	Профилактические работы
166	Энтузиастов 65,65а,67,67а,б, Круговая 8,8а,6а,б,г	10	07.09.2016 11:00	07.09.2016 11:00	07.09.2016 14:00	3	07.09.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 (подземно) по адресу Круговая 8а	Деркач	Профилактические работы
167	Энтузиастов 65,65а,67,67а,б, Круговая 8,8а,6а,б,г	10	08.09.2016 09:00	08.09.2016 09:00	08.09.2016 15:00	6	08.09.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 159 (подземно) по адресу Круговая 8а	Деркач	Профилактические работы
168	Грозненская 4,6,6а,8а,10,10а,12. 20 П/сьезда 32. Магистральная 37,39. 19 П/сьезда21 б.	11	09.09.2016 09:00	09.09.2016 09:00	09.09.2016 15:00	6	09.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм.по адресу: Грозненская 10.	Вакалов	Профилактические работы
169	Н/заводская 27,27а,29,31,а,б,в,33,35,37.22 Апреля 40,40а,42. Круговая	35	09.09.2016 10:00	09.09.2016 11:45	09.09.2016 16:00	4,25	09.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм.по адресу:Н/заводская 29	Деркач	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	2,4а,б,в,6г,8,8а. М.Сибиряка 26,26а,28. Энтузиастов 61,61б,63,а,б,65,а,б,67,а,б.									
170	Проспект культуры 6	1	11.09.2016 16:30	11.09.2016 16:30	11.09.2016 18:00	1,5	12.09.2016 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 89	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
171	22 Апреля 2,4,6,8,8а,8б,8в,10б,10в, Химиков 61,61а,63,63а,65, Энтузиастов 1,3,5,5а,7а,9,11,11а,11б 11в,11/1,13,13а,15,17,17а,19,19а,21а 23а	34	12.09.2016 10:30	12.09.2016 11:25	12.09.2016 18:30	7,08	12.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 273 мм. (подземно) по адресу 22 Апреля 8б (ТК-III-В-28)	Малахевич	Профилактические работы
172	Химиков 12/1,12/2,12б Блюхера 20,24, 26,28,30	8	15.09.2016 10:00	15.09.2016 10:40	15.09.2016 18:30	7,83	15.09.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д325 у Химимков 12/2	Вакалов	Профилактические работы
173	пр.Мира 42	1	16.09.2016 09:30	16.09.2016 09:30	16.09.2016 14:00	4,5	16.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. (подземно) по адресу пр.Мира 42	Вакалов	Профилактические работы
174	пр.Мира 161б,161г,161е	3	16.09.2016 09:30	16.09.2016 09:30	16.09.2016 15:00	5,5	16.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. (подземно) по адресу пр.Мира 161б	Мартенс	Профилактические работы
175	Энтузиастов 23,23б,25,25а,б,27,29, 31,31а,б33а,б,в,г,35,37к1,37к2, Энергетиков 66,66а,68,70, 22Апреля 10,10а,12,12а,б,14,14а,16а,18а,б,в,20	33	19.09.2016 09:30	19.09.2016 09:30	19.09.2016 10:30	1	19.09.2016 17:00	Профилактические работы на запорной арматуре Д 250 (ТК)по адресу 22 Апреля 16	Малахевич	Профилактические работы
176	Кр.Путь 78,80,80а,б,в	5	19.09.2016 10:00	19.09.2016 10:00	19.09.2016 11:00	1	19.09.2016 14:00	Профилактические работы на запорной арматуре Д 100 (т/подвал)по адресу Кр.Путь 80а	Деркач	Профилактические работы
177	Химиков 8,8а,10а,10а/1,12,12а	6	20.09.2016 09:00	20.09.2016 09:00	20.09.2016 17:45	8,75	20.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 (подземно) по адресу 20 Партсъезда 1 (ТК-III-3-13/12)	Вакалов	Профилактические работы
178	Нефтезаводская 27,27а,29,31,31а, 31б,31в,33,35,37, 22 Апреля 40,40а,42 Круговая 2,4а,4б,4в,6г,6б,8,8а, М-Сибиряка 26,26а,28, Энтузиастов 61,61б,63,63а,63б,65,65а,65б,67,67а, 67б	35	20.09.2016 10:30	20.09.2016 10:35	20.09.2016 18:45	8,17	20.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 (подземно) по адресу Нефтезаводская 31 (ТК-III-Ю-25)	Деркач	Профилактические работы
179	Пригородная 3/1,3/2	2	21.09.2016	21.09.2016	22.09.2016	12	22.09.2016	Профилактические работы на	ЦДС	Профилакти-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
			23:00	23:00	11:00		17:00	т/проводе Д 159 у дома 3		ческие работы
180	20 П/сьезда 45,47,49,49а,51. Н/заводская 13а.Тварковского. 8,10.	8	22.09.2016 11:30	22.09.2016 11:30	22.09.2016 14:30	3	22.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 по адресу 20 П/сьезда.47	Дашкевич	Профилактические работы
181	20 П/сьезда 24. Энергетиков 15,15а,17,17а. 19 П/сьезда 16.	6	22.09.2016 14:00	22.09.2016 14:00	22.09.2016 15:00	1	22.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 по адресу 19 П/сьезда.16	Дашкевич	Профилактические работы
182	Мира 10	1	23.09.2016 10:00	23.09.2016 10:00	23.09.2016 16:00	6	23.09.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 89 (подземно)	Грибов	Профилактические работы
183	19 П/съезда 34/1,38/1,36,36а,б,г, 37,38,38а,35,35а,б, Н/заводская 34, 34/1,36,36а,б,в,г,д,38,38а,б,в, Энергетиков 65,65а,67,67а,69,69а, Энтузиастов 43,45,47,47а,49,53б, 53/1, Горячева 6а,б,8	40	23.09.2016 10:00	23.09.2016 11:15	23.09.2016 18:30	7,25	23.09.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 89 по адресу 19 П/съезда 34/1	Малахевич	Профилактические работы
184	Малунцева 6а,8,10. Комбинатский пер. 12,14,17,19,21,23.	9	24.09.2016 09:00	24.09.2016 08:40	24.09.2016 13:20	4,67	24.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 (подземно), по адресу: Комбинатский пер. 14.	Вакалов	Профилактические работы
185	19 Партсъезда 34/1, 22 Апреля 38к.1	2	26.09.2016 09:00	26.09.2016 10:00	26.09.2016 15:00	5	26.09.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм. (ТК) по адресу 22 Апреля 38к.1 (ТК-III-В-39/1)	Малахевич	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
186	пр.Мира 167,167а,167б,167/1,167/2, 167/3,169,169а,169б,169в,169г, 171	12	26.09.2016 09:00	26.09.2016 10:20	26.09.2016 17:20	7	26.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. (ТК) по адресу пр.Мира 167а (ТК-IV-I-19)	Дашкевич	Профилактические работы
	Центральный	1268				6,98				
1	Сажинская 4а	1	25.04.2016 10:00	25.04.2016 10:00	25.04.2016 13:40	3,67	25.04.2016 16:00	Переврезка вновь смонтированного т/пр. Д89 (канал), по адресу: Сажинская 4а.	Харунжев	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
2	10 Лет Октября 72,74,74к1. Куйбышева 43. 2-я Линия 59,61,67. Лермонтова 77,77к1,79,81.	11	25.04.2016 10:00	25.04.2016 11:00	26.04.2016 19:00	32	26.04.2016 20:00	Кап. ремонт т/пр. Д159 (канал), по адресу: 2-я Линия-Лермонтова.	Мозоль	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
3	Спортивный пр. 6. Ир.Набережная 21,22,23,25.	5	26.04.2016 10:30	26.04.2016 10:30	26.04.2016 14:00	3,5	26.04.2016 13:30	Профилактические работы на т/пр. Д 159 мм (б/к,) по адресу: Спортивный пр 6.	Плехов	Профилактические работы
4	Учебная 125,155,157 Декабристов 100, 102,104,106,121 Маяковского 44,46/1, 49,65 Масленникова 60,62	14	29.04.2016 10:00	29.04.2016 10:00	29.04.2016 14:00	4	29.04.2016 16:00	Врезка т/тр.Д159 на ООО "Велес и К" Маяковского 50а (на ГВС)	Харунжев	Отключение для переврезки (кап. ремонт)

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
5	Герцена 45(адм.),47(адм),49(адм),49/1 (адм.) 51(адм),55/57, Яковлева 106.	7	03.05.2016 15:30	03.05.2016 15:50	04.05.2016 13:45	21,92	04.05.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Герцена 47 (ТК-I-3-40)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
6	Герцена 55/57	1	04.05.2016 13:45	04.05.2016 13:45	04.05.2016 16:45	3	04.05.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Герцена 47 (ТК-I-3-40)	Охвостьев	Повреждение с отключением ГВС
7	Спорт.проезд 6 И.Набережная 21,22,23, 25	5	05.05.2016 13:00	05.05.2016 13:00	05.05.2016 16:50	3,83	05.05.2016 18:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. у дома 6	Плехов	Профилактические работы
8	Спорт.проезд 6, Ирт.Набережная 21,22,23,25	5	06.05.2016 09:00	06.05.2016 09:15	06.05.2016 14:25	5,17	06.05.2016 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д159 (подземно,б/к) по адресу Спорт.проезд 6	Плехов	Профилактические работы
9	Тарская 33, Орджоникидзе 13, Третьяковская 3	3	06.05.2016 10:30	06.05.2016 11:10	06.05.2016 15:00	3,83	06.05.2016 15:30	Профилактические работы на т/проводе Д219 (подземно,канал) по адресу Тарская 33	Охвостьев	Профилактические работы
10	Омская 158,158/1,162,162/1,162/2, 193,195, А.Нейбута 96,96/1,96/2, 20-я Линия 17,23,25, 21-я Линия 10, 33,37	18	10.05.2016 10:00	10.05.2016 10:00	10.05.2016 15:10	5,17	10.05.2016 15:00	Врезка запорной арматуры Д 200 мм. в РК-1/1 по адресу Омская 162	Соколов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
11	Герцена 51/53,55/57	2	10.05.2016 10:00	10.05.2016 10:20	10.05.2016 11:45	1,42	10.05.2016 15:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм. (ТК-40/3-6) по адресу Герцена 51/53	Мандронов	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
12	Омская 119/1,121,123,125,127,127/1	6	10.05.2016 14:00	10.05.2016 14:00	10.05.2016 15:00	1	10.05.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм. (ТК) по адресу Омская 127	Мозоль	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
13	Омская 119/1,121,123,125,127,127/1.	6	11.05.2016 10:00	11.05.2016 11:20	11.05.2016 15:50	4,5	11.05.2016 15:00	Профилактические работы на т/пр. Д57 (ТК), по адресу: Омская 123	Мозоль	Профилактические работы
14	Кр. Зорь 33-адм.зд.	1	12.05.2016 09:30	12.05.2016 09:45	12.05.2016 14:00	4,25	12.05.2016 15:30	Переврезка вновь смонтированного т/пр. Д108 (подземно - б/кан.) по адресу: Чкалова 36. от ТК-i-Ю-77/4	Харунжев	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
15	Фрунзе 57.	1	12.05.2016 10:30	12.05.2016 12:45	12.05.2016 16:05	3,33	12.05.2016 15:30	Проф.работы на т/проводе Д 76 мм ,по адресу: Фрунзе 57..	Мандронов	Профилактические работы
16	Орджоникидзе 285.	1	13.05.2016 10:00	13.05.2016 10:00	13.05.2016 14:30	4,5	13.05.2016 16:00	Переврезка вновь смонтированного т/пр. Д108 (подземно - кан.) по адресу: Орджоникидзе 285.	Коновалов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
17	Космический пр. 109,109а,109к.1, 10 лет Октября 208	4	16.05.2016 10:30	16.05.2016 11:10	16.05.2016 22:00	10,83	16.05.2016 16:30	Переврезка т/провода Д 219 мм. (б/канал) по адресу Космический пр. 109/1	Соколов	Отключение для переврезки (кап.

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
										ремонт)
18	Герцена 44,46	2	16.05.2016 11:00	16.05.2016 11:00	16.05.2016 15:40	4,67	16.05.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. (б/канал) по адресу Герцена 44-46	Коновалов	Профилактические работы
19	Герцена 38,40,42,55/57, Яковлева 106, Рабиновича 91	6	17.05.2016 00:15	17.05.2016 00:15	17.05.2016 16:00	15,75	17.05.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Герцена 37 (ТК-I-3-40)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
20	20 лет РККА 1,3,5,5/1,7,7/1	6	18.05.2016 10:00	18.05.2016 10:00	18.05.2016 10:40	0,67	18.05.2016 15:00	Проф.работы на т/проводе Д 57 в ТК по адресу 20 лет РККА 5	Мозоль	Профилактические работы
21	п.Загородный 1,2,3,3а,б,4,5,6,7,8, 9, 10,11,13,14,14/1	16	19.05.2016 10:00	19.05.2016 09:20	19.05.2016 11:55	2,58	19.05.2016 15:00	Проф.работы на т/проводе Д 273 мм. (надземно)	Коновалов И.Я.	Профилактические работы
22	п. Загородный 3б	1	23.05.2016 16:00	23.05.2016 16:00	23.05.2016 16:40	0,67	23.05.2016 19:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 (подземно), по адресу: п.Загородный 3б	Коновалов	Профилактические работы
23	Щербанева 20,22,25,27.Гагарина 2, Чехова 3	6	24.05.2016 23:30	24.05.2016 23:30	25.05.2016 09:30	10	25.05.2016 17:00	Устранение дефекта на "П" т/пр. Д159 мм по адресу: Щербанева 20.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
24	Чехова 3, Щербанева 25,27	3	25.05.2016 09:30	25.05.2016 09:30	25.05.2016 14:50	5,33	25.05.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 мм. по адресу: Щербанева 20.	Мандронов	Повреждение с отключением ГВС
25	Успенского 31/2	1	26.05.2016 10:00	26.05.2016 10:00	26.05.2016 16:45	6,75	26.05.2016 18:00	Переврезка т/провода Д 89 мм. (подземно) по адресу Успенского 31/2	Мозоль	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
26	Спартаковская 3, Таубе 5,7,7а,10,13 Наб. Тухачевского 7, Партизанская 5,5а,5б,18,18/1,20	13	26.05.2016 10:00	26.05.2016 10:00	26.05.2016 17:20	7,33	26.05.2016 18:00	Переврезка т/провода Д 219 мм. (подземно) по адресу Спартаковская 3	Мандронов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
27	Чехова 3, Краснофлотская 8,15,24, Щербанева 20,25, 35. Гагарина 2, 8/1,8/2,10, Газетный пер. 6,6а,6/1, 8,9, Сенная 22,27,28,40, Либкнехта 33	21	27.05.2016 10:00	27.05.2016 11:20	27.05.2016 16:15	4,92	27.05.2016 15:00	Проф.работы на запорной арматуре Д 80 (ТК) по адресу Газетный пер. 9	Мандронов	Профилактические работы
28	20 лет РККА 19,19/1,19/2,19/3,19/4, 19/5,19/6,21/1,21/2 (д/с),21/3, 21/4 (мед.учр.),23/1,23/2,23/3	14	30.05.2016 10:00	30.05.2016 10:00	30.05.2016 16:15	6,25	30.05.2016 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. (подземно) по адресу 20 лет РККА 21/1	Мозоль	Профилактические работы
29	Съездовская 144,146, 20 лет РККА 61,61/1,63,63/1	6	30.05.2016 10:00	30.05.2016 10:30	30.05.2016 14:20	3,83	30.05.2016 16:00	Переврезка т/провода Д 76/108 мм. (подземно) по адресу Съездовская 144	Соколов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
30	10 Лет Октября 187,189,189а,191б,191,193,195 . 25-я Линия 72,74,74/1.	10	31.05.2016 10:00	31.05.2016 10:30	31.05.2016 13:30	3	31.05.2016 15:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 (подземно), по адресу: 10 Лет Октября 189а.	Соколов	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
31	Набережная Тухачевского 7. Партизанская 20.	2	01.06.2016 10:00	01.06.2016 10:00	03.06.2016 16:00	54	03.06.2016 17:00	Кап.ремонт т/трассы Д 159 мм. по адресу Партизанская - Спартаковская	Мандронов	Отключение для перевврезки (кап. ремонт)
32	Гусарова 113,119,121.. пр.Гусарова 115. Чернышевского 80,82(д/с)	7	01.06.2016 16:30	01.06.2016 16:30	01.06.2016 17:45	1,25	01.06.2016 18:00	Проф.работы на запорной арматуре Д 150 мм. по адресу .Гусарова 113..	Коновалов	Профилактические работы
33	Степная 239,220.Декабристов 178,157,155,155а.Куйбышева 144/1.	7	01.06.2016 19:00	01.06.2016 19:00	02.06.2016 09:45	14,75	02.06.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 мм. по адресу .Степная 239..	ЦДС	Профилактические работы
34	7Ремесленная 77,77б 1Восточная 50	3	02.06.2016 09:30	02.06.2016 10:30	02.06.2016 17:00	6,5	02.06.2016 14:30	Проф.работы на т/проводе.Д108 у дома 77	Мандронов	Профилактические работы
35	20лет РККА 19/2,19/3,19/4	3	02.06.2016 10:00	02.06.2016 10:30	02.06.2016 16:30	6	02.06.2016 15:00	Проф.работы на т/проводе.Д89 у дома 19/4	Мозоль	Профилактические работы
36	Сазонова 208,208а	2	02.06.2016 11:00	02.06.2016 11:00	02.06.2016 18:20	7,33	02.06.2016 16:00	Проф.работы на т/проводе.Д159	Коновалов	Профилактические работы
37	Герцена 1,3,13,17, Чапаева 81,83, Красногвардейская 63	7	03.06.2016 15:00	03.06.2016 15:30	03.06.2016 16:20	0,83	03.06.2016 18:00	Проф.работы на т/проводе.Д 159 (подземно) по адресу Герцена 13	Мандронов	Профилактические работы
38	Яковлева 147	1	04.06.2016 19:30	04.06.2016 19:30	06.06.2016 17:25	45,92	06.06.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 159, по адресу: Яковлева 147.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
39	Орджоникидзе 268,270	2	06.06.2016 11:30	06.06.2016 11:30	06.06.2016 17:15	5,75	06.06.2016 16:00	Проф. работы на т/тр.Д108 у дома 270	Коновалов	Профилактические работы
40	Герцена 69	1	07.06.2016 10:30	07.06.2016 10:30	07.06.2016 15:00	4,5	07.06.2016 15:30	Проф.работы на т/проводе Д 108 (подземно) по адресу Герцена 75	Коновалов И.Я.	Профилактические работы
41	Яковлева 112/1,147,147/1, Чернышевского 3	4	07.06.2016 11:00	07.06.2016 11:00	07.06.2016 16:00	5	07.06.2016 16:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 (т/подвал) по адресу Чернышевского 3	Мандронов	Профилактические работы
42	Фрунзе 89,91,93,101,Герцена 34, Гусарова 27,29 (адм.здания)	7	07.06.2016 21:00	07.06.2016 22:00	08.06.2016 15:00	17	08.06.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 по адресу Фрунзе 93 (ТК-I-В-21/2)	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
43	Орджоникидзе 85, 1-я Северная 39 (уч.зав.)	2	08.06.2016 10:30	08.06.2016 10:30	08.06.2016 17:30	7	08.06.2016 15:30	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу Осоавиахимовская - 1-я Северная	Коновалов	Профилактические работы
44	10 лет Октября 191,193,195	3	08.06.2016 11:00	08.06.2016 11:00	08.06.2016 17:00	6	08.06.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу 10 лет Октября 191	Соколов	Профилактические работы
45	20 лет РККА 19,19/1,19/2,19/3,19/4,	14	09.06.2016 10:00	09.06.2016 10:00	09.06.2016 16:00	6	09.06.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 89 мм. (под-	Мозоль	Профилактические рабо-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	19/5,19/6,21/1,21/2 (д/с),21/3,21/4 (мед. учр.),23/1,23/2,23/3							земно) по адресу 20 лет РККА 19/3		ты
46	Почтовая 33,37,38,45,47,а. Учебная 40,43,45,51,53,54,56,62,64. Лермонтова 39,41,46,56,60. Успенского 2,4,10,14.Слободская 59,61,	26	10.06.2016 09:00	10.06.2016 09:50	10.06.2016 14:00	4,17	10.06.2016 14:00	Проф. работы на т/проводе Д 219 мм. (подземно) по адресу Учебная 64.	Харунжев	Профилактические работы
47	Кемеровская 2,4,4/1,6 Н.Тухачевского 20,22 Волочаевская 17ж,19ж	8	10.06.2016 10:00	10.06.2016 10:00	10.06.2016 15:20	5,33	10.06.2016 15:00	Проф. работы на т/проводе Д 273 мм. у дома №6	Охвостьев	Профилактические работы
48	Спартаковская 3.Таубе 10. Набережная Тухочевского 7. Партизанская 20,5.	5	10.06.2016 10:00	10.06.2016 10:00	10.06.2016 18:30	8,5	10.06.2016 16:00	Проф. работы на т/проводе Д 219 мм. (подземно) по адресу Спартаковская 3.	Мандронов	Профилактические работы
49	Герцена 44,46	2	15.06.2016 09:30	15.06.2016 10:00	15.06.2016 16:30	6,5	15.06.2016 15:00	Проф. работы на т/проводе Д 89 (подземно) по адресу Герценна 46	Коновалов И.Я.	Профилактические работы
50	Кемеровская 10,12а,20,22, Волочаевская 9,9/1,11,11/1,13,15, 15а,17,17а,б,в,г/1,19,19/1,19а,б,в,г, 21,21а, Кр.Путь 18а,22,22а,24/1,26а, 28,28а,б,36,42,53,57,59,61,63,65,67, 69,75,79,81, Добровольского 1,2,3, 4,5,5/1,7,9,11,11а,13,13а, Яковлева 2,2а,4, Ордж	61	15.06.2016 10:00	15.06.2016 10:00	15.06.2016 13:15	3,25	15.06.2016 15:00	Проф. работы на т/проводе Д 57 (ТК) по адресу Кр.Путь 65	Охвостьев	Профилактические работы
51	Орджоникидзе 85.	1	17.06.2016 10:30	17.06.2016 10:30	17.06.2016 14:20	3,83	17.06.2016 15:30	Профилактические работы на т/проводе Д 219мм. (подземно) по адресу .Осовиахимовкая- 1Северная	Коновалов	Профилактические работы
52	5 Северная 207(д/с),209,209а. Челюскинцев 83.	4	20.06.2016 09:00	20.06.2016 10:00	20.06.2016 15:00	5	20.06.2016 16:00	Переврезка т/трассы Д 89мм,108мм и замена запорной арматуры Д 80 мм - 4шт.по адресу 5 Северная 209.	Коновалов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
53	Спартаковская 3, Таубе 10, Наб.Тухачевского 7, Партизанская 5,20	5	20.06.2016 10:00	20.06.2016 10:00	20.06.2016 14:50	4,83	20.06.2016 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (подземно) по адресу Спартаковская 3	Мандронов	Профилактические работы
54	18-Северная 91 Осовиахимовская 157,159	3	22.06.2016 10:00	22.06.2016 10:15	22.06.2016 15:45	5,5	22.06.2016 16:00	Переврезка т/тр.Д159 у дома 91	Охвостьев	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
55	Спартаковская 3 Таубе 10 Н.Тухачевского 7 Партизан-	5	23.06.2016 10:00	23.06.2016 10:00	23.06.2016 16:45	6,75	23.06.2016 17:00	Переврезка т/провода Д 219 мм. по адресу Партизанская	Мандронов	Отключение для пере-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	ская 5, 20							18		врезки (кап. ремонт)
56	16 Северная 150, Кр.Пахарь 99к1, 165а(УВД)	3	23.06.2016 23:45	23.06.2016 23:45	24.06.2016 09:00	9,25	24.06.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 по адресу 16 Северная 155	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
57	Потанина 60, Пушкина 113,128	3	27.06.2016 13:00	27.06.2016 13:55	27.06.2016 15:50	1,92	27.06.2016 17:00	Проф.работы на т/проводе Д 108 (ТК) по адресу Пушкина 113	Жестовский	Профилактические работы
58	Волховстроя 5(СПТУ),5/1, 5 Армии 3, Средняя5,5/1,7	6	28.06.2016 04:30	28.06.2016 04:30	28.06.2016 15:00	10,5	28.06.2016 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 (канал)по адресу Средняя 5	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
59	1-я Челюскинцев 106	1	28.06.2016 10:00	28.06.2016 10:00	28.06.2016 11:00	1	28.06.2016 15:00	Профилактические работы на т/пр. Д57, (надземно), по адресу: 1 Челюскинцев 106	Мандронов	Профилактические работы
60	Герцена 1,3,13,17. Чапаева 81,83. Красногвардейская 63.	7	28.06.2016 15:30	28.06.2016 18:40	28.06.2016 19:30	0,83	28.06.2016 20:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, (подземно), по адресу: Герцена 13	Мандронов	Профилактические работы
61	20 лет РККА 9,9/1,11,11/5,13,13/1.	6	29.06.2016 11:30	29.06.2016 11:30	29.06.2016 14:00	2,5	29.06.2016 16:00	Проф. работы на т/проводе Д 89 мм .(канал) по адресу: 20 лет РККА 13/1.	Мозоль	Профилактические работы
62	10 лет Октября 147,149,149/1,175. 20 линия 86,90а,92.	7	29.06.2016 11:30	29.06.2016 11:30	29.06.2016 21:30	10	29.06.2016 16:00	Проф. работы на т/проводе Д 159 мм .(канал) по адресу: 10 лет Октября 149.	Коновалов	Профилактические работы
63	Б.Победы 1,3,3а. Ир.Набережная 29. Спортивный проезд 12.	5	01.07.2016 14:00	01.07.2016 14:45	01.07.2016 17:00	2,25	01.07.2016 19:00	Проф. работы на т/тр.Д 159 мм по адресу: Б.Победы 3..	Жестовский	Профилактические работы
64	Звездова 62,62/4. 10 Лет Октября 105к1-д/сад №34	3	03.07.2016 01:00	03.07.2016 01:00	04.07.2016 14:45	37,75	04.07.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (т/подвал), по адресу: Звездова 62.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
65	Пушкина 133/1,133/3,133/4,133/5, 133/6,133/7,133/8	7	04.07.2016 09:30	04.07.2016 09:30	04.07.2016 17:50	8,33	04.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу Пушкина 133 (ТК-V-В-64/3)	Жестовский	Профилактические работы
66	Иртышская Набережная 12,13,13а (д/с),14,15,15а,15б	7	04.07.2016 09:40	04.07.2016 09:40	04.07.2016 18:00	8,33	04.07.2016 14:30	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (подземно) по адресу Иртышская Набережная 15 (ТК-II-3-39)	Жестовский	Профилактические работы
67	10 Лет Октября 147,149,149/1,175. 20-я Линия 86,90а,92.	7	06.07.2016 11:30	06.07.2016 12:00	06.07.2016 16:30	4,5	06.07.2016 16:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 (подземно), по адресу: 10 Лет Октября 149	Соколов	Профилактические работы
68	Б.Победы 1,3,3а. Ир.Набережная 29. Спортивный пр. 12.	5	07.07.2016 09:00	07.07.2016 09:30	07.07.2016 14:30	5	07.07.2016 17:00	Проф. работы на т/пр. Д 159 мм. по адресу: Б.Победы 3.	Жестовский	Профилактические работы
69	13 Линия 41,43,45. Лермонтова 127,127е,127/1,131(уч),136,136	10	07.07.2016 14:00	07.07.2016 14:30	07.07.2016 17:30	3	07.07.2016 19:00	Проф. работы на т/пр. Д 159 /57мм. по адресу: 13 Линия 60.	Соколов	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	/1. Шеболдина 60.									
70	Пушкина 133/1,133/3,133/4,133/5, 133/6,133/7,133/8	7	08.07.2016 10:30	08.07.2016 10:55	08.07.2016 16:00	5,08	08.07.2016 15:30	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу Пушкина 133 (ТК-V-В-64/3)	Жестовский	Профилактические работы
71	Пушкина 133/1,133/3,133/4,133/5, 133/6,133/7,133/8	7	11.07.2016 13:00	11.07.2016 13:05	11.07.2016 17:05	4	11.07.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу Пушкина 133 (ТК-V-В-64/3)	Жестовский	Профилактические работы
72	Съездовская 144,146, 20 лет РККА 61,51/1,63,63/1	6	19.07.2016 09:30	19.07.2016 09:40	19.07.2016 20:05	10,42	19.07.2016 16:00	Переврезка т/провода Д 108/159 мм. (подземно) по адресу Съездовская 144	Мозоль	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
73	Учебная 107, Масленникова 15, Декабристов 89,128,130,130а, Б.Мартынова 4,6, Куйбышева 132,132а	10	19.07.2016 10:00	19.07.2016 10:00	19.07.2016 16:00	6	19.07.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. по адресу: Декабристов 89	Харунжев	Профилактические работы
74	п.Биофабрика 1/1,3,4,5/1,6,8,9,10,12 12/1,14,15/1,17,20,21,22,23, Универсальная 1,1а,3,5,7,9,11, 10 лет Октября 195 а, 3-й Разъезд 2	29	20.07.2016 10:00	20.07.2016 10:00	20.07.2016 13:30	3,5	20.07.2016 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 325 мм. (подземно) по адресу: 10 лет Октября 201 (ТК-V-В-П-4/1)	Мозоль	Профилактические работы
75	Учебная 107 Масленникова 15 Декабристов 89,128,130,130а Б.Мартынова 4,6 Куйбышева 132, 132а	10	20.07.2016 11:00	20.07.2016 11:00	20.07.2016 16:00	5	20.07.2016 16:00	Проф. работы на т/тр.Д108 у Декабристов 89	Харунжев	Профилактические работы
76	Учебная 155,157 Маяковского 44 Декабристов 106	4	20.07.2016 16:30	20.07.2016 16:30	20.07.2016 20:00	3,5	20.07.2016 21:00	Проф. работы на т/тр.Д89 у дома Учебная 155	Харунжев	Профилактические работы
77	Омская 158,158/1,162,162/1,162/2,193, 195. Нейбута 96,96/1,96/2. 20-я Линия 17,23,25. 21-я Линия 10,33,37.	18	22.07.2016 09:00	22.07.2016 09:45	22.07.2016 16:30	6,75	22.07.2016 14:00	Профилактические работы на т/пр. Д325, по адресу: Омская 162.	Куприн	Профилактические работы
78	Кемеровская 13,20,22. Кр. Путь 26а,28а,28б,28. Добровольского 11,11а,13,13а.	11	22.07.2016 10:00	22.07.2016 10:00	22.07.2016 11:00	1	22.07.2016 15:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, по адресу: Кр. Путь 28а	Охвостьев	Профилактические работы
79	Маркса 6	1	26.07.2016 10:00	26.07.2016 10:00	26.07.2016 17:15	7,25	26.07.2016 15:00	Профилактические работы на т/пр. Д108 (подземно)	Плехов	Профилактические работы
80	20 лет РККА 23/1	1	26.07.2016 13:00	26.07.2016 13:00	26.07.2016 14:50	1,83	26.07.2016 20:00	Профилактические работы на т/пр. Д57 (подземно)	Сокогов	Профилактические работы
81	Омская 111,115,115/1,115/2,117, 117/2	6	26.07.2016 13:00	26.07.2016 13:00	26.07.2016 15:30	2,5	26.07.2016 20:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 (т/подвал) по адресу Омская 117/1	Сокогов	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
82	КрЗорь 54в к1,5 Линия 117б	2	26.07.2016 13:00	26.07.2016 13:00	26.07.2016 20:20	7,33	26.07.2016 20:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 (надземно) по адресу Кр.Зорь 54в	Сокогов	Профилактические работы
83	Орджоникидзе 83,86,88,90, 5 Армии 10,10/1,10/2,12,14,41,47,71, Вавилова 5а,12,31, Волховстроя 18,20, Кемеровская 17,78, Сазонова 47,64, Тарская 96,98	23	26.07.2016 13:00	26.07.2016 13:00	26.07.2016 20:55	7,92	26.07.2016 20:00	Профилактические работы на т/пр. Д273 (подземно) по адресу Орджоникидзе 83	Коновалов И.Я.	Профилактические работы
84	Тарская 55, Орджоникидзе 47,56, 58, Октябрьская 73,75,79,92,98	9	27.07.2016 01:15	27.07.2016 01:15	27.07.2016 20:00	18,75	27.07.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 (подземно) по адресу Орджоникидзе-Октябрьская	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
85	Звездова 124а,128, 10 лет Октября 141,141а, 14 Линия 40, Иркутская 104	6	27.07.2016 04:00	27.07.2016 04:00	27.07.2016 13:30	9,5	27.07.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу 13 Линия 58	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
86	Орджоникидзе 273,273а,273б,275, 277,279,281	7	27.07.2016 16:00	27.07.2016 16:00	27.07.2016 16:40	0,67	27.07.2016 18:00	Профилактические работы на т/проводе Д159 мм. (ТК) по адресу Орджоникидзе 275	Коновалов	Профилактические работы
87	Рабиновича 77,82,84,88,88б,90,91,94, 108,108/1 Герцена 36,37,38,38а,40, 42,45,47,49,51/53,55/57 Яковлева 106	22	28.07.2016 09:30	28.07.2016 10:00	28.07.2016 17:20	7,33	28.07.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д219 у Рабиновича 88	Марков	Профилактические работы
88	Нейбута 64,66 Омская 132,149	4	28.07.2016 15:30	28.07.2016 15:30	28.07.2016 21:30	6	28.07.2016 20:30	Проф. работы на т/тр.Д273 у 13Линия-Иркутская	Мозоль	Профилактические работы
89	Спорт. проезд 7,9	2	29.07.2016 09:00	29.07.2016 10:00	29.07.2016 11:10	1,17	29.07.2016 15:00	Проф.работы на т/тр.Д108	Плехов	Профилактические работы
90	Декабристов 35,35а,37,44, Лермонтова 61,63, Степная 79,76, Куйбышева 62, 30 лет ВЛКСМ 49, 10лет Октября 48,50,70	13	29.07.2016 12:00	29.07.2016 12:20	29.07.2016 15:30	3,17	29.07.2016 16:00	Проф.работы на т/проводе Д 219 по адресу Декабристов 35	Харунжев	Профилактические работы
91	Фрунзе 1,1/3,1/4, Волочаевская 9б ,в,13/1,13г,д,е,15/1,2,5,15б,в,е, и,ж, 17г,д,е,19д,е	23	29.07.2016 14:00	29.07.2016 14:00	29.07.2016 16:10	2,17	29.07.2016 19:00	Проф.работы на т/проводе Д 325 по адресу Октябрьская 3	Коновалов	Профилактические работы
92	Звездова 124а,128, 10 лет Октября 141,141а, 14 Линия 40, Иркутская 104	6	29.07.2016 23:00	29.07.2016 23:00	30.07.2016 13:50	14,83	30.07.2016 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 (подземно) по адресу 13 Линия-Звездова	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
93	20 лет РККА 13/2,13/3,15 (адм.зд.)	3	01.08.2016 06:00	01.08.2016 06:00	01.08.2016 16:00	10	01.08.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. по адресу 20 лет РККА 13/2	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
94	Декабристов 33,35,35а,37,44 Лермонтова 61,63 Степная 73,76 Куйбышева 62 30лет Октября 49 10лет Октября 50,70	13	01.08.2016 10:00	01.08.2016 11:00	01.08.2016 15:30	4,5	01.08.2016 17:00	Профилактические работы по ремонту т/тр.Д219 у Декабристов 35	Харунжев	Профилактические работы
95	Пушкина 113,128, Потанина 60, М.Жукова 144	4	02.08.2016 09:00	02.08.2016 09:40	02.08.2016 16:00	6,33	02.08.2016 16:00	Профработы на т/проводе Д 159 по адресу Пушкина 113	Плехов	Профилактические работы
96	Почтовая 33,37,38,45,47,47а, Учебная 40,43,45,51,53,54,56,62,64, 68,76,77,78,79,80,82,86, Лермонтова 39,41,46,56,60, Успенского 2,4,10, 14, Слободская 59,61, Чкалова 44, 50,54а, М.Жукова 77/1,77,89,91,95, 97, Кр.Зорь 12,16,20,39,41	48	02.08.2016 09:30	02.08.2016 11:00	02.08.2016 15:30	4,5	02.08.2016 16:30	Профработы на т/проводе Д 219 по адресу Учебная 68	Харунжев	Профилактические работы
97	10 лет Октября 105(д/с), Звездова 62,62/4	3	03.08.2016 09:00	03.08.2016 10:00	03.08.2016 12:00	2	03.08.2016 14:00	Профработы на т/проводе Д 108 (подземно) по адресу Звездова 62	Мозоль	Профилактические работы
98	Краснознаменная 21а,б,в,23	4	03.08.2016 09:30	03.08.2016 09:30	03.08.2016 11:45	2,25	03.08.2016 14:30	Профработы на т/проводе Д 219 (т/подвал) по адресу Краснознаменная 21	Мозоль	Профилактические работы
99	9-я Северная 171, 10-я Северная 127-166, 13-я Северная 157а,157а/1,157, 14-я Северная 151а,б,152, 16-я Северная 144 а,147, 150,150/1,151,155, 17-я Северная 77а,97а,99, 18-я Северная 91-98, 19-я Северная 80а,103, Герцена 108,110, 2-я Совхозная 9-163, Кр	68	04.08.2016 09:00	04.08.2016 10:10	04.08.2016 14:45	4,58	04.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д 325 мм. (в ТК, надземно), по адресу: 2-я Совхозная 15	Коновалов	Профилактические работы
100	М.Жукова 89,91,95,97	4	04.08.2016 09:30	04.08.2016 09:50	04.08.2016 14:30	4,67	04.08.2016 16:30	Профилактические работы на т/проводе Д 108 (надземно) по адресу М.Жукова 89	Харунжев	Профилактические работы
101	Таубе 7,7а,10,13. Партизанская 5,20. Наб. Тухачевского 7	7	04.08.2016 09:30	04.08.2016 10:00	04.08.2016 15:10	5,17	04.08.2016 16:30	Профилактические работы на т/пр. Д 219мм. (надземно), по адресу: Таубе 13	Марков	Профилактические работы
102	Звездова 129,129/1,129/3, Омская 134,134/1,136,136к.1,136к.2, 14-я Линия 41,41а, 17-я Линия 48	11	04.08.2016 14:00	04.08.2016 15:15	04.08.2016 16:25	1,17	04.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (в ТК) по адресу 14 Линия 41 (ТК-V-В-86/8)	Куприн	Профилактические работы
103	Орджоникидзе 273,273а,б. 275,277,279,281.	7	05.08.2016 09:00	05.08.2016 09:00	05.08.2016 14:40	5,67	05.08.2016 14:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, по адресу: Орджоникидзе 275.	Коновалов	Профилактические работы
104	Омская	18	05.08.2016	05.08.2016	05.08.2016	5,5	05.08.2016	Профилактические работы на	Мозоль	Профилакти-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	158,158/1,162,162/1,162/2, 193,195, А.Нейбута 96,96/1,96/2, 20-я Линия 17,23,25, 21-я Линия 10,33,37		09:30	09:30	15:00		15:00	т/проводе Д 325 мм. (канал) по адресу Омская 162/2		ческие работы
105	Пушкина 26,30,33,35,37. Лермонтова 22,24,27,32. Сажинская 26,33,35,39. Почтовая 6.	14	08.08.2016 10:00	08.08.2016 10:05	08.08.2016 14:55	4,83	08.08.2016 15:00	Проф. рабрты на т/проводе Д219 мм. по адресу:Почтовая 6	Плехов	Профилактические работы
106	Б.Хм.134,136,138,140,142,144. Кр.Зорь 54,56. 20 лет РККА 19,19/1, 19/2/3/4/5/6,21,21а/2.21/1,/3/4,23/1/2/3.	23	08.08.2016 15:00	08.08.2016 15:00	08.08.2016 17:20	2,33	08.08.2016 18:00	Проф. рабрты на т/проводе Д 159 мм. по адресу:Кр.Зорь 54.	Мозоль	Профилактические работы
107	Орджоникидзе 235-д/сад. Вавилова 234а,234б,236.	4	11.08.2016 10:00	11.08.2016 10:00	11.08.2016 14:45	4,75	11.08.2016 15:00	Проф. работы на т/пр. Д57, по адресу: Вавилова 225а	Коновалов	Профилактические работы
108	Орджоникидзе 50, Третьяковская 1. Яковлева 6,7,8,9,10,11,12,14.	10	11.08.2016 10:00	11.08.2016 13:40	11.08.2016 16:30	2,83	11.08.2016 15:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159, по адресу: Яковлева 10 от ТК-I-3-43	Коновалов	Повреждение с отключением ГВС
109	Челюскинцев 100,102/1,2,106. 2-я Челюскинцев 7а,9а,11,15а. Арсеньева 1-уч.зав. 2,4,6,8,9,10,10а,10б. 11-я Восточная 17,19. Славянская 1,3. Нахимова 9.	21	12.08.2016 09:00	12.08.2016 09:00	12.08.2016 16:30	7,5	12.08.2016 17:00	Переврезка т/пр. Д273, по адресу: 8-я Восточная 22.	Кокошин	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
110	Комиссаровская 18	1	15.08.2016 09:00	15.08.2016 09:15	15.08.2016 14:30	5,25	15.08.2016 15:00	Профилактические работы на т/пр. Д76, по адресу: Комиссаровская 18 от ТК-I-Ю-26	Плехов	Профилактические работы
111	20 Лет РККА 17,17/1,17/2,17/3.	4	15.08.2016 09:00	15.08.2016 09:40	15.08.2016 16:30	6,83	15.08.2016 16:00	Переврезка т/пр. Д159 (подземно), по адресу: 20 Лет РККА 17/3.	Мозоль	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
112	Съездовская 144,146. 20 Лет РККА 61,61/1,63,63/1.	6	15.08.2016 15:00	15.08.2016 15:00	15.08.2016 19:30	4,5	15.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, по адресу: Съездовская 150	Соколов	Профилактические работы
113	Пушкина 26,30,33,35,37 Лермонтова 22,24,27,32, Сажинская 26,33,35,39 Почтовая 6	14	18.08.2016 09:00	18.08.2016 09:20	18.08.2016 13:50	4,5	18.08.2016 15:00	Профилактические работы на т/пр. Д 159 мм у дома Лермонтова 24 (ТК-I-Ю-74)	Плехов	Профилактические работы
114	Кр.Зорь 108б (шк.№130),145а, 145б,145в	4	19.08.2016 01:00	19.08.2016 01:00	19.08.2016 14:30	13,5	19.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм, (подземно) по адресу 21-я Линия 146	Мозоль	Профилактические работы
115	40 лет Ракетных войск 1,2,3,4,5,6,7,8 (уч.зав.),9 (д/с),9/1,19	11	19.08.2016 09:00	19.08.2016 09:35	19.08.2016 11:45	2,17	19.08.2016 11:00	Профилактические работы на т/проводе Д 325 мм, (надземно) по адресу 40 лет Ракетных войск (кот.п.Степной)	Коновалов	Профилактические работы
116	Челюскинцев	22	19.08.2016	19.08.2016	19.08.2016	6	19.08.2016	Переврезка т/провода Д 273	Кокошин	Отключение

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	100,102/1,102/2,106, 2-я Челюскинцев 7а,9а,11,15а, Арсеньева 1 (уч.зав.),2,4,6,8,9,10,10а 10б, 11-я Восточная 17,19, Славянская 1,3,Нахимова 9		10:00	10:00	16:00		16:00	мм. (подземно) по адресу 8-я Восточная 22		для переврезки (кап. ремонт)
117	2-я Совхозная 163, Особавиахимовская 157,159	3	19.08.2016 10:00	19.08.2016 10:00	19.08.2016 16:45	6,75	19.08.2016 16:00	Переврезка т/провода Д 159 мм. (подземно) по адресу 18-я Северная 91	Охвостьев	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
118	Маяковского 65. Масленникова 60,62.	3	22.08.2016 10:00	22.08.2016 10:00	22.08.2016 15:00	5	22.08.2016 14:00	Проф. работы на т/проводе Д 108 мм по адресу: масленникова 62.	Харунжев	Профилактические работы
119	Пранова 4.	1	22.08.2016 10:00	22.08.2016 11:10	22.08.2016 16:00	4,83	22.08.2016 16:00	Проф. работы на т/проводе Д 108 мм по адресу: Пушкина 17/1.	Харунжев	Профилактические работы
120	Омская 121,123,125.	3	22.08.2016 14:30	22.08.2016 14:30	22.08.2016 16:00	1,5	22.08.2016 18:00	Проф. работы на т/проводе Д 89 мм по адресу: Омская 123	Соколов	Профилактические работы
121	Сьездовская 144,146. 20 лет РККА 61,61/1,63,63/1.	6	22.08.2016 15:00	22.08.2016 15:00	22.08.2016 16:00	1	22.08.2016 18:00	Проф. работы на т/проводе Д 108 мм по адресу: Сьездовская 150.	Соколов	Профилактические работы
122	Рабиновича 77,84,88,б,90,91,94,108,108/1.Герцена 36,37,38,а,40,42,45,47,49,51/53 ,55/57. Яковлева 106	20	23.08.2016 09:00	23.08.2016 09:50	23.08.2016 16:50	7	23.08.2016 14:00	Проф. работы на т/проводе Д 219 мм .по адресу:Рабиновича 90....	Жестовский	Профилактические работы
123	Ильинская 9	1	02.09.2016 09:30	02.09.2016 09:50	02.09.2016 11:00	1,17	02.09.2016 14:00	Проф. рабрты на запорной арматуре Д80	Харунжев	Профилактические работы
124	И.Набережная 12,13,13а,14,15,15а, 15б	7	07.09.2016 09:00	07.09.2016 09:30	07.09.2016 13:50	4,33	07.09.2016 15:00	Проф. работы на т/тр.Д219 у дома 15	Плехов	Профилактические работы
125	1 Квартал 2,3,4,5	4	07.09.2016 11:00	07.09.2016 11:00	07.09.2016 15:50	4,83	07.09.2016 16:00	Проф.работы на т/проводе Д 108 (подземно по аресу 1 Квартал 4	Коновалов	Профилактические работы
126	Герцена 1,3,13,17, Чапаева 81,83	6	07.09.2016 11:00	07.09.2016 11:00	07.09.2016 18:45	7,75	07.09.2016 19:00	Переврезка т/провода Д 159 (подземно) по адресу Герцена 13	Марков	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
127	Съездовская 144,146, 20 лет РККА 61,61/1,63,63/1,65	7	08.09.2016 10:00	08.09.2016 10:00	08.09.2016 18:30	8,5	08.09.2016 16:00	Переврезка т/провода Д 108/159 мм. (подземно) по даресу Съездовская 150 от ЦТП-548	Соколов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
128	Краснознамённая 21а,21б,23, Завертяева 27	4	08.09.2016 14:00	08.09.2016 14:30	08.09.2016 16:30	2	08.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 219 мм. (т/подвал) по адресу Красно-	Коновалов	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								знамённая 21 (кот.ОАО"Омскстройматериалы")		
129	п.Загородный 1,2,3,3а,3б,4,5,6,7,8,9, 10,11,13,14	15	12.09.2016 09:00	12.09.2016 09:10	12.09.2016 15:20	6,17	12.09.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 325 мм. (надземно) по адресу п.Загородный 1а	Коновалов	Профилактические работы
130	Сьездовская 144,146. 20 лет РККА 61,61/1,63,63/1,65(д/с)	7	13.09.2016 09:30	13.09.2016 09:30	13.09.2016 17:30	8	13.09.2016 19:00	Переврезка т/провода Д 273 мм.по адресу Сьездовская 150.	Соколов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
131	Спортивный пр. 1. Циолковского 2. Ир.Набережная 17.	7	13.09.2016 10:30	13.09.2016 10:30	13.09.2016 16:15	5,75	13.09.2016 16:00	Проф.работы т/провода Д 108 мм.по адресу Спортивный пр.1.	Плехов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
132	Ирт.Набережная 17, Спорт.проезд 1, Циолковского 1	3	14.09.2016 09:00	14.09.2016 09:30	14.09.2016 12:30	3	14.09.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм по адресу Спорт.проезд 1	Плехов	Профилактические работы
133	Луч по ул. 2 Совхозная.9,10,13,16,18,21,24.Северная. 1 Совхозная ,.2Совхозная . Кр.Пахарь. Осовиахимовская.Герцена.	68	14.09.2016 09:00	14.09.2016 11:25	14.09.2016 15:15	3,83	14.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 325 мм по адресу 14 Северная - 2 Совхозная..	Охвостьев	Профилактические работы
134	Съездовская 41,50, Декабристов 71,80,96,98, Учебная 83,83а,83/1, 90, Б.Мартынова 3,5,17, Кр.Зорь 30, 32,34,53,55,57,61, Степная 130,132	22	15.09.2016 09:00	15.09.2016 09:10	15.09.2016 14:45	5,58	15.09.2016 17:00	Проф. работы на т/проводе Д 273 (подземно) по адресу Декабристов-Кр.Зорь	Плехов	Профилактические работы
135	Краснофлотская 8,15,23,24, Газетный пер. 6,6а,6/1,8,9, Гагарина 2,8/1,8/2,10, Сенная 27,33, 35,40, Либкнехта 33, Щербанева 35	19	19.09.2016 09:00	19.09.2016 10:00	19.09.2016 15:20	5,33	19.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 273 (ТК) по адресу Щетинкина 10	Жестовский	Профилактические работы
136	Лермонтова 127,127е,127/1,131 (уч.зав), 10 летОктября 136,136/1+ 16ч.ж.д.	22	20.09.2016 11:00	20.09.2016 11:00	20.09.2016 16:00	5	20.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 (подземно) по адресу 13-я Линия 61	Соколов	Профилактические работы
137	Омская 119,119/1,121,123,125,127, 127/1 Нейбута 10	8	21.09.2016 16:00	21.09.2016 16:00	21.09.2016 19:00	3	21.09.2016 07:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 у дома 123	Мозоль	Профилактические работы
138	Сьездовская 144,146, 20 лет РККА 61,61/1,63,63/1,65(д/с)	7	22.09.2016 10:00	22.09.2016 10:10	22.09.2016 16:40	6,5	22.09.2016 17:00	Переврезка т/провода Д 108/159 мм. по адресу Сьездовская 150.	Соколов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
139	Омская 119,119/1,121,123,125,127/1.12	8	22.09.2016 11:00	22.09.2016 11:00	22.09.2016 15:40	4,67	22.09.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм по адресу	Мозоль.	Профилактические рабо-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	7 Нейбута 10.							Омская 123.		ты
140	Съездовская 144,146, 20 лет РККА 61,61/1,63,63/1,65 (д/с)	7	26.09.2016 10:00	26.09.2016 10:00	26.09.2016 18:50	8,83	26.09.2016 17:00	Перевязка т/провода Д 273 мм. (подземно) по адресу Съездовская 150 (от ЦТП-548)	Соколов	Отключение для перевязки (кап. ремонт)
141	Кемеровская 115 (адм.зд.)	1	26.09.2016 10:00	26.09.2016 10:00	29.09.2016 11:10	73,17	29.09.2016 17:00	Перевязка т/провода Д 108 мм. (подземно) по адресу Кемеровская 115	Марков	Отключение для перевязки (кап. ремонт)
	ЦТГУ (котельные)	442				3,93				
1	кот К.Заслонова 2.	150	29.06.2016 10:30	29.06.2016 10:20	29.06.2016 12:45	2,42	29.06.2016 12:30	Диагностика теплообменика	Макиенок	Профилактические работы
2	к.Береговой: Советская 5,7	2	26.07.2016 10:30	26.07.2016 10:45	26.07.2016 13:40	2,92	26.07.2016 15:00	Профилактические работы на т/пр. ГВС Д76 и Д 32 (подземно), по адресу: Советская 5,7	Сергеев	Профилактические работы
3	пос.Береговой: Пролетарская 6,8, 10, Школьная 1,2,3,3а,5,6,7,8,8а, Косенкова 16,16а,17,19,21,23,25,27, Почтовый переулок 13,15,15а,18	24	02.08.2016 13:00	02.08.2016 13:00	02.08.2016 17:40	4,67	02.08.2016 17:00	Профработы на т/проводе ГВС Д 76 (обратка) и Д 108 (подача) (подземно) по адресу Иртышская 2	Сергеев	Профилактические работы
4	п.Береговой Пролетарская 6,8,10, Школьная 1,2, 3,3а,5,6,7,8,8а, Косенкова 16,16а, 17,19,21,23,25,27, Почтовый переулок 13,15,15а,18	24	10.08.2016 10:30	10.08.2016 10:30	10.08.2016 16:20	5,83	10.08.2016 17:00	Профилактические работы на т/проводе Д 57/76 мм. (подземно) по адресу Пролетарская 10 п.Береговой	Сергеев	Профилактические работы
5	пос.Береговой. Комсомольский пр 9.	1	17.08.2016 10:00	17.08.2016 10:00	17.08.2016 15:30	5,5	17.08.2016 16:00	Проф. рабрты на т/проводе Д 32 мм , по адресу: Комсом.пр. 9	Сергеев	Профилактические работы
6	кот.п.Береговой	120	14.09.2016 08:30	14.09.2016 08:30	14.09.2016 12:00	3,5	14.09.2016 16:00	Установка барботера в деаэратор	Воробьёв	Профилактические работы
7	кот.п.Береговой	120	15.09.2016 09:00	15.09.2016 09:10	15.09.2016 11:00	1,83	15.09.2016 12:00	Замена врезок Д 40 на территории котельной	Воробьёв	Профилактические работы
8	п.Береговой Школьная 3а	1	26.09.2016 09:00	26.09.2016 09:15	26.09.2016 14:00	4,75	26.09.2016 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д 57 мм. (подземно) по адресу п.Береговой ул. Школьная 3а	Сергеев	Профилактические работы
	ЦТП	703				2,93				
1	ЦТП-715, по адресу: 17-я Рабочая 51	8	22.04.2016 10:00	22.04.2016 10:10	22.04.2016 14:30	4,33	22.04.2016 14:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, в ЦТП-715	Передерей	Профилактические работы
2	ЦТП-676 Дмитриева 3к.4, 70 лет Октября 18,18к.1	11	05.05.2016 09:00	05.05.2016 09:00	05.05.2016 11:00	2	05.05.2016 11:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-676 по адресу 70 лет Октября	Шашлов	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	18к.2,20,20к.1,20к.2,20к.3 (шк.№54),22, 22к.1,22к.2							16 к.2		
3	ЦТП-545 20 лет РККА 175,177, 3-й Разъезд 36 27-я Линия 33,37,37а	6	10.05.2016 13:10	10.05.2016 13:10	10.05.2016 14:45	1,58	10.05.2016 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-545 по адресу 3-й Разъезд 36а	Тузов	Профилактические работы
4	ЦТП - 686. Дмитриева 9,11,11/1,/2/3/7.,13/6.Комарова 22, 23,23/1/2/3,25,27,27/1/2/3/4/5/7.	22	13.05.2016 10:00	13.05.2016 10:00	13.05.2016 11:45	1,75	13.05.2016 12:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 мм , в ЦТП-686. по адресу: Дмитриева 11..	Шашлов	Профилактические работы
5	ЦТП-713 Кирова 4,4/2,6,6/2,8,8/2, Харьковская 5 (д/с №235), Свободы 43, 2-я Военная 19	9	17.05.2016 09:00	17.05.2016 09:05	17.05.2016 13:15	4,17	17.05.2016 13:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-713 по адресу Кирова 8к.3	Девятияров	Профилактические работы
6	ЦТП-501.9Линия 44,46.Омская 106,108, 110,112,114,114/3.Куйбышева 27/1/2.../8 Иркутская 3,5. Б.Хм.44,42. 8 Линия 60.	22	20.05.2016 10:45	20.05.2016 10:45	20.05.2016 11:10	0,42	20.05.2016 13:30	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. (в ЦТП -501) по адресу Омская 108 а.	Тузов	Профилактические работы
7	ЦТП-657	16	26.05.2016 13:00	26.05.2016 13:05	26.05.2016 14:35	1,5	26.05.2016 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-657 по адресу Бережного 5	Волосатов	Профилактические работы
8	ЦТП -713.Кирова 4,4/2,6,6/2,8,8/2. Харьковская 5 (д/с).Свободы 43. 2 Военная 19.	9	01.06.2016 10:00	01.06.2016 10:00	01.06.2016 13:00	3	01.06.2016 14:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП 713. по адресу: Кирова 8/3.	Девятияров	Профилактические работы
9	ЦТП - 302.Пригородная 15,15/1,17, 19,21.	6	02.06.2016 09:00	02.06.2016 09:00	02.06.2016 11:25	2,42	02.06.2016 12:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 мм.в ЦТП-302. по адресу:Пригородная 21/1.	Оконешников	Профилактические работы
10	ЦТП - 683.Конева 20,20/1,22,22/1,24, 24/1/2,26,26/1/2. Комарова 29,31.	12	02.06.2016 09:00	02.06.2016 09:00	02.06.2016 11:30	2,5	02.06.2016 13:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 мм.в ЦТП-683. по адресу: Конева 26.	Шашлов	Профилактические работы
11	ЦТП-501	22	03.06.2016 09:00	03.06.2016 09:05	03.06.2016 12:15	3,17	03.06.2016 13:00	Проф. работы на т/тр.Д159 в ЦТП	Тузов	Профилактические работы
12	ЦТП-102	46	03.06.2016 10:15	03.06.2016 10:15	03.06.2016 10:30	0,25	03.06.2016 11:15	Проф. работы на т/тр.ГВС Д159 в ЦТП	Оконешников	Профилактические работы
13	ЦТП-502	19	07.06.2016 09:00	07.06.2016 09:00	07.06.2016 16:20	7,33	07.06.2016 15:00	Переврезка запорной арматуры Д150 в ЦТП	Тузов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
14	ЦТП-646 Рокоссовского 10,10к.1,12,12к.2	15	14.06.2016 09:00	14.06.2016 09:00	14.06.2016 10:00	1	14.06.2016 11:00	Профилактические работы на т/проводе Д159 мм. в ЦТП-646 по адресу Рокоссовского	Волосатов	Профилактические работы

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	(дом.реб.),12к.3,14,14к.1,14к.2, 16, 16к.2,16к.3,16к.4, Фуген-фирова 10к.1,12, Дианова 12к.2 (шк. №34)							14а		
15	ЦТП-715 Кирова 24,26,28, 15-я Рабочая 24, Харьковская 25/2 (ДЮТ),27,27/1, Кирова 26а (ДЮТ)	8	16.06.2016 09:00	16.06.2016 09:00	16.06.2016 15:00	6	16.06.2016 15:00	Переврезка т/провода Д 273 и установка задвижек Д 250-2шт в ЦТП-715 по адресу 17-я Рабочая 51	Новоселов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
16	ЦТП-645	14	23.06.2016 09:00	23.06.2016 09:00	23.06.2016 09:30	0,5	23.06.2016 10:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-645	Волосатов	Профилактические работы
17	ЦТП-103	9	23.06.2016 09:30	23.06.2016 09:30	23.06.2016 10:10	0,67	23.06.2016 10:30	Проф.работы на т/проводе Д 108 в ЦТП-103	Оконешников	Профилактические работы
18	ЦТП - 715.Кирова 24,26,26а.28. 15 Рабочая 24.Харьковская 25/2,27,27/1	8	30.06.2016 09:00	30.06.2016 09:15	30.06.2016 15:30	6,25	30.06.2016 15:00	Переврезка т/провода Д 159,219,273 мм.(в ЦТП-715) по адресу: 17 Рабочая 51.	Новоселов	Профилактические работы
19	ЦТП-601	10	30.06.2016 13:00	30.06.2016 13:00	30.06.2016 15:40	2,67	30.06.2016 17:00	Проф. работы на т/тр.Д159 в ЦТП	Волосатов	Профилактические работы
20	ЦТП - 548.Сьездовская 144,146. 20 лет РККА 61,63,63/1,65.	6	01.07.2016 09:00	01.07.2016 09:00	01.07.2016 09:45	0,75	01.07.2016 11:00	Проф. работы на т/тр.Д 159 мм по адресу: Сьездовская 150. ЦТП.	Тузов	Профилактические работы
21	ЦТП-501, по адресу: Омская 108а	22	07.07.2016 09:00	07.07.2016 09:00	07.07.2016 12:00	3	07.07.2016 13:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, в ЦТП-501, по адресу: Омская 108а	Тузов	Профилактические работы
22	ЦТП-604 Лукашевича 21,21к.1,21к.2	3	11.07.2016 10:00	11.07.2016 10:00	11.07.2016 11:20	1,33	11.07.2016 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д 108 мм. в ЦТП-604 по адресу Лукашевича 21	Волосатов	Профилактические работы
23	ТПНС-615- (Волгоградская 34)	1	13.07.2016 10:00	13.07.2016 10:10	13.07.2016 11:45	1,58	13.07.2016 11:00	Проф.работы на т/проводе Д 89 в ТПНС-615	Волосатов	Профилактические работы
24	ЦТП-680	13	14.07.2016 10:00	14.07.2016 10:00	14.07.2016 11:35	1,58	14.07.2016 13:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-680	Шашлов	Профилактические работы
25	ТПНС - 689. Волгогратская 28.	1	15.07.2016 10:00	15.07.2016 10:05	15.07.2016 11:55	1,83	15.07.2016 12:00	Проф.работы на т/проводе Д 108 мм в ТПНС. по адресу :Волгогратская 28.	Волосатов	Профилактические работы
26	ЦТП - 547. Декабристов 100,102,104,106,121.Масленникова 60,62..Учебная 125(д/с),155,157. Маяковского 44,46,46/1,49,65. Лазо 2 (бол0	16	15.07.2016 10:30	15.07.2016 10:30	15.07.2016 11:00	0,5	15.07.2016 11:30	Проф.работы на т/проводе Д 159 мм в ЦТП- 547.. по адресу :Маяковского 46а.	Копылов	Профилактические работы
27	ТПНС-658	2	20.07.2016	20.07.2016	20.07.2016	6	20.07.2016	Переврезка т/провода Д 159	Волосатов	Отключение

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Волгоградская 24г,24д		09:00	09:15	15:15		15:00	мм. и запорной арматуры Д 150 мм. в ТПНС-688 по адресу Волгоградская 24д		для переврезки (кап. ремонт)
28	ЦТП-601	10	21.07.2016 09:00	21.07.2016 09:00	21.07.2016 11:35	2,58	21.07.2016 15:00	Переврезка т/тр.Д159 и запорной арматуры Д150 в ЦТП	Волосатов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
29	ЦТП-603	22	22.07.2016 09:00	22.07.2016 09:00	22.07.2016 10:05	1,08	22.07.2016 11:00	Проф.работы на т/проводе ГВС Д 159 в ЦТП-603	Волосатов	Профилактические работы
30	ЦТП-678, по адресу: 70 Лет Октября 16к3	9	25.07.2016 10:00	25.07.2016 10:00	25.07.2016 10:40	0,67	25.07.2016 12:00	Проф.работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-678	Девятияров	Профилактические работы
31	ЦТП-304, по адресу: 1-я Затонская 15а	13	26.07.2016 09:00	26.07.2016 09:05	26.07.2016 11:25	2,33	26.07.2016 13:00	Проф.работы на т/проводе ГВС Д 159 в ТПНС-304.	Тузов	Профилактические работы
32	ЦТП-301 Пригородная 3/1,3/2	2	27.07.2016 10:00	27.07.2016 10:00	27.07.2016 11:45	1,75	27.07.2016 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-301 по адресу Пригородная 3к.3	Тузов	Профилактические работы
33	ЦТП-424	4	01.08.2016 09:30	01.08.2016 09:30	01.08.2016 12:10	2,67	01.08.2016 12:30	Профилактические работы по ремонту т/тр.Д159	Оконешников	Профилактические работы
34	ЦТП-306	11	03.08.2016 09:30	03.08.2016 09:30	03.08.2016 12:00	2,5	03.08.2016 13:30	Профработы на т/проводе Д 219 в ЦТП-306	Оконешников	Профилактические работы
35	ЦТП-711	19	04.08.2016 09:00	04.08.2016 09:15	04.08.2016 15:00	5,75	04.08.2016 15:00	Профилактические работы на т/пр. Д159, в ЦТП-711, по адресу: Кирова 7б.	Новоселов	Профилактические работы
36	ЦТП-657 Рокоссовского 28,30, Комкова 3,3а,3б 3в (шк.№36),4/1,5,5а,7б, Бережного 1,3,3а,5,5а, Лисицкого 9б	16	10.08.2016 13:00	10.08.2016 13:10	10.08.2016 15:40	2,5	10.08.2016 16:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-657 по адресу Бережного 5	Волосатов	Профилактические работы
37	ЦТП-684 Дмитриева 13к.1,13к.,13к.3,13к.5,13к.6,13к.8, 13к.9, Конева 28,28а,28к.1 (д/к №5),28к.2,30,30к.1,30к.2,30к.ю 3,32, 32к.1,32к.2	18	11.08.2016 10:00	11.08.2016 10:00	11.08.2016 13:30	3,5	11.08.2016 14:00	Профилактические работы на т/проводе ХВС Д 325 мм. в ЦТП-684 по адресу Конева 32	Шашлов	Профилактические работы
38	ЦТП 676.Дмитриева 3/4.70 лет Октября 18,18/1,/2,20,20/1/2/3(шк),22,22/1/2	11	23.08.2016 09:30	23.08.2016 09:30	23.08.2016 11:50	2,33	23.08.2016 11:30	Проф. работы на т/проводе Д 159 мм в ЦТП.по адресу: 70 лет Октября 16/2..	Шашлов	Профилактические работы
39	ЦТП 678. 70 лет Октября 14,14/1,14/2,16,16/1,16/4.Дмит	9	23.08.2016 12:30	23.08.2016 12:30	23.08.2016 13:10	0,67	23.08.2016 14:30	Проф. работы на т/проводе Д 159 мм в ЦТП.по адресу: 70	Шашлов	Профилактические рабо-

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	риева 3/2,3/5(д/с),5/4.							лет Октября 16/3..		ты
40	ЦТП 683, Конева 26	12	24.08.2016 09:30	24.08.2016 09:30	24.08.2016 11:00	1,5	24.08.2016 11:30	Проф. работы на т/проводе Д 159 мм в ЦТП.по адресу: Конева 26	Шашлов	Профилактические работы
41	ЦТП-680 Крупской 23,25к.1, 27,27к.1,27к.2, Конева 12,12к.1,12к.2,12к.3 (адм.зд.),14, 14к.1,14к.2, 3-я Енисейская 19,21,23а, 70 лет Октября 24	16	31.08.2016 10:00	31.08.2016 10:00	31.08.2016 16:00	6	31.08.2016 13:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-680 по адресу 70 лет Октября 22к,3	Шашлов	Профилактические работы
42	ЦТП-601.Лукашевича 25,27,а,в,29. Крупской 1,3. Б.Заречный 7(д/с).5(шк).Б.Зеленый 4.	10	14.09.2016 09:00	14.09.2016 09:15	14.09.2016 11:30	2,25	14.09.2016 15:00	Замена запорной арматуры Д 150,200 мм. в ЦТП-601 по адресу Лукашевича 27 в.	Волосатов	Плановое отключение для замены задвижек ГВС
43	ЦТП-711	19	15.09.2016 10:00	15.09.2016 10:00	15.09.2016 17:30	7,5	15.09.2016 16:00	Переврезка т/провода Д 219, - 4м в ЦТП-711	Новоселов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
44	ЦТП-701 Куйбышева 81, 20 лет РККА 2, Масленникова 17,19 (маг."Корона"),21, 23	6	16.09.2016 10:00	16.09.2016 10:00	16.09.2016 12:15	2,25	16.09.2016 12:00	Проф. работы на т/проводе Д159 в ЦТП-701 по адресу Куйбышева 81	Копылов	Профилактические работы
45	ЦТП-684 Дмитриева 13к,1,13к.2,13к.3,13к.5, 13к.6,13к.8,13к.9, Конева 28,28а,28к.1 (д/к №5),28к.2,30,30к.1,30к.2,30к.3, 32, 32к.1,32к.2	18	16.09.2016 11:00	16.09.2016 11:00	16.09.2016 13:00	2	16.09.2016 15:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 мм. в ЦТП-684 по адресу Конева 32	Шашлов	Профилактические работы
46	ЦТП-603	22	19.09.2016 12:00	19.09.2016 12:00	19.09.2016 14:00	2	19.09.2016 14:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 в ЦТП-603	Волосатов	Профилактические работы
47	ЦТП-646 Рокоссовского 10,10к.1,12,12к.2(дом реб.),12к.3,14,14к.1,14к.2,16,16к.2, 16к.3,16к.4, Фугенфирова 10к.1,12, Дианова 12к.2 (шк.№34)	15	21.09.2016 09:00	21.09.2016 09:00	21.09.2016 10:20	1,33	21.09.2016 12:00	Профилактические работы на т/проводе Д 159 (в ЦТП-646 по адресу Рокоссовского 14а	Волосатов	Профилактические работы
48	ЦТП-684,689 Дмитриева 13к.1,13к.2,13к.3,13к.5, 13к.6,13к.8,13к.9,15,15к.1,15к.2 ,15к.3 15к.4,15к.5,15к.6,17,19, Конева 28, 28а,28к.1 (д/к№5),28к.2,30,30к.1,	41	21.09.2016 09:00	21.09.2016 09:00	21.09.2016 17:00	8	21.09.2016 17:00	Переврезка т/провода Д 273 мм. и замена запорной арматуры Д 250 мм. - 2 шт. в ЦТП-684 по адресу Конева 32	Шашлов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе- ния (План)	Дата отключе- ния (Факт)	Дата, время включе- ния	Среднее кол-во часов отключения	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	30к.2,30к.3,32,32к.1,32к.2,34,34к.2,36 ,6к.1,36к.2,38, Ва									
49	ЦТП-657 Рокоссовского 28,30, Комкова 3,3а, 3б,3в (шк.№36),4/1,5,5а,7б, Бережного 1,3,3а,5,5а, Лисицкого 9б	16	21.09.2016 09:00	21.09.2016 09:10	21.09.2016 15:00	5,83	21.09.2016 15:00	Переврезка т/провода Д 159 мм. в ЦТП-657 по адресу Бережного 5	Волосатов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
50	ЦТП-711 Кирова 3,5,5а,7,7а (гимн.№43),9, Краснопресненская 1,3,4,5,6, 5-я Рабочая 83,85а, 4-я Транспортная 32, 34,34а (д/с №259)	19	21.09.2016 10:00	21.09.2016 10:00	21.09.2016 16:00	6	21.09.2016 16:00	Переврезка т/провода Д 159 мм. и запорной арматуры Д 150 мм-4 шт. в ЦТП-711 по адресу Кирова 7б (кот. ПО "Полёт")	Новосёлов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
51	ЦТП-684 Дмитриева 13к.1,13к.2,13к.3,13к.5,13к.6, 13к.8,13к.9, Конева 28,28а,28к.1 (д/к5), 28к.2,30,30к.1,30к.2,30к.3,32,32к.1,32к.2	18	26.09.2016 09:00	26.09.2016 09:00	26.09.2016 14:45	5,75	26.09.2016 15:00	Врезка шаровых кранов Д 250-3шт, Д200-2шт и Д 150 -3шт в ЦТП-684 по адресу Конева 32	Шашлов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
52	ЦТП-714 Кирова 16/2,18а (ГТС-54),18/1,18/2,20, 20/2 (д/с №23),22, 22/2, Харьковская 21 (шк.№142),25,25/2,	11	26.09.2016 10:00	26.09.2016 10:15	26.09.2016 16:00	5,75	26.09.2016 16:00	Переврезка т/провода Д 250мм. в ЦТП-714 по адресу Кирова 20к.3 (кот.ПО "Полёт")	Новосёлов	Отключение для переврезки (кап. ремонт)
	ВСЕГО ОТКЛЮЧЕНИЙ: 715	7563				8,87				

Таблица 27 Справка по отключению отопления и горячего водоснабжения за отопительный период 2016-2017 гг

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
	Кировский	287				4,06				
1	Мельничная 87а,87/1-87/4,89,89а,б, 89/1-89/8,91,92,120,122,124, 1Казахстанская 1,1а,30, 2Казахстанская 42,44, Днепровская 16, 10 Самарская 14	30	28.09.2016 09:00	28.09.2016 09:05	28.09.2016 10:50	1,75	28.09.2016 16:00	Устранение дефекта т/трассы Д 325 по адресу Грибоедова 23	Зезюлин	Повреждение с отключением ГВС
2	3 Любинская 7,11,26а,28,30.	5	03.10.2016 14:30	03.10.2016 14:45	03.10.2016 19:30	4,75	03.10.2016 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д 159 мм., по адресу: 3 Любинская 11. (без сохр ГВС)	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
3	Конева 34,34/2,36,36/1,36/2,38,65, Дмитриева 15,15/1,15/2,15/4 (д/к №178),15/5,15/6,17,19, Ватутина 24, 24/1,24/2,26/1,28,28/1	21	07.10.2016 09:30	07.10.2016 09:30	07.10.2016 16:10	6,67	07.10.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Дмитриева 15/6 (от ЦТП-689) (с сохр. отопления)	Екименко	Повреждение с отключением ГВС
4	Конева 34,34/2,36,36/1,36/2,38,65 (адм.зд.), Дмитриева 15,15/1,15/2, 15/3,15/4 (д/к№178),15/5,15/6,17, 17/1,19, Ватутина 24,24/1,24/2,26/1, 28,28/1	23	12.10.2016 09:00	12.10.2016 09:00	12.10.2016 17:00	8	12.10.2016 17:00	Устранение дефетка на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу Дмитриева 15/3 (от ЦТП-689)	Екименко	Повреждение с отключением отопления
5	Дмитриева 15/3,15/6,17/1 Ватутина 24,24/1,24/2,26/1	7	12.10.2016 11:30	12.10.2016 11:30	12.10.2016 13:35	2,08	12.10.2016 15:00	Устранение дефетка на т/проводе Д 219 мм. (канал) по адресу; Дмитриева,15/6	Екименко	Повреждение с отключением ГВС
6	Мельничная 9,9а,11,44,58б,58в,107 2Кировская 96,98,105 5Кировская 83,85,87,87а Южная 97,99,99а,99б, 101,101а,103,105,105 Центральная 1 + 76ч.ж.д.	102	13.10.2016 09:00	13.10.2016 09:00	13.10.2016 14:30	5,5	13.10.2016 16:30	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у Мельничная 33	Зезюлин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
7	Суровцева 30,45, 12 Декабря 73, Володарского 74(шк-97), 2ч.ж.д.	6	17.10.2016 15:30	17.10.2016 15:30	17.10.2016 19:00	3,5	17.10.2016 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 (ТК-11) по адресу Суровцева 49	Шаламов	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе-ния (План)	Дата отключе-ния (Факт)	Дата, время включе-ния	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
8	Дмитриева 3/2,5/4	2	21.10.2016 11:00	21.10.2016 11:00	21.10.2016 16:30	5,5	21.10.2016 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 (подземно) по адресу Дмитриева 5/4	Нолин	Повреждение с отключением ГВС
9	Комарова 11/1,13	2	24.10.2016 12:00	24.10.2016 12:20	24.10.2016 15:40	3,33	24.10.2016 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 с сохр. ГВС	Шаламов	Повреждение с отключением
10	Конева 26,26/1,26/2	3	28.10.2016 09:00	28.10.2016 09:30	28.10.2016 14:40	5,17	28.10.2016 15:00	Устранение дефекта на т/тр Д108 у дома 26	Нолин	Повреждение с отключением ГВС
11	Мельничная 11	1	08.11.2016 10:00	08.11.2016 10:00	08.11.2016 12:00	2	08.11.2016 15:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (т/подвал), по адресу: Мельничная 11. (откл. отопления и ГВС)	Безула	Повреждение с отключением отопления и ГВС
12	Семипалатинская 2, Пацаева 1,5, + 19ч.ж.д.	22	22.11.2016 10:00	22.11.2016 13:00	22.11.2016 17:30	4,5	22.11.2016 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм Д 89 (подземно) .по адресу Пацаева 5,5а (Откл отопл и ГВС)	Безула	Повреждение с отключением отопления и ГВС
13	2-я Любинская 13	1	23.11.2016 13:30	23.11.2016 14:00	23.11.2016 15:20	1,33	23.11.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (непр. канал), по адресу: 2-я Любинская 13	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
14	Дианова 8к2	1	23.11.2016 14:00	23.11.2016 14:00	23.11.2016 14:40	0,67	23.11.2016 17:00	Замена задвижки Д50 на циркуляционном т/пр. В т/подвале ж.д. Дианова 8к2	Первухин	Повреждение с отключением ГВС
15	Дианова 29,31,31/2,31а	4	23.11.2016 16:30	23.11.2016 16:50	23.11.2016 20:10	3,33	23.11.2016 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 (ТК), по адресу: Дианова 31а от К-I-30/1	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
16	Мельничная 89/5,89/6	2	29.11.2016 09:00	29.11.2016 09:30	29.11.2016 13:30	4	29.11.2016 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. по адресу Мельничная 91 (кот.Перова 43) (Откл. отопл. и ГВС)	Безула	Повреждение с отключением отопления и ГВС
17	12 Декабря 64а (кафе)	1	15.12.2016 10:00	15.12.2016 11:00	15.12.2016 14:50	3,83	15.12.2016 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (подземно) по адресу 12 Декабря 64а (кот.ООО "Тепловая компания") (Откл. отопл. и ГВС)	Шаламов	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе-ния (План)	Дата отключе-ния (Факт)	Дата, время включе-ния	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
18	Дианова 1-универсам,3,3к1-ТК"Лето",3а,5а,5б,5в-дом творчества,5/1-маг. 7,7к1-астор,7б,7в,7г,7д-д/к. 9,9/1,11. Лесной пр. 3,5-шк.№26.7,9-маг,11-ТК-"Оазис",11а-насосная. Волгоградская 24,24а,24б,24в,24г,24д,26,26а,26б ,28. Лукашевича 2,2а,2б,2в.	37	25.12.2016 17:00	25.12.2016 18:20	26.12.2016 03:45	9,42	25.12.2016 22:00	Устранение дефекта на т/пр. Д325, по адресу: Дианова 9. от К-I-39	Погребняк	Повреждение с отключением отопления и ГВС
19	Путилова 3а,3б,ТП-20	3	27.12.2016 09:00	27.12.2016 10:00	27.12.2016 11:10	1,17	27.12.2016 15:00	Замена задвижки Д100 в тех. подвале дома 3б (отопление)	Шелепенькин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
20	ЦТП-645 (Дианова, Фугенфирова)	14	28.12.2016 10:00	28.12.2016 10:05	28.12.2016 14:50	4,75	28.12.2016 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д273 у Рокосовского 14а	Первухин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
	Ленинский	**366**				**4,47**				
1	Гашека 4/2,4/1, Мотрная 3	3	27.09.2016 19:00	27.09.2016 19:00	28.09.2016 15:30	20,5	28.09.2016 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 по адресу	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
2	20 лет РККА 180,182,184,186,188,190,192,194, 196,198,200,202,204, 16 Линия 188,190, Масленникова 171(шк),175	17	01.10.2016 23:59	01.10.2016 23:59	02.10.2016 15:30	15,52	02.10.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу 16 Линия 190	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
3	Моковка - 2. Вострецова.Гашека.Моторная Мишина.Сибирский пр.. Шакурова Молодова Инструментальная.	114	04.10.2016 09:00	04.10.2016 09:00	04.10.2016 11:30	2,5	04.10.2016 17:00	Проф. работы на на т/проводе Д 530 мм по адресу:Сибирский пр.8	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
4	Батумская 1/3,1/4	2	04.10.2016 09:30	04.10.2016 09:30	04.10.2016 11:15	1,75	04.10.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. в ТК по адресу Батумская 1/3 (кот. ООО "Осктехуглерод")	Попрушко	Аварийное отключение для замены задвижек отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе-ния (План)	Дата отключе-ния (Факт)	Дата, время включе-ния	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
5	Кирова 16/2,18/1,18/2,20,20/2 (д/с),22, 22/2, Харьковская 21 (шк.),25,25/2	10	04.10.2016 09:30	04.10.2016 09:45	04.10.2016 11:30	1,75	04.10.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 150 мм. (в ТК) по адресу Кирова 18/2 от ЦТП-714 (с сохр. отопления)	Макеев	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
6	Ирт.Набережная 30 (гост. "Сфера"), 31,32 В.Иванова 2,4,6, Б.Победы 2,2а,4	9	04.10.2016 09:30	04.10.2016 10:10	04.10.2016 11:30	1,33	04.10.2016 00:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм.-1 шт. на "О" в ТК по адресу Б.Победы 4	Татаринцев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
7	20 лет РККА 240,242,244,246,248, 250,252,258,260,262,264	11	05.10.2016 22:00	05.10.2016 22:00	06.10.2016 17:30	19,5	06.10.2016 17:00	Устранение дефекта т/провода ГВСД 57 (подземно) по адресу 20 лет РККА 264 (с сохранением отопления)	Столяров	Повреждение с отключением отопления
8	5 Линия 157а, Куйбышева 119а + церковь, Маяковского 64,74, Плеханова 39а,59,+ч.сектор	7	06.10.2016 13:30	06.10.2016 09:40	06.10.2016 15:45	6,08	06.10.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 100 по адресу Плеханова-4 Линия	Ловыгин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
9	5-я Кордная 17а (ПУ-52),63а (общ.), 63б,63в (клуб)	4	11.10.2016 14:00	11.10.2016 14:00	11.10.2016 15:00	1	11.10.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм. (ТК) по адресу 5-я Кордная 63в (кот."Омсктехуглерод")	Первых	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
10	3 Кордная 23к1,25а,30, 4 Кордная 55,55а	5	13.10.2016 14:00	13.10.2016 14:00	13.10.2016 16:45	2,75	13.10.2016 17:00	Врезка запорной арматуры Д 80- в УТ по адресу 3 Кордная 25а	Домрачев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
11	20 лет РККА 200,204, 16-я Линия 188, 190	4	16.10.2016 09:00	16.10.2016 13:00	16.10.2016 22:30	9,5	16.10.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу 20 лет РККА 204	Столяров	Повреждение с отключением отопления
12	Романенко 15а (шк.№31)	1	16.10.2016 10:00	16.10.2016 10:00	16.10.2016 22:45	12,75	16.10.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Романенко 15а	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
13	П.Осминина 22,24 (адм.зд.)	2	19.10.2016 16:30	19.10.2016 16:30	20.10.2016 02:45	10,25	19.10.2016 23:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм. (подземно) по адресу П.Осминина 22 (с сохр. ГВС)	Попрушко	Повреждение с отключением отопления
14	Пархоменко 1	1	20.10.2016 17:00	20.10.2016 17:00	20.10.2016 18:55	1,92	20.10.2016 22:00	Устранение дефекта на т/тр.Д57	Калинин	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе-ния (План)	Дата отключе-ния (Факт)	Дата, время включе-ния	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
15	к.Черемушки	14	26.10.2016 09:00	26.10.2016 10:00	26.10.2016 10:30	0,5	26.10.2016 13:00	Замена запорной арматуры Д 50 в ТК-1/1 на ГВС Д 159 по адресу 14 В/городок (с сохр. отопления)	Калинин	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
16	25 Рабочая 125, 23 Рабочая 80 (шк), 2Ж/дорожная 5, 3Ж/дородная 13,15,26, 4 Ж/дорожная 12, 3 Ж/дорожная 11,26/1,28, 2 Ж/дорожная 3	11	02.11.2016 15:15	02.11.2016 15:15	02.11.2016 17:00	1,75	02.11.2016 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 (подземно) по адресу 2 Ж/дорожная 5 (Отключение ГВС)	Домрачев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
17	Рощинская 2	1	03.11.2016 07:00	03.11.2016 07:00	03.11.2016 11:10	4,17	03.11.2016 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 89 (т/подвал) с сохр. ГВС по "О" т/проводу	ЦДС	Повреждение с отключением отопления
18	Романенко 8,9,10,10а. Космический пр. 99,99а-поликл.,101,101/1,103,105,32.	11	12.11.2016 03:30	12.11.2016 03:30	12.11.2016 07:00	3,5	12.11.2016 15:00	Устранение повреждения на т/пр. Д219, по адресу: Романенко 10.	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
19	Романенко 8,9,10,10а. Космический пр 32.	11	12.11.2016 08:00	12.11.2016 08:00	12.11.2016 12:00	4	12.11.2016 15:00	Устранение повреждения на т/пр. Д219, по адресу: Романенко 10.	Ловыгин	Повреждение с отключением ГВС
20	5-Кордная 15,17	2	20.11.2016 20:45	20.11.2016 20:45	20.11.2016 23:00	2,25	21.11.2016 03:00	Устранение повреждения на т/тр. Д108	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
21	Братская 17..	1	21.11.2016 11:15	21.11.2016 11:15	21.11.2016 14:30	3,25	21.11.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм по адресу: Братская 17... (Откл отопл и ГВС)	Первых	Повреждение с отключением отопления и ГВС
22	Космич.пр.97г,97в,97д/1,97д/2,97е - атс,99/2 - ьдом. быта,109,111,ВНС- 655	9	21.11.2016 11:30	21.11.2016 16:05	21.11.2016 21:45	5,67	21.11.2016 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм по адресу: Космич.пр.30.. (Откл отопл и ГВС)	Попрушко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
23	Космич.пр.18а,18в(налог),20/1,20/2.	4	21.11.2016 16:00	21.11.2016 16:15	21.11.2016 17:45	1,5	21.11.2016 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу: Космич.пр.18а... (Откл отопл и ГВС)	Латышкин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
24	Л.Чайкиной 7	2	22.11.2016 09:30	22.11.2016 10:10	22.11.2016 13:00	2,83	22.11.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм (подземно) . (Откл отопл и ГВС)	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе-ния (План)	Дата отключе-ния (Факт)	Дата, время включе-ния	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
25	Космический пр-т 18а,налог,20/1, 20/2	4	22.11.2016 11:00	22.11.2016 11:00	22.11.2016 15:50	4,83	22.11.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу Космический пр-т 18а (подземно) . (Откл отопл и ГВС)	Санович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
26	Учебная 193а,193б.	2	24.11.2016 09:30	24.11.2016 10:30	24.11.2016 16:20	5,83	24.11.2016 17:30	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (подземно), по адресу: Учебная 193б	Собко	Повреждение с отключением отопления и ГВС
27	Масленникова 239	1	24.11.2016 10:00	24.11.2016 10:00	24.11.2016 15:50	5,83	24.11.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 (подземно), по адресу: Масленникова 239	Столяров	Повреждение с отключением отопления и ГВС
28	Военно продуктовый пункт 2,3,4-ч.ж.д.	3	26.11.2016 13:00	26.11.2016 13:00	26.11.2016 18:30	5,5	26.11.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д57 (б/канал), по адресу: Братская 4	Домрачев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
29	О.Хасан 1	1	29.11.2016 10:00	29.11.2016 10:00	29.11.2016 15:00	5	29.11.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм.	Макеев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
30	Полторацкого 56а, К-Финская 45,47, 49,51, Латвийская 46,48,50,52	9	06.12.2016 16:15	06.12.2016 16:15	06.12.2016 18:15	2	06.12.2016 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (подземно) по адресу К-Финская 49-51 от ЦТП-269 (Откл. ГВС с сохр. отопл.)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
31	14 В/городок 31,32,33,58,73,76,82,84, 90 (ф.шк.),141,144,114/1, Танковый инст.,в/часть,ВНС,АТС	16	12.12.2016 10:00	12.12.2016 10:00	12.12.2016 11:30	1,5	12.12.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм. (ТК-13/2) по адресу 14 В/городок (территория а/части) (Откл. отопл. с сохр. ГВС)	Калинин	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
32	5-я Кордная 6,8,9,10,11,12,14,13,13а (адм.зд.),11б(поликл.), 4-я Кордная 58 Камерный пер. 1,2,2а(маг.),3,4,5,6,7,8 9(СЮТ),10,11,12(маг.),42,44	28	12.12.2016 13:00	12.12.2016 13:30	12.12.2016 16:10	2,67	12.12.2016 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм. (подземно) по адресу Камерный пер. 2 (Откл. отопл. и ГВС)	Домрачев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
33	14 В/городок 139	1	12.12.2016 13:30	12.12.2016 14:00	12.12.2016 15:00	1	12.12.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (надземно) по адресу 14 В/городок 139 (Откл. ГВС с сохр. отопл.)	Калинин	Повреждение с отключением ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе-ния (План)	Дата отключе-ния (Факт)	Дата, время включе-ния	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
34	Латвийская 52	1	13.12.2016 15:20	13.12.2016 15:20	13.12.2016 18:10	2,83	13.12.2016 18:00	Устранение дефекта на "О" т/пр. Д76(подземно), по адресу: Латвийская 52.	Первых	Повреждение с отключением отопления
35	Молодогвардейская 4/1,7	2	15.12.2016 16:30	15.12.2016 16:30	15.12.2016 17:10	0,67	15.12.2016 18:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Молодогвардейская 4а от кот.К.Заслонова 2 (Откл. отопл. и ГВС)	Копыльцов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
36	10-я Чередовая 15,15/1,17,17/1, Д.Бедного 73,85	6	15.12.2016 16:45	15.12.2016 16:45	15.12.2016 17:25	0,67	15.12.2016 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (подземно) по адресу Латвийская 48 от ЦТП-269 (Откл. ГВС с сохр. отопл.)	Макеев	Повреждение с отключением ГВС
37	1 Мая 102	1	17.12.2016 13:20	17.12.2016 13:20	17.12.2016 14:20	1	17.12.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: 1 Мая 102	Домрачев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
38	Светлый 247,181,94,столовая,чайная	5	27.12.2016 13:00	27.12.2016 13:30	27.12.2016 14:00	0,5	27.12.2016 17:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 247 на ГВС	Копыльцов	Повреждение с отключением ГВС
39	Кирова 16/2,18а,18/1,18/2,20, 20/2, 22,22/2, Харьковская 21,25, 25/2,	11	28.12.2016 08:00	28.12.2016 08:00	28.12.2016 10:00	2	28.12.2016 14:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 159 по адресу Кирова 18/2	Макеев А	Повреждение с отключением ГВС
40	Кирова 16/2,18/1,18/2,20,	4	28.12.2016 08:00	28.12.2016 10:00	28.12.2016 16:10	6,17	28.12.2016 14:00	Устранение дефекта на т/проводе ГВС Д 159 по адресу Кирова 18/2	Макеев А	Повреждение с отключением ГВС
41	3 Транспортная 4в.(пром.зона+адм,склады). 6 Линия 180,182.	3	03.01.2017 15:00	03.01.2017 15:00	03.01.2017 16:45	1,75	03.01.2017 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу 3 Транспортная 4в.	Латышкин	Повреждение с отключением отопления и ГВС
42	Кирова 7а (шк-43)	1	09.01.2017 11:00	09.01.2017 11:00	09.01.2017 16:00	5	09.01.2017 17:00	Устранение дефекта т/провода ГВС Д 108	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением ГВС
43	4 Ж/дорожная 10, 17 Рабочая 101 (склады)	2	09.01.2017 18:40	09.01.2017 18:40	09.01.2017 19:35	0,92	09.01.2017 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 в т/подвале 4 Ж/дорожная 10	Домрачев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
44	Космический пр. 14а (колледж), 14б (общежитие)	2	13.01.2017 23:45	13.01.2017 23:45	14.01.2017 02:40	2,92	14.01.2017 04:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Космический пр. 14а	Татаринцев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
45	Кирова 22,22/2	2	17.01.2017 17:00	17.01.2017 17:00	18.01.2017 00:00	7	17.01.2017 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (т/подвал) по адресу Кирова 22 (Откл. отопл. и ГВС)	Макеев А.Ю.	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
46	1-Станционная 1,1/1,1/2,3,3/1	5	25.02.2017 13:30	25.02.2017 13:30	25.02.2017 17:00	3,5	25.02.2017 19:00	Устранение повреждения на т/тр.Д159 в т/подвале дома 3	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
	Советский	**313**				**6,57**				
1	Нефтезаводская 36а,36б	2	30.09.2016 22:00	30.09.2016 22:00	01.10.2016 09:00	11	01.10.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Нефтезаводская 36а	ЦДС	Повреждение с отключением ГВС
2	пр.Культуры 18,20,22. XX-го П/съезда 21.	4	02.10.2016 22:00	02.10.2016 22:00	03.10.2016 16:00	18	04.10.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д57 (подземно), по адресу: пр.Культуры 18	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
3	пр.Мира 50,52. Малунцева 5,5а.	4	03.10.2016 11:00	03.10.2016 11:00	04.10.2016 15:30	28,5	04.10.2016 17:00	Проф. работы на на т/проводе Д 108 мм по адресу: пр.Мира 50.	Вакалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
4	2-я Дунайская 1, 9-я Дунайская 23,27,42,50,52, 1-я Дунайская 40, пр.Королёва 26,32,34, Берёзовая 7/1, 9,29, 7-я Судоремонтная 1, 10-я Судоремонтная 6, 8-я Судоремонтная 2	28	07.10.2016 11:00	07.10.2016 11:50	07.10.2016 15:15	3,42	07.10.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 200 мм. на "П" т/проводе в УТ-III-В-60 по ул.Берёзовая (ТК-V-С-32)	Грибов	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
5	20 Партсъезда 9а,11, Малунцева 2, 4,6, пер.Комбинатский 1,3,4,5,7,8, 9, 1,15	14	07.10.2016 13:30	07.10.2016 14:00	07.10.2016 14:50	0,83	07.10.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. по адресу 20 П/съезда 9 (ТК-III-3-13/10)	Вакалов	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
6	Нефтезаводская 19. Магистральная 53а,55.	3	10.10.2016 23:00	10.10.2016 23:00	11.10.2016 15:30	16,5	11.10.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д133 (в ТК), по адресу: Нефтезаводская 19.	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
7	Бородина 4/2,4/3,8/2,8/3,10/2, 10/3, 10/4,10/5,12/2,12/3,12/4,12/5.	12	11.10.2016 07:00	11.10.2016 07:00	11.10.2016 10:00	3	11.10.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (т/подвал), по адресу: Бородина 12/5	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
8	Бородина 12/4,12/5.	12	11.10.2016 10:00	11.10.2016 10:00	11.10.2016 21:40	11,67	11.10.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (т/подвал), по адресу: Бородина 12/5	Горшков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
9	Малунцева 26,28,30, пер.Котельный 1,3,5	6	11.10.2016 13:30	11.10.2016 13:30	11.10.2016 16:30	3	11.10.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 80 мм. (ТК) по адресу пер. Котельный 5	Вакалов	Аварийное отключение для замены задвижек отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
10	22 Апреля 31(шк)	1	17.10.2016 15:00	17.10.2016 15:00	17.10.2016 20:50	5,83	17.10.2016 20:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 (б/канал)	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
11	Бородина 4/2,4/3,8/2,8/3,10/3,10/4, 10/5,12/2,12/3,12/4,12/5, Заозёрная 24,24/1,26,26/1,26/2 (шк.),26/3 (д/с), 26/4 (д/с),26/5 (шк.), пр.Менделеева 9 (СТО),13,15,17,17/1,17/2,17/3, 17/4, 17/5,19/1,19/2,19/3,19/4, 19/5, 19/6, 21,21/1,21/3, Белозёрова 16 (Ж	39	19.10.2016 16:30	19.10.2016 16:30	19.10.2016 18:00	1,5	19.10.2016 23:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 325 мм. (ТК) по адресу Заозёрная 26	Каськович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
12	Заозёрная 24,24/1	2	19.10.2016 18:00	19.10.2016 18:00	20.10.2016 08:00	14	20.10.2016 08:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм. (подземно) по адресу Заозёрная 24/1	Каськович	Повреждение с отключением отопления и ГВС
13	Химиков 16/1	1	30.10.2016 10:00	30.10.2016 10:00	30.10.2016 12:40	2,67	30.10.2016 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д89 (т/подвал), по адресу: Химиков 16/1	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
14	Магистральная 55,55а,57,57а,59,61, 63,65,67,67а, 20П/съезда 42,44,46,48, 50а,50б,52,52а,53/2,53а,54а, Нефтезаводская 15,17,19, Тварковского 1,3,5,7,9	29	02.11.2016 15:00	02.11.2016 16:15	02.11.2016 20:35	4,33	02.11.2016 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д273 (ТК) по адресу Магистральная 59	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
15	Горная 7, Агрономическая 1,3,5	4	14.11.2016 16:30	14.11.2016 16:30	14.11.2016 17:30	1	14.11.2016 19:00	Устранение дефекта т/провода Д108 (подземно), по адресу: Горная 8	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
16	Пр. Мира 1-дом радио, 1а-СДЮШОР, 2-телецентр,2а/1-школа.	4	19.11.2016 10:30	19.11.2016 10:30	19.11.2016 15:10	4,67	19.11.2016 15:00	Устранение дефекта на запорной арматуре Д300, в ТК, по адресу: Пр. Мира 1.	Каськович	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе-ния (План)	Дата отключе-ния (Факт)	Дата, время включе-ния	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
17	20 П/съезда 13,15,15а,17, Энергетиков 4,4а,6а,8,10,12, Малунцева 6а,8,10,12, Комбинатский пер. 12,14,17,19,21, 23	20	22.11.2016 14:00	22.11.2016 14:40	22.11.2016 18:30	3,83	22.11.2016 19:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 89 мм (подземно) по адресу: 20 П/съезда 15а. (Откл отопл и ГВС)	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
18	50 Лет Профсоюзов 111,113,109,109а,115. Магистральная 82. Мира 98а,90а,81,90,90/1,92,96б,96а,96, 98,98б,100,102,104,10а,100б,100в.	24	23.11.2016 14:00	23.11.2016 15:25	23.11.2016 17:10	1,75	23.11.2016 17:00	Ревизия запорной арматуры Д200, по адресу: Мира 98.от ТК-III-Ю-33	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
19	Мира 32б,34,34а,б,в,г,36,36а, 4Поселковая 38,40	10	16.12.2016 17:00	16.12.2016 17:45	16.12.2016 21:45	4	16.12.2016 21:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 (подземно) по адресу 4 Поселковая 38	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
20	Энтузиастов 16	1	17.12.2016 14:00	17.12.2016 14:00	17.12.2016 16:00	2	17.12.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Энтузиастов 16	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
21	Нефтезаводская 27,27а 22Апреля 40, 40а,42	5	19.12.2016 10:00	19.12.2016 10:00	19.12.2016 10:45	0,75	19.12.2016 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 27	Вакалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
22	Королева 12,12а	2	19.12.2016 10:30	19.12.2016 10:30	19.12.2016 15:40	5,17	19.12.2016 16:00	Устранение дефекта на т/тр.Д108 у дома 12	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
23	Нефтезаводская 27,27а, 22 Апреля 40,40а,42	5	20.12.2016 09:20	20.12.2016 09:25	20.12.2016 17:00	7,58	20.12.2016 16:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 (подземно) по адресу Н/заводская 27	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
24	Магистральная 69,74,76 Мамина-Сибиряка 3,5,7 ХХП/С 58, 60,62,64	10	28.12.2016 09:00	28.12.2016 10:20	28.12.2016 19:10	8,83	28.12.2016 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у дома 58	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
25	Н/заводская 34,36,38,38а,б,в,г	7	28.12.2016 09:30	28.12.2016 10:30	28.12.2016 14:00	3,5	28.12.2016 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у (одземно) по адресу Н/заводская 38а	Малахевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
26	Магистральная 78,82б, ХХП/С 64к1, 50лет Профсоюзов 101,103, 105	6	28.12.2016 15:20	28.12.2016 15:20	28.12.2016 19:10	3,83	28.12.2016 19:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 по адресу 20 П/съезда 58	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
27	Магистральная 33,35/1,31/1,31/2,29,31. Энергетиков 19.	7	29.12.2016 09:00	29.12.2016 10:10	29.12.2016 14:00	3,83	29.12.2016 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д219, по адресу: Магистральная 33	Вакалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе-ния (План)	Дата отключе-ния (Факт)	Дата, время включе-ния	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
28	Комбинатская 3,16,16/1,18.	4	29.12.2016 10:45	29.12.2016 11:00	29.12.2016 16:50	5,83	29.12.2016 17:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108, по адресу: Комбинатская 3к1	Грибов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
29	Кр.Путь 109,111,111/1 Ст.Роща 8,8а, 10/1,10/5,10литИ 6-Северная 1/1 1-Затонская 1/1 2-Затонская 1 + ч/с	11	31.12.2016 16:10	31.12.2016 16:10	31.12.2016 17:50	1,67	31.12.2016 22:00	Устранение повреждения на т/ир.Д219 у дома 111/1	Вакалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
30	Кр.Путь 109,111,111/1 Ст.Роща 8,8а, 10/1,10/5,10литИ 6-Северная 1/1 1-Затонская 1/1 2-Затонская 1 + ч/с	11	01.01.2017 11:30	01.01.2017 11:30	01.01.2017 23:00	11,5	01.01.2017 20:00	Устранение повреждения на т/ир.Д159 у дома 111/1	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
31	Кр.Путь 109,111,111/1 Ст.Роща 8,8а, 10/1,10/5,10литИ 6-Северная 1/1 1-Затонская 1/1 2-Затонская 1 + ч/с	11	02.01.2017 00:30	02.01.2017 00:30	02.01.2017 13:00	12,5	02.01.2017 08:00	Устранение повреждения на т/ир.Д159 у дома 111/1	Дашкевич	Повреждение с отключением отопления и ГВС
32	Энергетиков 17а	1	17.01.2017 11:40	17.01.2017 11:40	17.01.2017 14:30	2,83	17.01.2017 17:00	Устранение дефекта т/провода Д 76 мм. (подземно)	Вакалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
33	Н/заводская 31в, М.Сибиряка 26, 26а,28	4	18.01.2017 09:00	18.01.2017 10:00	18.01.2017 15:30	5,5	18.01.2017 15:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 мм. (подземно) по адресу	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
34	Нефтезаводская 31в, М.Сибиряка 26,26а,28	4	19.01.2017 09:00	19.01.2017 09:00	19.01.2017 14:45	5,75	19.01.2017 15:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 мм. (подземно) по адресу Н/заводская 31в (Откл.	Деркач	Повреждение с отключением отопления и ГВС
35	Грозненская 16,18, Магистральная 50,52,54	5	27.02.2017 05:30	27.02.2017 05:30	27.02.2017 15:00	9,5	27.02.2017 12:00	Устранение дефекта т/провода Д 108 в ТК по адресу Грозненская 16	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС
	Центральный	**435**				**3,99**				
1	пр.Маркса 5,5а,Чкалова 25	3	04.10.2016 10:00	04.10.2016 10:00	04.10.2016 11:00	1	04.10.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 100 мм. (ТК) по адресу пр.Маркса 5а	Плехов	Аварийное отключение для замены задвижек отопления

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе-ния (План)	Дата отключе-ния (Факт)	Дата, время включе-ния	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
2	1-я Совхозная 101а,141б, 2-я Совхозная 11,11а,11/1,13,15, 15/1,17,19,19а,21,23,25,31,87а,87 б, 163, 14-я Северная 151а,151б, 16-я Северная 144а,150,150/1, 17-я Северная 77а, 18-я Северная 91, 19-я Северная 80а,103, 21-я Северная 154, 2	34	07.10.2016 10:00	07.10.2016 10:00	07.10.2016 11:20	1,33	07.10.2016 16:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. (надземно) по адресу 2-я Совхозная 17	Охвостьев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
3	Совхозная 87а,87б, 2-я Совхозная 11-31,163, 1-я Совхозная 101а,141б, 13-я Северная 157,157а,157ак.1, 14-я Северная 151а,151б, 16-я Северная 144а,150,150/1, 17-я Северная 77а, 18-я Северная 91, 21-я Северная 154, 24-я Северная 168/1,168/2, Кр,Пахарь 99к.1,	73	11.10.2016 10:00	11.10.2016 12:50	11.10.2016 17:45	4,92	11.10.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. (надземно) по адресу Совхозная 92	Охвостьев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
4	Декабристов 71,96,98, Съездовская 41,50, Учебная 77,79,83,83а,90, Мартынова 5,17, + 9ч.ж.д.	21	13.10.2016 10:00	13.10.2016 10:15	13.10.2016 12:00	1,75	13.10.2016 17:00	Замена запорной арматуры Д 100 (ТК) по адресу Декабристов 71	Харунжев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
5	Б. Хмельницкого 126,128,130,132. Пирогова 46,48.	6	14.10.2016 15:00	14.10.2016 15:00	14.10.2016 17:00	2	14.10.2016 19:00	Производство.работ на т/проводе Д 219 (подземно) по адресу : Б.Хмельницкого 132	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
6	14 Северная 141б,151а,б, 16 Северная 144а, Совхозная 87а,б,101а, 1 Совхозная 97	8	02.11.2016 10:00	02.11.2016 09:20	02.11.2016 10:00	0,67	02.11.2016 15:00	Замена запорной арматуры Д 80 в ТК по адресу 14 Северная 141б	Жестовский	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
7	Пушкина 97,99,101 Жукова 76,78 Маяковского 23	6	02.11.2016 10:00	02.11.2016 10:00	02.11.2016 15:00	5	02.11.2016 16:00	Устранение дефекта на т/тр.219 у Пушкина 112	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе-ния (План)	Дата отключе-ния (Факт)	Дата, время включе-ния	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
								тр.219 у Пушкина 112	Плехов	отопления и ГВС
8	2 Челюскинцев 2,4,6,8,9,1012,13,14, 15,16,17, 1й пр-д Челюскинцев 1,2,3,5, 6,7,8,9,10,12,14, Воронкова 1,1а,3,5,7, 9,11,13, 8 Восточная 24	32	02.11.2016 15:00	02.11.2016 15:00	02.11.2016 19:40	4,67	02.11.2016 19:00	Устранение дефекта т/провода ГВС Д 57 (подземно) по адресу Челюскинцев 98а	Марков	Повреждение с отключением ГВС
9	Кр.Зорь 150а, 27-Линия 4,6,8,12,16, 16а,17,18 26-Линия 1,3,5,7,9 Лермонтова 179,179а,216а, 10летОктября 170,172,174к1,176 25-Линия 41а + ИК-6	31	20.11.2016 12:00	20.11.2016 11:50	20.11.2016 19:40	7,83	20.11.2016 19:00	Устранение повреждения на т/тр. Д425 у дома Кр.Зорь 150А	Жестовский	Повреждение с отключением отопления и ГВС
10	Жукова 77,89,91,95,97. Учебная 86.	6	21.11.2016 10:00	21.11.2016 10:50	21.11.2016 16:20	5,5	21.11.2016 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу: Жукова 77. (Откл отопл и ГВС)	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
11	Герцена 45,47,49,51/53,55/57. Яковлева 106.	6	21.11.2016 11:00	21.11.2016 11:00	21.11.2016 16:30	5,5	21.11.2016 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм по адресу: Герцена 45.. (Откл отопл и ГВС)	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
12	Пушкина 57,57/1,59/1, Кр.Зорь 4б,23	5	22.11.2016 10:00	22.11.2016 10:00	22.11.2016 12:10	2,17	22.11.2016 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм по адресу: Чкалова 28 (откл. отопл. и ГВС)	Плехов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
13	6 Ремесленная 13, 8 Ремесленная 17а, 11Ремесленная 21,23,23а, 25а,б, 27,27а,б,29,29а, Челюскинцев 79, 81,81а,83,83а,б,в, 5 Северная 203, 203а,б,в,205,205а,б,в,г,207,207а, 209,209а	32	22.11.2016 15:30	22.11.2016 15:45	22.11.2016 17:40	1,92	22.11.2016 19:00	Замена запорной арматуры Д 100 (надз) по адресу 8 Восточная 17а	Куприн	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
14	Пранова 4. Думская 7. Пушкина 17,17/1.	4	23.11.2016 10:00	23.11.2016 10:00	23.11.2016 14:40	4,67	23.11.2016 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 159 мм (подз. б/канал) по адресу: Пранова 4. от ТК-V-3-97	Харунжев	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе-ния (План)	Дата отключе-ния (Факт)	Дата, время включе-ния	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
15	Б.Хмельницкого 134,134а,136, 138,140,142,144, 20 лет РККА 21,21ак2	9	23.11.2016 10:00	23.11.2016 10:00	23.11.2016 16:00	6	23.11.2016 15:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм (ТК) по адресу Б.Хмельницкого 134.(откл.отопл и ГВС)	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
16	п.Загородный 6,7.	2	23.11.2016 11:00	23.11.2016 11:00	23.11.2016 14:20	3,33	23.11.2016 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 108 мм (подземно, канал), по адресу: п.Загородный 6 (откл.отопл и ГВС)	Куприн	Повреждение с отключением отопления и ГВС
17	Кемеровская 98,98а.	2	23.11.2016 14:00	23.11.2016 14:00	23.11.2016 18:40	4,67	23.11.2016 19:00	Устранение дефекта на т/пр. Д108 (подземно,канал), по адресу: Кемеровская 98	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
18	10 Лет Октября 194	1	23.11.2016 15:00	23.11.2016 15:30	23.11.2016 19:30	4	23.11.2016 20:00	Устранение дефекта на т/пр. Д159 (подземно,канал), по адресу: 10 Лет Октября 194	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
19	Добровольского 1,ТПНС-401,3,4,5, 5/1,6,7, Яковлева 2,2а(д/с),4, Орджоникидзе 13,13/1,39,45	15	25.11.2016 12:00	25.11.2016 12:15	25.11.2016 14:30	2,25	25.11.2016 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. (канал) по адресу Добровольского 5 (Откл. отопл. и ГВС)	Охвостьев	Повреждение с отключением отопления и ГВС
20	30 Лет ВЛКСМ 18,23,25.	3	01.12.2016 11:00	01.12.2016 11:00	01.12.2016 13:25	2,42	01.12.2016 16:00	Устранение дефекта на т/пр. Д76 (подземно-б/канал), по адресу: 30 Лет ВЛКСМ 25	Харунжев	Повреждение с отключением ГВС
21	ЦТП-103	22	07.12.2016 10:00	07.12.2016 10:00	07.12.2016 15:55	5,92	07.12.2016 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. (канал) по адресу Челюскинцев 98а	Марков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
22	Кр.Зорь 150а, 27-Линия 4,6,8,12,16, 16а,17,18 26-Линия 1,3,5,7,9 Лермонтова 179,179а,216а, 10летОктября 170,172,174к1,176 25-Линия 41а + ИК-6	20	08.12.2016 09:00	08.12.2016 09:30	08.12.2016 16:15	6,75	08.12.2016 15:00	Устранение дефекта на т/тр.Д426/530 по адресу; 27-Линия 16	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе-ния (План)	Дата отключе-ния (Факт)	Дата, время включе-ния	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
23	Челюскинцев 100,102/1,2,106, 2Челюскинцев 7а,9а,11,15а, Арсеньева 1,2,4,6,8,9,10,10а,б, 11Восточная 17,19, Славянская 1,3, Нахимова 9	22	09.12.2016 10:00	09.12.2016 09:30	09.12.2016 14:50	5,33	09.12.2016 16:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 273 мм. (подземно) по адресу Челюскинцев 98а 2-й контур от ЦТП-103 (Откл. отопл. и ГВС)	Марков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
24	Тарская 46 (адм.зд.)	1	12.12.2016 11:30	12.12.2016 11:40	12.12.2016 15:25	3,75	12.12.2016 16:30	Устранение дефекта на т/проводе Д 57 мм. (подземно) по адресу Тарская 46 (ТК-I-3-38) (Откл. отопл. и ГВС)	Марков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
25	Газетный пер. 4,6, Сенная 27,30, 33,34,35,38,40, Щербанева 35	10	20.12.2016 10:00	20.12.2016 10:30	20.12.2016 13:40	3,17	20.12.2016 16:00	Устранение дефекта т/провода Д 159 (подземно) по адресу Газетный пер. 6	Марков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
26	11 Ремесленная 21,23,23а,25а,27, 27а,б,29,29а, Челюскинцев 79,81, 81а	12	20.12.2016 10:00	20.12.2016 10:35	20.12.2016 12:30	1,92	20.12.2016 16:00	Устранение дефекта т/провода Д 108(подземно) по адресу 11 Ремесленная 25а	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
27	Б.Хмельницкого 140,142,144, 20лет РККА 21,21ак2	5	20.12.2016 10:00	20.12.2016 11:15	20.12.2016 12:40	1,42	20.12.2016 16:00	Устранение дефекта т/провода Д 76 (подземно) по адресу Б.Хмельницкого 144	Мозоль	Повреждение с отключением отопления и ГВС
28	77,82,84,88,88б,90,91,94, 108,108/1 Герцена 36,37,38,38а,40, 42,45,47,49,51/53,55/57	22	27.12.2016 12:00	27.12.2016 14:00	27.12.2016 17:55	3,92	27.12.2016 18:00	Устранение дефекта на т/тр.Д159 у Герцена 37	Марков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
29	Омская 134/1	1	27.12.2016 16:30	27.12.2016 16:30	27.12.2016 19:00	2,5	27.12.2016 19:30	Устранение дефекта на т/тр.Д108 мм. (подземно)	Соколов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
30	Орджоникидзе 268а,270а,272а, Осоавиахимовская 187,189, 28Северная 19,23,25,27,29	10	28.12.2016 09:30	28.12.2016 10:00	28.12.2016 17:35	7,58	28.12.2016 18:00	Устранение дефекта на т/тр.Д219 у (т/подвал) по адресу Орджоникидзе 272а	Коновалов	Повреждение с отключением отопления и ГВС
31	Успенского 10 (ч.ж.д.),14	2	14.01.2017 08:00	14.01.2017 08:00	14.01.2017 12:50	4,83	14.01.2017 14:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 76 мм. (подземно) по адресу Успенского 10	ЦДС	Повреждение с отключением отопления и ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключения (План)	Дата отключения (Факт)	Дата, время включения	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
32	Интернациоанальная 4,6,15, Певцова 1, Банковский пер. 1, Кр.Путь 7а	6	16.01.2017 11:00	16.01.2017 11:00	16.01.2017 16:30	5,5	16.01.2017 17:00	Устранение дефекта на т/проводе Д 133 мм. (канал) по адресу Певцова 1 (Откл. отопл. и ГВС)	Марков	Повреждение с отключением отопления и ГВС
33	1-й Квартал 6	1	07.02.2017 19:00	07.02.2017 19:00	08.02.2017 02:30	7,5	07.02.2017 23:00	Устранение дефекта на т/пр. Д57, по адресу: 1-й Квартал 6	Куприн	Повреждение с отключением отопления и ГВС
34	27 Северная 14,16.	2	20.03.2017 21:30	20.03.2017 22:00	21.03.2017 02:00	4	21.03.2017 03:00	Устранение дефекта на т/проводе Д76 мм по адресу: 27 Северная 14.(Откл ГВС и Отопл)	Куприн	Повреждение с отключением отопления и ГВС
	ЦТГУ (котельные)	**290**				**1,27**				
1	п.Береговой Иртышская 2-32а, Комсомольский пр. 3-9б, Косенкова 24а-51, 1-я Осенняя 40-49, 2-я Осенняя 9,11,60,62,64,63 (д/к), Советская 5-18а, Тевризская 3-8, Лесокомбинатская 3, Школьная 5а,9,11, Первомайская 61	111	04.10.2016 09:30	04.10.2016 09:30	04.10.2016 11:30	2	04.10.2016 13:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм.-2 шт. по адресу п.Береговой ул. Иртышская 2 (с сохр. ГВС)	Сергеев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
2	п.Береговой Иртышская 1а, Пролетарская 3-10, Первомайская 33а-62, 1-я Осенняя 6-31, 2-я Осенняя 46-51, 3-я Осенняя 48-65, Киселёва 1,1а,3,12, Школьная 1-8а, Почтовый пер. 13,15,15а,18, Косенкова 1-27	97	11.10.2016 09:00	11.10.2016 09:20	11.10.2016 11:20	2	11.10.2016 13:00	Замена запорной арматуры Д 50 мм. - 2 шт. (надземно) по адресу п.Береговой ул.Пролетарская 5а (с сохр. ГВС)	Сергеев	Аварийное отключение для замены задвижек отопления
3	кот.Светлый	41	21.10.2016 14:00	21.10.2016 13:50	21.10.2016 14:25	0,58	21.10.2016 15:30	Замена задвижки Д 100 на ГВС на выходе из котельной	Веремьев	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС

№ п/п	Адрес отключаемых объектов	Кол-во	Дата отключе-ния (План)	Дата отключе-ния (Факт)	Дата, время включе-ния	Среднее кол-во часов отключе	Дата предв. включения	Вид работ	Исполнитель	Классификация отключений
4	кот. п.Светлый	41	02.03.2017 14:00	02.03.2017 14:00	02.03.2017 14:30	0,5	02.03.2017 15:30	Замена вентиля Д50 на "П" и "О" т/проводе т/обменника ГВС	Веремьев	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
	ЦТП	36				1,79				
1	ЦТП-269, по адресу: 10-я Чередовая 23/1	25	29.12.2016 10:25	29.12.2016 10:25	29.12.2016 11:00	0,58	29.12.2016 14:00	Профилактические работы на т/пр. Д159 в ЦТП-269	Копылов	Повреждение с отключением ГВС
2	ЦТП-676 70 лет Октября 18,18к.1,18к.2,20, 20к.2, 20к.3 (шк.№54),22,22к.1,22к.2, Дмитриева 3к.4	11	03.04.2017 10:00	03.04.2017 10:00	03.04.2017 13:00	3	03.04.2017 14:00	Замена запорной арматуры на т/проводе ГВС Д 150 мм. в ЦТП-676 по адресу 70 лет Октября 16к.2 (Откл. ГВС с сохр. отопления)	Шашлов	Аварийное отключение для замены задвижек ГВС
ВСЕГО ОТКЛЮЧЕНИЙ: 141		1727				4,69				

Таблица 28. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Центрального ТЭО в 2012г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
	15.05.12 Восточный луч ТЭЦ-5 (обор. ПНС- 3) «О»						
1	Чкалова 36	ЦТО	76	ТЭЦ-5	14	Повреждение т/трассы (б/канал)	Заварили стык Д 76мм.18.05.
	15.05.12 Западный луч ТЭЦ-2 (обор. ПНС- 3) «О»						
1	Спортивный проезд 8	ЦТО	100	ТЭЦ-2	18	Течь корпуса задвижки в ТК	Замена запорн. арм. Ø 80мм 22.05
2	Тимуровский проезд 3	ЦТО	219	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (канал)	Вставка 1,5м Д219мм.17.05
3	Иртышская набережная 13	ЦТО	159	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (т/подвал)	Вставка 1,мД 159мм 18.05.
4	Спортивный проезд 1	ЦТО	108	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (б/канал)	Замена участка т/пр. Ø108 – 30п.м. 30.05
	16.05.12 Западный луч ТЭЦ-2 (обор. ПНС- 3) «О»						
1	Иртышская набережная 15	ЦТО	159	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (т/подвал)	Вставка 1,5м.Замена за-движ Д 80 мм.21.05
2	Куйбышева 131	ЦТО	89	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (канал)	Замена т/тр Д 89мм-9м.21.05.
	22.05.12 Северный луч ТЭЦ-5 «П» и «О» т/проводы						
1	Красный Пахарь 125	ЦТО	159	ТЭЦ-5	18	Повреждение «П» т/провода (канал)	Выполнено 01.06.
2	Рабиновича 108	ЦТО	159	ТЭЦ-5	18	Повреждение «П» т/провода (канал)	Выполнено 09.06.
3	Волочаевская 19 в	ЦТО	529	ТЭЦ-5	18	Повреждение «П» т/провода (канал)	Вставка 4м мм.28.05
4	Ленина 8	ЦТО	57	ТЭЦ-5	18	Повреждение «П» т/провода (ТК)	Выполнено 04.06.
5	Тарская 55	ЦТО	325	ТЭЦ-5	18	Повреждение «П» т/провода (канал)	Замена т/тр Д 325мм-20м.01.06.
6	Волочаевская 15 ж	ЦТО	76	ТЭЦ-5	18	Повреждение «О» т/провода (т/подвал)	Вставка 1,5м.24.05
	23.05.12 Западный луч ТЭЦ-5 «П» и «О» т/проводы						
1	Звездова 116	ЦТО	108	ТЭЦ-5	9	Повреждение «П» т/провода (надземно)	Вставка 2м мм.31.05
2	Нейбута 10	ЦТО	40	ТЭЦ-5	9	Повреждение «П» т/провода (ТК сбросник)	Отглушили сбросник Д 40 мм -25.05.
3	30 лет ВЛКСМ-Бухгольца	ЦТО	159	ТЭЦ-5	9	Повреждение «П» т/провода (ТК)	Вставка Д 219-1,5 м. Уст. задв. Д 150,2000 2.06
4	Маркса 29	ЦТО	159	ТЭЦ-5	9	Повреждение «П» т/провода (т/к)	Замена з/арм. Д 80мм.01.06.
5	Маркса 8	ЦТО	159	ТЭЦ-5	9	Повреждение «П» т/провода (б/канал)	Выполнено 09.06.
6	Пушкина 37	ЦТО	159	ТЭЦ-5	14	Повреждение «П» т/провода (ТК, стык)	Проварка стык Д159мм.2505.
7	Лермонтова 134а	ЦТО	89	ТЭЦ-5	18	Повреждение «О» т/провода (ТК)	Вставка 0,7м.Замена от-вода Д 89 мм.24.05.
8	Лермонтова 130-132	ЦТО	159	ТЭЦ-5	18	Повреждение «О» т/провода (б/канал)	Вставка 1,5м. 30.05
9	10 лет Октября 42	ЦТО	108	ТЭЦ-5	18	Повреждение «О» т/провода (ТК)	Вставка 1м.Д108мм +отвод.+задв. 25.05.
10	Кр.Зорь 54	ЦТО	108	ТЭЦ-5	18	Повреждение «О» т/провода (канал)	Выполнено 10.06.
	28.05.12 К. 4-я Северная,180.						
1	11-я ремесленная 25б.	ЦТО	250	к.4-я Северная	16	Трещина з/арм «П»т/пр. (ТК)	Замена зап. арм Ø250мм. на «П»т/пр. 01.06
2	6-я Ремесленная 13	ЦТО	150	к.4-я Северная	16	Повреждение «О» т/провода (ТК)	Замена зап. арм Ø150мм. на «О»т/пр. 30.05
3	Герцена 50	ЦТО	150	к.4-я Северная	16	Течь сальников (ТК)	Выполнено 02.06.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
4	Герцена 69	ЦТО	159	к.4-я Северная	16	Повреждение т/провода (б/канал)	Вставка 2м. 15.07.
	18.06.12г. «Омскстройматериалы»						
1	Краснознаменная 2-б.	ЦТО	325	«ОСМТ»	12	«П»тр/пр Д325-надземно	Выполнено 18.06.
	20.06.12 Восточный луч ТЭЦ-5 (обор. ПНС- 3) «П»и«О»						
1	27 Линия 33-35	ЦТО	159	ТЭЦ-5	17	Повреждение «П» т/провода (надземно)	Замена т/пр. Ø159 мм.- 40 п.м 27.06
2	17 Линия 111	ЦТО	219	ТЭЦ-5	17	Повреждение «П» т/провода (канал)	Повр. водоканала
3	17 Линия - Лермонтова	ЦТО	219 / 325	ТЭЦ-5	17	Повреждение «П» т/провода (канал)	Вставка 1,5м.Д219мм 26.06
4	14 Линия 41 б	ЦТО	108	ТЭЦ-5	17	Повреждение «П» т/провода (канал)	Вставка Ø108мм. -0,5 м. 02.07
5	3 Разъезд 31	ЦТО	108	ТЭЦ-5	17	Повреждение «П» т/провода (надземно)	Вставка 1,5м.21.06.
6	3 Разъезд 31	ЦТО	108	ТЭЦ-5	17	Повреждение «П» т/провода (в ТК)	Замена т/пр. Ø108 мм.- 11 п.м 28.06
7	Биофабрика 23	ЦТО	108	ТЭЦ-5	18	Повреждение «П» т/провода (канал)	Замена 10,5м+отвод 29.06.
8	Съездовская 87 к.3	ЦТО	273	ТЭЦ-5	18	Повреждение «П» т/провода (канал)	Проварка стыка 26.06.
9	п. Биофабрика	ЦТО	325	ТЭЦ-5	18	Повреждение «О» т/провода (надземно)	Вварили заглушку 21.06.
10	10 лет Октября – 17 Линия	ЦТО	219	ТЭЦ-5	18	Повреждение «О» т/провода (надземно)	Вставка 4м. 25.06.
11	10 лет Октября 174	ЦТО	219	ТЭЦ-5	18	Повреждение «О» т/провода (надземно)	Вварили заглушку 21.06.
	21.06.12 Западный луч ТЭЦ-5						
1	Спорт. проезд 7-9	ЦТО	159	ТЭЦ-5	12	Повреждение «П» т/провода (б/канал) за ТК	Замена отвода Ø159мм. 02.07
2	Декабристов 139	ЦТО	159	ТЭЦ-5	12	Повреждение «П» т/провода (т/подвал)	Вставка 1 м. 27.06.
	10.07.12 Восточный луч ТЭЦ-5 (обор. ПНС- 3) «П»						
1	Иртышская набережная 15а	ЦТО	108	ТЭЦ-5	18	Повреждение «П» (канал)	Выполнено 17.07.
	16.08.12 П.Загородный						
		ЦТО				Повреждений нет	
	22.08.12г. ТЭЦ-2 Западный Луч						
1	Спортивный пр.10	ЦТО	Ø108	ТЭЦ-2	11	Повреждение на «П» (б/канал под дорогой)	Замена 20м+вставка Ø159-4м. 23.08.
	23.08.12 к. 4 Северная 180						
1	5 Северная 203в	ЦТО	57	4Северн	15	Повреждение на «П» (ТК)	Вставка 1,5м. 27.08.
2	Вавилова 45	ЦТО	89	4Северн	14	Повреждение на «О» (в ТК на отводе)	Замена отвода 27.08.
3	Герцена 46	ЦТО	50	4Северн	14	Трещина корпуса з/арматуры	Ремонт запорной арматуры 19.09

Итого повреждений: 46 выполнено: 46 ост: 0

Таблица 29. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Ленинского ТЭО в 2012г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
	11.05.12 ТФК «ОЗТУ» (Московка-1, Московка-2) «П» и «О»						
1	Батумская 1/3	ЛТО	159	ОЗТУ	16	Повреждение «П» т/провода (б/канал)	Вставка 2,5м. Ø159 мм. 12.05
2	Вострецова 5/1	ЛТО	108	ОЗТУ	16	Повреждение «П» т/провода (канал)	Вставка 1 м. Ø108мм. 16.05
3	1 Станционная 3	ЛТО	530	ОЗТУ	16	Повреждение «П» т/провода (б/канал, св.стык)	Проварка стыка 11.05
4	4 Станционная 10	ЛТО	57	ОЗТУ	16	Повреждение «П» т/провода (б/канал)	Вставка 3м Ø76 11.05

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
5	Молодова 6	ЛТО	273	ОЗТУ	16	Повреждение «П» т/провода (канал)	Вставка 27м.Д 273мм. 18.05.
6	Моторная 10-10/2	ЛТО	89	ОЗТУ	16	Повреждение «П» т/провода (канал)	Вставка Ø89 + 2отвода 15.05.12
7	Вострецова 7/1-8/1	ЛТО	159	ОЗТУ	16	Повреждение «П» т/провода (б/канал)	Вставка Д159 4м 14.05.
8	Сибирский пр-т (ТК-12)	ЛТО	273	ОЗТУ	16	Повреждение «П» т/провода (в ТК)	Проварка стыка 12.05
	ОАО ОмПО «Иртыш» «П» и «О»						
	Повреждений не обнаружено				16		
	12.05.12 ТФК «ОЗТУ» (40 лет Октября, 18 В/городок) «П» и «О»						
1	18 В/городок 165	ЛТО	159	ОЗТУ	16	Повреждение «О» т/провода (надземно)	Вставка Д159 3м 14.05.
2	18 В/городок 226	ЛТО	159	ОЗТУ	16	Повреждение «П» т/провода (надземно)	Вставка Д159 2,5м 14.05.
3	3-я Молодёжная 58	ЛТО	219	ОЗТУ	16	Повреждение «П» т/провода (надземно)	Проварка стыка 12.05
4	3-я Молодёжная 59	ЛТО	150	ОЗТУ	16	Течь фланцевых соедине-ний «П» (в ТК)	Замена прокладки 15.05.12
5	3-я Молодёжная 56	ЛТО	250	ОЗТУ	16	Течь фланцевых соедине-ний «П» (в ТК)	Замена задвижки 15.05.12
6	3-я Молодёжная 49	ЛТО	159	ОЗТУ	16	Повреждение «П» т/провода (канал)	Монтаж т/пр. Ø159мм.-33м. 26.05
7	3-я Молодёжная 52	ЛТО	273	ОЗТУ	16	Повреждение «П» т/провода (надземно)	Вставка Д 273 2,2м 14.05.
8	3-я Молодёжная 47	ЛТО	108	ОЗТУ	16	Повреждение «П» т/провода (канал)	Вставка Д1082,2м 18.05.
9	4-я Транспортная 56	ЛТО	273	ОЗТУ	16	Повреждение «П» т/провода (надземно)	Проварка стыка 16.05
	16.05.12 Восточный луч ТЭЦ-5 (обор. ПНС- 3) «О»						
1	Лазо 18-21	ЛТО	325	ТЭЦ-5	15	Повреждение т/трассы (канал)	Проварка стыка 23.05.12
2	Масленникова 66	ЛТО	159	ТЭЦ-5	15	Повреждение т/трассы (канал)	Проварка стыка 24.09.12
3	5-я Линия 157а	ЛТО	219	ТЭЦ-5	15	Повреждение т/трассы (надземно)	Вставка Ø 219 2 м. 22.05
4	Плеханова 59	ЛТО	108	ТЭЦ-5	15	Повреждение т/трассы (канал)	Вставка Д108,2,2м.15.08.
5	Бульварная 11-13	ЛТО	219	ТЭЦ-5	15	Повреждение т/трассы (в ТК)	Проварка стыка 05.06
6	Масленникова 17	ЛТО	159	ТЭЦ-5	15	Повреждение т/трассы (канал)	Вставка 1 м. 24.09.12
	16.05.12 ТЭЦ-2 Цирковая перемычка (обор. ПНС- 3) «О»						
1	16 В/городок 339	ЛТО	76	ТЭЦ-2	12	Повреждение т/трассы (канал)	Вставка Ø 76 мм-5 м. 16.06
2	2-я Транспортная 24 а	ЛТО	57	ТЭЦ-2	12	Повреждение т/трассы (канал)	Замена задвижки Д50. 17.08.
3	Полосухина 102	ЛТО	219	ТЭЦ-2	12	Повреждение т/трассы (б/канал)	Вставка Ø 219 4,5 м. 24.05
4	Панфилова 10	ЛТО	108	ТЭЦ-2	12	Повреждение т/трассы (канал)	Замена т/пр. Ø108- 180м. 12.07
5	Панфилова 6-8	ЛТО	159	ТЭЦ-2	12	Повреждение т/трассы (канал)	Вставка Ø 159 2 м. 28.05
6	8-я Линия 201	ЛТО	219	ТЭЦ-2	12	Повреждение т/трассы (канал)	Проварка стыка Д219мм 29.05.
7	16 В/городок 417	ЛТО	325	ТЭЦ-2	12	Повреждение т/трассы (канал)	Проварка стыка 24.09.2012
8	4 Линия 244	ЛТО	108	ТЭЦ-2	12	Повреждение т/трассы (без/канал)	Замена 34м + 4 отвода 29.06.
9	4 Линия 237	ЛТО	89	ТЭЦ-2	12	Повреждение т/трассы (т/к)	Замена 220м. 18.08.
	17.05.12 Западный луч ТЭЦ-2 «О»т/провод						
1	Павлова 23	ЛТО	89	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (канал)	Вставка Ø 89 3 м. 24.05

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
2	Карбышева 27	ЛТО	219	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (б/канал)	Вставка Ø 159 14 м. 22.05
3	Карбышева 27а	ЛТО	219	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (б/канал)	Вставка Ø 159 16 м. 22.05
4	Гризодубовой 8	ЛТО	108	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (т/к ,отвод)	Вставка1м + отвод 19.05
5	Карбышева 3	ЛТО	57	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (т/камера)	Проварка стыка 19.05
6	К.Маркса 87-89	ЛТО	325	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (канал)	Замена отвода Ø325мм. 02.07
7	Серова 22-24	ЛТО	159	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (канал)	Вставка 5м. 15.06.
8	П.Ильичева 4а	ЛТО	108	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (т/подвал)	Вставка Ø 108 6 м. 15.06
9	К.Маркса 75	ЛТО	325	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (канал)	Проварка стыка 29.06.
	17.05.12 ТЭЦ-2 Луч Труда «О»т/пр.						
1	Труда 9	ЛТО	159	ТЭЦ-2	19	Повреждение т/трассы (т/подвал)	23 метр. 06.06.12
2	Труда 31	ЛТО	273	ТЭЦ-2	19	Повреждение т/трассы (канал)	Проварка стыка 29.06.
3	Стальского 6/1	ЛТО	159	ТЭЦ-2	19	Повреждение т/трассы (канал)	Вставка 2,7м 19.05
4	Стальского 7	ЛТО	159	ТЭЦ-2	19	Повреждение т/трассы (канал)	Проварка стыка 19.06.12
	18.05.12 Восточный луч ТЭЦ-2 «О»т/провод						
1	4Транспортная,3а	ЛТО	273	ТЭЦ-2	17	Повреждение т/трассы (надземно)	Вставка 1м. 30.08
2	4Транспортная,14	ЛТО	159	ТЭЦ-2	17	Повреждение т/трассы (надземно)	Земена отвода 07.06.12
3	Б.Хмельницкого,216	ЛТО	57	ТЭЦ-2	17	Повреждение т/трассы (канал)	Д 57 мм 2,5м.25.05.
4	16 В/городок,426	ЛТО	273	ТЭЦ-2	17	Повреждение т/трассы (надземно)	Проварка стыка 24.09.2012
5	4Транспортная,2	ЛТО	273	ТЭЦ-2	17	Повреждение т/трассы (надземно)	Вставка 3м 08.06
6	Добролюбова,4	ЛТО	159	ТЭЦ-2	17	Повреждение т/трассы (б/канал)	Вставка 4м 23.05.12
7	Кирова,47б	ЛТО	530	ТЭЦ-2	17	Повреждение т/трассы (канал)	Выполненно 01.10.2012
8	4Транспортная,42	ЛТО	219	ТЭЦ-2	17	Повреждение т/трассы (надземно)	Проварка стыка Д 219мм.25.05
9	17Рабочая,91в	ЛТО	325	ТЭЦ-2	17	Повреждение т/трассы (надземно)	Проварка стыка .29.05
	18.05.12 ТЭЦ-2 Луч ТПК «О»т/пр.						
1	Правды,10	ЛТО	57	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (т/камера)	Проварка врезок замена прокладок 19.05
2	Правды,12	ЛТО	57	ТЭЦ-2	18	Повреждение т/трассы (т/камера)	Проварка врезок замена прокладок 19.05
3	10Чередовая,17/1	ЛТО	273	ТЭЦ-2	19	Повреждение т/трассы (канал)	Проварка стыка 29.05
	24.05.12 Пос. Светлый «П» и «О»						
1	ТК-97, парк эскадрилии	ЛТО	100	к.Светлый	12	Повреждение «П» т/провода (ТК,прокладка)	Замена прокладки 30.05
2	здание №316	ЛТО	57	к.Светлый	12	Повреждение «П» т/провода (т/подвал)	Вставка 2 м 30.05
3	УТ-56 прод. склад	ЛТО	273	к.Светлый	12	Повреждение «П» т/провода (надземно)	Проварка стыка 08.06
4	ТК-63, здание №226	ЛТО	108	к.Светлый	12	Повреждение «П» т/провода (канал)	07.09.вставка 108мм-10м+4отв
5	ТК-6а, здание №400	ЛТО	89	к.Светлый	12	Повреждение «П» т/провода (т/подвал)	Вставка1м.+отв06.09.12
6	УТ-88, здание №216	ЛТО	108	к.Светлый	12	Повреждение «П» т/провода (надземно)	Замена т/пр. Ø108 - 80м. 05.06
	29.05.12 Кот.пос.Черемушки.						
1	Черемушки ТК-19/2	ЛТО	200	Кот.Черемушки	12	Течь между флянц.соединеним»П»в т/к	Ремонт задвижек Ø 250 мм.- 2 шт. 16.06

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
2	Черемушки зд-80	ЛТО	225	Кот.Черемушки	12	Повреждение сбросника «П»надземно	Замена вентиля 19.06.12
3	Черемушки зд.сторожки.	ЛТО	32	Кот.Черемушки	12	Повреждение корпуса вентеля «П»,надземно	Замена дренажа.16.06.
	19.06.12г. к.«Заслонова»						
1	Волго-Донская, 9а	ЛТО	325	Заслонова	12	«П»тр/пр. надземно	Вставка 1,5м 19.06.12
2	6-Станционная, 33	ЛТО	108	Заслонова	12	«П»тр/пр. б/канал	Вставка 108мм - 3,5м.+1отв. 22.06.
3	Волго-Донская, 8/3	ЛТО	89	Заслонова	12	«П»тр/пр. т/подвал	Вставка 5м. 25.06.
4	Молодогвардейская, 23/1	ЛТО	89	Заслонова	12	«П»тр/пр. т/подвал	Вставка 76мм 1,5м.+1отв.20.06.
5	Молодогвардейская, 11	ЛТО	159	Заслонова	12	«П»тр/пр. канал	замена 159мм 70мет.22.06.
6	6-Станционная, 11	ЛТО	108	Заслонова	12	«П»тр/пр. б/канал	Вставка 35м
7	Молодогвардейская, 5	ЛТО	108	Заслонова	12	«П»тр/пр. т/подвал	Вставка 108мм.5мет. 2отв.21.06.
8	Молодогвардейская, 6	ЛТО	100	Заслонова	12	«П»тр/пр. между фланцев	Замена прокладки 25.06.
	20.06.12 Восточный луч ТЭЦ-5 (обор. ПНС- 3) «П»и«О»						
	Повреждений не обнаружено	ЛТО		ТЭЦ-5	17		
	21.06.12 «Южный «луч ТЭЦ-5.»П»						
1	ТК-5-Ю-П 16	ЛТО	620	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» в ТК	Проварка стыка Д 620. 16.07.
2	75 Гв.бригады 10	ЛТО	325	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» б/канал.	Вставка 2,5м+1отвД325мм 26.06.
3	50 лет ВЛКСМ 2	ЛТО	325	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» б/канал.	Вставка Ø273мм 2,5м 2.07.
4	50 лет ВЛКСМ,12	ЛТО	245	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» б/канал.	Вставка 219мм 1,3м 22.06.
5	50 лет ВЛКСМ,8а	ЛТО	100	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» в т/к.	Замена прокладки 25.06.
6	50 лет ВЛКСМ,4а	ЛТО	325	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» б/канал	Вставка 1м. 03.07.
7	Ермолаевыа,11.	ЛТО	159	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» в т/к.	Вставка 2м Ø159 Вставка Ø 108 – 1м + 1 отвод 24.07.12
	21.06.12 «Восточный «луч ТЭЦ-5»П»						
1	Товстухо,5а	ЛТО	159	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» б/канал.	Проварка стыка 03.07.
2	4 Кордная,59а.	ЛТО	159	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» б/канал.	На балансе абонента
3	4 Кордная,14..	ЛТО	426	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» б/канал.	Вставка 7м. 27.06.
4	Космич.пр.37.	ЛТО	89	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» б/канал.	Вставка 23м. 23.08.
	21.06.12 «Южный «луч ТЭЦ-5»О»						
1	3 Кордная 14.	ЛТО	76	ТЭЦ-5	16	Повреждение «О» б/канал.	Вставка 7м. 27.06.
2	5 кордная.19,21.	ЛТО	325	ТЭЦ-5	16	Повреждение «О» надземно.	Замена т/пр. Ø57мм.-36м., Ø76мм.-23м. 30.06
3	75 Гв.Бригады 14	ЛТО	273	ТЭЦ-5	16	Повреждение «О» канал.	Замена компенсатора Ø273 – 9,5м. 29.06
	21.06.12 «Восточный «луч ТЭЦ-5»О»						
1	Косм. пр.99	ЛТО	273	ТЭЦ-5	16	Повреждение «О» Т/к.	Проварка стыка 28.06
2	Косм. пр.12	ЛТО	159	ТЭЦ-5	16	Повреждение «О» канал.	Проварка стыка. 16.07.
3	3 Кордная 14.	ЛТО	426	ТЭЦ-5	16	Повреждение «О» канал.	Вставка 7м. 27.06.
	21.06.12 «Южный «луч ТЭЦ-2.»П»Восточный луч.Цирковая перемычка.						
1	2 Транспортная ,24.	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П» канал.	07.09. 159мм-35м.
2	7 Линия ,183	ЛТО	150	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П» в т/к.	Замена задвижки Д 150 мм. 24.09.2012
3	4 Линия ,231-233.	ЛТО	89	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П» канал.	Замена 100 м. Д 108 мм. 24.09.2012
4	8 Линия ,201	ЛТО	89	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П» канал.	Вставка 1м. 24.09.2012
5	6 Линия ,168 б	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П» канал.	Проварка стыка 24.09.2012
6	6 Линия ,168 б	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П» канал.	Проварка стыка 24.09.2012

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
7	6 Линия ,168	ЛТО	273	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П» канал.	Проварка стыка 24.09.2012
8	5 Линия ,248	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П» надземно.	Проварка стыка 29.06.
	Западный луч – Луч»Труда»						
1	Труда ,3-5.	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П»канал	Замена Ø108 80м. 13.08.
2	Котельникова 2.	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П»т/к	замена задвижки Д150 31.08
3	Котельникова 4.	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П»канал	Вставка 2м. 17.08.
4	Кучерявенко,3а.	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П»т/к	Проварка стыка 13.09
5	Серова,56	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П»т/к	Вставка 5м.+задв80мм 06.09.12.
6	Чайковского 4	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П»б/канал	Вставка 4м. 29.06.
7	Стальского 7	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П»т/к	Вставка Ø159-3м + 2 отв. 09.07
	Западный луч – «Привокзальный поселок»						
1	Вокзальная 12.	ЛТО	219	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П»т/к	Вставка Ø219- 4м.+ задв. Ø200- 2 шт. 30.06
2	Карбышева ,38.	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П»т/подвал	Вставка Ø108мм -1 м.+ 1 отвод 28.06.
3	Карбышева ,3.	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение «П»канал	Проварка стыка 23.06.
	22.06.12 «Восточный «луч ТЭЦ-2»П»,пос.Восточный						
1	3 Железнодорожная 20	ЛТО	108	ТЭЦ-2	18	Повреждение «П» канал	Выполненно 01.10.
	Восточный луч.						
1	4 Транспортная 14	ЛТО	273	ТЭЦ-2	18	Повреждение «П» надземно	Вставка 159мм-9м. 16.07.
2	16 В/городок 408	ЛТО	150	ТЭЦ-2	18	Повреждение «П» т/к	Проварка стыка 24.09.2012
	Восточный луч. Пос.Привокзальный						
1	Добролюбова 55	ЛТО	108	ТЭЦ-2	18	Повреждение «П»б/канал	Замена 35м. 03.07.
2	Добролюбова 3 ч/д.	ЛТО	57	ТЭЦ-2	18	Повреждение «П»т/к	Замена прокладки 29.06.
3	Избышева 23	ЛТО	108	ТЭЦ-2	18	Повреждение «П»б/канал	Вставка 2мД 108мм +1отв.26.06.
	Луч ТПК.						
1	5 Чередовая 22	ЛТО	159	ТЭЦ-2	18	«П»б/канал	Вставка Д159,12м 25.06
2	Правды 7.	ЛТО	57	ТЭЦ-2	18	«П»б/канал	Проварка стыка.26.06.
	11.07.12 Западный луч ТЭЦ-2 «П» т/провод						
1	Маркса 89	ЛТО	Ø80	ТЭЦ-2	18	Течь межфланцевых соед. (т/подвал)	Ревизия задвижки – 2шт 02.08
2	Рождественского 13	ЛТО	Ø219	ТЭЦ	18	Повреждение на «П» т/пр.	Вставка – 3,5м 28.07
3	Гризодубовой 8	ЛТО	Ø108	ТЭЦ	18	Повреждение на «П» т/пр. (ТК)	Вставка 23м.16.07.
4	Гризодубовой 11а	ЛТО	Ø57	ТЭЦ	18	Повреждение на «П» т/пр. (ТК)	Вставка 57-3м.16.07.
5	А.Павлова 22	ЛТО	Ø108	ТЭЦ	18	Повреждение на «П» т/пр. (канал)	Повреждение на балансе абонента
6	Гризодубовой 12	ЛТО	Ø89	ТЭЦ	18	Повреждение на «П» т/пр. (ТК)	Вставка Ø89 – 1,5м.+ задв.Ø50-1шт. 12.07
7	Иванова 8	ЛТО	Ø159	ТЭЦ	18	Повреждение на «П» т/пр. (ТК)	Вставка 0,5м+1отвод 5.09.
8	А.Павлова 11	ЛТО	Ø57	ТЭЦ	18	Повреждение на «П» т/пр. (б/канал)	Вставка 2,5 м.+ 1 отв. 29.08
9	Гризодубовой 5	ЛТО	Ø108	ТЭЦ	18	Повреждение на «П» т/пр. (б/канал)	Повр. на балансе абонента.
10	Маркса 87-89	ЛТО	Ø325	ТЭЦ	18	Повреждение на «П» т/пр. (канал)	Вставка 325мм-4м.16.07.
11	Маркса 72	ЛТО	Ø150	ТЭЦ	18	Течь сальников	Ревизия задвижки – 1шт 02.08
12	Серова 10-12	ЛТО	Ø108	ТЭЦ	18	Повреждение на «П» т/пр. (ТК)	Проварка стыка 11.08.
13	Серова 6-8	ЛТО	Ø89	ТЭЦ	18	Повреждение на «П» т/пр. (ТК)	Вставка 3м. 11.08.
	17.07.12г. Кот. 19 Марьяновская						
1	19 Марьяновская 40/1	ЛТО	Ø325	19 Марьян.	16	Повреждение на «П» (надземно)	Проварка стыка 17.07
2	19 Марьяновская 40	ЛТО	Ø273	19 Марьян.	16	Повреждение на «П» (надземно)	Вставка 4,2м 17.07

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
3	9 Марьяновская 2	ЛТО	Ø108	19 Марьян.	16	Повреждение на «П» (ТК)	Замена задв. Ø100 24.07.12
	18.07.12 Кот. Кр.Звезды						
1	1 Трамвайная 28	ЛТО	Ø530	Кр.Звезды	16	Повреждение на «П» (надземно)	Проварка стыка 20.07.12
	20.08.12 Кот. ОАО «ОЗТУ»						
1	3-я Молодежная 52	ЛТО	Ø273	ОЗТУ	17	Повреждение на «О» (надземно)	Вставка 3м 23.08.12
2	5-я Кордная 63а	ЛТО	Ø159	ОЗТУ	17	Повреждение на «П» (б/канал)	Замена 64м 30.08.12
	21.08.12г. Кот. К.Заслонова						
1	Волго-Донская 8/2	ЛТО	Ø159	К.Заслонова	12	Повреждение на «П» (канал)	Вставка 1,5м 24.08
2	К.Заслонова 11	ЛТО	Ø76	К.Заслонова	12	Повреждение на «П» (канал)	Вставка 6м.+1отвод. 27.08.
3	К.Заслонова 9	ЛТО	Ø80	К.Заслонова	12	Выдавило прокладку в т/к	Замена прокладки 27.08.
4	6 Станционная 13/1	ЛТО	Ø100	К.Заслонова	12	Выдавило прокладку в т/к	Ревизия задвижки. 27.08.
	22.08.12г. Кот. ОЗТУ Московка 1,2						
1	Шакурова 8/1	ЛТО	Ø159	ОЗТУ	16	Повреждение на «П» (канал)	Вставка 3м 23.08.12
2	6Ленинградская 8	ЛТО	Ø159	ОЗТУ	16	Повреждение на «П» (т/камера)	Вставка 1м 23.08.12
3	3Станционная 84	ЛТО	Ø89	ОЗТУ	16	Повреждение на «П» (т/камера)	Вставка 2м.+1отвод 27.08.
4	Моторная 15	ЛТО	Ø159	ОЗТУ	16	Повреждение на «П» (б/канал)	Замена 35м.+4 отвода 27.08.
5	Молодова 6-8	ЛТО	Ø273	ОЗТУ	16	Повреждение на «П» (канал)	Замена отвода 27.08.
6	Сиб.проспект 12	ЛТО	Ø530	ОЗТУ	16	Повреждение на «П» (канал)	Проварка стыка 27.08.
7	Гашека 1	ЛТО	Ø530	ОЗТУ	16	Повреждение на «П» (т/камера)	Замена задвижки Д250 27.08.
8	Целинная 1	ЛТО	Ø 219	ОЗТУ	16	Повреждение на «П» (б/канал)	Проварка стыка 5.09.
	07.09.12г. т/с от ЦТП-704						
1	Масленникова 171 (шк.№56)	ЛТО	Ø108	ЦТП	11 10 мин.	Повреждение на «П» (надземно)	26.09.108мм.31м
2	20 лет РККА 206	ЛТО	Ø108	ЦТП	11 10 мин.	Повреждение на «П» (канал)	26.09.108мм 4м
	07.09.12г. ОАО ОмПО «Иртыш»						
		ЛТО		ОмПО «Иртыш»	16 10 мин.	Повреждений нет	

Итого повреждений: 150 выполнено: 150 ост: 0

Таблица 30. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Советского ТЭО в 2012г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
	27.04.12г. Пос.Большие Поля						
1	Центральная 13	СТО	40	к.Б.Поля	10,2	Повреждение(без канал)	Вставка Ø 32 мм. – 3 м 16.06
2	Центральная 14	СТО	133	к.Б.Поля	10,2	Повреждение (воздушка)	Вставка Ø 133 мм. – 4,5 м 16.06
3	Юбилейная 2/1	СТО	100	к.Б.Поля	10,2	Течь корпуса задвижки.	Набивка сальников 19.06
	15.05.12 «П» и «О» т/проводы ТЭЦ-4 Юбилейный луч						
1	Мира 167а	СТО	159	ТЭЦ-4	15	Повреждение т/провода	Заменили 28м + отводы 19.05
2	Мира 167/3	СТО	108	ТЭЦ-4	15	Повреждение т/провода	Вставка 2м 16.05.
3	Мира 165в-165г	СТО	159	ТЭЦ-4	15	Повреждение т/провода	Замена 20м.21.05
4	Мира 161е-161б	СТО	108	ТЭЦ-4	15	Повреждение т/провода	Вставка 4м.21.05.
	16.05.12 «П» и «О» т/проводы ТЭЦ-4 Юбилейный луч						

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
1	пр. Мира 169 в	СТО	89	ТЭЦ-4	18	Повреждение т/провода	Заменили 20м + отводы 19.05
2	пр. Мира 173 а	СТО	219	ТЭЦ-4	18	Повреждение т/провода	Вставка 2м 17.05.
3	пр. Мира 165	СТО	108	ТЭЦ-4	18	Повреждение т/провода	Проварили стык. 14.06.
4	пр. Мира 165 д	СТО	108	ТЭЦ-4	18	Повреждение т/провода	Вставка 4,5м Ø108 22.05.
5	пр. Мира 173 а	СТО	108	ТЭЦ-4	18	Повреждение т/провода	Проварка стыка 16.05.
	17.05.12 «О» т/проводы ТЭЦ-3 Западный луч						
1	пр. Мира 22,24.	СТО	530	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода(канал)	Д 427. 60мет 15.06.
2	Химиков 6/1	СТО	159	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода(канал у т/к)	Замена 80м. 20.08.
3	Мира 44а	СТО	108	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода(т/подвал)	Вставка 5м + 4 отв. 04.06
4	Мира 57	СТО	89	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода(канал)	Вставка Ø89мм-2 м, Ø159 – 3м, Ø219 – 2м. 05.06.
5	Мира 6	СТО	159	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода(т/подвал)	Вставка 1м. 06.08.
6	Тварковского 10	СТО	108	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода(т/камера)	Вставка 4м 24.05.
7	Мира 58	СТО	108	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода(канал)	90мет.28.06.
8	Пр.Культуры 5	СТО	89	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода(канал)	Проварка стыка 19.06.12
9	20 П/сьезда 41	СТО	89	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода(канал)	Проварка стыка 19.06.12
10	4 Поселковая 44	СТО	76	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода(без/канал)	Вставка 20м 06.06.
11	2 Поселковая 3	СТО	219	ТЭЦ	15	Повреждение т/провода(т/подвал)	6м.вставка+6отв.18.06
12	Мира 51а	СТО	89	ТЭЦ	15	Повреждение т/провода(канал)	Вставка 9мД 76мм 18.06.
13	Химиков 8а	СТО	108	ТЭЦ	15	Повреждение т/провода(т/подвал)	Вставка 5м 05.06.
14	Мира 10а	СТО	108	ТЭЦ	15	Повреждение т/провода(т/подвал)	проварка 20.06
15	20 П/съезда 54	СТО	108	ТЭЦ	15	Повреждение т/провода(канал)	Вставка 1 м. 29.06
16	Мира 54	СТО	89	ТЭЦ	15	Повреждение т/провода(т/камера)	Вставка 2м +4 отвода 24.05
17	Малунцева 9а	СТО	89	ТЭЦ	15	Повреждение т/провода(т/подвал)	Вставка 4м +4 отвода 25.05
18	Мира 57/1-59	СТО	159	ТЭЦ	15	Повреждение т/провода(канал)	Вставка 19 м. отвода 29.05
	17.05.12 «О»т/пр. ТЭЦ-3 Южный луч						
1	пр. Мира 98б.	СТО	89	ТЭЦ-3	10	Повреждение т/провода(канал)	Замена 30 м. 01.06
2	22 Апреля 56	СТО	108	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода(канал)	Вставка 1,5 м. 01.06
3	Круговая 4в	СТО	108	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода(б/канал)	Вставка 1м.+1отв.22.06
	22.05.12 Восточный луч ТЭЦ-3 «О» т/провод						
1	Химиков 20 а	СТО	159	ТЭЦ-3	17	Повреждение т/провода (т/подвал)	Вставка 4м. 13.06.
2	Магистральная 6 а	СТО	108	ТЭЦ-3	17	Повреждение т/провода (ТК)	Вставка 1м+замена задв 28.05
3	Химиков 18	СТО	219	ТЭЦ-3	17	Повреждение т/провода (канал)	Вставка 2м. 13.06.
4	Химиков 16/3	СТО	89	ТЭЦ-3	17	Повреждение т/провода (ТК)	Вставка 2м.+ 2 отв.23.06.
5	Коммунальная 19	СТО	325	ТЭЦ-3	17	Повреждение т/провода (канал)	Проварка стыка 19.06
6	Менделеева 2/1	СТО	108	ТЭЦ-3	17	Повреждение т/провода (т/подвал)	Замена т/пр. 90м. + 2 задв. Ø100 05.06
	22.05.12 Северный луч ТЭЦ-3 «О» т/провод						
1	Заозёрная 24	СТО	325	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода (б/канал)	Вставка 5м 31.05

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
2	Бородина 41	СТО	159	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода (б/канал)	Замена 7м. 28.05.
3	Бородина 40 а	СТО	159	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода (т/подвал)	Вставка 2,5м +2 отвода 04.06
4	Бородина 12	СТО	76	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода (т/подвал)	Вставка 1м 15.06
5	пр. Менделеева 45	СТО	159	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода (канал)	Вставка 34 м. + 2 задвижки Ø50 02.06
6	Бархатовой 9 а	СТО	108	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода (канал)	6метр.+2отв.13.06.12г.
7	Заозёрная 22	СТО	108	ТЭЦ-3	15	Повреждение т/провода (т/подвал)	Вставка 12 м. + 2 отвода 01.06
	22.05.12 Северный луч ТЭЦ-5 «П» и «О» т/проводы						
1	М. Ивановская 45	СТО	219	ТЭЦ-5	18	Повреждение «П» т/провода (б/канал)	Вставка 1м 28.05
2	М. Ивановская 60	СТО	273	ТЭЦ-5	18	Повреждение «П» т/провода (ТК)	Проварили стык 26.05.
3	М. Ивановская 60	СТО	89	ТЭЦ-5	18	Повреждение «О» т/провода (ТК)	Вставка 3м + отвод + замена задвижки Д80 31.05.12
	23.05.12 Северный луч ТЭЦ-5 «П» и «О» т/проводы						
1	Кр.Путь 82	СТО	108	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» т/провода (б/канал)	Вставка 1м + 1 отвод 31.05
2	2 Кольцевая 3	СТО	159 108	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» т/провода (т/подвал)	Замена 30м. 02.06.
3	Кр.Путь 143	СТО	89	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» т/провода (ТК)	Вставка 1,5м 08.06
4	Кр.Путь 80в	СТО	325	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» т/провода (канал)	Проварка стыка 01.06
	06.06.12 ТЭЦ-3.(Восточный луч)						
1	Физкультурная 8-10	СТО	219	ТЭЦ-3	16	«П»канал	Вставка 26.06. 3м.
2	Коммунальная 19	СТО	57	ТЭЦ-3	16	«П»(б/канал)	Вставка 14м.28.07.
3	19 П/с 36	СТО	273	ТЭЦ-3	16	«П»(канал)	Замена участка 80м. 13.08.
4	Волкова 9а.	СТО	108	ТЭЦ-3	16	«П»(т/подвал)	Вставка 4м+ 1 задв. 23.06.
5	Королева 10/1.	СТО	108	ТЭЦ-3	16	«П»(т/подвал)	Вставка 11м+3отвода 08.06.
6	Заозерная 15/2	СТО	108	ТЭЦ-3	16	«П»(т/подвал)	Вставка 3м. 15.06.
7	Менделеева 28б	СТО	219	ТЭЦ-3	16	«П»(т/подвал)	Вставка 6м. 18.06.12.
8	Тюленина 5 б.	СТО	89	ТЭЦ-3	16	«П»(т/подвал)	Вставка 3м. 14.06.
9	Тюленина 13.	СТО	219	ТЭЦ-3	16	«П»(т/подвал)	Прварка стыка.15.06
10	Сибнизх.20.	СТО	76	ТЭЦ-3	16	«П»(б/канал)	Вставка4,5м. 04.07.
11	Тюленина 1а.	СТО	89	ТЭЦ-3	16	«П»(канал)	Замена 60м. 22.06.
12	Королева 6/2	СТО	89	ТЭЦ-3	16	«П»(тех/подвал)	Вставка 7м. 09.06.
13	Волкова 11	СТО	89	ТЭЦ-3	16	«П»(тех/подвал)	Вставка 2м. 09.06.
14	Нефтезаводская 30а	СТО	159	ТЭЦ-3	16	«П»(б/канал)	Проварка стыка 17.07
15	Нефтезаводская 30в	СТО	159	ТЭЦ-3	16	«П»(б/канал)	Замена 75м. 14.07.
16	Менделеева 4	СТО	219	ТЭЦ-3	16	«П»(канал)	Замена «П» т/пр. Ø 219мм.- 15м., 16.06
17	Сибаковская	СТО	159	ТЭЦ-3	16	«П»(тех/подвал)	Вставка Ø159мм. -12м. 30.06
18	Химиков 20а	СТО	108	ТЭЦ-3	16	«П»(тех/подвал)	Замена т/пр. Ø108мм.- 20м. 16.06
19	Светлая 3	СТО	108	ТЭЦ-3	16	«П»(канал)	Замена 11м 23.07.12
	06.06.12г. ТЭЦ-3(Южный луч)						
1	22 апреля 40а.	СТО	89	ТЭЦ-3	12,5	«П» (т/камера)	2метра +2отв.14.06.
2	Н/заводская 44	СТО	108	ТЭЦ-3	12,5	«П» (б/канал)	Вставка Ø108мм. -2,5м. 30.06
3	Н/заводская 38е.	СТО	159	ТЭЦ-3	12,5	«П» (б/канал)	Вставка 3,5+отвод 13.06.
4	Мира 98-96а.	СТО	108	ТЭЦ-3	12,5	«П» (канал)	Вставка 3м. 28.06.
5	Мира 106 а	СТО	89	ТЭЦ-3	12,5	«П» (т/подвал)	Вставка 2м.+1отвод и 2м 108+отвод 13,06
	06.06.12г. 5-вывод						
1	1 Заводская 1	СТО	273	ТЭЦ-3	12,5	«П» (н/д)	Проварка стыка 15.06.
2	4 Заводская 7	СТО	273	ТЭЦ-3	12,5	«П» (н/д)	Проварка стыка.19.06
	07.06.12г. ТЭЦ-3 (Западный луч)						

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
1	Пригородная 10/1	СТО	108	ТЭЦ-3	13	«П»(т/подвал)	Замена 40мет.14.06.
2	Химиков 25	СТО	159	ТЭЦ-3	13	«П»(канал)	Вставка 7,5м.28.07.
3	Андрианова 10	СТО	159	ТЭЦ-3	13	«П»(т/подвал)	Вставка 5м. 04.08.
4	Мира 44а	СТО	108	ТЭЦ-3	13	«П»(т/подвал)	Вставка 1м. 13.07
5	Мира 49	СТО	219	ТЭЦ-3	13	«П»(канал)	Вставка 1метр.Д 219мм. 18.06
6	Магистральная 59	СТО	89	ТЭЦ-3	13	«П»(канал)	Вставка 0,5 м.+ задв. Ø 80мм.-2шт. (в ТК) 16.06
7	Пригородная 10/1	СТО	159	ТЭЦ-3	13	«П»(канал)	Вставка 9мет.16.06.
8	20П/съезда 50	СТО	159	ТЭЦ-3	13	«П»(т/подвал)	Замена т/пр. Ø159мм.- 200м. 28.06
9	Мира 61	СТО	89	ТЭЦ-3	13	«П»(т/подвал)	Вставка 0,5 м. 09.06.
10	50лет П/С 85	СТО	159	ТЭЦ-3	13	«П»(канал)	Вставка 0,5 м. 16.07.
11	Нефтезаводская 24	СТО	273	ТЭЦ-3	13	«П»(т/подвал)	Монтаж задв. Ø150мм.- 4 шт. 16.06
	07.06.12г. ТЭЦ-3 (Северный луч)						
1	Заозерная 24/2	СТО	325	ТЭЦ-3	18	«П» (б/канал)	Проварка стыка 19.06.12
2	Бородина 17	СТО	108	ТЭЦ-3	18	«П» (б/канал)	Кап.рем 250м. 17.08.12
3	Бархатовой 4в	СТО	108	ТЭЦ-3	18	«П» (т/подвал)	Замена 35мет.19.06
4	Заозерная 22/2	СТО	150	ТЭЦ-3	18	«П» (т/камера)	Набили сальники 15.06.
5	Бархатовой 9а	СТО	108	ТЭЦ-3	18	«П» (т/подвал,б/канал)	6 метр.+2отв. 13.06.
6	Малиновского 15	СТО	108	ТЭЦ-3	18	«П» (т/подвал)	Замена 40м. 08.06.
7	Заозерная 9	СТО	159	ТЭЦ-3	18	«П» (т/камера)	Вставка 4,5м.+2отв.20.06
8	Заозерная 9б	СТО	150	ТЭЦ-3	18	«П» (т/камера)	Заменили задвижки 2шт.
9	Заозерная 9-9б	СТО	159	ТЭЦ-3	18	«П» (надземно)	Проварка стыка 19.06.12
10	Бархатовой 3	СТО	325	ТЭЦ-3	18	«П» (т/камера)	Проварка стыка 13.06.
11	Менделеева 25в	СТО	150	ТЭЦ-3	18	«П» (т/подвал)	Набили сальники 15.06.
12	Заозерная 11б	СТО	80	ТЭЦ-3	18	«П» (т/подвал)	Замена задв Д 100 мм - 2шт Д80 2шт 13.06
13	Бархатовой 3в	СТО	250	ТЭЦ-3	18	«П» (т/камера)	Набили сальники 14.06.
14	Заозерная 11б	СТО	530	ТЭЦ-3	18	«П» (т/камера)	Д530мм проварка стыка. 14.06.
15	Бархатовой 9	СТО	159	ТЭЦ-3	18	«П» (т/подвал)	34 мет.Д 108мм.29.06
	10.07.12 Восточный луч ТЭЦ-3 (обор. ПНС- 27) «П» т/провод						
1	50 лет Профсоюзов 71а	СТО	76	ТЭЦ-3	16	Повреждение (в ТК)	Замена 20м 24.07.12
2	Энергетиков 31	СТО	89	ТЭЦ-3	16	Повреждение (б/канал)	Проварили стык 20.07.12
	10.07.12 Западный луч ТЭЦ-3 (обор. ПНС- 27) «П» т/провод						
1	Комбинатский пер. 11	СТО	108, 57	ТЭЦ-3	12,5	Повреждение (в ТК)	Вставка Ø108-0,5м + 2 отвода Проварили стык Ø 57 20.07.12
2	50 лет Профсоюзов 85-87	СТО	159	ТЭЦ-3	12,5	Повреждение (б/канал)	Замена 22м..3107.
3	Энергетиков 1	СТО	76	ТЭЦ-3	12,5	Повреждение (в ТК)	Вставка 1,5м. 31.07.ю
	10.07.12 Южный луч ТЭЦ-3 (обор. ПНС- 27) «П» т/провод						
1	Круговая 4а	СТО	108	ТЭЦ-3	16	Повреждение (надземно)	Вставка 4м 14,07.
	14.08.12 ТЭЦ-4						
1	Мира 167/3	СТО	108	ТЭЦ-4	18	Повреждение (т/подвал)	Вставка 4м. 17.08.
	23.08.12 Восточный луч ТЭЦ-3 «П» т/провод						
1	Коммунальная 1	СТО	426	ТЭЦ-3	10	Повреждение «П» т/провода (канал)	Выполненно 01.10.2012

Итого повреждений: 113 выполнено: 113 ост: 0

Таблица 31. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Кировского ТЭО в 2012г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
	15.05.12 Северный луч ТЭЦ-5 (обор. ПНС- 11) «О»						
1	К-1-19 в сторону ПТП-8	КТО	219	ТЭЦ-5	16	Повреждение «О» т/провода (канал)	Установка «хомута» 04.06
2	Волгоградская 24б	КТО	133	ТЭЦ-5	16	Повреждение «О» т/провода (т/подвал)	Заварили 25.05
	24.05.12 Северный луч ТЭЦ-5, I и II луч КРК. «П» т/провод						
1	К-II-24/1-ТК-1	КТО	426	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» т/провода (н/канал)	Замена 4м 31.05
2	ЦТП-603-ТК-2	КТО	325	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» т/провода (н/канал)	Замена трубы Д325-2м. + 1отвод.31.05.+Д273-1,26м.
3	Лукашевича 25а-ТК-24	КТО	108	ТЭЦ-5	16	Повреждение «П» т/провода (н/канал)	Вставка 1м-Д108мм 29.08.12г.
4	Путилова 3б	КТО	57	КРК	16	Повреждение «П» т/провода (т/подвал)	Замена трубы Д57-1,6м. + отвод.25.05.
	27.06.12 «II, IV-луча от КРК»						
1	70лет Октября 22/2	КТО	159	КРК	15	Повреждение «П» канал проходной	Вставка 4м 10.07
2	Дианова 24	КТО	159	КРК	15	Повреждение «П» ТК	Не обнаруженно
3	Звездная 2г	КТО	89	КРК	15	Повреждение «О» тех.подвал	Вставка Ø 76мм. 2м. + 4 отв. 10.07
4	Рокоссовского 14/1	КТО	159	КРК	15	Повреждение «П» канал	Замена Ø159мм.- 24м.+ 4 отв. 10.07.
5	Дмитриева 11	КТО	219	КРК	15	Повреждение «П» тех.подвал	Замена 03.07
6	Конева 14/1	КТО	89	КРК	15	Повреждение «О» канал проходной	Замена 23м.+8отв. 27.07.
7	Рокоссовского 18	КТО	89	КРК	15	Повреждение «П» тех.подвал	30.06. выполнено
8	Рокоссовского 12/3	КТО	76	КРК	15	Повреждение «П» тех.подвал	30.06. выполнено 2,5м
	29.06.12 «II, IV - луча от КРК» «П» и «О»						
1	Звездная 2г	КТО	89	КРК	16	Повреждение «О» тех.подвал	Замена Д 76 – 2м + 4отвода 10.07
2	Рокоссовского 14/1	КТО	159	КРК	16	Повреждение «П» (канал)	Замена 24м + 4отвода 10.07
3	Дмитриева 11	КТО	219	КРК	16	Повреждение «П» тех.подвал	Замена участка Д 273мм-7м. 3.07.
4	Рокоссовского 18	КТО	76	КРК	16	Повреждение «П» тех.подвал	Вставка Ø76 – 2,85 м. 30.06
5	Рокоссовского 12/3	КТО	76	КРК	16	Повреждение «П» тех.подвал	Вставка Ø76 – 1 м.+ 1 отвод 30.06
6	70 Лет Октября 10/1	КТО	159	КРК	16	Повреждение «П» тех.подвал	Вставка Ø159 – 3.1 м. 30.06
	28.06.12 «I, III - луча от КРК» «П» и «О»						
1	4-я Любинская 42	КТО	108	КРК	16	Повреждение «П» (в ТК)	Вставка Ø108 – 1 м. 30.06
2	4-я Любинская 36	КТО	133	КРК	16	Повреждение «П» (т/подвал)	Замена 159 – 5м + 3 отвода 10.07
3	2 Солнечная (ТК-I-19)	КТО	273	КРК	16	Повреждение «П» (в ТК)	Вставка Ø 325мм.-0,8 м. 10.07
	02.07.12 От кот.Мельничная 2 «П» и «О»						
1	Бетховена 22	КТО	133	к.Мельничная	15,5	Повреждение «П» (б/канал)	Замена Д 108 – 6м 17.07
2	Семипалатинская 2	КТО	89	к.Мельничная	15,5	Повреждение «П» (надземно)	Заварили сбросник 24.08
3	Севастопольская 23	КТО	159	к.Мельничная	15,5	Повреждение «О» (б/канал)	Замена Д 159 – 23м, + 6 отводов 17.07
4	Революционная 13	КТО	100	к.Мельничная	15,5	Трещина на корпусе за-движки «О» (в ТК-14)	Замена задв. Д 100 -2шт. т/пр. Д 108-57м 11.07
5	Мельничная 15.	КТО	219	к.Мельничная	15,5	Повреждение «П» (б/канал)	13.07. замена 6м.+ 2отв
	03.07.12 От кот. Авиагородок 9а «П» и «О»						
1	Транссибирская 4	КТО	159	к. Авиагодок 9а	16	Повреждение «П» (б/канал)	07.07. 2м. 2 отвода

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
	03.07.12 От кот. ООО «Тепло-вая компания» «П» и «О»						
1	Куломзинская 85 – д/сад 329	КТО	108	к. ООО «Тепловая компания»	16	Повреждение «О» (надземно)	04.07. 9м.
	04.07.12 От кот.» Перова 43» «П» и «О»						
1	Перова15а	КТО	273	Кот.Перова.	15,5	Повреждение «П» (безканал)	12.07. замена Д 219мм-2м.+4отв.
2	Мельничная 106а.	КТО	108	Кот.Перова.	15,5	Повреждение «О» (безканал)	замена Д 57- 35м 31.08.2012
3	2 Казахстанская 74	КТО	325	Кот.Перова.	15,5	Повреждение «П» (надземно)	Заварили 10.07
4	2 Казахстанская 74	КТО	159	Кот.Перова.	15,5	Повреждение «О» (надземно)	Заварили 10.07
	16.07.12г. Кот.ООО»Октан-сервис»						
1	ЦТП мкр.Входной	КТО	Ø426	Кот.Октан	9	Повреждение (Канал)	19.07. Замена 10.5м.+отвод
	06.08.12г. Кот. Авиагородок						
1	Авиагородок 9а	КТО	Ø325	Авиагородок	16	Повреждение на «П» (б/канал)	Заворили заплатку 09.08.
2	Транссибирская 4	КТО	Ø159	Авиагородок	16	Повреждение на «П» (надземно)	Вставка 6м. 10.08.12
3	Седова 63	КТО	Ø273	Авиагородок	16	Повреждение на «П» (надземно)	Заворили 09.08
4	Авиагородок 3	КТО	Ø159	Авиагородок	16	Повреждение на «П» (б/канал)	Вставка 1,2м+отв.11.08.
	03.09.12г. т/с после ЦТП-680						
		КТО	Ø273	КРК	16 10 мин.	Повреждений нет	
	05.09.12г. т/с после ЦТП-660						
		КТО	Ø273	КРК	16 10 мин.	Повреждений нет	
	05.09.12 «II, I - луча от КРК» и Север-ный луч ТЭЦ-5,оборуд. ПНС-11 «П» т/пр.						
		КТО		КРК	16 10 мин.	Повреждений нет	
	07.09.12г. т/с после ЦТП-676						
		КТО	Ø273	КРК	16 10 мин.	Повреждений нет	

Итого повреждений: 39 выполнено: 39 ост: 0

Таблица 32. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Загородного ТЭО в 2012г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
	16.05.12 Пос. Береговой Лучи №2,3,15,16 «П» и «О»						
	Повреждений не обнаружено						
	17.05.12 От кот.Крутая Горка. Луча 1,2.						
1		ЦТГУ		Кот.Кр.Горка		Повреждений нет	
	18.05.12 От кот.Крутая Горка. Луча 3,4.						
1	40лет Победы, 4	ЦТГУ	108	Кот.Кр.Горка	12	Повреждение т/тр (канал)	Замена т/тр.Д108 26м.
	17.05.12 От кот.Береговой Луча 1,4,13,14.						
1	Школьная 4	ЦТГУ	108	Кот.Береговой	16 кг.15мин	Повреждение т/тр.(обратка,надземно)	Заварили свищ 18.05
2	Школьная 3	ЦТГУ	57	Кот.Береговой	16 кг.15мин	Повреждение т/тр.(подача,надземно)	Вставка Д57 мм-1м.18.05
3	Школьная 11	ЦТГУ	108	Кот.Береговой	16 кг.15мин	Повреждение на компенсаторе (подземка)	Замена компенсатора 25.06
	21.05.12 Пос. Береговой Лучи №5,6,12,17. «П» и «О»					**Повреждений нет.**	
	23.05.12 Пос. Береговой Лучи №1-17. «П» и «О»					**Повреждений нет.**	
	03.09.12 Пос. Береговой Лучи №3 «П» и «О»			Кот.Береговой	**16 15 мин.**	**Повреждений нет.**	

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Принятые меры по устранению
	05.09.12 Пос. Береговой Лучи №2,15,16,4,13,14. «П» и «О»						
	2 Осенняя 46	**ЦТГУ**	**15**	Кот.Береговой	**16 15 мин.**	Повреждение т/тр.(подача,обратка)	**Замена «П»-5м, «О»-5м.**
	05.09.12 От кот.Крутая Горка.						
		ЦТГУ		Кот.Кр.Горка		Повреждений нет	
	07.09.12 Пос. Береговой Лучи №8,9,10,11 «П» и «О»				16 15 мин.	Повреждений нет	
	12.09.12 Пос. Береговой Лучи 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17 «П» и «О»						
				Кот.Береговой	16 15мин	Повреждений нет	

Итого повреждений: 5 выполнено: 5 ост: 0

Общий итог за 2012: повреждений: 353 выполнено: 353 осталось: 0

Таблица 33. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Центрального ТЭО в 2013г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата устранения	Принятые меры по устранению
	16.05.2013г.ТЭЦ-2. Западный луч.							
1.	Спортивный пр.4	ЦТО	89	ТЭЦ-2	17	«О», канал	24.05.	24.05.вставка.замена арм.
2.	Пушкина 117	ЦТО	76	ТЭЦ-2	16	«О », надземно	20.05.	Замена врезки 4м.+ задвиж. Д 150мм. 20.05.2013г.
3.	20 лет РККА 5/1	ЦТО	76	ТЭЦ-2	11	«О», канал	05.06.	Замена 23 м.п 31.05.
	15.05.2013 к. 4-я Северная 180							
1.	Герцена 48	ЦТО	250	4-я Север.	16	УТ-21,течь сальника на запор.арм. «П»	17.05	Замена сальника 17.05.2013
2.	Яковлева 143	ЦТО	159	4-я Север.	16	ТК-30/3 течь сбросника «П» т/пр.	17.05.	От глушили сбросник 17.05.2013
	17.05.2013г.ТЭЦ-2. Западный луч. «О»							
	Повреждений не обнаружено			ТЭЦ-2	15			
	21.05.2013г.ТЭЦ-5 Южный луч. «П»							
1	Ильинская 9	ЦТО	159	ТЭЦ-5	15	«П» в ТК-I-Ю-12	04.06.	Замена врезки в ТК 30.05.2013
2	Комиссаровская 19	ЦТО	89	ТЭЦ-5	15	«П» канал	11.06.	Вставка 2м 03.06.2013
3	пр.Маркса 31	ЦТО	108	ТЭЦ-5	15	«П» т/подвал	22.05.	замена отводов 2шт 22.05.2013
4	Пушкина 37	ЦТО	76	ТЭЦ-5	14	«П» в ТК-I-Ю-74/5	06.06.	Вставка на «П» и «О» 6м 03.06.2013г.
5	Пушкина 110	ЦТО	89	ТЭЦ-5	14	«П» в ТК-I-Ю-89/1	04.06.	Замена врезки 30.05.2013
6	Пушкина 99	ЦТО	108	ТЭЦ-5	16	«П» канал	04.06.	Замена 25м.п. 31.05
7	Пушкина 109	ЦТО	76	ТЭЦ-5	16	«П» на вводе под цоколем	04.06	Вставка 12м.п. 31.05
	21.05.2013г.ТЭЦ-5 Северный луч. «П» и «О»							
1	Рабиновича 88-90	ЦТО	219	ТЭЦ-5	10	«П» канал / ТК	29.05	Замена отвода + проварка врезка д76мм,159мм28.05
2	Тарская 51	ЦТО	89	ТЭЦ-5	10	«П» б/канал	04.06.	Вставка 1м 30.05.2013
3	Волочаевская 21а	ЦТО	108	ТЭЦ-5	10	«П» канал	06.06.	Вставка 3м 03.06.2013
4	5 Северная 203г	ЦТО	219	ТЭЦ-5	10	«П» канал	27.05	27.05. Вставка 5,7м+2отвода
5	8 Восточная 22	ЦТО	273	ТЭЦ-5	14	«О» 2 контур	23.05	Проварка стыка 23.05.
6	Яковлева 6	ЦТО	108	ТЭЦ-5	14	«О» т/подвал	24.05	24.05.вставка 6м.
7	5 Армии 71	ЦТО	89	ТЭЦ-5	14	«О» т/подвал	22.05	Вставка 3м, замена 2х отводов 22.05.2013
8	Арсеньева 8	ЦТО	50	ТЭЦ-5	14	«О» течь сальника на запорн. арм. надземно	22.05	Набивка сальников 22.05.2013
9	Булатова 100	ЦТО	159	ТЭЦ-5	14	«О» канал/ТК	04.06.	Вставка 4,5м. 01.06.
10	Волочаевская 17г	ЦТО	108	ТЭЦ-5	14	«О» т/подвал	25.05	Вставка 2,5 м. 25.05.2013
11	Кр.Путь 69	ЦТО	426	ТЭЦ-5	14	«О» канал	10.07.	Выведено в кап.ремонт
12	2 Совхозная 31	ЦТО	325	ТЭЦ-5	14	«П» канал	29.05	Вставка 5м. Д 273 мм. 29.05.2013

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата устранения	Принятые меры по устранению
13	Тарская 20	ЦТО	108	ТЭЦ-5	14		06.06.	Вставка 2,3м на «П» канал 07.06.2013
14	Добровольского 9	ЦТО	108	ТЭЦ-5	14	«О» канал	23.07 06.08	Замена 12.08.13
15	Сазонова 64	ЦТО	150	ТЭЦ-5	14	«П»,«О» в ТК	27.05	27.05. замена сальников
16	Пушкина 136	ЦТО	159/89	ТЭЦ-5	14	«П» надземно	27.05	27.05. вставка 8м.+4отвода
	22.05.2013г.ТЭЦ-5 Северный луч. «П» и «О»							
	Повреждений не обнаружено	ЦТО			14,5			
	22.05.2013г.ТЭЦ-5 луч «Оранжерея» «П» и «О»							
1	ТЭЦ-5 (на территории)	ЦТО	820	ТЭЦ-5	16	«П» надземно	04.06.13г.	Устранили 29.05.2013
	28.05.2013г.ТЭЦ-5 Западный луч. «П» и «О»							
	Повреждений не обнаружено	ЦТО		ТЭЦ-5	13,15,18.			
	29.05.2013 кот. п.Загородный 12							
	Повреждений не обнаружено	ЦТО		к.Загор.	10			
	29.05.2013 кот. ОАО «ОСМ»							
1	Краснознамённая 2в	ЦТО	219	ОСМ	10	От УТ-3/1 до ТК-11	02.06.	Вставка 2м+1отвод 31.05.
	18.06.2013г.ТЭЦ-2 Южно-го,ВосточногоЗападный луч. «П»							
1	Спортивный пр-д 2	ЦТО	159	ТЭЦ-2	15	«П» б/канал	28.06	Вставка 3м. +отвод 02.07.2013
2	Ирт.Набережная 19	ЦТО	108	ТЭЦ-2	15	«П» канал	27.06	Замена угла поворота ком-пенс. 1.5м.+отвод 02.07.2013
3	Тимуровский пр-д 4	ЦТО	89	ТЭЦ-2	15	«П» канал	28.06	Замена ввода 10м 27.06.2013
4	Потанина 15-60	ЦТО	159	ТЭЦ-2	15	«П» ТК	27.06	Замена задв.Д150мм.+вставка 6м. 29.06.2013
5	Тимуровский пр-д 6	ЦТО	108	ТЭЦ-2	15	«П» т/подвал	30.06	Вставка 2,5 м. 20.06
6	Маркса 35	ЦТО	219	ТЭЦ-2	15	«П» ТК		Отглушили сбросник 19.06.2013
7	Куйбышева 132	ЦТО	219	ТЭЦ-2	13	«П» ТК	11.07	Замена П и О т/пр 44п.м. 11.07
	18.06.2013г.ТЭЦ-5 Западный луч. «П»							
	Повреждений не обнаружено							
	19.06.2013г.ТЭЦ-2 Восточный луч. «П»							
1	Декабристов-Маяковского (1 контур ЦТП-547)	ЦТО	325	ТЭЦ-2	14	«П» канал	01.07	Замена отвода+замена 11п.м. 02.07.2013
	07.08.2013г. ОСМ «П и О»							
1	Донецкая 1	ЦТО	273	ОСМ	11	канал		10.08.13
2	1-й Квартал 3	ЦТО	108	ОСМ	11	«П» канал		12.08.13
3	Краснознаменная 21б	ЦТО	219	ОСМ	11	канал		12.08.13
	04.09.2013г. 4 Северная, 180 Луч на территории Омскагрегат				13			
	Повреждений не обнаружено							

Итого повреждений: 41 выполнено: 41 ост: 0

Таблица 34. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Ленинского ТЭО в 2013г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата устранения	Принятые меры по устранению

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата устранения	Принятые меры по устранению
	16.05.2013г. ОЗТУ ТФК «П и О»							
1	6 Шинная ,17	ЛТО	273	ОЗТУ	16	«П» канал	17.05	Вставка 5м. 17.05.2013
2	18 В/городок 175	ЛТО	159	ОЗТУ	16	«О» надземно	16.05	Проварка стыка 16.05.2013
3	18 В/городок 175	ЛТО	108	ОЗТУ	16	«О» надземно	18.08	Вставка 2,5м 18.05.2013
4	3 Молодежная 52	ЛТО	273	ОЗТУ	16	«О» надземно	17.05	Вставка 2 м. 17.05.2013
5	4 Транспортная 50.	ЛТО	273	ОЗТУ	16	«О надземно	17.05	Вставка 2м. 17.05.2013
6	18 В/городок.176	ЛТО	159	ОЗТУ	16	«П» надземно	18.05	Вставка 4м + отвод 18.05.2013
7	3 Молодежная 58	ЛТО	219	ОЗТУ	16	«П» надземно	16.05	Проварка стыка 16.05.2013
8	3 Молодежная 58.	ЛТО	159	ОЗТУ	16	«О» надземно	16.05	Вставка 2м. 16.05.2013
9	4 Транспортная 58	ЛТО	325	ОЗТУ	16	«П» канал	17.05	Вставка 1,5м. + отвод 17.05.2013
10	3 Молодежная 58.	ЛТО	159	ОЗТУ	16	«П» надземно	18.05	Замена 34м 18.05.2013
	16.05.2013г. ТЭЦ-2.Восточный луч.»О»							
1.	Т/к-5-В-67.	ЛТО	219	ТЭЦ-2	14	«О», т/к	26.06.	Замена сбросника 26.06.
2.	5 Линия 153.	ЛТО	108	ТЭЦ-2	14	«О», б/канал	29.06.	29.06.Кап.ремонт
3.	Масленникова 66.	ЛТО	150	ТЭЦ-2	14	«Т/к»,корпус задвижки.	05.07	Замена з-ки 09.07
	17.05.2013г. ОЗТУ ТФК «П и О»							
1	Сибирский пр. 8	ЛТО	426	ОЗТУ	16	«О» канал	18.05	Проварка стыка на сбросникe в ТК-5 18.05.2013
2	Гашека 3	ЛТО	273	ОЗТУ	16	«П» канал	21.05	Вставка 3 м. 21.05.2013
3	Гашека 1	ЛТО	108	ОЗТУ	16	«П» канал	18.05	Вставка 6м + 2 отвода 18.05.2013
4	Моторная 1	ЛТО	426	ОЗТУ	16	«П» канал	18.05	Замена отвода 18.05.2013
5	Гашека 3	ЛТО	250	ОЗТУ	16	Повреждение корпуса задвижки в ТК-14 «О»	18.08	Замена задвижки Д 250 18.05.2013
6	Гашека 3/2	ЛТО	133	ОЗТУ	16	«П» т/подвал	18.05	Вставка 6м + 4 отвода 18.05.2013
7	4 Станционная 8	ЛТО	80	ОЗТУ	16	Повреждение прокладок на 2-х задв. в ТК-18/2	18.05	Замена 2х задвижек + врезки 18.05.2013
	17.05.2013г.ТЭЦ-2. Цирковая перемычка, Восточный луч. «О»							
1	4 Линия 240	ЛТО	57	ТЭЦ-2	16	«О» канал	13.06.	Замена 23м.+6 отв.+2задв Д 50 мм. 14.06.2013
2	6 Линия 168в	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	«О» канал	13.06.	Замена 210м. 12.06
3	Масленникова 41	ЛТО	273	ТЭЦ-2	16	«О» б/канал	17.06.	Вставка 3м. 01.06.
	21.05.2013 ОАО ОмПО «Иртыш» «П» и «О»							
	Повреждений не обнаружено	ЛТО		ОмПО «Иртыш»	16			
	22.05.2013г. ТЭЦ-2 Западный луч. »О»							
1	Карбышева 25	ЛТО	159	ТЭЦ-2	15	«О» в ТК	04.06.	Вставка 1м.+ отвод 04.06.2013
2	Карбышева 38а	ЛТО	108	ТЭЦ-2	15	«О» т/подвал	30.05	Вставка 4м.+ отвод 29.05.2013
3	Гризодубовой 21а	ЛТО	76	ТЭЦ-2	15	«О» канал	25.05	Замена т/пр. Д 76мм.- 50 п.м. 25.05.2013
4	пр.Маркса 69	ЛТО	273	ТЭЦ-2	15	«О» т/подвал	25.05	Проварка стыка 25.05.2013
5	Серова 28	ЛТО	76	ТЭЦ-2	15	«О» б/канал	03.06	Вставка 3,5м. 04.06.2013
6	Серова 18	ЛТО	76	ТЭЦ-2	15	«О» б/канал	19.07. 29.07	ВЫПОЛНЕНО 20.08.13
7	Серова 4	ЛТО	57	ТЭЦ-2	15	«О» б/канал	04.07	Вставка 2,1м 05.07.2013
8	П.Ильичева 3	ЛТО	57	ТЭЦ-2	15	«О» в ТК	04.07	Вставка 0,5м 04.07.2013
9	Рождественского 7	ЛТО	219	ТЭЦ-2	15	«О» в ТК	22.07 31.07	Выполнено 13.09.13
10	Серова 26	ЛТО	108	ТЭЦ-2	15	«О» канал	28.05	Проварка стыка 28.05
11	Рождественского 15	ЛТО	219	ТЭЦ-2	15	«О» в ТК	28.05.	Проварка стыка.28.05

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата устранения	Принятые меры по устранению
	22.05.2013г. ТЭЦ-2 луч ул. Труда»О»							
1	Чайковского 4	ЛТО	108	ТЭЦ-2	18	«О» б/канал	04.06.	Вставка.108мм-4м.05.06.
2	Калинина 10	ЛТО	114	ТЭЦ-2	18	«О» т/подвал	05.06.	Вставка 108мм-2м.05.06.
3	Серова 54	ЛТО	100	ТЭЦ-2	18	Течь фланцевых соединений	27.06.	Протянули 27.06.2013
4	Стальского 7	ЛТО	300	ТЭЦ-2	18	Течь сальников на задвижке	25.06.28.06.	Набивка сальников 27.06.2013
	22.05.2013г. ТЭЦ-2 Восточный луч »О»							
1	4 Транспортная 10	ЛТО	273	ТЭЦ-2	17	«О» надземно	30.05	Вставка 50м 30.05.2013
2	4 Транспортная 3	ЛТО	273	ТЭЦ-2	17	«О» надземно	30.05.	Вставка 20м 30.05.2013
3	4 Транспортная 3а	ЛТО	273	ТЭЦ-2	17	«О» надземно	31.05.	Вставка 10м 30.05.2013
4	Б.Цемента 2	ЛТО	159	ТЭЦ-2	17	«О» б/канал	14.06.	Вставка 2,4м 30.05.2013
5	3 Рабочая 49	ЛТО	530	ТЭЦ-2	17	«О» канал	25.06.	Вставка 9м. 22.06
6	3 Ж/дорожная 3	ЛТО	108	ТЭЦ-2	17	«О» по стыку	25.05	Замена отвода 25.05.2013
7	1 Ж/дорожная 40/1	ЛТО	57	ТЭЦ-2	17	«О» по стыку	14.06.	11.06.Проварка стыка
8	4 Транспортная 14	ЛТО	159	ТЭЦ-2	17	«О» б/канал	31.05.	Проварка стыка 30.05
9	4 Транспортная 1а	ЛТО	159	ТЭЦ-2	17	«О» надземно	03.06.	Проварка стыка 03.06.2013
10	Б.Хмельницкого 228	ЛТО	57	ТЭЦ-2	17	«О» канал	03.06.	Замена сбросника Д 50 03.06.2013
11	Б.Хмельницкого 234	ЛТО	57	ТЭЦ-2	17	«О» канал	04.06.	Проварка стыка 03.06.2013
12	Б. Цемента 14	ЛТО	89	ТЭЦ-2	17	«О» канал	25.05	Вставка 4м.+2 отв. 25.05.2013
	23.05.2013г. ТЭЦ-2,луч ТПК «О»							
1	Киевская 2	ЛТО	108	ТЭЦ-2	18	«О» в ТК	11.06	Вставка 108мм-0,5м+отв.05.06.
2	1-я Чередовая 21	ЛТО	57	ТЭЦ-2	18	«О» б/канал	13.06	Вставка 1м. 17.06.2013
3	Санитарная 20а	ЛТО	57	ТЭЦ-2	18	«О» б/канал	24.05	24.05.вставка
	31.05.2013г. Кот. п.Черемушки «П» и «О»							
1	ТК 21/3	ЛТО	40	к.Черемушки.	12	Течь межфланцевых соединений (надземно)	31.05	Замена покладки 31.05.13.
2	ТК 23/1	ЛТО	100	к.Черемушки.	12	Течь межфланцевых соединений (надземно)	03.06	Замена покладки 03.06.13.
3	ТК 7/3	ЛТО	50	к.Черемушки.	12	Течь межфланцевых соединений (надземно)	31.05	Замена покладки 31.05.13.
4	ТК 21/1	ЛТО	133	к.Черемушки.	12	«П» (надземно)	03.06	Проварка стыка 03.06.2013
	17.06.2013г. Кот. п.Светлый «П» и «О»							
1	ТК-97 п.Светлый	ЛТО	108	к.п.Светлый	12	«П» в ТК	19.07	Ремонт з-ки 09.07
2	УТ-1 п.Светлый	ЛТО	300	к.п.Светлый	12	Повреждение прокладки на «П»	07.07	Замена прокладки 08.07.13
3	Здание №400 п.Светлый	ЛТО	89	к.п.Светлый	12	«П» т/подвал	20.07	вставка+отв 19.07
4	Маргелова 355	ЛТО	219	к.п.Светлый	12	«П» в ТК	08.07	Проварка стыка 08.07.13
5	Маргелова 353	ЛТО	80	к.п.Светлый	12	Повреждение прокладки на «П» в ТК	18.07	Замена прокладки 11.07
	18.06.2013г. ТЭЦ-5 Восточный луч «П»							
1	Маяковского 85	ЛТО	114	ТЭЦ-5	13,5	«П» канал	20.07	Замена 50м 18.07.2013
2	5 Линия 153	ЛТО	108	ТЭЦ-5	13,5	«П» канал	29.06	29.06.Кап.ремонт
3	20 лет РККА 4	ЛТО	273	ТЭЦ-5	13,5	«П» канал	19.07	Вставка 3м 10.07
	18.06.2013г. ТЭЦ-2 Восточный луч «П»							
1	3 Линия 166	ЛТО	159	ТЭЦ-5	13	«П» канал	24.07	ТСЖ

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата устранения	Принятые меры по устранению
	19.06.2013г. Кот. К.Заслонова «П» и «О»							
1	Заслонова 15	ЛТО	76	к.Заслонова	12	«П» канал	25.06	Вставка Д 57 -11,4м 25.06.
2	Заслонова 1	ЛТО	159	к.Заслонова	12	«П» т/подвал	24.06	Вставка 1м + отвод 22.06
3	Батумская 10	ЛТО	57	к.Заслонова	12	«П» канал	25.06	Вставка 1м. 22.06
4	6 Станционная 9	ЛТО	108	к.Заслонова	12	«П» т/подвал		Вставка 1м 20.06
5	Заслонова 3	ЛТО	426	к.Заслонова	12	«П» надземно		Проварка стыка 20.06
6	Новокирпичная 1	ЛТО	133	к.Заслонова	12	«П» в ТК		Замена отвода 20.06
	19.06.2013г. ТЭЦ-5 Восточный луч «О»							
	Повреждений не обнаружено							
	19.06.2013г. ТЭЦ-2 ПНС-3 Восточный луч «П»							
1	4 Линия 244	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16	«П» т/подвал		Вставка 3 м. 20.06
2	6 Линия 168б	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	«П» канал	21.06	Проварка стыка 22.06
3	6 Линия 168в	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	«П» канал	22.06	Проварка стыка 22.06
4	16 в/городок 368	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	«П» канал	08.07	Проварка стыка 02.07.2013
5	Котовского 12	ЛТО	89	ТЭЦ-2	16	«П» канал	24.06	Замена задвижки Д 80мм. 24.06
6	16 в/городок 339	ЛТО	57	ТЭЦ-2	16	«П» канал	25.06	Проварка стыка 25.06
7	16 в/городок 394	ЛТО	273	ТЭЦ-2	16	«П» б/канал	26.06	Замена прокладки 26.06.
8	Печникова 355	ЛТО	57	ТЭЦ-2	16	«П» канал	09.07	Проварка стыка 05.07.2013
9	3 Транспортная 7а	ЛТО	89	ТЭЦ-2	16	«П» надземно	27.06	Вставка 1м 27.06.2013
10	6 Линия 167б	ЛТО	76	ТЭЦ-2	16	«П» канал	28.06	Вставка 2м 28.06.2013
	19.06.2013г. ТЭЦ-5 Южный, Восточный луч «П»							
1	4-я Кордная 48	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	«П» канал	10.07	Вставка 11м+отвод 05.07.2013
2	1-я Шинная 47	ЛТО	219	ТЭЦ-5	18	«П» в ТК	24.06	Проварка стыка 21.06
3	1-я Шинная 62	ЛТО	80	ТЭЦ-5	18	Течь сальников на задвижке надземно	20.06	Замена задижек-2 шт. 20.06
4	1-я Шинная 59	ЛТО	100	ТЭЦ-5	18	Течь сальников на задвижке в ТК	24.06	Замена задвижки Д100мм. 24.06
5	Индустриальная 4 б	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	«П» в ТК	22.06	Вставка 2,6м.+2 отвода 22.06
6	Космический пр. 12	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	«П» канал	26.06	Вставка 2,5м.+ врезка Д 89мм.-1м. 06.07.2013
7	Космический пр. 99а	ЛТО	89	ТЭЦ-5	18	«П» в ТК	22.06	Вставка 1м. 22.06
8	75 Гв. Бригады 1в	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	«П» канал	25.07	Вставка 3м 18.07+отв
9	Сенной тупик 2	ЛТО	100	ТЭЦ-5	18	Повреждение корпуса задвижки в ТК	20.06	Замена задвижки 1 шт. 20.06
10	3-я Молодёжная 73	ЛТО	89	ТЭЦ-5	18	«П» т/подвал	28.06	Вставка -5м. 25.06.
11	Космический пр. 97б	ЛТО	325	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал	22.06	21.06.вставка 3м.
12	4-я Кордная 59а	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	«П» в ТК	29.06	29.06.Вставка.
13	1-я Шинная 46	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	«П» надземно	21.06	Проварка стыка 20.06
14	5-я Кордная 13	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	«П» канал	20.07	Замена 18.07
15	Камерный пер. 3	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал	27.06	Вставка 4,5м. 22.06
16	5-я Кордная 19	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал	25.07	Вставка 22.07
17	5-я Кордная 8	ЛТО	57	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал	11.07	Вставка 11.07
18	5-я Кордная 10	ЛТО	57	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал	26.06	Вставка 4м. 22.06
19	5-я Кордная 12	ЛТО	57	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал	25.07	25.07
20	Кузнецова 3	ЛТО	325	ТЭЦ-5	18	«П» в ТК	28.06	Вставка -0,5м. 25.06
21	50 лет ВЛКСМ 4г	ЛТО	325	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал	25.06	Вставка 14м.25.06
22	50 лет ВЛКСМ 7а	ЛТО	325	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал	15.07	Проварка стыка 09.07
23	75 Гв. Бригады 1а	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	«О» б/канал	25.07 31.07	Выполнено 05.09.13
24	Космический пр.43-45	ЛТО	219	ТЭЦ-5	18	«П» канал		Вставка 0,5 м. 20.06
25	Юбилейная 5	ЛТО	219	ТЭЦ-5	18	«П» канал	04.07	Проварка стыка+вставка 5м 04.07.2013
26	Олимпийская 6а	ЛТО	89	ТЭЦ-5	18	«П» канал	01.07	Замена задвижки Д 80мм. 22.06

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата устранения	Принятые меры по устранению
	19.06.2013г. ТЭЦ-5 Южный, Восточный луч «О»							
1	Пономаренко 2	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	«О» б/канал	01.07	Вставка 23м 29.06.2013
2	50 лет ВЛКСМ 8	ЛТО	325	ТЭЦ-5	18	«О» б/канал	15.07	Вставка 10м 05.07.2013
3	Индустриальная 4 б	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	«О» б/канал	22.06	Замена сбросника 22.06
4	75 Гв. Бригады 18	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	«О» канал	04.07	Вставка 6м+4 отвода 27.06.2013
5	75 Гв. Бригады 10	ЛТО	325	ТЭЦ-5	18	«О» канал	04.07	Проварка стыка 04.07.2013
6	Юбилейная 5а	ЛТО	76	ТЭЦ-5	18	«О» т/подвал	04.07	Проварка стыка 04.07.2013
7	Космическимй пр. 97б	ЛТО	325	ТЭЦ-5	18	«О» б/канал	22.06	Вставка 1.8м+2 отвода 22.06
8	Романенко 12	ЛТО	219	ТЭЦ-5	18	«О» т/подвал	29.06	Вставка 23м+отвод 01.07.2013
	19.06.2013г. ТЭЦ-2 Восточный луч «П»							
	Повреждений не обнаружено	ЛТО		ТЭЦ-2	14			
	20.06.2013г. ТЭЦ-2 Западный луч «П»							
1	А.Павлова 5	ЛТО	57	ТЭЦ-2	17,5	«П» в ТК	26.06	Вставка 1,5м.+отвод 22.06
2	Карбышева 25	ЛТО	159	ТЭЦ-2	17,5	«П» в ТК	27.06	Вставка 1м+1 отвод 27.06.2013
3	А.Павлова 9	ЛТО	76	ТЭЦ-2	17,5	«П» канал	28.06	Вставка 9,5м.+отвод 22.06
4	Иртышская наб. 30	ЛТО	108	ТЭЦ-2	17,5	«П» в ТК	12.07	Вставка 9,5м 03.07
5	Серова 58	ЛТО	57	ТЭЦ-2	17,5	«П» в ТК	24.07	Вставка 1м+отв 22.07
6	Стальского 3а	ЛТО	76	ТЭЦ-2	17,5	«П» б/канал	07.07	Вставка 3м 05.07.2013
7	пр.Маркса 79	ЛТО	108	ТЭЦ-2	17,5	«П» в ТК	24.07	Замена 22м 18.07
8	Иванова 2	ЛТО	159	ТЭЦ-2	17,5	«П» канал	15.07	Проварка стыка 03.07
9	Труда 5	ЛТО	108	ТЭЦ-2	17,5	«П» т/подвал	17.07	Проварка стыка 02.07
10	Рождественского 7/1	ЛТО	100	ТЭЦ-2	17,5	«П» в ТК	24.07 31.07	Выполнено 11.09.13
11	пр.Маркса 85	ЛТО	150	ТЭЦ-2	17,5	«П» течь сальников	29.06	Набивка сальников 27.06.
12	Стальского 7	ЛТО	300	ТЭЦ-2	17,5	«П» течь сальников надземно	28.06	Набивка сальников 27.06.
13	пр.Маркса 73	ЛТО	100	ТЭЦ-2	17,5	«П» течь сальников в ТК	28.06	Набивка сальников 27.06.
14	Лобкова 1а	ЛТО	100	ТЭЦ-2	17,5	«П» в ТК	25.07 31.07	Вставка 1,5м 24.07.2013
15	Серова 8	ЛТО	108	ТЭЦ-2	15,5	«П» б/канал	26.07	Выполнено 08.08.13
	20.06.2013г. ТЭЦ-2 Восточный луч «П»							
1	Харьковская 3к.1	ЛТО	530	ТЭЦ-2	16,5	«П» канал	29.06	29.06.Вставка
2	Кирова 47б	ЛТО	530	ТЭЦ-2	16,5	«П» в ТК	10.07	Вставка 3,2м 29.06.2013
3	4-я Транспортная 14	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16,5	«П» б/канал	21.06	Проварка стыка 21.06
4	ТК-II-В-29	ЛТО	273	ТЭЦ-2	16,5	«П» надземно	21.06	Вставка 3 м. 21.06
5	Комсомольский гор. 3а	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16,5	«П» б/канал	25.07	Вставка 29.07
	20.06.2013г. ТЭЦ-2 Восточный луч «О»							
1	8-я Линия 211	ЛТО	108	ТЭЦ-2	19	«О» б/канал	22.07	Вставка 2м 18.07
	21.06.2013г. ТЭЦ-2 Луч ТПК п.Свердлова «П»							
1	Полторацкого 47/1	ЛТО	219	ТЭЦ-2	16	«П» канал	16.07	Вставка 1,5м+отвод 04.07.2013
2	Лагоды 13	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16	«П»б/ канал	17.07	Вставка 1м 04.07.2013
3	5 Чередовая 33,	ЛТО	57	ТЭЦ-2	16	«П» б/канал	25.07	Вставка 2м+отв 22.07
	08.07.2013 19 Марьяновская «П» и «О»							
1	19 Марьяновская, 40/1	ЛТО	325	19 Марьянов	15	«П» надземно	08.07	Вставка 23м 08.07
	13.08.13г. ТЭЦ-2 Западный луч «О»							
1	7 Линия, 182	ЛТО	108	ТЭЦ-2	17	«О» канал	04.09	Выполнено 04.09.13
	14.08.13г. ООО «Омсктехуглерод» Московка-2 «П» и «О»							
1	Сибирский пр.,8	ЛТО	530	ОЗТУ	16	«П» канал	16.08	Выполнено 16.08.13
2	Моторная, 1	ЛТО	426	ОЗТУ	16	«П» б/канал	19.08	Выполнено 17.08.13
3	Гашека, 1	ЛТО	325	ОЗТУ	16	«П» канал	01.09	Выполнено 19.08.13
4	Сибирский пр.,20/1	ЛТО	159	ОЗТУ	16	«О» техподвал	16.08	Выполнено 19.08.13
5	Шакурова, 6	ЛТО	100	ОЗТУ	16	«П» з-ка	14.08	Выполнено 14.08.13

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата устранения	Принятые меры по устранению
6	Барабинская, 16	ЛТО	100	ОЗТУ	16	«П» и «О» з-ка	14.08	Выполнено 14.08.13
	15.08.13 «П» и «О» ООО «Омсктехугле» 40 лет Окт, 18 В/г, 4 Транспортная							
1	18 В/городок,171	ЛТО	159	ОЗТУ	16	«П» надземно	11.09	Выплнено 11.09.13
2	3 Молодежная, 52	ЛТО	273	ОЗТУ	16	«О» надземно	20.08	Выполнено 17.08.13
3	6 Шинная, 15	ЛТО	300	ОЗТУ	16	«П» з-ка	21.08	ВЫПОЛНЕНО 20.08.13
	15.08.13 К Заслонова «П и «О»							
1	Заслонова, 5	ЛТО	426	К.Заслонова	12	«П» канал	15.09	ВЫПОЛНЕНО 21.08.13
	03.09.13 «О» ТЭЦ- 2 Западный луч							
1	Гризодубовой, 9	ЛТО	108	ТЭЦ-2	19	«О» ТК		Вставка 0,4м+1отв 03.09.13
	04.09.13 «П» ТЭЦ- 5 Восточный луч							
1	3 Линия 85	ЛТО	219	ТЭЦ-5	19	«П» канал		Вставка 0,4м+1отв 05.09.13
	11.09.13 «П» Западный луч ТЭЦ-2							
1	Маркса 81	ЛТО	76	ТЭЦ-2	17	«П» канал		Выполнено 25.09.13
2	Ирт. Набережная, 46	ЛТО	125	ТЭЦ-2	17	«П» б/канал		Выполнено 13.09.13
3	Рождественского, 1	ЛТО	108	ТЭЦ-2	17	«П» в ТК		Выполнено 25.09.13
4	Маркса, 87	ЛТО	89	ТЭЦ-2	14	«П» канал		Выполнено 25.09.13
5	Маркса, 38	ЛТО	108	ТЭЦ-2	14	«П» в техподвале по стыку		Выполнено 26.09.13
6	Серова, 12	ЛТО	108	ТЭЦ-2	14	«П» б/канал		Выполнено 21.09.13
7	Серова, 10	ЛТО	108	ТЭЦ-2	14	«П» б/канал		Выполнено 26.09.13
8	Серова, 8	ЛТО	108	ТЭЦ-2	14	«П» б/канал		Выполнено 26.09.13
9	Серова, 1-3	ЛТО	57	ТЭЦ-2	14	«П» б/канал		Выполнено 28.09.13
10	Серова, 28	ЛТО	57	ТЭЦ-2	14	«П» б/канал		Выполнено 25.09.13
	11.09.13 «П» Восточный луч ТЭЦ-2							
1	Кирова, 8	ЛТО	530	ТЭЦ-2	14	«П» канал		Выполнено 25.09.13
	11.09.13 «П» ТЭЦ-2 п.Телевизионный							
1	5 Чередовая, 26	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	«П» б/канал		Выполнено 28.09.13

Итого повреждений: 166 выполнено: 166 ост: 0

Таблица 35. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Советского ТЭО в 2013г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата Устранения	Принятые меры по устранению
	15.05.2013. ТЭЦ-4 Юбилейный луч							
1.	Пр. Мира 167 б	СТО	89	ТЭЦ-4	18	«П», б/канал.	16.05	16.05.Вставка Д76-2,5м.89-1,5м
2.	Пр. Мира 165	СТО	108	ТЭЦ-4	18	«П», канал	17.05	Вставка 14 м. 17.05.2013
.	**16.05.2013г. Кот. Б.Поля**							
1.	Центральная 11	СТО	32	к.Б.Поля		надземно	30.05	Замена 36 п.м. 29.05.2013
	21.05.2013. ТЭЦ-3 Западный луч «П» (ПНС-27)							
1	пр.Мира 14а	СТО	219	ТЭЦ-3	15	«П» в ТК-III-3-29	10.06	Вставка 3 м. 17.06.2013г
2	Нефтезаводская 13	СТО	89	ТЭЦ-3	15	«П» канал	22.05	Вставка 0,5м 22.05.2013г
3	пр.Мира 74	СТО	108	ТЭЦ-3	15	«П» канал	28.05	Замена 110м.Д 108мм
4	Андрианова 24-26	СТО	159	ТЭЦ-3	15	«П» канал	17.06	Вставка 04.06.
5	пр.Мира 57а-57б	СТО	159	ТЭЦ-3	15	«П» канал	04.07	Проварка стыка 04.07.2013
6	пр.Мира 51а	СТО	89	ТЭЦ-3	15	«П» в ТК-III-3-17	01.07	Вставка 3м. 22.06
7	пр.Мира 23б	СТО	89	ТЭЦ-3	15	«П» канал	28.06.	Нет повреждения
8	пр.Мира 56	СТО	108	ТЭЦ-3	15	«П» в ТК-III-3-20	07.06.	Замена 20м.01.06.
9	пр.Мира 60	СТО	89	ТЭЦ-3	15	«П» в ТК-III-3-19	23.05	Вставка 1м+2 отвода 23.05
10	Малунцева 23а	СТО	108	ТЭЦ-3	15	«П» канал	18.06	Замена 36 м. 18.06.2013г.
11	пр.Мира 17	СТО	219	ТЭЦ-3	15	«П» канал	26.06	Хомут 17.06.2013
12	Химиков 4а-4б	СТО	159	ТЭЦ-3	15	«П» канал	26.07	Выполнено 18.09.13
13	Химиков 6в	СТО	108	ТЭЦ-3	15	«П» надземно	21.05	Проварка стыка 23.05
14	20 Партсъезда 3-3а	СТО	89	ТЭЦ-3	15	«П» в ТК-III-3-13/8	16.06	Нет повреждения
15	пр.Мира 84а	СТО	108	ТЭЦ-3	15	«П» т/подвал	01.07	Вставка 2м 03.07.2013
16	Мира 20	СТО	108	ТЭЦ-3	15	«П» т/подвал	06.06.	Замена 23м. + отвод 12.06.
17	Мира 44	СТО	325	ТЭЦ-3	15	«П» канал	10.06	Замена прокладки 10.06.
18	6 Кирпичный 9	СТО	89	ТЭЦ-3	15	«П» канал	17.07	Кап.рем.Д 89мм 15.05

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата Устранения	Принятые меры по устранению
19	4 Поселковая 44б	СТО	76	ТЭЦ-3	15	«П» канал	30.06	Вставка 1м. 02.07.2013
20	4 Поселковая 2	СТО	108	ТЭЦ-3	15	«П» подвал	18.06	Хомут 19.06.2013
21	Мира 13	СТО	108	ТЭЦ-3	15	«П» в ТК	24.05	24.05.вставка 0,5м.
22	Мира 34б	СТО	89	ТЭЦ-3	15	«П» канал	28.05	Вставка 0,5м + отвод 28.05.2013
	21.05.2013. ТЭЦ-3 Южный луч «П» (ПНС-27)							
1	Энтузиастов 63а	СТО	159	ТЭЦ-3	15	«П» б/канал	10.06	Вставка 3,5 м. 12.06.2013
2	20 Партсъезда 58	СТО	159	ТЭЦ-3	15	«П» канал	06.06	Проварка стыка 31.05.2013
	21.05.2013. ТЭЦ-5 Северный луч «П»							
1	5-я Северная 2	СТО		ТЭЦ-5	14	«П» сбросник	26.06.	Проварка стыка 28.06.
2	Красный Путь107	СТО	108	ТЭЦ-5	14	«П» б/канал	29.05	Проварка стыка 29.05.2013
3	Старозагородная роща 8 «Евромед»	СТО	159	ТЭЦ-5	14	«П» б/канал	30.05	Проварка стыка 30.05.2013
4	Красный Путь 109а	СТО	219	ТЭЦ-5	14	«П» б/канал	31.05	Проварка стыка 31.05.2013
	22.05.2013 ТЭЦ-5 Северный луч «П» и «О»							
1	3 Ледорезная 23	СТО	159	ТЭЦ-5	13	«О» канал	30.08	Кап.ремонт до 30.08(гвс по отд.трубе)
2	1 Затонская 17	СТО	159	ТЭЦ-5	16	«О» б/канал	03.06	Вставка 6м + 6 отводов 10.06.2013
3	1 Затонская 17	СТО	57	ТЭЦ-5	16	«П» б/канал	03.06	Замена 15м 12.06.
4	4 Дачная 13	СТО	219	ТЭЦ-5	16	«П» надземно	03.06	2 вставки 11м.01.06.
	04.06.2013 ТЭЦ-3 Южный луч «О»							
1	Энтузиастов 20	СТО	159	ТЭЦ-3	18	«О» б/канал	01.07	Замена 56м+10 отводов 26.06.2013
2	Энтузиастов 10	СТО	159	ТЭЦ-3	18	«О» б/канал	01.07	Замена 54м 27.06.2013
3	Мира 106б	СТО	108	ТЭЦ-3	18	«О» т/подвал		Вставка 4м + 3 отвода 06.06.2013
	04.06.2013 ТЭЦ-3 Южный луч «П»							
1	М. Сибиряк 28	СТО	219	ТЭЦ-3	15	«П» канал		Вставка 0,5 м. 17.06.2013г
2	Н. Заводская 38/3	СТО	159	ТЭЦ-3	15	«П» надземно	01.07	Замена отвода 21.06
	04.06.2013 ТЭЦ-3 Западный луч «О»							
1	Пр. Мира 70-72	СТО	108	ТЭЦ-3	11	«О» канал		Замена 20 м. 14.06.2013
2	Энергетиков 30	СТО	159	ТЭЦ-3	11	«О» канал	24.06	Нет повреждения
3	1-я Поселковая 1а	СТО	76	ТЭЦ-3	11	«О» надземно		Проварка стыка 17.06.2013
4	Пр. Мира 31	СТО	159	ТЭЦ-3	11	«О» канал	24.07 31.07	Выполнено 04.08.13
5	Пр. Мира 37а	СТО	108	ТЭЦ-3	11	«О» канал	25.06	Повреждения нет
6	Энергетиков 4	СТО	108	ТЭЦ-3	11	«О» канал		Замена 23м 07.06.2013
7	Энергетиков 3а	СТО	108	ТЭЦ-3	11	«О» канал	29.06	Вставка 7 м 03.07.2013
8	20-го Партсъезда 15	СТО	159	ТЭЦ-3	11	«О» канал	30.06	Замена 23м.+8м. Д10мм. 26.06.2013
9	Комбинатский пер. 12-21	СТО	108	ТЭЦ-3	11	«О» канал	30.06	Повреждения нет
10	Малунцева 4-6	СТО	57	ТЭЦ-3	11	«О» канал	25.06	Повреждения нет
11	19-го Партсъезда 15	СТО	89	ТЭЦ-3	11	«О» ТК		Замена 23 м. 14.06.2013
12	20-го Партсъезда 28	СТО	219	ТЭЦ-3	11	«О» канал		Вставка Д 219мм.-1,1м.+ отв. 08.06.2013
13	Пр. Мира 44а	СТО	219	ТЭЦ-3	11	«О» канал		канализация
14	Пр. Мира 11/1	СТО	273	ТЭЦ-3	11	«О» канал	25.07 31.07	Выполнено 21.08.13
	05.06.2013 ТЭЦ-3 Восточный луч «О»							
1	Сибниисхоз 3а	СТО	159	ТЭЦ-3	18	«О» б/ канал	30.06	Вставка 5м +2отвода 27.06.2013
2	Блюхера 22.	СТО	108	ТЭЦ-3	18	«О» канал	12.07 26.07	Выполнено 18.09.13
3	Волкова 5-5а.	СТО	219	ТЭЦ-3	18	«О» б/канал	19.07 26.07	Выполнено 09.09.13
4	Блюхера 24/2-22а.	СТО	159108	ТЭЦ-3	18	«О» канал	25.06	Замена 46м.+2 задв.
5	Блюхера 22б.	СТО	89	ТЭЦ-3	18	«О» канал	23.07	Установили «хомут» 05.07.2013г
6	19 П/сьезда 31.	СТО	89	ТЭЦ-3	18	«О» б/канал	25.06	Вставка 1м 24.06.2013
7	19 П/сьезда 27а.	СТО	57	ТЭЦ-3	18	«О» канал	27.06	Вставка 1,5 м. 02.07.2013
8	50 лет Проф.69.	СТО	57	ТЭЦ-3	18	«О» б/канал	02.07	Вставка 7,5м 25.06.2013

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата Устранения	Принятые меры по устранению
9	50 лет Проф.73а.	СТО	76	ТЭЦ-3	18	«О» б/канал	03.07	Вставка 8,5м+8отводов 25.06.2013
10	50 лет Проф.61 б.	СТО	76	ТЭЦ-3	18	«О» ТК	04.07	Вставка 2м. 27.06.2013
11	22 Апреля 2,4.	СТО	273	ТЭЦ-3	18	«О» б/канал		Замена 11м.+2 отв. 15.06.2013
12	22 Апреля 10 в.	СТО	100	ТЭЦ-3	18	«О» Т/подвал	25.06	«Хомут» 26.06.2013
13	22 Апреля 1 а.	СТО	76	ТЭЦ-3	18	«О» б/канал	31.07	Выполнено 24.09.13
14	Н/заводская 38а.	СТО	219	ТЭЦ-3	18	«О» б/канал	08.07	Вставка 0,5м+1отвод 19.06.2013
15	Н/заводская 30в.	СТО	159	ТЭЦ-3	18	«О» канал		Замена 58м.+8 отв. 12.06.2013
16	Химиков 47 б.	СТО	100	ТЭЦ-3	18	«О» канал	10.07	Канализация
17	Химиков 53.	СТО	76	ТЭЦ-3	18	«О» ТК	31.07	Выполнено 21.08.13
18	Н/заводская 38	СТО	159	ТЭЦ-3	18	«О» канал	15.07	Замена 45,5м + 4 отв 27.06
19	Горный пер. 2-4	СТО	108	ТЭЦ-3	18	«О» б/канал	17.07	Вставка 7м 05.07.2013
20	Агрономическая 2	СТО	57	ТЭЦ-3	18	«О» б/канал	15.07	Замена 23,4 м. 03.07.2013
21	Сибаковская 14	СТО	219	ТЭЦ-3	18	«О» канал	26.07	Выполнено 14.09.13
	05.06.2013 ТЭЦ-3 Восточный луч «П»							
1	Сибниисхоз 36	СТО	219	ТЭЦ-3	15	«П»б/ канал		Замена - 5 м. 12.06.2013
2	Сибниисхоз 2а	СТО	579	ТЭЦ-3	15	«П»б/ канал		На балансе частника
3	Блюхера 22,	СТО	108	ТЭЦ-3	15	«П» т/подвал		Вставка 1,75 м.+ отв. 17.06.2013
4	Королева	СТО	426	ТЭЦ-3	15	«П» надземно		Замена - 11,5 м. 08.06.2013
5	Блюхера 24/2.	СТО	108	ТЭЦ-3	15	«П» канал	25.06	Замена 40м+задв. Д 100 18.06.2013
6	Физкультурная 8.	СТО	159	ТЭЦ-3	15	«П» надземно		Проварили стык 07.06.2013
7	Горная 12.	СТО	219	ТЭЦ-3	15	«П» надземно		Вставка 1м +1 отвод 11.06.2013
8	Горная 4.	СТО	76	ТЭЦ-3	15	«П» б/ канал		Нет повреждения
9	Горная 2	СТО	159	ТЭЦ-3	15	«П» надземно		Вставка 1 м. 07.06.2013
	05.06.2013 ТЭЦ-3 Северный луч «П»							
1	Заозерная 26/1	СТО	273	ТЭЦ-3	15	«П» б/ канал		Вставка 1,5м. 08.06.2013
	05.06.2013 ТЭЦ-3 Северный луч «О»							
1	Стрельникова 5.	СТО	159	ТЭЦ-3	18	ТК	15.07	Вставка 4 м.+ 4 отв. 18.07.2013
	21.08.2013 ТЭЦ-4 Юбилейный луч «П» и «О»							
1	Попова, 7	СТО	159	ТЭЦ-4	16	Техподвал «П»	28.08	Выполнено 22.08.13
2	Попова, 3	СТО	100	ТЭЦ-4	16	сальник техподвал	21.08	Выполнено 21.08.13
3	Мира, 169а	СТО	150	ТЭЦ-4	16	сальник техподвал	28.08	Выполнено 22.08.13
4	Мира, 167/1	СТО	150	ТЭЦ-4	16	сальник техподвал	28.08	Выполнено 22.08.13
5	Мира, 163/2-163/3	СТО	200	ТЭЦ-4	16	сальник ТК	28.08	Выполнено 24.08.13

Итого повреждений: 91 выполнено: 91 ост: 0

Таблица 36. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Кировского ТЭО в 2013г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата устранения	Принятые меры по устранению
	21.05.2013 ТЭЦ-5 Северный луч (ПНС-11)							
	Повреждений не обнаружено	КТО		ТЭЦ-5	16			
	23.05.2013 ТЭЦ-5 Северный луч «П» (ПНС-11)							
1	К-II-24 — ТК-1,ТК-2	КТО	426	ТЭЦ-5	16	«П» канал	01.08. 07.08	Замена 128м 25.07.2013
2	Путилова 2	КТО	108	ТЭЦ-5	16	«П» т/подвал	30.05.	Замена 34м+7отводов 31.05
3	ЦТП-603-ТК-2,ТК-2	КТО	325	ТЭЦ-5	16	«П», н/канал,ТК	04.06.	Замена задв. Д 300мм.+ от-вод Д325мм. В ТК-2 29.05.2013
4	ТК-16. Ватутина 3а	КТО	273	ТЭЦ-5	16	«П», н/канал	24.06	Вставка 4,25м. Д325мм. 22.06
5	Степанца 12/1	КТО	89	ТЭЦ-5	16	«П» т/подвал	24.05	24.05.вставка
6	Путилова 8	КТО	159	ТЭЦ-5	16	«П» т/подвал	27.05	27.05. замена 25м+отвод

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата устранения	Принятые меры по устранению
	18.06.2013 Кот. «Октан-сервис» мкр. Входной							
1	Входной 22/1тк10	КТО	273	Котел.	9	«П» ТК	28.06	Замена 30м.+4отвода 28.06
2	Входной 4Бтк10,11	КТО	159	Котел.	9	«П», н/канал	28.06	Вставка 1м.+отвод 22.06
	19.06.2013 2,4 лучи КРК «П» и «О»							
1	Комарова 27	КТО	108	КРК	16	«П» т/подвал	20.08 01.09	Выполнено 27.08.13
2	Конева 14к2	КТО	89	КРК	16	«П» в ТК	29.08 01.09	Замена 38м+5отв 23.08.13
3	Рокосовского18к2 (ТК-10)	КТО	200	КРК	16	«О» в ТК (сальниковый ком-пенсатор)	01.08 15.08	Замена Ø325 1м 19.08.13
4	Дианова 8/2-12/1	КТО	133	КРК	16	«О» канал	29.08 20.08	Замена 57м+8отв 15.08.13
5	Лукашевича 8	КТО	159	КРК	16	«О» в ТК	25.06	1 мет+2отв.25.06.13г.
6	Крупской 19/2	КТО	159	КРК	16	«О» в ТК	24.06	Вставка 1,2 м. 21.06
	19.06.2013 Кот. Авиагородок 9а							
1	Транссибирская 1 ТК-23/1-ТК-23/2	КТО	273	к.Авиагор одок	13,5	«П» б/канал	24.06	Замена 1м.21.06
	20.06.2013 Кот. Мельничная 2 «П» и «О»							
1	Южная 93	КТО	219	к.Мельни чная	15,5	«О» надземно	27.06	Установка заглушки 02.07
2	Профинтерна 9	КТО	159	к.Мельни чная	15,5	«О» б/канал	03.07	Вставка 2,5м. 03.07.2013
3	Хлебная 16	КТО	108	к.Мельни чная	15,5	«П» надземно	28.06	Вставка 2м. 02.07.
4	Мельничная 11	КТО	108	к.Мельни чная	15,5	«О» т/подвал	29.06	Хомут 02.07.
	20.06.2013 1,3 лучи КРК «П» и «О»							
1	4-я Любинская 36	КТО	108	КРК	16	«П» канал	04.07	Вставка 1.5м 04.07.
2	Б.Архитекторов 3/1	КТО	108	КРК	16	«П» в ТК-3		Проварка стыка 21.06
3	Б.Архитекторов 7/2	КТО	426	КРК	16	«П» канал	27.06	24.06. 2 стыка
	21.06.2013 от.кот.Перова43.							
1	Мельничная 58 б.	КТО	159	Перова 43	15,5	«П» надземно	02.07	Замена 22,7м.26.06
2	2 Кировская 125	КТО	219	к.Перова4 3	15,5	«П»надземно	28.06	25.06.Вставка 0,3м+отв.
3	Мельничная 71	КТО	76	Перова 43	15,5	«О»б/канал	25.06	Замена 4,8м.26.06
4	Можайского 1.	КТО	219	Перова43 .	15,5	«П»б/канал	04.07	Вставка 2м.+отвод 03.07.2013
5	Новостройка 38	КТО	108	КРК	15,5	«О»б/ канал	28.06	Замена 16м+ 8 отводов. 26.06
6	16 Самарская 15.	КТО	273	КРК	15,5	«О»б/ канал	28.06	Замена 14м+ 8 отводов. 28.06
	25.05.2013 ТЭЦ-5 Северный луч.6 мкр. (ПНС-11)							
	Повреждений не обнаружено	КТО		ТЭЦ-5	16			
	01.07.2013 Кот. «Октан-сервис» мкр. Входной							
	Повреждений не обнаружено				8,8			
	19.08.2013 Кот. Авиагородок 9а «П» и «О»							
	Повреждений не обнаружено	КТО			16			

Итого повреждений: 28 выполнено: 28 ост: 0

Таблица 37. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей ЦТГУ в 2013г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата устранения	Принятые меры по устранению
	20.05.2013г.от кот.Кр.Горка Луча 1,2.							
1.	Моторостроителей 20.	ЦТГУ	89	к.Кр.Горка	12	«П» надземно	01.07.	Замена 57м «П» и «О» 19.06.2013
	21.05.2013г.от кот.Кр.Горка Луча 3,4							
	Повреждений не обнаружено	ЦТГУ		к.Кр.Горка	12			
	27.05.2013г.от кот. Береговой. Луч 3 «П»и «О»							
	Повреждений не обнаружено	ЦТГУ		кот. Береговой	16			
	28.05.2013г.от кот. Береговой. Луча 2,15,16 «П»и «О»							
	Повреждений не обнаружено	ЦТГУ		кот. Береговой	16			
	29.05.2013г.от кот. Береговой. Луча 4,13,14 «П»и «О»							
	Повреждений не обнаружено	ЦТГУ		кот. Береговой	16			
	31.05.2013г.от кот. Береговой. Луча 1,7,8,9,10,11 «П»и «О»							
	Повреждений не обнаружено	ЦТГУ		кот. Береговой	16			
	03.06.2013г.от кот. Береговой. Лучи 17,5,6,12 «П»и «О»							
	Повреждений не обнаружено	ЦТГУ		кот. Береговой	16			
	05.06.2013г.от кот. Береговой. Лучи 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17. «П» и «О»							
	Повреждений не обнаружено	ЦТГУ		кот. Береговой	16			
	10.09.2013г.от кот. Береговой (отопление) «П» и «О», лучи 2,3,15,16							
	Повреждений не обнаружено	ЦТГУ		кот. Береговой	16 кг 15 мин			
	10.09.2013г.от кот. Кр.Горка (отопление) «П» и «О», лучи 1,2							
	Повреждений не обнаружено	ЦТГУ		кот. Кр. Горка	12 кг 10 мин			
	11.09.2013г.от кот. Кр.Горка (отопление) «П» и «О», лучи 3,4							
	Повреждений не обнаружено	ЦТГУ		кот. Кр. Горка	12 кг 10 мин			
	12.09.2013г.от кот. Береговой (отопление) «П» и «О», лучи 4,13,14							
	Повреждений не обнаружено	ЦТГУ		кот. Береговой	16 кг 15 мин			
	13.09.2013г.от кот. Береговой (отопление) «П» и «О», лучи 1,7,8,9,10,11							
	Повреждений не обнаружено	ЦТГУ		кот. Береговой	16 кг 15 мин			

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата устранения	Принятые меры по устранению
	16.09.2013г.от кот. Берего-вой (отопление) «П» и «О», лучи 5,6,12,17							
	Повреждений не обнаружено	ЦТГУ		кот. Береговой	16 кг 15 мин			

Итого повреждений: 1 выполнено: 1 ост: 0

Общий итог за 2013г.: повреждений – 327 выполнено — 327 осталось – 0

Таблица 38. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Центрального ТЭО в 2014г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Планов аядата устранения	Принятые меры по устранению
	12.05.2014 к. 4-я Северная 180							
1.	Герцена 48	ЦТО	100	4-я Север.	12	УТ-21/1, на запор.арм. «П»		Замена задвижки Д 100 на «П» 13.05.2014
2.	Октябрьская 120/1	ЦТО	159	4-я Север.	12	«П» канал		Вставка 4,5м, замена 2-х отводов. 14.05.
3.	Герцена 65	ЦТО	89	4-я Север.	12	ТК «П»		Вставка 0,4м. 14.05.
4	Герцена 48-4Северная	ЦТО	273	4-я Север.	12	«О» надземно		Вставка 6м, замена 3 отводов, замена 2х задвижек Д 80 13.05.2014
	13.05.2014 ТЭЦ-2 Южный, Восточный, Западный лучи, «О»							
1	Циолковского 6/1	ЦТО	159	ТЭЦ-2	15	«О» б/канал	20.05.14.	Вставка 2м 16.05.2014г.от
2	Лермонтова 4	ЦТО	76	ТЭЦ-2	17	«О» ввод	02.06.14.	Вставка 11м 20.05.2014г.
3	Б.Тито 2	ЦТО	159	ТЭЦ-2	17	«О» канал		Замена 2отводов вставка 2м.15.05.14г.
4	Пушкина 128	ЦТО	159	ТЭЦ-2	12	«О» канал	30.05.14.	Капремонт 50м 03.06
5	Декабристов 80	ЦТО	76	ТЭЦ-2	12	ТК-77/8-1	02.06.14.	Вставка 0,3м+отвод,задвижка 50мм 19.05.14.
6	Масленникова 26	ЦТО	108	ТЭЦ-2	12	Т/подвал	16.05.14.	Вставка 2,5м 16.05.2014г.от
7	Успенского 2	ЦТО	89	ТЭЦ-2	15,5	канал	03.06.14.	Вставка 8м 20.05.2014г.
	14.05.2014г. ТЭЦ-2 Восточный,Южный,Запа дный луч «О» т/пр.							
1	Маркса 43	ЦТО	159	ТЭЦ-2	18	«О» в ТК	02.06.14.	Вставка 5м 24.05
	21.05.2014г. ТЭЦ-2 Западный луч «П» т/пр.							
1	Ильинская 9	ЦТО	108	ТЭЦ-2	14	канал		Замена 12м 26.05
2	Ильинская 7	ЦТО	159	ТЭЦ-2	14	канал		Вставка 2,7м 31.05
3	Ленина 36	ЦТО	89	ТЭЦ-2	18	т/подвал		Вставка 3м 22.05
4	Ленинградская пл.6	ЦТО	219	ТЭЦ-2	18	т/подвал, канал		Вставка 3,7м 22.05
5	Полковая 32	ЦТО	76	ТЭЦ-2	18	канал		Замена 24м+12отв 30.05
6	Пушкина 109	ЦТО	80	ТЭЦ-2	15	Выдавило прокладку в ТК91/1		Замена прокладки 23.05
7	Жукова 77	ЦТО	159	ТЭЦ-2	15	Б/канал		Вставка 3,4м 27.05
8	Пушкина 67	ЦТО	57	ТЭЦ-2	15	канал. выход из ТК		Замена опуска 5м+4отв 23.05
9	Лермонтова 20	ЦТО	108	ТЭЦ-2	14	Б/канал (в гильзе)		Вставка 2,5м 27.05

10	Маркса 29а	ЦТО	159	ТЭЦ-2	14	Б/канал (выход из ТК)		Вставка 2м 28.05
11	Чкалова 26	ЦТО	108	ТЭЦ-2	14	ТК-1-Ю-77/3		Вставка 1м + 2 отв 27.05
12	Полковая 34	ЦТО	57	ТЭЦ-2	14	Б/канал		Повреждение не обнаружено
13	Пушкина 99		150			ТК-89/2		Замена прокладки 23.05
14	Пушкина 110		219			ТК-I-Ю-89/1	28.05	Вставка 1мØ219+2отв+3мØ89 28.05
	21.05.2014г. ТЭЦ-5 Западный Луч «П»							
1	Яковлева 166	ЦТО	108	ТЭЦ-5	9,5			Замена 10м 02.06
2	Гусарова 33к1	ЦТО	159	ТЭЦ-5	9,5	ТК		Вставка 1м 24.05
3	Герцена-Рабиновича	ЦТО	159	ТЭЦ-5	9,5	ТК-под дорогой		Капремонт 90м 28.05
4	Партизанская 14	ЦТО	108	ТЭЦ-5	9,5	канал		Замена 2-з-к 03.06
5	Омская 77/3	ЦТО	159	ТЭЦ-5	13	Б/канал, ТК-4/9		Проварка стыка замена з-ки Ø150 26.05
6	Звездова 107	ЦТО	108	ТЭЦ-5	13	Т/подвал		Замена отв. Вставка 2,8м 27.05
7	Нейбута 6	ЦТО	200	ТЭЦ-5	13	ТК		Ремонт сальниковых уплотнений 28.05
8	11 Линия - Иркутская	ЦТО	325	ТЭЦ-5	13	канал		Замена 23м+проварка стыка 29.05
9	Б.Хмельницкого 44		159			ТК		Вставка 1,5м 22.05
10	Куйбышева, 75		219			ТК		Вставка 1м 23.05
	21.05.2014г. ТЭЦ- 5 Западный Луч «О»							
1	Пранова 4	ЦТО	159	ТЭЦ-5	9	канал		Замена 50м+8отв 30.05
2	Б.Хмельницкого 38	ЦТО	100	ТЭЦ-5	9	ТК-4/4		Замена 2 задв+2 отв+вставка 2м 27.05
3	Лермонтова 136	ЦТО	150	ТЭЦ-5	9	ТК-82/3		Ремонт сальниковых уплотнений 29.05
4	20 лет РККА 21/1	ЦТО	100	ТЭЦ-5	11,5	ТК-16		Реконструкция ТК, замена 2-х з-к, замена 6м 31.05
5	Красногвардейская 42	ЦТО	108	ТЭЦ-5	11,5	В ТК-1-З-20/2 (выход из ТК)		Повреждение не обнаружено
6	Гусарова-Кемеровская		159			Выход из ТК		Вставка 3м 23.05
7	10 лет Октября, 191		100			надземно		Замена задвижек 4 шт 23.05
	22.05.2014г. ТЭЦ-5 Луч «Оранжерея «П» и «О»							
1		ЦТО			11,5	Повреждений не обнаружено		
	22.05.2014г. Кот. «ОСМ-2» «П» и «О» т/пр.							
1		ЦТО			16	Повреждений не обнаружено		
	04.06.2014г. Кот. Пос.Степной.							
1		ЦТО			8	Повреждений не обнаружено		
	18.06.2014г. ТЭЦ-2 Западный луч «П» и «О»							
1	Лазо 2	ЦТО	219	ТЭЦ-2	18	«О» в ТК-69/3		Замена 10м+8отв – 219 Замена 6м+8отв – 108 Замена врезок, замена з-к Ø100 – 4 шт, Ø200 – 2шт 01.07
2	Ирт.Набережная 23	ЦТО	108	ТЭЦ-2	15	«П» канал		Капремонт 160м 01.07
3	Спорт.проезд 5	ЦТО	159	ТЭЦ-2	15	«П» канал		Вставка 1,8м 24.06

4	Спорт.проезд 3	ЦТО	89	ТЭЦ-2	15	«П» б/канал		Вставка 4м 02.07
5	Циолковского 2	ЦТО	108	ТЭЦ-2	15	«П» б/канал		Вставка 3,5 26.06
6	Спорт.презд 12	ЦТО	108	ТЭЦ-2	17	«П» б/канал		Вставка 2,5 25.06
7	Ирт.Набережная 15б	ЦТО	89	ТЭЦ-2	17	«П» т/подвал		Вставка 2м+2отв 21.06
8	Ирт.Набережная 12	ЦТО	133	ТЭЦ-2	17	«П» т/подвал		Вставка 1м + проварка стыка 21.06
	18.06.2014г. ТЭЦ-5 Восточный Луч «П» и «О»							
1	Кр.Зорь - 13Линия	ЦТО	159	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал		Проварка стыка 30.06
	19.06.2014г. ТЭЦ-2 Западный луч «П»							
1	20 Лет РККА 9/4	ЦТО	108	ТЭЦ-2	14	«П» канал		Замена 40м 27.06
2	Куйбышева 140	ЦТО	108	ТЭЦ-2	12	«П» канал		Замена 18м 26.06
	22.08.2014г. ОАО «Омскстройматериалы-2» «П и О»				10			
1	Донецкая, 1	ЦТО	57	ОСМ-2	10	«П» т/подвал		Замена з-ки

Итого повреждений: 55 выполнено:55 ост: 0

Таблица 39. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Ленинского ТЭО в 2014г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата устранения	Принятые меры по устранению
	13.05.2014г. ОЗТУ «П и О»							
1	Сибирский пр-т 12	ЛТО	530	ОЗТУ	16	канал		Вставка 4м. 16.05.2014г.от
2	Сибирский пр-т 8	ЛТО	530	ОЗТУ	16	Б/канал		Вставка Д 530 мм - 5м.14.05.14г.
3	Гашека 4/2	ЛТО	89	ОЗТУ	16	Б/канал		Вставка 2м. 16.05.2014г.
4	Батумская 1/2	ЛТО	133	ОЗТУ	16	«П» т/подвал		Вставка Д 133мм - 2м 15.05.
5	Батумская 1/3	ЛТО	108	ОЗТУ	16	«П» т/подвал		Вставка 3м.Д 108мм 15.05.2014г
6	Барабинская 20 (терр. ОЗТУ)	ЛТО	325	ОЗТУ	16	«П» надземно		Вставка 1м. Д 530 мм 14.05.2014
7	Барабинская (развилка на базу)	ЛТО	159	ОЗТУ	16	Под дорогой		Хомут 16.05.2014г.от
	13.05.2014г. ТЭЦ-5 Восточный луч «О»							
						Повреждений не обнаружено		
	14.05.2014г. ОАО « ОмПО Иртыш» «П и О»							
					16,5	Повреждений не обнаружено.		
	14.05.2014г. Кот. ОЗТУ«П и О», 40 Лет Октября, 18-й В/городок, Комсомольский, 5-я Кордная 17а.							
1	3-я Молодежная 51	ЛТО	159	ОЗТУ	16	«П» в ТК		Вставка 1м. 16.05.2014г.
2	4-я Транспортная 44	ЛТО	219	ОЗТУ	16	«О» надземно		Вставка 3,5м. 16.05.2014г.
3	18-й В/городок 175	ЛТО	159	ОЗТУ	16	«П» надземно		Вставка Д159-4,5м.14.05.
4	18-й В/городок 176	ЛТО	159	ОЗТУ	16	«П» надземно		Вставка Д159-4м.14.05.
5	18-й В/городок 226	ЛТО	159	ОЗТУ	16	«П» надземно		Вставка Д159-5м 14.05.
6	18-й В/городок 222	ЛТО	159	ОЗТУ	16	«П» надземно ППУ		Вставка Д159-5м

								15.05.
7	18-й В/городок 187	ЛТО	108	ОЗТУ	16	«П» надземно		Хомут 19.05
8	18-й В/городок 226	ЛТО	57	ОЗТУ	16	«П» надземно, сбросник		Вставка Д57-0,4м.14.05
9	18-й В/городок 171	ЛТО		ОЗТУ	16	Внутридом. сист. (т/подвал)		Бесхоз
	14.05.2014г. ТЭЦ-2 Восточный луч «О» т/пр. ПНС-3							
	ул. Ермака ТК-V-В-58							
1	Ипподромная 3	ЛТО	89	ТЭЦ-2		«О» канал		Проварка стыка Ø89, замена сбросника 20.05
2	Бульварная 11	ЛТО	219 159	ТЭЦ-2		«О» в ТК		Вставка Ø219 0,7м+1отв 21.05.14
	Цирковая перемычка							
1	16 В/городок 338-339	ЛТО	273	ТЭЦ-2		«О» б/канал		Не обнаружено
2	16 В/городок 381	ЛТО	159 273	ТЭЦ-2		«О» канал		Проварка стыка 02.06.14
3	16 В/городок 417	ЛТО	325	ТЭЦ-2		«О» в ТК		Проварка стыка 21.05
4	Полосухина 353	ЛТО	219	ТЭЦ-2		«О» б/канал		Проварка стыка 09.06.
5	Учебная 197б	ЛТО	159	ТЭЦ-2		«О» в гильзе под дорогой		Замена 24м + 8 отводов 24.5.2014
6	Учебная 195	ЛТО	159	ТЭЦ-2		«О» ТК		Проварка стыка Ø89 20.05
7	3-я Транспортная 7к1	ЛТО	159	ТЭЦ-2		«О» в гильзе под дорогой		Замена з-ки 22.05
8	5-я Линия 248	ЛТО	89	ТЭЦ-2		«О» канал		Замена сбросника 30.05
9	4-я Линия 233	ЛТО	57	ТЭЦ-2		«О» канал		Замена сбросника 11.06
10	8-я Линия 182а	ЛТО	108	ТЭЦ-2		«О» канал, ТК		Вставка 2м 17.06
11	6-я Линия 168в	ЛТО	89	ТЭЦ-2		«О» канал		Вставка 2,2м 20.06.
12	Б.Хмельницкого 206-208.	ЛТО	114	ТЭЦ-2		«О» канал		Вставка 3м 03.07
13	Учебная 193	ЛТО	159	ТЭЦ-2		«О» канал		Вставка 4м+2отв 17.05
14	Учебная 189	ЛТО	76	ТЭЦ-2		«О» канал		Вставка 1,7м 20.06
15	Учебная 205	ЛТО	133	ТЭЦ-2		«О» б/канал		Вставка 3м 25.06
16	Ипподромная 12	ЛТО	89	ТЭЦ-2		«О» канал		Замена отвода 20.06
	15.05.2014г. ТЭЦ-2 Западный луч»О»							
1	Б.Победы 8-10	ЛТО	159	ТЭЦ-2	18	«О»б/канал		Проварка стыка 11.06
2	пр.Маркса 73.	ЛТО	76	ТЭЦ-2	18	«О» в ТК врезка		Проварка стыка 19.05.14.
3	пр.Маркса 75а.	ЛТО	114	ТЭЦ-2	18	«О» канал		Вставка 1.+1отв 16.06.14
4	пр.Маркса 89а.	ЛТО	108	ТЭЦ-2	18	«О» ТК		Вставка 89 мм - 2,5м+отв.19.05. 14.
5	Жилиховского 4	ЛТО	57	ТЭЦ-2	18	«О» ТК отвод		Вставка 1м. 16.05.2014г.
6	Избышева 3	ЛТО	273	ТЭЦ-2	18	«О» канал		Проварка стыка 24.05
7	Карбышева 10	ЛТО	108	ТЭЦ-2	18	«О»канал		Замена 90м 30.06
8	Павлова 5	ЛТО	108	ТЭЦ-2	18	«О»ТК		Проварка стыка 16.05.2014г
9	Карбышева 42	ЛТО	159	ТЭЦ-2	18	«О»канал		Замена 30м 23.05
10	Красный пер.1	ЛТО	133	ТЭЦ-2	18	«О»ТК		Замена отвода 17.05.
11	Карбышева 27	ЛТО	273	ТЭЦ-2	18	«О»канал		Вставка Ø273 1м 20.05
12	Леконта 2	ЛТО	245	ТЭЦ-2	18	«О»канал		Проварка стыка 20.05
	15.05.2014г. ТЭЦ-2 Луч Труда»О»							
	19.05.2014г.							

	ТЭЦ-2 Восточный луч»О»							
1	Свободы 43	ЛТО	530	ТЭЦ-2	18	«О»канал		Вставка 9м 07.06
2	5 Рабочая 66а.	ЛТО	89	ТЭЦ-2	18	«О» б/канал		Замена 84м 27.05
3	5 Рабочая 70.	ЛТО	325	ТЭЦ-2	18	«О» канал		Вставка 3м 03.07
4	Б.Цемента 6	ЛТО	219	ТЭЦ-2	18	«О» канал		Проварка стыка 30.05
5	Комсом.городок.3а	ЛТО	219	ТЭЦ-2	18	«О» Б/канал		Вставка 4м 11.06
6	Кирова 8	ЛТО	530	ТЭЦ-2	18	«О» канал		Вставка 2м 10.06
7	Комсомол.городок.11.	ЛТО	159	ТЭЦ-2	18	«О»б/канал		Вставка Ø159 4м 20.05
8	4 Транспортная 2а.	ЛТО	273	ТЭЦ-2	18	«О»надземно,канал		Проварка стыка 20.06
9	16 В/городок 426	ЛТО	219	ТЭЦ-2	18	«О»надземно		Проварка стыка 20.06
10	4 Транспортная 1а.	ЛТО	80	ТЭЦ-2	18	«О»Задвижка в т/к		Замена прокладки 11.06
11	Б.Хм. 232.	ЛТО	100	ТЭЦ-2	18	«О»задвижка в т/к		Замена прокладки 10.06
	20.05.2014г. ТЭЦ-2 Луч ТПК «О»							
1	Санитарная, 22а	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	«О» Б/канал		Вставка 3м 03.06
2	Калюжина, 32	ЛТО	57/108	ТЭЦ-2	16	«О» Б/канал		Вставка 2м+1,5м 31.05
3	Радищева, 39	ЛТО	108/159	ТЭЦ-2	16	«О» Б/канал		Проварка стыка 07.06
4	Полторацкого, 60	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16	«О» Б/канал		Вставка 3м 24.05
	28.05.2014г. ТЭЦ-2 «О» лучи от ТК-3-15 до 3-29							
1	Серова, 1в	ЛТО	159	ТЭЦ-2	18	«О» канал	23.06	Вставка 6м 21.06
2	Серова, 22	ЛТО	159	ТЭЦ-2	18	«О» канал	30.06	Вставка 15м 31.05
3	Серова, 12	ЛТО	108	ТЭЦ-2	18	«О» ТК	27.06	Вставка 2,4+1задв+отв 28.06
4	Ильичева 5	ЛТО	108	ТЭЦ-2	18	«О» канал	28.06.14	Вставка 3м+задв 27.06
	29.05.2014г. к.Светлый «П» и «О»							
1	Здание № 334 КПП	ЛТО	57	к.Светлый	12	«П» канал	30.06	Замена 240м 26.06
2	ТК-35 Маргелова 355	ЛТО	100	к.Светлый	12	«П» ТК, прокладка	30.05	Замена прокладки 30.05
3	УТ-85	ЛТО	57	к.Светлый	12	«П» надземно	30.05	Проварка стыков 30.05
	03.06.2014г. От к. Черемушки «П»и «О»							
1	14-й В/городок зд.№66	ЛТО	159	к. Черем.	12	«П» т/подвал	06.06.	Вставка 5м 09.06
2	14 В/городок, д/с №89	ЛТО	89	к. Черем.	12	«П» надземно, канал, т/подвал.	05.06.	Вставка 9м+6отв 04.06
3	ТК-31/3	ЛТО	108	к. Черем.	12	«П» и «О» фланц. Соед.	06.06.	Замена прокладки 06.06
4	ТК-34/3	ЛТО	108	к. Черем.	12	«П» и «О» фланц. Соед.	06.06.	Замена прокладки 06.06
	18.06.2014г. ТЭЦ-2 Восточный Луч «П» и «О»							
1	ТК-V-В-58	ЛТО	219	ТЭЦ-2	16	«О» в ТК		Замена сбросника

								25.06
2	Бульварная 11	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	«О» канал		Замена прокладки 26.06
3	Плеханова 59	ЛТО	219	ТЭЦ-2	16	«О» канал		Вставка 3м+отв 27.06
4	Плеханова 59	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	«О» канал		Отвод 27.06
5	Плеханова 39а	ЛТО	89	ТЭЦ-2	16	«П» б/канал		Вставка 1м 30.06
	18.06.2014г. ТЭЦ-5 Восточный Луч «П» и «О»							
1	27 Линия 47	ЛТО	57	ТЭЦ-5	18	«П» канал		Вставка 1м 24.06
2	Б.Хмельницкого 160	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	«О» т/подполье		Вставка Ø159 – 1,5 м. 15.08.14
3	ТК-V-В-101/1	ЛТО	100	ТЭЦ-5	18	«О» ТК, прокладка		Замена прокладки 04.07
4	20 лет РККА 270	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	«П» канал		Вставка 2,5м 24.06
5	16 Линия 188	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	«П» надземно		Вставка 5м 26.06
6	Масленникова 165	ЛТО	219	ТЭЦ-5	18	«О» канал		Проварка стыка 01.07
7	6 Линия 84	ЛТО	273	ТЭЦ-5	18	«О» надземно		Вставка 3м 30.07
8	20 лет РККА 236	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	«О» канал		Вставка 5м 27.06
	19.06.2014г. ТЭЦ-2 Восточный Луч «П»							
	ТК-V-В-54							
1	1-я Транспортная, 11б	ЛТО	108	ТЭЦ-2	14	«П» б/канал		Вставка 11м 17.07
2	1-я Транспортная, 11б	ЛТО	57	ТЭЦ-2	14	«П» б/канал		Проварка стыка 17.07
	ТК-V-В-35,36							
1	8-я Линия, 219	ЛТО	273	ТЭЦ-2	19	«П» б/канал		Проварка стыка 11.07
	Цирковая перемычка							
1	16 В/городок, 381	ЛТО	273	ТЭЦ-2	14	«П» б/канал		Вставка 4,2м 02.07
2	16 В/городок, 381	ЛТО	159	ТЭЦ-2	14	«П» канал		Замена 190м 30.07
3	16 В/городок, 339	ЛТО	273	ТЭЦ-2	14	«П» б/канал		Вставка 7,2м 18.07
4	Орловского, 5	ЛТО	219, 159, 108	ТЭЦ-2	14	«П» ТК		Вставка Ø219 7,5 м + 2 зад Ø159 6м + 4 отв + 2 зад 22.08.2014
5	Учебная, 193-195	ЛТО	219	ТЭЦ-2	14	«П» канал		Проварка стыка 21.07
	19.06.2014г. ТЭЦ-5 Восточный Луч «П»							
1	Космический пр., 30	ЛТО	325	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал		Замена 2-х компенс. 25.06
2	Кузнецова,6	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	«П» канал		Проварка стыка 05.07
3	Кузнецова, 10	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	«П» канал		Вставка 1,5 м 08.07
4	Масленникова, 144к3	ЛТО	219	ТЭЦ-5	18	«П» надземно		Проварка стыка 03.07
5	Л.Чайкиной, 21	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	«П» канал		Вставка 2м 02.07
6	4 Кордная, 59а	ЛТО	80	ТЭЦ-5	18	«П» ТК		Замена з-ки 27.06
	19.06.2014г. ТЭЦ-5 Южный Луч «П»							
1	Ермолаева, 6	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал		Вставка 5м 28.07
2	75 Гв. Бригады, 20	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	«П» канал		Вставка Ø108 – 1,5м. 15.08.14
3	Романенко 14б	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	«П» техподвал		Вставка 6м

								03.07
4	50 Лет ВЛКСМ, 2б	ЛТО	325	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал		Замена 7м 25.06.14
5	75 Гв. Бригады, 12а	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал		Вставка 11м 30.06
6	50 Лет ВЛКСМ, 5а	ЛТО	325	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал		Вставка 32м 27.06
7	Юбилейная 3	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал		Вставка 25м+отв 03.07
8	Юбилейная 2	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	«П» канал		Вставка 20м 05.09
9	5-я Кордная, 9	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал		Вставка 5м+2отв 26.06
10	5-я Кордная, 14	ЛТО	57	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал		Вставка 18,5 26.06
11	Рощинская, 2	ЛТО	89	ТЭЦ-5	18	«П» т/подвал		Вставка 11,5м+1отв
12	Камерный пер., 3	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал		Замена Ø 108 – 35 мп 25.06.14
13	5-я Кордная, 73	ЛТО	530	ТЭЦ-5	18	«П» надземно		Проварка стыка 23.06
14	Камерный пер., 16а	ЛТО	76	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал		Вставка 5м+2отв 26.06
15	Камерный пер. 2	ЛТО	57	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал		Проварка стыка 25.06.14
16	5-я Кордная, 19	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	«П» б/канал		Вставка 4м+отв 27.06
17	Камерный пер., 44	ЛТО	273	ТЭЦ-5	18	«П» канал		Проварка стыка 27.06
18	Камерный пер., 36б	ЛТО	300	ТЭЦ-5	18	«П» ТК		Набивка сальников 23.06
19	3-я Молодежная, 77	ЛТО	500	ТЭЦ-5	18	«П» ТК		Набивка сальников 23.06
	19.06.2014г. ТЭЦ-5 Восточный Луч «О»							
1	Кузнецова, 6	ЛТО	159	ТЭЦ-5	16	«О» т/подвал		Вставка 10м 16.07
2	Масленникова, 152б	ЛТО	219	ТЭЦ-5	16	«О» надземно		Вставка 5м 07.07
3	Индустриальная, 4а	ЛТО	159	ТЭЦ-5	16	«О» б/канал		Вставка 5м 25.06
	19.06.2014г. ТЭЦ-5 Южный Луч «О»							
1	50 Лет ВЛКСМ-Юбилейная, 1	ЛТО	426	ТЭЦ-5	16	«О» канал		Вставка 35м 17.07
2	П.Осминина, 17а	ЛТО	57	ТЭЦ-5	16	«О» канал		Вставка Ø57 – 1,2 м. 15.08.14
3	Космический пр. 101	ЛТО	219	ТЭЦ-5	16	«О» канал		Вставка 23м 12.07
4	Романенко, 7	ЛТО	219	ТЭЦ-5	16	«О» б/канал		Замена отв 03.07
5	Юбилейная, 3	ЛТО	159	ТЭЦ-5	16	«О» б/канал		Замена 25м+отв 03.07
6	50 Лет ВЛКСМ, 2а	ЛТО	273	ТЭЦ-5	16	«О» б/канал		Вставка Ø219 – 4 м. 19.08.14
7	Романенко, 10а	ЛТО	219	ТЭЦ-5	16	«О» канал		Вставка 6м 29.07
8	50 Лет ВЛКСМ, 17	ЛТО	108	ТЭЦ-5	16	«О» б/канал		Вставка Ø108 – 3,5 м. 15.08.14
	19.06.2014г. ТЭЦ-2 Западный Луч «П»							
1	Серова, 1в	ЛТО	150	ТЭЦ-2	14,5	«П» ТК		Вставка 3,5м 03.07
2	Серова, 26а	ЛТО	108	ТЭЦ-2	14,5	«П» канал		Проварка стыка 01.08.14
3	Серова, 1г	ЛТО	159	ТЭЦ-2	14,5	«П» канал		Вставка 3,5 23.07
4	Павлова, 22	ЛТО	219	ТЭЦ-2	14,5	«П» ТК		Вставка 0,5м 29.07

5	Вокзальная, 20	ЛТО	76	ТЭЦ-2	14,5	«П» б/канал		Замена 24м 27.06
6	Избышева, 4	ЛТО	108	ТЭЦ-2	14,5	«П» ТК		Проварка стыка 25.06
	20.06.2014г. От ТЭЦ-2 «П» Западный луч.луч Труда.							
1	Карбышева 44	ЛТО	108	ТЭЦ-2	15	«П» б/канал		Вставка 3м 02.07
2	Вокзальная 23	ЛТО	219	ТЭЦ -2	15	«П» т/к		Проварка стыка 25.06
3	Маркса 57/1	ЛТО	219	ТЭЦ-2	15	«П» канал.		Выполнено 10.09
	Луч Труда							
1	Чайковского 4	ЛТО	159	ТЭЦ-2	15	«П» б/канал		Вставка 5,2м 30.06
2	Котельникова11	ЛТО	159	ТЭЦ-2.	15	«П»т/к		Вставка 1.5м+1отв 30.06
3	Котельникова 5	ЛТО	108	ТЭЦ-2	15	«П»канал		На сетях АТС
4	Рождественского 6	ЛТО	273	ТЭЦ-2	15	«П»б/канал		Вставка 5м+отв+задв 16.07
5	Чайковского,6	ЛТО	108	ТЭЦ-2	15	«П»канал		Вставка 5м+отв+задв 21.07
6	Леконта 4	ЛТО	246	ТЭЦ-2	15	«П» канал		Замена Ø 219 70м.п. 28.08.14
	20.06.2014г. ТЭЦ-2 .Восточный луч «П»							
1	Свободы 43	ЛТО	530	ТЭЦ-2	16	«П» канал		Вставка 10,5м 11.07
2	5 Рабочая 70	ЛТО	530	ТЭЦ-2	16	«П» надземно		Проварка стыка 23.06
3	Добролюбова 17.	ЛТО	89	ТЭЦ-2	16	«П»т/к		Вставка 2м 16.07
4	4 Транспортная 10	ЛТО	273	ТЭЦ-2	16	«П»б/канал		Вставка 1,6+2отв 02.07
5	4 Транспортная 3-5	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16	«П» канал		Замена отв 24.06
6	2-я Ж/дорожная, 5	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16	«П» канал		Проварка стыка 01.08.14
7	3-я Ж/дорожная, 10а	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16	«П» канал		Вставка Ø108 3 м.п. 28.08.14
	20.06.2014г. ТЭЦ-2 Луч ТПК «П»							
1	Лагоды, 13а	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16	«П» б/канал		Вставка 1,5м 25.06
2	5-я Чередовая, 31а	ЛТО	57	ТЭЦ-2	16	«П» б/канал		Проварка стыка 25.06
	24.06.2014г. От Кот.К.Заслонова,2							
1	Молодогвард.5	ЛТО	426	Заслон	12	«П» канал		Вставка 2м 26.06
2	Молодогвард.17	ЛТО	159	Заслон	12	«П» канал		Замена 9,м+8отв 30.06
3	Волго-Донская 12	ЛТО	57	Заслон	12	«П» канал.		Вставка 2м+3отв 26.06
4	Волго-Донская 8/3	ЛТО	159	Заслон	12	«П»наземно		Вставка 2,5м 26.06
5	Молодогвардейская 3	ЛТО	108	Заслон	12	«П»т/подвал		Вставка 1,5 27.06
6	ТК-29- ТК-20	ЛТО	159	Заслон.	12	«П»канал		Вставка 1м 27.06
7	6 Станционная 13/1.	ЛТО	159	Заслон	12	«П»канал		Вставка 2м 27.06
8	Молодогвард.21	ЛТО	159	Заслон	12	«П»канал		Замена 10,6м+8отв 30.06
9	Заслонова 2	ЛТО	426	Заслон	12	«П»б/канал		Замена компенсатора 27.06

10	Молодогвард.16	ЛТО	219	Заслон	12	«П» канал		01.07
	23.07.2014г. ТЭЦ-2 Восточный луч до ТК-II-В-20 «О» , п.Восточный, Комсомольский							
1	1-я Ж/дорожная – 15-я Рабочая	ЛТЭО	530	ТЭЦ-2	17	«О» канал		Проварка стыка 15.08.14
2	Б.Цемента, 2	ЛТЭО	159	ТЭЦ-2	17	«О» б/канал		Замена отвода Ø159 22.08.2014
3	Кирова, 8	ЛТЭО	530	ТЭЦ-2	17	«О» канал		Вставка Ø530 «П» 11,8м, «О» 1м. 30.08.14.
	11.08.2014г. Кот.К.Заслонова «П»и»О» т/пр.							
1	Молодогвардейская 21.	ЛТО	159	Заслон.	12	«К» канал		Установлен хомут 14.08.14
2	В-Донская 8/3.	ЛТО	159	Заслон.	12	«П» надземно	11,08	Вставка 159мм 2,5м+отв.11.08.14
3	Молодогвард 4	ЛТО	426	Заслон.	12	«П» ТК		Заменили отвод Ø377 15.08.14
4	Молодогвард.17	ЛТО	159	Заслон.	12	«П» ТК		Вставка Ø159 0,5 м +1 отвод. 11.08.2014
5	Молодогвард29	ЛТО	76	Заслон.	12	«П» т/подвал		Вставка Ø 76 – 2,4 м+2 отвода. 16.08.14
6	Заслонова 2.	ЛТО	530	Заслон.	12	«О» надземно		Замена отвода Ø530, замена прокл Ø400 – 2шт. 15.08.14
7	Молодогвард.24	ЛТО	108	Заслон.	12	«П» надземно	11.08	Вставка Д 108мм - 1м.11.08.2014
8	Батумская 16	ЛТО	57	Заслон.	12	«П»канал		Вставка Ø57 – 3,7 м. 13.04.14
9	Заслонова 9	ЛТО	89	Заслон.	12	«О» т/подвал		Вставка Ø 76 – 3,4 м+3 отвода. 16.08.14
	11.08.2014г. Кот.19 Марьяновская «П»и»О» т/пр.							
1	19 Марьяновская 40/1	ЛТО	325	19 Мар..	16	«П» Надземно		Замена т/провода Ø325 – 340 м. 14.08.14
2	19 Марьяновская 40	ЛТО	219	19 Мар..	16	«П» канал		Проварка стыка Ø 219. 18.08.14
3	1 Мая 102.	ЛТО	57	19 Мар..	16	«П» надземно		Проварка стыка Ø 57. 18.08.14
	11.08.2014г. Кот.1-й Кр.Звезды «П»и»О» т/пр.					Видимых повреждений не обнаружено.		
	12.08.2014г. Кот. ОЗТУ «П»и»О» т/пр.							
1	Сибирский пр.12	ЛТО	530	ОЗТУ	16	«П» канал		Вставка Ø530–3,5 м. 13.04.14
2	Вострецова 3	ЛТО	219	ОЗТУ	16	«П» т/подвал		Вставка Ø219 – 11 м. 15.08.14
3	Барабинская (под дорогой на ох. базу)	ЛТО	159	ОЗТУ	16	«П» в гильзе		Вставка Ø159 – 25 м. 15.08.14
4	Территория ОЗТУ	ЛТО	325	ОЗТУ	16	«П» надземно		Устан. Хомут Ø325 16.08.14
5	Моторная 3 (опуск под дорогой)	ЛТО	426	ОЗТУ	16	«П» канал		Вставка Ø426 – 1,5 м. 13.04.14
6	Светловская, 1 (крышка задвижки)	ЛТО	150	ОЗТУ	16	«О» надземно		Замена прокладки на задвижке. 18.08.14
7	Гашека, 9	ЛТО	57	ОЗТУ	16	«П» т/подвал		Вставка Ø57 –

								2 м, Ø159 – 2,5м. 19.08.14
	14.08.2014г. Кот. ОЗТУ «П»и»О» т/пр.							
1	18 В/городок 166	ЛТО	76	ОЗТУ	18	«П»и»О» надземно		Вставка Ø76 – 4 м. 16.08.14
2	18 В/городок 175	ЛТО	159	ОЗТУ	18	«П» надземно		Вставка Ø159 – 10 м + отвод. 16.08.14
3	18 В/городок 176	ЛТО	159	ОЗТУ	18	«П» надземно		Вставка Ø159 – 2 м. 16.08.14
4	6-я Шинная 17	ЛТО	108	ОЗТУ	18	«П» т/подвал		Вставка Ø108 – 12 м. 15.08.14
	03.09.2014г. ТЭЦ-2 .Западный луч, луч Труда «П»							
1	Серова 28в	ЛТО	89	ТЭЦ-2	16	«П» б/канал		Вставка Ø89 – 5 м. 15.08.14
2	Иванова 5	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	«П» канал		Не обнаружено

Итого повреждений: 191 выполнено: 191 ост: 0

Таблица 40. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Советского ТЭО в 2014г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановая дата Устранения	Принятые меры по устранению
	13.05.2014. ТЭЦ-3 Южный луч «О»							
1	**50 лет Профсоюзов 109а**	СТО	159	ТЭЦ-3	13	«О» канал		Вставка 4,8м.15.05.14г.
2	**Н/заводская 29**	СТО	273	ТЭЦ-3	13	«О» канал		Вставка 8м.15.04.14г.
3	**Энтузиастов 61**	СТО	108	ТЭЦ-3	13	«О» канал		Проварка стыка 16,05
4	**Энтузиастов 10**	СТО	159	ТЭЦ-3	13	«О» канал		Проварка стыка
5	**Мира 45**	СТО	159	ТЭЦ-3	13	«О» т/подвал		Проварка стыка +хомут15.05.14г
	13.05.2014. ТЭЦ-3 Западный луч «О»							
1	**Мира 57б**	СТО	159	ТЭЦ-3	14	«О» канал		Замена 20м 23.05
2	**Малунцева 3-3а**	СТО	57	ТЭЦ-3	14	ТК		Врезка Д 0,5м.15.0514г
3	**Мира 25а**	СТО	108	ТЭЦ-3	14	ТК		Замена задвиж Д 80мм +вставка +отвод 16.05.2014г
4	**2 Поселковая 53**	СТО	108	ТЭЦ-3	14	«О» канал		Замена 42м 29.05
5	**Мира 34б**	СТО	76	ТЭЦ-3	14	ТК		Проварка стыка 14.05.
6	**Мира 84**	СТО	159	ТЭЦ-3	14	«О» б/канал		Вставка 2,5м 14.05.
7	**Андрианова 18а**	СТО	89	ТЭЦ-3	14	«О» б/канал		Вставка 2,5Д76, и 1м Д89. 14.05.
8	**Мира 11**	СТО	89-159	ТЭЦ-3	14	ТК		Замена задвижки Д80. Вставка 1м.+2отводаД 89 14.05.
9	**20-го П/съезда 27-29**	СТО	108	ТЭЦ-3	14	ТК-канал		Хомут 16.05.2014г
10	**Химиков 25-27**	СТО	159	ТЭЦ-3	14	канал		Вставка 2м.17.05.
11	**Химиков 6к3**	СТО	159	ТЭЦ-3	14	Б/канал		Замена 70м 22.05
12	**Мира, 8а**	СТО	89	ТЭЦ-3	14	«О» канал		Замена 46м 20.05

13	**Физкультурная, 6**		57			«О» б/канал		Замена 19м+2отв 17.05
14	**Мира 108а**		108			техподвал		Замена 10м 24.05.
	14.05.2014. от к. Б.Поля. 1,2,3-луч «П» и «О»							
1	Молодежная 5/1	СТО	89	к.Б.Поля	10	«П» надземно		Вставка 4м-89мм 9.08.14г.
2	Комсомольская 17-19	СТО	159	к.Б.Поля	10	«П» надземно		Проварка стыка 09.08.14г.
	20.05.2014. ТЭЦ-4 Юбилейный луч «П»							
1	Попова 7-11	СТО	219	ТЭЦ-4	17	«П» канал		Вставка 11м 26.05
2	Мира, 167а	СТО	159	ТЭЦ-4	17	«П» канал		Вставка 2м 26.05
3	Мира, 159	СТО	108	ТЭЦ-4	17	«П» т/подвал		Замена 10м 24.05
	29.05.2014. ТЭЦ-3 Южный луч «О»							
1	Заводская 2к3	СТО	159	ТЭЦ-3	16	Б/канал		Замена отв 10.06
2	50 лет Профсоюзов 103 между ТК-3-Ю-31 и ТК-3-Ю-31/2	СТО	219	ТЭЦ-3	16	канал		Замена 15м 11.06
3	Мира 45	СТО	219	ТЭЦ-3	16	канал		Замена 60м+8отв 20.06
4	22 Апреля 46	СТО	108	ТЭЦ-3	16,5	Т/подвал		Замена 12м 11.06
5	1 Заводская 18/1	СТО	219	ТЭЦ-3	16,5	надземно		Вставка 2м 25.06
6	Н/заводская 38/3	СТО	159	ТЭЦ-3	16,5	надземно		Проварка стыка 21.06
	29.05.2014. ТЭЦ-3 Западный луч «О»							
1	Нефтезаводская 13	СТО	89	ТЭЦ-3	11	канал		Замена 2 задв, 30м 04.06
	04.06.2014г. От ТЭЦ-3 Южный луч «П»							
1	Энтузиастов 10	СТО	159	ТЭЦ-3.	16	«П» б/канал		Вставка 4м +отв 17.06
2	Н/заводская 42	сТО	159,89	ТЭЦ-3.	16	«П»б/канал.		Повреждение на трассе абонента
3	Н/заводская 29	СТО	273,159	ТЭЦ-3	16	«П»Т/к		Замена отвода 10.06
	04.06.2014г. От ТЭЦ-3 Западный луч «П»							
1	Мира 38а.	СТО	89	ТЭЦ-3.	15	«П» надземно		Замена з-ки 11.06
2	Мира 26а.	СТО	108	ТЭЦ-3.	15	«П»Т/к.		Хомут 26.06
3	Мира 102	СТО	108	ТЭЦ-3.	15	«П» техподвал.		Вставка 4,6м 07.06
	05.06.2014г. От ТЭЦ-3 Северный луч «П»							
1	Менделеева 28д	СТО	219	ТЭЦ-3.	15	«П» канал		Вставка 5м 18.06
2	Заозерная 11б	СТО	219	ТЭЦ-3.	15	«П» канал		Замена 20м 11.06
3	Малиновского 8б	СТО	219	ТЭЦ-3.	15	«П» канал		Вставка 2м 16.06
4	Менделеева 32б	СТО	219	ТЭЦ-3.	15	«П» т/подвал		Замена 88м 17.06
5	Менделеева 28а	СТО	159	ТЭЦ-3.	15	«П» т/подвал		Вставка 3м+2отв

								17.06
6	Менделеева 12	СТО	325	ТЭЦ-3.	15	«П» канал		Вставка Ø325 – 30 м. 15.08.14
7	Бархатовой 4-4б	СТО	219	ТЭЦ-3.	15	«П», «О» канал		Замена 8м 24.06
8	Бархатовой 1	СТО	159	ТЭЦ-3.	15	«П» техподвал		Вставка 6м 17.06
	05.06.2014г. От ТЭЦ-3 Восточный луч «П»							
1	Волкова 9а-13	СТО	273	ТЭЦ-3.	14	«П» б/канал		Замена Ø325 1м+отв, Ø273 1м+отв 10.06
2	22Апреля 16	СТО	250	ТЭЦ-3.	14	«П» Т/К		Замена з-ки 150 10.06
3	22Апреля 8в	СТО	100 108	ТЭЦ-3.	14	«П» канал		Вставка 3м 24.06
4	Магистральная 54	СТО	50 57	ТЭЦ-3.	14	«П» б/канал		Замена з-ки+1отв 25.06
5	Королева 6/2	СТО	76	ТЭЦ-3.	14	«П» канал		Хомут 20.06
6	Блюхера 24	СТО	159	ТЭЦ-3.	14	«П» б/канал		Замена 25м 11.06
7	Коммунальная 1	СТО	426	ТЭЦ-3.	14	«П» канал		Проварка стыка 15.08.14
8	Энтузиастов 37	СТО	108	ТЭЦ-3.	14	«П» канал		Замена 90м 30.06.14
9	4Новостоевская 5	СТО	273	ТЭЦ-3.	14	«П» Т/К		Проварка стыка 11.06
11	Горная 4	СТО	159	ТЭЦ-3.	14	«П» надземно		Хомут 18.06
12	Горная 12	СТО	273	ТЭЦ-3.	14	«П» Т/К		Проварка стыка 17.06
13	Заозерная 15/2		108			«П» техподвал		Вставка 7м 24.06
	12.08.2014г. ТЭЦ-4 Юбилейный луч «П»и«О» т/пр.					Видимых повреждений не обнаружено.		

Итого повреждений: 58 выполнено: 58 ост: 0

Таблица 41. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Кировского ТЭО в 2014г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Планова я дата устранен ия	Принятые меры по устранению
	15.05.2014г. От КРК 1,2.лучей «О» т/пр.							
1	Лукашевича 1,2под.	КТО	108	КРК	16	«О» подвал		Вставка 4м 23.05
	04.06.2014г. От ТЭЦ-3 «П»							
2	Волгоградская, 24в	КТО	159	ТЭЦ-3	16	«П» ТК		Операц. Стык 05.06
3	Ватутина, 5а	КТО	273	ТЭЦ-3	16	«П» ТК	06.06	Замена 1м+з-ка 06.06
4	Мостоотряд, 63	КТО	108	ТЭЦ-3	16	«П» надземно		Замена 11м+1отв 05.06
5	Степанца ТК-1-ТК-2	КТО	273	ТЭЦ-3	16	«П» канал	16.06	Замена 11м+1отв 20.06

6	Путилова 12- ТК-9	КТО	159	ТЭЦ-3	16	«П» канал	11.06	Повреждение водоканала
7	Степанца, 10/3	КТО	133	ТЭЦ-3	16	«П» ТК	10.06	Замена з-ки 15.08.14
8	70 лет Октября, 10/2	КТО	159	ТЭЦ-3	16	«П» техподвал	06.06	Замена 1,3м 06.06
9	**ЦТП-602**	**КТО**	**325**	**ТЭЦ-3**	**16**	**«П» канал**	**16.06**	**Замена Д426 9м. 11.06.**
	05.06.2014г. От КРК луч 1,2,4 «О»							
1	Перелета 2	КТО	108	КРК	16	«О» т/подвал	06.06	Замена 9м 06.06
2	Лесной пр.7	КТО	108	КРК	16	«О» т/подвал	09.06	Замена 6м 06.06
3	70лет Октября 6/1	КТО	76	КРК	16	«О» т/подвал	06.06	Замена 2,3м 06.06
4	Дмитриева 3/5	КТО	76	КРК	16	«О» ТК	06.06	Замена 1м 06.06
	17.06.2014г. От кот. Мельничная «П» и «О»							
1	Хлебная 16	КТО	108	к.Мельничная	16	«П» надземно		Замена 70м 27.06
2	Хлебная 23	КТО	159	к.Мельничная	16	«П» в ТК-37		Замена отв. 20.06
3	Профинтерна 19	КТО	159	к.Мельничная	16	«П» б/канал		Замена 20м+2отв 26.06
4	Мельничная 17	КТО	219	к.Мельничная	16	«П» надземно		Ремонт т/пр 26.06
	18.06.2014г. От кот. Перова 43 «П» и «О»							
1	Мельничная 104	КТО	108	Перова	16	«П» канал		Не обнаружено
2	Мельничная 76	КТО	76	Перова	16	«П» надземно		Замена 2м 21.06
3	7 Кировская 5	КТО	57	Перова	16	«П»/»О» надземно		Замена 20м+8отв 11.07
	19.06.2014г. От кот. Авиагородок «П» и «О»							
1	Авиагородок, 9 ТК-5	КТО	108	Авиагор	16	«П» б/канал		Замена 2м 21.06
2	Транссибирская 30	КТО	219	Авиагор	16	«П» б/канал		Проварка стыка 20.06
3	Авиагородок 11а	КТО	426	Авиагор	16	Непр.кан.		Вставка 8,5м 20.06
4	Транссибирская 4	КТО	159			ТК-23-УУ-39 б/канал		Замена 40м 25.06
	25.06.2014г. I,II,III,IV лучи от КРК «П» и «О» т/пр.							
1	Рокоссовского 18	КТО	76	КРК	16	«О» т/подвал		Замена 5м 26.06
2	Звездная 2е	КТО	76	КРК	16	«О» т/подвал		Вставка 3м 26.06
3	2-я Солнечная 24	КТО	89	КРК	16	«П» канал		Замена 40м 03.07
4	Бережного 7	КТО	89	КРК	16	«П» т/подвал		Замена 5,5м 09.07
5	ЦТП-645 ТК-9	КТО	219	КРК	16	«П» ТК		Замена 4м 11.07.
6	мкр.Звездный ТК-13	КТО	219	КРК	16	«П» ТК		Повреждение не обнаружено
7	мкр. Молодежный ТК-10	КТО	57	КРК	16	«П» ТК		Замена з-ки +2,5м 10.06
8	Бережного 1	КТО	159	КРК	16	«П» т/подвал		Замена

								Ø159 – 100 м. 18.08.14
9	3-я Любинская, 24 ТК-3 – ТК-4	КТО	159	КРК	16	«П» канал		Вставка 1,3+2отв 02.07
10	2-я Солнечная, 27а	КТО	100	КРК	16	«П» надземно		Замена з-ки 30.06
11	Дианова, 23 ТК-1 – ТК-1/1	КТО	219	КРК	16	«П» б/канал		Вставка 2м 04.07
	11.08.2014г. от кот.мкр.Входной					Видимых повреждений не обнаружено		
	19.08.2014г. кот.ООО»Тепловая компания»							
1	**Поворотникова 6**	КТО	325	ООО»Т/К»	16	П б/канально	30.08.14г	Замена Ø325 303 м.п. 28.08.14

Итого повреждений: 36 выполнено: 36 ост: 0

Таблица 42. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей ЦТГУ в 2014г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Планов ая дата устране ния	Принятые меры по устранению
	13.05.2014г.от кот.Береговой Луча 3							
					16	Повреждений не обнаружено		
	15.05.2014г.от кот.Крутая Горка Луча 1,2.							
					12	Повреждений не обнаружено		
	16.05.2014г.от кот.Крутая Горка Луча 1,2.							
					12	Повреждений не обнаружено		
	20.05.2014г.от кот.Береговой Луча 2,15,16							
					16	Повреждений не обнаружено		
	21.05.2014г.от кот.Береговой Луча 4,13,14							
					16	Повреждений не обнаружено		
	21.05.2014г.от кот.Загородный «П» и «О»							
					10	Повреждений не обнаружено		
	22.05.2014г. От к.Береговой «П»и «О» Луч №1,7.							
1		ЦТГУ			16	Повреждений не обнаружено		
	26.05.2014г. От к.Береговой «П»и «О» Луч №5,6,12,17.							
1		ЦТГУ		к. Береговой	16	Повреждений не обнаружено		
	28.05.2014г. От к.Береговой «П»и «О»							
1		ЦТГУ		к. Береговой	16	Повреждений не обнаружено		
	10.09.2014г. От к.Береговой «П»и «О» Луч №2,15,16							
1	Комсомольский пр. 7,9	ЦТГУ	76	к. Берегово	16	«П» канал	22.09.14 г.	Замена отопления

				й				Д 57 «П» и «О» 28м, замена ГВС Д 32 «П» 14м 18.09.2014
	12.09.2014г. От к.Береговой «П»и «О» Луч №1,7							
1	Комсомольский пр. 14	ЦТГУ	89	к. Береговой	16	«П» канал	22.09.14 г.	Заварили свищ 18.09.2014г
	16.09.2014г.от кот.Крутая Горка Луча 1,2.							
					12	Повреждений не обнаружено		
	18.09.2014г. От к.Береговой «П»и «О» Луч №1-17							
					16	Повреждений не обнаружено		

Итого повреждений: 2 выполнено: 2 ост: 0

Общий итог: повреждений – 342 выполнено — 342 осталось – 0

Таблица 43. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Центрального ТЭО в 2015г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановаядата устранения	Принятые меры по устранению
	12.05.15г. Западный, Южный лучи ТЭЦ-2 «О» т/провод							
1	Циолковского 1	ЦТО	159	ТЭЦ-2	10	Повреждение на «О» (в ТК-2-З-38)		Замена опуска 0,3м+2 отв 15.05
2	Ирт.Набережная 15	ЦТО	159	ТЭЦ-2	10	Повреждение на «О» (в ТК-2-З-39)		Вставка 2,5м 15.05
3	Короленко 2-4	ЦТО	108 159	ТЭЦ-2	15	Повреждение на «О» (в ТК-1-Ю-17)		Вставка 1,5+отв 19.05.15
4	Ленина 30	ЦТО	76	ТЭЦ-2	15	Повреждение на «О» (т/подвал)		Вставка 3м.+2отв 14.05
	13.05.15г. Западный луч ТЭЦ-2, Южный, Восточный лучи ТЭЦ-5 «О» т/провод							
1	Маяковского 4	ЦТО	108	ТЭЦ-5	14	Повреждение на «О» (в ТК-I-Ю-91/1)		Замена отвода 14.05
2	Кр.Зорь 19	ЦТО	108	ТЭЦ-5	17	Повреждение на «О» (канал)	11.06.15	Замена 15м 02.06.15
3	Лермонтова 20	ЦТО	108	ТЭЦ-5	17	Повреждение на «О» (под кладкой или в гильзе)		Вставка 1м+отв 18.05.15
4	Маяковского 48	ЦТО	325	ТЭЦ-5	17	Повреждение на «О» (в ТК-V-В-62/4)		Вставка 3м+отв 15.05
	20.05.2015г. Южный, Западный лучи							
1	Ленина 31	ЦТО	108	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «П» (ТК-1-17/1)		Вставка 0,5м+отв+з-ка Ø100 20.05
2	Театральная 34	ЦТО	57	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «П» (канал)	02.06	Вставка 5,6м+4отв 28.05.15
3	Маркса 12а	ЦТО	159	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «П» (ТК-1-Ю-66/1)	02.06	Вставка 1,7м 27.05.15
4	Масленникова 9	ЦТО	108	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «П»	02.06	Замена 2 з-

						(т/подвал, отвод)		к Ø80+вставка 5м+8отв 25.05
5	Кр.Зорь 16	ЦТО	219	ТЭЦ-5	14	Повреждение на «П» (б/канал, под дорогой в гильзе-?)	02.06	Замена 10м+2отв 02.06.15
	20.05.2015г. Северный, Западный лучи							
1	Ленина 4-Тарская 2	ЦТО	108	ТЭЦ-5	9	Повреждение на «П» (ТК-1-3-21/1)	02.06	Вставка 2м+2отв 27.05.15
2	Волочаевская 15к2	ЦТО	159	ТЭЦ-5	9	Повреждение на «П» (канал)	02.06	Вставка 3м+отв 01.06.15
3	Кр.Путь 28а	ЦТО	159	ТЭЦ-5	9	Повреждение на «П» (т/подвал)		Вставка 4м 21.05
4	Волочаевская 19	ЦТО	159	ТЭЦ-5	9	Повреждение на «П» (ТК-1-3-49/10)	02.06	Вставка 0,5м+отв 25.05.
5	Кемеровская 2	ЦТО	219	ТЭЦ-5	9	Повреждение на «П» (канал)	02.06	Замена 10м+4отв 27.05.15
6	Волочаевская 17г	ЦТО	325	ТЭЦ-5	12	Повреждение на «П» (канал)	02.06	Замена 18м 03.06.15
7	24 Северная 168/1	ЦТО	25	ТЭЦ-5	12	Повреждение на «П» (ТК-5-С-14/20 (сбросник)	02.06	Отглушили сбросник 22.05
	21.05.2015г. Западный луч ТЭЦ-5 «П» и «О»							
1	Омская 85	ЦТО	108	ТЭЦ-5	12	Повреждение на «П» (канал)	02.06	Капремонт Ø89 100м 11.06.15
2	10 лет Октября 2	ЦТО	159	ТЭЦ-5	11	Повреждение на «П» (б/канал)	02.06	Вставка 1,5м 01.06.15
3	10 лет Октября 111к.1	ЦТО	89	ТЭЦ-5	11	Повреждение на «П» (под цоколем)	01.09	Вставка 1,5м+отв 28.05.15
4	10 лет Октября 115к.1	ЦТО	273	ТЭЦ-5	11	Повреждение на «П» (канал)	01.09	Капремонт 180м 28.08.2015
5	Нейбута 10	ЦТО	159	ТЭЦ-5	11	Повреждение на «П» (канал)	01.09	Замена з-ки Ø200 28.05.15
6	Лермонтова 136	ЦТО	159	ТЭЦ-5	11	Повреждение на «П» (т/подвал)	02.06	Вставка 1м 27.05.15
7	Омская 108	ЦТО	159	ТЭЦ-5	11	Повреждение на отоплении «П» (т/подвал)	01.09	Вставка 1,4м 29.05.15
8	Омская 108	ЦТО	300	ТЭЦ-5	11	Повреждение на «П» (ТК-1/3)	01.09	Замена з-ки Ø300 19.06.15
9	1 Производственная 8	ЦТО	219	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «П» (надземно)	02.06	Вставка 2,5м 22.05.15
10	4-я Заречная 19	ЦТО	80/100	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «П» (ТК-3/1)	02.06	Замена з-ки Ø100 27.05.15
11	Гусарова 33к.3	ЦТО	159	ТЭЦ-5	7,5	Повреждение на «О» (под цоколем)	02.06	Вставка 2,5м 26.05.15
12	30 лет ВЛКСМ 50	ЦТО	159	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «О» (ТК-V-3-95/1-5)	02.06	Вставка 1м+2отв 27.05.15
13	Декабристов 35	ЦТО	219	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «О» (ТК-V-3-95/1-9)	02.06	Проварка стыка 26.05.15
	21.05.2015г. Южный луч ТЭЦ-5							
1	Учебная 61	ЦТО	219	ТЭЦ-5	16	Повреждение на «П» (ТК-I-Ю-77/5-2)	02.06	Проварка стыка 27.05.15
	21.05.2015г. Луч «Оранжерея»							

		ЦТО		ТЭЦ-5	14	Повреждений не обнаружено		
	17.06.2015г. от ТЭЦ-2,5 «П» т/провод Западного, Восточного лучей							
1	Маркса 30	ЦТО	108	ТЭЦ	17	Повреждение на «П» (канал)	30.06	Вставка 5м 22.06
2	Циолковского 4	ЦТО	108	ТЭЦ	17	Повреждение на «П» (т/подвал)	30.06	Замена 15м+4 отв 24.06.15
3	Куйбышева 148к1	ЦТО	426	ТЭЦ	12,5	Повреждение на «П» (канал)	30.06	Вставка 9м 23.06.15
4	20 лет РККА 13-13/1	ЦТО	108	ТЭЦ	14	Повреждение на «П» (канал)	01.07	Вставка 5м 01.07
	18.06.2015г. от ТЭЦ-5 «П»и «О» т/провод Восточный луч							
1	13-я Линия-Кр.Зорь	ЦТО	159	ТЭЦ	17	Повреждение на «П» (канал)	01.07	Повреждение не обнаружено
	01.07.2015г. от кот.ОСМ							
1	Краснознаменная 2-а.	ЦТО	108	ОСМ	10	Повреждение в канале		Замена 26м+11отв 08.07.15
	02.07.2015г. от кот. п.Степной							
		ЦТО		Степной	10	Повреждений не обнаружено		

Итого повреждений: 40 выполнено: 40 ост: 0

Таблица 44. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Ленинского ТЭО в 2015г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановаядата устранения	Принятые меры по устранению
	13.05.15г. Восточный луч ул.Ермака-4-я Линия ТЭЦ-5 «О» т/провод							
1	4-я Линия 181	ЛТО	57	ТЭЦ-5	17	Повреждение на «О» (в ТК)	19.06.15	Вставка 1м 22.06.15
2	4-я Линия 230	ЛТО	89	ТЭЦ-5	17	Повреждение на «О» (канал)	11.06.15	Вставка 1м 11.06.15
3	Бульварная 11	ЛТО	159	ТЭЦ-5	17	Повреждение на «О» (канал)	30.07.15	Выполнено
4	Плеханова 59	ЛТО	219	ТЭЦ-5	17	Повреждение на «О» (канал)	18.08.15	Вставка 1,3 18.08.15
	13.05.15г. ОАО «ОмПО Иртыш» «П» и «О»							
		ЛТО			16	Повреждений не обнаружено		
	14.05.15г. Восточный луч ТЭЦ-5.Цирковая пер. «О» т/провод							
1	16 В/г.394.	ЛТО	89	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «О» (канал)	15.06.15	Вставка 1,3 28.08.15
2	Полосухина 101	ЛТО	219	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «О» (б/канал)	20.08.15	Замена сбросника 19.08.15
3	Учебная 193а,б.	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «О» (б/канал)	28.08.15	Вставка 1м+ 2 отв 19.08.15
4	Бульварная 4а	ЛТО	108	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «О» (канал)	26.08.15	Замена сбросника 26.06.15
5	5 Линия 252	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «О» (б/канал)	23.07.15	Вставка 1,3м 23.06.15

6	8 Линия 174	ЛТО	150	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «О» (т/к задвижка)	10.08.15	Выполнено
7	16В/городок 339	ЛТО	76	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «О» (б/канал)	15.06.15	Вставка 2м 16.06
8	6 Линия 189-191	ЛТО	50	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «О» (т/к задвижка)	21.05.15	Замена 2 з-к+4 отв+вставка 2,4м 21.05.
	19.05.2015г. от ТЭЦ-2 «Луч ТПК»							
1	К-Финская 47	ЛТО	89	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» б/канал	26.05.15	Вставка 1,5м 26.05.
2	Д.Бедного,67	ЛТО	219	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» канал	28.05.15	Проварка стыка 28.05
3	Радищева,35	ЛТО	89	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» б/канал	02.06.15	Вставка 1,5м 02.06
4	Киевская,2в	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» канал	05.06.15	Вставка 2м 03.06.15
	22.05.2015г. Кот.пос.Светлый							
1	Маргелова 181	ЛТО	89	Кот.	12	Повреждение на «П» (канал)	08.07.15	Вставка 1м 08.07.15
2	УТ – 50.	ЛТО	50	Кот.	12	Задвижка (прокладка)	09.07.15	Замена прокладки 24.06.15
3	УТ - 57	ЛТО	89	Кот.	12	Повреждение по стыку +прокладка на задвиж.	09.07.15	Проварка стыка 24.06.15
	25.05.2015г. кот. ООО «Омсктехуглерод» лучи: 40 лет Октября Комсомольский гор. 18 В/городок «П» и «О»							
1	4-я Транспортная 52	ЛТО	273	Кот. ОЗТУ	16	Повреждение на «О» (надземно)		Проварка стыка 26.05
2	6-я Шинная 15	ЛТО	273	Кот. ОЗТУ	16	Повреждение на «О» (ТК, б/канал)		Замена 5м 27.05
3	6-я Шинная 9 (шк.№141)	ЛТО	150	Кот. ОЗТУ	16	Повреждение на «О» (ТК, задвижка)		Набивка сальников 29.05
4	3-я Молодёжная 51	ЛТО	159	Кот. ОЗТУ	16	Повреждение на «П» (б/канал,т/подвал)		Вставка 2,5м+отв 29.05
5	18 В/городок 226	ЛТО	159/ 133	Кот. ОЗТУ	16	Повреждение на «П» (надземно)		Замена 12м+3отв 26.05
6	18 В/городок 175	ЛТО	100	Кот. ОЗТУ	16	Повреждение на «П» (надземно, задвижка)		Замена з-ки 29.05
7	18 В/городок 175	ЛТО	159	Кот. ОЗТУ	16	Повреждение на «П» (надземно)		Вставка 4,3м 29.05
	25.05.2015г. кот. ООО «Омсктехуглерод» Московка 1.2,«П» и «О»							
1	Сибир.пр.2.	ЛТО	530	Кот. ОЗТУ	14	Повреждение на «П» (канал)		Замена 32м 28.05
2	Молодова 20.	ЛТО	159/ 76	Кот. ОЗТУ	14	Повреждение на «П» (т/подвал)		Замена 8м 27.05
3	Шакурова 8/3	ЛТО	159	Кот. ОЗТУ	16	Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 3м 29.05
4	Батумская 51	ЛТО	76	Кот. ОЗТУ	16	Повреждение на «П» (надземно)		Вставка 3м 29.05
	25.05.2015г. кот. 1 Кр.звезды «П» «О»							
1	1Кр.Звезды 49	ЛТО	325	Кот.1 Кр.зв.	14	Повреждение на «П» (надземно, стык)		Проварка стыка 29.05
	27.05.2015г.							

	кот.19Марьяновская 40/1 «П» и «О» т/проводы							
1	1 Трамвайная 25	ЛТО	57	19 Марьян	14	Повреждение на «О» (б/канал)	01.09.15	Вставка 1,5м 30.06.15
2	1 Трамвайная 23	ЛТО	57	19 Марьян	14	Повреждение на «П» (б/канал)	01.09.15	Вставка 1,5м 30.06.15
3	1 Трамвайная 17	ЛТО	159	19 Марьян	14	Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 0,5м 29.05
4	Воровского 24	ЛТО	76	19 Марьян	14	Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 1м 29.05
	27.05.2015г. ТЭЦ-2 Западный луч «О» т/провод							
5	Вокзальная 23	ЛТО	219	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» (в ТК)	01.07.15	Замена 120м 01.07.15
6	Красный пер. 3	ЛТО	133	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» (б/канал)	26.06.15	Вставка 1,5м 26.06.15
7	Желиховского 4	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» (б/канал)	05.06.15	Вставка 0,5м 05.06
8	Вокзальная 6	ЛТО	76	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» (канал)	30.06.15	Вставка 1,5м 25.06.15
9	Избышева 3	ЛТО	273	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» (в ТК)	24.06.15	Проварка стыка 24.06.15
10	Карбышева 3в	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» (канал)	01.09.15	Вставка 1,5м 29.06.15
	28.05.2015г. ТЭЦ-2 Восточный луч «О» т/провод							
1	2 Ж/дорожная 5	ЛТО	159	ТЭЦ-2	18,5	Повреждение на «О» (канал)	30.06.15	Вставка 3м+отв 30.06.15
2	1 Ж/дорожная 40/1	ЛТО	219	ТЭЦ-2	18,5	Повреждение на «О» (ТК,канал)	24.06.15	Вставка 1м+отв+з-ка 22.06.15
3	3 Ж/дорожная 10а	ЛТО	108	ТЭЦ-2	18,5	Повреждение на «О» (ТК,канал)	26.06.15	Проварка стыка 26.06.15
4	Б.Хмельницкого 232а	ЛТО	108/ 89	ТЭЦ-2	18,5	Повреждение на «О» (канал)	11.06.15	Замена Ø57 32м+4отв 11.06.15
5	Б.Хмельницкого 214	ЛТО	108	ТЭЦ-2	18,5	Повреждение на «О» (б/канал)		Замена 12,5м 02.06
	17.06.2015г. ТЭЦ-5 Восточный луч «П» т/провод							
1	3-я Линия 131	ЛТО	159	ТЭЦ-5	14	Повреждение на «П» (б/канал)		Проварка стыка 26.06.15
2	Плеханова 59	ЛТО	219	ТЭЦ-5	14	Повреждение на «П» (канал)		Проварка стыка 29.06.15
3	Лазо 21	ЛТО	325	ТЭЦ-5	14	Повреждение на «П» (канал)		Замена сбросника 24.06.15
	18.06.2015г. ТЭЦ-5 Восточный луч «П» т/провод							
1	ТК-V-В-54/4	ЛТО	150	ТЭЦ-5	18	В ТК задвижка		Замена 4 задвижек 02.07.15
2	ТК-V-В-50/10 16 В/городок 394	ЛТО	273/ 89	ТЭЦ-5	18	канал		Замена отв 28.08.15
3	Учебная 197б	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	канал		Вставка 3,2м 08.07.15
4	Учебная 193-195	ЛТО	159	ТЭЦ-5	18	канал		Вставка

								4,2м 03.07.15
5	Учебная 202-205	ЛТО	219	ТЭЦ-5	18	канал		Замена сбросника 28.08.15
6	ТК-V-В-88-1 20-я Линия 167	ЛТО	219	ТЭЦ-5	18	надземно		Вставка 4м 22.06.15
7	ТК-V-В-104 Масленникова 169	ЛТО	219	ТЭЦ-5	18	б/канал		Вставка 4,8м 19.06.15
	18.06.2015г. ТЭЦ-2 Восточный луч «П» т/провод							
1	Кирова 47-49	ЛТО	530	ТЭЦ-2	9	Канал		Вставка 0,6м 26.06.15
2	5 Рабочая, 85	ЛТО	530	ТЭЦ-2	9	Надземно		Вставка 3,7м 23.06.15
3	Б.Цемента 6	ЛТО	219	ТЭЦ-2	9	Канал		Установка хомута 29.06.15
4	4 Транспортная, 44	ЛТО	219	ТЭЦ-2	9	б/канал		Установка хомута+з-ка 29.06.15
5	Комсомольский гор. 3а	ЛТО	108	ТЭЦ-2	9	б/канал		Вставка 3,6м 23.06.15
6	4 Транспортная, 1а	ЛТО	159	ТЭЦ-2	9	б/канал		Вставка 2м 01.07.15
	19.06.2015г. от ТЭЦ-2 «П» Луч ТПК							
1	Радищева 88	ЛТО	219	ТЭЦ-2	16	б/канал		Проварка стыка 29.06.15
2	Калюжина 32	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16	б/канал		Вставка 2,5м 23.06.15
3	Правды 24.	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16	б/канал		Проварка стыка 29.06.15
4	Радищева 39.	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16	б/канал		Проварка стыка 29.06.15
5	14 Чередовая 57.	ЛТО	57	ТЭЦ-2	12	б/канал		Проварка стыка 29.06.15
	22.06.2015г. от ТЭЦ-2 «П», «О» Западный луч							
1	Серова, 56	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16,5	б/канал «П»	26.06.15	Вставка 6,8м 29.06.15
2	Серова, 58	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16,5	ТК «П»	26.06.15	Вставка 1м 29.06.15
3	Чайковского, 4	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16,5	б/канал «П»	30.06.15	Вставка 6,3м 30.06.15
4	Маркса 73	ЛТО	325	ТЭЦ-2	16,5	б/канал «О»	28.06.15	Проварка стыка 19.08.15
5	Маркса, 38	ЛТО	108	ТЭЦ-2	16,5	«П» канал	21.06.15	Выполнено
6	Иванова, 13/2	ЛТО	159	ТЭЦ-2	16,5	«П» б/канал	25.06.15	Проварка стыка 24.06.15
7	П.Ильичева, 4	ЛТО	57	ТЭЦ-2	16,5	«П» ТК	29.06.15	Вставка 3,5м+отв 24.06.15
8	П.Ильичева, 4	ЛТО	57	ТЭЦ-2	16,5	«О» ТК	29.06.15	Вставка 3м+з-ка 24.06.15
	23.07.2015г. от кот.К.Заслонова 2 «П» и «О»							
1	6-я Станционная 23	ЛТО	108	к.Заслонова	10	Повреждение на «П» и «О» (ТК)	24.07.15г.	Выполнено
2	Молодогвардейская 11	ЛТО	159	к.Заслонова	10	Повреждение на «П» (ТК)	27.07.15г.	Выполнено

	28.07.2015г. ТЭЦ-2 Восточный луч «П»							
1	3-я Ж/дорожная 28	ЛТО	89	ТЭЦ-2	16	ТК (канал)		Вставка 3м+отв 20.08.15
2	Кирова 47-49	ЛТО	530	ТЭЦ-2	16	канал		Вставка 4м 18.08.15
	24.08.2015г. Кот. «Омсктехуглерод» «П» и «О»							
1	Сибирский пр-т 8	ЛТО	530	ОЗТУ	16	«П» и «О» (канал)		Выполнено 28.08.15
2	Гашека 1	ЛТО	530	ОЗТУ	16	«П» (канал)		Проварка стыка, вставка 0,5м 26.08.15
3	Сибирский пр-т 12	ЛТО	530	ОЗТУ	16	«П» (канал)		Выполнено 28.08.15
4	Барабинская 20	ЛТО	325	ОЗТУ	16	«П» (надземно)		Замена 115м 26.08.15
5	1 Станционная 1/2	ЛТО	108	ОЗТУ	16	«П» (канал) под дорогой		Выполнено 31.08.15
6	ТПНС-222	ЛТО	530	ОЗТУ	16	«П» - сварной шов «О» - флянец		Проварка стыка 25.08.15
7	Барабинская	ЛТО	530	ОЗТУ	16	«П» сварной шов, портал		Проварка стыка 25.08.15
8	Батумская 40	ЛТО	530	ОЗТУ	16	«П» сварной шов		Проварка стыка 25.08.15
9	1 Станционная 31	ЛТО	108	ОЗТУ	16	«О» (канал)		Выполнено 31.08.2015
	06.08.2015г. Кот. 19 Марьяновская «П» и «О»							
1	Войкова,2-2/1	ЛТО	219	19 Марьян	14	«П» надземно		Выполнено 10.08.15
	25.08.2015г. Кот. «Омсктехуглерод» «П» и «О»							
1	3-я Молодежная 56-57а	ЛТО	273	ОЗТУ	16	«П» (канал)		Вставка 3м 27.08.15
2	18-й В/городок 175	ЛТО	159	ОЗТУ	16	«П» (надземно)		Вставка 4м 26.08.15
3	18-й В/городок 166	ЛТО	159	ОЗТУ	16	«П» (надземно)		Вставка 2м 25.08.15
4	18-й В/городок 165	ЛТО	159	ОЗТУ	16	«П» (надземно)		Вставка 2,7м 25.08.15
5	4-я Транспортная 58	ЛТО	50	ОЗТУ	16	«П» и «О» в ТК(течь сальников)		Выполнено 31.08.15
6	4-я Транспортная 42а	ЛТО	100	ОЗТУ	16	«П» и «О» в ТК(течь сальников)		Выполнено 31.08.15
7	3-я Молодежная 64	ЛТО	80	ОЗТУ	16	«П» и «О» в ТК(течь сальников)		Набивка сальников 25.08.15
8	2-я Молодежная 40	ЛТО	100	ОЗТУ	16	«П» и «О» в ТК(течь сальников)		Набивка сальников 25.08.15
9	6-я Шинная 15	ЛТО	300	ОЗТУ	16	«П» и «О» в ТК(течь сальников)		Выполнено 31.08.15
10	6-я Шинная 17а	ЛТО	100	ОЗТУ	16	«П» и «О» в ТК(течь сальников)		Выполнено 28.08.15

Итого повреждений: 99 выполнено: 99 ост: 0

Таблица 45. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Советского ТЭО в 2015г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановаядата устранения	Принятые меры по устранению

	13.05.2015г. от к. Б.Поля. 1,2,3-лучи «П» и «О»							
		СТО		кот. Большие поля	10	Повреждений не обнаружено		
	14.05.2015г. от ТЭЦ-3.Южный луч.»О»							
1	50 лет Профсоюзов 107.	СТО	108	ТЭЦ-3.	16	Повреждение на»О» В (ТК)	30.06.15	Замена 2отв 17.06.15
2	Мира 90.	СТО	159	ТЭЦ-3.	16	Повреждение на»О» б/канал	30.06.15	Вставка 2м 29.05.15
3	Заводская 2/4-2/5	СТО	159	ТЭЦ-3.	16	Повреждение на»О» (канал)	29.05.15	Замена 70м «П» и «О» + 4отв. 26.05
4	Энтузиастов 67а-67б	СТО	159	ТЭЦ-3.	16	Повреждение на»О» (канал)	30.06.15	Вставка 1,5м 30.06.15
5	Н/заводская 31б-31в	СТО	273	ТЭЦ-3.	16	Повреждение на»О» (ТК)	июль	Выполнено
6	Н/заводская 31б-31в	СТО	159	ТЭЦ-3.	16	Повреждение на»О» (б/канал)	июль	Вставка 1,5м 30.06.15
7	Энтузиастов, 10	СТО	159	ТЭЦ-3.	16	Повреждение на»О» (б/канал)	21.05.15	Замена 24м+2отв 21.05
8	Н/заводская, 43	СТО	159	ТЭЦ-3.	16	Повреждение на»О» (б/канал)	29.05.15	Замена 20м 26.05
9	Н/заводская, 38е	СТО	159	ТЭЦ-3.	16	Повреждение на»О» (надземно)	29.05.15	Замена 15м 26.05
	14.05.2015г. от ТЭЦ-3.западный луч.»О»							
1	Мира 47-49	СТО	325	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (канал)		Вставка 24м+3 отв 19.05
2	Мира 38 б.	СТО	159	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» надземно		Замена 2 отв. 18.05
3	Энергетиков 6а.	СТО	76	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (б/канал)	22.07.15	Замена Ø57 8м+2отв 02.06.15
4	4 Поселковая 38..	СТО	108	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (б/канал)	24.06.15	Замена 40м+4отв+2 з-ки 04.06.15
5	Комбинатский пер.4	СТО	89	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (канал)	19.06.15	Вставка 1м 19.06.15
6	Н/заводская 18	СТО	219	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (б/канал)		Вставка «П» и «О» 10м+6отв 15.05
7	Малунцева 25..	СТО	89	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (канал)	16.06.15	Установка хомута 22.06.15
8	20 П/сьезда 9а..	СТО	57	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (канал)	26.06.15	Установка хомута 26.06.15
9	Мира 60	СТО	108	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (канал)	10.07.15	Вставка 1м 08.07.15
10	Мира 62	СТО	108	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (ТК)	14.07.15	Замена 25м 16.07.15
11	Магистральная, 45	СТО	108	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (ТК)		Вставка 1м 15.05
12	4 Поселковая 36.	СТО	273/ 89	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (ТК)	29.06.15	Вставка Ø89 1м 25.05.15
13	Культуры 2.	СТО	89	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (канал)	18.06.15	Вставка 1,5м 19.06.15
14	Мира 23б.	СТО	159	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (надземно)		Замена 2 задв. Ø80+2отв

								21.05
15	Н/заводская 13.	СТО	89	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (канал)	29.06.15	Замена отв 22.05
16	Магистральная, 58-60	СТО	159	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (канал)	19.06.15	Установка хомута 19.06.15
17	Мира, 59	СТО	159	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (б/канал)	15.06.15	Вставка Ø159 1,5м 15.06.15
18	Мира, 5/2	СТО	159	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (надземно)		Вставка Ø108 7м 15.05
19	Тварковского, 5	СТО	89	ТЭЦ-3.	13	Повреждение на»О» (техподвал)	19.06.15	Вставка Ø108 3м 22.05
	18.05.2015г. от ТЭЦ-4.»Юбилейный луч»							
1	Мира 69.	СТО	89	ТЭЦ-4.	16	Повреждение на»П» канал		Замена дренажного устройства 20.05.15
2	Мира 169.	СТО	57	ТЭЦ-4.	16	Повреждение на»П» канал		Замена дренажного устройства 20.05.15
	20.05.15г. Северный луч ТЭЦ-5							
1	Кр.Путь 70	СТО	159	ТЭЦ-5	10	Повреждение на «П» (ТК)	29.05.15	Вставка 1,5+з-ка 29.05.15
2	6 Северная 1,1а	СТО	76	ТЭЦ-5	12	Повреждение на «П» (ТК, отвод)	05.06.15	Повреждение у абонента
3	5 Армии 2	СТО	159 108	ТЭЦ-5	12	Повреждение на «П» (ТК)	05.06.15	Повреждение у абонента
	04.06.2015г. ТЭЦ-3 Северный луч «П» т/провод							
1	Заозёрная 26	СТО	325	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 2м 17.06.15
2	Бархатовой 3а	СТО	273	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (надземно)		Замена отв. 08.06.15
	04.06.2015г. ТЭЦ-3 Южный, Восточный лучи «П» т/провод							
1	Нефтезаводская 27	СТО	159	ТЭЦ-3	12	Повреждение на «П» (ТК)		Вставка 10м+6отв 10.06.15
2	22 Апреля 30а	СТО	108	ТЭЦ-3	12	Повреждение на «П» (т/подвал)	15.06.15	Вставка 10м 15.06
	05.06.2015г. ТЭЦ-3 Северный луч «О» т/провод							
1	Заозёрная 1-3	СТО	159	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «О» (б/канал)	17.06.15	Вставка 9м 16.06
	05.06.2015г. ТЭЦ-3 Южный, Восточный лучи «П» т/провод							
1	Энергетиков 29а	СТО	76	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П» (канал)	16.06.15	Хомут 17.06.15
2	50 лет Профсоюзов 59а	СТО	57	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П» (ТК)	17.06.15	Вставка 1м 17.06.15
	23.06.2015г. от ТЭЦ-3 «О» Восточного луча							
1	Коммунальная 9	СТО	426	ТЭЦ-3	18	Канал «О»	16.07.15	Выполнено 22.09.15
2	Лаптева 3.	СТО	159	ТЭЦ-3	18	Канал «О»		Вставка 2,5м 25.06.15
3	Менделеева 8.	СТО	159	ТЭЦ-3	18	Повреждение на «О» (т/подвал)		Вставка 4м 26.06.15

4	Белозерова 3.	СТО	89	ТЭЦ-3	18	Повреждение на «О» (т/подвал)	03.07.15	Вставка 2м 10.07.15
	27.08.2015г. Кот. пос. Большие Поля «П» и «О»							
1		СТО		к.Б.Поля	10	Повреждений не обнаружено		

Итого повреждений: 44 выполнено: 44 ост: 0

Таблица 46. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Кировского ТЭО в 2015г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановаяда та устранения	Принятые меры по устранению
	27.05.2015г. кот. «КРК» 1.3, «О»							
	Повреждений нет				16			
	04.06.2015г. ТЭЦ-5 Северный луч (обор. ПНС-11) «П» и «О» т/проводы							
1	Лесной проезд 7	КТО	108	ТЭЦ-5	16	Повреждение на «П» (канал)	17.06.15	Вставка 1м 10.06.15
	05.06.2015г. ТЭЦ-5 Северный луч (обор. ПНС-11) «П» и «О» т/проводы							
1	Крупской 19/1 (ТК-16-ТК-17)	КТО	159	ТЭЦ-5	16	Повреждение на «П» (канал)	29.06.15	Вставка 1м 29.06.15
2	Ватутина 24/1	КТО	89	ТЭЦ-5	16	Повреждение на «П» (канал)	30.06.15	Замена 0,8м 09.06.15
3	Б.Архитекторов 3/2	КТО	133	ТЭЦ-5	16	Повреждение на «П» (канал)	28.06.15	Вставка 1,5м 29.06.15
4	Конева 20	КТО	159	ТЭЦ-5	16	Повреждение на «П» (канал)	25.06.15	Замена 20м 25.06.15
5	Ватутина 11а (ТК-4 – ТК-5)	КТО	159	ТЭЦ-5	16	Повреждение на «П» (канал)	16.06.15	Вставка 3м 17.06.15
	16.06.2015г. от кот. Перова 43 «П» и «О» т/проводы							
1	Новостройка 7	КТО	159	Кот. Перова	16	Повреждение на «О» (т/подвал)		Проварка 19.06.15
2	Нефтебаза, 15	КТО	89	Кот. Перова	16	Повреждение на «О» (надземно)	22.06.15	Вставка 2,6м 22.06.15
	17.06.2015г. от кот. Мельничная2 «П» и «О» т/проводы							
1	Бетховена 26	КТО	159	Кот. Мельн	16	Повреждение на «П» (б/канал)	22.06.15	Замена 10м+2отв 19.06.15
2	1 Кировская 51	КТО	219	Кот. Мельн	16	Повреждение на «П» (надземно)	22.06.15	Замена 2отв+вставка 0,3м 18.06.15
3	Бетховена 22	КТО	108	Кот. Мельн	16	Повреждение на «П» (надземно)	22.06.15	Замена 1,2м+2отв 22.06.15
	24.06.2015г. от КРК «П» и «О» II луч							
1	ТК-9 (мкр. Звездный)	КТО	273	КРК	16	Повреждение на «П» (канал)		Замена 9м+2отв 06.07.15
2	Бережного 3,3а	КТО	159	КРК	16	Повреждение на «П» (канал)		Замена 10м 03.07.15
	25.06.2015г. от КРК «П» I луч							
		КТО			16	Повреждений не обнаружено		
	27.07.2015г. от кот. ООО «Малая генерация»							

	«П» и «О»							
		КТО		к.Малая Генерация	7,5	Повреждений не обнаружено		
	25.08.2015г. Кот. «мкр.Входной» «П» и «О»							
1	Входной 13/4	КТО	426	к.Входной	10	«П» (непр.канал)	7.09.15	Замена 3м+1 отв 04.09.15
	25.08.2015г. Кот. «Авиагородок» «П» и «О»							
		КТО		к.Авиагородок	16	Повреждений не обнаружено		
	27.08.2015г. Кот. мкр.«Кристалл» «П» и «О»							
		КТО		к.Кристалл	9	Повреждений не обнаружено		
	28.08.2015г. Кот. ООО»Тепловая компания «П» и «О»							
1	12 Декабря 72/1(ГБ№9)	КТО	159	ООО»Т/компания»	16	«П»надземно	03.09.15	Вставка 3м 28.08.15
2	Суворова 90	КТО	89	ООО»Т/компания»	16	«П»надземно	03.09.15	Замена 3м 04.09.15
3	Суровцева 102	КТО	150	ООО»Т/компания»	16	«П» ТК задвижка	03.09.15	Набивка сальников 28.08.15

Итого повреждений: 17 выполнено: 17 ост: 0

Таблица 47. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей ЦТГУ в 2015г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановаяда та устранения	Принятые меры по устранению
	12.05.15г. кот. п. Береговой Лучи №2,3,15,16							
1	Пролетарская 3	ЦТГУ	273	К.Береговой	16 8мин	Повреждение на «П» (надземно)	12.05.15г.	Проварка Ø 273 12.05.15г.
	13.05.15г. кот. п. Береговой Лучи №4,13,14							
		ЦТГУ			16	Повреждений не обнаружено		
	15.05.15г. кот. п. Береговой							
		ЦТГУ			16	Повреждений не обнаружено		
	18.05.15г. Кот.Береговой. Лучи.8,9,10,11							
		ЦТГУ			16 15мин	Повреждений не обнаружено		
	22.05.15г. Кот.Береговой. Лучи.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17							
		ЦТГУ			10 10мин	Повреждений не обнаружено		
	08.09.15г. Кот.Береговой. Лучи.2,15,16,.							
		ЦТГУ			10 10мин	Повреждений не обнаружено		
	09.09.15г. кот. п. Береговой Лучи №4,13,14							
		ЦТГУ			16 10мин	Повреждений не обнаружено		
	10.09.15г. кот. п. Береговой							

	Лучи № 1 и 7							
		ЦТГУ			10	Повреждений не обнаружено		
	10.09.15г. кот. Кр. Горка Лучи № 1 и 2							
	11.09.15г. кот. Кр. Горка Лучи № 3 и 4							
		ЦТГУ			8	Повреждений не обнаружено		
	11.09.15г. кот. п. Береговой Лучи №8,9,10,11					Повреждений.нет		
	14.09.15г. Кот.Береговой. Лучи 5,6,12,17.							
		ЦТГУ			10 10мин	Повреждений не обнаружено		

Итого повреждений: 1 выполнено: 1 ост: 0

Общий итог: повреждений – 201 выполнено – 201 осталось – 0

Таблица 48. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Центрального ТЭО в 2016г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановаяда та устранения	Принятые меры по устранению , дата
	04.05.16г. Западный луч ТЭЦ-2, Восточный луч ТЭЦ-5 (обор. ПНС-3) «О» т/провод							
1	Спортивный проезд 6	ЦТЭО	159	ТЭЦ-5	17	Повреждение на «О» (б/канал)		Замена 13м+2 отв.+ з-ка Ø100 06.05.16
2	Ленина 40	ЦТЭО	108	ТЭЦ-5	15	Повреждение на «О» (канал)		Вставка 1,5м+2 отв. 05.05.16
3	Пушкина 26	ЦТЭО	57	ТЭЦ-5	17	Повреждение на «О» (в ТК-I-Ю-74/3)		Вставка 1м+отв 06.05.16
	16.05.16г. Западный луч ТЭЦ-2, Восточный луч ТЭЦ-5 (обор. ПНС-3) «О» т/провод							
1	Красных Зорь 32	ЦТЭО	57	ТЭЦ-5	12	Повреждение на «О» (ТК)		Проварка стыка 18.05.16
2	Декабристов 137 а	ЦТЭО	159	ТЭЦ-5	17	Повреждение на «О» (т/подвал)		Вставка 1,2м 18.05.16
3	М.Жукова 77	ЦТЭО	108	ТЭЦ-5	17,5	Повреждение на «О» (надземно)		Вставка 1,4м 18.05.16
4	Учебная 68	ЦТЭО	159	ТЭЦ-5	17,5	Повреждение на «О» (ТК)		Вставка 1м 23.05.16
	17.05.16г. Северный луч ТЭЦ-5 «П» т/провод							
1	17 В/городок 339	ЦТЭО	57	ТЭЦ-5	10	Повреждение на «П» (б/канал)	01.09.16	Вставка 3м 06.06.16
2	5 Северная 201	ЦТЭО	426	ТЭЦ-5	10	Повреждение на «П» (надземно)		Вставка 11м 19.05.16
3	Октябрьская 3	ЦТЭО	57	ТЭЦ-5	10	Повреждение на «П» (канал)		Вставка 3м+2 отв 31.05.16
4	Кр.Путь 28а	ЦТЭО	159	ТЭЦ-5	10	Повреждение на «П» (т/подвал)		Вставка 1,4м 19.05.16
5	Вавилова 238	ЦТЭО	159/219	ТЭЦ-5	11	Повреждение на «П» (Т/К)		Замена 16м+4отв 27.05.16
6	Волочаевская, 9Б	ЦТЭО	159	ТЭЦ-5	11	Повреждение		Вставка 1м

						на «П» (Т/К)		19.05.16
7	Кр.Путь, 69	ЦТЭО	108	ТЭЦ-5	16	Повреждение на «П» (канал)		Вставка 11м+9отв 31.05.16
	17.05.16г. Западный, Восточный луч ТЭЦ-2 «О» т/провод							
1	Ленина 23	ЦТЭО	89	ТЭЦ-5	16	Повреждение на «О» (канал)		Вставка 2,5м 18.05.16
	18.05.16г. Северный луч ТЭЦ-5 «П» т/провод							
1	16 Северная-Совхозная	ЦТЭО	57	ТЭЦ-5	16	Повреждение на «П» (б/канал)		Замена 14м 27.05.16
2	19 Северная-Совхозная	ЦТЭО	159	ТЭЦ-5	16	Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 3м+отв 27.05.16
	18.05.16г. Северный луч ТЭЦ-5 «О» т/провод							
3	8 Восточная 22	ЦТЭО	273	ТЭЦ-5	15	Повреждение на «О» (под дорогой в гильзе)	01.07.16	Кап.ремонт 19.08.16
4	2 Совхозная 11/1	ЦТЭО	325	ТЭЦ-5	10	Повреждение на «О» (канал)		Замена 12м+4 отв 26.05.16
	24.05.16г. п.Загородный «П» и «О»							
		ЦТЭО		К.Загор.	10	Пореждений не обнаружено.		
	27.05.16г. От т/ист.к. 4-я Северная 180 «П» и «О»							
1	1-я Северная 58-66	ЦТЭО	159	к. 4-я Северная 180	16	(канал)		Вставка 1,4м 30.05.16
2	Герцена 46	ЦТЭО	76	к. 4-я Северная 180	16	(канал)		Проварка 30.05.16
3	8-я Ремесленная 17а	ЦТЭО	273	к. 4-я Северная 180	16	(канал)	03.06.16	Повреждение не обнаружено
	15.06.16г. «П» и «О» т/провод Восточного луча ТЭЦ-5							
1	Съездовская 144	ЦТЭО	273	ТЭЦ-5	10	Повреждение на «П» (б/канал) (1 контур)		Вставка 2,5м+отв 21.06.16
2	Биофабрика 12	ЦТЭО	325	ТЭЦ-5	13	Повреждение на «П» (канал)		Замена 22м+отв 28.06.16
3	13 Линия 126	ЦТЭО	159	ТЭЦ-5	15	Повреждение на «П» (надземно)		Вставка 1,5м+отв 16.06.16
	16.06.16г. ТЭЦ-2 «П» т/пр Западный луч							
1	Спортивный проезд 12	ЦТЭО	108	ТЭЦ-2	15	Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 1,2м 21.06.16
2	пр.Маркса 34	ЦТЭО	108/ 159	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (ТК)		Замена перехода 20.06.16
3	пр.Маркса 37	ЦТЭО	108/ 159	ТЭЦ-2	12	Повреждение на «П» (ТК)		Вставка 2,2м+2отв 28.06.16
4	Куйбышева 143	ЦТЭО	273	ТЭЦ-2	12	Повреждение на «П» (ТК)		Замена сбросника 17.06.16
5	М. Жукова 152	ЦТЭО	159	ТЭЦ-2	13,5	Повреждение на «П» (ТК)		Вставка 1м 23.06.16
	16.06.16г. ТЭЦ-5 «П» и «О» т/пр							

	Восточный, Южный лучи							
1	10 лет Октября 180к.1	ЦТЭО	219	ТЭЦ-5	13	Повреждение на «П» (надземно)		Вставка 2,5м+отв 28.06.16
	20.06.16г. ТЭЦ-5 «П» т/пр Восточный луч							
1	20 лет РККА 9/5	ЦТЭО	89	ТЭЦ-5	12,5	Повреждение на «П» (ТК)		Вставка 0,5м+2 отв 21.06.16
2	20 лет РККА 13/1	ЦТЭО	89	ТЭЦ-5	15,5	Повреждение на «П» (канал)		Вставка 1,5м+отв 29.06.16
	13.07.16г. ТЭЦ-5 «П» и «О»т/пр Западный луч							
1	Омская 75	ЦТЭО	108	ТЭЦ-5	13,5	Повреждение на «О» (под дорогой в гильзе)	15.09.16	Выполнено
2	Б.Хмельницкого 40		108			Повреждение на «О» (ввод)		Повреждение Омскводоканал
3	Красногвардейская 47-49		76			Повреждение на «О» (б/канал)		Выполнено 21.07.16
4	Рабиновича 77		108			Повреждение на «О» (в ТК)		Выполнено 14.07.16
5	Кемеровская-Вавилова		108		17,5	Повреждение на «П» (под дорогой в гильзе)		Выполнено
6	Октябрьская-Орджоникидзе		325			Повреждение на «П» (канал)		Выполнено 18.07.16
7	Тарская 51-53		108			Повреждение на «П» (канал)		Выполнено 20.07.16
8	5 Армии 14		108			Повреждение на «П» (в ТК)	09.09.16	Выполнено
9	Б.Хмельницкого 65		325			Повреждение на «П» (канал)		Выполнено 22.07.16
10	10 лет Октября 2		159		15,5	Повреждение на «П» (под дорогой)	15.09.16	Выполнено
	13.07.16г. ТЭЦ-5 «П» т/пр Восточный, Южный луч							
11	Короленко 2-4		159		13,5	Повреждение на «П» (б/канал)		Выполнено 18.07.16
12	Ильинская 9		108		17,5	Повреждение на «П» (в ТК)		Выполнено 22.07.16
13	Комиссаровская 19		89			Повреждение на «П» (канал)		Выполнено 16.08.16
14	Ленина 31		108			Повреждение на «П» (в ТК)		Выполнено 18.07.16
15	Пушкина 103		159		17	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено 21.07.16
16	Лермонтова 20		108		17	Повреждение на «П» (б/канал)		Выполнено 20.07.16
	14.07.16г. ТЭЦ-5 «П» т/пр Восточный, Южный луч							
1	Масленникова 26		159		16,5	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено 20.07.16
2	Валиханова 16		159		16,5	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено 22.07.16
3	Валиханова 18		219		16,5	Повреждение на «П» (ТК)		Выполнено 19.07.16
4	Лермонтова 136		57		16,5	Повреждение на «П» (т/подвал)		Выполнено 15.07.16

Итого повреждений: 53 выполнено: 53 ост: 0

Таблица 49. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Ленинского ТЭО в 2016г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пр	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановаяда та устранения	Принятые меры по устранению, дата

			ов.					
	05.05.16г. ОАО «ОмПО Иртыш»							
		ЛТЭО		кот. «Иртыш»	16	Повреждений не обнаружено		
	10.05.16г. кот. ООО «Омсктехуглерод»: п.40 лет Октября, п.Комсомольский, 18 Военный городок «П» и «О»							
1	18 В/городок 226	ЛТЭО	159	ОЗТУ	16	Повреждение на «О» (надземно)		
2	6-я Шинная 17а	ЛТЭО	108	ОЗТУ	16	Повреждение на «П» (т/подвал)		Вставка 6м+2отв 12.05.16
3	6-я Шинная 17а	ЛТЭО	108	ОЗТУ	16	Повреждение на «О» (т/подвал)		Вставка 6мс+1отв 11.05.16
4	5-я Кордная 63б	ЛТЭО	150	ОЗТУ	16	Течь сальников запор. арматуры на «П» и «О» (ТК)		Набивка сальников 13.05.16
	11.05.16г. кот. ООО «Омсктехуглерод»: Московка 1,2 «П» и «О»							
1	Гашека, 3/2	ЛТЭО	159	ОЗТУ	10,5	Повреждение на «П» (техподвал)		Вставка 1,7м 12.05.16
2	Гашека, 6	ЛТЭО	159	ОЗТУ	10,5	Повреждение на «П» (ТК)		Вставка 1,5м 12.05.16
3	ТК-5 – ТК-6 Моторная,1	ЛТЭО	426	ОЗТУ	12,5	Повреждение на «П» (канал)		Вставка 17м+отв 14.05.16
4	ТК-5 – ТК-12 Гашека, 1	ЛТЭО	530	ОЗТУ	14,5	Повреждение на «П» (канал)		Вставка 11,5 14.05.16
5	ТК-22 – ТК-23 Молодова, 10	ЛТЭО	273	ОЗТУ	14,5	Повреждение на «П» (канал)		Замена 10м 14.05.15
6	3 Станционная, 74	ЛТЭО	273	ОЗТУ	10,5	Повреждение на «П» (б/канал)		Проварка стыка 13.05.16
7	Батумская, 28	ЛТЭО	108	ОЗТУ	14,5	Повреждение на «П» (надземно)		Вставка 1м 12.05.16
8	1 Станционная, 1	ЛТЭО	150	ОЗТУ	14,5	Повреждение на «П» (ТК)		Набивка сальников 13.05.16
9	6 Станционная, 149	ЛТЭО	159	ОЗТУ	14,5	Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 0,5м 13.05.16
10	УТ-6 Ишимская	ЛТЭО	325/ 57	ОЗТУ	14,5	Повреждение на «П» (надземно)		Вставка 0,5м 12.05.16
11	Моторная, 11	ЛТЭО	219	ОЗТУ	14,5	Повреждение на «О» (канал)		Вставка 6м 12.05.16
12	Гашека, 1/1 (Д/с)	ЛТЭО	159	ОЗТУ	14,5	Повреждение на «П» (техподвал)		Вставка 3м 14.05.16
13	Гашека, 1		159			Повреждение на «П» (ТК)		Вставка 1м+2отв 12.05.16
	16.05.16г. Западный луч ТЭЦ-2, Восточный луч ТЭЦ-5 (обор. ПНС-3) «О» т/провод							
1	С. Лазо 155	ЛТЭО	159	ТЭЦ-5	17,5	Повреждение на «О» (канал)	01.09.16	Выполнено
	17.05.16г. Восточный луч ТЭЦ-5 (обор. ПНС-3) «О» т/провод							
		ЛТЭО		ТЭЦ-5	12,5	Повреждений не обнаружено		

	24.05.16г. ТЭЦ-2 «Луч ТПК» «О»							
1	Правды 24	ЛТЭО	108	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» (б/канал)	01.09.16	Вставка 1,5м 22.06.16
2	Санитарная 24.	ЛТЭО	57	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» (б/канал)	01.09.16	Вставка 1,5м+отв 21.06.16
3	6 Чередовая 100	ЛТЭО	89	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» (канал)	01.09.16	Замена 70м 24.06.16
4	10 Чередовая 23	ЛТЭО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» (канал)	01.09.16	Вставка 1м 22.06.16
	24.05.16г. ТЭЦ-2 «Восточный луч» «О»							
1	Б.Хмельницкого 228	ЛТЭО	76	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» (канал)	01.09.16	Выполнено
2	Избышева 25/1	ЛТЭО	108	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «О» (б/канал)	01.09.16	Вставка 3,2м 26.05.16
	31.05.16г. От т/ист. ТЭЦ-2 Западный луч, Луч Труда «О» т/пр							
	Луч «Западный»							
1	Карбышева 44	ЛТЭО	108	ТЭЦ-2	16	(б/канал)	01.09.16	Выполнено
2	Серова 19	ЛТЭО	159	ТЭЦ-2	16	(б/канал)	01.09.16	Выполнено 30.06.16
3	Ирт. Набережная 37	ЛТЭО	108	ТЭЦ-2	16	(б/канал)	01.09.16	Вставка 1,5м 28.06.16
	Луч «Труда»							
1	Кучерявенко 3	ЛТЭО	108	ТЭЦ-2	16	(канал)	01.09.16	Вставка 3м 22.06.16
2	Котельникова 2	ЛТЭО	108	ТЭЦ-2	16	(б/канал)	01.09.16	Выполнено 30.06.16
	07.06.16г. От т/ист. 19 Марьяновская 40к1 «П» и «О» т/пр							
1	19 Марьяновская 40а	ЛТЭО	273	19 Марьяновс	14	Повреждение на «О»(надземно)		Вставка 1,5м 07.06.16
2	Войкова 2	ЛТЭО	89	19 Марьяновс	13	Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 3м + отвод 07.06.16
	15.06.16г. ТЭЦ-2 «П» т/пр Западный луч, луч Труда							
1	Иванова, 13/2	ЛТЭО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено 12.07.16
2	К.Маркса, 38	ЛТЭО	108	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (техподвал)		Вставка 2,7м 28.06.16
3	Лобкова, 1-5	ЛТЭО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (б/канал)		Повреждение водоканала
4	Калинина, 8	ЛТЭО	108	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П»		Вставка 1,7 24.06.16
5	Чайковского, 10	ЛТЭО	108	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (техподвал)		На балансе абонента
6	Кучерявенко, 3	ЛТЭО	108	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (б/канал)		Выполнено 04.07.16
7	Иванова 5-8	ЛТЭО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (канал)		Вставка 8м 28.06.16
8	Ильичева, 3		76			Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка Ø76мм-27м "П" и «О» 30.06.16
9	Иртышская наб, 46		108			Повреждение на «П» (ТК)		Выполнено 30.06.16
10	Иртышская наб, 48а		76			Повреждение на «П» (надземно)		Вставка 2,5м + 2 отвода 24.06.16

11	Б.Победы, 4		108			Повреждение на «П» (канал)		Вставка 4м 27.06.16
	15.06.16г. ТЭЦ-5 «П» и «О» т/пр Восточный Южный лучи							
1	Индустриальная, 1	ЛТЭО	108	ТЭЦ-5	13	Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 11,5м 28.06.16
2	4 Кордная, 48	ЛТЭО	108	ТЭЦ-5	13	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено 15.08.16
3	4 Кордная, 56	ЛТЭО	159	ТЭЦ-5	13	Повреждение на «П» (надземно)		Выполнено 30.06.16
4	Дементьева, 22 (гаражи)	ЛТЭО	159	ТЭЦ-5	13	Повреждение на «П» (канал)		Вставка 27,1м 28.06.16
5	Кузнецова, 3-2	ЛТЭО	325	ТЭЦ-5	13	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено
6	Космический пр., 8	ЛТЭО	159	ТЭЦ-5	13	Повреждение на «П» (задвижка)		Выполнено 05.07.16
7	Космический пр., 59	ЛТЭО	108	ТЭЦ-5	13	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено
8	Космический пр., 45	ЛТЭО	100	ТЭЦ-5	13	Повреждение на «П» (канал)		Ревизия запорной арм. 24.06.16
9	Романенко, 7		108			Повреждение на «П» (б/канал)		Выполнено
10	75 Гв.Бригады, 1в		325			Повреждение на «П» (б/канал)		Выполнено
11	Юбилейная, 5		219			Повреждение на «О» (канал)		Вставка Ø219мм-17м на "П" 29.06.16
12	Юбилейная, 2		159			Повреждение на «О» (техподвал)		Выполнено 26.08.16
13	75 Гв.Бригады, 18		159 108 89			Повреждение на «О» (ТК)		Вставка 8м 29.06.16
14	Космический пр., 97в		273			Повреждение на «О» (канал)		Выполнено 22.08.16
15	50 лет ВЛКСМ, 13		108			Повреждение на «О» (техподвал)		Выполнено 20.06.16
16	50 лет ВЛКСМ, 8а		325			Повреждение на «О» (канал)		Вставка Ø219мм-2,1м+2овт на "П" 29.06.16
17	П.Осминина, 6		57			Повреждение на «О» (техподвал)		Выполнено 07.07.16
	16.06.16г. ТЭЦ-2 «П» т/пр Западный, Восточный лучи, луч Труда							
1	Кучерявенко 8	ЛТЭО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (ТК)		Вставка 0,5м+отв 23.06.16
2	Лобкова 20	ЛТЭО	108	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (б/канал)		Повреждение Водоканала
3	Котельникова 2	ЛТЭО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 0,5м+отв 27.06.16
4	Стальского 7 (от ТК-II-3-6/6-7)	ЛТЭО	219	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено 08.07.16
5	Стальского 7 (от ТК-II-3-6/6-8)	ЛТЭО	159	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 1,5м 21.06.16
6	1 Ж/дорожная 3	ЛТЭО	426	ТЭЦ-2	16,5	Повреждение на «П» (надземно)		Выполнено 29.06.16
7	Комсомольский гор. 5-5а	ЛТЭО	159	ТЭЦ-2	16,5	Повреждение на «П» (б/канал)		Выполнено 13.07.16
8	16 В/городок 426	ЛТЭО	159	ТЭЦ-2	16,5	Повреждение на «П» (канал)		Вставка 3м 28.06.16
9	Печникова 59	ЛТЭО	159	ТЭЦ-2	16,5	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено 30.06.16
10	Б.Хмельницкого 220	ЛТЭО	108	ТЭЦ-2	16,5	Повреждение на «П»		Вставка 1,3

						(б/канал)		29.06.16
11	4 Транспортная 5	ЛТЭО	57	ТЭЦ-2	16,5	Повреждение на «П» (т/подполье)		Выполнено
12	Труда, 49		159			Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 1м+отв 24.06.16
	16.06.16г. ТЭЦ-5 «П» и «О» т/пр Восточный, Южный лучи							
1	Масленникова 237	ЛТЭО	57	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «О» (т/подвал)		Выполнено 30.06.16
2	20 лет РККА 272 а	ЛТЭО	57	ТЭЦ-5	18	Повреждение на «О» (под цоколем)		Выполнено 08.07.16
3	Ермолаева 9-10	ЛТЭО	108	ТЭЦ-5	13	Повреждение на «П» (б/канал)		Выполнено
4	75 Гв. Бригады 12	ЛТЭО	108	ТЭЦ-5	13	Повреждение на «П» (б/канал)		Выполнено 24.08.16
5	5 Кордная 6	ЛТЭО	76	ТЭЦ-5	13	Повреждение на «П» (б/канал)		Выполнено 02.06.16
6	5 Кордная 11б	ЛТЭО	159	ТЭЦ-5	13	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено 08.07.16
7	Космический пр. 99/2	ЛТЭО	273	ТЭЦ-5	13	Повреждение на «О» (ТК)		Выполнено
	17.06.16г. ТЭЦ-5 «П» т/пр Восточный луч							
1	Учебная 195.	ЛТЭО	159	ТЭЦ-5	16	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено
2	Бульварная 4а.	ЛТЭО	159	ТЭЦ-5	16	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено
3	8 Линия 219	ЛТЭО	273 108	ТЭЦ-5	16	Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 2,7м 28.06.16
4	6 Линия, 167б		76			Повреждение на «О» (под цоколем)		Выполнено
	17.06.16г. ТЭЦ-2 «П» луч ТПК.							
1	8-я.Чередовая 11-13.	ЛТЭО	219	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 1,5м 22.06.16
2	10-я.Чередовая 32.	ЛТЭО	325	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (б/канал,под дорогой)		Выполнено 30.06.16
3	8-я.Чередовая 21.	ЛТЭО	89	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (отвод)		Вставка 3м+2отв 24.06.16
4	Н-Сортировочная 33..	ЛТЭО	530	ТЭЦ-2	16	Повреждение на «П» (надземно)		Выполнено 30.06.16
	20.06.16г. ТЭЦ-5 «П» т/пр Восточный луч							
1	С.Лазо 21	ЛТЭО	108	ТЭЦ-5	15	Повреждение на «П» (ТК)		Вставка 1,5м+отв 23.06.16
2	Между ТК-V-В-72-1 и ЦТП-701	ЛТЭО	219	ТЭЦ-5	15	Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 0,9м 29.06.16
	17.07.16г. кот. ООО «Омсктехуглерод»: Московка 1,2 «П» и «О»							
1	Гашека 1	ЛТЭО	530	ОЗТУ	12	Повреждение «П» и «О» т/провода под дорогой		Выполнено 25.08.16
2	Сибирский пр-т 12	ЛТЭО	530	ОЗТУ	12	Повреждение т/провода (канал)		Выполнено 18.08.16
3	Гашека 6		159			канал		Выполнено 28.07.16
	17.07.16г. кот. ООО «Омсктехуглерод»: п.40 лет Октября, п.Комсомольский, 18 Военный городок «П» и «О»							

1	3 Молодежная 52	ЛТЭО	426	ОЗТУ	16	Повреждение т/провода (канал)		Выполнено 05.08.16
2	3 Молодежная 59	ЛТЭО	159	ОЗТУ	16	Повреждение т/провода (канал)		Выполнено 01.08.16
3	3 Молодежная 58	ЛТЭО	89	ОЗТУ	16	Повреждение т/провода (канал)		Выполнено 27.07.16
4	18 В/городок 226	ЛТЭО		ОЗТУ	16	Повреждение т/провода (канал)		Выполнено 27.07.16
	18.07.16г. кот. ПО «Полёт» «П» т/провод							
1	Свободы 43-45	ЛТЭО	530	Полёт	6	Повреждение на «П» (б/канал)		Выполнено 22.07.16
	19.07.16г. кот. ПО «Полёт» «П» и «О» т/провод							
1	Краснопресненская 1	ЛТЭО	200	ОЗТУ	9	Течь сальника на запорной арматуре «О» (ТК)		Выполнено 22.07.16
2	Краснопресненская 3	ЛТЭО	530	ОЗТУ	9	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено 22.08.16
3	Кирова 8	ЛТЭО	530	ОЗТУ	9	Повреждение на «О» (б/канал)		Выполнено 22.07.16
	19.07.16г. кот. К.Заслонова 2 «П» и «О» т/провод							
1	Молодогвардейская 37	ЛТЭО	76	К.Заслонова	9	Повреждение на «О» (канал)		Вставка 0,5м+2 отв 26.07.16
2	В-Донская 2	ЛТЭО	57	К.Заслонова	9	Повреждение на «П» (канал)		Вставка 0,5м 26.07.16
3	В-Донская 8а	ЛТЭО	159	К.Заслонова	9	Повреждение на «П» (канал)		Вставка 7м 26.07.16
	21.07.16г. кот. п. Светлый «П» и «О» т/провод							
1	Маргелова 405	ЛТЭО	159	к.Светлый	8	Повреждение под дорогой (канал)		Замена ГВС 46м 29.07.16
2	П.Светлый 181	ЛТЭО	219	к.Светлый	8	Повреждение т/трассы (канал)		Выполнено 01.08.16

Итого повреждений: 104 выполнено: 104 ост: 0

Таблица 50. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Советского ТЭО в 2016г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановаяда та устранения	Принятые меры по устранению, дата
	12.05.16г. кот.пос. «.Большие поля»:П» и «О»							
1	Юбилейная 5	СТЭО	89	Б.поля	10	Повреждение на «П»,«О» (б/канал)	19.09.16	Выполнено 10.06.16
2	Комсомольская 26	СТЭО	108	Б.Поля	10	Повреждение на «П» (надземно)	19.09.16	Выполнено 10.06.16
	12.05.16г. ТЭЦ 3.»Южный луч» «О»							
1	50 лет Профсоюзов 120.	СТЭО	108	ТЭЦ-3	13	Повреждение на «О» (б/канал)	01.06.16	Вставка 3м 17.06.16
2	М.Сибиряк 22.	СТЭО	108	ТЭЦ-3	13	Повреждение на «О» (б/канал)	01.07.16	Вставка 3м 17.06.16
3	Энтузиастов 10..	СТЭО	159	ТЭЦ-3	13	Повреждение на «О» (б/канал)	01.08.16	Вставка 7м+2отв 24.06.16
4	Н/заводская 38е.	СТЭО	273	ТЭЦ-3	13	Повреждение на «О» (б/канал)	01.08.16	Выполнено 22.07.16
5	Энтузиастов 65..	СТЭО	219	ТЭЦ-3	13	Повреждение на «О» (надземно)		Вставка 12м 13.05.16
6	Круговая, 2/1	СТЭО	89	ТЭЦ-3	13	Повреждение на «О» (техподвал)	01.08.16	Вставка 2,5 08.06.16
7	22 Апреля, 54а	СТЭО	219	ТЭЦ-3	13	Повреждение на «О» (техподвал)		Установка хомута

								13.05.16
8	20 П/с, 58	СТЭО	159	ТЭЦ-3	13	Повреждение на «О» (канал)	15.06.16	Вставка 10м+2 отв 03.06.16
	12.05.16г. ТЭЦ 3.»Западный луч «О»							
1	4 Поселковая 36-38.	СТЭО	219	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (канал)	18.07.16	Выполнено 04.07.16
2	Мира 14а.	СТЭО	219	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (б/канал)	25.07.16	Выполнено 27.07.16
3	Андрианова 10/1..	СТЭО	89	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (ТК)		Замена 1м+отв+фланец 17.05.16
4	Культуры 6	СТЭО	89	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (б/канал)	20.06.16	Выполнено
5	Культуры 19.	СТЭО	57	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (ТК)	10.06.16	Вставк 1м 22.06.16
6	Малунцева 15.	СТЭО	108	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (ТК)	06.06.16	Вставка 4,5м+отв+2 з-ки 30.06.16
7	Малунцева 4-6	СТЭО	57	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (канал)	27.06.16	Вставка 2м+отв 20.05.16
8	Комбинатский пер.21.	СТЭО	57	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (б/канал)	20.06.16	Замена 22м+8отв 21.06.16
9	Комбинатский пер. 14-16	СТЭО	108	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (ТК)	20.06.16.	Вставка 3м+2отв 20.06.16
10	Н/заводская 8.	СТЭО	89	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (б/канал)	27.06.16	Вставка 6м 24.06.16
11	Магистральная 61.	СТЭО	159	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (ТК)	15.06.16	Замена 46м 24.06.16
12	20 П/С 52а.	СТЭО	76	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (канал)	20.06.16	Не обнаружено
13	Культуры, 16	СТЭО	57	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (ТК)	08.07.16	Выполнено 05.07.16
14	20 П/С 15-17.	СТЭО	108	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (ТК)	20.06.16	Не обнаружено
15	Мира 42.	СТЭО	89	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (б/канал)		Вставка 8м+отв 16.05.16
16	Мира 55а.	СТЭО	159	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (б/канал)	15.06.16	Вставка 1м+отв 06.07.16
17	Мира 60.	СТЭО	89	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (б/канал)	10.06.16	Выполнено
18	19 П/С 15.	СТЭО	159	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (б/канал)	15.08.16	Выполнено 25.08.16
19	Пер.Энергетиков 6.	СТЭО	108	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (б/канал)	31.08.16	Вставка 11м 24.06.16
20	Тварковского 1-3.	СТЭО	89	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (надземно)	20.05.16	Вставка 3м+отв 20.05.16
21	Тварковского 4	СТЭО	89	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (б/канал)	10.06.16	Вставка 2м+отв 01.06.16
22	Энергетиков 7.	СТЭО	89	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (канал)	27.07.16	Выполнено 30.07.16
23	Грозненская 7	СТЭО	89	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (канал)	10.06.16	Выполнено
24	Магистральная 22.	СТЭО	57	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (ТК)	31.08.16	Замена 35м 01.06.16
25	Магистральная, 45	СТЭО	108	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (ТК)	31.08.16	Выполнено
26	Малунцева, 9	СТЭО	108	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (канал)	26.08.16	Выполнено 24.06.16
27	Мира, 54	СТЭО	108	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (канал)	26.08.16	Выполнено
28	Мира, 49	СТЭО	219	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (канал)		Вставка 2м+отв 16.05.16
29	20 Партсъезда, 12	СТЭО	76	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (канал)	31.08.16	Выполнено 19.08.16

30	Магистральная, 58	СТЭО	159	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (канал)	20.06.16	Вставка 2м 24.06.16
31	50 лет Профсоюзов, 85	СТЭО	159	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (канал)	27.07.16	Выполнено 19.08.16
32	Пригородная, 10/1	СТЭО	159	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П»,«О» (канал)	30.05.16	Замена 30м+2 задв 26.05.16
33	Энергетиков, 18	СТЭО	108	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (канал)	22.08.16	Замена 5м+2отв 20.06.16
34	Мира 51а	СТЭО	89	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (техподвал)	15.08.16	Выполнено 19.08.16
35	Мира, 11	СТЭО	89	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (техподвал)	19.08.16	Выполнено
36	Н/заводская, 25	СТЭО	159	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «О» (ТК)	08.07.16	Хомут 20.05.16
	17.05.16г. Северный луч ТЭЦ-5 «П» т/провод							
1	Кр.Путь 82а	СТЭО	108	ТЭЦ-5	12,5	Повреждение на «П» (канал)	01.06.16	Вставка 7м+5 отв 01.06.16
2	Кр.Путь 137	СТЭО	108	ТЭЦ-5	12,5	Повреждение на «П» (канал)	01.06.16	Вставка 0,5м 01.06.16
3	4-Северная,5	СТЭО	89	ТЭЦ-5	12,5	Повреждение на «П» (канал)	01.06.16	Вставка 1м 01.06.16
4	2-Дачная 1	СТЭО	219	ТЭЦ-5	12,5	Повреждение на «П» (канал)	01.06.16	Вставка 2,5м+отв 25.05.16
5	Волховстроя, 79	СТЭО	108	ТЭЦ-5	12,5	Повреждение на «П» (техподвал)	01.06.16	Вставка 1,5м+4 отв 01.06.16
	18.05.16г. Северный луч ТЭЦ-5 «О» т/провод							
1	Старозагородная роща 10	СТЭО	108	ТЭЦ-5	10	Повреждение на «О» (ТК)	01.06.16	Выполнено
	23.05.16г. ТЭЦ-4 «Юбилейный луч» «П» и «О»							
1	Попова 9	СТЭО	219	ТЭЦ-4	15,5	Повреждение на «О» канал		Замена 5м+2 отв 25.05.16
2	Пр. Мира 167а	СТЭО	76	ТЭЦ-4	15,5	б/канал		Замена 34м 24.05.16
3	Пр. Мира 169а	СТЭО	159	ТЭЦ-4	15,5	канал		Вставка 1,5м 26.05.16
	07.06.16г. «П» т/провод Южного луча, Восточного луча от ТК3-В-33/1 до ТК3-В-42 ТЭЦ-3							
1	Н/заводская 31	СТЭО	108	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П»(б/канал)	24.06.16	Вставка 5м+отв 20.06.16
2	Круговая 4а	СТЭО	108	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П» (надземно)	15.06.16	Замена опусков 4м+4отв 10.06.16
3	Круговая 21	СТЭО	159	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П»(б/канал)		Замена 9м+2отв 04.06.16
4	Магистральная 48	СТЭО	89	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П»(надземно)		Хомут 20.06.16
5	22 Апреля 50	СТЭО	108	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П»(б/канал)		Выполнено 26.07.16
6	Грозненская 22	СТЭО	159	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П» (ТК)		Вставка 1м+отв 20.06.16
7	50 лет Профсоюзов 57	СТЭО	57	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П» (ТК)		Выполнено 26.08.16
8	22 Апреля 39	СТЭО	200	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П» (ТК)		Ревизия запорной арматуры

								30.06.16
9	Н/заводская, 43	СТЭО	159	ТЭЦ-3		Повреждение на «П» (б/канал)	30.06.16	Проварка стыка 30.06.16
10	Мира, 102	СТЭО	89	ТЭЦ-3		Повреждение на «П» (техподвал)	17.06.16	Вставка 1,5м 17.06.16
	07.06.16г. «П» т/провод Западного луча ТЭЦ-3							
1	Мира 37	СТЭО	159	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П»(канал)	22.07.16	Хомут 30.06.16
2	Н/заводская 10	СТЭО	159	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П»(канал)	26.08.16	Выполнено 08.08.16
3	4 Поселковая 36	СТЭО	273	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П» (ТК)		Замена перехода+з-ка 04.06.16
4	Мира 11/1	СТЭО	159	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П»(надземно)	20.06.16	Установка дренажа+отв 14.06.16
5	20 П/съезда 19	СТЭО	108	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П»(канал)	15.07.16	Выполнено 27.07.16
6	Химиков 6/3	СТЭО	108	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П»(канал)	29.08.16	Выполнено
7	Химиков, 8	СТЭО	89	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П» (б/канал)	29.07.16	Выполнено
8	Н/заводская, 22	СТЭО	89	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П» (техподвал)		Выполнено 16.08.16
9	Тварковского, 10	СТЭО	76	ТЭЦ-3	14	Повреждение на «П» (техподвал)	17.06.16	Вставка 3м 17.06.16
	08.06.16г. ТЭЦ-3 Северный луч «П» т/провод							
1	Бархатовой 1	СТЭО	100 - 150	ТЭЦ-3	15	Течь сальников зап. арматуры «П» (т/подвал)	21.06.16	Выполнено 21.06.16
2	Бархатовой 6	СТЭО	108	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (т/подвал)	10.06.16	Замена 3м+2отв 10.06.16
3	Бородина 8/1	СТЭО	108	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (канал)	30.06.16	Вставка 7м 24.06.16
4	Заозёрная 36	СТЭО	219	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (канал)	01.08.16	Выполнено 26.07.16
5	Заозёрная 26	СТЭО	325	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (б/канал)	20.06.16	Вставка 1м+отв 17.06.16
	08.06.16г. ТЭЦ-3 Восточный луч «П» т/провод							
1	пр.Королёва 10в	СТЭО	89	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено 26.08.16
2	пр.Королёва 16	СТЭО	108	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (надземно)		Вставка 20м+8отв 11.07.2016
3	Блюхера 22а	СТЭО	159	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (б/канал)		Замена 35м+8отв 20.06.16
4	Энтузиастов 25а	СТЭО	219	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П»(б/канал)		Вставка 11м+4отв 23.06.16
5	Энтузиастов 21а	СТЭО	159	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (надземно)		Хомут 20.06.16
6	22 Апреля 5	СТЭО	57	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено
7	22 Апреля 16	СТЭО	325	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (б/канал)		Вставка 1м+отв 17.06.16
8	Энтузиастов 11	СТЭО	108	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (т/подвал)		Вставка 11м 17.06.16
9	Волкова 9а	СТЭО	273	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (канал)		Выполнено
10	Волкова 3	СТЭО	159	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (т/подвал)		Замена 22м 28.06.16
11	4 Новостроевская, 4	СТЭО	57	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П»		Вставка

						(техподвал)		2м+6отв+2з адв 21.06.16
12	Светлая, 7	СТЭО	76	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (канал)	15.07.16	Выполнено 30.06.16
13	Блюхера, 16	СТЭО	108	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (техподвал)		Выполнено
14	4 Новостроевская, 3	СТЭО	76	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П» (техподвал)		Выполнено 27.07.16

Итого повреждений: 93 выполнено: 93 ост: 0

Таблица 51. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей Кировского ТЭО в 2016г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановаяда та устранения	Принятые меры по устранению, дата
	16.05.16г. кот. мкр.Входной «П» и «О»							
		КТЭО		кот. мкр.Входной	9	Повреждений не обнаружено		
	17.05.16г. кот. КРК луч 2,4 «П» и «О»							
1	Дианова 16	КТЭО	219	кот. КРК	16	Течь сальников компенсатора	01.08.16	Вставка 1,3м 08.06.16
2	Лисицкого 3а	КТЭО	76	кот. КРК	16	Повреждение на «П» (Т/подвал)	03.06.16	Вставка 4м+2 отв 03.06.16
	18.05.16г. кот. КРК луч 1,3 «П» и «О»							
1	3 Любинская 15	КТЭО	108	кот. КРК	16	Повреждение на «О» (канал)	24.05.16	Вставка 1м 23.05.16
2	2 Любинская 2б	КТЭО	89	кот. КРК	16	Повреждение на «О» (т/подвал)	24.05.16	Вставка 1м 20.05.16
3	4 Любинская 40а	КТЭО	159	кот. КРК	16	Повреждение на «О» (т/подвал)	24.05.16	Вставка 2м 20.05.16
4	Дианова 31а	КТЭО	89	кот. КРК	16	Повреждение на «О» (ТК-6)	24.05.16	Вставка 1м 23.05.16
	19.05.16г. кот. ФБУ «Обь-Иртышское ГБУВПиС» ул.3-я Островская «П» и «О»							
		КТЭО		кот. Обь-Иртышское	8	Повреждений не обнаружено		
	07.06.16г. Кот. КРК 1 и 2 лучей «П» и «О» т/пр							
1	ТК-10 – ТК-12 (ЦТП-602)	КТЭО	273	ТЭЦ-3	16	Повреждение на «О»(канал)	25.06.16	Замена 46м 20.06.16
2	Путилова 3 (3п)	КТЭО	89	ТЭЦ-3	16	Повреждение на «О» (т/подвал)	15.06.16	Вставка 3м 10.06.16
3	Степанца 12/2	КТЭО	108	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П»(т/подвал)	10.06.16	Вставка 2м 08.06.16
4	Степанца 14	КТЭО	89	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П»(т/подвал)	10.06.16	Замена отв 08.06.16
5	К-1-39 (Дианова 11)	КТЭО	325	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П»(канал)	20.06.16	Вставка 10м 21.06.16
6	Лукашевича 23а	КТЭО	108	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П»(канал)	15.07.16	Вставка 19м 06.07.16
7	Крупской 7	КТЭО	133	ТЭЦ-3	15	Повреждение на «П»(канал)	15.07.16	Выполнено
	08.06.16г. I. II лучи КРК и Северный луч ТЭЦ-5 (обор. ПНС-11) «П» т/провод							
1	Крупской 1	КТЭО	76	ТЭЦ-3	16	Повреждение на «П»	01.08.16	Выполнено

						(т/подвал)		15.08.16
2	Мостоотряд 63	КТЭО	108	ТЭЦ-3	16	Повреждение на «П» (надзмено)	10.06.16	Хомут 09.06.16
3	Степанца 9	КТЭО	159	ТЭЦ-3	16	Повреждение на «П» (ТК-1)	10.06.16	Вставка 0,5м 10.06.16
	09.06.16г. I. II лучи КРК и Северный луч ТЭЦ-3 (обор. ПНС-11) «П» и «О» т/провод							
1	Конева 24/1	КТЭО	273	ТЭЦ-3	16	Повреждение на «П» (канал)	21.06.16	Проварка стыка 14.06.16
2	Конева 12/2	КТЭО	89	ТЭЦ-3	16	Повреждение на «П» (т/подвал)	01.08.16	Замена 15м 02.08.16
3	Дмитриева 3/4	КТЭО	426	ТЭЦ-3	16	Повреждение на «О» (прох.канал)	21.06.16	Вставка 5м 17.06.16
4	Крупской 17/3	КТЭО	76	ТЭЦ-3	16	Повреждение на «О» (т/подвал)	01.07.16	Вставка 2,5м 10.06.16
5	Б.Архитекторов 1/2	КТЭО	76	ТЭЦ-3	16	Повреждение на «П» (т/подвал)	01.07.16	Вставка 4м 15.06.16
6	Б.Архитекторов, 10	КТЭО	100	ТЭЦ-3	16	Повреждение з-ки на «О» (ТК)	20.06.16	Замена з-ки 15.06.16
7	Конева, 36к2	КТЭО	159	ТЭЦ-3	16	Повреждение на «П» (н/канал)	01.08.16	Выполнено
	22.06.16г. Авиагородок, 9а «П» и «О» т/провод							
1	**Транссибирская, 9**	КТЭО	273	Авиагор.	13	Повреждение на «П» (б/канал)	28.06.16	Вставка 23м 28.06.16
	09.08.16г. кот. Перова «П» и «О» т/провод							
1	**Перова,58Б**	КТЭО	159	к. Перова	16	Повреждение «О» (б/канал)	22.08.16	Замена 36,8м 12.08.16
2	**16-Самарская,23**	КТЭО	273	к. Перова	16	Повреждение «П» (гильзе)	22.08.16	Вставка 1м+2 отв 10.08.16
	10.08.16г. кот. Мельничная 2 «П» и «О» т/провод							
1	**Революционная 18**	КТЭО	89	к. Мельничная 2	16	Повреждение «П» (б/канал)	22.08.16г.	Выполнено 23.08.16
2	**Бетховена 26**	КТЭО	89	к. Мельничная 2	16	Повреждение «П» (в ТК)	22.08.16г.	Выполнено 18.08.16
3	**Южная 101в**	КТЭО	108	к. Мельничная 2	16	Повреждение «П» (б/канал)	22.08.16г.	Выполнено 24.08.16
	16.08.16г. кот. ООО «Тепловая компания» «П» и «О» т/провод							
1	**Суровцева, 51**	КТЭО	273	ООО Тепл. компания	16	Повреждение «О» (надземно)	22.08.16	Замена отвода 19.08.16
	18.08.16г. кот. Дмитриева 8к.5							
		КТЭО		кот.Дмитриева 8к.5	8	Пореждений не обнаружено.	.	
	18.08.16г. кот. ООО «Малая генерация»							
		КТЭО		кот. «Малая генерация»	8	Пореждений не обнаружено.		
	19.08.16г. кот. ООО «Мечта»							
		КТЭО		кот. «Мечта»	5	Пореждений не обнаружено.		

Итого повреждений: 30 выполнено: 30 ост: 0

Таблица 52. Справка о результатах опрессовок тепловых сетей ЦТГУ в 2016г.

№ п/п	Адрес поврежденного т/провода	Тепл. округ	Диам. повр. т/пров.	Тепло-Источн.	Давл. при опрес.	Характер Повреждения	Плановаяда та устранения	Принятые меры по устранению, дата
	04.05.16г. кот. п. Береговой Луч №3							
		ЦТГУ		кот. п.Береговой	10	Повреждений не обнаружено		
	05.05.16г. кот. п. Береговой Луч №2,15,16							
		ЦТГУ		кот. п.Береговой	10	Повреждений не обнаружено		
	05.05.16г. кот. Кр. Горка луч 1,2							
		ЦТГУ		кот. Кр. Горка	8	Повреждений не обнаружено		
	06.05.16г. кот. п. Береговой Луч №4,13,14							
		ЦТГУ		кот. п.Береговой	10	Повреждений не обнаружено		
	06.05.16г. кот. Кр. Горка луч 3,4							
1	От ТК-4-4 Полтавцева 4 до ТУ-4-14	ЦТГУ	108	кот. Кр. Горка	8	Повреждение т/трассы (подземно) «П» и «О»	25.07.16	Замена 64м+8отв 24.06.16
	10.05.16г. кот. п. Береговой Луч №1,7							
		ЦТГУ		кот. п.Береговой	10	Повреждений не обнаружено		
	11.05.16г. кот. п. Береговой Луч №8,9,10,11.							
		ЦТГУ		кот. п.Береговой	10	Повреждений не обнаружено		
	05.09.16г. кот. п. Береговой Луч №3							
		ЦТГУ		кот. п.Береговой	10	Повреждений не обнаружено	.	
	12.09.16г. кот. п. Береговой Лучи №8,9,10,11							
		ЦТГУ		кот. п.Береговой	10	Повреждений не обнаружено	.	
	14.09.16г. кот. п. Кр.Горка Лучи № 1,2							
		ЦТГУ		кот. п.Кр.Горка	8	Повреждений не обнаружено		

Итого повреждений: 1 выполнено: 1 ост: 0

Общий итог: повреждений – 281 выполнено – 281 осталось – 0

2012г

По данным, представленным МП г.Омска «Тепловая компания» за 2012г на тепловых сетях компании зафиксировано 1432 отключения, в том числе:

Отопительный период (2011-2012гг) зафиксировано 708 отключений,

Из них:

- трубопроводы – 551 повреждений;
- арматура –111 повреждений;
- вспомогательные работы с отключением трубопроводов – 45

В том числе – 1 авария (отключены дома по ул. Авиационная 138, 140.) Продолжительность отключений трубопроводов отопления составила 47,3 часа.

Рисунок 2.11 – Повреждения элементов тепловой сети за отопительный период 2011-12гг.

Так как на трубопроводы приходится 78% всех повреждений, были рассмотрены повреждения трубопроводов по диаметрам (Таблица , Рисунок 2.12 – Повреждения трубопроводов по диаметрам за отопительный период 2011-12гг.).

Таблица 53. Количество повреждений трубопроводов по диаметрам за отопительный период 2011-12гг.

Ду трубопровода	Ду 25	Ду32	Ду50	Ду80	Ду100	Ду150	Ду200	Ду250	Ду300	Ду350	Ду400	Ду500
Кол-во повреждений	2	3	1	74	100	151	133	44	16	19	5	3



Рисунок 2.12 – Повреждения трубопроводов по диаметрам за отопительный период 2011-12гг.

Большая часть повреждений приходится на трубопроводы Ду80(18%), Ду100(27%) и Ду150(24%).

В период летней эксплуатации тепловых сетей МП г.Омска «Тепловая компания» в связи с повреждениями было произведено 528 отключений участков. Повреждения, зафиксированные во время эксплуатации в межотопительный период 2012г:

- трубопроводы – 455 повреждений;
- арматура - 58 повреждения;
- вспомогательное оборудование – 15 ремонтов.

Рисунок 2.13 - Повреждения элементов тепловой сети во время эксплуатации в межотопительный период 2012г

Основные повреждения приходятся на трубопроводы. Разбивка повреждений трубопроводов по диаметрам представлена в таблице и на рисунке (Таблица , Рисунок 2.14).

Таблица 54 Повреждения трубопроводов по диаметрам во время эксплуатации в межотопительный период 2012г

Ду трубопровода	Ду25	Ду32	Ду50	Ду100	Ду150	Ду200	Ду250	Ду300	Ду350	Ду400	Ду500
Кол-во повреждений	1	2	31	85	117	122	46	24	20	1	4



Рисунок 2.14 – Повреждения трубопроводов время эксплуатации в межотопительный период 2012г по диаметрам

Результаты таблицы и рисунка указывают, что наиболее подвержены повреждениям также трубопроводы Ду80(19%) Ду100 (26%) и Ду 150(27%).

Проводимые испытания тепловых сетей в теплый период 2012г по плотность и прочность выявили 196 нарушений элементов тепловой сети, в том числе:

- трубопроводы – 181 повреждение;
- арматура - 7 повреждений;
- неплотности фланцевых соединений, сальников– 8 повреждений.

Основные повреждения приходятся на трубопроводы. Разбивка повреждений трубопроводов по диаметрам представлена в таблице и на рисунке (Таблица 55 , Рисунок 2.14) с учетом прокладки.

Таблица 55 . Количество повреждений трубопроводов по диаметрам в результате испытаний 2012г

Ду трубопровода	Ду40	Ду50	Ду80	Ду100	Ду150	Ду200	Ду250	Ду300	Ду400	Ду500	Ду600
Количество повреждений	1	13	20	37	51	16	18	16	2	6	1



Рисунок 2.14. Разбивка повреждений трубопроводов в результате испытаний 2012г по диаметрам и виду прокладки

Из таблицы и диаграммы видно, что основные повреждения приходятся на трубопроводы Ду100 и Ду150 канальной прокладки.

2013г

По данным, представленным МП г.Омска «Тепловая компания» за 2013г на тепловых сетях компании зафиксировано 1624 отключения, в том числе:

Отопительный период (2012-2013гг) зафиксировано 711 отключений,

Из них:

- трубопроводы – 601 повреждений;
- арматура –87 повреждений;
- вспомогательные работы с отключением трубопроводов – 23

В том числе – 1 авария (отключены 18 домом, в том числе 15 жилых, 2 административных и 1 производственное) Продолжительность отключений трубопроводов отопления составила 50,18 часа.

Рисунок 2.16 – Повреждения элементов тепловой сети за отопительный период 2012-13гг.

Так как на трубопроводы приходится 85% всех повреждений, были рассмотрены повреждения трубопроводов по диаметрам (Таблица , Рисунок 2.).

Таблица 56. Количество повреждений трубопроводов по диаметрам за отопительный период 2012-13гг.

Ду трубопровода	Ду15	Ду 25	Ду32	Ду40	Ду50	Ду80	Ду100	Ду150	Ду200	Ду250	Ду300	Ду400	Ду500
Кол-во повреждений	1	1	1	2	72	121	171	134	51	19	21	5	2



Рисунок 2.16 – Повреждения трубопроводов по диаметрам за отопительный период 2012-13гг.

Большая часть повреждений приходится на трубопроводы Ду80(20%), Ду100(29%) и Ду150(22%).

В период летней эксплуатации тепловых сетей МП г.Омска «Тепловая компания» в связи с повреждениями было произведено 588 отключений участков. Повреждения, зафиксированные во время эксплуатации в межотопительный период 2013г:

- трубопроводы – 510 повреждений;
- арматура - 73 повреждения;
- вспомогательное оборудование – 5 ремонтов.



Рисунок 2.5 - Повреждения элементов тепловой сети во время эксплуатации в межотопительный период 2013г

Основные повреждения приходятся на трубопроводы. Разбивка повреждений трубопроводов по диаметрам представлена в таблице и на рисунке (Таблица , Рисунок 2.).

Таблица 57. Повреждения трубопроводов по диаметрам во время эксплуатации в межотопительный период 2013г

Ду трубопровода	Ду32	Ду40	Ду50	Ду80	Ду100	Ду150	Ду200	Ду250	Ду300	Ду350	Ду400	Ду500
Кол-во повреждений	1	1	32	93	131	149	44	37	18	2	1	1



Рисунок 2.18 – Повреждения трубопроводов время эксплуатации в межотопительный период 2013г по диаметрам

Результаты таблицы и рисунка указывают, что наиболее подвержены повреждениям также трубопроводы Ду80(18%) Ду100 (26%) и Ду 150(29%).

Проводимые испытания тепловых сетей в теплый период 2013г на плотность и прочность выявили 325 нарушений элементов тепловой сети, в том числе:

- трубопроводы – 297 повреждений;
- арматура - 28 повреждений.

Основные повреждения приходятся на трубопроводы. Разбивка повреждений трубопроводов по диаметрам представлена в таблице и на рисунке (Таблица 103, Рисунок 2.19) с учетом прокладки.

Таблица 58. Количество повреждений трубопроводов по диаметрам в результате испытаний 2013г

Ду трубопровода	Ду20	Ду32	Ду40	Ду50	Ду80	Ду100	Ду150	Ду200	Ду250	Ду300	Ду400	Ду500	Ду550	Ду600	Ду800
Количество повреждений	1	1	1	20	49	75	89	8	22	14	9	5	1	1	1

Рисунок 2.19. Разбивка повреждений трубопроводов в результате испытаний 2013г по диаметрам и виду прокладки

Из таблицы и диаграммы видно, что основные повреждения приходятся на трубопроводы Ду80, Ду100 и Ду150 канальной прокладки.

2014г

По данным, представленным МП г.Омска «Тепловая компания» за 2014г на тепловых сетях компании зафиксировано 1182 отключения, в том числе:

За отопительный период (2013-2014гг) зафиксировано 723 отключения.

Из них:

- трубопроводы – 583 повреждений;
- арматура –92 повреждений;
- вспомогательные работы с отключением трубопроводов – 48

Рисунок 2.20. Повреждения элементов тепловой сети во время эксплуатации за отопительный период 2013-2014 гг

В том числе –2 аварии продолжительностью отключений трубопроводов отопления составила 49,6 час (29.09.2013г) и 45,5 час (28.09.2013г). Отключены 2 жилых дома.

В период летней эксплуатации тепловых сетей МП г.Омска «Тепловая компания» в связи с повреждениями было произведено 459 отключений участков. Повреждения, зафиксированные во время эксплуатации в межотопительный период 2014г:

Из них:

- трубопроводы – 422 повреждения;
- арматура –37 повреждений;

Рисунок 2.21. Повреждения элементов тепловой сети в период летней эксплуатации с 6.05.2014 по 21.09.2014г.

2015г

По данным, представленным МП г.Омска «Тепловая компания» за 2015 г на тепловых сетях компании зафиксировано 1330 отключения, в том числе:

Из них:

- трубопроводы – 655 повреждений;
- арматура –33 повреждения

;

Рисунок 2.22. Повреждения элементов тепловой сети во время эксплуатации за отопительный период 2014-2015 гг

В период летней эксплуатации тепловых сетей МП г.Омска «Тепловая компания» в связи с повреждениями было произведено 642 отключений участков. Повреждения, зафиксированные во время эксплуатации в межотопительный период 2015 г:

Из них:

- трубопроводы – 549 повреждения;
- арматура –30 повреждений;
- вспомогательные работы с отключением трубопроводов – 63



Рисунок 2.23. Повреждения элементов тепловой сети в период летней эксплуатации с 6.05.2015 по 20.09.2015 г.

2016г

По данным, представленным МП г.Омска «Тепловая компания» за 2016г на тепловых сетях компании зафиксировано 768 отключения, в том числе:

За отопительный период (2015-2016гг) зафиксировано 53 отключения.

Из них:

- трубопроводы – 45 повреждения;
- арматура –8 повреждений;



Рисунок 2.24. Повреждения элементов тепловой сети во время эксплуатации за отопительный период 2015-2016 гг

В период летней эксплуатации тепловых сетей МП г.Омска «Тепловая компания» в связи с повреждениями было произведено 715 отключений участков. Повреждения, зафиксированные во время эксплуатации в межотопительный период 2016 г:

Из них:

- трубопроводы – 626 повреждения;
- арматура –23 повреждений;
- вспомогательные работы с отключением трубопроводов – 66

Рисунок 2.25. Повреждения элементов тепловой сети в период летней эксплуатации с 21.04.2016 по 26.09.2016 г.

2017г

По данным, представленным МП г.Омска «Тепловая компания» за отопительный период (2016-2017 гг) зафиксировано 141 отключений.

Из них:

- трубопроводы – 118 повреждения;
- арматура –33 повреждений;

Рисунок 2.26. Повреждения элементов тепловой сети во время эксплуатации за отопительный период 2016-2017 гг

МП г. Омска «Тепловая компания»

Для проведения анализа повреждений на тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности МП г. Омска «Тепловая компания», представлены данные по повреждениям элементов тепловой сети и сроки их ликвидации за последние 5 лет (2012 - 2016гг.)

В отопительные периоды 2012 ÷2016 г. зарегистрировано 4 аварии, приведших к остановке работы тепловых сетей свыше 36 часов.

Количество дефектов на тепловых сетях за время эксплуатации и испытаний на плотность представлено ниже (Таблица 59, Рисунок 2.27).

Год	Повреждений всего	Повреждений при работе в отопительный период	Повреждения при испытаниях в летний период	
			Повреждений	Количество испытаний
2012	1432	708	528	196
2013	1624	711	588	325
2014	1182	723	459	342
2015	1330	688	642	201
2016	768	53	715	281

Таблица 60. Дефекты на тепловых сетях, обнаруженные при эксплуатации и гидравлических испытаниях за период 2012-2016 гг.



Рисунок 2.27. Зависимость повреждений на теплосетях от общего количества проведенных гидравлических испытаний.